Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER 202 DE 2025							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	24/12/2025		
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	CONSORCIO INTERVENTORÍA LOTES		
Plazo de Ejecución (meses)	8.5 MESES							**Número de Cédula o NIT:**	902017353-1		
Periodo del Informe:	1	4	2026	al	30	4	2026	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	FLABIO FEDERICO SOLER SIERRA C.C 79.505.743		
Interventor (si Aplica)	N/A							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:**			
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	DARWIN JAVIER ORTIZ GONZÁLEZ Subdirector de Análisis de riesgos y efectos del cambio climático							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	N/A		
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **Si Aplica**	N/A							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	N/A		
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	JOHANA PAOLA ROZO PARRA Contratatista CONTRATO FONDIGER 052 de 2026										

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA CUYO OBJETO CORRESPONDE A REALIZAR EL ESTUDIO DETALLADO INTEGRAL Y PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INCLUYENDO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, EN 11 POLÍGONOS QUE INCLUYEN LAS 22 LADERAS PRIORIZADAS PARA EL CORTO PLAZO POR EL ARTÍCULO 111 DEL DECRETO 555 DE 2021, EN BOGOTÁ, D.C GRUPO 1 - USAQUÉN Y SANTA FE - 2 POLÍGONOS

2. Información presupuestal y plazo de ejecución

Valor Inicial del contrato/convenio	$300.181.151	**Aporte IDIGER**	Valor CDP	N/A	Número CDP	N/A	Fecha CDP	N/A	Fuente de Recursos		
			Valor RP		Número RP		Fecha RP				
		Aporte FONDIGER	Valor CDP	$ 300,181,163	Número CDP	4381	Fecha CDP	16/09/2025	Fuente de Recursos	**FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS**	
Plazo Inicial de Ejecución (meses)	8.5		Valor RP	$ 300,181,151	Número RP	12691	Fecha RP	07/01/2026			
		Valor Total	$ 300,181,151								
		Aporte Cooperante			**Descripción** No Aplica						
		Valor Total	$ 300,181,151								

2.1 Adiciones y Prórrogas

Valor Adición No. 1 del contrato/convenio		**Aporte IDIGER**	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		Fuente de Recursos		
			Valor RP		Número RP		Fecha RP				
		Aporte FONDIGER	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		Fuente de Recursos		
Cantidad de meses de prórroga 1			Valor RP		Número RP		Fecha RP				
		Subtotal	$ 0								
		Valor Total (inicial + Adición 1)	$ 300,181,151								
Cantidad Total de meses (Total plazo de ejecución)	8.5	**Aporte Cooperante**			**Descripción:** **NO SE HAN REQUERIDO ADICIONES NI PRÓRROGAS**						
		Valor Total	$ 300,181,151								

Si tiene mas de dos adiciones y prórrogas inserte las casillas necesarias

2.2 Disminuciones (Cuando Aplique)

Fecha Documento Disminución:	N/A	**Valor disminución :**	

Descripción del motivo de la disminución

NOVEDADES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

2.3 VALOR TOTAL Y PLAZO TOTAL MAS MODIFICACIONES

Cantidad de Adiciones **(Sume la cantidad de adiciones realizadas)**	8.5	**Valor Total de Contrato/Convenio** **(Valor Inicial + Valor total de las Adiciones)**	$ 300,181,151	**Plazo Total de Ejecución** **(Cantidad de meses inicial + Cantidad de mese prórrogas)**	8.5

	INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER 202 DE 2025							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	24/12/2025
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	CONSORCIO INTERVENTORÍA LOTES
Plazo de Ejecución (meses)	8,5 MESES							**Número de Cédula o NIT:**	902017353-1
Periodo del informe:	1	4	2026	al	30	4	2026	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	FLABIO FEDERICO SOLER SIERRA C.C 79.505.743
Interventor (si Aplica)	N/A							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:**	
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	DARWIN JAVIER ORTIZ GONZÀLEZ Subdirector de Análisis de riesgos y efectos del cambio climático							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (SI aplica)**	N/A
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **SI Aplica**	N/A							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	N/A
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	JOHANA PAOLA ROZO PARRA Contratatista CONTRATO FONDIGER 052 de 2026								

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA CUYO OBJETO CORRESPONDE A REALIZAR EL ESTUDIO DETALLADO INTEGRAL Y PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INCLUYENDO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, EN 11 POLÍGONOS QUE INCLUYEN LAS 22 LADERAS PRIORIZADAS PARA EL CORTO PLAZO POR EL ARTÍCULO 111 DEL DECRETO 555 DE 2021, EN BOGOTÁ, D.C GRUPO 1 - USAQUÉN Y SANTA FE - 2 POLÍGONOS

2.A. Anticipo (Si Aplica)

Valor Anticipo (Si Aplica)	N/A	**Porcentaje de Amortización (Si Aplica)**	N/A	**Fecha Pago del Anticipo**	dd	mm	aaa

3. Información relacionada con la contratación derivada

NO APLICA POR SER CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATADO DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD

4. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
Del 16 de febrero al 15 de marzo de 2026	16 de abril de 2026	15,009,058	Bajo radicado 2026ER9141 se realizó la radicación del Primer pago mensual contra entrega y aprobacion del informe mensual 1 de interventoria, correspondiente al 5% del contrato.

5. Pagos Efectuados

Número de pago/desembolso	Valor de desembolso (SEGÚN FORMA PACTADA)	Fecha y número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)
1	15,009,058	OP-31962 23/04/2026	Se tramita pago desde IDIGER, no obstante, a fecha del corte del presente informe, no se ha realizado el desembolso, por lo cual queda penidente la información de descuentos
TOTALES			

6. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
N/A		
TOTAL		

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER 202 DE 2025							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	24/12/2025		
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	CONSORCIO INTERVENTORÍA LOTES		
Plazo de Ejecución (meses)	8.5 MESES							**Número de Cédula o NIT:**	902017353-1		
Periodo del Informe:	1	4	2026	al	30	4	2026	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	FLABIO FEDERICO SOLER SIERRA C.C 79.505.743		
Interventor (si Aplica)	N/A							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:**			
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	DARWIN JAVIER ORTIZ GONZÁLEZ Subdirector de Análisis de riesgos y efectos del cambio climático							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	N/A		
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **Si Aplica**	N/A							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	N/A		
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	JOHANA PAOLA ROZO PARRA Contratatista CONTRATO FONDIGER 052 de 2026										

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA CUYO OBJETO CORRESPONDE A REALIZAR EL ESTUDIO DETALLADO INTEGRAL Y PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INCLUYENDO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, EN 11 POLÍGONOS QUE INCLUYEN LAS 22 LADERAS PRIORIZADAS PARA EL CORTO PLAZO POR EL ARTÍCULO 111 DEL DECRETO 555 DE 2021, EN BOGOTÁ, D.C GRUPO 1 - USAQUÉN Y SANTA FE - 2 POLÍGONOS

7. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro
N/A	N/A	N/A	

8. Garantías

PREVIO A INICIO

Amparos	Compañia aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/mes/año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A	14-40-101078746	24/12/2025	25/09/2026	16/01/2026	284,700,000.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		14-44-101252194	24/12/2025	25/09/2029	16/01/2026	60,236,030.20
CALIDAD DEL SERVICIO			15/09/2026	15/09/2029	16/01/2026	60,236,030.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			24/12/2025	25/09/2029	16/01/2026	30,018,115.10

AJUSTE CON EL INICIO DEL CONTRATO

Amparos	Compañia aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/mes/año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A	14-40-101078746	16/02/2026	18/11/2029	02/03/2026	284,700,000.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		14-44-101252194	16/02/2026	18/11/2029	02/03/2026	60,236,030.20
CALIDAD DEL SERVICIO			08/11/2026	08/11/2029	02/03/2026	60,236,030.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			16/02/2026	18/11/2029	02/03/2026	30,018,115.10

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.

9. Seguimiento a matriz de riesgos

Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	Si	X	No	
Registre cual(es) riesgo(s) detectó con alta probabilidad de ocurrencia: Riesgo 18. Atraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas externas asociadas a condiciones hidrometeorológicas, que no permitan la ejecución de la totalidad de los trabajos de campo				

	INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER 202 DE 2025							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	24/12/2025
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	CONSORCIO INTERVENTORÍA LOTES
Plazo de Ejecución (meses)	8.5 MESES							**Número de Cédula o NIT:**	902017353-1
Periodo del Informe:	1	4	2026	al	30	4	2026	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	FLABIO FEDERICO SOLER SIERRA C.C 79.505.743
Interventor (si Aplica)	N/A							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:**	
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	DARWIN JAVIER ORTIZ GONZÁLEZ Subdirector de Análisis de riesgos y efectos del cambio climático							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (SI aplica)**	N/A
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **SI Aplica**	N/A							**Cargos supervisores de otras entidades (SI Aplica)**	N/A
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	JOHANA PAOLA ROZO PARRA Contratatista CONTRATO FONDIGER 052 de 2026								

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA CUYO OBJETO CORRESPONDE A REALIZAR EL ESTUDIO DETALLADO INTEGRAL Y PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INCLUYENDO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, EN 11 POLÍGONOS QUE INCLUYEN LAS 22 LADERAS PRIORIZADAS PARA EL CORTO PLAZO POR EL ARTÍCULO 111 DEL DECRETO 555 DE 2021, EN BOGOTÁ, D.C GRUPO 1 - USAQUÉN Y SANTA FE - 2 POLÍGONOS

Observaciones adicionales:

El riesgo está asociado a que se está generando atraso en el cumplimiento del cronograma por lluvias que interrumpen las actividades de exploración del subsuelo. No obstante, los sondeos proyectados se han podido completar, solo que con algunas demoras por lluvias.

Las actividades de exploración del subsuelo están siendo ejecutadas por parte de la Consultoría, sin embargo si continúa materializandose este riesgo aún implementando tratamiento y/o controles del mismo, se impactará el cronograma de entrega de productos y por ende el cronograma de revisiones de la interventoria.

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Oficina Asesora Jurídica.

10 REFERENTE AL SEGUIMIENTO TÉCNICO: Información de seguimiento técnico del contrato, así como análisis respecto del cronograma o avance inicialmente pactado (evidencia de posibles retrasos, vicisitudes, dificultades), (estado % de terminados, en ejecución, pendientes por ejecutar, pagos pendientes y/o en curso etc.).

Se han realizado las siguientes actividades:
* Participación de los comités del contrato No. 3 y 4, en compañía de la Consultoría y la Interventoría, los cuales se realizaron los días 8 y 20 de abril (se adjuntan actas).
* Convocatoria y participación de mesas de trabajo con profesionales de Consultoría e Interventoría y la Supervisión para revisar para realizar la revisión de la relación de entregas y productos del contrato Laderas, considerando aspectos como el componente de geología, topografía y exploración del subsuelo y las modificaciones en el Anexo Técnico y formas de pago (se adjunta invitaciones Meet).
* Revisión y aprobación de hojas de vida de los profesionales, teniendo en cuenta que se presentaron cambios en los profesionales inicialmente aprobados, debido a que no se cumplía con el requisito de vinculación del 50% de mujeres en el equipo (correo electrónico).
* Se realiza revisión de los informes semanales realizados por la interventoría (correos electrónicos)
*.Se realizó la revisión del Informe técnico mensual 1 (versión 2) la cual corresponde con un ajuste de la versión 1 entregada a finales del mes de marzo y del Informe técnico mensual 2 (versión 1) (correos electrónicos).
* Se realizó la revisión del informe de seguimiento periódico 1 del contrato de interventoría 202 de 2025 del periodo del 16 de febrero al 15 de marzo (versión 1) y del informe de seguimiento periódico 2 del contrato de interventoría 202 de 2025 del periodo del 16 de marzo al 15 de abril (versión 1) (correos electrónicos). Se solicitó el envío oportuno de los mismos.
* Elaboración y gestión de formalización del acta de aprobación del informe mensual de interventoría No. 1.
* Se realizó la revisión de la documentación requerida para el Pago No. 1 de Consultoría e Interventoría (correos electrónicos e invitaciones Meet).
* Elaboración oficio CR-60030 donde se realizó el seguimiento de compromisos contractuales de la interventoría.
* Remisión de respuesta a inquietudes elevadas por la Interventoría sobre el componente topográfico (correo electrónico).
* Remisión de correos solicitando cumplimiento de compromisos pactados relacionados con la revisión de la delimitación de polígonos y acuerdos de confidencialidad.

Estas actividades permiten un seguimiento a las obligaciones de la interventoría.

En función de los avances de informes de interventoría y entregas para aprobación de producto, los porcentaje de avance del contrato de interventoría serían los siguientes:
Avance físico: 12.8% Este porcentaje se basa en que a la fecha de cierre del presente informe se tiene aprobación del Producto 1 de Consultoría (Recopilación, revisión y análisis de información secundaria de los 2 polígonos y plan de exploració) , en la contraentrega y aprobación del informe mensual 1 de la interventoría y a que se remitió por parte de la interventoría el informe mensual 2 el cual ya se revisó y a la fecha de corte del presente informe se encuentra en ajustes por parte de la interventoría.
Avance en tiempo: 29.4%
Avance financiero: 5%

Las evidencias del seguimiento técnico del contrato entre las que se incluyen las mesas de trabajo, los correos electrónicos enviados por la Supervisión y el oficio CR-60030 se encuentran en el siguiente link:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10U_sHiMMROu6ydyk2jbiiY6WkqNHOH-I

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER 202 DE 2025							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	24/12/2025
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	CONSORCIO INTERVENTORÍA LOTES
Plazo de Ejecución (meses)	8.5 MESES							**Número de Cédula o NIT:**	902017353-1
Periodo del Informe:	1	4	2026	al	30	4	2026	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	FLABIO FEDERICO SOLER SIERRA C.C 79.505.743
Interventor (si Aplica)	N/A							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:**	
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	DARWIN JAVIER ORTIZ GONZÁLEZ Subdirector de Análisis de riesgos y efectos del cambio climático							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	N/A
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **SI Aplica**	N/A							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	N/A
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	JOHANA PAOLA ROZO PARRA Contratatista CONTRATO FONDIGER 052 de 2026								

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA CUYO OBJETO CORRESPONDE A REALIZAR EL ESTUDIO DETALLADO INTEGRAL Y PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INCLUYENDO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, EN 11 POLÍGONOS QUE INCLUYEN LAS 22 LADERAS PRIORIZADAS PARA EL CORTO PLAZO POR EL ARTÍCULO 111 DEL DECRETO 555 DE 2021, EN BOGOTÁ, D.C GRUPO 1 - USAQUÉN Y SANTA FE - 2 POLÍGONOS

11. Verificación Pago al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Se trmitó el primer pago mensual contra entrega y aprobacion del informe mensual 1 de interventoria, correspondiente al 5% del contrato por un valor de $15.009.058. Dicho informe tenia como periodo del 16 de febrero al 15 de marzo de 2026.. Por tal razón, de acuerdo con el plan de cargas remitido por la interventoría, se realizó la verificación del pago de las planillas de aportes de seguridad social de los profesionales que participaron durante el periodo de cobro.

Fecha emisión de Informe 6 | 5 | 2026

Firma

DARWIN JAVIER ORTIZ GONZÁLEZ
Subdirector de Análisis de Riesgos y efectos del cambio climático

Visto bueno: Diana Carolina Moreno Moreno - apoyo a la supervisión Contrato FONDIGER 052 de 2026

Firma

JOHANA PAOLA ROZO PARRA
Cargo o Contrato: Apoyo a la Supervisión - Contratista