EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

INFORME MENSUAL N°37 DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°4600095806 DE 2022
GERENCIA INTEGRAL

OBJETO

"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE MEDELLÍN".

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. ANTECEDENTES: 17
3. ALCANCE DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 17
ALCANCE DEL PROYECTO RESTITUCIÓN PARCIAL Y CONSTRUCCIÓN 18
ALCANCE DEL PROYECTO MANTENIMIENTO INTEGRAL 19
ALCANCE DEL PROYECTO MANTENIMIENTO GENERAL 20
4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y DE LA GERENCIA INTEGRAL 20
5. CUENTAS BANCARIAS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 29
6. COMPONENTE ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA INTEGRAL 30
CONTRATOS ADSCRITOS A LA GERENCIA INTEGRAL 30
PERSONAL DE LA GERENCIA INTEGRAL 34
7. COMPONENTE FINANCIERO DE LA GERENCIA INTEGRAL 39
EJECUCIÓN DE LA GERENCIA INTEGRAL POR COMPONENTES 39
PRESUPUESTO ACTUALIZADO POR COMPONENTES 39
PORCENTAJE COMPROMETIDO POR COMPONENTE 39
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR COMPONENTES 40
HONORARIOS GENERADOS POR LA EJECUCIÓN DE RECURSOS DE LA Gerencia INTEGRAL: 40
DESEMBOLSO DE RECURSOS DE HONORARIOS Y GMF DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 41
DESEMBOLSO DE RECURSOS DE LA GERENCIA INTEGRAL 42
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA GERENCIA INTEGRAL (Cuenta de ahorros N°1712287424 del Banco Colpatria): 42
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE HONORARIOS Y GMF (Cuenta de ahorros N°1712287425 del Banco Colpatria): 45
FICHA FINANCIERA E INFORME DE EJECUCIÓN DE LA GERENCIA INTEGRAL 48
MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE LA GERENCIA INTEGRAL 48
TRASLADOS Y RETENCIONES DE LA GERENCIA INTEGRAL 49
LIBERACIONES GERENCIA INTEGRAL 49
INFORME DE IMPUESTOS DE LA GERENCIA INTEGRAL 50

8. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 50
DESEMBOLSOS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 50
EJECUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 54
HONORARIOS Y PRESUPUESTOS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 55
RENDIMIENTOS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 57
9. COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES DE LA GERENCIA INTEGRAL 89
ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO 90
Actividades o eventos externos 94
Otras actividades comunitarias 95
M Generales comunas 4, 13 y 80 100
M Generales comunas 4, 13 y 80 100
M Generales comunas 4, 13 y 80 100
M Generales comunas 4, 13 y 80 100
M Generales comunas 4, 13 y 80 100
M Generales comunas 4, 13 y 80 101
M Generales comunas 4, 13 y 80 101
Listas de chequeo social 102
De acuerdo con las listas de chequeo que se realizaron en compañía de la Interventoría la calificación para el periodo del presente informe fue del 98.5% de cumplimiento. 102
COMPONENTE DE COMUNICACIONES 103
Cantidad: 4 105
En detalle: 105
METAS PRÓXIMO MES COMPONENTE SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 117
DIFICULTADES Y/O ALERTAS DESDE EL COMPONENTE SOCIAL Y DE COMUNICACIONES: 117
10. COMPONENTE DE EJECUCIÓN DESDE LA GERENCIA INTEGRAL 117
PROYECTO DE RESTITUCIÓN PARCIAL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 118
PROYECTO DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN INTEGRAL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 131
PRESUPUESTOS Y DOCUMENTOS DIAGNÓSTICO 141
PROYECTO DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS 141

ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DESDE LA GERENCIA INTEGRAL DURANTE EL PERÍODO 159

ALERTAS Y/O DIFICULTADES DURANTE EL PERIODO 175

11. COMPONENTE JURÍDICO 176

SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 176

PROCESOS DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN CURSO 177

CONTRATOS DE TRANSACCIÓN 181

12. INFORMACIÓN DIGITAL 182

13. ANEXOS 182

1. INTRODUCCIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°4600095806 DE 2022:

TIPO DE CONTRATACIÓN: Contrato Interadministrativo
CONTRATANTE: Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de Educación.
CONTRATISTA: Empresa de Desarrollo Urbano –EDU-
NIT: 800.223.337-6

Tabla 1 Información Contrato Interadministrativo 4600095806 de 2022

MODALIDAD DEL CONTRATO:	Mandato sin representación.
OBJETO:	Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la Gerencia Integral de proyectos de infraestructura a cargo de la Secretaría de Educación del Distrito de Medellín.
FECHA DE INICIO:	1 de noviembre de 2022.
VALOR INICIAL:	Trescientos diecinueve mil cuarenta y siete millones trescientos sesenta y ocho mil doscientos treinta y tres pesos m/l **($319.047.368.233)** (IVA del 19% del valor correspondiente a los honorarios incluidos).
PLAZO INICIAL:	Veintiséis (26) meses.
PLAZO ADICIÓN 1:	Doce (12) meses.
PLAZO ADICIÓN 2:	Ocho (8) meses
PLAZO ADICIÓN 3:	Tres (3) meses
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de noviembre de 2026
ADICIÓN N° 1:	Cinco mil cuatrocientos sesenta millones seiscientos veinticinco mil seiscientos cincuenta y siete pesos m/l **($5.460.625.657)**.
REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N° 1:	Se solicita la redistribución de recursos N° 1 para las vigencias 2023 y 2024 por valor total de tres mil novecientos treinta y ocho millones cuarenta y cinco mil quinientos veintidós pesos m/l **($3.938.045.522)**.
VALOR TOTAL LUEGO DE LA ADICIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N° 1:	Trescientos diecinueve mil cuarenta y siete millones trescientos sesenta y ocho mil doscientos treinta y tres pesos m/l **($324.507.993.891)**.
REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N° 2:	Se solicita la redistribución de recursos N° 1 para la vigencia 2023 por valor total de siete mil treinta y ocho millones seiscientos cincuenta y tres mil setecientos dieciocho pesos m/l **($7.038.653.718)**.
VALOR TOTAL LUEGO DE LA REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N° 2:	Trescientos diecinueve mil cuarenta y siete millones trescientos sesenta y ocho mil doscientos treinta y tres pesos m/l **($324.507.993.891)**.
ADICIÓN N° 2:	Cinco mil seiscientos sesenta y seis millones doscientos ochenta mil trescientos ochenta y ocho pesos m/l **($5.666.280.388)**.
REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N° 3:	Mil treinta y siete millones cuatrocientos cinco mil doscientos treinta y seis pesos m/l **($1.037.405.236)**.

VALOR TOTAL LUEGO DE LA ADICIÓN N° 2 Y REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N° 3:	Trescientos treinta mil ciento setenta y cuatro millones doscientos setenta y cuatro mil doscientos setenta y siete pesos m/l **($330.174.274.277)**.
REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N° 4:	Seis mil novecientos ochenta y dos millones ciento cuarenta y seis mil trescientos treinta y siete pesos m/l **($6.982.146.337)**.
VALOR TOTAL LUEGO DE LA ADICIÓN N° 2 Y REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N° 4:	Trescientos treinta mil ciento setenta y cuatro millones doscientos setenta y cuatro mil doscientos setenta y siete pesos m/l **($330.174.274.277)**.
REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N° 5:	Dos mil quinientos sesenta y seis millones novecientos sesenta y nueve mil novecientos setenta y cinco pesos m/l **($2.566.969.975**).
VALOR TOTAL LUEGO DE LA ADICIÓN N° 2 Y REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N° 5:	Trescientos treinta mil ciento setenta y cuatro millones doscientos setenta y cuatro mil doscientos setenta y siete pesos m/l **($330.174.274.277)**.
REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N° 5:	Dos mil quinientos noventa y dos millones cuatrocientos cincuenta y seis mil sesenta y seis pesos m/l **($2.592.456.066**).
ADICIÓN N° 3:	Diecisiete mil doscientos ochenta y tres millones quinientos ocho mil setecientos sesenta y cinco pesos m/l **($17.283.508.765)**.
VALOR TOTAL LUEGO DE LA ADICIÓN N° 3 Y REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N° 6:	Trescientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y siete millones setecientos ochenta y tres mil cuarenta y cuatro pesos m/l **($347.457.783.044)**.
ADICIÓN N° 4:	Nueve mil trescientos once millones cinco mil noventa y tres pesos m/l **($9.311.005.093)**
REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N° 7	Mil doscientos ochenta y cinco millones novecientos diez mil setecientos setenta y ocho pesos m/l **($1.285.910.778)**
VALOR TOTAL LUEGO DE LA ADICIÓN N° 4 Y REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N° 7:	Trescientos cincuenta y seis mil setecientos sesenta y ocho millones setecientos ochenta y ocho mil ciento treinta y siete pesos m/l **($356.768.788.137)**
ADICIÓN N° 5:	Dieciocho mil novecientos veintiocho millones cuatrocientos noventa y nueve mil seiscientos cincuenta y cinco pesos m/l **($18.928.499.655)**
REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N° 8	Mil setecientos cuarenta y siete millones seiscientos dieciocho mil setecientos noventa y ocho pesos m/l **($1.747.618.798)**
VALOR TOTAL LUEGO DE LA ADICIÓN N° 5 Y REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N° 8:	Trescientos setenta y cinco mil seiscientos noventa y siete millones doscientos ochenta y siete mil setecientos noventa y dos pesos m/l **($375.697.287.792)**
GERENCIA RESPONSABLE EDU:	Subgerencia de Negocios Estratégicos.
SUPERVISOR EDUCACIÓN:	Gabriel Jaime Vasco Ayala – Líder de Proyecto.

El contrato interadministrativo N°4600095806 de 2022 está dividido financieramente en cuatro (4) proyectos y las condiciones iniciales de dichos proyectos se distribuyen de la siguiente manera:

a. **Gerencia Integral:** Cuenta con los siguientes componentes: Personal, Apoyo logístico y Social y Comunicaciones.

icontec ISO 9001 SC 15081
Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación
Carrera 49 Nº 44-94 Medellín - Colombia | 300 446 6058 | info@edu.gov.co

Función en el proyecto	Título (Formación)	Dedicación (meses)	Unidad	% dedicación	Cantidad recursos
Gerencia y coordinación	Gerencia	24	Mes	100%	1
	Administrativo	24	Mes	100%	1
	Auxiliar administrativo (documental)	24	Mes	100%	1
	Abogado	24	Mes	100%	2
Equipo de estructuración	Profesional técnico	9	Mes	100%	2
	Ingeniero de seguimiento	9	Mes	100%	2
	Ingeniero forestal/ambiental	9	Mes	100%	2
	Presupuestador	9	Mes	100%	2
Equipo de ejecución	Arquitecto de seguimiento	20	Mes	100%	2
	Ingeniero hidrosanitario	20	Mes	100%	2
	Ingeniero electrico y/o sistemas	20	Mes	100%	2
	Ingeniero estructural	20	Mes	100%	2
Social y comunicaciones	Comunicador	24	Mes	100%	2
	Social	24	Mes	100%	3

Gestión social y comunicaciones	Eventos, publicidad, vallas, volantes, refrigerios, actividades,

Transporte (restitucion, mantenimiento integral y mantenimiento general)	18	Mes	100%	2
	20	Mes	100%	8

b. Restituciones: Cuenta con los siguientes componentes: Personal, estudios y diseños y ejecución.

Función en el proyecto	Título (Formación)	Dedicación (meses)	Unidad	% dedicación	Cantidad recursos
Gerencia y coordinación	Coordinador	24	Mes	100%	1
	PMO	24	Mes	100%	1
	Administrativo	24	Mes	100%	1
Equipo de diseño	Arquitecto lider	9	Mes	100%	1
	Arquitectos	9	Mes	100%	1
	Profesional BIM	9	Mes	100%	1
	Profesional normativo	9	Mes	100%	1
Equipo de ejecución	Profesional BIM	15	Mes	100%	1
	Ingeniero/arquitecto de seguimiento	18	Mes	100%	2
	Profesional Ambiental /Forestal	18	Mes	100%	1

PROYECTO 1 RESTITUCIONES Y CULMINACIÓN	
Componente geotécnico, diseños técnicos, estudio de movilidad, interventoría estudios y diseños técnicos, asesorías especializadas, permisos ambientales, licencias urbanismo y construcción entre otros.	2.284.331.329

COMPONENTE DE EJECUCIÓN		MODIFICACIÓN N° 2 - ADICIÓN N° 1	MODIFICACIÓN N° 2 - REDISTRIBUCIÓN N° 1	MODIFICACIÓN N° 2 - REDISTRIBUCIÓN N° 1	TOTAL INICIAL + ADICIÓN N° 1 + REDISTRIBUCIÓN N° 1
PROYECTO 1 RESTITUCIONES Y CULMINACIÓN		PROYECTO 1 RESTITUCIONES Y CULMINACIÓN	PROYECTO 1 RESTITUCIONES Y CULMINACIÓN	PROYECTO 1 RESTITUCIONES Y CULMINACIÓN	PROYECTO 1 RESTITUCIONES Y CULMINACIÓN
Obras	18.140.995.472	3.994.169.678	656.797.253	-647.017.839	**22.144.944.564**
Interventoria para la ejecución de las obras 12%	2.176.919.457	0	78.815.670	401.658.221	**2.657.393.348**
TOTAL PROYECTO 1 EJECUCIÓN	**20.317.914.929**	**3.994.169.678**	**735.612.923**	**-245.359.618**	**24.802.337.912**

c. Integrales: Cuenta con los siguientes componentes: Personal, estudios y diseños y ejecución.

Función en el proyecto	Título (Formación)	Dedicación (meses)	Unidad	% dedicación	Cantidad recursos
Gerencia y coordinación	Coordinador	24	Mes	100%	1
	PMO	24	Mes	100%	1
	Administrativo	24	Mes	100%	1
Equipo de ejecución	Ingeniero/arquitecto de seguimiento	20	Mes	100%	8
	Profesional Ambiental /Forestal	20	Mes	100%	1

COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS		MODIFICACIÓN N° 2 - ADICIÓN N° 1	MODIFICACIÓN N° 2 - REDISTRIBUCIÓN N° 1	MODIFICACIÓN N° 2 - REDISTRIBUCIÓN N° 1	TOTAL INICIAL + ADICIÓN N° 1 + REDISTRIBUCIÓN N° 1
PROYECTO 2 MANTENIMIENTO INTEGRAL		PROYECTO 2 MANTENIMIENTO INTEGRAL	PROYECTO 2 MANTENIMIENTO INTEGRAL	PROYECTO 2 MANTENIMIENTO INTEGRAL	PROYECTO 2 MANTENIMIENTO INTEGRAL
Componente geotécnico, diseños técnicos, estudio de movilidad, interventoría estudios y diseños técnicos, asesorías especializadas, permisos ambientales, licencias urbanismo y construcción entre otros.	4.152.500.000	0	-254.244.542	0	3.898.255.458
TOTAL PROYECTO 2 ESTUDIOS Y DISEÑOS	4.152.500.000	0	-254.244.542	0	3.898.255.458

COMPONENTE DE EJECUCIÓN		MODIFICACIÓN N° 2 - ADICIÓN N° 1	MODIFICACIÓN N° 2 - REDISTRIBUCIÓN N° 1	MODIFICACIÓN N° 2 - REDISTRIBUCIÓN N° 1	TOTAL INICIAL + ADICIÓN N° 1 + REDISTRIBUCIÓN N° 1
PROYECTO 2 MANTENIMIENTO INTEGRAL		PROYECTO 2 MANTENIMIENTO INTEGRAL	PROYECTO 2 MANTENIMIENTO INTEGRAL	PROYECTO 2 MANTENIMIENTO INTEGRAL	PROYECTO 2 MANTENIMIENTO INTEGRAL
Obras	77.926.386.319	0	751.131.402	0	78.677.517.721
Interventoria para la ejecución de las obras 10%	7.792.638.632	0	75.113.140	0	7.867.751.772
TOTAL PROYECTO 2 EJECUCIÓN	85.719.024.951	0	826.244.542	0	86.545.269.493

d. Generales: Cuenta con los siguientes componentes: Personal, estudios y diseños, presupuestos y ejecución.

Función en el proyecto	Título (Formación)	Dedicación (meses)	Unidad	% dedicación	Cantidad recursos
Gerencia y coordinación	Coordinador	24	Mes	100%	1
	PMO	24	Mes	100%	1
	Administrativo	24	Mes	100%	1
Equipo de ejecución	Ingeniero/arquitecto de seguimiento	20	Mes	100%	12
	Profesional Ambiental /Forestal	20	Mes	100%	2

PROYECTO 3 MANTENIMIENTO GENERAL	
Componente geotécnico, diseños técnicos, estudio de movilidad, interventoría estudios y diseños técnicos, asesorías especializadas, permisos ambientales, licencias urbanismo y construcción entre otros.	2.094.082.105

COMPONENTE DE EJECUCIÓN		MODIFICACIÓN N° 2 - ADICIÓN N° 1	MODIFICACIÓN N° 2 - REDISTRIBUCIÓN N° 1	MODIFICACIÓN N° 2 - REDISTRIBUCIÓN N° 1	TOTAL INICIAL + ADICIÓN N° 1 + REDISTRIBUCIÓN N° 1
PROYECTO 3 MANTENIMIENTO GENERAL		PROYECTO 3 MANTENIMIENTO GENERAL	PROYECTO 3 MANTENIMIENTO GENERAL	PROYECTO 3 MANTENIMIENTO GENERAL	PROYECTO 3 MANTENIMIENTO GENERAL
Obras	154.642.508.660	1.232.130.267	-1.188.739.021	0	154.685.899.906
Interventoria para la ejecución de las obras 10%	15.464.250.866	123.213.027	-118.873.902	0	15.468.589.991
TOTAL PROYECTO 3 EJECUCIÓN	170.106.759.526	1.355.343.294	-1.307.612.923	0	170.154.489.897

Consultoria Elaboración de presupuestos	1.200.000.000

Según lo aprobado en la modificación N°2 al contrato interadministrativo N°4600095806 de 2022, los profesionales del equipo de diseño del proyecto restituciones (arquitecto líder, arquitecto y profesional normativo) tuvieron una ampliación a su dedicación.

Según la modificación N°3 al contrato interadministrativo N°4600095806 de 2022, los profesionales del equipo de diseño del proyecto restituciones (arquitecto líder, arquitecto) y de la gerencia integral (ingeniero de seguimiento, presupuestador) tuvieron una ampliación a su dedicación.

Según la modificación N°5 al contrato interadministrativo N°4600095806 de 2022, los profesionales de la gerencia integral y el proyecto restituciones tuvieron una modificación y ampliación en su dedicación.

Por lo cual, estas dedicaciones mencionadas con anterioridad correspondientes al proyecto restituciones y la gerencia integral, quedan reflejadas tal como se muestra en la **Tabla 2** y **Tabla 3**

Tabla 2 Dedicación equipo Restitución parcial luego de modificaciones

TÍTULO (FORMACIÓN)	DEDICACIÓN INICIAL	DEDICACIÓN MODIFICACIÓN N° 2	DEDICACIÓN MODIFICACIÓN N° 3	DEDICACIÓN MODIFICACIÓN N° 5	TOTAL MODIFICACIONES N°2, N°3 y N°5
Profesional Normativo	9 meses	2 meses y 5 días calendario	0	0	11 meses y 5 días calendario
Arquitecto Líder	9 meses	2 meses y 19 días calendario	182 días calendario	140 días calendario	11 meses y 341 días calendario
Arquitecto	9 meses	2 meses y 19 días calendario	182 días calendario	140 días calendario	11 meses y 341 días calendario

Tabla 3 Dedicación equipo Gerencia integral luego de modificaciones

TÍTULO (FORMACIÓN)	DEDICACIÓN INICIAL	DEDICACIÓN MODIFICACIÓN N° 2	DEDICACIÓN MODIFICACIÓN N° 3	DEDICACIÓN MODIFICACIÓN N° 5	TOTAL MODIFICACIONES N°2, N°3 y N°5
Ingeniero de seguimiento	9 meses	0	182 días calendario	140 días calendario	9 meses y 322 días calendario
Presupuestador	9 meses	0	182 días calendario	140 días calendario	9 meses y 322 días calendario
Profesional SST	0	0	0	140 días calendario	140 días calendario
Social	0	0	0	140 días calendario	140 días calendario

Según la modificación N°6 al contrato interadministrativo N°4600095806 de 2022, se amplió el plazo de este y a su vez, se ajustaron las condiciones para garantizar el personal que acompañaría este tiempo la ejecución de actividades del contrato según lo proyectado para el plazo adicional, lo cual quedó detallado en los documentos que hacen parte integral de dicha modificación.

MODIFICACIONES AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

- ✓ El 10 de enero de 2023 se remite oficio con radicado N°20233000219 con el cual se da respuesta a la solicitud de la supervisión de modificar el PAC del contrato interadministrativo N°4600095806 de 2022, la cual queda legalizada como modificación N°1 en el SECOP II el 18 de enero de 2023, como resultado de esta la cláusula quinta del anexo al contrato, en lo referente al año 2023, queda así:

  FORMA DE PAGO: El distrito especial de ciencia tecnología e innovación de Medellín, desembolsará a su mandante durante las vigencias 2023 y 2024. para la autorización de cada desembolso el

mandante deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, cajas de compensación familiar, etc.), cuando corresponda. también deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de honorarios o salarios y prestaciones sociales con todos los prestadores o trabajadores empleados en la ejecución del contrato obedeciendo a la propuesta.
Debido a la modalidad contractual de gerencia y administración delegada, no es sujeto a cobro de estampillas, sin embargo, los contratos derivados si podrán serlo.

Para efectos del cobro de los recursos a administrar y honorarios, la EDU deberá expedir una cuenta de cobro por cada tipo de recurso y proyecto. Es este sentido, posterior al inicio del contrato, la aprobación del plan de trabajo y el plan de inversión, la EDU deberá remitir a la supervisión, los siguientes documentos de cobro por año y su respectivo mes (ver **Tabla 4**):

Tabla 4 PAC ajustado para el año 2023

MES	PAC
Enero	$ 15.166.666.667
Febrero	$ 15.166.666.667
Marzo	$ 15.166.666.667
Abril	$ 15.166.666.667
Mayo	$ 24.268.622.674
Junio	$ 24.264.710.659
Julio	$ 24.266.666.667
Agosto	$ 24.263.999.715
Septiembre	$ 24.269.333.617
TOTAL 2023	**$182.000.000.000**

PAC ENERO: QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA LEGAL **($15.166.666.667**) distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC ENERO
Cuenta de cobro proyecto “Gerencia”.	$ 680.513.493
Cuenta de cobro proyecto “restitución parcial de establecimientos educativos y construcción de espacios”.	$ 665.386.517
Cuenta de cobro proyecto “mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos”.	$ 10.384.265.617
Cuenta de cobro proyecto “mantenimiento general para el mejoramiento de espacios”.	$ 221.300.331
Cuenta de cobro para el pago de honorarios (GMF incluido).	$ 776.966.503
Factura honorarios 11%.	$ 2.138.234.206
Factura presupuestos.	$ 300.000.000
TOTAL A DESEMBOLSAR EN ENERO	**$ 15.166.666.667**

PAC FEBRERO: QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA LEGAL **($15.166.666.667**) distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC FEBRERO
Cuenta de cobro proyecto "Gerencia".	$ 751.447.751
Cuenta de cobro proyecto "restitución parcial de establecimientos educativos y construcción de espacios".	$ 665.830.127
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos".	$ 10.496.732.072
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento general para el mejoramiento de espacios".	$ 2.039.405.665
Cuenta de cobro para el pago de honorarios (GMF incluido).	$ 913.251.052
Factura presupuestos.	$ 300.000.000
TOTAL A DESEMBOLSAR EN FEBRERO	**$ 15.166.666.667**

PAC MARZO: QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA LEGAL **($15.166.666.667**) distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC MARZO
Cuenta de cobro proyecto "restitución parcial de establecimientos educativos y construcción de espacios".	$ 1.502.140.581,00
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos".	$ 5.383.681.071,00
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento general para el mejoramiento de espacios".	$ 7.067.593.963
Cuenta de cobro para el pago de honorarios (GMF incluido).	$ 913.251.052
Factura presupuestos.	$ 300.000.000
TOTAL A DESEMBOLSAR EN MARZO	**$ 15.166.666.667**

PAC ABRIL: QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA LEGAL **($15.166.666.667**) distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC ABRIL
Cuenta de cobro proyecto "restitución parcial de establecimientos educativos y construcción de espacios".	$ 2.494.615.370
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos".	$ 5.383.681.071
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento general para el mejoramiento de espacios".	$ 6.075.119.174
Cuenta de cobro para el pago de honorarios (GMF incluido).	$ 913.251.052
Factura presupuestos.	$ 300.000.000
TOTAL A DESEMBOLSAR EN ABRIL	**$ 15.166.666.667**

PAC MAYO: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL **($24.268.622.674**) distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC MAYO
Cuenta de cobro proyecto “Gerencia”.	$ 406.168.405
Cuenta de cobro proyecto “restitución parcial de establecimientos educativos y construcción de espacios”.	$ 2.390.348.089
Cuenta de cobro proyecto “mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos”.	$ 5.575.965.945
Cuenta de cobro proyecto “mantenimiento general para el mejoramiento de espacios”.	$ 14.405.332.263
Cuenta de cobro para el pago de honorarios (GMF incluido).	$ 1.490.807.972
TOTAL A DESEMBOLSAR EN MAYO	**$ 24.268.622.674**

PAC JUNIO: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MONEDA LEGAL (**$24.264.710.659**) distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC JUNIO
Cuenta de cobro proyecto “Gerencia”.	$ 173.077.853
Cuenta de cobro proyecto “mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos”.	$ 3.697.430.600
Cuenta de cobro proyecto “mantenimiento general para el mejoramiento de espacios”.	$ 18.903.634.547
Cuenta de cobro para el pago de honorarios (GMF incluido).	$ 1.490.567.659
TOTAL A DESEMBOLSAR EN JUNIO	**$ 24.264.710.659**

PAC JULIO: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA LEGAL PESOS MONEDA LEGAL (**$24.266.666.667**) distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC JULIO
Cuenta de cobro proyecto “Gerencia”.	$ 988.544.332
Cuenta de cobro proyecto “restitución parcial de establecimientos educativos y construcción de espacios”.	$ 237.073.008
Cuenta de cobro proyecto “mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos”.	$ 2.102.978.418
Cuenta de cobro proyecto “mantenimiento general para el mejoramiento de espacios”.	$ 19.447.383.093
Cuenta de cobro para el pago de honorarios (GMF incluido).	$ 1.490.687.816
TOTAL A DESEMBOLSAR EN JULIO	**$ 24.266.666.667**

PAC AGOSTO: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS MONEDA LEGAL PESOS MONEDA LEGAL (**$24.263.999.715**) distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC AGOSTO
Cuenta de cobro proyecto “mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos”.	$ 4.146.708.473

CONCEPTO	PAC AGOSTO
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento general para el mejoramiento de espacios".	$ 19.152.812.306
Cuenta de cobro para el pago de honorarios (GMF incluido).	$ 964.478.936
TOTAL A DESEMBOLSAR EN AGOSTO	**$ 24.263.999.715**

PAC SEPTIEMBRE: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS MONEDA LEGAL PESOS MONEDA LEGAL **($24.269.333.617**) distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC SEPTIEMBRE
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos".	$ 14.362.717.628
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento general para el mejoramiento de espacios".	$ 9.906.615.989
TOTAL A DESEMBOLSAR EN SEPTIEMBRE	**$ 24.269.333.617**

- ✓ El 28 de junio de 2023 se remite oficio con radicado N°20233005468 con el cual se da respuesta a la invitación por parte de la supervisión para modificar el contrato interadministrativo N°4600095806 de 2022 en el sentido de adicionar recursos por cinco mil cuatrocientos sesenta millones seiscientos veinticinco mil seiscientos cincuenta y siete pesos m/l ($5.460.625.657), realizar una redistribución de recursos entre componentes y actualizar el anexo técnico del contrato donde se incluyen los establecimientos educativos priorizados por vigencia así como el monto de la inversión estimado para cada uno; dicha modificación queda legalizada como la modificación N°2 en el SECOP II el día 14 de julio de 2023.

- ✓ El 02 de noviembre de 2023 queda publicado en el SECOP II la modificación N°3 al contrato interadministrativo, la cual incluyó la redistribución de recursos entre los componentes de personal de mantenimiento general hacia la gerencia integral por cincuenta y dos millones ochocientos dieciocho mil quinientos cincuenta y dos pesos ($52.818.552), ejecución del proyecto de mantenimiento general hacia mantenimiento integral por seis mil quinientos veintiséis millones trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos veintiún pesos ($6.526.348.421) con sus respectivos honorarios, GMF y GRF, igualmente se ajusta y actualiza el anexo técnico, entre otras, en cuanto a los establecimientos que serán intervenidos en las vigencias 2023 y 2024.

- ✓ El 24 de octubre de 2023 se remite oficio con radicado N°20233009282 con el cual se envía la propuesta de modificación N°3, la cual contempla la redistribución de recursos N°2 y queda legalizada como modificación N°3 en el SECOP II el 31 de octubre de 2023.

- ✓ El 12 de diciembre de 2023 se remite oficio con radicado N°2023301193 con el cual se envía propuesta de modificación N°4, la cual contempla la redistribución de recursos N°3, la adición de recursos N°2 y la disminución de recursos N°1. Luego de revisión por las partes, esta modificación queda legalizada en el SECOP II el día 28 de diciembre de 2023 y solamente contiene la redistribución de recursos N°3 y la adición de recursos N°2. La disminución de recursos no quedó contemplada en dicha modificación.

✓ El 7 de febrero de 2024 se remite oficio con radicado N°20243001024 con el cual se envía la propuesta de modificación N°5, la cual contempla la modificación del PAC para el 2024 y la redistribución de recursos N°4; esta modificación queda legalizada en el SECOP II el 21 de febrero de 2024. Como resultado de esta la cláusula quinta del anexo al contrato, en lo referente al año 2024, queda de la siguiente manera (ver **Tabla 5**):

Tabla 5 PAC Ajustado para el año 2024

MES	PAC
Febrero	$ 8.210.057.740
Marzo	$ 12.624.626.877
Abril	$ 15.065.106.635
Mayo	$ 17.754.844.324
Junio	$ 15.889.816.110
Julio	$ 13.310.753.822
Agosto	$ 14.234.928.845
Septiembre	$ 19.419.793.406
Octubre	$ 20.537.440.474
TOTAL 2024	**$137.047.368.233**

PAC FEBRERO: OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA LEGAL **($8.210.057.740)**, distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC FEBRERO
Cuenta de cobro proyecto “Gerencia”.	$ 727.414.567
Cuenta de cobro proyecto “restitución parcial de establecimientos educativos y construcción de espacios”.	$ 216.071.935
Cuenta de cobro proyecto “mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos”.	$ 5.034.074.711
Cuenta de cobro proyecto “mantenimiento general para el mejoramiento de espacios”.	$ 469.129.150
Cuenta de cobro para el pago de honorarios en administración.	$ 13.903.026
Factura honorarios 9%.	$ 1.749.464.351
TOTAL A DESEMBOLSAR EN FEBRERO	**$ 8.210.057.740**

PAC MARZO: DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MONEDA LEGAL **($12.624.626.877)** distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC MARZO
Cuenta de cobro proyecto “Gerencia”.	$ 816.059.017
Cuenta de cobro proyecto “restitución parcial de establecimientos educativos y construcción de espacios”.	$ 7.936.706.398
Cuenta de cobro proyecto “mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos”.	$ 2.659.616.833

CONCEPTO	PAC MARZO
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento general para el mejoramiento de espacios".	$ 767.454.792
Cuenta de cobro para el pago de honorarios en administración.	$ 444.789.837
TOTAL A DESEMBOLSAR EN MARZO	**$ 12.624.626.877**

PAC ABRIL: QUINCE MIL SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MONEDA LEGAL **($15.065.106.635)** distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC ABRIL
Cuenta de cobro proyecto "restitución parcial de establecimientos educativos y construcción de espacios".	$ 3.298.307.577
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos".	$ 2.761.518.537
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento general para el mejoramiento de espacios".	$ 8.649.463.588
Cuenta de cobro para el pago de honorarios en administración.	$ 355.816.933
TOTAL A DESEMBOLSAR EN ABRIL	**$ 15.065.106.635**

PAC MAYO: DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MONEDA LEGAL **($17.754.844.324)** distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC MAYO
Cuenta de cobro proyecto "Gerencia".	$ 341.019.415
Cuenta de cobro proyecto "restitución parcial de establecimientos educativos y construcción de espacios".	$ 3.298.307.577
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos".	$ 4.277.194.959
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento general para el mejoramiento de espacios".	$ 9.113.423.157
Cuenta de cobro para el pago de honorarios en administración.	$ 724.899.216
TOTAL A DESEMBOLSAR EN MAYO	**$ 17.754.844.324**

PAC JUNIO: QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO DIEZ PESOS MONEDA LEGAL **($15.889.816.110)** distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC JUNIO
Cuenta de cobro proyecto "Gerencia".	$ 320.036.754
Cuenta de cobro proyecto "restitución parcial de establecimientos educativos y construcción de espacios".	$ 139.779.008
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos".	$ 5.027.721.872
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento general para el mejoramiento de espacios".	$ 9.426.175.924
Cuenta de cobro para el pago de honorarios en administración.	$ 976.102.552
TOTAL A DESEMBOLSAR EN JUNIO	**$ 15.889.816.110**

PAC JULIO: TRECE MIL TRESCIENTOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS MONEDA LEGAL **($13.310.753.822)** distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC JULIO
Cuenta de cobro proyecto "restitución parcial de establecimientos educativos y construcción de espacios".	$ 1.108.010.768
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos".	$ 2.271.647.704
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento general para el mejoramiento de espacios".	$ 9.113.423.157
Cuenta de cobro para el pago de honorarios en administración.	$ 817.672.193
TOTAL A DESEMBOLSAR EN JULIO	**$ 13.310.753.822**

PAC AGOSTO: CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MONEDA LEGAL **($14.234.928.845)** distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC AGOSTO
Cuenta de cobro proyecto "Gerencia".	$ 686.284.895
Cuenta de cobro proyecto "restitución parcial de establecimientos educativos y construcción de espacios".	$ 245.406.471
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos".	$ 2.689.865.040
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento general para el mejoramiento de espacios".	$ 9.738.928.690
Cuenta de cobro para el pago de honorarios en administración.	$ 874.443.749
TOTAL A DESEMBOLSAR EN AGOSTO	**$ 14.234.928.845**

PAC SEPTIEMBRE: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS MONEDA LEGAL **($19.419.793.406)** distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC SEPTIEMBRE
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento general para el mejoramiento de espacios".	$ 18.226.846.314
Cuenta de cobro para el pago de honorarios en administración.	$ 1.192.947.092
TOTAL A DESEMBOLSAR EN SEPTIEMBRE	**$ 19.419.793.406**

PAC OCTUBRE: VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL **($20.537.440.474)** distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	PAC OCTUBRE
Cuenta de cobro proyecto "mantenimiento general para el mejoramiento de espacios".	$ 18.989.131.527
Cuenta de cobro para el pago de honorarios en administración.	$ 1.548.308.947

TOTAL A DESEMBOLSAR EN OCTUBRE	$ 20.537.440.474

- ✓ El 9 de abril de 2024 se remite oficio con radicado N°20243003293 a la supervisión de la secretaria de educación, según la necesidad de modificación del contrato interadministrativo N°4600095806 de 2022, en cuanto a establecer la forma de pago de la adición N°2, dar claridad al anexo técnico con sus cambios y actualización de los establecimientos educativos.

- ✓ El 13 de agosto de 2024 se remite oficio con radicado N°20243007655 enviando la propuesta técnico-económica para la modificación N°6, la cual contempla la redistribución de recursos N°5, la modificación a la forma de pago de la adición N°2 y la modificación del anexo técnico; está modificación queda aprobada por el comité de la Secretaria De Educación Distrital de Medellín el 23 de agosto de 2024 y la cual quedo legalizada en el SECOP II el día 29 de agosto de 2024.

- ✓ El 17 de diciembre de 2024 se remite oficio con radicado N°20243011873 mediante el cual se envía la propuesta técnico económica para la modificación N°7, la cual contempla, entre otras cosas, la redistribución de recursos N°6 y la adición de recursos N°3 con los movimientos y actuaciones asociadas a esta para garantizar la correcta ejecución de los recursos, igualmente se procede con la actualización del anexo técnico en concordancia con dicha modificación, la cual queda aprobada el 27 de diciembre de 2024.

- ✓ El 18 de julio de 2025 se remite oficio con radicado N° 032025006811 mediante el cual se envía la propuesta técnico económica para la modificación N°8, la cual contempla, entre otras cosas, la redistribución de recursos N°7 y la adición de recursos N°4 con los movimientos y actuaciones asociadas a esta para garantizar la correcta ejecución de los recursos, igualmente se procede con la actualización del anexo técnico en concordancia con dicha modificación, la cual queda aprobada el 5 de agosto de 2025 y quedo legalizada en el SECOP II el día 6 de agosto de 2025.

- ✓ El 12 de diciembre de 2025 se remite la propuesta técnico económica para la modificación N°8, la cual contempla, entre otras cosas, la redistribución de recursos N°8 y la adición de recursos N°5 con los movimientos y actuaciones asociadas a esta para garantizar la correcta ejecución de los recursos, igualmente se procede con la actualización del anexo técnico en concordancia con dicha modificación.

2. ANTECEDENTES:

De manera general, dentro de las condiciones establecidas para el desarrollo de este contrato interadministrativo, la Secretaría de Educación es quien entrega a la Empresa de Desarrollo Urbano, las prioridades para las intervenciones en lo que respecta a necesidades, monto de inversión y vigencia en la cual se debe intervenir cada establecimiento; lo anterior debido a que toda esta información ya ha sido socializada con diferentes actores del sector educativo del Distrito.

3. ALCANCE DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Se suscribe un contrato interadministrativo de mandato sin representación, entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y la Empresa de Desarrollo Urbano –EDU-, para la gerencia integral de los proyectos de infraestructura a cargo de la Secretaría de Educación del Distrito.

Las actividades para desarrollar desde la EDU bajo el alcance del contrato interadministrativo comprenden:

- ✓ Realizar la gerencia integral (técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica) de los proyectos asociados al contrato interadministrativo.
- ✓ Administración integral de los contratos derivados del mandato, conforme a las priorizaciones, alcances y presupuestos suministrados y realizados por parte de la Secretaría de Educación que se generen durante el contrato.
- ✓ Supervisar, coordinar, administrar y propender por la ordenada y adecuada ejecución de cada uno de los proyectos que lo componen, realizando un seguimiento y control permanente y continuo sobre el desarrollo de los contratos asociados suscritos para tal fin con terceros contratistas, y sobre las actividades que corresponda adelantar para asegurar que se cumplan los cronogramas de trabajo, las normas de calidad, la ejecución del presupuesto del Contrato Interadministrativo con racionalidad en el gasto, las normas de seguridad, las medidas ambientales y en general, las buenas prácticas aplicables a proyectos de características como las que por este instrumento se encargan a la EDU.
- ✓ Realizar el mejoramiento y el mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura física de los establecimientos educativos oficiales y sus secciones, de acuerdo con la priorización y los requerimientos entregados por la supervisión.
- ✓ Realizar los estudios, diseños, tramite de permisos, obtención de licencias y ejecución de obras en los establecimientos educativos que se requiera por parte de la Secretaría educación en el marco de los proyectos a desarrollar
- ✓ Garantizar el buen desarrollo de las obras de infraestructura y proponer soluciones ante hechos imprevisibles que puedan presentarse (casos fortuitos o fuerza mayor.)
- ✓ Entregar los manuales de mantenimientos y uso, planimetrías y guías de conservación derivadas de la ejecución del contrato que permitan continuar con la ejecución efectiva de actividades de mantenimiento recurrente, predictivo y preventivo.

Dentro del objeto contractual se adelantará la gerencia de tres proyectos a saber:

- Proyecto de restitución parcial de establecimientos educativos y construcción de espacios
- Proyecto de mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos
- Proyecto de mantenimiento general para el mejoramiento de espacios

ALCANCE DEL PROYECTO RESTITUCIÓN PARCIAL Y CONSTRUCCIÓN

Dentro de este proyecto, según las condiciones contractuales vigentes, se tienen priorizados por la Secretaría de Educación cinco establecimientos educativos, las condiciones vigentes le dan alcance hasta estudios y diseños a dos de ellos, estudios, diseños y construcción a un establecimiento y dos con alcance de ejecución. Las actividades generales establecidas para este proyecto corresponden a:

- ✓ Realizar los estudios, diseños y trámite de licencias que sean requeridos para la ejecución de las obras de restitución parcial, construcción, mantenimiento, mejoramiento y adecuación.
- ✓ Realizar obras de atención de contingencias asociadas a la infraestructura física y al desarrollo de las obras que sean requeridas de acuerdo con el presupuesto con cantidades y precios unitarios definido para las actividades establecidas por parte de la Secretaría de Educación.

- ✓ Realizar los procesos de demolición y construcción de los equipamientos educativos priorizados en el proyecto.
- ✓ Realizar los mantenimientos, mejoramientos y adecuaciones que se requieran en las edificaciones existentes que no sean objeto de atención constructiva en los establecimientos educativos, previa entrega del respectivo diagnóstico y priorización por parte de la Secretaría de Educación.

Todos los diseños deberán contar con el visto bueno por parte de Secretaría de Educación, lo cual se dará a través de mesas de trabajo establecidas para tal fin, previo al inicio del trámite de las licencias respectivas.

ALCANCE DEL PROYECTO MANTENIMIENTO INTEGRAL

Para este proyecto y luego de suscribirse la modificación N°7 durante el periodo del presente informe, quedan priorizadas las intervenciones bajo esta tipología para treinta y siete (37) infraestructuras educativas. Las actividades generales establecidas para este proyecto corresponden a:

- ✓ Realizar los mejoramientos y mantenimientos (correctivos y preventivos), de acuerdo con los presupuestos y diagnósticos entregados por la Secretaría de Educación, según sea el caso, para la ejecución de las actividades que serán reportadas y priorizadas a través de la supervisión del contrato, y ejecutadas según el presupuesto con cantidades y precios unitarios definidos para las actividades establecidas para dichas ejecuciones incluyendo las adecuaciones que sean requeridas en el marco de mejoramiento, mantenimiento de la infraestructura física a cargo de la Secretaría de Educación.

- ✓ Realizar los estudios, diseños y trámite de licencias que sean requeridos para la ejecución de las obras de mantenimiento, mejoramiento o adecuación, contando con la autorización y aprobación por parte de la Secretaría de Educación a través de mesas de trabajo con el equipo de la Supervisión establecidas para tal fin.

- ✓ Realizar obras de atención de contingencias asociadas a la infraestructura física y al desarrollo de las obras que sean requeridas de acuerdo con el presupuesto con cantidades y precios unitarios definido para las actividades establecidas por parte de la Secretaría de Educación.

En Anexo Técnico elaborado por la Secretaría de Educación, el cual fue remitido a la Empresa de Desarrollo Urbano al inicio del contrato interadministrativo, y que ha sido revisado y actualizado en las modificaciones al contrato suscritas hasta la fecha, se establecen los alcances y los recursos asignados para los establecimientos educativos y/o proyectos de infraestructuras a cargo de la Secretaria De Educación Distrital De Medellín priorizados, igualmente la Secretaría de Educación suministra los presupuestos, el documento diagnóstico y las memorias de cantidades respectivas para la estructuración, contratación y ejecución de estas obras; no obstante, esta información es revisada por la EDU previo a la estructuración de los procesos de contratación para la ejecución de las actividades y se pone en consideración de la Supervisión de la Secretaria De Educación Distrital De Medellín algún ajuste a la información asociada.

En las condiciones para el desarrollo del contrato se establece que todos los diseños deberán contar con aprobación por parte de Secretaría de Educación a través de mesas de trabajo con el equipo de la Supervisión.

ALCANCE DEL PROYECTO MANTENIMIENTO GENERAL

- ✓ Realizar los mejoramientos y mantenimientos (correctivos y preventivos),de acuerdo con los presupuestos y diagnósticos entregados por la Secretaría de Educación, según sea el caso, para la ejecución de las actividades que serán reportadas y priorizadas a través de la supervisión del contrato, y ejecutadas según el presupuesto con cantidades y precios unitarios definido para las actividades establecidas para dichas ejecuciones incluyendo las adecuaciones que sean requeridas en el marco de mejoramiento, mantenimiento de la infraestructura física a cargo de la Secretaría de Educación.

- ✓ Realizar los estudios, diseños y trámite de licencias que sean requeridos para la ejecución de las obras de mantenimiento, mejoramiento u adecuación, contando con la autorización y aprobación por parte de la Secretaría de Educación en mesas de trabajo establecidas para tal fin.

- ✓ Realizar obras de atención de contingencias asociadas a la infraestructura física y al desarrollo de las obras que sean requeridas de acuerdo con el presupuesto con cantidades y precios unitarios definido para las actividades establecidas por parte de la Secretaría de Educación.

Para el caso de este proyecto, iniciando el contrato interadministrativo, la Secretaría de Educación entregó el listado con 362 establecimientos educativos para ser intervenidos durante las dos vigencias; de igual manera, se recibió la información relacionada con las necesidades generales para cada una de ellas, sin embargo, en el caso de este proyecto, las actividades que debe desarrollar la EDU inician con la elaboración de los diagnósticos, levantamientos para determinar cantidades de obra y elaboración de presupuestos; estas actividades hacen parte de un componente de consultoría acordado en el marco del contrato interadministrativo.

Para la fecha, el Anexo Técnico asociado a la modificación N°7, suscrita en diciembre de 2024; mantiene en su alcance un listado de trescientos setenta y siete (377) establecimientos educativos bajo esta tipología de intervención; sin embargo, debido a diferentes circunstancias principalmente de tipo técnico, los siguientes establecimientos no serán intervenidos bajo este proyecto y sus recursos han sido reasignados según quedó establecido en las diferentes actualizaciones al Anexo Técnico:

- Institución Educativa La Asunción – Comuna 2
- Institución Educativa Benjamín Herrera – Comuna 15
- Institución Educativa Rafael Uribe Uribe – Comuna 12
- Sección Escuela Beato Domingo Iturrate – Comuna 8
- Sección Escuela Las Estancias – Comuna 8
- Sección Escuela Sofía Ospina de Navarro – Comuna 16
- Sección Escuela Aguas Frías – Comuna 70

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y DE LA GERENCIA INTEGRAL

Tabla 6 Información general del Contrato Interadministrativo

Contrato:	Contrato interadministrativo Nº 4600095806 de 2022.
Modalidad del contrato:	Mandato sin representación.

Objeto:	Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la Gerencia Integral de proyectos de infraestructura a cargo de la Secretaría de Educación del Distrito de Medellín.	
Valor discriminado:	**Valor total para ejecutar:**	Doscientos noventa y seis mil novecientos noventa y siete millones quinientos noventa y siete mil novecientos dieciocho pesos m/l **($296.997.597.918)**.
	Honorarios (5.5%):	Dieciséis mil trescientos treinta y cuatro millones ochocientos sesenta y siete mil ochocientos ochenta y cinco pesos m/l **($16.334.867.885)**.
	IVA sobre Honorarios (19%):	Tres mil ciento tres millones seiscientos veinticuatro mil ochocientos noventa y ocho pesos m/l **($3.103.624.898)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Mil doscientos cincuenta millones quinientos trece mil quinientos sesenta y nueve pesos m/l **($1.250.513.569)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Ochenta millones setecientos sesenta y tres mil novecientos sesenta y tres pesos m/l **($80.763.963)**.
	Presupuestos:	Mil doscientos millones de pesos m/l **($1.200.000.000)**.
	Pólizas:	Ochenta millones de pesos m/l **($80.000.000)**.
Valor total inicial:	Trescientos diecinueve mil cuarenta y siete millones trescientos sesenta y ocho mil doscientos treinta y tres pesos m/l (**$319.047.368.233**).	
Fecha de inicio:	1 de noviembre de 2022.	
Plazo inicial:	Veintiséis (26) meses.	
Plazo adición:	PLAZO ADICIÓN:	
Fecha de Terminación:	31 de diciembre de 2025	
Valor adición 1 FONPET:	**Valor total para ejecutar:**	Mil novecientos cuarenta y nueve millones doscientos veintisiete mil novecientos veintisiete pesos m/l **($1.949.227.927)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Siete millones setecientos noventa y seis mil novecientos doce pesos m/l **($7.796.912)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Doscientos treinta y tres mil novecientos siete pesos m/l **($233.907)**.
Valor total adición 1 FONPET:	Mil novecientos cincuenta y siete millones doscientos cincuenta y ocho mil setecientos cuarenta y seis pesos m/l (**$1.957.258.746**).	
Valor adición 1 CRÉDITO:	**Valor total para ejecutar:**	Dos mil cuarenta y cuatro millones novecientos cuarenta y un mil setecientos cincuenta y un pesos m/l **($2.044.941.751)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Ocho millones ciento setenta y nueve mil setecientos sesenta y siete pesos m/l **($8.179.767)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Doscientos cuarenta y cinco mil trescientos noventa y tres pesos m/l **($245.393)**.
Valor total adición 1 CRÉDITO:	Dos mil cincuenta y tres millones trescientos sesenta y seis mil novecientos once pesos m/l (**$2.053.366.911**).	
Valor adición 1 PP1:	**Valor total para ejecutar:**	Novecientos cuarenta y tres millones setecientos diecinueve mil quinientos trece pesos m/l **($943.719.513)**.
	Honorarios (5.5%):	Cincuenta y un millones cuatrocientos nueve mil quinientos setenta y tres pesos m/l **($51.409.573)**.
	IVA sobre Honorarios (19%):	Nueve millones setecientos sesenta y siete mil ochocientos diecinueve pesos m/l **($9.767.819)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Tres millones novecientos ochenta y tres mil quinientos ochenta y ocho pesos m/l **($3.983.588)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Ciento diecinueve mil quinientos siete pesos m/l **($119.507)**.
Valor total adición 1 PP1:	Mil millones de pesos m/l (**$1.000.000.000**).	

Valor adición 1 PP15:	**Valor total para ejecutar:**	Cuatrocientos veinte millones seiscientos veintitrés mil setecientos ochenta y un pesos m/l **($420.623.781)**.
	Honorarios (5.5%):	Veintitrés millones ciento treinta y cuatro mil trescientos ocho pesos m/l **($23.134.308)**.
	IVA sobre Honorarios (19%):	Cuatro millones trescientos noventa y cinco mil quinientos diecinueve pesos m/l **($4.395.519)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Un millón setecientos noventa y dos mil seiscientos catorce pesos m/l **($1.792.614)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Cincuenta y tres mil setecientos setenta y ocho pesos m/l **($53.778)**.
Valor total adición 1 PP15:	Cuatrocientos cincuenta millones de pesos m/l (**$450.000.000**).	
Valor redistribución 1:	**Valor total para ejecutar:**	Tres mil quinientos noventa y ocho millones seiscientos setenta y seis mil quinientos veinte pesos m/l **($3.598.676.520)**.
	Honorarios (5.5%):	Doscientos ochenta millones doscientos dieciocho mil seiscientos cincuenta y seis pesos m/l **($280.218.656)**.
	IVA sobre Honorarios (19%):	Cincuenta y tres millones doscientos cuarenta y un mil quinientos cuarenta y cinco pesos m/l **($53.241.545)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Cinco millones setecientos treinta y seis mil setecientos un pesos m/l **($5.736.701)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Ciento setenta y dos mil cien pesos m/l **($172.100)**.
NOTA:	Se redistribuyen desde los componentes de personal, estudios y diseños, ejecución, honorarios e IVA, gravamen financiero y gravamen a los rendimientos financieros de los proyectos de restituciones, integrales y generales hacia los componentes de personal, ejecución, honorarios e IVA, gravamen financiero y gravamen a los rendimientos financieros de los proyectos de Restituciones e Integrales un total de tres mil novecientos treinta y ocho millones cuarenta y cinco mil quinientos veintidós pesos m/l (**$3.938.045.522**).	
Valor total luego de adición y redistribución 1:	Trescientos veinticuatro mil quinientos siete millones novecientos noventa y tres mil ochocientos noventa pesos m/l (**$324.507.993.890**).	
Valor redistribución 2 :	**Valor total para ejecutar:**	Seis mil quinientos setenta y nueve millones ciento sesenta y seis mil novecientos setenta y tres mil pesos m/l (**$6.579.166.973**).
	Honorarios (5.5%):	Trescientos sesenta y un millones ochocientos cincuenta y cuatro mil ciento ochenta y tres pesos m/l (**$361.854.183**).
	IVA sobre Honorarios (19%):	Sesenta y ocho millones setecientos cincuenta y dos mil doscientos noventa y cinco pesos m/l (**$68.752.295**).
	Gravamen al movimiento financiero:	Veintiocho millones treinta y nueve mil noventa y cuatro pesos m/l (**$28.039.094**).
	GMF a los rendimientos financieros:	Ochocientos cuarenta y un mil ciento setenta y tres pesos m/l (**$841.173**).
NOTA:	Se redistribuyen recursos entre los componentes de personal del proyecto mantenimiento general hacia la gerencia integral por valor de cincuenta y dos millones ochocientos dieciocho mil quinientos cincuenta y dos pesos (**$52.818.552**), ejecución del proyecto de mantenimiento general hacia el proyecto mantenimiento integral por valor de seis mil quinientos veintiséis millones trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos veintiún pesos (**$6.526.348.421**) con sus respectivos honorarios, GMF y GRF.	
Valor total de la redistribución 2:	Siete mil treinta y ocho millones seiscientos cincuenta y tres mil setecientos dieciocho pesos m/l (**$7.038.653.718**).	

Valor total luego de la adición 1 y las redistribuciones 1 y 2:	Trescientos veinticuatro mil quinientos siete millones novecientos noventa y tres mil ochocientos noventa pesos m/l (**$324.507.993.890**).	
Valor redistribución 3:	**Valor total para ejecutar:**	Setecientos treinta y nueve millones quinientos setenta y cuatro mil trescientos cincuenta y un pesos m/l **($739.574.351)**.
	Honorarios (5.5%):	Doscientos cuarenta y nueve millones seiscientos veinticinco mil doscientos veinticuatro pesos m/l **($249.625.224)**.
	IVA sobre Honorarios (19%):	Cuarenta y siete millones cuatrocientos veintiocho mil setecientos noventa y dos pesos m/l **($47.428.792**).
	Gravamen al movimiento financiero:	Setecientos cincuenta y cuatro mil doscientos cuarenta y un pesos m/l **($754.241).**
	GMF a los rendimientos financieros:	Veintidós mil seiscientos veintisiete pesos m/l **($22.627).**
NOTA:	Se redistribuyen recursos entre los componentes de estudios y diseños del proyecto mantenimiento integral hacia los componentes de personal del proyecto restituciones y de la gerencia integral por valor de ciento setenta y seis millones novecientos setenta y siete mil ciento cuatro pesos **($176.977.104)**. Se redistribuyen del componente de ejecución del proyecto restituciones y se trasladan doscientos ochenta y cinco millones cuatrocientos setenta mil ochocientos sesenta y cinco pesos **($285.470.865)** hacia el componente de honorarios e IVA, GMF y GMFRF del proyecto restituciones.	
Valor Total de la redistribución 3:	Mil treinta y siete millones cuatrocientos cinco mil doscientos treinta y seis pesos m/l **($1.037.405.236)**.	
Valor adición 2 PP3:	**Valor a ejecutar:**	Novecientos treinta y cuatro millones setecientos diecinueve mil quinientos trece pesos m/l **($934.719.513)**.
	Honorarios (5.5%):	Cincuenta y un millones cuatrocientos nueve mil quinientos setenta y tres pesos m/l **($51.409.573)**.
	IVA sobre Honorarios (19%):	Nueve millones setecientos sesenta y siete mil ochocientos diecinueve pesos m/l **($9.767.819)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Tres millones novecientos ochenta y tres mil quinientos ochenta y ocho pesos m/l **($3.983.588)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Ciento diecinueve mil quinientos ocho pesos m/l **($119.508)**.
Valor total adición 2 PP3:	Mil millones de pesos m/l (**$1.000.000.000**).	
Valor adición 2 FONPET:	**Valor a ejecutar:**	Ciento sesenta y cinco millones ochenta y nueve mil veintiocho pesos m/l **($165.089.028)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Seiscientos sesenta mil trescientos cincuenta y seis pesos m/l **($660.356)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Diecinueve mil ochocientos once pesos m/l **($19.811)**.
Valor total adición 2 FONPET:	Ciento sesenta y cinco millones setecientos sesenta y nueve mil ciento noventa y cinco pesos m/l **($165.769.195)**.	
Valor adición 2 OBLIGACIONES URBANISTICAS:	**Valor a ejecutar:**	Cuatro mil cuatrocientos ochenta y dos millones cuarenta y cinco mil ciento sesenta y siete pesos m/l **($4.482.045.167)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Diecisiete millones novecientos veintiocho mil ciento ochenta y un pesos m/l **($17.928.181)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Quinientos treinta y siete mil ochocientos cuarenta y cinco pesos m/l **($537.845)**.

Valor total adición 2 OBLIGACIONES URBANISTICAS:	Cuatro mil quinientos millones quinientos once mil ciento noventa y tres pesos m/l **($4.500.511.193)**.	
Valor redistribución 4:	**Valor total para ejecutar:**	Seis mil millones quinientos veintiséis millones trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos veintiún pesos m/l **($6.526.348.421)**.
	Honorarios (5.5%):	Trescientos cincuenta y ocho millones novecientos cuarenta y nueve mil ciento sesenta y tres pesos m/l **($358.949.163)**.
	IVA sobre Honorarios (19%):	Sesenta y ocho millones doscientos mil trescientos cuarenta y un pesos m/l **($68.200.341).**
	Gravamen al movimiento financiero:	Veintisiete millones ochocientos trece mil novecientos noventa y dos pesos m/l **($27.813.992**).
	GMF a los rendimientos financieros:	Ochocientos treinta y cuatro mil cuatrocientos veinte pesos m/l **($834.420).**
NOTA:	Se redistribuyen recursos entre los componentes de ejecución del proyecto mantenimiento integral hacia el componente de ejecución del proyecto mantenimiento general por valor de seis mil quinientos veintiséis millones trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos veintiún pesos m/l **($6.526.348.421)**. Se redistribuyen recursos del componente de ejecución de mantenimiento integral hacia el componente de honorarios e IVA, GMF y GMFRF del proyecto mantenimiento general, por valor de cuatrocientos cincuenta y cinco millones setecientos noventa y siete novecientos dieciséis pesos m/l **($455.797.916).**	
Valor Total de la redistribución 4:	Seis mil novecientos ochenta y dos millones ciento cuarenta y seis mil trescientos treinta y siete pesos m/l **($6.982.146.337).**	
Valor redistribución 5:	**Valor total para ejecutar:**	Cinco mil setenta y tres millones setecientos veintinueve mil ciento cuarenta y ocho pesos m/l **($5.073.729.148)**.
	Honorarios (5.5%):	Cincuenta y siete millones setenta y ocho mil trescientos diez pesos m/l **($57.078.310**).
	IVA sobre Honorarios (19%):	Diez millones ochocientos cuarenta y cuatro mil ochocientos setenta y nueve pesos m/l **($10.844.879)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Cuatro millones cuatrocientos veintidós mil ochocientos cuarenta y tres pesos m/l **($4.422.843)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Ciento treinta y dos mil seiscientos ochenta y cinco pesos m/l **($132.685).**
NOTA:	Se redistribuyen recursos entre los componentes de personal del proyecto mantenimiento integral hacia el proyecto de mantenimiento general por valor de ciento cuarenta y cuatro millones diecinueve mil ochenta y dos pesos m/l **($144.019.082**), se redistribuyen recursos del componente de ejecución del proyecto restituciones hacia el componente de personal del proyecto restituciones (**$438.240.552**), hacia la gerencia integral (**$249.713.926**), hacia el componte de estudios y diseños de restituciones **($233.095.400)** y hacia el componente de ejecución de mantenimiento integral **($644.054.441)** por valor total de mil setecientos setenta y cuatro millones doscientos ochenta y dos mil setecientos noventa y un pesos m/l **($1.774.282.791)**. También se redistribuyen recursos del componente estudios y diseños de mantenimiento integral al componente de ejecución de mantenimiento integral por valor de dos mil ochocientos millones de pesos m/l (**$2.800.000.000**). y adicional, se redistribuyen recursos de honorarios e IVA, GMF y GMFRF de los proyectos restituciones, mantenimiento integral, mantenimiento general, por valor de setenta y dos millones cuatrocientos setenta y ocho mil setecientos dieciséis pesos m/l **($72.478.716).**	
Valor Total de la redistribución 5:	Cinco mil setenta y tres millones setecientos veintinueve mil ciento cuarenta y ocho pesos m/l **($5.073.729.148).**	

Valor adición 3 ORDINARIOS:	**Valor a ejecutar:**	Seiscientos cuarenta y cuatro millones novecientos setenta y tres mil quinientos ochenta y cuatro pesos m/l **($644.973.584)**.
	Honorarios (5.5%):	Cincuenta y tres millones cuatrocientos cuarenta y un mil doscientos quince pesos m/l **($53.441.215)**.
	IVA sobre Honorarios (19%):	Diez millones ciento cincuenta y tres mil ochocientos treinta y un pesos m/l **($10.153.831)**.
	Valor Pólizas:	Doce millones de pesos m/l **($12.000.000)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Dos millones novecientos siete mil veinticuatro pesos m/l **($2.907.024)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Seis millones seiscientos cincuenta y cinco mil setecientos noventa y un pesos m/l **($6.655.791)**.
	GMF a los rendimientos financieros Crédito:	Un millón cuarenta y nueve mil seiscientos setenta y un pesos m/l **($1.049.671)**.
Valor adición 3 FONPET:	**Valor a ejecutar:**	Cuatrocientos veintiún millones doscientos veintidós mil novecientos noventa y un pesos m/l **($421.222.991)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Un millón seiscientos ochenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos pesos m/l **($1.684.892)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Dos millones ciento seis mil ciento quince pesos m/l **($2.106.115)**.
Valor adición 3 OBLIGACIONES URBANISTICAS:	**Valor a ejecutar:**	Diez mil novecientos treinta y cinco millones setecientos cuarenta y dos mil setecientos setenta y cuatro pesos m/l **($10.935.742.774)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Cuarenta y tres millones setecientos cuarenta y dos mil novecientos setenta y un pesos m/l **($43.742.971)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Veintiún millones ochocientos setenta y un mil cuatrocientos ochenta y seis pesos m/l **($21.871.486)**.
Valor adición 3 PP1:	**GMF a los rendimientos financieros:**	Cuatrocientos cuarenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos m/l **($446.443)**.
Valor adición 3 PP15:	**GMF a los rendimientos financieros:**	Doscientos mil seiscientos setenta y un pesos m/l **($200.671)**.
Valor adición 3 PP3:	**GMF a los rendimientos financieros:**	Doscientos nueve mil setecientos ochenta y cuatro pesos m/l **($209.784)**.
Valor adición N° 3 MEDELLÍN CIUDAD PARA LA VIDA:	**Valor a ejecutar:**	Tres mil quinientos seis millones ochenta y siete mil seiscientos dieciocho pesos m/l **($3.506.087.618)**.
	Honorarios (5.5%):	Ciento noventa y dos millones ochocientos treinta y cuatro mil ochocientos diecinueve pesos m/l **($192.834.819)**.
	IVA sobre Honorarios (19%):	Treinta y seis millones seiscientos treinta y ocho mil seiscientos dieciséis pesos m/l **($36.638.616)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Catorce millones novecientos cuarenta y dos mil doscientos cuarenta y cuatro pesos m/l **($14.942.244)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Dos millones novecientos ochenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos m/l **($2.988.449)**.
Valor adición N° 3 ORDINARIOS 200409:	**Valor a ejecutar:**	Mil doscientos setenta y cinco millones ochocientos treinta y ocho mil doscientos cuarenta y cuatro pesos m/l **($1.275.838.244)**.
	Honorarios (5.5%):	Setenta millones ciento setenta y un mil ciento tres pesos m/l **($70.171.103)**.
	IVA sobre Honorarios (19%):	Trece millones trescientos treinta y dos mil quinientos diez pesos m/l **($13.332.510)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Cinco millones cuatrocientos treinta y siete mil trescientos sesenta y siete pesos m/l **($5.437.367)**.

	GMF a los rendimientos financieros:	Seiscientos cuarenta y un mil treinta pesos m/l **($641.030)**.
Valor redistribución 6:	**Valor total para ejecutar:**	Mil novecientos veinte millones seiscientos setenta y nueve mil cuatrocientos setenta y nueve pesos m/l **($1.920.679.479)**.
	Honorarios (5.5%):	Quinientos sesenta y cuatro millones quinientos dieciocho mil ciento cuarenta pesos m/l **($564.518.140)**.
	IVA sobre Honorarios (19%):	Ciento siete millones doscientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos m/l **($107.258.447)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Seis millones siete mil seiscientos cuarenta y cinco pesos m/l **($6.007.645)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Ciento ochenta mil doscientos veintinueve pesos m/l **($180.229).**
Valor Total de la redistribución 6:	Dos mil quinientos noventa y dos millones cuatrocientos cincuenta y seis mil sesenta y seis pesos m/l **($2.592.456.066).**	
Valor adición N° 4 INTEGRALES	**Valor a ejecutar:**	Siete mil trescientos once millones cinco mil noventa y tres pesos m/l **($7.311.005.093)**.
	Honorarios (5.5%):	Trescientos setenta y cinco millones pesos m/l **($375.601.291)**.
	IVA sobre Honorarios (19%):	Setenta y un millones trescientos sesenta y cuatro mil doscientos cuarenta y cinco pesos m/l **($71.364.245)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Veintinueve millones ciento cuatro mil trescientos veinte pesos m/l **($29.104.320)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Cinco millones ochocientos veinte mil ochocientos sesenta y cuatro pesos m/l **($5.820.864)**.
Valor adición N° 4 GENERALES	**Valor a ejecutar:**	Dos mil millones de pesos m/l **($2.000.000.000)**.
	Honorarios (5.5%):	Ciento dos millones setecientos cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y tres pesos m/l **($102.749.563)**.
	IVA sobre Honorarios (19%):	Diecinueve millones quinientos veintidós mil cuatrocientos diecisiete pesos m/l **($19.522.417)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Siete millones novecientos sesenta y un mil setecientos ochenta y tres pesos m/l **($7.961.783)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Un millón quinientos noventa y dos mil trescientos siete pesos m/l **($1.592.357)**.
Valor Total de la redistribución 7:	Mil doscientos ochenta y cinco millones novecientos diez mil setecientos setenta y ocho pesos m/l **($ 1.285.910.778).**	
Valor adición N° 5 GERENCIA	**Valor a ejecutar:**	Doscientos once millones sesenta y nueve pesos m/l **($211.069.575)**.
	Honorarios (5.5%):	Diez millones ochocientos cuarenta y siete mil novecientos setenta y dos pesos m/l **($10.847.972)**.
	IVA sobre Honorarios (19%):	Dos millones sesenta y un mil ciento quince pesos m/l **($2.061.115)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Ochocientos cuarenta mil quinientos ochenta pesos m/l **($840.580)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Ochenta y cuatro mil cincuenta y ocho pesos m/l **($84.058)**.
Valor adición N° 5 RESTITUCIONES	**Valor a ejecutar:**	Cinco mil doscientos treinta y cinco millones ciento sesenta y tres mil seiscientos veintiocho pesos m/l **($5.235.163.628)**.
	Honorarios (5.5%):	Doscientos sesenta y nueve millones sesenta y dos mil cuatrocientos noventa y nueve pesos m/l **($269.062.499)**.
	IVA sobre Honorarios (19%):	Cincuenta y un millones ciento veintiún mil ochocientos setenta y cinco pesos m/l **($51.121.875)**.

	Gravamen al movimiento financiero:	Veinte millones ochocientos cuarenta y ocho mil novecientos diecinueve pesos m/l (**$20.848.919**).
	GMF a los rendimientos financieros:	Dos millones ochenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos pesos m/l (**$2.084.892**).
Valor adición N° 5 INTEGRALES	**Valor a ejecutar:**	Dos mil cuatrocientos setenta y dos millones ochocientos diecinueve mil novecientos treinta y siete pesos m/l (**$2.472.819.937**).
	Honorarios (5.5%):	Ciento veintisiete millones noventa y un mil ciento setenta y ocho pesos m/l (**$127.091.178**).
	IVA sobre Honorarios (19%):	Veinticuatro millones ciento cuarenta y siete mil trescientos veinticuatro pesos m/l (**$24.147.324**).
	Gravamen al movimiento financiero:	Nueve millones ochocientos cuarenta y siete mil novecientos cuarenta y nueve pesos m/l (**$9.847.949**).
	GMF a los rendimientos financieros:	Novecientos ochenta y cuatro mil setecientos noventa y cinco pesos m/l (**$984.795**).
Valor adición N° 5 GENERALES	**Valor a ejecutar:**	Once mil nueve millones cuatrocientos cuarenta y seis mil quinientos quince pesos m/l (**$11.009.446.515**).
	Honorarios (5.5%):	Quinientos sesenta y cinco millones ochocientos treinta y tres mil ciento sesenta y tres pesos m/l (**$565.833.163**).
	IVA sobre Honorarios (19%):	Ciento siete millones quinientos ocho mil trescientos uno pesos m/l (**$107.508.301**).
	Gravamen al movimiento financiero:	Cuarenta y tres millones ochocientos cuarenta y cuatro mil ochocientos sesenta y nueve pesos m/l (**$43.844.869**).
	GMF a los rendimientos financieros:	Cuatro millones trescientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y siete pesos m/l (**$4.384.487**).
Valor Total de la redistribución 7:	Mil doscientos ochenta y cinco millones novecientos diez mil setecientos setenta y ocho pesos m/l **($ 1.285.910.778).**	
Valor total luego de adiciones 1,2,3,4 y 5 y las redistribuciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8:	Trescientos setenta y cinco mil seiscientos noventa y siete millones doscientos ochenta y siete mil setecientos noventa y dos pesos m/l (**$375.697.287.792**).	

Tabla 7 Información general de la Gerencia Integral

Gerencia Integral		
Valor discriminado:	**Valor total para ejecutar:**	Cinco mil seiscientos noventa y siete millones cuatrocientos noventa y ocho mil ochocientos setenta y dos pesos m/l (**$5.697.498.872**).
	Honorarios (5.5%):	Trescientos trece millones trescientos sesenta y dos mil cuatrocientos treinta y ocho pesos m/l (**$313.362.438**).
	IVA sobre Honorarios (19%):	Cincuenta y nueve millones quinientos treinta y ocho mil ochocientos sesenta y tres pesos m/l (**$59.538.863**).
	Gravamen al movimiento financiero:	Veinticuatro millones trescientos tres mil doscientos ochenta pesos m/l (**$24.303.280**).
	GMF a los rendimientos financieros:	Cinco millones quinientos treinta y siete mil veintinueve pesos m/l (**$5.537.029**).
Valor total inicial:	Seis mil ciento ochenta millones doscientos cuarenta mil cuatrocientos ochenta y tres pesos m/l (**$6.180.240.483**).	
Valor redistribución 2:	**Valor a ejecutar:**	Cincuenta y dos millones ochocientos dieciocho mil quinientos cincuenta y dos pesos m/l (**$52.818.552**).

	Honorarios (5.5%):	Dos millones novecientos cinco mil veinte pesos m/l **($2.905.020)**.
	IVA sobre Honorarios (19%):	Quinientos cincuenta y un mil novecientos cincuenta y cuatro pesos m/l **($551.954)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Doscientos veinticinco mil ciento dos pesos m/l **($225.102)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Seis mil setecientos cincuenta y tres pesos m/l **($6.753)**.
Valor Total de la redistribución 2:	Cincuenta y seis millones quinientos siete mil trescientos ochenta y un pesos **($56.507.381)**.	
Valor redistribución 3:	**Valor a ejecutar:**	Ochenta y ocho millones cuatrocientos ochenta y ocho mil quinientos cincuenta y dos pesos m/l **($88.488.552)**.
	Honorarios (5.5%):	Cuatro millones ochocientos sesenta y seis mil ochocientos setenta y un pesos m/l **($4.866.871)**.
	IVA sobre Honorarios (19%):	Novecientos veinticuatro mil setecientos cinco pesos m/l **($924.705)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Trescientos setenta y siete mil ciento veintiun pesos m/l **($377.121)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Once mil trescientos catorce pesos m/l **($11.314)**.
Valor Total de la redistribución 3:	Noventa y cuatro millones seiscientos sesenta y ocho mil quinientos sesenta y dos pesos m/l **($94.668.562)**.	
Valor redistribución 5:	**Valor a ejecutar:**	Doscientos cuarenta y nueve millones setecientos trece mil novecientos veintiséis pesos m/l **($249.713.926)**.
	Honorarios (5.5%):	Trece millones setecientos treinta y cuatro mil doscientos sesenta y seis pesos m/l **($13.734.266)**.
	IVA sobre Honorarios (19%):	Dos millones seiscientos nueve mil quinientos once pesos m/l **($2.609.511)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Un millón sesenta y cuatro mil doscientos treinta y un pesos m/l **($1.064.231)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Treinta y un mil novecientos veintisiete pesos m/l **($31.927)**.
Valor Total de la redistribución 5:	Doscientos sesenta y siete millones ciento cincuenta y tres mil ochocientos sesenta pesos m/l **($267.153.860)**.	
Valor adición 3:	**Valor Pólizas:**	Doce millones de pesos m/l **($12.000.000)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Cuarenta y ocho mil pesos m/l **($48.000)**.
Valor adición 5:	**Valor a ejecutar:**	Doscientos once millones sesenta y nueve pesos m/l **($211.069.575**).
	Honorarios (5.5%):	Diez millones ochocientos cuarenta y siete mil novecientos setenta y dos pesos m/l **($10.847.972**).
	IVA sobre Honorarios (19%):	Dos millones sesenta y un mil ciento quince pesos m/l **($2.061.115**).
	Gravamen al movimiento financiero:	Ochocientos cuarenta mil quinientos ochenta pesos m/l **($840.580**).

	GMF a los rendimientos financieros:	Ochenta y cuatro mil cincuenta y ocho pesos m/l **($84.058**).
Valor redistribución 6:	**Valor a ejecutar:**	Mil dieciocho millones novecientos tres mil cuatrocientos cuatro pesos m/l **($1.018.903.404)**.
	Gravamen al movimiento financiero:	Cuatro millones setenta y cinco mil seiscientos diecisiete pesos m/l **($4.075.617)**.
	GMF a los rendimientos financieros:	Ciento veintidós mil doscientos sesenta y ocho pesos m/l **($122.268)**.
Valor redistribución 7:	Ciento trece millones ochocientos sesenta mil ochocientos treinta pesos m/l **($113.860.830)**.	
Valor redistribución 8:	Novecientos ochenta y siete millones cuatrocientos veintiséis mil cincuenta pesos m/l **($987.426.050)**.	
Valor total luego de adición 5 y redistribuciones 2, 3, 5,6,7 y 8:	Nueve mil trece millones treinta y ocho mil siete pesos m/l **(9.013.038.007)**.	

5. CUENTAS BANCARIAS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

A continuación, se relacionan las cuentas bancarias del contrato interadministrativo (ver **Tabla 8**):

Tabla 8 Información cuentas bancarias contrato interadministrativo

CUENTAS BANCARIAS CI 4600095806 DE 2022				
N°	**BANCO**	**N° CUENTA**	**PROYECTO**	**FUENTE DE FINANCIACIÓN**
1	Colpatria	1712287421	Restituciones	Ordinarios
2	Colpatria	1712287422	Integrales	Ordinarios
3	Colpatria	1712287423	Generales	Ordinarios
4	Colpatria	1712287424	Gerencia	Ordinarios
5	Colpatria	1712287425	Honorarios y GMF	Ordinarios
6	Colpatria	1712287434	Restituciones	Crédito
7	Colpatria	1712287435	Restituciones	Fonpet
8	Colpatria	1712287436	Generales	PP1
9	Colpatria	1712287437	Generales	PP15
10	Colpatria	1712287443	Restituciones	Obligaciones urbanísticas
11	Colpatria	1712287444	Generales	PP3
12	Colpatria	1712287445	Presupuestos	Ordinarios
13	Colpatria	1712287492	Restituciones	Obligaciones urbanísticas 2
14	Colpatria	1712287494	Integrales	Ordinarios 200409
15	Colpatria	1712287493	Integrales	Fondo Medellín Ciudad Para La Vida

- ✓ El 6 de enero de 2023 se le solicita a la tesorería de la entidad la apertura de cinco cuentas bancarias para el manejo de los recursos por proyecto del contrato interadministrativo.

- ✓ El 14 de julio de 2023 se le solicita a la tesorería de la entidad la apertura de cuatro cuentas bancarias para el manejo de los recursos según la modificación N°1 del contrato interadministrativo (Fonpet, Crédito, PP1 y PP15).

- ✓ El 28 de diciembre de 2023 se le solicita a la tesorería de la entidad la apertura de tres cuentas bancarias para el manejo de los recursos según la modificación N°4 del contrato interadministrativo (Obligaciones Urbanísticas, PP3 y Presupuestos).

- ✓ El 19 de diciembre de 2024 se le solicita a la tesorería de la entidad la apertura de tres cuentas bancarias para el manejo de los recursos según la modificación N°7 del contrato interadministrativo (Obligaciones Urbanísticas 2 (destinados a la IE Federico Ozanam), Fondo Medellín Ciudad para la Vida (FMCV) y Recursos Ordinarios del proyecto 200409).

6. COMPONENTE ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA INTEGRAL

CONTRATOS ADSCRITOS A LA GERENCIA INTEGRAL

Con la información digital, se anexan los contratos, actas de inicio, cambios de fuente de financiación, adiciones y ampliaciones de los contratos adscritos. Ver Anexo contratos adscritos. En la ***Tabla 9***, se relacionan los contratos adscritos al contrato interadministrativo y su estado actual.

Tabla 9 Contratos adscritos a la Gerencia Integral

Nº DE CTTO	CONTRATISTA	VALOR COMPROMETIDO	PLAZO EN MESES	PLAZO EN DÍAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ESTADO	COMPONENTE
704_2025	Maria Paulina Hurtado Cardona	$ 44.615.189		175	11-jul-25	31-dic-25	Activo	Personal
723_2025	Carmen Johanna Gomez Escobar	$ 51.251.113		169	16-jul-25	31-dic-25	Activo	Personal
399_2025	Diana Cristina Soto Cano	$ 48.040.900		103	20-mar-25	30-jun-25	Liquidado	Personal
675_2025		$ 84.421.387		182	3-jul-25	30-dic-25	Activo	Personal
30_2025	Julio Cesar Bedoya Moreno	$ 106.119.939		180	14-ene-25	31-dic-25	Activo	Personal
18_2025	Marcela Medina Upegui	$ 46.153.644		180	13-ene-25	11-jul-25	Liquidado	Personal
21_2025	Wbeimar René García Aguirre	$ 54.265.878		180	13-ene-25	11-jul-25	Liquidado	Personal
16_2025	Isabel Cristina Jimenez Taborda	$ 54.265.878		180	13-ene-25	11-jul-25	Liquidado	Personal
42_2025	Juan Fernando Pachon Botero	$ 105.818.462		180	15-ene-25	31-dic-25	Activo	Personal
22_2025	Juan Camilo Rengifo Prada	$ 54.265.878		180	14-ene-25	12-jul-25	Liquidado	Personal
834_2025		$ 48.839.296		161	24-jul-25	31-dic-25	Activo	Personal
60_2025	Margarita Maria Osorio Jiménez	$ 23.076.822		90	16-ene-25	15-abr-25	Liquidado	Personal
546_2024	Yesid Osorio Correa	$ 46.153.644		180	7-ene-25	5-jul-25	Liquidado	Personal
684_2025		$ 45.640.826		179	7-jul-25	31-dic-25	Activo	Personal
35_2025	Massio Andrés Mesa Garzón	$ 46.153.644		180	7-ene-25	5-jul-25	Activo	Personal
581_2024	Diana Restrepo Rodriguez	$ 7.692.274		30	13-ene-25	11-feb-25	Liquidado	Personal
131_2025	Juan Esteban Quiceno Acevedo	$ 86.666.288		338	28-ene-25	31-dic-25	Activo	Personal
638_2024	Felipe Adolfo Mejia Henao	$ 23.076.822		90	13-ene-25	12-abr-25	Activo	Personal
491_2025		$ 61.538.192		240	22-abr-25	17-dic-25	Activo	Personal
592_2024	Raquel Luz Gainor Gaviria Restrepo	$ 27.132.939		90	7-ene-25	6-abr-25	Liquidado	Personal
07_2023	Catalina Ruiz Ruiz	$ 151.943.885	11	26	6-ene-23	1-ene-24	Liquidado	Personal

Nº DE CTTO	CONTRATISTA	VALOR COMPROMETIDO	PLAZO EN MESES	PLAZO EN DÍAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ESTADO	COMPONENTE
		$ 77.679.177	0	182	1-ene-24	30-jun-24		Personal
		$ 78.532.795	0	184	1-jul-24	31-dic-24		Personal
15_2023	Laura Isabel González Nanclares	$ 7.821.168	1	5	6-ene-23	10-feb-23	Liquidado	Personal
150_2023	Marcela Medina Upegui	$ 65.474.346	9	22	9-mar-23	31-dic-23	Liquidado	Personal
		$ 40.223.148	6	0	1-ene-24	30-jun-24		Personal
		$ 10.988.964	1	15	1-jul-24	15-ago-24		Personal
327_2024	Marcela Medina Upegui	$ 32.478.494	0	133	21-ago-24	31-dic-24	Liquidado	Personal
11_2023	Maria Camila Velásquez Londoño	$ 42.044.117	11	25	6-ene-23	31-dic-23	Terminado	Personal
		$ 43.346.893	0	255	1-ene-24	10-sep-24		Personal
08_2023	John Stiven Loaiza Marulanda	$ 79.775.910	11	26	6-ene-23	1-ene-24	Liquidado	Personal
		$ 40.670.072	0	182	1-ene-24	30-jun-24		Personal
292_2024	Martin Palacio Maya	$ 37.362.478	0	153	1-ago-24	31-dic-24	Liquidado	Personal
13_2023	Sandra Patricia Bechara Minota	$ 79.328.986	11	25	6-ene-23	31-dic-23	Liquidado	Personal
		$ 40.670.072	0	182	1-ene-24	30-jun-24		Personal
		$ 41.116.996	0	184	1-jul-24	31-dic-24		Personal
332_2023	Pedro Fernando Roque Millan	$ 51.619.707	8	1	29-abr-23	30-dic-23	Liquidado	Personal
21_2022	Ferney Alexander Mejía Zapata	$ 20.111.574	0	90	25-jun-23	22-sep-23	Liquidado	Personal
		$ 22.346.193	0	100	23-sep-23	31-dic-23		Personal
26_2023	Maria Camila Usuga Guisao	$ 70.939.503	9	0	11-ene-23	11-oct-23	Liquidado	Personal
		$ 13.925.162	1	23	8-nov-23	31-dic-23		Personal
39_2023	Ana Maria Mesa Hoyos	$ 70.939.503	9	0	24-ene-23	24-oct-23	Liquidado	Personal
		$ 13.925.162	1	23	8-nov-23	31-dic-23		Personal
19_2024	Edilberto Yepes Vargas	$ 52.256.034	0	182	15-feb-24	14-ago-24	Liquidado	Personal
452_2024	Raquel Luz Gainor Gaviria Restrepo	$ 19.811.354	0	69	23-oct-24	30-dic-24	Liquidado	Personal
14_2023	Sandra Paola Pasos Yepes	$ 60.334.722	9	0	6-ene-23	6-oct-23	Liquidado	Personal
154_2023	Lady Laura Orjuela González	$ 60.334.722	9	0	9-mar-23	9-dic-23	Liquidado	Personal
12_2023	Jazmín Alina Parra Ríos	$ 60.334.722	9	0	6-ene-23	6-oct-23	Liquidado	Personal
16_2024	Carlos Andrés Gutiérrez Montaño	$ 44.444.254	0	182	15-feb-24	14-ago-24	Liquidado	Personal
21_2023	Alberto Eduardo Acuña Méndez	$ 60.334.722	9	0	11-ene-23	11-oct-23	Liquidado	Personal
250_2023	Wbeimar René García Aguirre	$ 50.971.347	6	14	16-jun-23	30-dic-23	Liquidado	Personal
		$ 262.739	0	1	31-dic-23	1-ene-24		Personal
		$ 47.818.480	0	182	2-ene-24	1-jul-24		Personal
		$ 48.343.958	0	184	1-jul-24	31-dic-24		Personal
260_2023	Yuliana Marín Velásquez	$ 50.183.130	0	191	23-jun-23	30-dic-23	Liquidado	Personal
		$ 262.739	0	1	31-dic-23	1-ene-24		Personal
		$ 47.818.480	0	182	31-dic-23	30-jun-24		Personal

Nº DE CTTO	CONTRATISTA	VALOR COMPROMETIDO	PLAZO EN MESES	PLAZO EN DÍAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ESTADO	COMPONENTE
		$ 48.343.958	0	184	1-jul-24	31-dic-24		Personal
118_2023	Isabel Cristina Jiménez Taborda	$ 63.057.336	8	0	14-feb-23	14-oct-23	Liquidado	Personal
		$ 19.968.156	2	17	15-oct-23	31-dic-23		Personal
		$ 47.293.002	0	182	1-ene-24	30-jun-24		Personal
		$ 48.343.958	0	184	1-jul-24	31-dic-24		Personal
137_2023	Jennifer Andrea Amaya Torres	$ 15.764.334	2	0	27-feb-23	27-abr-23	Liquidado	Personal
		$ 47.293.002	6	0	28-abr-23	28-oct-23		Personal
		$ 48.343.958	6	4	29-oct-23	30-abr-24		Personal
120_2024	Rafael Humberto Hernández Correa	$ 50.533.308	0	176	6-may-24	28-oct-24	Liquidado	Personal
119_2023	Juan Fernando Pachón Botero	$ 63.057.333	8	0	14-feb-23	14-oct-23	Liquidado	Personal
		$ 19.968.156	2	16	15-oct-23	31-dic-23		Personal
		$ 47.293.002	0	182	1-ene-24	30-jun-24		Personal
		$ 48.343.958	0	184	1-jul-24	31-dic-24		Personal
117_2023	Juan Esteban Álvarez Alfonso	$ 63.057.336	8	0	14-feb-23	14-oct-23	Liquidado	Personal
		$ 19.968.156	2	16	15-oct-23	31-dic-23		Personal
		$ 47.293.002	0	182	1-ene-24	30-jun-24		Personal
		$ 48.343.958	0	184	1-jul-24	31-dic-24		Personal
116_2023	Duván Andrés Colorado Vélez	$ 63.057.336	8	0	15-feb-23	15-oct-23	Liquidado	Personal
		$ 66.998.420	2	197	16-oct-23	30-jun-24		Personal
		$ 11.035.033	0	54	1-jul-24	23-ago-24		Personal
375_2024	Luisa Fernanda Estrada Pérez	$ 30.147.712	0	45	18-sep-24	1-nov-24	Liquidado	Personal
300_2023	Juan Camilo Rengifo Prada	$ 36.783.446	0	140	14-ago-23	31-dic-23	Liquidado	Personal
		$ 47.818.480	0	182	1-ene-24	30-jun-24		Personal
		$ 48.343.958	0	184	1-jul-24	31-dic-24		Personal
33_2023	Angela María Morales Vásquez	$ 77.094.367	11	15	16-ene-23	31-dic-23	Liquidado	Personal
		$ 40.670.072	0	182	1-ene-24	30-jun-24		Personal
		$ 21.005.422	0	94	1-jul-24	1-oct-24		Personal
407_2024	Diana Restrepo Rodriguez	$ 22.222.127	0	91	2-oct-24	31-dic-24	Liquidado	Personal
16_2023	Oscar Andrés Echeverri Garro	$ 79.552.448	11	26	6-ene-23	31-dic-23	Liquidado	Personal
		$ 40.670.072	0	182	1-ene-24	30-jun-24		Personal
		$ 6.703.858	0	30	1-jul-24	30-jul-24		Personal
17_2023	Yesid Osorio Correa	$ 78.435.135	11	21	10-ene-23	31-dic-23	Liquidado	Personal
		$ 40.670.072	0	182	1-ene-24	30-jun-24		Personal
		$ 41.116.996	0	166	19-jul-24	31-dic-24		Personal
		$ 3.442.386	0	0	19-jul-24	31-dic-24		Personal
Vinculada	Eliana Restrepo Bran	$ 39.999.686	5	28	6-ene-23	4-jul-23	Terminado	Personal

Nº DE CTTO	CONTRATISTA	VALOR COMPROMETIDO	PLAZO EN MESES	PLAZO EN DÍAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ESTADO	COMPONENTE
Vinculada	Beatriz Natali Pino García	$ 32.848.906	0	148	1-ago-23	27-dic-23	Terminado	Personal
31_2023	Vanessa Agudelo Londoño	$ 66.144.732	9	26	13-ene-23	8-nov-23	Liquidado	Personal
398_2023	Claudia Patricia Calle Ospina	$ 2.905.005	0	13	19-dic-23	31-dic-23	Liquidado	Personal
		$ 39.105.839	0	182	1-ene-24	30-jun-24		Personal
417_2023	Verónica Atehortúa Moncada	$ 893.944	0	4	28-dic-23	31-dic-23	Liquidado	Personal
		$ 81.787.067	0	366	1-ene-24	31-dic-24		Personal
185_2024	Massio Andres Mesa Garzón	$ 44.444.254	0	182	3-jul-24	31-dic-24	Liquidado	Personal
371_2024	Margarita Maria Osorio Jiménez	$ 23.931.522	0	98	17-sep-24	23-dic-24	Liquidado	Personal
369_2024	Ana Maria Lopez Arboleda	$ 23.931.522	0	98	16-sep-24	22-dic-24	Liquidado	Personal
396_2024	Felipe Adolfo Mejia Henao	$ 23.687.322	0	97	26-sep-24	31-dic-24	Liquidado	Personal
167_2025	Juan David Rodriguez Trujillo	$ 84.871.424	4,9	184	5-feb-25	31-dic-25	Activo	Personal
256_2025	Juan Camilo Caro Mesa	$ 81.281.696	4,4	184	18-feb-25	31-dic-25	Activo	Personal
569_2024	Mateo Gordillo Lopez	$ 82.820.150	5	0	12-feb-25	31-dic-25	Activo	Personal
536_2025	Edilberto Yepes Vargas	$ 60.768.965	0	237	8-may-25	30-dic-25	Activo	Personal
N/A	ARL	$ 12.415.248	10	22	9-feb-23	31-dic-23	Activo	Personal
		$ 3.000.000	2	16	15-oct-23	31-dic-23		Personal
		$ 23.021.136	10	25	6-feb-24	31-dic-24		Personal
		$ 10.184.516	0	210	1-jul-25	31-dic-25		Personal
N/A	Recuperación personal EDU	$ 9.743.547	0	39	23-nov-25	31-dic-25	Activo	Personal
1324_2025	JULIO CESAR BEDOYA MORENO	$ 56.029.520	0	177	5-ene-26	30-jun-26	Activo	Personal
1373_2025	DIANA CRISTINA SOTO CANO	$ 86.683.507	0	177	5-ene-26	30-jun-26	Activo	Personal
1431_2025	FELIPE ADOLFO MEJIA HENAO	$ 50.217.732	0	191	22-dic-25	30-jun-26	Activo	Personal
1432_2025	SEBASTIAN GUISAO ACEVEDO	$ 47.653.640	0	177	5-ene-26	30-jun-26	Activo	Personal
1433_2025	CARMEN JOHANNA GOMEZ ESCOBAR	$ 56.029.520	0	177	5-ene-26	30-jun-26	Activo	Personal
1434_2025	YESID OSORIO CORREA	$ 47.653.640	0	177	5-ene-26	30-jun-26	Activo	Personal
1435_2025	MARIA PAULINA HURTADO CARDONA	$ 47.653.640	0	177	5-ene-26	30-jun-26	Activo	Personal
1436_2025	JUAN DAVID RODRIGUEZ TRUJILLO	$ 47.653.640	0	177	5-ene-26	30-jun-26	Activo	Personal
1437_2025	JUAN CAMILO RENGIFO PRADA	$ 56.029.520	0	177	5-ene-26	30-jun-26	Activo	Personal
1438_2025	JUAN FERNANDO PACHON BOTERO	$ 56.029.520	0	177	5-ene-26	30-jun-26	Activo	Personal
434_2025	Metroparques	$ 65.000.000	0	275	1-abr-25	31-dic-25	Activo	Social y Comunicaciones
44_2022	Hercas Publicidad Exterior S.A.S	$ 385.560	15	10	20-sep-22	31-dic-23	Liquidado	Social y Comunicaciones
38_2022	Impresos Begon LTDA	$ 4.194.940	17	19	12-jul-22	31-dic-23	Liquidado	Social y Comunicaciones
269_2022	Feeling Company S.A.S	$ 9.998.969	13	30	1-nov-22	31-dic-23	Liquidado	Social y Comunicaciones
9_2023	Signal Marketing LTDA	$ 8.000.000	7	21	9-may-23	30-dic-23	Terminado	Social y Comunicaciones
10_2023	Feeling Company S.A.S	$ 70.000.000	15	7	23-mar-23	30-jun-24	Terminado	Social y Comunicaciones
		$ 2.000.000	9	4	26-sep-23	30-jun-24		Social y Comunicaciones

Nº DE CTTO	CONTRATISTA	VALOR COMPROMETIDO	PLAZO EN MESES	PLAZO EN DÍAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ESTADO	COMPONENTE
		$ 36.500.000	2	26	4-abr-24	30-jun-24		Social y Comunicaciones
184_2024	Bemarketing S.A.S	$ 93.000.000	5	21	10-jul-24	31-dic-24	Activo	Social y Comunicaciones
486_2025	Unión temporar EDU-AT	$ 220.000.000		275	1-abr-25	31-dic-25	Activo	Apoyo Logístico
678_2019	Union Temporal SYC	$ 115.360.942	3	5	9-feb-23	15-may-23	Terminado	Apoyo Logístico
212_2023	Transsuperior S.A.	$ 724.022.208	7	19	12-may-23	31-dic-23	Terminado	Apoyo Logístico
		$ 301.071.768	12	0	1-ene-24	31-dic-24		Apoyo Logístico
		$ 106.066.928	0	61	1-nov-24	31-dic-24		Apoyo Logístico
		$ 120.000.000		120	1-ene-25	30-abr-25		Apoyo Logístico
N/A	Gravamen al Movimiento Financiero	$ 11.861.110	22	11	20-feb-23	31-dic-24	Activo	GMF
		$ 225.102						
		$ 10.592.347						
N/A	Gravamen al Movimiento Financiero Honorarios Ordinarios	$ 1.275.180	4	30	1-ago-24	31-dic-24	Activo	GMF
N/A	GMF de los Rendimientos Financieros	$ 2.722.657	22	11	20-feb-23	31-dic-24	Activo	GMFRF
		$ 6.753						
		$ 959.157						
N/A	GMF de los Rendimientos Financieros Honorarios Ordinarios	$ 38.255	4	30	1-ago-24	31-dic-24	Activo	GMFRF

Nota: Para el componente social y de comunicaciones, el contrato 44 de 2022- Hercas Publicidad Exterior S.A.S, tiene fecha de inicio del contrato el día 20 de septiembre de 2022 pero los recursos provenientes del contrato interadministrativo 95806 de 2022 fueron adicionados el 10 de febrero de 2023. El contrato 38 de 2022- Impresos Begon LTDA, tiene fecha de inicio del contrato el día 12 de julio de 2022 pero los recursos provenientes del contrato interadministrativo 95806 de 2022 fueron adicionados el 13 de febrero de 2023 y el contrato 269 de 2022- Feeling Company S.A.S, tiene como fecha de inicio del contrato el día 1° de noviembre de 2022 pero los recursos provenientes del contrato interadministrativo 4600095806 de 2022 fueron adicionados el 14 de febrero de 2023.

PERSONAL DE LA GERENCIA INTEGRAL

Para el periodo del presente informe, se cuenta con los contratos adscritos y en ejecución del siguiente personal, el cual apoya las actividades de la gerencia integral, dando cumplimiento a lo establecido en la Ficha Técnico-Económica en el "Componente de Personal". Ver ***Tabla 10***.

Tabla 10 Profesionales adscritos a la Gerencia Integral

CARGO	NOMBRE	HONORARIO 2022	HONORARIO 2023	HONORARIO 2024	HONORARIO 2025	HONORARIO 2026	Nº CTTO	PLAZO EN MESES	PLAZO EN DÍAS	FECHA INIICIO	FECHA TERMINACIÓN
Gerencia	Diana Cristina Soto Cano	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.992.495	$ 0	399_2025	0	103	20-mar-25	30-jun-25

CARGO	NOMBRE	HONORARIO 2022	HONORARIO 2023	HONORARIO 2024	HONORARIO 2025	HONORARIO 2026	Nº CTTO	PLAZO EN MESES	PLAZO EN DÍAS	FECHA INIICIO	FECHA TERMINACIÓN
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.992.495	$ 0	675_25	0	181	3-jul-25	30-dic-25
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	1373_2025	0	177	5-ene-26	30-jun-26
PMP	Julio Cesar Bedoya Moreno	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.044.313	$ 14.692.120	30_2025	0	352	14-ene-25	31-dic-25
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.496.529	1324_2025	0	177	5-ene-26	30-jun-26
Gerencia	Catalina Ruiz Ruiz	$ 11.319.183	$ 12.804.260	$ 12.804.260	$ 0	$ 0	07_2023	11	26	6-ene-23	31-dic-23
								0	182	1-ene-24	30-jun-24
								0	184	1-jul-24	31-dic-24
Administrativa	Laura Isabel González Nanclares	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 0	$ 0	$ 0	15_2023	1	5	6-ene-23	10-feb-23
Administrativa	Marcela Medina Upegui	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 7.325.976	$ 0	$ 0	150_2023	10	0	9-mar-23	31-dic-23
								6	0	1-ene-24	30-jun-24
								1	15	1-jul-24	15-ago-24
		$ 0	$ 0	$ 7.325.976	$ 0	$ 0	327_2024	0	133	21-ago-24	31-dic-24
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.692.274	$ 0	18_2025	0	180	13-ene-25	11-jul-25
Auxiliar administrativa (documental)	Maria Camila Velásquez Londoño	$ 3.140.934	$ 3.553.024	$ 0	$ 0	$ 0	11_2023	11	25	6-ene-23	31-dic-23
								0	255	1-ene-24	10-sep-24
Abogado	Juan Esteban Quiceno Acevedo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.692.274	$ 0	131_2025	0	154	28-ene-25	31-dic-25
Abogado	John Stiven Loaiza Marulanda	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 7.325.976	$ 0	$ 0	08_2023	11	27	6-ene-23	31-dic-23
								0	182	1-ene-24	30-jun-24
Abogado	Martin Palacio Maya	$ 0	$ 0	$ 7.325.976	$ 0	$ 0	292_2024	0	153	1-ago-24	31-dic-24
Abogada	Sandra Patricia Bechara Minota	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 7.325.976	$ 0	$ 0	13_2023	11	25	6-ene-23	31-dic-23
								0	182	1-ene-24	30-jun-24
								0	184	1-jul-24	31-dic-24
Profesional técnico	Pedro Fernando Roque Millan	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 0	$ 0	$ 0	332_2023	8	1	29-abr-23	30-dic-23
Profesional técnico	Ferney Alexander Mejía Zapata	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 0	$ 0	$ 0	21_2022	0	90	25-jun-23	22-sep-23
								0	100	23-sep-23	31-dic-23
Ingeniera de seguimiento	Maria Camila Usuga Guisao	$ 6.967.969	$ 7.882.167	$ 0	$ 0	$ 0	26_2023	9	0	11-ene-23	11-oct-23
								1	23	8-nov-23	31-dic-23
Ingeniera de seguimiento	Ana Maria Mesa Hoyos	$ 6.967.969	$ 7.882.167	$ 0	$ 0	$ 0	39_2023	9	0	24-ene-23	24-oct-23
								1	23	8-nov-23	31-dic-23

CARGO	NOMBRE	HONORARIO 2022	HONORARIO 2023	HONORARIO 2024	HONORARIO 2025	HONORARIO 2026	Nº CTTO	PLAZO EN MESES	PLAZO EN DÍAS	FECHA INIICIO	FECHA TERMINACIÓN
Ingeniera de seguimiento	Raquel Luz Gainor Gaviria Restrepo	$ 0	$ 0	$ 8.613.632	$ 0	$ 0	452_2024	0	69	23-oct-24	30-dic-24
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.044.313	$ 0	592_2024	0	90	7-ene-25	6-abr-25
Arquitecto de Seguimiento	Edilberto Yepes Vargas	$ 6.967.969	$ 7.882.167	$ 8.613.632	$ 0	$ 0	19_2024	0	182	15-feb-24	14-ago-24
Ingeniera forestal/ambiental	Juan David Rodriguez Trujillo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.692.274	$ 0	167_2025	0	330	5-feb-25	31-dic-25
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.076.888		0	177	5-ene-26	30-jun-26
Ingeniera forestal/ambiental	Sandra Paola Pasos Yepes	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 0	$ 0	$ 0	14_2023	9	0	6-ene-23	6-oct-23
Ingeniera forestal/ambiental	Lady Laura Orjuela González	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 0	$ 0	$ 0	154_2023	9	0	9-mar-23	9-dic-23
Presupuestador	Carlos Andrés Gutiérrez Montaño	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 7.325.976	$ 0	$ 0	16_2024	0	182	15-feb-24	14-ago-24
Presupuestador	Jazmín Alina Parra Ríos	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 0	$ 0	$ 0	12_2023	9	0	6-ene-23	6-oct-23
Presupuestador	Alberto Eduardo Acuña Méndez	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 0	$ 0	$ 0	21_2023	9	0	11-ene-23	11-oct-23
Presupuestador	Edilberto Yepes Vargas	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.692.274	$ 0	536_2025	0	237	8-may-25	30-dic-25
Arquitecto de seguimiento	Wbeimar René García Aguirre	$ 6.967.969	$ 7.882.167	$ 8.613.632	$ 0	$ 0	250_2023	6	14	16-jun-23	30-dic-23
								0	183	31-dic-23	30-jun-24
								0	184	1-jul-24	31-dic-24
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.044.313	$ 0	21_2025	0	180	13-ene-25	11-jul-25
Arquitecta de seguimiento	Yuliana Marín Velásquez	$ 6.967.969	$ 7.882.167	$ 8.613.632	$ 0	$ 0	260_2023	0	191	23-jun-23	31-dic-23
								0	183	31-dic-23	30-jun-24
								0	184	1-jul-24	31-dic-24
Ingeniera hidrosanitaria	Carmen Johanna Gomez Escobar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.044.313	$ 0	723_2025	0	169	16-jul-25	31-dic-25
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.496.529	1433_2025	0	177	5-ene-26	30-jun-26
Ingeniera hidrosanitaria	Isabel Cristina Jiménez Taborda	$ 6.967.969	$ 7.882.167	$ 8.613.632	$ 0	$ 0	118_2023	8	0	14-feb-23	14-oct-23
								2	17	15-oct-23	31-dic-23
								6	0	1-ene-24	30-jun-24
								0	184	1-jul-24	31-dic-24
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.044.313	$ 0	16_2025	0	180	13-ene-25	11-jul-25
Ingeniera hidrosanitaria	Jennifer Andrea Amaya Torres	$ 6.967.969	$ 7.882.167	$ 8.613.632	$ 0	$ 0	137_2023	2	0	27-feb-23	27-abr-23
								6	0	28-abr-23	28-oct-23

CARGO	NOMBRE	HONORARIO 2022	HONORARIO 2023	HONORARIO 2024	HONORARIO 2025	HONORARIO 2026	Nº CTTO	PLAZO EN MESES	PLAZO EN DÍAS	FECHA INIICIO	FECHA TERMINACIÓN
								6	4	29-oct-23	30-abr-24
Ingeniero Hidrosanitario	Rafael Humberto Hernández Correa	$ 0	$ 0	$ 8.613.632	$ 0		120_2024	0	176	6-may-24	28-oct-24
Ingeniero eléctrico y/o sistemas	Juan Fernando Pachón Botero	$ 6.967.969	$ 7.882.167	$ 8.613.632	$ 0	$ 0	119_2023	8	0	14-feb-23	14-oct-23
								2	16	15-oct-23	31-dic-23
								6	0	1-ene-24	30-jun-24
								0	184	1-jul-24	31-dic-24
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.044.313	$ 0	42_2025	0	351	15-ene-25	31-dic-25
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.496.529	1438_2025	0	177	5-ene-26	30-jun-26
Ingeniero eléctrico y/o sistemas	Juan Esteban Álvarez Alfonso	$ 6.967.969	$ 7.882.167	$ 8.613.632	$ 0	$ 0	117_2023	8	0	14-feb-23	14-oct-23
								2	16	15-oct-23	31-dic-23
								6	0	1-ene-24	30-jun-24
								0	184	1-jul-24	31-dic-24
Ingeniero estructural	Duván Andrés Colorado Vélez	$ 6.967.969	$ 7.882.167	$ 8.613.632	$ 0	$ 0	116_2023	8	0	15-feb-23	15-oct-23
								2	15	16-oct-23	31-dic-23
								6	0	1-ene-24	30-jun-24
								0	42	1-jul-24	11-ago-24
Ingeniero estructural	Juan Camilo Rengifo Prada	$ 6.967.969	$ 7.882.167	$ 8.613.632	$ 0	$ 0	300_2023	0	140	14-ago-23	31-dic-23
								6	0	1-ene-24	30-jun-24
								0	184	1-jul-24	31-dic-24
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.044.313	$ 0	22_2025	0	180	14-ene-25	12-jul-25
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.044.313	$ 0	834_2025	0	184	24-jul-25	31-dic-25
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.496.529	1437_2025	0	184	5-ene-26	30-jun-26
Ingeniera estructural	Luisa Fernanda Estrada Pérez	$ 0	$ 0	$ 8.613.632	$ 0	$ 0	375_2024	0	45	18-sep-24	1-nov-24
Comunicador	Juan Camilo Caro Mesa	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.692.274	$ 0	256_2025	0	184	18-feb-25	31-dic-25
Comunicador	Mateo Gordillo Lopez	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.692.274	$ 0	569_2024	0	184	12-feb-25	31-dic-25
Comunicadora	Angela María Morales Vásquez	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 7.325.976	$ 0	$ 0	33_2023	11	15	16-ene-23	31-dic-23
								0	182	1-ene-24	30-jun-24
								0	94	1-jul-24	1-oct-24
Comunicadora	Diana Restrepo Rodriguez	$ 0	$ 0	$ 7.325.976	$ 0	$ 0	407_2024	0	91	2-oct-24	31-dic-24

CARGO	NOMBRE	HONORARIO 2022	HONORARIO 2023	HONORARIO 2024	HONORARIO 2025	HONORARIO 2026	Nº CTTO	PLAZO EN MESES	PLAZO EN DÍAS	FECHA INIICIO	FECHA TERMINACIÓN
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.692.274	$ 0	581_2024	0	30	13-ene-25	11-feb-25
Comunicador	Oscar Andrés Echeverri Garro	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 7.325.976	$ 0	$ 0	16_2023	11	26	6-ene-23	31-dic-23
								0	182	1-ene-24	30-jun-24
								0	30	1-jul-24	30-jul-24
Social	Eliana Restrepo Bran (vinculada)	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 0	$ 0	$ 0	Vinculada	5	28	6-ene-23	4-jul-23
Social	Beatriz Natali Pino García (vinculada)	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 0	$ 0	$ 0	Vinculada	0	148	1-ago-23	27-dic-23
Social	Yesid Osorio Correa	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 7.325.976	$ 0	$ 0	17_2023	11	21	10-ene-23	31-dic-23
								0	182	1-ene-24	30-jun-24
								0	184	1-jul-24	31-dic-24
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.692.274	$ 0	546_2024	0	180	7-ene-25	5-jul-25
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.692.274	$ 0	684_2025	0	179	7-jul-25	31-dic-25
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.076.888	1434_2025	0	177	5-ene-26	30-jun-26
Social	Maria Paulina Hurtado Cardona	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.692.274	$ 0	704_2025	0	175	11-jul-25	31-dic-25
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.076.888	1435_2025	0	177	5-ene-26	30-jun-26
Social	Vanessa Agudelo Londoño	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 0	$ 0	$ 0	31_2023	11	18	13-ene-23	31-dic-23
Social	Claudia Patricia Calle Ospina	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 0	$ 0	$ 0	398_2023	0	195	19-dic-23	30-jun-24
Social	Verónica Atehortúa Moncada	$ 5.926.324	$ 6.703.858	$ 0	$ 0	$ 0	417_2023	0	370	28-dic-23	31-dic-24
Social	Massio Andrés Mesa Garzón	$ 0	$ 0	$ 7.325.976	$ 0	$ 0	185_2024	0	182	3-jul-24	31-dic-24
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.692.274	$ 0	35_2025	0	180	7-ene-25	5-jul-25
Social	Margarita Maria Osorio Jiménez	$ 0	$ 0	$ 7.325.976	$ 0	$ 0	371_2024	0	98	17-sep-24	23-dic-24
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.692.274	$ 0	60_2025	0	90	16-ene-25	15-abr-25
Social	Ana Maria López Arboleda	$ 0	$ 0	$ 7.325.976	$ 0	$ 0	369_2024	0	98	16-sep-24	22-dic-24
Profesional SST	Felipe Adolfo Mejía Henao	$ 0	$ 0	$ 7.325.976	$ 0	$ 0	396_2024	0	97	26-sep-24	31-dic-24
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.692.274	$ 0	638_2024	0	90	13-ene-25	12-abr-25
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.692.274	$ 0	491_2025	0	240	22-abr-25	17-dic-25
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.692.274	$ 8.076.888	1431_2025	0	191	22-dic-25	30-jun-26

7. COMPONENTE FINANCIERO DE LA GERENCIA INTEGRAL

EJECUCIÓN DE LA GERENCIA INTEGRAL POR COMPONENTES

A continuación, se presenta el avance presupuestal del contrato interadministrativo por componentes. Ver ***Tabla 11***.

Tabla 11 Ejecución presupuestal de la Gerencia Integral

COMPONENTE	VALOR INICIAL PROYECTO	RED Nº 2	RED Nº 3	RED N°5	ADICION N°3	RED N°6	ADICION N°4	RED N°7	ADICION N°5	RED N°8	VALOR TOTAL	COMPROMETIDO	EJECUTADO	SALDO
PERSONAL	$ 3.751.460.216	$ 52.818.552	$ 88.488.552	$ 249.713.926	$ -	$ 913.517.844	$ -	$ 92.349.381	$ 197.235.851	$ 775.725.132	$ 6.121.309.454	$ 5.603.418.336	$ 4.862.215.911	$ 517.891.118
APOYO LOGISTICO	$ 1.696.038.656	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 90.000.000	$ 1.786.038.656	$ 1.586.521.846	$ 1.498.688.873	$ 199.516.810
SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 250.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 105.385.560	$ -	$ -	$ -	$ 40.000.000	$ 395.385.560	$ 289.079.469	$ 275.541.616	$ 106.306.091
HONORARIOS + IVA EDU 5,5%	$ 372.901.301	$ 3.456.974	$ 5.791.576	$ 16.343.776	$ -	$ 66.687.228	$ -	$ 6.044.267	$ 12.909.086	$ 59.279.710	$ 543.413.918	$ 382.149.851	$ 373.096.199	$ 161.264.067
GMF ORD	$ 22.811.675	$ 211.274	$ 353.955	$ 998.856	$ 48.000	$ 4.075.614	$ -	$ 429.398	$ 788.943	$ 3.694.901	$ 33.412.615	$ 22.678.559	$ 22.678.559	$ 10.734.056
GMF HON ORD	$ 1.491.605	$ 13.828	$ 23.166	$ 65.375	$ -	$ 266.749	$ -	$ 24.177	$ 51.636	$ 237.119	$ 2.173.656	$ 1.275.180	$ 1.151.985	$ 898.476
GMFRF ORD	$ 5.492.280	$ 6.753	$ 11.314	$ 29.966	$ -	$ 130.271	$ -	$ 12.882	$ 78.894	$ 465.477	$ 6.227.837	$ 3.688.567	$ 847.099	$ 2.539.270
GMFRF HON ORD	$ 44.748	$ -	$ -	$ 1.961	$ -		$ -	$ 725	$ 5.164	$ 23.712	$ 76.310	$ 38.255	$ 38.255	$ 38.055
PÓLIZAS	$ 80.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 12.000.000		$ -	$ 15.000.000	$ -	$ 18.000.000	$ 125.000.000	$ 107.000.000	$ 92.960.622	$ 18.000.000
TOTAL	$ 6.180.240.482	$ 56.507.381	$ 94.668.563	$ 267.153.860	$ 12.048.000	$ 1.090.063.265	$ 0	$ 113.860.830	$ 211.069.575	$ 987.426.050	$ 9.013.038.007	$ 7.995.850.063	$ 7.127.219.119	$ 1.017.187.944

PRESUPUESTO ACTUALIZADO POR COMPONENTES

En la ***Tabla 12*** se discrimina el presupuesto por componentes, en el cual se puede observar el porcentaje de cada uno de los componentes respecto al presupuesto total del proyecto.

Tabla 12 Presupuesto actualizado por componentes de la Gerencia Integral

COMPONENTE	PRESUPUESTO	PORCENTAJE
PERSONAL	$ 6.121.309.454	67,92%
APOYO LOGISTICO	$ 1.786.038.656	19,82%
SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 395.385.560	4,39%
HONORARIOS + IVA EDU 5,5%	$ 543.413.918	6,03%
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO 0,4% ORD	$ 33.716.358	0,37%
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO HON ORD	$ 1.869.913	0,02%
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ORD	$ 6.227.837	0,07%
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS HON ORD	$ 76.310	0,001%
PÓLIZAS	$ 125.000.000	1,39%
TOTAL	**$ 9.013.038.007**	**100,00%**

PORCENTAJE COMPROMETIDO POR COMPONENTE

En la ejecución del contrato interadministrativo se han comprometido un total de **$7.995.850.063** (88,71%) de los recursos totales de la Gerencia Integral). Ver **Tabla *13*.**

Tabla 13 Porcentaje comprometido de la Gerencia Integral

COMPONENTE	COMPROMETIDO	PORCENTAJE
PERSONAL	$ 5.603.418.336	91,54%
APOYO LOGISTICO	$ 1.586.521.846	88,83%
SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 289.079.469	73,11%
HONORARIOS + IVA EDU 5,5%	$ 382.149.851	70,32%
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO 0,4% ORD	$ 22.678.559	67,87%
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO HON ORD	$ 1.275.180	58,67%

GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ORD	$ 3.688.567	59,23%
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS HON ORD	$ 38.255	50,13%
PÓLIZAS	$ 107.000.000	85,60%
TOTAL	**$ 7.995.850.063**	**88,71%**

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR COMPONENTES

En la ejecución del contrato interadministrativo a la fecha se han ejecutado (pagado) recursos ya comprometidos por valor de **$ 7.127.219.119** (79,08% de los recursos totales de la Gerencia Integral). Ver **Tabla 14.**

Tabla 14 Porcentaje ejecutado de la Gerencia Integral

COMPONENTE	EJECUTADO	PORCENTAJE
PERSONAL	$ 4.862.215.911	79,43%
APOYO LOGISTICO	$ 1.498.688.873	83,91%
SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 275.541.616	69,69%
HONORARIOS + IVA EDU 5,5%	$ 373.096.199	68,66%
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO 0,4% ORD	$ 22.678.559	67,26%
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO HON ORD	$ 847.099	45,30%
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ORD	$ 1.151.985	18,50%
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS HON ORD	$ 38.255	50,13%
PÓLIZAS	$ 92.960.622	74,37%
TOTAL	**$ 7.127.219.119**	**79,08%**

HONORARIOS GENERADOS POR LA EJECUCIÓN DE RECURSOS DE LA Gerencia INTEGRAL:

De acuerdo con la ejecución de recursos del mes del presente informe por valor de $ 109.288.184, se generaron honorarios en dicho mes por valor de $ 7.152.912. Tal y como se muestra a continuación en la Tabla *15*

Tabla 15 Honorarios por ejecución de recursos de la Gerencia Integral

PROYECTOS	HONORARIOS	DISTRIBUCIÓN DE HONORARIOS 11%	DISTRIBUCIÓN DE HONORARIOS 9%	DISTRIBUCIÓN DE HONORARIOS 80%
Gerencia	$ 372.901.301	$ 41.019.143	$ 33.561.117	$ 298.321.041
Restituciones	$ 1.573.424.057	$ 173.076.646	$ 141.608.165	$ 1.258.739.245
Integrales	$ 6.022.298.031	$ 662.452.783	$ 542.006.823	$ 4.817.838.425
Generales	$ 11.469.869.395	$ 1.261.685.633	$ 1.032.288.246	$ 9.175.895.516
TOTAL	**$ 19.438.492.784**	**$ 2.138.234.206**	**$ 1.749.464.351**	**$ 15.550.794.227**

MES	VALOR EJECUCION MES	5,5% HONORARIOS	IVA HONORARIOS 19%	TOTAL HONORARIOS	HONORARIOS FACTURADOS	FACTURA	TOTAL HONORARIOS X FACTURAR
ene-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41.019.143	1070	$ (41.019.143)
feb-23	$ 69.273.090	$ 3.810.020	$ 723.904	$ 4.533.924	$ 4.533.924	1133	$ (0)
mar-23	$ 151.388.791	$ 8.326.384	$ 1.582.013	$ 9.908.396	$ 9.908.396	1176	$ 0
abr-23	$ 170.303.826	$ 9.366.710	$ 1.779.675	$ 11.146.385	$ 11.146.385	1177	$ 0
may-23	$ 150.895.784	$ 8.299.268	$ 1.576.861	$ 9.876.129	$ 9.876.129	1205	$ 0
jun-23	$ 212.493.467	$ 11.687.141	$ 2.220.557	$ 13.907.697	$ 13.907.697		$ 0
jul-23	$ 189.750.661	$ 10.436.286	$ 1.982.894	$ 12.419.181	$ 12.419.181	1246	$ (0)
ago-23	$ 246.754.405	$ 13.571.492	$ 2.578.584	$ 16.150.076	$ 16.150.076	1254	$ (0)
sep-23	$ 229.896.093	$ 12.644.285	$ 2.402.414	$ 15.046.699	$ 15.046.699	1268	$ 0
oct-23	$ 278.641.297	$ 15.325.271	$ 2.911.802	$ 18.237.073	$ 18.237.073	1294	$ (0)
nov-23	$ 258.281.140	$ 14.205.463	$ 2.699.038	$ 16.904.501	$ 16.904.501	1323	$ (0)
dic-23	$ 283.596.783	$ 15.597.823	$ 2.963.586	$ 18.561.409	$ 18.561.409	1353	$ 0
ene-24	$ 155.898.606	$ 8.574.423	$ 1.629.140	$ 10.203.564	$ 10.203.564		$ (0)
feb-24	$ 195.042.180	$ 10.727.320	$ 2.038.191	$ 12.765.511	$ 12.765.511	1383	$ (0)

MES	VALOR EJECUCION MES	5,5% HONORARIOS	IVA HONORARIOS 19%	TOTAL HONORARIOS	HONORARIOS FACTURADOS	FACTURA	TOTAL HONORARIOS X FACTURAR
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.561.117	1325	$ (33.561.117)
mar-24	$ 225.596.450	$ 12.407.805	$ 2.357.483	$ 14.765.288	$ 14.765.288	1393	$ (0)
abr-24	$ 250.584.999	$ 13.782.175	$ 2.618.613	$ 16.400.788	$ 16.400.788	1395	$ 0
may-24	$ 205.577.840	$ 11.306.781	$ 2.148.288	$ 13.455.070	$ 13.455.070	1425	$ (0)
jun-24	$ 244.586.581	$ 13.452.262	$ 2.555.930	$ 16.008.192	$ 16.008.192	1464	$ -
jul-24	$ 265.665.964	$ 14.611.628	$ 2.776.209	$ 17.387.837	$ 17.387.837		$ -
ago-24	$ 222.158.179	$ 12.218.700	$ 2.321.553	$ 14.540.253	$ 14.540.253	FA1499	$ -
sep-24	$ 193.888.012	$ 10.663.841	$ 2.026.130	$ 12.689.970	$ 12.689.970		$ -
oct-24	$ 199.972.451	$ 10.998.485	$ 2.089.712	$ 13.088.197	$ 13.088.197	FA1532	$ (0)
nov-24	$ 146.664.169	$ 8.066.529	$ 1.532.641	$ 9.599.170	$ -	FA1615	$ 9.599.170
dic-24	$ 294.070.075	$ 16.173.854	$ 3.073.032	$ 19.246.886	$ -	FA1615	$ 19.246.886
ene-25	$ 225.922.742	$ 12.425.751	$ 2.360.893	$ 14.786.643	$ -	FA1615	$ 14.786.643
feb-25	$ 89.847.786	$ 4.941.628	$ 938.909	$ 5.880.538	$ -	FA1615	$ 112.727
mar-25	$ 153.997.801	$ 8.469.879	$ 1.609.277	$ 10.079.156	$ -	FA1647	$ 413.457
abr-25	$ 169.940.827	$ 9.346.745	$ 1.775.882	$ 11.122.627	$ -	FA1688	$ 644.378
may-25	$ 155.941.057	$ 8.576.758	$ 1.629.584	$ 10.206.342	$ 5.767.811	FA1730	$ 10.206.342
jun-25	$ 147.680.658	$ 8.122.436	$ 1.543.263	$ 9.665.699	$ 9.665.699	FA1761	$ 9.665.699
jul-25	$ 160.095.478	$ 8.805.251	$ 1.672.998	$ 10.478.249	$ 10.478.249	FA1795	$ 10.478.249
ago-25	$ 124.538.006	$ 6.849.590	$ 1.301.422	$ 8.151.012	$ 8.151.012	FA1845	$ 8.151.012
sep-25	$ 153.065.616	$ 8.418.609	$ 1.599.536	$ 10.018.145	$ 10.018.145	FA1845	$ 10.018.145
oct-25	$ 121.396.954	$ 6.676.832	$ 1.268.598	$ 7.945.431	$ -		$ 7.945.431
nov-25	$ 129.817.480	$ 7.139.961	$ 1.356.593	$ 8.496.554	$ -		$ 8.496.554
dic-25	$ 109.288.184	$ 6.010.850	$ 1.142.062	$ 7.152.912	$ -		$ 7.152.912
TOTALES	**$ 6.582.513.432**	**$ 362.038.239**	**$ 68.787.265**	**$ 430.825.504**	**$ 406.657.316**		**$ 24.168.188**

DESEMBOLSO DE RECURSOS DE HONORARIOS Y GMF DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:

De acuerdo con la cláusula quinta del contrato interadministrativo N°4600095806 de 2022, se presenta a continuación el histórico de ingresos por honorarios y GMF hasta el mes del presente informe. Tal y como se muestra en la **Tabla *16***.

Tabla 16 Ingresos por Honorarios y GMF del Contrato Interadministrativo

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022			
MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS - GERENCIA INTEGRAL			
HONORARIOS Y GMF PAC 2023			
INGRESO	**FECHA**	**DETALLE**	**VALOR**
23485	31-ene-23	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8174 - HONORARIOS Y GMF	$ 776.966.503
23564	28-feb-23	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8201 - HONORARIOS Y GMF	$ 913.251.052
23600	27-mar-23	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8236 - HONORARIOS Y GMF	$ 913.251.052
23675	28-abr-23	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8269 - HONORARIOS Y GMF	$ 913.251.052
23725	26-may-23	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8314 - HONORARIOS Y GMF	$ 1.490.807.972
23798	29-jun-23	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8346 - HONORARIOS Y GMF	$ 1.490.567.659
23829	26-jul-23	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8382 - HONORARIOS Y GMF	$ 1.490.687.816
23949	31-ago-23	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8448- HONORARIOS Y GMF	$ 964.478.936
TOTAL			**$ 8.953.262.042**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022			
MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS - GERENCIA INTEGRAL			
HONORARIOS Y GMF PAC 2024			
INGRESO	**FECHA**	**DETALLE**	**VALOR**
24362	29-feb-24	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8682- HONORARIOS Y GMF	$ 13.903.026
24387	22-mar-24	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8687- HONORARIOS Y GMF	$ 444.789.837
24456	29-abr-24	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8724- HONORARIOS Y GMF	$ 355.816.933
24546	31-may-24	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8770- HONORARIOS Y GMF	$ 724.899.216
24592	28-jun-24	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8780- HONORARIOS Y GMF	$ 976.102.552
24617	31-jul-24	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8808- HONORARIOS Y GMF	$ 817.672.193
24668	27-ago-24	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8839- HONORARIOS Y GMF	$ 874.443.749
24783	31-oct-24	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8899- HONORARIOS Y GMF	$ 1.548.308.947
24785	31-oct-24	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8894- HONORARIOS Y GMF	$ 1.192.947.092
TOTAL			**$ 6.948.883.545**

DESEMBOLSO DE RECURSOS DE LA GERENCIA INTEGRAL

De acuerdo con la cláusula quinta del contrato interadministrativo N°4600095806 de 2022, se presenta a continuación en la **Tabla *17*,** los recursos desembolsados hasta el mes de noviembre de 2024.

Tabla 17 Recursos desembolsados de la Gerencia Integral

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022			
MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS - GERENCIA INTEGRAL			
INGRESOS POR DESEMBOLSOS DE RECURSOS PAC 2023			
INGRESO	**FECHA**	**DETALLE**	**VALOR**
23484	31-ene-23	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8170 - GERENCIA INTEGRAL	$ 680.513.493
23565	28-feb-23	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8197 - GERENCIA INTEGRAL	$ 751.447.751
23727	26-may-23	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8310 - GERENCIA INTEGRAL	$ 406.168.405
23797	29-jun-23	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8343 - GERENCIA INTEGRAL	$ 173.077.853
23825	26-jul-23	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8378 - GERENCIA INTEGRAL	$ 988.544.332
TOTAL			**$ 2.999.751.834**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022			
MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS - GERENCIA INTEGRAL			
INGRESOS POR DESEMBOLSOS DE RECURSOS PAC 2024			
INGRESO	**FECHA**	**DETALLE**	**VALOR**
24360	29-feb-24	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8678- GERENCIA INTEGRAL	$ 727.414.567
24386	22-mar-24	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8683- GERENCIA INTEGRAL	$ 816.059.017
24548	31-may-24	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8766- GERENCIA INTEGRAL	$ 341.019.415
24593	28-jun-24	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8776- GERENCIA INTEGRAL	$ 320.036.754
24700	30-ago-24	DESEMBOLSO RECURSOS CI 95806 CUENTA COBRO PT. 8836- GERENCIA INTEGRAL	$ 686.284.895
TOTAL			**$ 2.890.814.648**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022			
MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS - GERENCIA INTEGRAL			
DESEMBOLSO ADICION N°3			
INGRESO	**FECHA**	**DETALLE**	**VALOR**
25555	31-jul-25	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACION N°7 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600095806 DE 2022 CC 9311	$ 12.048.000
TOTAL			**$ 12.048.000**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022			
MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS - GERENCIA INTEGRAL			
DESEMBOLSO ADICION N°5			
INGRESO	**FECHA**	**DETALLE**	**VALOR**
26187	23-dic-25	Una cuenta de cobro por valor de CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L ($ 198.103.689) se incorporarán a la cuenta bancaria de recursos ordinarios asociados al proyecto “Gerencia Integral” del contrato CUENTA 01712287424	$ 198.103.689
26180	23-dic-25	Una cuenta de cobro por valor de MIL CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES SSETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/L ($1.162.767.190) correspondientes a recursos ordinarios del proyecto 240019, estos recursos se incorporarán a la cuenta bancaria asociada a los Honorarios y GMF del contrato interadministrativo. CUENTA 01712287425	$ 1.162.767.190
TOTAL			**$ 1.162.767.190**

REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA GERENCIA INTEGRAL (Cuenta de ahorros N°1712287424 del Banco Colpatria):

Para el periodo del presente informe, la cuenta generó rendimientos financieros por valor de **$4.061.557,76,** se han generado un total de rendimientos por valor de **$231.166.450,28**, de los cuales se han reintegrado al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín la suma de **$222.333.684,00**, en trámite

de reintegro la suma de **$0** y se encuentran pendientes por reintegrar la suma de **$8.832.766,28**. Tal y como se muestra a continuación en la **Tabla 18**.

Tabla 18 Reintegro de rendimientos financieros de la Gerencia Integral

TOTAL RENDIMIENTOS	**231.166.450,28**
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	**28.939.658,41**
TOTAL RENDIMIENTOS REINTEGRADOS	**222.333.684,00**
EN TRAMITE DE REINTEGRO	
TOTAL RENDIMIENTOS A REINTEGRAR	**8.832.766,28**
Fecha Actualizacion	30-dic-25

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
3-may-23	220177445259	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	219741	1.864
15-jun-23	245016538426	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2023 A MARZO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	220901	9.564.555
26-jun-23	225016487902	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	221196	14.111.141
29-ago-23	245016722408	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO Y JUNIO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	222976	18.876.348
12-dic-23	220183264208	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO A OCTUBRE 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	226192	44.126.478
6-mar-24	245017246937	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023)CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	228755	18.865.192
10/04/2024	220186362710	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	230919	5.088.496
12/05/2024	235017604926	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	230695	6.512.823
12/05/2024	230017598586	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MARZO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	230714	4.035.696

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
14/06/2024	245017799390	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	231735	9.283.898
10/07/2024	235017844371	1712287424	,REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	232529	8.679.073
18/09/2024	245017939116	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JUNIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	234303	7.782.489
24/09/2024	245017916337	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	234397	8.970.852
16/10/2024	225018028525	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	235239	8.689.734
5/12/2024	225018077641	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (SEPTIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA- GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	236908	7.875.893
20/12/2024	235018124678	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (OCTUBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	237783	8.929.880
25/02/2025	225018617862	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (DICIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	239439	5.320.140
26/02/2025	230018475736	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (NOVIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	239478	6.867.981
20/03/2025	240018683575	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	240235	3.865.572

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
11/04/2025	240018890411	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	241280	3.337.808
26/05/2025	235019034871	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MARZO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	242612	3.000.401
1/07/2025	225019284501	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA- GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	244069	3.511.609
22/08/2025	230019332798	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO Y JUNIO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	246088	4.476.712
11-sep-25	220200793711	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA- GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	247131	$ 1.086.705
30-oct-25	230019490209	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	249214	$ 408.665
25-nov-25	225019611775	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (SEPTIEMBRE 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA- GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	250105	$ 3.727.958
16-dic-25	245019660889	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (OCTUBRE 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	251878	5.335.721
TOTAL								**$ 222.333.684**

REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE HONORARIOS Y GMF (Cuenta de ahorros N°1712287425 del Banco Colpatria):

Para el periodo del presente informe, la cuenta generó rendimientos financieros por valor de **$23.960.036,43**, se han generado un total de rendimientos por valor de **$1.260.704.945,58**, de los cuales se han reintegrado al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín la suma de **$1.208.392.243,00** en trámite de reintegro la suma de **$0** y se encuentran pendientes por reintegrar la suma de **$52.312.702,58**. Tal y como se muestra a continuación en la **Tabla 19**.

Tabla 19 Reintegro de rendimientos financieros de la cuenta de honorarios y GMF

TOTAL RENDIMIENTOS	**1.260.704.945,58**
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	**55.178.247,65**
TOTAL RENDIMIENTOS REINTEGRADOS	**1.208.392.243,00**
EN TRAMITE DE REINTEGRO	**-**
TOTAL RENDIMIENTOS A REINTEGRAR	**52.312.702,58**
Fecha Actualizacion	30-dic-25

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
26-abr-23	230016269647	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	219424	$ 2.128
23-may-23	235016454299	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO Y MARZO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	220076	$ 11.239.206
26-jun-23	225016472722	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	221104	$ 21.745.924
29-ago-23	225016734269	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO Y JUNIO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	222960	$ 57.770.734
12-dic-23	235016884403	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO A OCTUBRE 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	226197	$ 213.510.300
6-mar-24	230017271923	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	228751	$ 111.239.423
9-abr-24	235017447835	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	229791	$ 52.527.932
10-abr-24	240017462700	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	230901	$ 49.324.525
12-may-24	230017606830	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MARZO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	230715	$ 44.875.188

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
14-jun-24	235017787369	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	231741	$ 43.621.550
10-jul-24	225017825371	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	232509	$ 42.930.507
24-sep-24	235017950266	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	234396	$ 39.412.729
24-sep-24	240017858207	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JUNIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	234410	$ 36.869.020
16-oct-24	225018012125	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS Y GMF	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	235241	$ 37.654.817
10-dic-24	230018025280	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (SEPTIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	237093	$ 32.288.188
20-dic-24	235018123247	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (OCTUBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	237749	$ 32.435.255
14-feb-25	230018460944	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (NOVIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	239162	$ 33.114.137
25-feb-25	240018556486	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (DICIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	239440	$ 32.275.970
26-mar-25	220196326038	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	240458	$ 27.753.449
21-abr-25	235018942594	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	241400	$ 26.763.070

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
26-may-25	220198033372	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MARZO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	242611	$ 26.275.383
1-jul-25	235019251563	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	244064	$ 37.900.817
28-jul-25	240019291572	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	245012	$ 37.604.997
22-ago-25	240019334135	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JUNIO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	246092	$ 37.065.751
11-sep-25	230019441968	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	247123	$ 34.874.734
29-oct-25	220200964117	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	248984	$ 31.271.133
25-nov-25	235019600057	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (SEPTIEMBRE 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	250148	$ 29.041.911
16-dic-25	240019629556	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (OCTUBRE 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	251875	$ 27.003.465
TOTAL								**$ 1.208.392.243**

FICHA FINANCIERA E INFORME DE EJECUCIÓN DE LA GERENCIA INTEGRAL

Ver anexo N.º 1

MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE LA GERENCIA INTEGRAL

Con corte al mes al presente informe, se realizaron pagos por valor de $ 109.288.184, tal como se muestra a continuación en la **Tabla 20.**

Tabla 20 Movimientos financieros de la Gerencia Integral

CI 4600095806 DE 2022
GERENCIA INTEGRAL

COMPONENTE	VALOR EJECUTADO
Personal	$ 109.288.184
Apoyo Logístico	$ -
Social y Comunicaciones	$ -
Honorarios + Iva Edu 5,5%	$ -
Pólizas	$ -
Gravamen al Movimiento Financiero 0,4%	$ -
GMF Rendimientos Financieros	$ -
TOTAL	**$ 109.288.184**

TRASLADOS Y RETENCIONES DE LA GERENCIA INTEGRAL

Para el presente informe, se realizaron los siguientes traslados por retenciones y contribuciones, tal como se muestra a continuación en la **Tabla 21**

Tabla 21 Traslados y retenciones de la Gerencia Integral

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022					
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES - GERENCIA INTEGRAL					
TRASLADOS Y RETENCIONES DICIEMBRE 2025					
TRASLADO	**FECHA**	**NIT**	**NOMBRE**	**DETALLE**	**VALOR**
76580	3-dic-2025	860034594	BANCO COLPATRIA	TRASLADO CONTRATO 95806 SOLICITADO POR NEGOCIOS MEMORANDO 012025004277	$ 1.049.671
76581	3-dic-2025	860034594	BANCO COLPATRIA	TRASLADO CONTRATO 95806 SOLICITADO POR NEGOCIOS MEMORANDO 012025004277	$ 20.745.117
76582	3-dic-2025	860034594	BANCO COLPATRIA	TRASLADO CONTRATO 95806 SOLICITADO POR NEGOCIOS MEMORANDO 012025004277	$ 204.095.967
76583	3-dic-2025	860034594	BANCO COLPATRIA	TRASLADO CONTRATO 95806 SOLICITADO POR NEGOCIOS MEMORANDO 012025004277	$ 1.757.395
76611	11-dic-2025	860034594	BANCO COLPATRIA	TRASLADOS DE RETENCION NOVIEMBRE DE 2025 CV 95806 DE 2022 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESYABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES	$ 3.612.396
76682	29-dic-2025	860034594	BANCO COLPATRIA	TRASLADOS DE RETENCION DICIEMBRE DE 2025 CV 95806 DE 2022 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESYABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES	$ 3.756.450
TOTAL					**$ 235.016.996**

LIBERACIONES GERENCIA INTEGRAL

Para el presente informe, NO se presentaron liberaciones de compromisos presupuestales de los contratos adscritos al proyecto, tal como se muestra a continuación en la **Tabla 22**

Tabla 22 Liberaciones de la Gerencia Integral

CTTO	FECHA	DETALLE	COMPONENTE	VALOR
NA	NA	NA	NA	NA
TOTAL				**$ -**

INFORME DE IMPUESTOS DE LA GERENCIA INTEGRAL

Para el presente informe debido a la ejecución de recursos, se presenta el informe de impuestos aplicados a los contratos adscritos a la Gerencia Integral, tal como se muestra en la **Tabla 23**

Tabla 23 Informe impuestos de la Gerencia Integral

INFORME DE IMPUESTOS DICIEMBRE 2025							
FECHA	TERCERO	DOCUMENTO	BASE	VALOR	NOMBRE IMPUESTO	PROYECTO	N° EGRESO
3-dic-25	JULIO CESAR BEDOYA MORENO	80913108	$ 9.044.313	-$ 239.674	RETE FUENTE HONORARIOS P.N 2.65%	Gerencia	250887
2-dic-25	JUAN FERNANDO PACHON BOTERO	71740037	$ 9.044.314	-$ 113.958	RETE FUENTE HONORARIOS P.N 1.26%	Gerencia	250750
2-dic-25	DIANA CRISTINA SOTO CANO	43626228	$ 13.992.495	-$ 982.273	RETE FUENTE HONORARIOS P.N 7,02%	Gerencia	250752
3-dic-25	JUAN CAMILO RENGIFO PRADA	1152686502	$ 9.044.313	-$ 242.388	RETE FUENTE HONORARIOS P.N 2.68%	Gerencia	250888
4-dic-25	JUAN CAMILO CARO MESA	71263628	$ 7.692.274	-$ 61.538	RETE FUENTE HONORARIOS P.N 0.80%	Gerencia	250974
4-dic-25	MARIA PAULINA HURTADO CARDONA	1152204467	$ 7.692.274	-$ 61.538	RETE FUENTE HONORARIOS P.N 0.80%	Gerencia	250973
4-dic-25	CARMEN JOHANNA GOMEZ ESCOBAR	43260937	$ 9.044.313	-$ 113.958	RETE FUENTE HONORARIOS P.N 1.26%	Gerencia	250970
4-dic-25	MATEO GORDILLO LOPEZ	1112630374	$ 7.692.274	-$ 61.538	RETE FUENTE HONORARIOS P.N 0.80%	Gerencia	250972
4-dic-25	JUAN DAVID RODRIGUEZ TRUJILLO	15459339	$ 7.692.274	-$ 71.538	RETE FUENTE HONORARIOS P.N 0.93%	Gerencia	250975

8. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

DESEMBOLSOS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

De acuerdo con la cláusula quinta del contrato interadministrativo N°4600095806 de 2022, se presenta a continuación los recursos desembolsados hasta el periodo del presente informe.

NOTA: En la ficha financiera se presenta una diferencia en el valor desembolsado por 180.105.611 correspondiente a una retención por estampilla no procedente, los cuales fueron consignados en la cuenta de recursos propios en el mes de abril y están pendientes de trasladarse a la cuenta del contrato interadministrativo.

Ver **Tabla 24.**

Tabla 24 Desembolsos totales del contrato interadministrativo

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022			
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES			
INGRESOS POR DESEMBOLSOS PAC 2023			
INGRESO	FECHA	DETALLE	VALOR
23483	31-ene-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8173 - GENERALES	$ 221.300.331
23484	31-ene-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8170 - GERENCIA	$ 680.513.493
23485	31-ene-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CUENTA DE COBRO 8174 - HONORARIOS Y GMF	$ 776.966.503
23497	31-ene-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8172 - INTEGRALES	$ 10.384.265.617
23498	31-ene-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CUENTA DE COBRO 8171 - RESTITUCIONES	$ 665.386.517
23563	28-feb-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8200 - GENERALES	$ 2.039.405.665
23564	28-feb-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8201 - HONORARIOS Y GMF	$ 913.251.052
23565	28-feb-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8197 - GERENCIA	$ 751.447.751
23566	28-feb-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8198 - RESTITUCIONES	$ 665.830.127
23567	28-feb-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8199 - INTEGRALES	$ 10.496.732.072
23599	27-mar-23	DESEMBOLSO RECURSOS PAC MARZO SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 DE 2022 CTA COBRO 8234 INTEGRALES	$ 5.383.681.071
23600	27-mar-23	DESEMBOLSO RECURSOS PAC MARZO SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 DE 2022 CTA COBRO 8236 HONORARIOS Y GMF	$ 913.251.052
23601	27-mar-23	DESEMBOLSO RECURSOS PAC MARZO SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 DE 2022 CTA DE COBRO 8233 RESTIRUCIONES	$ 1.502.140.581

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022			
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES			
INGRESOS POR DESEMBOLSOS PAC 2023			
INGRESO	FECHA	DETALLE	VALOR
23620	31-mar-23	DESEMBOLSO RECURSOS PAC MARZO SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 DE 2022 CTA DE COBRO 8235 - GENERALES	$ 7.067.593.963
23675	28-abr-23	DESEMBOLSO RECURSOS PAC ABRIL SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 DE 2022 CTA COBRO 8269- HONORARIOS Y GMF	$ 913.251.052
23672	28-abr-23	DESEMBOLSO RECURSOS PAC ABRIL SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 DE 2022 CTA DE COBRO 8266- RESTITUCIONES	$ 2.494.615.370
23674	28-abr-23	DESEMBOLSO RECURSOS PAC ABRIL SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 DE 2022 CTA DE COBRO 8268 - GENERALES	$ 6.075.119.174
23673	28-abr-23	DESEMBOLSO RECURSOS PAC ABRIL SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 DE 2022 CTA DE COBRO 8267- INTEGRALES	$ 5.383.681.071
23723	26-may-23	DESEMBOLSO DE RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 DE 2022 CTA DE COBRO 8311 - RESTITUCIONES	$ 2.390.348.089
23724	26-may-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8313 - GENERALES	$ 14.405.332.263
23725	26-may-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8314 - HONORARIOS Y GMF	$ 1.490.807.972
23726	26-may-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8312 - INTEGRALES	$ 5.575.965.945
23727	26-may-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8310 - GERENCIA	$ 406.168.405
23797	29-jun-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8343 - GERENCIA	$ 173.077.853
23795	28-jun-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8344 - INTEGRALES	$ 3.697.430.600
23796	29-jun-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8345 - GENERALES	$ 18.903.634.547
23798	29-jun-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8346 - HONORARIOS Y GMF	$ 1.490.567.659
23825	26-jul-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8378 - GERENCIA	$ 988.544.332
23826	26-jul-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8379 - RESTITUCIONES	$ 237.073.008
23827	26-jul-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8380 - INTEGRALES	$ 2.102.978.418
23828	26-jul-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8381 - GENERALES	$ 19.447.383.093
23829	26-jul-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8382 - HONORARIOS Y GMF	$ 1.490.687.816
23949	31-ago-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8448 - HONORARIOS Y GMF	$ 964.478.936
23950	31-ago-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8447- GENERALES	$ 19.152.812.306
23951	31-ago-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 8446- INTEGRALES	$ 4.146.708.473
24041	29-sep-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 03-8490- GENERALES	$ 9.906.615.989
24004	20-sep-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 03-8489- INTEGRALES	$ 14.362.717.628
TOTAL			$ 178.661.765.794

Nota: En el total presentado en la tabla anterior no se ven reflejados los recursos por $2.138.234.206 que corresponden al 11% inicial de los honorarios y los $1.200.000.000 correspondientes al recurso destinado para diagnósticos y presupuestos.

Del valor total establecido por concepto de diagnóstico y presupuestos por $1.200.000.000, solo fueron cobrados $600.000.000 en la vigencia 2023, por lo cual en la modificación N°4 suscrita el 28 de diciembre del 2023, se modificó la cláusula quinta “forma de pago” en cuanto a que los $600.000.000 restantes serán desembolsados por la Secretaria De Educación Distrital De Medellín a una cuenta de ahorros de uso exclusivo N°1712287445, con el banco SCOTIABANK COLPATRIA S.A, y la EDU dispondrá de estos con previa autorización de la supervisión.

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022			
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES			
INGRESOS POR DESEMBOLSOS ADICIONES 2023			
INGRESO	FECHA	DETALLE	VALOR
23965	31-ago-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN MODIFICACION N2 CI 95806 CTA COBRO 03-8449- FONPET RESTITUCIONES	$ 1.957.258.746
23962	31-ago-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN MODIFICACION N2 CI 95806 CTA COBRO 03-8450- CREDITO RESTITUCIONES	$ 2.053.366.911
23963	31-ago-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN MODIFICACION N2 CI 95806 CTA COBRO 03-8451- PP1 GENERALES	$ 1.000.000.000
23964	31-ago-23	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN MODIFICACION N2 CI 95806 CTA COBRO 03-8452- PP15 GENERALES	$ 450.000.000
TOTAL			$ 5.460.625.657

De igual manera, los recursos de la adición Nº2 suscrita el 28 de diciembre de 2023, por valor de $5.666.280.388 no fueron desembolsados en 2023 y estos recursos se fueron constituidos en reserva presupuestal para 2024. En la modificación N°6 del contrato interadministrativo se aclaró la forma de pago solicitada por el CODFIS para realizar los desembolsos.

En el mes de octubre de 2024 se desembolsó lo correspondiente al presupuesto de obligaciones urbanísticas y para el mes de noviembre de 2024 ingresaron los desembolsos correspondientes a los recursos de Fonpet y PP3.

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022			
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES			
INGRESOS POR DESEMBOLSOS ADICIÓN 2			
INGRESO	FECHA	DETALLE	VALOR
24787	31-oct-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN MODIFICACION N°4 QUE CONTEMPLA LA ADICION N2 AL CI 95806 CTA COBRO 03-8895- OBLIGACIONES URBANISTICAS RESTITUCIONES	$ 4.500.511.193
24874	29-nov-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN MODIFICACION N°4 QUE CONTEMPLA LA ADICION N2 AL CI 95806 CTA COBRO 03-8926- FONPET RESTITUCIONES	$ 165.769.195

24890	29-nov-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN MODIFICACION N°4 QUE CONTEMPLA LA ADICION N2 AL CI 95806 CTA COBRO 03-8926- PP3 GENERALES	$	1.000.000.000
TOTAL			**$**	**5.666.280.388**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022				
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES				
INGRESOS POR DESEMBOLSOS PAC 2024				
INGRESO	**FECHA**	**DETALLE**		**VALOR**
24360	29-feb-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8678 - GERENCIA	$	727.414.567
24357	29-feb-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8679 - RESTITUCIONES	$	216.071.935
24359	29-feb-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8680 - INTEGRALES	$	5.034.074.711
24358	29-feb-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8681 - GENERALES	$	469.129.150
24362	29-feb-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8682 - HONORARIOS Y GMF	$	13.903.026
24383	22-mar-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8678 - GERENCIA	$	816.059.017
24384	22-mar-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8679 - RESTITUCIONES	$	7.936.706.398
24385	22-mar-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8680 - INTEGRALES	$	2.659.616.833
24386	22-mar-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8681 - GENERALES	$	767.454.792
24387	22-mar-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8682 - HONORARIOS Y GMF	$	444.789.837
24433	16-abr-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8722- INTEGRALES	$	2.761.518.537
24456	29-abr-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8724- HONORARIOS Y GMF	$	355.816.933
24434	16-abr-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8721- RESTITUCIONES	$	3.298.307.577
24457	29-abr-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8723- GENERALES	$	8.649.463.588
24548	31-may-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8766- GERENCIA	$	341.019.415
24544	31-may-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8767- RESTITUCIONES	$	3.298.307.577
24545	31-may-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8768- INTEGRALES	$	4.277.194.959
24547	31-may-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8769- GENERALES	$	9.113.423.157
24546	31-may-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8770- HONORARIOS Y GMF	$	724.899.216
24593	28-jun-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8776- GERENCIA	$	320.036.754
24594	28-jun-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8777- RESTITUCIONES	$	139.779.008
24591	28-jun-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8778 - INTEGRALES	$	5.027.721.872
24590	28-jun-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8779 - GENERALES	$	9.426.175.924
24592	28-jun-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8780- HONORARIOS Y GMF	$	976.102.552
24618	31-jul-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8805- RESTITUCIONES	$	1.108.010.768
24616	31-jul-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8806- INTEGRALES	$	2.271.647.704
24619	31-jul-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8807- GENERALES	$	9.113.423.157
24617	31-jul-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8808- HONORARIOS Y GMF	$	817.672.193
24700	30-ago-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8836- GERENCIA	$	686.284.895
24701	30-ago-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8835- RESTITUCIONES	$	245.406.471
24666	26-ago-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8837- INTEGRALES	$	2.689.865.040
24667	26-ago-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8838- GENERALES	$	9.738.928.690
24668	27-ago-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA DE COBRO 8839- HONORARIOS Y GMF	$	874.443.749
24784	31-oct-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 03-8898- GENERALES	$	18.989.131.527
24786	31-oct-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 03-8893- GENERALES	$	18.226.846.314
24783	31-oct-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 03-8899- HONORARIOS Y GMF	$	1.548.308.947
24785	31-oct-24	DESEMBOLSO RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CI 95806 CTA COBRO 03-8894- HONORARIOS Y GMF	$	1.192.947.092
TOTAL			**$**	**135.297.903.882**

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES				
INGRESOS POR DESEMBOLSOS ADICIÓN 3				
INGRESO	**FECHA**	**DETALLE**		**VALOR**
25247	30-abr-25	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACION N°7 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600095806 DE 2022 CUYO OBJETO ES "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE MEDELLÍN"	$	6.917.383.153
25248	30-abr-25	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACION N°7 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600095806 DE 2022 CUYO OBJETO ES "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE MEDELLÍN"	$	4.083.974.078
25328	27-may-25	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACION N°7 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600095806 C C 9200	$	425.013.998
25329	27-may-25	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACION N°7 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600095806 DE 2022 CC 9201 ESTE MOVIMIENRO INGRESO TAMBIEN CON LA FACTURA 9204	$	446.444
25330	27-may-25	.DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACION N°7 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600095806 DE 2022 CC 9204 ESTE IINGRESO CON LA CUENTA 9201	$	634.291.273
	18-jul-25	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACION N°7 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600095806 CC 9312	$	87.510.205
	18-jul-25	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACION N°7 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600095806 DE 2022 CC 9313	$	3.519.159
	18-jul-25	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACION N°7 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600095806 CC 9314	$	200.671
	18-jul-25	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACION N°7 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600095806 CC 9315	$	209.784
	18-jul-25	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACION N°7 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CC 9322	$	1.365.420.254
	31-jul-25	DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACION N°7 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600095806 DE 2022 CC 9311	$	12.048.000
TOTAL			**$**	**13.530.017.019**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022			
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES			
INGRESOS POR DESEMBOLSOS ADICIÓN 4			
INGRESO	**FECHA**	**DETALLE**	**VALOR**
25785	30-sep-25	Una cuenta de cobro por valor de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/L ($3.753.491.746) los cuales corresponden a recursos provenientes del Fondo Medellín Ciudad para la Vida que, al ser de destinación específica, deberán ser manejados en una cuenta exclusiva.	$ 3.753.491.746
25717	19-sep-25	recursos ordinarios del proyecto 240019, estos recursos se incorporarán a la cuenta bancaria de recursos ordinarios del proyecto de "Mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos".	$ 6.861.894.123
25718	19-sep-25	recursos se incorporarán a la cuenta bancaria de recursos ordinarios del proyecto de "Mantenimiento general y mejoramiento de espacios".	$ 1.877.141.114
25719	19-sep-25	recursos ordinarios del proyecto 240019, estos recursos se incorporarán a la cuenta bancaria asociada a los Honorarios y GMF del contrato interadministrativo	$ 571.969.856
TOTAL			**$ 13.064.496.839**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600095806 DE 2022			
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES			
INGRESOS POR DESEMBOLSOS ADICIÓN 5			
INGRESO	**FECHA**	**DETALLE**	**VALOR**
26183	23-dic-25	Una cuenta de cobro por valor de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M/L ($2.266.569.917), correspondientes a recursos ordinarios que provienen del proyecto 240064, asociados al funcionamiento y atención de sedes a cargo de la Secretaría de Educación, debido a su destinación, este deberá ser manejado en la cuenta bancaria exclusiva existente para tal fin. CUENTA 1712287494	$ 2.266.569.917
26186	23-dic-25	Una cuenta de cobro por valor de VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO M/L ($21.670.455), los cuales corresponden a recursos provenientes del FONPET, este recurso deberá ser desembolsado en la cuenta bancaria exclusiva existente para este tipo de recurso. CUENTA 01712287435	$ 21.670.455
26177	23-dic-25	Una cuenta de cobro por valor de CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L ($4.891.899.987) correspondientes a recursos ordinarios del proyecto 240019, estos recursos se incorporarán a la cuenta bancaria de recursos ordinarios del proyecto de "Restitución parcial de establecimientos educativos y construcción de espacios", en la cuenta bancaria asociada al proyecto y tipología de recurso. CUENTA 01712287421	$ 4.891.899.987
26179	23-dic-25	Una cuenta de cobro por valor de DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L ($10.333.142.349) correspondientes a recursos ordinarios del proyecto 240019, estos recursos se incorporarán a la cuenta bancaria de recursos ordinarios del proyecto de "Mantenimiento general y mejoramiento de espacios", en la cuenta bancaria asociada al proyecto y tipología de recurso. CUENTA 01712287423	$ 10.333.142.349
26185	23-dic-25	Una cuenta de cobro por valor de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/L ($ 54.346.068) se incorporarán a la cuenta bancaria de recursos ordinarios del proyecto de "Mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos" destinada contractualmente. CUENTA 01712287422	$ 54.346.068
26187	23-dic-25	Una cuenta de cobro por valor de CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L ($ 198.103.689) se incorporarán a la cuenta bancaria de recursos ordinarios asociados al proyecto "Gerencia Integral" del contrato CUENTA 01712287424	$ 198.103.689
26180	23-dic-25	Una cuenta de cobro por valor de MIL CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES SSETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/L ($1.162.767.190) correspondientes a recursos ordinarios del proyecto 240019, estos recursos se incorporarán a la cuenta bancaria asociada a los Honorarios y GMF del contrato interadministrativo. CUENTA 01712287425	$ 1.162.767.190
TOTAL			**$ 18.928.499.655**

EJECUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

A continuación, se presenta el avance presupuestal total del contrato interadministrativo por componentes hasta el periodo del presente informe. Ver

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°4600095806 DE 2022																				
COMPONENTE	VALOR INICIAL	TRASLADO N°1	ADICIÓN Nº 1	RED Nº 1	RED Nº 2	ADICIÓN Nº2	RED Nº 3	RED Nº 4	TRASLADO N°2	RED Nº 5	ADICIÓN Nº3	RED Nº 6	ADICIÓN Nº4	RED Nº 7	ADICIÓN Nº5	RED Nº 8	VALOR TOTAL	COMPROMETIDO	EJECUTADO	SALDO
PERSONAL	10.376.946.422	-	-	-	-	-	176.977.104	-	-	687.954.478	-	1.815.293.919	-	459.245.668	428.204.231	1.180.027.405	15.124.649.228	13.931.020.988	12.349.282.806	1.193.628.240
ESTUDIOS Y DISEÑOS	8.530.913.434	- 1.485.385.322	-	- 254.244.542	-	-	- 176.977.104	-	1.485.385.322	- 2.566.904.600	-	- 624.150.563	-	613.526.753	-	- 127.366.355	5.394.797.023	4.501.211.226	3.527.598.012	893.585.797
EJECUCIÓN ORD	276.143.699.406	1.485.385.322	-	8.884.924	-	-	- 285.470.865	-	- 1.485.385.322	1.878.950.122	644.973.584	- 1.968.305.503	8.697.288.253	- 1.086.850.979	17.238.125.926	- 1.212.740.079	300.058.554.788	279.167.424.162	238.812.538.287	20.891.130.626
EJECUCIÓN CRED	-	-	2.044.941.751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.044.941.751	2.044.941.751	1.927.515.125	-
EJECUCIÓN FONPET	-	-	1.949.227.927	-	-	165.089.028	-	-	-	-	421.222.991	-	-	-	21.575.523	-	2.557.115.469	2.088.909.287	1.300.343.774	468.206.182
EJECUCIÓN PP1	-	-	934.719.513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	934.719.513	900.577.708	872.417.155	34.141.805
EJECUCIÓN PP15	-	-	420.623.781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420.623.781	420.077.941	180.287.169	545.840
EJECUCIÓN PP3	-	-	-	-	-	934.719.513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	934.719.513	933.745.012	705.706.521	974.501
EJECUCIÓN OBLIGACIONES URBANÍSTICAS 1	-	-	-	-	-	4.482.045.167	-	-	-	-		-	-	-	-	-	4.482.045.167	4.118.301.119	3.632.497.634	363.744.048
EJECUCIÓN OBLIGACIONES URBANÍSTICAS 2											10.935.742.774		-	-	-	-	10.935.742.774	10.935.742.774	3.008.325.985	0
EJECUCIÓN FONDO MEDELLIN CIUDAD PARA L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.506.087.618	-	-	-	-	-	3.506.087.618	3.409.361.794	661.307.184	96.725.824
EJECUCIÓN ORD 200409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.275.838.244	-	-	-	-	-	1.275.838.244	-	-	1.275.838.244
PRESUPUESTOS	1.200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000.000	1.200.000.000	1.197.487.650	-
SOCIAL Y COMUNICACIONES	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.385.560	-	-	-	40.000.000	395.385.560	289.079.469	275.541.616	106.306.091
APOYO LOGISTICO	1.696.038.656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.000.000	1.786.038.656	1.586.521.846	1.498.688.873	199.516.810
HONORARIOS + IVA EDU 5,5% ORD	19.438.492.784	-	-	245.359.618	-	-	285.470.865	-	-	0	69.782.566	671.776.587	569.237.516	- 921.442	1.157.673.427	- 1.968.672	22.434.903.249	19.873.388.727	14.995.084.464	2.561.514.522
HONORARIOS + IVA EDU 5,5% PP1	-	-	61.177.392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.177.392	61.177.392	56.139.252	-
HONORARIOS + IVA EDU 5,5% PP15	-	-	27.529.826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.529.826	27.529.827	11.799.795	- 1
HONORARIOS + IVA EDU 5,5% PP3	-	-	-	-	-	61.177.392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.177.392	-	-	61.177.392
HONORARIOS + IVA EDU 5,5% FONDO MEDELLI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229.473.435	-	-	-	-	-	229.473.435	-	-	229.473.435
HONORARIOS + IVA EDU 5,5% ORD 200409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.503.613	-	-	-	-	-	83.503.613	-	-	
PÓLIZAS	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000	-	-	15.000.000	-	18.000.000	125.000.000	107.000.000	92.960.622	18.000.000
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO ORD	1.188.310.392	-	-	-	-	-	-	-	-	- 65.375	2.627.894	0	34.789.153	-	70.665.321	- 56.191	1.296.271.194	1.160.194.944	912.495.732	136.076.250
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO HON	62.203.177	-	-	-	-	-	-	-	-	65.375	1.531.038	-	2.276.950	-	4.630.694	-	70.707.234	62.705.384	45.764.613	8.001.850
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO CRE	-	-	8.179.767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.179.767	8.179.767	7.710.061	-
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO FON	-	-	7.796.912	-	-	660.356	-	-	-	-	1.684.892	-	-	-	86.302	-	10.228.462	7.796.912	5.201.375	2.431.550
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO PP1	-	-	3.983.588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.983.588	3.983.588	3.983.588	-
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO PP15	-	-	1.792.614	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.792.614	1.792.614	721.149	-
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO PP3	-	-	-	-	-	3.983.588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.983.588	3.983.588	-	- 0
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO OBLI	-	-	-	-	-	17.928.181	-	-	-	-	43.742.971	-	-	-	-	-	61.671.152	-	-	61.671.152
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO FON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.024.350	-	-	-	-	-	14.024.350	-	-	14.024.350
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO ORD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.103.353	-	-	-	-	-	5.103.353	-	-	5.103.353
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ORD	78.897.868	-	-	-	-	-	-	-	-	0	6.647.418	0	5.930.577	-	7.066.532	9.460.673	108.003.068	76.552.874	61.335.503	31.450.194
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS HON	1.866.095	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0	45.931	-	1.482.644	-	463.069	4.210.448	8.068.187	1.895.325	1.895.325	6.172.862
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CRE	-	-	245.393	-	-	-	-	-	-	-	1.049.671	-	-	-	-	-	1.295.064	245.393	245.393	1.049.671
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS FON	-	-	233.907	-	-	19.811	-	-	-	-	2.106.115	-	-	-	8.630	-	2.368.463	233.907	233.907	2.134.556
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS PP1	-	-	119.507	-	-	-	-	-	-	-	446.443	-	-	-	-	-	565.950	565.950	420.492	-
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS PP15	-	-	53.778	-	-	-	-	-	-	-	200.671	-	-	-	-	64.583	319.032	254.449	228.932	64.583
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS PP3	-	-	-	-	-	119.508	-	-	-	-	209.784	-	-	-	-	-	329.292	329.293	124.494	- 1
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OBLI	-	-	-	-	-	537.845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368.188	906.033	-	-	906.033
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OBLI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.871.486	-	-	-	-	-	21.871.486	-	-	21.871.486
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS FON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.960.912	-	-	-	-	-	2.960.912	-	-	2.960.912
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ORD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	631.010	-	-	-	-	-	631.010	-	-	631.010
TOTAL	**319.047.368.234**	**-**	**5.460.625.656**	**-**	**-**	**5.666.280.389**	**-**	**-**	**-**	**0**	**17.283.508.765**	**0**	**9.311.005.093**	**- 0**	**18.928.499.655**	**-**	**375.697.287.792**	**346.924.725.011**	**286.145.882.488**	**28.689.059.167**

Tabla 25.

icontec ISO 9001 SC 15081
Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación
Carrera 49 Nº 44-94 Medellín - Colombia | 300 446 6058 | info@edu.gov.co

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°4600095806 DE 2022																				
COMPONENTE	VALOR INICIAL	TRASLADO N°1	ADICIÓN Nº 1	RED Nº 1	RED Nº 2	ADICIÓN N°2	RED Nº 3	RED Nº 4	TRASLADO N°2	RED Nº 5	ADICIÓN N°3	RED Nº 6	ADICIÓN N°4	RED Nº 7	ADICIÓN N°5	RED Nº 8	VALOR TOTAL	COMPROMETIDO	EJECUTADO	SALDO
PERSONAL	10.376.946.422	-	-	-	-	-	176.977.104	-	-	687.954.478	-	1.815.293.919	-	459.245.668	428.204.231	1.180.027.405	15.124.649.228	13.931.020.988	12.349.282.806	1.193.628.240
ESTUDIOS Y DISEÑOS	8.530.913.434	- 1.485.385.322	-	- 254.244.542	-	-	- 176.977.104	-	1.485.385.322	- 2.566.904.600	-	- 624.150.563	-	613.526.753	-	- 127.366.355	5.394.797.023	4.501.211.226	3.527.598.012	893.585.797
EJECUCIÓN ORD	276.143.699.406	1.485.385.322	-	8.884.924	-	-	- 285.470.865	-	- 1.485.385.322	1.878.950.122	644.973.584	- 1.968.305.503	8.697.288.253	- 1.086.850.979	17.238.125.926	- 1.212.740.079	300.058.554.788	279.167.424.162	238.812.538.287	20.891.130.626
EJECUCIÓN CRED	-	-	2.044.941.751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.044.941.751	2.044.941.751	1.927.515.125	-
EJECUCIÓN FONPET	-	-	1.949.227.927	-	-	165.089.028	-	-	-	-	421.222.991	-	-	-	21.575.523	-	2.557.115.469	2.088.909.287	1.300.343.774	468.206.182
EJECUCIÓN PP1	-	-	934.719.513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	934.719.513	900.577.708	872.417.155	34.141.805
EJECUCIÓN PP15	-	-	420.623.781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420.623.781	420.077.941	180.287.169	545.840
EJECUCIÓN PP3	-	-	-	-	-	934.719.513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	934.719.513	933.745.012	705.706.521	974.501
EJECUCIÓN OBLIGACIONES URBANÍSTICAS 1	-	-	-	-	-	4.482.045.167	-	-	-	-		-	-	-	-	-	4.482.045.167	4.118.301.119	3.632.497.634	363.744.048
EJECUCIÓN OBLIGACIONES URBANÍSTICAS 2											10.935.742.774		-	-	-	-	10.935.742.774	10.935.742.774	3.008.325.985	0
EJECUCIÓN FONDO MEDELLIN CIUDAD PARA L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.506.087.618	-	-	-	-	-	3.506.087.618	3.409.361.794	661.307.184	96.725.824
EJECUCIÓN ORD 200409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.275.838.244	-	-	-	-	-	1.275.838.244	-	-	1.275.838.244
PRESUPUESTOS	1.200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000.000	1.200.000.000	1.197.487.650	-
SOCIAL Y COMUNICACIONES	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.385.560	-	-	-	40.000.000	395.385.560	289.079.469	275.541.616	106.306.091
APOYO LOGISTICO	1.696.038.656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.000.000	1.786.038.656	1.586.521.846	1.498.688.873	199.516.810
HONORARIOS + IVA EDU 5,5% ORD	19.438.492.784	-	-	245.359.618	-	-	285.470.865	-	-	0	69.782.566	671.776.587	569.237.516	- 921.442	1.157.673.427	- 1.968.672	22.434.903.249	19.873.388.727	14.995.084.464	2.561.514.522
HONORARIOS + IVA EDU 5,5% PP1	-	-	61.177.392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.177.392	61.177.392	56.139.252	-
HONORARIOS + IVA EDU 5,5% PP15	-	-	27.529.826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.529.826	27.529.827	11.799.795	- 1
HONORARIOS + IVA EDU 5,5% PP3	-	-	-	-	-	61.177.392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.177.392	-	-	61.177.392
HONORARIOS + IVA EDU 5,5% FONDO MEDELLI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229.473.435	-	-	-	-	-	229.473.435	-	-	229.473.435
HONORARIOS + IVA EDU 5,5% ORD 200409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.503.613	-	-	-	-	-	83.503.613	-	-	
PÓLIZAS	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000	-	-	15.000.000	-	18.000.000	125.000.000	107.000.000	92.960.622	18.000.000
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO ORD	1.188.310.392	-	-	-	-	-	-	-	-	- 65.375	2.627.894	0	34.789.153	-	70.665.321	- 56.191	1.296.271.194	1.160.194.944	912.495.732	136.076.250
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO HON	62.203.177	-	-	-	-	-	-	-	-	65.375	1.531.038	-	2.276.950	-	4.630.694	-	70.707.234	62.705.384	45.764.613	8.001.850
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO CRE	-	-	8.179.767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.179.767	8.179.767	7.710.061	-
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO FON	-	-	7.796.912	-	-	660.356	-	-	-	-	1.684.892	-	-	-	86.302	-	10.228.462	7.796.912	5.201.375	2.431.550
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO PP1	-	-	3.983.588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.983.588	3.983.588	3.983.588	-
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO PP15	-	-	1.792.614	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.792.614	1.792.614	721.149	-
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO PP3	-	-	-	-	-	3.983.588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.983.588	3.983.588	-	- 0
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO OBLI	-	-	-	-	-	17.928.181	-	-	-	-	43.742.971	-	-	-	-	-	61.671.152	-	-	61.671.152
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO FON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.024.350	-	-	-	-	-	14.024.350	-	-	14.024.350
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO ORD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.103.353	-	-	-	-	-	5.103.353	-	-	5.103.353
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ORD	78.897.868	-	-	-	-	-	-	-	-	0	6.647.418	0	5.930.577	-	7.066.532	9.460.673	108.003.068	76.552.874	61.335.503	31.450.194
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS HON	1.866.095	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0	45.931	-	1.482.644	-	463.069	4.210.448	8.068.187	1.895.325	1.895.325	6.172.862
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CRE	-	-	245.393	-	-	-	-	-	-	-	1.049.671	-	-	-	-	-	1.295.064	245.393	245.393	1.049.671
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS FON	-	-	233.907	-	-	19.811	-	-	-	-	2.106.115	-	-	-	8.630	-	2.368.463	233.907	233.907	2.134.556
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS PP1	-	-	119.507	-	-	-	-	-	-	-	446.443	-	-	-	-	-	565.950	565.950	420.492	-
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS PP15	-	-	53.778	-	-	-	-	-	-	-	200.671	-	-	-	-	64.583	319.032	254.449	228.932	64.583
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS PP3	-	-	-	-	-	119.508	-	-	-	-	209.784	-	-	-	-	-	329.292	329.293	124.494	- 1
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OBLI	-	-	-	-	-	537.845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368.188	906.033	-	-	906.033
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OBLI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.871.486	-	-	-	-	-	21.871.486	-	-	21.871.486
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS FON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.960.912	-	-	-	-	-	2.960.912	-	-	2.960.912
GMF A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ORD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	631.010	-	-	-	-	-	631.010	-	-	631.010
TOTAL	**319.047.368.234**	**-**	**5.460.625.656**	**-**	**-**	**5.666.280.389**	**-**	**-**	**-**	**0**	**17.283.508.765**	**0**	**9.311.005.093**	**- 0**	**18.928.499.655**	**-**	**375.697.287.792**	**346.924.725.011**	**286.145.882.488**	**28.689.059.167**

Tabla 25 Ejecución total del contrato interadministrativo

icontec ISO 9001 SC 15081
Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación
Carrera 49 Nº 44-94 Medellín - Colombia | 300 446 6058 | info@edu.gov.co

HONORARIOS Y PRESUPUESTOS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

A continuación, se presenta el histórico de honorarios y presupuestos hasta el periodo del presente informe del contrato interadministrativo N°4600095806 de 2022. Tal y como se muestra a continuación en la **Tabla 26**, igualmente, en la **Tabla 27** se presentan los valores de las retenciones aplicadas por este concepto.

Tabla 26 Honorarios totales del Contrato Interadministrativo

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES					
INGRESOS POR HONORARIOS Y PRESUPUESTOS					
FECHA	FACTURA	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	N° INGRESO	VALOR
31-ene-23	FA1070	1712287425	HONORARIOS 11% CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1070	23482	$ 1.889.372.494
24-mar-23	FA1075	800223337	PAGO PRESUPUESTOS FACTURA CI 4600095806 FA1104	23597	$ 265.084.034
25-may-23	FA1133	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1133	23738	$ 8.144.007
27-jul-23	FA1176	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1176	23865	$ 15.752.115
27-jul-23	FA1177	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1177	23867	$ 92.000.007
24-ago-23	FA1205	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1205	23915	$ 595.016.774
20-sep-23	FA1226	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1226	24030	$ 31.309.620
21-sep-23	FA1231	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1231	24032	$ 252.299.917
24-oct-23	FA1246	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1246	24070	$ 365.343.608
26-oct-23	FA1254	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1254	24092	$ 224.805.480
23-nov-23	FA1268	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1268	24131	$ 291.891.448
28-dic-23	FA1296	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1299	24197	$ 282.566.115
28-dic-23	FA1296	800223337	PAGO PRESUPUESTOS FACTURA CI 4600095806 FA1296	24203	$ 265.084.034
28-dic-23	FA1294	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1294	24214	$ 404.470.545
19-feb-24	FA1323	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1323	24323	$ 724.892.474
22-feb-24	FA1325	1712287425	HONORARIOS 9% CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1325	24346	$ 1.545.850.223
29-abr-24	FA1353	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1353	24452	$ 1.265.403.340
28-jun-24	FA1383	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1383	24584	$ 867.967.807
28-jun-24	FA1382	800223337	PAGO PRESUPUESTOS FACTURA CI 4600095806 FA1382	24582	$ 126.050.420
29-jul-24	FA1393	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1393	24621	$ 629.305.778
29-jul-24	FA1395	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1395	24635	$ 796.276.380
30-sep-24	FA1425	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1425	24736	$ 388.507.488
29-nov-24	FA1464	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1464	24852	$ 579.295.898
29-dic-24	FA1471	800223337	PAGO PRESUPUESTOS FACTURA CI 4600095806 FA1471	24877	$ 150.000.000
19-feb-25	FA1532	1712287425	HONORARIOS CI 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1532	25119	$ 690.048.068
27-jun-25	FA1615	1712287425	HONORARIOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600095806 DE 2022 FAC1615 INGRESARON EN DOS TRANSFERENCIA	25429	$ 832.827.213
27-jun-25	FA1615	1712287425	.HONORARIOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600095806 DE 2022 FAC1615 NGRESARON EN DOS TRANSFERENCIA	25430	$ 24.844.059
25-jul-25	FA1647	1712287425	HONORARIOS 4600095806 DE 2022 FAC1647	25527	$ 920.639.511
29-ago-25	FA1688	1712287425	HONORARIOS 4600095806 DE 2022 FAC1688	25636	$ 337.089.805
25-sep-25	FA1730	1712287425	HONORARIOS CONVENIO 4600095806 DE 2022 FACTURA FA1730	25749	$ 443.946.688
29-oct-25	FA1761	1712287425	HONORARIOS 4600095806 DE 2022 FAC 1761	25853	$ 355.897.363
27-nov-25	FA1795	1712287425	HONORARIOS 4600095806 DE 2022 FAC 1795	25978	$ 208.264.687
20-dic-25	FA1845	1712287425	HONORARIOS 4600095806 DE 2022 FAC 1845	26083	$ 407.588.499
TOTAL					**$ 17.712.487.864**

Tabla 27 Retenciones honorarios totales del Contrato Interadministrativo

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES						
RETENCIONES HONORARIOS						
FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	N° EGRESO	VALOR
25-may-23	235016452433	RETENCIONES FACTURA FA1133 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	220273	$ 1.072.701
27-jul-23	220180562166	RETENCIONES FACTURA FA1176 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	221897	$ 2.074.814
27-jul-23	220180574460	RETENCIONES FACTURA FA1177 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	221898	$ 12.117.928
24-ago-23	220180574460	RETENCIONES FACTURA FA1205 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	222808	$ 78.373.584
20-sep-23	235016812552	RETENCIONES FACTURA FA1226 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	223656	$ 4.123.996
21-sep-23	220181858477	RETENCIONES FACTURA FA1231 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	223660	$ 33.232.085
24-oct-23	220182096883	RETENCIONES FACTURA FA1246 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	224492	$ 43.665.466
24-oct-23	220182096883	RETENCIONES FACTURA FA1246 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	224492	$ 3.010.924
24-oct-23	220182096883	RETENCIONES FACTURA FA1246 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	224492	$ 1.445.426
26-oct-23	220182101891	RETENCIONES FACTURA FA1254 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	224605	$ 27.730.961
26-oct-23	220182101891	RETENCIONES FACTURA FA1254 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	224605	$ 1.879.651
27-nov-23	225016887887	RETENCIONES FACTURA FA1268 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	225457	$ 36.290.529
27-nov-23	225016887887	RETENCIONES FACTURA FA1268 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	225457	$ 405.185
27-nov-23	225016887887	RETENCIONES FACTURA FA1268 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	225457	$ 1.751.233
28-dic-23	230016937447	RETENCIONES FACTURA FA1299 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	226392	$ 37.218.647
28-dic-23	225016981374	RETENCIONES FACTURA FA1294 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	226846	$ 53.275.483
26-feb-24	235017324904	RETENCIONES FACTURA FA1323 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	228502	$ 95.480.369
29-abr-24	235017598926	RETENCIONES FACTURA FA1353 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	229993	$ 128.883.673
26-jun-24	230017787187	RETENCIONES FACTURA FA1383 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	231948	$ 80.232.318
26-jul-24	240017825371	RETENCIONES FACTURA FA1393 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	232688	$ 58.171.122
25-jul-24	240017826760	RETENCIONES FACTURA FA1395 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	232686	$ 73.605.380
24-sep-24	220191426123	RETENCIONES FACTURA FA1425 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	234432	$ 35.912.457
27-nov-24	225018074501	RETENCIONES FACTURA FA1464 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	236567	$ 53.548.360
27-feb-25	230018634019	RETENCIONES FACTURA FA1532 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	239684	$ 63.785.956
26-jun-25	220198315927	RETENCIONES FACTURA FA1615 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	243880	$ 79.280.538
25-jul-25	240019313892	RETENCIONES FACTURA FA1615 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	244977	$ 85.101.131
29-ago-25	220199661960	RETENCIONES FACTURA FA1688 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	246571	$ 31.159.562
25-sep-25	230019474574	RETENCIONES FACTURA FA1688 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	247540	$ 41.037.089
24-oct-25	230019542567	RETENCIONES FACTURA FA1761 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	248949	$ 32.898.076

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES						
RETENCIONES HONORARIOS						
FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	N° EGRESO	VALOR
21-nov-25	225019668337	RETENCIONES FACTURA FA1795 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	250272	$ 19.251.358
12-dic-25	220202250563	RETENCIONES FACTURA FA1845 CI 4600095806 DE 2022	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	251639	$ 37.676.248
TOTAL						$ 1.253.692.250

RENDIMIENTOS TOTALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

A continuación, se presenta el histórico de rendimientos hasta el periodo del presente informe del contrato interadministrativo N°4600095806 de 2022. Tal y como se muestra a continuación en la **Tabla 28**.

Tabla 28 Rendimientos totales del Contrato Interadministrativo

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
26-abr-23	230016352451	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2023) BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	219426	226.689
26-abr-23	235016311814	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA - GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	219425	606
26-abr-23	230016269647	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	219424	2.128
3-may-23	220177445259	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	219741	1.864
23-may-23	235016442109	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO Y MARZO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA - RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	220083	9.170.884
23-may-23	225016465970	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO Y MARZO 2023)	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E	GENERALES	220077	8.130.695

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
			CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA - GENERALES		INNOVACION DE MEDELLIN			
23-may-23	235016454299	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO Y MARZO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	220076	11.239.206
24-may-23	235016454302	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO Y MARZO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	220120	163.422.274
15-jun-23	245016538426	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2023 A MARZO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	220901	9.564.555
23-jun-23	245016507330	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA - RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	221226	18.127.451
26-jun-23	225016539797	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	221224	246.768.208
26-jun-23	240016525350	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA - GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	221110	48.490.540
26-jun-23	225016487902	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	221196	14.111.141
26-jun-23	225016472722	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2023) CUENTA DE	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E	HONORARIOS Y GMF	221104	21.745.924

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
			AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS		INNOVACION DE MEDELLIN			
29-ago-23	245016712114	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO Y JUNIO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA - RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	222973	74.946.103
29-ago-23	225016724714	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO Y JUNIO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	222974	499.949.848
29-ago-23	225016730680	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO Y JUNIO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA - GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	222975	254.640.573
29-ago-23	245016722408	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO Y JUNIO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	222976	18.876.348
29-ago-23	225016734269	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO Y JUNIO 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	222960	57.770.734
12-dic-23	220183260741	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO A OCTUBRE 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	226190	883.404.840
12-dic-23	220183267822	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO A OCTUBRE 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA - GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	226191	1.817.281.156
12-dic-23	220183264208	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO A OCTUBRE 2023)	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E	GERENCIA	226192	44.126.478

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
			CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA		INNOVACION DE MEDELLIN			
12-dic-23	235016884403	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO A OCTUBRE 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	226197	213.510.300
27-feb-24	245017214088	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO A OCTUBRE 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA - RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	228487	216.634.277
6-mar-24	235017258682	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023) AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA - RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	228760	103.536.240
6-mar-24	220185020050	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023) AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	228774	501.873.386
6-mar-24	245017246937	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023)CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	228755	18.865.192
6-mar-24	230017271923	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	228751	111.239.423
14-mar-24	220185063540	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023) AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA - GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	229134	1.277.352.410

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
18-mar-24	230017354600	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO A DICIEMBRE 2023) AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	229082	50.745.811
19-mar-24	235017383084	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO A DICIEMBRE 2023) AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA - CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES CREDITO	229125	53.236.453
19-mar-24	245017392094	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO A DICIEMBRE 2023) AHORROS 001712287436 DE BANCO COLPATRIA - PP1 GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	229127	25.926.981
19-mar-24	230017308407	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO A DICIEMBRE 2023) AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA - PP15 GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	229129	11.667.141
9-abr-24	225017575399	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA - RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	229771	50.692.779
9-abr-24	235017504297	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	229767	147.355.817
9-abr-24	230017486193	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA - GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	229763	536.909.109
9-abr-24	235017447835	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	229791	52.527.932

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
9-abr-24	235017489118	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA - CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES CREDITO	229798	17.002.983
9-abr-24	230017558318	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	229762	16.320.389
9-abr-24	245017568720	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287436 DE BANCO COLPATRIA - PP1 GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	229800	8.338.391
9-abr-24	235017569580	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA - PP15 GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	229796	3.752.276
10-abr-24	220186362710	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	230919	5.088.496
10-abr-24	240017462700	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	230901	49.324.525
10-abr-24	235017568285	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287436 DE BANCO COLPATRIA - PP1 GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	230902	7.824.545
10-abr-24	225017584370	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA - PP15 GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	230918	3.521.045

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
16-abr-24	235017587669	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	229912	15.314.660
12-may-24	220187758101	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA - RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	230694	51.730.974
12-may-24	240017563515	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MARZO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA - RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	230702	50.396.809
12-may-24	235017604996	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	230693	185.019.591
12-may-24	225017633842	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MARZO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	230744	127.833.498
12-may-24	220187781594	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MARZO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA - GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	230742	430.646.697
12-may-24	235017604926	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	230695	6.512.823
12-may-24	230017598586	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MARZO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	230714	4.035.696

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
12-may-24	230017606830	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MARZO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	230715	44.875.188
12-may-24	235017605003	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA - CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES CREDITO	230713	15.849.008
12-may-24	235017609299	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MARZO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA - CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES CREDITO	230743	14.048.993
12-may-24	220187781087	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MARZO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	230741	13.609.285
12-may-24	230017588202	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MARZO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287436 DE BANCO COLPATRIA - PP1 GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	230701	6.953.309
12-may-24	225017623210	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MARZO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA - PP15 GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	230698	3.128.989
22-may-24	240017531433	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA - GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	230900	484.361.508
14-jun-24	235017782895	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA - RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	231742	80.391.418

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
14-jun-24	220188674215	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	231744	138.089.673
14-jun-24	240017746052	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA - GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	231746	396.922.066
14-jun-24	245017799390	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	231735	9.283.898
14-jun-24	235017787369	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	231741	43.621.550
14-jun-24	220188684514	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA - CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES CREDITO	231769	14.205.359
14-jun-24	235017788976	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	231760	14.106.741
14-jun-24	240017751533	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287436 DE BANCO COLPATRIA - PP1 GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	231732	7.213.421
14-jun-24	245017799752	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA - PP15 GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	231738	3.246.039

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
10-jul-24	240017791660	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA - RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	232507	108.455.642
10-jul-24	225017863950	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	232510	131.469.024
10-jul-24	220190224163	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA - GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	232511	390.982.567
10-jul-24	235017844371	1712287424	,REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	232529	8.679.073
10-jul-24	225017825371	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	232509	42.930.507
10-jul-24	235017854384	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287436 DE BANCO COLPATRIA - PP1 GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	232528	6.897.484
10-jul-24	245017861572	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA - PP15 GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	232508	3.103.868
19-jul-24	220190244844	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA - CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES CREDITO	232601	13.089.933

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
25-jul-24	240017825580	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	233025	13.454.727
17-sep-24	235017932388	1712287436	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287436 DE BANCO COLPATRIA- PP 1 GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	234299	6.341.077
18-sep-24	240017897353	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JUNIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA- INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	234315	96.921.713
18-sep-24	245017939116	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JUNIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	234303	7.782.489
18-sep-24	240017898245	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JUNIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA - CREDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES CREDITO	234304	11.716.542
18-sep-24	245017945077	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JUNIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	234309	13.205.205
18-sep-24	230017913479	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JUNIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287436 DE BANCO COLPATRIA - PP1 GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	234302	6.780.362
18-sep-24	230017898982	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JUNIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA - PP15 GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	234319	3.051.163

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
23-sep-24	245017911441	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA - GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	234382	404.180.075
23-sep-24	225017979925	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA - CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES CREDITO	234383	9.861.921
24-sep-24	230017938716	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JUNIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA - RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	234398	117.952.141
24-sep-24	220191385394	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA - RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	234405	122.091.156
24-sep-24	220190338024	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	234399	104.661.831
24-sep-24	220191378650	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA - GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	234406	437.426.894
24-sep-24	245017916337	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA - GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	234397	8.970.852
24-sep-24	235017950266	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	234396	39.412.729

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
24-sep-24	240017858207	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JUNIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA - HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	234410	36.869.020
24-sep-24	245017948865	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	234407	12.413.296
26-sep-24	225017993882	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA- PP15 GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	234523	2.853.476
16-oct-24	235018014779	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA- INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	235243	112.511.841
16-oct-24	230018003788	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA- GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	235242	448.448.431
16-oct-24	225018028525	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA- GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	235239	8.689.734
16-oct-24	225018012125	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS Y GMF	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	235241	37.654.817
16-oct-24	235018013434	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA- RESTITUCIONES CREDITO	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES CREDITO	235238	7.998.050

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
16-oct-24	220191486138	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA-RESTITUCIONES FONPET	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	235240	12.011.252
16-oct-24	230017999766	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287436 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES PP1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	235236	6.139.579
16-oct-24	220191484730	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES PP15	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	235237	2.762.283
25-oct-24	220191490296	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 AGOSTO 2024 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA-RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	235375	118.286.594
19-nov-24	220192598562	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (SEPTIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES PP15	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	236906	2.457.761
5-dic-24	225018077641	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (SEPTIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	236908	7.875.893
5-dic-24	220192588722	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 SEPTIEMBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA - CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES CRÉDITO	236907	5.827.782
5-dic-24	225018077640	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 SEPTIEMBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA CASO 192135 FAC 10712	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	236909	10.602.039

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
10-dic-24	230018025280	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (SEPTIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA-HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	237093	32.288.188
11-dic-24	220192629468	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 SEPTIEMBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA CASO 192744 FAC 10751	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	237166	108.020.320
11-dic-24	245018038838	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (SEPTIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	237165	445.260.851
18-dic-24	240018047870	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (OCTUBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES PP15	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	237431	2.204.477
20-dic-24	245018112943	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 OCTUBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA CASO 193159 FAC 10792	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	237782	97.898.782
20-dic-24	225018180027	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (SEPTIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	237779	108.051.880
20-dic-24	235018074312	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (OCTUBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	237768	103.886.228
20-dic-24	240018075087	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (OCTUBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	237766	424.340.940

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
20-dic-24	235018124678	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (OCTUBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	237783	8.929.880
20-dic-24	235018123247	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (OCTUBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA-HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	237749	32.435.255
20-dic-24	220192740562	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 OCTUBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA-CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES CRÉDITO	237752	4.628.144
20-dic-24	240018083740	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 OCTUBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	237751	9.383.482
20-dic-24	245018123264	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (OCTUBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287436 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES PP1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	237781	4.721.191
26-dic-24	225018203258	1712287445	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JUNIO A OCTUBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 001712287445 DE BANCO COLPATRIA - DIAGNOSTICOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES DISEÑOS	237841	14.729.566
14-feb-25	230018460944	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (NOVIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA-HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	239162	33.114.137
17-feb-25	240018058114	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 NOVIEMBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA CASO 193159 FAC 10792	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	239228	82.932.946

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
17-feb-25	245018486960	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 NOVIEMBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA-CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES CRÉDITO	239229	3.877.777
19-feb-25	240018443701	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (NOVIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287436 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES PP1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	239288	3.639.094
20-feb-25	225018521672	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (NOVIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES PP15	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	239325	1.867.338
20-feb-25	220195096513	1712287445	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 NOVIEMBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 001712287445 DE BANCO COLPATRIA - DIAGNOSTICOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES DISEÑOS	239233	2.550.435
25-feb-25	235018491522	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (NOVIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	239442	85.841.353
25-feb-25	235018602591	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (DICIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	239438	70.648.354
25-feb-25	225018617862	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (DICIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	239439	5.320.140
25-feb-25	240018556486	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (DICIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA-HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	239440	32.275.970

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
25-feb-25	225018623033	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 DICIEMBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA-CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES CRÉDITO	239441	2.885.264
25-feb-25	220195166811	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 NOVIEBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	239444	8.083.526
26-feb-25	2450108549486	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (DICIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	239480	415.377.507
26-feb-25	230018475736	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (NOVIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	239478	6.867.981
26-feb-25	245018487639	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 DICIEMBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	239513	7.337.958
26-feb-25	235018618140	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (DICIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287436 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES PP1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	239483	2.362.051
26-feb-25	245018612756	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (DICIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES PP15	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	239514	1.612.294
26-feb-25	240018572133	1712287443	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 DICIEMBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 1712287443 DE BANCO COLPATRIA - OBLUGACIONES 1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES OB. URBA 1	239482	16.372.119

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
27-feb-25	225018636889	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 DICIEMBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	239692	71.836.672
27-feb-25	235018486414	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (NOVIEMBRE 2024) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	239523	400.614.408
28-feb-25	220195162436	1712287443	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 NOVIEMBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 1712287443 DE BANCO COLPATRIA - OBLUGACIONES 1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES OB. URBA 1	239699	6.231.671
10-mar-25	225018777244	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	240307	317.139.566
10-mar-25	230018712335	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES PP15	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	240308	1.477.968
18-mar-25	245018742815	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	240194	56.803.197
18-mar-25	230018654389	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ENERO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA-CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES CRÉDITO	240193	1.390.057
18-mar-25	220196324655	1712287445	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 DICIEMBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 001712287445 DE BANCO COLPATRIA - DIAGNOSTICOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES DISEÑOS	240195	2.186.757

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
20-mar-25	240018683575	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	240235	3.865.572
21-mar-25	225018756374	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ENERO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	240306	64.403.105
21-mar-25	225018749222	1712287445	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ENERO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287445 DE BANCO COLPATRIA - DIAGNOSTICOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES DISEÑOS	240309	1.553.614
26-mar-25	220196326038	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA-HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	240458	27.753.449
26-mar-25	240018655523	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ENERO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	240457	7.037.120
26-mar-25	245018721680	1712287443	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ENERO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 1712287443 DE BANCO COLPATRIA - OBLUGACIONES 1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES OB. URBA 1	240459	15.091.312
11-abr-25	240018890411	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	241280	3.337.808
21-abr-25	225018984465	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 FEBRERO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	241397	62.265.362

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
21-abr-25	230018942910	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	241398	49.275.385
21-abr-25	240018876218	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA- GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	241399	260.286.385
21-abr-25	235018942594	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	241400	26.763.070
22-abr-25	230018927756	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 FEBRERO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	241427	7.019.654
22-abr-25	220196677682	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO-FEBRERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287436 DE BANCO COLPATRIA- GENERALES PP1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	241428	2.501.921
22-abr-25	225018977324	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA- GENERALES PP15	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	241429	1.474.223
22-abr-25	225018987848	1712287443	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 FEBRERO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 1712287443 DE BANCO COLPATRIA - OBLIGACIONES 1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES OB. URBA 1	241425	15.027.715
22-abr-25	225018992629	1712287445	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 FEBRERO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287445 DE BANCO COLPATRIA - DIAGNOSTICOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES DISEÑOS	241430	1.516.273

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
22-may-25	225019065637	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	242614	50.588.162
22-may-25	220198010095	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO-FEBRERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287436 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES PP1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	242489	5.444.047
22-may-25	235019010231	1712287444	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 NOV 2024 A FEB 2025 DE 2025 CUENTA DE AHORROS 1712287444 DE BANCO COLPATRIA - GENERALES PP3	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP3	242506	7.004.039
26-may-25	245019025932	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MARZO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287423 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	242613	234.734.136
26-may-25	235019034871	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MARZO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	242612	3.000.401
26-may-25	220198033372	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MARZO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA-HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	242611	26.275.383
26-may-25	220198032268	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MARZO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA-CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES CRÉDITO	242608	1.566.194
26-may-25	220198033470	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO-FEBRERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287436 DE	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	242610	1.147.760

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
			BANCO COLPATRIA-GENERALES PP1					
26-may-25	235019030630	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES PP15	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	242609	1.596.158
26-may-25	230019013351	1712287445	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MARZO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287445 DE BANCO COLPATRIA - DIAGNOSTICOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES DISEÑOS	242624	1.641.124
27-may-25	245019022861	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 FEBRERO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES	242662	66.746.680
27-may-25	220198034660	1712287444	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MAR 2025 DE 2025 CUENTA DE AHORROS 1712287444 DE BANCO COLPATRIA - GENERALES PP3	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP3	242802	3.624.691
30-may-25	235019064591	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 FEBRERO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES FONPET	242893	7.556.402
30-may-25	225019104050	1712287443	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 FEBRERO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 1712287443 DE BANCO COLPATRIA - OBLIGACIONES 1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES OB. URBA 1	242892	16.231.054
26-jun-25	220198285569	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ENERO-FEBRERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287436 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES PP1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	243876	1.037.999

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
27-jun-25	230019243631	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (FEBRERO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287437 DE BANCO COLPATRIA-GENERALES PP15	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	244035	2.228.413
1-jul-25	240019197989	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ABRIL DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones	244060	86.145.826
1-jul-25	240019197988	1712287422	EINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	244065	61.926.077
1-jul-25	245019240120	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ABRIL DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	244066	249.001.856
1-jul-25	225019284501	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	244069	3.511.609
1-jul-25	235019251563	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (ABRIL 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA-HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	244064	37.900.817
1-jul-25	225019283018	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ABRIL DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA-CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Crédito	244067	603.894
1-jul-25	225019292424	1712287443	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MARZO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 1712287443 DE BANCO COLPATRIA - OBLUGACIONES 1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES OB. URBA 1	244063	20.549.308

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
1-jul-25	240019203093	1712287445	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ABRIL DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES DISEÑOS	244068	2.291.945
1-jul-25	245019234443	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 ABRIL DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Fonpet	244071	9.019.080
24-jul-25	240019292946	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MAYO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones	244933	82.826.013
24-jul-25	240019293767	1712287445	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MAYO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES DISEÑOS	244919	2.263.103
25-jul-25	225019377158	1712287422	EINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	244975	58.815.010
25-jul-25	240019277209	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MAYO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	244965	205.695.235
25-jul-25	235019343370	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MAYO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA- CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Crédito	244964	597.645
25-jul-25	225019377632	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MAYO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	244966	652.427
25-jul-25	235019341733	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MAYO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	GENERALES PP15	244953	2.204.427

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
					DE MEDELLIN			
25-jul-25	220199427444	1712287444	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MAYO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP3	244953	5.095.173
25-jul-25	220199428477	1712287444	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MAYO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP3	245014	5.076.390
28-jul-25	240019291572	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA-HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	245012	37.604.997
28-jul-25	240019292945	1712287443	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MAYO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 1712287443 DE BANCO COLPATRIA - OBLUGACIONES 1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES OB. URBA 1	245013	19.711.046
28-jul-25	220199428604	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 MAYO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Fonpet	245006	7.166.700
19-ago-25	220199491631	1712287443	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JUNIO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 1712287443 DE BANCO COLPATRIA - OBLUGACIONES 1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES OB. URBA 1	246087	18.945.760
22-ago-25	240019323204	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JUNIO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones	246093	82.741.334
22-ago-25	240019325380	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JUNIO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	246094	57.346.089

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
			BANCO COLPATRIA - INTEGRALES					
22-ago-25	235019353610	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JUNIO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	246104	194.170.615
22-ago-25	230019332798	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (MAYO Y JUNIO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	246088	4.476.712
22-ago-25	240019334135	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JUNIO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA-HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	246092	37.065.751
22-ago-25	240019309903	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JUNIO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA-CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Crédito	246103	620.269
22-ago-25	245019367080	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JUNIO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	246107	632.647
22-ago-25	230019379722	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JUNIO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	246075	1.710.819
22-ago-25	235019368658	1712287444	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JUNIO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP3	246079	5.250.554
22-ago-25	225019412463	1712287445	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JUNIO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES DISEÑOS	246082	1.867.069

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
22-ago-25	240019322874	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JUNIO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Fonpet	246085	7.203.736
11-sep-25	245019455552	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JULIO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones	247110	78.633.459
11-sep-25	235019481349	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JULIO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	247122	172.344.371
11-sep-25	220200793711	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	247131	1.086.705
11-sep-25	230019441968	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA-HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	247123	34.874.734
11-sep-25	225019495637	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JULIO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA-CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Crédito	247127	603.498
11-sep-25	240019400413	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JULIO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Fonpet	247120	7.692.097
11-sep-25	225019490270	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JULIO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	247133	1.312.928

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
11-sep-25	230019440497	1712287443	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JULIO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 1712287443 DE BANCO COLPATRIA - OBLUGACIONES 1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES OB. URBA 1	247121	16.024.225
11-sep-25	235019473308	1712287444	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JULIO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP3	247124	5.072.747
11-sep-25	240019400412	1712287445	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JULIO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES DISEÑOS	247134	1.521.721
16-sep-25	245019442704	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 JULIO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	247223	568.803
26-sep-25	245019453253	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	247109	52.936.058
29-oct-25	240019503742	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 AGOSTO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	248986	167.303.918
31-oct-25	230019546024	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 AGOSTO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	249256	472.670
29-oct-25	225019585051	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 AGOSTO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	248980	1.351.336
30-oct-25	230019547414	1712287444	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 AGOSTO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP3	249208	5.238.031

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
29-oct-25	225019585050	1712287445	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 AGOSTO DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES DISEÑOS	248979	1.346.302
30-oct-25	230019498708	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 AGOSTO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones	249211	77.844.675
29-oct-25	245019527306	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	248985	49.512.361
30-oct-25	230019490209	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (AGOSTO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA- GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	249214	408.665
29-oct-25	220200964117	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (JULIO 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA- HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	248984	31.271.133
30-oct-25	245019538981	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 AGOSTO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA- CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Crédito	249215	622.956
29-oct-25	240019501245	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 AGOSTO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Fonpet	248981	7.310.936
30-oct-25	225019570706	1712287443	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 DICIEMBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 1712287443 DE BANCO COLPATRIA - OBLUGACIONES 1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES OB. URBA 1	249220	295.530

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
29-oct-25	220200964772	1712287443	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 AGOSTO DE 2025 CUENTA DE AHORROS 1712287443 DE BANCO COLPATRIA - OBLUGACIONES 1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES OB. URBA 1	248983	13.634.529
25-nov-25	225019618839	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 SEPTIEMBRE DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones	250099	69.382.332
25-nov-25	220201030104	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (SEPTIEMBRE 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES	250098	50.679.988
25-nov-25	230019577124	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 SEPTIEMBRE DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	250145	161.982.817
25-nov-25	225019611775	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (SEPTIEMBRE 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	250105	3.727.958
25-nov-25	235019600057	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (SEPTIEMBRE 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA-HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	250148	29.041.911
25-nov-25	220202035472	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 SEPTIEMBRE DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA-CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Crédito	250102	617.609
25-nov-25	240019526799	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 SEPTIEMBRE DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Fonpet	250137	6.552.074

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
25-nov-25	225019611492	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 SEPTIEMBRE DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	250154	430.174
25-nov-25	245019571774	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 SEPTIEMBRE DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	250110	1.346.438
25-nov-25	235019601379	1712287443	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 SEPTIEMBRE DE 2024 CUENTA DE AHORROS 1712287443 DE BANCO COLPATRIA - OBLUGACIONES 1	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	RESTITUCIONES OB. URBA 1	250152	9.442.648
25-nov-25	230019577920	1712287444	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 SEPTIEMBRE DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP3	250115	5.231.071
25-nov-25	240019527912	1712287445	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 SEPTIEMBRE DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES DISEÑOS	250113	21.268
19-dic-25	240019587317	1712287423	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 OCTUBRE DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES	251872	137.416.091
19-dic-25	230019662466	1712287436	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 OCTUBRE DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP1	251874	414.073
19-dic-25	235019679370	1712287444	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 OCTUBRE DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP3	251869	4.972.904
19-dic-25	225019693450	1712287437	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 OCTUBRE DE 2025	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GENERALES PP15	251860	1.278.783

FECHA	DOCUMENTO DE COBRO	CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	NIT	NOMBRE	PROYECTO	N° EGRESO	VALOR
16-dic-25	235019659722	1712287421	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 OCTUBRE DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287421 DE BANCO COLPATRIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones	251871	53.303.717
16-dic-25	235019704158	1712287422	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (OCTUBRE 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287422 DE BANCO COLPATRIA - INTEGRALES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	INTEGRALES		53.557.572
16-dic-25	245019660889	1712287424	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (OCTUBRE 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287424 DE BANCO COLPATRIA-GERENCIA	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	GERENCIA	251878	5.335.721
16-dic-25	240019629556	1712287425	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 (OCTUBRE 2025) CUENTA DE AHORROS 001712287425 DE BANCO COLPATRIA-HONORARIOS	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	HONORARIOS Y GMF	251875	27.003.465
16-dic-25	230019662429	1712287434	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 OCTUBRE DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287434 DE BANCO COLPATRIA-CRÉDITO RESTITUCIONES	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Crédito	251873	588.863
16-dic-25	230019650859	1712287435	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CV 95806 OCTUBRE DE 2025 CUENTA DE AHORROS 001712287435 DE BANCO COLPATRIA - FONPET	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Restituciones Fonpet	251870	6.199.668
							TOTAL	19.474.983.963

9. COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES DE LA GERENCIA INTEGRAL

En el periodo de Diciembre de 2025 se continuó llevando a cabo la gestión social y de comunicaciones, basada en las acciones y lineamientos establecidos por la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU– en lo que a los componentes se refiere y en los programas establecidos en el PASAO – Plan de Acción, Social y Ambiental en obra- los cuales están estipulados en cada uno de los contratos derivados del contrato interadministrativo 46000095806 de 2022 suscrito entre la Empresa de Desarrollo Urbano - EDU y la Secretaria de Educación del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

Estas acciones desarrolladas fueron encaminadas informar de manera oportuna y clara a la comunidad educativa y actores claves del territorio; al igual que incentivar procesos de participación y cuidado, basados en estrategias de apropiación y divulgación, utilizando actividades que partan de la atención a la comunidad educativa presencial y por medio digital, al igual que el acompañamiento en las reuniones de inicio, finalización e informativas, distribución de piezas de divulgación físicas y digitales, salones, puestos de información interactivos, jornadas de cuidado y embellecimiento, entre otras actividades.

Las actividades que se destacaron durante este periodo fueron las reuniones de finalización de obra en los establecimientos educativos que culminaron intervenciones y que fueron recibidos a satisfacción por la Secretaría de Educación, al igual que las reuniones de inicio en aquellos casos en los cuales comenzaron las actividades de mantenimiento. De igual forma se continuaron generando espacios de participación desde varias estrategias como lo son los comités ciudadanos de obra, las mesas de seguimiento de infraestructura educativa y los recorridos de obra con comunidad. También vale la pena destacar las actividades de apropiación desarrolladas y actividades de sostenibilidad en general asociadas a los diferentes contratos de mantenimiento en los establecimientos educativos.

ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO

Reuniones generales. Equipo del contrato interadministrativo

En el mes de diciembre se llevaron reuniones con los equipos desde el componente social por parte de los contratistas de obra, interventorías y la EDU, para las tres tipologías de intervención: mantenimiento integral, general y restitución parcial que se encuentran en ejecución, con la intención de hacer seguimiento, establecer líneas de trabajo, reiterar las claridades respecto a los canales de comunicación, definir capacitaciones al personal de obra y actividades de apropiación, entre otras acciones, en ese sentido se programan las siguientes actividades:

En el marco de la gestión social que desarrolla la EDU, las actividades, eventos y reuniones se conciben como escenarios estratégicos para fortalecer el diálogo con la comunidad, garantizar la participación ciudadana y consolidar la confianza institucional.

Estos espacios permiten socializar avances, recoger inquietudes y construir acuerdos colectivos en torno a los proyectos, reconociendo la diversidad de actores presentes en el territorio, asegurando no solo la apropiación y sostenibilidad de las intervenciones, sino también la articulación con entidades públicas, organizaciones sociales y líderes comunitarios que hacen parte activa del proceso.

Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes actividades:

- El 1 de diciembre se llevó a cabo reunión con el equipo social del contrato de contingencias con el propósito de planear las actividades de socialización en los establecimientos educativos que en temporada de vacaciones iban a tener intervenciones. Se hizo igualmente revisión de las actividades realizadas en días anteriores.



Reg. Fotográfico.

- El 2 de diciembre se realizó reunión inicial de presentación a contratista e interventoría del proyecto de mantenimientos integrales de la Sección Escuela Diego María Gómez en comuna 5 y Manuel María Mallarino en comuna 80, San Antonio de Prado. Desde el componente social se hicieron las recomendaciones pertinentes con relación a las complejidades sociales que se han presentado en el corregimiento.



Reg. Fotográfico.

- El 12 de diciembre se asiste a la citación de sesión virtual del concejo citada por Farley Macías para hacer seguimiento a la ejecución de la cubierta de la I. E. San Juan Bautista De La Salle, se informan los avances y gestiones llevados a cabo en el establecimiento. Se cierra a satisfacción. Se resuelven dudas e inquietudes que surgieron en este espacio.



- El 15 de diciembre se llevó a cabo reunión con el equipo social de contratista e interventoría de las intervenciones que se realizan en la Institución Educativa Federico Ozanam. El propósito del encuentro fue revisar el presupuesto social para las actividades restantes hasta el final del contrato. De igual manera se priorizaron las actividades de socialización y de sostenibilidad.



Reg. Fotográfico.

- Se realizó acompañamiento desde el componente social a los comités técnicos de obra desarrollados durante el mes de diciembre, en el marco de los diferentes contratos de mantenimiento derivados del contrato interadministrativo de vigencias futuras. Asimismo, se efectuó seguimiento al cumplimiento de los programas establecidos por la GMSA y los PASAO de obra y se emitieron recomendaciones orientadas a fortalecer la labor de los profesionales sociales en los territorios.





Reg. Fotográfico.

- Se hizo acompañamiento a los diferentes comités técnicos de obra de los contratos de mantenimientos generales, integrales y restituciones que se en cuentran en ejecución. En esos espacios se hizo seguimiento al cumplimiento de los programas del componente social, al igual que se revisaron puntualmente las situaciones particulares de índole social en cada contrato.




Reg. Fotográfico.

- Se llevaron a cabo reuniones con los equipos social y de comunicaciones del proyecto Vigencias Futuras, con el propósito de hacer seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo, revisar los indicadores y proponer acciones sociales y comunicacionales que contribuyan a fortalecer el acompañamiento en los territorios donde se ejecutan las obras de mantenimiento y mejoramiento.

  Se realizó además reunión de acompañamiento, seguimiento y empalme con los profesionales sociales de la Secretaría de Educación el 10 de diciembre, en el que se contextualizó el estado actual de los diferentes contratos y se compartieron estrategias de gestión a implementar en el 2026.



Reg. Fotográfico.

- Se participó en los comités de seguimiento que se tienen con la unidad de infraestructura de la Secretaría de Educación. En este espacio se presentan semanalmente los avances en los componentes social y de comunicaciones, tanto de los programas de obra, como en las actividades de sostenibilidad y el cumplimiento de los porcentajes de empleo. Igualmente se presentan las actividades agendadas para la semana siguiente.



Reg. Fotográfico.

Del mismo modo se llevaron a cabo reuniones con el equipo social y comunicaciones de la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU que está contratado bajo el contrato interadministrativo 4600095806 de 2022 con el fin de revisar y validar avances en el plan de trabajo e identificar alertas desde el componente social que deben tenerse en cuenta por el equipo en general.

Fecha	Actividad	Tarea	Compromisos
2/12/2025	Seguimiento al plan de trabajo	Reunión de la Dirección Social y de Comunicaciones	N/A
2/12/2025	Comité de comunicaciones	Se proyectan las actividades y contenidos para la semana.	Recopilar
4/12/2025	Aprender y compartir	Dinámica y capacitación desde el enfoque de la dirección	N/A
5/12/2025	Comité de comunicaciones	Se proyectan las actividades y contenidos para la semana.	Recopilar
15/12/2025	Comité de seguimiento EDU - SEDM	Informar las actividades realizadas desde componente comunicacional.	N/A
22/12/2025	Comité de seguimiento EDU - SEDM	Informar las actividades realizadas desde componente comunicacional.	N/A
6			

Actividades o eventos externos

Durante el mes de diciembre, en lo relacionado con las actividades externas y los eventos desarrollados desde los componentes social y de comunicaciones, se realizó el acompañamiento y cierre final de las actividades proyectadas por el componente social de la EDU.

Este proceso permitió consolidar un cierre de año positivo, con la obtención de material audiovisual de calidad y resultados favorables, así como la identificación de oportunidades de mejora para la proyección de las acciones del próximo año. Adicionalmente, se llevaron a cabo los eventos de cierre de Navidad en el Centro Educativo El Salado, ubicado en el corregimiento de San Antonio de Prado, donde se desarrolló una jornada lúdica y recreativa dirigida a los niños de la institución, que incluyó con actividades pedagógicas, entrega de crispetas y la realización de la tradicional novena navideña.

Finalmente, se evidenció una disminución en la periodicidad de las reuniones externas, debido al cierre de actividades por la finalización del año.

Fecha	Actividad	Tarea	Compromisos
19/11/2025	Evento final de navidad	Organización logística y cubrimiento audiovisual más el periodístico	Insumos para redes.
1			

Actividades comunitarias

Comités Ciudadanos de Obra (CCO)

Durante el mes de diciembre no se realizó encuentros de Comité Ciudadano de obra en los establecimientos educativos que se encuentran en ejecución de actividades de obra.

Subprograma de resolución de conflictos

La supervisión revisó y verificó la atención de las PQRS, el registro del cierre a satisfacción de los peticionarios. A continuación, se relaciona el registro de las atenciones:

#	Contrato /Comuna	Fecha	Nombre del peticionario	Motivo de la PQRS	Estado (Cerrada, Abierta, Tramite)
1	Comunas 4, 13 y 80	09/12/2025	Maria Camila Valderrama	Daño de sanitario por causa de la obra en CE El Salado, San Antonio de Prado. Se instalará el 2 de enero	En trámite

Otras actividades comunitarias

A continuación, se reportan otras actividades comunitarias realizadas en el mes de diciembre (***Tabla 33)***

Tabla 33 Otras actividades comunitarias diciembre 2025

N°	Contrato/ comuna	Fecha	Tipo de reunión	Población objeto	No. Asistentes
1	Comuna 5	02/12/2025	Reunión de Finalización de Obra	S. E. Ricardo Uribe	5
2	Comunas 7 y 60	2/12/2025	Reunión de socialización de avances	S. E. Conrado González	19
3	Comunas 4, 13 y 80	12/12/2025	Socialización PMT	Vecinos I. E. Francisco Miranda	40
4	Comunas 4, 13 y 80	16/12/2025	Socialización y recorrido	Personal obra	8
5	I. E. Federico Ozanam	09/12/2025	Articulación Secretaría de Inclusión Social habitante en situación de calle	Funcionarios y comunidad	3

N°	Contrato/ comuna	Fecha	Tipo de reunión	Población objeto	No. Asistentes
6	I. E. Federico Ozanam	04/12/2025	Reunión rector canal de comunicaciones periodo vacaciones	Rector I. E. Federico Ozanam	4
7	I. E. Federico Ozanam	05/12/2025	Charla personal de obra uso eficiente recursos	Personal obra	4
8	Contingencias	08/12/2025	Socialización inicio actividades de obra	Rectora C. E. El Patio	3
9	Contingencias	09/12/2025	Socialización de inicios de obra	Secretaria de la S. E. Fe y Alegría - Rector de la I. E. República de Venezuela	6
10	Contingencias	11/12/2025	Socialización de inicios de obra	Secretaria I. E. Fe y Alegría José María Vélaz	3
11	Contingencias	12/12/2025	Socialización de inicios de obra	Secretaria I. E. Javiera Londoño y vecino colindante	4
		Total			**102**

N°	Registro fotográfico	N°	Registro fotográfico
1		2	
3		4	
5		6	

7		8	
			
			

Actividades de apropiación y sostenibilidad

La supervisión participó y verificó la realización de actividades que involucraron a la comunidad y que tenían como objetivo fortalecer el sentido de pertenencia con la nueva infraestructura, además de fomentar el compromiso activo de la ciudadanía para garantizar el apoyo, cuidado y duración del proyecto.**(ver tabla 34)**

Tabla 34 Otras actividades Sostenibilidad diciembre 2025

N°	Contrato/ Comuna	Fecha	Objetivo de la actividad	N° Asistentes	Registro Fotográfico
1	I. E. Federico Ozanam	19/12/2025	Se realizó una actividad de sostenibilidad con trabajadores acerca del cuidado del entorno	60	

N°	Contrato/ Comuna	Fecha	Objetivo de la actividad	N° Asistentes	Registro Fotográfico
2	C.E. El Salado	19/12/2025	Se llevó a cabo actividad navideña con niños, padres y comunidad en general de la vereda El Salado, corregimiento de San Antonio de Prado. Se entregaron mensajes de apropiación y sostenibilidad de la infraestructura intervenida en la escuela	200	 
			Total, participantes	**260**	

Informe de empleabilidad

La política de empleo y los pliegos de contratación estipularon que la mano de obra no calificada local - MONCL se regirá con un mínimo del 50% y del 5% de mano de obra femenina - MOF en contratos de vigencia 2023. Así mismo para los contratos vigencia 2024 se indica que el mínimo es **de 50% MONCL y 30% MOF**.

Se relaciona a continuación el estado de cumplimiento en cada uno en diciembre:

Mantenimientos generales		
Paquete	**% Empleabilidad mano de obra no calificada local**	**% Mujeres**
Cubierta I. E. San Juan Bautista de La Salle	50%	26.9%
Comunas 4, 13 y 80	30%	34%
Total, consolidado	**40%**	**30.4%**

Restitución parcial y construcción de espacios		
Paquete	**% Empleabilidad mano de obra no calificada**	**% Mujeres**
I. E. Federico Ozanam	50%	14%
Consolidado TOTAL	**50%**	**14%**

Mantenimientos integrales		
Paquete	**% Empleabilidad mano de obra no calificada local**	**% Mujeres**

Integrales comunas 7 y 60	25%	17%
Gilberto Alzate	30%	17%
MOVA	50%	19%
Total, consolidado	**35%**	**17.6%**

Del total del personal en obra el **20% son mujeres, 80% son hombres y el 41.6% son personas de la comunidad** vinculadas al proyecto.

Para el mes en curso se cumple con el porcentaje de empleabilidad consolidado de mano de obra no calificada local para el proyecto de mantenimientos integrales. Se continúa desde la gestión social adelantando diferentes estrategias para dar cumplimiento a lo exigido en las políticas de empleo en los diferentes contratos de obra.



Reg. Fotográfico.

Actividades de Gestión de la interventoría

Durante el periodo que se reporta la supervisión realizó el seguimiento a las acciones realizadas por el área social de la interventoría:

CONTRATO/ COMUNA	ASUNTO	FECHAS	MEDIOS	RECEPTORES O PARTICIPANTES
Comunas 7 y 60	Se solicita al contratista de obra realizar la actualización del PASAO dado que al proyecto se le hizo ampliación tanto en recurso como en tiempo.	02/12/2025	Verbal	Contratista Interventoría
San Juan Bautista De La Salle	Revisar buzón de sugerencias.	02/12/2025	Presencial	Contratista
San Juan Bautista De La Salle	Elaboración del acta de reunión # 6 con el rector de la I.E. San Juan Bautista.	02/12/2025	Comité de obra #11	Contratista

MOVA	Se solicitó al contratista ingresar personal de mano de obra no calificada local	09/12/2025	Verbal	Contratista
San Juan Bautista De La Salle	Programar el cierre de las actas de vecindad y entorno, además de elaborar circular para informar a los residentes del sector de dicha actividad.	09/12/2025	Comité de obra #12	Contratista Interventoría
San Juan Bautista De La Salle	Elaborar e-card y presentación para la socialización de finalización de obra.	09/12/2025	Comité de obra #12	Contratista Interventoría
M Generales comunas 4, 13 y 80	Se solicita al contratista programar reunión con jefe de núcleo del CE El Salado para definición de actividad de sostenibilidad	02/12/2025	WhatsApp	Mauricio Pedraza (profesional social contratista)
M Generales comunas 4, 13 y 80	Se solicita al contratista dar celeridad con la subsanación de las observaciones realizadas desde interventoría al informe mensual de obra	04/12/2025	Personal WhatsApp	Mauricio Pedraza (profesional social contratista)
M Generales comunas 4, 13 y 80	Se solicita al contratista realizar gestión para suministro de cabezote para cartelera informativa de la SE Betania	05/12/2025	Personal WhatsApp	Mauricio Pedraza (profesional social contratista)
M Generales comunas 4, 13 y 80	Se solicita al contratista realizar levantamiento de acta de vecindad interna y acta de entorno de la SE Betania	05/12/2025	Personal	Mauricio Pedraza (profesional social contratista) Sebastián Giraldo (residente técnico contratista)
M Generales comunas 4, 13 y 80	Se solicita al contratista programar levantamiento de actas de vecindad externas	05/12/2025	Personal WhatsApp	Mauricio Pedraza (profesional social contratista)
Gilberto Alzate Avendaño	Se solicita a la profesional social dar continuidad a las estrategias para la vinculación de mano de obra local	5/12/2025	Comités de obras recorridos componente social	Contratista Interventoría EDU
Comunas 7 y 60	Programar actividades de sostenibilidad con sus respectivas cotizaciones y posibles fechas de ejecución y encaminarla con la población estudiantil y directivos docente de las S.E. Conrado y S.E. Tirol 2	10/12/2025	Recorrido de obra / comité	Contratista Interventoría EDU
Comunas 7 y 60	Se solicita a la profesional social del contratista comunicarse con el rector Jhon Mario Garavito para	12/12/2025	Llamada telefónica/ Whatsapp	Contratista Interventoría EDU

	socializarle la actividad de sostenibilidad a realizar el la S.E. Tirol2.			
Comunas 7 y 60	Se solicitó a la profesional social del contratista establecer contacto con el coordinador de la granja para verificar responsabilidad de los elementos encontrados en la bodega de preescolar para coordinar el retiro de los mismos.	15/12/2025	Recorrido de obra / comité	Contratista Interventoría EDU
Gilberto Alzate Avendaño	Se solicita la publicación en la cartelera del boletín de avance de obras y la divulgación por redes sociales.	17/12/2025	Contratista Interventoría EDU	Contratista Interventoría EDU
M Generales comunas 4, 13 y 80	Se reitera al contratista dar celeridad a la instalación de la cartelera informativa con el cabezote y a la valla de obra de la SE Betania	15/12/2025	Personal WhatsApp	Mauricio Pedraza (profesional social contratista)
M Generales comunas 4, 13 y 80	Se solicita al contratista realizar envío de boletines informativos para actualización de cartelera informativa SE Betania	15/12/2025	WhatsApp	Mauricio Pedraza (profesional social contratista)
Gilberto Alzate Avendaño	Se solicita el acercamiento con el coordinador para recolección material e insumos y su correcta disposición- elaboración de respectivas actas.	18/12/2025	Presencial Formatos actas	Contratista
Gilberto Alzate Avendaño	Se solicita elaboración de oficio por daños en la instalación de las mallas por los perros que habitan en la I.E.	30/12/2025	Reuniones de comité de obra Registro fotográfico Correo electrónico	Contratista Interventoría
Restituciones I. E. Federico Ozanam C9	Se recuerda al contratista, realizar la entrega de la cartelera informativa para actualización correspondiente al mes de diciembre.	12122025	En campo.	Profesionales sociales contratista e interventoría.
Restituciones I. E. Federico Ozanam C9	Elaboración de lista de chequeo primera quincena de diciembre 2025.	15112025	En campo.	Profesionales sociales contratista e interventoría.
Restituciones I. E. Federico Ozanam C9	Envío a EDU, de reporte de empleabilidad (personal MONC) y	17122025		Profesionales sociales contratista, interventoría y EDU.

	cronograma semanal de actividades sociales.		En campo.	
Restituciones I. E. Federico Ozanam C9	Se recibe y ajusta la información de la cartelera; se aprueba por parte de interventoría y se envía a aprobación EDU.	19122025	Correo electrónico.	Profesionales sociales contratista, interventoría y EDU.
Restituciones I. E. Federico Ozanam C9	Envío a profesional social contratista, de informe interventoría para unificar y consolidar informe entregable.	23122025	Vía WhatsApp.	Profesionales sociales contratista, interventoría y EDU.
Restituciones I. E. Federico Ozanam C9	Se recibe informe mensual Revisión y observaciones al informe mensual.	23122025	Correo electrónico.	Profesionales sociales contratista, interventoría y EDU.
Restituciones I. E. Federico Ozanam C9	Se recibe aprobación EDU, de cartelera informativa y se remite a contratista.	24112025	Correo electrónico.	Profesionales sociales contratista, interventoría y EDU.
MOVA	Se solicitó al contratista realizar entrega de la sala de investigaciones, debido que ya finalizaron las actividades de pintura y MOVA va realizar intervención artística	29/12/2025	Verbal	Interventoría y contratista
Contingencias	Se solicitó la entrega de las listas de chequeo social y empleabilidad correspondientes a noviembre	02/12/2025	Verbal	Contratista
Contingencias	Se solicitó entrega de las piezas comunicacionales corregidas para posterior producción e instalación	02/12/2025	Verbal	Contratista
Contingencias	Se solicita la entrega de las actas de reunión con rectore, una vez se vayan realizando.	16/12/2025	Verbal	Contratista

Listas de chequeo social

De acuerdo con las listas de chequeo que se realizaron en compañía de la Interventoría la calificación para el periodo del presente informe fue del 98.5% de cumplimiento.

MANTENIMIENTOS GENERALES	
Contrato / comuna	**Porcentaje de cumplimiento del mes**
Cubierta I. E. San Juan Bautista La Salle	100%

Mantenimientos comunas 4, 13 y 80	94%
TOTAL	**97%**

RESTITUCIONES	
Contrato / comuna	**Porcentaje de cumplimiento del mes**
C9 Restituciones	100%
TOTAL	**100%**

MANTENIMIENTOS INTEGRALES	
Contrato / comuna	**Porcentaje de cumplimiento del mes**
Comunas 7 y 60	100%
I. E. Gilberto Alzate	95.5%
MOVA	100%
TOTAL	**98.5%**

Reporte de las actividades del proyecto para el cumplimiento e implementación de la Guía de Manejo Socioambiental de Obra

COMPONENTE DE COMUNICACIONES

Información y divulgación

En diciembre se realizó la revisión y aprobación de piezas gráficas que se generan debido a las obras que iniciaron, las que avanzan y las que finalizan en las cuales se hace necesario la convocatoria a todas las reuniones. Todas las diapositivas fueron ajustadas y verificadas para la divulgación, entre ellas están: e-card, presentaciones, circulares, boletines de obra, carteleras, vallas de obra y lonas de volqueta

ECARD

Cantidad: No se validaron este mes

Tarea: la revisión y aprobación de las invitaciones a las reuniones de Comité Ciudadano de Obra, reuniones de inicio y finalización son un proceso fundamental para garantizar una comunicación clara, efectiva y organizada con la comunidad educativa. Esta revisión evita que haya confusión en el mensaje, también se detectan los errores ortográficos, gramaticales o de redacción, lo que refuerza la credibilidad y seriedad de la convocatoria y asegura que la información sobre la fecha, hora, lugar y objetivo de cada reunión sea precisa y oportuna, permitiendo la asistencia y participación de los interesados.

En resumen, se revisaron y corrigieron:

En resumen, se revisaron y corrigieron:

Cantidad	Contenido de la e-card	comunas	Tipo de pieza

N/A	N/A	N/A	N/A

En detalle:

Cantidad	Tipo de pieza	Tipo de reunión	Comuna	Sede
0	e-card	N/A	N/A	N/A
	TOTAL			

PRESENTACIONES

Cantidad: 2

Tarea: la revisión de presentaciones en power point es clave para garantizar que la información sobre las actividades en obra, el componente ambiental, social y comunicaciones, y de seguridad y salud en el trabajo se transmita de manera clara, coherente y visualmente uniforme. Además, verificar que el logo de la Alcaldía esté bien aplicado dando así dar cumplimiento al manual de imagen institucional, también se ajusta la estructura del contenido, la ortografía, la selección de fotografías, asegurando que sean representativas y de buena calidad. Otro aspecto fundamental, es la uniformidad en la tipografía, que sea un tamaño apropiado y que el color sea siempre el mismo en todas las diapositivas para mejorar la legibilidad y presentación visual.

En resumen, se revisaron y corrigieron:

Cantidad	Tipo de pieza	Tipo de reunión	Comuna	Sede
1	Presentación	Finalización	2	I. E. Santa Cruz
1	Presentación	Finalización	3	I. E. San Juan Bautista de La Salle
2	**TOTAL**			

Cantidad	Contenido de la ecard	Comunas	Tipo de pieza
2	Finalización	2 3	


CARTELERAS

Cantidad: 6

Tarea: las carteleras informativas permiten difundir información actualizada sobre el avance de las obras en las instituciones. La revisión de las carteleras es fundamental para ver si está correctamente estructurada para evitar confusiones o desinformación. El adecuado control de estos contenidos asegura que la comunidad reciba información relevante sobre los tiempos de ejecución, intervenciones realizadas

y todo lo que rodea a la obra desde lo ambiental, social, comunicacional y seguridad y salud en el trabajo. Además, permite verificar que el lenguaje sea accesible, la tipografía legible y que los elementos visuales, como fotografías o gráficos, complementen eficazmente el mensaje.

Cantidad	Tipo de pieza	Comuna	Sede
1	Carteleras	N/A	MOVA
1	Carteleras	4	I. E. Francisco Miranda
1	Carteleras	7	S. E. Conrado González Mejía
1	Carteleras	13	S. E. Municipal San Javier
1	Carteleras	60	S. E. El Tirol 2
1	Cartelera	80	C. E. El Salado
6	**TOTAL**		



BOLETINES DE OBRA, CIRCULARES Y VOLANTES

Cantidad: 4

Tarea: la revisión ortográfica y redacción de los textos de estas piezas gráficas como boletines, circulares y volantes permite que el mensaje se comunique de manera clara además de fortalecer la relación entre el Distrito y la comunidad beneficiada pues su contenido es muy puntual al reflejar las intervenciones del mes.

En detalle:

Cantidad	Tipo de pieza	Comuna	Sede
1	Documento de informe CTO 95806 del mes de noviembre	N/A	Instituciones en general
1	Boletín informativo	4	I. E. Gilberto Alzate Avendaño
1	Carteleras	9	I. E. Federico Ozanam
1	Carteleras	13	S. E. Betania

1	TOTAL	

Información y divulgación

En diciembre se publicaron contenidos sobre avances de obras, presencia y acompañamiento social en territorio, además se entregó material audiovisual a la Secretaría de Educación para el uso libre con su respectiva información técnica con el fin de nutrir los contenidos de las redes sociales y como insumo para la rendición de cuentas (ver ***Tabla 38***)

Tabla 38 Publicaciones en redes y prensa– diciembre 2025

Las publicaciones en redes sociales de la EDU y la Alcaldía de Medellín reforzaron la difusión de los contenidos, alcanzando una audiencia más amplia con mensajes técnicos y sociales sobre las obras, esto gracias a los recursos digitales que se comparte en línea con la Secretaría de Educación en la que se entregan propuestas de video y desde la EDU mostrando todo el trabajo en territorio.

- **Apariciones en medios de comunicación**

N°	FECHA	RED SOCIAL	PRODUCTO	ENLACE
1	9/12/2025	Instagram	Alcaldía de Medellín Finalizamos la renovación en la I. E. Alfonso López y la S. E. Cardenal Crisanto Luque. 🚧☑ Son más de 18.000 estudiantes beneficiados. 🫂 ¡Medellín está mejorando! 🩶	https://www.instagram.com/reel/DSCk1mKDj9h/?igsh=MTQ5cHdnYjNhanp6Mw%3D%3D
2	9/12/2025	TikTok	Finalizamos la renovación en la I. E. Alfonso López y la S. E. Cardenal Crisanto Luque. 🚧☑ Son más de 18.000 estudiantes beneficiados. 🫂 ¡Medellín está mejorando! 🩶	https://www.tiktok.com/@alcaldiademed/video/7581674290102193420?_r=1&_t=ZS-92H2JHIfAYb
3	4/12/2025	TikTok	Edu Seguimos apostando por la educación que transforma. 🫂 En la Institución Educativa Federico Ozanam avanzamos con obras que preparan a los jóvenes que serán el futuro de la Medellín que nos soñamos. 🩶	https://www.tiktok.com/@edumedellin_/video/7580050181631184139?is_from_webapp=1&sender_device=pc
4	4/12/2025	Instagram	Edu Seguimos apostando por la educación que transforma. 🫂	https://www.instagram.com/reel/DR2WrKCgiHV/?igsh=MWYya2Ribm9ubWk4cA%3D%3D

			En la Institución Educativa Federico Ozanam avanzamos con obras que preparan a los jóvenes que serán el futuro de la Medellín que nos soñamos. 💙	

Análisis proyectado del impacto de estas 4 publicaciones en redes sociales

Durante el mes de diciembre se evidenció la publicación de contenidos relacionados con infraestructura educativa. Cabe resaltar la difusión de piezas comunicativas a través de las redes sociales Instagram y TikTok de la Alcaldía de Medellín, en las que se destacaron los procesos de renovación en la Institución Educativa Alfonso López y en la Institución Educativa Cardenal Crisanto Luque, beneficiando a más de 18.000 estudiantes.

Asimismo, a través de las redes sociales de la EDU, se resaltaron los avances de la Institución Educativa Federico Ozanam. De igual manera, se proyectó el video de cierre de Imágenes en Movimiento, resultado del trabajo audiovisual y periodístico desarrollado en las dos instituciones educativas ganadoras
De acuerdo con lo anterior, y a modo de síntesis del año 2025, se presenta a continuación un análisis detallado de cada una de las piezas, actividades y labores desarrolladas durante este período:

PROGRAMAS: (con las diferentes actividades realizadas y resultados)

Durante el período **2025**, en el marco del contrato de **vigencias futuras 95806** suscrito con la Secretaría de Educación de Medellín, se desarrollaron acciones integrales orientadas a la renovación, mantenimiento y restitución de la infraestructura educativa en las instituciones oficiales de la ciudad.

Este contrato permitió intervenir, a la fecha, **357 establecimientos educativos** del Distrito de Medellín, contribuyendo significativamente al mejoramiento de las condiciones físicas de los entornos escolares y al fortalecimiento de espacios adecuados para el desarrollo académico, social y comunitario de los estudiantes y comunidad académica. Cabe resaltar que este ha sido uno de los contratos más críticos, debido a que fue recibido de la administración anterior sin la entrega de sedes educativas en condiciones adecuadas. No obstante, con la llegada de la actual administración, y en un período de dos años, se logró subsanar una gran cantidad de los inconvenientes identificados, permitiendo la recuperación, adecuación y entrega de un número significativo de instituciones educativas, hoy puestas al servicio y disfrute de los estudiantes de la ciudad.

A lo largo del período, el **componente social** desarrolló diversas actividades de intervención comunitaria orientadas a fortalecer la apropiación, la sostenibilidad y el cuidado de los espacios intervenidos por la entidad, promoviendo que los estudiantes y la comunidad educativa en general se apropien de las instituciones educativas. De manera articulada, el **componente de Comunicaciones** acompañó estos procesos mediante la elaboración de notas periodísticas, la producción de imágenes de apoyo, la revisión permanente de las piezas de obra y la consolidación del Drive con el registro fotográfico de los estados “antes y después”, garantizando un cubrimiento audiovisual integral que evidenció el proceso de

transformación de las instituciones intervenidas. Asimismo, se realizó la preproducción, producción y el desarrollo logístico de los eventos asociados a estas actividades.

A continuación, se detallan los programas en los cuales el componente de Comunicaciones enfocó sus objetivos, implementando un control por medio de una matriz de seguimiento que contó con el monitoreo por parte de la Dirección y la Jefatura de Prensa dos veces al mes, lo que permitió el cumplimiento de más del **100 %** de los objetivos propuestos:

- **Construcción del plan de trabajo para la gestión social y de comunicaciones:**

  Se construyó un plan de trabajo articulado para los componentes social y de comunicaciones, orientado a la planificación, ejecución y seguimiento de las acciones estratégicas del contrato. Este plan permitió organizar cronogramas, definir responsables, establecer indicadores de cumplimiento y fortalecer la coordinación entre los equipos, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos planteados y a la consolidación de una gestión integral del proyecto.


ACCIÓN	PERIODICIDAD	META	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO	%
Construcción del plan de trabajo	1	1	1	1	100%

Etapa	Fase	Actividades asociadas	Objetivo	Público	Requerimientos Logísticos	Estrategias para comunicar
	Seguimiento y apoyo a la supervisión de la GMSA	Recorridos en obra	Verificar en territorio el cumplimiento del Plan de Acción Sociombiental en Obra.	Interventorías, contratistas, comunidad educativa	Transporte, actas de reunión, refrigerios, material audiovisual, PC	Revisión y ajuste de e-cards para reuniones de inicio, CCO, y RFO, ajuste para presentaciones de inicio, CCO, RFO, validación de boletines, circulares y ajuste de vallas y piezas gráficas para producción en gran formato.
		Revisión y aprobación de piezas gráficas de acuerdo al manual de imagen de la Alcaldía de Medellín para las actividades de obra	Evaluar que las piezas gráficas se encuentren conforme al manual de imagen y a las indicaciones de la EDU.	Interventorías, contratistas		
		Seguimiento a las actividades sociales en obra como jornadas de empleabilidad, capacitaciones, talleres, sensibilizaciones, entre otros	Hacer seguimiento y control de las actividades sociales en territorio que dicten los programas de la GMSA antes planteados.	Interventorías, contratistas, comunidad educativa		
		Revisión de informes sociales, listas de chequeo social, empleabilidad	Verificar el cumplimiento de las actividades sociales y comunicacionales mensuales, así como la empleabilidad.	Interventorías, contratistas		
		Participación comités técnicos de obra	Verificar periodicamente el cumplimiento de los programas sociales en el marco de la GMSA, al igual que articular acciones articuladas a las actividades del componente técnico.	Interventorías, contratistas		
		Reuniones de CCO, inicio y finalización de obra	Hacer seguimiento del cumplimiento de estos encuentros con comunidad. Verificar que se desarrollen de acuerdo a lo estipulado en la GMSA. Atender inquietudes con relación a las obras que salen del alcance del contrato de obra. Dar contexto social del marco en el que se desarrollan las intervenciones.	Comunidad en general		

- **Revisión y aprobación de piezas gráficas de acuerdo al manual de imagen de la Alcaldía de Medellín para las actividades de obra:**

  Conforme al manual de imagen establecido por la Alcaldía de Medellín, se logró la revisión, ajuste y aprobación de **886 piezas comunicativas en obra,** lo que permitió mantener una identidad visual con los contratistas. Esta gestión garantizó la correcta divulgación de piezas como *vallas de obra, e-cards de invitación, presentaciones, circulares, boletines y documentos en general* entregados a la comunidad, asegurando coherencia institucional y claridad en la comunicación.

ACCIÓN	PERIODICIDAD	META	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO	%
Revisión de piezas de obra	Según requerimiento	850	886	850	104%



- **Divulgación en territorio del plan de desarrollo: Estrategia "El Barrio Es Como Vos".**

  "El Barrios es como Vos" fue una estrategia que, desde la entidad, se acompañó en articulación con la Alcaldía de Medellín mediante actividades desarrolladas por comunas. En este marco, la EDU participó con un stand informativo en el que, a través de actividades lúdicas y dinámicas de entretenimiento, se socializaron con los visitantes las intervenciones realizadas en las **instituciones educativas del sector** correspondiente, fortaleciendo la apropiación ciudadana y el conocimiento de las acciones adelantadas por la entidad en el territorio, logrando la meta del 100% de cumplimiento.

ACCIÓN	PERIODICIDAD	META	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO	%
"El Barrios es como Vos"	Quincenal	9	9	9	100%



- **Imágenes en Movimiento:**

  La Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), comprometida con promover procesos de apropiación y una cultura del cuidado en sus obras de infraestructura educativa, impulsó la estrategia "Imágenes en Movimiento", una iniciativa de formación y proyección artística que invitó a los


estudiantes y comunidad educativa desde la fotografía celular a relatar historias y registrar momentos significativos de la cotidianidad en la comunidad, buscando el cuidado y la apropiación de los espacios.

La metodología implementada por la EDU parte del principio de que la sostenibilidad de las obras de infraestructura no depende únicamente de su ejecución técnica, sino de la relación activa que la comunidad construye con los espacios intervenidos. Por ello, la entidad promovió estrategias participativas y pedagógicas buscando fortalecer el sentido de pertenencia, el reconocimiento del entorno y la corresponsabilidad en el cuidado por parte de la comunidad educativa. Esta perspectiva permite que la comunidad no solo disfrute los espacios, sino que se convierta en aliada fundamental en su preservación a largo plazo, logrando la meta del 100% de cumplimiento.

Imágenes en Movimiento fue una práctica artística donde a través de la fotografía en dispositivos celulares los jóvenes de las instituciones educativa comparten sus vivencias con el fin de generar apropiación y el cuidado del espacio y su objetivo fue generar procesos de **apropiación** y una **cultural** del cuidado en los establecimientos educativos.

ACCIÓN	PERIODICIDAD	META	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO	%
Imágenes en Movimiento	Mensual	5	5	5	100%







- **Encuentro con los MAICC**

  El Encuentro con los MAICC contó con una participación activa en un evento general realizado en la Empresa de Desarrollo Urbano, en el piso 9 de la entidad. Desde los componentes social y de comunicaciones, y en articulación con la Jefatura de Prensa, se realizó una convocatoria abierta dirigida a los medios alternativos de todas las comunas del Distrito de Medellín en las que el contrato 95806 tenía injerencia.

  Durante el encuentro, el gerente de la entidad realizó una contextualización general sobre los avances alcanzados en materia de infraestructura educativa en cada comuna, fortaleciendo el relacionamiento con los medios comunitarios y la socialización de los resultados del contrato, logrando la meta del 100% de cumplimiento.


ACCIÓN	PERIODICIDAD	META	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO	%
Encuentro MAICC	Anual	1	1	1	100%

- **Consolidación y actualización de un drive con acceso al cliente con fotos, videos, kit de prensa, productos digitales y demás contenido del contrato**

  Durante el año se logró consolidar y organizar un Drive con la mayor cantidad de información audiovisual correspondiente a los registros de “antes y después” de las instituciones educativas intervenidas en el marco del contrato 95806. Este proceso representó un reto significativo, dado que el contrato fue recibido de la administración anterior sin registros previos, lo que implicó un ejercicio exhaustivo de recopilación y organización del material disponible. No obstante, se logró estructurar dos carpetas de acceso: una por instituciones educativas y otro por comunas, en el que se encuentran organizadas las fotografías y los videos disponibles.

  Este insumo se constituye en una herramienta estratégica para el cliente y para la Alcaldía de Medellín, facilitando la elaboración de artículos periodísticos y otros productos comunicativos logrando la meta del 100% de cumplimiento.

ACCIÓN	PERIODICIDAD	META	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO	%
Consolidación y actualización de un drive con acceso al cliente	Mensual	10	10	10	100%



- **Elaboración de contenidos y piezas informativas institucionales a público externo e interno:**

Para este ítem, durante el año 2025 se proyectó la elaboración de un mínimo de 15 piezas gráficas como apoyo a la gestión del componente de Comunicaciones, incluyendo presentaciones, infografías, invitaciones y boletines dirigidos a espacios como Concejo, Gobierno, Gerencia de la EDU y mesas de seguimiento, evaluando esta proyección se logró el cumplimiento total de esta meta, alcanzando un 100 % de ejecución.


ACCIÓN	PERIODICIDAD	META	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO	%
Elaboración de contenidos y piezas informativas institucionales	Según requerimiento	15	15	15	100%



- **Boletines y Kit de prensa para vigencias educación:**

Uno de los pocos ítems que no alcanzó el 100% de cumplimiento fue la elaboración del kit de prensa con contenidos de infraestructura educativa. Esta situación, tal como se ha señalado en las alertas de los informes mensuales, obedeció principalmente a dificultades en la coordinación y articulación de la información entre la Empresa de Desarrollo Urbano y la Secretaría de Educación. La ambigüedad e inconsistencia de los datos disponibles generó represamientos y retrasos en la producción de contenidos periodísticos, afectando los tiempos de publicación durante los diferentes períodos. Dada la sensibilidad del manejo de cifras oficiales, se priorizó la validación y coherencia de la información con la Secretaría de Educación, con el fin de evitar la divulgación de datos contradictorios que pudieran resultar perjudiciales en términos de comunicación institucional.

ACCIÓN	PERIODICIDAD	META	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO	%
Elaboración de kit de prensa y boletines	Anual	20	17	17	85%



Cápsula informativa

Alcaldía de Medellín

N° 1594 30 de septiembre de 2025

Estudiantes registrarán con fotografías la transformación de los colegios de Medellín renovados por la Alcaldía

Por medio de una práctica artística denominada "Imágenes en Movimiento", la Alcaldía de Medellín busca promover la apropiación y el cuidado de la infraestructura educativa que se ha venido renovando en las sedes oficiales de la ciudad.

Esta es una apuesta por vincular a los estudiantes de los grados décimo y once para que, a través de la fotografía, retraten los cambios físicos y la transformación educativa.

La práctica artística contempla tres ciclos: dos laboratorios de formación virtual, en el que los estudiantes interesados tendrán acceso a conceptos básicos de fotografía; la práctica artística, para la toma de fotografías con sus celulares y; finalmente, una exposición tipo mosaico con el material enviado a la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-.


Entre el 8 y el 24 de octubre, los interesados podrán acceder a los contenidos pedagógicos en el canal de YouTube de la entidad y hacer el registro fotográfico de las instituciones. Luego se dispondrá de un enlace para el envío del material.

Como parte del plan de infraestructura educativa que ejecuta la EDU, con el que se renovarán los 421 establecimientos oficiales, ya han sido mejoradas más de 300 sedes. Además, en el cuatrienio se construirán diez nuevos megacolegios.

Información para periodistas
Empresa de Desarrollo Urbano (EDU)
Sergio Zuluaga Diaz
311 703 7657

www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 44 44 144
Conmutador: 604 385 55 55 Medellín - Colombia



Boletín de prensa

Alcaldía de Medellín

Boletín # 337 **23 de marzo de 2025**

La Institución Educativa Corvide, en San Antonio de Prado, se renovó con obras de mantenimiento

-Estas adecuaciones benefician a cerca de 800 estudiantes.

-En esta sede se tiene proyectada otra intervención que está contemplada en el Plan de Desarrollo 2024-2027.

-Como parte del plan de infraestructura educativa, en este corregimiento se intervienen 19 establecimientos.

La Alcaldía de Medellín continúa entregando obras en el corregimiento San Antonio de Prado. Esta vez, el turno fue para la comunidad de la Institución Educativa Corvide, donde cerca de 800 estudiantes y el personal docente y administrativo disfrutan de espacios renovados.

La Secretaría de Educación, por intermedio de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), culminó las obras de mantenimiento en este establecimiento educativo, donde se invirtieron unos $1.400 millones.

"Estamos teniendo resultados muy importantes en toda nuestra infraestructura educativa. En la I. E. Corvide hemos renovado espacios como baterías sanitarias, aulas y juegos infantiles, lo que nos permite tener mejores ambientes de aprendizaje", indicó el subsecretario Administrativo y Financiero de Educación, Anderson García Cano.

Las intervenciones incluyeron la construcción de un parque infantil, reparaciones en la cocina del restaurante escolar y mejoras en cubiertas, pisos, redes eléctricas y pintura, entre otras adecuaciones generales.

"El colegio estaba en una situación muy deplorable. Los salones tenían muchas inundaciones, ya que no contábamos con un sistema bueno de evacuación del agua. Tampoco teníamos pisos adecuados para que los niños de primaria corrieran. Ahora da mucha felicidad ver los espacios, como el nuevo parque infantil, donde los niños de primaria pueden jugar y nosotros descansar", destacó Yerali Pérez, estudiante de undécimo grado.

www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia

- **Contenidos digitales para redes Alcaldía y EDU.**

En cuanto a los contenidos digitales para las redes sociales de la Alcaldía de Medellín, del alcalde y de la Empresa de Desarrollo Urbano, se alcanzó un 96% de cumplimiento. Para el período evaluado se proyectaron 50 contenidos, de los cuales se lograron producir y publicar 48. Este resultado permitió una amplia divulgación ante la comunidad digital sobre los avances, intervenciones e inversión en infraestructura educativa realizadas por el Distrito.

ACCIÓN	PERIODICIDAD	META	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO	%
Contenido para redes institucionales	Según requerimiento	50	48	48	85%



- **Contenidos para prensa escrita, impresa, digital o contenido audiovisual.**

  A partir del mes de agosto se implementó un monitoreo de medios que permitió recopilar y analizar información sobre las publicaciones generadas a partir de los contenidos periodísticos. Estos datos fueron obtenidos a través de una plataforma especializada, la cual mide variables como periodicidad, impacto, alcance de audiencia y las cuantifica en datos de Free Press.

  Esta herramienta brindó un panorama claro y cuantificable del alcance logrado mes a mes en la divulgación de los temas relacionados con infraestructura educativa.

  Durante este período analizado, los medios de comunicación publicaron un total de **18 notas**, de las cuales **17** tuvieron un enfoque **positivo** y una (**1**) presentó un enfoque **negativo**, lo que representa **un 94,4 % de favorabilidad** y un **5,6 % de valoración negativa**. En estas publicaciones se destacan medios de comunicación de amplia relevancia que, a lo largo de los meses relacionados, registraron y difundieron noticias relacionadas con la infraestructura educativa. A continuación, se relacionan los medios:

  - El Tiempo
  - Hora 13
  - La Chiva Alerta
  - Telemedellín
  - Comunas Medellín
  - Comunicando Belén
  - Análisis Urbano
  - Noti Manizales
  - Alerta Paisa
  - Juan Paz
  - Múnera Eastman Radio

  Adicionalmente, las notas periodísticas publicadas alcanzaron una audiencia estimada de **2.044.822 personas**, lo que evidencia un alto nivel de visibilidad e impacto de los contenidos relacionados. Este alcance permitió amplificar el mensaje institucional, fortalecer la percepción positiva de la gestión adelantada y garantizar que la información sobre las intervenciones y avances llegara de manera oportuna a un amplio segmento de la ciudadanía.

  De igual forma el monitoreo de medios permitió identificar un Free Press equivalente a **$60.652.686**, reflejando el valor estimado de la visibilidad obtenida a través de las publicaciones periodísticas sin inversión directa en pauta publicitaria. Este resultado evidencia la efectividad de la gestión del componente de Comunicaciones y la jefatura de prensa en la generación de contenidos de interés público, optimizando los recursos y maximizando el impacto comunicacional del contrato.

  A continuación, el cuadro resumen:

MES	PUBLICACIONES	TONO	ALCANCE ESTIMADO	VALOR EQUIVALENTE
AGOSTO	9	100 % positivo	432.288 personas	$ 23.230.103
SEPTIEMBRE	3	100 % positivo	76.291 personas	$ 7.752.053

OCTUBRE	6	Cinco (5) publicaciones positivas para un 83% y una (1) negativa para un 7%	1.536.243 personas	$29.670.530
NOVIEMBRE	PROYECTADAS	N/A	N/A	N/A
DICEIMBRE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
TOTAL	**18**	**17 positivas 94,4 % 1 negativa 5,6%**	**2.044.822 personas**	**$ 60.652.686**

LOGROS:

- Fortalecimiento de la comunicación con la SEDM, permitiendo una mayor claridad y coherencia en el flujo de la información, lo que facilitó la validación de datos, optimizó los tiempos de respuesta y mejoró la calidad de los contenidos comunicativos y periodísticos.

- Se logró consolidar y organizar el Drive con la mayor cantidad de información audiovisual correspondiente a los registros de “antes y después” de las instituciones educativas intervenidas. Este proceso representó un reto significativo, dado que el contrato fue recibido de la administración anterior sin registros previos, lo que implicó un ejercicio exhaustivo de recopilación y organización del material disponible.

- Se logró estructurar e implementar una actividad enfocada en la sostenibilidad y la apropiación de los espacios, denominada Imágenes en Movimiento, la cual brindó a los estudiantes un enfoque pedagógico y experiencial para fortalecer la apropiación de los espacios intervenidos y la protección del entorno en cada institución educativa.

- Se logró masificar la información relacionada con la infraestructura educativa gracias al Free Press generado a partir de los boletines de prensa, lo que permitió ampliar el alcance de los contenidos, fortalecer la visibilidad de los avances del contrato y posicionar la gestión institucional en la agenda mediática, con un alcance de **2.044.822** personas, en más de **10 medios** de comunicación y una cuantificación económica de **$60.652.686**

- Se consolidó un equipo de trabajo articulado entre el área de Comunicaciones de la Empresa de Desarrollo Urbano y la Secretaría de Educación, lo que permitió, con la llegada de Alejandro Echavarría, fortalecer los canales de comunicación y mejorar el entendimiento que era uno de los puntos críticos al inicio del contrato.

- Gracias a la consolidación oportuna y organizada de la información por parte del componente de comunicaciones, se contó de manera permanente con los insumos necesarios para la entrega informativa a la Alcaldía de Medellín, facilitando la difusión de los contenidos en sus redes digitales institucionales y en las del alcalde. Esta articulación permitió un amplio cubrimiento por parte de la administración y fortaleció la visibilidad de las acciones desarrolladas en materia de infraestructura educativa.

METAS PRÓXIMO MES COMPONENTE SOCIAL Y DE COMUNICACIONES

Para el mes próximo se proyecta continuar acompañando las siguientes actividades:

- Continuar con la tarea de consolidar el registro fotográfico asociado a las obras bajo el alcance del contrato.
- Acompañamiento y cobertura desde lo comunicacional en las reuniones de socialización y todos aquellos espacios convocados por los diferentes actores comunitarios: rectores, comunidad estudiantil, padres de familia, Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras Locales.
- Continuar acompañando las reuniones con rectores, reuniones de inicio y de avance, así como los comités ciudadanos de obra asociados a los contratos de obra por iniciar y en ejecución.

DIFICULTADES Y/O ALERTAS DESDE EL COMPONENTE SOCIAL Y DE COMUNICACIONES:

- Durante el periodo de diciembre si bien no se presentaron dificultades en el desarrollo de las actividades correspondientes al componente social y de comunicaciones y se llevaron a cabo la mayoría de las acciones de gestión conforme a lo establecido en el plan de trabajo y garantizando el cumplimiento de los objetivos trazados para el periodo, la temporada de vacaciones de los estudiantes y las directivas de las instituciones afectó un poco el cronograma de actividades de algunos de los contratistas de obra.
- Se continuó en diciembre el seguimiento para el cumplimiento de manera adecuada a los horarios de atención establecidos por parte del componente social en los diferentes frentes de obra, garantizando el acceso oportuno a la información por parte de la comunidad y la atención efectiva de sus inquietudes. Este cumplimiento ha fortalecido la comunicación abierta y la confianza entre la entidad y los usuarios.
- En diciembre se continuó haciendo seguimiento al cumplimiento de los porcentajes de mano de obra local y femenina, en los casos donde no se ha cumplido, se han adelantado estrategias para incentivar la vinculación de personal.
- Se acompañaron los diferentes espacios de participación que desde los equipos de obra se han adelantado según los programas de la Guía de Manejo Socioambiental.

10. COMPONENTE DE EJECUCIÓN DESDE LA GERENCIA INTEGRAL

A continuación, se resumen las situaciones más relevantes de cada uno de los proyectos definidos dentro del alcance del contrato interadministrativo: Restitución Parcial, Mantenimiento Integral y Mantenimiento General; teniendo claro que el detalle de las actividades enmarcadas en cada uno se encuentra en los informes mensuales específicos para cada proyecto.

PROYECTO DE RESTITUCIÓN PARCIAL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS

Para este periodo se avanzó en las siguientes actividades generales:

Trámites:

✓ **S.E Juan Pablo II**

· **Curaduría**

Conforme el pago realizado por la EDU a la viabilidad para este proyecto conforme el Radicado N° CP-5386/2024 1003, de octubre 11 de 2024 se remitió la Resolución C1-0914 de 2024 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA LICENCIA DE URBANIZACIÓN EN LA MODALIDAD DE DESARROLLO Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE AMPLIACIÓN de la curaduría urbana 1.

· **DAP Espacio Público**

Se realizó la entrega de los planos de diseños de Espacio Público del proyecto "Restituciones S.E. Juan Pablo II" bajo el radicado 202510135978 del 24/04/2025. El consultor debe subsanar las observaciones formuladas por el DAP entregadas el 15 de junio de 2025. Se solicitó al consultor dar respuesta a las observaciones del DAP el 02 de julio de 2025, para el mes de septiembre 2025, el consultor no entregado las observaciones solicitadas al proyecto.

✓ **I.E Federico Ozanam**

· **Curaduría**

Conforme el pago realizado por la EDU a la viabilidad para este proyecto conforme el Radicado N° C3-7362/2023 de diciembre 12 de 2023 se remitió la Resolución C3-1152/2023 LICENCIA DE CONSTRUCCION EN MODALIDAD DE DEMOLICION PARCIAL, AMPLIACION Y MODIFICACION.

· **DAP Espacio Público**

El día 27 de junio de 2025, Se desarrolla revisión y análisis de la entrega oficial del Proceso de Espacio Público para dar respuesta a las observaciones realizadas de espacio público, por lo que se realiza radicado ante el DAP con numero de radicado 202530240350, dicho trámite fue aprobado con fecha de 22 de julio de 2025.

✓ **I.E Javiera Londoño**

· **DAP Espacio Público**

El equipo de arquitectura de la supervisión arquitectónica de la EDU elaboró la propuesta de planteamiento vial y diseño del espacio público para la I.E. Javiera Londoño, la cual fue radicada ante el Departamento Administrativo de Planeación (DAP) el 27 de diciembre de 2024.

Posteriormente, el DAP comunicó el desistimiento del trámite, argumentando que, tras la revisión técnica y normativa, se determinó que las intervenciones proyectadas no generan modificaciones sustanciales en la malla vial, uso del suelo o afectaciones al espacio público que requieran concepto

o aprobación por parte de la entidad. En consecuencia, el trámite se consideró no obligatorio, pese a que inicialmente, en las mesas de trabajo, se había indicado como requisito.

No obstante, con el fin de garantizar la articulación urbanística y la adecuada formalización de los diseños, el equipo de la EDU retomo en mayo el proceso de ajuste y radicación de la propuesta de espacio público ante la entidad correspondiente.

Para el mes de diciembre no se presentaron observaciones sobre el trámite.

- **Ministerio de cultura**

La I.E Javiera Londoño cuenta con tramite autorizado por el Ministerio de cultura para la modificación de las fachadas mediante el documento Numero JLS_NORM_Minis_Cultu_20250126_Permiso_Aprob_ MC44852S2024.

- **Diseños Arquitectónico**

En el mes de septiembre se llevó a cabo una mesa de trabajo con el equipo de arquitectura para revisar el programa elaborado por la consultoría, junto con la Coordinadora del Proyecto de Restituciones de la Secretaría de Educación Distrital de Medellín. Durante la revisión se evidenció que algunos espacios no cumplen con las dimensiones reglamentarias ni con la normativa vigente, debido a que corresponden a áreas existentes que requieren modificaciones. Por esta razón, se está evaluando la normativa aplicable al polígono con el fin de determinar la posibilidad de ampliar el área construida y así dar cumplimiento al programa establecido.

En el mes de diciembre no avanza diseño de la necesidad.

✓ **S.E Santísima Trinidad**

- **DAP Espacio Público**

En la Sede Educativa Santísima Trinidad, para el avance del frente N.° 1 (espacio público externo de 1.238,09 m²), en las diferentes mesas de trabajo se identificaron aproximadamente 23 individuos arbóreos que resultarían afectados con la modificación al diseño replanteado del acceso a la institución educativa y la bahía de aproximación del transporte público.

En consecuencia, se avanzó en la elaboración del insumo topográfico del polígono exterior, con el cual el equipo de arquitectura desarrolló el trazado hasta la servidumbre ubicada en el costado oriental del diseño de espacio público para este proyecto. Con este polígono topográfico se gestionará la presentación de la solicitud de deforestación ante el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).

Como resultado de este trabajo, se radicó ante el DAP la solicitud de revisión del planteamiento vial mediante el radicado 032025002058 del 14 de marzo de 2025 y, posteriormente, la radicación del espacio público con el radicado 202510142323 del 30 de abril de 2025.

Para el mes de agosto de 2025, el DAP, mediante documento de observaciones, solicitó el amarre geodésico de la poligonal correspondiente al predio de la SE Santísima Trinidad dentro del territorio

municipal, requisito indispensable para otorgar la aprobación. En atención a lo anterior, el área de Estructuración requirió al consultor de topografía la entrega de la información solicitada, con el fin de dar continuidad al trámite. Dicho trámite fue radicado ante geodesia el día 31 de julio de 2025 y actualmente se encuentra a la espera de observaciones.
Adicionalmente, se observa que el retiro y la sección vial deben ser ajustados en los planos topográficos.

En el día 3 de Octubre de 2025, mediante radicado 202530448662, emiten concepto técnico favorable para el mejoramiento del espacio público del proyecto" *Institución Educativa Benjamín Herrera Sección escuela Santísima Trinidad".*

- **AMVA**

El trámite ante el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) para el aprovechamiento forestal del proyecto SE Santísima Trinidad fue radicado el en el mes de junio de 2025, por lo tanto en el día 27 de julio se radican las observaciones realizadas frente al trámite por parte del área de estructuración, en el mes de agosto se programó visita por parte del AMVA en donde se identifico que la comunidad, había sembrado árboles en el antejardín, y se debe realizar el levantamiento de este individuo para poder autorizar la deforestación.

En el mes de septiembre se realizó la visita por parte del área correspondiente, atendiendo la solicitud presentada. Durante la inspección se evidenció la presencia de un mayor número de individuos arbóreos sembrados por la comunidad en el área destinada para el espacio público. Por tal motivo, se solicitó la realización del levantamiento topográfico de dichos individuos con el fin de gestionar la solicitud de replantación ante la entidad competente.

El día 11 de noviembre de 2025, el AMVA emitió una resolución condicionada, sujeta a la entrega de la aprobación del espacio público por parte del DAP.
Dicha aprobación ya fue otorgada; no obstante, se requiere remitir al DAP la copia correspondiente para su sellado, junto con la entrega de los planos debidamente sellados y el comunicado de aprobación emitido por el DAP, con el fin de remitir dicha documentación al AMVA y proceder así al levantamiento de la restricción del trámite.

El día 24 de diciembre mediante radicado 202530633579 se emite aprobación del amarre geodésico del predio para adelantar los trámites correspondientes a espacio publico y AMVA.

Consultoría para los estudios y diseños:

Como se ha informado en informes anteriores, tanto para el contrato de consultoría 07 de 2023 cuyo objeto es *"Estudios y diseños técnicos para infraestructura educativa en el distrito de Medellín"* como para el contrato 130 de 2023 cuyo objeto es *"Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal para los estudios y diseños técnicos para infraestructura educativa en el distrito de Medellín"* se encuentra activo un proceso de declaratoria de siniestro por presunto incumplimiento el cual continúa para el periodo comprendido en el presente informe, ajustado a los procedimientos establecidos por la Entidad y la compañía aseguradora para tal fin y con el debido acompañamiento desde el equipo jurídico de la EDU.

No obstante, se reitera que, tal como se ha dado claridad desde lo jurídico, el hecho de adelantarse un proceso de estos no extingue la obligación contractual de los contratistas, por lo cual se ha requerido al consultor para que atienda las diferentes solicitudes y ajuste la información según las observaciones que se emiten a los productos entregados, en aras de concluir de manera satisfactoria el desarrollo de los productos contratados.

A continuación, se exponen las actividades y avances más relevantes asociadas a los estudios y diseños técnicos de los proyectos que conforman esta tipología de intervención:

- ✓ La fase de proyecto constructivo de la Institución Educativa Javiera Londoño, y SE Juan Pablo II la continuará siendo asumida por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), con el fin de garantizar la continuidad y cumplimiento de los compromisos establecidos.

  En el mes de noviembre se presentan ajustes en diseño de la idea básica, planimetría y detalles de arquitectura propuesta, estos diseños se encuentran en un 95%, para ser entregados al cliente.

- ✓ Seguimos con el proyecto aprobado por parte de la interventoría y la Secretaria De Educación Distrital De Medellín de la idea básica y anteproyecto de la SE Juan Pablo II, aclarando que no ha sido recibido a nivel de anteproyecto, el componente BIM por parte de la interventoría.

- ✓ Dentro del proceso de estudios y diseños técnicos, se han venido revisando los avances en el modelo BIM para la IE Javiera Londoño Sevilla, la SE Juan Pablo II y la IE Federico Ozanam; para este periodo según el informe por parte del equipo que acompaña el proceso de diseño, se mantienen activas incidencias en dicho producto, a la espera de su atención y ajuste por parte del consultor; en el informe mensual correspondiente al proyecto de Restitución Parcial puede consultarse el detalle de esta información.

- ✓ Los proyectos IE Javiera Lodoño Sevilla y la I.E Juan Pablo Segundo se adelanta el diseño Inhouse de arquitectura y en el frente de diseño de espacio público para la S.E. Santísima Trinidad se solicita formalmente al DAP del planteamiento vial para el proyecto.

- ✓ Se elaboró un informe de valoración del presunto incumplimiento por parte del contratista SIS ORGANIZATION S.A.S, correspondiente al contrato 3306-007-223, en el frente de restituciones de la I.E. Federico Ozanam, por parte de la supervisión de la EDU. En dicho informe se identificó un incumplimiento del 5,20% debido a la falta de entrega de los productos finales, con una valoración estimada por la Subgerencia de Estructuración de Proyectos por un monto de $65.355.054.

  El 21 de mayo de 2025, el contratista remitió comunicación manifestando su aceptación respecto al pago de la valoración estimada. Sin embargo, para el periodo correspondiente al mes de agosto, no se ha hecho efectivo el cobro, ya que durante la revisión de los diseños se identificó un valor a descontar debe ser superior al inicialmente estimado. Esta diferencia está siendo analizada por el área de estructuración, con el fin de esclarecer la situación y definir los ajustes correspondientes.

  Para el mes de septiembre de 2025 aún no se ha hecho efectivo el descuento al consultor, debido a que la valoración inicial no cumple con los entregables establecidos. En consecuencia, se solicita la

liberación de recursos por un monto de **$84.938.229**, los cuales se proyecta liberar durante el mes de octubre.

Para el mes de Octubre de 2025 se realizó la liberación de los recursos del CDP de consultoría.

Para el mes de noviembre se reasigna presupuesto para continuar con el diseño de Javiera Londoño de acuerdo a solicitud realizada por la secretaria de educación con algunos cambios pero se continua con la idea básica. En el mes de diciembre se continua con el diseño inhouse de Javiera Londoño y Juan Pablo II.

Restitución parcial IE Federico Ozanam

El 09 de diciembre de 2024 se suscribió el acta de inicio a los contratos de obra e interventoría para la *"Construcción de bloque educativo de la Institución Educativa Federico Ozanam ubicado en el distrito de ciencia, tecnología e innovación de Medellín"*; en la *Tabla 40* se presenta la información asociada a estos contratos

Tabla *40* Información contratación IE Federico Ozanam

Proceso	Objeto	Plazo (días)	Valor	Estado
IA 06 de 2024 Contrato IA 460 de 2024	*Construcción de bloque educativo de la Institución Educativa Federico Ozanam ubicado en el distrito de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.34758231&isFromPublicArea=True&isModal=False	270	$9.955.178.683 Adición al contrato $7.636.419.110	En ejecución Inicio: 09/12/24
ABR 10 de 2024 Contrato ABR 461 de 2024	*Interventoría integral para la construcción de bloque educativo de la Institución Educativa Federico Ozanam ubicado en el distrito de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.34757714&isFromPublicArea=True&isModal=False	285	$1.280.113.472	En ejecución Inicio: 09/12/24

Nota: los valores aquí presentados corresponden a la primera etapa del proyecto

IE Federico Ozanam

Las principales actividades realizadas durante el período de gestión comprendido entre el 1 y el 30 de diciembre fueron las siguientes:

Semana 1 (del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2025): Se realizan excavaciones manuales para construcción de pilas en muro de la calle 45, instalación de acero de refuerzo para anillos y vaciado de los mismos con concreto de 17,5 Mpa.

- ✓ Vaciado de muro de contención tipo 2 en eje 4 del bloque E2 entre ejes A y B con concreto de 21 Mpa preparado en obra.
- ✓ Construcción de muros de mampostería de concreto a la vista en segundo y tercer nivel del bloque E2 paralelamente se realiza instalación de dovelas.
- ✓ Instalación de pisos en baldosa de granito en aulas del segundo nivel del bloque E1.
- ✓ Vaciado de vigas para rampa 1 VC, VC´, V8 y V8 (1) con concreto preparado en obra de 21 Mpa.
- ✓ Instalación de encofrado y acero de refuerzo para tramos 3 – 4 de escaleras, vigas y descanso del primer nivel del bloque E2.
- ✓ Excavación manual en pilas, instalación de formaleta, acero y vaciado de anillos en concreto para muro de la calle 45.
- ✓ Instalación de tubería EMT y bandejas portacables en segundo nivel de los bloques E1 y E2.
- ✓ Instalación de tuberías Novafort de para redes sanitarias en bloque E2 entre ejes C – C´ y entre 4 y 6.
- ✓ Instalación del filtro Alveodren, Colector y material triturado para muro de contención tipo 3 ubicado en el eje 1 y entre los ejes A-B y en muro de contención tipo 2 en eje 4 entre A y B.
- ✓ Instalación de las redes de aguas residuales y de ventilación de los baños del piso 1 y piso 3 en bloque E2.
- ✓ Instalación de tubería, accesorios y para la red RCI en segundo nivel del bloque E2 e instalación de tubería para exosto en primer nivel del mismo bloque.
- ✓ Instalación de tubería para red RCI en segundo nivel del bloque E1.
- ✓ Continua resane y pulida de vigas y nervios en losa del segundo nivel del bloque E2.
- ✓ Se realizan excavaciones manuales para instalación de filtro y colector en Alveodren en sótano del bloque E2 externamente en muro de contención tipo 2 y tipo 3.
- ✓ Se realiza instalación y compactación de subbase granular para losa contrapiso en Sótano del bloque E2 entre ejes B y B1 entre 3 – 4.
- ✓ Construcción de muros de mampostería de concreto a la vista en segundo y tercer nivel del bloque E2 paralelamente se realiza instalación de dovelas.
- ✓ Se realiza instalación de encofrado y acero de refuerzo para rampa 2 del bloque E2 entre ejes 3 y 6.
- ✓ Instalación de acero y encofrado en para vigas de descanso, tramos 3 -4 y descanso de escaleras en primer nivel del bloque E2.
- ✓ Se realizan excavaciones manuales para instalación de tuberías principales sanitaria entre ejes 6 y 4 y entre C y C´ en bloque E2.
- ✓ Se realiza demolición de rocas en bloque E2 durante las excavaciones para la instalación de tuberías principales sanitarias en bloque E2 entre ejes 6 y 4 y entre C y C´.
- ✓ Se realiza instalación de filtro y colector en Alveodren en muro de contención tipo 2 en sótano del bloque E2 entre ejes C y B previa aplicación de Igol y en muro tipo 1 en eje 1 entre B y B1.
- ✓ Se realiza instalación de redes eléctricas, sanitarias y RCI en los bloques E1 y E2 en pisos 1, 2 y 3.
- ✓ Instalación de pisos en baldosa de granito, en segundo nivel del bloque E1.

Semana 2 (4 al 10 de diciembre de 2025): Se realizan excavaciones manuales para construcción de pilas en muro de la calle 45, instalación de acero de refuerzo para anillos y vaciado de los mismos con concreto de 17,5 Mpa.

- ✓ Vaciado muros en cajas de inspección nivel 1 en bloque E1 entre ejes F – E y entre 3 y 4 con concreto de 21 Mpa preparado en obra.
- ✓ Construcción de muros de mampostería de concreto a la vista en segundo nivel del bloque E1 y E2 paralelamente se realiza instalación de dovelas.
- ✓ Vaciado de losa de contrapiso del bloque E4 entre ejes 9 – 10 y entre C y D´ con concreto preparado en obra de 21 Mpa, previa instalación de plástico para protección de la subbase y colocación de la malla electrosoldada con los separadores.
- ✓ Vaciado de muro de contención tipo 1 en sótano del bloque E2 en eje VF-B(1) entre 2 y 1 con concreto de 21 Mpa.
- ✓ Vaciado de columnas C4, C5, C´5, C6 y C´6 con concreto de 28 Mpa sobre rampa 1 del tercer nivel en bloque E4.
- ✓ Instalación de acero y encofrado para vigas de cubierta del bloque E2 en ejes A y B.
- ✓ Continua construcción obra falsa e instalación de acero de refuerzo escaleras y descanso entre sótano y nivel 1.
- ✓ Vaciado de vigas VR-3´(1) y VR-4´(1) en rampa 2 del bloque E1 entre ejes E y C con concreto preparado en obra de 21 Mpa.
- ✓ Aplicación igol imprimante e igol denso en muro contención tipo 2 sobre VF-4 del bloque E2 entre ejes B(1) - B.
- ✓ Instalación de tuberías para redes sanitarias en sótano del bloque E2 bajo losa 1, incluyendo ventilación.
- ✓ Instalación de filtro y colector en Alveodren en muro de contención tipo 1 sobre VF-B(1) entre ejes 2 – 3 y bajo la viga de fundación para conectar con los filtros en espina de pescado en sótano.
- ✓ Instalación de acero de refuerzo y porones para tercio pendiente en losa de entrepiso 3 del 4 nivel en bloque E1 entre ejes 2 - 4 entre F y E.
- ✓ Vaciado de losa de fondo y muros para caja de inspección nivel 1 en bloque E1 entre ejes E – D y entre 3 y 4 con concreto de 21 Mpa preparado en obra.
- ✓ Llenos con material de subbase compactados mecánicamente para losa de contrapiso en el bloque E1 entre ejes D – C entre 1 y 3.
- ✓ Se realiza instalación de acero de refuerzo, porones, malla electrosoldada y encofrado para losa de entrepiso 3 del 4 nivel en bloque E1 (tercio pendiente) entre ejes 2 – 4 y entre F - E. Vaciado de muro de contención tipo 2 en eje 4 del bloque E2 entre ejes A y B con concreto de 21 Mpa preparado en obra.
- ✓ Construcción de muros de mampostería de concreto a la vista en segundo y tercer nivel del bloque E2 paralelamente se realiza instalación de dovelas.
- ✓ Instalación de pisos en baldosa de granito en aulas del segundo nivel del bloque E1.
- ✓ Vaciado de vigas para rampa 1 VC, VC´, V8 y V8 (1) con concreto preparado en obra de 21 Mpa.
- ✓ Instalación de encofrado y acero de refuerzo para tramos 3 – 4 de escaleras, vigas y descanso del primer nivel del bloque E2.

- ✓ Excavación manual en pilas, instalación de formaleta, acero y vaciado de anillos en concreto para muro de la calle 45.
- ✓ Instalación de tubería EMT y bandejas portacables en segundo nivel de los bloques E1 y E2.
- ✓ Instalación de tuberías Novafort de para redes sanitarias en bloque E2 entre ejes C – C´ y entre 4 y 6.
- ✓ Instalación del filtro Alveodren, Colector y material triturado para muro de contención tipo 3 ubicado en el eje 1 y entre los ejes A-B y en muro de contención tipo 2 en eje 4 entre A y B.
- ✓ Instalación de las redes de aguas residuales y de ventilación de los baños del piso 1 y piso 3 en bloque E2.
- ✓ Instalación de tubería, accesorios y para la red RCI en segundo nivel del bloque E2 e instalación de tubería para exosto en primer nivel del mismo bloque.
- ✓ Instalación de tubería para red RCI en segundo nivel del bloque E1.
- ✓ Continua resane y pulida de vigas y nervios en losa del segundo nivel del bloque E2.
- ✓ Se realizan excavaciones manuales para instalación de filtro y colector en Alveodren en sótano del bloque E2 externamente en muro de contención tipo 2 y tipo 3.
- ✓ Se realiza instalación y compactación de subbase granular para losa contrapiso en Sótano del bloque E2 entre ejes B y B1 entre 3 – 4.
- ✓ Construcción de muros de mampostería de concreto a la vista en segundo y tercer nivel del bloque E2 paralelamente se realiza instalación de dovelas.
- ✓ Se realiza instalación de encofrado y acero de refuerzo para rampa 2 del bloque E2 entre ejes 3 y 6.
- ✓ Instalación de acero y encofrado en para vigas de descanso, tramos 3 -4 y descanso de escaleras en primer nivel del bloque E2.
- ✓ Se realizan excavaciones manuales para instalación de tuberías principales sanitarias entre ejes 6 y 4 y entre C y C´ en bloque E2.
- ✓ Se realiza demolición de rocas en bloque E2 durante las excavaciones para la instalación de tuberías principales sanitarias en bloque E2 entre ejes 6 y 4 y entre C y C´.
- ✓ Se realiza instalación de filtro y colector en Alveodren en muro de contención tipo 2 en sótano del bloque E2 entre ejes C y B previa aplicación de Igol y en muro tipo 1 en eje 1 entre B y B1.
- ✓ Se realiza instalación de redes eléctricas, sanitarias y RCI en los bloques E1 y E2 en pisos 1, 2 y 3.
- ✓ Instalación de pisos en baldosa de granito, en segundo nivel del bloque E1.
- ✓ Continua resane y pulida de vigas y nervios en losa del tercer nivel del bloque E2.
- ✓ Se realiza instalación y compactación de subbase granular para losa contrapiso en primer nivel del bloque E1 entre ejes D – C y entre 1 – 3.
- ✓ Se realiza instalación de tubería sanitaria en sótano del bloque E2 bajo losa del primer nivel, incluyendo tubería para ventilación.
- ✓ Se realiza impermeabilización de muro de contención tipo 2 en sótano del bloque E2 sobre VF-4 entre ejes B(1) y B con igol imprimante e igol denso para posterior instalación de filtros y colector en Alveodren.

- ✓ Instalación y compactación de llenos con subbase granular entre ejes F – E y entre 3 y 4 en el área de instalación de redes sanitarias.
- ✓ Se realiza instalación de acero de refuerzo para columnas C5, C´5, C6 y C´6 sobre rampa 1 del segundo nivel en bloque E2.
- ✓ Se realiza construcción de muros en mampostería de bloque en concreto en segundo nivel de los bloques E1 y E2.
- ✓ Se realiza instalación de encofrado y acero de refuerzo para tramos 1 y 2 de escaleras y descanso en sótano del bloque E2.
- ✓ Se realiza instalación de encofrado y acero de refuerzo para vigas de cubierta del bloque E2 en ejes A y B.
- ✓ Se realiza instalación de filtro y colector en Alveodren en muro de contención tipo 1 sobre VF-B(1) entre ejes 2 – 3 y empalme con filtros en espina de pescado bajo viga de fundación.

Semana 3 (11 al 16 de diciembre de 2025): Se realizan excavaciones manuales para construcción de pilas en muro de la calle 45, instalación de acero de refuerzo para anillos y vaciado de los mismos con concreto de 17,5 Mpa.

- ✓ Vaciado de vigas y losa en rampa 2 del bloque E2 entre ejes 3 y 5 con concreto preparado en obra de 21 Mpa
- ✓ Construcción de muros de mampostería de concreto a la vista en tercer nivel del bloque E1 y E2 paralelamente se realiza instalación de dovelas.
- ✓ Instalación de pisos en baldosa de granito en aulas en segundo y tercer nivel del bloque E1 y E2.
- ✓ Vaciado de losa de contrapiso y tapa para pozo eyector en sótano del bloque E2 entre ejes A - B y entre 2 y 3 con concreto preparado en obra de 21 Mpa
- ✓ Vaciado de losa de cubierta en el bloque E1 entre ejes 1 al 4 a partir del eje F con concreto de 28 Mpa en nudos y de 21 Mpa en el resto de la losa
- ✓ Excavación manual en pilas, instalación de formaleta, acero y vaciado de anillos en concreto para muro de la calle 45.
- ✓ Vaciado de columnas para descanso de escaleras en segundo nivel del bloque E2 con concreto de 28 Mpa preparado en obra
- ✓ Instalación de tuberías Novafort para redes sanitarias y de aguas lluvias entre ejes C - C´ y entre 6 y 5 del bloque E2
- ✓ Vaciado de columna C´3 sobre rampa 2 del bloque E2 con conceto de 28 Mpa preparado en obra
- ✓ Vaciado de tramos 3 - 4 y descanso de escaleras en primer nivel del bloque E2 con concreto de 21 Mpa preparado en obra
- ✓ Vaciado de cajas para inspección de redes sanitarias y de aguas lluvias entre ejes C - C´ y entre 2 y 3 con concreto de 21 Mpa preparado en obra
- ✓ Instalación de tubería EMT, cableado y cajas bajo losa del 4 nivel en bloque E2, la fijación se realiza en las vigas y nervios.
- ✓ Se realiza resane y pulida de vigas y nervios en losas del tercer nivel de los bloques E1 y E2.
- ✓ Se realizan llenos compactados mecánicamente con material seleccionado en excavaciones para instalación de redes sanitarias y de aguas lluvias en el bloque E2.

- ✓ Se realiza vaciado de cajas para registro de redes sanitarias y de aguas lluvias en primer nivel del bloque E2 hacia la caja externa entre ejes C – C´.
- ✓ Construcción de muros de mampostería de concreto a la vista en tercer nivel de los bloques E1 y E2 paralelamente se realiza instalación de dovelas y anclajes.
- ✓ Construcción de muros de mampostería de concreto a la vista en primer nivel del bloque E4 paralelamente se realiza instalación de dovelas y anclajes.
- ✓ Instalación de tuberías Novafort para redes sanitarias y de aguas lluvias entre ejes C - C´ y entre 6 y 5 del bloque E2
- ✓ Se realiza instalación de encofrado para vaciado de muros en cárcamo entre ejes 2 – 3 y entre F y E del bloque E1.
- ✓ Construcción de muros de mampostería de concreto a la vista en sótano del bloque E4 paralelamente se realiza instalación de dovelas y anclajes.
- ✓ Se realiza vaciado de columnas para descanso de escaleras en segundo nivel del bloque E2, con concreto de 28 Mpa, previa revisión del acero.
- ✓ Se realiza instalación de tubería EMT, cableado y cajas bajo losa del 4 nivel en bloque E2, la fijación se realiza en las vigas y nervios.
- ✓ Se realiza instalación de pisos en baldosa de granito para aulas del tercer nivel de los bloques E1 y E2. En segundo nivel se realiza aplicación de lechada para sello de juntas.
- ✓ Se realiza instalación de acero para columnas C´4 y C3 sobre rampa 2 del bloque E2.

Semana 4 (17 al 24 de diciembre de 2025): Instalación de llenos compactados mecánicamente en áreas de instalación de redes sanitarias y de aguas lluvias entre ejes 3 - 4 y entre D y C del bloque E1 y entre ejes C – C´ del bloque E2 entre 3 y 6.

- ✓ Vaciado de muros para cárcamo y ajuste de losa de contrapiso en primer nivel del bloque E1 entre ejes 3 - 4 y entre F y E, con concreto de 21 Mpa preparado en obra.
- ✓ Construcción de muros de mampostería de concreto a la vista en tercer nivel del bloque E1 y E2 paralelamente se realiza instalación de dovelas.
- ✓ Instalación de pisos en baldosa de granito en aulas en tercer nivel del bloque E2.
- ✓ Vaciado de columnas C´8 del bloque E4 sobre rampa 1 del tercer nivel con concreto de 21 Mpa preparado en obra.
- ✓ Vaciado de columnas C8 del bloque E4 sobre rampa 1 del tercer nivel con concreto de 21 Mpa preparado en obra
- ✓ Excavación manual en pilas, instalación de formaleta, acero y vaciado de anillos en concreto para muro de la calle 45. La pila P3-16 llego a la profundidad de diseño.
- ✓ Instalación de cajas, tubería EMT y cableado para redes eléctricas en segundo y tercer nivel del bloque E2.
- ✓ Construcción de sillar y dintel en vano de ventanas para aulas del segundo nivel del bloque E1 con concreto de 17,5 Mpa preparado en obra.
- ✓ Construcción de muros de mampostería de concreto a la vista en primer nivel del bloque E4, paralelamente se realiza instalación de anclajes sobre escaleras en tramos 1 y 2.
- ✓ Continua el armado de acero de refuerzo y encofrado para las vigas de cubierta del bloque E1.

- ✓ Instalación de tuberías para redes sanitarias y de aguas lluvias. Instalación de acero de refuerzo, encofrado y vaciado de cajas de registro con concreto preparado en obra de 21 Mpa.
- ✓ Inicia instalación de pasamanos sobre losa de entrepiso en segundo nivel del bloque E1, con fijación de platinas de 1/4" y parales en tubería de 2".
- ✓ Se realiza resane y pulida de vigas y nervios en losas del tercer nivel de los bloques E1 y E2 y en rampa 1 del bloque E1.
- ✓ Se realizan llenos compactados mecánicamente con material seleccionado en excavaciones para instalación de redes sanitarias y de aguas lluvias en el bloque E1 y E2.
- ✓ Se realiza vaciado de cajas para registro de redes sanitarias y de aguas lluvias en primer nivel del bloque E1 entre ejes C y D y entre 3 y 4.
- ✓ Construcción de muros de mampostería de concreto a la vista en tercer nivel de los bloques E1 y E2 y en primer nivel del bloque E4 paralelamente se realiza instalación de dovelas y anclajes.
- ✓ Se realizan llenos compactados mecánicamente con material de excavación mezclado con cal para mejorar sus propiedades mecánicas en muro de contención tipo 2 en eje 4 del bloque E2.
- ✓ Se realizan demoliciones de rocas encontradas durante los trabajos de excavación manual en pilas para la construcción del muro de contención de la calle 45.
- ✓ Se realiza instalación de acero de refuerzo y vaciado de muros en concreto de 21 Mpa para cárcamo entre ejes 3 – 4 y entre F y E del bloque E1.
- ✓ Construcción de muros de mampostería de concreto a la vista en sótano del bloque E4 paralelamente se realiza instalación de dovelas y anclajes.
- ✓ Se realiza vaciado de columnas C8 y C´8 sobre rampa 1 del bloque E4 con concreto preparado en obra de 21 Mpa.
- ✓ Se realizan excavaciones manuales para construcción de pilas en muro de la calle 45, instalación de acero de refuerzo para anillos y vaciado de los mismos con concreto de 17,5 Mpa.
- ✓ Se realiza instalación de tubería EMT, cableado y cajas bajo losa del 4 nivel en bloque E2, la fijación se realiza en las vigas y nervios.
- ✓ Se realiza instalación de pisos en baldosa de granito para aulas del tercer nivel del bloque E2, según modulación indicada en el diseño y dilataciones cada 2.1 m.
- ✓ Se realiza instalación de pasamanos en pasillo del segundo nivel del bloque E1 con
- ✓ fijación de platinas con pernos y parales en tubería de 2”.
- ✓ Se realiza cargue y transporte de material RCD hacia el sitio de disposición final autorizado, proveniente principalmente de los trabajos de excavación manual para pilas en el muro de contención de la calle 45.
- ✓ Se realizan anclajes sobre tramos 1 y 2 de escaleras del bloque E4 para construcción de muros en mampostería a la vista.
- ✓ Continua el armado de encofrado y acero de refuerzo para vigas de cubierta del bloque E1 entre ejes C y D.

Semana 5 (25 al 31 de diciembre de 2025): Instalación de pisos en baldosa de granito para aulas del tercer nivel del bloque E2, según modulación indicada en el diseño y dilataciones cada 2.1 m.

- ✓ Instalación de acero y ajuste de concreto para soporte de muros en fachada en primer nivel del bloque E1.

- ✓ Construcción de muros de mampostería de concreto a la vista en tercer nivel del bloque E1 y E2 paralelamente se realiza instalación de dovelas.
- ✓ Instalación de pisos en baldosa de granito en aulas en tercer nivel del bloque E2 y E1.
- ✓ Instalación de guarda escobas en granito en aulas del tercer nivel en el bloque E2.
- ✓ Corte e instalación de platinas y tubería para construcción de pasamanos en zona de circulación del segundo nivel en el bloque E1.
- ✓ Validación para el uso seguro, armado y utilización de andamios colgantes para su uso en los trabajos en alturas, que se requieren principalmente en fachadas.
- ✓ Se realiza instalación de guarda escobas en granito en aulas del tercer nivel en el bloque E2.
- ✓ Se realiza abujardado en losa del segundo nivel en bloque E1 para para instalación de mampostería en fachada
- ✓ Construcción de muros de mampostería de concreto a la vista en tercer nivel de los bloques E1 y E2, paralelamente se realiza instalación de dovelas y anclajes.
- ✓ Se realiza instalación de pasamanos en zona de circulación del segundo nivel en bloque
- ✓ E1 con fijación de platinas con pernos y parales en tubería de 2".
- ✓ Se realizan anclajes sobre VF del eje 1´ en el bloque E1 para dovelas de mampostería de fachada.
- ✓ Se realiza corte y figuración de acero de refuerzo para los diferentes elementos estructurales.

SE Santísima trinidad

En la ***Tabla 41,*** se presenta la información asociada a los contratos de obra e interventoría:

Tabla *41* Información contratación SE Santísima Trinidad

Proceso	Objeto	Plazo (días)	Valor	Estado
IA 01 de 2024 Contrato IA 457 de 2024	*Adecuación del establecimiento educativo de la Sección Escuela Santísima Trinidad Comuna 15 del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6771126&isFromPublicArea=True&isModal=False	150	$3.982.954.905	terminado Inicio: 25/11/24 Fin: 21/08/25
ABR 07 de 2024 Contrato ABR 455 de 2024	*Interventoría integral para la adecuación del establecimiento educativo de la Sección Escuela Santísima Trinidad Comuna 15 del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6771125&isFromPublicArea=True&isModal=False	165	$499.889.000	terminado Inicio: 25/11/24 Fin: 21/08/25

- ✓ Si bien puede parecer redundante, desde la EDU se considera importante dejar en el informe mensual la claridad respecto a que la autorización de ocupación de este establecimiento educativo

debe ser adelantado directamente por la Secretaria De Educación Distrital De Medellín debido a que la EDU no participó en la construcción del edificio nuevo cuya información es la que debe ser entregada a la Secretaría de Gestión y Control Territorial. El alcance de la EDU para esta intervención obedece a reparaciones locativas en los espacios existentes y adecuación del urbanismo interno y cerramiento de la Sección Escuela.

- ✓ Las actividades constructivas que se adelantaron hasta el 31 de diciembre, fueron aquellas relacionadas con la terminación de pendientes de obra, reparación de las pendientes de las instalaciones hidrosanitarias, acabados de juntas pintura de Cancha deportiva y corregir la presión del agua en los orinales de la institución.

En el mes de diciembre se continua adelantó el proceso del presupuesto de los requerimientos adicionales necesarios para la contratación del frente 5, correspondiente al espacio público y demás actividades solicitadas por la Secretaría de Educación Distrital de Medellín.

Este proceso se encuentra actualmente en fase de estructuración, la autorización del AMVA ya se encuentra aprobada debido a que ya se aprobó la poligonal de amarre por parte del área de Geodesia.

En la siguiente imagen se resumen los avances programados y ejecutados para el proyecto de Restitución parcial y construcción de espacios.

		AVANCE PERIODO	DESVIACIÓN
Prg	74,64%	1,2%	-4,4%
Ejec	70,23%		

%Prg	%Eje	Etapa		
100,0%	**100,0%**	**329-2023**	**0,0%**	**0,0%**
100,0%	100,0%	CENTRO EDUCATIVO EL PLACER	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	FASE 1 (CI 91870)	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	FASE 2 (CI 95806)	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	EDIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO (09/24)	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA JAVIERA LONDOÑO SEVILLA	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	BLOQUE ANTIGUO	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	BLOQUE NUEVO	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	SALON 6, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 1-6	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	SECCION ESCUELA JUAN PABLO II	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	MANTENIMIENTO BLOQUE EXISTENTE	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	DEMOLICIÓN BLOQUE ANTIGUO	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	ADICIÓN 02 - MANTENIMIENTO	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO OZANAM	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	MANTENIMIENTO BLOQUE EXISTENTE	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	DEMOLICIÓN BLOQUE ANTIGUO	0,0%	0,0%
58,0%	**51,0%**	**460-2024 INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO OZANAM**	**2,0%**	**-7,0%**
100,0%	99,0%	BLOQUE E1	2,0%	-1,0%
68,0%	58,0%	BLOQUE E2	1,0%	-10,0%
94,0%	76,0%	BLOQUE E4 - ESCALERA	1,0%	-18,0%
19,0%	9,0%	ACABADOS BLOQUE E1	0,0%	-10,0%
0,0%	2,0%	MURO CALLE 45	2,0%	2,0%
5,0%	1,0%	URBANISMO	0,0%	-4,0%
100,0%	**99,0%**	**457-2024 SECCION ESCUELA SANTISIMA TRINIDAD**	**0,0%**	**-1,0%**
100,0%	99,0%	URBANISMO INTERNO	0,0%	-1,0%
100,0%	99,0%	HABILITACIÓN PUNTO FIJO Y SEGUNDO PISO	0,0%	-1,0%
100,0%	99,0%	ÁREA LIBRE PRIMARIA	0,0%	-1,0%
100,0%	99,0%	AULAS TRANSICIÓN	0,0%	-1,0%
100,0%	99,0%	AULA DE MÚSICA	0,0%	-1,0%
100,0%	99,0%	BIBLIOTECA	0,0%	-1,0%

PROYECTO DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN INTEGRAL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

Para este periodo se describen a continuación las principales situaciones relacionadas con la ejecución de los contratos enmarcados en este proyecto:

- ✓ Las intervenciones con recibo por parte de la Secretaria De Educación Distrital De Medellín, correspondiente hasta el mes de diciembre es de vientres (23) establecimientos educativos:

  En la **tabla 42** se relacionan los establecimientos educativos que, Hasta el mes de septiembre de 2025, la Secretaría de Educación ha recibido físicamente. Es importante aclarar que se considera como "establecimiento educativo recibido" aquellos que cuentan con el recibo de obra civil, obra eléctrica y telecomunicaciones (T.I.).

Tabla 42 Establecimientos recibidos mantenimiento integral

Nº	ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	COMUNA	CONTRATO	FECHA DE RECIBO
1	Institución Educativa Santa Elena	90	131	02/02/2024
2	Sección Escuela Fidel Antonio Saldarriaga	2	131	06/02/2024
3	Sección Escuela Antonio Derka	1	131	15/02/2024
4	Institución Educativa Rodrigo Lara Bonilla	3	131	31/01/2024
5	Institución Educativa Nuevo Horizonte - Paulo Vi	1	131	02/02/2024
6	Sección Escuela Niño Jesús de Praga	8	131	22/03/2024
7	Institución Educativa La Independencia	13	170	28/0272024
8	Institución Educativa San Roberto Belarmino	16	170	07/06/2024
9	Institución Educativa San José Obrero	80	170	30/08/2024
10	Institución Educativa Débora Arango Pérez	70	170	18/11/2024
11	Institución Educativa José María Espinosa Prieto Casd	6	126	24/07/2024
12	Centro Educativo Fabio Zuluaga Orozco	60	126	24/07/2024
13	Institución Educativa Juvenil Nuevo Futuro	6	126	24/07/2024
14	Sección Escuela Juan Nepomuceno Morales	60	126	04/10/2024
15	Institución Educativa Gilberto Álzate Avendaño	4	110	10/09/2024
16	Institución Educativa Marco Fidel Suárez	12	129	05/08/2024
17	Institución Educativa Diego Echavarría Misas	5	73	24/01/2025
18	Sección Escuela Imperio del Japón	5	73	24/01/2025
19	Institución Educativa INEM José Félix de Restrepo	14	151	07/02/2025
20	Institución educativa la Salle de campoamor	15	170	14/05/2025

21	Sección Escuela Municipal Castilla	5	134	25/06/2025
22	Institución educativa Sor Juana Inés De La Cruz	5	134	09/07/2025
23	Institución educativa Antonio Derka Santo Domingo	1	134	14/07/2025

Algunas sedes que no cuentan con acta de recibo por parte de la Secretaría de Educación corresponden a aquellas ejecutadas mediante contratos que finalizaron con arreglo transaccional y fueron cerrados por un valor inferior al contratado. Actualmente, estas sedes están siendo atendidas mediante nuevos contratos y/o con el mismo contratista autorizado para terminar las obras dentro del proyecto integrales, estas obras se clasifican como obras inconclusas, y requieren acta de cierre autorizado por la Secretaria de educación para liquidar.

✓ Durante el periodo, se reporta la unificación de los cronogramas de los proyectos de restitución parcial, mantenimiento integral y mantenimiento general en un único archivo que permitirá realizar el monitoreo y control a la totalidad de los componentes del contrato interadministrativo, sin perder de vista las particularidades propias de cada uno de los proyectos.

Con base en lo anterior, se registra una nueva numeración de las líneas base, empezando con la LBN-1, fijada en el mes de agosto de 2025, por modificación N°8 con el propósito de unificar el seguimiento de Contrato Interadministrativo.

✓ En la ***Tabla 43*** se relacionan los contratos derivados a los cuales, para este periodo, se han liberado los recursos inicialmente destinados para reajustes e imprevistos que no se ejecutaron, para el mes de julio no se presenta liberación de recursos, pero se pone en conocimiento cuales han sido liberados.

Tabla *43* Recursos liberados (reajustes e imprevistos) Mantenimiento Integral

Contrato	Valor liberado	Concepto
110 de 2023	$ 449.883.899	Reajustes
	$ 128.538.258	Imprevistos
129 de 2023	$ 139.808.437	Reajustes
	$ 709.394.353	Imprevistos
073 de 2023	$ 315.266.850	Reajustes
	$ 25.526.811	Imprevistos
126 de 2023	$ 683.931.384	Reajustes
	$ 144.040.589	Imprevistos
170 de 2023	$ 112.080.968	Reajustes
	$ 19.654.349	Imprevistos
TOTAL	**$ 2.728.125.898**	

✓ Las obras pendientes bajo el contrato 73 fueron ejecutadas por el Consorcio Educativo S&A 2023, exceptuando las redes de voz y datos en las I.E. Alfonso López y SE. Cardenal Crisanto Luque, que no serán atendidas por dicho consorcio. La atención a los pendientes inició en diciembre y finalizó en febrero. En marzo de 2025, se recibieron a satisfacción las obras eléctricas restantes por parte

de la interventoría y la Secretaría de Educación. Actualmente, todos los establecimientos educativos han sido recibidos satisfactoriamente.

- ✓ Con relación a las obras ejecutadas bajo el contrato 170 de 2023 en las comunas 13, 15, 16, 70 y 80; El 14 de mayo de 2025 se realizó un recorrido con la Secretaría de Educación, contratista e interventoría para validar la subsanación de las observaciones recibidas iniciando el mes de abril, se evidenció que se habían atendido las solicitudes y se quedó con el compromiso de atender otras más resultantes de esta visita. Este día se suscribe el acta de recibo entre las partes, concluyendo con esto la entrega de la totalidad de los establecimientos educativos intervenidos bajo este contrato.

- ✓ Las obras pendientes correspondientes al Contrato N.º 126 de 2023, que comprenden intervenciones en la Sección Escuela El Tirol, la Institución Educativa José Horacio Betancur y la Institución Educativa Presbítero Juan J. Escobar, así como otras obras de mayor alcance, deberán ejecutarse mediante un nuevo contrato. Esta recomendación fue emitida por la Dirección Jurídica de la entidad. Para ello, se actualizará el presupuesto con base en el listado de precios de 2025 de la Secretaría de Educación.

  El 22 de julio de 2025 se dio inicio del contrato 611 de 2025, para concluir las obras pendientes en las I.E. José Horacio Betancur y Presbítero Juan J. Escobar. Estas estarán bajo la supervisión directa de la Subgerencia de Ejecución de Proyectos.

  Para finales de agosto, la Coordinación de la EDU remitió un correo a la supervisión del contrato — a cargo de la Subgerencia de Ejecución de Proyectos de la Entidad— trasladando la evidente preocupación por el escaso avance observado en las obras, especialmente considerando el corto plazo de ejecución del contrato. En respuesta, el contratista manifestó que, como medida de contingencia, reforzaría los frentes de obra, entre otras acciones, con el fin de incrementar el rendimiento en la ejecución.

  Durante este mes de septiembre, si bien el contratista implementó algunas medidas de contingencia luego de las observaciones realizadas desde la coordinación y supervisión por parte de la EDU, se recibe solicitud de ampliación en plazo por treinta (30) días calendario justificadas en la necesidad de acometer actividades extra y adicionales identificadas durante la ejecución que deben ejecutarse previamente a algunas obras contractuales; las situaciones expuestas fueron analizadas por la supervisión desde la EDU y se aprueba la solicitud buscando también con esto lograr la adecuada intervención de los espacios priorizados en estos establecimientos educativos.

  El día 19 de octubre finaliza el plazo de intervención, el contratista continúa terminando los pendientes solicitados por el área de Ejecución de la EDU, para recibo a satisfacción por parte de la secretaria de educación distrital de Medellín.

  Terminado el periodo de diciembre 2025, el contratista se encuentra atendiendo los pendientes de obra para el recibo por parte de Secretaria de educación distrital de Medellín.

- ✓ El 9 de julio de 2025, se tiene contrato 660 del 2025, sin acta de inicio para atender las obras pendientes como las de mayor alcance en la S.E. El Tirol y la S.E. Conrado González Mejía. Se socializó ante la Secretaria De Educación Distrital De Medellín la necesidad de asignar mayores recursos para la interventoría, específicamente en las obras de mayor alcance en la S.E. El Tirol y la S.E. Conrado González Mejía. Este requerimiento se cubrirá con los recursos inicialmente destinados para la interventoría en la I.E. Marco Fidel Suárez, dado que dichas obras están siendo ejecutadas bajo el Contrato N.º 150 de 2024 y cuentan con supervisión a cargo de la EDU.

  El 04 de agosto de 2025 se realizó recorrido con el contratista, la interventoría y el coordinador de zona por parte de la Secretaría de Educación a la S.E. El Tirol y el 11 de agosto de 2025 se llevó a cabo el recorrido a la S.E. Conrado González Mejía; en dichos recorridos se validó en sitio el alcance según los espacios, así como el orden de prioridades para la ejecución de las actividades.

  Posterior a los recorridos, el 12 de agosto, se suscribe acta de inicio de los contratos de obra e interventoría, se llevaron a cabo dos comités de obra.

  Durante el mes de septiembre ha avanzado en las actividades asociadas a la intervención en la SE El Tirol; sin embargo, para la fecha de cierre del periodo no se habían iniciado las actividades en la SE Conrado González; desde la EDU se han hecho los requerimientos respectivos a interventoría y a contratista con el fin de identificar la causas de dicho atraso, las cuales guardan relación con el trámite de revisión y aprobación de la información asociada a la cubierta de ese establecimiento; sobre el tema, se informa que la EDU ha hecho solicitud a la interventoría para el cambio de algunos profesionales de este equipo debido a que se evidencian falencias en el cumplimiento de las funciones.

  Para el mes de noviembre de 2025, se continua con la intervención de las sedes educativas y se recibió proyección por parte del contratista para los recursos necesarios para la terminación de las obras considerando los alcances definidos, el valor estimado es cercano a $1.100 millones, incluyendo AU. Se hizo reunión con la SEM y se expusieron alternativas que permitirían contar con el recurso de manera inmediata y esto se tuvo en cuenta para la modificación 9.

  La fecha de terminación del contrato se estima para el 8 de febrero de 2026. No obstante, en el último comité de obra se evidenció la necesidad de incorporar nuevas actividades, para las cuales se requiere mayor presupuesto y una ampliación del plazo contractual de cuarenta y cinco (45) días adicionales.
  Actualmente, nos encontramos a la espera del análisis financiero del proyecto por parte de Integrales, con el fin de conocer las cifras contempladas para la ejecución de estas actividades durante el periodo adicional propuesto.

- ✓ El 25 de agosto de 2025, mediante correo electrónico, se compartió a la supervisión del contrato interadministrativo por parte de la Secretaria de Educacion, el presupuesto unificado contemplando tanto las actividades inicialmente contempladas para esta intervención como las identificadas y priorizadas en los presupuestos de Sección Escuela Diego María Gómez y Sección Escuela Manuel María Mallarino, Finalizando el mes de agosto se reciben observaciones a la información entregada

la cual está siendo validada por la EDU para su ajuste y envío nuevamente al cliente, se espera que esto se haga los primeros días del mes de septiembre.

El 11 de septiembre de 2025 se remitió a la Secretaría de Educación el presupuesto ajustado a las observaciones recibidas, para la ejecución de estas obras; en el comité de seguimiento llevado a cabo el 22 de septiembre de 2025 la SEM informa que el presupuesto se ajusta a lo requerido, por lo anterior el 23 de septiembre de 2025, la Subgerencia de Negocios Estratégicos de la EDU activa a la Subgerencia de Estructuración para que proceda con las gestiones tendientes a la contratación de estas obras.

Para el mes de Octubre ya se encuentran adjudicados los procesos de obra e interventoría para las SE DIEGO MARIA GÓMEZ y la SE MANUEL MARIA MALLARINO, por medio de DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S. contratista de obra y CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDELLIN (IConsulting S.A.S. y HG Ingeniería y desarrollo) para interventoría. No se ha publicado el anexo de obra (contrato) por lo cual no se ha programado Kick-off.

Para el mes de diciembre aún se continua en la espera de iniciar las actividades.

✓ En cuanto a los avances para este periodo, a continuación, se resumen los porcentajes resultantes del seguimiento por parte del PMO de este proyecto, a partir de la última línea base fijada para agosto, el avance para el mes de diciembre 2025:

%Prg	%Eje	Contratos 2023	AVANCE PERIODO	DESVIACIÓN	ESTADO
100,0%	100,0%	**I.E. COMUNA 5**	0,0%	0,0%	
100,0%	100,0%	I.E. DIEGO ECHAVARRIA MISAS	0,0%	0,0%	Liquidado
100,0%	100,0%	I.E. ALFONSO LOPEZ	0,0%	0,0%	Liquidado
100,0%	100,0%	S.E. CARDENAL CRISANTO LUQUE	0,0%	0,0%	Liquidado
100,0%	100,0%	S.E. IMPERIO DEL JAPON	0,0%	0,0%	Liquidado
100,0%	100,0%	**I.E. GILBERTO ALZATE AVENDAÑO**	0,0%	0,0%	**Liquidado**
100,0%	99,5%	**I.E. COMUNAS 6,7 Y 60**	0,0%	-0,5%	
100,0%	100,0%	I.E. JUVENIL NUEVO FUTURO	0,0%	0,0%	Recibido SEDM
100,0%	100,0%	I.E. JOSE MARIA ESPINOSA PRIETO - CASD	0,0%	0,0%	Recibido SEDM
100,0%	99,0%	S.E. CONRADO GONZALEZ MEJIA	0,0%	-1,0%	Obra inconclusa
100,0%	99,0%	I.E. JOSE HORACIO BETANCUR	0,0%	-1,0%	Obra inconclusa
100,0%	99,0%	I.E. PRESBITERO JUAN J. ESCOBAR	0,0%	-1,0%	Obra inconclusa
100,0%	100,0%	S.E. JUAN NEPOMUCENO MORALES	0,0%	0,0%	Recibido SEDM
100,0%	100,0%	C.E. FABIO ZULUAGA OROZCO	0,0%	0,0%	Recibido SEDM
100,0%	99,0%	I.E. EL TIROL II	0,0%	-1,0%	Obra inconclusa
100,0%	100,0%	**I.E. MARCO FIDEL SUÁREZ**	0,0%	0,0%	**Liquidado**
100,0%	100,0%	**I.E. COMUNAS 1,2,3,8 Y 90**	0,0%	0,0%	
100,0%	100,0%	I.E. NUEVO HORIZONTE - PAULO VI	0,0%	0,0%	Recibido SEDM
100,0%	100,0%	S.E. ANTONIO DERKA	0,0%	0,0%	Recibido SEDM
100,0%	100,0%	I.E. SANTA ELENA	0,0%	0,0%	Recibido SEDM
100,0%	100,0%	S.E. NIÑO JESUS DE PRAGA	0,0%	0,0%	Recibido SEDM
100,0%	100,0%	S.E. FIDEL ANTONIO SALDARRIAGA	0,0%	0,0%	Recibido SEDM
100,0%	100,0%	I.E. RODRIGO LARA BONILLA	0,0%	0,0%	Recibido SEDM
100,0%	100,0%	**I.E. INEM JOSE FELIX DE RESTREPO**	0,0%	0,0%	**Liquidado**
100,0%	100,0%	**I.E. COMUNAS 13, 15, 16, 70, 80**	0,0%	0,0%	
100,0%	100,0%	I.E. SAN JOSE OBRERO	0,0%	0,0%	Recibido SEDM
100,0%	100,0%	I.E. LA INDEPENDENCIA	0,0%	0,0%	Recibido SEDM
100,0%	100,0%	I.E. SAN ROBERTO BELARMINO	0,0%	0,0%	Recibido SEDM
100,0%	100,0%	I.E. DEBORA ARANGO PEREZ	0,0%	0,0%	Recibido SEDM
100,0%	100,0%	I.E. LA SALLE DE CAMPOAMOR	0,0%	0,0%	Recibido SEDM

%Prg	%Eje	Contratos 2024	AVANCE PERIODO	DESVIACIÓN	ESTADO
100,0%	100,0%	CONTRATO 154	0,0%	0,0%	
100,0%	100,0%	I.E. CORVIDE	0,0%	0,0%	Recibido SEDM
100,0%	100,0%	S.E. JULIA AGUDELO	0,0%	0,0%	Recibido SEDM
100,0%	100,0%	I.E. CARLOS VIECO ORTÍZ	0,0%	0,0%	Recibido SEDM
100,0%	100,0%	CONTRATO 134	0,0%	0,0%	
100,0%	100,0%	I.E. ANTONIO DERKA - SANTO DOMINGO	0,0%	0,0%	Liquidado
100,0%	100,0%	I.E. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	0,0%	0,0%	Liquidado
100,0%	100,0%	S.E. MUNICIPAL CASTILLA	0,0%	0,0%	Liquidado
%Prg	%Eje	Contratos 2025	AVANCE PERIODO	DESVIACIÓN	ESTADO
100,0%	100,0%	ADICIÓN AL CONTRATO 370 DE 2024	0,0%	0,0%	
100,0%	100,0%	MAYOR ALCANCE - I.E. ALFONSO LÓPEZ	0,0%	0,0%	Recibido SEDM
100,0%	100,0%	MAYOR ALCANCE - S.E. IMPERIO DE JAPÓN	0,0%	0,0%	Recibido SEDM
100,0%	100,0%	MAYOR ALCANCE - S.E. CARDENAL CRISANTO LUQUE	0,0%	0,0%	Recibido SEDM
100,0%	100,0%	MANTENIMIENTO S.E. DIEGO MARÍA GÓMEZ	0,0%	0,0%	Recibido SEDM
100,0%	100,0%	CONTRATO 150 DE 2024 - CONTINGENCIAS	0,0%	0,0%	
100,0%	100,0%	S.E. CONRADO GONZALEZ MEJIA	0,0%	0,0%	Recibido SEDM
100,0%	100,0%	I.E. MARCO FIDEL SUÁREZ	0,0%	0,0%	Recibido SEDM
100,0%	100,0%	S.E. MANUEL MARÍA MALLARINO	0,0%	0,0%	Recibido SEDM
99,0%	96,0%	GRUPO 1 - CONTRATO 3302-660 de 2025	26,0%	-3,0%	
99,0%	95,0%	MAYOR ALCANCE Y PENDIENTE S.E. EL TIROL	5,0%	-4,0%	En ejecución
99,0%	98,0%	MAYOR ALCANCE S.E. CONRADO GONZÁLEZ MEJÍA	5,0%	-1,0%	En ejecución
100,0%	99,0%	GRUPO 2 - CONTRATO 3302-611 de 2025	0,0%	-1,0%	
100,0%	99,0%	I.E. PRESBÍTERO JUAN J. ESCOBAR	0,0%	-1,0%	Terminado
100,0%	99,0%	I.E. JOSE HORACIO BETANCUR	0,0%	-1,0%	Terminado
0,0%	0,0%	GRUPO 3	0,0%	0,0%	
0,0%	0,0%	S.E. DIEGO MARÍA GÓMEZ	0,0%	0,0%	Por iniciar
0,0%	0,0%	S.E. MANUEL MARÍA MALLARINO	0,0%	0,0%	Por iniciar
0,0%	0,0%	GRUPO 4	0,0%	0,0%	
0,0%	0,0%	BULEVAR SAN JUAN	0,0%	0,0%	Por contratar
0,0%	0,0%	GUILLERMO VÉLEZ VÉLEZ	0,0%	0,0%	Por contratar
19,0%	12,1%	GRUPO 5, 6 Y 8	4,9%	-6,9%	
91,0%	62,0%	MAYOR ALCANCE I.E. GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	9,0%	-29,0%	En ejecución
32,0%	19,0%	CENTRO DE INNOVACIÓN MOVA	13,0%	-13,0%	En ejecución
0,0%	0,0%	I.E. STELLA VÉLEZ LONDOÑO	0,0%	0,0%	Por contratar

De la anterior tabla se obtienen las siguientes conclusiones en relación con la ruta crítica del proyecto de Mantenimiento Integral:

- La fecha de terminación temprana del proyecto es el 23 de mayo de 2026, con la culminación de las obras en la Institución Educativa Stella Vélez Londoño.
- La Institución Educativa Stella Vélez Londoño únicamente cuenta con 21 días de holgura total, por lo cual, su finalización tardía es el 13 de junio de 2026, fecha a partir de la cual se impactaría la terminación del Contrato Interadministrativo.
- Los procesos precontractuales asociados al mantenimiento de la Institución Educativa Stella Vélez Londoño hacen parte de la ruta crítica del proyecto de Mantenimiento Integral.

Ejecución de obras – vigencia 2024:

✓ A continuación, se presenta la información general asociada a los contratos derivados suscritos para la ejecución de las obras en nueve (9) establecimientos educativos priorizados para 2024 en el marco del proyecto de Mantenimiento Integral (ver ***Tabla 44***)

Tabla *44* Contratos proyecto de Mantenimiento Integral 2024

Proceso	Objeto	Plazo	Valor	Estado
IP 07 de 2024/ Contrato IP 134 de 2024	Mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de los establecimientos educativos Institución Educativa Antonio Derka - Santo Domingo, Institución Educativa Sor Juana Inés de la Cruz y Sección	150 días Ampliación: 60 días	$4.351.976.383 Adición: $281.862.920	Terminado Inicio: 24/07/2024. Fin: 25/02/2025 (luego de ampliaciones)

Proceso	Objeto	Plazo	Valor	Estado
	Escuela Municipal Castilla ubicado en el distrito de Medellín https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31184857&isFromPublicArea=True&isModal=False			
IP 09 de 2024/ Contrato IP 154 de 2024	Mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de los establecimientos educativos Institución Educativa Corvide, Sección Escuela Julia Agudelo e Institución Educativa Carlos Vieco ubicado en el distrito de ciencia, tecnología e innovación de Medellín https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31261854&isFromPublicArea=True&isModal=False	120 días Ampliación: 45 días	$3.217.032.251	Terminado Inicio: 16/07/2024 Fin: 13/01/2025 (luego de ampliaciones)
OC 18 de 2024/ Contrato OC 167 de 2024	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de los establecimientos educativos Institución Educativa Antonio Derka - Santo Domingo, Institución Educativa Sor Juana Inés de la Cruz y Sección Escuela Municipal Castilla ubicado en el distrito de Medellín https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31334370&isFromPublicArea=True&isModal=False	165 días	$542.457.240	Terminado Inicio: 24/07/2024 Fin: 05/03/2025
OC 19 de 2024/ Contrato OC 146 de 2024	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de los establecimientos educativos Institución Educativa Corvide, Sección Escuela Julia Agudelo E Institución Educativa Carlos Vieco Ortiz ubicados en el distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín	135 días	$406.452.239 Valor final (luego de terminación anticipada): $103.822.528	Fecha de inicio: 16/07/2024 Terminación Anticipada

Proceso	Objeto	Plazo	Valor	Estado
	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31386267&isFromPublicArea=True&isModal=False			
CO 26 de 2024 Contrato CO 331 de 2024	Interventoría integral para el mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de los establecimientos educativos institución educativa Corvide, Sección Escuela Julia Agudelo e Institución Educativa Carlos Vieco Ortiz ubicados en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6592669&isFromPublicArea=True&isModal=False	105 días Ampliación: 45 días	$302.548.848 Adiciones: $133.638.950	Terminado Inicio: 02/09/2024 Fin: 29/01/2025 (luego de ampliaciones)
IP 33 DE 2024 Contrato 370 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las infraestructuras educativas de la* ***comuna 5 – grupo 2*** *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.33346077&isFromPublicArea=True&isModal=False	3 establecimientos (*S.E Diego María Gómez, S.E Crisanto Luque, I.E Alfonso López)*	Mantenimiento General $4.151.485.752 Adición para mantenimiento integral $ 354.999.835	Terminado Inicio: 29/10/24 Fin: 26/04/25 Prorroga 30 días 27/03/2025 Fin: 26/05/2025
OC 53 DE 2024 Contrato 322 de 2024	*Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las infraestructuras educativas de la* ***comuna 5 grupo 2*** *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.33295826&isFromPublicArea=True&isModal=False*	1 establecimientos (interventoría) *S.E Diego María Gómez)*	Mantenimiento General $501.897.185 Adición para mantenimiento integral 28.885.074	Terminado Inicio: 29/10/24 Fin: 26/04/25
OC 25 DE 2024 Contrato 150 de 2024	*Mejoramiento, mantenimiento y atención de contingencias de establecimientos educativos en diferentes sitios del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31906830&isFromPublicArea=True&isModal=False	2 establecimientos (I.E Marco Fidel Suarez y S.E Conrado González Mejía)	Mantenimiento General Inicial: $1.250.000.000 Adiciones: $1.706.824.218 (Ver nota 1)	Terminado Inicio 25/06/24. Fin: 20/04/2025 Prorroga de 90 días calendario.

Proceso	Objeto	Plazo	Valor	Estado
			Adición para mantenimiento integral $930.335.288	

En cuanto a las ejecuciones para la vigencia 2024, así como las proyectadas para el año 2025, se presentan las siguientes situaciones relevantes:

- ✓ El 25 de agosto de 2025, mediante correo electrónico, se compartió con la supervisión del contrato interadministrativo por parte de la Secretaria de educación distrital de Medellín, el presupuesto unificado para la Sección Escuela Diego María Gómez y la Sección Escuela Manuel María Mallarino, el cual contempla tanto las actividades inicialmente previstas para estas intervenciones como aquellas identificadas y priorizadas en los presupuestos enviados por la Secretaría de Educación en el mes de junio.
  Al finalizar el mes se recibieron observaciones sobre la información entregada, las cuales están siendo validadas por la EDU para su ajuste y posterior envío nuevamente al cliente. Se espera que este trámite se realice durante los primeros días del mes de septiembre.

  El 11 de septiembre de 2025 se remitió a la Secretaría de Educación el presupuesto ajustado a las observaciones recibidas, para la ejecución de estas obras; en el comité de seguimiento llevado a cabo el 22 de septiembre de 2025 la SEM informa que el presupuesto se ajusta a lo requerido, por lo anterior el 23 de septiembre de 2025, la Subgerencia de Negocios Estratégicos de la EDU activa a la Subgerencia de Estructuración para que proceda con las gestiones tendientes a la contratación de estas obras.

  Para el mes de Octubre ya se encuentran adjudicados los procesos de obra e interventoría para las SE DIEGO MARIA GÓMEZ y la SE MANUEL MARIA MALLARINO, por medio de DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S. contratista de obra y CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDELLIN (IConsulting S.A.S. y HG Ingeniería y desarrollo) para interventoría. No se ha publicado el anexo de obra (contrato) por lo cual no se ha programado Kick-off.

  En el mes de diciembre no se ha dado el inicio del contrato.

- ✓ Luego de la adjudicación de los contratos de obra para el mayor alcance de IE Gilberto Alzate Avendaño (OE 877 de 2025 con la sociedad CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES INTEGRALES – COINSI S.A.S. BIC) e interventoría (OE 881 de 2025 con el contratista LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S.) se realizó visita con la Secretaría de Educación, contratista, interventoría y EDU el 16 de septiembre de 2025 para aterrizar en sitio las actividades contempladas en la EDT para este proyecto (incluida en los anexos del presente informe).

  En el mes de noviembre se continua con la intervención de la obra en el sitio, el contratista levanta la alerta respecto al ítem de suministro e instalación de tablilla en zapan. Y se continua con la atención de las garantías en la cubierta del auditorio, para ingresar a realizar la pintura del espacio.

  En el mes de diciembre de realiza la ampliación del plazo al contrato de obra e interventoría, para atender necesidades adicionales al contrato por 30 dias calendarios.

- ✓ Durante el mes de septiembre se adelantó el proceso de contratación por invitación abreviada ABR 12 de 2025, el 15 de septiembre de 2025 se publicó en el SECOP II la constancia de aceptación de oferta quedando seleccionado para las obras de *"Mantenimiento, adecuación y reparación del Centro de Innovación del Maestro – MOVA en el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín"* el CONSORCIO OBRAS IV (integrado por INTEGRARCONSTRUCCIONES S.A.S. y VOLQUETAS Y MAQUINARIA DE COLOMBIA S.A.S. cada una con el 50% de participación), el valor de la oferta resultó por valor de $2.828.871.618 y un plazo de ejecución de ciento treinta y cinco (135) días calendario, en lo referente al proceso para la interventoría, el 17 de septiembre de 20245 fue publicado en el SECOP II la constancia de aceptación de oferta al CONSORCIO HMGT_INGEPLAN (integrado por Héctor Mauricio Gutiérrez Trujillo e INGEPLAN S.A.S. BIC cada uno con el 50% de participación) por valor de $438.016.470 y un plazo de ciento treinta y cinco (135) días calendario. Para finales del periodo se adelantaban las gestiones necesarias previas a la publicación de los anexos al contrato para la aceptación por las partes en la plataforma.

  El día 27 de octubre de 2025, se suscribió acta de inicio y se adelantan las visitas por parte de los potenciales proveedores para los equipos asociados al sistema de Aire Acondicionado, asì como para el respectivo diagnóstico del sistema dentro de la edificación.

  A final del mes de diciembre 2025, continuamos con el avance de las actividades de mantenimiento, luego del diagnóstico realizado al sistema de AA resulta la necesidad de ajustar la especificación al equipo y la incorporación de un transformador, esto está en revisión de la Subgerencia de Estructuración (obra extra) para llevar el caso a comité de contratación; de esto dependerá el desembolso del anticipo al contratista.

- ✓ En cuanto a la intervención en el Bulevar de San Juan y la sede Guillermo Vélez Vélez, desde la Secretaría de Educación informó que se iba a replantear el alcance de la intervención en el piso 5 de Bulevar de San Juan, teniendo en cuenta esto, iniciando el mes de septiembre se solicitó al presupuestador de la EDU encargado de este insumo separar dentro del presupuesto elaborado, el costo de las obras por piso de esta sede administrativa, y este archivo se remitió a la Secretaría de Educación el 11 de septiembre de 2025 para que se revisara y definiera el alcance, especialmente teniendo en cuenta, tal como se expuso en dicho correo a la SEM, que el costo total de la intervención de estas sedes supera el recurso disponible desde el Anexo Técnico del contrato interadministrativo. En el marco de la revisión para validar la necesidad de ajustar alcances en la intervención a partir del recurso disponible, se llevó a cabo una reunión con los profesionales electricistas de la EDU y la SEM, junto con la funcionaria a cargo de la sede Guillermo Vélez Vélez, el 30 de septiembre de 2025 para conocer, desde la perspectiva de quien está a cargo del espacio, cuáles serían las prioridades para ejecutar en esta sede.

  En el mes de Octubre se revisó el archivo recibido desde la secretaria con el presupuesto para las obras en BULEVAR SAN JUAN y GUILLERMO VELEZ VELEZ y de manera paralela se solicitará a la Subgerencia de Estructuración la validación a la última base de precios para que se proceda, de ser posible, con la activación de la estructuración para el proceso de contratación.

En el mes de noviembre se realizo el sorteo para intervenir las dos sedes administrativas y se realiza sorteo para definir contratista e interventoría por contrato marco y en espera de la firma del acta de inicio por parte del contratista.

En el mes de diciembre no se dio inicio de las actividades de obra para atender las sedes administrativas.

Estudios y diseños:

En el marco de este componente, para este periodo no se requirieron estudios ni diseños.

El resto de los profesionales en áreas especializadas, adscritos al contrato interadministrativo, permanecen atentos para dar respuesta ante cualquier necesidad de insumos técnicos o detalles requeridos durante la ejecución de las obras.

PRESUPUESTOS Y DOCUMENTOS DIAGNÓSTICO

- ✓ Como se ha expuesto en los informes anteriores, para este mes no se han recibido observaciones o aprobación desde el equipo de la supervisión al contrato por parte de la Secretaria De Educación Distrital De Medellín, a la información remitida a través de un enlace por correo electrónico el 16 de agosto de 2024 como parte del proceso de elaboración de estos insumos para los establecimientos del proyecto de Mantenimiento General; sin embargo se aclara que, dentro de los procedimientos implementados durante las ejecuciones del año 2024, previo a la suscripción del acta de inicio de los contratos de obra adjudicados, se programa un recorrido con el contratista, la interventoría, la EDU y la Secretaría de Educación, a los establecimientos que hacen parte del alcance de cada contrato de obra y que serán objeto de intervención; con el fin de validar, acotar y priorizar alcances de las obras a partir de los diagnósticos iniciales elaborados e incorporados a la carpeta compartida en el mes de agosto de 2024 a la Secretaria De Educación Distrital De Medellín.

  Para el periodo del mes de julio se realiza la entrega de todos los diagnósticos y presupuestos de las instituciones educativas priorizados para dar cumplimiento de los mil doscientos millones de pesos ($1.200.000.000) acordados en los estudios previos del contrato interadministrativo, la entrega final correspondía a los diagnósticos de la SE el Salado y IE francisco Miranda.

  Se adjunta link para consulta de todos los entregables:
  Diagnósticos Proyecto Generales Educación

  En el mes de diciembre de 2025, continuamos en la alimentación de la información en la carpeta del sharepoint para estudio de la secretaria de educación.

PROYECTO DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS

- ✓ A continuación, se presenta, la información general de los contratos suscritos desde la EDU para la ejecución de las intervenciones en 2023, bajo los cuales se adelantó el mantenimiento general de ciento cuarenta y dos (142) establecimientos, teniendo en cuenta que mediante adición al contrato 41 de 2022 se ejecutaron las obras de la Sección Liceo León de Greiff en la comuna 9, la cual ya

cuenta con recibo de la Secretaria De Educación Distrital De Medellín y mediante adición al contrato 126 de 2023 se intervino la IE Doce de Octubre en la comuna 6, que también cuenta con recibo por parte de la Secretaria De Educación Distrital De Medellín:

NUMERO DEL CONTRATO	**189 de 2023**
OBJETO	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 5** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín.*
CONTRATISTA:	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.
FECHA ACTA DE INICIO	Junio 01 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	**Abril 24 de 2024**
VALOR INICIAL	$ 5.268.612.712
ADICIÓN 1	$ 75.927.191
ADICIÓN 2	$ 10.376.596 (contingencias)
VALOR ACTUAL	**$ 5.354.917.099**
ESTADO	Terminado. En proceso de cierre. 10/10 establecimientos con recibo.

NUMERO DEL CONTRATO	**218 de 2023**
OBJETO	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 11, 12 y 13** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín.*
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVAS XXIII
FECHA ACTA DE INICIO	Julio 10 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	**Febrero 15 de 2024**
VALOR INICIAL	$ 3.952.952.002
ADICIÓN 1	$ 13.308.843
VALOR ACTUAL	**$ 3.966.260.845**
ESTADO	Terminado. Se suscribió acuerdo transaccional.
INICIO ACUERDO TRANSACCIONAL	**Mayo 20 de 2024**
TERMINACIÓN ACUERDO TRANSACCIONAL	**Junio 6 de 2024**
ESTADO	Terminado. 15/15 establecimientos con recibo

NUMERO DEL CONTRATO	**225 de 2023**
OBJETO	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 15 y 16** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín.*
CONTRATISTA:	CONSORCIO DISTRITO 2023
FECHA ACTA DE INICIO	Julio 17 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	**Marzo 15 de 2024**
VALOR INICIAL	$ 2.241.371.035
ADICIÓN 1	$ 402.611.083 (Recursos PP 15 para la IE La Colina)
VALOR ACTUAL	**$ 2.643.982.118**
ESTADO	Terminado. En proceso de presunto incumplimiento. 0/5 establecimientos recibidos.

NUMERO DEL CONTRATO	**230 de 2023**
OBJETO	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 1 y 2** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín.*

CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS 23
FECHA ACTA DE INICIO	Junio 22 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	**Abril 28 de 2024**
VALOR	**$ 5.686.741.768**
REAJUSTE	$76.000.000
ESTADO	Terminado. 11/11 establecimientos recibidos.

NUMERO DEL CONTRATO	**266 de 2023**
OBJETO	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 3** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín.*
CONTRATISTA:	ENETEL S.A.S.
FECHA ACTA DE INICIO	Septiembre 05 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	**Mayo 01 de 2024**
VALOR INICIAL	$ 7.382.412.951
ADICIÓN 1	$ 89.827.511 (contingencias)
ADICIÓN 2	$ 135.339.928 (cocina de la IE San José)
ADICIÓN 3	$ 143.993.035
ADICIÓN 4	$ 26.154.000
VALOR ACTUAL	**$ 7.777.727.425**
ESTADO	Terminado. En proceso de cierre. 13/13 establecimientos recibidos

NUMERO DEL CONTRATO	**267 de 2023**
OBJETO	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 4 y 10** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín.*
CONTRATISTA:	ENETEL S.A.S.
FECHA ACTA DE INICIO	Septiembre 05 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	**Febrero 02 de 2024**
VALOR INICIAL	$ 3.281.839.595
ADICIÓN 1	$ 12.989.235 (contingencias)
VALOR ACTUAL	**$ 3.294.828.830**
ESTADO	Terminado. En proceso de cierre. 12/12 establecimientos recibidos

NUMERO DEL CONTRATO	**282 de 2023**
OBJETO	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 6** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín.*
CONTRATISTA:	UT MANTENIMIENTO COMUNA 6-2023
FECHA ACTA DE INICIO	Septiembre 05 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	**Mayo 01 de 2024**
VALOR	**$ 6.705.950.240**
ADICIÓN 1	$ 39.574.605
ADICIÓN 2	$ 6.417.378 (contingencias)
VALOR ACTUAL	**$ 6.751.942.223**
ESTADO	Terminado. En proceso de cierre. 14/14 establecimientos recibidos

NUMERO DEL CONTRATO	**293 de 2023**

OBJETO	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 9, 14 y 90** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín.*
CONTRATISTA:	FLEXOCOM S.A.S.
FECHA ACTA DE INICIO	Octubre 12 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	**Marzo 09 de 2024**
VALOR INICIAL	$ 3.631.971.648
ADICIÓN 1	$ 23.814.617 (contingencias)
VALOR ACTUAL	**$ 3.655.786.265**
ESTADO	Terminado. Se suscribió acuerdo transaccional
INICIO ACUERDO TRANSACCIONAL	**Mayo 06 de 2024**
TERMINACIÓN ACUERDO TRANSACCIONAL	**Junio 4 de 2024**
ESTADO	Terminado acuerdo transaccional. 11/14 establecimientos con recibo, 3 establecimientos con pendientes y obras no ejecutadas. Durante este periodo se incorporó al alcance de otro contrato en ejecución la finalización de los dos establecimientos de la comuna 9 con actividades pendientes: SE Santo Tomás de Aquino y SE José de San Martín. Continúa en análisis desde la EDU la mejor alternativa para la terminación de las obras en el CE Piedras Blancas de la comuna 90.

NUMERO DEL CONTRATO	**317 de 2023**
OBJETO	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 8** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín.*
CONTRATISTA:	CONCIVELSA Y CIA S.A.S.
FECHA ACTA DE INICIO	Noviembre 07 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	**Julio 28 de 2024**
VALOR	**$ 4.185.278.014**
ESTADO	Terminado. 8/10 establecimientos con recibo; sobre el resto de los establecimientos, durante este periodo continúa la atención de pendientes con miras a la entrega a satisfacción al cliente.

NUMERO DEL CONTRATO	**297 de 2023**
OBJETO	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 7** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín.*
CONTRATISTA:	INFRAESTRUCTURA S.A.S.
FECHA ACTA DE INICIO	Noviembre 01 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	**Abril 13 de 2024**
VALOR	$ 6.457.797.242
ESTADO	Terminado. En proceso de cierre. 14/14 establecimientos recibidos

NUMERO DEL CONTRATO	**304 de 2023**
OBJETO	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 50 y 60** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín.*

CONTRATISTA:	CONSORCIO IE 2023 (cedido a Infraestructura S.A.S. y Flexocom S.A.S.)
FECHA ACTA DE INICIO	Noviembre 07 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	**Junio 28 de 2024**
VALOR	$ 3.519.935.208
ADICION 1	$8.228.554
ESTADO	Terminado. En proceso de cierre. 8/8 establecimientos recibidos

NUMERO DEL CONTRATO	**356 de 2023**
OBJETO	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 70 y 80** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín.*
CONTRATISTA:	CONSORCIO IE COMUNA 7-8
FECHA ACTA DE INICIO	Noviembre 21 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	**Agosto 18 de 2024**
VALOR	$ 6.704.960.685
ESTADO	Terminado. No se recibe ningún establecimiento bajo este contrato. Se suscribió arreglo directo con contratista y, una vez liberados los recursos no ejecutados se activó la terminación de las obras a través de otros contratos de obra, el 444-24 y el 150-24.

✓ En la **Tabla *45*** se resume la información de los contratos suscritos para la intervención de los establecimientos educativos que estuvieron priorizados para la vigencia 2023 y fueron contratados en 2024; para este periodo ya ha finalizado el plazo contractual para los contratos 133 de 2024 con la intervención de 04 establecimientos educativos en las comunas 6 y 7, el 147 de 2024 con la intervención de 07 establecimientos educativos en las comunas 50 y 60, así como el contrato de interventoría respectivo (160 de 2024), igualmente finalizó el contrato 148 de 2024 suscrito para la intervención de 04 establecimientos educativos en las comunas 11, 12 y 13:

Tabla *45* Contratos obra e interventoría – priorización 2023 contratación 2024

Proceso/ contrato	Objeto	Alcance	Valor	Plazo (días)	Estado
IP 04 DE 2024 Contrato 131 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 1, comuna 2 y comuna 3** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.30909679&isFromPublicArea=True&isModal=False	8 establecimientos, incluida la IE Nuevo Horizonte 1 para ser intervenida con recursos de Presupuesto Participativo	Inicial: $2.818.131.656 Adiciones: $780.396.436	Inicial: 90 Prórrogas: 90	Terminado Inicio: 11/07/24 Fin: 06/01/25
IP 10 DE 2024 Contrato 151 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 4 y comuna 10** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhas	7 establecimientos	Inicial: $1.446.626.935 Adiciones: $951.836.232 (IE Javiera Londoño)	Inicial: 90 Prórrogas: 105 Prorrogas: 25	Terminado Inicio: 11/07/24 Fin: 15/02/25

Proceso/ contrato	Objeto	Alcance	Valor	Plazo (días)	Estado
	es/View?PPI=CO1.PPI.31302232&isFromPublicArea=True&isModal=False				
OC 17 DE 2024 Contrato 155 de 2024	*Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 1, 2, 3, 4 y 10** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31390914&isFromPublicArea=True&isModal=False	15 establecimientos (interventoría)	Inicial: $332.321.152 Adiciones: $169.564.241	Inicial: 105 Prórrogas: 90	Terminado Inicio: 11/07/24 Fin: 01/03/25
OC 16 DE 2024 Contrato 133 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 6 y comuna 7** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31302468&isFromPublicArea=True&isModal=False	4 establecimientos	$1.127.283.845	Inicial: 60 Prórrogas: 89	Terminado Inicio: 01/08/24 Fin: 27/12/24
IP 06 DE 2024 Contrato 147 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 50 y comuna 60** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31185040&isFromPublicArea=True&isModal=False	7 establecimientos	$1.456.647.691	Inicial: 90 Prórrogas: 44	Terminado Inicio: 01/08/24 Fin: 12/12/24
OC 20 DE 2024 Contrato 160 de 2024	*Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 6, 7, 50 y 60** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31458241&isFromPublicArea=True&isModal=False	11 establecimientos (interventoría)	Inicial: $276.293.302 Adiciones: $119.783.307	Inicial: 105 Prórrogas: 44	Terminado Inicio: 01/08/24 Fin: 27/12/24
OC 14 DE 2024 Contrato 148 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 11, comuna 12 y comuna 13** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín*	4 establecimientos	$1.026.077.284	Inicial: 90 Prórrogas: 15	Terminado Inicio 03/07/24 Fin: 15/10/24

Proceso/ contrato	Objeto	Alcance	Valor	Plazo (días)	Estado
	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31354985&isFromPublicArea=True&isModal=False				
IP 05 DE 2024 Contrato 153 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 15 y comuna 16** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31391800&isFromPublicArea=True&isModal=False	9 establecimientos	$2.980.085.968	Inicial: 150 Prórrogas: 60	Terminado Inicio 03/07/24 Fin: 28/01/25
OC 15 DE 2024 Contrato 165 de 2024	*Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 11, 12, 13, 15 y 16** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31357484&isFromPublicArea=True&isModal=False	13 establecimientos (interventoría)	Inicial: $438.445.597 Adiciones: $169.838.276 (el 50% del valor adicionado lo asume el contratista de obra)	165 Prórrogas: 60	Terminado Inicio 03/07/24 Fin: 12/02/25
OC 25 DE 2024 Contrato 150 de 2024	*Mejoramiento, mantenimiento y atención de contingencias de establecimientos educativos en diferentes sitios del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31906830&isFromPublicArea=True&isModal=False		Inicial: $1.250.000.000 Adiciones: $1.706.824.218 (Ver nota 1)	210 o hasta agotar el recurso	Terminado Inicio 25/06/24. Fin: 20/04/25

Nota 1: los recursos adicionados corresponden a $1.291.625.216 para finalizar las obras estos cinco (5) establecimientos de las comunas 70 y 80, luego de suscrito el arreglo directo con el contratista del contrato 356 de 2023: CE María Paulina Taborda, IE Fe y Alegría El Limonar, CE Potrerito, IE Manuel J. Betancur e IE Compartir; los demás recursos por $415.199.002, provienen del proyecto de Mantenimiento Integral y fueron adicionados para finalizar las obras en la SE Conrado González Mejía de la comuna 7.

✓ En la ***Tabla 46***, se presenta la información de los contratos de obra suscritos para las intervenciones de los establecimientos priorizados para 2024 los cuales para este periodo se encuentran en ejecución:

Tabla *46* Contratos de obra e interventoría adjudicados – priorización 2024

Proceso/ contrato	Objeto	Alcance	Valor	Plazo (días)	Estado
IP 14 DE 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las*	10 establecimientos	Inicial: $2.331.042.652	Inicial: 90	Terminado

Proceso/ contrato	Objeto	Alcance	Valor	Plazo (días)	Estado
Contrato 224 de 2024	*instituciones educativas de la **comuna 13** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6267694		Adiciones: $249.908.033	Prórrogas: 90	Inicio: 20/08/24 Fin: 15/02/25
IP 17 DE 2024 Contrato 237 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 11 y 12** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6267940	11 establecimientos	$2.035.291.351	90	Terminado Inicio: 20/08/24 Fin: 17/11/24
OC 44 DE 2024 Contrato 229 de 2024	*Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 11, 12 y 13** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32689414&isFromPublicArea=True&isModal=False	21 establecimientos (interventoría)	Inicial: $474.359.978 Adiciones: $118.020.791	Inicial: 105 Prórrogas: 90	Terminado Inicio: 20/08/24 Fin: 02/03/25
IP 15 DE 2024 Contrato 222 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 50 y 60** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6264535	10 establecimientos	Inicial: $3.626.960.440 Adiciones: $149.663.118	150	Terminado Inicio: 26/08/24 Fin: 22/01/25
OC 37 DE 2024 Contrato 231 de 2024	*Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 50 y 60** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32685541&isFromPublicArea=True&isModal=False	10 establecimientos (interventoría)	Inicial: $564.532.668 Adiciones: $13.839.373	165	Terminado Inicio 26/08/24 Fin: 06/02/25
IP 18 DE 2024 Contrato 252 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 8** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6269262	11 establecimientos	Inicial: $ 3.815.991.636 Adiciones: $1.236.016.094	Inicial: 150 Prórrogas: 45	Terminado Inicio: 26/08/2024 Fin: 08/03/25
IP 16 DE 2024 Contrato 220 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la*	6 establecimientos	$ 1.702.218.305 Adiciones:	90 Prórrogas:	Terminado

Proceso/ contrato	Objeto	Alcance	Valor	Plazo (días)	Estado
	comuna 8 – grupo 2 *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6263778		$133.454.381	60	Inicio: 26/08/2024 Fin: 22/01/25
OC 42 DE 2024 Contrato 230 de 2024	*Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la* ***comuna 8*** *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32791600&isFromPublicArea=True&isModal=False	17 establecimientos (interventoría)	Inicial: $651.696.336 Adiciones: $819.828.895	Inicial: 165 Prórrogas: 45	Terminado Inicio: 26/08/2024 Fin: 23/03/25
IP 20 DE 2024 Contrato 261 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la* ***comuna 16*** *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6265026	8 establecimientos	$4.271.904.885	150	Terminado Inicio: 26/08/2024 Fin: 21/01/25
OC 46 DE 2024 Contrato 245 de 2024	*Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mantenimiento general y el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la* ***comuna 16*** *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32839673&isFromPublicArea=True&isModal=False	8 establecimientos (interventoría)	$513.017.717	165	Terminado Inicio: 26/08/2024 Fin: 08/03/25
IP 21 DE 2024 Contrato 281 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la* ***comuna 9*** *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6269611	8 establecimientos	Inicial: $2.243.731.463 Adiciones: $197.405.932	Inicial: 90 Prórrogas: 75	Terminado Inicio 27/08/2024 Fin: 07/02/25
OC 43 DE 2024 Contrato 238 de 2024	*Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mantenimiento general y el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la* ***comuna 9*** *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32788590&isFromPublicArea=True&isModal=False	8 establecimientos (interventoría)	Inicial: $334.346.720 Adiciones: $183.147.174	Inicial: 105 Prórrogas: 75	Terminado Inicio: 27/08/2024 Fin: 22/02/25

Proceso/ contrato	Objeto	Alcance	Valor	Plazo (días)	Estado
IP 29 DE 2024 Contrato 228 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 6** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6270311	7 establecimientos	$ 3.970.770.074	120	Terminado Inicio: 26/08/24 Fin: 23/12/24
OC 41 DE 2024 Contrato 240 de 2024	*Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mantenimiento general y el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 6** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32824799&isFromPublicArea=True&isModal=False	7 establecimientos (interventoría)	$421.106.895	135	Terminado Inicio: 26/08/24 Fin: 07/01/25
IP 19 DE 2024 Contrato 183 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 5** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6265106	6 establecimientos	$3.879.744.383	Inicial: 120 Prórrogas: 120	Terminado Inicio: 30/08/24 Fin 26/04/25
IP 22 DE 2024 Contrato 219 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 7** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6264115	6 establecimientos	Inicial: $1.935.410.531 Adiciones: $72.968.744	Inicial: 90 Prórrogas: 60	Terminado Inicio: 30/08/24 Fin: 26/01/25
OC 40 DE 2024 Contrato 264 de 2024	*Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mantenimiento general y el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 5 y 7** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32769890&isFromPublicArea=True&isModal=False	12 establecimientos (interventoría)	Inicial: $557.673.836 Adiciones: $45.369.162	Inicial: 135 Prórrogas: 30	Terminado Inicio: 30/08/24 Fin: 11/05/25
IP 24 DE 2024 Contrato 266 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 2** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín*	7 establecimientos	$4.184.799.144	Inicial: 150 Prorroga: 106	Terminado Inicio 04/09/24 Fin 17/05/25

Proceso/ contrato	Objeto	Alcance	Valor	Plazo (días)	Estado
	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6266342				
IP 25 DE 2024 Contrato 265 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 4** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6266140	11 establecimientos	Inicial: $2.503.430.793 Adiciones: $32.878.035	Inicial: 120 Prórrogas: 45	Terminado Inicio 04/09/24 Fin 15/02/25
OC 38 DE 2024 Contrato 263 de 2024	*Interventoría, técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mantenimiento general y el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 2 y 4** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32768176&isFromPublicArea=True&isModal=False	18 establecimientos (interventoría)	$713.650.557	165	Termiando
IP 26 DE 2024 Contrato 328 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 15 y 80** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6264964	9 establecimientos	$3.629.659.696	120	Terminado Inicio 12/09/24 Fin: 08/02/25
OC 35 DE 2024 Contrato 241 de 2024	*Interventoría, técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mantenimiento general y el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 15-80** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32795375&isFromPublicArea=True&isModal=False	9 establecimientos (interventoría)	$500.617.829	135	Terminado Inicio 12/09/24 Fin: 23/02/25
IP 23 DE 2024 Contrato 268 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 1** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6263884	9 establecimientos	$5.080.410.376	180	Terminado Inicio 23/09/24 Fin 05/04/25
IP 27 DE 2024 Contrato 247 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la **comuna 1 – grupo 2** del distrito*	8 establecimientos	$3.275.681.880	150	Terminado Inicio 30/09/24

Proceso/ contrato	Objeto	Alcance	Valor	Plazo (días)	Estado
	especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6267787				Fin 26/02/25
OC 36 DE 2024 Contrato 262 de 2024	*Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las* ***comunas 1*** *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32760138&isFromPublicArea=True&isModal=False	17 establecimientos (interventoría)	$913.816.363	195	Terminado Inicio 23/09/24 Fin 05/04/25
IP 28 DE 2024 Contrato 195 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la* ***comuna 3*** *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6269850	10 establecimientos	$4.546.281.455	150	Terminado Inicio 04/09/24 Fin 31/01/25
OC 39 DE 2024 Contrato 239 de 2024	*Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la* ***comuna 3*** *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32818803&isFromPublicArea=True&isModal=False	10 establecimientos (interventoría)	$569.415.893	165	Terminado Inicio 04/09/24 Fin 15/02/25
IP 31 DE 2024 Contrato 374 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las* ***comunas 10 y 90*** *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6474803&isFromPublicArea=True&isModal=False	7 establecimientos	$2.706.387.769	150 Prorroga 40 dias	Terminado Inicio: 12/11/24 Fin: 20/05/25
OC 49 DE 2024 Contrato 330 de 2024	*Interventoría integral para el mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las infraestructuras educativas de las* ***comunas 10 y 90*** *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* *https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.33306307&isFromPublicArea=True&isModal=False*	7 establecimientos (interventoría)	$444.918.158 Adición $8.571.570	165	Terminado Inicio: 30/10/24 Fin: 20/05/25

Proceso/ contrato	Objeto	Alcance	Valor	Plazo (días)	Estado
IP 32 DE 2024 Contrato 373 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las infraestructuras educativas de la **comuna 16 – grupo 2** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6465182&isFromPublicArea=True&isModal=False	6 establecimientos	$3.530.324.970 Adición $200.000.000	150 Prorroga 45 días	Terminado Inicio: 15/10/24 Fin: 27/04/25
OC 52 DE 2024 Contrato 308 de 2024	*Interventoría integral para el mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las infraestructuras educativas de la **comuna 16 grupo 2** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* *https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.33295545&isFromPublicArea=True&isModal=False*	6 establecimientos (interventoría)	$494.217.044 Adición $ 84.041.608	165 Prorroga 30 días	Terminado Inicio: 15/10/24 Fin: 27/04/25
IP 33 DE 2024 Contrato 370 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las infraestructuras educativas de la **comuna 5 – grupo 2** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.33346077&isFromPublicArea=True&isModal=False	7 establecimientos	$4.151.485.752 Adición $280.391.789	150 Prorroga 30 días	Terminado Inicio: 29/10/24 Fin: 26/04/25 Prorroga 30 días 27/03/2025 Fin: 26/05/2025
OC 53 DE 2024 Contrato 322 de 2024	*Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las infraestructuras educativas de la **comuna 5 grupo 2** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* *https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.33295826&isFromPublicArea=True&isModal=False*	7 establecimientos (interventoría)	$501.897.185	165	Terminado Inicio: 29/10/24 Fin: 11/04/25
IP 34 DE 2024 Contrato 365 de 2024	*Mantenimiento o mejoramiento general para espacios en las infraestructuras educativas de la **comuna 3 – grupo 2** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6536021&isFromPublicArea=True&isModal=False	5 establecimientos	$2.559.747.530	120	Terminado Inicio: 16/10/24 Fin: 12/02/25

Proceso/ contrato	Objeto	Alcance	Valor	Plazo (días)	Estado
OC 55 DE 2024 Contrato 339 de 2024	*Interventoría integral para el mantenimiento o mejoramiento general de espacios en las infraestructuras educativas de la **comuna 3 grupo 2** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.33588085&isFromPublicArea=True&isModal=False	5 establecimientos (interventoría)	$356.768.236	135	Terminado Inicio: 16/10/24 Fin: 27/02/25
IP 35 DE 2024 Contrato 389 de 2024	*Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las infraestructuras educativas de la **comuna 6 – grupo 2** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.33643955&isFromPublicArea=True&isModal=False	4 establecimientos	$2.777.697.953	120	Terminado Inicio: 05/11/24 Fin: 04/03/25
OC 58 DE 2024 Contrato 364 de 2024	*Interventoría integral para el mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las infraestructuras educativas de la **comuna 6 grupo 2** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín* https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.33783452&isFromPublicArea=True&isModal=False	4 establecimientos (interventoría)	$355.340.236	135	Terminado Inicio: 05/11/24 Fin: 19/03/25

✓ En el mes de febrero del año 2025, se adjudica el contrato 288 con el objetivo de atender las contingencias y necesidades urgentes de mantenimiento de los establecimientos educativos que lo requieren. Este contrato busca garantizar que los lugares que presentan fallas o condiciones críticas puedan recibir la atención necesaria para su funcionamiento adecuado, contribuyendo así al bienestar de los usuarios y la continuidad de los servicios que ofrecen.

El proceso de adjudicación responde a la necesidad de asegurar una respuesta rápida y eficiente ante situaciones imprevistas, permitiendo que los establecimientos puedan seguir operando sin contratiempos que afecten su desempeño o seguridad. Con la implementación de este contrato, se espera optimizar los tiempos de respuesta y la calidad del servicio de mantenimiento, Se dio acta de inicio al contrato el 22 de abril. Se realizó afiliación del personal administrativo y operativo y se enviaron listados para permisos de ingreso y estas son las sedes priorizadas al contrato de contingencias

CONTRATO	OBJETO	VALOR	CONTRATISTA	ESTADO
288 DE 2025 (ABR 03)	Obras de mejoramiento, adecuación y mantenimiento en establecimientos educativos para la prevención y atención	1.632.720.000 Adición en junio	Consorcio Escuelas PK	Suscrito: 26/02/2025

	de emergencias en diferentes sitios del distrito de ciencia, tecnología e innovación de Medellín	220.000.000		

La fecha de finalización del contrato de Contingencias estaba programada para el 20 de agosto de 2025; sin embargo, esta meta no se cumplió y en el mes de diciembre continuamos con inconvenientes en la calidad de las obras de unas instituciones educativas. La EDU adelanta con el area jurídica la declaración de presunto incumplimiento.

Al cierre del periodo, luego del análisis realizado sobre las sedes, se cuenta con:

41 establecimientos entregados

1. IE Lorenza Villegas
2. IE Rodrigo Correa Palacio
3. IE Rafael Uribe Uribe
4. IE Santa Rosa De Lima
5. IE Alcaldía de Medellín
6. IE Bravo Márquez
7. IE José Horacio Betancur
8. IE Héctor Abad Gómez
9. SE Mano de Dios (PAE)
10. INEM José Félix Restrepo
11. IE Luis Carlos Galán S.
12. IE Normal superior
13. CE Quebrada Larga
14. IE Marina Orth
15. IE La Avanzada
16. SE Arzobispo García
17. IE Alfonso Upegui Orozco
18. IE CEFA
19. SE Mariscal Robledo
20. IE Benjamín Herrera
21. SE Comuneros
22. SE Monseñor Perdomo
23. IE Rodrigo Lara Bonilla
24. IE Rodrigo Correa Palacio
25. IE Alfonso López Pumarejo
26. IE Débora Arango Pérez
27. IE El Placer
28. IE San Antonio principal
29. IE Camilo Mora Carrasquilla
30. IE Enrique Barrio Olaya H.
31. SE Monseñor Perdomo
32. IE Fe y Alegría Popular N°1
33. IE Villa Flora
34. IE Manuel Uribe Angel

35. IE Antonio Derka
36. IE Rafael Uribe - Colegio Latino (PAE)
37. IE Santa Teresa
38. IE Francisco Luis Hernández
39. San Antonio Principal
40. IE Lola González
41. La Sierra

1 establecimiento en ejecución. En revisión del balance financiero, con notificación mediante documento escrito al área jurídica para presunto incumplimiento.

1. IE Merceditas Gómez

En diciembre de 2025, se continua con la espera de a tender las garantías y el recibo de la obra.

✓ En el mes de Octubre del año 2025, se adjudica el contrato 992 con el objetivo de atender las contingencias y necesidades urgentes de mantenimiento de los establecimientos educativos que lo requieren. Este contrato busca garantizar que los lugares que presentan fallas o condiciones críticas puedan recibir la atención necesaria para su funcionamiento adecuado, contribuyendo así al bienestar de los usuarios y la continuidad de los servicios que ofrecen.

El proceso de adjudicación responde a la necesidad de asegurar una respuesta rápida y eficiente ante situaciones imprevistas, permitiendo que los establecimientos puedan seguir operando sin contratiempos que afecten su desempeño o seguridad. Con la implementación de este contrato, se espera optimizar los tiempos de respuesta y la calidad del servicio de mantenimiento, Se dio acta de inicio al contrato el 13 de noviembre de 2025 . Se realizó afiliación del personal administrativo y operativo y se enviaron listados para permisos de ingreso y estas son las sedes priorizadas al contrato de contingencias

✓

CONTRATO	OBJETO	VALOR	CONTRATISTA	ESTADO
992 DE 2025	Obras de mejoramiento, adecuación y mantenimiento en establecimientos educativos para la prevención y atención de emergencias en diferentes sitios del distrito de ciencia, tecnología e innovación de Medellín	2.135.000	CORALES	Suscrito: 13/11/2025

En el mes de diciembre se encuentran en ejecución

- José María Velez
- Susanita Diaz
- Bravo Marquez
- Lola González
- Clodomiro

- Concejo de Medellín
- El Playón
- Guillermo Valencia
- Enrique Olaya
- San Lorenzo de Aburra
- Luis Alfonso Agudelo
- República de Venezuela
- Las Playas
- El Corazón
- La Libertad
- El pinal
- El patio
- La Potrera
- Luis Lopez de Mesa
- La Casita
- Fe y alegría segunda Agrupación
- La Candelaria
- Permanente Mazo
- Golondrinas
- Merceditas
- Javiera Londoño
- Monseñor francisco Cristobal Toro

✓ El estado de otros procesos de consultoría activados en cumplimiento de las actividades contempladas dentro del proyecto de Mantenimientos generales se presenta a continuación (ver **Tabla *47***):

Tabla *47* Estado general contratos de consultoría. Mantenimiento General

DETALLE	CONTRATO	VALOR ($)	ESTADO
Consultoría – I.E. Stella Vélez, I.E. Marina Orth, S.E. Aguas Frías e I.E. Loyola	07 de 2023. SIS Organization S.A.S.	$ 351.528.611	Terminado 05 de junio de 2024.
Interventoría – I.E. Stella Vélez, I.E. Marina Orth, S.E. Aguas Frías e I.E. Loyola	130 de 2023. ICCONO S.A.S.	$ 75.511.346	Terminado 10 de junio de 2024.
Consultoría – Estudios para las sedes educativas I.E. El Pinal, I.E. Ciro Mendía, I.E. Finca La Mesa, C.E. Pedregal Bajo.	16 de 2023. Entretangencia S.A.S.	$ 348.713.385	Suspendido (por actividades que dependen de terceros).
Interventoría – Estudios para las sedes educativas I.E. El Pinal, I.E. Ciro Mendía, I.E. Finca La Mesa, C.E. Pedregal Bajo.	17 de 2023. Alfa y Omega Ingenieros S.A.S.	$ 75.511.346	Suspendido (por actividades que dependen de terceros).
Consultoría – Estudios y diseños para la infraestructura educativa – IE Barrio Santa Cruz, IE	358 de 2024. Bioexplora	$147.465.752	En ejecución

DETALLE	CONTRATO	VALOR ($)	ESTADO
Francisco Miranda, IE Antonio Ricaurte, IE Juan de la Cruz Posada, IE Antonio José Restrepo, IE Pedro Octavio Amado			
Interventoría – Estudios y diseños para la infraestructura educativa – IE Barrio Santa Cruz, IE Francisco Miranda, IE Antonio Ricaurte, IE Juan de la Cruz Posada, IE Antonio José Restrepo, IE Pedro Octavio Amado	320 de 2024. Birdó Arquitectura y diseño S.A.S.	$35.914.438	En ejecución

Respecto a cada establecimiento contemplado en las consultorías se tiene:

- **IE Finca la Mesa:** durante este periodo continua el desarrollo del diseño del reforzamiento estructural.
- **IE El Pinal, IE Ciro Mendía e IE Pedregal Bajo**: finalizaron los diseños y los productos fueron remitidos a la Secretaria De Educación Distrital De Medellín.
- **IE Loyola, IE Stella Vélez e IE Marina Orth:** finalizaron los diseños y los productos fueron remitidos a la Secretaria De Educación Distrital De Medellín. en el caso de Stella Vélez el área de estructuración se encuentra proyectando el presupuesto solicitado por la Secretaria De Educación Distrital De Medellín.

Bajo el contrato interadministrativo se encuentran contratados unos profesionales en diferentes disciplinas: ingeniería estructural, redes hidrosanitarias, ingenieros electricistas y arquitectos; quienes se han encargado de atender, desarrollar y entregar los detalles, especificaciones e insumos requeridos que permitan la correcta ejecución de las obras; en el cuerpo del informe mensual para el proyecto de Mantenimiento General se presenta el detalle de los productos desarrollados por estos profesionales.

Alertas y otros temas

✓ El estado de avance para este periodo, de los contratos derivados en ejecución se resume a continuación:

CI 95806 - MANTENIMIENTOS GRALES

%Prg	%Eje	Etapa
100%	100%	EE COMUNA 5, (3302-189 DE 2023)
100%	100%	EE COMUNA 1 y 2, (3302-230 DE 2023)
100%	83%	EE COMUNAS 12 Y 13 (CONTRATO TRANSACCIÓN)
100%	100%	EE COMUNAS 12 Y 13 (3302 -218 DE 2023)
100%	99%	EE COMUNA 15, (3302-225 DE 2023)
100%	100%	EE COMUNA 3, (3302-266 DE 2023)
100%	100%	EE COMUNA 4 y 10, (3302-267 DE 2023)

100%	99%	EE COMUNA 9,14 y 90, (CONTRATO TRANSACCIÓN)
100%	100%	EE COMUNA 9,14 y 90, (3302-293 DE 2023)
100%	100%	EE COMUNA 7, (3302-297 DE 2023)
100%	100%	EE COMUNA 8 (3302-317 DE 2023)
100%	100%	EE COMUNA 7, (3302-297 DE 2023)
100%	100%	EE COMUNA 60, (3302-304 DE 2023)
100%	78%	EE COMUNA 70 y 80, (3302-356 DE 2023)
100%	100%	EE COMUNA 6 (CONTRATO 3302-282 DE 2023)
100%	100%	EE COMUNAS 11, 12 Y 13 (CONTRATO 3302-148 DE 2024)
100%	100%	EE COMUNAS 50 Y 60 (CONTRATO 3302-147 DE 2024)
100%	100%	EE COMUNAS 1,2 Y 3 (CONTRATO 3302-131 DE 2024)
100%	100%	EE COMUNAS 6 y 7 (CONTRATO 3302-133 DE 2024)
100%	100%	EE COMUNAS 4 y 10 (CONTRATO 3302-151 DE 2024)
100%	100%	EE COMUNAS 15 Y 16 (CONTRATO 3302-153 DE 2024)
100,0%	100,0%	EE COMUNAS 8 (CONTRATO 3302-220 DE 2024)
100%	100,0%	EE COMUNAS 8 (CONTRATO 3302-252 DE 2024)
100%	100%	EE COMUNAS 11 y 12 (CONTRATO 3302-237 DE 2024)
100%	100,0%	EE COMUNA 13 (CONTRATO 3302-224 DE 2024)
100%	100%	EE COMUNA 3 (CONTRATO 3302-195 DE 2024)
100%	100%	EE COMUNA 7 (CONTRATO 3302-219 DE 2024)
100%	100%	EE COMUNA 6 (CONTRATO 3302-228 DE 2024)
100%	99%	EE COMUNA 16 (CONTRATO 3302-261 DE 2024)
100%	100%	EE COMUNA 9 (CONTRATO 3302-281 DE 2024)
100%	100%	EE COMUNA 4 (CONTRATO 3302-265 DE 2024)
100%	100%	EE COMUNA 2 (CONTRATO 3302-266 DE 2024)
100%	100%	EE COMUNA 5 (CONTRATO 3302-183 DE 2024)
100%	100%	EE COMUNAS 50 Y 60 (CONTRATO 3302-222 DE 2024)
100%	95%	EE COMUNAS 15 y 80 (CONTRATO 3302-328 DE 2024)
100%	99%	EE COMUNA 1 (CONTRATO 3302-247 DE 2024)
100%	100%	EE COMUNA 1 (CONTRATO 3302-268 DE 2024)
100%	100%	EE COMUNA 16 (CONTRATO 3302-373 DE 2024)
100%	100%	EE COMUNA 3 (CONTRATO 3302-365 DE 2024)
100%	99%	EE COMUNAS 10 Y 90 (CONTRATO 3302-374 DE 2024)
100%	100%	EE COMUNA 5 (CONTRATO 3302-370 DE 2024)
100%	100%	EE COMUNA 6 (CONTRATO 3302-389 DE 2024)
100%	97%	EE COMUNA 70 Y 80 (CONTRATO 3302-444 DE 2024)
86%	81%	CONTRATO 945 DE 2025

ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DESDE LA GERENCIA INTEGRAL DURANTE EL PERÍODO

- ✓ El 19 de marzo de 2025 se llevó a cabo una reunión entre las áreas de Ejecución, Subgerencia de negocios estratégicos y la secretaria de educación, con el propósito de verificar el estado de avance de varios establecimientos educativos cuya entrega se gestionó con los contratistas para el 10 de abril de 2025, se revisa la información solicitada por el la Secretaria De Educación Distrital De

Medellín y se verifica que los tiempos solicitados no fueron acatados por los contratistas y se continua a la espera de declarar los contrato en presunto incumplimiento por parte del área jurídica, finalizando el mes de septiembre se presenta la información actualizada de cada institución que se encuentra pendiente por entrega, en el mes de Octubre se incorporan los instituciones educativas priorizadas en los años 2023 – 2024.

Subproyecto	Contrato	Establecimiento	Actividades/gestiones
Generales	3302-151-2024	INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA	Pendiente que supervisión envíe acta de recibo a SEDM para firma.
Generales	3302-247-2024	SECCION ESCUELA NUEVO HORIZONTE 2	Continúan actividades de ajuste en placa polideportiva.
Generales	3302-247-2024	SECCION ESCUELA GRACIELA JIMENEZ DE BUSTAMANTE	Continúan actividades de ajuste en placa polideportiva.
Generales	3302-247-2024	INSTITUCION EDUCATIVA BARRIO SAN NICOLAS	La cuadrilla que finalice el procedimiento en las placas de los otros establecimientos continuará con este.
Generales	3302-261-2024	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO RICAURTE	Luego de las observaciones realizadas por la EDU, se ajustaron los mesones y está en proceso el cambio de mangueras de lavamanos.
Generales	3302-261-2024	INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES	Luego de las observaciones realizadas por la EDU, se ajustaron los mesones y está en proceso el cambio de mangueras de lavamanos.
Generales	3302-261-2024	INSTITUCION EDUCATIVA ROSALIA SUAREZ	Luego de las observaciones realizadas por la EDU, se ajustaron los mesones y está en proceso el cambio de mangueras de lavamanos.
Generales	3302-261-2024	SECCION ESCUELA SAN PABLO	Luego de las observaciones realizadas por la EDU, se ajustaron los mesones y está en proceso el cambio de mangueras de lavamanos.
Generales	3302-261-2024	SECCION ESCUELA LAS PLAYAS	Luego de las observaciones realizadas por la EDU, se ajustaron los mesones y está en proceso el cambio de mangueras de lavamanos.
Generales	3302-261-2024	SECCION ESCUELA ANTONIO JOSE RESTREPO	Luego de las observaciones realizadas por la EDU, se ajustaron los mesones y está en proceso el cambio de mangueras de lavamanos.
Generales	3302-261-2024	SECCION ESCUELA YERMO Y PARRES	Luego de las observaciones realizadas por la EDU, se ajustaron los mesones y está en proceso el cambio de mangueras de lavamanos.
Generales	3302-317-2023	SECCION ESCUELA SOR MARIA LUISA COURBIN	Pendiente ajustes en techo.

Subproyecto	Contrato	Establecimiento	Actividades/gestiones
Generales	3302-328-2024	SECCION ESCUELA SAN JOSE	Contratista no firmó contrato de transacción, continúa proceso de presunto incumplimiento.
Generales	3302-328-2024	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTO REY	Contratista no firmó contrato de transacción, continúa proceso de presunto incumplimiento.
Generales	3302-328-2024	SECCION ESCUELA VENTANITAS	Contratista no firmó contrato de transacción, continúa proceso de presunto incumplimiento.
Generales	3302-328-2024	INSTITUCION EDUCATIVA ANGELA RESTREPO MORENO	Contratista no firmó contrato de transacción, continúa proceso de presunto incumplimiento.
Generales	3302-328-2024	SECCION ESCUELA LUIS GUILLERMO ECHEVERRY ABAD	Contratista no firmó contrato de transacción, continúa proceso de presunto incumplimiento.
Generales	3302-328-2024	SECCION ESCUELA LA VERDE	Contratista no firmó contrato de transacción, continúa proceso de presunto incumplimiento.
Generales	3302-328-2024	CENTRO EDUCATIVO EL ASTILLERO	Contratista no firmó contrato de transacción, continúa proceso de presunto incumplimiento.
Generales	3302-328-2024	CENTRO EDUCATIVO QUEBRADA LARGA	Contratista no firmó contrato de transacción, continúa proceso de presunto incumplimiento.
Generales	3302-328-2024	SECCION ESCUELA GUSTAVO RODAS ISAZA	Contratista no firmó contrato de transacción, continúa proceso de presunto incumplimiento.
Generales	3302-328-2024	SECCION ESCUELA SAN JOSE	Contratista no firmó contrato de transacción, continúa proceso de presunto incumplimiento.
Generales	3302-370-2024	SECCION ESCUELA MUNICIPAL KENNEDY	Pendiente atención de ajustes en cárcamos
Generales	3302-374-2024	CENTRO EDUCATIVO EL PLAN	Se llevó a cabo la audiencia correspondiente y continúan en ejecución las actividades previstas; el proceso por presunto incumplimiento sigue su curso.
Generales	3302-374-2024	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO	Se llevó a cabo la audiencia correspondiente y continúan en ejecución las actividades previstas; el proceso por presunto incumplimiento sigue su curso.
Generales	3302-374-2024	CENTRO EDUCATIVO EL CERRO	Se llevó a cabo la audiencia correspondiente y continúan en ejecución las actividades previstas; el proceso por presunto incumplimiento sigue su curso.
Generales	3302-374-2024	SECCION ESCUELA RURAL SANTA ELENA	Se llevó a cabo la audiencia correspondiente y continúan en ejecución las actividades previstas; el proceso por presunto incumplimiento sigue su curso.

Subproyecto	Contrato	Establecimiento	Actividades/gestiones
Generales	3302-444-2024	SECCION ESCUELA MANO DE DIOS	Terminado sin pendientes. Se recibió el manual de mantenimiento, esta en revisión por parte de la EDU. Promesa de entrega para el 19 de diciembre.
Generales	3302-444-2024	INSTITUCION EDUCATIVA ALTAVISTA	El día de hoy se esta realizando el vaciado de la placa polideportiva. Promesa de entrega para el 19 de diciembre.
Generales	3302-444-2024	INSTITUCION EDUCATIVA MARINA ORTH	Se realizó visita al establecimiento,continúa pendiente corrección de sellos de ventanería. Promesa de entrega para el 19 de diciembre.
Generales	3302-444-2024	CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO	Continúa pendiente corrección de detalles de pintura en pasamanos. Promesa de entrega para el 19 de diciembre.
Generales	3302-444-2024	CENTRO EDUCATIVO CARLOS MESA SANCHEZ	Falta instalación de orinal. Han venido subsanando detalles. Promesa de entrega para el 19 de diciembre.
Generales	3302-444-2024	INSTITUCION EDUCATIVA EL LIMONAR	Actualmente está en proceso de instalación de canoas. Promesa de entrega para el 19 de diciembre.
Generales	3302-444-2024	INSTITUCION EDUCATIVA PRADITO	Pendiente atención de detalles de pintura en puertas. Promesa de entrega para el 19 de diciembre.

La Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), en el marco de sus funciones de supervisión y seguimiento contractual, adelanta acciones para garantizar el cumplimiento de los plazos y compromisos establecidos en los contratos de obra.

Cuando se evidencia que un contratista no avanza de acuerdo con el cronograma o no culmina las obras en el tiempo pactado, la EDU activa las medidas previstas en la normatividad y en las cláusulas contractuales, que incluyen:

- Requerimientos formales para la presentación de planes de contingencia, recuperación de tiempo y ajustes al cronograma.
- Aplicación de sanciones y multas por incumplimiento, conforme a lo estipulado en el contrato.
- Seguimiento intensivo mediante visitas de obra y reportes periódicos de avance físico y financiero.
- Coordinación con la interventoría para documentar las causas del retraso y las medidas correctivas implementadas.
- Gestión para la eventual aplicación de cláusulas de terminación o caducidad contractual, en casos de incumplimiento grave o reiterado.

Estas acciones buscan minimizar los impactos en la entrega de los proyectos, salvaguardar los recursos públicos y garantizar que las obras se finalicen con las condiciones técnicas y de calidad requeridas.

En cada caso se validarán, con el área jurídica, las acciones a implementar según corresponda.

✓ Asistencia a los comités de seguimiento al contrato interadministrativo, de manera virtual o presencial, este mes se realizaron los días 2, 15, 22 diciembre de 2025.

✓ En la matriz de garantías correspondiente al mes de diciembre, reportada por la Secretaría de Educación, se consolida la información necesaria para el seguimiento de las obligaciones poscontractuales y para garantizar la atención oportuna de las observaciones.

Se adjunto link para su estudio, debido a lo extenso del archivo: https://edumedellin.sharepoint.com/:x:/s/EDUCONVENIOSPLANEACINESTRATEGICA/ERODxbmOk4tJjpVJH4BsEY8BA1fDNVHtT-cDWT3UiJ_97Q

CONTRATO Nº	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	PROYECTO	FECHA DE REPORTE	AFECTACIÓN	FECHA DE ATENCIÓN	REPORTE DE ATENCIÓN REALIZADA
2023-3302-170	IE LA SALLE DE CAMPOAMOR	INTEGRAL	4/03/2025	LEVANTAMIENTO DE LA CUBIERTA EN LA ZONA CENTRAL, LO QUE PERMITE EL INGRESO DE AGUA GENERANDO INUNDACIONES EN EL AUDITORIO DURANTE LAS LLUVIAS. TEJAS QUEBRADAS Y DESPLAZADAS: ALGUNAS TEJAS ESTÁN ROTAS O SE HAN MOVIDO, LO QUE PODRÍA INDICAR UNA INSTALACIÓN INCORRECTA. AMARRE DE LA CANOA SUELTO. FUGA EN ORINAL DE UNIDADES SANITARIAS INTERVENIDAS. PINTURA EN RED ELÉCTRICA DEL RESTAURANTE ESCOLAR QUE POR NORMATIVIDAD NO ES PERMITIDO.	22 de marzo del 2025 23 de marzo del 2025 2 de mayo del 2025	ATENDIDA

2023-3302-170	IE SAN JOSE OBRERO	INTEGRAL	5/03/2025	LA CUBIERTA O TECHO EN TEJA DE BARRO LA CUAL FUE INTERVENIDA EL AÑO PASADO PRESENTA FILTRACIONES O GOTERAS. LAS LÁMPARAS QUE FUERON INSTALADAS EN EL TERCER PISO PRESENTAN DESPERFECTOS DE FUNCIONAMIENTO. DEFICIENCIAS EN LA IMPERMEABILIZACIÓN REALIZADA EN LA ZONA DE LOS KIOSCOS DE LA TERRAZA.	programada para el dia viernes 16 de mayo programada para el dia miercoles 21 de mayo	PENDIENTE
2023-3302-170	IE SAN ROBERTO BELARMINO	INTEGRAL	5/03/2025	GOTERAS EN LA BIBLIOTECA, AUDITORIO, AULAS Y CORREDOR DE LA PARTE ADMINISTRATIVA, AFECTANDO LA SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MATERIALES EDUCATIVOS. PROBLEMAS RECURRENTES EN EL SISTEMA ELÉCTRICO QUE ESTÁ GENERANDO CONSTANTES INTERRUPCIONES DEL SERVICIO. DICHAS INTERRUPCIONES ESTÁN DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LA PRESENCIA DE GOTERAS LAS CUALES HAN CAUSADO UN CORTOCIRCUITO EN EL SISTEMA ELÉCTRICO EN LA SALA DE SISTEMAS. GOTERAS EN CUBIERTA TIPO METECNO INSTALADA EN EL RESTAURANTE. GOTERAS EN CUBIERTA INSTALADA EN EL CORREDOR AL CUAL SE LE REALIZÓ CAMBIO DE PISO.	Atención a la cubierta el dia 17 de marzo de 2025.	ATENDIDA
2023-3302-151	IE INEM JOSE FELIX DE RESTREPO	INTEGRAL	5/03/2025	PROBLEMA EN LA INSTALACIÓN DE LA TRAMPA DE GRASA DEL COMEDOR ESCOLAR, REQUERIMIENTO PRIORITARIO PARA HABILITACIÓN DE RESTAURANTE. DEL PROCESO OPERATIVO DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, SE GENERA VERTIMIENTO EN ZONA DE POZUELO, EL SIFÓN DE ESTA ZONA PRESENTA UNA CONEXIÓN A LA TRAMPA DE GRASA, LA CUAL POSTERIORMENTE DERIVA VERTIMIENTO AL TUBO MADRE DONDE SE REALIZA LA DESCARGA. EN DICHO PROCESO SE EVIDENCIA UN ESTANCAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN LA TRAMPA DE GRASA, DEBIDO A QUE LA PENDIENTE DE DESCARGA ES NEGATIVA (EL TUBO EMPOTRADO EN LA PARED, ESTÁ POR ENCIMA DE LA TRAMPA DE GRASA) Y, POR ENDE, NO PERMITE LA EVACUACIÓN DEL CAUDAL DE AGUA ALMACENADO EN EL EQUIPO. GOTERAS EN LA LOSA DE TECHO DEL BLOQUE 7.	Atención a la trampa de grasa el dia 18 de marzo de 2025. El dia 14 de marzo de 2025, el equipo de garantias se subio a la cubierta del bloque 7 y evidencio la falta de mantenimiento de la misma	ATENDIDA

2023-3302-131	SE ANTONIO DERKA	INTEGRAL	5/03/2025	ALTA OXIDACIÓN EN PUERTAS INSTALADAS (SE REMITIÓ EN EL MES DE OCTUBRE INFORME ELABORADO POR EL CONTRATISTA EN EL QUE EXIMEN LA RESPONSABILIDAD DE DICHA ATENCIÓN, SIN EMBARGO, LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN NO ESTÁ DE ACUERDO CON LA RESPUESTA REMITIDA. (SE ANEXA INFORME AL PRESENTE MEMORANDO). DESPRENDIMIENTO DE PUERTA REJA EN UNIDADES SANITARIAS.	Se realizó visita con el proveedor y contratista, atención programada, aun sin atender	PENDIENTE
2023-3302-131	IE NUEVO HORIZONTE-PAULO VI	INTEGRAL	5/03/2025	GOTERAS EN LAS DOS AULAS DE TRANSICIÓN Y AULA BILINGÜE DETERIORANDO UN MUEBLE EN MADERA.	**No es imputable al contratista**	PENDIENTE
2023-3302-266	V	GENERALES	5/03/2025	Se presenta filtraciones de agua al interior de aulas espacio de biblioteca (áreas intervenidas	10 de marzo	ATENDIDA
2023-3302-131	SE NIÑO JESUS DE PRAGA	INTEGRAL	13/03/2025	DESPRENDIMIENTO DEL ALA DE LA PUERTA REJA DE LA UNIDAD SANITARIA DE HOMBRES	Programada atención para el dia viernes 28 de marzo de 2025	ATENDIDA
2023-3302-073	IE ALFONSO LOPEZ SE CARDENAL CRISANTO LUQUE	INTEGRAL	19/03/2025	Filtración de agua en el techo debajo de las escalas de Crisanto Luque Humedad en la pared del aula 4 Humedad en la pared del aula 8 Baldosa sin pulir ei billar en el aula 5 Humedad en el aula 9 Gotera en el aula de informatica	6 de mayo 2025	ATENDIDA
	Institución Educativa Presbítero Camilo Torres	GENERALES	12/03/2025	Gotera en el restaurante, afectando la prestación del servicio	4 de abril 2025	ATENDIDA
2024-3302-151	Institución Educativa Javiera Londoño Sevilla	FOME	12/03/2025	Deterioro acelerado en los juegos infantiles del establecimiento.		PENDIENTE
2024-3302-230	Sección Escuela la Esperanza N°2	GENERALES	12/03/2025	Se presenta desprendimiento de zócalos en baldosa grano (Piso).	5 de mayo 2025	ATENDIDA
2023-3302-267	Institución Educativa Héctor Abad Gómez	GENERALES	12/03/2025	Dentro del alcance del contrato, se realizó mantenimiento a las bombas hidráulicas de presión del establecimiento. En la actualidad no se presenta presión suficiente para que el agua llegue al segundo y tercer nivel de la Institución, al parecer por afectación de bomba. En aula de psicología nuevamente se presenta caída de losa de cielo en entrepiso. teniendo en cuenta que en garantía anterior en el mismo espacio se había caído una lampara.	26 de marzo 2025	ATENDIDA
2023-3302-266	Sección Escuela Marco Fidel Suarez	GENERALES	12/03/2025	Filtraciones de agua en cubiertas segundo nivel y corredores (áreas intervenidas).	1 de abril 2025	PENDIENTE
2024-3306-150	Institución Educativa Compartir	GENERALES	12/03/2025	La cubierta instalada en el auditorio presenta grandes filtraciones agua.		PENDIENTE
2024-3302-148	IE Villa Flora	GENERALES	3/03/2025	Goteras y humedades en las aulas del segundo nivel del bloque antiguo. Goteras y humedades en empalme de bajantes y canoas	30 de abril 2025	ATENDIDA
2024-3302-148	SECCION ESCUELA LA IGUANA	GENERALES	31/03/2025	Afectaciones de redes y bombas de succión de aguas negras	3 de abril 2025	ATENDIDA
2023-3302-126	SE CONRADO GONZÁLEZ MEJÍA	INTEGRAL	1/04/2025	- GOTERAS EN LA BIBLIOTECA (REMITO VIDEO SUMINISTRADO POR LA SEDM). - BAÑO DE LA RECTORÍA SIN FUNCIONAMIENTO. - HUMEDAD EN BAÑO DEL AULA DE PSICOLOGÍA.	24 de abril de 2025 7 de mayo de 2025 16 de octubre de 2025	ATENDIDA

2023-3302-131	IE RODRIGO LARA BONILLA- SEDE SUSANITA	INTEGRAL	1/04/2025	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RODRIGO LARA BONILLA: LA PUERTA DEL CUARTO NO CUENTA CON LOS PIVOTES ADECUADOS. SEDE SUSANITA: DESPRENDIMIENTO DE LA POLISOMBRA. LOS TENSORES QUE SOSTIENE LA POLISOMBRA SE DESPRENDIERON DE LOS PUNTOS DE AMARRE. LA PUERTA DEL AULA Nº 3 PRESENTA DESPRENDIMIENTO EN EL MARCO.	16 de abril de 2025	ATENDIDA
2024-3302-220	SECCION ESCUELA COLINAS DE ENCISO	GENERALES	1/04/2025	filtración de agua en orinal debido a accesorio que no cierra el paso del agua	7 de abril 2025	ATENDIDA
2023-3302-189	I.E. Manuel José Gómez Serna	GENERALES	1/04/2025	Se ha evidenciado que una gotera reportada desde antes de la entrega de la obra continúa presente en la oficina de coordinación, cada vez que hay lluvias la oficina se inunda. Se ha detectado que los tubos utilizados para aislar el cableado eléctrico en los salones están conduciendo corriente, lo que ha ocasionado que varios estudiantes sufran descargas eléctricas, exponiéndolos a un peligro inminente	5-sep-25	PENDIENTE
2024-3302-266	SECCION ESCUELA LA IGUANA	GENERALES	31/03/2025	Las bombas no están funcionando correctamente. Lo cual esta generando malos olores debido a que no se están evacuando correctamente las aguas del tanque de succión que se encuentran en el acceso principal de la sede educativa.	3 de abril 2025	ATENDIDA
2023-3302-189	SE Alejo Pimienta	GENERALES	7/04/2025	En el pasamanos de la rampa se están dañando los parales verticales, hasta el punto de que ponga en peligro a todo aquel que use este espacio de circulación	El contratista atendera del 5 al 10 de mayo 2025	PENDIENTE
2024-3302-266	IE Gabriel Restrepo Moreno	GENERALES	10/04/2025	Las trampas de grasa del restaurante escolar no funcionan	15 de abril 2025	ATENDIDA
2023-3302-317	INSTITUCION EDUCATIVA SOL DE ORIENTE	GENERALES	11/04/2025	En bloque administrativo se observa que al hacer el cambio de la cubierta en teja de shingle, por parte del contratista se realizó caminadero provisional y dejo en la parte posterior sin tejas de barro, esto esta causando humedades al interior de esto espacio. Además, en ese mismo espacio en bajante de acceso al comedor escolar hay filtración de agua.	12 de abril 2025	ATENDIDA
2023-3302-293	IE Manuel José Caycedo	GENERALES	21/04/2025	Se realizó, por parte del contratista la impermeabilización de la losa localizada en el bloque principal de la sede, y a la fecha esta presenta permeabilidad	Entre el martes 5 de agosto y el jueves 4 de septiembre de 2025	ATENDIDA
2023-3302-267	IE José Eusebio Caro	GENERALES	21/04/2025	Atender humedad presente en la Institución educativa José Eusebio Caro (área administrativa)	16-may-25	PENDIENTE
2024-3302-224	IE Fundadores	GENERALES	21/04/2025	Atender filtraciones de agua en el laboratorio en I.E Fundadores por garantías. Fuga en la tubería que proviene del sanitario del segundo piso (baño de niñas), la cual está generando filtraciones directamente en la oficina de rectoría.	23 de abril 2025	ATENDIDA
2023-3302-131	SE NIÑO JESÚS DE PRAGA	INTEGRAL	25/04/2025	Corrección de los pasadores y recibidores de las puertas en acero inoxidable de cierre y apertura en las unidades sanitarias de niños y niñas, los cuales se evidencian todos en condiciones deficientes, sueltas		PENDIENTE

				sin pasador de seguridad y generan riesgos para los niños.		
2023-3302-189	INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO CLAVER AGUIRRE	GENERALES	28/04/2025	El cielo falso que da hacia la rectoría y el pasillo principal de ingreso sigue están afectado y con grandes problemas de filtraciones que han dañado en gran medida dicho cielo falso nuevo. La filtración de agua estaba considerada dentro del alcance contractual para ser corregida por medio del contrato mencionado, por lo tanto, se solicita se haga visita de inspección, corrección de la filtración así como de la reposición del cielo falso afectado por las constantes humedades. A lo largo del establecimiento educativo se observan algunos bajantes sin abrazaderas y otros con las abrazaderas ya malas, además dichos bajantes no están fijados ni asegurados correctamente a los tragantes de las canoas que se instalaron por medio del contrato de obra, por eso es importante corregir lo anterior para así garantizar que las aguas lluvias se conduzcan de manera adecuada	10-may-25	ATENDIDA
2023-3302-218	S.E Juan de Dios Aránzazu	GENERALES	28/04/2025	el contratista de obra no ha atendido aun las garantías solicitadas respecto a las unidades sanitarias estudiantiles, todas las puertas están flojas y una puerta se encuentra totalmente en el piso, se evidencia claramente que esta situación que está dando falta de calidad en el proceso constructivo donde el proceso técnico fallo. Seguimos con afectación en las unidades sanitarias que pueden provocar accidentes a la comunidad estudiantil con dichas puertas en acero inoxidable		ATENDIDA
2024-3302-317	IE San Francisco de Asis	GENERALES	30/04/2025	El Rector reporta daño de desagüe en vaso de leche y filtración de agua en cubierta en aula de media técnica tercer nivel.	22 de mayo del 2025	ATENDIDA
2024-3302-224	SE Betania	GENERALES	30/04/2025	se observan fugas en dos orinales por temas relacionados a la poca duración de las llaves de abasto. Las dos llaves de los lavamanos de la unidad sanitaria también se evidencias con daño prematuro. En la mayoría de las puertas el sistema de cauchos que se colocó en las puertas internas de acero inoxidable continúan desprendiéndose evidenciando un deterioro prematuro	2 de mayo 2025	ATENDIDA
2024-3302-224	INSTITUCION EDUCATIVA EL CORAZON	GENERALES	30/04/2025	filtración de agua en aula de sistemas en mismo sitio donde el contratista atendió y además falta la corrección de los neoprenos de las ventanas guillotina y sellos de entre las ventanas y el enchape	5 de mayo 2025	ATENDIDA
2023-3302-189	IE PBRO ANTONIO JOSE BERNAL LONDOÑO SJ	GENERALES	30/04/2025	Recientemente se reportó una novedad en el aula 9, la cual permaneció cerrada durante un tiempo debido a las obras de impermeabilización y enchape de piso en la terraza habitable del costado oriental. Actualmente, esta terraza presenta filtraciones que afectan el nivel inferior, específicamente el aula mencionada.		PENDIENTE

2023-3302-151	IE INEM JOSE FELIX DE RESTREPO	INTEGRAL	30/04/2025	Se esta presentando una oxidación temprana en el marco de la puerta del baño de docentes del primer nivel en el bloque 2. Se evidencia una gran humedad en el baño de docentes del bloque 2, la cual se está calcando hacia la sala de docentes y hacia el corredor más cercano.	Se realizó visita el 12 de mayo y se solicitó autorización para ingreso el fin de semana siguiente.	ATENDIDA
2023-3302-267	Campo Valdés	GENERALES	5/05/2025	Filtraciones de agua en la cubierta intervenida.	Se estuvo atendiendo el 23 de septiembre del 2025	PENDIENTE
2024-3302-148	INSTITUCION EDUCATIVA MATER DEI	GENERALES	5/05/2025	afectaciones en las canoas instaladas, por la desconexión de bajantes		PENDIENTE
2024-3302-131	IE ENRIQUE OLAYA HERRERA	GENERALES	6/05/2025	La cubierta del tercer piso del bloque A presenta problemas de filtración de agua y problemas con los arreglos de electricidad.	Atendieron en la primera semana de junio	ATENDIDA
	S.E GUILLERMO VALENCIA	GENERALES	8/07/2025	Filtraciones de agua que se han evidenciado en los pasillos intervenidos recientemente, específicamente en las áreas donde se ejecutaron obras de mantenimiento de cubiertas		ATENDIDA
	S.E CARLOS FRANCO	GENERALES	29/07/2025	En la Intitución Educativa Carlos Franco se estaba presentando un taponamiento en la canoa, por ende, el agua lluvia no fluía por las bajantes sino que se desbordaba por encima de la canal.		PENDIENTE
2024-3302-365	IE Manuela Beltrán	GENERALES	6/05/2025	En la Institución Educativa Manuela Beltrán se desplomó el techo del área de almacenamiento. Como se había informado previamente, existían filtraciones en esta zona, lo que finalmente provocó el colapso. Por tal motivo, se solicita una intervención urgente para prevenir daños mayores o situaciones de riesgo.	6 de mayo 2025	ATENDIDA
2024-3302-131	INSTITUCION EDUCATIVA PABLO NERUDA	GENERALES	12/05/2025	Humedades de los cielos de las aulas intervenidas las cuales deben ser reparadas por el contratista, también se presenta desprendimiento de la canoa posterior a la cubierta de la placa, además de la canoa del bloque 3 y canoa del, taco de escaletas del bloque 1. En la sala de sistemas existen dos filtraciones de agua en las fachadas norte y sur la cual fue intervenida toda la cubierta		ATENDIDA
2023-3302-126	IE JOSE HORACIO BETANCUR	INTEGRAL	14/05/2025	Desprendimiento de tabletas cerámicas del zócalo. Caída de puertas instaladas. Filtraciones de agua a través de ventanas en fachada oriental.	13/06/2025	ATENDIDA
2024-3302-154	SE JULIA AGUDELO	INTEGRAL	15/05/2025	Filtración de agua en cocina del restaurante escolar proveniente de la cubierta en metecno instalada recientemente y atienda junta que presenta deterioro al interior de este mismo espacio		PENDIENTE
2023-3302-266	IE PEDRO LUIS VIILA	GENERALES	16/05/2025	Se ha presentado escape de monóxido y el técnico de EPM dice que el regulador instalado no es el adecuado. Se informa fallas en regulador del restaurante escolar. El dia 21 de julio nos activan desde la SEM filtraciones en cubierta, se presentan tejas sueltas	22 de mayo 2025	ATENDIDA
2023-3302-110	IE GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	INTEGRAL	16/05/2025	Reparación de bajante desprendido en el costado nor occidental de la sede (en rampa frente al restaurante). Unidad sanitaria y restaurante donde aflora agua por las rejillas de piso Revisión red alcantarillado).	26 de mayo del 2025	ATENDIDA

				Aparición de goteras en la cubierta del auditorio		
2023-3302-230	SE MUNICIPAL LA ROSA	GENERALES	19/05/2025	Aula de sistemas, coordinación, aula 1 , 2 4 , además de bajante desprendido en corredor, también las luminarias de salón de deportes presentan fallas	El dia 6 de junio, atenderan	ATENDIDA
2023-3302-218	S.E República de Panamá	GENERALES	19/05/2025	La Chapa de cierre de ventana guillotina evidentemente este daño corresponde a la calidad del material. La Pintura Epóxica poco después del recibo de obra se observa desprendida. Se tiene filtración de agua en el techo de la bodega y algún desprendimiento de ruanas en este mismo techo que fue reparado por el contratista	Realizamos recorrido el dia 4 de junio de 2025 y procederemos a solicitar la atención al contratista con copia a la aseguradora	ATENDIDA
2023-3302-317	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS	GENERALES	20/05/2025	filtración de agua por bajantes que conectan con las losas, en techo en sala de profesores y bodega cuarto de aseo donde contratista realizo mantenimiento de techos en la institución educativa.	21 de mayo 2025	ATENDIDA
2023-3302-189	INSTITUCION EDUCATIVA PBRO ANTONIO JOSE BERNAL LONDOÑO SJ	GENERALES	20/05/2025	se están presentando filtraciones y goteras al interior del auditorio que provienen desde la losa superior, lo cual está dañando el Superboard instalado en los cielos.		PENDIENTE
2024-3302-317	IE San Francisco de Asis	GENERALES	22/05/2025	gran área afectada por humedades en la zona del comedor escolar, es importante que se atienda de manera pronta y eficaz, dado que ya se inicio la preparación en sitio y se corre el riesgo que el PAE lo cierren. Este establecimiento ya se habia atendido sin embargo se vuelve a presentar la solicitud de la SEDM	22 de mayo 2025	ATENDIDA
	Loma Hermosa	GENERALES			22 de mayo 2025	ATENDIDA
2023-3302-170	IE SAN ROBERTO BELARMINO	INTEGRAL	28/05/2025	Antes de las obras únicamente existían humedades puntuales y pequeñas filtraciones; actualmente la totalidad de la cubierta presenta daños severos, lo cual confirma el empeoramiento de la condición original tras la intervención. El Consejo Directivo y la comunidad educativa manifestaron, desde el inicio de los trabajos, preocupación por la calidad técnica de los mantenimientos ejecutados, tal como consta en los comunicados dirigidos a la Secretaría de Educación (SEDM) por la Rectora Alicia Marín Ochoa.	14/06/2025	ATENDIDA
2023-3302-170	IE LA SALLE DE CAMPOAMOR	INTEGRAL	28/05/2025	Anomalía funcional en la ventana ubicada en la Sala de Sistemas del segundo piso, la cual no cierra adecuadamente, generando un riesgo de afectación al mobiliario, equipos informáticos y demás elementos de dotación tecnológica existentes en este espacio		PENDIENTE
2023-3302-293	SE GUILLERMO ECHAVARRIA MISAS	GENERALES	28/05/2025	verificación de las baterías sanitarias intervenidas, ya que se está presentando una humedad en el aula 06 que hace alusión al salón de preescolar contiguo a dichos aparatos sanitarios que, al parecer presentan alguna filtración.		ATENDIDA

2023-3302-189	IE SEBASTIAN DE BELALCAZAR	GENERALES	28/05/2025	se han venido presentando problemas con los sanitarios de la Sección Escuela y la Institución Educativa que fueron objeto de cambio por equipos ahorradores, ya que según el personal de aseo desde que se acoplaron estos sanitarios, los accesorios no se instalaron bien y botan agua constantemente desde la bomba instalada en el tanque.		PENDIENTE
2024-3302-151	IE San Benito	GENERALES	30/05/2025	Se presenta filtraciones en la cubierta que se intervino en la zona de la rampa la tapa de las bombas de RCI no se encuentra con los anclajes que antes tenían	4 de junio 2025	ATENDIDA
2023-3302-129	IE MARCO FIDEL SUAREZ	INTEGRAL	3/06/2025	Puerta descolgada en aula 33 del establecimiento educativo, la SEM envió video vía WhatsApp	25/06/2025	ATENDIDA
2023-3302-266	IE HERNAN TORO AGUDELO	GENERALES	10/06/2025	Se presenta empozamiento en la placa del tercer nivel, y filtración de agua en la junta del mismo nivel, dado lo anterior se sugiere realizar las correcciones para evitar mayor deterioro al interior de las aulas y escaleras		PENDIENTE
2023-3302-266	I.E Manuela Beltrán Sección San Jose	GENERALES	10/06/2025	Se requiere corregir la luz que existe entre el marco y ala de la puerta principal, del restaurante para evitar el ingreso de insectos al interior de restaurante	25/09/2025	ATENDIDA
2023-3302-126	IE PBRO. JUAN J. ESCOBAR	INTEGRAL	11/06/2025	Deficiencias en la instalación eléctrica – riesgo eléctrico Fuga imperceptible detectada con geofono	8/07/2025	ATENDIDA
2024-3302-220	SE COLINAS DE ENCISO	GENERALES	11/06/2025	1. Algunas canoas presentan fisuras que se observan en momentos en que cae agua lluvia. Además, se observa que algunas han perdido la forma, se han doblado un poco. 2. En los baños de las niñas, 2 tazas de sanitario flojas o despegadas. 3. En los baños de las niñas, a un sanitario no le llega el agua. 4. Una de las aulas ubicadas encima del patio salón, presenta gotera	2/10/2025	ATENDIDA
2023-3302-266	SE MARCO FIDEL SUAREZ	GENERALES	12/06/2025	Varias tejas están sueltas y se deslizan debido a la inclinación de la cubierta y su falta de fijación en el proceso constructivo. Asimismo, se observó la presencia de humedades y goteras que afectan diversas áreas de la sede, incluyendo el auditorio, aulas, corredores y oficinas		ATENDIDA
2024-3302-228	IE JORGE ELIECER GAITAN	GENERALES	13/06/2025	Las soldaduras de la malla exterior e interior de la placa polideportiva se están despegando, no han sido reventadas, sino que se evidencia que la soldadura no fue suficiente Las canillas de los baños ya están fuera de lugar, si bien es cierto que son baños en constante uso, el daño ha sido demasiado rápido después de la entrega de la obra. En el techo al ingreso al pasillo principal de la zona administrativa, hay filtración de agua	24/07/2025	ATENDIDA
2023-3302-266	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO	GENERALES	13/06/2025	reparación de estos daños en restaurante escolar		PENDIENTE
2023-3302-267	IE Tulio Ospina	GENERALES	13/06/2025	filtraciones de la cubierta en el área de la biblioteca y el corredor colindante a este, también informa la afectación de una viga en madera que fue cambiada durante la ejecución del contrato		

2023-3302-189	SE Alejo Pimienta	GENERALES	13/06/2025	Existencia de una gotera en el corredor del segundo nivel, más exactamente al frente del punto donde conecta la rampa de acceso construida	28/07/2025	ATENDIDO LOS PASMANOS
2023-3302-170	IE SAN JOSE OBRERO	INTEGRAL	13/06/2025	Deterioro prematuro en la pintura de fachada según informe enviado Humedades en muros del auditorio debido a filtraciones en cubierta intervenida bajo este contrato		ATENDIDA
2024-3302-195	IE Montecarlo Guillermo Gaviria Correa	GENERALES	17/06/2025	Se reportan daños de manera general para las unidades sanitarias y otras áreas tales como, grifería suelta, orinales en mal estado, puertas en mal estado de baños, unidad sin puerta en baño, falta las tapas de las cajas de red de abastos; se reporta que el tanque de agua no está en funcionamiento, mantenimiento de las pasamanos y escaleras es defectuoso		PENDIENTE
2023-3302-170	IE DEBORA ARANGO PEREZ	INTEGRAL	20/06/2025	canoas y bajantes de la cubierta en la zona deportiva, esta situación está generando problemas y riesgos de desprendimiento de canoas y bajantes que pueden ocasionar un accidente	10/07/2025	ATENDIDA
2024-3302-131	SE Carpinelo Amapolita	GENERALES	20/06/2025	Filtraciones en el salón 5, escalas para la biblioteca y techo al lado de la entrada a la sala de sistemas.	8/08/2025	ATENDIDA
2023-3302-230	IE La Avanzada	GENERALES	20/06/2025	El techo del restaurante escolar, específicamente la zona de cocina y almacén de alimentos. Y Por otro lado el baño ubicado en el segundo piso, el cual presenta filtraciones de agua	11/07/2025	PENDIENTE
2024-3302-154	IE CARLOS VIECO ORTIZ	INTEGRAL	4/07/2025	Atención de restaurante escolar, se percibe fuga de gas en la cocina, ventanas guillotinas con manijas flojas y algunos perfiles que sostienen la lámina microperforada se soltaron, el tablero se encuentra mal la demarcación de circuitos	8/08/2025	ATENDIDA
2024-3302-154	SE JULIA AGUDELO	INTEGRAL	4/07/2025	Humedad en techo de aula de preescolar que da con la zona verde, atender ruana y filtración de agua en cubierta metecno y revisar estado de las ruanas por filtración en muros de fachada de comedor y atender bache que se está formando en área de circulación	8/08/2025	ATENDIDA
2024-3302-153	SE Guillermo Valencia	GENERALES	8/07/2025	Filtraciones de agua que se han evidenciado en los pasillos intervenidos recientemente, específicamente en las áreas donde se ejecutaron obras de mantenimiento de cubiertas		ATENDIDA
2023-3302-266	IE San Lorenzo de Aburrá	GENERALES	11/07/2025	se está presentando dificultades en la iluminación de varios espacios (restaurante, pasillo y algunas aulas) obras ejecutadas s en el marco del contrato de obra No 266 de 202	22 de julio de 2025	ATENDIDA
	SE Veinte de Julio	GENERALES	8/07/2025	puertas internas y enchapes que se han despegado y algunos desprendimientos de revoque de marcos en ventanas que presentan infiltración de aguas, Fuertes olores debido a la falta de sellos en cajas e iluminación de las unidades sanitarias.	28 de julio al 3 de agosto	ATENDIDA
	IE Stella Vélez Londoño	GENERALES	8/07/2025	Las unidades sanitarias del piso 2, la unidad sanitaria de Mujeres presenta afectación en el desagüe del lavamanos al abrir las llaves del lavamanos de la unidad sanitaria de hombres. Además, en losa de cubierta se presenta humedad persistente en punto especifico		ATENDIDA

	IE Pablo Neruda	GENERALES	11/07/2025	reparar parte de la cubierta afectada con la colocación de canoa bloque frente a rectoría	24 de julio de 2025	ATENDIDA
2023-3302-073	IE IMPERIO DE JAPON	INTEGRAL	15/07/2025	Las llaves de la poceta exterior no están funcionando correctamente debido a una filtración interna en los accesorios, lo que está generando una fuga de agua hacia la parte posterior de este punto. Esta zona se conecta directamente con los baños infantiles de la sección Escuela.	15/09/2025	PENDIENTE
2023-3302-356 / 2024-3306-150	CE Potrerito	GENERALES	18/07/2025	En los juegos infantiles: Los barrotes presentan riesgo y peligro para accidentalidad en los niños y niñas, ya que están pegados con clavos y deben de llevar tornillos. En el restaurante escolar tenemos en la parte de la cocina las lámparas titilantes y con el intento de apagarse del todo	4 de agosto de 2025	ATENDIDA
2023-3302-266	IE Las Nieves	GENERALES	14/07/2025	Se presenta filtración de agua en la losa del último piso, donde se encuentra la placa deportiva y debajo las aulas. Además, el tanque de agua dejó de funcionar, ya que las conexiones no están operando correctamente, lo que impide su llenado.		NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA
2023-3302-266	IE Pedro Luis Villa	GENERALES	14/07/2025	Actualmente se presentan filtraciones en cubiertas para ambas sedes, tejas sueltas	29 de septiembre 2025	ATENDIDA
2023-3302-266	SE Marco Fidel Suarez	GENERALES	14/07/2025	Actualmente se presentan filtraciones en cubiertas para ambas sedes, tejas sueltas		PENDIENTE
2023-3302-282	IE El Triunfo Santa Teresa	GENERALES	23/07/2025	Las jardineras en la terraza han causado filtraciones al restaurante del piso inferior, generando humedad, daño en el cielo raso y deterioro de pintura. Se deben reparar las tuberías descolgadas y destapar los desagües para evitar que el problema persita.	1 de agosto de 2025	ATENDIDA
2024-3302-183	SE Eduardo Uribe Botero	GENERALES	24/07/2025	Se evidencia dificultad en el fluido eléctrico de la red y el tablero intervenido por medio del contrato de obra 183 de 2024, está ocasionando descargas eléctricas en el interior de la zona refrigeración de alimentos del PAE	15 de agosto de 2025	ATENDIDA
2023-3302-073	IE ALFONSO LOPEZ	INTEGRAL	24/07/2025	- Desajuste en chapa de la puerta de ingreso al área de cocina del comedor escolar, lo cual impide la abertura y cierre de dicha puerta. - Descarrilamiento en los dos costados del marco de las ventanas guillotinas instaladas en la zona de comedor escolar, ocasionando que las ventanas se caigan y no se puedan levantar con seguridad. - Los sellos de caucho de las ventanas guillotinas no están bien pegados en el perímetro de la malla microperforada, por aparente mala calidad, se requiere su corrección un adecuado funcionamiento	25/08/2025	ATENDIDA
2024-3302-151	IE Javiera Londoño centro	GENERALES	25/07/2025	se ha identificado un daño en la red de abasto, el cual está afectando la infraestructura y funcionamiento normal del establecimiento	7 de agosto de 2025	ATENDIDA
2023-3302-282	IE La Esperanza	GENERALES	28/07/2025	se presenta deflectación de canoa y fisura de la misma generando goteras y riesgo de colapso en fuertes lluvias del bloque 1 donde fue intervenido la cubierta	1 de agosto 2025	NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA
2024-3302-247	IE Fe y Alegría Granizal	GENERALES	28/07/2025	Por favor atender garantía par cubierta del bloque 2 intervenida (Filtración)	14 de agosto 2025	ATENDIDA
2024-153	SE Carlos Franco	GENERALES	29/07/2025	Taponamiento de la canal de aguas lluvias en la cubierta de la institución, lo que genera desbordamiento de agua y riesgo	29 de julio 2025	ATENDIDA

				de filtraciones que pueden afectar la infraestructura y el ambiente escolar		
2024-IP134	IE SOR JUANA INES DE LA CRUZ	INTEGRAL	29/07/2025	filtración en la cubierta del bloque de occidental de dos niveles, en la cual se puede observar que en el corredor de circulación en el área donde se encuentra la escotilla hay una gotera cuando llueve	18/08/2025	ATENDIDA
2024-252	SE GOLONDRINAS	GENERALES	4/08/2025	Se solicita por favor hacer gestión para que se solicite al contratista de obra del contrato obra referente en el asunto la atención por garantías de muros en biblioteca que fueron intervenidos que aun presentan deterioro en la pintura por humedad.		PENDIENTE
2024-IP 252	SE REPUBLICA DEL PERU	GENERALES	11/08/2025	Dificultades en el cierre de ventanas instaladas en aulas contiguas al comedor escolar y pasadores sueltos en puertas de cabina de baño de la unidad sanitaria preescolar.		PENDIENTE
2024-3302-281	SE José de San Martín	GENERALES	6/08/2025	Ajustes en desagües de lavamanos		PENDIENTE
2024-3302-389	IE Ciudadela las Americas	GENERALES	5/08/2025	se recibe alerta sobre desprendimiento de sanitarios en las unidades del Bloque 2, atendidos en la vigencia 2024-2025	30/08/2025	ATENDIDA
2024-3302-183	SE Eduardo Uribe Botero	GENERALES	20/08/2025	En el baño de niñas se evidencian sanitarios sueltos, ocasionados por una fijación insuficiente de estos elementos al piso. En el área donde se cambió el piso al frente de la coordinación, el revoque del muro que colinda con la zona verde presenta desprendimiento. Los recibidores de las puertas en acero inoxidable de las unidades sanitarias continúan presentando desajustes. Dada la frecuencia de uso, resulta necesario garantizar su estabilidad.	Se atendera la semana del 13 al 17 de octubre 2025	ATENDIDA
	Institución Educativa Arzobispo Tulio Botero	GENERALES		Garantía para el arreglo de los mesones de el restaurante escolar que se volvió a caer el soporte y se puede partir la mesa metálica	21/08/2025	ATENDIDA
	IE Capilla del Rosario	GENERALES		Arreglo de corto circuito en la bomba 2, mal estado en las llaves de paso y de bola (las cuales se cambian, se reparan varias fugas en el sistema (lo que implica cambio de tubería), reparación de encendido de bombas y el lavado de los tanques.		PENDIENTE
	CE Maria Paulina Taborda	GENERALES	22/08/2025	Las llaves presentan fallas, se evidencian fugas y obstrucciones en las redes, lo que impide el correcto funcionamiento de los sanitarios.	Atenderan el dia martes 14 de octubre 2025	ATENDIDA
	Juan Pablo II	RESTITUCIONES	26/08/2025	Fallas en dos chapas: una correspondiente al aula de media técnica (segundo piso) y otra al aula de preescolar (primer piso). Presencia de humedad en el cielo raso, lo que ha generado desprendimiento de pintura en varias zonas. Humedad visible en el vano de ventanería. Correas del bajante externo sueltas, lo que puede ocasionar filtraciones adicionales.	Se estuvo atendiendo el 29 de septiembre del 2025	ATENDIDA
2024-IP134	SE MUNICIPAL CASTILLA	INTEGRAL	3/09/2025	la losa del corredor ubicado frente a la secretaría de la S.E. Municipal Castilla presenta nuevamente afectaciones por humedad. Esta situación ya había sido reportada durante la ejecución del contrato de obra N.° 134, oportunidad en la cual se implementaron las acciones necesarias	PENDIENTE	PENDIENTE

				para subsanarla. Sin embargo, a raíz de las lluvias recientes, el problema ha reaparecido en la misma zona		
2024-3302-370	SE Toscana	GENERALES	8/09/2025	Se está evidenciando un problema ocasionado con la losa de la cubierta que fue impermeabilizada por parte del contratista de obra, en esta área se han presentado humedades constantes las cuales están causando abombamientos de la pintura y desprendimientos de los revoques de los cielos	23 de septiembre 2025	ATENDIDA
2023-3302-126	SE CONRADO GONZÁLEZ MEJÍA	INTEGRAL	9/09/2025	afectación en el baño de la biblioteca	15/09/2025	ATENDIDA
3302-293 de 2023	SE Santo Tomas de Aquino		18/03/2025	Daños generados en varias zonas al interior de Sección Escuela Santo Tomás de Aquino como resultado de las actividades de retiro de teja tipo Metecno que ejecutaron.	8/09/2025	ATENDIDA
389-3302-2024	SE El Pedregal	GENERALES	9/09/2025	La puerta del baño de movilidad reducida que se desprendió con marco y cemento del muro de una de las unidades sanitarias.	13/09/2025	ATENDIDA
2023-3302-073	IE ALFONSO LOPEZ SE CARDENAL CRISANTO LUQUE	INTEGRAL	9/09/2025	- La chapa de la puerta reja de la unidad sanitaria de niños de la S.E. Cardenal Crisanto Luque. - Es necesario instalar el tapón del desagüe inutilizado dentro del área de cocina de la I.E. Alfonso López, debido a que esto puede generar un foco de contaminación. - La manija de la puerta del aula 12 se desprendió e impide la apertura o cierre de dicho espacio		ATENDIDA
2024-3302-224	IE EL CORAZON	GENERALES	11/09/2025	Se tienen afectaciones en varios los bajantes que instaló el contratista de obra, que se han desplazado y despegado generando humedades en muros e inundaciones en corredores y espacios internos		PENDIENTE
2023-3302-126	IE JOSE HORACIO BETANCUR	INTEGRAL	19/09/2025	Fallas en canoas y filtraciones en una de las aulas	3/10/2025	PENDIENTE
2024-3302-153	IE Alcaldia de Medellín	GENERALES	22/09/2025	Como se evidencia en la imagen adjunta, la canoa se desprendió, es importante aclarar que este sector no presenta acumulación de hojas u otros residuos, por lo cual la afectación no se atribuye a falta de limpieza o mantenimiento	10 de octubre 2025	ATENDIDA
2024-3302-389	SE Leon de Greiff	GENERALES	1/10/2025	Se realiza la solicitud de garantía para el pasamanos instalado		PENDIENTE
2023-3302-189	SE Alejo Pimienta	GENERALES	6/10/2025	Se han presentado novedades con respecto al fluido eléctrico del área de coordinación, en el cual mencionan que los tubos de las lámparas no tienen fluido eléctrico, lo cual puede estar ocasionado por el daño de los tubos o por una dificultad eléctrica más profunda	Atenderan viernes o sabado 17 o 18 de octubre 2025	ATENDIDA
2023-3302-304	IE San Cristobal	GENERALES	8/10/2025	solicitud de garantía para los pasamanos instalados nuevos y también para los que se le realizo mantenimiento		PENDIENTE
3302-131-2024	IE Manuel Uribe Angel	GENERALES	5/09/2025	Se presentó desprendimiento del recubrimiento (poli sombra) de la superficie del área del tercer nivel.		NO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA
2023-3302-304	IE Lusitania Paz de Colombia	GENERALES	20/10/2025	Las puertas instaladas en las burbujas no cierran adecuadamente		PENDIENTE
2024 - 150	IE Lusitania Paz de Colombia	GENERALES	20/10/2025	Se ha evidenciado una problemática relacionada con la intervención de mantenimiento del cárcamo, específicamente en las juntas y bajantes.		NO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA

2023-3302-282	IE Alfredo Cock	GENERALES	24/10/2025	Las canoas están despegándose del techo y rompiéndose por las soldaduras		NO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA
2024-3302-370	IE Tricentenario	GENERALES	24/10/2025	afectaciones presentadas en la cubierta del aula de sistemas de la I.E		PENDIENTE
2023-3302-126	IE JOSE HORACIO BETANCUR	INTEGRAL	24/10/2025	Filtracion en canoa generando afectacion a espacios aparentemente por deficiencias en soldadura de canoa		PENDIENTE
2024-3302-261	IE Ramón Giraldo Ceballos	GENERALES	27/10/2025	Presencia de humedades en la losa del espacio contiguo a la rectoría. Persistencia de humedades en un aula donde anteriormente ya se había realizado una corrección		PENDIENTE
2023-3302-073	SE IMPERIO DE JAPON	INTEGRAL	27/10/2025	- Afectaciones en la cubierta del corredor de la rampa que comunica con la S.E. Municipal Castilla, así como en la cubierta del auditorio. Dichas afectaciones se originaron a causa de las fuertes lluvias recientes, generando daños en las tejas y en las ruanas, lo que ha ocasionado la presencia de múltiples filtraciones de agua. - Se reporta que la puerta tipo reja del acceso al auditorio presenta desprendimiento del marco y fisuras en la mampostería que la soporta		PENDIENTE
2024 - IP 134	SE MUNICIPAL CASTILLA	INTEGRAL	27/10/2025	- Debido a las intensas lluvias, las canoas instaladas a través de este contrato presentaron desbordamiento y daños, hasta el punto de que se viera comprometida la estabilidad de dichos elementos, generando inseguridad al caminar por los espacios en donde se encuentran. - Hay varias goteras en lugares que ya se habían detectado: baño de los hombres (el contratista la atendió previo recibo de obra, pero volvió a surgir), corredor de secretaría, esquina de la rectoría en donde hay una caja de luz. - La humedad de la losa del corredor se sigue presentando e incrementando, esta actividad hacia parte del alcance contractual, entendiendo que todas las losas y techos fueron atendidos por medio de este contrato de obra.	05/11/25 (atención parcial a lo solicitado)	PENDIENTE
2023-3302-110	IE GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	INTEGRAL	31/10/2025	Desde la SEDM, solicitan ratificar la necesidad de atención de garantías para la cubierta del auditorio de la IE Gilberto Alzate (110 de 2023), ya que no todos los temas son competentes a la limpieza de hojas de canoas sino a filtraciones y goteras que pueden dañar los trabajos que se van a ejecutar por el contrato actual 877 de 2025	28/11/2025	PENDIENTE
2024-3302-370	IE José Asunción Silva	GENERALES	10/11/2025	El bajante informado hace meses que estaba suelto y no tenía fijaciones seguras se volvió a caer, ocasionando un accidente con los estudiantes que circulaban por dicho espacio, por lo tanto, se requiere que dicho elemento se vuelva a fijar con abrazaderas y se acople a las canoas existentes. Una de las canoas que se encuentra al frente de la placa deportiva, está presentando goteras y una pendiente insuficiente para descargar el agua lluvia que cae en ella, por eso, es importante volver a sellar el empalme de la canoa y corregir la pendiente para que así pueda funcionar correctamente.		PENDIENTE

2024-3302-183	I.E. Maestro Arenas Betancur	GENERALES	13/11/2025	Se siguen presentando novedades en los techos intervenidos por medio de la obra, en el último reporte se observa que en el aula #5 está cayendo una gotera de manera frecuente		PENDIENTE
2023-3302-151	INEM JOSE FELIX DE RESTREPO	INTEGRAL	13/11/2025	En el bloque 5 de la Institución se presentan empozamientos de agua en la superficie de dicha estructura, lo que ha generado filtraciones recurrentes al interior de los espacios del bloque mencionado.		PENDIENTE
126-2023	SE El Tirol	INTEGRAL	18/11/2025	Deficiencias en la soldadura de las canoas que pueden derivar en ruptura de estos elementos		PENDIENTE
2024-3302-373	SE Municipal Belén	GENERALES	25/11/2025	Se evidencian diversas situaciones de goteras, obstrucciones y humedades en los espacios intervenidos		NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA
2024-3302-373	SE Jardín Infantil N° 1	GENERALES	27/11/2025	En la cubierta intervenida bajo el contrato de obra 373-2024, se han presentado goteras y filtraciones		PENDIENTE
	SE Luis Alfonso Agudelo		4/11/2025	Fallas en el restaurante de la institución		PENDIENTE
	I.E Fatima Nutibara		26/11/2025	Trabajadores del contratista se presentaron el día domingo para realizar ajustes en los baños; sin embargo, dejaron la puerta floja y los docentes tuvieron que retirarla. En el techo de la tienda escolar se retiró una tubería, quedando la estructura inestable y con riesgo de colapso; a la fecha, no ha sido intervenida nuevamente. Se había solicitado la intervención en temas eléctricos en el auditorio y en el aula de décimo grado, dado que no se dejaron conexiones para los ventiladores; esta actividad continúa pendiente. Desde el componente ecológico se había acordado la instalación de jardineras, compromiso que aún no ha sido cumplido. La canoa del bloque oriental, junto al laboratorio, se encuentra averiada y no ha sido reparada. (Se solicita verificar si dicha intervención hace parte del alcance contractual).		ATENDIDA
304- 2023	CE Pedregal Bajo	GENERALES	12/12/2025	Mal estado de canoa		PENDIENTE
304- 2023	IE Lusitania Paz de Colombia	GENERALES	12/12/2025	La puerta metálica de la Sala de Sistemas N.º 01, ubicada en el primer piso. Dicho acceso funciona mediante un sistema corredizo apoyado en rieles superiores e inferiores; sin embargo, carece de un mecanismo adicional de bloqueo lateral que garantice el cierre seguro de la puerta. Se evidencia que algunas burbujas de protección no cierran correctamente. En el patio interno de la Institución Educativa, se observa el desprendimiento de la grama sintética o material similar instalada en la zona.		PENDIENTE

La activación de garantías de trabajo de obra entre la Secretaría de Educación y la EDU (Empresa de Desarrollo Urbano) debe realizarse bajo un procedimiento claro, alineado con las cláusulas contractuales, la normatividad vigente y los roles de cada entidad.

- ✓ El reporte entregado por el equipo de PMO, correspondiente a la cantidad de sedes intervenidas hasta el mes de diciembre de 2025, incluye únicamente aquellas con asignación de recursos por parte de la supervisión del proyecto de la Secretaría de Educación Distrital de Medellín:
  En intervención: 39
  Recibidas por el cliente: 355
  Por contratar: 9
  Priorizadas por la Supervisión del contrato de la Secretaria de Educación distrital de Medellín.

- ✓ al finalizar el mes de diciembre, se realiza la modificación N°9, al Contrato Interadministrativo N.° 4600095806, bajo los siguientes parámetros:

  – Adición de recursos N°5 por valor de ($18.928.499.655)
  – Redistribución N°8 de recursos entre rubros y componentes de los proyectos definidos en el contrato interadministrativo según se detalla en la propuesta. Por un valor de $ 1.747.618.798
  – Modificación a la cláusula tercera. La base de precios que se deberá tener en cuenta para el cumplimiento del objeto, el alcance contractual y las condiciones técnicas, serán aquellas según lo expuesto por la Secretaría de Suministros y Servicios del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín en las Resoluciones SSS202350050539 del 26 de junio de 2023 y SSS202550081921 del 06 de octubre de 2025, esto con el fin de lograr la armonización con las políticas públicas distritales vigentes, asegurando que los precios unitarios y costos aplicables correspondan a los lineamientos definidos por la mesa de trabajo creada por la Secretaría de Suministros y Servicios.
  – Modificación a la cláusula quinta. “FORMA DE PAGO”
  – Modificación a la cláusula Sexta. “DURACIÓN DEL CONTRATO” : 3 meses adicionales para terminar el (30/11/2026).
  – Actualización del Anexo Técnico

ALERTAS Y/O DIFICULTADES DURANTE EL PERIODO

- ✓ Durante el mes de diciembre se continuó con la consolidación de la información proveniente de las diferentes áreas para brindar soporte al cliente en aspectos técnicos y financieros. No obstante, se ha avanzado en la entrega de información solicitada por la Secretaria de educación distrital de Medellín.

- ✓ Se mantiene y se mantendrá en cada informe mensual de este contrato interadministrativo, lo manifestado en diferentes espacios, principalmente en los comités de seguimiento, con referencia al uso adecuado de los canales de comunicación entre las partes así como ser claros en los roles y competencias de quienes conforman los equipos de ambas partes; se reitera que en las fichas técnicas para los procesos de contratación, se dejó expreso en las condiciones que las actividades que se soliciten desde el equipo de la Secretaría de Educación de manera directa a contratista o

interventoría, sin un aval de la supervisión por parte de la EDU, no serán objeto de reconocimiento al contratista; buscando con esto incentivar a que se haga un buen uso de los conductos regulares, entendiendo que el contratante de las obras es la EDU y especialmente teniendo en cuenta la magnitud de este contrato y el número de intervenciones bajo su alcance, así como los riesgos que se generan para la EDU al momento de cambiar, por cualquier motivo, especialmente sin una justificación válida, los alcances de las intervenciones; de igual manera buscando que la Supervisión del contrato interadministrativo por parte de la Secretaria De Educación Distrital De Medellín sea quien solicite, avale o requiera cualquier cambio o ajuste durante las ejecuciones. Finalmente, se mantiene la recomendación desde la Entidad que se haga una revisión de los aspectos que competen a un contrato de mandato y el tipo de responsabilidad que asume cada una de las partes contractuales, así como el efecto que pueda tener un relacionamiento directo entre la Secretaria De Educación Distrital De Medellín y los contratistas de obra e interventoría de la EDU.

11. COMPONENTE JURÍDICO

SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Desde la Empresa de Desarrollo Urbano, en cumplimiento de lo establecido en el contrato se tramitó la póliza **N°52-47-994000045774** con la **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** cuya vigencia y condiciones han tenido la siguiente trazabilidad presentada en la ***Tabla 49***:

Tabla 49 Garantías del contrato interadministrativo 4600095806 de 2022

Modificación	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
		Desde	Hasta		
Aceptación de postura	Cumplimiento	1-nov-22	1-may-25	4-nov-22	$ 1.633.486.788,50
	Pago de Salarios, prestaciones sociales	1-nov-22	1-ene-28	4-nov-22	$ 816.743.394
	Calidad	1-nov-22	1-may-25	4-nov-22	$ 1.633.486.756
Modificación N° 1 y 2 - PAC 2023 y adición N° 1	Cumplimiento	1-nov-22	1-may-25	14-sep-23	$ 1.640.941.177
	Pago de Salarios, prestaciones sociales	1-nov-22	1-ene-28	14-sep-23	$ 820.470.588
	Calidad	1-nov-22	1-may-25	14-sep-23	$ 1.640.941.177
Modificación N° 3 - Redistribución de Recursos N° 2	Cumplimiento	1-nov-22	1-may-25	16-nov-23	$ 1.640.941.177
	Pago de Salarios, prestaciones sociales	1-nov-22	1-ene-28	16-nov-23	$ 820.470.588
	Calidad	1-nov-22	1-may-25	16-nov-23	$ 1.640.941.177
Modificación N° 4 - Adición N° 2 y Redistribución de Recursos N° 3	Cumplimiento	1-nov-22	1-may-25	10-ene-24	$ 1.647.058.916
	Pago de Salarios, prestaciones sociales	1-nov-22	1-ene-28	10-ene-24	$ 823.529.458
	Calidad	1-nov-22	1-may-25	10-ene-24	$ 1.647.058.916
Modificación N° 5 - PAC 2024	Cumplimiento	1-nov-22	1-may-25	13-mar-24	$ 1.647.058.916
	Pago de Salarios, prestaciones sociales	1-nov-22	1-ene-28	13-mar-24	$ 823.529.458
	Calidad	1-nov-22	1-may-25	13-mar-24	$ 1.647.058.916
Modificación N° 6 – Ampliación N°1, redistribución y otros	Cumplimiento	1-nov-22	30-abr-26		$ 2.011.920.787,70
	Pago de Salarios, prestaciones sociales	1-nov-22	31-dic-28		$1.005.960.393,85
	Calidad	1-nov-22	30-abr-26		$ 2.011.920.787,70
Modificación N° 7	Cumplimiento	1-nov-22	30-abr-26	14-julio-25	$ 2.117.374.407,80

Modificación	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
		Desde	Hasta		
Redistribución y Adición	Pago de Salarios, prestaciones sociales	1-nov-22	31-dic-28		$ 1.058.687.203,90
	Calidad	1-nov-22	30-abr-26		$ 2.117.374.407,80
Modificación N° 8 Redistribución y Adición	Cumplimiento	1-nov-22	31-Dic-26	20-08-2025	$ 2.174.206.015,20
	Pago de Salarios, prestaciones sociales	1-nov-22	31-08-29		$ 1.087.103.007,60
	Calidad	1-nov-22	31-Dic-26		$ 2.174.206.015,20
Modificación N° 9 Redistribución y Adición	Cumplimiento	Pendiente			
	Pago de Salarios, prestaciones sociales				
	Calidad				

PROCESOS DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN CURSO

En la ejecución del contrato interadministrativo, para los contratos derivados, debido a diferentes situaciones evidenciadas durante la ejecución en cuanto al cumplimiento del objeto contractual, se han implementado diferentes medidas buscando conminar a los contratistas a que se ejecute la totalidad del objeto contractual y los productos y/o las obras sean terminadas y entregadas a satisfacción.

A continuación, se presenta, para cada proyecto, la información sobre los procesos de presunto incumplimiento que se han activado ante la Secretaría General de la EDU, sobre este tema es importante tener presente que antes de esta activación se surten acciones previas relacionadas con los respectivos requerimientos escritos al contratista y se consolida toda la información que desde lo jurídico es necesaria para registrar la trazabilidad del debido proceso.

✓ **Proyecto restitución parcial y construcción de espacios**

- **Contrato 3306 – 07 de 2023. "***Estudios y diseños técnicos para infraestructura educativa en el Distrito de Medellín".*

  Contratista: SIS Organization S.A.S.
  Fecha de radicación ante la Dirección Jurídica de la activación del proceso: 31/01/2024
  Radicado (memorando interno): 20241000364
  Estado: durante este periodo se avanza desde el equipo técnico en la actualización del informe respectivo y la valoración de perjuicios atendiendo lo solicitado y las observaciones recibidas desde el equipo de la dirección jurídica de la EDU encargado del proceso.

✓ **Contrato 3302 – 130 de 2023** *"Interventoría técnica, administrativa, financiera y legal para los estudios y diseños técnicos para infraestructura educativa del Distrito de Medellín"*

Contratista: ICCONO S.A.S.
Fecha de radicación ante la Secretaría General de la activación del proceso: 31/01/2024
Radicado: 20241000364
Estado: durante este periodo se avanza desde el equipo técnico en la actualización del informe respectivo y la valoración de perjuicios atendiendo lo solicitado y las observaciones recibidas desde el equipo de la dirección jurídica de la EDU encargado del proceso.

✓ **Proyecto Mantenimiento Integral – Procesos de presunto incumplimiento**

- **Contrato 3302 – 126 de 2023. "***Mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación de establecimientos educativos ubicados en las* ***Comunas 6,7 y 60*** *del Distrito de Medellín".*

Contratista: Guerra Ingenieros Contratistas
Fecha de radicación ante la Secretaría General de la activación del proceso: 01/04/2024
Radicado (memorando interno): 20241001137
Estado: durante el periodo, el 10 de diciembre de 2024, la dirección jurídica de la EDU profirió el Acta N°05 de 2024, en la cual resolvió:

- *ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la materialización del siniestro parcial de incumplimiento del Contrato 3302- 126 de 2023 suscrito entre GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S identificada con NIT. 900.336.649-7 representada legalmente por el señor, RICARDO GUERRA BARRIENTOS identificado con cédula de ciudadanía No. 71.337.270, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.*

- *ARTÍCULO SEGUNDO: Hágase efectiva la garantía única de cumplimiento a favor de Entidades Estatales con régimen privado de contratación N°3005439 expedida por LA PREVISORA S.A., con NIT. 860.002.400-2 a favor de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU y el DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, por valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/L ($248.142.359,18) Para tal efecto, en firme la presente decisión se librarán los oficios respectivos a la compañía aseguradora correspondiente.*

Frente a esta decisión, el contratista presentó recurso de reconsideración, el cual es objeto de análisis en la Dirección Jurídica de la EDU.

Se continua a la espera del análisis jurídico frente al proceso.

- **Contrato 3302 – 73 de 2023** ***"****Mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos ubicados en la Comuna 5 del Distrito de Medellín".*

Contratista: Consorcio Educativo S&A 2023
Fecha de radicación ante la Secretaría General de la activación del proceso: 17/04/2024
Radicado: 20241001064
Estado: el 11 de diciembre de 2024 se suspende el proceso de declaratoria de siniestro por presunto incumplimiento, en atención al memorando enviado desde la Subgerencia de Ejecución de Proyectos, en el cual se indicó que a partir del 2 de diciembre de 2024 inició la culminación de actividades pendientes en cada establecimiento educativo, con una fecha proyectada de finalización del 31 de diciembre de 2024. Por tal motivo, desde la Dirección Jurídica de la EDU se notificó al contratista sobre la suspensión del proceso, hasta que se cumplan los compromisos acordados con la supervisión con el fin de garantizar la entrega de las obras.

- **Contrato 3302 – 170 de 2023** ***"****Mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos ubicados en las* ***Comuna 13, 15, 16, 70 y 80*** *del Distrito de Medellín".*

Contratista: Consorcio IE Comunas
Fecha de radicación ante la Secretaría General de la activación del proceso: 30/05/2024
Radicado de SEVEN (N° de caso): 185266
Estado: El día 20 de diciembre, la Subgerencia de Ejecución de Proyectos informó a la Dirección Jurídica de la entidad que el contratista había subsanado las actividades pendientes que motivaron la apertura del proceso por presunto incumplimiento. En consecuencia, la Subgerencia solicitó el archivo de la declaratoria de presunto incumplimiento del contrato 3302-170 de 2024. Adicionalmente,

no se evidenciaron perjuicios atribuibles al contratista. Por lo tanto, la Dirección Jurídica procederá al archivo de la diligencia, conforme a lo informado por la supervisión del contrato.

- **Contrato 3302 – 114 de 2023.** ***"****Interventoría técnica, administrativa, financiera legal y ambiental para el mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos del Distrito de Medellín en el marco del contrato interadministrativo 4600095806 de 2022".*

  Contratista: Consorcio Instituciones 2023
  Fecha de radicación ante la Secretaría General de la activación del proceso: 20/09/2024
  Radicado de SEVEN (N° de caso): 189607
  Estado: El día 6 de noviembre de 2024 se presentó reclamación a la compañía aseguradora con el fin de obtener la administración del riesgo asegurado. Hasta la fecha, no se ha recibido pronunciamiento alguno por parte del contratista ni de la aseguradora. Por lo tanto, se analizará la procedencia de iniciar acciones judiciales, una vez se verifique el estado actual del contrato.

✓ **<u>Proyecto Mantenimiento General – Procesos de presunto incumplimiento</u>**

- **Contrato 3302 – 317 de 2023.** ***"****Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de la* ***comuna 8*** *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín".*

  Contratista: CONCIVELSA S.A.S.
  Fecha de radicación ante la Secretaría General de la activación del proceso: 26/06/2024
  Radicado de SEVEN (N° de caso): 186414
  Estado: durante este mes, la supervisión solicitó la suspensión del procedimiento a través de memorando 20241003945 del 11 de diciembre de 2024 teniendo en cuenta que el contratista adelanta actividades para la subsanación de pendientes. A la fecha se encuentran con pendientes para su recibo la SE Miguel de Aguinaga y la SE Sor Maria Luisa Courbin.

- **Contrato 3302 – 356 de 2023.** ***"****Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las* ***comunas 70 y 80*** *del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín".*

  Contratista: Consorcio IE Comuna 7-8
  Fecha de radicación ante la Secretaría General de la activación del proceso: 13/03/2024
  Radicado (memorando interno): 20241001063
  Estado: se suscribe arreglo directo el 06/09/2024. Continúa pendiente definir, con el acompañamiento de la Secretaria De Educación Distrital De Medellín, el procedimiento a través del cual se reintegrarían los recursos relacionados en el arreglo directo, al contrato interadministrativo.

- **Contrato 3302 – 202 de 2023.** ***"****Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín grupo 1 en el marco del contrato interadministrativo N°4600095806 de 2022".*

  Contratista: Constructora KPB S.A.S.
  Fecha de radicación ante la Secretaría General de la activación del proceso: 15/05/2024
  Radicado (memorando interno): 20241001823
  Estado: el 19 de diciembre se notifica el Acta N°06 de 2024 por medio de la cual se resuelve el escrito de reconsideración interpuesto en contra del acta N°04 *"POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA MATERIALIZACIÓN DE UN SINIESTRO Y SE HACE EFECTIVA UNA GARANTÍA"* en dicha acta se confirma la decisión de declarar el siniestro por presunto incumplimiento por valor de

SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS ($628.521.049).

- **Contrato 3302 – 293 de 2023.** *"Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 9, 14 y 90** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín".*

  Contratista: FLEXOCOM S.A.S.
  Fecha de radicación: 26/06/2024
  Radicado (memorando interno): 202410187085
  Estado: el proceso sigue su curso teniendo en cuenta que los procedimientos establecidos considerando que en este caso se tiene una póliza para entidad con régimen de Ley 80 de 1993.

- **Contrato 3302 – 225 de 2023.** *"Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las **comunas 15 y 16** del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín".*

  Contratista: Consorcio Distrito 2023
  Estado: el 11 de diciembre de 2024, mediante memorando interno 20241003945, la supervisión solicitó la suspensión del proceso teniendo en cuenta que el contratista adelanta actividades para la subsanación de pendientes.

- **Contrato 3302 – 11 de 2023.** *"Interventoría técnica, administrativa, financiera legal y ambiental para el mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en instituciones educativas del Distrito especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín grupo 2 en el marco del contrato interadministrativo 4600095806 de 2022".*

  Contratista: Consorcio Instituciones G2
  Fecha de radicación ante la Secretaría General de la activación del proceso: 17/07/2024
  Radicado de SEVEN (N° de caso): 186983
  Estado: durante este mes el proceso avanza según los procedimientos establecidos, no se han presentado actuaciones específicas dentro de este.

  Contrato 444 de 2024:
  Objeto: Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las infraestructuras educativas de la comuna 70 y 80 del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín
  Contratista: FEDASA APLICACIONES
  Fecha de radicación: 3 de marzo de 2025
  Radicado: 196832
  Estado: El día 14 de marzo de 2025, a través de oficio con radicado 100.7-032025002027 se cita al contratista para audiencia programada para el 24 de marzo de 2025. A solicitud de las partes, la audiencia se realiza el día 28 de marzo de 2025, en la que se rinden los descargos por el contratista y la aseguradora, a su vez se decretan las pruebas a practicar en el marco del procedimiento. El día 16 de julio de 2025, a través de auto Nro 19 DE 2025, se da traslado a las partes del informe allegado por parte de la supervisión del Contrato. Se continua con el proceso.

  Contrato 374 de 2024:
  Objeto: Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en los establecimientos educativos de las comunas 10 y 90 del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín .
  Contratista: CONSORCIO ACERO-ABILE 2024 (ACERO MAS CONCRETO SAS y ABILE S.A.S)
  Fecha de radicación: 30 de septiembre de 2025

Radicado:
Estado: En fase de apertura

CONTRATOS DE TRANSACCIÓN

Para este periodo, ya habiendo finalizado los contratos de transacción suscritos para tres de los contratos derivados para obra en los proyectos de mantenimiento integral (1 contrato) y de mantenimiento general (2 contratos) teniendo en cuenta que, si bien se redujo la desviación en la ejecución y en algunos casos concluyeron las intervenciones en varios establecimientos bajo el alcance de estos contratos; no se logró en este caso el cumplimiento del 100% del alcance, por lo cual, desde la EDU, con el debido acompañamiento de la Secretaría General y la Dirección Jurídica de la Entidad, se exploran las alternativas que permitan finalizar las obras y entregarlas al contratante y a su usuario final mientras se reactivan los procesos de declaratoria de siniestro por presunto incumplimiento. Los contratos de obra para los cuales se suscribieron acuerdos de transacción fueron:

Contrato 3302 – 73 de 2023 *"Mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos ubicados en la Comuna 5 del Distrito de Medellín."*

Valor contrato de transacción:
- Obra pendiente por ejecutar: $513.926.818
- Interventoría: $60.239.743

Plazo del contrato de transacción: cuarenta y cinco (45) días calendario
Inicio de la transacción: mayo 16 de 2024
Fecha de terminación de la transacción: junio 29 de 2024
Estado al momento de la terminación: finalizado el plazo del acuerdo de transacción se identifican las siguientes actividades pendientes o no ejecutadas:
- Instalación de voz y datos en la IE Alfonso López
- Reparación de rampa y escaleras en la IE Diego Echavarría Misas

Contrato 3302 – 218 de 2023 *"Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las comunas 11, 12 y 13 del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín".*

Valor contrato de transacción:
- Obra pendiente por ejecutar: $437.571.585
- Interventoría: $20.140.746

Plazo del contrato de transacción: quince (15) días calendario
Inicio de la transacción: mayo 22 de 2024
Fecha de terminación de la transacción: junio 05 de 2024
Estado al momento de la terminación: finaliza el plazo sin lograr el cumplimiento del 100% para tres establecimientos educativos: IE Cristóbal Colón, SE Pichincha y la IE Blanquizal.

Contrato 3302 – 293 de 2023 *"Mantenimiento general para el mejoramiento de espacios en las instituciones educativas de las comunas 9, 14 y 90 del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín".*

Valor contrato de transacción:

- Obra pendiente por ejecutar: $399.516.881
- Interventoría: $45.149.626

Plazo del contrato de transacción: treinta (30) días calendario
Inicio de la transacción: mayo 06 de 2024
Fecha de terminación de la transacción: junio 04 de 2024
Estado al momento de la terminación: se evidencia incumplimiento del acuerdo en dos (2) establecimientos, la SE Santo Tomás de Aquino y la SE José de San Martín.

12. INFORMACIÓN DIGITAL

La información digital se enviará a través de correo electrónico con un enlace de one drive, la cual consiste en lo siguiente: ficha financiera, extractos bancarios, rendimientos financieros, comprobantes de egreso, contratos, adiciones, ampliaciones, suspensiones y reanudaciones de contratos y actas, además de los adjuntos expuestos en los puntos subsiguientes.

13. ANEXOS

CARPETA SHAREPOINT
CI 4600095806 de 2022 Gerencia Integral Secretaria De Educación Distrital De Medellín
Información Secretaría de Educación

1. **Información General:** En esta carpeta se encuentra toda la información del contrato interadministrativo tales como: Documentos generales del CI, cuentas de cobro y facturas, contratos, pólizas, presupuestos, parafiscales, correspondencia general, actas comité e informes de gestión.
2. **Informes Mensuales:** En esta carpeta se encuentran subcarpetas por mes y dentro de estas, se encuentran las carpetas por proyecto y la ficha financiera del mes que corresponde. Dentro de las carpetas por proyectos se encuentran los anexos que se relacionan a continuación y dentro de la carpeta de ficha financiera encuentran la ficha financiera, el informe de ejecución, los extractos bancarios y rendimientos financieros.

Para el caso de la carpeta de la gerencia integral se encuentran los siguientes anexos:

ANEXO 1	Movimientos financieros
ANEXO 2	Reintegro de rendimientos financieros
ANEXO 3	Social y comunicaciones
ANEXO 4	Apoyo logístico
ANEXO 5	Correspondencia
ANEXO 6	Informe mensual

Elaboró: Diana Cristina Soto Cano	**Elaboró:** José Luis Rodas Londoño
Cargo: Gerente Contrato Interadministrativo	**Cargo:** Administrativa y Financiera de la Gerencia Integral