CURVA "S" (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)

Presupuesto Genernal del Proyecto (BAC) $ 252.767.561,00

Días	Programado (PV)		Ejecutado (EV)	
	%	$	%	Valor
Inicio	0,00%	$ -	0,00%	$ -
16/02/26	0,78%	$ 1.960.596,00	0,00%	$ -
17/02/26	1,90%	$ 4.805.053,00	0,00%	$ -
18/02/26	2,18%	$ 5.501.161,00	0,00%	$ -
19/02/26	2,29%	$ 5.786.153,00	0,00%	$ -
20/02/26	2,42%	$ 6.119.024,00	0,00%	$ -
21/02/26	3,96%	$ 10.021.118,00	0,00%	$ -
22/02/26	4,28%	$ 10.823.738,00	0,00%	$ -
23/02/26	4,47%	$ 11.287.360,00	0,00%	$ -
24/02/26	5,00%	$ 12.626.600,00	0,00%	$ -
25/02/26	44,22%	$ 111.769.130,00	0,00%	$ -
26/02/26	58,01%	$ 146.639.387,00	0,00%	$ -
27/02/26	85,50%	$ 216.111.524,00	0,00%	$ -
28/02/26	100,00%	$ 252.767.561,00	0,00%	$ -
	100,00%	**$ 252.767.561,00**	**0,00%**	**$ -**

