BITACORA DE OBRA.

FECHA: 02 MARZO/2026 Dia de Ejecución: dia N: 11

PROYECTO: Reparaciones locativas de las sedes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - sede Manizales.

CONTRATO: N: 150-SG-2025

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.

CONTRATISTA: DALCONS S.A.S.
Nit: 901.603.369-1.

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES GILLI S.A.S.

- DESARROLLO -

1. PERSONAL DE OBRA.

CARGO	NOMBRE	cantidad Presente	Horario	Observaciones
Residente de obra	Ing. Octavio Ortiz	0	———	
Inspector de Obra	tec. Fabián Nieto	1	7:00 am 5:00 pm	
Profesional SST	Ximena Pico Parra	0	———	
Maestro de obra	Luis Sanchez	0	———	
Ayudantes		4	7:00 AM 5:00 pm	
~~Oficiales~~	oscar peña	1	7:00 am 3:00 pm.	

2. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Descripción	U/M	Cantidad	Especificaciones	Observaciones
Herramientas Menores.	Glb	1	Sin Especificar	
Roto martillo - percutor	und	1	1.500 Wat.	Electrico

3. ACTIVIDADES REALIZADAS:
→ Se siguio Removiendo el Parapeto de Muro Lateral Rampa
→ Se Inicio con la Instalacion de Membrana.
→ Se Siguio o Continuaron con el Sellamiento de los Sifones de Piso.
→ Se Realizaron Pañetes o Resanes Con Frisos.

4. MATERIALES Recibidas
No se Evidencio llegada o Entrada de Materiales, sin Embargo el Contratista ya tenia 2 Rollos de Membranas disponibles.

5. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
→ algunos trabajores no usan bien sus Elementos de Proteccion.

6. ASPECTOS AMBIENTALES / TECNICOS
→ Por lluvias Constantes se Sigue Humedeciendo el Muro de Ladrillo a la vista - Lado Noroccidente

7. Novedades / Observaciones.
→ hoy Llegaron 4 trabajadores Mas a reforzando con Respecto a los que habian en Semanas anteriores.

8. Compromisos y Varios.
se le Pidio al Contratista que los nuevos trabajores deben estar Vinculados SRL y demas Protocolos Seguridad.

Firma: _____
Nombre:
Cargo: Residente de Obra
DALCONS S.A.S

Firma: _____
Nombre: Gabriel E. ANGULO
Cargo: Residente de Interventoria
construcciones Gilli SAS

BITACORA de OBRA:

FECHA: 03 de MARZO/2026. Día de Ejecución: día 12

PROYECTO: Reparaciones Locativas de las Sedes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Sede MANIZALES.

Contrato: N° 150-SG-2025
Entidad CONTRATANTE: Instituto de Medicina Legal
Contratista: DALCONS S.A.S.
nit: 901.603.369-1.
INTERVENTOR: Construcciones GILLI S.A.S.

- DESARROLLO -

1. PERSONAL DE OBRA:

Cargo	Nombre	Cantidad Presente	Horas Laboradas	Observaciones
Residente Obra.	Hamsel			A partir de esta semana está encargado de la Residencia de obra el Ing. Hamsel
Inspector de Obra	Tec. Fabian Nieto.	1		
Profesional SST	Ximena Pico Parra	1		
Maestro Obra	Luis Sanchez	0		
Oficiales	OSCAR PEÑA	1	7:00 AM 5:00 PM	
Ayudantes		7	7:00 AM 5:00 PM	

2. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	U/M	Cantidad Especificaciones	Observ
Herramientas Menores.	Global	1	
Roto Martillo Perforador	und	1	
Pistola de Calor.	und.	1.	

3. ACTIVIDADES REALIZADAS:
→ Se Continuo Colocando Mantenaro Sobre terraza E
→ Se Siguio Con la Impermeabilización en los Muros de la Medio Caña.
→ Se Continuo con el Suministro de Sifones.
→ Se Inicio Instalando Malla Sobre Muro.
→ Se Continuo trabajos de Remoción de Estuco en Muros del area Norte y se siguio desmontando banda Lateral.

4. MATERIALES RECIBIDOS:
→ Se Recibio Malla para Muros. Lateral Rompa
→

5. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
→ en el dia no estuvo Presente la Profesional S.S.T.

6. ASPECTOS AMBIENTALES / TECNICOS / ADMINISTRATIVOS.
• se le Comunicó al Contratista la Importancia de la Presencia Permanente de la Profesional SST.

7. Novedades / Observaciones.
- Se suministró el Personal.
- Ya se Encuentran dos frentes de trabajo.

8. Compromisos / VARIOS.
→ Por Parte del Contratista hacer llegar por via Correo los certificados de salud, ARL y otros

Firma: _____
Nombre:
Cargo: Residente obra DALCONS SAS.

Firma:
Nombre: Sabastian E. Angulo S.
Cargo: Residente Interventoria

Bitacora de obra.

Fecha 4 Marzo 26
Clima: Seco Temp.
Proyecto Reparaciones locativas de las sedes del instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses lote 1 (Sede ma
Contrato: 150 - SG. 2025.

Entidad contratante: Instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses manizales
Contratista: DALCON SAS - Nit: 901.603.369-9.

Interventoria: Constructora Gilli S.AS.

Desarrollo del dia.

Personal en la obra.

Cargo	Nombres	Cantidad	horas	observaciones
Inspector	fabian	1		
Arqu.	Gabriel	1		
Oficiales	2	2		
Ayudantes	5	5		
Ing	Hansel	1		

Equipos y herramientas
Pistola de calor

Actividades realizadas
* Instalacion de textil para impermeabilizacion con traslapo 10 cm, *Se realiza medicion de terreno para la instalación del piso en la "rampa" (fascia) anotado con maya de vena en muro de la entrada
Adecuacion de paredes en la morge, fija ostra

MATERIALES RECIBIDOS
-> A la fecha no ha ingresado ningun material que se vaya a utilizar dentro de las actividades

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
'NO se hace presencia del personal por parte del contra en el area de SST.
-> Por parte de interventoria, no se evidencia el uso adecuado de los EPP'S..

ASPECTOS AMBIENTALES / ADMINISTRATIVOS / TECNICOS.

NOVEDADES Y OBSERVACIONES

COMPROMISOS PARA EL DIA SIGUIENTE.

Firmas. Obra personal SST o interv. obra Civil.

5 Marzo 2026
Clima Seco.
Proyecto: Reparaciones locativas del Instituto nacional medicin legal y ciencias forenses lote 1 (sede manizales)
CONTRATO: 150 - SG - 2025
ENTIDAD CONTRATANTE: Instituto Nacional medicina legal ciencias forenses lote 1 Manizales
CONTRATISTA DALCON SAS NIT 901.603369-9

Interventoria: Constructora GILLI S.A.S.

Personal en obra

Cargo	Nombre	Cantidad	horas	Observaciones
Inspector	Fabian Nieto	1		
Ing Hansel	Hansel.	1		
Ayudantes		4.		
Oficiales		2		
Interventi	Blanca P	1		

Equipos y HERRAMIENTAS
PISTOLA de CALOR

ACTIVIDADES REALIZADAS
* Adecuacion paredes y piso de la morgue.
* Impañetado del muro entrada Rampa, y terminado a un tramo
* Se continuan labores en la instalacion de tuberias

MATERIALES RECIBIDOS:
- Se reciben 5 cuñetes de pintura
5 de catalizador

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
- NO SE EVIDENCIA PRESENCIA DEL PERSONAL SST. DEL CONTRATISTA.
- NOTA: SE SOLICITA AL PROFESIONAL SST DEL CONTRATISTA ENVIAR FORMATOS Y DOCUMENTOS REQUERIDOS POR INTERVENTORIA SST.

6 ASPECTOS AMBIENTALES / TECNICOS/ ADMINISTRATIVOS

- NOVEDADES Y OBSERVACIONES
  SE RETIRA CUADRILLA DE LA OBRA.

- COMPROMISOS PARA EL DIA SGTE

PLACA INTERVENTORIA SST. Y OBRA CIVIL.

6 de marzo de 2026
Clima = Seco
Proyecto = Mtto locativo y reparaciones del instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses Sede manizales:
Contrato 150 - SO - 2025

Entidad contratante = INSTITUTO NACIONAL MEDICINA LEGAL

Contratista = DAICOM S.A.S ' NIT: 901.603.369-9.

Interventoria = Constructora GILLS. S.AS

Personal en obra
- Interventoria: Blanca parra
* Inspector Fabian mieto (contratista
* Ayudantes 4
* Oficiales 2.

Equipos y HERRAMIENTAS:
Pistola de calor.

Actividades Realizadas
* Adecuacion paredes de la morgue
* Empañetado de la rampa (muro) y terminado
* Se continua la instalacion del textil.

MATERIALES RECIBIDOS
NO se recibe nada para ejecucion de actividades., no hay requerimientos

SPECTOS AMBIENTALES / ADMINISTRATIVOS / TECNICOS /

NOVEDADES Y OBSERVACIONES
No se reporta Personal SST - contratista

Compromisos para el Sgte dia.

Firma. Interventoria SST y Obra civil.

4 Marzo 2026

Clima: Seco

oyecto: Mtto y reparaciones locativas en el instituto Nacional de medicina legal y ciencias Forenses lote 1 Sede manizales

ontrato: 150 - 56 - 2025

TIDAD contratante: Instituto Nacional medicina legal y Ciencias forenses lote 1 Sede manizales

ntratista: DALCON S.AS. NIT: 901.603.369.-9.

nterventoria: Constructora GILLI S.AS.

Personal en obra

Cargo	Nombre	Cantidad	hora.	Observacion
nspector	Fabian nieto	1		
ng	Hansel	1		
yudantes		4		
-iciales		2		
	Fanando Caviria	1		Senor Aso

Equipos y Herramientas

Pistola de calor

Brilladora de Piso

Actividades Realizadas:

* Se inician Labores de mtto y reparacion camillas.
* Adecuacion Paredes Morgue

Intervencion muro Rampa: terminado
- Se continua instalando el textil, Instalacion de concromalla, aplicacion Sikaflex a la pared para adherenc aplicacion de emulsion asfaltica.

Aspectos ambientales / tecnico / administrativo

Seguridad y salud en el trabajo:
Se comunica interventoria SST con profe. SST del contratista se. cita para socializar modo de trabajo. para el dia 10 de marzo 26

Novedades y observaciones.
→ Se solicita Cinta Señalizacion
→ Se reporta a la profesional SST condiciones y actos inseguros del trabajador Cristian Zacaya.

Compromisos Para el 10 marzo
Visita de Vanessa prof SST para Socializacion Modo trabajo

Blanca.

10 Marzo 26
Clima: Seco.

oyecto: Mto y reparaciones locativas en el instituto Nacional de medicina legal y ciencias Forenses lote 1 Sede manizales

Contrato: 150 - 56 - 2025

NTIDAD CONTRATANTE = Instituto Nacional medicina legal y ciencias forenses lote 1 sede manizales

ontratista: DALCON S.AS. NIT 901 603 369 - 9.

nterventoria: Construdora GILLI SAS.

Personal en obra

Cargo	Nombre	Cantidad hora	Observacion
nsp. Obra	Fabian Nieto	1	
Ing	Hansel	1	
Ayudan		4	
ficiales		2	
nterv.	Blanca P	1.	

Equipos y Herramientas
Concretadora
Brilladora de piso.

Actividades Realizadas:
* Se inicia proceso de fundicion de mortero de 8cm de espesor con dosificacion de:
4 Arena y 1/2 bulto Cemento
4 Gravilla 1 vaso Sika

Adecuacion de la morgue (piso).
Retiro de llantas y mto mecanico a las camillas

5 S Trabajo
Personal en buenas condiciones Laborales
Uso de EPPS.
Se Solicita nueva / Cinta para delimitar la entrada Rampa y evitar daños a fundicion

Aspectos Ambientales / tecnicos / administrativos.
Se toman muestra de 2 frames de mezcla de Concreto

novedades y observaciones: No fue posible visita de SST - contratista.
Solicita a fabian reportar estructura de las cuadrillas
Compromisos para el sgte dia
Visita SST

- Se retira Juan Carlos de la obra
  Novedad de retiro pendiente

11 Marzo de 2026
Clima Seco (pero amanecio mojado e inundado
oyecto: Mantenimiento y reparaciones locativas en el instituto Nacional de medicina legal. y Ciencias para la medicina Forense

ontrato = 150 56 2025.

ntidad contratante = Instituto Nacional de medicina legal y ciencias forense

Contratista: DALCON S.AS NIT 901-603-369-9

Interventoria: Constructora GIIII SAS

Personal en obra

Cargo	Nombre	Cantidad	hora	Observaciones
Inspector	Fabian Nieto	1		
Ayudantes		4		
Oficiales				
Interve.		1.		

- Equipos y Herramientas
  Concretadora
  Brilladora

Actividades Realizadas
* Fundicion de mortero
* adecuacion piso morgue
*

* Se continua el mantenimiento a las camillas.

SST

Se realiza Socialsacion con SST constatisto se deja en trazabilidad las sgts puntos

-> Se presenta el drive que se manejara para subir documentos, evidencias
-> Se refiera la importancia del uso de EPP. y el uso adecuado dentro de las actividad de trabajo
y se compromete a subir documento a carpetas (drive) se incluye tambien a Yiomara personal en buenas condiciones fisicas

Se Socaliza y se informa a Fabian la Construccion del campamento en el punto del parqueadero donde se fue asignado

Aspectos Ambientales / Tecnicos / Financieros

Novedades y observaciones

Compromisos

Maria

12 Marzo de 2026
Clima lluvia 2h

Proyecto: Mantenimiento y reparaciones locativas en el instituto nacional de medicina legal y ciencias para la medicina forense

Contrato = 150 SG 2025.

Entidad contratante = Instituto Nacional de medicina legal y ciencias forense

Contratista: DALCON S.AS NIT 901·603-369-9

Interventoria: Constructora GIII SAS

Personal en obra

Cargo	Nombre	Cantidad	hora	Observacion
Inspector	Fabian nieto			
Hansel	Hansel			
Arqui.	Gabriel			
Aux SST	Blanca			
Ayudan		1	4	
Oficial				

· Equipos y Herramientas
Concretadora
Brilladora de Piso

Actividades Realizadas
* Fundicion de mortero
* extraccion toma # 3. (Parcial)
* Adecuacion Piso morgue

Visita (Hansel Ing, Gabriel Arq, Regional Sup)

Se continuan labores de mantenimiento a camillas se aplica grasa electrostatica., se aplica producto (acetatos) para limpieza caja y se deja lista la camilla.

S S Trabajo.

Aspectos Ambientales / tecnicos / financieros /

Novedads y observacions

Compromisos

13 Marzo de 2026
Clima Seco

Proyecto: Mantenimiento y reparaciones locativas en el instituto nacional de medicina legal y ciencias para la medicina forense

Contrato = 152 SG 2025

Entidad contratante = Instituto Nacional de medicina legal y ciencias forense

Contratista: DACON S.AS NIT 901.603-369-9

Interventoria: Constructora GIII SAS

Personal en obra

Cargo	Nombre	Cantidad	hora	Observaciones
Ing	Hansel			
Inspector	fabian Nieto			
Ing.	Gabriel			
Ayud		6		
1		2.		

Equipos y Herramientos
Maquina de calor
Cortadora B.
Brilladora

Actividades Realizadas
- Fundicion de morbro, extraccion muestra mezcla concreto # 4, 0
- Adecuacion pulida a piso morgue

- Aplicacion de grasa electrostatica y liquido para mpiar caja debajo de la camilla.
- Se realiza comite de obra con directivos m. lega supervisores, Contratista e interventoria

SST

Se hace visita al punto (obra) del profesional SS contratista

Aspectos ambientales / tecnicos / administrativos.

Novedades y observaciones

Compromisos:

14. Marzo de 2026
Clima: Seco

Proyecto: Mantenimiento y reparaciones locativas en el instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses

Contrato 150 - SG - 2025

Entidad contratante: Instituto nacional medicina legal y ciencias forenses

Contratista: Dalcan S.A.S. NIT: 901-603-369-9

Interventoria: Constructora Gilli S.A.S.

Personal en Obra

Cargo	Nombre	Cantidad	horas	Observaci
pector	fabian Nieto			
g	Plansel			
udantes		4		
aals		5		

Equipos y herramientas.
Concretadora

Actividades realizadas.
Fundicion Concreto terminando rampa (lado celador)
toma muestra # 5 de mezcla de concreto.
Orden y aseo.

Seguridad y Salud en el trabajo.

* Inspeccion al buen uso de elementos de Seguridad
* Se realiza en obra: orden y aseo

- Aspectos ambientales / tecnicos / administrativos

Novedades y observaciones

Compromisos:

16. Marzo de 2026
Clima: Seco.

Proyecto: Mantenimiento y reparaciones locativas en el instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses

Contrato 150 - SG - 2025

Entidad contratante: Instituto nacional medicina legal y ciencias forenses

Contratista: Dalcon S.A.S. NIT: 901-603-369-9

Interventoria: Constructora Gilli S.A.S

Personal en Obra

Cargo	Nombre	Cantidad	horas	Observa
pector	fabian Nieto			
g c	Hansel			
ciales		2		
dantes		3		
	Prior piso	1		
	Jaus felipe y calabra	2		

Equipos y herramientas
Concretadora.

Actividades realizadas.
Se continuan las labores de fundido de mortero rampa, con las mismas descripciones.

- Se realiza perfilamiento de nuevo.

* Seguridad y salud en el trabajo
* - Se supervisa personal, elementos de prot. personal

Aspectos ambientales, tecnicos, administrativos

Se realizan actividades de orden y aseo

Novedades y observaciones

Solicitar certificado de los depositos

Compromisos.

17. Marzo de 2026
Clima: 8:18. Sero.

Proyecto: Mantenimiento y reparaciones locativas en el instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses

Contrato 150 - SG 2025

Entidad contratante: Instituto nacional medicina legal y ciencias forenses

Contratista: Dedan SAS NIT 101-625-369-9

Interventoria Constructora Gith SAS

Personal en obra.

Cargo	Nombre	Cantidad	horas	Observaciones
spector	Fabian Nieto	1.		
yudantes	Jhonatan, nicolas, cristian, sebastian	4		
icals	Hugo - ovidio	2		
	Señor del piso.	1		

Equipos y herramientas
- Concretadora

Actividades realizadas
-> Se alimenta carpeta de SST.
-> Aplica inversil al mortero y a la "media caña"
-> Instalacion "angulo en muro para asegurar

adherencia al nuevo contrato

- Seguridad y salud en el trabajo
Por parte del contratista, se alimenta la carpeta SST en el drive., se realiza ATS para trabajo en la cubierta, se definen trabajadores para realizar actividades..

Aspectos ambientales / técnicos / administrativos
Se realizan actividades de orden y aseo

Novedades y observaciones

- Solicitar depositivos de certificados.

Compromisos

18 Marzo 2026
Clima calido.

Proyecto: Mantenimiento y reparaciones locativas en el instituto de medicina legal y ciencias forenses.

ontrato: 150 - 54 - 2025.

ntidad contratante: Instituto nacional de medicina legal ciencias forenses

Contratista: DALCON S.A.S
nterventoria: Constructora GILLS. S.A.S

Personal en obra

Cargo	Nombre	Cantidad	horas	Observacion
nspector	Edwin Nieto	1		
yudantes		4.		
ficiales		2		
inter		1.		
o	Jesus felipe			Señor mtto camillas.

Equipos utilizados

Actividado realizados

- Aplicacion inversil para sellado juntas en mortero,
- Se realiza fundicion del ultimo tramo de la rampa
- Se finaliza el perfilamiento del muro
- Se impermeabiliza la media caña con inverchil y cemento

Seguridad y salud en el trabajo
* Se realizan examenes medicos para el ingreso de operario de pintura
* Se realiza ATS en la cubierta y se delegan responsabilidades y actividades

Aspectos ambientales/ tecnicos / administrativos.

Novedades y observaciones

Compromisos

19 Marzo 2026
Clima Seco
Proyecto= Mantenimiento y reparaciones locativas en el instituto nacional medicina legal, ciencias forenses

Contrato SG- 150- 2025

Entidad contratante: Instituto nacional medicina legal y ciencias forenses

Contratista Dalcon S.A.S

Interventoria = Constructora Gilli S.A.S.

Personal en obra

Cargo	Nombre	Cantidad	horas	observacion
Inspector	fabian nieto			
Ayudantes		4		
Oficiales		2		
Piso		↓		
Pintura		↓		
Camillas		2		

Equipos Utilizados
Rotomartillo Operado por Sebastian (ayudante) cuenta con e.p.p

Actividades Realizadas
Se inicia la ejecucion del Item 56 = Suministro instalacion. Piso tablon de gres. Demolicion area con (martillo) ubicacion rampa, ya que segun analisis se esta Filtrando agua y llega al parqueadero

Se continuan labores en el parqueadero (camillas)
→ Y se ejecutan labores en la morgue terminando resanes, perfilando filos. para proceder a pintura.
→ Se aplica inverell a toda la media caña "perimetralmente"

Seguridad y Salud en el Trabajo
Se proporciona al trabajador de pintura y su ayudante; mascara (filtro) respirador, Gafas y guantes, se proporciona materiales para iniciar trabajo.

Aspectos Ambientales / Tecnicos / administrativos
Se solicita a Fabian realizar la disposicion correcta de los sacos de cemento para realizar entrega a entidad encargada, del mismo modo tambien se solcita a la profesional SST generar certificado.

Novedades y observaciones = Llamado atencion Sebastian x el horario de entrada

Compromisos

Flora.

20 Marzo 2026
Clima Soleado
Proyecto: Mantenimiento y reparaciones locativas en el instituto nacional medicina legal y ciencias forenses

Contrato 150 - SG - 2025

Entidad Contratante = Instituto Nacional de medicina legal y ciencias forenses

Contratista: Dalcons SAS. NIT: 901-603-369-9

Interventoria = Constructora GJLJ SAS.

Personal en obra.

Cargo	Nombre	Cantidad	horas	Observaciones
Fabian	Nieto	inspector		
Ing	Hansd	Serrano		
Ayud.		4		
Ofici		2		
Pintor		1		
Ay (2)	Luis	Felipe	2	Señor camillas

Equipos y herramientas
Polidora

Actividades realizadas.
* Instalación de piso gres.
* Pintura en morgue
* Intervención lavamanos Morgue

SST

* Se solicita profesional SST actualizacion documento para alimentar el drive.
  Fichas tecnicas
  Inspeccion preoperacional
  Vacunas
  Ex. egreso de trabajadores retirados

Aspectos Ambientales / Tecnicos / adminstrativos

->

Novedades y observaciones
Recolectar Firmas de comites

Compromisos:
Ficha tecnica panel Led.
manguera flexometalica
Certificado RCD.
} manifiesta haberlos enviado al correo del ing Javier

Bbarra.

21 Marzo 2026
Mima
Proyecto: Mantenimiento y reparaciones locativas en el
nstituto nacional medicina legal y ciencias forenses

Contrato 150 - SG - 2025

ntidad Contratante = Instituto Nacional de medicina
legal y ciencias forenses

Contratista: Dalcans SAS. NIT 901-603-369-9

Interventoria = Constructora GJLJ SAS

Personal en obra.

Cargo	Nombre	Cantidad	horas	Observaciones
ing	Manuel Serrano	1		
Inspec.	Fabian Nieto	1		
ayudante		3		
ficios		2		
nter		1		
		2.		Señor camilo

Equipos y herramientas
Rotomartillo

Actividades realizadas
Instalacion Tablon Yeso 25x25
Demolicion parte muro Por "sobresalto"
Ejecucion Pintura Morgue Area Contaminada

Se inhabilita Sifon area Cerrada parte de la rampa

SST= Se solicita a personal SST alimentacion drive, fichas tecnicas, inspecciones preoperacionales, examenes egreso.

Aspectos ambientales / termicos / adminstrativos

Novedads y observacions
NO asiste a trabajar Cristian Loaiza

Compromisos.

Barrera

24 Marzo 2026
Clima: lluvioso 1h.
Proyecto: mantenimiento y reparaciones locativas en el instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses

Contrato 150 SG- 2025

Entidad contratante = Instituto nacional medicina legal y ciencias forenses

Contratista: Dalcon S.A.S. NIT. 901503-369-9

Interventoria = Constructora Gilli SAS

Personal en obra

Cargo	Nombre	Cantidad	horas	observacion
nspector	fabian Nieto			
ficiales		2		
Ayudantes		4		
Pintor		1		

Equipos y herramientas
Rotomartillo

Actividades Realizadas
Demolicion de parte entrada principal por sobrecalle
Se continua con la ejecucion de labores de pintura se da por terminado el area de contaminacion,
Se funde seccion faltante de la rampa con mortero

de impermeabilizacion.
e da primera mano a. rayos "x" y "salida de are
ropa sucia"..

SEGURIDA y SALUD EN EL TRABAJO.

Se solicita a lo profesional SST del contratista,
las Hojas de seguridad y las fichas tecnicas de
* Sika emulsion asfaltico.
* tiner
* Acido nitrico
* Acronal
* Sikaflex
* Butano Portatil
* Sika 1 universal.
y Preoperacional Rotomartillo.

Aspectos ambientales/ tecnicos / administrativo.

novedades

Compromisos

Firma

25 Marzo 2026
Clima Seco

Proyecto: Mantenimiento y reparaciones locativas en el instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses

Contrato 150 SG- 2025

Entidad contratante = Instituto nacional medicina legal y ciencias forenses

Contratista: Dalcon S.A.S. NIT 901503-369-9

Interventoria = Constructora Gilli SAS

Personal en obra

Cargo	Nombre	Cantidad	horas	observaciones
Inspector	fabian Nieto			
Ayudante		3		
Oficiales		2		
Interventor		1		
Ing H.	Hansel			

Equipos y herramientas
Rotomartillo

Actividades Realizadas
Instalacion de PRO gres
Pintura morgue

SST = Visita por parte del profesional SST se realza charla de seguridad y orden

Aspectos Ambientales / Tecnicos / administrativos

Se hace verificacion y manejo de la disposicion de residuos si la hay, manejo de residuos

Novedades

Compromisos

Para

26 Marzo 2026
Clima = Seco

Proyecto = Mantenimiento y reparaciones locativas en el instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses

Contrato 150 SG - 2025

Entidad Contratante = Instituto nacional medicina legal y ciencias forenses

Contratista = Dalcons SAS 901 603 369-9

Interventoria = Constructora GILL S.AS.

Personal en obra

Cargo	Nombre	Cantidad	Horas	Observaciones
Inspector	Fabian nieto			
Oficiales		2		
Ayudantes		4		
Pintor		1		

Equipos y herramientas

Actividades realizadas
Pintura morgue (
Instalacion, aplicacion granito, Se continua con la instalacion piso tablon gres

Seg Salud trabajo
ita Señalizacion ✓

aspectos tecnicos / ambiental / financieros

Novedades y observaciones

Compromisos

27 Marzo 2026
Clima lluvioso 30/min
Proyecto= mantenimiento y reparaciones locativas en el instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses

Contrato 150 S6 2025

Entidad Contratante: Instituto nacional medicina legal y ciencias forenses

Contratista= Dcdoni SAS 901 603 369-9

Interventoria = Constructora GIIL S.AS.

Personal en obra

Cargo	Nombre	Cantidad	Horas	Observaciones
...pector	Joban Nieto			
...ayudantes		4		
...iales		2		
...ntor		1		

Equipos y herramientas
Peladora.

...ctividades realizadas
- Pintura en morgue, se tienen realizados, Rapi, Sucia, area cortam., necropsia (Sala), rayo x se esta ejecutando Puerta interna (pp@ necropsia)

Se ejecuta item instalacion tablon (Rampa)
* Aplicacion grantb (cocina, Parte trasera)
*

SSS
* Se realza señalizacion con cinta amarilla de los escombros que estan en la parte de afuera, sector entrada Morgue señalizacion basura de residuos pintura

Aspectos Ambientales / tecnicos / administrativos./

Novedades y observaciones

Compromiso: fabian consultara el retiro escombros dia Sabado, se propone por parte Int cambiar unas tablones que quedaron mal puestos

Bosa.

Marzo 30 2026
Clima = Nublado

Proyecto: Mantenimiento y reparaciones locativas en Instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses

Contrato 150 SG - 2025

Entidad Contratante= Instituto nacional medicina legal y ciencias forenses

Contratista: Dalcon S.A.S 901 603 369-9

Interventoria Constructora GILLS S.A.S.

Personal en obra

ombre	Cargo	Cantidad	horas	Observaciones
bon Nieto	Inspector			
ficiales		2		
yudans		3		
ntero		1		

Equipos Utilizados.
Pulidora

Actividades Realizadas.
realiza cambio de 3 sifones.
avanzan obras en morgue (pintura)
licacion granito en piso

31 Marzo 2026
Clima Soleado

Proyecto Mantenimiento y reparaciones locativas en Instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses

Contrato 150 SC - 2025

Entidad Contratante Instituto nacional medicina legal y ciencias forenses

Contratista Dalton S.A.S 901 603 369-9

Interventoria Constructora GILLS S.A.S

Personal en obra

Nombre	Cargo	Cantidad	horas	Observaciones
Alban Nieto	Inspector			
	Ayudantes	3		
	Oficiales	2		
	Pintor	1		

Equipos utilizados

1

Actividades realizadas

Aplicacion granito en piso
Continuan labores de Pintura (resanes, lija.)
Se inicia aplicacion de granito en media cara

SST=

Aspectos Ambientales / tenicos / administrativos

Novedades

Compromisos

Firma