	ACTA DE REUNION
	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES – SECCIONAL MANIZALES
	VERSIÓN No. 1

Acta No:	5	**Tema:**	SEGUIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA No. 150-SG-2025
Fecha:	20/03/2026	**Ubicación:**	SECCIONAL MANIZALES
Hora Inicio:	10:00AM	**Hora Fin:**	11:00AM

1. ANTES DE LA REUNION

Objetivo	REUNION DE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA No. 150-SG-2025			
Nombre	**Cedula**	**Cargo**	**Entidad**	**Correo**
William Escobar	75.065.848	Director regional	MEDICINA LEGAL	WILLIAM.ESCOBAR@MEDICINALEGAL.GOV.CO
Lina Mercedes Patiño	30.319.576	Directora seccional	MEDICINA LEGAL	LINA.PATINO@MEDICINALEGAL.GOV.CO
Norberto Cortes Martinez		Apoyo a la supervisión del contrato de interventoría.	GNGEI	NORBERTO.CORTES@MEDICINALEGAL.GOV.CO
Wilson Torres	1019.104.319	Supervisor del contrato de interventoría	GNGEI	WILSON.TORRES@MEDICINALEGAL.GOV.CO
Javier Ayola	84.453.900	Director de interventoría	CONSTRUCTORA GILLI SAS	INTERLEGALGILLI@GMAIL.COM
Gabriel Angulo	85.467.543	Residente de interventoría	CONSTRUCTORA GILLI SAS	INTERLEGALGILLI@GMAIL.COM
Hansel Serrano	1082.856.481	Coordinador	DALCONS SAS	DALCONSSAS@GMAIL.COM

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- **1. Información general del contrato**

Contrato con valor de **$252.767.925**, fecha de inicio **21 de diciembre de 2025**, y fecha de terminación vigente **14 de abril de 2026**.

- **2. Servicios públicos**

Se informa que ya se cuenta con una **medición de consumo** de agua y energía durante la ejecución del contrato.
La diferencia frente al consumo histórico será eventualmente compensada mediante **obra o contraprestación técnica**, previa concertación entre las partes.

- **3. Diseños**

El contrato no contempla diseños; sin embargo, durante la ejecución surgieron **ítems no previstos**, entre estos:

- Filtro francés.
- Impermeabilización del muro.

Para estos ítems, más que diseño formal, se solicita un **esquema técnico** que indique:

- Pendientes.
- Conducción.
- Punto de disposición final de las aguas recolectadas.

- **4. Compras y suministros**

Se revisa el avance de compras críticas:

- **Mangueras flexometálicas en acero inoxidable:**
  - Disponibilidad confirmada (3–4 días hábiles).
  - Ficha técnica entregada y pendiente de aprobación por interventoría.
- **Paneles LED 30×120:**
  - Compra realizada.
  - Fabricación bajo pedido.
  - Tiempo estimado: **12 días hábiles**.

Se manifiesta preocupación porque este plazo **compromete la entrega de la morgue prevista para el 30 de marzo**, más aún al coincidir con **Semana Santa**.

- **5. Cronograma**

Para el período del 9 al 15 de marzo:

- Avance programado: **18 %**
- Avance ejecutado: **17,27 %**
- Atraso: **0,73 %**

Se aclara que los datos financieros y físicos del próximo comité reflejarán ya el cronograma ajustado aprobado conforme a la prórroga.

- **6. Avance físico**

Se reportan avances en:

- Fundición de placa en rampa.
- Intervención de pisos y muros en morgue.

- Resanes.
- Avances en camillas.

La ejecución de luminarias continúa siendo **crítica** para cierre físico y financiero del contrato.

- **7. Avance financiero**

Con base en la programación anterior:

- Valor ejecutado: **$41.231.755**
- Atraso financiero aproximado: **$211.534.170**

Se reitera que este dato se ajustará una vez se apliquen los NP aprobados y el cronograma vigente.

- **8. Personal**

Se presenta la relación del personal operativo y administrativo en obra, sin novedades adicionales durante el periodo evaluado.

- **9. Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)**
- **Resultado de evaluación SCT**

- **Calificación: 4,5 sobre 5**

- **Aspectos que impactan el puntaje**

1. **Trabajos en altura**:
    - No se cuenta aún con todos los elementos exigidos (procedimientos, EPP y evidencias).
    - Se aclara que actualmente **no se están ejecutando trabajos en altura**, pero deben estar listos antes de iniciarlos.
2. **Inspección de herramientas**:
    - Observaciones en formatos (ausencia de evidencia de periodicidad).
    - Actividad se realiza, pero falta soporte documental formal.
3. **Control de materiales peligrosos**:
    - Existe plan, pero **no se tiene trazabilidad completa** de disposición de RCD.

- **Acciones correctivas**

- Una vez se cumplan los requisitos de trabajo en altura y se formalicen inspecciones documentadas, la calificación podrá ascender a **5/5**.

- **10. Componente Ambiental**
- **Resultado de evaluación ambiental**

- **Calificación: 4,55 sobre 5**

- **Aspecto que afecta el puntaje**

- Falta de **certificados de disposición final de residuos de demolición y construcción (RCD)**.

El contratista informa que:

- Ya cuenta con certificados correspondientes a **dos (2) viajes de disposición**, los cuales serán entregados a la interventoría.

Una vez se presenten estos soportes:

- La calificación ambiental podrá llegar a **5/5**.

- **11. Ítems no previstos**

Se informa que:

- Los NP están revisados en **aprox. 80 %**.
- Se identifican nuevos NP:
  - Mantenimiento de lavamanos.
  - Ducha horizontal y vertical.
  - Reposición puntual de cielo raso deteriorado por filtración.

Se acuerda:

- Ajustar los NP con valores aprobados por interventoría.
- Con esos valores, elaborar **balance definitivo** para modificación contractual.

- **12. Varios**


- Se recuerda la obligación de entregar:
  - **Informe mensual de obra**.
  - Soportes en SECOP.
- Se revisa trazabilidad de llamados de atención previos.
- Se exponen registros fotográficos de avance.

- **COMPROMISOS**

No.	Compromiso	Responsable
1	Entregar fichas técnicas pendientes (mangueras y luminarias)	Contratista
2	Finalizar aprobación de NP y ficha técnica de membrana	Interventoría
3	Entregar certificados de disposición de RCD	Contratista
4	Ajustar balance contractual con NP aprobados	Contratista
5	Tramitar modificación contractual	Entidad / Supervisión
6	Presentar informe mensual de obra	Contratista

- **CIERRE**

No habiendo más asuntos por tratar, se da por finalizado el comité de seguimiento, dejando constancia de los avances, observaciones y compromisos adquiridos.


COMITÉ SEMANA DEL 9 AL 15 DE MARZO DE 2026
CONTRATO DE OBRA No. 150-SG-2025
Fecha 20/03/2026
Haga clic para agregar notas
0:40 / 43:00
1x


FOTOGRAFIAS
41:29 / 43:00
1x