ACTA No. 02			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: **Reunión de Seguimiento y Gestión de Modificación Contractual (Levantamiento de Suspensión y Prórroga) – Contrato CO1.PCCNTR.8718541**			
CIUDAD Y FECHA: Villavicencio, Meta	02/03/2026	**HORA INICIO:** 08:00	**HORA FIN:** 12:00
LUGAR Y/O ENLACE:	Villavicencio	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** **Centro agroindustrial del Meta**	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Verificación de antecedentes contractuales (Acta No. 01) y estado actual del contrato en SECOP II.
2. Verificación de formalización de la adición y alcance operativo.
3. Revisión de condiciones para reinicio y levantamiento de suspensión.
4. Presentación de la necesidad de prórroga del plazo contractual.
5. Evaluación de pertinencia y legalidad (reactivación y prórroga).
6. Acuerdos, compromisos, lineamientos para ejecución, instalación, pruebas y recibo.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

Analizar el estado técnico, contractual y operativo del **Contrato CO1.PCCNTR.8718541**, verificar las condiciones para el **levantamiento de la suspensión** prevista y formalizar la **solicitud de prórroga** del plazo contractual, con el fin de garantizar la ejecución integral del objeto (suministro e instalación de equipos y herramientas para la Planta Piloto de Beneficio Animal – Categoría Autoconsumo – Fase II), asegurar el recibo a satisfacción y permitir el cierre contractual con trazabilidad y control institucional.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día **02 de marzo de 2026**, en la ciudad de **Villavicencio, Meta**, se reunieron **Luis Carlos Quiroga Rico**, en calidad de **Supervisor** del contrato, y **Fabián Alberto Rodríguez Escobedo**, en calidad de **Representante Legal** de **SUMINISTROS Y CONSULTORÍA ZEUS S.A.S.**, con el propósito de realizar seguimiento al **Contrato N.º CO1.PCCNTR.8718541**, cuyo objeto corresponde al **suministro e instalación de equipos y herramientas para la Planta Piloto de Beneficio Animal – Categoría Autoconsumo – Fase II**, y adelantar la gestión de modificación contractual correspondiente a **levantamiento de suspensión y prórroga**.

1) Verificación del contrato y antecedentes (Acta No. 01)

El Supervisor recuerda que mediante **Acta No. 01 de fecha 23/12/2025** se analizó y sustentó la necesidad de tramitar una **adición presupuestal por $38.000.000,00** para ampliar la adquisición de equipos/herramientas dentro del objeto contractual, con respaldo del **CDP 15225 (28/11/2025)** y el RP asociado; así mismo, se dejó prevista la **suspensión contractual** a partir del **24/12/2025**, por **setenta (70) días calendario**, o hasta el **04/03/2026**, con el fin de garantizar condiciones

institucionales de control, instalación, verificación y recibo, y permitir la reprogramación derivada de la adición.

2) Estado actual y formalización de la adición
Se deja constancia de que la **adición presupuestal por $38.000.000,00 ya se encuentra formalizada**, conforme al instrumento modificatorio correspondiente y a los registros efectuados en los trámites institucionales aplicables.
De igual manera, se precisa que se revisará la suficiencia y vigencia de garantías, de ser procedente, frente al plazo resultante de la modificación (cumplimiento y calidad/correcto funcionamiento), conforme a lo establecido en el contrato y la normatividad aplicable.

3) Levantamiento de suspensión – verificación de condiciones para reinicio
Las partes verifican las condiciones institucionales y operativas para reanudar la ejecución, considerando procedente el reinicio por cuanto se cuenta con programación institucional y con ruta de coordinación para entrega, instalación, verificación y recibo.

En consecuencia, se acuerda adelantar el **levantamiento de la suspensión**, estableciendo como:
Fecha efectiva de reinicio / reactivación: 04/03/2026.

4) Solicitud de prórroga del plazo contractual (60 días)
Teniendo en cuenta que el contrato tenía un plazo inicial corto (11 días) con fecha de terminación prevista **31/12/2025**, y que el tiempo efectivo de ejecución se vio afectado por el periodo de suspensión y por la coordinación técnica y documental derivada de la adición ya formalizada, el contratista manifiesta la necesidad de una **prórroga** para culminar integralmente:

- suministro total de los bienes,
- instalación y puesta en funcionamiento,
- pruebas y verificación técnica/documental, y
- **recibo a satisfacción**, con cierre técnico, administrativo y contractual.
-

El Supervisor realiza análisis técnico-operativo y conceptúa que la prórroga resulta **viable y conveniente**, pues permite garantizar la ejecución integral con trazabilidad y control, evitando recibos parciales o cierres anticipados sin verificación total.

Término de prórroga solicitado: sesenta (60) días calendario, contados a partir del **04/03/2026**.
Fecha cierta propuesta de terminación (recomendada): 03/05/2026.

Se deja constancia expresa de que esta solicitud:

- **no modifica el objeto** del contrato;
- **no implica adición de recursos** en este trámite (la adición ya fue formalizada); y
- tiene como finalidad asegurar el cumplimiento integral, el recibo a satisfacción y el cierre contractual.

5) Evaluación de pertinencia y legalidad

El Supervisor deja constancia de que:

- **No tiene objeción** frente al levantamiento de la suspensión y la prórroga solicitada, en tanto son medidas orientadas a proteger el interés institucional y asegurar ejecución adecuada.
- La modificación solicitada **no causará perjuicio** a las actividades de la Entidad; por el contrario, permitirá culminar la dotación e instalación del ambiente especializado de formación con verificación y recibo integral.

6) Acuerdos, compromisos y lineamientos para ejecución

Se acuerda:

6.1 Reactivación (levantamiento de suspensión):

Tramitar el levantamiento con **fecha efectiva 04/03/2026**, mediante el procedimiento interno correspondiente (OnBase y SECOP II, según aplique).

6.2 Prórroga:

Tramitar prórroga por **60 días calendario** a partir del 04/03/2026, con **fecha cierta de terminación 03/05/2026**, sin adición de recursos en este acto.

6.3 Lineamientos operativos:

- Presentar cronograma actualizado de suministro/instalación.
- Coordinar ingreso, instalación, pruebas y verificación con las áreas institucionales (almacén y responsables técnicos).
- Garantizar soportes de recibo: remisiones, actas de instalación, manuales/fichas técnicas, garantías, y acta de recibo a satisfacción.

NOTA LEGAL: Esta acta se realiza en el marco de las disposiciones de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y Resolución 02621 del 08 de octubre de 2024 (Manual de Supervisión e Interventoría del SENA).

CONCLUSIONES

1. Se revisaron antecedentes del Contrato CO1.PCCNTR.8718541 (Acta No. 01 del 23/12/2025) y la suspensión prevista hasta el 04/03/2026, establecida para asegurar condiciones de control institucional y reprogramación derivada de la adición.
2. Se constató la procedencia del levantamiento de la suspensión, fijando como fecha efectiva de reinicio el 04/03/2026, con el fin de reanudar suministro e instalación conforme a cronograma actualizado y condiciones verificables.


3. Se determinó la necesidad y conveniencia institucional de prorrogar el plazo para garantizar ejecución integral, instalación, pruebas, verificación y recibo a satisfacción.
4. Se solicitó prórroga por 60 días calendario contados desde el 04/03/2026, estableciendo fecha cierta de terminación 03/05/2026, sin adición de recursos en este trámite.
5. Se definieron compromisos para el trámite administrativo (OnBase/SECOP II) y la coordinación técnica para ejecución y recibo.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Radicar solicitud formal de levantamiento de suspensión (reactivación) con fecha efectiva 04/03/2026	02/03/2026	Supervisor	
Radicar solicitud formal de prórroga hasta 03/05/2026 (60 días desde 04/03/2026)	02/03/2026	Supervisor	
Gestionar modificación en OnBase y trámite en SECOP II (levantamiento + prórroga)	02/03/2026 – 04/03/2026	Grupo de Contratación / Jurídica	
Entregar cronograma actualizado de suministro e instalación	04/03/2026	Contratista	
Coordinar recibo, instalación, verificación y soportes (almacén/técnico/SST)	04/03/2026 en adelante	Supervisor + Áreas CAM	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL

Fabián Alberto Rodríguez Escobedo	SUMINISTROS Y CONSULTORÍA ZEUS S.A.S.	SI		
Luis Carlos Quiroga Rico	Supervisor – Centro Agroindustrial del Meta	SI		
De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.				
ANEXOS				