INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CONVENIO No. **2159 DE 2025**, MUNICIPIO **DE CHAMEZA** – DEPARTAMENTO DE **CASANARE**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **MARZO** DE **2026**

1. GENERALIDADES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO CHÁMEZA - CASANARE.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Zona Urbana del Municipio de Chámeza Nomenclatura: Calle 10 No. 9- 61 Localización: Urbanización "Diana Sofía"		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE CHAMEZA– DEPARTAMENTO DE CASANARE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$2.450.000.000
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		De acuerdo a la cláusula QUINTA del Convenio Interadministrativo, se tiene lo siguiente: los **APORTES DEL ENTE TERRITORIAL.** EL ENTE TERRITORIAL de CHÁMEZA, CASANARE aportará el lote de terreno en el que se ejecutará la obra de infraestructura.
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$2.450.000.000
FECHA SUSCRIPCIÓN	30/10/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31/07/2026		
SUPERVISOR DEL CONVENIO POR MINISTERIO	MANUEL ANTONIO LINARES DONATO		
SUPERVISOR DEL CONVENIO POR EL MUNICIPIO	**NOMBRE**	**ACTO DE DESIGNACION**	
	EDITH YURANI SALAMANCA	Oficio 100.050.001.2025.196 de 25/11/2025	
APOYO A LA SUPERVISIÓN POR EL MUNICIPIO	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	JOSE ARMANDO SUAREZ S.	25/11/2025	ACTUAL
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 52325	24/10/2025	31/12/2025
	No. 2726	09/01/2026	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A	N/A	N/A
POLIZA / AMPARO y VIGENCIA	No. 3002560	CUMPLIMIENTO 29/10/2025 a 31/01/2027	
APROBACIÓN DE LA PÓLIZA	30/10/2025	Certificado de Aprobación de la póliza 3002560 Anexo 0	
FECHA DEL ACTA DE INICIO DEL CONVENIO	30/10/2025		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ 149.827.981,00
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ 84.123.457,00
VALOR DE OBRA			$ 1.846.883.748,00
VALOR INTERVENTORÍA			$ 369.164.814,00
VALOR ADICIONAL DE OBRA			-

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➢ ***Convenio interadministrativo*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza de Garantía. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del ENTE TERRITORIAL. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.	NO APLICA	26/12/2025	$490.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: A. Contar con los pliegos definitivos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseños y Ejecución de obra, así como el de interventoría debidamente publicados a través de la plataforma SECOP. B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. C. Informe del supervisor del ENTE TERRITORIAL con registro fotográfico donde se evidencie que el lote ya se encuentra listo para iniciar la obra y cuenta con los puntos de agua, luz y alcantarillado. D. Acta de socialización del proyecto con la comunidad. E. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.	NO APLICA	DD/MM/AAAA	$612.500.000,00
TERCER DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por EL ENTE TERRITORIAL que acredite la aprobación de estudios y diseños. B. Estudio de suelos. C. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por EL ENTE TERRITORIAL que acredite como mínimo un avance del 45% de ejecución de la obra. D. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de la obra por capítulos, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. E. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. F. Evidencia del contrato ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. G. Entrega de primer video donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. H. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.	45%	DD/MM/AAAA	$612.500.000,00
CUARTO DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por EL ENTE TERRITORIAL que acredite el avance del 80% de ejecución de la obra. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de la obra por capítulos donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 80%. C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 80%. D. Evidencia de radicación de carpeta documental ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. E. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio	80%	DD/MM/AAAA	$490.000.000,00

ÚLTIMO DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por EL ENTE TERRITORIAL que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe final de interventoría con registro fotográfico del proyecto del antes, durante y después de la ejecución de las actividades por capitulos. 2) Entregar paz y salvo del personal y proveedores vinculados al proyecto. 3) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. 4) Evidencia de la desinstalación de la valla. B. Entrega de la certificación RETIE y RETILAP, certificación de conexión eléctrica definitiva. C. Entrega de planos récord al Ministerio suscritos por el constructor y avalados por la interventoría y EL ENTE TERRITORIAL. D. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26). E. Entrega del segundo video. F. Paz y salvo ambiental (Disposición de RCD) G. emisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.	100%	DD/MM/AAAA	$245.000.000.00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$490.000.000,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3002560	Cumplimiento	$ 490.000.000,00	29/10/2025	31/01/2027
	Calidad de servicio	$ 0,00	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA:

NOTA: Se precisa que al periodo del presente informe, el Municipio se encuentra adelantando los respectivos procesos de selección mediante Licitación Pública y Concurso de Méritos, para estudios, diseños y obra e interventoría respectivamente; por lo cual aún no se han derivado los contratos de llave en mano y de interventoría correspondientes.*

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños****

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00

COMPAÑÍA ASEGURADORA	
PÓLIZA No.	
FECHA DE LA PÓLIZA	

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños****

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

➢ ***Contrato de Ejecución de Obra****

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra****

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto	$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00

Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prorrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO – antecedentes y soportes

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: **FEBRERO**	**SI**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	No Aplica para el presente periodo de Informe	
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$ 492.304.552,00	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	Al periodo de Informe el Municipio ha terminado la fase precontractual para la contratación de Estudios, Diseños, Obra y su correspondiente Interventoría	
OTROS		X

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO – actividades ejecutadas

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	0%
% EJECUTADO DE OBRA	0%

Las actividades realizadas en el período de Febrero de 2026 en ejecución del convenio interadministrativo corresponden a:

- **FASE PRECONTRACTUAL CONTRATO LLAVE EN MANO (Estudios, Diseños y Obras)**: Se ha dado continuidad a la etapa precontractual del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA de obra **CHAMEZA-LP-009-2026**, bajo los parámetros, lineamientos y condiciones dictadas en la Resolución No. 275 del 24 de Junio de 2022, CAPÍTULO III – DOCUMENTOS TIPO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, estructurándose los respectivos documentos que den cuenta de la selección objetiva y plural de oferentes.

Derivado de lo anterior se surtió la publicación respectiva en la plataforma SECOP I así:

Acto de Adjudicación	RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN	PDF	907 KB	1	27-03-2026 09:42 AM
Acta de la audiencia de adjudicación	ACTA DE AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN, APERTURA DE SOBRE 2 Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONOMICAS PRESENTADAS DENTRO DE LA CONVOCATORIA DE LICITACION PÚBLICA	PDF	9.51 MB	1	25-03-2026 06:55 PM
Documento Adicional	PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONSORCIO CCC CHAMEZA RP MARCO ANTONIO VEGA	PDF	202.03 MB	1	19-03-2026 12:58 PM
Documento Adicional	PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONSORCIO A LO BIEN	PDF	58.91 MB	1	19-03-2026 12:57 PM

Documento Adicional	PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONSORCIO ORINOCO SAS		90.37 MB	1	19-03-2026 12 57 PM
Documento Adicional	PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONSORCIO CCC CHAMEZA		118.72 MB	1	19-03-2026 12 56 PM
Documento Adicional	INFORME FINAL DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS		11.97 MB	1	19-03-2026 12 56 PM
Adendas	ADENDA N°2		482 KB	1	19-03-2026 12 39 PM
Documento Adicional	SUBSANACIÓN CONSORCIO CCC CHAMEZA N°2		298 KB	1	19-03-2026 12 39 PM
Documento Adicional	SUBSANACIÓN CONSORCIO CCC CHAMEZA N°1		2.75 MB	1	19-03-2026 12 38 PM
Documento Adicional	SUBSANACION ORINOCO SAS N°2		56.41 MB	1	19-03-2026 12 38 PM
Documento Adicional	SUBSANACION ORINOCO SAS N°1		56.41 MB	1	19-03-2026 12 38 PM
Informe de evaluación	INFORME PRELIMINAR DE PROPUESTAS PRESENTADAS		9.38 MB	1	06-03-2026 12 14 PM
Adendas	ADENDA N1°		493 KB	1	06-03-2026 12 14 PM

De lo anterior, puede precisarse que se ha dado lugar a la adjudicación del correspondiente proceso de Licitación Pública, mediante la emisión y publicación de la Resolución No. 076 de marzo 25 de 2026, resultando como adjudicatario el CONSORCIO CONSORCIO CCC CHAMEZA cuyo representante designado es el señor CIRO LEONARDO ROJAS HERRERA, identificado con CC. 1.118.542.735 de Yopal (Cas); el adjudicatario corresponde a una persona plural conformada por los siguientes integrantes

XPERTOS GROUP SAS BIC
RL/CIRO LEONARDO ROJAS HERRERA
CC No 1.118.542.735 de Yopal (Cas)
Nit: 901852067-7
Participación: 10%

SOUL INGENIERIA CO SAS
RL/ JESSICA ANDREA RONCANCIO MACHADO
CC No 1.020.735.463
Nit: 901497445-5
Participación: 80%

LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO
C.C 7.176.563
Nit : 7176563-6
Participación: 10%

En concordancia con lo anterior y en consecuencia a la naturaleza del adjudicatario, corresponde la obtención del correspondiente Registro Único Tributario RUT ante la DIAN por parte del proponente y con ello concurrir al perfeccionamiento del correspondiente contrato, el valor derivado del proceso de evaluación y ponderación es de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL PESOS MCTE. ($1.994.506,00),

- **FASE PRECONTRACTUAL INTERVENTORIA:** Se continuo con la estructuración y publicación de la generalidad de los documentos tipo para la etapa precontractual del proceso de CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO **CHAMEZA-CM-070-2026** acogiendo los parámetros de la primer versión (V1) de los documentos tipo dispuestos por la Resolución 798 del 29 de diciembre del 2023 "*Por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de concurso de méritos para contratar la interventoría de obras públicas de infraestructura social; que agrupa los sectores de educación, salud, cultura, recreación y deporte*".

En consecuencia, en conjunto con los formatos y formularios tipo, se dio lugar al recibo de observaciones al proyecto de pliego de condiciones y posteriormente como entidad dando alcance a lo observado se procedió con la publicación del pliego de condiciones definitivo y a la promulgación del acto administrativo de apertura del proceso de selección y con ello al agotamiento de las subsiguientes etapas de la convocatoria pública bajo el cronograma previsto en la misma, como se ilustra en el conjunto de la documentación estructurada y que fue objeto de publicación a través del portal transaccional de SECOP I como se evidencia a continuación:

Documento Adicional	INFORME DE EVALUACION		8.11 MB	1	25-03-2026 06:53 PM
Aclaraciones durante el proceso de selección	RESPUESTA A OBSERVACIONES INFORME DE EVALUACIÓN POR PARTE DE R/L CONSORCIO INTERVENTORIA "PAZ A LO BIEN"		2.63 MB	1	25-03-2026 06:53 PM
Documento Adicional	OBSERVACIONES INFORME DE EVALUACIÓN POR PARTE DE R/L CONSORCIO INTERVENTORIA "PAZ A LO BIEN"		80 KB	1	25-03-2026 06:53 PM
Documento Adicional	PROPUESTA CONSORCIO INTERVENTORIA PAZ A LO BIEN		66.68 MB	1	19-03-2026 09:22 AM
Documento Adicional	PROPUESTA CONTRERAS CORTES SERVICIO DE INGENIERIA SAS		110.47 MB	1	19-03-2026 09:21 AM
Informe de evaluación	INFORME DE EVALUACION		5.80 MB	1	19-03-2026 09:21 AM
Adendas	ADENDA N°1		465 KB	1	19-03-2026 09:21 AM
Documento Adicional	ACTA DE APERTURA DE SOBRES		594 KB	1	06-03-2026 01:52 PM
Documento Adicional	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS		738 KB	1	06-03-2026 12:09 PM
Documento Adicional	ACTA DE AUDIENCIA DE ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS		880 KB	1	04-03-2026 02:56 PM
Pliegos de Condiciones definitivos	PLIEGOS DE CONDICIONES		1.44 MB	1	02-03-2026 11:32 AM
Documento Adicional	AVISO DE CONVOCATORIA PUBLICA		1.28 MB	1	02-03-2026 11:32 AM
Acto que ordena Apertura del Proceso	RESOLUCION N°049 DE 2026 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL CONCURSO DE MERITOS		1008 KB	1	02-03-2026 11:32 AM
Documento Adicional	ACTA DE CONSOLIDACIÓN Y PARTICIPACIÓN Y LIMITACIÓN A MIPYMES		1.85 MB	1	02-03-2026 11:14 AM
Documento Adicional	MANIFESTACIONES PRESENTADAS POR CONTRERAS CORTES SERVICIOS		4.46 MB	1	02-03-2026 11:14 AM
Documento Adicional	MANIFESTACIONES PRESENTADAS POR QUALITY CONSTRUCTORES		2.22 MB	1	02-03-2026 11:14 AM
Documento Adicional	MANIFESTACIONES PRESENTADAS POR INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA		2.50 MB	1	02-03-2026 11:14 AM
Documento Adicional	MANIFESTACIONES PRESENTADAS POR PW CONSTRUCCIONES DEL LLANO SAS-		2.52 MB	1	02-03-2026 11:13 AM
Documento Adicional	MATRIZ N°4 LINEAMIENTOS DE REQUISITOS DEL PERSONAL		189 KB	1	02-03-2026 11:05 AM
Documento Adicional	MATRIZ N°03 DE RIESGOS		498 KB	1	02-03-2026 11:05 AM
Documento Adicional	MATRIZ N°02 INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES		295 KB	1	02-03-2026 11:04 AM
Documento Adicional	MATRIZ DE EXPERIENCIA		287 KB	1	02-03-2026 11:04 AM
Documento Adicional	FORMULARIO GLOBAL		83 KB	1	02-03-2026 11:04 AM

Documento Adicional	ANEXO N°05 MINUTA DEL CONTRATO		339 KB	1	02-03-2026 11:04 AM
Documento Adicional	ANEXO N°04 PACTO DE TRANSPARENCIA		294 KB	1	02-03-2026 11:04 AM
Documento Adicional	GLOSARIO		531 KB	1	02-03-2026 11:04 AM
Documento Adicional	CRONOGRAMA DE CONVOCATORIA PUBLICA		559 KB	1	02-03-2026 11:04 AM
Documento Adicional	ANEXO N°1 - ANEXO TECNICO		1.00 MB	1	02-03-2026 11:04 AM
Documento Adicional	RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MAVS INGENIERIA		1.09 MB	1	02-03-2026 11:04 AM
Documento Adicional	OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MAVS INGENIERIA		322 KB	1	02-03-2026 11:04 AM
Documento Adicional	RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JEYNER HERNANDEZ		806 KB	1	02-03-2026 11:04 AM
Observaciones y sugerencias recibidas del proyecto de pliego de condiciones	OBSERVACIONES JEYNER ARLOT HERNANDEZ SUAREZ		368 KB	1	02-03-2026 11:03 AM

Para precisar al periodo del presente informe, el estado del proceso de selección, debe ilustrase los resultados del informe de evaluación definitivo, que se puede sintetizar así:

No.	PROPONENTE	CAPACIDAD JURÍDICA	CAPACIDAD FINANCIERA	CAPACIDAD TÉCNICA
1	CONTRERAS CORTES SERVICIOS DE INGENIERA S.A.S	HABILITADA	HABILITADA	HABILITADA

CRITERIO DE EVALUACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	PUNTAJE OBTENIDO
Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)	10	10
Factor de sostenibilidad	1	1
Apoyo a la industria nacional	20	20
Vinculación de Personas con Discapacidad	1	1
Emprendimientos y empresas de mujeres	0.25	0.25
Mipyme domiciliada en Colombia	0.25	0.25
TOTAL	**32,50**	**32,50**

No.	PROPONENTE	CAPACIDAD JURÍDICA	CAPACIDAD FINANCIERA	CAPACIDAD TÉCNICA
1	CONSORCIO INTERVENTORIA PAZ A LO BIEN	HABILITADA	HABILITADA	HABILITADA

CRITERIO DE EVALUACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	PUNTAJE OBTENIDO
Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)	10	10
Factor de sostenibilidad	1	1
Apoyo a la industria nacional	20	20
Vinculación de Personas con Discapacidad	1	1
Emprendimientos y empresas de mujeres	0.25	0.25
Mipyme domiciliada en Colombia	0.25	0.25
TOTAL	**32,50**	**32,50**

Lo anterior se resume de la siguiente forma y dando lugar a la ponderación del factor de experiencia bajo la TRM del mercado para el día 10 de marzo de 2026

No.	PROPONENTE	PUNTAJE OBTENIDO
1	CONTRERAS CONRTES SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S	32.50
2	CONSORCIO INTERVENTORIA PAZ A LO BIEN	32.50

PROPONENTE	PUNTAJE POR EVALUACION INICIAL	PUNTAJE POR EXPERIENCIA OBTENIDA	TOTAL
CONTRERAS CORTES SERVICIOS DE INGENIERIA S A S - COCOSERING	45.90592972	32.5	78.40592972
CONSORCIO INTERVENTORIA PAZ A LO BIEN	56.70296486	32.5	89.20296486

PROPONENTE	JERARQUIA
CONSORCIO INTERVENTORIA PAZ A LO BIEN	1
CONTRERAS CORTES SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S – COCOSERING S.A.S	2

En consecuencia mediante la Resolución No. 080 de marzo 26 de 2026, se adjudica el contrato correspondiente al proponente ubicado en el primer orden de elegibilidad y que se identifica así: CONSORCIO INTERVENTORIA PAZ A LO BIEN, representado por el señor MILTON JAVIER IBARRA ANGARITA, identificado con CC No. 1.118.537.518 de Yopal (Casanare), por la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($453´288.271,00) MONEDA CORRIENTE.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

El avance presentado y que se concreta en general con la adjudicación de los contratos correspondientes para la estructuración de los Estudios y Diseños, la construcción de la obra y consecuentemente con ello, de la Interventoría para el seguimiento y control correspondiente, obedece al desarrollo de las perentorias establecidas por el régimen de contratación estatal, los pliegos de condiciones y a su vez a la proporcionalidad en tiempo de acuerdo a la naturaleza, alcance y complejidad inherentes y necesarios para la objetiva selección de los ejecutores físicos del proyecto.

En virtud de lo anterior, se puede proceder al agotamiento de las etapas de perfeccionamiento de los contratos y al lleno de requisitos para su ejecución.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

Para el periodo de informe, no se practicó visita técnica por parte del equipo de supervisión del Municipio:

27/01/2026	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
24/02/2026	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

EDITH YURANI SALAMANCA Supervisor Convenio Interadministrativo No. 2159 de 2025 Secretaria de Planeación y Obras Públicas. Municipio de Chámeza, Casanare	**JOSE ARMANDO SUAREZ SANDOVAL** Elaboró - Apoyo a la Supervisión CPSP SPO-PRO-023-2026