PRESUPUESTO URBANIZACIÓN SAN CARLOS NORTE						CÓDIGO	06-002
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".							
Nº	**ÍTEM DE PAGO**	**CODIGO IDRD**	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO INCLUYENDO A.I.U.**	**VALOR TOTAL**
PRELIMINARES							
1	1,03	11646	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	ML	80,00	40.486,00	3.238.880,00
DEMOLICIONES							
2	2,01	10149	Demolicion anden concr e=0.10 incl. cargue y ret *	M2		42.171,00	-
3	2,02	12087	Demolición cerramiento contra impacto h=5.0m	ML		367.982,00	-
4	2,03	10208	Demol pav asfaltico e=0.10m (corte disco+cargue+retiro)	M2		62.521,00	-
5	2,04	10209	Demolicion sendero en adoquin incluye cargue+retiro	M2		22.231,00	-
6	2,05	10760	Demolición carcamo equipo inclu. cargue y retiro	ML		33.952,00	-
7	2,06	13416	Corte con pulidora en tubería metálica	UN		27.169,00	-
8	2,07	14910	Demolicion Manual Gradas en Concreto +cargue y ret	M2		52.820,00	-
9	2,08	15122	Demolición placa de contrapiso H=0.10M+Trasi+Retir	M2		44.611,00	-
10	2,09	12802	Demolición Manual de Bordillo incly cargue y reti	ML		20.970,00	-
11	2,10	11373	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2		26.870,00	-
12	2,11	13057	Rejilla en Conc. reforzadfo para Cárcamo (Sum+Inst	ML		327.617,00	-
DESMONTES Y RETIROS							
13	3,01	10240	Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10eventos)	JGO	1,00	150.693,00	150.693,00
14	3,02	10016	Desmonte y retiro malla existente h=2.0 m	ML		19.835,00	-
15	3,03	10860	Desmonte y retiro canecas	UND		71.628,00	-
16	3,04	16617	Desmonte + Retir juego Infantil Metalico(rod o pasa)	UND		226.634,00	-
17	3,05	10882	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**	UNI	2,00	186.461,00	372.922,00
18	3,06	10342	Desmonte y retiro de llantas**	UN		14.488,00	-
19	3,07	14439	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Trasiego+Retiro)	M2	220,00	12.931,00	2.844.820,00
20	3,08	12837	Desmonte Señal (IDG-S)	UN		78.831,00	-
21	3,09	12911	Desmonte de Balancin Madera-STPM	UND		272.087,00	-
22	3,10	11314	Desmonte y reinst.Adoquín Arcilla p<5% suelo Med	M2	150,00	280.960,00	42.144.000,00
23	3,11	10808	Desmonte CerramMalla eslabon. h=2 a 5 m+cargue y retiro	ML		73.953,00	-
24	3,12	15219	Desmonte Señal SC-80 2 caras - + Dado-STPM**	UN	2,00	39.932,00	79.864,00
25	3,13	10439	Desmonte estruc. de cancha multiple + retiro	JGO		599.821,00	-
26	3,14	12405	Desmonte juegos tipo M-5 o 5A-STPM	UN		434.054,00	-
27	3,15	16635	Desmonte,corte,reinstalac adoquin pegado sin Sumin	M2		61.737,00	-
28	3,16	12408	Desmonte juego tipo M-3-STPM	UND		899.375,00	-
29	3,17	11712	Demolición placa de contrapiso H=0.10M+Retiro	M2		44.635,00	-
30	3,18	12418	Desmonte de Espaldar para Banca M-31-STPM**	UN		46.964,00	-
31	3,19	13976	Baranda m-80TubGal.21/2"Paral11/2"Tub.Infer11/2"	ML		460.754,00	-
32	3,20	12696	Desmonte baranda M-83ES***	ML		21.769,00	-
EXCAVAVION NIVELACION Y RELLENO							
33	4,01	18675	Excavac Mecanic+retiro(250m3/dia)V-15m3-BlandoCDRC	M3	80,00	60.132,00	4.810.560,00
34	4,02	12175	Excavacion manual con retiro en recebo	M3		154.489,00	-
35	4,03	13195	Excavacion manual con retiro suelo blando	M3		143.316,00	-
36	4,04	12506	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2		1.454,00	-
37	4,05	10731	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3		321.392,00	-
38	4,06	12501	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3		242.210,00	-
39	4,07	10909	Relleno rajon (mecanico) **	M3		354.521,00	-
40	4,08	19249	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A	M3		439.890,00	-
41	4,09	20766	Rodadura asfaltica 1350 e=0.05 compactado ** (SUM+INST)	M2		92.767,00	-
42	4,10	13069	SLURING EMULSION CRL-1,CRL-0 Y ARENA DE PEÑA (Sum+	M2		28.240,00	-
ESTRUCTURA							
COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA							
43	5,01	10685	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzado	M2		124.091,00	-
44	5,02	11147	Placa contrapiso 0.05 m 3000 psi reforzado	M2		67.778,00	-
JUNTAS							
45	6,01	13878	Junta de Dilatación sikarod 16mm + sikaflex	ML	20,00	60.854,00	1.217.080,00
ESTRUCTURAS METÁLICAS							
46	7,01	1879	Malla Electrosoldada Estándar	kg		8.238,00	-
47	7,02	105796	Malla Eslabonada Cal.10 Hueco de 11/2X11/2"	M2	30,00	48.634,00	1.459.020,00
PISO EMPRADIZACION Y PINTURA							
48	8,01	106644	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	M2		936.949,00	-
49	8,02	17345	Adoquin arcilla e= 6 cm sobre arena CDRC	M2		122.692,00	-
50	8,03	13430	Adoquin en concreto reciclado 20X10X6 cm	M2		14.170,00	-
51	8,04	13438	GUARDAESCOBA PIZARRA NEGRO (NL) 40X40 (sum. e ins	M2		20.559,00	-
52	8,05	16999	GUARD. RETAL DE MARMOL 30X30 NEGR. SAN GIL VERDE	ML		170.884,00	-
53	8,06	12804	Arreglo de Graderias para Parque***	ML	80,00	46.920,00	3.753.600,00
54	8,07	106642	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm	M2	220,00	746.022,00	164.124.840,00
55	8,08	106646	Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	M2		982.094,00	-
56	8,09	11560	Demolicion piso en granito pulido	M2		28.205,00	-
57	8,10	12534	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4cm	M2		46.020,00	-
58	8,11	103479	PUNTO DE SOLDADURA	UN		12.976,00	-
59	8,12	13552	Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfaltica	ML		5.475,00	-
60	8,13	10344	Desmonte y reinstalacion estruc de microfutbol**	UND		647.287,00	-
61	8,14	15807	DESMONTE EQUIPOS BIOSALUDABLES (Demolc+retiro)	UND		242.606,00	-
62	8,15	10742	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	UND	10,00	119.226,00	1.192.260,00
63	8,16	10021	Pintura cerramiento malla eslabonada	M2	40,00	39.053,00	1.562.120,00
64	8,17	13985	Pintura Baranda Pasaman2"+ 2 Trav.11/2"+ paral2"	ML		54.720,00	-
65	8,18	10256	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.10m	M2		15.228,00	-
66	8,19	14528	LIJADO, LIMP Y PINTURA (ESTACION RUTA DE LA VIDA)	UND		7.051.842,00	-
67	8,20	15788	Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)	UND		1.614.167,00	-

68	8,21	10851	Pintura estructura baloncesto	JGO		1.150.824,00	-
69	8,22	12198	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	ML		35.096,00	-
70	8,23	13030	Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	JGO		412.052,00	-
71	8,24	13923	PINTURA MODULO M-3A	UN		1.036.320,00	-
72	8,25	12801	Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	M2		50.716,00	-
73	8,26	103045	PINTURA MODULO M-5 COLUMPIO (TODO COSTO)	UN		1.355.020,00	-
74	8,27	10253	Demarcacion pintura trafico microfutbol a=0.10m	M2		5.118,00	-
75	8,28	13924	Pintura y demarcación tablero baloncesto	UND		67.445,00	-
76	8,29	10254	Demarcacion pintura trafico baloncesto a=0.1 **	M2		7.781,00	-
77	8,30	11151	Empradizacion Canchas y zonasEspeciales	M2		50.172,00	-
78	8,31	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	M2		817,00	-
SENDEROS Y CONFINAMIENTOS							
79	9,01	12001	Adoquin Arcill e=0.06 p<5% 4.2-1 blando+geotT-2100	M2		307.851,00	-
80	9,02	10335	Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (5.5m@15)**	M2	94,00	147.651,00	13.879.194,00
81	9,03	12019	Cancha Asfalto e=0.05 R-IDRD 4.3-B medio+Geotextil	M2		275.186,00	-
82	9,04	353	Granito fundido + dilatacion bronce	M2		249.559,00	-
83	9,05	18657	Geotextil T-2400 Suministro e instalacion CDRC	M2		16.506,00	-
84	9,06	11559	Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado	M2		87.193,00	-
85	9,07	13743	Riego de liga (CRR-1)Inc. Sum+inst+transp	M2		3.447,00	-
86	9,08	12065	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	ML		151.296,00	-
87	9,09	13751	Suministro e instalacion Geotextil T-2100**	M2		10.040,00	-
88	9,10	10352	Cañuela T-C prefabricada (A-120) (canal)**	ML		152.819,00	-
89	9,11	13055	Limpieza de Cañuela y Cuneta (inc. Carg. y Retiro)	ML		20.433,00	-
90	9,12	13441	Filtro frances40*40 Excav+geoNT-1600+tubo 100mm	ML		162.548,00	-
91	9,13	10269	Bordillo prefabricado B-30 (a=0.1*h=0.3 mL=1.0M)	ML		102.737,00	-
92	9,14	15004	Anden Cuneta 2500 psi e=0.10 4.2-2 medio+Geotextil	M2		311.302,00	-
93	9,15	10094	Filtro frances Excav+geoNT-1600+tubo 65mm	M3		1.145.192,00	-
94	9,16	12031	Anden concret e=0.10 5.4-Bmedio+geotextil Vehicular	M2		316.441,00	-
95	9,17	10143	Destape y limpieza cajas.70x.70x.70 *	UND		133.908,00	-
MOBILIARIO URBANO							
96	10,01	14651	CANECAS ACERO INOXIDABLE (SUM + INST)	UN		772.200,00	-
97	10,02	16067	Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sumi+Instal)	UN		7.912.502,00	-
98	10,03	16069	Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst)	UN		8.081.293,00	-
99	10,04	16071	Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Inst)	UN		9.746.869,00	-
100	10,05	14617	Asiento fibra lona colump (sum + inst)	UND		187.645,00	-
101	10,06	14785	Asiento fibra lona columpio(desm+sum+inst)	UND		206.918,00	-
102	10,07	15825	MESA DE PING-PONG EN POLIESTER REFORZ. (Sumin+Ins	UN		11.882.127,00	-
103	10,08	14697	Balancín tubo galvanizado 2" x 2.00 (sum + inst)	UND		1.596.818,00	-
104	10,09	14670	EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	JGO		7.488.545,00	-
105	10,10	14771	MODULO BALANCÍN CINTURA (PENDULO) SUM+INST	UN		4.951.539,00	-
106	10,11	16070	Modulo Multifuncional A-4 Gim aire libre(Sum+Inst)	UN		25.280.669,00	-
107	10,12	14624	Barras de giro travezaño (sum + inst)	UND		266.915,00	-
108	10,13	14619	Modulo m - 5 columpio (sum + inst)	UND		5.670.164,00	-
109	10,14	11186	Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ anticorrosivo	M2		45.147,00	-
110	10,15	10074	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5m	ML		1.382.505,00	-
111	10,16	10087	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 **	ML		2.308.064,00	-
112	10,17	13959	Baranda juegos infant M-80 sin viga+Anclaj(Sum+Ins	ML		673.097,00	-
113	10,18	15504	ZIG ZAG PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	UND		2.128.234,00	-
114	10,19	15507	AROS DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	UND		1.083.786,00	-
115	10,20	15508	PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST	UND		4.750.209,00	-
116	10,21	15506	ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	UND		2.225.707,00	-
117	10,22	10226	Juegos infantiles M-5 Columpio (Sum+Instal) **	UN		6.094.709,00	-
118	10,23	10945	CerramMalla esla cal10 IDRDh=2.5 incluye Columneta	ML		990.477,00	-
119	10,24	14650	CANECAS M-120 (SUM + INST)	UN		579.660,00	-
120	10,25	14665	Tablero metálico antivandálico (sum + inst)	UND		1.397.100,00	-
121	10,26	10452	Estruc.Mult +Balonc.Tabl. Antiband (Sum+Inst)	JGO		10.848.592,00	-
122	10,27	14663	ESTRUCTURA MICROFUTBOL (SUM + INST)	JGO		5.008.250,00	-
123	10,28	14769	Caminador adultos Mayores (SUM + INST)	UND		2.917.205,00	-
124	10,29	10313	Banca prefab M-31 sinEspald sumin+instala Z.dura	UND		705.943,00	-
125	10,30	10086	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Zona Verde	UND		1.574.309,00	-
126	10,31	14887	Deslizadero fibra de vidrio L=3.0m(DESM+SUM+INST)	UND		665.400,00	-
127	10,32	10227	Juegos infantiles M-3 (Sum+Instal) **	UND		15.008.955,00	-
128	10,33	14705	JUEGO INFANTIL EN MADERA (SUM + INST)	UN		7.773.620,00	-
129	10,34	14714	BALANCIN EN MADERA (SUM + INST)	UN		1.640.249,00	-
130	10,35	15816	Modulo espalda brazos altos (Suminist+Insta)	UND		6.060.729,00	-
131	10,36	15814	Modulo caballo bicicleta estática (Suminis+Insta)	UND		4.632.861,00	-
132	10,37	11304	Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**	UN		380.190,00	-
133	10,38	14642	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML		806.120,00	-
134	10,39	16072	ModuloFlexionesTricepsSencGimn.aire libre(Sum+Instalac)	UND		3.907.990,00	-
135	10,40	14773	MODULO BARRAS PARALELAS (SUM + INST)	UN		3.067.090,00	-
136	10,41	14678	Señal SC-120 2 caras (Sum + Inst)	UND		579.076,00	-
137	10,42	14681	Señal SC-80 2 caras (Sum + Inst)	UND	2,00	589.889,00	1.179.778,00
138	10,43	15650	Señal IDG-S-2 caras (Sum + Inst)	UND		862.476,00	-
139	10,44	16803	Señal informativ Identifica. escenarios deportivos	UND		1.338.022,00	-
140	10,45	16648	Señal Para Biosaludable (0.80x1.20m) dos caras	UND		378.908,00	-
NO PREVISTOS							
	NP-01	11304	Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**	UND	15,00	425.269,72	6.379.046,00
	NP-02	10569	Empradizacion sencilla cespedon pasto kikuyo + Tierra	M2	50,00	15.711,92	785.596,00
	NP-03	16133	Juego muro incluyente	UND		26.031.188,58	-
	NP-04	12541	RecubrimientoSintetico Canch+Demarc Asfalt(Sum+Ins)	M2	450,00	84.603,73	38.071.679,00

COSTO DIRECTO	**$ 287.245.952,00**

OTROS COSTOS INDIRECTOS	PORCENTAJE FIJO NO OFERTABLE	VALOR EN PESOS CALCULADO SOBRE EL COSTO DIRECTO TOTAL DE LAS OBRAS APLICANDO EL PORCENTAJE FIJO
VALOR COMPONENTE AMBIENTAL TODAS LAS OBRAS (B)	3,293200%	7.112.469,00
VALOR COMPONENTE SOCIAL TODAS LAS OBRAS (C)	1,285400%	2.776.135,00
VALOR COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRAFICO TODAS LAS OBRAS (D)	2,236200%	4.829.620,00
Valor propuesta económica. Con este valor se evaluarán las propuestas económicas (A + B + C + D) =		301.964.176,00

NOTAS			
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que los valores unitarios en este formulario de propuesta económica deben incluir A.I.U.	DESCRIPCION		PORCENTAJE PROPUESTO
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso es igual o superior a 5 se aproxiará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximó por defecto al número entero del peso. Lo anterior teniendo en cuenta lo estipulado para correcciones aritméticas en el pliego tipo.	ADMINISTRACIÓN	A=	27,00%
NOTA 3: El A.I.U y cada uno de sus componentes deberán estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	1,00%
	UTILIDAD	U=	5,00%
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	33,00%

CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNJUELO 2025.
Nombre del representante legal JUAN PABLO LEMUS ACEVEDO
C. C. No. 80.037.888

ING. MARGARITA GÓMEZ GÓMEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL (S)
APROBO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE / BOGOTÁ	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** **CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025**	VERSIÓN 1.0

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".						
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA COP 675-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025	**ENTIDAD CONTRATANTE**	FDLT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No.		**INTERVENTORÍA**	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS	**HOJA**	1	DE	13
FRENTE DE OBRA	**ALCALDIA TUNJUELITO**			**Periodo:**			

CAPITULO	**1**	**PRELIMINARES**	**ÍTEM**	**1,03**	**Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) ****	**ML**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		LARGO	ANCHO	ALTO			
	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	10,00			8,00	80,00	
				SUBTOTAL		80,00	
				ACTA ANTERIOR			
				TOTAL		**80,00**	

Firma		Firma:	
Nombre:	Margarita Gomez	Nombre:	Viviana Andrea Rodriguez Muñoz
Cargo:	**Directora interventoría**	Cargo:	**Directora de obra**
T.P.		T.P.	70202-302161 - TLM

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE / BOGOTÁ	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** **CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025**	VERSIÓN 1.0

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".						
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA COP 675-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025	**ENTIDAD CONTRATANTE**	FDLT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	691-2025	**INTERVENTORÍA**	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS	**HOJA**	1	DE	1
FRENTE DE OBRA	**ALCALDIA TUNJUELITO**			**Periodo:**			

CAPITULO	**3**	**DESMONTES Y RETIROS**	**ÍTEM**	**3,01**	**Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10eventos)**	**JGO**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		LARGO	ANCHO	AREA			
	Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10eventos)				1,00	1,00	
				SUBTOTAL		1,00	
				ACTA ANTERIOR			
				TOTAL		**1,00**	

Firma		Firma:	
Nombre:	Margarita Gomez	Nombre:	Viviana Andrea Rodriguez Muñoz
Cargo:	**Directora interventoría**	Cargo:	**Directora de obra**
T.P.		T.P.	70202-302161 - TLM

ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE / BOGOTÁ	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** **CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025**	VERSIÓN 1.0

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".						
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA COP 675-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025	**ENTIDAD CONTRATANTE**	FDLT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	691-2025	**INTERVENTORÍA**	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS	**HOJA**	1	DE	1
FRENTE DE OBRA	**ALCALDIA TUNJUELITO**			**Periodo:**			

CAPITULO	**3**	**DESMONTES Y RETIROS**	**ÍTEM**	**3,1**	**Desmonte y reinst.Adoquín Arcilla p<5% suelo Med**	**M2**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		LARGO	ANCHO	AREA			
	Demolicion senderio en adoquin incluye cargue + retiro (1)			150,00		150,00	
				SUBTOTAL		150,00	
				ACTA ANTERIOR			
				TOTAL		**150,00**	



Firma		Firma:	
Nombre:	Margarita Gomez	Nombre:	Viviana Andrea Rodriguez Muñoz
Cargo:	**Directora interventoría**	Cargo:	**Directora de obra**
T.P.		T.P.	70202-302161 - TLM

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE / BOGOTÁ	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** **CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025**	**VERSIÓN** 1.0

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".						
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA COP 675-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025	**ENTIDAD CONTRATANTE**	FDLT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	691-2025	**INTERVENTORÍA**	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS	**HOJA**	1	DE	1
FRENTE DE OBRA	**ALCALDIA TUNJUELITO**			**Periodo:**			

CAPITULO	**3**	**DESMONTES Y RETIROS**	**ÍTEM**	**3,05**	**Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)****	**UNI**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		LARGO	ANCHO	AREA			
	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**				2,00	2,00	
				SUBTOTAL		2,00	
				ACTA ANTERIOR			
				TOTAL		**2,00**	

Firma		Firma:	
Nombre:	Margarita Gomez	Nombre:	Viviana Andrea Rodriguez Muñoz
Cargo:	**Directora interventoría**	Cargo:	**Directora de obra**
T.P.		T.P.	70202-302161 - TLM

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE / BOGOTÁ	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** **CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025**	**VERSIÓN** 1.0	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".							
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA COP 675-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025	**ENTIDAD CONTRATANTE**	FDLT			
CONTRATO INTERVENTORÍA No.		**INTERVENTORÍA**	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS	**HOJA**	2	DE	13	
FRENTE DE OBRA	**ALCALDIA TUNJUELITO**			**Periodo:**				
CAPITULO	**3**	**DESMONTES Y RETIROS**		**ÍTEM**	**3,07**	**DESMONTE PISO DE CAUCHO(Trasiego+Retiro)**		**M2**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		LARGO	ANCHO	ALTO			
	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Trasiego+Retiro) Area Pequeña (2)	10,00	10,00			100,00	
	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Trasiego+Retiro) Area Circular (1)	10,00	12,00			120,00	
				SUBTOTAL		220,00	
				ACTA ANTERIOR			
				TOTAL		**220,00**	



Firma		Firma:	
Nombre:	Margarita Gomez	Nombre:	Viviana Andrea Rodriguez Muñoz
Cargo:	**Directora interventoría**	Cargo:	**Directora de obra**
T.P.		T.P.	70202-302161 - TLM

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE / BOGOTÁ	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** **CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025**	VERSIÓN 1.0

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".						
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA COP 675-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025	**ENTIDAD CONTRATANTE**	FDLT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No.		**INTERVENTORÍA**	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS	**HOJA**	3	DE	13
FRENTE DE OBRA	**ALCALDIA TUNJUELITO**			**Periodo:**			

CAPITULO	**3**	**DESMONTES Y RETIROS**	**ÍTEM**	**3,12**	**Desmonte Señal SC-80 2 caras - + Dado-STPM****	**UN**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		LARGO	ANCHO	ALTO			
	Desmonte Señal SC-80 2 caras - + Dado-STPM**				2,00	2,00	
				SUBTOTAL		2,00	
				ACTA ANTERIOR			
				TOTAL		**2,00**	



Firma		Firma:	
Nombre:	Margarita Gomez	Nombre:	Viviana Andrea Rodriguez Muñoz
Cargo:	**Directora interventoría**	Cargo:	**Directora de obra**
T.P.		T.P.	70202-302161 - TLM

ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE / BOGOTÁ	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** **CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025**	VERSIÓN 1.0

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".						
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA COP 675-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025	**ENTIDAD CONTRATANTE**	FDLT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No.		**INTERVENTORÍA**	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS	**HOJA**	4	DE	13
FRENTE DE OBRA	**ALCALDIA TUNJUELITO**			**Periodo:**			

CAPITULO	**4**	**EXCAVAVION NIVELACION Y RELLENO**	**ÍTEM**	**4,01**	**Excavac Mecanic+retiro(250m3/dia)V-15m3-BlandoCDRC**	**M3**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		LARGO	ANCHO	ALTO			
	Excavac Mecanic+retiro(250m3/dia)V-15m3-BlandoCDRC				80,00	80,00	
				SUBTOTAL		80,00	
				ACTA ANTERIOR			
				TOTAL		**80,00**	

Firma		Firma:	
Nombre:	Margarita Gomez	Nombre:	Viviana Andrea Rodriguez Muñoz
Cargo:	**Directora interventoría**	Cargo:	**Directora de obra**
T.P.		T.P.	70202-302161 - TLM

ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE / BOGOTÁ	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** **CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025**	VERSIÓN 1.0

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".						
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA COP 675-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025	**ENTIDAD CONTRATANTE**	FDLT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	691-2025	**INTERVENTORÍA**	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS	**HOJA**	1	DE	1
FRENTE DE OBRA	**ALCALDIA TUNJUELITO**			**Periodo:**			

CAPITULO	**6**	**JUNTAS**	**ÍTEM**	**6,01**	**Junta de Dilatación sikarod 16mm + sikaflex**	**ML**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		LARGO	ANCHO	AREA			
	Junta de Dilatación sikarod 16mm + sikaflex				20,00	20,00	
				SUBTOTAL		20,00	
				ACTA ANTERIOR			
				TOTAL		**20,00**	

Firma		Firma:	
Nombre:	Margarita Gomez	Nombre:	Viviana Andrea Rodriguez Muñoz
Cargo:	**Directora interventoría**	Cargo:	**Directora de obra**
T.P.		T.P.	70202-302161 - TLM

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. · ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE · BOGOTÁ	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** **CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025**	VERSIÓN 1.0

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".							
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA COP 675-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025	**ENTIDAD CONTRATANTE**	FDLT			
CONTRATO INTERVENTORÍA No.		**INTERVENTORÍA**	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS	**HOJA**	7	DE	13	
FRENTE DE OBRA	**ALCALDIA TUNJUELITO**			**Periodo:**				

CAPITULO	**7**	**ESTRUCTURAS METÁLICAS**	**ÍTEM**	**7,02**	**Malla Eslabonada Cal.10 Hueco de 11/2X11/2"**	**M2**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		LARGO	ANCHO	ALTO			
	Malla Eslabonada Cal.10 Hueco de 11/2X11/2"						
	REPOSICIÓN DE MALLAS EN MAL ESTADO				30,00	30,00	
				SUBTOTAL		30,00	
				ACTA ANTERIOR			
				TOTAL		**30,00**	



Firma		Firma:	
Nombre:	Margarita Gomez	Nombre:	Viviana Andrea Rodriguez Muñoz
Cargo:	**Directora interventoría**	Cargo:	**Directora de obra**
T.P.		T.P.	70202-302161 - TLM

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE / BOGOTÁ	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** **CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025**	VERSIÓN 1.0

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".							
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA COP 675-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025	**ENTIDAD CONTRATANTE**	FDLT			
CONTRATO INTERVENTORÍA No.		**INTERVENTORÍA**	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS	**HOJA**	8	DE	13	
FRENTE DE OBRA	**ALCALDIA TUNJUELITO**			**Periodo:**				

CAPITULO	**8**	**PISO EMPRADIZACION Y PINTURA**	**ÍTEM**	**8,06**	**Arreglo de Graderias para Parque*** **	**ML**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO		
	Arreglo de Graderias para Parque***	40,00			2,00	80,00
				SUBTOTAL		80,00
				ACTA ANTERIOR		
				TOTAL		**80,00**

ESQUEMA



Firma		Firma:	
Nombre:	Margarita Gomez	Nombre:	Viviana Andrea Rodriguez Muñoz
Cargo:	**Directora interventoría**	Cargo:	**Directora de obra**
T.P.		T.P.	70202-302161 - TLM

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE / BOGOTÁ	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** **CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025**	VERSIÓN 1.0

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".							
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA COP 675-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025	**ENTIDAD CONTRATANTE**	FDLT			
CONTRATO INTERVENTORÍA No.		**INTERVENTORÍA**	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS	**HOJA**	8	DE	13	
FRENTE DE OBRA	**ALCALDIA TUNJUELITO**			**Periodo:**				

CAPITULO	**8**	**PISO EMPRADIZACION Y PINTURA**	**ÍTEM**	**8,07**	**Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm**	**M2**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		LARGO	ANCHO	ALTO			
	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm Area Pequeña (2)	10,00	10,00			100,00	
	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm Area Circular (1)	10,00	12,00			120,00	
				SUBTOTAL		220,00	
				ACTA ANTERIOR			
				TOTAL		**220,00**	



Firma		Firma:	
Nombre:	Margarita Gomez	Nombre:	Viviana Andrea Rodriguez Muñoz
Cargo:	**Directora interventoría**	Cargo:	**Directora de obra**
T.P.		T.P.	70202-302161 - TLM

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE / BOGOTÁ	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** **CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025**	**VERSIÓN** 1.0

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".						
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA COP 675-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025	**ENTIDAD CONTRATANTE**	FDLT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	691-2025	**INTERVENTORÍA**	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS	**HOJA**	1	DE	1
FRENTE DE OBRA	**ALCALDIA TUNJUELITO**			**Periodo:**			

CAPITULO	**8**	**PISO EMPRADIZACION Y PINTURA**	**ÍTEM**	**8,15**	**DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES**	**UND**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		LARGO	ANCHO	AREA			
	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES				10,00	10,00	
				SUBTOTAL		10,00	
				ACTA ANTERIOR			
				TOTAL		**10,00**	

Firma		Firma:	
Nombre:	Margarita Gomez	Nombre:	Viviana Andrea Rodriguez Muñoz
Cargo:	**Directora interventoría**	Cargo:	**Directora de obra**
T.P.		T.P.	70202-302161 - TLM

ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE · BOGOTÁ	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025	VERSIÓN 1.0

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".							
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA COP 675-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025	**ENTIDAD CONTRATANTE**	FDLT			
CONTRATO INTERVENTORÍA No.		**INTERVENTORÍA**	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS	**HOJA**	9	DE	13	
FRENTE DE OBRA	**ALCALDIA TUNJUELITO**			**Periodo:**				

CAPITULO	**8**	**PISO EMPRADIZACION Y PINTURA**	**ÍTEM**	**8,16**	**Pintura cerramiento malla eslabonada**	**M2**


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		LARGO	ANCHO	ALTO			
	Pintura cerramiento malla eslabonada para zonas infantiles				40,00	40,00	
				SUBTOTAL		40,00	
				ACTA ANTERIOR			
				TOTAL		**40,00**	

Firma		Firma:	
Nombre:	Margarita Gomez	Nombre:	Viviana Andrea Rodriguez Muñoz
Cargo:	**Directora interventoría**	Cargo:	**Directora de obra**
T.P.		T.P.	70202-302161 - TLM

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE / BOGOTÁ	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** **CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025**	VERSIÓN 1.0	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".							
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA COP 675-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025	**ENTIDAD CONTRATANTE**	FDLT			
CONTRATO INTERVENTORÍA No.		**INTERVENTORÍA**	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS	**HOJA**	7	DE	13	
FRENTE DE OBRA	**ALCALDIA TUNJUELITO**			**Periodo:**				
CAPITULO	**9**	**SENDEROS Y CONFINAMIENTOS**	**ÍTEM**	**9,02**	**Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (5.5m@15)****			**M2**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		LARGO	ANCHO	ALTO			
	Placa para graderias	40,00	0,80		2,00	64,00	
	Andenes (1)	30,00				30,00	
				SUBTOTAL		94,00	
				ACTA ANTERIOR			
				TOTAL		**94,00**	



Firma		Firma:	
Nombre:	Margarita Gomez	Nombre:	Viviana Andrea Rodriguez Muñoz
Cargo:	**Directora interventoría**	Cargo:	**Directora de obra**
T.P.		T.P.	70202-302161 - TLM

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE / BOGOTÁ	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** **CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025**	VERSIÓN 1.0

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".						
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA COP 675-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025	**ENTIDAD CONTRATANTE**	FDLT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No.		**INTERVENTORÍA**	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS	**HOJA**	7	DE	13
FRENTE DE OBRA	**ALCALDIA TUNJUELITO**			**Periodo:**			

CAPITULO	**10**	**MOBILIARIO URBANO**	**ÍTEM**	**10,42**	**Señal SC-80 2 caras (Sum + Inst)**	**UND**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		LARGO	ANCHO	ALTO			
	Señal SC-80 2 caras (Sum + Inst)				2,00	2,00	
				SUBTOTAL		2,00	
				ACTA ANTERIOR			
				TOTAL		**2,00**	

Firma		Firma:	
Nombre:	Margarita Gomez	Nombre:	Viviana Andrea Rodriguez Muñoz
Cargo:	**Directora interventoría**	Cargo:	**Directora de obra**
T.P.		T.P.	70202-302161 - TLM

ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE · BOGOTÁ	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** **CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025**	VERSIÓN 1.0

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".						
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA COP 675-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025	**ENTIDAD CONTRATANTE**	FDLT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	691-2025	**INTERVENTORÍA**	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS	**HOJA**	1	DE	1
FRENTE DE OBRA	**ALCALDIA TUNJUELITO**			**Periodo:**			

CAPITULO	**NP**	**NO PREVISTOS**	**ÍTEM**	**NP-01**	**Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)****	**UND**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		LARGO	ANCHO	AREA			
	MODULO COMPLEMENTO PARA CERRAMIENTO DE JUEGOS	15,00				15,00	
				SUBTOTAL		15,00	
				ACTA ANTERIOR			
				TOTAL		**15,00**	



Firma		Firma:	
Nombre:	Margarita Gomez	Nombre:	Viviana Andrea Rodriguez Muñoz
Cargo:	**Directora interventoría**	Cargo:	**Directora de obra**
T.P.		T.P.	70202-302161 - TLM

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE / BOGOTÁ	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** **CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025**	VERSIÓN 1.0

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".						
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA COP 675-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025	**ENTIDAD CONTRATANTE**	FDLT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	691-2025	**INTERVENTORÍA**	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS	**HOJA**	1	DE	1
FRENTE DE OBRA	**ALCALDIA TUNJUELITO**			**Periodo:**			

CAPITULO	**NP**	**NO PREVISTOS**	**ÍTEM**	**NP-02**	**Empradizacion sencilla cespedon pasto kikuyo + Tierra**	**M2**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		LARGO	ANCHO	AREA			
	EMPRADIZACION DE SENDEROS	50,00				50,00	
				SUBTOTAL		50,00	
				ACTA ANTERIOR			
				TOTAL		**50,00**	



Firma		Firma:	
Nombre:	Margarita Gomez	Nombre:	Viviana Andrea Rodriguez Muñoz
Cargo:	**Directora interventoría**	Cargo:	**Directora de obra**
T.P.		T.P.	70202-302161 - TLM

ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE / BOGOTÁ	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** **CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025**	VERSIÓN 1.0

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".						
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA COP 675-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025	**ENTIDAD CONTRATANTE**	FDLT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	691-2025	**INTERVENTORÍA**	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS	**HOJA**	1	DE	1
FRENTE DE OBRA	**ALCALDIA TUNJUELITO**			**Periodo:**			

CAPITULO	**NP**	**NO PREVISTOS**	**ÍTEM**	**NP04**	**RecubrimientoSintetico Canch+Demarc Asfalt(Sum+Ins)**	**M2**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		LARGO	ANCHO	AREA			
	DEMARCACION CANCHA	30,00	15,00			450,00	
				SUBTOTAL		450,00	
				ACTA ANTERIOR			
				TOTAL		**450,00**	

Firma		Firma:	
Nombre:	Margarita Gomez	Nombre:	Viviana Andrea Rodriguez Muñoz
Cargo:	**Directora interventoría**	Cargo:	**Directora de obra**
T.P.		T.P.	70202-302161 - TLM