Fecha del Informe: 21 de abril de 2026

Informe de Mantenimiento Preventivo planta eléctrica

Cliente: Municipio de Envigado (Sede secretaria de Salud)
Fecha del Servicio: 27 de marzo de 2026
Ubicación del Equipo: Almacén

- **Equipo:** Planta Eléctrica
- **Marca/Modelo:** Advance / RDEI3SS3
- **Activo:** 24512000300002

- Descripción de las Actividades Realizadas

Se ejecutó un protocolo completo de mantenimiento preventivo, destacando las siguientes acciones



- **Inspección y Limpieza:** Se realizó una limpieza interna y externa del equipo, además de una inspección visual general.
- **Mecánica y Lubricación:** Ajuste de partes mecánicas y lubricación de rodamientos y componentes móviles.
- **Sistemas Eléctricos:** Verificación del sistema eléctrico, cables y funcionamiento de alarmas.

- **Pruebas Operativas:** Se realizaron pruebas de funcionamiento post-mantenimiento para asegurar la operatividad del equipo


- Resultados y Observaciones


- **Estado Final:** El mantenimiento se cumplió según el protocolo establecido y el equipo quedó operando correctamente
- **Repuestos:** se realiza llenado de Acpm, cambio de aceite y filtro.

- Evidencias fotográficas


ORANGE SOLUCIONES TECNICAS S.A.S
Email: Serviciobio.Orange@gmail.com
Dir: CRR 67ª #80-20 (101)
Medellín – Colombia
Cel: 319-7078859




ORANGE SOLUCIONES TECNICAS S.A.S
Email: Serviciobio.Orange@gmail.com
Dir: CRR 67ª #80-20 (101)
Medellín – Colombia
Cel: 319-7078859







ORANGE SOLUCIONES TECNICAS S.A.S
Email: Serviciobio.Orange@gmail.com
Dir: CRR 67ª #80-20 (101)
Medellín – Colombia
Cel: 319-7078859

Informe de Mantenimiento Preventivo Aire Acondicionado

Cliente: Municipio de Envigado - Secretaría de Salud.
Fecha de intervención: 09 de abril de 2026.
Ubicación del equipo: Área de Almacenamiento.

- **Tipo:** Aire Acondicionado.
- **Marca/Modelo:** Gree / GWC09NA D3NND1A I.
- **Activo/Serie:** 100123 / 63260001824.

- Descripción de las Actividades Realizadas

Se ejecutó el protocolo de mantenimiento preventivo estándar, que incluyó:

- **Limpieza integral:** Lavado de filtros, limpieza interna y externa del equipo.
- **Revisión técnica:** Inspección visual, verificación de cables, sistemas eléctricos y electrónicos.
- **Sistemas mecánicos e hidráulicos:** Verificación del sistema hidráulico y lubricación de partes mecánicas móviles.
- **Pruebas finales:** Cierre del equipo e instalación de accesorios con verificación de funcionamiento exitosa.

- **Resultados de las Pruebas de Verificación**

Durante las pruebas de post-mantenimiento, se midió el rendimiento térmico del equipo para asegurar su eficiencia:

- **Temperatura de referencia:** 17 °C.
- **Temperatura entregada:** 17.3 °C.

- **Diagnóstico y Observaciones Finales**


El mantenimiento se cumplió rigurosamente según el protocolo establecido. Se confirma que el equipo se encuentra **operando correctamente** y en condiciones óptimas para su uso en el área de almacenamiento. No se requirieron repuestos adicionales más allá de los insumos propios de la actividad preventiva.

- Evidencias fotográficas





ORANGE SOLUCIONES TECNICAS S.A.S
Email: Serviciobio.Orange@gmail.com
Dir: CRR 67ª #80-20 (101)
Medellín – Colombia
Cel: 319-7078859







ORANGE SOLUCIONES TECNICAS S.A.S
Email: Serviciobio.Orange@gmail.com
Dir: CRR 67ª #80-20 (101)
Medellín – Colombia
Cel: 319-7078859

Informe de Mantenimiento Preventivo - Cava para Vacunas

Cliente: Municipio de Envigado - Secretaría de Salud.
Fecha de intervención: 09 de abril de 2026
Ubicación: Vacunación

- **Equipo:** Cava para Vacunas
- **Marca:** COLFRIO
- **Activo:** 20803070700001

- Descripción de las Actividades Realizadas

Se llevó a cabo el protocolo de mantenimiento preventivo integral

- **Sistemas Eléctricos y Electrónicos:** Revisión de cables, sistema eléctrico y funcionamiento de alarmas.
- **Componentes Mecánicos:** Ajuste de partes mecánicas y lubricación general según requerimiento.
- **Limpieza y Estética:** Se realizó la apertura del equipo para limpieza interna profunda, lavado de componentes externos y reinstalación de accesorios.
- Limpieza de ventiladores y motores.
- Inspección visual de la estructura externa (marca ELGIN/COLFRIO).
- Limpieza de las superficies de almacenamiento y áreas circundantes.

- Diagnóstico y Observaciones

Tras la ejecución del protocolo, se concluye lo siguiente:

Estado Final: El mantenimiento preventivo se completó satisfactoriamente. El equipo se encuentra operando correctamente y cumple con los estándares de funcionamiento para el área de vacunación.

- Recomendaciones

1. Continuar con los mantenimientos preventivos programados según el cronograma institucional.
2. Mantener el área de almacenamiento despejada para garantizar la circulación de aire del equipo


- Evidencias Fotograficas





ORANGE SOLUCIONES TECNICAS S.A.S
Email: Serviciobio.Orange@gmail.com
Dir: CRR 67ª #80-20 (101)
Medellín – Colombia
Cel: 319-7078859







Stiven Cardona Mejía
Identificación Número 1214723702
Representante Legal
Orange Soluciones técnicas

ORANGE SOLUCIONES TECNICAS S.A.S
Email: Serviciobio.Orange@gmail.com
Dir: CRR 67ª #80-20 (101)
Medellín – Colombia
Cel: 319-7078859