CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2505-17
INFORME DE EJECUCION No. 6

CODIGO DEPENDENCIA: 120- **FECHA DE INFORME:** Abr.17/2026

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
040-COV2505-17	1,042,372,702.00	Jun.16/2025	Jun.16/2026
Código BPC			

Objeto del contrato:

Aunar esfuerzos con el Municipio de Salgar para realización de obras de mitigación del riesgo en ambas márgenes de la quebrada la Liboriana, aguas abajo del puente del hospital""

NIT / CC	Contratistas
890980577	MUNICIPIO DE SALGAR

NIT / CC	Interventores
98505982	JAIR MAURICIO VALENCIA MONSALVE

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Reanudación No.	Fecha de Reanudación

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
OPP 319045	Dic.24/2025	922,372,702.00	922,372,702.00

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL CONTRATO

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Realización de obras de mitigación del riesgo en ambas margenes de la quebrada la liboriana	100.000	UNIDADES	1.000	0.530	53.000
Actividad: Realización de obras de mitigación del riesgo en ambas margenes de la quebrada la liboriana	100.000	UNIDADES	1.000	0.530	53.000

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 53.000

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2505-17

INFORME DE EJECUCION No. 6

CODIGO DEPENDENCIA: 120- **FECHA DE INFORME:** Abr.17/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONVENIO	May.30/2025	040-COV2505-17*MUNICIPIO DE SALGAR	AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE SALGAR PARA REALIZACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN AMBAS MÁRGENES DE LA QUEBRADA LA LIBORIANA, AGUAS ABAJO DEL PUENTE DEL HOSPITAL/VALOR $ 1.042.372.702/PLAZO SEIS (6) MESES/PRACTICANTE_GENERAL1	1
CONVENIO	May.30/2025	040-COV2505-17*MUNICIPIO DE SALGAR	AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE SALGAR PARA REALIZACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN AMBAS MÁRGENES DE LA QUEBRADA LA LIBORIANA, AGUAS ABAJO DEL PUENTE DEL HOSPITAL/VALOR $ 1.042.372.702/PLAZO SEIS (6) MESES/PRACTICANTE_GENERAL1	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Jun.03/2025	1038155 REGISTRO PRESUPUESTAL CONVENIO 040-COV2505-17	1038155 REGISTRO PRESUPUESTAL CONVENIO 040-COV2505-17	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Jun.03/2025	1038155 REGISTRO PRESUPUESTAL CONVENIO 040-COV2505-17	1038155 REGISTRO PRESUPUESTAL CONVENIO 040-COV2505-17	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Jun.06/2025	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONVENIO 040-COV2505-17	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONVENIO 040-COV2505-17, RELACIONADA A PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO N° 530 47 994000041440, CON RADICADO 180-COE2506-20325	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.06/2025	180-COE2506-20325*ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO N° 530 47 994000041440, CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 03 DE JUNIO DE 2025, CONVENIO 040-COV2505-17	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.06/2025	180-COE2506-20325*ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO N° 530 47 994000041440, CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 03 DE JUNIO DE 2025, CONVENIO 040-COV2505-17	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Jun.06/2025	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONVENIO 040-COV2505-17	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONVENIO 040-COV2505-17, RELACIONADA A PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO N° 530 47 994000041440, CON RADICADO 180-COE2506-20325	1
MEMORANDO	Jun.09/2025	040-MEM2506-4295*SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS	JAIR MAURICIO VALENCIA MONSALVE/JORGE ALBERTO BAQUERO MARTÍNEZ/ DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONVENIO 040-COV2505-17, PRINCIPAL JAIR MAURICIO VALENCIA MONSALVE, SUPLENTE JORGE ALBERTO BAQUERO MARTÍNEZ/EDWIN_PATIÑO	1
MEMORANDO	Jun.09/2025	040-MEM2506-4295*SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS	JAIR MAURICIO VALENCIA MONSALVE/JORGE ALBERTO BAQUERO MARTÍNEZ/ DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONVENIO 040-COV2505-17, PRINCIPAL JAIR MAURICIO VALENCIA MONSALVE, SUPLENTE JORGE ALBERTO BAQUERO MARTÍNEZ/EDWIN_PATIÑO	1
ACTA	Jun.16/2025	120-ACT2506-2863*ACTA	ACTA DE INICIO DEL CONVENIO 040-COV2505-17, CON FECHA DE INICIO DEL 10 DE JUNIO DE 2025/JMVALENCIA	1
ACTA	Jun.16/2025	120-ACT2506-2863*ACTA	ACTA DE INICIO DEL CONVENIO 040-COV2505-17, CON FECHA DE INICIO DEL 10 DE JUNIO DE 2025/JMVALENCIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Jul.08/2025	120-COI2507-14413*MUNICIPIO DE SALGAR	VICTOR RAUL MAYA CEBALLOS, ALCALDE//SOLICITUD INFORME DE AVANCE PROCESO DE CONTRATACIÓN /JMVALENCIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Jul.08/2025	120-COI2507-14413*MUNICIPIO DE SALGAR	VICTOR RAUL MAYA CEBALLOS, ALCALDE//SOLICITUD INFORME DE AVANCE PROCESO DE CONTRATACIÓN /JMVALENCIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Jul.23/2025	120-COI2507-17197*MUNICIPIO DE SALGAR	VICTOR RAUL MAYA CEBALLOS, ALCALDE//REITERACIÓN DE SOLICITUD INFORME DE AVANCE PROCESO DE CONTRATACIÓN CONVENIO 040-COV2505-17/JMVALENCIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Jul.23/2025	120-COI2507-17197*MUNICIPIO DE SALGAR	VICTOR RAUL MAYA CEBALLOS, ALCALDE//REITERACIÓN DE SOLICITUD INFORME DE AVANCE PROCESO DE CONTRATACIÓN CONVENIO 040-COV2505-17/JMVALENCIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.11/2025	180-COE2508-28424*MUNICIPIO DE SALGAR	VICTOR AUGUSTO RÍOS VASCO/040-COV2505-17/INFORME DE SEGUIMIENTO 01 DEL 10 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2025	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.11/2025	180-COE2508-28424*MUNICIPIO DE SALGAR	VICTOR AUGUSTO RÍOS VASCO/040-COV2505-17/INFORME DE SEGUIMIENTO 01 DEL 10 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2025	1
ACTA	Sep.23/2025	120-ACT2509-5666*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO AL CONVENIO 040-COV2505-17 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE SALGAR PARA REALIZACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN AMBAS MÁRGENES DE LA QUEBRADA LA LIBORIANA, AGUAS ABAJO DEL PUENTE DEL HOSPITAL/JMVALENCIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.23/2025	180-COE2509-34439*MUNICIPIO DE SALGAR	MUNICIPIO DE SALGAR/DOCUMENTOS CONVENIO 040-COV2505-17/ANEXA 23 PAGINAS	1
ACTA	Sep.23/2025	120-ACT2509-5666*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO AL CONVENIO 040-COV2505-17 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE SALGAR PARA REALIZACIÓN DE OBRAS DE	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2505-17

INFORME DE EJECUCION No. 6

CODIGO DEPENDENCIA: 120- **FECHA DE INFORME:** Abr.17/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
			MITIGACIÓN DEL RIESGO EN AMBAS MÁRGENES DE LA QUEBRADA LA LIBORIANA, AGUAS ABAJO DEL PUENTE DEL HOSPITAL/JMVALENCIA	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.23/2025	180-COE2509-34439*MUNICIPIO DE SALGAR	MUNICIPIO DE SALGAR/DOCUMENTOS CONVENIO 040-COV2505-17/ANEXA 23 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.24/2025	180-COE2509-34815*MUNICIPIO DE SALGAR	VICTOR AUGUSTO RÍOS VASCO/040-COV2505-17/DATOS CONTRATISTAS SALGAR/ CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA N° SP-CI-010-2025 Y ACTA DE INICIO Y CONTRATO DE OBRA NO.031 DE 2025, ACTA DE INICIO Y OTROSÍ N° 1/ANEXA 56 PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Sep.24/2025	120-IT2509-8770*MUNICIPIO DE SALGAR	INFORME TECNICO DE EJECUCION NUMERO 1 DENTRO DEL CONVENIO 040-COV2505-17 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE SALGAR PARA REALIZACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN AMBAS MÁRGENES DE LA QUEBRADA LA LIBORIANA, AGUAS ABAJO DEL PUENTE DEL HOSPITAL /JMVALENCIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.24/2025	180-COE2509-34815*MUNICIPIO DE SALGAR	VICTOR AUGUSTO RÍOS VASCO/040-COV2505-17/DATOS CONTRATISTAS SALGAR/ CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA N° SP-CI-010-2025 Y ACTA DE INICIO Y CONTRATO DE OBRA NO.031 DE 2025, ACTA DE INICIO Y OTROSÍ N° 1/ANEXA 56 PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Sep.24/2025	120-IT2509-8770*MUNICIPIO DE SALGAR	INFORME TECNICO DE EJECUCION NUMERO 1 DENTRO DEL CONVENIO 040-COV2505-17 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE SALGAR PARA REALIZACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN AMBAS MÁRGENES DE LA QUEBRADA LA LIBORIANA, AGUAS ABAJO DEL PUENTE DEL HOSPITAL /JMVALENCIA	1
INFORME TÉCNICO	Oct.06/2025	120-IT2510-9260*MUNICIPIO DE SALGAR	INFORME DE EJECUCIÓN NO. 2 CONVENIO 040-COV2505-17 /JMVALENCIA	1
INFORME TÉCNICO	Oct.06/2025	120-IT2510-9260*MUNICIPIO DE SALGAR	INFORME DE EJECUCIÓN NO. 2 CONVENIO 040-COV2505-17 /JMVALENCIA	1
ACTA	Oct.14/2025	120-ACT2510-6071*ACTA	ACTA DE EMPALME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS, CONTRATOS Y OTROS PROCESOS/JMVALENCIA	1
ACTA	Oct.29/2025	120-ACT2510-6440*ACTA	ACTA DE COMITE NUMERO 1 SOBRE REUNION SOBRE SEGUIMIENTO Y EL ESTADO CONTRACTUAL DEL CONVENIO 040-COV2505-17 CON EL MUNICIPIO DE SALGAR/KEY_MAYA	1
ACTA	Oct.29/2025	120-ACT2510-6441*ACTA	ACTA DE COMITE NUMERO 3 SOBRE EL ESTADO ACTUAL Y AVANCES A LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA DENTRO DEL 040-COV2505-17/KEY_MAYA	1
ACTA	Nov.05/2025	120-ACT2511-6537*ACTA	ACTA DE REUNIÓN SOBRE ENTREGA DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS POST VACACIONES/JORGE_BAQUERO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.24/2025	180-COE2511-42750*MUNICIPIO DE SALGAR	VICTOR RAUL MAYA CEBALLOS/VICTOR HUGO RÍOS VASCO/040-COV2505-17/SOLICITUD DE PRÓRROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 040-COV2505-17	1
INFORME TÉCNICO	Nov.25/2025	120-IT2511-11324*MUNICIPIO DE SALGAR	INFORME TECNICO DE EJECUCION NUMERO 3 DENTRO DEL CONVENIO AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE SALGAR PARA REALIZACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN AMBAS MÁRGENES DE LA QUEBRADA LA LIBORIANA, AGUAS ABAJO DEL PUENTE DEL HOSPITAL/JMVALENCIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.19/2025	180-COE2512-46789*MUNICIPIO DE SALGAR	VICTOR AUGUSTO RIOS VASCO/SOLICITUD DE DESEMBOLSO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 040-COV2505-17/MUNICIPIO DE SALGAR/REMITE CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL/ANEXA UNA PÁGINA	1
CONSTANCIA	Dic.22/2025	120-CON2512-5381*MUNICIPIO DE SALGAR	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO CUOTA N°1 CONVENIO 040-COV2505-17/JMVALENCIA	1
INFORME TÉCNICO	Dic.22/2025	120-IT2512-13307*MUNICIPIO DE SALGAR	INFORME DE EJECUCIÓN N°4 CONVENIO 040-COV2505-17/JMVALENCIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.22/2025	190-COE2512-47007*MUNICIPIO DE SALGAR	CUENTA DE COBRO N°9010004310 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2025 POR VALOR DE $922.372.702 CONVENIO 040-COV2505-17	1
ACTA	Feb.05/2026	120-ACT2602-709*ACTA	ACTA DE REUNION DE SEGUIMIENTO AL CONVENIO 040-COV2505-17 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE SALGAR PARA REALIZACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN AMBAS MÁRGENES DE LA QUEBRADA LA LIBORIANA, AGUAS ABAJO DEL PUENTE DEL HOSPITAL/KEY_MAYA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.12/2026	180-COE2602-5660*MUNICIPIO DE SALGAR	VICTOR AUGUSTO RÍOS VASCO/REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO 040-COV2505-17/ANEXOS 10 PÁGINAS	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2505-17

INFORME DE EJECUCION No. 6

CODIGO DEPENDENCIA: 120- **FECHA DE INFORME:** Abr.17/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.16/2026	180-COE2602-6123*MUNICIPIO DE SALGAR	VÍCTOR AUGUSTO RÍOS VASCO/INFORME DE SEGUIMIENTO NÚMERO 07 DEL 10 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO DE 2026/ANEXA 11 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.16/2026	180-COE2602-6104*MUNICIPIO DE SALGAR	VÍCTOR AUGUSTO RÍOS VASCO/INFORME DE SEGUIMIENTO NÚMERO 06 DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2025/ANEXA 11 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.16/2026	180-COE2602-6057*MUNICIPIO DE SALGAR	VÍCTOR AUGUSTO RÍOS VASCO/INFORME DE SEGUIMIENTO NÚMERO 04 DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2025 EN EL MARCO DEL CONVENIO 040-COV2505-17/ANEXA 10 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.16/2026	180-COE2602-6099*MUNICIPIO DE SALGAR	VICTOR AUGUSTO RIOS VASCO/INFORME DE SEGUIMIENTO 04 DEL 10 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2026 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°040- COV2505-17/ANEXA 11 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.16/2026	180-COE2602-6081*MUNICIPIO DE SALGAR	VÍCTOR AUGUSTO RÍOS VASCO/INFORME DE SEGUIMIENTO NÚMERO 05 DEL 10 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025/ANEXA 11 PÁGINAS	1
ACTA	Feb.18/2026	120-ACT2602-976*ACTA	ACTA DE REUNION EN ATENCION A LA SUPERVISION DEL CONVENIO 040-COV2505-17 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE SALGAR PARA REALIZACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN AMBAS MÁRGENES DE LA QUEBRADA LA LIBORIANA, AGUAS ABAJO DEL PUENTE DEL HOSPITAL/JMVALENCIA	1
INFORME TÉCNICO	Mar.05/2026	120-IT2603-2272*MUNICIPIO DE SALGAR	INFORME TECNICO DE EJECUCION NUMERO 5 DENTRO DEL CONVENIO 040-COV2505-17 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE SALGAR PARA REALIZACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN AMBAS MÁRGENES DE LA QUEBRADA LA LIBORIANA, AGUAS ABAJO DEL PUENTE DEL HOSPITAL/JMVALENCIA	1
ACTA	Mar.05/2026	120-ACT2603-1496*ACTA	ACTA DE REUNION SOBRE EL CONVENIO 040-COV2505-17 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE SALGAR PARA REALIZACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN AMBAS MÁRGENES DE LA QUEBRADA LA LIBORIANA, AGUAS ABAJO DEL PUENTE DEL HOSPITAL/JMVALENCIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.08/2026	180-COE2604-13303*MUNICIPIO DE SALGAR	VÍCTOR AUGUSTO RÍOS VASCO/SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE USO DE RECURSOS DEL CONVENIO 040-COV2505-17/ADJUNTAN INFORME DE SEGUIMIENTO 04 DEL 10 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2026 Y PAGO APORTES PARAFISCALES Y OTROS/ANEXOS 25 PÁGINAS	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

Objeto del convenio: Aunar esfuerzos con el Municipio de Salgar para realización de obras de mitigación del riesgo en ambas márgenes de la quebrada la Liboriana, aguas abajo del puente del hospital

Convenio: 040-COV2505-17 del 30 de mayo de 2025
Valor total: $1.042.372.702
Aporte de CORANTIOQUIA: $ 922.372.702
Aporte del Municipio (dinero): $ 120.000.000
Plazo contractual: seis (6) meses
Plazo Otrosí N°1 Prórroga: seis (6) meses
Fecha del acta de inicio: junio 16 de 2025
Fecha finalización con Otrosí 1: junio 16 de 2026
Acta aprobación de garantía: junio 6 de 2025
N° Póliza: N° 530 47 994000041440 Anexo 0
Compañía Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:

Desde la supervisión se realizó visita al municipio de salgar para realizar seguimiento al convenio el día 16 de abril de 2026, en dicha visita se encontró lo siguiente:

- Se encuentran ejecutada en un 100% la actividad de Viga antisocavación (Dentellón) para la cimentación y protección del muro en gavión.
- Se tiene el 80% de los gaviones armados, se espera que en dos semanas se esté dando comienzo al recubrimiento en concreto de los mismos.
- Ya se comenzó con la instalación de la Geóstera y a la fecha se tiene un 10% de ejecución en esta actividad.
- Para el momento de la visita se identificaron dos frentes de trabajo con suficiente personal, el primero concentrado en la terminación del armado de los gaviones y el segundo en la construcción de la Geóstera en la margen izquierda de la quebrada La Liboriana.

El Municipio de Salgar mediante comunicado con radicado N°180-COE2604-13303, solicitó la autorización del uso de recursos del convenio, lo cual fue autorizado por el supervisor mediante la plataforma de la sucursal virtual del IDEA.

El avance del convenio se encuentra registrado en el aplicativo PGAR.

OBSERVACIONES GENERALES:
¿ Los materiales utilizados en la obra son de buena calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas estipuladas en el convenio.
¿ Los concretos cumplen a satisfacción los requerimientos de la obra, en calidad y resistencia

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2505-17

INFORME DE EJECUCION No. 6

CODIGO DEPENDENCIA: 120- **FECHA DE INFORME:** Abr.17/2026

¿ Se tiene el registro fotográfico y magnético de la ejecución de las obras del objeto contractual, previas visitas realizadas por la Supervisión designada por la Corporación.

J. V. M.

JAIR MAURICIO VALENCIA MONSALVE

Interventor

CORANTIOQUIA - Subdirección de ecosistemas Medellín
INFORME TÉCNICO
MUNICIPIO DE SALGAR
Fecha: 17-abr-2026 11:07 AM Pág: 5
Anexos: N/A
Archivar en: 040-COV2505-17/MUNICIPIO DE SALGAR
Radicado por: Maria Carolina González Velasquez

120-IT2604-3750
Favor citar este número al responder