# 13.3 ES-MC-FR-06_ACTA DE REUNION

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA | **FORMATO** | **CÓDIGO** | **ES-MC-FR-06** |
| | **GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA** | **VERSIÓN** | **1** |
| | **ACTA DE REUNIÓN** | **FECHA** | **23/02/2025** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE REUNIÓN :** | 6/08/2025 | **ACTA No.** | **10** |
| **HORA DE INICIO:** | 11:00 a. m. | **HORA FINALIZACIÓN:** | **01:00 p.m.** |
| **LUGAR DE REUNIÓN:** | Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca | | |
| **DEPENDENCIA:** | NA | | |

**OBJETO DE LA REUNIÓN**

Comité de seguimiento del contrato de obra ICCU 140 de 2025 y el contrato de Interventoría 218 de 2025, con el fin de intervenir las vías terciarias a través del programa de caminos vecinales en las provincias de Sumapaz, Alto Magdalena y Tequendama.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

El comité de seguimiento se enfocó en el progreso de los contratos de obra ICCU 140 y de Interventoría 218 de 2025, destinados a la intervención de vías terciarias. En la revisión del avance de la obra, la interventoría señaló un atraso del 1.8%, con un avance ejecutado del 5.8% frente al 7.6% programado para la semana 18. El contratista expresó su desacuerdo con esta cifra, por lo que ambas partes acordaron programar una reunión detallada para unificar criterios y la metodología de seguimiento semanal, con el fin de asegurar que el proceso de medición del progreso sea consensuado.

En el área social, se está llevando a cabo un despliegue conjunto para el inventario predial, volanteo de información a propietarios de predios en el municipio de sumapaz, las cuales son actividades previas a la realización de actas de vecindad, comenzando en el municipio de Cabrera. Asimismo, el contratista confirmó que los informes mensuales están en revisión y que el arte de las vallas del proyecto ya fue remitido al ICCU para su aprobación.

Respecto al área ambiental, no hay pendientes directos con el contratista. La interventoría se ofreció a realizar mesas de trabajo en caso de surgir algún inconveniente o requerir trámites relacionados con las observaciones del ICCU. Se destacó que, por el momento, no se requieren permisos ambientales, aunque esta situación está sujeta al resultado del reporte técnico sobre el estado de las alcantarillas. El ICCU informó que revisará si la profesional ambiental del contratista puede realizar visitas de campo, y se recordó que aún está pendiente una respuesta del ICCU a la solicitud del contratista de incluir un presupuesto para un profesional ambiental en el PAGA.

En el ámbito técnico, se discutió la solicitud del ICCU de verificar el estado del alcantarillado. La interventoría confirmó que ya tiene personal en campo realizando este chequeo, basándose en el inventario previamente entregado por el contratista. Se estableció el compromiso de completar el diagnóstico de la provincia de Sumapaz y entregar un oficio con los resultados a más tardar a finales de la próxima semana. Adicionalmente, el contratista y la interventoría abordaron el ítem de los puentes para la primera fase, acordando que, de manera provisional, se reportará el estado estructural como "regular o mal", a la espera de la inclusión de un especialista Estructural en la fase de ejecución. Finalmente, el contratista se comprometió a enviar la modificación del presupuesto para la etapa de caracterización lo más pronto posible para la aprobación de la interventoría.

**CONCLUSIONES**

Existe un retraso del 1.8% en el avance de la obra, según la medición de la interventoría

Se requiere una reunión de seguimiento para unificar los criterios de medición del avance del proyecto.

Se avanza en los temas social y técnico, con el inicio del inventario predial en Cabrera y la verificación en campo del estado de las alcantarillas en Sumapaz.

Los temas ambientales no tienen pendientes, pero se debe estar atento al reporte técnico sobre las alcantarillas para posibles trámites.

Se llegó a una solución provisional para el reporte del estado estructural de los puentes en la primera fase.

Hay entregables pendientes de aprobación y envío por parte del contratista y la interventoría para las próximas semanas.

**COMPROMISOS ADQUIRIDOS:**

| **COMPROMISO** | **FECHA DE CUMPLIMIENTO** |
|---|---|
| Contratista e Interventoría: Se reunirán para acordar la metodología de seguimiento del progreso semanal. | **En los próximos días, a más tardar la próxima semana.** |
| Contratista: Realizará una solicitud para escalar al ICCU si se requiere un proceso de autorización ambiental | **Cuando se requiera.** |
| Contratista: Entregará las planillas del plan y el formato del mes de julio. | **Entre el martes o miércoles de la próxima semana.** |
| Interventoría: Enviará un oficio con la aprobación del sistema de gestión. | **Entre el martes o miércoles de la próxima semana.** |
| Interventoría: Completará el diagnóstico de las alcantarillas de Sumapaz y emitirá un oficio del especialista con dicho diagnóstico. | **Para el próximo comité, a más tardar a final de la próxima semana.** |
| Contratista: Enviará la modificación del presupuesto de la etapa de caracterización para su aprobación. | **Lo más pronto posible.** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**ASISTENTES:**

| **NOMBRE Y APELLIDOS** | **CORREO ELÉCTRONICO** | **FIRMA** |
|---|---|---|
| **Luis Alejandro Rodriguez** | alejandro.rodriguez@euroconsult.com.co | |
| **Mary Paola Beltran** | maryp.beltran@cundinamarca.gov.co | |
| **Luis Fernando Rojas** | luis.rojas@cundinamarca.gov.co | |
| **Arturo Espitia B.** | rolando.espitia@euroconsult.com.co | |
| **Edna Margarita** | consorcioviger@gmail.com | |
| **Carlos Ballestas** | consorcioviger@gmail.com | |
| **Diana Avella** | diana.avella@bulevar68.com | |
| **Elber Olivares** | elber.olivares@euroconsultsc.co | |
| **Henry Cordoba** | henry.cordoba@euroconsultsc.co | |
| **Fernanda Quitian** | fernanda.quitian@euroconsultsc.co | |
| **Andrea Leguizamon** | andrea.leguizamon@euroconsultsc.co | |
| **Carolina Lesmes** | carolina.lesmes@euroconsultsc.co | |
| **Cristian Parada** | cristian.parada@euroconsult.com.co | |
| | | |
| | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA | **FORMATO** | | **CÓDIGO** | **ES-MC-FR-06** |
| | **GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA** | | **VERSIÓN** | **1** |
| | **ACTA DE REUNIÓN** | | **FECHA** | **23/02/2025** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE REUNIÓN :** | 13/08/2025 | **ACTA No.** | **11** |
| **HORA DE INICIO:** | 10:30 a. m. | **HORA FINALIZACIÓN:** | **01:00 p.m.** |
| **LUGAR DE REUNIÓN:** | Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca | | |
| **DEPENDENCIA:** | NA | | |

**OBJETO DE LA REUNIÓN**

Comité de seguimiento del contrato de obra ICCU 140 de 2025 y el contrato de Interventoría 218 de 2025, con el fin de intervenir las vías terciarias a través del programa de caminos vecinales en las provincias de Sumapaz, Alto Magdalena y Tequendama.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

**Estado del Avance:** La interventoría presentó un informe en el que el avance programado era del 11.10% frente a un avance ejecutado del 6.20%, lo que resultaba en un atraso del 4.88%. El contratista, sin embargo, manifestó su inconformidad con esta cifra, argumentando que no refleja la realidad de su trabajo.
Contraste en el Avance: El contratista explicó que, si se evalúa el avance por fases, en la primera fase del proyecto ya tienen un avance aproximado del 70%. Consideran que el atraso general no les es imputable, ya que se debe a la suspensión de ensayos de laboratorio y a la espera de la viabilización de obras hidráulicas por parte de la interventoría, lo cual ha impedido el inicio de las actividades de obra.

**Ensayos de Laboratorio:** Se discutió la necesidad urgente de retomar los ensayos con productos químicos en las provincias de Alto Magdalena y Tequendama. Estos ensayos son cruciales para definir la estructura del pavimento y poder avanzar en el proyecto.

El contratista expresó su frustración por la falta de aprobación de los inventarios e inspecciones visuales para las obras hidráulicas. Indicaron que no es financieramente sostenible ni viable iniciar estas obras de forma aislada sin tener un panorama claro sobre la reanudación de las actividades de estabilización.

La interventoría solicitó al contratista formalizar la entrega de la información cargada en un "Drive". A pesar de que la información ya se ha entregado por oficios parciales, se requiere un documento único que relacione todo el contenido del Drive para poder hacer una verificación final y asegurar que no falte ningún archivo.

**Claridad sobre el SIG y Topografía:** El interventor aclaró que no comprende por qué el contratista vincula los temas de SIG con la topografía, ya que son asuntos completamente diferentes. Se recalcó que la topografía es una actividad distinta y que, según lo acordado,con respecto al SIG no se ha aprobados nada porque las entregas que se han hecho ni tienen los parámetros requeridos y ya socializados

**Problemas con el Topógrafo**: Se hizo hincapié en el retraso de más de tres meses en la aprobación para la inclusión de un profesional topógrafo en el presupuesto del contratista, lo cual afecta el desarrollo de las actividades.

**CONCLUSIONES**

Se determinó que la finalización de los ensayos de laboratorio es un paso crítico para poder tomar decisiones técnicas sobre el proyecto.

La interventoría se comprometió a revisar y emitir un informe sobre los inventarios de las obras hidráulicas para permitir su ejecución.

Para evitar futuras confusiones, se acordó que el contratista formalizará la entrega de la información del Drive a la interventoría.

Se reconoció la necesidad de agilizar la aprobación de la inclusión del topógrafo para poder avanzar en las obras.

**COMPROMISOS ADQUIRIDOS:**

| COMPROMISO | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|
| El interventor programara una mesa técnica con el contratista para revisar el inventario de obras hidráulicas y tomar una decisión. | |
| Interventoría revisara el tema de la inclusión del profesional topográfico en el presupuesto del contratista. | |
| Interventoría aprobara los entregables del contratista que ya han sido enviados subiéndolas al drive. | |
| Interventoría entregara las actas de los comités anteriores. | |
| Contratista entregara un oficio formal con la relación de la información cargada en el "Drive". | |
| Por parte de la entidad contratante da viabilidad y el contratista continuara con los ensayos de laboratorio en Alto Magdalena y Tequendama, una vez se defina la estructura de pavimento. | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**ASISTENTES:**

| NOMBRE Y APELLIDOS | CORREO ELÉCTRONICO | FIRMA |
|---|---|---|
| Luis Alejandro Rodriguez | alejandro.rodriguez@euroconsult.com.co | |
| Mary Paola Beltran | maryp.beltran@cundinamarca.gov.co | |
| Luis Fernando Rojas | luis.rojas@cundinamarca.gov.co | |
| Arturo Espitia B. | rolando.espitia@euroconsult.com.co | |
| Edna Margarita | consorcioviger@gmail.com | |
| Lorena Pinilla | consorcioviger@gmail.com | |
| Victor Pardo | consorcioviger@gmail.com | |
| Carlos Ballestas | consorcioviger@gmail.com | |
| Luz Angela | luzangela.sanabria@cundinamarca.gov.co | |
| Diana Avella | diana.avella@bulevar68.com | |
| Elber Olivares | elber.olivares@euroconsultsc.co | |
| Henry Cordoba | henry.cordoba@euroconsultsc.co | |
| Fernanda Quitian | fernanda.quitian@euroconsultsc.co | |
| Andrea Leguizamon | andrea.leguizamon@euroconsultsc.co | |
| Carolina Lesmes | carolina.lesmes@euroconsultsc.co | |
| Cristian Parada | cristian.parada@euroconsult.com.co | |
| Juliana Quitian | juliana.quitian@euroconsult.com.co | |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA | **FORMATO** | **CÓDIGO** | **ES-MC-FR-06** |
| | **GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA** | **VERSIÓN** | **1** |
| | **ACTA DE REUNIÓN** | **FECHA** | **23/02/2025** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE REUNIÓN :** | 20/08/2025 | **ACTA No.** | **12** |
| **HORA DE INICIO:** | 11:00 a. m. | **HORA FINALIZACIÓN:** | **01:30 p.m.** |
| **LUGAR DE REUNIÓN:** | Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca | | |
| **DEPENDENCIA:** | NA | | |

**OBJETO DE LA REUNIÓN**

Comité de seguimiento del contrato de obra ICCU 140 de 2025 y el contrato de Interventoría 218 de 2025, con el fin de intervenir las vías terciarias a través del programa de caminos vecinales en las provincias de Sumapaz, Alto Magdalena y Tequendama.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

La reunión dio inicio con la Interventoría informando sobre el avance de obra. Indicó que, según la reprogramación de obra que el Contratista había entregado en la semana 15, el avance esperado para la semana 20 era del 18.21%; sin embargo, el avance real ejecutado es apenas del 6.33%.

En respuesta, el Contratista argumentó que el retraso se debe a que no han podido iniciar las obras de alcantarillado, ya que la respuesta al inventario visual que entregaron el 7 de julio les fue enviada "ayer en la noche". Además, el Contratista señaló que el documento era un "resumen financizado" que no especificaba qué tipo de intervención correspondía a cada alcantarilla.

La Interventoría precisó su posición, aclarando que la obligación contractual es que el Contratista entregue un informe completo y detallado con el presupuesto, ya que no se puede iniciar la fase de obra sin esta información y lo que entregaron no cumplía con estas características. El Contratista expresó su perspectiva, afirmando que sus informes están listos, incluyendo un informe de geotecnia de 170 páginas. Además, indicó que consideran que algunas de las solicitudes de la Interventoría están más allá de lo estipulado contractualmente. El Contratista también mencionó que, a pesar de haber entregado las memorias de cálculo con las cantidades en el formato del ICCU, el tema de los pagos sigue pausado.

Ante la situación, el ICCU intervino, explicando que la entidad solo requiere la verificación de la Interventoría para que el inventario del Contratista sea viable. Con el objetivo de agilizar el proceso, el ICCU sugirió que la Interventoría revise la información pendiente para dar pista al Contratista sobre cuáles obras son prioritarias, permitiéndole así elaborar un presupuesto y un plan de acción claros.

El ICCU manifestó una gran preocupación por la falta de avances en las obras de alcantarillado, que llevan más de dos meses sin iniciar. Reiteró la importancia de que la información que falta por revisar no pase de la próxima semana, ya que el plazo contractual finaliza el 31 de diciembre de 2025. Finalmente, se solicitó al Contratista la culminación de las entregas pendientes de topografía y el de SIG.

**CONCLUSIONES**

Se constata un avance de obra de 6.33% frente a un 18.21% programado para la semana 20.

Es necesario un trabajo más "juicioso" en el seguimiento de los compromisos para evitar dilataciones.

Las partes deben trabajar de manera conjunta y respetuosa para resolver los inconvenientes y lograr un avance dinámico.

El ICCU y la Interventoría instan al Contratista a culminar las entregas pendientes de información (topografía y SIG) para que puedan ser revisadas y se pueda avanzar en el proyecto.

La Interventoría reitera que se requieren informes completos con presupuestos detallados para dar veredictos claros sobre el avance y la viabilidad de la propuesta del Contratista.

**COMPROMISOS ADQUIRIDOS:**

| **COMPROMISO** | **FECHA DE CUMPLIMIENTO** |
|---|---|
| Entregar los 10 tramos en formatos DWG y PDF con los ajustes solicitados a la topografía. | **26 de agosto** |
| Entregar los 10 tramos de SIG y sus informes correspondientes | **26 de agosto** |
| Entregar la programación para la realización de las Actas de vecindad de la provincia de Sumapaz y el inventario de predios en la provincia de Alto Magdalena. | **21 de agosto** |
| Revisar las memorias de cálculo y sentarse con el contratista para discutirlas. | |
| Entregar respuestas más oportunas al contratista. | |
| Adelantar las entregas relacionadas con el profesional ambiental. | **Lo más pronto posible** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**ASISTENTES:**

| **NOMBRE Y APELLIDOS** | **CORREO ELÉCTRONICO** | **FIRMA** |
|---|---|---|
| **Luis Alejandro Rodriguez** | alejandro.rodriguez@euroconsult.com.co | |
| **Mary Paola Beltran** | maryp.beltran@cundinamarca.gov.co | |
| **Luis Fernando Rojas** | luis.rojas@cundinamarca.gov.co | |
| **Andres Pinzon** | apinzonu@euroconsult.co | |
| **Julian Valbuena** | jvalbuenal@euroconsult.co | |
| **Edna Margarita** | consorcioviger@gmail.com | |
| **Gabriel Sanchez** | gabriel.sanchez@euroconsult.com.co | |
| **Victor Pardo** | consorcioviger@gmail.com | |
| **Carlos Ballestas** | consorcioviger@gmail.com | |
| **Luz Angela** | luzangela.sanabria@cundinamarca.gov.co | |
| **Diana Avella** | diana.avella@bulevar68.com | |
| **Elber Olivares** | elber.olivares@euroconsultsc.co | |
| **Henry Cordoba** | henry.cordoba@euroconsultsc.co | |
| **Fernanda Quitian** | fernanda.quitian@euroconsultsc.co | |
| **Andrea Leguizamon** | andrea.leguizamon@euroconsultsc.co | |
| **Javier Amaya** | javier.amaya@euroconsult.com.co | |
| **Carolina Lesmes** | carolina.lesmes@euroconsultsc.co | |
| **Cristian Parada** | cristian.parada@euroconsult.com.co | |
| **Juliana Quitian** | juliana.quitian@euroconsult.com.co | |
| **Paola Quinche** | consorcioviger@gmail.com | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA | **FORMATO** | | **CÓDIGO** | **ES-MC-FR-06** |
| | **GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA** | | **VERSIÓN** | **1** |
| | **ACTA DE REUNIÓN** | | **FECHA** | **23/02/2025** |
| **FECHA DE REUNIÓN :** | 27/08/2025 | **ACTA No.** | **13** | |
| **HORA DE INICIO:** | 11:00 a. m. | **HORA FINALIZACIÓN:** | **01:30 p.m.** | |
| **LUGAR DE REUNIÓN:** | Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca | | | |
| **DEPENDENCIA:** | NA | | | |

**OBJETO DE LA REUNIÓN**

Comité de seguimiento del contrato de obra ICCU 140 de 2025 y el contrato de Interventoría 218 de 2025, con el fin de intervenir las vías terciarias a través del programa de caminos vecinales en las provincias de Sumapaz, Alto Magdalena y Tequendama.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

La reunión se inició con la verificación de los asistentes. Posteriormente, se revisaron los compromisos del acta anterior, el avance de obra y otros componentes técnicos y sociales del proyecto.

- **Verificación de Asistentes:** Se confirmó la asistencia de miembros del contratista , de la Interventoría , y del ICCU.
- Avance y Compromisos Anteriores:
  - **Topografía:** El contratista entregó los 10 tramos en formatos AutoCAD y PDF cumpliendo con las fechas establecidas, y estos se encuentran en revisión por parte de la interventoría.
  - **SIG:** El contratista entregó los 10 tramos en formatos SHAPEFILE cumpliendo con las fechas establecidas, y estos se encuentran en revisión por parte de la interventoría.
  - **Social:** La programación de las actas de vecindad de Sumapaz y el inventario de predios de Alto Magdalena fue recibida el 22 de agosto. Se señaló que la programación presentada solo cubre el 20% de los predios. También se entregaron a la interventoría las observaciones a los informes sociales mensuales 1, 2 y 3.
  - **Avance de Obra:** El avance de obra acumulado programado es del 23.95%, con un avance ejecutado del 6.45%, lo que muestra una diferencia del 17.5%. Se aclaró que este porcentaje se actualizará con las entregas recientes.
  - **PMT (Plan de Manejo de Tráfico):** La interventoría reiteró la necesidad de recibir el PMT para su revisión y aprobación.
  - **Componente Ambiental:** La hoja de vida de la especialista ambiental Maribel Aponte fue presentada y aprobada por la interventoría. El contratista se comprometió a entregar las observaciones subsanadas al PAG (Plan de Adaptación de la Guía Ambiental) el 1 de septiembre de 2025.
  - **Pagos:** Se discutió sobre la lentitud en la gestión de los desembolsos. El contratista señaló que las solicitudes de documentos por parte de la interventoría han sido parciales y extienden el proceso. La interventoría indicó que los documentos solicitados son necesarios para salvaguardar los recursos públicos. Se informó que la orden de desembolso número 1 ya está aprobada y se enviará la ficha firmada al contratista.
  - **Pavimentos y Geotecnia:** Se informó sobre las observaciones recibidas a los entregables de pavimentos, incluyendo la solicitud de un resumen y análisis de los resultados de los ensayos con briquetas y un plano georreferenciado de los puntos de los apiques.
  - **Obras Hidráulicas:** Se confirmó que el contratista no tiene un componente hidráulico dentro del contrato, aunque lo propuso inicialmente para organizar la actividad. El contratista informó que se programó una mesa de trabajo para discutir este tema.
  - **Inicio de Obras:** El contratista planea iniciar actividades a finales de la semana entrante y enviará hoy una orden de desembolso del anticipo para la compra de tubería en Sumapaz.

**CONCLUSIONES**

- Existe la necesidad de mejorar la comunicación y la agilidad en la entrega y revisión de documentos clave, especialmente en lo que respecta a los desembolsos y los componentes técnicos como el PMT.
- Se resolvió el tema del primer desembolso y se espera mayor celeridad en los próximos pagos.
- Se identificó la necesidad de revisar y posiblemente redistribuir el presupuesto asignado a la caracterización vial y los ensayos debido a la prolongación del plazo del proyecto.
- Se acordó la importancia de cumplir con los compromisos adquiridos a tiempo para poder "destrabar" todos los temas pendientes y dar inicio por completo a la fase de ejecución del proyecto.
- El ICCU acepta que los tramos visitados con las alcaldías para el reconocimiento (visita inicial) son los tramos contractuales.
- Se estableció la programación de mesas de trabajo específicas para tratar temas técnicos como el PMT y las obras hidráulicas.

**COMPROMISOS ADQUIRIDOS:**

| **COMPROMISO** | **FECHA DE CUMPLIMIENTO** |
|---|---|
| Mesa de trabajo para tratar temas del PMT en el Municipio de EL Colegio entre contratista e interventor | **A la brevedad posible** |
| El contratista enviara la hoja de vida de el o la trabajadora social | **Terminar la semana** |
| El contratista presentara observaciones subsanadas al PAGA y posterior una Reunión con la parte ambiental de la interventoría | **1 de septiembre** |
| Mesa de trabajo entre las áreas de geotecnia y pavimentos entre la interventoría y el contratista | **A la brevedad posible** |
| Reunión posterior a esta del ICCU para aclarar las formas de pago después la consulta con la parte jurídica | **27 de Agosto** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**ASISTENTES:**

| **NOMBRE Y APELLIDOS** | **CORREO ELÉCTRONICO** | **FIRMA** |
|---|---|---|
| **Luis Alejandro Rodriguez** | alejandro.rodriguez@euroconsult.com.co | |
| **Mary Paola Beltran** | maryp.beltran@cundinamarca.gov.co | |
| **Luis Fernando Rojas** | luis.rojas@cundinamarca.gov.co | |
| **Andres Pinzon** | apinzonu@euroconsult.co | |
| **Julian Valbuena** | jvalbuenal@euroconsult.co | |
| **Edna Margarita** | consorcioviger@gmail.com | |
| **Gabriel Sanchez** | gabriel.sanchez@euroconsult.com.co | |
| **Victor Pardo** | consorcioviger@gmail.com | |
| **Carlos Ballestas** | consorcioviger@gmail.com | |
| **Luz Angela** | luzangela.sanabria@cundinamarca.gov.co | |
| **Diana Avella** | diana.avella@bulevar68.com | |
| **Elber Olivares** | elber.olivares@euroconsultsc.co | |
| **Henry Cordoba** | henry.cordoba@euroconsultsc.co | |
| **Fernanda Quitian** | fernanda.quitian@euroconsultsc.co | |
| **Andrea Leguizamon** | andrea.leguizamon@euroconsultsc.co | |
| **Javier Amaya** | javier.amaya@euroconsult.com.co | |
| **Carolina Lesmes** | carolina.lesmes@euroconsultsc.co | |
| **Cristian Parada** | cristian.parada@euroconsult.com.co | |
| **Juliana Quitian** | juliana.quitian@euroconsult.com.co | |
| **Paola Quinche** | consorcioviger@gmail.com | |