| Fecha<br>2026-03-30<br>AAAA MM DD | Zipa<br>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS<br>DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO |
|---|---|---|

# INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

**OBJETO DEL CONTRATO**

DISEÑO, SUMINISTRO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL COMPONENTE ELECTROMECÁNICO, Y DE LA OBRA CIVIL DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABLE AÉREO TIPO MONOCABLE DESENGANCHABLE DESDE EL PORTAL SUR HASTA POTOSÍ, LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR EN BOGOTÁ D.C.

**ALCANCE** SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABLE AÉREO TIPO MONOCABLE DESENGANCHABLE DESDE EL PORTAL SUR HASTA POTOSÍ

**CONTRATO No.** IDU-1752-2023

**EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Diego Alejandro Sarmiento Pardo - Apoyo Principal, Tatiana Lorena Galindo Castro - Apoyo Principal

| | |
|---|---|
| **ESTADO DEL CONTRATO** | SUSPENDIDO |
| **% PLANEADO** | 8.07% |
| **% EJECUTADO** | 1.93% |
| **% VARIACIÓN** | -6.14% |

## ESTADO DEL CONTRATO

El Contrato de Obra se encuentra actualmente suspendido, con el fin de adelantar las verificaciones técnicas, económicas y jurídicas derivadas de la información presentada por el Contratista y la Interventoría durante la Etapa de Estudios y Diseños. Dichas verificaciones han requerido realizar análisis relacionados con la necesidad de efectuar modificaciones contractuales para el inicio de la Etapa de Obra, con fecha prevista de reinicio del 01 de abril de 2026.

## INFORMACIÓN CONTRACTUAL

### CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

| | |
|---|---|
| **Contratista** | UNIÓN TEMPORAL CIUDAD AÉREA |
| **Contrato No.** | IDU-1752-2023 |
| **Valor Inicial** | $ 529.532.194.524,00 |
| **Total Contrato** | $ 529.532.194.524,00 |
| **Valor Pagado** | $ 9.027.277.648,00 |
| **Plazo Inicial** | 1380 días |
| **Plazo Actualizado** | 1575 días |
| **Fecha de Iniciación** | 2024-02-01 |
| **Fecha de Terminación Actual** | 2029-03-17 |
| **No. Empleos generados** | 45 |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| | |
|---|---|
| **Contratista** | CONSORCIO INTERCABLE CIUDAD BOLÍVAR |
| **Contrato No.** | IDU-1753-2023 |
| **Valor Inicial** | $ 41.267.757.565,00 |
| **Total Contrato** | $ 41.267.757.565,00 |
| **Valor Pagado** | $ 4.809.017.484,00 |
| **Plazo Inicial** | 1380 días |
| **Plazo Actualizado** | 1575 días |
| **Fecha de Iniciación** | 2024-02-01 |
| **Fecha de Terminación Actual** | 2028-08-12 |
| **No. Empleos generados** | 39 |

## INFORMACIÓN INTERVENTORIA

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| | |
|---|---|
| **Contratista** | CONSORCIO INTERCABLE CIUDAD BOLÍVAR |
| **Contrato No.** | IDU-1753-2023 |
| **Valor Inicial** | $ 41.267.757.565,00 |
| **Total Contrato** | $ 41.267.757.565,00 |
| **Valor Pagado** | $ 4.809.017.484,00 |
| **Plazo Inicial** | 1380 días |
| **Plazo Actualizado** | 1575 días |

| | |
|---|---|
| **Fecha de Iniciación** | 2024-02-01 |
| **Fecha de Terminación Actual** | 2028-08-12 |
| **No. Empleos generados** | 39 |

**OBSERVACIONES** -

**INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS**

| ETAPA DEL PROYECTO | % PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO | % EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO | PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO | EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Estudios y diseños | 100,00 | 98,03 | $ 10.434.611.166,00 | $ 10.229.275.812,00 |
| Construcción | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |

**AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE**

| FRENTE/COMPONENTE | PORCENTAJE PROGRAMADO | PORCENTAJE EJECUTADO | VARIACIÓN PORCENTUAL | APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE) |
|---|---|---|---|---|
| RAI - ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| RAI - SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| EyD - TOPOGRAFIA | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| EyD - ESTUDIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| EyD - DISEÑO GEOMETRICO | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| EyD - URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO - DISEÑO ARQUITECTONICO | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| EyD - PAVIMENTOS | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| EyD - SUELOS Y GEOTECNIA | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| EyD - ENSAYOS DE LABORATORIO | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| EyD - ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| EyD - ESTUDIOS AMBIENTALES - SST - FORESTAL | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| EyD - ARQUEOLOGIA | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| EyD - DISEÑO DE REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| EyD - DISEÑO DE REDES ETB, EPM, CODENSA, GAS NATURAL Y TELECOM | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| EyD - PRESUPUESTO, CRONOGRAMA Y ESPECIFICACIONES | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| EyD - SISTEMA ELECTROMECANICO | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| APROBACION - RECIBO IDU PRESUPUESTO, CRONOGRAMA, APUs Y ESPECIFICACIONES | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| APROBACION - APROBACIONES ESP Y ENTIDADES DISTRITALES | 100.0 | 61.39 | -38.61 | Aprobado |
| APROBACION - APROBACION ESTUDIOS SOCIALES | 100.0 | 98.95 | -1.05 | |