1. DATOS GENERALES

INFORME PARCIAL [x] INFORME FINAL [ ]
Cuota Número 1

1.1 PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Fecha (DD-MM-AAAA): **14-04-2026**	**A**	Fecha (DD-MM-AAAA): **28-04-2026**		
1.2 ¿SE REPORTA DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?	**SI**		**No**	x	
1.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**50%**				

2. DATOS DEL SUPERVISOR

2.1 NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING.ALEJANDRO RAMIREZ GONZALEZ
2.2 PROCESO O ÁREA	ALEJANDRO RAMIREZ GONZALEZ
2.3 CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO

3. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

3.1 NUMERO DE CONTRATO	100.23.21.20260021
3.2 FECHA DE CONTRATO (DD/MM/AAA)	08/04/2026
3.3 CONTRATISTA	GRUPO ABC MEDIA S.A.S,
3.4 CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	901.538.105-3
3.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**202600156**
3.6 REGISTRO PRESUPUESTAL	**202600210**
3.7 VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 89.000.100
3.8 PLAZO	Hasta 30/05/2026
3.9 FECHA ACTA DE INICIO (DD/MM/AAA)	14/04/2026
3.10 FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO (DD/MM/AAA)	30/05/2026
3.11 MODIFICACION (ES) AL CONTRATO	
3.12 SUSPENSIÓN	N/A
3.13 REANUDACIÓN	N/A
3.14 CESIÓN	N/A
3.15 TERMINACIÓN ANTICIPADA	N/A
3.16 ADICION	N/A
3.17 PRORROGA	N/A

3.18 OBJETO:

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINAS MICROPERFORADAS PARA FACHADAS, INCUYE INFORMACION INTERINSTITUCIONAL CON LOGOS, EN LAS EN LAS IPS CHARCO AZUL, CIUDAD CORDOBA, PIZAMOS, ALIRIO MORA, LOS LAGOS Y EL DIAMANTE; PERTENECIENTES A LA RED DE SALUD DEL ORIENTE ESE

4. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

4.1 Cumplimiento del Objeto:

EL CONTRATISTA EJECUTO SATISFACTORIAMENTE EL OBJETO DEL CONTRATO DURANTE ESTE PERIODO:

Se realizaron las siguientes actividades en marco del contrato:

- Replanteo y validación de medidas en sitio
- Diseño, fabricación y adecuación de estructuras metálicas para instalación en fachada
- Aplicación de acabados mediante pintura electrostática
- Transporte de materiales a IPS
- Instalación completa
- Ajustes finales y verificación de Calidad

Letrero- IPS Ciudad Córdoba

- **Dimensiones:** 10 metros de largo x 105 metros de alto
- **Estructura:** Fabricada en tubo metálico 4” x 2” calibre 18, garantizando rigidez y estabilidad estructural
- **Recubrimiento: Forrado** en lámina metálica, con cortes realizados mediante tecnología laser en 3D bajo diseño tipo cosmos.
- **Acabado: Aplicación** de pintura electrostática distribuida de la siguiente manera. Parte superior en color Azul Mediterráneo. Parte inferior en color Verde Primaveral.
- **Letras**
  - Elaboradas en acero inoxidable calibre 20
  - Altura de 50 cm
  - Con cantonera de 7 cm ensambladas mediante soldadura de punto. Garantizando firmeza y acabado estético.

Letrero- IPS Charco Azul

- **Dimensiones:** 10 metros de largo x 105 metros de alto
- **Estructura:** Fabricada en tubo metálico 4" x 2" calibre 18, garantizando rigidez y estabilidad estructural
- **Recubrimiento: Forrado** en lámina metálica, con cortes realizados mediante tecnología laser en 3D bajo diseño tipo cosmos.
- **Acabado: Aplicación** de pintura electrostática distribuida de la siguiente manera. Parte superior en color Azul Mediterráneo. Parte inferior en color Verde Primaveral.
- **Letras**
  - Elaboradas en acero inoxidable calibre 20
  - Altura de 50 cm
  - Con cantonera de 7 cm ensambladas mediante soldadura de punto. Garantizando firmeza y acabado estético
  -

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FABC 297 DEL 28 DE ABRIL DE 2026

4.2 Grado de Cumplimiento de las obligaciones (marque con una X)									
Deficiente		**A mejorar**		**Satisfactorio**	**X**	**Sobresaliente**		**No Aplica**	

INFORME DE SUPERVISIÓN

5. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (Si aplica):			
ITEM	**PERIODO DE PAGO** *AÑO – MES*	**FECHA DE PAGO** *ANO – MES – DÍA*	**VALOR**
PENSIÓN	2026-Abril	2026-05-05	$1.663.600
SALUD	2026-Mayo	2026-05-05	$ 416.100
RIESGOS PROFESIONALES	2026-Abril	2026-05-05	$ 54.600
PARAFISCALES	2026-Abril	2026-05-05	
NUMERO DE PLANILLA	9504368977	2026-05-05	

6. AVANCE FINANCIERO		
ITEM	**VALOR**	**FECHA (*AÑO – MES – DÍA*)**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 89.000.100	2026-04-08
CUOTAS ANTERIORES		
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 44.500.050	2026-04-28
VALOR EJECUTADO	$ 44.500.050	2026-04-28
SALDO DEL CONTRATO POR CANCELAR	$44.500.050	2026-04-28

7. SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO (Si Aplica)

¿Existe Plan de Mejoramiento? Si: ____ **No:** __**x**__ (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):
8. INFORME DE EJECUCIÓN
¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES? SI [ ] NO [X]
¿ENTREGO SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES? SI [ ] NO [X] SOPORTE FISICO [ ] CD/DVD [ ] USB [ ] OTRO [ ] N/A [X]
OBSERVACIONES:
9. APROBACION DE PÁGO Y/O OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR
9.1 ¿Procede pago en este periodo? Si_X___ No: _____
11. FIRMA Y FECHA DE SUPERVISION

ING. ALEJANDRO RAMIREZ
Nombre y firma del Supervisor

Mayo 5 de 2026
Fecha de elaboración