Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL

INFORME DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

A. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Presentación del informe	Período del Informe - Entregable No.	Contratista		Pago No.	
		Razón social	NIT		
7 de mayo de 2026	Acta parcial N°1	JUAN ESTEBAN GONZALEZ MEJIA	1.053.843.728	1	ULTIMO PAGO NO

Objeto contractual	Nombres Supervisores	
Contratar en nombre de LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES, servicio de consultoría para la elaboración de estudios y diseños estructurales requeridos para el sistema de redes contra incendios, que comprende el sistema de extinción de agua, el sistema de seguridad humana y demás componentes asociados en sedes judiciales de la Dirección Seccional	Sup. Técnica	MIGUEL EDUARDO JARAMILLO VILLA
	Sup. AFJC	MIGUEL EDUARDO JARAMILLO VILLA

CONTRATO / CONVENIO	No. Interno	No. SECOP o TEVC (Si aplica)	Tipo	Valor Inicial del Contrato	Póliza No.	42-44-101165048	Vigencia póliza:	30/01/2031
CONTRATO	CE-57-2025	CO1.PCCNTR.8574224	Consultoría	$ 18.850.000,00	Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO SA	Fecha aprobación	13/01/2026

Fecha de suscripción	12 de noviembre de 2025	Fecha de terminación (inicialmente pactada)	30 de noviembre de 2025
Fecha de inicio	24 de noviembre de 2025	Fecha final (incluidas prórrogas, si aplica)	30 de enero de 2026

B. MODIFICACIONES

Tipo	Modificación No. (consecutivo)	No. SECOP o TVEC	Fecha	Valor (Si aplica)	Desde (AAAA-MM-DD)	Hasta (AAAA-MM-DD)	Tiempo (años, meses y días)	Comentarios / Observaciones (Registrar #RP, #CDP y Unidad Ejecutora, en caso de adiciones o reducciones)
PRÓRROGA	1	CO1.CTRMOD.21083539	28/11/2025		2025/12/01	2025/12/15	15,00	
PRÓRROGA	2	CO1.CTRMOD.21285243	15/12/2025	-	2025/12/16	2025/12/31	15,00	0
PRÓRROGA	3	CO1.CTRMOD.21501428	31/12/2025	-	2026/01/01	2026/01/30	30,00	0
								0
			Total adiciones	$0				0

C. INFORMACIÓN FINANCIERA

Unidad Ejecutora	CDP				Registro Presupuestal						
	No.	Fecha	Rubro(s) (Posición catálogo	Valor CDP	No. RP	Fecha del RP	Valor RP	Total Pagos Realizados con	% de Ejecución del	Liberaciones	Saldo Por Utilizar RP
27-01-02-007	2225	2025-10-28	C-2701-0800-37-20111D-2701019-02	$ 32.410.000	2925	12/11/2025	$ 18.850.000	$ 0,00	0,00%		$ 18.850.000,00
								$ 0,00	0,00%		$ 0,00
		Total		$ 32.410.000		Total	$ 18.850.000	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	$ 18.850.000

Valor inicial del contrato	$ 18.850.000	
Valor Adiciones o Reucciones	$ 0	
Valor total (incluidas adiciones)	$ 18.850.000	
Total pagado a la fecha (incluido anticipo)	$ 0	0%

Saldo por pagar a la fecha		$ 18.850.000
Valor anticipo (Si aplica)	0%	$ -

I. PAGOS REALIZADOS SIIF NACION

RP	Sub-Unidad	Rubro	Fecha del Pago	No. Orden de Pago (SIF)	Valor Orden de Pago SIIF	Factura No. - Cuenta de Cobro	Porcentaje Valor Pagado
							0%
							0%
		Total pagos SIIF			$ 0	Total Porcentaje Ejecución Financie	0%

II. AMORTIZACIÓN

Soporte/Actividad	Fecha	Valor
Total amortizado	$ -	0,0%

Para el caso de convenios interadministrativos y otros relacionados, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor.
(Facturas, comprobantes de pago de rendimientos, de acuerdo con el formato establecido)

D. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones contractuales	Obligación Especifica	Actividades realizadas para el cumplimiento de las obligaciones (Soportes, entregables, productos, evidencias, etc.)	Factura No. /Cuenta de Cobro No.	Valor factura - Valor a Cobrar	RP a afectar	Sub-unidad Ejecutora	Rubro	% del Pago a realizar
Cumplimiento de todas las obligaciones contractuales		Ver Informes Técnicos, Ambientales y SG-SST; dentro de los cuales se evidencia el cumplimiento de las diferentes obligaciones contractuales.	FEJE-115	$ 16.965.000,00	2925	27-01-02-007	C-2701-0800-37-20111D-2701019-02	90,00%
								0,00%
								0,00%
								0,00%
								0,00%
			Total de pagos solicitados al corte del informe	$ 16.965.000,00	% Total de pagos solicitados al corte del informe			90,00%
					% Ejecución Fisica del Contrato al corte de este informe:			100,00%

E. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

¿El contrato se está ejecutando normalmente?	SI ☑	NO ☐	¿El contrato presenta retraso?	☐ SI	☐ NO	¿La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones y obligaciones pactadas?	SI ☐	NO ☐

I. Resumen ejecución del contrato:

La ejecución del contrato se evidencia en los informes técnicos y entregables por parte de la entidad.

II. Resumen asuntos pendientes del contratista:

III. Matriz de Riesgo (Seguimiento Mensual)	¿Se configuró algún riesgo contemplado en la matriz?	SI ☐	NO ☐

DESCRIPCION SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGO (S). Describir riesgo configurado, en caso de señalar la opción SI y medidas a adoptar y/o adoptadas para mitigarlo.

IV Validación de Pagos de Salarios, Aportes Parafiscales y Seguridad Social

Declaración Juramentada o Certificación de Parafiscales (Si Aplica)	Fecha Certificación o Declaración Juramentada	Certificado antecedentes Revisor Fiscal (Si aplica)	Fecha certificado antecedentes Revisor Fiscal (Si aplica)	Nombre de quien expide certificado y/o declaración juramentada (Si aplica	Mes de la Planilla de Pago Seguridad Social (Si aplica)	No. de la Planilla de Pago Seguridad Social (Si aplica)	¿Validación de la Planilla del Pago de Seguridad Social? (Si aplica)

¿El contrato tiene Personal de trabajo?	SI ☐	NO ☐	¿Cantidad del Personal de trabajo del Contrato?		Observación: (Planilla)

V. Observaciones:

Acta de pago N°1 del contrato de consultoría CE-57-2025

UNIDAD	RP AFECTAR	FACTURA	VALOR
27-01-02-000	2925	FEJE-115	$ 16.965.000,00
	TOTAL A PAGAR		$ 16.965.000,00

F. SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Supervisor			
Nombre	Miguel Eduardo Jaramillo Villa	Firma	
Cargo	Profesional Universitario		