Señores:
SUBDIRECTOR DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES
NELSON YOVANY JIMÉNEZ GONZÁLEZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS CON CONTRATO DE INTERVENTORIA 990 DE 2021
Periodo:	Del 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3005 DE 1 DE AGOSTO DE 2025

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

TRAMOS O SECTORES DE LOS CORREDORES A INTERVENIR:

CONTRATO DE OBRA N°: 1001 de 2021

- RUTA 1203 LA LUPA-BOLIVAR-SANTIAGO.

  LONGITUD TOTAL: 110,265 Km

- RUTA 25CC15 ROSAS-LA SIERRA-LA VEGA-SAN SEBASTIAN-SANTIAGO.

  LONGITUD TOTAL: 121,600 Km

CONTRATO DE OBRA N°: 1006 de 2021

- RUTA 2002 POPAYAN-COCONUCO-PALETARA-SAN JOSE DE ISNOS

  LONGITUD TOTAL: 110 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO N°	1001 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	NIT:	901.473.949-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S. con NIT 800.186.228-2, con un porcentaje de participación del 85%. EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S con NIT 830.132.938-0 con un porcentaje de participación del 15%.		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA - ROSAS) EN EL EPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1		
FECHA DE INICIO:	28/06/2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP: DO-GGP 33179	Fecha: estado en ejecución en plataforma SECOP: 28/06/2021
VALOR INICIAL:	$310.678.630.426 M/CTE, INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	$ 51.584.275.023,00		
ADICIÓN 1:	$ 8.199.993.068,00		
ADICIÓN 2:	$ 14.788.838.119,00		
ADICIÓN 3:	$ 3.595.443.836,00		
ADICIÓN 4:	$ 25.000.000.000,00		
ADICIÓN 5:	$ 4.481.088.774,00		
VALOR ACTUAL:	$ 366.743.994.223,00		
ANTICIPO	$ 22.000.000.000,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 22.000.000.000,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 10 451 626 987.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 11 548 373 013.00		
PLAZO INICIAL:	31/08/2030		
TOTAL PRÓRROGAS:	0		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	11/09/2030		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
419521	54	C-2401-0600-90-0-2401008-02	$ 432.513.563,00	$ 432.513.563,00	$ -
419521	54	C-2401-0600-90-0-2401023-02	$ 21.200.723,00	$ 21.200.723,00	$ -
419521	54	C-2401-0600-90-0-2401008-02	$ 8.199.993.068,00	$ 8.199.993.068,00	$ -
419521	54	C-2401-0600-90-0-2401008-02	$ 800.000.000,00	$ 800.000.000,00	$ -
419521	20	C-2401-0600-90-0-2401008-02	$ 3.720.975.313,00	$ 3.720.975.313,00	$ -
419521	54	C-2401-0600-90-0-2401008-02	$ 5.969.272.079,00	$ 5.969.272.079,00	$ -
419521	20	C-2401-0600-90-0-2401023-02	$ 4.298.590.727,00	$ 4.298.590.727,00	$ -
164122	11	C-2401-0600-90-0-2401008-02	$ 3.454.095.532,00	$ 3.454.095.532,00	$ -
686922	11	C-2401-0600-90-0-2401008-02	$ 3.595.443.836,00	$ 3.595.443.836,00	$ -
912422	20	C-2401-0600-90-0-2401008-02	$ 25.000.000.000,00	$ 25.000.000.000,00	$ -
176223	11	C-2401-0600-90-0-2401023-02	$ 40.714.280,00	$ 40.714.280,00	$ -
176223	11	C-2401-0600-90-0-2401008-02	$ 14.139.846.751,00	$ 14.139.846.751,00	$ -
1128023	11	C-2401-0600-90-0-2401029-02	$ 14 921 317 298.00	$ 14 921 317 298.00	$ -
166324	11	C-2401-0600-90-51102D-2401008-02	$ 14 280 090 284.00	$ 14 280 090 284.00	$ -
166324	16	C-2401-0600-90-51102D-2401008-02	$ 14 000 000 000.00	$ 14 000 000 000.00	$ -
166324	11	C-2401-0600-90-51102D-2401023-02	$ 81 031 778,00	$ 81 031 778,00	$ -
128525	11	C-2401-0600-90-51102D-2401008-02	$ 13 414 285 714.00	$ 11 542 188 184,00	$ -
128525	11	C-2401-0600-90-51102D-2401023-02	$ 81 031 778.00	$ 81 031 778.00	$ -
128525	16	C-2401-0600-90-51102D-2401008-02	$ 14 865 804 570.00	$ 1994 774 583.00	$ 12 871 029 987.00
			$ 141 316 207 294.00	**$ 128 445 177 307.00**	**$ 12 871 029 987.00**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
AJUSTE DEF diciembre de 2025	$ 503 319 729.00	$ 1 471 242.00	$ 0.00	$ 504 790 971.00
Acta parcial de obra N° 56 (ENERO 26)	$ 3 064 146 550.00	$ 31 639 479.00	$ 306 414 655.00	$ 2 789 371 374.00
AJUSTE PROV enero de 2026	$ 845 830 561.00	$ 2 472 428.00	$ 0.00	$ 848 302 989.00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 57 del 1 al 28 de FEBRERO de 2026, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 310 475 711 209.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1 00.686.856.184,29	38,73%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 99 821 295 500.00	38,78%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 20 713 183 157.00	5,65%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 121.714.928.651,00	33,19%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 22.000.000.000,00
Amortizado	$ 10 451 626 987.00
Saldo	$ 11 548 373 013.00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 38,73 %
Meta física ejecutada: 38,78 %

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
----------	--------	----------

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
----------	----------

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
----------	----------	----------

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
----------	---------	----------	----------	----------

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
----------	----------	----------	----------

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUNDA ETAPA DE EJECUCIÓN AÑOS 2026 A 2030			
Nacional de Seguros S.A.			
POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 48058 ANEXO 0	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	01/01/2026	10/05/2031	$ 22.085.669.815,5
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL	01/01/2026	10/11/2033	$ 44.171.339.631

CALIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS.	5 años a partir de la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la Complementación y Ajustes a Estudios y Diseños	$ 662.570.094,47
ESTABILIDAD DE LAS OBRA EJECUTADAS	5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.	$ 66.257.009.446,5
NUMERO DE ANEXO CERTIFICADO MODIFICATORIO Y DOCUMENTO DE	POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 400069329	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
POLIZA DE RCE No. 14775	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	01/01/2026	31/08/2030	$ 11.042.834.907,00
NUMERO DE ANEXO CERTIFICADO MODIFICATORIO Y DOCUMENTO DE	PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400069328		

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
		Certificado No.	Desde	Hasta

Predios, Labora y Operaciones	$ 11.042.834.907,00	Póliza No. 400069328	01/01/2026	31/08/2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO ACLARACIÓN NO. TRES (3)			
Berkley Internacional Seguros Colombia S.A.			
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	18/052021	11/01/2026	$ 22.000.000.000,00

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN N°5
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/12/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS N/A
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	----------	----------	----------	----------	----------
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
----------	----------	----------	----------

La relación de correspondencia se encuentra en el INFORME MENSUAL No. 57 MES O PERIODO: FEBRERO DE 2026, PÁGINAS: 1027 A 1030.

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	1006 de 2021		
CONTRATISTA CEDENTE	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064	NIT:	901.476.491-4
CONFORMACIÓN:	MINOICA INGENIERIA S.A.S. 25% INGENIERÍA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. 20%, CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y OBRAS CIVILES S.A.S. 5% Y HARINSA NAVASFAL T CONSTRUCCIONES SAS 5 % VNF S.A.S. 25% HORACIO VEGA 20%		
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 2.		
Fecha de Inicio:	28/06/2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP: DO-GGP 33179	Fecha: estado en ejecución en plataforma SECOP: 28/06/2021
Valor Inicial:	$300.149.391.398 M/CTE, INCLUIDO IVA		
Valor Adiciones:	$ 8.000.000.000,00		
Adición 1:	$ 8.000.000.000,00		
Valor Actual:	$308.149.391.398 M/CTE, INCLUIDO IVA		
Anticipo Entregado:	$ 15 188 235 294.00		
Anticipo Amortizado:	$ 9 905 076 131.00		
Saldo por Amortizar:	$ 5 283 159 163.00		
Plazo Inicial:	31/08/2030		
Total, Prórrogas:	0		
Prórroga 1:	0		
Prórroga 2:	0		
Prórroga 3:	0		
Prórroga 4:	0		
Prórroga 5:	0		
Fecha de Fin:	30/12/2030		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
467521	54	C-2401-0600-113-0- 2401008-02	$ 6.125.861.986,00	$ 6.125.861.986,00	$ -
346622	11	C-2401-0600-113-0- 2401008-02	$ 18.376.470.588,00	$ 18.376.470.588,00	$ -
204223	11	C-2401-0600-113-0- 2401023-02	$ 367.529.412,00	$ 367.529.412,00	$ -

	11	C-2401-0600-113-0- 2401008-02	$ 27.197.176.470,00	$27.197.176.470,00	$ -
136424	11	C-2401-0600-113- 51102D-2401008-02 C-2401-0600-113- 51102D-2401023-02	$ 24.782.352.941,00	$ 24.782.352.941,00	$ -
74825	11	C-2401-0600-113- 51102D-240100802 C-2401-0600-113- 51102D-240102302	$27.197.176.215,00 $367.529.667,00	$ 26 744 291 688.00	$ 820 414 194.00
923125	11	C-2401-0600-113- 51102D-240102302	$8.000.000.000,00	$ -	$8.000.000.000,00
		TOTAL	**$ 137 675 762 266.00**	**$ 95.593.683.085,00**	**$ 8 820 414 194.00**

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
AJUSTE DEF diciembre de 2025	$ 985.177.00	$ 7 199.00	$ 0.00	$ 992 376.00
Acta parcial de obra N° 46 (ENERO 26)	$ 433 694 528.00	$ 3 169 306.00	$ 47 706 398.00	$ 389 157 436.00
AJUSTE DEF enero de 2026	$ 363 081 914.00	$ 2 788 723.00	$ 0.00	$ 365 735 205.00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 57 del 1 al 28 de FEBRERO de 2026, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 198 230 679 750.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 82. 425. 543. 941,68	41.58%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 76. 443. 159 820,00	38,56%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 2 4.588. 084.954,00	12.40%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 101.031.244.774,00	32,79%

2.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$15.188.235.294

Amortizado	$ 9 905 076 131.00
Saldo	$ 5 283 159 163.00

2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 41,58 %
Meta física ejecutada: 38,56 %

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
----------	---	----------

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
15/01/2026	10

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
15/01/2026	7	en trámite

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
----------	---	----------	----------	----------

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
----------	----------	----------	----------

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE PÓLIZAS Nacional de seguros S.A. Póliza de Cumplimiento CONTRATO PRINCIPAL				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	400033869	
		Certificado No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$20.373.529.411,9	Póliza No. 400033869 ANEXO 1 08 / 1 / 2026	01/01/2026	30/06/2031
Buen Manejo Anticipo	$15.188.235.294		01/01/2026	30/06/2031
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$40.747.058.823,8		01/01/2026	30/12/2033
Estabilidad de la Obra	$35.458.895.675		30/12/2030 al 30/12/2035	
Calidad del Servicio	$ 615.825.000,00	Póliza No. 400033869 ANEXO 1 08 / 1 / 2026	30/12/2030 al 30/12/2035	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Certificado No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$10.186.764.705,95	400069986	01/01/2026	30/12/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN N°1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/12/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS N/A
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
----	----------	----------	---------	---------	----------
----	----------	----------	---------	---------	----------

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

La relación de correspondencia se encuentra en el INFORME MENSUAL No. 57 MES O PERIODO: FEBRERO DE 2026, PÁGINAS: 106-107.

2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

3. CONTRATO DE INTERVENTORIA

3.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	990 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ICAYECO 189	NIT:	901.480.839-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INTEGRADO POR: AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S. A. U SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.494.141-4, con una participación del 40%, COPEBA S.A.S con NIT. 830.011.122-9, con una participación del 30% ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.521.768-8, con una participación del 30%.		

OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA

FECHA DE INICIO:	28/06/2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP: DO-GGP 33159	Fecha: estado en ejecución en plataforma SECOP: 28/06/2021
VALOR INICIAL:	$46.719.707.260 M/CTE, IVA INCLUIDO		
VALOR ADICIONES:	$3.204.167.986		
ADICIÓN 1:	$ 800.000.000		
ADICIÓN 2:	$ 2.404.167.986,00		
VALOR ACTUAL:	$ 49.923.875.246,00		
ANTICIPO	$0,00		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030		
TOTAL PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA N:	0		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	11/09/2030		

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RUBRO	Recurso N°	VALOR DEL REGISTRO	VALOR UTILIZADO	Saldo del Acta anterior
423821	C-2401-0600-90-0-2401023-02	54	$ 7.370.706,00	$ 7.370.706,00	$ -
423821	C-2401-0600-90-0-2401008-02	54	$ 538.921.940,00	$ 538.921.940,00	$ -
423821	C-2401-0600-113-0-2401008-02	54	$ 1.623.229.650,00	$ 862.811.001,00	$ -
1062121	C-2401-0600-113-0-2401008-03	54	$ 800.000.000,00	$ 800.000.000,00	$ -
211722	C-2401-0600-90-0-2401023-02	11	$ 4.285.700,00	$ 4.285.700,00	$ -
211722	C-2401-0600-90-0-2401008-02	11	$ 542.006.946,00	$ 542.006.946,00	$ -
688722	C-2401-0600-90-0-2401008-02	11	$ 2.404.167.986,00	$ 2.404.167.986,00	$ -
373522	C-2401-600-113-0-2401008-2	11	$ 1.623.522.570,00	$ 1.623.522.570,00	$ -
192023	C-2401-0600-90-0-2401008-02	11	$ 817.296.106,00	$ 817.296.106,00	$ -
	C-2401-0600-90-0-2401023-02	11	$ 2.142.863,00	$ 2.142.863,00	$ -
260623	C-2401-0600-113-0-2401008-02	11	$ 2.402.813.132,00	$ 2.402.813.132,00	$ -
	C-2401-0600-113-0-2401023-02	11	$ 32.470.588,00	$ 32.470.588,00	$ -

REGISTRO	RUBRO	Recurso N°	VALOR DEL REGISTRO	VALOR UTILIZADO	Saldo del Acta anterior
1116923	C-2401-0600-90-0-2401029-02	11	$ 500.000.000,00	$ 500.000.000,00	$ -
1434823	C-2401-0600-90-0-2401008-02	11	$ 78.682.702,00	$ 78.682.702,00	$ -
167924	C-2401-0600-90-51102D-2401008-02	11	$ 1.634.195.430,00	$ 1.634.195.430,00	$ -
	C-2401-0600-90-51102D-2401023-02	11	$ 4.682.508,00	$ 4.682.508,00	$ -
502624	C-2401-0600-90-51102D-2401008-02	16	$ 2.500.000.000,00	$ 2.500.000.000,00	$ -
142924	C-2401-0600-113-51102D-2401008-02	11	$ 1.201.391.225,00	$ 1.201.391.225,00	$ -
	C-2401-0600-113-51102D-2401023-02	11	$ 16.235.039,00	$ 16.235.039,00	$ -
123525	C-2401-0600-90-51102D-2401023-02	11	$ 4.682.508,00	$ 4.682.508,00	$ -
	C-2401-0600-90-51102D-2401008-02	16	$ 1.634.195.430,00	$ 1 634 195 430.00	$ 859 179 158.00
74925	C-2401-0600-113-51102D-2401008-02	11	$ 2.402.802.990,00	$ 2 402 802 990.00	$ 1 068 890 882.00
	C-2401-0600-113-51102D-2401023-02	11	$ 32.470.333,00	$ 32 470 333.00	$ -
		TOTAL	$ 20.807.566.352,00	$ 18 879 496 311.00	$ 1 928 070 041.00

3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
----------	----------	----------	----------	----------

Nota: No se tramitan actas de costos, se solicitó directriz por concepto del aumento del salario mínimo, quedamos atentos a la directriz de la entidad respecto a las actas de enero y febrero pendientes.

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

El contrato contra 990 de 2021 no ha facturado desde el mes de diciembre se encuentra a la espera de la aprobación de la modificación de costos y acta de costos de enero de 2026. Pendiente concepto jurídico de aumento salario mínimo en contratos de interventoría con ajustes diferentes al mes de enero de cada año.

3.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada $ 18 780 982 006.00 37.62%

Total inversión ejecutada: $ 18 780 982 006.00 37.62%

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

3.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

3.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------

3.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS				
Compañía Mundial de seguros S.A.				
Póliza de Cumplimiento- ADICIONAL UNO (1)				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**		
		Certificado No.	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 2.000.756.635,20	Póliza No. M-100141561 Certificado No. 14895760 Anexo 14	29/05/2024	28/07/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 2.240.152.433,00	Póliza No. M-100141561 Certificado No. 14895760 Anexo 14	29/05/2024	28/07/2026

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 4.161.513.270,40	Póliza No. M-100141561 Certificado No. 14895760 Anexo 14	29/05/2024	28/01/2029
Calidad del Servicio	$ 6.242.269.433,00	Póliza No. M-100141561 Certificado No. 14895760 Anexo 14	29/05/2024	28/07/2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Modificación N°4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

3.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
----	----------	----------	----------	----------	----------

3.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

La relación de correspondencia se encuentra en el INFORME MENSUAL No. 57 MES O PERIODO: FEBRERO DE 2026, PÁGINAS: 1027 A 1030. CONTRATO DE OBRA No.1001-2021

La relación de correspondencia se encuentra en el INFORME MENSUAL No. 57 MES O PERIODO: FEBRERO DE 2026, PÁGINAS: 106-107. CONTRATO DE OBRA No.1006-2021

3.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

4 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

4.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron inconvenientes

4.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron inconvenientes

4.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron inconvenientes

4.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

5 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO


No se realizaron comisiones durante el período.

6 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

7 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Continuar con el seguimiento y control a las obligaciones del Contrato de Interventoría No.990 de 2021.

Cordialmente,



LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
C.C. No. 76.315.796
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.990 de 2021