Banco de Occidente
Nit. 890.300.279-4

C E R T I F I C A D O

Mediante la presente CERTIFICAMOS que **CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA** identificado con **NT 901922463-1** es cuenta habiente desde el día **13 de Mayo de 2025,** con la cuenta Corriente No. 650872088 la cual se encuentra activa.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de que **CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA** es ser un "Cliente activo del Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación a **CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA** hoy 04 de Diciembre de 2025

Cordialmente,

Sergio Perez R

Asesor de soporte comercial
Mesa de soporte BE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 25 — Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario: 141164580023

(415)7707212489984(8020) 000014116458002 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9019224631		Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Santander 68	Girón 307

41. Dirección principal: CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE BG 16

42. Correo electrónico: consorciobarrancadeportiva@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6076159848	3156675536

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4290	2025 02 26					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	14	16	55																						

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

16- Obligación facturar por ingresos bienes

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES

985. Cargo: Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141164580023

(415)7707212489984(8020) **000014116458002 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 2 2 4 6 3	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 1 2 1 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	6 8	
79. Ciudad/Municipio	3 0 7	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 1 2 1 8	
81. Hasta	2 0 2 6 0 6 1 8	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141164580023

(415)7707212489984(8020) **000014116458002 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 2 2 4 6 3	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 1 2 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 3 8 7 0 6 9 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SERRANO	GOMEZ	JULIAN	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141164580023

(415)7707212489984(8020) **000014116458002 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 2 2 4 6 3	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 1 7 8 0 5 4	0	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INVERNOTA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
3,293,240,779	8 0	2 0 2 4 1 2 1 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 8 4 9 5 0 7	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
411,655,097	1 0	2 0 2 4 1 2 1 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 4 5 1 6 4 7	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
411,655,098	1 0	2 0 2 4 1 2 1 8	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE OBRA N°	:	0889-25
CONTRATANTE	:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT	:	890.201.900-6
CONTRATISTA		
CONTRATISTA	:	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA
NIT	:	901.922.463-1
REP. LEGAL	:	JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ
C.C.	:	13.870.690 de Bucaramanga
DIRECCIÓN	:	Centro industrial y logístico San Jorge Bodega 16
TELÉFONO	:	(607) 6159848
INTENVENTORIA		
CONTRATISTA	:	U.T. INTER DEPORTES 2025
NIT	:	901.926.678-6
REP. LEGAL	:	NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
C.C.	:	1.095.816.909 de Floridablanca
SUPERVISIÓN		
SUPERVISOR	:	ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
OBJETO	:	CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.
VALOR	:	CUATRO MIL CIENTO DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($4.116.550.974)
ANTICIPO	:	NO APLICA
FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO	:	MARZO 07 DE 2025
RÉGIMEN TRIBUTARIO	:	COMÚN
PLAZO INICIAL	:	SÉIS (06) MESES
PLAZO ADICIONAL 1	:	UN (01) MES
PLAZO ADICIONAL 2	:	UN (01) MES
PLAZO TOTAL	:	OCHO (08) MESES
RUBRO PRESUPUESTAL	:	2.3-4301-1604-4301011-09-01-2.1.2.01.01.001.02.11, por concepto de INSTALACIONES RECREATIVAS, fuente de financiación MINISTERIO DEL DEPORTE CONVENIO 3547-24 COID 764-2024, por valor de CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE MIL MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($4.312.636.479)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	:	25-01011 del 13 de febrero de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	:	25-02162 del 31 de marzo del 2025
APROBACIÓN DE GARANTÍAS POR ACTA DE INICIO	:	CO1.WRT.17241889 – acta de inicio
APROBACIÓN DE GARANTÍAS POR ADICIONAL EN PLAZO	:	CO1.WRT.18243511 – adicional en plazo
BANCO DE PROYECTOS	:	BPPID 20240680810127 BPIN 2024680810067
PLAN DE COMPRAS	:	N°912 DEL 12 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	:	MAYO 06 de 2026

En Barrancabermeja, a los seis (06) días del mes de mayo de 2026, se reunieron en la Secretaría de Infraestructura del Distrito de Barrancabermeja, el Ing. NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ, Rep. Legal UNIÓN TEMPORAL INTER DEPORTES 2025, interventor de

la obra; el Ing. JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ Rep. Legal CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA como Contratista de la Obra; y La Ingeniera **JOHANNA PAOLA SANTOS REY** identificada con cedula de ciudadanía No 37.713.409, en calidad de Secretaria de Infraestructura, con Decreto de nombramiento No. 002 del 01 de enero de 2024 y Acta de posesión No. 014 del 02 de enero de 2024, actuando en nombre y representación del Distrito de Barrancabermeja que mediante Acto Legislativo 01 de Julio de 2019 que otorgó la Categoría de Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico al Municipio de Barrancabermeja, identificado con NIT N°. 890.201.900-6, en ejercicio de las facultades otorgadas por el Decreto número 106 de marzo de 2025; por medio del cual se precisan algunas disposiciones del manual de contratación del municipio de Barrancabermeja y se realizan unas delegaciones y demás normas como el Decreto número 125 del 30 de Junio de 2015, Decreto número 146 del 28 de Julio de 2015, así como en ejercicio de la competencia otorgada por el art. 11, literal b) de la Ley 80 de 1993, Art. 315 numeral 3 de la Constitución Nacional , numeral 5 literal d) de la ley 136 de 1994, artículo 110 del decreto 111 de 1996, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y sus Decretos Reglamentarios y quien para los efectos de este contrato se denominará de **EL DISTRITO CONTRATANTE**, con el fin de elaborar y suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** del contrato de obra 0889-25, dando cumplimiento a los parámetros legales y determinando el cumplimiento de acuerdo con el siguiente detalle:

CONSIDERACIONES:

1. Que el día siete (07) de marzo de 2025 el DISTRITO DE BARRANCABERMEJA y el CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA, suscribieron el contrato de obra No. 0889-25 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DEBARRANCABERMEJA.".

2. Que se suscribió el ACTA DE INICIO al contrato de obra 0889-25 el día veintiocho (28) de mayo de 2025.

3. Que el día veintisiete (27) de enero de 2026 se suscribió el ACTA DE TERMINACIÓN del contrato de obra 0889-25, dejando constancia que el contratista culminó las obras contratadas dentro del plazo contractual.

4. Que el día veintiséis (26) de marzo de 2026 se suscribió el ACTA DE RECIBO FINAL del contrato 0889-25, en la cual, posterior a la visita realizada al sitio en que se ejecutaron las obras, se evidenció que las actividades de los ítems reportados en el anexo técnico, se ejecutaron a entera satisfacción del distrito de Barrancabermeja y se autoriza el pago total de las actividades ejecutadas por el contratista dentro del plazo contractual,

5. Que el día once (11) de abril de 2026 se suscribió el ACTA DE ENTREGA A LA ENTIDAD COMPETENTE del contrato 0889-25, en la cual el Distrito de Barrancabermeja recibió el bien contratado, pasando este a formar parte de su inventario hasta que diere lugar.

AMPARO:

Una vez se suscribió el acta de recibo final firmada por las partes el contratista de obra procedió a actualizar los amparos del contrato según como se muestra:

GARANTÍAS	NOMBRE DE LA ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA	B-100059700	05-12-2025	27-07-2026	$823.310.195,00
Estabilidad de la obra	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA	B-100059700	26-03-2025	26-03-2031	$823.310.195,00
Prestaciones sociales	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA	B-100059700	05-12-2025	27-01-2029	$411.655.098,00
Amparo básico – predios, labores y operaciones	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA	B-100016184	07-03-2025	27-01-2026	$700.362.000,00
Patronal	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA	B-100016184	07-03-2025	27-01-2026	$700.362.000,00
Contratistas y subcontratistas	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA	B-100016184	07-03-2025	27-01-2026	$700.362.000,00
Vehículos propios y no propios	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA	B-100016184	07-03-2025	27-01-2026	$700.362.000,00

Tabla 1. Certificación de garantías: CO1.WRT.19705729 con fecha de aprobación del día 30 de abril de 2026.

VALOR Y FORMA DE PAGO:

VALOR DEL CONTRATO: CUATRO MIL CIENTO DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($4.116.550.974,00)

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO. La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera:

A. Actas de Avance parcial: El valor del contrato se pagará mediante actas de pago parciales a partir de la suscripción del acta de inicio, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, previa presentación de las respectivas actas de avance e informe de ejecución de Actividades aprobados por el Supervisor.

B. Acta de Pago Final: El restante diez por ciento (10%) del valor del contrato se pagará una vez realizado el recibo final y la liquidación del contrato, dentro de las cuales se debe incluir por lo menos la aprobación de la garantía de estabilidad de la obra actualizada y los soportes del pago de las obligaciones derivadas del sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales.

En todo caso, dado que la forma de pago es por precios unitarios y que en su ejecución puede suceder que el porcentaje pactado no se cumpla en forma exacta, las partes

acuerdan que para el pago final es procedente que se pague un valor diferente al 10% del contrato, siempre y cuando no sea inferior a este.

BALANCE DE ACTAS PARCIALES Y FINAL SUSCRITAS:

PAGO No.	DESCRIPCIÓN	VALOR ACTA	(%) EJECUTADO
1	ACTA PARCIAL 01:	$ 645.231.610,00	15,67%
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	$0,00	
2	ACTA PARCIAL 02:	$ 644.419.897,00	15,66%
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	$0,00	
3	ACTA PARCIAL 03:	$ 1.194.193.155,00	29,01%
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	$0,00	
3	ACTA PARCIAL 04:	$ 842.135.818,00	20,46%
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	$0,00	
VALOR Y PORCENTAJE (%) EJECUTADO:		$ 3.325.980.480,00	80,79%
VALOR Y PORCENTAJE (%) POR PAGAR:		$790.570.494,00	19,21%

Que la fuente de financiación por la cual se cancelará la presente Acta será la indicada a continuación:

El pago del valor total del contrato, será realizado por el Distrito a nombre del contratista en la cuenta corriente No. 650-872088, a nombre del CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA identificado con NIT 901.922.463-1, del BANCO DE OCCIDENTE.

VALOR ACTA DE LIQUIDACIÓN:

La presente ACTA DE LIQUIDACIÓN, servirá como fundamento para el cobro del pago final por la suma de SETECIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTAMIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($790.570.494,00), a favor del CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA con NIT 901.922.461-1.

Con la suscripción de la presenta ACTA DE LIQUIDACIÓN y documentos anexos, se autoriza el pago final del contrato 0889-25 correspondiente al 19,21% de las actividades ejecutadas.

CONSTANCIAS

Así, las partes firmantes de esta acta manifestamos estar de acuerdo con la presente Acta de Liquidación y dejamos las siguientes constancias:

1. Que el Interventor certifica que revisó, verificó y constató el cumplimiento y calidad óptima del equipo, materiales y personal mínimo en la obra, en cumplimiento a lo pactado y demás normatividad aplicable.

2. Que el Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del personal de la obra, con base en los soportes presentados por éste, así como el buen uso de los elementos de protección personal y bioseguridad.

3. Las cantidades y valores consignados en la presente acta y en el acta de recibo final son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.

4. La presente acta, así como el acta de recibo final se han elaborado de acuerdo a las cantidades de obra medidas y verificadas en campo por la interventoría, quien considero viable la cuantificación y facturación de las mismas, según ejercicio aritmético entre valores unitarios y cantidades contractuales, lo anterior acorde a sus funciones según contrato de interventoría No. 1007-25.

5. Que las obras fueron ejecutadas por el contratista y recibidas por el Distrito de Barrancabermeja a través de la Secretaria de Infraestructura, tal como consta en el Acta de Recibo Final del Contrato

6. Que el contratista presentará para el pago de la cuenta final del contrato, los siguientes documentos: Copia del acta de finalización, copia de la presente Acta y pagos de aportes Parafiscales a que haya lugar

7. Que el contratista manifiesta que el Municipio de Barrancabermeja cumplió con todas sus obligaciones y que está de acuerdo con el contenido de la presente Liquidación, cumpliendo así con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios

8. Para constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervinieron.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Nombre: Ing. JOHANNA SANTOS REY

CONTRATISTA
Nombre: Ing. JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ
Rep. Legal de **CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA**

INTERVENTORIA
Nombre: Ing. NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
Rep Legal de **U.T. INTER DEPORTES 2025**

	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Reviso aspectos jurídicos	Erich Zamir Gómez - CPS		Mayo 2026
Revisó - Aprobó:	Ing Johanna Paola Santos Rey		Mayo 2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

Secretaría Distrital de **Infraestructura**

ACTA DE TERMINACION

CONTRATO DE OBRA No.	0889-25
CONTRATANTE	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT	890.201.900-6
CONTRATISTA	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA
NIT	901.922.463-1
REP LEGAL	JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ
IDENTIFICACION	C.C. No. 13.870.690 de Bucaramanga
REGIMEN TRIBUTARIO	COMUN
PROCESO DE CONTRATACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA N.º LPO-003-2024
INTERVENTORÍA	UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025
NIT	901.926.678-6
REP LEGAL	NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 1.095.816.909 de Floridablanca.
SUPERVISOR	ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.
VALOR	CUATRO MIL CIENTO DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($4.116.550.974)
PLAZO INICIAL	SÉIS (06) MESES
PLAZO ADICIONAL 1	UN (01) MES
PLAZO ADICIONAL 2	UN (01) MES
PLAZO TOTAL	OCHO (08) MESES
SUPERVISION	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
BANCO DE PROYECTOS	BPPID 20240680810127 / BPIN 2024680810067
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3-4301-1604-4301011-09-01-2.1.2.01.01.001.02.11
FUENTE DE FINANCIACION:	MINISTERIO DEL DEPORTE CONVENIO 3547-24 COID 764-2024
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	25-01011 del 13 de febrero de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	25-02162 del 31 de marzo del 2025
APROBACION DE GARANTIAS No.	CO1.WRT.16683589
CEPAA No.	912 DEL 12 DE FEBRERO DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA	27 DE ENERO DE 2026

En Barrancabermeja a los veintisiete (27) días del mes de enero de 2026, se reunieron en la secretaria de Infraestructura las siguientes partes: **JULIÁN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ** Rep. Legal CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA como contratista de obra, **NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ**, Rep. Legal UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025, interventor de la obra; y **JOHANNA PAOLA SANTOS REY** mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía No. 37.713.409, en calidad de Secretaria de Infraestructura y supervisora, con Decreto de nombramiento No. 002 del 01 de enero de 2024 y Acta de

posesión No. 014 del 02 de enero de 2024, actuando en nombre y representación del Distrito de Barrancabermeja, otorgada dicha calidad mediante Acto Legislativo 01 de Julio 11 de 2019, designándolo como Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico al municipio de Barrancabermeja, identificado con NIT No. 890.201.900-6, en ejercicio de las facultades otorgadas por el Decreto No. 002 del 02 de enero de 2026, y demás normas como el Decreto No. 125 del 30 de junio de 2015, Decreto No. 146 del 28 de julio de 2015, así como en ejercicio de la competencia otorgada por el artículo 11, literal b) de la Ley 80 de 1993; Art 315 numeral 3 de la Constitución Nacional, numeral 5 literal d) de la Ley 136 de 1994, artículo 110 del decreto 111 de 1996, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y sus Decretos reglamentarios y quien para los efectos de este contrato se denominará **EL DISTRITO CONTRATANTE** con el fin de suscribir la presente Acta de Terminación, la cual tiene vigencia a partir de la fecha. Teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el Distrito de Barrancabermeja, adelantó el proceso de contratación de Licitación Pública LPO-003-2024, con el objeto de contratar la CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

2. Que, mediante Resolución No. 013 del 26 de febrero de 2025, se adjudica el proceso de selección LPO 003 DE 2024, cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA., al proponente CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA con NIT. 901922463-1, por valor de CUATRO MIL CIENTO DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($4.116.550.974).

3. Que se suscribió el contrato de obra No. 0889-25 el día 07 de marzo de 2025, el cual fue formalizado a través de la plataforma SECOP II.

4. Que se suscribió por las partes el Acta de Inicio el día 28 de mayo de 2025 con fecha de finalización inicial del 27 de noviembre de 2025.

5. Que, con fecha del 22 de octubre del año 2025 se suscribió el Acta de Adición No. 1 en Plazo al contrato de obra 0889-25 por un plazo de un (01) mes.

6. Que, con fecha del 05 de diciembre del año 2025 se suscribió el Acta Adicional en Plazo No. 2 al contrato de obra 0889-25, por un (01) mes.

7. Que, en visita conjunta realizada por el contratista, interventoría y supervisión al lugar de ejecución del contrato de obra 0889-25 "CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.", se evidencia que las actividades del contrato referido, según "CUADRO DE ACTIVIDADES" seguido, se encuentran terminadas, dando cumplimiento a la fecha del plazo contractual.

CUADRO DE ACTIVIDADES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
	Preliminares
1,1	Localización y replanteo del area del proyecto
	Movimiento de tierra
2,1	Excavación manual de 0 a 2 metros de profundidad (material común)
2,2	Excavación mecánica en material común (incluye corte)
2,3	Relleno y compactación con material de sitio
2,4	Suministro, colocación y compactación con material tipo 2 (material gravo arcilloso)
2,5	Suministro, colocación y compactación con material base granular
2,6	Retiro de material sobrante existente
	Concretos y asfalto
3,1	Concreto ciclópeo para cimentación de 2000 psi 50% concreto 3000 psi 50% agregado bolo
3,2	Concreto de 2000 psi, clase f, para solado para protección de estructuras de cimentación
3,3	Concreto de 3000 psi para zapatas de muros de contención y graderías
3,4	Placa de contrapiso de concreto de 3000psi con fibra sintética esp. 0.12m
3,5	Placa de contrapiso de concreto de 3000 psi esp 0.06m incluye malla electrosoldada 6mm, 15cm*15cm.
3,6	Placa de contrapiso de concreto de 3000 psi con fibra sintética esp .0.06m
3,7	Concreto de 3000 psi para muros de contención y graderías
3,8	Concreto de 3000 psi para placas de graderías y cubierta cuarto eléctrico
3,9	Concreto de 3000 psi para detalles de zonas de juegos
3,10	Suministro e instalación de sardinel en concreto prefabricado 1m*0,40m*0,15m
3,11	Acero de refuerzo
3,12	Imprimación con emulsión asfaltica tipo CRL1
3,13	Suministro, extendido, nivelación y compactación de Mezcla Densa en Caliente MDC-19.
3,14	Sello de juntas de dilatación de 0 a 6mm
3,15	Concreto de 3000 psi para cimentación graderías y cuarto eléctrico
3,16	Concreto de 3000 psi para vigas y columnas cuarto eléctrico
3,17	Suministro e instalación acero para cubiertas de container
3,18	Suministro e instalación de loseta 0.40 X 0.40 color gris
3,19	Suministro e instalación de podotáctil 0.40 x 0.40 color gris
3,20	Concreto de 3000 psi para zapatas y pedestales cimentación pórtico, mástiles de iluminación y soportes contenedor
	Mampostería y acabados
4,1	Mamposteria en ladrillo de arcilla a la vista (instalación horizontal)
4,2	Friso para muros impermeabilizado incluye dilataciones y filos
4,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL CON REFUERZO VERTICAL CADA ,20CM CON REFUERZO NUMERO 3 Y HORIZONTAL CADA ,40 CON REFUERZO N3
	Eléctrico
5.1.0	**Red de media tensión y subestacion eléctrica**
5,1,1	Suministro e instalación de poste en concreto 12 m 1050 kgf.

5,1,2	Suministro, transporte e instalación de estructura horizontal terminal con cruceta metalica de 2,4 metros según norma ESSA para conexión desde circuito alimentador de operador de red hacia ramal de derivación.
5,1,3	Suministro, transporte e instalación de estructura de arranque, incluye cajas cortacircuitos, DPS, herrajes, aisladores, grapas, crucetas y tubería).
5,1,4	Suministro e instalación de transformador trifásico aéreo convencional de 45 KVA 13200/208-120 V
5,1,5	Bajante imc de 3"
5,1,6	Caja de inspección 0.60 x 0.60 m; en mampostería con tapa en marco metalico fundida en concreto (incluye hierro)
5,1,7	Suministro e instalación de tablero general de baja tension para alumbrado publico, elaborado en lamina galvanizada calibre 18, sistema control por medio de un temporizador.
5,1,8	Suministro y colocación de tubería 3 Ductos PVC 3" . Incluye accesorios, terminales, curvas, soldadura PVC, excavación, botada de escombros, arenilla y compactación.
5,1,9	Suministro e instalación de acometida general en baja tensión en calible 3x#1/0 (F) +1/0(N)+6(T) THWN desde bornes del transformadores hasta tablero general de baja tensión(no incluye ducterìa).
5.3.0	**Container**
5,3,1	Suministro e instalacion de tuberia PVC de 2" DB
5,3,2	Suministro y construcción de caja de inspección para baja tensión, medidas 0,6*0,6*0,82 marco metálico y tapa en concreto.
5,3,3	Suministro e instalación de acometida general en baja tensión en calibre 2x#6 (F) +6(N) +10(T) THWN desde tablero general de baja tensión hasta tableros de Containeres (no incluye ductería)
5,3,4	Suministro e instalación de tablero de distribución bifásico de 12 ctos. con espacio para totalizador, puerta y cerradura.
5,3,5	Suministro e instalacion de salida de iluminacion a 120 V en tuberia EMT 3/4" en cable 2#12+1#12. Incluye caja octagonal metalica, accesorios EMT y de fijación.
5,3,6	Suministro e instalacion de Luminaria led panel circular de 24/18 W
5,3,7	Suministro e instalación de interruptor sencillo.
5,3,8	Suministro e instalación sensor infrarrojo.
5,3,9	Suministro e instalación de salida de tomacorriente bifásica SISTEMA NORMAL a 220 Volts en cable 2#10+1#10(t) en tubería PVC de 3/4".
5,3,10	Suministro e instalación de salida de tomacorriente Monofásica SISTEMA NORMAL a 120 Volts en cable 2#12+1#12(t) en tubería PVC de 3/4".
5.4.0	**Sistema de apantallamiento y proteccion contra rayos Y sistema de puesta a tierra**
5,4,1	Suministro e instalación de Punta para Pararrayos Tipo Franklin
5,4,2	Suministro e instalacion de Cable Cu No.2/0 AWG desnudo
5,4,3	Suministro e instalación de Varilla de CU de puesta a tierra de 2.4 mts
5,4,4	Suministro e instalación de Soldadura Exotérmica Termoweld de 115 grs.
5,4,5	Suministro e instalacion de Caja de inspección 0.3x0.3m
	Estructuras metálicas
6,1	Estructura metalica para acceso en tuberia circular 4" y 2" tipo estructural
6,2	Suministro e instalación de Pasamanos en tuberia de acero galvanizado ∅2" E= 2.5mm en sentido vertical y ∅1 1/2" E= 2.5mm en sentido horizontal. (incluye fijaciones, pintura electrostatica y accesorios)
6,3	Suministro e instalación de tubo estructural de 2" para rieles incluye anticorrosivo y pintado color amarillo
6,4	Suministro e instalación de tubo cuadrado de 2" para rieles de FUN BOX incluye anticorrosivo y pintado en color amarillo
6,5	Suministro e instalacion Kit de calistenia modulo master para 8 usuarios
6,6	Suministro e instalación de container modificado para locales. Dimensiones de acuerdo diseño arquitectonico, incluye puertas de baños, bodegas y local, mesón en acero inoxidable, rejas metálicas de accesos laterales y ventanas local.

6,7	Letrero de acceso "DISTRITO URBANO" en lamina metalica cal 20.
6,8	Suministro E Instalación De Puerta En Calibre 22 Con Marco En Calibre 16 Incluye Anticorrosivo Y Acabado En Pintura Color Azul Tipo Esmalte Dos Mamos Incluye Chapa De Seguridad, Visagras Y Cerrojo Externo
6,9	Suministro E Instalacion De Cubierta Tipo Aluzinc Calibre 28 Color Azul
	Instalaciones Hidrosanitarias
7,1	Suministro e instalación de Tuberia PVC Ø 160 mm (6") Novafort (Incluye hidrosellos y lubricante)
7,2	Suministro e instalación de tuberia 4" pvc Saniaria
7,3	Punto 4" sanitario
7,4	Punto 2" sanitario
7,5	Punto 2" ventilación
7,6	Punto hidrualico 1 1/4" Presión
7,7	Punto hidraulico 3/4" Presión
7,8	Tuberia 1" pvc presión
7,9	Suministro e instalacion de Sanitario de porcelana de 3,5 lt de consumo con fluxometro
7,10	Suministro e instalacion Lavamanos en porcelana incluye griferia de presion suave tipo PUSH
7,11	Caja de inspección 0.60 x 0.60 m en mampostería con tapa en concreto (incluye hierro)
7,12	Sistema septico integrado septilistico 5000 lts.
7,13	ACOMETIDA DOMICILIARIA 6"x1" pvc (Inc. Micromedidor, caja en hierro fundido y tapa seguridad)
7,14	Construccion de disipador de energia para aguas de lluvias de 0.60ancho x 0.50 altura y huella de 0,60m. Espesor=10cm
7,15	Suministro e instalación de Tuberia PVC Ø 200 mm (8") Novafort (Incluye hidrosellos y lubricante)
7,16	Caja de inspección 1 x 1 m en mampostería con tapa en concreto (incluye hierro)
7,17	Cuneta perimetral de 0.25 x 0.30 cm interno
	Mobiliario
8,1	Suministro e instalación de bicicliteros según especificaciones. Para 4 unidades de bicicletas
8,2	Suministro e instalacion de Banca prefabricada tipo OLAND (0,45*1,80)
8,3	Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=10cm. Incluye acero de refuerzo
8,4	Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=20cm. Incluye acero de refuerzo
8,5	Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=30cm. Incluye acero de refuerzo
8,6	Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=40cm. Incluye acero de refuerzo
8,7	Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=50cm. Incluye acero de refuerzo
8,8	Modulo rectangular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones ancho=0,75cm, largo=1,25cm y Altura=0,50cm. Incluye acero de refuerzo
8,9	Modulo rectangular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones ancho=0,75cm, largo=1,25cm y Altura=0,80cm. Incluye acero de refuerzo
8,10	Modulo rectangular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones ancho=0,75cm, largo=1,25cm y Altura=1m. Incluye acero de refuerzo
8,11	Punto ecologico en acero inoxidable
	Demarcaciones y señalizaciones
9,1	Pintura para mural exteriores
9,2	Señal horizontal demarcacion en linea de 0,12m para cruce peatonal en pintura acrilica de trafico
9,3	Demarcacion pintura RAL 1003 Para señalización de elementos parque color amarilla

9,4	Demarcaciones en pintura de trafico color azul y blanco para señalización de parqueo para personas con movilidad reducidad
9,5	Demarcaciones en pintura de trafico color amarillo para señalización de parqueo para vehiculos
9,6	Suministro e instalación de elementos de Señales verticales en fondo reflectivo Tipo Alta Intensidad con tablero en lámina cal 16, terminados en pintura electrostática blanca
9,7	Demarcaciones en pintura de trafico color negro y blanco para señalización de zona de plazoleta artistica
9,8	Señal horizontal de flecha doble en Pintura acrilica de Trafico
9,9	Señal horizontal de fecha sencilla en Pintura acrilica de Trafico
9,10	Suministro e instalacion de señalizacion vertical de EPP y buen uso del parque
	Urbanismo y zonas verdes
10,1	Suministro e instalacion de Topes de concreto prefabricado para Parqueadero de 50cm*14cm*15cm incluye pintura amarilla
10,2	Suministro e instalacion de jardin en prado chino
10,3	Suministro e instalacion de arboles
	ítems no previstos
11,1	Suministro e instalación de sardinel en concreto prefabricado A-10 (0,80m*0,50m*0,20m)
11,2	Suministro e instalación de bordillo en concreto prefabricado (0,80m*0,30m*0,20m)
11,3	Suministro e instalación de rejilla en concreto para cárcamos
11,4	Contenedor de raíces en concreto de 3000 PSI (1.00m x 1.00m x 1.00m) Incluye cinta de remate
11,5	Suministro e instalación de malla electrosoldada XX-257
11,6	Suministro, colocación y compactación con material sub-base granular
11,7	Punto hidráulico 1" presión
11,8	Punto hidráulico 1/2" presión
11,9	Suministro e instalación de transformador trifásico aéreo convencional de 15 KVA 13200/208-120 V
11,10	Suministro e instalación de acometida general en baja tensión en calible 3x#6(F) +1#6(N)+8(T) THWN desde bornes del transformadores hasta tablero general de baja tensión(no incluye ducteria).
11,11	Suministro e instalacion de Gabinete TGBT, elaborado en lamina galvanizada y pintura electroestatica, para control de subacometidas e iluminacion exterior. Incluye totalizador general, breaker para subacometidas, temporizadores para iluminacion exterior, barraje trifasico, frente muerto, placas de identificacion.
11,12	Suministro e instalacion de red 2#8F+1#8N+1#8T Cu THWN para subacometida desde TGBT hasta tablero de Iluminacion exterior y eventos
11,13	Suministro e instalacion de cable aluminio #6 S8000 para alimentacion de iluminacion exterior
11,14	Suministro e instalacion de tuberia PVC de 1" DB
11,15	Suministro e intsalacion de luminaria LED para empotrar en piso o muro de potencia 5w incluye cabelado encauchetado terminales y demas accesorios
11,16	Suministro e instalacion de herrajes para adecuacion de estructura de sistema de medida de 3 elementos tipo exterior para 13,2KV, incluye parrilla soporte para transformadores de corriente y de potencial, CT's y PT's.
11,17	Suministro e instalacion de sistema de medida, incluye medidor principal y de respaldo, gabinete de medida con borneras para señales de tension y de corriente, nicho de ladrillo a la vista, SPT y demas elementos.
11,18	Retiro de sistema de medida existente
11,19	Retiro de red ACSR, estructura terminal y poste 12 mts existente
11,20	Tramite ante organismo de inspeccion para certificado RETIE, Sistema de medida, subestacion aerea, acometida principal y uso final
11,21	Tramites ante operador de red

8. La presente ACTA DE TERMINACIÓN del contrato de obra No. 0889-25, se elabora de acuerdo al "CUADRO DE ACTIVIDADES", ítems contractuales ejecutados en campo por el CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA y verificados por UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025 (Interventoría), quien consideró viable la suscripción de la presente acta, toda vez que estos se encuentran terminados dentro del plazo contractual establecido, quedando a la espera los respectivos tramites que se mencionan a continuación:

9. Que el CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA ha ejecutado la totalidad de las actividades relacionadas en la presente acta dentro del plazo establecido; sin embargo, a la fecha aún no se ha obtenido por parte del operador de red (ESSA) el documento que avala la legalización del servicio de energía del proyecto.

10. Que el contratista de obra a la fecha ha realizado las inspecciones en campo para la certificación RETIE, sin embargo, a la fecha aún no se ha obtenido el documento que avala la certificación RETIE del proyecto.

11. Que el pago final, con posterioridad a la presente ACTA DE TERMINACIÓN del contrato de obra No. 0889-25 "CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.", están supeditadas a la ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN del Distrito de Barrancabermeja, una vez sean superados los numerales 9 y 10 de la presente acta.

12. Que al contratista de obra se le han efectuado los siguientes pagos de acuerdo al "CUADRO FINANCIERO" seguido, dejando constancia que el PAGO FINAL se hará mediante ACTA DE RECIBO FINAL y ACTA DE LIQUIDACIÓN que se elaborará con posterioridad a la presente ACTA DE TERMINACIÓN.

RELACION DE PAGOS

PAGO No.	DESCRIPCIÓN	VALOR ACTA	(%) EJECUTADO
1	ACTA PARCIAL 01:	$ 645.231.610,00	15,67%
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	$0,00	
2	ACTA PARCIAL 02:	$ 644.419.897,00	15,65%
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	$0,00	
3	ACTA PARCIAL 03:	$ 1.194.193.155,00	29,01%
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	$0,00	
4	ACTA PARCIAL 04:	$ 842.135.818,00	20,46%
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	$0,00	
VALOR Y PORCENTAJE (%) EJECUTADO:		$ 3.325.980.480,00	80,80%
VALOR Y PORCENTAJE (%) POR PAGAR:		**$790.570.494,00**	**19,20%**

Por todo lo expuesto anteriormente,

ACUERDAN

1. Realizar ACTA DE TERMINACIÓN al contrato No. 0889-25, de acuerdo a la visita realizada por el contratista, interventoría y Supervisión al lugar donde se ejecutó la obra cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.", en la misma se evidencia que las actividades del contrato referido, según "CUADRO DE ACTIVIDADES" fueron ejecutados dentro del plazo contractual establecido.

2. Pagar el valor final del contrato 0889-25, a la empresa CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA, una vez se suscriba el ACTA DE RECIBO FINAL y ACTA DE LIQUIDACIÓN por parte de Distrito de Barrancabermeja.

3. A partir de la presente ACTA DE TERMINACIÓN del contrato No. 0889-25 y con base en las memorias de cálculos de cantidades, la supervisión del proyecto a cargo de la Secretaría de Infraestructura del Distrito de Barrancabermeja, revisará y validará los ítems contractuales finalmente ejecutados de acuerdo al "CUADRO DE ACTIVIDADES"; para el correspondiente proceso de suscripción del ACTA DE RECIBO FINAL por parte del Distrito de Barrancabermeja y posteriormente con el lleno de los requisitos, ACTA DE LIQUIDACIÓN para el pago final.

En constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervienen, a los veintisiete (27) días del mes de enero de 2026.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Nombre: JOHANNA PAOLA SANTOS REY

CONTRATISTA
JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ
Rep. Legal de CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA

INTERVENTOR
NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
Rep. Legal de UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025

	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Reviso aspectos jurídicos	Erich Zamir Gómez - CPS		
Revisó - Aprobó:	Ing Johanna Paola Santos Rey		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

Secretaría Distrital de **Infraestructura**

ACTA DE ENTREGA A LA ENTIDAD COMPETENTE

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N°	:	0889-25
CONTRATANTE	:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT	:	890.201.900-6
CONTRATISTA		
CONTRATISTA		CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA
NIT		901.922.463-1
REP. LEGAL	:	JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ
C.C.	:	C.C. No. 13.870.690 de Bucaramanga
DIRECCIÓN	:	Centro industrial y logístico San Jorge Bodega 16
TELÉFONO	:	(607) 6159848
INTENVENTORIA		
CONTRATISTA	:	U.T. INTER DEPORTES 2025
NIT	:	901.926.678-6
REP. LEGAL	:	NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
C.C.	:	C.C. No. 1.095.816.909 de Floridablanca
SUPERVISOR	:	ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
OBJETO	:	CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.
VALOR	:	CUATRO MIL CIENTO DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($4.116.550.974)
PLAZO INICIAL	:	SÉIS (06) MESES
PLAZO ADICIONAL 1	:	UN (01) MES
PLAZO ADICIONAL 2	:	UN (01) MES
PLAZO TOTAL	:	OCHO (08) MESES
FECHA PRESENTE ACTA	:	11 DE ABRIL DE 2026

RELACIÓN DE BIEN O SERVICIO A ENTREGAR

DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA
Preliminares			
Localización y replanteo del area del proyecto	m2	$ 5,264.00	**5,970.70**
Movimiento de tierra			
Excavación manual de 0 a 2 metros de profundidad (material común)	m3	$ 79,208.00	**161.83**
Excavación mecánica en material común (incluye corte)	m3	$ 33,410.00	**1,399.44**
Relleno y compactación con material de sitio	m3	$ 22,184.00	**217.80**
Suministro, colocación y compactación con material tipo 2 (material gravo arcilloso)	m3	$ 96,630.00	**2,105.07**
Suministro, colocación y compactación con material base granular	m3	$ 251,212.00	**353.00**
Retiro de material sobrante existente	m3-km	$ 14,698.00	**13,826.47**
Concretos y asfalto			
Concreto ciclópeo para cimentación de 2000 psi 50% concreto 3000 psi 50% agregado bolo	m3	$ 581,923.00	**91.43**
Concreto de 2000 psi, clase f, para solado para protección de estructuras de cimentación	m3	$ 897,552.00	**1.44**
Concreto de 3000 psi para zapatas de muros de contención y graderías	m3	$ 818,631.00	**144.57**
Placa de contrapiso de concreto de 3000psi con fibra sintética esp. 0.12m	m2	$ 153,095.00	**2,352.79**
Placa de contrapiso de concreto de 3000 psi esp 0.06m incluye malla electrosoldada 6mm, 15cm*15cm.	m2	$ 158,916.00	**810.49**
Placa de contrapiso de concreto de 3000 psi con fibra sintética esp .0.06m	m2	$ 144,933.00	**810.49**

Concreto de 3000 psi para muros de contención y graderías	m3	$ 946,551.00	**109.07**
Concreto de 3000 psi para placas de graderías y cubierta cuarto eléctrico	m3	$ 741,478.00	**7.95**
Concreto de 3000 psi para detalles de zonas de juegos	m3	$ 946,551.00	**5.97**
Acero de refuerzo	kg	$ 14,316.00	**16,755.42**
Imprimación con emulsión asfaltica tipo CRL1	m2	$ 7,649.00	**1,765.00**
Suministro, extendido, nivelación y compactación de Mezcla Densa en Caliente MDC-19.	m3	$ 1,675,876.00	**176.50**
Sello de juntas de dilatación de 0 a 6mm	m	$ 24,614.00	**1,541.21**
Concreto de 3000 psi para cimentación graderías y cuarto eléctrico	m3	$ 206,849.00	**2.99**
Concreto de 3000 psi para vigas y columnas cuarto eléctrico	m3	$ 903,490.00	**0.57**
Suministro e instalación acero para cubiertas de container	kg	$ 105,787.00	**606.50**
Suministro e instalación de loseta 0.40 X 0.40 color gris	m2	$ 228,942.00	**703.80**
Suministro e instalación de podotáctil 0.40 x 0.40 color gris	ml	$ 247,777.00	**147.75**
Concreto de 3000 psi para zapatas y pedestales cimentación pórtico, mástiles de iluminación y soportes contenedor	m3	$ 876,731.00	**4.91**
Mampostería y acabados			
Mamposteria en ladrillo de arcilla a la vista (instalación horizontal)	m2	$ 136,357.00	**28.70**
Friso para muros impermeabilizado incluye dilataciones y filos	m2	$ 35,979.00	**62.62**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL CON REFUERZO VERTICAL CADA ,20CM CON REFUERZO NUMERO 3 Y HORIZONTAL CADA ,40 CON REFUERZO N3	m2	$ 144,234.00	**38.46**
Eléctrico			
Red de media tensión y subestacion eléctrica			
Suministro e instalación de poste en concreto 12 m 1050 kgf.	und	$ 5,229,244.00	**1.00**
Suministro, transporte e instalación de estructura de arranque, incluye cajas cortacircuitos, DPS, herrajes, aisladores, grapas, crucetas y tubería).	und	$ 13,469,378.00	**1.00**
Bajante imc de 3"	und	$ 1,697,020.00	**1.00**
Caja de inspección 0.60 x 0.60 m; en mamposteria con tapa en marco metalico fundida en concreto (incluye hierro)	und	$ 2,484,532.00	**1.00**
Suministro y colocación de tubería 3 Ductos PVC 3" . Incluye accesorios, terminales, curvas, soldadura PVC, excavación, botada de escombros, arenilla y compactación.	ml	$ 142,430.00	**30.00**
Container			
Suministro e instalacion de tuberia PVC de 2" DB	ml	$ 81,870.00	**70.00**
Suministro y construcción de caja de inspección para baja tensión, medidas 0,6*0,6*0,82 marco metálico y tapa en concreto.	und	$ 2,484,532.00	**5.00**
Suministro e instalación de tablero de distribución bifásico de 12 ctos. con espacio para totalizador, puerta y cerradura.	und	$ 1,446,030.00	**2.00**
Suministro e instalacion de salida de iluminacion a 120 V en tuberia EMT 3/4" en cable 2#12+1#12. Incluye caja octagonal metalica, accesorios EMT y de fijación.	und	$ 624,337.00	**31.00**
Suministro e instalacion de Luminaria led panel circular de 24/18 W	und	$ 117,471.00	**25.00**
Suministro e instalación de interruptor sencillo.	und	$ 115,938.00	**3.00**
Suministro e instalación sensor infrarrojo.	und	$ 157,436.00	**3.00**
Suministro e instalación de salida de tomacorriente bifásica SISTEMA NORMAL a 220 Volts en cable 2#10+1#10(t) en tubería PVC de 3/4".	und	$ 722,712.00	**3.00**
Suministro e instalación de salida de tomacorriente Monofásica SISTEMA NORMAL a 120 Volts en cable 2#12+1#12(t) en tubería PVC de 3/4".	und	$ 561,306.00	**11.00**

Estructuras metálicas			
Estructura metalica para acceso en tuberia circular 4" y 2" tipo estructural	kg	$ 28,999.00	**1,640.88**
Suministro e instalación de Pasamanos en tuberia de acero galvanizado Ø2" E= 2.5mm en sentido vertical y Ø1 1/2" E= 2.5mm en sentido horizontal. (incluye fijaciones, pintura electrostatica y accesorios)	ml	$ 466,581.00	**187.65**
Suministro e instalación de tubo estructural de 2" para rieles incluye anticorrosivo y pintado color amarillo	ml	$ 201,632.00	**130.27**
Suministro e instalación de tubo cuadrado de 2" para rieles de FUN BOX incluye anticorrosivo y pintado en color amarillo	ml	$ 202,901.00	**92.46**
Suministro e instalacion Kit de calistenia modulo master para 8 usuarios	und	$ 49,522,297.00	**2.00**
Suministro e instalación de container modificado para locales. Dimensiones de acuerdo diseño arquitectonico, incluye puertas de baños, bodegas y local, mesón en acero inoxidable, rejas metálicas de accesos laterales y ventanas local.	und	$237,101,858.00	**2.00**
Letrero de acceso "DISTRITO URBANO" en lamina metalica cal 20.	und	$ 13,841,213.00	**1.00**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN CALIBRE 22 CON MARCO EN CALIBRE 16 INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA COLOR AZUL TIPO ESMALTE DOS MAMOS INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD, VISAGRAS Y CERROJO EXTERNO	und	$ 2,718,329.00	**7.00**
Instalaciones Hidrosanitarias			
Suministro e instalación de Tuberia PVC Ø 160 mm (6") Novafort (Incluye hidrosellos y lubricante)	ml	$ 80,171.00	**44.82**
Suministro e instalación de tuberia 4" pvc Saniaria	ml	$ 93,419.00	**111.53**
Punto 4" sanitario	und	$ 105,726.00	**3.00**
Punto 2" sanitario	und	$ 75,076.00	**6.00**
Tuberia 1" pvc presión	ml	$ 38,009.00	**70.87**
Suministro e instalacion de Sanitario de porcelana de 3,5 lt de consumo con fluxometro	und	$ 2,164,186.00	**3.00**
Suministro e instalacion Lavamanos en porcelana incluye griferia de presion suave tipo PUSH	und	$ 914,318.00	**3.00**
Caja de inspección 0.60 x 0.60 m en mampostería con tapa en concreto (incluye hierro)	und	$ 752,481.00	**4.00**
Sistema septico integrado septilistico 5000 lts.	und	$ 24,112,760.00	**1.00**
ACOMETIDA DOMICILIARIA 6"x1" pvc (Inc. Micromedidor, caja en hierro fundido y tapa seguridad)	und	$ 2,178,239.00	**1.00**
Construccion de disipador de energia para aguas de lluvias de 0.60ancho x 0.50 altura y huella de 0,60m. Espesor=10cm	ml	$ 327,395.00	**19.00**
Suministro e instalación de Tuberia PVC Ø 200 mm (8") Novafort (Incluye hidrosellos y lubricante)	ml	$ 306,501.00	**24.39**
Caja de inspección 1 x 1 m en mampostería con tapa en concreto (incluye hierro)	und	$ 1,046,882.00	**1.00**
Cuneta perimetral de 0.25 x 0.30 cm interno	ml	$ 182,072.00	**63.20**
Mobiliario			
Suministro e instalación de bicicliteros según especificaciones. Para 4 unidades de bicicletas	und	$ 2,065,892.00	**6.00**
Suministro e instalacion de Banca prefabricada tipo OLAND (0,45*1,80)	und	$ 3,043,365.00	**10.00**
Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=10cm. Incluye acero de refuerzo	und	$ 538,173.00	**1.00**
Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=20cm. Incluye acero de refuerzo	und	$ 604,748.00	**1.00**
Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=30cm. Incluye acero de refuerzo	und	$ 727,307.00	**1.00**

Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=40cm. Incluye acero de refuerzo	und	$ 747,536.00	1.00
Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=50cm. Incluye acero de refuerzo	und	$ 766,609.00	1.00
Modulo rectangular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones ancho=0,75cm, largo=1,25cm y Altura=0,50cm. Incluye acero de refuerzo	und	$ 789,343.00	1.00
Modulo rectangular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones ancho=0,75cm, largo=1,25cm y Altura=0,80cm. Incluye acero de refuerzo	und	$ 3,531,034.00	1.00
Modulo rectangular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones ancho=0,75cm, largo=1,25cm y Altura=1m. Incluye acero de refuerzo	und	$ 4,210,405.00	1.00
Punto ecologico en acero inoxidable	und	$ 8,297,364.00	3.00
Demarcaciones y señalizaciones			
Pintura para mural exteriores	m2	$ 173,871.00	334.35
Señal horizontal demarcacion en linea de 0,12m para cruce peatonal en pintura acrilica de trafico	ml	$ 5,883.00	39.90
Demarcacion pintura RAL 1003 Para señalización de elementos parque color amarilla	ml	$ 4,064.00	589.72
Demarcaciones en pintura de trafico color azul y blanco para señalización de parqueo para personas con movilidad reducidad	und	$ 217,853.00	1.00
Demarcaciones en pintura de trafico color amarillo para señalización de parqueo para vehiculos	ml	$ 5,883.00	396.50
Suministro e instalación de elementos de Señales verticales en fondo reflectivo Tipo Alta Intensidad con tablero en lámina cal 16, terminados en pintura electrostática blanca	und	$ 648,530.00	10.00
Demarcaciones en pintura de trafico color negro y blanco para señalización de zona de plazoleta artistica	m2	$ 36,674.00	90.70
Señal horizontal de flecha doble en Pintura acrilica de Trafico	und	$ 121,413.00	3.00
Señal horizontal de fecha sencilla en Pintura acrilica de Trafico	und	$ 115,422.00	1.00
Suministro e instalacion de señalizacion vertical de EPP y buen uso del parque	und	$ 1,166,231.00	4.00
Urbanismo y zonas verdes			
Suministro e instalacion de Topes de concreto prefabricado para Parqueadero de 50cm*14cm*15cm incluye pintura amarilla	und	$ 244,523.00	84.00
Suministro e instalacion de jardin en prado chino	m2	$ 94,830.00	252.43
Suministro e instalacion de arboles	und	$ 624,429.00	13.00
ítems no previstos			
Suministro e instalación de sardinel en concreto prefabricado A-10 (0,80m*0,50m*0,20m)	m	$ 139,007.00	403.34
Suministro e instalación de bordillo en concreto prefabricado (0,80m*0,30m*0,20m)	m	$ 128,533.00	289.51
Suministro e instalación de rejilla en concreto para cárcamos	m	$ 252,799.00	63.20
Contenedor de raíces en concreto de 3000 PSI (1.00m x 1.00m x 1.00m) Incluye cinta de remate	und	$ 1,122,872.00	13.00
Suministro e instalación de malla electrosoldada XX-257	kg	$ 16,345.00	10,054.64
Suministro, colocación y compactación con material sub-base granular	m3	$ 249,748.00	430.73
Punto hidráulico 1" presión	und	$ 75,103.00	3.00
Punto hidráulico 1/2" presión	und	$ 48,257.00	3.00
Suministro e instalación de transformador trifásico aéreo convencional de 15 KVA 13200/208-120 V	und	$ 26,573,019.00	1.00
Suministro e instalación de acometida general en baja tensión en calible 3x#6(F) +1#6(N)+8(T) THWN desde	ml	$ 137,776.00	45.00

bornes del transformadores hasta tablero general de baja tensión(no incluye ducteria).			
Suministro e instalacion de Gabinete TGBT, elaborado en lamina galvanizada y pintura electroestatica, para control de subacometidas e iluminacion exterior. Incluye totalizador general, breaker para subacometidas, temporizadores para iluminacion exterior, barraje trifasico, frente muerto, placas de identificacion.	und	$ 13,995,224.00	**1.00**
Suministro e instalacion de red 2#8F+1#8N+1#8T Cu THWN para subacometida desde TGBT hasta tablero de Iluminacion exterior y eventos	ml	$ 96,662.00	**66.00**
Suministro e instalacion de cable aluminio #6 S8000 para alimentacion de iluminacion exterior	ml	$ 33,456.00	**30.00**
Suministro e instalacion de tuberia PVC de 1" DB	ml	$ 36,022.00	**170.00**
Suministro e intsalacion de luminaria LED para empotrar en piso o muro de potencia 5w incluye cabelado encauchetado terminales y demas accesorios	und	$ 1,011,864.00	**24.00**
Suministro e instalacion de herrajes para adecuacion de estructura de sistema de medida de 3 elementos tipo exterior para 13,2KV, incluye parrilla soporte para transformadores de corriente y de potencial, CT's y PT's.	und	$ 37,279,920.00	**1.00**
Suministro e instalacion de sistema de medida, incluye medidor principal y de respaldo, gabinete de medida con borneras para señales de tension y de corriente, nicho de ladrillo a la vista, SPT y demas elementos.	und	$ 28,889,884.00	**1.00**
Retiro de sistema de medida existente	und	$ 2,274,482.00	**1.00**
Retiro de red ACSR, estructura terminal y poste 12 mts existente	und	$ 821,425.00	**1.00**
Tramite ante organismo de inspeccion para certificado RETIE, Sistema de medida, subestacion aerea, acometida principal y uso final	und	$ 5,830,239.00	**1.00**
Tramites ante operador de red	und	$ 658,014.00	**1.00**

El parque de deportes extremos objeto del presente contrato ha sido terminado conforme a las especificaciones técnicas, condiciones y plazos establecidos, y se entrega a la entidad receptora en buen estado de funcionamiento y conservación.
Con la entrega formal de este bien, la entidad receptora asume la administración, operación y mantenimiento del parque a partir de la fecha de entrega, debiendo hacer uso adecuado de las instalaciones y asegurar su conservación conforme a su naturaleza y propósito, el cual pasará a formar parte del inventario de la entidad.

RECOMENADACIONES:

- Se hace entrega de los *PLANOS AS-BUILT.*
- Se hace entrega del *MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO".*
- Revisar el *MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO* antes de realizar cualquier intervención a la infraestructura entregada.



REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL ACTUAL:



Planta General



Planta General

	
Zona de rampas	Zona de rampas
	
Zona de rampas	Zona de rampas
	
Zonas verdes y árboles	Zonas verdes y árboles
	
Cuarto eléctrico	Cuarto eléctrico

	
Contenedores	Contenedores
	
Contenedores	Contenedores
	
Contenedores Internos	Contenedores Internos
	
Contenedores Internos	Contenedores Internos

	
Baños contenedores	Baños contenedores
	
Pórtico acceso principal	Pórtico acceso principal
	
Vía de acceso vehicular	Vía de acceso vehicular
	
Parqueadero	Parqueadero

	
Mobiliario	Mobiliario
	
Mobiliario	Mobiliario
	
Mobiliario	Mobiliario
	
Balas de piso	Balas de piso

	
Gradería y zona break dance	Gradería y zona break dance
	
Zona parkour y calistenia	Zona parkour y calistenia

Se firma en Barrancabermeja a los once (11) días del mes de abril de 2026.

ENTREGA	
Nombre:	Julián Andrés Serrano Gómez
Cedula/NIT:	13.870.690
Entidad:	Consorcio Barranca Deportiva
Cargo:	Contratista de obra
Teléfono:	(7) 6914305
Firma:	

RECIBE	
Nombre:	Johanna Paola Santos Rey
Cedula/NIT:	37.713.409
Entidad:	Secretaría de Infraestructura de Barrancabermeja
Cargo:	Supervisor del contrato / Secretaria de Infraestructura
Teléfono:	(7) 3004871107
Observaciones:	
Firma:	

	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Revisó aspectos jurídicos	Erich Zamir Gómez - CPS		11/04/2026
Revisó - Aprobó:	Ing Johanna Paola Santos Rey		11/04/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

Secretaría Distrital de **Infraestructura**

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA No.	0889-25
CONTRATANTE	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT	890.201.900-6
CONTRATISTA	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA
NIT	901.922.463-1
REP LEGAL	JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ
IDENTIFICACION	C.C. No. 13.870.690 de Bucaramanga
REGIMEN TRIBUTARIO	COMUN
PROCESO DE CONTRATACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA N.º LPO-003-2024
INTERVENTORÍA	U.T. INTER DEPORTES 2025
NIT	901.926.678-6
REP LEGAL	NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 1.095.816.909 de Floridablanca
SUPERVISOR	ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.
VALOR	CUATRO MIL CIENTO DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($4.116.550.974)
PLAZO INICIAL	SÉIS (06) MESES
PLAZO ADICIONAL 1	UN (01) MES
PLAZO ADICIONAL 2	UN (01) MES
PLAZO TOTAL	OCHO (08) MESES
SUPERVISION	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
BANCO DE PROYECTOS	BPPID 20240680810127 / BPIN 2024680810067
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3-4301-1604-4301011-09-01-2.1.2.01.01.001.02.11
FUENTE DE FINANCIACION:	MINISTERIO DEL DEPORTE CONVENIO 3547-24 COID 764-2024
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	25-01011 del 13 de febrero de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	25-02162 del 31 de marzo del 2025
APROBACION DE GARANTIAS No.	CO1.WRT.16683589
CEPAA No.	912 DEL 12 DE FEBRERO DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA	26 DE MARZO DE 2026

En Barrancabermeja a los veintiséis (26) días del mes de marzo de 2026, se reunieron en la secretaria de Infraestructura las siguientes partes: el ing. NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ, Rep. Legal UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025, interventor de la obra; el Ing. JULIÁN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ Rep. Legal CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA como contratista de obra; y la Ing. **JOHANNA PAOLA SANTOS REY** mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía No. 37.713.409, en calidad de Secretaria de Infraestructura y supervisora, con Decreto de nombramiento No. 002 del 01 de enero de 2024 y Acta de posesión No. 014 del 02 de enero de 2024, actuando en nombre y representación del Distrito de Barrancabermeja, otorgada dicha calidad mediante Acto Legislativo 01 de Julio 11 de 2019, designándolo como Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico al municipio de Barrancabermeja, identificado con NIT No. 890.201.900-6, en ejercicio de las facultades otorgadas por el Decreto No. 002 del 02 de enero de 2026, y demás normas como el Decreto No. 125 del 30 de junio de 2015, Decreto No. 146 del 28 de julio de 2015, así como en ejercicio de la competencia otorgada por el artículo 11, literal b) de la Ley 80 de 1993; Art 315 numeral 3 de la Constitución

Nacional, numeral 5 literal d) de la Ley 136 de 1994, artículo 110 del decreto 111 de 1996, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y sus Decretos reglamentarios y quien para los efectos de este contrato se denominará **EL DISTRITO CONTRATANTE** con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Final, la cual tiene vigencia a partir de la fecha. Teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el contrato fue suscrito por las partes de forma electrónica el día 07 de marzo de 2025.
2. Que mediante certificación de aprobación de garantías CO1.WRT.16683589 de fecha 29 de abril de 2025, la secretaría jurídica legalizó el respectivo contrato.
3. Que mediante registro presupuestal No. 25-02162 del 31 de marzo del 2025 la Secretaría de Hacienda del Tesoro expidió el requisito previo para su ejecución.
4. Que se suscribió por las partes el Acta de Inicio el día 28 de mayo de 2025 con fecha de finalización inicial del 27 de noviembre de 2025.
5. Que, con fecha del 22 de octubre del año 2025 se suscribió el Acta de Adición No. 1 en Plazo al contrato de obra 0889-25 por un plazo de un (01) mes.
6. Que, con fecha del 05 de diciembre del año 2025 se suscribió el Acta Adicional en Plazo No. 2 al contrato de obra 0889-25, por un (01) mes.
7. La interventoría revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscal por parte del contratista de obra, con base en los soportes presentados por éste.
8. La presente acta se elabora con base en las cantidades ejecutadas y entregadas a satisfacción debidamente recibidas por la Interventoría Técnica y Supervisión, las cuales se relacionan a continuación:

CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR TOTAL**
	Preliminares				
1,1	Localización y replanteo del area del proyecto	m2	$ 5,264.00	**5,970.70**	$ **31,429,765.00**
					$ **31,429,765.00**
	Movimiento de tierra				
2,1	Excavación manual de 0 a 2 metros de profundidad (material común)	m3	$ 79,208.00	**161.83**	$ **12,818,231.00**
2,2	Excavación mecánica en material común (incluye corte)	m3	$ 33,410.00	**1,399.44**	$ **46,755,290.00**
2,3	Relleno y compactación con material de sitio	m3	$ 22,184.00	**217.80**	$ **4,831,675.00**
2,4	Suministro, colocación y compactación con material tipo 2 (material gravo arcilloso)	m3	$ 96,630.00	**2,105.07**	$ **203,412,914.00**
2,5	Suministro, colocación y compactación con material base granular	m3	$ 251,212.00	**353.00**	$ **88,677,836.00**
2,6	Retiro de material sobrante existente	m3-km	$ 14,698.00	**13,826.47**	$ **203,221,456.00**
					$ **559,717,402.00**
	Concretos y asfalto				
3,1	Concreto ciclópeo para cimentación de 2000 psi 50% concreto 3000 psi 50% agregado bolo	m3	$ 581,923.00	**91.43**	$ **53,205,220.00**

3,2	Concreto de 2000 psi, clase f, para solado para protección de estructuras de cimentación	m3	$ 897,552.00	**1.44**	$ **1,292,475.00**
3,3	Concreto de 3000 psi para zapatas de muros de contención y graderías	m3	$ 818,631.00	**144.57**	$ **118,349,484.00**
3,4	Placa de contrapiso de concreto de 3000psi con fibra sintética esp. 0.12m	m2	$ 153,095.00	**2,352.79**	$ **360,200,385.00**
3,5	Placa de contrapiso de concreto de 3000 psi esp 0.06m incluye malla electrosoldada 6mm, 15cm*15cm.	m2	$ 158,916.00	**810.49**	$ **128,799,829.00**
3,6	Placa de contrapiso de concreto de 3000 psi con fibra sintética esp .0.06m	m2	$ 144,933.00	**810.49**	$ **117,466,747.00**
3,7	Concreto de 3000 psi para muros de contención y graderías	m3	$ 946,551.00	**109.07**	$ **103,240,318.00**
3,8	Concreto de 3000 psi para placas de graderías y cubierta cuarto eléctrico	m3	$ 741,478.00	**7.95**	$ **5,894,750.00**
3,9	Concreto de 3000 psi para detalles de zonas de juegos	m3	$ 946,551.00	**5.97**	$ **5,652,659.00**
3,10	Suministro e instalación de sardinel en concreto prefabricado 1m*0,40m*0,15m	m	$ 109,160.00	**0.00**	$ -
3,11	Acero de refuerzo	kg	$ 14,316.00	**16,755.42**	$ **239,870,593.00**
3,12	Imprimación con emulsión asfaltica tipo CRL1	m2	$ 7,649.00	**1,765.00**	$ **13,500,485.00**
3,13	Suministro, extendido, nivelación y compactación de Mezcla Densa en Caliente MDC-19.	m3	$ 1,675,876.00	**176.50**	$ **295,792,114.00**
3,14	Sello de juntas de dilatación de 0 a 6mm	m	$ 24,614.00	**1,541.21**	$ **37,935,343.00**
3,15	Concreto de 3000 psi para cimentación graderías y cuarto eléctrico	m3	$ 206,849.00	**2.99**	$ **618,479.00**
3,16	Concreto de 3000 psi para vigas y columnas cuarto eléctrico	m3	$ 903,490.00	**0.57**	$ **516,345.00**
3,17	Suministro e instalación acero para cubiertas de container	kg	$ 105,787.00	**606.50**	$ **64,159,932.00**
3,18	Suministro e instalación de loseta 0.40 X 0.40 color gris	m2	$ 228,942.00	**703.80**	$ **161,129,380.00**
3,19	Suministro e instalación de podotáctil 0.40 x 0.40 color gris	ml	$ 247,777.00	**147.75**	$ **36,609,052.00**
3,20	Concreto de 3000 psi para zapatas y pedestales cimentación pórtico, mástiles de iluminación y soportes contenedor	m3	$ 876,731.00	**4.91**	$ **4,304,749.00**
					$ **1,748,538,339.00**
	Mamposteria y acabados				
4,1	Mamposteria en ladrillo de arcilla a la vista (instalación horizontal)	m2	$ 136,357.00	**28.70**	$ **3,913,446.00**
4,2	Friso para muros impermeabilizado incluye dilataciones y filos	m2	$ 35,979.00	**62.62**	$ **2,253,005.00**
4,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL CON REFUERZO VERTICAL CADA ,20CM CON REFUERZO NUMERO 3 Y HORIZONTAL CADA ,40 CON REFUERZO N3	m2	$ 144,234.00	**38.46**	$ **5,547,240.00**
					$ **11,713,691.00**
	Eléctrico				
5.1.0	**Red de media tensión y subestacion eléctrica**				
5,1,1	Suministro e instalación de poste en concreto 12 m 1050 kgf.	und	$ 5,229,244.00	**1.00**	$ **5,229,244.00**
5,1,2	Suministro, transporte e instalación de estructura horizontal terminal con cruceta metalica de 2,4 metros según norma ESSA para conexión desde circuito alimentador de operador de red hacia ramal de derivación.	und	$ 3,912,457.00	**0.00**	$ -

5,1,3	Suministro, transporte e instalación de estructura de arranque, incluye cajas cortacircuitos, DPS, herrajes, aisladores, grapas, crucetas y tubería).	und	$ 13,469,378.00	**1.00**	$	**13,469,378.00**
5,1,4	Suministro e instalación de transformador trifásico aéreo convencional de 45 KVA 13200/208-120 V	und	$ 49,906,623.00	**0.00**	$	-
5,1,5	Bajante imc de 3"	und	$ 1,697,020.00	**1.00**	$	**1,697,020.00**
5,1,6	Caja de inspección 0.60 x 0.60 m; en mampostería con tapa en marco metalico fundida en concreto (incluye hierro)	und	$ 2,484,532.00	**1.00**	$	**2,484,532.00**
5,1,7	Suministro e instalación de tablero general de baja tension para alumbrado publico, elaborado en lamina galvanizada calibre 18, sistema control por medio de un temporizador.	und	$ 19,631,210.00	**0.00**	$	-
5,1,8	Suministro y colocación de tubería 3 Ductos PVC 3" . Incluye accesorios, terminales, curvas, soldadura PVC, excavación, botada de escombros, arenilla y compactación.	ml	$ 142,430.00	**30.00**	$	**4,272,900.00**
5,1,9	Suministro e instalación de acometida general en baja tensión en calible 3x#1/0 (F) +1/0(N)+6(T) THWN desde bornes del transformadores hasta tablero general de baja tensión(no incluye ducterìa).	ml	$ 295,670.00	**0.00**	$	-
5.3.0	**Container**					
5,3,1	Suministro e instalacion de tuberia PVC de 2" DB	ml	$ 81,870.00	**70.00**	$	**5,730,900.00**
5,3,2	Suministro y construcción de caja de inspección para baja tensión, medidas 0,6*0,6*0,82 marco metálico y tapa en concreto.	und	$ 2,484,532.00	**5.00**	$	**12,422,660.00**
5,3,3	Suministro e instalación de acometida general en baja tensión en calibre 2x#6 (F) +6(N) +10(T) THWN desde tablero general de baja tensión hasta tableros de Containeres (no incluye ductería)	ml	$ 86,836.00	**0.00**	$	-
5,3,4	Suministro e instalación de tablero de distribución bifásico de 12 ctos. con espacio para totalizador, puerta y cerradura.	und	$ 1,446,030.00	**2.00**	$	**2,892,060.00**
5,3,5	Suministro e instalacion de salida de iluminacion a 120 V en tuberia EMT 3/4" en cable 2#12+1#12. Incluye caja octagonal metalica, accesorios EMT y de fijación.	und	$ 624,337.00	**31.00**	$	**19,354,447.00**
5,3,6	Suministro e instalacion de Luminaria led panel circular de 24/18 W	und	$ 117,471.00	**25.00**	$	**2,936,775.00**
5,3,7	Suministro e instalación de interruptor sencillo.	und	$ 115,938.00	**3.00**	$	**347,814.00**
5,3,8	Suministro e instalación sensor infrarrojo.	und	$ 157,436.00	**3.00**	$	**472,308.00**
5,3,9	Suministro e instalación de salida de tomacorriente bifásica SISTEMA NORMAL a 220 Volts en cable 2#10+1#10(t) en tubería PVC de 3/4".	und	$ 722,712.00	**3.00**	$	**2,168,136.00**
5,3,10	Suministro e instalación de salida de tomacorriente Monofásica SISTEMA NORMAL a 120 Volts en cable 2#12+1#12(t) en tubería PVC de 3/4".	und	$ 561,306.00	**11.00**	$	**6,174,366.00**
5.4.0	**Sistema de apantallamiento y proteccion contra rayos Y sistema de puesta a tierra**					
5,4,1	Suministro e instalación de Punta para Pararrayos Tipo Franklin	und	$ 660,172.00	**0.00**	$	-
5,4,2	Suministro e instalacion de Cable Cu No.2/0 AWG desnudo	ml	$ 64,638.00	**0.00**	$	-
5,4,3	Suministro e instalación de Varilla de CU de puesta a tierra de 2.4 mts	und	$ 656,612.00	**0.00**	$	-

5,4,4	Suministro e instalación de Soldadura Exotérmica Termoweld de 115 grs.	und	$ 116,155.00	**0.00**	$ -
5,4,5	Suministro e instalacion de Caja de inspección 0.3x0.3m	und	$ 228,406.00	**0.00**	$ -
					$ 79,652,540.00
	Estructuras metálicas				
6,1	Estructura metalica para acceso en tuberia circular 4" y 2" tipo estructural	kg	$ 28,999.00	**1,640.88**	$ **47,583,879.00**
6,2	Suministro e instalación de Pasamanos en tuberia de acero galvanizado Ø2" E= 2.5mm en sentido vertical y Ø1 1/2" E= 2.5mm en sentido horizontal. (incluye fijaciones, pintura electrostatica y accesorios)	ml	$ 466,581.00	**187.65**	$ **87,553,925.00**
6,3	Suministro e instalación de tubo estructural de 2" para rieles incluye anticorrosivo y pintado color amarillo	ml	$ 201,632.00	**130.27**	$ **26,266,601.00**
6,4	Suministro e instalación de tubo cuadrado de 2" para rieles de FUN BOX incluye anticorrosivo y pintado en color amarillo	ml	$ 202,901.00	**92.46**	$ **18,760,226.00**
6,5	Suministro e instalacion Kit de calistenia modulo master para 8 usuarios	und	$ 49,522,297.00	**2.00**	$ **99,044,594.00**
6,6	Suministro e instalación de container modificado para locales. Dimensiones de acuerdo diseño arquitectonico, incluye puertas de baños, bodegas y local, mesón en acero inoxidable, rejas metálicas de accesos laterales y ventanas local.	und	$237,101,858.00	**2.00**	$ **474,203,716.00**
6,7	Letrero de acceso "DISTRITO URBANO" en lamina metalica cal 20.	und	$ 13,841,213.00	**1.00**	$ **13,841,213.00**
6,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN CALIBRE 22 CON MARCO EN CALIBRE 16 INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA COLOR AZUL TIPO ESMALTE DOS MAMOS INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD, VISAGRAS Y CERROJO EXTERNO	und	$ 2,718,329.00	**7.00**	$ **19,028,303.00**
6,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TIPO ALUZINC CALIBRE 28 COLOR AZUL	ml	$ 105,001.00	**0.00**	$ -
					$ **786,282,457.00**
	Instalaciones Hidrosanitarias				
7,1	Suministro e instalación de Tuberia PVC Ø 160 mm (6") Novafort (Incluye hidrosellos y lubricante)	ml	$ 80,171.00	**44.82**	$ **3,593,264.00**
7,2	Suministro e instalación de tuberia 4" pvc Saniaria	ml	$ 93,419.00	**111.53**	$ **10,419,021.00**
7,3	Punto 4" sanitario	und	$ 105,726.00	**3.00**	$ **317,178.00**
7,4	Punto 2" sanitario	und	$ 75,076.00	**6.00**	$ **450,456.00**
7,5	Punto 2" ventilación	und	$ 75,076.00	**0.00**	$ -
7,6	Punto hidrualico 1 1/4" Presión	und	$ 84,004.00	**0.00**	$ -
7,7	Punto hidraulico 3/4" Presión	und	$ 53,361.00	**0.00**	$ -
7,8	Tuberia 1" pvc presión	ml	$ 38,009.00	**70.87**	$ **2,693,698.00**
7,9	Suministro e instalacion de Sanitario de porcelana de 3,5 lt de consumo con fluxometro	und	$ 2,164,186.00	**3.00**	$ **6,492,558.00**
7,10	Suministro e instalacion Lavamanos en porcelana incluye griferia de presion suave tipo PUSH	und	$ 914,318.00	**3.00**	$ **2,742,954.00**
7,11	Caja de inspección 0.60 x 0.60 m en mampostería con tapa en concreto (incluye hierro)	und	$ 752,481.00	**4.00**	$ **3,009,924.00**

7,12	Sistema septico integrado septilistico 5000 lts.	und	$ 24,112,760.00	**1.00**	$	**24,112,760.00**
7,13	ACOMETIDA DOMICILIARIA 6"x1" pvc (Inc. Micromedidor, caja en hierro fundido y tapa seguridad)	und	$ 2,178,239.00	**1.00**	$	**2,178,239.00**
7,14	Construccion de disipador de energia para aguas de lluvias de 0.60ancho x 0.50 altura y huella de 0,60m. Espesor=10cm	ml	$ 327,395.00	**19.00**	$	**6,220,505.00**
7,15	Suministro e instalación de Tuberia PVC Ø 200 mm (8") Novafort (Incluye hidrosellos y lubricante)	ml	$ 306,501.00	**24.39**	$	**7,475,559.00**
7,16	Caja de inspección 1 x 1 m en mampostería con tapa en concreto (incluye hierro)	und	$ 1,046,882.00	**1.00**	$	**1,046,882.00**
7,17	Cuneta perimetral de 0.25 x 0.30 cm interno	ml	$ 182,072.00	**63.20**	$	**11,506,950.00**
					$	**82,259,948.00**
	Mobiliario					
8,1	Suministro e instalación de bicicliteros según especificaciones. Para 4 unidades de bicicletas	und	$ 2,065,892.00	**6.00**	$	**12,395,352.00**
8,2	Suministro e instalacion de Banca prefabricada tipo OLAND (0,45*1,80)	und	$ 3,043,365.00	**10.00**	$	**30,433,650.00**
8,3	Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=10cm. Incluye acero de refuerzo	und	$ 538,173.00	**1.00**	$	**538,173.00**
8,4	Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=20cm. Incluye acero de refuerzo	und	$ 604,748.00	**1.00**	$	**604,748.00**
8,5	Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=30cm. Incluye acero de refuerzo	und	$ 727,307.00	**1.00**	$	**727,307.00**
8,6	Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=40cm. Incluye acero de refuerzo	und	$ 747,536.00	**1.00**	$	**747,536.00**
8,7	Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=50cm. Incluye acero de refuerzo	und	$ 766,609.00	**1.00**	$	**766,609.00**
8,8	Modulo rectangular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones ancho=0,75cm, largo=1,25cm y Altura=0,50cm. Incluye acero de refuerzo	und	$ 789,343.00	**1.00**	$	**789,343.00**
8,9	Modulo rectangular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones ancho=0,75cm, largo=1,25cm y Altura=0,80cm. Incluye acero de refuerzo	und	$ 3,531,034.00	**1.00**	$	**3,531,034.00**
8,10	Modulo rectangular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones ancho=0,75cm, largo=1,25cm y Altura=1m. Incluye acero de refuerzo	und	$ 4,210,405.00	**1.00**	$	**4,210,405.00**
8,11	Punto ecologico en acero inoxidable	und	$ 8,297,364.00	**3.00**	$	**24,892,092.00**
					$	**79,636,249.00**
	Demarcaciones y señalizaciones					
9,1	Pintura para mural exteriores	m2	$ 173,871.00	**334.35**	$	**58,133,096.00**
9,2	Señal horizontal demarcacion en linea de 0,12m para cruce peatonal en pintura acrilica de trafico	ml	$ 5,883.00	**39.90**	$	**234,732.00**

9,3	Demarcacion pintura RAL 1003 Para señalización de elementos parque color amarilla	ml	$ 4,064.00	**589.72**	$	**2,396,622.00**
9,4	Demarcaciones en pintura de trafico color azul y blanco para señalización de parqueo para personas con movilidad reducidad	und	$ 217,853.00	**1.00**	$	**217,853.00**
9,5	Demarcaciones en pintura de trafico color amarillo para señalización de parqueo para vehiculos	ml	$ 5,883.00	**396.50**	$	**2,332,610.00**
9,6	Suministro e instalación de elementos de Señales verticales en fondo reflectivo Tipo Alta Intensidad con tablero en lámina cal 16, terminados en pintura electrostática blanca	und	$ 648,530.00	**10.00**	$	**6,485,300.00**
9,7	Demarcaciones en pintura de trafico color negro y blanco para señalización de zona de plazoleta artistica	m2	$ 36,674.00	**90.70**	$	**3,326,332.00**
9,8	Señal horizontal de flecha doble en Pintura acrilica de Trafico	und	$ 121,413.00	**3.00**	$	**364,239.00**
9,9	Señal horizontal de fecha sencilla en Pintura acrilica de Trafico	und	$ 115,422.00	**1.00**	$	**115,422.00**
9,10	Suministro e instalacion de señalizacion vertical de EPP y buen uso del parque	und	$ 1,166,231.00	**4.00**	$	**4,664,924.00**
					$	**78,271,130.00**
	Urbanismo y zonas verdes					
10,1	Suministro e instalacion de Topes de concreto prefabricado para Parqueadero de 50cm*14cm*15cm incluye pintura amarilla	und	$ 244,523.00	**84.00**	$	**20,539,932.00**
10,2	Suministro e instalacion de jardin en prado chino	m2	$ 94,830.00	**252.43**	$	**23,937,937.00**
10,3	Suministro e instalacion de arboles	und	$ 624,429.00	**13.00**	$	**8,117,577.00**
					$	**52,595,446.00**
	ítems no previstos					
11,1	Suministro e instalación de sardinel en concreto prefabricado A-10 (0,80m*0,50m*0,20m)	m	$ 139,007.00	**403.34**	$	**56,067,083.00**
11,2	Suministro e instalación de bordillo en concreto prefabricado (0,80m*0,30m*0,20m)	m	$ 128,533.00	**289.51**	$	**37,211,589.00**
11,3	Suministro e instalación de rejilla en concreto para cárcamos	m	$ 252,799.00	**63.20**	$	**15,976,897.00**
11,4	Contenedor de raíces en concreto de 3000 PSI (1.00m x 1.00m x 1.00m) Incluye cinta de remate	und	$ 1,122,872.00	**13.00**	$	**14,597,336.00**
11,5	Suministro e instalación de malla electrosoldada XX-257	kg	$ 16,345.00	**10,054.64**	$	**164,343,091.00**
11,6	Suministro, colocación y compactación con material sub-base granular	m3	$ 249,748.00	**430.73**	$	**107,573,956.00**
11,7	Punto hidráulico 1" presión	und	$ 75,103.00	**3.00**	$	**225,309.00**
11,8	Punto hidráulico 1/2" presión	und	$ 48,257.00	**3.00**	$	**144,771.00**
11,9	Suministro e instalación de transformador trifásico aéreo convencional de 15 KVA 13200/208-120 V	und	$ 26,573,019.00	**1.00**	$	**26,573,019.00**
11,10	Suministro e instalación de acometida general en baja tensión en calible 3x#6(F) +1#6(N)+8(T) THWN desde bornes del transformadores hasta tablero general de baja tensión(no incluye ducterìa).	ml	$ 137,776.00	**45.00**	$	**6,199,920.00**
11,11	Suministro e instalacion de Gabinete TGBT, elaborado en lamina galvanizada y pintura electroestatica, para control de subacometidas e iluminacion exterior. Incluye totalizador general, breaker para subacometidas, temporizadores para	und	$ 13,995,224.00	**1.00**	$	**13,995,224.00**

	iluminacion exterior, barraje trifasico, frente muerto, placas de identificacion.				
11,12	Suministro e instalacion de red 2#8F+1#8N+1#8T Cu THWN para subacometida desde TGBT hasta tablero de Iluminacion exterior y eventos	ml	$ 96,662.00	**66.00**	$ **6,379,692.00**
11,13	Suministro e instalacion de cable aluminio #6 S8000 para alimentacion de iluminacion exterior	ml	$ 33,456.00	**30.00**	$ **1,003,680.00**
11,14	Suministro e instalacion de tuberia PVC de 1" DB	ml	$ 36,022.00	**170.00**	$ **6,123,740.00**
11,15	Suministro e intsalacion de luminaria LED para empotrar en piso o muro de potencia 5w incluye cabelado encauchetado terminales y demas accesorios	und	$ 1,011,864.00	**24.00**	$ **24,284,736.00**
11,16	Suministro e instalacion de herrajes para adecuacion de estructura de sistema de medida de 3 elementos tipo exterior para 13,2KV, incluye parrilla soporte para transformadores de corriente y de potencial, CT's y PT's.	und	$ 37,279,920.00	**1.00**	$ **37,279,920.00**
11,17	Suministro e instalacion de sistema de medida, incluye medidor principal y de respaldo, gabinete de medida con borneras para señales de tension y de corriente, nicho de ladrillo a la vista, SPT y demas elementos.	und	$ 28,889,884.00	**1.00**	$ **28,889,884.00**
11,18	Retiro de sistema de medida existente	und	$ 2,274,482.00	**1.00**	$ **2,274,482.00**
11,19	Retiro de red ACSR, estructura terminal y poste 12 mts existente	und	$ 821,425.00	**1.00**	$ **821,425.00**
11,20	Tramite ante organismo de inspeccion para certificado RETIE, Sistema de medida, subestacion aerea, acometida principal y uso final	und	$ 5,830,239.00	**1.00**	$ **5,830,239.00**
11,21	Tramites ante operador de red	und	$ 658,014.00	**1.00**	$ **658,014.00**
					$ **556,454,007.00**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$	**4,066,550,974.00**
IMPLEMENTAR PMA	$	50,000,000.00
VALOR TOTAL	$	**4,116,550,974.00**

9. Que el contratista ha ejecutado la totalidad de las actividades relacionadas en la presente acta dentro del plazo establecido; incluso se cuenta con el acta de verificación y pruebas de instalación y funcionamiento de la medida por nivel 02, contando con aprobación de factibilidad bajo radicado 69703810, resolviendo de esta forma con los trámites pendientes señalados en el acta de terminación suscrita por las partes.

10. Que se autorizará el pago de la presenta acta una vez se firme el acta de liquidación teniendo en cuenta la relación de pagos que se adjunta a continuación:

RELACION DE PAGOS

CONCEPTO	FECHA (dd/mm/aa)	VALOR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGADO	NETO A PAGAR
ACTA PARCIAL No. 01	01/08/2025	$ 645.231.610,00	15,67%	$ 645.231.610,00	
ACTA PARCIAL No. 02	19/09/2025	$ 644.419.897,00	15,65%	$ 644.419.897,00	
ACTA PARCIAL No. 03	11/11/2025	$ 1.194.193.155,00	29,01%	$ 1.194.193.155,00	
ACTA PARCIAL No. 04	12/12/2025	$ 842.135.818,00	20,46%	$ 842.135.818,00	
ACTA DE RECIBO FINAL	26 de marzo de 2026	$ 790.570.494,00	19,21%		$ 790.570.494,00

Que, una vez sean presentados los documentos establecidos en los numerales 9 y 10 de la presente acta , se considerará procedente autorizar el pago por valor de SETECIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($790.570.494,00), a la firma contratista CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA, identificado con NIT. 901.922.463-1; correspondiente al 19,21% del valor total del Contrato y correspondiente al periodo del 28 de noviembre del 2025 al 27 de enero del 2026; valores los cuales se cargaran al rubro: 2.3-4301-1604-4301011-09-01-2.1.2.01.01.001.02.11, por concepto de INSTALACIONES RECREATIVAS, fuente de financiación MINISTERIO DEL DEPORTE CONVENIO 3547-24 COID 764-2024, por valor de CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE MIL MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($4.312.636.479) contemplado en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 25-01011 del 13 de febrero de 2025, CEPAA No. 912 DEL 12 de febrero de 2025 con código UNSPSC 72153100; 7241300, y registro presupuestal No. 25-02162 del 31 de marzo del 2025.

En constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervienen, a los veintiséis (26) días del mes de marzo de 2026.

JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ
Representante Legal
CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA

NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
Representante Legal
U.T. INTER DEPORTES 2025

ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY
Secretaria de Infraestructura
Distrito de Barrancabermeja

ANEXO No. 1

ACTA DE RECIBO FINAL

ALCALDÍA DE BARRANCABERMEJA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	**CONTRATO DE OBRA No. 0889-25 de 2025:** "CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"
CONTRATISTA:	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	
INTERVENTORÍA	U.T. INTERDEPORTES 2025	VALOR DEL CONTRATO: $ 4.116.550.974,00 — FECHA DE CORTE 26/03/2026 — % DE EJECUCIÓN: 100,00%

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN 2		CANTIDADES EJECTUADAS HASTA ACTA PARCIAL 4		CANTIDADES EJECTUADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
							CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1		Preliminares												
	1,1	Localización y replanteo del area del proyecto	m2	5.970,70	$ 5.264,00	$ 31.429.765,00	5970,70	$ 31.429.765,00	5970,70	$ 31.429.765,00	0,00	$ 0,00	5970,70	$ 31.429.765,00
Subtotal						$ 31.429.765,00		$ 31.429.765,00		$ 31.429.765,00		$ 0,00		$ 31.429.765,00
2		Movimiento de tierra												
	2,1	Excavación manual de 0 a 2 metros de profundidad (material común)	m3	1.038,50	$ 79.208,00	$ 82.257.636,00	161,83	$ 12.818.231,00	161,83	$ 12.818.231,00	0,00	$ 0,00	161,83	$ 12.818.231,00
	2,2	Excavación mecánica en material común (incluye corte)	m3	2.240,97	$ 33.410,00	$ 74.870.828,00	1399,44	$ 46.755.290,00	1399,44	$ 46.755.290,00	0,00	$ 0,00	1399,44	$ 46.755.290,00
	2,3	Relleno y compactación con material de sitio	m3	113,43	$ 22.184,00	$ 2.516.361,00	217,80	$ 4.831.675,00	217,80	$ 4.831.675,00	0,00	$ 0,00	217,80	$ 4.831.675,00
	2,4	Suministro, colocación y compactación con material tipo 2 (material gravo arcilloso)	m3	1.355,09	$ 96.630,00	$ 130.942.632,00	2105,07	$ 203.412.914,00	2105,07	$ 203.412.914,00	0,00	$ 0,00	2105,07	$ 203.412.914,00
	2,5	Suministro, colocación y compactación con material base granular	m3	470,21	$ 251.212,00	$ 118.121.390,00	353,00	$ 88.677.836,00	353,00	$ 88.677.836,00	0,00	$ 0,00	353,00	$ 88.677.836,00
	2,6	Retiro de material sobrante existente	m3-km	24.210,25	$ 14.698,00	$ 355.842.274,00	13826,47	$ 203.221.456,00	13826,47	$ 203.221.456,00	0,00	$ 0,00	13826,47	$ 203.221.456,00
Subtotal						$ 764.551.121,00		$ 559.717.402,00		$ 559.717.402,00		$ 0,00		$ 559.717.402,00
3		Concretos y asfalto												
	3,1	Concreto ciclópeo para cimentación de 2000 psi 50% concreto 3000 psi 50% agregado bolo	m3	75,19	$ 581.923,00	$ 43.753.627,00	91,43	$ 53.205.220,00	91,43	$ 53.205.220,00	0,00	$ 0,00	91,43	$ 53.205.220,00
	3,2	Concreto de 2000 psi, clase f, para solado para protección de estructuras de cimentación	m3	4,00	$ 897.552,00	$ 3.590.208,00	1,44	$ 1.292.475,00	1,44	$ 1.292.475,00	0,00	$ 0,00	1,44	$ 1.292.475,00
	3,3	Concreto de 3000 psi para zapatas de muros de contención y graderías	m3	131,95	$ 818.631,00	$ 108.017.542,00	144,57	$ 118.349.484,00	144,57	$ 118.349.484,00	0,00	$ 0,00	144,57	$ 118.349.484,00
	3,4	Placa de contrapiso de concreto de 3000psi con fibra sintética esp. 0.12m	m2	2.309,00	$ 153.095,00	$ 353.496.355,00	2352,79	$ 360.200.385,00	2352,79	$ 360.200.385,00	0,00	$ 0,00	2352,79	$ 360.200.385,00
	3,5	Placa de contrapiso de concreto de 3000 psi esp 0.06m incluye malla electrosoldada 6mm, 15cm*15cm.	m2	740,94	$ 158.916,00	$ 117.747.221,00	810,49	$ 128.799.829,00	810,49	$ 128.799.829,00	0,00	$ 0,00	810,49	$ 128.799.829,00
	3,6	Placa de contrapiso de concreto de 3000 psi con fibra sintética esp .0.06m	m2	740,94	$ 144.933,00	$ 107.386.657,00	810,49	$ 117.466.747,00	810,49	$ 117.466.747,00	0,00	$ 0,00	810,49	$ 117.466.747,00
	3,7	Concreto de 3000 psi para muros de contención y graderías	m3	128,31	$ 946.551,00	$ 121.456.313,00	109,07	$ 103.240.318,00	109,07	$ 103.240.318,00	0,00	$ 0,00	109,07	$ 103.240.318,00
	3,8	Concreto de 3000 psi para placas de graderías y cubierta cuarto eléctrico	m3	7,78	$ 741.478,00	$ 5.765.341,00	7,95	$ 5.894.750,00	6,32	$ 4.686.141,00	1,63	$ 1.208.609,00	7,95	$ 5.894.750,00
	3,9	Concreto de 3000 psi para detalles de zonas de juegos	m3	5,97	$ 946.551,00	$ 5.652.659,00	5,97	$ 5.652.659,00	0,00	$ 0,00	5,97	$ 5.652.659,00	5,97	$ 5.652.659,00
	3,10	Suministro e instalación de sardinel en concreto prefabricado 1m*0,40m*0,15m	m	843,12	$ 109.160,00	$ 92.034.979,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	3,11	Acero de refuerzo	kg	16.175,28	$ 14.316,00	$ 231.565.308,00	16755,42	$ 239.870.593,00	15887,77	$ 227.449.315,00	867,65	$ 12.421.278,00	16755,42	$ 239.870.593,00
	3,12	Imprimación con emulsión asfaltica tipo CRL1	m2	1.980,56	$ 7.649,00	$ 15.149.303,00	1765,00	$ 13.500.485,00	0,00	$ 0,00	1765,00	$ 13.500.485,00	1765,00	$ 13.500.485,00
	3,13	Suministro, extendido, nivelación y compactación de Mezcla Densa en Caliente MDC-19	m3	198,06	$ 1.675.876,00	$ 331.917.297,00	176,50	$ 295.792.114,00	0,00	$ 0,00	176,50	$ 295.792.114,00	176,50	$ 295.792.114,00
	3,14	Sello de juntas de dilatación de 0 a 6mm	m	3.029,81	$ 24.614,00	$ 74.575.824,00	1541,21	$ 37.935.343,00	1541,21	$ 37.935.343,00	0,00	$ 0,00	1541,21	$ 37.935.343,00
	3,15	Concreto de 3000 psi para cimentación graderías y cuarto eléctrico	m3	3,34	$ 206.849,00	$ 690.607,00	2,99	$ 618.479,00	2,99	$ 618.479,00	0,00	$ 0,00	2,99	$ 618.479,00
	3,16	Concreto de 3000 psi para vigas y columnas cuarto eléctrico	m3	0,57	$ 903.490,00	$ 516.345,00	0,57	$ 516.345,00	0,00	$ 0,00	0,57	$ 516.345,00	0,57	$ 516.345,00
	3,17	Suministro e instalación acero para cubiertas de container	kg	606,50	$ 105.787,00	$ 64.159.932,00	606,50	$ 64.159.932,00	606,50	$ 64.159.932,00	0,00	$ 0,00	606,50	$ 64.159.932,00
	3,18	Suministro e instalación de loseta 0.40 X 0.40 color gris	m2	750,00	$ 228.942,00	$ 171.706.500,00	703,80	$ 161.129.380,00	537,80	$ 123.125.008,00	166,00	$ 38.004.372,00	703,80	$ 161.129.380,00
	3,19	Suministro e instalación de podotáctil 0.40 x 0.40 color gris	ml	147,75	$ 247.777,00	$ 36.609.052,00	147,75	$ 36.609.052,00	127,53	$ 31.599.001,00	20,22	$ 5.010.051,00	147,75	$ 36.609.052,00
	3,20	Concreto de 3000 psi para zapatas y pedestales cimentación pórtico, mástiles de iluminación y soportes contenedor	m3	11,20	$ 876.731,00	$ 9.819.387,00	4,91	$ 4.304.749,00	4,91	$ 4.304.749,00	0,00	$ 0,00	4,91	$ 4.304.749,00
Subtotal						$ 1.895.610.457,00		$ 1.748.538.339,00		$ 1.376.432.426,00		$ 372.105.913,00		$ 1.748.538.339,00
4		Mamposteria y acabados												
	4,1	Mamposteria en ladrillo de arcilla a la vista (instalación horizontal)	m2	23,90	$ 136.357,00	$ 3.258.251,00	28,70	$ 3.913.446,00	26,30	$ 3.586.189,00	2,40	$ 327.257,00	28,70	$ 3.913.446,00
	4,2	Friso para muros impermeabilizado incluye dilataciones y filos	m2	23,90	$ 35.979,00	$ 859.718,00	62,62	$ 2.253.005,00	38,46	$ 1.383.752,00	24,16	$ 869.253,00	62,62	$ 2.253.005,00
	4,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL CON REFUERZO VERTICAL CADA ,20CM CON REFUERZO NUMERO 3 Y HORIZONTAL CADA ,40 CON REFUERZO N3	m2	34,89	$ 144.234,00	$ 5.032.324,00	38,46	$ 5.547.240,00	38,46	$ 5.547.240,00	0,00	$ 0,00	38,46	$ 5.547.240,00
Subtotal						$ 9.150.293,00		$ 11.713.691,00		$ 10.517.181,00		$ 1.196.510,00		$ 11.713.691,00

ANEXO No. 1

ACTA DE RECIBO FINAL

ALCALDÍA DE BARRANCABERMEJA | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATISTA: CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA

INTERVENTORÍA: U.T. INTERDEPORTES 2025

CONTRATO DE OBRA No. 0889-25 de 2025: "CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"

VALOR DEL CONTRATO: $ 4.116.550.974,00 | FECHA DE CORTE 26/03/2026 | % DE EJECUCIÓN: 100,00%

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN 2		CANTIDADES EJECTUADAS HASTA ACTA PARCIAL 4		CANTIDADES EJECTUADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
							CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
5.0		Eléctrico												
	5.1.0	Red de media tensión y subestacion eléctrica												
	5,1,1	Suministro e instalación de poste en concreto 12 m 1050 kgf.	und	1,00	$ 5.229.244,00	$ 5.229.244,00	1,00	$ 5.229.244,00	1,00	$ 5.229.244,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 5.229.244,00
	5,1,2	Suministro, transporte e instalación de estructura horizontal terminal con cruceta metalica de 2,4 metros según norma ESSA para conexión desde circuito alimentador de operador de red hacia ramal de derivación.	und	1,00	$ 3.912.457,00	$ 3.912.457,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	5,1,3	Suministro, transporte e instalación de estructura de arranque, incluye cajas cortacircuitos, DPS, herrajes, aisladores, grapas, crucetas y tubería).	und	1,00	$ 13.469.378,00	$ 13.469.378,00	1,00	$ 13.469.378,00	1,00	$ 13.469.378,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 13.469.378,00
	5,1,4	Suministro e instalación de transformador trifásico aéreo convencional de 45 KVA 13200/208-120 V	und	1,00	$ 49.906.623,00	$ 49.906.623,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	5,1,5	Bajante imc de 3"	und	2,00	$ 1.697.020,00	$ 3.394.040,00	1,00	$ 1.697.020,00	1,00	$ 1.697.020,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.697.020,00
	5,1,6	Caja de inspección 0.60 x 0.60 m; en mampostería con tapa en marco metalico fundida en concreto (incluye hierro)	und	1,00	$ 2.484.532,00	$ 2.484.532,00	1,00	$ 2.484.532,00	1,00	$ 2.484.532,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.484.532,00
	5,1,7	Suministro e instalación de tablero general de baja tension para alumbrado publico, elaborado en lamina galvanizada calibre 18, sistema control por medio de un temporizador.	und	1,00	$ 19.631.210,00	$ 19.631.210,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	5,1,8	Suministro y colocación de tubería 3 Ductos PVC 3" . Incluye accesorios, terminales, curvas, soldadura PVC, excavación, botada de escombros, arenilla y compactación.	ml	30,00	$ 142.430,00	$ 4.272.900,00	30,00	$ 4.272.900,00	30,00	$ 4.272.900,00	0,00	$ 0,00	30,00	$ 4.272.900,00
	5,1,9	Suministro e instalación de acometida general en baja tensión en calible 3x#1/0 (F) +1/0(N)+6(T) THWN desde bornes del transformadores hasta tablero general de baja tensión(no incluye ducteria).	ml	40,00	$ 295.670,00	$ 11.826.800,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	5.3.0	Container												
	5,3,1	Suministro e instalacion de tuberia PVC de 2" DB	ml	400,00	$ 81.870,00	$ 32.748.000,00	70,00	$ 5.730.900,00	70,00	$ 5.730.900,00	0,00	$ 0,00	70,00	$ 5.730.900,00
	5,3,2	Suministro y construcción de caja de inspección para baja tensión, medidas 0,6*0,6*0,82 marco metálico y tapa en concreto.	und	1,00	$ 2.484.532,00	$ 2.484.532,00	5,00	$ 12.422.660,00	5,00	$ 12.422.660,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 12.422.660,00
	5,3,3	Suministro e instalación de acometida general en baja tensión en calibre 2x#6 (F) +6(N) +10(T) THWN desde tablero general de baja tensión hasta tableros de Containeres (no incluye ducteria)	ml	70,00	$ 86.836,00	$ 6.078.520,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	5,3,4	Suministro e instalación de tablero de distribución bifásico de 12 ctos. con espacio para totalizador, puerta y cerradura.	und	2,00	$ 1.446.030,00	$ 2.892.060,00	2,00	$ 2.892.060,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 2.892.060,00	2,00	$ 2.892.060,00
	5,3,5	Suministro e instalacion de salida de iluminacion a 120 V en tuberia EMT 3/4" en cable 2#12+1#12. Incluye caja octagonal metalica, accesorios EMT y de fijación.	und	31,00	$ 624.337,00	$ 19.354.447,00	31,00	$ 19.354.447,00	0,00	$ 0,00	31,00	$ 19.354.447,00	31,00	$ 19.354.447,00
	5,3,6	Suministro e instalacion de Luminaria led panel circular de 24/18 W	und	25,00	$ 117.471,00	$ 2.936.775,00	25,00	$ 2.936.775,00	0,00	$ 0,00	25,00	$ 2.936.775,00	25,00	$ 2.936.775,00
	5,3,7	Suministro e instalación de interruptor sencillo.	und	3,00	$ 115.938,00	$ 347.814,00	3,00	$ 347.814,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 347.814,00	3,00	$ 347.814,00
	5,3,8	Suministro e instalación sensor infrarrojo.	und	3,00	$ 157.436,00	$ 472.308,00	3,00	$ 472.308,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 472.308,00	3,00	$ 472.308,00
	5,3,9	Suministro e instalación de salida de tomacorriente bifásica SISTEMA NORMAL a 220 Volts en cable 2#10+1#10(t) en tubería PVC de 3/4".	und	5,00	$ 722.712,00	$ 3.613.560,00	3,00	$ 2.168.136,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 2.168.136,00	3,00	$ 2.168.136,00
	5,3,10	Suministro e instalación de salida de tomacorriente Monofásica SISTEMA NORMAL a 120 Volts en cable 2#12+1#12(t) en tubería PVC de 3/4".	und	11,00	$ 561.306,00	$ 6.174.366,00	11,00	$ 6.174.366,00	0,00	$ 0,00	11,00	$ 6.174.366,00	11,00	$ 6.174.366,00
	5.4.0	Sistema de apantallamiento y proteccion contra rayos Y sistema de puesta a tierra												
	5,4,1	Suministro e instalación de Punta para Pararrayos Tipo Franklin	und	16,00	$ 660.172,00	$ 10.562.752,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	5,4,2	Suministro e instalacion de Cable Cu No.2/0 AWG desnudo	ml	340,00	$ 64.638,00	$ 21.976.920,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	5,4,3	Suministro e instalación de Varilla de CU de puesta a tierra de 2.4 mts	und	16,00	$ 656.612,00	$ 10.505.792,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	5,4,4	Suministro e instalación de Soldadura Exotérmica Termoweld de 115 grs.	und	16,00	$ 116.155,00	$ 1.858.480,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	5,4,5	Suministro e instalacion de Caja de inspección 0.3x0.3m	und	16,00	$ 228.406,00	$ 3.654.496,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal						$ 239.788.006,00		$ 79.652.540,00		$ 45.306.634,00		$ 34.345.906,00		$ 79.652.540,00

ANEXO No. 1

ACTA DE RECIBO FINAL

ALCALDÍA DE BARRANCABERMEJA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	**CONTRATO DE OBRA No. 0889-25 de 2025:** "CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"
CONTRATISTA:	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	
INTERVENTORÍA	U.T. INTERDEPORTES 2025	VALOR DEL CONTRATO: $ 4.116.550.974,00 — FECHA DE CORTE 26/03/2026 — % DE EJECUCIÓN: 100,00%

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN 2		CANTIDADES EJECTUADAS HASTA ACTA PARCIAL 4		CANTIDADES EJECTUADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
							CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
6		Estructuras metálicas												
	6,1	Estructura metalica para acceso en tuberia circular 4" y 2" tipo estructural	kg	1.177,08	$ 28.999,00	$ 34.134.143,00	1640,88	$ 47.583.879,00	1640,88	$ 47.583.879,00	0,00	$ 0,00	1640,88	$ 47.583.879,00
	6,2	Suministro e instalación de Pasamanos en tuberia de acero galvanizado Ø2" E= 2.5mm en sentido vertical y Ø1 1/2" E= 2.5mm en sentido horizontal. (incluye fijaciones, pintura electrostatica y accesorios)	ml	223,25	$ 466.581,00	$ 104.164.208,00	187,65	$ 87.553.925,00	187,65	$ 87.553.925,00	0,00	$ 0,00	187,65	$ 87.553.925,00
	6,3	Suministro e instalación de tubo estructural de 2" para rieles incluye anticorrosivo y pintado color amarillo	ml	132,57	$ 201.632,00	$ 26.730.354,00	130,27	$ 26.266.601,00	130,27	$ 26.266.601,00	0,00	$ 0,00	130,27	$ 26.266.601,00
	6,4	Suministro e instalación de tubo cuadrado de 2" para rieles de FUN BOX incluye anticorrosivo y pintado en color amarillo	ml	96,20	$ 202.901,00	$ 19.519.076,00	92,46	$ 18.760.226,00	0,00	$ 0,00	92,46	$ 18.760.226,00	92,46	$ 18.760.226,00
	6,5	Suministro e instalacion Kit de calistenia modulo master para 8 usuarios	und	2,00	$ 49.522.297,00	$ 99.044.594,00	2,00	$ 99.044.594,00	2,00	$ 99.044.594,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 99.044.594,00
	6,6	Suministro e instalación de container modificado para locales. Dimensiones de acuerdo diseño arquitectonico, incluye puertas de baños, bodegas y local, mesón en acero inoxidable, rejas metálicas de accesos laterales y ventanas local.	und	2,00	$ 237.101.858,00	$ 474.203.716,00	2,00	$ 474.203.716,00	2,00	$ 474.203.716,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 474.203.716,00
	6,7	Letrero de acceso "DISTRITO URBANO" en lamina metalica cal 20.	und	1,00	$ 13.841.213,00	$ 13.841.213,00	1,00	$ 13.841.213,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 13.841.213,00	1,00	$ 13.841.213,00
	6,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN CALIBRE 22 CON MARCO EN CALIBRE 16 INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA COLOR AZUL TIPO ESMALTE DOS MAMOS INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD, VISAGRAS Y CERROJO EXTERNO	und	7,00	$ 2.718.329,00	$ 19.028.303,00	7,00	$ 19.028.303,00	7,00	$ 19.028.303,00	0,00	$ 0,00	7,00	$ 19.028.303,00
	6,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TIPO ALUZINC CALIBRE 28 COLOR AZUL	ml	21,16	$ 105.001,00	$ 2.221.821,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal						$ 792.887.428,00		$ 786.282.457,00		$ 753.681.018,00		$ 32.601.439,00		$ 786.282.457,00
7		Instalaciones Hidrosanitarias												
	7,1	Suministro e instalación de Tuberia PVC Ø 160 mm (6") Novafort (Incluye hidrosellos y lubricante)	ml	82,68	$ 80.171,00	$ 6.628.538,00	44,82	$ 3.593.264,00	44,82	$ 3.593.264,00	0,00	$ 0,00	44,82	$ 3.593.264,00
	7,2	Suministro e instalación de tuberia 4" pvc Saniaria	ml	52,92	$ 93.419,00	$ 4.943.733,00	111,53	$ 10.419.021,00	111,53	$ 10.419.021,00	0,00	$ 0,00	111,53	$ 10.419.021,00
	7,3	Punto 4" sanitario	und	5,00	$ 105.726,00	$ 528.630,00	3,00	$ 317.178,00	3,00	$ 317.178,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 317.178,00
	7,4	Punto 2" sanitario	und	2,00	$ 75.076,00	$ 150.152,00	6,00	$ 450.456,00	6,00	$ 450.456,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 450.456,00
	7,5	Punto 2" ventilación	und	2,00	$ 75.076,00	$ 150.152,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	7,6	Punto hidraulico 1 1/4" Presión	und	4,00	$ 84.004,00	$ 336.016,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	7,7	Punto hidraulico 3/4" Presión	und	2,00	$ 53.361,00	$ 106.722,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	7,8	Tubería 1" pvc presión	ml	57,99	$ 38.009,00	$ 2.204.142,00	70,87	$ 2.693.698,00	70,87	$ 2.693.698,00	0,00	$ 0,00	70,87	$ 2.693.698,00
	7,9	Suministro e instalacion de Sanitario de porcelana de 3,5 lt de consumo con fluxometro	und	4,00	$ 2.164.186,00	$ 8.656.744,00	3,00	$ 6.492.558,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 6.492.558,00	3,00	$ 6.492.558,00
	7,10	Suministro e instalacion Lavamanos en porcelana incluye griferia de presion suave tipo PUSH	und	4,00	$ 914.318,00	$ 3.657.272,00	3,00	$ 2.742.954,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 2.742.954,00	3,00	$ 2.742.954,00
	7,11	Caja de inspección 0.60 x 0.60 m en mampostería con tapa en concreto (incluye hierro)	und	2,00	$ 752.481,00	$ 1.504.962,00	4,00	$ 3.009.924,00	4,00	$ 3.009.924,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 3.009.924,00
	7,12	Sistema septico integrado septilistico 5000 lts.	und	1,00	$ 24.112.760,00	$ 24.112.760,00	1,00	$ 24.112.760,00	1,00	$ 24.112.760,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 24.112.760,00
	7,13	ACOMETIDA DOMICILIARIA 6"x1" pvc (Inc. Micromedidor, caja en hierro fundido y tapa seguridad)	und	1,00	$ 2.178.239,00	$ 2.178.239,00	1,00	$ 2.178.239,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.178.239,00	1,00	$ 2.178.239,00
	7,14	Construccion de disipador de energia para aguas de lluvias de 0.60ancho x 0.50 altura y huella de 0,60m. Espesor=10cm	ml	10,00	$ 327.395,00	$ 3.273.950,00	19,00	$ 6.220.505,00	19,00	$ 6.220.505,00	0,00	$ 0,00	19,00	$ 6.220.505,00
	7,15	Suministro e instalación de Tuberia PVC Ø 200 mm (8") Novafort (Incluye hidrosellos y lubricante)	ml	20,00	$ 306.501,00	$ 6.130.020,00	24,39	$ 7.475.559,00	24,39	$ 7.475.559,00	0,00	$ 0,00	24,39	$ 7.475.559,00
	7,16	Caja de inspección 1 x 1 m en mamposteria con tapa en concreto (incluye hierro)	und	1,00	$ 1.046.882,00	$ 1.046.882,00	1,00	$ 1.046.882,00	1,00	$ 1.046.882,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.046.882,00
	7,17	Cuneta perimetral de 0.25 x 0.30 cm interno	ml	79,24	$ 182.072,00	$ 14.427.385,00	63,20	$ 11.506.950,00	63,20	$ 11.506.950,00	0,00	$ 0,00	63,20	$ 11.506.950,00
Subtotal						$ 80.036.299,00		$ 82.259.948,00		$ 70.846.197,00		$ 11.413.751,00		$ 82.259.948,00

ANEXO No. 1

ACTA DE RECIBO FINAL

ALCALDÍA DE BARRANCABERMEJA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO DE OBRA No. 0889-25 de 2025: "CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"	
CONTRATISTA:	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA		
INTERVENTORÍA	U.T. INTERDEPORTES 2025	VALOR DEL CONTRATO: $ 4.116.550.974,00	FECHA DE CORTE 26/03/2026 — % DE EJECUCIÓN: 100,00%

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN 2		CANTIDADES EJECTUADAS HASTA ACTA PARCIAL 4		CANTIDADES EJECTUADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
							CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
8		Mobiliario												
	8,1	Suministro e instalación de bicicliteros según especificaciones. Para 4 unidades de bicicletas	und	6,00	$ 2.065.892,00	$ 12.395.352,00	6,00	$ 12.395.352,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 12.395.352,00	6,00	$ 12.395.352,00
	8,2	Suministro e instalacion de Banca prefabricada tipo OLAND (0,45*1,80)	und	10,00	$ 3.043.365,00	$ 30.433.650,00	10,00	$ 30.433.650,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 30.433.650,00	10,00	$ 30.433.650,00
	8,3	Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=10cm. Incluye acero de refuerzo	und	1,00	$ 538.173,00	$ 538.173,00	1,00	$ 538.173,00	1,00	$ 538.173,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 538.173,00
	8,4	Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=20cm. Incluye acero de refuerzo	und	1,00	$ 604.748,00	$ 604.748,00	1,00	$ 604.748,00	1,00	$ 604.748,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 604.748,00
	8,5	Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=30cm. Incluye acero de refuerzo	und	1,00	$ 727.307,00	$ 727.307,00	1,00	$ 727.307,00	1,00	$ 727.307,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 727.307,00
	8,6	Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=40cm. Incluye acero de refuerzo	und	1,00	$ 747.536,00	$ 747.536,00	1,00	$ 747.536,00	1,00	$ 747.536,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 747.536,00
	8,7	Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=50cm. Incluye acero de refuerzo	und	1,00	$ 766.609,00	$ 766.609,00	1,00	$ 766.609,00	1,00	$ 766.609,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 766.609,00
	8,8	Modulo rectangular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones ancho=0,75cm, largo=1,25cm y Altura=0,50cm. Incluye acero de refuerzo	und	1,00	$ 789.343,00	$ 789.343,00	1,00	$ 789.343,00	1,00	$ 789.343,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 789.343,00
	8,9	Modulo rectangular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones ancho=0,75cm, largo=1,25cm y Altura=0,80cm. Incluye acero de refuerzo	und	1,00	$ 3.531.034,00	$ 3.531.034,00	1,00	$ 3.531.034,00	1,00	$ 3.531.034,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.531.034,00
	8,10	Modulo rectangular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones ancho=0,75cm, largo=1,25cm y Altura=1m. Incluye acero de refuerzo	und	1,00	$ 4.210.405,00	$ 4.210.405,00	1,00	$ 4.210.405,00	1,00	$ 4.210.405,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 4.210.405,00
	8,11	Punto ecologico en acero inoxidable	und	3,00	$ 8.297.364,00	$ 24.892.092,00	3,00	$ 24.892.092,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 24.892.092,00	3,00	$ 24.892.092,00
Subtotal						$ 79.636.249,00		$ 79.636.249,00		$ 11.915.155,00		$ 67.721.094,00		$ 79.636.249,00
9		Demarcaciones y señalizaciones												
	9,1	Pintura para mural exteriores	m2	564,96	$ 173.871,00	$ 98.230.160,00	334,35	$ 58.133.096,00	0,00	$ 0,00	334,35	$ 58.133.096,00	334,35	$ 58.133.096,00
	9,2	Señal horizontal demarcacion en linea de 0,12m para cruce peatonal en pintura acrilica de trafico	ml	39,90	$ 5.883,00	$ 234.732,00	39,90	$ 234.732,00	0,00	$ 0,00	39,90	$ 234.732,00	39,90	$ 234.732,00
	9,3	Demarcacion pintura RAL 1003 Para señalización de elementos parque color amarilla	ml	589,72	$ 4.064,00	$ 2.396.622,00	589,72	$ 2.396.622,00	0,00	$ 0,00	589,72	$ 2.396.622,00	589,72	$ 2.396.622,00
	9,4	Demarcaciones en pintura de trafico color azul y blanco para señalización de parqueo para personas con movilidad reducidad	und	1,00	$ 217.853,00	$ 217.853,00	1,00	$ 217.853,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 217.853,00	1,00	$ 217.853,00
	9,5	Demarcaciones en pintura de trafico color amarillo para señalización de parqueo para vehiculos	ml	396,50	$ 5.883,00	$ 2.332.610,00	396,50	$ 2.332.610,00	0,00	$ 0,00	396,50	$ 2.332.610,00	396,50	$ 2.332.610,00
	9,6	Suministro e instalación de elementos de Señales verticales en fondo reflectivo Tipo Alta Intensidad con tablero en lámina cal 16, terminados en pintura electrostática blanca	und	10,00	$ 648.530,00	$ 6.485.300,00	10,00	$ 6.485.300,00	3,00	$ 1.945.590,00	7,00	$ 4.539.710,00	10,00	$ 6.485.300,00
	9,7	Demarcaciones en pintura de trafico color negro y blanco para señalización de zona de plazoleta artistica	m2	90,70	$ 36.674,00	$ 3.326.332,00	90,70	$ 3.326.332,00	0,00	$ 0,00	90,70	$ 3.326.332,00	90,70	$ 3.326.332,00
	9,8	Señal horizontal de flecha doble en Pintura acrilica de Trafico	und	3,00	$ 121.413,00	$ 364.239,00	3,00	$ 364.239,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 364.239,00	3,00	$ 364.239,00
	9,9	Señal horizontal de fecha sencilla en Pintura acrilica de Trafico	und	1,00	$ 115.422,00	$ 115.422,00	1,00	$ 115.422,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 115.422,00	1,00	$ 115.422,00
	9,10	Suministro e instalacion de señalizacion vertical de EPP y buen uso del parque	und	4,00	$ 1.166.231,00	$ 4.664.924,00	4,00	$ 4.664.924,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 4.664.924,00	4,00	$ 4.664.924,00
Subtotal						$ 118.368.194,00		$ 78.271.130,00		$ 1.945.590,00		$ 76.325.540,00		$ 78.271.130,00
10		Urbanismo y zonas verdes												
	10,1	Suministro e instalacion de Topes de concreto prefabricado para Parqueadero de 50cm*14cm*15cm incluye pintura amarilla	und	84,00	$ 244.523,00	$ 20.539.932,00	84,00	$ 20.539.932,00	0,00	$ 0,00	84,00	$ 20.539.932,00	84,00	$ 20.539.932,00
	10,2	Suministro e instalacion de jardin en prado chino	m2	252,43	$ 94.830,00	$ 23.937.937,00	252,43	$ 23.937.937,00	0,00	$ 0,00	252,43	$ 23.937.937,00	252,43	$ 23.937.937,00
	10,3	Suministro e instalacion de arboles	und	17,00	$ 624.429,00	$ 10.615.293,00	13,00	$ 8.117.577,00	0,00	$ 0,00	13,00	$ 8.117.577,00	13,00	$ 8.117.577,00
Subtotal						$ 55.093.162,00		$ 52.595.446,00		$ 0,00		$ 52.595.446,00		$ 52.595.446,00

ANEXO No. 1

ACTA DE RECIBO FINAL

ALCALDÍA DE BARRANCABERMEJA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO DE OBRA No. 0889-25 de 2025: "CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"	
CONTRATISTA:	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA		
INTERVENTORÍA	U.T. INTERDEPORTES 2025	VALOR DEL CONTRATO: $ 4.116.550.974,00 FECHA DE CORTE 26/03/2026	% DE EJECUCIÓN: 100,00%

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN 2		CANTIDADES EJECTUADAS HASTA ACTA PARCIAL 4		CANTIDADES EJECTUADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
							CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
11		items no previstos												
	11,1	Suministro e instalación de sardinel en concreto prefabricado A-10 (0,80m*0,50m*0,20m)	m	0,00	$ 139.007,00	$ -	403,34	$ 56.067.083,00	403,34	$ 56.067.083,00	0,00	$ 0,00	403,34	$ 56.067.083,00
	11,2	Suministro e instalación de bordillo en concreto prefabricado (0,80m*0,30m*0,20m)	m	0,00	$ 128.533,00	$ -	289,51	$ 37.211.589,00	289,51	$ 37.211.589,00	0,00	$ 0,00	289,51	$ 37.211.589,00
	11,3	Suministro e instalación de rejilla en concreto para cárcamos	m	0,00	$ 252.799,00	$ -	63,20	$ 15.976.897,00	63,20	$ 15.976.897,00	0,00	$ 0,00	63,20	$ 15.976.897,00
	11,4	Contenedor de raíces en concreto de 3000 PSI (1.00m x 1.00m x 1.00m) Incluye cinta de remate	und	0,00	$ 1.122.872,00	$ -	13,00	$ 14.597.336,00	11,00	$ 12.351.592,00	2,00	$ 2.245.744,00	13,00	$ 14.597.336,00
	11,5	Suministro e instalación de malla electrosoldada XX-257	kg	0,00	$ 16.345,00	$ -	10054,64	$ 164.343.091,00	10054,64	$ 164.343.091,00	0,00	$ 0,00	10054,64	$ 164.343.091,00
	11,6	Suministro, colocación y compactación con material sub-base granular	m3	0,00	$ 249.748,00	$ -	430,73	$ 107.573.956,00	394,46	$ 98.515.596,00	36,27	$ 9.058.360,00	430,73	$ 107.573.956,00
	11,7	Punto hidráulico 1" presión	und	0,00	$ 75.103,00	$ -	3,00	$ 225.309,00	3,00	$ 225.309,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 225.309,00
	11,8	Punto hidráulico 1/2" presión	und	0,00	$ 48.257,00	$ -	3,00	$ 144.771,00	3,00	$ 144.771,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 144.771,00
	11,9	Suministro e instalación de transformador trifásico aéreo convencional de 15 KVA 13200/208-120 V	und	0,00	$ 26.573.019,00	$ -	1,00	$ 26.573.019,00	1,00	$ 26.573.019,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 26.573.019,00
	11,10	Suministro e instalación de acometida general en baja tensión en calible 3x#6(F) +1#6(N)+8(T) THWN desde bornes del transformadores hasta tablero general de baja tensión(no incluye ducteria).	ml	0,00	$ 137.776,00	$ -	45,00	$ 6.199.920,00	0,00	$ 0,00	45,00	$ 6.199.920,00	45,00	$ 6.199.920,00
	11,11	Suministro e instalacion de Gabinete TGBT, elaborado en lamina galvanizada y pintura electroestatica, para control de subacometidas e iluminacion exterior. Incluye totalizador general, breaker para subacometidas, temporizadores para iluminacion exterior, barraje trifasico, frente muerto, placas de identificacion.	und	0,00	$ 13.995.224,00	$ -	1,00	$ 13.995.224,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 13.995.224,00	1,00	$ 13.995.224,00
	11,12	Suministro e instalacion de red 2#8F+1#8N+1#8T Cu THWN para subacometida desde TGBT hasta tablero de Iluminacion exterior y eventos	ml	0,00	$ 96.662,00	$ -	66,00	$ 6.379.692,00	0,00	$ 0,00	66,00	$ 6.379.692,00	66,00	$ 6.379.692,00
	11,13	Suministro e instalacion de cable aluminio #6 S8000 para alimentacion de iluminacion exterior	ml	0,00	$ 33.456,00	$ -	30,00	$ 1.003.680,00	0,00	$ 0,00	30,00	$ 1.003.680,00	30,00	$ 1.003.680,00
	11,14	Suministro e instalacion de tuberia PVC de 1" DB	ml	0,00	$ 36.022,00	$ -	170,00	$ 6.123.740,00	170,00	$ 6.123.740,00	0,00	$ 0,00	170,00	$ 6.123.740,00
	11,15	Suministro e intsalacion de luminaria LED para empotrar en piso o muro de potencia 5w incluye cabelado encauchetado terminales y demas accesorios	und	0,00	$ 1.011.864,00	$ -	24,00	$ 24.284.736,00	0,00	$ 0,00	24,00	$ 24.284.736,00	24,00	$ 24.284.736,00
	11,16	Suministro e instalacion de herrajes para adecuacion de estructura de sistema de medida de 3 elementos tipo exterior para 13,2KV, incluye parrilla soporte para transformadores de corriente y de potencial, CT's y PT's.	und	0,00	$ 37.279.920,00	$ -	1,00	$ 37.279.920,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 37.279.920,00	1,00	$ 37.279.920,00
	11,17	Suministro e instalacion de sistema de medida, incluye medidor principal y de respaldo, gabinete de medida con borneras para señales de tension y de corriente, nicho de ladrillo a la vista, SPT y demas elementos.	und	0,00	$ 28.889.884,00	$ -	1,00	$ 28.889.884,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 28.889.884,00	1,00	$ 28.889.884,00
	11,18	Retiro de sistema de medida existente	und	0,00	$ 2.274.482,00	$ -	1,00	$ 2.274.482,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.274.482,00	1,00	$ 2.274.482,00
	11,19	Retiro de red ACSR, estructura terminal y poste 12 mts existente	und	0,00	$ 821.425,00	$ -	1,00	$ 821.425,00	1,00	$ 821.425,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 821.425,00
	11,20	Tramite ante organismo de inspeccion para certificado RETIE, Sistema de medida, subestacion aerea, acometida principal y uso final	und	0,00	$ 5.830.239,00	$ -	1,00	$ 5.830.239,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 5.830.239,00	1,00	$ 5.830.239,00
	11,21	Tramites ante operador de red	und	0,00	$ 658.014,00	$ -	1,00	$ 658.014,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 658.014,00	1,00	$ 658.014,00
Subtotal						$ -		$ 556.454.007,00		$ 418.354.112,00		$ 138.099.895,00		$ 556.454.007,00

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 4.066.550.974,00	$ 4.066.550.974,00	$ 3.280.145.480,00	$ 786.405.494,00	$ 4.066.550.974,00
IMPLEMENTAR PMA	$ 50.000.000,00	$ 50.000.000,00	$ 45.835.000,00	$ 4.165.000,00	$ 50.000.000,00
VALOR TOTAL	$ 4.116.550.974,00	$ 4.116.550.974,00	$ 3.325.980.480,00	$ 790.570.494,00	$ 4.116.550.974,00

JULIAN ANDRES SERRANO GÓMEZ
R.L. CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA
CONTRATISTA

NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
R.L. U.T. INTERDEPORTES 2025
INTERVENTORÍA

JOHANNA PAOLA SANTOS REY
Vo. Bo. Supervisora
ALCALDÍA DE BARRANCABERMEJA