INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE OBRA NO. 547 DE 2025 *"OBJETO: "REALIZAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS JUEGOS INFANTILES Y/O GRADERÍAS PARA PARQUES DE PROXIMIDAD, QUE CONFORMAN EL SISTEMA LOCAL DE PARQUES DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"*

DESCRIPCION DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO	15 de enero de 2026	**CONTRATISTA**	SIMA LTDA.
FECHA DE FINALIZACIÓN	14 de junio de 2026		
PLAZO	05 meses		

FECHA DE PRESENTACION	03 de abril de 2026	**SEMANA N°**	11


DATOS DEL INFORME

MES	Abril de 2026	**DESDE**	28/3/2026	**HASTA**	3/4/2026

COMPONENTE	RESPONSABLES	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
TECNICO	Equipo tecnico	En el parque Urbanización Quinta Paredes El Potrero – Código 13-018, se llevaron a cabo actividades correspondientes a la instalación de la valla informativa del proyecto, cumpliendo con los lineamientos establecidos para la señalización institucional en obra. De manera complementaria, se realizó el replanteo del bordillo proyectado, el cual definirá la delimitación del área destinada a la instalación de piso en caucho, garantizando la correcta ubicación, alineación y niveles conforme a los diseños aprobados. En el parque Urbanización Ciudad Salitre Sector III SM III-3, SM III-4, SM III-5, SM III-6, SM III-7 y SM III-8 – Código 13-068, se ejecutaron actividades de instalación de sardinel tipo A10 en la tercera grada, con lo cual se da por finalizada la totalidad de la instalación de este elemento en el frente de intervención. Adicionalmente, se dio continuidad a la conformación de la estructura de soporte para acabado en gramoquín, mediante la instalación de subbase tipo PEA en la segunda grada, incluyendo su respectivo proceso de extendido, nivelación y compactación, garantizando las condiciones técnicas requeridas. Así mismo, se realizaron actividades de compactación de la subrasante en el área correspondiente a la rampa de acceso, con el fin de asegurar la capacidad portante del terreno. Posteriormente, se efectuó la instalación de geotextil tipo T-1700 sobre la subrasante, actuando como elemento separador entre esta y la subbase granular tipo PEA, la cual funcionará como capa de soporte para la instalación del gramoquín, optimizando el desempeño estructural del sistema. En el parque Futura – Código 13-149, se adelantaron actividades relacionadas con la instalación de mobiliario recreativo, iniciando con el armado de la estructura del juego con el fin de verificar su configuración y ubicación en sitio. Posteriormente, se ejecutaron labores de excavación para la conformación de los dados de cimentación, así como el vaciado de concreto para su fundición, garantizando las condiciones de anclaje y estabilidad del elemento. De igual manera, se realizó la instalación de parales correspondientes a la baranda tipo M-83, asegurando su correcta alineación, verticalidad y fijación conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.
TECNICO	Equipo tecnico	4. PROGRAMACIÓN DE OBRA — 9.11 — Fecha de corte: abril 3, 2026

Código:	PARQUE	Localidad:	VALOR	% Ejecución Acumulado por frente				OBSERVACIONES
				Programado		Real		
13-003	URBANIZACION SAN LUIS - CL 80 # 12 - 50	TEUSAQUILLO	$ 121.247.666,20	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
13-013	SANTO ALFONSO LOPEZ - CALLE 61 # 21-15	TEUSAQUILLO	$ 79.232.720,60	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
13-015	SANTA CLARA - CARRERA 46 # 22-07	TEUSAQUILLO	$ 167.110.480,97	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
13-018	URBANIZACION QUINTA PAREDES EL POTRERO - CR 44 # 26A - 80	TEUSAQUILLO	$ 191.265.000,00	$ 10.486.304,31	5,48%	$ 9.804.838,18	5,12%	
13-034	URBANIZACIÓN LA MAGDALENA - CR 17 # 58-37	TEUSAQUILLO	$ 61.154.318,53	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
13-068	URBANIZACIÓN CIUDAD SALITRE SECTOR III SM III-3, SM III-4, SM III-5, SM III-6, SM III-7 Y SM III-8 - AV CR 60 # 37B - 01	TEUSAQUILLO	$ 862.120.480,00	$ 49.490.026,22	24,53%	$ 61.752.312,50	37,34%	
13-149	FUTURA - CR 53 # 26C 04	TEUSAQUILLO	$ 175.168.674,21	$ 61.952.790,65	35,53%	$ 73.833.593,77	42,04%	
	TOTAL OBRA		$ 900.000.000,0	$ 112.858.782,08	11,76%	$ 135.200.669,17	14,08%	* avance / - atraso $ 22.341.887,08

Página 3



COMPONENTE	RESPONSABLES	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
AMBIENTAL	Profesional Ambiental	1.Participación en el comité técnico semanal. 2.Se reciben observaciones Informe Ambiental N°3 V1 Contratista mediante oficio FDLT-555-2025-140 el día 31 de marzo del 2026 3.Ingreso SGB PEA 7 m3 del proveedor Reciclados Industriales el día 31 de marzo del 2026 en CODIGO: 13-068 URBANIZACIÓN CIUDAD SALITRE .

COMPONENTE	RESPONSABLES	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
SST	Profesional SST	1.Participación en el comité técnico semanal el día 30 de Marzo del 2026. 2.Remisión de documentos para aprobación del personal operativo vía correo del personal operativo el día 28 de marzo del 2026. 3. Envió informe semanal. 4.Induccion al persona nuevo en el frente de obra Futura el día 30 de marzo del 2026. 5. Pausas activas al personal operativo en el frente de obra parque salitre, quinta paredes-Futura 6. Inducción al personal nuevo el día 26 de marzo del 2026 en el frente de obra quinta de paredes. 7. Jornada de orden y aseo en el frente de obra Salitre. 8. Delimitación de áreas de trabajo en los frentes de obra salitre, quinta paredes, futura. 9. inspección de kit de emergencias.

COMPONENTE	RESPONSABLES	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
SOCIAL	Profesional Social	1. Envío de informe mensual No. 3 en PDF con anexos incluidos, vía correo electrónico, según lo requerido por la interventoría. 2. Participación en el comité técnico de obra llevado a cabo en las instalaciones de la Alcaldía Local, el 30 de marzo de 2026. 3. Recorrido de identificación de parques propuestos por la entidad para intervención complementaria, en el sector salitre, el 30 de marzo de 2026. 4. Seguimiento a instalación de valla de identificación de obra en los frentes de obra activos, el 31 de marzo de 2026.

COMPONENTE	RESPONSABLES	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
ADMINISTRATIVO	Equipo tecnico	1. El día 27 de marzo de 2026 se remitio el oficio SIMA-TEU/2026-092 con el asunto: "Remision de informe mensual ambiental No 3 V1" a interventoria. 2. El día 27 de marzo de 2026 se remitio el oficio SIMA-TEU/2026-093 con el asunto: "Remision de informe mensual SST No 3 V1" a interventoria. 3. El día 27 de marzo de 2026 se remitio el oficio SIMA-TEU/2026-094 con el asunto: "Respuesta FDLT-555-2025-125 - Traslado de Observaciones - Informe Ambiental N2 V2" a interventoria. 4. El día 27 de marzo de 2026 se remitio el oficio SIMA-TEU/2026-095 con el asunto: "Solicitud de programación de fecha para reunión de socialización – Parque Santa Clara" a interventoria. 5. El día 31 de marzo de 2026 se remitio el oficio SIMA-TEU/2026-096 con el asunto: "ENTREGA DE INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES No.10" a interventoria. 6. El día 31 de marzo de 2026 se remitio la respuesta del oficio FDLT-555-2025-119, mediante el oficio SIMA-TEU/2026-097 con el asunto: "Caracterización SBG PEA/AR 201" 7. El día 31 de marzo de 2026 se remitio el oficio SIMA-TEU/2026-098 con el asunto: "REPORTE SEMANAL DE CONTROL DE MATERIALES SEMANA 4" 8. El día 31 de marzo de 2026 se remitio el oficio SIMA-TEU/2026-099 con el asunto: "ENTREGA DE ACTA DE ZONAS VERDES" 9. El día 31 de marzo de 2026 se remitio el oficio SIMA-TEU/2026-100 a interventoria y supervisión con el asunto: "Remisión de respuesta emitida por el Acueducto – Consulta redes existentes" debido a la información recibida por parte de acueducto con el asunto: "Solicitud de certificación de redes existentes", recibido medainte radicado 3331003-s-2026-091432, en el cual nos dan informacion sobre las redes de acueducto en cada parque. 10. Se recibio oficio FDLT-555-2025-129 por parte de interventoria con el asunto: "APROBACION INFORME MENSUAL SOCIAL NO. 3" 11. Se recibio el oficio por parte de interventoria con el consecutivo FDLT-555-2025-135 con el asunto:" APROBACION INFORME MENSUAL SOCIAL NO. 2." 12. Se recibio el oficio DADEP 20264000071862 del 2026-03-12 con el asunto :"Solicitud de Certificación de propiedad inmobiliaria Distrita"

CONSOLIDÓ: SONIA LONDOÑO - RESIDENTE DE OBRA		**FIRMA**
APROBÓ: GILMA RAMOS, DIRECTOR DE PROYECTO		**FIRMA**

REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO SST





Foto. 1 Inducción al persona nuevo- pausas activas







Foto. 2 Delimitación de áreas de trabajo-jornada de orden y aseo inspección de kit de emergencias-.

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SOCIAL







Seguimiento a cerramiento y señalización de obra

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE TECNICO - PARQUE URBANIZACIÓN CIUDAD SALITRE SECTOR III SM-3, SM III-4, SM III-6, SM III-7 Y SM III-8 COD-13-068 - ACTIVIDADES REALIZADAS



FINALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE SARDINEL 10 EN GRADA No 03



COMPACTACION SUBBASE PEA GRADA No. 2



COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA RAMPA



INSTALACIÓN GEOTEXTIL T 1700 RAMPA

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE TECNICO - PARQUE FUTURA COD - 13- 149- ACTIVIDADES REALIZADAS



ARMADO DE ESTRUCTURA PARA UBICACIÓN DE DADOS



EXCAVACIÓN PARA DADOS DE JUEGO



FUNDIDA DE DADOS



INSTALACIÓN DE PARALES PARA BARANDA M-83



INSTALACIÓN VALLA INFORMATIVA

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE TECNICO - PARQUE URBANIZACIÓN QUINTA PAREDES EL POTRERO COD - 13- 018- ACTIVIDADES REALIZADAS



INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA



REPLANTEO BORDILLO