INFORME DEL CONTRATISTA No. 01.
AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR6995984 DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR6995984	07 DE NOVIEMBRE DEL 2024
CONTRATISTA:	**MUNICIPIO DE LEBRIJA- SANTANDER** **R/L GABRIEL MARTINEZ CALDERON**	
Nit o C.C. No.	890.206.110-7	
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE LEBRIJA PARA EL DESARRROLLO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LAS VIAS SECUNDARIAS DEL DEPRTAMENTO DE SANTANDER."	

VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESSO CON DOCE CENTAVOS M/CTE ($253.439.644,12)	
VALOR ADICIONAL:	CIENTO UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON UN CENTAVO M/CTE ($101.694.619,01)	
VALOR TOTAL:	TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE ($355.134.263,13)	
ANTICIPO INICIAL:	NO APLICA	
ANTICIPO ADICIONAL:	NO APLICA	
ANTICIPO TOTAL:	NO APLICA	
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO:
	$00.000.00	$00.000.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO
	$00.000.00	$00.000.00
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO:	75%	
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO:	100%	
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES	
PLAZO ADICIONAL:	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS	
PLAZO TOTAL:	ONCE (11) MESES Y QUINCE (15) DIAS	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. Y FECHA:	NO APLICA	NO APLICA
INTERVENTOR:	NO APICA	
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR	NO APLICA	
SUPERVISOR:	JOSE FREDY CRUZ MEJIA DIGNA PATRICIA MORA ANGARTA EDWIN ARIEL GOMEZ LARROTA	
ACTO ADMINISTRATIVO DE SUPERVISIÓN:	Acto Administrativo del 11 de Junio de 2025 Acto Administrativo del 06 de marzo de 2025 Acto Administrativo del 04 de agosto de 2025	

FECHA DE INICIACIÓN:	17/03/2025

ACTAS DE SUSPENSIÓN			
No.	1	Fecha:	30 DE DICIEMBRE DEL 2025
No.	N/A	Fecha:	N/A

ACTAS DE REINICIO			
No.	1	Fecha:	27 DE MARZO DEL 2026
No.	N/A	Fecha:	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN:	26 DE MAYO DEL 2026

OFICINA GESTORA:	Secretaria de Infraestructura

TRÁMITE DE ACTA DE PAGO:	**SI**	**X**	**NO**	

VALOR A PAGAR:	CIENTO UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON UN CENTAVO M/CTE ($101.694.619,01)

Periodo de Pago:	**Desde:**	**17/03/2025**	**Hasta:**	**12/05/2026**

No. del RP:	25010205
Fuente del RP:	**ICLD-INVERSION (REORIENTADA POR LA LEY 2468-2025 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION)**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre Del Proyecto	"MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LAS VIAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"
No. SSEPI	**20210680000022**
No. BPIN	**202100468022**
Valor total del Proyecto	DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUATROSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOSS NOVENTA Y TRES PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE ($232.464.893,17)
Alcance	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE LEBRIJA PARA EL DESARRROLLO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LAS VIAS SECUNDARIAS DEL DEPRTAMENTO DE SANTANDER."

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO OBRA No. SAMC-00-004-2025 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	OBRA	
CONTRATO No. Y FECHA:	SAMC-00-004-2025	09 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
CONTRATISTA:	**EDIFICA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S R/L. PATRICIA FERNANDA ROJAS SILVA**	
Nit o C.C. No.	**901.179.938-0**	

OBJETO:	"MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LAS VÍAS SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA -SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.6995984"

VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS ($ 236.997.089)	
VALOR ADICIONAL:	N/A	
VALOR TOTAL:	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS ($ 236.997.089)	
ANTICIPO INICIAL:	$00.000.00	
ANTICIPO ADICIONAL:	$00.000.00	
ANTICIPO TOTAL:	$00.000.00	
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO:
	$00.000.00	$00.000.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO
	$00.000.00	$00.000.00
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO:	89.04%	
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO:	89.04%	
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	
PLAZO ADICIONAL:	NO APLICA	
PLAZO TOTAL:	DOS (02) MESES	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. Y FECHA:	NO APLICA	NO APLICA
INTERVENTOR:	NO APLICA	
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR	NO APLICA	
SUPERVISOR:	ALBA LIZETH BALLESTEROS QUIROGA	
ACTO ADMINISTRATIVO DE SUPERVISIÓN:	15 DE SEPTIEMBRE 2025	

FECHA DE INICIACIÓN:	16/09/2025

ACTAS DE SUSPENSIÓN			
No.	1	Fecha:	30 DE DICIEMBRE DEL 2025
No.	N/A	Fecha:	N/A

ACTAS DE REINICIO			
No.	N/A	Fecha:	N/A
No.	N/A	Fecha:	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DEL 2025

OFICINA GESTORA:	Secretaria de Infraestructura

2.2. RELACION DE ACTOS ADMINISTRTIVOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN
INICIO	17/03/2025	Se dio inicio al convenio interadministrativo **No. CO1.PCCNTR6995984 DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024.**
PRORROGA No.1	19/09/2025	Por un término de tres (03) meses
PRORROGA No.2	15/12/2025	Por un termino de quince (15) días
ACTA DE SUSPENSION No.1	30/12/2025	Por un termino de Un (01) mes
PRORROGA No.1 A LA SUSPENSION No.1	30/01/2026	Por un termino de Dos (02) meses
PRORROGA No.3	27/03/2026	Por un termino de Dos (02) meses

2.3 CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR6995984.

- Se realizo la adición del recurso al convenio interadministrativo No. CO1.PCCNTR6995984 con fecha del 28 de noviembre del 2025 por valor de $101.694.619,01.

2.4. ACTIVIDADES TÉCNICAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

2.4.1. EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO:

2.4.2. PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS			EVIDENCIAS
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	
1.5	TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO Y PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN Y DESLIZAMIENTOS, PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000 METROS MEDIDOS A PARTIR DE (100 MTS)	Se realizo el transporte de material de afirmado desde la cantera autorizada hasta el tramo vial en intervención para cada uno de los puntos identificados que requerían la aplicación de material para el mejoramiento de la capa de rodadura	18051,00	$ 44.567.919,00	Anexo No, 1 Anexo acta de cobro – Memorias de cantidades
1.8	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE (NO INCLUYE MATERIAL)	Se realizo la conformación y compactación de más de 11 km del corredor vial iniciando desde el parador la fortuna hacia la vereda Uribe Uribe	56080,82	$128.256.829,00	Anexo No, 1 Anexo acta de cobro – Memorias de cantidades
1.9	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE AFIRMADO (NO INCLUYE TRANSPORTE)	Se realizo la instalación y compactación de afirmado para mejoramiento de los puntos más críticos identificados dentro del corredor vial	361,00	$ 38.189.468,00	Anexo No, 1 Anexo acta de cobro – Memorias de cantidades

PERIODO	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE 89,04 %	
				EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN DEL PLAZO
1	16/09/2025	15/11/2025	$211.014.216	89.04%	63.36%
TOTAL, ACUMULADO			$211.014.216	89.04%	63.36%
OBSERVACIONES: Durante el periodo evaluado se evidencia un avance físico del 89,04%, ante un avance programado del 63.36% acorde con lo establecido en el cronograma de ejecución, reflejando un cumplimiento satisfactorio en las metas programadas para esta etapa del contrato.				Anexo No, 1 Programación de obra. Relacione la Evidencia	

1.4.3. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO

Descripción resumida del estado del tiempo del periodo en ejecución:

NOTA 7: En los contratos de obra debe anexar el cuadro de registro diario del estado del tiempo.

2.5. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
Afiliación del personal al sistema de seguridad social.	Anexo No, 02 Afiliaciones Personal
Pago de planillas de seguridad social del periodo.	Anexo No, 03 Planillas de seguridad social
Actualización de las pólizas del contrato	Anexo No, 4 Pólizas actualizadas

2.5.1 RELACION DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA

CARGO	% DE DEDICACIÓN	NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE INGRESO	FECHA DE TERMINACIÓN
Director de obra	20	MIGUEL ANDRES JAIMES	1.099.371.545	16/09/2025	
Residente de obra	100	ALEX ALBERTO REATIGA	1.095.832.585	16/09/2025	

2.5.2 RELACION DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

NO APLICA

2.5.3. CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR6995984

Nombre de la Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Póliza de Garantía de cumplimiento estatal No. 400-47-994000103351 ANEXO 10			
Aprobada mediante acta de aprobación de pólizas de fecha 07/05/2026			
AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		Desde (DD/MM/AA)	Hasta (DD/MM/AA)
CUMPLIMIENTO	$35.513.426,40	25/10/2025	28/11/2026

Anexo: última Acta de aprobación de pólizas vigente, Pólizas del contrato actualizadas del contrato de obra.

2.5.4. MUNICIPIO DONDE SE EJECUTARON LAS ACTIVIDADES (ICA):

LEBRIJA/SANTANDER

2.6 ACTIVIDADES FINANCIERAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
Trámite de acta de recibo parcial No. 1 por valor de $ 211.014.216,00	Anexo No,1 sabana de cantidades de obra

2.6.1 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS ($ 236.997.089)
VALOR ADICIONAL:	NO APLICA
VALOR TOTAL:	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS ($ 236.997.089)
EJECUCIÓN FINANCIERA:	Total, desembolsos/valor total del contrato. (100%)

CDP			RP				
No.	**Fecha de Expedición**	**Valor de la Certificación**	**No.**	**Fecha de Expedición**	**Valor de la Certificación**	**Valor Pagado**	**Valor Disponible**
CDP06040001	04/06/2025	$253.439.644,12	24011253	06/12/2024	$253.439.644,12	$0,00	$236.997.089

ACTA	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
ANTICIPO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARCIAL N° 01	EN TRAMITE	$ 211.014.216,00	$00.000.00
TOTAL		$ 211.014.216,00	$00.000.00

ANTICIPO INICIAL:	NO APLICA
ANTICIPO ADICIONAL:	NO APLICA
VALOR INVERTIDO DEL ANTICIPO:	NO ALICA
RENDIMIENTOS FINANCIEROS:	$00.000.00
REINTEGROS:	NO APLICA
FIDUCIARIA:	NO APLICA
OBJETO Y NUMERO DEL CONTRATO FIDUCIARIO:	NO APLICA
DATOS DE CONTACTO DE LA FIDUCIA:	NO APLICA
OBSERVACIONES:	

Se desarrolla el flujo de caja semanal asociado a la ejecución del proyecto, en el cual se registra la inversión financiera efectuada y su porcentaje de ejecución. El propósito es evidenciar el comportamiento de la inversión en relación con el avance físico y financiero de las actividades desarrolladas durante el periodo de ejecución.

CRONOGRAMA FISICO Y FINANCIERO

	SEPTIEMBRE			OCTUBRE				NOVIEMBRE		TOTAL EJECUTADO
	SEMANA (1) 16 SEPT.	SEMANA (2) 22 SEPT.	SEMANA (3) 29 SEPT.	SEMANA (4) 06 OCT.	SEMANA (5) 13 OCT.	SEMANA (6) 20 OCT.	SEMANA (7) 27 OCT.	SEMANA (8) 03 NOV.	SEMANA (9) 10 NOV.	
INVERSION FINANCIERA SEMANAL	$ 38.909.465,14	$ 38.909.465,14	$ 38.909.465,14	$ 38.909.465,14	$ 38.909.465,14	$ 38.909.465,14	$ 38.909.465,14	$ 33.162.726,03	$ 33.162.726,03	$ 338.691.708,01
PORCENTAJE DE EJECUCION SEMANAL	11,49%	11,49%	11,49%	11,49%	11,49%	11,49%	11,49%	9,79%	9,79%	100%

Durante la semana 1 que comprende desde el 16 de septiembre del 2025 a la semana 7 que finaliza el dia 27 de octubre del 2025, de ejecución, la inversión financiera se mantuvo constante en $38.909.465,14, representando una ejecución semanal del 11,49% del presupuesto total del proyecto.

En las semanas ocho (8) y nueve (9) se evidencia una **disminución en la inversión semanal** a **$33.162.726,03**, equivalente a un **9,79%**, lo cual obedece a la finalización de actividades y cierre de rubros menores dentro de la ejecución contractual.

2.7 ACTIVIDADES AMBIENTALES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

NO APLICA

2.8 ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

NO APLICA

2.8.1 PRUEBAS Y ENSAYOS

NO APLICA

2.8.2 RELACION DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

La relación de equipo utilizado en el desarrollo del presente contrato se discrimina en el siguiente cuadro:

EQUIPO	CANTIDAD	TIPO O CAPACIDAD
MOTONIVELADORA	1	
RETROEXCAVADORA	1	
Vibro-compactador	1	DYNAPAC 10 TN
VOLQUETAS	2	

NOTA 18: En los contratos de obra debe anexar la planilla diaria del equipo y/o maquinaria.

2.9. COMUNICACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes comunicaciones:

DESCRIPCIÓN	FECHA Y HORA	ASUNTO	PARTES INTERESADAS	EVIDENCIAS
ACTA PARCIAL No. 01	26/10/2025	Acta parcial No. 1 para primer pago	EDIFICA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S Y	Anexo No, 1 ACTA PARCIAL No.1

			ALCALDIA DEL EBRIJA	
SOLICITUD DE ADICIONAL	29/09/2025	Adicional	EDIFICA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S Y ALCALDIA DEL EBRIJA	Solicitud Adicional

3. RECOMENDACIONES

A. Durante el periodo evaluado se evidencia un avance físico del 89,04%, ante un avance programado del 63.36% acorde con lo establecido en el cronograma de ejecución, reflejando un cumplimiento satisfactorio en las metas programadas para esta etapa del contrato.

B. Las variaciones presentadas en las cantidades de obra, tanto en incrementos como en exclusiones, cuentan con justificación técnica sustentada en las condiciones reales del terreno y en la necesidad de garantizar la continuidad y funcionalidad del corredor vial intervenido.

C. se verificó el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la afiliación del personal al sistema de seguridad social y la actualización de las pólizas del contrato de obra derivado del convenio interadministrativo No. CO1.PCCNTR6995984, conforme a los requisitos exigidos por la entidad contratante.



ALBA LIZETH BALLESTEROS QUIROGA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Supervisora

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó Aspectos Técnicos	**Edgar Andres arguello**	**Ing. Civil cps**	Edgar Andres Arguello
Los firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma de la secretaria de infraestructura del Municipio.			