CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 3
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 3
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 4

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	25000722 H2 de 2025
Nombre del Contratista:	Unión Temporal Aeroradares T&V 2025
Periodo informe:	Febrero de 2026
Nombre de Supervisor:	Hector Ivan Bedoya Diaz
Nombre del Interventor:	
Área perteneciente:	DOA AVSEC

2. OBJETO DEL CONTRATO

"ADQUIRIR, INSTALAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO UN SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL CON TECNOLOGÍA DE RADAR PARA AEROPUERTOS ADMINISTRADOS POR LA AEROCIVIL"

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: febrero de 2026		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
1. Se solicita aval para instalación Torre No 5	**1.** Se gestiona el con el personal Aerocivil B/lla autorización para continuar con la instalación de la torre frangible No 5	**1.** G:\6100-Dir Operaciones Aeroportuarias\2025\AVSEC\25000722\INFORMES CONTRATISTA

2. Ejecución contrato en Armenia	• **2**. Se instalaron todos los equipos correspondientes al contrato en el aeropuerto el EDEN de Armenia, 4 torres frangibles con los respectivos radares, radio enlaces, 2 cámaras térmicas, sistemas de energía fotovoltaica, aire acondicionado, monitor 55 pulgadas, racks, servidores, el software GENETEC V 5.13.3.	**2**. G:\6100-Dir Operaciones Aeroportuarias\2026\AVSEC\25000722\INFORME CONTRATISTA
3. Ejecución contrato en Barranquilla	• **3.** Se instalaron los equipos correspondientes al contrato en el aeropuerto el ERNESTO CORTISSOZ de Barranquilla, 4 torres frangibles con los respectivos radares, radio enlaces, cámaras térmicas, sistemas de energía fotovoltaica, aire acondicionado, monitor 55 pulgadas, racks, servidores, el software GENETEC V 5.13.3 .	**3.** G:\6100-Dir Operaciones Aeroportuarias\2026\AVSEC\25000722\INFORME CONTRATISTA
4. Autorización para continuar instalación torre frangible No 5	**4.** Se recibe autorización de parte de la dirección regional para continuar con la instalación de la torre 5, el 26 de febrero de 2025	**4.** G:\6100-Dir Operaciones Aeroportuarias\2026\AVSEC\25000722\INF SUPER
5. Se gestiona prórroga 2	5.Se empieza a gestionar prórroga No 2 por 30, para terminar ejecución del contrato en Barranquilla.	**5.** G:\6100-Dir Operaciones Aeroportuarias\2026\AVSEC\25000722\INF SUPER

i. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

- El contratista envía el informe del mes de enero de 2026.

ii. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS

Se instalaron todos los equipos correspondientes al contrato en el aeropuerto el EDEN de Armenia, 4 torres frangibles con los respectivos radares, radio enlaces, 2 cámaras térmicas, sistemas de energía fotovoltaica, aire acondicionado, monitor 55 pulgadas, racks, servidores, el software GENETEC V 5.13.3.

1. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

2. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

a. En Barranquilla falta por instalar la torre frangible No 5, con el respectivo sistema de energía fotovoltaico, el radar perimetral, el radio enlace, la cámara térmica. Estos equipos no se han instalado por demoras en la autorización de parte de la dirección regional, la cual se recibió el 26 de febrero de 2026, razón por la cual se está solicitando una prórroga por 30 días.

b. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	NO
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NO
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NO
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO
OBSERVACIONES:		

c. VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES FRENTE AL SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
N/A	
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**
N/A	

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**
N/A	**N/A**

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
X	

FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN
28 de julio de 2025

b. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	
2	X	

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección Administrativa informe.**

3. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL DEBIDO A LOS PAGOS REALIZADOS: 52%

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.: 92 % aproximadamente.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución de este de acuerdo con lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo de este.

HÉCTOR IVÁN BEDOYA DÍAZ
C.C 15.333.979
Supervisor