EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE LA PAZ -CESAR

CERTIFICA

Que ***JHON JOSE GALLEGO QUINTERO*** , identificado(a) con c.c. 12.647.196 de valledupar, quien suscribió Contrato **CONT-OBRA 002-2026** cuyo objeto es: "**MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA BODEGA HACIA LA VEREDA SABANA RUBIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.",** ha cumplido con lo exigido para el PAGO del periodo comprendido del **26 DE MARZO al 26 DE ABRIL del 2026** del Contrato de Obra de la referencia.

El contratista:

1. Presento y entregó copia de los recibos de pago o planillas de pago correspondiente a la seguridad social integral y aportes parafiscales, con lo que se comprueba su cumplimiento.
2. Presento su informe de actividades correspondiente al periodo del **26 DE MARZO al 26 DE ABRIL del 2026**

Para mayor constancia se firma en el Municipio de la Paz – Cesar a los seis (06) Días del mes de mayo de 2026

EDGARDO JESUS AROCA MINDIOLA
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial
Municipio de La Paz-Cesar

INFORME DE SUPERVISION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA N° 002-2026

El día veintisiete (27) de abril de 2026, se reunieron por parte del contratista **JHON JOSE GALLEGO QUINTERO** y el Ing. **EDGARDO AROCA MINDIOLA**, como secretario de Planeación y Desarrollo Territorial y Supervisor del contrato, con el fin dedar por terminado el contrato anteriormente citado y dejar constancia de los siguientes hechos.

DATOS GENERALES

NÚMERO DEL CONTRATO	**CONT- OBRA-002-2026**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**18/03/2026**
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA BODEGA HACIA LA VEREDA SABANA RUBIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR**
CONTRATISTA	**JHON JOSE GALLEGO QUINTERO**
IDENTIFICACIÓN	CC 12.647.196
VALOR INICIAL CONTRATO	CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($48.801.043)
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($48.801.043)
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	El municipio de la Paz, pagara al contratista el valor del contrato 100% una vez recibido a satisfacción el objeto del contrato
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	**UN MES**
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**EDGARDO JESUS AROCA MINDIOLA**
FECHA DE INICIO	**26 DE MARZO DE 2026**
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	**26 DE ABRIL DE 2026**

1. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP					
N°	0302-2	VALOR	$ 48.801.043,00	FECHA	02 DE MARZO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL – RP					
N°	0318-3	VALOR	$ 48.801.043,00	FECHA	26 DE MARZO DE 2026
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)		2.3.2.02.02.005.24.02.01			

2. APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL


	Marzo 2026	VALOR
Planilla N°	**9502607479**	
Pago Total		**$ 508,300**
EPS	SANITAS	$ 218,900
	ARL SURA	$ 9,200
	PORVENIR	$ 280,200

	ABRIL 2026	VALOR
Planilla N°	**9504211924**	
Pago Total		**$ 508,300**
EPS	SANITAS	$ 218,900
	ARL SURA	$ 9,200
	PORVENIR	$ 280,200

3. INFORMACION FINANCIERA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 48.801.043,00
VALOR TOTAL	$ 48.801.043,00
VALOR ANTICIPO	0
VALOR ACTA FINAL	$ 48.801.043,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 48.801.043,00
VALOR NO EJECUTADO	$ 0,00
VALOR A PAGAR NETO	$ 48.801.043,00
MENOS AMORTIZACIÓN	- 0
VALOR FINAL A PAGAR	$ 48.801.043,00

4. LOCALIZACIÓN



5. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Las actividades que se ejecutaron en el presente contrato son las siguientes:

Se realizó la MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA BODEGA HACIA LA VEREDA SABANA RUBIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR, mediante intervenciones lineales y puntuales en áreas previamente identificadas por su mal estado. Este proceso incluirá las siguientes acciones específicas:

PERIODO DE EJECUCION 26 DE MARZO AL 26 DE ABRIL

ITEM	DESCRPICIÓN	UND	CANT.	1 MES	CANT	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO GENERAL DE VIA					
1.1	ROCERÍA Y LIMPIEZA GENERAL DE VEGETACIÓN EN ZONA DE INFLUENCIA VIAL, INCLUYE DESMONTE DE MALEZA, DESTRONQUE, RECOLECCIÓN Y RETIRO DE MATERIAL VEGETAL Y RESIDUOS EXISTENTES.	M2	9.280,00	9.280,00	9.280,00	$ 18.187.969
1.2	LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS CON ANCHO PROMEDIO DE 50 CM, INCLUYE RETIRO DE SEDIMENTOS Y MATERIAL VEGETAL	ML	3.000,00	3.000,00	3.000,00	$ 16.094.337

1.3	EXCAVACIÓN PARA LA CONFORMACIÓN MANUAL DE CUNETAS EN TERRENO NATURAL, ANCHO PROMEDIO DE 50 CM, H=40 CM. INCLUYE DESCAPOTE	ML	900,00	900,00	900,00	$ 14.518.737

7. RELACION DE ACTIVIDADES

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES FINALES	
ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL
1.1	rocería y limpieza general de vegetación en zona de influencia vial, incluye desmonte de maleza, destronque, recolección y retiro de material vegetal y residuos existentes	M2	9.280,00	$ 18.187.969	9.280,00	$ 18.187.969
1.2	limpieza manual de cunetas con ancho promedio de 50 cm, incluye retiro de sedimentos y material vegetal	ML	3.000,00	$ 16.094.337	3.000,00	$ 16.094.337
1.3	excavación para la conformación manual de cunetas en terreno natural, ancho promedio de 50 cm, h=40 cm. incluye descapote	ML	900,00	$ 14.518.737	900,00	$ 14.518.737
TOTAL				$ 48.801.043,00		$ 48.801.043,00
PORCENTAJE DE EJECUCION				100%		
PORCENTAJE FINANCIERO				100%		

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella

1.3	EXCAVACIÓN PARA LA CONFORMACIÓN MANUAL DE CUNETAS EN TERRENO NATURAL, ANCHO PROMEDIO DE 50 CM, H=40 CM. INCLUYE DESCAPOTE	ML	900,00	900,00	900,00	$ 14.518.737



7. RELACION DE ACTIVIDADES

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES FINALES	
ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL
1.1	rocería y limpieza general de vegetación en zona de influencia vial, incluye desmonte de maleza, destronque, recolección y retiro de material vegetal y residuos existentes	M2	9.280,00	$ 18.187.969	9.280,00	$ 18.187.969
1.2	limpieza manual de cunetas con ancho promedio de 50 cm, incluye retiro de sedimentos y material vegetal	ML	3.000,00	$ 16.094.337	3.000,00	$ 16.094.337
1.3	excavación para la conformación manual de cunetas en terreno natural, ancho promedio de 50 cm, h=40 cm. incluye descapote	ML	900,00	$ 14.518.737	900,00	$ 14.518.737
TOTAL				$ 48.801.043,00		$ 48.801.043,00
PORCENTAJE DE EJECUCION				100%		
PORCENTAJE FINANCIERO				100%		

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella

EDGARDO JESUS AROCA MINDIOLA
Secretario de planeación municipal

REGISTRO FOTOGRAFICO

Acividades ejecutadas en el PERIODO DE EJECUCION 26 de marzo al 26 de abril	
	
Imagen 1 rocería y limpieza general de vegetación	**Imagen 2** limpieza manual de cunetas




Imagen 3

limpieza manual de cunetas



Imagen 4

rocería y limpieza general de vegetación



Imagen 5

rocería y limpieza general de vegetación



Imagen 6

rocería y limpieza general de vegetación




Imagen 7

excavación para la conformación manual de cunetas



Imagen 8

excavación para la conformación manual de cunetas




Figura 9

excavación para la conformación manual de cunetas




Figura 10


excavación para la conformación manual de cunetas

ING. JOHN JOSE GALLEGO QUINTERO

M.P 08202116887 ATL.

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE MINIMIMA CUANTIA
PCMC-009 DE 2026



OBJETO

MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE "LA BODEGA" HACIA LA VEREDA "SABANA RUBIA" DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

PERIODO DE EJECUCION DE 26 DE MARZO A 26 DE ABRIL DE 2026

Dir. CALLE 33 #12ª -17 BARRIO 12 DE OCTUBRE E-mail: johngallegoqgmail.com

TABLA DE CONTENIDO


	Pág.
LISTA DE DISTRIBUCION.....	
3 REVISION Y APROBACION.....	3
1 INTRODUCCION.....	4
2 LOCALIZACION DEL PROYECTO.....	5
3 MODALIDAD DE EJECUCION.....	6
4 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO.....	. 7
5 - DATOS FINANCIEROS.....	8
6 RELACION DE PAGOS	9
7 RELACION DE ACTIVIDADES	
8. RECOMENDACIONES..... ...	10
REGISTRO FOTOGRAFICO.....	11-21

LISTA DE DISTRIBUCIÓN EI ORIGINAL

del presente documento será entregado a la dependencia y entidad correspondiente, según se indica a continuación: DEPENDENCIA: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ No. DE COPIAS 1 Biblioteca del Proyecto Original Las observaciones que resulten de su revisión y aplicación deben ser informadas para proceder a realizar sus modificaciones pertinentes

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

Titulo Documento	**INFORME TECNICO FINAL DE OBRA.**

REVISIÓN			
RESPONSABLE ELABORACIÓN	NOMBRE	**JOHN JOSE GALLEGO QUINTERO**	
	FIRMA		
	FECHA	04 DE MAYO DE 2026	
APROBACION	NOMBRE	**SECRETARIA DE PLANEACION**	
	FIRMA		
	FECHA	05 DE MAYO 2026	

2. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

El contratista ejecutara los trabajos correspondientes al contrato de obra en referencia a los que se comprometió con la firma de la oferta, seleccionado mediante un proceso de selección abreviada de menor cuantía, así como a invertir todos los recursos acordados para el proyecto.

El contratista es el directo responsable de la ejecución de los trabajos y no se delega dicha responsabilidad a terceros, así como el municipio no asumirá responsabilidades en caso de que se presentes inconvenientes contra terceros.

INTRODUCCIÓN


Este proyecto realizado por el municipio de La Paz, con el objeto mejorar la transitabilidad de la vía que de la paz conduce al corregimiento de La Laguna de los Indios hasta la Vereda Sabana Rubia, la cual presentaba problemas de visibilidad ya que la maleza estaba demasiado alta e impidiendo la visibilidad de la vía, aumentado el riesgo de accidentabilidad de la misma. Además de la colmatación de las cunetas lo que afecta en gran manera el funcionamiento de la vía.

Cabe anotar que esta problemática afecta en gran manera a todos los habitantes de la zona ya que no se pueden transportar sus productos hacia la cabecera municipal, además de posibles accidentes vehiculares debido al mal estado de las vías.

El presente documento se constituye en el informe técnico final de obra de obra, en el que se resumen las actividades realizadas, el avance físico, inconvenientes presentados y las decisiones administrativas tomadas a lo largo dela ejecución de los trabajos.

Se presenta la información general y características del proyecto, como también las actividades desarrolladas.

Mapa No. 1. Localización del proyecto, Corregimiento de La Laguna de los Indios – vereda Sabana rubia, Municipio de La Paz, Departamento del Cesar.



4 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

DATOS GENERALES

NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN	**PCMC-039-2025**
NÚMERO DEL CONTRATO	**CONT-OBRA-002 DE 2026**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	18 DE MARZO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE "LA BODEGA" HACIA LA VEREDA "SABANA RUBIA" DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**
CONTRATISTA	JOHN JOSE GALLEGO QUINTERO
MATRICULA PROFESIONAL	08202116887 ATL
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	C. C. NO. 12647196, DE VALLEDUPAR-CESAR
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOEINTOS UN MIL CUARENTA Y TRES PESOS ($ 48.801.043)
PLAZO	UN (01) MES
FECHA DE INICIO:	26 DE MARZO DE 2026
FECHA DE TERMINACION FINAL:	26 DE ABRIL DE 2026
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

2. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP					
N°	0302-2	VALOR	$48.801.043,00	FECHA	02 DE MARZO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL – RP					
N°	0318-3	VALOR	$48.801.043,00	FECHA	18 DE MARZO DE 2026
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)		2.3.2.02.02.005.24.02.01			

3. GARANTIAS

		Amparo	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860009578-6	N° de Pólizas 56-44-101012721	Cumplimiento	$ 4.880.104.30	17/03/2026	17/08/2026
		Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$2.440.052.15	17/03/2026	17/04/2029
Fecha de Aprobación de las Pólizas					26/03/2026
Oficina que Aprueba las Pólizas				Oficina Asesora Jurídica y Contratación Estatal Mpal.	

	47-40101010483	Responsabilidad Civil Extracontractual	$284.700.000.00	27-11-2025	12-12-2025
Fecha de Aprobación de las Pólizas					03-12-2025
Oficina que Aprueba las Pólizas				Oficina Asesora Jurídica y Contratación Estatal Mpal.	

6. RELACION DE PAGOS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 48.801.043,00
VALOR ADICIONAL		$0
VALOR ANTICIPO		$0
VALOR ACTA FINAL		$ 48.801.043,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO		$ 48.801.043,00
VALOR NO EJECUTADO		$ 0,00
VALOR A PAGAR NETO		$ 48.801.043,00

SON: CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOEINTOS UN MIL CUARENTA Y TRES PESOS ($ 48.801.043)

7. RELACION DE ACTIVIDADE

PROPUESTA ECONOMICA

Señores

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	MANTENIMIENTO VIAL				$ 37.539.264
1.1	ROCERÍA Y LIMPIEZA GENERAL DE VEGETACIÓN EN ZONA DE INFLUENCIA VIAL, INCLUYE DESMONTE DE MALEZA, DESTRONQUE, RECOLECCIÓN Y RETIRO DE MATERIAL VEGETAL Y RESIDUOS EXISTENTES.	M2	9.280,00	$1.508	$ 13.990.746
1.2	LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS CON ANCHO PROMEDIO DE 50 CM, INCLUYE RETIRO DE SEDIMENTOS Y MATERIAL VEGETAL	ML	3.000,00	$4.127	$ 12.380.259
1.3	EXCAVACIÓN PARA LA CONFORMACIÓN MANUAL DE CUNETAS EN TERRENO NATURAL, ANCHO PROMEDIO DE 50 CM, H=40 CM. INCLUYE DESCAPOTE	ML	900,00	$12.409	$ 11.168.259
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 37.539.264
	COSTOS ADMINISTRACIÓN			25,0%	$ 9.384.816
	COSTOS IMPREVISTOS			1,0%	$ 375.393
	COSTOS UTILIDAD			4,0%	$ 1.501.571
	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS				$ 11.261.779
	TOTAL				$ 48.801.043

8. Avance de obra.

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR EN $ SOBRE EL PROYECTO	% SOBRE COSTO DE LA OBRA	Programado a la fecha	Ejecutado a la fecha	% Retraso por actividad
ACTIVIDADES							
ROCERÍA Y LIMPIEZA GENERAL DE VEGETACIÓN EN ZONA DE INFLUENCIA VIAL, INCLUYE DESMONTE DE MALEZA, DESTRONQUE, RECOLECCIÓN Y RETIRO DE MATERIAL VEGETAL Y RESIDUOS EXISTENTES.	M2	9280.00	$ 13.990.745,00	38%	100%	100%	0%
LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS CON ANCHO PROMEDIO DE 50 CM, INCLUYE RETIRO DE SEDIMENTOS Y MATERIAL VEGETAL	ML	3000,00	$ 12.380.259,00	32%	100%	100%	0%
EXCAVACION PARA LA CONFORMACION MANUAL DE CUNETAS EN TERRENO, NATURAL. ANCHO PROMEDIO DE 50 CMS, H=40CMS, INCLUYE DESCAPOTE	ML	900.00	$ 11.168.259,00	30%	100%	100%	0%

Nota: en el presente avance de obra se evidencia un cumplimiento del 100%de las actividades a realizar

RECOMENDACIONES.

Teniendo en cuenta las actividades realizadas en este proyecto se hace necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Debido a las fuertes precipitaciones que se presentan en la zona se han venido presentando nuevos movimientos de masa (derrumbes) y pérdida de banca en algunos puntos críticos de las vías, por lo que se recomienda realizar mantenimientos periódicos en estos tramos.

Se debe realizar la limpieza de cunetas en tierra de los tramos intervenidos ya que están se colmatan y las fuertes corrientes de agua afectan las actividades realizadas


ING. JOHN JOSE GALLEGO QUINTERO

M.P 08202116887 ATL.


REGISTRO FOTOGRAFICO

ROCERIA











Dir. CALLE 33 #12ª -17 BARRIO 12 DE OCTUBRE E-mail: johngallegoqgmail.com


ING. JOHN JOSE GALLEGO QUINTERO

M.P 08202116887 ATL.

LIMPIEZA DE CUNETAS







Dir. CALLE 33 #12ª -17 BARRIO 12 DE OCTUBRE E-mail: johngallegoqgmail.com