| | | | |
|---|---|---|---|
| Gobernación de Cundinamarca | **INFORME SEMANAL DE OBRA** | CÓDIGO: | |
| | | VERSIÓN: | |
| | **SECRETARIA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA DE CUNDINAMARCA** | VIGENCIA: | **2025-01-22** |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INFORME No. | 41 | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL | 1 de diciembre de 2025 | Y EL | 7 de diciembre de 2025 |
| ALCANCE | REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | | | | |
| LOCALIZACIÓN | Las obras objeto de los contratos de obra a los cuales se les realizará Interventoría con el presente proceso, serán ejecutadas en el Departamento de Cundinamarca, en las vías a cargo de la Secretaría de Movilidad Contemporánea - SMC, que estén definidos en las áreas de influencia de las propuestas esquemáticas de diseños de señalización y dispositivos de seguridad vial que requieran intervención para la reglamentación, prevención e información | | | | |

| **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | | **CONTRATO DE OBRA LOTE 1** | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No.: | STM-CM-010-2025 | CONTRATO No.: | STM-LP-009-2025 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL | CONTRATISTA: | CONSORCIO MS |
| PLAZO INICIAL (En meses) | ONCE (11) MESES | PLAZO INICIAL: | DIEZ (10) MESES |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 21 DE FEBRERO DE 2025 | FECHA DE INICIACIÓN: | 21 DE FEBRERO DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | 20 DE ENERO 2026 | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | 20 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| *FECHA DE SUSPENSIÓN: | N/A | *FECHA DE SUSPENSIÓN: | N/A |
| *FECHA DE REINICIO: | N/A | *FECHA DE REINICIO: | N/A |
| FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL | 20 DE ENERO 2026 | FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL | 20 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| PLAZO ACTUALIZADO (En meses) | ONCE (11) MESES | PLAZO ACTUALIZADO (En meses) | DIEZ (10) MESES |
| VALOR INICIAL : | $ 1.651.573.119,00 | VALOR INICIAL : | $ 3.625.158.645,00 |
| VALOR ADICION(ES): | - | VALOR ADICION(ES): | - |
| VALOR ACTUALIZADO: | $ 1.651.573.119,00 | VALOR ACTUALIZADO: | $ 3.625.158.645,00 |
| VALOR PAGADO: | $ 321.444.924,00 | VALOR PAGADO: | $ 1.595.960.014,00 |
| VALOR POR PAGAR: | $ 1.330.128.195,00 | VALOR POR PAGAR: | $ 2.029.198.631,00 |

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

## 2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS


**CONTRATO DE INTERVENTORÍA- SEGUROS DEL ESTADO POLIZA CUMPLIMIENTO No. 21-44-101462141**

| AMPARO | VIGENCIA (Fechas) DESDE | VIGENCIA (Fechas) HASTA | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 21/2/2025 | 21/9/2026 | $ 165.157.311,90 |
| PAGO DE SALARIO-PRESTACIONES SOCIALES LEGALES- INDEMNIZACIONES LABORALES | 21/2/2025 | 21/1/2029 | $ 82.578.655,95 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 21/1/2026 | 21/1/2031 | $ 165.157.311,90 |
| | | | |
| | | | |

**CONTRATO DE OBRA - SEGUROS DEL ESTADO S.A POLIZA CUMPLIMIENTO No.65-44-101237241**

| AMPARO | VIGENCIA (Fechas) DESDE | VIGENCIA (Fechas) HASTA | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 21/2/2025 | 21/6/2026 | $ 1.087.547.593,50 |
| PAGO DE SALARIO-PRESTACIONES SOCIALES LEGALES- INDEMNIZACIONES LABORALES | 21/2/2025 | 22/12/2028 | $ 362.515.864,50 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 5 AÑOS después desde la entrega de la obra o finalizado el contrato | | $ 1.087.547.593,50 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL- RCE SEGUROS DEL ESTADO S.A No. 65-40-101080082 | 21/2/2025 | 22/12/2025 | $ 711.750.000,00 |
| | | | |

## 3. AVANCE ACUMULADO DEL PROYECTO CURVA "S"




La grafica presenta el valor proyectado durante los 10 meses de ejecución programados mediante el contrato de obra, Vs lo ejecutado a la fecha que es 93,42% sobre el valor total del contrato.

| | | |
|---|---|---|
| **PV (Valor Planeado)** | $ | 3.625.158.645 |
| **EV (Valor Ejecutado)** | $ | 3.386.769.192 |
| **SV (Variación del Cronograma)** | -$ | 238.389.453 |
| **SPI (Índice Desempeño del Cronograma)** | | 0,93 |
| **Valor Facturado** | $ | 2.604.844.299 |
| **Pendiente por Cobrar** | $ | 781.924.893 |
| **Índice de avance financiero** | | 76,91% |

Notas:

**VALOR PLANEADO (PV):**

$ 3.625.158.645

**VALOR EJECUTADO:**

$ 3.386.769.192

**VALOR FACTURADO:**

$ 2.604.844.299

## 4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA - COMPONENTE TÉCNICO

**% AVANCE DE EJECUCIÓN**

| Municipio | Localizacion Punto | Fecha inicio obra | Fecha fin obra | Avance de obra física (%) | Valor parcial ejecutado | Entrega planos récord CO a CI | Fecha Acta mayores y menores | Valor ejecutado Acta mayores y menores | Fecha acta visita con SMC | Fecha Acta entrega y recibo a satisfacción | Socialización fin | Actas cierre de vecindad | Actas cierre entorno | Cobrado SI/NO | Valor cobrado $ | ESTADO ACTUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÁQUEZA | 1. Colegio Jhon Dalton | 8/9/2025 | 30/09/2025 | 100% | $ 42.948.940,00 | 7/10/2025 | 7/10/2025 | $ 42.948.940,00 | 8/10/2025 | 8/10/2025 | 15/11/2025 | N/A | 15/11/2025 | SI | $ 42.948.940,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| CÁQUEZA | 2. Escuela Ubatoque 2 | 8/9/2025 | 30/09/2025 | 100% | $ 36.516.713,00 | 7/10/2025 | 7/10/2025 | $ 36.516.713,00 | 8/10/2025 | 8/10/2025 | 15/11/2025 | N/A | 15/11/2025 | SI | $ 36.516.713,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| CÁQUEZA | 3. Consolidado Sector El Campin | 8/9/2025 | 30/09/2025 | 100% | $ 96.329.604,00 | 7/10/2025 | 7/10/2025 | $ 96.329.604,00 | 8/10/2025 | 8/10/2025 | 15/11/2025 | N/A | 15/11/2025 | SI | $ 96.329.604,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| CÁQUEZA | 4. Curva Salida Caqueza - Fosca | 3/9/2025 | 30/09/2025 | 100% | $ 41.426.891,00 | 7/10/2025 | 7/10/2025 | $ 41.426.891,00 | 8/10/2025 | 8/10/2025 | 15/11/2025 | N/A | 15/11/2025 | SI | $ 41.426.891,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| CARMEN DE CARUPA | 2. Sector La U | 5/7/2025 | 12/8/2025 | 100% | $ 50.958.139,00 | 15/8/2025 | 15/8/2025 | $ 50.958.139,00 | 19/8/2025 | 19/8/2025 | 5/09/2025 | N/A | 5/09/2025 | SI | $ 50.958.139,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| CARMEN DE CARUPA | 3. Sector El Prado | 5/7/2025 | 3/9/2025 | 100% | $ 75.709.222,00 | 4/9/2025 | 4/9/2025 | $ 75.709.222,00 | 5/9/2025 | 5/9/2025 | 5/09/2025 | N/A | 5/09/2025 | SI | $ 75.709.222,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| CARMEN DE CARUPA | 4.Sector Peligros | 5/7/2025 | 15/7/2025 | 100% | $ 44.284.303,00 | 15/8/2025 | 15/8/2025 | $ 44.284.303,00 | 19/8/2025 | 19/8/2025 | 5/09/2025 | N/A | 5/09/2025 | SI | $ 44.284.303,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| CUCUNUBÁ | PUNTO CRITICO PR 4+100 | 16/7/2025 | 12/8/2025 | 100% | $ 121.727.948,00 | 15/8/2025 | 15/8/2025 | $ 121.727.948,00 | 19/8/2025 | 19/8/2025 | 5/09/2025 | 5/09/2025 | 5/09/2025 | SI | $ 121.727.948,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| FOSCA | 1. Colegio IDER | 23/7/2025 | 14/9/2025 | 100% | $ 22.846.901,00 | 18/9/2025 | 18/9/2025 | $ 22.846.901,00 | 8/10/2025 | 8/10/2025 | 14/9/2025 | N/A | 14/9/2025 | SI | $ 22.846.901,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| FOSCA | 2. Consolidado El Tablon | 11/7/2025 | 14/9/2025 | 100% | $ 179.854.339,00 | 18/9/2025 | 18/9/2025 | $ 179.854.339,00 | 8/10/2025 | 8/10/2025 | 14/9/2025 | N/A | 14/9/2025 | SI | $ 179.854.339,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| FOSCA | 4. Cementerio Municipal | 10/7/2025 | 14/9/2025 | 100% | $ 61.955.299,00 | 18/9/2025 | 18/9/2025 | $ 61.955.299,00 | 8/10/2025 | 8/10/2025 | 14/9/2025 | 14/9/2025 | 14/9/2025 | SI | $ 61.955.299,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| FOSCA | 5. Saname - Sector Finca Humberto Guevara | 22/7/2025 | 24/7/2025 | 100% | $ 11.506.821,00 | 18/9/2025 | 18/9/2025 | $ 11.506.821,00 | 8/10/2025 | 8/10/2025 | 14/9/2025 | N/A | 14/9/2025 | SI | $ 11.506.821,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| GUACHETA | ESCUELA LA ISLA | 16/7/2025 | 27/7/2025 | 100% | $ 30.404.041,00 | 7/8/2025 | 7/8/2025 | $ 30.404.041,00 | 26/8/2025 | 26/8/2025 | 2/8/2025 | N/A | 2/8/2025 | SI | $ 30.404.041,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| GUACHETA | I.E. MIÑA Y TICHA | 16/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | $ 11.509.923,00 | 7/8/2025 | 7/8/2025 | $ 11.509.923,00 | 26/8/2025 | 26/8/2025 | 2/8/2025 | N/A | 2/8/2025 | SI | $ 11.509.923,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| GUACHETA | ESCUELA RURAL PUEBLO VIEJO | 16/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | $ 7.832.441,00 | 7/8/2025 | 7/8/2025 | $ 7.832.441,00 | 26/8/2025 | 26/8/2025 | 2/8/2025 | N/A | 2/8/2025 | SI | $ 7.832.441,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| GUAYABETAL | Vda San Antonio Reductores de velocidad / ocho (8) | 23/6/2025 | 24/09/2025 | 100% | $ 56.450.044,00 | 1/10/2025 | 1/10/2025 | $ 56.450.044,00 | 9/10/2025 | 9/10/2025 | 15/11/2025 | N/A | 15/11/2025 | SI | $ 56.450.044,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| GUAYABETAL | Instituto Clara Theresia Escuela Monterredondo | 5/7/2025 | 25/09/2025 | 100% | $ 40.442.050,00 | 1/10/2025 | 1/10/2025 | $ 40.442.050,00 | 9/10/2025 | 9/10/2025 | 15/11/2025 | 15/11/2025 | 15/11/2025 | SI | $ 40.442.050,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| MACHETÁ | ESCUELA GUINA | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 100% | $ 7.780.676,00 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | $ 7.780.676,00 | 20/11/2025 | 20/11/2025 | 29/10/2025 | N/A | 29/10/2025 | | | TERMINADO Y RECIBIDO |
| NEMOCON | ESCUELA LA PUERTA | 23/6/2025 | 3/9/2025 | 100% | $ 36.562.501,00 | 4/9/2025 | 4/9/2025 | $ 36.562.501,00 | 5/9/2025 | 5/9/2025 | 5/09/2025 | N/A | 5/09/2025 | SI | $ 36.562.501,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| PARATEBUENO | Colegio Josue Manrique Inspección de Maya Ingreso | 27/10/2025 | | 53,77% | $ 36.259.568,29 | | | | | | | | | | | EN EJECUCIÓN |
| QUETAME | 1. Escuela Rural Granadillo | 26/09/2025 | 27/09/2025 | 100% | $ 6.640.155,00 | 7/10/2025 | 7/10/2025 | $ 6.640.155,00 | 8/10/2025 | 8/10/2025 | 14/11/2025 | N/A | 14/11/2025 | SI | $ 6.640.155,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| QUETAME | 2. Intersección Matemango | 26/09/2025 | 27/09/2025 | 100% | $ 7.142.510,00 | 7/10/2025 | 7/10/2025 | $ 7.142.510,00 | 8/10/2025 | 8/10/2025 | 14/11/2025 | N/A | 14/11/2025 | SI | $ 7.142.510,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| SIMIJACA | COLEGIO AGUSTIN PARRA | 13/7/2025 | 13/8/2025 | 100% | $ 46.423.414,00 | 15/8/2025 | 15/8/2025 | $ 46.423.414,00 | 26/8/2025 | 26/8/2025 | 2/8/2025 | N/A | 2/8/2025 | SI | $ 46.423.414,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| SIMIJACA | ESCUELA EL FICAL | 13/7/2025 | 13/7/2025 | 100% | $ 11.407.589,00 | 15/08/2025 22/08/2025 | 15/08/2025 22/08/2025 | $ 11.407.589,00 | 26/8/2025 | 26/8/2025 | 2/8/2025 | N/A | 2/8/2025 | SI | $ 11.407.589,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| SIMIJACA | ESCUELA EL PANTANO | 13/7/2025 | 3/9/2025 | 100% | $ 22.627.387,00 | 15/08/2025 22/08/2025 | 15/08/2025 22/08/2025 | $ 22.627.387,00 | 26/8/2025 | 26/8/2025 | 2/8/2025 | N/A | 2/8/2025 | SI | $ 22.627.387,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| SUSA | ESCUELA EL TABLON | 22/10/2025 | 23/10/2025 | 100% | $ 13.576.914,00 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | $ 13.576.914,00 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | N/A | 29/10/2025 | | | TERMINADO Y RECIBIDO |
| SUTATAUSA | ESCUELA PALACIO | 27/8/2025 | 28/8/2025 | 100% | $ 5.459.679,00 | 15/9/2025 | 15/9/2025 | $ 5.459.679,00 | 16/9/2025 | 16/9/2025 | 12/9/2025 | N/A | 12/9/2025 | SI | $ 5.459.679,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| SUTATAUSA | ESCUELA HATO VIEJO | 27/8/2025 | 11/9/2025 | 100% | $ 14.294.984,00 | 15/9/2025 | 15/9/2025 | $ 14.294.984,00 | 16/9/2025 | 16/9/2025 | 12/9/2025 | N/A | 12/9/2025 | SI | $ 14.294.984,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| TABIO | 1. Vía Tabio - Cajicá (Gimnasio Campestre Santa Rita de Casia) | 21/5/2025 | 10/6/2025 | 100% | $ 72.958.463,00 | 18/6/2025 | 18/6/2025 | $ 72.958.463,00 | 20/6/2025 | 20/6/2025 | 6/6/2025 | 6/6/2025 | 6/6/2025 | SI | $ 72.958.463,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| TABIO | 2. Vía Tabio - Subachoque | 16/5/2025 | 7/6/2025 | 100% | $ 262.541.766,00 | 18/6/2025 | 18/6/2025 | $ 262.541.766,00 | 20/6/2025 | 20/6/2025 | 6/6/2025 | N/A | 6/6/2025 | SI | $ 262.541.766,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| TABIO | 2. Vía Tabio - Subachoque | 2/5/2025 | 23/5/2025 | 100% | $ 66.388.347,00 | 18/6/2025 | 18/6/2025 | $ 66.388.347,00 | 20/6/2025 | 20/6/2025 | 6/6/2025 | N/A | 6/6/2025 | SI | $ 66.388.347,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| TAUSA | IED SAN ANTONIO SEDE PARAMO BAJO | 21/10/2025 | 23/10/2025 | 100% | $ 21.742.674,00 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | $ 21.742.674,00 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | | | TERMINADO Y RECIBIDO |
| TOCANCIPÁ | BRICEÑO - ZIPAQUIRA PARQUE JAIME DUQUE | 31/7/2025 | 15/9/2025 | 100% | $ 309.473.126,62 | 15/9/2025 | 15/9/2025 | $ 309.473.126,62 | 16/9/2025 | 16/9/2025 | 12/9/2025 | N/A | 12/9/2025 | SI | $ 309.473.126,62 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| UBALA | P3 UBALÁ - GACHALÁ I.E. EL TABOR | 6/8/2025 | 17/9/2025 | 100% | $ 85.859.060,00 | 3/10/2025 | 3/10/2025 | $ 85.859.060,00 | 6/10/2025 | 6/10/2025 | 1/10/2025 | N/A | 1/10/2025 | SI | $ 85.859.060,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| UBAQUE | 1. Ubaque - Chipaque | 3/6/2025 | 7/7/2025 | 100% | $ 106.364.047,00 | 11/7/2025 | 11/7/2025 | $ 106.364.047,00 | 21/7/2025 | 21/7/2025 | 12/7/2025 | N/A | 12/7/2025 | SI | $ 106.364.047,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| UBAQUE | 3. CURVA UBAQUE - LA UNIÓN zona fallo geológico | 3/6/2025 | 8/7/2025 | 100% | $ 48.381.100,00 | 11/7/2025 | 11/7/2025 | $ 48.381.100,00 | 21/7/2025 | 21/7/2025 | 12/7/2025 | N/A | 12/7/2025 | SI | $ 48.381.100,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| UBATÉ | 1. Tramo Salida Lenguazaque - Sector Granjas | 11/6/2025 | 25/6/2025 | 100% | $ 78.504.970,00 | 7/7/2025 | 7/7/2025 | $ 78.504.970,00 | 18/7/2025 | 18/7/2025 | 11/7/2025 | N/A | 11/7/2025 | SI | $ 78.504.970,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| UBATÉ | 2. Intersencción Colegio Bruselas | 16/6/2025 | 27/6/2025 | 100% | $ 148.553.469,00 | 7/7/2025 | 7/7/2025 | $ 148.553.469,00 | 18/7/2025 | 18/7/2025 | 11/7/2025 | N/A | 11/7/2025 | SI | $ 148.553.469,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| UNE | Ingreso Une_ Curva Alta Siniestralidad | 1/9/2025 | 23/09/2025 | 100% | $ 49.665.362,00 | 7/10/2025 | 7/10/2025 | $ 49.665.362,00 | 9/10/2025 | 9/10/2025 | 13/9/2025 | N/A | 13/9/2025 | SI | $ 49.665.362,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| UNE | Entrada Estación De Servicio Texaco | 14/8/2025 | 23/09/2025 | 100% | $ 82.695.312,00 | 7/10/2025 | 7/10/2025 | $ 82.695.312,00 | 9/10/2025 | 9/10/2025 | 13/9/2025 | N/A | 13/9/2025 | SI | $ 82.695.312,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| UNE | Escuela Combura | 27/8/2025 | 22/09/2025 | 100% | $ 64.540.095,00 | 7/10/2025 | 7/10/2025 | $ 64.540.095,00 | 9/10/2025 | 9/10/2025 | 13/9/2025 | N/A | 13/9/2025 | SI | $ 64.540.095,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| UNE | Punto Critico Timasita | 3/8/2025 | 22/09/2025 | 100% | $ 51.057.446,00 | 7/10/2025 | 7/10/2025 | $ 51.057.446,00 | 9/10/2025 | 9/10/2025 | 13/9/2025 | N/A | 13/9/2025 | SI | $ 51.057.446,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| UNE | Sector Vda Salitre-costado Villla Natalia | 12/8/2025 | 22/09/2025 | 100% | $ 71.006.743,00 | 7/10/2025 | 7/10/2025 | $ 71.006.743,00 | 9/10/2025 | 9/10/2025 | 13/9/2025 | N/A | 13/9/2025 | SI | $ 71.006.743,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| GUATAVITA | Intersecciones entre Calle 2 y Calle 5A Guatavita con vía Guatavita - Sesquilé | 3/10/2025 | 6/10/2025 | 9,47% | $ 19.048.913,00 | | | | | | | | | | | TERMINADO |
| SAN BERNARDO | 2. Escuela Normal Superior de San Bernardo | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 100% | $ 17.064.451,00 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | $ 17.064.451,00 | 1/12/2025 | 1/12/2025 | 25/11/2025 | N/A | 25/11/2025 | | | TERMINADO Y RECIBIDO |
| SAN BERNARDO | 3. Institución Educativa Departametal San Bernardo | 22/10/2025 | 25/11/2025 | 100% | $ 48.088.890,00 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | $ 48.088.890,00 | 1/12/2025 | 1/12/2025 | 25/11/2025 | N/A | 25/11/2025 | | | TERMINADO Y RECIBIDO |
| JUNIN | Vía Sueva-San Roque I.E.D. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | 10/10/2025 | 17/10/2025 | 100% | $ 83.766.171,00 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | $ 83.766.171,00 | 20/11/2025 | 20/11/2025 | 20/11/2025 | 20/11/2025 | 20/11/2025 | | | TERMINADO Y RECIBIDO |
| JUNIN | Vía Sueva-San Roque Sector turístico Campo Alegre - Vereda San Roque | 7/10/2025 | 17/10/2025 | 100% | $ 135.529.683,00 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | $ 135.529.683,00 | 20/11/2025 | 20/11/2025 | 20/11/2025 | N/A | 20/11/2025 | | | TERMINADO Y RECIBIDO |
| TOCANCIPÁ | Complemento C.R. ENTRELOMAS | 31/7/2025 | 15/9/2025 | 100% | $ 23.593.154,38 | 15/9/2025 | 15/9/2025 | $ 23.593.154,38 | 16/9/2025 | 16/9/2025 | 12/9/2025 | N/A | 12/9/2025 | SI | $ 23.593.154,38 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| ARBELAEZ | SECTOR VIA SAN BERNARDO - ARBELAEZ | 10/11/2025 | | 67,09% | $ 46.309.226,74 | | | | | | | | | | | EN EJECUCIÓN |
| ARBELAEZ | SECTOR: KIRPALAMAR | 10/11/2025 | | 72,56% | $ 64.718.373,32 | | | | | | | | | | | EN EJECUCIÓN |
| PASCA | VEREDA EL MOLINO ESCUELA RURAL ALTO DEL MOLINO | 5/12/2025 | | 14,32% | $ 14.377.705,45 | | | | | | | | | | | EN EJECUCIÓN |
| JUNIN | Intersección Vía San Roque - Junín | 25/10/2025 | 27/10/2025 | 100% | $ 50.967.739,00 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | $ 50.967.739,00 | 20/11/2025 | 20/11/2025 | 20/11/2025 | N/A | 20/11/2025 | | | TERMINADO Y RECIBIDO |
| TENJO | Desde Intersección El Zoque hasta Intersección Cementerio | 7/11/2025 | 3/12/2025 | 100% | $ 222.693.908,00 | 4/12/2025 | 4/12/2025 | $ 222.693.908,00 | 5/12/2025 | 5/12/2025 | 4/12/2025 | 4/12/2025 | 4/12/2025 | | | TERMINADO Y RECIBIDO |
| | **VALOR TOTAL EJECUTADO** | | | | **$ 3.386.769.191,79** | | | | | | | | | | | |

Para la fecha del presente informe se encuentran con un avance de ejecución los siguientes puntos:
1. Tabio - Gimnasio Campestre Santa Rita de Casia: 100%
2. Tabio - Tabio-Subachoque: 100%
3. Tabio - El mirador: 100%
4. Ubaque - Ubaque-Chipaque: 100%
5. Ubaque - La Unión: 100%
6. Ubaté - Salida Lenguazaque: 100%
7. Ubaté - Colegio Bruselas: 100%
8. Guayabetal - Vda. San Antonio: 100%
9. Guayabetal- Instituto Clara Theresia: 100%
10. Nemocón - Escuela La Puerta: 100%
11. Carmen de Carupa - Sector la U: 100%
12. Carmen de Carupa - Sector el Prado: 100%
13. Carmen de Carupa - Sector Peligros: 100%
14. Simijaca - Colegio Agustin Parra: 100%
15. Simijaca - Escuela El Fical: 100%
16. Simijaca - Escuela El Pantano: 100%
17, Fosca - Colegio IDER: 100%
18. Fosca - El Tablon: 100%
19. Fosca - Cementerio Municipal: 100%
20. Fosca - Saname: 100%
21. Cucunuba - PUNTO CRITICO PR 4+100: 100%
22. Guacheta - Escuela La Isla: 100%
23. Guacheta - I.E. Miña y Ticha: 100%
24. Guacheta - Escuela Rural Pueblo Viejo: 100%
25. Tocancipa - Parque Jaime Duque: 100%
26. Tocancipa - Entre Lomas: 100%
27. Une - Curva Alta Siniestralidad: 100%
28. Une - Estación Texaco: 100%
29. Une - Escuela Combura: 100%
30. Une - Punto Critico Timasita: 100%
31. Une - Vereda Salitre: 100%
32. Ubala - I.E. El Tabor: 100%
33. Sutatausa - Escuela Palacio: 100%
34. Sutatausa - Escuela Hato Viejo: 100%
35. Caqueza - Colegio Jhon Dalton: 100%
36. Caqueza - Escuela Ubatoque: 100%
37. Caqueza - Sector El Campin: 100%
38. Caqueza - Curva Salida: 100%
39. Quetame - Escuela Rural Granadillo: 100%
40. Quetame - Intersección Matemango: 100%
41. Guatavita - Intersección Calle 2 y Calle 5A: 9,47%
42. Junin - IED Nuestra Señora del Carmen: 100%
43. Junin - Campo Alegre: 100%
44. Junin - Intersección Vía San Roque - Junin: 100%
45. Macheta - Escuela Guina: 100%
46. Tausa - IED San Antonio: 100%
47. Susa - Escuela El Tablon: 100%
48. San Bernardo - Escuela Normal Superior: 100%
49. San Bernardo - IED San Bernardo: 100%
50. Paratebueno - Inspección de Maya: 53,77%
51. Tenjo - Intersecccón el Zoque: 100%
52. Arbeleaz - Sector Vía San Bernardo: 67,09%
53. Arbeleaz - Sector Kirpalamar: 72,56%
54. Pasca - Escuela Rural El Molino: 14,32%

**SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA**

En el anexo N° 1 se encuentra el cuadro de seguimiento al cronograma de los puntos que cuentan con acta de apropiación y/o estan en ejecución.

**CUADRO DE SEGUIMIENTO**

En el anexo N° 2 se encuentra el cuadro de seguimiento de los puntos que cuentan con acta de apropiación y/o estan en ejecución..

Para el periodo se encuentran:
50 puntos terminados en los municipios de Tabio (3), Ubaté (2), Ubaque (2), Simijaca (3), Carmen de Carupa (3), Fosca (4), Guacheta (3), Cucunuba (1), Sutatausa (2), Nemocon (1), Tocancipa (2), Ubala (1), Guayabetal (2), Une (5), Quetame (2), Caqueza (4), Guatavita (1), Junín (3), Macheta (1), Tausa (1), Susa (1), San Bernardo (2) y Tenjo (1).
4 puntos en ejecución.

| CONCEPTO | CANTIDAD |
|---|---|
| ACTAS DE APROPIACIÓN SUSCRITAS | 55 |
| TOTAL PUNTOS EN EJECUCIÓN | 4 |
| PUNTOS TERMINADOS | 50 |
| PUNTOS SIN INICIAR CON ACTAS DE APROPIACIÓN SUSCRITAS | 1 |

Durante el periodo no se suscribieron actas de apropiación, se mantiene un total de 55 actas.
De los 55 puntos con actas apropiadas 50 se encuentran terminados, 4 en ejecución y 1 sin iniciar.

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

1. Se continuaron las actividades de instalación de señalización vertical, implementación de demarcación horizontal e instalación de dispositivos de control de velocidad según diseños apropiados en los puntos ubicados en los municipios de Paratebueno (1), Tenjo (1) y Arbelaez (2).
2. Se iniciaron las actividades de instalación de señalización vertical, implementación de demarcación horizontal e instalación de dispositivos de control de velocidad según diseños apropiados en el punto ubicado en el municipio de Pasca; Escuela Rural El Molino.
3. Se terminaron las actividades de instalación de señalización vertical, implementación de demarcación horizontal e instalación de dispositivos de control de velocidad según diseños apropiados en el punto ubicado en el municipio de Tenjo; Intersecćon el Zoque.
4. El día 1 de diciembre de 2025 se realizo la visita de entrega a la entidad - SMC de los puntos implentados en el municipio de San Bernardo.
5. El contratista realizo el envio de las actas de cantidades y planos record del punto ubicado en el municipio de Tenjo el día 4 de diciembre de 2025.
6. El día 5 de diciembre de 2025 se realizo la visita de entrega a la entidad - SMC del punto implentado en el municipio de Tenjo.
7. Actividades programadas para la próxima semana:
- Entrega de informes finales de los puntos entregados a la entidad - SMC faltantes.
- Continuación de implementación de señalización en los puntos ubicados en los municipios de Paratebueno (1), Arbelaez (2) y Pasca (1).

**4a. Factores Climáticos**

Observaciones tiempo perdido por factores climáticos:

| Ítem | Estado del Clima | lunes 1 diciembre | | | martes 2 diciembre | | | miércoles 3 diciembre | | | jueves 4 diciembre | | | viernes 5 diciembre | | | sábado 6 diciembre | | | domingo 7 diciembre | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | |
| 1 | Lluvioso Tenjo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2 | Lluvioso Pasca | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3 | Lluvioso Arbelaez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 4 | Lluvioso San Bernardo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5 | Lluvioso Paratebueno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6 | TOTAL LLUVIA SEMANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TOTAL LLUVIA SEMANA ANTERIOR | 30 | 16 | 10 | 26 | 14 | 21 | 33 | 16 | 11 | 32 | 22 | 22 | 33 | 20 | 16 | 12 | 5 | 8 | 6 | 6 | 11 | 398 |
| 8 | TOTAL LLUVIA | 30 | 16 | 10 | 26 | 14 | 21 | 33 | 16 | 11 | 32 | 22 | 22 | 33 | 20 | 16 | 12 | 5 | 8 | 6 | 6 | 11 | 398 |

Durante la semana no se presentaron horas de lluvias en los municipios con actividades de obra, se registra una afectación al rendimiento de implementación en el presente contrato con un total de lluvia de 398 horas acumuladas, estas totalizadas de los registros no simultaneos obtenidos en los municipios con puntos de obra en ejecución.

**5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA - COMPONENTE SOCIAL**

En este campo, se deben informar las actividades sociales realizadas en el período del informe:
a. Socializaciones inicio y cierre de obra:
2025-12-04 Se realizó socialización de cierre del municipio de Tenjo
b. Levantamiento actas de inicio vecindad / entorno:
No se levantaron actas en el periodo
c. Levantamiento actas de cierre vecindad / entorno:
2025-12-04 Se realizaron actas de entorno / vecindad de cierre del municipio de Tenjo
Reporte y estado PQR's: N/A
e. Identificación de problemática: N/A
Otros:
2025-12-02 Contratista remitió informe semanal No. 40
2025-12-02 Interventoría remite actas del municipio de San Bernardo revisadas y firmadas
2025-12-02 Interventoría remite actas del municipio de Junín revisadas y firmadas
2025-12-03 Interventoría remite observaciones del informe mensual No. 9 mediante el oficio DPC-0102025-976-2025
2025-12-04 Contratista remite subsanción del informe mensual No. 9 mediante el oficio MS-227-2025

**5a. Socializaciones**

| Fecha de realización | Punto | Tipo de socialización | Lugar de realización | Cant. Asistentes | Acta de vecindad | Acta de entorno | Compromisos | Responsable | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/12/2025 | Tenjo | Socialización de cierre | intersección zoque hasta intersección el cementerio (17) | 17 | 4 | 1 | Remitir actas de cierre a las entidades competentes | Contratista | 09/12/2025 |
| | | | | | | | | | |

**4**

| Tipología PQR | Radicado por | Fecha | Dirigido a | Acción realizada | Fecha acción | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | NO SE PRESENTAN A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME | | | | | |
| | | | | | | |

A la fecha del presente informe se han realizado:

Socializaciones iniciales en 57 puntos, con sus respectivas actas de entorno, en los municipios de Cáqueza (4), Carmen de Carupa (3), Cucunuba (1), Fosca (4), Guachetá (3), Guayabetal (2), Macheta (1), Nemocón (1), Quetame (2), Simijaca (3), Susa (1), Sutatausa (2), Tabio (3), Tocancipá (2), Ubalá (2), Ubaque (3), Ubaté (2), Tausa (1) , Une (5), Guatavita (1), Junín (3), San Bernardo (2), Pasca (2), Arbelaez (2), Tenjo (1) y Paratebueno (1)

Socializaciones de cierre en 49 puntos, con sus respectivas actas de entorno en el municipio de Tabio (3), Ubaté (2), Ubaque(2), Ubalá (1), Guacheta (3), Carmen de Carupa (3), Cucunuba (1), Simijaca (3), Tocancipá (2), Sutatausa (2), Une (5), Fosca (4), Ubala (1), Tausa (1), Susa(1), Macheta (1), Guayabetal (2), Quetame (2), Caqueza (4), Junín (3), San Bernardo (2), Tenjo (1) y Nemocon (1).

**6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA - COMPONENTE SST**

Acompañamiento en actividades durante el 01 al 07 de diciembre
Se realiza acompañamiento verificando las condiciones seguras en el punto a intervenir dando cumplimiento con las condiciones seguras.
1-Implementación del PMT señalización.
2-Charla de seguridad.
3-No se presentan reportes de accidentes e incidentes.
4-Se verifica uso adecuado de epp
5-No se presentan reportes de actos y condiciones inseguras.
6-No se presentan reportes de accidentes e incidentes.
7-No se presentan reportes de enfermedades común.

**6a. Accidentes laborales**

| Fecha | Punto | Municipio | Trabajador | Accidente | Gravedad | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| | | | | | | |

**7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA - COMPONENTE AMBIENTAL**

Revisado el documento Plan de manejo ambiental -PMA, entregado por el contratista de obra el 08 de abril 2025 mediante comunicación MS-027-2025 dando alcance a la comunicación MS 022-2025 de fecha 03 de abril de 2025, se emite concepto de APROBADO, el 8 de abril 2025 con comunicación DPC-0102025-116-2025.

**7a. Estado de licencias y/o permisos**

| Tipo de permiso | Punto | Municipio | Entidad que lo otorga | Fecha de radicación | Estado | Fecha de expedición | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMT ESPECIFICO | ESCUELA EL TABLON | SUSA | SMC | 11/4/2025 | APROBADO | 25/4/2025 | 1/8/2025 |
| PMT ESPECIFICO | ESCUELA PALACIO | SUTATAUSA | SMC | 11/4/2025 | APROBADO | 25/4/2025 | 1/8/2025 |
| PMT ESPECIFICO | ESCUELA HATO VIEJO | SUTATAUSA | SMC | 11/4/2025 | APROBADO | 25/4/2025 | 1/8/2025 |
| PMT ESPECIFICO | ESCUELA EL FICAL | SIMIJACA | SMC | 11/4/2025 | APROBADO | 25/4/2025 | 1/8/2025 |
| PMT ESPECIFICO | ESCUELA EL PANTANO | SIMIJACA | SMC | 11/4/2025 | APROBADO | 25/4/2025 | 1/8/2025 |
| PMT ESPECIFICO | I.E. MIÑA Y TICHA | GUACHETA | SMC | 11/4/2025 | APROBADO | 25/4/2025 | 1/8/2025 |
| PMT ESPECIFICO | ESCUELA RURAL PUEBLO VIEJO | GUACHETA | SMC | 11/4/2025 | APROBADO | 25/4/2025 | 1/8/2025 |
| PMT ESPECIFICO | 1. Ubaque - Chipaque | UBAQUE | SMC | 11/4/2025 | APROBADO | 25/4/2025 | 1/8/2025 |
| PMT ESPECIFICO | 2. Escuela Puente Amarillo | UBAQUE | SMC | 11/4/2025 | APROBADO | 25/4/2025 | 1/8/2025 |
| PMT ESPECIFICO | 3. CURVA UBAQUE - LA UNIÓN zona fallo geológico | UBAQUE | SMC | 11/4/2025 | APROBADO | 25/4/2025 | 1/8/2025 |
| PMT ESPECIFICO | 1. Escuela Rural Granadillo | QUETAME | SMC | 11/4/2025 | APROBADO | 25/4/2025 | 1/8/2025 |
| PMT ESPECIFICO | 2. Vía Tabio - Subachoque | TABIO | SMC | 11/4/2025 | APROBADO | 25/4/2025 | 1/8/2025 |
| PMT ESPECIFICO | 2. Vía Tabio - Subachoque | TABIO | SMC | 11/4/2025 | APROBADO | 25/4/2025 | 1/8/2025 |
| PMT ESPECIFICO | P1 UBALÁ - GACHETÁ | UBALA | SMC | 11/4/2025 | APROBADO | 25/4/2025 | 1/8/2025 |
| PMT ESPECIFICO | P3 UBALÁ - GACHALÁ I.E. EL TABOR | UBALA | SMC | 11/4/2025 | APROBADO | 25/4/2025 | 1/8/2025 |
| PMT ESPECIFICO | SECTOR: VEREDA SAN ANTONIO | GUAYABETAL | SMC | 8/5/2025 | APROBADO | 19/5/2025 | 25/8/2025 |
| PMT ESPECIFICO | SECTOR: COLEGIO AGUSTIN PARRA | SIMIJACA | SMC | 8/5/2025 | APROBADO | 19/5/2025 | 25/8/2025 |
| PMT ESPECIFICO | SECTOR: GIMNASIO CAMPESTRE SANTA RITA DE CASIA | TABIO | SMC | 8/5/2025 | APROBADO | 19/5/2025 | 25/8/2025 |
| PMT ESPECIFICO | SECOR I.E ESCUELA LA PUERTA | NEMOCON | SMC | 8/5/2025 | APROBADO | 19/5/2025 | 25/8/2025 |
| PMT ESPECIFICO | 2. Sector La U | CARMEN DE CARUPA | SMC | 30/5/2025 | APROBADO | 30/5/2025 | 19/9/2025 |
| PMT ESPECIFICO | 3. Sector El Prado | CARMEN DE CARUPA | SMC | 30/5/2025 | APROBADO | 30/5/2025 | 19/9/2025 |
| PMT ESPECIFICO | 4.Sector Peligros | CARMEN DE CARUPA | SMC | 30/5/2025 | APROBADO | 30/5/2025 | 19/9/2025 |
| PMT ESPECIFICO | PUNTO CRITICO PR 4+100 | CUCUNUBÁ | SMC | 30/5/2025 | APROBADO | 30/5/2025 | 19/9/2025 |
| PMT ESPECIFICO | IED SAN ANTONIO SEDE PARAMO BAJO | TAUSA | SMC | 30/5/2025 | APROBADO | 30/5/2025 | 19/9/2025 |
| PMT ESPECIFICO | 1. Tramo Salida Lenguazaque - Sector Granjas | UBATÉ | SMC | 30/5/2025 | APROBADO | 30/5/2025 | 19/9/2025 |
| PMT ESPECIFICO | 2. Intersección Colegio Bruselas | UBATÉ | SMC | 30/5/2025 | APROBADO | 30/5/2025 | 19/9/2025 |
| PMT ESPECIFICO | PARQUE JAIME DUQUE | TOCANCIPA | SMC | 24/6/2025 | APROBADO | 21/6/2025 | 11/10/2025 |
| PMT ESPECIFICO | ESCUELA GUINA | MACHETA | SMC | 24/6/2025 | APROBADO | 21/6/2025 | 11/10/2025 |
| PMT ESPECIFICO | I.E.D. Josue Manrique Ingreso Inspección de Maya | PARATEBUENO | SMC | 24/6/2025 | APROBADO | 21/6/2025 | 11/10/2025 |
| PMT ESPECIFICO | Ingreso UNE_ Curva Alta Siniestralidad | UNE | SMC | 24/6/2025 | APROBADO | 21/6/2025 | 11/10/2025 |
| PMT ESPECIFICO | Entrada EDS Texaco | UNE | SMC | 24/6/2025 | APROBADO | 21/6/2025 | 11/10/2025 |
| PMT ESPECIFICO | Escuela Rural LA COMBURA | UNE | SMC | 24/6/2025 | APROBADO | 21/6/2025 | 11/10/2025 |
| PMT ESPECIFICO | Timasita | UNE | SMC | 24/6/2025 | APROBADO | 21/6/2025 | 11/10/2025 |
| PMT ESPECIFICO | Vereda Salitre - Villla Natalia | UNE | SMC | 24/6/2025 | APROBADO | 21/6/2025 | 11/10/2025 |
| PMT ESPECIFICO | COLEGIO JHON DALTON | CAQUEZA | SMC | 24/6/2025 | APROBADO | 21/6/2025 | 11/10/2025 |
| PMT ESPECIFICO | Acceso Escuela Ubatoque 2 | CAQUEZA | SMC | 24/6/2025 | APROBADO | 21/6/2025 | 11/10/2025 |
| PMT ESPECIFICO | Consolidado Sector El Campín | CAQUEZA | SMC | 24/6/2025 | APROBADO | 21/6/2025 | 11/10/2025 |
| PMT ESPECIFICO | Curva Salida Caqueza - Fosca | CAQUEZA | SMC | 24/6/2025 | APROBADO | 21/6/2025 | 11/10/2025 |
| PMT ESPECIFICO | Institución Educativa de Desarrollo Rural - IDER | FOSCA | SMC | 24/6/2025 | APROBADO | 21/6/2025 | 11/10/2025 |
| PMT ESPECIFICO | "El Tablón" | FOSCA | SMC | 24/6/2025 | APROBADO | 21/6/2025 | 11/10/2025 |
| PMT ESPECIFICO | Cementerio Municipal | FOSCA | SMC | 24/6/2025 | APROBADO | 21/6/2025 | 11/10/2025 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMT ESPECIFICO | VIA FOSCA - SÁNAME - PONIENTE QUETAME | FOSCA | SMC | 24/6/2025 | APROBADO | 21/6/2025 | 11/10/2025 |
| PMT ESPECIFICO | Instituto Clara Theresia - Monteredondo | GUAYABETAL | SMC | 24/6/2025 | APROBADO | 21/6/2025 | 11/10/2025 |
| PMT ESPECIFICO | ESCUELA LA ISLA | GUACHETA | SMC | 24/6/2025 | APROBADO | 21/6/2025 | 11/10/2025 |
| PMT ESPECIFICO | INTERSECCIÓN MATEMANGO | QUETAME | SMC | 24/6/2025 | APROBADO | 21/6/2025 | 11/10/2025 |
| PMT ESPECIFICO | Intersecciones entre Calle 2 y Calle 5A Guatavita con vía Guatavita - Sesquilé | GUATAVITA | SMC | 6/8/2025 | APROBADO | 4/8/2025 | 24/11/2025 |
| PMT ESPECIFICO | 2. Escuela Normal Superior de San Bernardo | SAN BERNARDO | SMC | 6/8/2025 | APROBADO | 4/8/2025 | 24/11/2025 |
| PMT ESPECIFICO | 3. Institución Educativa Departametal San Bernardo | SAN BERNARDO | SMC | 6/8/2025 | APROBADO | 4/8/2025 | 24/11/2025 |
| PMT ESPECIFICO | Vía Sueva-San Roque I.E.D. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | JUNIN | SMC | 6/8/2025 | APROBADO | 4/8/2025 | 24/11/2025 |
| PMT ESPECIFICO | Vía Sueva-San Roque Sector turístico Campo Alegre - Vereda San Roque | JUNIN | SMC | 6/8/2025 | APROBADO | 4/8/2025 | 24/11/2025 |
| PMT ESPECIFICO | Intersección Vía San Roque - Junín | JUNIN | SMC | 14/10/2025 | APROBADO | 6/10/2025 | 6/12/2025 |
| PMT ESPECIFICO | SECTOR VIA SAN BERNARDO - ARBELAEZ | ARBELAEZ | SMC | 14/10/2025 | APROBADO | 6/10/2025 | 6/12/2025 |
| PMT ESPECIFICO | SECTOR: KIRPALAMAR | ARBELAEZ | SMC | 14/10/2025 | APROBADO | 6/10/2025 | 6/12/2025 |
| PMT ESPECIFICO | INT. VEREDA ZAQUE - SECTOR LA CAPILLA<br>INT. VEREDA GUCHIPAS | PASCA | SMC | 14/10/2025 | APROBADO | 6/10/2025 | 6/12/2025 |
| PMT ESPECIFICO | VEREDA EL MOLINO<br>ESCUELA RURAL ALTO DEL MOLINO | PASCA | SMC | 14/10/2025 | APROBADO | 6/10/2025 | 6/12/2025 |
| PMT ESPECIFICO | Desde Intersección El Zoque hasta Intersección Cementerio | TENJO | SMC | 27/10/2025 | APROBADO | 3/11/2025 | 20/12/2025 |
| PMT ESPECIFICO | Intersecciones entre Calle 2 y Calle 5A Guatavita con vía Guatavita - Sesquilé | GUATAVITA | ANI | 27/10/2025 | EN TRÁMITE | | |

A la fecha se han radicado a la entidad un total de 57 PMT de los cuales han sido aprobados 56 y se encuentra en trámite el correspondientes al punto ubicado en el municipio de Guatavita.

**8. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES**

1. El 21 de abril mediante comunicado CE – 2025042581 la entidad realizo la entrega del acta de aprobación de ítem no previstos NP-1 al NP-18, mediante comunicado DPC-0102025-134-2025 del 21 de abril de 2025, la interventoría dio traslado de la aprobación al contratista.
2. Se presenta que los delineadores cambian de dimensión en el tablero según el manual vigente y de acuerdo con las condiciones específicas de los tramos viales a intervenir, se ha determinado que la dimensión del tablero a instalar será de 36 x 51 cm, lo cual equivale a un área total de 0,18 m2. Teniendo en cuenta lo anterior, el contratista informa que el cobro correspondiente a esta señal será efectuado mediante el No Previsto No. 15 del presupuesto, descrito como: "Fabricación, suministro e instalación de delineador de curva horizontal de 50 x 40 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, amarillo limón fluorescente, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal).", el contratista presenta la subsanación el 28 de mayo 2025 e interventoría revisa y emite aval mediante comunicado DPC-0102025-233-2025 del 04 de junio de 2025.

| ITEM | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| NP01 | Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaria o informativa de 60 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal). | Und. | 403,00 | $447.150,00 | $ 180.201.450,00 |
| NP02 | Fabricación, suministro e instalación de señal DOBLE preventiva, reglamentaria e informativa de 60 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal). | Und. | 202,00 | $690.450,00 | $139.470.900,00 |
| NP03 | Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaria o informativa de 75 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal). | Und. | 34,00 | $ 600.450,00 | $ 20.415.300,00 |
| NP04 | Fabricación, suministro e instalación de señal DOBLE preventiva, reglamentaria e informativa de 75 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal). | Und. | 202,00 | $ 854.520,00 | $172.613.040,00 |
| NP05 | Fabricación, suministro e instalación de señal SP-47, SP-47A de 75 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal). | Und. | 224,00 | $654.120,00 | $146.522.880,00 |
| NP06 | Fabricación, suministro e instalación de señal DOBLE SP-47/SR, SP-47A /SR de 75 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal). | Und. | 112,00 | $862.560,00 | $96.606.720,00 |
| NP07 | Fabricación, suministro e instalación de señal SP-54, en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal). | Und. | 14,00 | $862.120,00 | $ 12.069.680,00 |
| NP08 | Fabricación, suministro e instalación de señal informativa SI-27, en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal). | Und. | 56,00 | $644.527,00 | $36.093.512,00 |
| NP09 | Fabricación, suministro e instalación de señal DOBLE SI-04 (poste de referencia) de 45 x 100 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal). | Und. | 14,00 | $802.450,00 | $ 11.234.300,00 |
| NP10 | Fabricación, suministro e instalación de señal DOBLE SI-04 (poste de referencia) de 45 x 125 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal). | Und. | 6,00 | $ 805.320,00 | $ 4.831.920,00 |
| NP11 | Fabricación, suministro e instalación de señal DOBLE tipo SI26 - SR39/SR-38, en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal). | Und. | 8,00 | $906.540,00 | $ 7.252.320,00 |
| NP12 | Fabricación, suministro e instalación de señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal). | Und. | 11,00 | $ 654.710,00 | $ 7.201.810,00 |
| NP13 | Fabricación, suministro e instalación de señal SR-30 con baliza destellante de panel solar, en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal). | Und. | 3,00 | $1.945.750,00 | $ 5.837.250,00 |
| NP14 | Fabricación, suministro e instalación de delineador de curva horizontal de 45 x 30 cm,en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, amarillo limón fluorescente, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal). | Und. | 14,00 | $405.680,00 | $5.679.520,00 |
| NP15 | Fabricación, suministro e instalación de delineador de curva horizontal de 50 x 40 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, amarillo limón fluorescente, pedestal en tubería calibre | Und. | 448,00 | $441.450,00 | $197.769.600,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NP16 | Fabricación, suministro e instalación de marcador sencillo de obstáculo (dol) 80 x 15 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, amarillo limón fluorescente, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal). | Und. | 8,00 | $362.309,00 | $2.898.472,00 |
| NP17 | Fabricación, suministro e instalación de marcador DOBLE de obstáculo (chevron) 80 x 30 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, amarillo limón fluorescente, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal). | Und. | 8,00 | $711.127,00 | $ 5.689.016,00 |
| NP18 | Fabricación, suministro e instalación de pedestal sencillo en ángulo para señales SP-SR-SI (poste sencillo para tableros iguales o menores a 75 x 100 cm), cumpliendo con normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal). | Und. | 112,00 | $258.381,00 | $28.938.672,00 |

## 9. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

1. Se han realizado 57 visitas preliminares de los 57 puntos asignados.
2. A la fecha de este informe se han realizado 57 visitas preliminares de las cuales se han entregado 55 informes de visita preliminar y no se encuentra pendiente por visita preliminar ningún punto.
3. Los 55 informes de visita preliminar que se han entregado corresponden a los puntos presentes en los municipios de Carmen de Carupa (3), Cucunubá (1), Guachetá (3), Guayabetal (2), Fosca (4), Nemocón (1), Simijaca (3), Tabio (3), Ubaque (2) , Ubaté (2), Ubala (1), Une (5), Tocancipá (2), Quetame (2), Sutatausa (2), Cáqueza (4), Macheta (1), Susa (1), Tausa (1), Guatavita (1), Junín (3), Paratebueno (1), San Bernardo (2), Pasca (2), Arbeláez (2) y Tenjo (1).
4. Los informes de visita previa que ya fueron aprobados por la interventoría corresponden a los 55 puntos presentes en los municipios de Carmen de Carupa (3), Guayabetal (2), Fosca (4), Nemocón (1), Simijaca (3), Tabio (3), Ubaque (2), Ubaté (2), Cucunuba (1), Guachetá (3), Tocancipá (2), Une (5), Ubala (1), Quetame (2), Cáqueza (4), Sutatausa (2) Macheta (1), Susa (1), Tausa (1), Guatavita (1), Junín (3), Paratebueno (1), San Bernardo (2), Tenjo (1), Arbelaez (2) y Pasca (2), los cuales todos cuentan con acta de apropiación.
5. No se encuentra pendiente por entregar ningún informe de visita preliminar.
6. A la fecha 55 puntos cuentan con actas de apropiación suscritas, de los cuales; 50 han sido terminados y se han entregado a la entidad-SMC; 49 que son los que se encuentran ubicados en los municipios de Tabio (3), Ubaté (2), Ubaque (2), Carmen de Carupa (3), Cucunuba (1), Simijaca (3), Guachetá (3), Nemocón (1), Sutatausa (2), Tocancipá (2), Ubala (1), Fosca (4), Une (5), Guayabetal (2), Quetame (2), Cáqueza (4), Susa (1), Tausa (1), Junín (3), Macheta (1) San Bernardo (2) y Tenjo (1), y está pendiente por entregar 1 punto ubicado en el municipio de Guatavita, 4 están en ejecución y 1 se encuentra pendiente por iniciar.
7. Se cuenta con la aprobación de PMT para 56 puntos, correspondientes a los municipios de Susa (1), Sutatausa (2), Simijaca (3), Guachetá (3), Ubaque (3), Quetame (1), Tabio (3), Ubalá (2), Guayabetal (2), Nemocón (1), Carmen de Carupa (3), Cucunuba (1), Tausa (1), Ubaté (2), Tocancipá (2), Macheta (1), Paratebueno (1), Une (5), Cáqueza (4), Fosca (4), Quetame (1), San Bernardo (2), Junín (3), Arbeláez (2), Pasca (2) y Tenjo (1).
8. A la fecha se encuentra en trámite el PMT del punto ubicado en el municipio Guatavita.
9. De las observaciones realizadas por la entidad-SMC durante la visita de entrega de los 49 puntos entregados, se encuentran pendientes de subsanación las correspondientes a los puntos ubicados en los municipios de Tocancipá, San Bernardo y Tenjo.
11. Los informes de subsanaciones realizadas en los puntos entregados a la entidad-SMC que fueron entregados por el contratista corresponden a los puntos ubicados en los municipios de Tabio, Ubaté, Ubaque, Carmen de Carupa, Cucunuba, Simijaca, Nemocón, Ubala, Caqueza, Fosca, Une y Guayabetal..
12. De los 50 puntos terminados el contratista ha entregado los informes finales de los 41 puntos ubicados en los municipios de Tabio (3), Ubaté (2), Ubaque (2), Carmen de Carupa (3), Cucunuba (1), Guachetá (3), Simijaca (3), Nemocón (1), Sutatausa (2), Tocancipá (2), Ubala (1), Caqueza (4), Fosca (4), Une (5), Guayabetal (2), Susa (1), Tausa (1) y Macheta (1), los cuales ya fueron revisados por la interventoria, se generaron observaciones y se remitieron al contratista, la interventoria se encuentra a la espera de las subsanaciones correspondientes a excepción de los correspondientes a los puntos ubicados en los municipios de Tabio, Nemocon y Cucunuba, los cuales ya fueron aprobados por la interventoria y remitidos a la entidad - SMC.
13. Un 88,44% del valor total del contrato a sido entregado a la entidad - SMC que corresponde a un total de valor ejecutado de $ 3.206.055.405,00, correspondiente a los 46 puntos ubicados en los municipios de Tabio (3), Ubaté (2), Ubaque (2), Carmen de Carupa (3), Cucunuba (1), Simijaca (3), Guachetá (3), Nemocón (1), Sutatausa (2), Tocancipá (2), Ubala (1), Fosca (4), Une (5), Guayabetal (2), Quetame (2), Cáqueza (4), Susa (1), Tausa (1), Macheta (1), Junin (3), San Bernardo (2) y Tenjo (1).
14. A la fecha se tiene un porcentaje ejecutado físico del 93,42% del valor total del contrato.

En el anexo N° 3 se encuentra el cuadro de los puntos entregados a la SMC.

| ESTADO DE DOCUMENTOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y REVISIÓN DE INFORMACIÓN | ENTREGA DOCUMENTACION | REVISION | ENTREGA SUBSANACION | REVISIÓN | ESTADO |
| Revisión de información: | 10/03/2025 | 11/03/2025 | | | Aprobado |
| Cronograma de actividades | 17/02/2025 | 21/02/2025 | | | Aprobado |
| El Plan de Control, inspección y ensayo | 9/03/2025 | 19/03/2025 | 8/04/2025 | 8/04/2025 | Aprobado |
| Plan de manejo de tráfico (PMT) | 8/03/2025 | 10/03/2025 | 12/03/2025<br>8/04/25 | 17/03/2025<br>11/04/25 | Aprobado |
| Análisis de precios unitarios y listado de precios de los insumos coincidente con el cuadro de presupuesto aprobado y documentos presentados con la propuesta | 3/03/2025 | 4/03/2025 | 3/04/2025 | 4/04/2025 | Aprobado |
| Discriminación del A.I.U, de acuerdo con la oferta presentada. | 10/03/2025 | 21/03/2025 | 7/04/2025 | 7/04/2025 | Aprobado |
| Plan de manejo ambiental que incluya las actividades de almacenamiento, el transporte y disposición de escombros "RCD" y residuos "RESPEL" | 3/03/2025 | 10/03/2025 | 3/04/2025<br>8/04/25 | 8/04/2025 | Aprobado |
| Programa de seguridad y salud en el trabajo | 3/03/2025 | 4/03/2025 | 12/03/25<br>1/04/2025<br>9/04/25<br>24/04/25 | 28/04/2025 | Aprobado |
| Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra | 9/03/2025 | 19/03/2025 | 8/04/2025 | 9/04/2025 | Aprobado |
| Plan de Gestión Social | 5/03/2025 | 7/03/2025 | 12/03/2025 | 1/04/2025 | Aprobado |
| Programa de gerencia de proyectos | 9/03/2025 | 19/03/2025 | 3/04/2025 | 8/04/2025 | Aprobado |
| Profesional para el programa de gerencia de proyectos | 13/03/2025 | 19/03/2025 | 26/03/2025 | 2/04/2025 | Aprobado |

**10. REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE LA SEMANA**



Descripción: Socialización de cierre Tenjo



Descripción: Actividades de implementacion Arbelaez 25053_CN_03 SECTOR: KIRPALAMAR



Descripción: Actividades de implementacion Pasca 25535_CN_02 VEREDA EL MOLINO ESCUELA RURAL ALTO DEL MOLINO

**FIRMA DIRECTOR OBRA**
**Alexander Román**

| MUNICIPIO | CODIFICACION | LOCALIZACION PUNTO | PROGRAMACION | | FECHA REAL | | AVANCE | DÍAS DE ATRASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA INICIO | FECHA FIN | FECHA INICIO | FECHA FIN | | |
| TABIO | 25785_CN_01 | 1. Vía Tabio - Cajicá (Gimnasio Campestre Santa Rita de Casia) | 16/5/2025 | 20/5/2025 | 21/5/2025 | 10/6/2025 | 100% | TERMINADO CON 21 DIAS DE ATRASO |
| TABIO | FR_56CN20-1_374_2023 | 2. Vía Tabio - Subachoque | 2/5/2025 | 16/5/2025 | 16/5/2025 | 7/6/2025 | 100% | TERMINADO CON 22 DIAS DE ATRASO |
| TABIO | 25785_CN_02 | 2. Vía Tabio - Subachoque | 2/5/2025 | 16/5/2025 | 2/5/2025 | 23/5/2025 | 100% | TERMINADO CON 7 DIAS DE ATRASO |
| UBAQUE | 25841_CN_01 | 1. Ubaque - Chipaque | 3/6/2025 | 20/6/2025 | 3/6/2025 | 7/7/2025 | 100% | TERMINADO CON 17 DIAS DE ATRASO |
| UBAQUE | 25841_CN_03 | 3. CURVA UBAQUE - LA UNIÓN zona fallo geológico | 3/6/2025 | 20/6/2025 | 3/6/2025 | 8/7/2025 | 100% | TERMINADO CON 18 DIAS DE ATRASO |
| UBATE | 25845_CN_01 | 1. Tramo Salida Lenguazaque - Sector Granjas | 10/6/2025 | 20/6/2025 | 11/6/2025 | 25/6/2025 | 100% | TERMINADO CON 5 DIAS DE ATRASO |
| UBATE | 25845_CN_02 | 2. Intersencción Colegio Bruselas | 10/6/2025 | 20/6/2025 | 16/6/2025 | 5/7/2025 | 100% | TERMINADO CON 15 DIAS DE ATRASO |
| GUAYABETAL | 25335_CN_01 | Vda San Antonio | 25/6/2025 | 20/7/2025 | 23/6/2025 | 24/9/2025 | 100% | TERMINADO CON 66 DIAS DE ATRASO |
| GUAYABETAL | 25335_CN_02 | Instituto Clara Theresia | 4/7/2025 | 30/7/2025 | 5/7/2025 | 25/9/2025 | 100% | TERMINADO CON 57 DIAS DE ATRASO |
| NEMOCON | 25486_CN_01 | ESCUELA LA PUERTA | 25/6/2025 | 20/7/2025 | 23/6/2025 | 3/9/2025 | 100% | TERMINADO CON 45 DIAS DE ATRASO |
| CARMEN DE CARUPA | 25154_CN_01 | 2. Sector La U | 4/7/2025 | 19/7/2025 | 5/7/2025 | 12/8/2025 | 100% | TERMINADO CON 24 DIAS DE ATRASO |
| CARMEN DE CARUPA | 25154_CN_02 | 3. Sector El Prado | 4/7/2025 | 19/7/2025 | 5/7/2025 | 3/9/2025 | 100% | TERMINADO CON 46 DIAS DE ATRASO |
| CARMEN DE CARUPA | 25154_CN_03 | 4.Sector Peligros | 4/7/2025 | 19/7/2025 | 5/7/2025 | 15/7/2025 | 100% | TERMINADO CON 0 DIAS DE ATRASO |
| FOSCA | 25281_CN_01 | 1. Colegio IDER | 7/7/2025 | 6/8/2025 | 23/7/2025 | 14/9/2025 | 100% | TERMINADO CON 39 DIAS DE ATRASO |
| FOSCA | 25281_CN_02 | 2. Consolidado El Tablon | 7/7/2025 | 6/8/2025 | 8/7/2025 | 14/9/2025 | 100% | TERMINADO CON 39 DIAS DE ATRASO |
| FOSCA | 25281_CN_03 | 4. Cementerio Municipal | 7/7/2025 | 6/8/2025 | 8/7/2025 | 14/9/2025 | 100% | TERMINADO CON 39 DIAS DE ATRASO |
| FOSCA | 25281_CN_04 | 5. Saname - Sector Finca Humberto Guevara | 7/7/2025 | 11/8/2025 | 22/7/2025 | 24/7/2025 | 100% | TERMINADO CON 0 DIAS DE ATRASO |
| SIMIJACA | 25745_CN_01 | COLEGIO AGUSTIN PARRA | 26/7/2025 | 21/8/2025 | 13/7/2025 | 13/8/2025 | 100% | TERMINADO CON 0 DIAS DE ATRASO |
| SIMIJACA | 25745_CN_02 | ESCUELA EL FICAL | 26/7/2025 | 21/8/2025 | 13/7/2025 | 13/7/2025 | 100% | TERMINADO CON 0 DIAS DE ATRASO |

| MUNICIPIO | CODIFICACION | LOCALIZACION PUNTO | PROGRAMACION | | FECHA REAL | | AVANCE | DÍAS DE ATRASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA INICIO | FECHA FIN | FECHA INICIO | FECHA FIN | | |
| SIMIJACA | 25745_CN_03 | ESCUELA EL PANTANO | 26/7/2025 | 21/8/2025 | 13/7/2025 | 3/9/2025 | 100% | TERMINADO CON 13 DIAS DE ATRASO |
| GUACHETA | 25317_CN_01 | ESCUELA LA ISLA | 14/7/2025 | 13/8/2025 | 16/7/2025 | 27/7/2025 | 100% | TERMINADO CON 0 DIAS DE ATRASO |
| GUACHETA | 25317_CN_02 | I.E. MIÑA Y TICHA | 14/7/2025 | 13/8/2025 | 16/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | TERMINADO CON 0 DIAS DE ATRASO |
| GUACHETA | 25317_CN_03 | ESCUELA RURAL PUEBLO VIEJO | 14/7/2025 | 13/8/2025 | 16/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | TERMINADO CON 0 DIAS DE ATRASO |
| CUCUNUBÁ | 25224_CN_01 | PUNTO CRITICO PR 4+100 | 1/8/2025 | 7/9/2025 | 16/7/2025 | 12/8/2025 | 100% | TERMINADO CON 0 DIAS DE ATRASO |
| TOCANCIPA | 25817_CN_01 | BRICEÑO - ZIPAQUIRA PARQUE JAIME DUQUE | 31/7/2025 | 22/8/2025 | 31/7/2025 | 25/9/2025 | 100% | TERMINADO CON 34 DIAS DE ATRASO |
| UNE | 25845_CN_01 | Ingreso Une_ Curva Alta Siniestralidad | 28/8/2025 | 24/9/2025 | 1/9/2025 | 23/9/2025 | 100% | TERMINADO CON 0 DIAS DE ATRASO |
| UNE | 25845_CN_02 | Entrada Estación De Servicio Texaco | 11/8/2025 | 6/9/2025 | 14/8/2025 | 23/9/2025 | 100% | TERMINADO CON 17 DIAS DE ATRASO |
| UNE | 25845_CN_03 | Escuela Combura | 7/8/2025 | 10/9/2025 | 27/8/2025 | 22/9/2025 | 100% | TERMINADO CON 12 DIAS DE ATRASO |
| UNE | 25845_CN_04 | Punto Critico Timasita | 4/8/2025 | 6/9/2025 | 3/8/2025 | 22/9/2025 | 100% | TERMINADO CON 16 DIAS DE ATRASO |
| UNE | 25845_CN_05 | Sector Vda Salitre-costado Villla Natalia | 7/8/2025 | 10/9/2025 | 12/8/2025 | 22/9/2025 | 100% | TERMINADO CON 12 DIAS DE ATRASO |
| CÁQUEZA | 25151_CN_01 | 1. Colegio Jhon Dalton | 20/8/2025 | 20/9/2025 | 8/9/2025 | 30/9/2025 | 100% | TERMINADO CON 10 DIAS DE ATRASO |
| CÁQUEZA | 25151_CN_02 | 2. Escuela Ubatoque 2 | 20/8/2025 | 20/9/2025 | 8/9/2025 | 30/9/2025 | 100% | TERMINADO CON 10 DIAS DE ATRASO |
| CÁQUEZA | 25151_CN_03 | 3. Consolidado Sector El Campin | 20/8/2025 | 20/9/2025 | 8/9/2025 | 30/9/2025 | 100% | TERMINADO CON 10 DIAS DE ATRASO |
| CÁQUEZA | 25151_CN_04 | 4. Curva Salida Caqueza - Fosca | 20/8/2025 | 20/9/2025 | 3/9/2025 | 30/9/2025 | 100% | TERMINADO CON 10 DIAS DE ATRASO |
| QUETAME | 25594_CN_01 | 1. Escuela Rural Granadillo | 11/9/2025 | 22/9/2025 | 26/9/2025 | 27/9/2025 | 100% | TERMINADO CON 5 DIAS DE ATRASO |
| QUETAME | 25594_CN_02 | 2. Intersección Matemango | 11/9/2025 | 22/9/2025 | 26/9/2025 | 27/9/2025 | 100% | TERMINADO CON 5 DIAS DE ATRASO |
| SUTATAUSA | 25781_CN_01 | ESCUELA PALACIO | 1/9/2025 | 11/9/2025 | 27/8/2025 | 28/8/2025 | 100% | TERMINADO CON 0 DIAS DE ATRASO |
| SUTATAUSA | 25781_CN_02 | ESCUELA HATO VIEJO | 1/9/2025 | 11/9/2025 | 27/8/2025 | 11/9/2025 | 100% | TERMINADO CON 0 DIAS DE ATRASO |
| MACHETÁ | 25426_CN_01 | ESCUELA GUINA | 20/9/2025 | 1/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 100% | TERMINADO CON 19 DIAS DE ATRASO |
| SUSA | 25779_CN_01 | ESCUELA EL TABLON | 20/9/2025 | 1/10/2025 | 22/10/2025 | 23/10/2025 | 100% | TERMINADO CON 22 DIAS DE ATRASO |
| TAUSA | 25793_CN_01 | IED SAN ANTONIO SEDE PARAMO BAJO | 22/9/2025 | 7/10/2025 | 21/10/2025 | 23/10/2025 | 100% | TERMINADO CON 16 DIAS DE ATRASO |

| MUNICIPIO | CODIFICACION | LOCALIZACION PUNTO | PROGRAMACION | | FECHA REAL | | AVANCE | DÍAS DE ATRASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA INICIO | FECHA FIN | FECHA INICIO | FECHA FIN | | |
| GUATAVITA | 25326_CN_01 | Intersecciones entre Calle 2 y Calle 5A Guatavita con vía Guatavita - Sesquilé | 22/9/2025 | 25/10/2025 | 3/10/2025 | 6/10/2025 | 9,47% | TERMINADO CON 0 DIAS DE ATRASO |
| JUNIN | 25372_CN_01 | Vía Sueva-San Roque I.E.D. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | 22/9/2025 | 16/10/2025 | 10/10/2025 | 17/10/2025 | 100% | TERMINADO CON 1 DIAS DE ATRASO |
| JUNIN | 25372_CN_02 | Vía Sueva-San Roque Sector turístico Campo Alegre - Vereda San Roque | 22/9/2025 | 16/10/2025 | 7/10/2025 | 17/10/2025 | 100% | TERMINADO CON 1 DIAS DE ATRASO |
| JUNIN | 25372_CN_03 | Intersección Vía San Roque - Junín | 20/10/2025 | 13/11/2025 | 25/10/2025 | 27/10/2025 | 100% | TERMINADO CON 0 DIAS DE ATRASO |
| PARATEBUENO | 25530_CN_01 | Colegio Josue Manrique Inspección de Maya Ingreso | 1/10/2025 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | EN EJECUCION | 53,77% | 41 |
| SAN BERNARDO | 25649_CN_02 | 2. Escuela Normal Superior de San Bernardo | 10/10/2025 | 5/11/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 100% | TERMINADO CON 0 DIAS DE ATRASO |
| SAN BERNARDO | 25649_CN_03 | 3. Institución Educativa Departametal San Bernardo | 10/10/2025 | 5/11/2025 | 22/10/2025 | 25/11/2025 | 100% | TERMINADO CON 20 DIAS DE ATRASO |
| TENJO | 25799_CN_03 | Desde Intersección El Zoque hasta Intersección Cementerio | 7/11/2025 | 5/12/2025 | 7/11/2025 | 3/12/2025 | 100% | TERMINADO CON 0 DIAS DE ATRASO |
| ARBELAEZ | 25053_CN_02 | SECTOR VIA SAN BERNARDO - ARBELAEZ | 10/11/2025 | 2/12/2025 | 10/11/2025 | EN EJECUCION | 67,09% | 5 |
| ARBELAEZ | 25053_CN_03 | SECTOR: KIRPALAMAR | 10/11/2025 | 2/12/2025 | 10/11/2025 | EN EJECUCION | 72,56% | 5 |
| PASCA | 25535_CN_01 | INT. VEREDA ZAQUE - SECTOR LA CAPILLA INT. VEREDA GUCHIPAS | 18/11/2025 | 11/12/2025 | | | 0,00% | 0 |
| PASCA | 25535_CN_02 | VEREDA EL MOLINO ESCUELA RURAL ALTO DEL MOLINO | 18/11/2025 | 11/12/2025 | 5/12/2025 | EN EJECUCION | 14,32% | 0 |
| UBALA | 25839_CN_02 | P3 UBALÁ - GACHALÁ I.E. EL TABOR | 28/7/2025 | 8/8/2025 | 6/8/2025 | 17/9/2025 | 100% | TERMINADO CON 40 DIAS DE ATRASO |

| Municipio | Localizacion Punto | Visita preliminar | Entrega REAL informe visita | Estado del informe | Aprobación informe | Acta apropiación diseños | Fecha Inicio cronograma | Fecha Fin cronograma | Presupuesto diseño aprobado $ | Diferencia presupuesto $ | Radicación PMT | Aprobación PMT | Socialización Inicial | Actas de vecindad | Actas entorno | Fecha inicio obra | Fecha fin obra | Avance de obra física (%) | Valor parcial ejecutado | Entrega planos récord CO a CI | Fecha Acta mayores y menores | Valor ejecutado Acta mayores y menores | Fecha acta visita con SMC | Fecha Acta entrega y recibo a satisfacción | Socialización fin | Actas cierre de vecindad | Actas cierre entorno | Cobrado SINO | Valor cobrado $ | ESTADO ACTUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÁQUEZA | 1. Colegio Jhon Dalton | 16/9/2025 | 4/8/2025 | APROBADO | 8/8/2025 | 7/8/2025 | 20/8/2025 | 20/9/2025 | $ 47.685.687,00 | $ 3.564.126,66 | 24/9/2025 | 1/7/2025 | 16/6/2025 | N/A | 16/6/2025 | 8/9/2025 | 30/09/2025 | 100% | $ 42.948.945,00 | 7/10/2025 | 7/10/2025 | $ 42.948.945,00 | 8/10/2025 | 8/10/2025 | 15/11/2025 | N/A | 15/11/2025 | SI | $ 42.948.945,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| CÁQUEZA | 2. Escuela Ubatoque 2 | 16/9/2025 | 4/8/2025 | APROBADO | 8/8/2025 | 7/8/2025 | 20/8/2025 | 20/9/2025 | $ 37.189.615,00 | $ 4.018.695,84 | 24/9/2025 | 1/7/2025 | 16/6/2025 | N/A | 16/6/2025 | 8/9/2025 | 30/09/2025 | 100% | $ 36.516.713,00 | 7/10/2025 | 7/10/2025 | $ 36.516.713,00 | 8/10/2025 | 8/10/2025 | 15/11/2025 | N/A | 15/11/2025 | SI | $ 36.516.713,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| CÁQUEZA | 3. Consolidado Sector El Carmen | 16/9/2025 | 4/8/2025 | APROBADO | 12/8/2025 | 8/8/2025 | 20/8/2025 | 20/9/2025 | $ 111.048.527,00 | $ 4.744.265,16 | 24/9/2025 | 1/7/2025 | 16/6/2025 | N/A | 16/6/2025 | 8/9/2025 | 30/09/2025 | 100% | $ 96.329.604,00 | 7/10/2025 | 7/10/2025 | $ 96.329.604,00 | 8/10/2025 | 8/10/2025 | 15/11/2025 | N/A | 15/11/2025 | SI | $ 96.329.604,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| CÁQUEZA | 4. Curva Salida Caqueza - Fosca | 16/9/2025 | 4/8/2025 | APROBADO | 12/8/2025 | 8/8/2025 | 20/8/2025 | 20/9/2025 | $ 43.335.493,00 | $ 6.866.760,04 | 24/9/2025 | 1/7/2025 | 16/6/2025 | N/A | 16/6/2025 | 3/9/2025 | 30/09/2025 | 100% | $ 41.426.891,00 | 7/10/2025 | 7/10/2025 | $ 41.426.891,00 | 8/10/2025 | 8/10/2025 | 15/11/2025 | N/A | 15/11/2025 | SI | $ 41.426.891,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| CARMEN DE CARUPA | 2. Sector La U | 22/5/2025 | 26/6/2025 | APROBADO | 4/7/2025 | 2/7/2025 | 4/7/2025 | 19/7/2025 | $ 58.036.759,00 | -$ 345.193,38 | 30/9/2025 | 9/6/2025 | 22/5/2025 | N/A | 22/5/2025 | 5/7/2025 | 12/8/2025 | 100% | $ 50.958.139,00 | 15/8/2025 | 15/8/2025 | $ 50.958.139,00 | 19/8/2025 | 19/8/2025 | 5/09/2025 | N/A | 5/09/2025 | SI | $ 50.958.139,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| CARMEN DE CARUPA | 3. Sector El Prado | 22/5/2025 | 26/6/2025 | APROBADO | 4/7/2025 | 2/7/2025 | 4/7/2025 | 19/7/2025 | $ 77.764.628,00 | -$ 5.873.463,86 | 30/9/2025 | 9/6/2025 | 22/5/2025 | N/A | 22/5/2025 | 5/7/2025 | 3/9/2025 | 100% | $ 75.709.222,00 | 4/9/2025 | 4/9/2025 | $ 75.709.222,00 | 5/9/2025 | 5/9/2025 | 5/09/2025 | N/A | 5/09/2025 | SI | $ 75.709.222,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| CARMEN DE CARUPA | 4.Sector Peligros | 22/5/2025 | 26/6/2025 | APROBADO | 4/7/2025 | 2/7/2025 | 4/7/2025 | 19/7/2025 | $ 43.884.752,00 | $ 4.345.431,29 | 30/9/2025 | 9/6/2025 | 22/5/2025 | N/A | 22/5/2025 | 5/7/2025 | 15/7/2025 | 100% | $ 44.284.303,00 | 15/8/2025 | 15/8/2025 | $ 44.284.303,00 | 19/8/2025 | 19/8/2025 | 5/09/2025 | N/A | 5/09/2025 | SI | $ 44.284.303,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| CUCUNUBÁ | PUNTO CRITICO PR 4+100 | 22/5/2025 | 5/7/2025 | APROBADO | 15/7/2025 | 11/7/2025 | 1/8/2025 | 1/9/2025 | $ 163.518.183,00 | $ 4.690.975,09 | 30/9/2025 | 9/6/2025 | 22/5/2025 | 22/5/2025 | 22/5/2025 | 16/7/2025 | 12/8/2025 | 100% | $ 121.727.948,00 | 15/8/2025 | 15/8/2025 | $ 121.727.948,00 | 19/8/2025 | 19/8/2025 | 5/09/2025 | 5/09/2025 | 5/09/2025 | SI | $ 121.727.948,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| FOSCA | 1. Colegio IDER | 17/6/2025 | 2/7/2025 | APROBADO | 7/7/2025 | 4/7/2025 | 7/7/2025 | 6/8/2025 | $ 25.167.041,00 | $ 246.913,06 | 24/9/2025 | 1/7/2025 | 17/6/2025 | N/A | N/A | 17/6/2025 | 14/9/2025 | 100% | $ 22.846.901,00 | 18/9/2025 | 18/9/2025 | $ 22.846.901,00 | 8/10/2025 | 8/10/2025 | 14/9/2025 | N/A | 14/9/2025 | SI | $ 22.846.901,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| FOSCA | 2. Consolidado El Tablon | 17/6/2025 | 2/7/2025 | APROBADO | 7/7/2025 | 4/7/2025 | 7/7/2025 | 6/8/2025 | $ 256.713.360,00 | $ 25.641.163,17 | 24/9/2025 | 1/7/2025 | 17/6/2025 | N/A | N/A | 17/6/2025 | 11/7/2025 | 100% | $ 179.854.339,00 | 18/9/2025 | 18/9/2025 | $ 179.854.339,00 | 8/10/2025 | 8/10/2025 | 14/9/2025 | N/A | 14/9/2025 | SI | $ 179.854.339,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| FOSCA | 4. Cementerio Municipal | 17/6/2025 | 2/7/2025 | APROBADO | 7/7/2025 | 4/7/2025 | 7/7/2025 | 6/8/2025 | $ 79.405.126,00 | $ 4.491.466,94 | 24/9/2025 | 1/7/2025 | 17/6/2025 | 17/6/2025 | 17/6/2025 | 10/7/2025 | 14/9/2025 | 100% | $ 61.955.299,00 | 18/9/2025 | 18/9/2025 | $ 61.955.299,00 | 8/10/2025 | 8/10/2025 | 14/9/2025 | 14/9/2025 | 14/9/2025 | SI | $ 61.955.299,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| FOSCA | 5. Saname - Sector Finca Humberto Guevara | 17/6/2025 | 2/7/2025 | APROBADO | 7/7/2025 | 4/7/2025 | 7/7/2025 | 11/8/2025 | $ 17.517.093,00 | -$ 26.464.479,24 | 24/9/2025 | 1/7/2025 | 17/6/2025 | N/A | N/A | 22/7/2025 | 24/7/2025 | 100% | $ 11.506.821,00 | 18/9/2025 | 18/9/2025 | $ 11.506.821,00 | 8/10/2025 | 8/10/2025 | 14/9/2025 | N/A | 14/9/2025 | SI | $ 11.506.821,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| GUACHETA | ESCUELA LA ISLA | 5/3/2025 | 13/3/2025 | APROBADO | 15/7/2025 | 11/7/2025 | 14/7/2025 | 13/8/2025 | $ 31.648.186,00 | $ 17.651.515,24 | 24/9/2025 | 1/7/2025 | 5/3/2025 | N/A | N/A | 5/3/2025 | 16/7/2025 | 27/7/2025 | 100% | $ 30.404.041,00 | 7/8/2025 | 7/8/2025 | $ 30.404.041,00 | 26/8/2025 | 26/8/2025 | 28/8/2025 | N/A | 28/8/2025 | SI | $ 30.404.041,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| GUACHETA | I.E. MIÑA Y TICHA | 5/3/2025 | 13/3/2025 | APROBADO | 15/7/2025 | 11/7/2025 | 14/7/2025 | 13/8/2025 | $ 13.511.162,00 | $ 675.515,89 | 11/4/2025 | 24/4/2025 | 5/3/2025 | N/A | N/A | 5/3/2025 | 16/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | $ 11.509.923,00 | 7/8/2025 | 7/8/2025 | $ 11.509.923,00 | 26/8/2025 | 26/8/2025 | 28/8/2025 | N/A | 28/8/2025 | SI | $ 11.509.923,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| GUACHETA | ESCUELA RURAL PUEBLO VIEJO | 5/3/2025 | 13/3/2025 | APROBADO | 15/7/2025 | 11/7/2025 | 14/7/2025 | 13/8/2025 | $ 7.832.441,00 | $ 2.164.164,00 | 11/4/2025 | 24/4/2025 | 5/3/2025 | N/A | N/A | 5/3/2025 | 16/7/2025 | 28/7/2025 | 100% | $ 7.832.441,00 | 7/8/2025 | 7/8/2025 | $ 7.832.441,00 | 26/8/2025 | 26/8/2025 | 28/8/2025 | N/A | 28/8/2025 | SI | $ 7.832.441,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| GUAYABETAL | Vda San Antonio Reductores de velocidad / ocho (8) | 20/3/2025 | 25/5/2025 | APROBADO | 7/6/2025 | 7/6/2025 | 25/6/2025 | 20/7/2025 | $ 61.172.852,00 | $ 325.640,63 | 12/5/2025 | 19/5/2025 | 20/3/2025 | N/A | 20/3/2025 | 23/6/2025 | 24/09/2025 | 100% | $ 56.450.044,00 | 1/10/2025 | 1/10/2025 | $ 56.450.044,00 | 9/10/2025 | 9/10/2025 | 15/11/2025 | N/A | 15/11/2025 | SI | $ 56.450.044,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| GUAYABETAL | Instituto Clara Theresia Escuela Montemorobondo | 17/6/2025 | 2/7/2025 | APROBADO | 4/7/2025 | 4/7/2025 | 4/7/2025 | 30/7/2025 | $ 37.796.733,00 | -$ 4.227.901,45 | 24/9/2025 | 1/7/2025 | 17/6/2025 | 17/6/2025 | 17/6/2025 | 5/7/2025 | 25/09/2025 | 100% | $ 40.442.050,00 | 1/10/2025 | 1/10/2025 | $ 40.442.050,00 | 9/10/2025 | 9/10/2025 | 15/11/2025 | 15/11/2025 | 15/11/2025 | SI | $ 40.442.050,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| MACHETÁ | ESCUELA GUINA | 10/6/2025 | 4/8/2025 | APROBADO | 18/8/2025 | 14/8/2025 | 20/8/2025 | 1/10/2025 | $ 7.780.676,00 | $ 564.913,16 | 24/9/2025 | 1/7/2025 | 10/6/2025 | N/A | 10/6/2025 | 20/10/2025 | 22/10/2025 | 100% | $ 7.780.676,00 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | $ 7.780.676,00 | 20/11/2025 | 20/11/2025 | 29/10/2025 | N/A | 29/10/2025 | | | TERMINADO Y RECIBIDO |
| NEMOCÓN | ESCUELA LA PUERTA | 21/3/2025 | 25/5/2025 | APROBADO | 7/6/2025 | 7/6/2025 | 25/6/2025 | 20/7/2025 | $ 37.467.366,00 | -$ 9.637.737,96 | 8/5/2025 | 19/5/2025 | 21/3/2025 | N/A | 21/3/2025 | 23/6/2025 | 3/9/2025 | 100% | $ 36.562.501,00 | 4/9/2025 | 4/9/2025 | $ 36.562.501,00 | 5/9/2025 | 5/9/2025 | 5/09/2025 | N/A | 5/09/2025 | SI | $ 36.562.501,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| PARATEBUENO | Colegio Josue Manrique Inspección de Maya Ingreso | 15/8/2025 | 17/9/2025 | APROBADO | 25/09/2025 | 23/09/2025 | 1/10/2025 | 27/10/2025 | $ 67.634.570,00 | $ 3.351.081,83 | 24/9/2025 | 1/7/2025 | 15/8/2025 | 15/8/2025 | 15/8/2025 | 27/10/2025 | | 53,77% | $ 36.259.568,29 | | | | | | | | | | EN EJECUCIÓN |
| QUETAME | 1. Escuela Rural Granadillo | 20/3/2025 | 27/7/2025 | APROBADO | 8/8/2025 | 7/8/2025 | 11/9/2025 | 22/9/2025 | $ 6.640.156,00 | -$ 546.400,12 | 11/4/2025 | 24/4/2025 | 20/3/2025 | N/A | 20/3/2025 | 26/08/2025 | 27/09/2025 | 100% | $ 6.640.155,00 | 7/10/2025 | 7/10/2025 | $ 6.640.155,00 | 8/10/2025 | 8/10/2025 | 14/11/2025 | N/A | 14/11/2025 | SI | $ 6.640.155,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| QUETAME | 2. Intersección Matemango | 20/3/2025 | 27/7/2025 | APROBADO | 8/8/2025 | 7/8/2025 | 11/9/2025 | 22/9/2025 | $ 7.142.509,00 | $ 2.275.697,36 | 24/9/2025 | 1/7/2025 | 20/3/2025 | N/A | 20/3/2025 | 26/08/2025 | 27/09/2025 | 100% | $ 7.142.510,00 | 7/10/2025 | 7/10/2025 | $ 7.142.510,00 | 8/10/2025 | 8/10/2025 | 14/11/2025 | N/A | 14/11/2025 | SI | $ 7.142.510,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| SIMIJACA | COLEGIO AGUSTIN PARRA | 5/3/2025 | 13/3/2025 | APROBADO | 8/7/2025 | 7/7/2025 | 26/7/2025 | 21/8/2025 | $ 59.584.972,00 | -$ 1.097.583,32 | 12/5/2025 | 19/5/2025 | 5/3/2025 | N/A | 5/3/2025 | 13/7/2025 | 13/8/2025 | 100% | $ 46.423.414,00 | 15/8/2025 | 15/8/2025 | $ 46.423.414,00 | 26/8/2025 | 26/8/2025 | 28/8/2025 | N/A | 28/8/2025 | SI | $ 46.423.414,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| SIMIJACA | ESCUELA EL FICAL | 5/3/2025 | 13/3/2025 | APROBADO | 8/7/2025 | 4/7/2025 | 26/7/2025 | 21/8/2025 | $ 10.920.006,00 | -$ 9.137.115,60 | 11/4/2025 | 24/4/2025 | 5/3/2025 | N/A | 5/3/2025 | 13/7/2025 | 13/7/2025 | 100% | $ 11.407.589,00 | 15/08/2025<br>22/08/2025 | 15/08/2025<br>22/08/2025 | $ 11.407.589,00 | 26/8/2025 | 26/8/2025 | 28/8/2025 | N/A | 28/8/2025 | SI | $ 11.407.589,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| SIMIJACA | ESCUELA EL PANTANO | 5/3/2025 | 13/3/2025 | APROBADO | 8/7/2025 | 4/7/2025 | 26/7/2025 | 21/8/2025 | $ 21.115.706,00 | $ 1.287.393,76 | 11/4/2025 | 24/4/2025 | 5/3/2025 | N/A | 5/3/2025 | 13/7/2025 | 3/9/2025 | 100% | $ 22.627.387,00 | 15/08/2025<br>22/08/2025 | 15/08/2025<br>22/08/2025 | $ 22.627.387,00 | 26/8/2025 | 26/8/2025 | 28/8/2025 | N/A | 28/8/2025 | SI | $ 22.627.387,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| SUSA | ESCUELA EL TABLON | 21/3/2025 | 5/8/2025 | APROBADO | 21/8/2025 | 20/8/2025 | 20/9/2025 | 1/10/2025 | $ 15.799.947,00 | $ 7.114.495,89 | 11/4/2025 | 24/4/2025 | 21/3/2025 | N/A | 21/3/2025 | 22/10/2025 | 23/10/2025 | 100% | $ 13.576.914,00 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | $ 13.576.914,00 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | N/A | 29/10/2025 | | | TERMINADO Y RECIBIDO |
| SUTATAUSA | ESCUELA PALACIO | 21/3/2025 | 29/7/2025 | APROBADO | 8/8/2025 | 7/8/2025 | 1/9/2025 | 11/9/2025 | $ 5.459.680,00 | $ 0,28 | 11/4/2025 | 24/4/2025 | 21/3/2025 | N/A | 21/3/2025 | 27/8/2025 | 28/8/2025 | 100% | $ 5.459.679,00 | 15/9/2025 | 15/9/2025 | $ 5.459.679,00 | 16/9/2025 | 16/9/2025 | 12/9/2025 | N/A | 12/9/2025 | SI | $ 5.459.679,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| SUTATAUSA | ESCUELA HATO VIEJO | 21/3/2025 | 29/7/2025 | APROBADO | 8/8/2025 | 7/8/2025 | 1/9/2025 | 11/9/2025 | $ 15.714.275,00 | -$ 0,02 | 11/4/2025 | 24/4/2025 | 21/3/2025 | N/A | 21/3/2025 | 27/8/2025 | 11/9/2025 | 100% | $ 14.394.984,00 | 15/9/2025 | 15/9/2025 | $ 14.394.984,00 | 16/9/2025 | 16/9/2025 | 12/9/2025 | N/A | 12/9/2025 | SI | $ 14.394.984,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| TABIO | 1. Vía Tabio - Cajicá (Gimnasio Campestre Santa Rita de Casia) | 13/3/2025 | 21/03/2025<br>05/09/2025 | APROBADO | 13/5/2025 | 13/5/2025 | 16/5/2025 | 20/5/2025 | $ 74.833.799,00 | $ 2.506.198,56 | 12/5/2025 | 19/5/2025 | 13/3/2025 | 13/3/2025 | 13/3/2025 | 21/5/2025 | 10/6/2025 | 100% | $ 72.958.463,00 | 18/6/2025 | 18/6/2025 | $ 72.958.463,00 | 20/6/2025 | 20/6/2025 | 6/6/2025 | 6/6/2025 | 6/6/2025 | SI | $ 72.958.463,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| TABIO | 2. Vía Tabio - Subachoque | 28/3/2025 | 4/04/2025<br>05/09/2025 | APROBADO | 13/5/2025 | 13/5/2025 | 2/5/2025 | 16/5/2025 | $ 258.580.216,00 | $ 193.521.360,00 | 11/4/2025 | 24/4/2025 | 28/3/2025 | N/A | 28/3/2025 | 16/5/2025 | 7/6/2025 | 100% | $ 262.541.766,00 | 18/6/2025 | 18/6/2025 | $ 262.541.766,00 | 20/6/2025 | 20/6/2025 | 6/6/2025 | N/A | 6/6/2025 | SI | $ 262.541.766,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| TABIO | 2. Vía Tabio - Subachoque | 13/3/2025 | 21/03/2025<br>24/04/2025 | APROBADO | 28/4/2025 | 28/4/2025 | 2/5/2025 | 16/5/2025 | $ 66.222.302,00 | $ 620.246,19 | 11/4/2025 | 24/4/2025 | 13/3/2025 | N/A | 13/3/2025 | 2/5/2025 | 23/5/2025 | 100% | $ 66.388.347,00 | 18/6/2025 | 18/6/2025 | $ 66.388.347,00 | 20/6/2025 | 20/6/2025 | 6/6/2025 | N/A | 6/6/2025 | SI | $ 66.388.347,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| TAUSA | IED. SAN ANTONIO SEDE PANIMO BAJO | 20/6/2025 | 5/8/2025 | APROBADO | 3/9/2025 | 2/9/2025 | 22/9/2025 | 7/10/2025 | $ 22.183.503,00 | $ 9.818.879,10 | 30/9/2025 | 9/6/2025 | 20/6/2025 | 20/6/2025 | 20/6/2025 | 21/10/2025 | 23/10/2025 | 100% | $ 21.762.674,00 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | $ 21.762.674,00 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | | | TERMINADO Y RECIBIDO |
| TOCANCIPÁ | BRICEÑO – ZIPAQUIRA PARQUE JAIME DUQUE | 10/6/2025 | 14/7/2025 | APROBADO | 6/8/2025 | 5/8/2025 | 31/7/2025 | 22/8/2025 | $ 167.479.473,62 | $ 8.879.275,11 | 24/9/2025 | 1/7/2025 | 10/6/2025 | N/A | 10/6/2025 | 31/7/2025 | 15/9/2025 | 100% | $ 309.473.126,62 | 15/9/2025 | 15/9/2025 | $ 309.473.126,62 | 16/9/2025 | 16/9/2025 | 12/9/2025 | N/A | 12/9/2025 | SI | $ 309.473.126,62 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| UBALÁ | PS UBALÁ - GACHALÁ - I.E. EL TABOR | 27/3/2025 | 9/7/2025 | APROBADO | 4/8/2025 | 4/8/2025 | 5/8/2025 | 20/8/2025 | $ 68.176.692,00 | $ 5.721.641,08 | 11/4/2025 | 24/4/2025 | 27/3/2025 | N/A | 27/3/2025 | 6/8/2025 | 17/9/2025 | 100% | $ 85.859.060,00 | 3/10/2025 | 3/10/2025 | $ 85.859.060,00 | 6/10/2025 | 6/10/2025 | 1/10/2025 | N/A | 1/10/2025 | SI | $ 85.859.060,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| UBAQUE | 1. Ubaque - Chipaque | 14/3/2025 | 21/03/2025<br>29/05/2025 | APROBADO | 30/5/2025 | 15/5/2025 | 3/6/2025 | 20/6/2025 | $ 110.492.345,00 | $ 15.738.960,92 | 11/4/2025 | 24/4/2025 | 14/3/2025 | N/A | 14/3/2025 | 3/6/2025 | 7/7/2025 | 100% | $ 106.364.047,00 | 11/7/2025 | 11/7/2025 | $ 106.364.047,00 | 21/7/2025 | 21/7/2025 | 12/7/2025 | N/A | 12/7/2025 | SI | $ 106.364.047,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| UBAQUE | 3. CURVA UBAQUE - LA UNIÓN zona fallo geológico | 14/3/2025 | 21/03/2025<br>29/05/2025 | APROBADO | 30/5/2025 | 21/5/2025 | 2/6/2025 | 20/6/2025 | $ 55.738.410,00 | $ 1.396.612,84 | 11/4/2025 | 24/4/2025 | 14/3/2025 | N/A | 14/3/2025 | 3/6/2025 | 8/7/2025 | 100% | $ 48.381.100,00 | 11/7/2025 | 11/7/2025 | $ 48.381.100,00 | 21/7/2025 | 21/7/2025 | 12/7/2025 | N/A | 12/7/2025 | SI | $ 48.381.100,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| UBATÉ | 1. Tramo Salida Lenguazaque - Sector Granjas | 22/5/2025 | 7/6/2025 | APROBADO | 7/6/2025 | 7/6/2025 | 10/6/2025 | 20/6/2025 | $ 58.724.511,00 | $ 2.125.782,95 | 30/9/2025 | 9/6/2025 | 22/5/2025 | N/A | 22/5/2025 | 11/6/2025 | 25/9/2025 | 100% | $ 78.504.970,00 | 7/7/2025 | 7/7/2025 | $ 78.504.970,00 | 18/7/2025 | 18/7/2025 | 11/7/2025 | N/A | 11/7/2025 | SI | $ 78.504.970,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| UBATÉ | 2. Intersección Colegio Rincones | 22/5/2025 | 7/6/2025 | APROBADO | 7/6/2025 | 7/6/2025 | 10/6/2025 | 20/6/2025 | $ 148.029.600,00 | -$ 79.630.788,53 | 30/9/2025 | 9/6/2025 | 22/5/2025 | N/A | 22/5/2025 | 16/6/2025 | 27/9/2025 | 100% | $ 148.553.489,00 | 7/7/2025 | 7/7/2025 | $ 148.553.489,00 | 18/7/2025 | 18/7/2025 | 11/7/2025 | N/A | 11/7/2025 | SI | $ 148.553.489,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| UNE | Ingreso Une - Curva Alta Sintesidad | 16/9/2025 | 13/7/2025 | APROBADO | 28/8/2025 | 27/8/2025 | 28/8/2025 | 24/9/2025 | $ 57.483.723,00 | $ 18.804.174,44 | 24/9/2025 | 1/7/2025 | 16/6/2025 | N/A | 16/6/2025 | 1/9/2025 | 23/09/2025 | 100% | $ 49.665.362,00 | 7/10/2025 | 7/10/2025 | $ 49.665.362,00 | 9/10/2025 | 9/10/2025 | 13/9/2025 | N/A | 13/9/2025 | SI | $ 49.665.362,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| UNE | Entrada Estación De Servicio Tequco | 16/9/2025 | 13/7/2025 | APROBADO | 13/8/2025 | 8/8/2025 | 11/8/2025 | 6/9/2025 | $ 93.018.609,00 | $ 2.357.000,42 | 24/9/2025 | 1/7/2025 | 16/6/2025 | N/A | 16/6/2025 | 14/8/2025 | 23/09/2025 | 100% | $ 82.695.312,00 | 7/10/2025 | 7/10/2025 | $ 82.695.312,00 | 9/10/2025 | 9/10/2025 | 13/9/2025 | N/A | 13/9/2025 | SI | $ 82.695.312,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| UNE | Escuela Cordura | 16/9/2025 | 13/7/2025 | APROBADO | 25/8/2025 | 25/8/2025 | 7/8/2025 | 10/9/2025 | $ 69.832.263,00 | $ 18.539.003,60 | 24/9/2025 | 1/7/2025 | 16/6/2025 | N/A | 16/6/2025 | 27/8/2025 | 22/09/2025 | 100% | $ 64.560.095,00 | 7/10/2025 | 7/10/2025 | $ 64.560.095,00 | 9/10/2025 | 9/10/2025 | 13/9/2025 | N/A | 13/9/2025 | SI | $ 64.560.095,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| UNE | Punto Crítico Timavita | 16/9/2025 | 13/7/2025 | APROBADO | 1/8/2025 | 1/8/2025 | 4/8/2025 | 6/9/2025 | $ 51.974.068,00 | $ 5.197.386,06 | 24/9/2025 | 1/7/2025 | 16/6/2025 | N/A | 16/6/2025 | 3/9/2025 | 22/09/2025 | 100% | $ 51.057.446,00 | 7/10/2025 | 7/10/2025 | $ 51.057.446,00 | 9/10/2025 | 9/10/2025 | 13/9/2025 | N/A | 13/9/2025 | SI | $ 51.057.446,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| UNE | Sector Vda Salitre-costado Vda Yamalia | 16/9/2025 | 13/7/2025 | APROBADO | 8/8/2025 | 5/8/2025 | 7/8/2025 | 10/9/2025 | $ 75.117.882,00 | $ 8.203.598,97 | 24/9/2025 | 1/7/2025 | 16/6/2025 | N/A | 16/6/2025 | 12/8/2025 | 22/09/2025 | 100% | $ 71.006.743,00 | 7/10/2025 | 7/10/2025 | $ 71.006.743,00 | 9/10/2025 | 9/10/2025 | 13/9/2025 | N/A | 13/9/2025 | SI | $ 71.006.743,00 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| GUATAVITA | Intersecciones entre Calle 2 y Calle 5A Guatavita con vía Guatavita – Sesquilé | 12/8/2025 | 23/8/2025 | APROBADO | 22/09/2025 | 19/09/2025 | 22/09/2025 | 25/10/2025 | $ 213.570.975,00 | $ 4.100.666,00 | 6/08/2025<br>27/10/2025 | 14/8/2025 | 12/8/2025 | N/A | 12/8/2025 | 3/10/2025 | 6/10/2025 | 9,47% | $ 19.048.913,00 | | | | | | | | | | TERMINADO | |
| SAN BERNARDO | 2. Escuela Normal Superior de San Bernardo | 19/8/2025 | 17/9/2025 | APROBADO | 25/09/2025 | 23/09/2025 | 10/10/2025 | 5/11/2025 | $ 17.345.215,00 | $ 6.981.965,00 | 6/8/2025 | 14/8/2025 | 19/8/2025 | N/A | 19/8/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 100% | $ 17.064.451,00 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | $ 17.064.451,00 | 1/12/2025 | 1/12/2025 | 25/11/2025 | N/A | 25/11/2025 | | | TERMINADO Y RECIBIDO |
| SAN BERNARDO | 3. Institución Educativa Departamental San Bernardo | 19/8/2025 | 17/9/2025 | APROBADO | 25/09/2025 | 23/09/2025 | 10/10/2025 | 5/11/2025 | $ 47.218.098,00 | -$ 16.789.715,00 | 6/8/2025 | 14/8/2025 | 19/8/2025 | N/A | 19/8/2025 | 22/10/2025 | 25/11/2025 | 100% | $ 48.088.890,00 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | $ 48.088.890,00 | 1/12/2025 | 1/12/2025 | 25/11/2025 | N/A | 25/11/2025 | | | TERMINADO Y RECIBIDO |
| JUNÍN | Vía Suesa-San Roque I.E.D. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | 12/8/2025 | 3/9/2025 | APROBADO | 22/09/2025 | 19/09/2025 | 22/09/2025 | 16/10/2025 | $ 74.599.696,00 | $ 7.416.346,76 | 6/8/2025 | 14/8/2025 | 12/8/2025 | 12/8/2025 | 12/8/2025 | 10/10/2025 | 17/10/2025 | 100% | $ 83.766.171,00 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | $ 83.766.171,00 | 20/11/2025 | 20/11/2025 | 20/11/2025 | | | | | TERMINADO Y RECIBIDO |
| JUNÍN | Vía Suesa-San Roque Sector turístico Campo Alegre - Vereda San Roque | 12/8/2025 | 3/9/2025 | APROBADO | 22/09/2025 | 19/09/2025 | 22/09/2025 | 16/10/2025 | $ 128.065.777,00 | $ 4.436.844,39 | 6/8/2025 | 14/8/2025 | 12/8/2025 | N/A | 12/8/2025 | 7/10/2025 | 17/10/2025 | 100% | $ 135.529.683,00 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | $ 135.529.683,00 | 20/11/2025 | 20/11/2025 | 20/11/2025 | N/A | 20/11/2025 | | | TERMINADO Y RECIBIDO |
| TOCANCIPÁ | Complemento C.R. ENTRELOMAS | 10/6/2025 | 14/7/2025 | APROBADO | 6/8/2025 | 5/8/2025 | 31/7/2025 | 22/8/2025 | $ 0,00 | $ 23.593.154,38 | 24/9/2025 | 1/7/2025 | 10/6/2025 | N/A | 10/6/2025 | 31/7/2025 | 15/9/2025 | 100% | $ 23.593.154,38 | 15/9/2025 | 15/9/2025 | $ 23.593.154,38 | 16/9/2025 | 16/9/2025 | 12/9/2025 | N/A | 12/9/2025 | SI | $ 23.593.154,38 | TERMINADO Y RECIBIDO |
| ARBELAEZ | SECTOR VIA SAN BERNARDO - ARBELAEZ | 15/10/2025 | 25/10/2025 | APROBADO | 7/11/2025 | 7/11/2025 | 10/11/2025 | 2/12/2025 | $ 69.035.526,00 | -$ 527.325,92 | 14/10/2025 | 21/10/2025 | 15/10/2025 | N/A | 15/10/2025 | 10/11/2025 | | 47,09% | $ 46.309.226,74 | | | | | | | | | | EN EJECUCIÓN | |
| ARBELAEZ | SECTOR KIRPALAMAR | 15/10/2025 | 25/10/2025 | APROBADO | 7/11/2025 | 7/11/2025 | 10/11/2025 | 2/12/2025 | $ 89.192.907,00 | $ 753.735,30 | 14/10/2025 | 21/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 10/11/2025 | | 72,56% | $ 66.718.373,32 | | | | | | | | | | EN EJECUCIÓN | |
| PASCA | INT. VEREDA ZAQUE - SECTOR LA CAPILLA INT. VEREDA GUCHIPAS | 15/10/2025 | 25/10/2025 | APROBADO | 18/11/2025 | 13/11/2025 | 18/11/2025 | 11/12/2025 | $ 90.654.141,00 | $ 3.270.872,54 | 14/10/2025 | 21/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | | | | | | | | | | | | | | VISITADO | |
| PASCA | VEREDA EL MOLINO - ESCUELA RURAL ALTO DEL MOLINO | 15/10/2025 | 25/10/2025 | APROBADO | 18/11/2025 | 13/11/2025 | 18/11/2025 | 11/12/2025 | $ 100.402.971,00 | -$ 905.875,72 | 14/10/2025 | 21/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 5/12/2025 | | 14,32% | $ 14.377.705,45 | | | | | | | | | | EN EJECUCIÓN | |
| JUNÍN | Intersección Vía San Roque - Junín | 9/10/2025 | 11/10/2025 | APROBADO | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 20/10/2025 | 13/11/2025 | $ 53.476.141,00 | $ 809.730,64 | 14/10/2025 | 21/10/2025 | 9/10/2025 | N/A | 9/10/2025 | 25/10/2025 | 27/10/2025 | 100% | $ 50.967.739,00 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | $ 50.967.739,00 | 20/11/2025 | 20/11/2025 | 20/11/2025 | N/A | 20/11/2025 | | | TERMINADO Y RECIBIDO |
| TENJO | Desde Intersección El Zoque hasta Intersección Cementerio | 21/10/2025 | 31/10/2025 | APROBADO | 5/11/2025 | 4/11/2025 | 7/11/2025 | 5/12/2025 | $ 227.644.231,00 | -$ 293.035,83 | 27/10/2025 | 6/11/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 7/11/2025 | 3/12/2025 | 100% | $ 222.693.908,00 | 4/12/2025 | 4/12/2025 | $ 222.693.908,00 | 5/12/2025 | 5/12/2025 | 4/12/2025 | 4/12/2025 | 4/12/2025 | | | TERMINADO Y RECIBIDO |

| PUNTOS ENTREGADOS A LA SMC | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | **PUNTO ENTREGADO** | **FECHA DE ENTREGA** | **VALOR ESTIMADO** | **VALOR APROPIADO** | **VALOR EJECUTADO REAL** | **% SOBRE VALOR TOTAL DEL CONTRATO** |
| TABIO | Via Tabio - Cajica (Gimansio Campestre Santa Rita de Casia) | 20/6/2025 | $ 72.327.600,44 | $ 74.833.799,00 | $ 72.958.463,00 | 2,01% |
| TABIO | Via Tabio - El Mirador | 20/6/2025 | $ 65.602.005,61 | $ 66.222.302,00 | $ 66.388.347,00 | 1,83% |
| TABIO | Via Tabio - Subachoque | 20/6/2025 | $ 148.058.856,00 | $ 258.580.216,00 | $ 262.541.766,00 | 7,24% |
| UBATÉ | Ubate - Guacheta | 18/7/2025 | $ 56.598.728,05 | $ 58.724.511,00 | $ 78.504.970,00 | 2,17% |
| UBATÉ | 2. Intersencción Colegio Bruselas | 18/7/2025 | $ 226.660.368,53 | $ 148.029.600,00 | $ 148.553.469,00 | 4,10% |
| UBAQUE | Ubaque - Chipaque | 21/7/2025 | $ 97.753.384,08 | $ 113.492.345,00 | $ 106.364.047,00 | 2,93% |
| UBAQUE | CURVA UBAQUE - LA UNIÓN | 21/7/2025 | $ 54.331.837,16 | $ 55.728.450,00 | $ 48.381.100,00 | 1,33% |
| CARMEN DE CARUPA | 2. Sector La U | 19/8/2025 | $ 58.381.952,38 | $ 58.036.759,00 | $ 50.958.139,00 | 1,41% |
| CARMEN DE CARUPA | 3. Sector El Prado | 5/9/2025 | $ 83.638.091,86 | $ 77.764.628,00 | $ 75.709.222,00 | 2,09% |
| CARMEN DE CARUPA | 4.Sector Peligros | 19/8/2025 | $ 39.539.320,71 | $ 43.884.752,00 | $ 44.284.303,00 | 1,22% |
| GUACHETA | ESCUELA LA ISLA | 26/8/2025 | $ 13.792.670,76 | $ 31.444.186,00 | $ 30.404.041,00 | 0,84% |
| GUACHETA | I.E. MIÑA Y TICHA | 26/8/2025 | $ 13.035.646,11 | $ 13.511.162,00 | $ 11.509.923,00 | 0,32% |
| GUACHETA | ESCUELA RURAL PUEBLO VIEJO | 26/8/2025 | $ 5.668.278,00 | $ 7.832.442,00 | $ 7.832.441,00 | 0,22% |
| SIMIJACA | COLEGIO AGUSTIN PARRA | 26/8/2025 | $ 60.682.955,32 | $ 59.584.972,00 | $ 46.423.414,00 | 1,28% |
| SIMIJACA | ESCUELA EL FICAL | 26/8/2025 | $ 20.238.121,60 | $ 10.901.006,00 | $ 11.407.589,00 | 0,31% |
| SIMIJACA | ESCUELA EL PANTANO | 26/8/2025 | $ 19.828.402,24 | $ 21.115.706,00 | $ 22.627.387,00 | 0,62% |
| NEMOCON | Escuela La Puerta | 5/9/2025 | $ 46.105.043,95 | $ 37.467.306,00 | $ 36.562.501,00 | 1,01% |
| SUTATAUSA | ESCUELA PALACIO | 16/9/2025 | $ 5.459.679,72 | $ 5.459.680,00 | $ 5.459.679,00 | 0,15% |
| SUTATAUSA | ESCUELA HATO VIEJO | 16/9/2025 | $ 15.714.275,02 | $ 15.714.275,00 | $ 14.294.984,00 | 0,39% |
| TOCANCIPÁ | BRICEÑO - ZIPAQUIRA PARQUE JAIME DUQUE | 16/9/2025 | $ 298.600.598,51 | $ 307.479.873,62 | $ 309.473.126,62 | 8,54% |
| TOCANCIPÁ | Complemento C.R. ENTRELOMAS | 16/9/2025 | $ 23.593.154,38 | $ 23.593.154,38 | $ 23.593.154,38 | 0,65% |
| UBALA | P3 UBALÁ - GACHALÁ I.E. EL TABOR | 6/10/2025 | $ 82.454.368,92 | $ 88.176.030,00 | $ 85.859.060,00 | 2,37% |
| CÁQUEZA | 1. Colegio Jhon Dalton | 8/10/2025 | $ 44.421.570,34 | $ 47.985.697,00 | $ 42.948.940,00 | 1,18% |
| CÁQUEZA | 2. Escuela Ubatoque 2 | 8/10/2025 | $ 33.370.969,16 | $ 37.389.635,00 | $ 36.516.713,00 | 1,01% |
| CÁQUEZA | 3. Consolidado Sector El Campin | 8/10/2025 | $ 106.304.301,84 | $ 111.048.567,00 | $ 96.329.604,00 | 2,66% |
| CÁQUEZA | 4. Curva Salida Caqueza - Fosca | 8/10/2025 | $ 36.468.732,96 | $ 43.335.493,00 | $ 41.426.891,00 | 1,14% |
| FOSCA | 1. Colegio IDER | 8/10/2025 | $ 24.920.127,94 | $ 25.167.041,00 | $ 22.846.901,00 | 0,63% |
| FOSCA | 2. Consolidado El Tablon | 8/10/2025 | $ 231.072.196,83 | $ 256.713.360,00 | $ 179.854.339,00 | 4,96% |
| FOSCA | 4. Cementerio Municipal | 8/10/2025 | $ 74.910.059,06 | $ 79.401.526,00 | $ 61.955.299,00 | 1,71% |
| FOSCA | 5. Saname - Sector Finca Humberto Guevara | 8/10/2025 | $ 43.981.772,34 | $ 17.517.093,00 | $ 11.506.821,00 | 0,32% |
| QUETAME | 1. Escuela Rural Granadillo | 8/10/2025 | $ 7.186.556,52 | $ 6.640.156,00 | $ 6.640.155,00 | 0,18% |
| QUETAME | 2. Intersección Matemango | 8/10/2025 | $ 4.366.811,64 | $ 7.142.509,00 | $ 7.142.510,00 | 0,20% |
| UNE | Ingreso Une_ Curva Alta Siniestralidad | 9/10/2025 | $ 38.679.548,56 | $ 57.483.723,00 | $ 49.665.362,00 | 1,37% |
| UNE | Entrada Estación De Servicio Texaco | 9/10/2025 | $ 90.661.608,58 | $ 93.018.609,00 | $ 82.695.312,00 | 2,28% |
| UNE | Escuela Combura | 9/10/2025 | $ 51.293.279,40 | $ 69.832.283,00 | $ 64.540.095,00 | 1,78% |
| UNE | Punto Critico Timasita | 9/10/2025 | $ 46.776.621,94 | $ 51.974.008,00 | $ 51.057.446,00 | 1,41% |
| UNE | Sector Vda Salitre-costado Villla Natalia | 9/10/2025 | $ 67.313.483,03 | $ 75.517.082,00 | $ 71.006.743,00 | 1,96% |
| GUAYABETAL | Vda San Antonio | 9/10/2025 | $ 60.847.191,37 | $ 61.172.852,00 | $ 56.450.044,00 | 1,56% |
| GUAYABETAL | Instituto Clara Theresia Escuela Monterredondo | 9/10/2025 | $ 42.014.634,45 | $ 37.786.733,00 | $ 40.442.050,00 | 1,12% |
| SUSA | ESCUELA EL TABLON | 29/10/2025 | $ 8.677.541,11 | $ 15.791.947,00 | $ 13.576.914,00 | 0,37% |
| TAUSA | IED SAN ANTONIO SEDE PARAMO BAJO | 29/10/2025 | $ 12.365.123,90 | $ 22.183.503,00 | $ 21.742.674,00 | 0,60% |
| JUNIN | Vía Sueva-San Roque I.E.D. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | 20/11/2025 | $ 67.183.349,24 | $ 74.599.696,00 | $ 83.766.171,00 | 2,31% |
| JUNIN | Vía Sueva-San Roque Sector turístico Campo Alegre - Vereda San Roque | 20/11/2025 | $ 123.628.932,61 | $ 128.065.777,00 | $ 135.529.683,00 | 3,74% |
| JUNIN | Intersección Vía San Roque - Junín | 20/11/2025 | $ 52.666.410,36 | $ 53.476.141,00 | $ 50.967.739,00 | 1,41% |
| MACHETÁ | ESCUELA GUINA | 20/11/2025 | $ 7.215.762,84 | $ 7.780.676,00 | $ 7.780.676,00 | 0,21% |
| SAN BERNARDO | 2. Escuela Normal Superior de San Bernardo | 1/12/2025 | $ 10.363.250,00 | $ 17.345.215,00 | $ 17.064.451,00 | 0,47% |
| SAN BERNARDO | 3. Institución Educativa Departametal San Bernardo | 1/12/2025 | $ 63.987.813,00 | $ 47.218.098,00 | $ 48.088.890,00 | 1,33% |
| TENJO | Desde Intersección El Zoque hasta Intersección Cementerio | 5/12/2025 | $ 227.937.266,83 | $ 227.644.231,00 | $ 222.693.908,00 | 6,14% |
| CUCUNUBÁ | PUNTO CRITICO PR 4+100 | 19/8/2025 | $ 158.827.207,97 | $ 163.518.183,00 | $ 121.727.948,00 | 3,36% |
| **TOTAL** | 49 | | $ 3.245.507.463,18 | $ 3.414.326.989,00 | $ 3.206.055.405,00 | 88,44% |