
ALCALDÍA DE TIBASOSA NIT: 891855361-6	ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA - BOYACA	A-05-P-05-F6	
	MODELO ESTANDAR CONTROL INTERNO	FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR	

CONTRATO NO: C-MT-SA-M-014-2025
CONTRATISTA: ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO **NIT:** 826003061-1 **REPRESENTANTE LEGAL:** IGNACIO PLAZAS PÉREZ **IDENTIFICACIÓN:** CC. 9.529.394 DE SOGAMOSO
SUPERVISOR: JAIME ANDRÉS ZEA GUTIÉRREZ SECRETARIO INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD **PERIODO REPORTE:** **DEL** 06 DE DICIEMBRE DE 2026 AL 10 DE ABRIL DE 2026
FECHA INICIO: (15 DE OCTUBRE DE 2025) **FECHA DE TERMINACIÓN**: (14 DE DICIEMBRE DE 2025)
NO. DE INFORMES A PRESENTAR: **NO. DEL PRESENTE INFORME** DOS (2)

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL - SEDE LA ESTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACÁ".

VALOR ADICIONADO 1: TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y CINCO PESOS ($ 39.995.035,00) M/CTE **FECHA DEL ADICIONAL Y/O PRÓRROGA**: 17/12/2025 **N/A**
FECHA DE TERMINACIÓN: 12/02/2026 **TIEMPO ADICIONAL:** SESENTA (60) DIAS

PLAZO ADICIONADO 2: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO **VALOR ADICIONADO 2:** N/A **FECHA DE LA ADICIÓN Y/O PRÓRROGA**:12/02/2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 29/03/2026


PLAZO ADICIONADO 3: QUINCE (15) DIAS CALENDARIO VALOR **VALOR ADICIONADO 3:** N/A **FECHA DE LA ADICIÓN Y/O PRÓRROGA**: 27/03/2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 14/04/2026

CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS:

T: Cumple totalmente las actividades pactadas. **P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.** **N: No cumplió las actividades pactadas**

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES SUPERVISADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO)			OBSERVACIONES (SOBRE CUMPLIMIENTO DE CADA ACTIVIDAD)
		T	P	N	

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".



CONCRETO CICLÓPEO DE 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P	Se verificó en campo que el contratista ejecutó correctamente la actividad de concreto ciclópeo de 17.5 MPa (2500 PSI), con una relación 60% concreto y 40% piedra, cumpliendo con lo establecido para las obras en la escuela de la Estación. Durante el seguimiento se constató el avance por parciales, evidenciando una ejecución de 7,92 m³ en la parcial 1 y 40,64 m³ en la parcial 2, para un total ejecutado de 48,56 m³, garantizando la calidad y resistencia requeridas.		X		**JURIDICAS:** Se constató que los documentos presentados por la contratista acreditan el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el sistema de seguridad social y parafiscales del mes reportado en la presente acta dando cabal cumplimiento a las obligaciones, así como también, las pólizas se encuentran vigentes aprobadas y actualizadas. **FINANCIERAS:** Se evidencia que los documentos presentados por el contratista acreditan el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la su actividad comercial y tributaria de acuerdo con lo contemplado en el Registro Único Tributario (RUT), las cuales pertenecen a la naturaleza del objeto contractual ejecutado. Se revisa que la factura este acorde con el presupuesto contratado y especifico ítem por ítem y su respectivo A.I.U **TÉCNICAS:** Se evidencia que en la realización de las actividades del objeto contractual el contratista cumplió con responsabilidad evidenciado en visitas técnicas por el supervisor del contrato, el contratista acato las observaciones pertinentes por el supervisor y ejecuta las actividades nombradas, se presenta el informe en el cual se registra la evidencia fotográfica de las actividades y repuestos suministradas en cada una de sus actividades realizadas de
CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCIÓN RECTANGULAR	Se verificó en campo que el contratista ejecutó correctamente la actividad de concreto para viga de amarre de 21 MPa (3000 PSI), con sección rectangular, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas para las obras en la escuela de la Estación. Durante el seguimiento se evidenció la ejecución por parciales, registrando 12,30 m³ en la parcial 1 y 15,70 m³ en la parcial 2; no obstante, se valida un volumen total ejecutado de 28,00 m³ conforme al balance final de obra, esto verificando que los trabajos se realizaran de manera adecuada, garantizando la calidad, resistencia y correcta conformación de las vigas de amarre.		X		
VIGA AEREA 21 MPa - (3000 PSI)	En campo se constató que el contratista llevó a cabo de manera adecuada la ejecución de la viga aérea en concreto de 21 MPa (3000 PSI), dando cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas para la obra en la escuela de la Estación. Se verificó un volumen total ejecutado de 9,20 m³, evidenciando que la actividad fue desarrollada correctamente, asegurando la calidad, resistencia y adecuada conformación del elemento estructural.		X		
COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < = A 3.0 M. (FORMALETA METALICA)	En campo se constató que el contratista ejecutó de manera adecuada las columnas y pedestales en concreto de 21 MPa (3000 PSI) con alturas menores o iguales a 3,0 m y utilizando formaleta metálica dando cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas para la obra en la escuela de la Estación durante el seguimiento se verificó la ejecución por parciales registrando 3,17 m³ en la parcial 1 y 3,88 m³ en la parcial 2 para un total ejecutado de 7,05 m³ la actividad se desarrolló correctamente garantizando la calidad resistencia y adecuada conformación de los elementos estructurales		X		

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	En campo se evidenció que el contratista llevó a cabo de forma adecuada el suministro, figurado y armado del acero de refuerzo de 60000 PSI (420 MPa), cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas para la obra en la escuela de la Estación durante el seguimiento se validó la ejecución por parciales con 1.638,79 kg en la parcial 1 y 4.130,85 kg en la parcial 2 para un total ejecutado de 5.769,64 kg garantizando así la calidad resistencia y correcta instalación del acero en los elementos estructurales conforme a lo requerido.		X		por el contratista durante la ejecución del contrato. **AMBIENTALES:** Se evidencia que durante las actividades realizadas por el contratista se tomaron en cuenta todas las precauciones necesarias para evitar generar un impacto ambiental considerable en el buen desarrollo de las actividades propias de acuerdo con el alcance del objeto contractual.
MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.	En campo se evidenció que el contratista ejecutó de forma adecuada el muro en ladrillo tolete común de espesor 0,10 m cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas para la obra en la escuela de la Estación durante el seguimiento se validó la ejecución por parciales registrando 136,26 m² en la parcial 1 y 155,34 m² en la parcial 2 para un total ejecutado de 291,60 m² garantizando así la calidad estabilidad y correcta conformación del elemento constructivo conforme a lo requerido		X		
INSTALACION DE LADRILLO EXISTENTE	En campo se constató que el contratista llevó a cabo adecuadamente la instalación del ladrillo existente dando cumplimiento a las especificaciones técnicas definidas para la obra en la escuela de la Estación durante el seguimiento se verificó la ejecución por parciales con 38,76 m² en la parcial 1 y 88,74 m² en la parcial 2 para un total ejecutado de 127,50 m² asegurando la correcta disposición alineación y estabilidad del elemento constructivo conforme a lo establecido		X		

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	En campo se constató que el contratista ejecutó de manera adecuada la excavación manual en material común dando cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas para la obra en la escuela de la Estación durante el seguimiento se verificó la ejecución por parciales registrando 23,12 m³ en la parcial 1 y 130,52 m³ en la parcial 2 para un total ejecutado de 153,64 m³ garantizando así la correcta conformación de las excavaciones y el cumplimiento de los requerimientos del proyecto		X		
INSTALACION DE REJA METALICA	En campo se evidenció que el contratista llevó a cabo correctamente la instalación de la reja metálica cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas para la obra en la escuela de la Estación durante el seguimiento se validó un total ejecutado de 50,24 m² asegurando la adecuada colocación alineación y fijación del elemento garantizando su correcto funcionamiento y durabilidad conforme a lo establecido		X		
PAÑETE LISO MUROS 1:5	En campo se evidenció que el contratista ejecutó de manera adecuada el pañete liso en muros con dosificación 1:5 cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas para la obra en la escuela de la Estación durante el seguimiento se verificó un total ejecutado de 315,05 m² garantizando así un acabado uniforme buena adherencia y adecuada terminación de las superficies conforme a lo requerido		X		
CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	En campo se evidenció que el contratista ejecutó de manera adecuada el cargue y transporte de materiales sueltos producto de sobrantes y/o derrumbes incluyendo acarreo libre hasta 5 km cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas para la obra en la escuela de la Estación durante el seguimiento se verificó la ejecución por parciales registrando 70,42 m³ en la parcial 1 y 305,58 m³ en la parcial 2 para un total ejecutado de 376,00 m³ garantizando así la correcta disposición y manejo de los materiales conforme a lo requerido				

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".

RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	En campo se constató que el contratista llevó a cabo correctamente el relleno con material de afirmado compactado utilizando rana y/o vibro compactador incluyendo el acarreo libre hasta 5 km cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas para la obra en la escuela de la Estación durante el seguimiento se validó la ejecución por parciales con 7,23 m³ en la parcial 1 y 33,58 m³ en la parcial 2 para un total ejecutado de 40,81 m³ asegurando la adecuada compactación estabilidad y correcta conformación del terreno conforme a lo establecido		X		
CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	En campo se constató que el contratista ejecutó de manera adecuada la construcción de andenes en concreto de 17,5 MPa (2500 PSI) cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas para la obra en la escuela de la Estación durante el seguimiento se verificó un total ejecutado de 7,35 m³ garantizando así la calidad resistencia y correcta conformación de los andenes conforme a lo requerido		X		
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	En campo se constató que el contratista ejecutó de manera adecuada el relleno con material de afirmado compactado mediante rana y/o vibro compactador incluyendo el acarreo libre hasta 5 km cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas para la obra en la escuela de la Estación durante el seguimiento se verificó un total ejecutado de 14,70 m³ garantizando así la adecuada compactación estabilidad y correcta conformación del terreno conforme a lo requerido.		X		
DEMOLICIÓN DE PISOS Y/O ANDENES EN CONCRETO HASTA E = 12 CM.(INCLUYE CARGUE Y RETIRO CON ACARREO LIBRE HASTA 5KM.)	En campo se evidenció que el contratista llevó a cabo correctamente la demolición de pisos y/o andenes en concreto con espesor hasta 12 cm incluyendo el cargue y retiro con acarreo libre hasta 5 km dando cumplimiento a las especificaciones técnicas definidas para la obra en la escuela de la Estación durante el seguimiento se validó un total ejecutado de 651,64 m² asegurando la adecuada remoción del material y su correcta disposición conforme a lo establecido		X		

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	En campo se evidenció que el contratista ejecutó de manera adecuada el suministro e instalación de malla electrosoldada cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas para la obra en la escuela de la Estación durante el seguimiento se verificó un total ejecutado de 70,20 kg garantizando así la correcta disposición fijación y funcionamiento del refuerzo conforme a lo requerido		X		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR	En campo se evidenció que el contratista ejecutó de manera adecuada el suministro e instalación de cerradura de doble cilindro tipo Yale 105 o similar cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas para la obra en la escuela de la Estación durante el seguimiento se verificó un total ejecutado de 2 unidades garantizando así la correcta instalación funcionamiento y seguridad del sistema de cierre conforme a lo requerido		X		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA 0.80 < A < 1.00 M. CAL. 18 INC. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	En campo se evidenció que el contratista ejecutó de manera adecuada el suministro e instalación de marco en lámina calibre 18 con dimensiones entre 0,80 m y 1,00 m incluyendo la aplicación de anticorrosivo cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas para la obra en la escuela de la Estación durante el seguimiento se verificó un total ejecutado de 1 unidad garantizando así la correcta instalación protección y durabilidad del elemento conforme a lo requerido		X		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	En campo se evidenció que el contratista ejecutó de manera adecuada el suministro e instalación de pintura tipo Koraza o similar para fachadas en tres manos cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas para la obra en la escuela de la Estación durante el seguimiento se verificó un total ejecutado de 390,49 m² garantizando así un acabado uniforme adecuada cobertura y durabilidad de las superficies conforme a lo requerido		X		

JAIME ANDRÉS ZEA GUTIÉRREZ
C.C No. 1.055.314.021 DE TIBASOSA
SUPERVISOR

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".