Gmail AHLA SHGL <cintunjuelito@gmail.com>

FICIO 058_RADICADO DE INFORME MENSUAL No 2 COP 613-2025 - CONTRATISTA

4 mensajes

AHLA SHGL <cintunjuelito@gmail.com> 21 de marzo de 2026 a las 8:25 p.m.
Para: cdi.tunjuelito@gobiernobogota.gov.co, Valentina Martinez Munoz <valentina.martinez@gobiernobogota.gov.co>, diego.caballero@gobiernobogota.gov.co, infraestructura.tunjuelito@gobiernobogota.gov.co

De manera atenta me permito remitir para su radicación, informe de gestión mensual No 2 del **CONTRATO DE OBRA No 613 DEL 2025** ejecutado por el contratista **CONSORCIO COCO**, correspondiente del 01 **DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026**, en cada uno de sus componentes tanto Técnico, Ambiental, SST y Social, evidenciando lo acontecido en el contrato de obra al cuales esta interventoría realiza la supervisión, para su correspondiente trámite.

Cordialmente,

INFORMES MENSUALES No 2 COP 613 DEL 2025 - CONTRATISTA.rar

--
AHLA SHUGL INTERNATIONAL SAS
GRUPO DE INTERVENTORÍA

OFICIO 058_ENTREGA INFORME MENSUAL No 2 COP 613 DEL 2025 CONTRATISTA.pdf
169K

CDI Tunjuelito <cdi.tunjuelito@gobiernobogota.gov.co> 25 de marzo de 2026 a las 9:41 a.m.
Para: AHLA SHGL <cintunjuelito@gmail.com>

www.tunjuelito.gov.co Agradecemos por comunicarse con la Alcaldía Local de Tunjuelito. Le informamos que su comunicación fue recibida con éxito en el buzón de correo electrónico del Centro de Documentación e Información y fue ingresada al Aplicativo de Gestión Documental (AGD) con el radicado **No. 20265610026032**
para información sobre su trámite puede ser consultado a través del siguiente link: http://app.gobiernobogota.gov.co/ventanilla_virtual/consulta

Cordialmente,

Centro de Documentación e Información - CDI
Alcaldía Local de Tunjuelito
Transversal 14 No. 49 A – 11 Sur, Bogotá
Código Postal: 110611
Tel: (601) 5554848

ESTE CORREO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO FAVOR NO RESPONDER,

.

De: AHLA SHGL <cintunjuelito@gmail.com>
Enviado: sábado, 21 de marzo de 2026 20:25
Para: CDI Tunjuelito <cdi.tunjuelito@gobiernobogota.gov.co>; Valentina Martinez Munoz <valentina.martinez@gobiernobogota.gov.co>; Diego Caballero Rojas <diego.caballero@gobiernobogota.gov.co>; Infraestructura Tunjuelito <infraestructura.tunjuelito@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: FICIO 058_RADICADO DE INFORME MENSUAL No 2 COP 613-2025 - CONTRATISTA

[Texto citado oculto]

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

CDI Tunjuelito

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17 Bogotá D.C.
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

eco No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

Valentina Martinez Munoz <valentina.martinez@gobiernobogota.gov.co> 26 de marzo de 2026 a las
Para: AHLA SHGL <cintunjuelito@gmail.com>
CC: Diego Caballero Rojas <diego.caballero@gobiernobogota.gov.co>

Bogotá, D.C., 06 de marzo de 2026

Señores,
Alcaldía Local de Tunjuelito

Asunto: Justificación periodo de pago – Contrato No. 613-2025 LP (143265)

Respetados señores:

En el marco del Contrato No. 613-2025, nos permitimos informar que el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 17 de diciembre de 2025, fecha de inicio del contrato, y el 28 de febrero de 2026, se realizará teniendo en cuenta las condiciones de ejecución establecidas para el mismo.

Es importante señalar que el contrato contempló una etapa previa de diagnósticos con una duración de un (1) mes y quince (15) días, durante la cual se desarrollaron actividades técnicas necesarias para la adecuada planeación, verificación en campo y estructuración de las intervenciones a ejecutar en el marco del contrato.

En consecuencia, y con el fin de no dejar sin reconocimiento las actividades desarrolladas durante dicha etapa previa, se determinó incluir dentro del presente trámite de pago las actividades de obra ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2026, permitiendo así cubrir el periodo desde el inicio del contrato y garantizar el reconocimiento de las labores efectivamente ejecutadas en el marco del mismo.

Lo anterior se realiza con el propósito de asegurar la correcta gestión administrativa y financiera del contrato, así como el reconocimiento de las actividades desarrolladas conforme a las obligaciones contractuales.

Cordialmente,

Diego Caballero Rojas
Apoyo a la supervisión Técnico Contrato 652-2025
Contratista - CPS 052-2026

Valentina Martínez Muñoz
Apoyo a la supervisión Técnico Contrato 652-2025
Contratista - CPS 189-2026

NIT: 9020201058

FDLT-CTO-613-2025/042

Bogotá D.C, 07 de abril de 2026

Señores:
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
Bogotá

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA FDLT-CTO-613-2025

OBJETO: "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE REAJUSTE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ."

ASUNTO: Radicación Acta Parcial N°1.

Respetada Ingeniera:

Por medio de la presente me permito allegar el Acta Parcial N°1 del contrato **FDLT-CTO-613-2025** con los respectivos soportes para su revisión y aprobación.

Atentamente,

ING. JOTAM MAESTRE BIAB
REPRESENTANTE LEGAL
CONCORCIO COCO

Folios (97) folios
CC: Archivo Consorcio Coco

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista CONSORCIO COCO sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago correspondiente:

A: al periodo comprendido entre 17 de diciembre de 2025 al 28 de febrero de 2026.

Contrato:	No. 613-2025 LP (143265) - FE No. COCO 2
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE OBRA
Contratista:	CONSORCIO COCO
NIT	No. 902.010.258-8
Objeto:	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO.
Plazo de Ejecución	OCHO (8) MESES
Fecha Iniciación:	17 DE DICIEMBRE DEL 2025
Fecha de Terminación:	16 DE AGOSTO DEL 2026
Prórroga(s)	N.A
Valor Inicial Pactado:	$ 6.795.537.201
Valor Adicional:	N.A
Valor a Total:	$ 147.690.799,00
Amortización del anticipo:	$ 44.307.240,00
Valor neto a Pagar:	$ 103.383.559,00 (1er pago)

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa CONSORCIO COCO se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	FONDO	VALOR RUBRO	VALOR A COBRAR	VALOR RESTANTE DEL RUBRO
O230689	Obligaciones por pagar Inversión vigencia anterior	1-200-I071 RB-INGRESOS CORRIENTES FDL	$ 4.756.876.041	$ 103.383.559	$ 4.653.492.482

En constancia se firma a los diez (10) días del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026).

Interventor o Supervisor,

NAYDU LISBETH LÓPEZ OROZCO
Representante Legal de interventoría AHLA SHUGL S.A.S
C.C. No. 52792687 de BOGOTÁ D.C.

CLAUDIA VERÓNICA COLLANTE DUSSÁN
ALCALDESA LOCAL DE TUNJUELITO
C.C. No. 52.382.371

Revisión Técnica: Valentina Martínez Muñoz – contratista – CPS 189-2026
Revisión Técnica: Diego Caballero Rojas – contratista – CPS 052-2026
Revisó y aprobó: Despacho

CONSORCIO COCO
NIT 902.010.258-8
CR 9 40 20
Tel: 3176682956
Montería - Colombia
consorciococo2025@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. COCO 2

Señores	FONDO DE DESARROLO LOCAL DE TUNJUELITO		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(601) 3385590
Dirección	Dg. 50a Sur #18-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/04/2026, 13:37
Expedición	07/04/2026, 14:13
Vencimiento	07/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SUBTOTAL OBRA CIVIL CONTRATO 613-2025 OBJETO: EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2025 Y 28 DE FEBRERO DEL 2026	1.00	73,324,159.00
2	ADMINISTRACION 27%	1.00	19,797,523.00
3	IMPREVISTO 1%	1.00	733,242.00
4	UTILIDAD 5%	1.00	3,666,208.00
5	COSTO COMPONENTE AMBIENTAL Y SST 3.53%	1.00	2,590,909.00
6	COSTO COMPONENTE SOCIAL 3.27%	1.00	2,394,327.00
7	COSTO COMPONENTE PMT 4.47%	1.00	3,277,590.00
8	SUBTOTAL ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO QUE NO INCLUYEN I.V.A	1.00	10,303,789.93
9	ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO QUE INCLUYEN IVA	1.00	31,603,050.99
10	AJUSTE AL PESO	1.00	0.08

Total items: 10

Total Bruto	140,999,790.79
IVA 19%	6,691,008.21
Total a Pagar	147,690,799.00

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y siete millones seiscientos noventa mil setecientos noventa y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-07 por $ 147,690,799.00

Observaciones:
TOTAL PRESENTE ACTA: $147.690.799
VALOR AMORTIZACIÓN 30% $44.307.240

NETO A PAGAR: $103.383.559

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104900124 aprobado en 20260121 prefijo COCO desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: 6e55d52eadaf8bda4e819c55b6f0aec4c3bc6aa41094088ab40ff434b98a132b746296c23a2444b3c4fe86742aafa8d7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

FECHA DE PRESENTACIÓN: 10 DE MARZO DE 2026 NÚMERO INFORME: 1 PERÍODO: 17 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO DE OBRA**
No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	**No. 613-2025 LP (143265) – 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**CONSORCIO COCO**
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN (CEDENTE CUANDO APLIQUE)	**902.010.258-8**
NOMBRE DEL CONTRATISTA (CESIONARIO CUANDO APLIQUE)	**No aplica**
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	**No aplica**
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	**OCHO (8) MESES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS UNO ($6.795.537.201) M/CTE**
NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	**No. 140 del 09 de enero 2026**
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	**$ 147.690.799,00 M/CTE**
FECHA ACTA DE INICIO	**17 DE DICIEMBRE DEL 2025**
PRÓRROGA[1]	**No aplica**
ADICIÓN	**No aplica**
SUSPENSIÓN	**No aplica**
REINICIO	**No aplica**
CESIÓN (CUANDO APLIQUE)	**No aplica**
DISMINUCIÓN DE PLAZO (CUANDO APLIQUE)	**No aplica**
REDUCCIÓN DE VALOR (CUANDO APLIQUE)	**No aplica**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS UNO ($6.795.537.201) M/CTE**
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	**OCHO (8) MESES**
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS, SUSPENSIONES O DISMINUCIÓN DE PLAZO)	**16 DE AGOSTO DEL 2026**
OBJETO DEL CONTRATO	**EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO.**

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL		
EPS	**ARL**	**PENSION**
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL SANITAS/COMPENSAR/SALUD TOTAL/EPS SURA/FAMISANAR/NUEVA EPS	**ARL SURA**	**SGSSI COLFONDOS/COLPENSIONES/PORVENIR**
NÚMERO DE PLANILLA	**PERIODO COTIZADO**	
49113054	**Salud Febrero – Pensión Enero**	

[1] Si el contrato presenta más de una suspensión y/o adición y/o prórroga se deben incluir las filas requeridas para el registro de la información

DESARROLLO DEL INFORME	
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 1	
Previo a la suscripción del acta de inicio, y como requisito a esta, se deberá haber suscrito el contrato y haber constituido y entregado al FDLT la garantía única de cumplimiento y de las demás garantías exigidas para este contrato y haber obtenido la aprobación de las mismas por parte del FDLT.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se gestionó y se entregó a la interventoría la garantía única de cumplimiento Póliza No. 82590 y responsabilidad civil extracontractual RC 76090	Póliza No. 82590 y responsabilidad civil extracontractual RC 76090, Se adjunto en el link compartido a la interventoría, enlace del documento: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 2	
Remitir a la oficina de infraestructura del FDLT, el desglose del AIU ofertado, según formato de matriz de cálculo del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se realiza y se entrega el desglose del A.I.U ofertado a la interventoría, desglosando los costos administrativos, imprevistos y utilidad	Desglose de A.I.U, Se adjunto en el link compartido a la interventoría, enlace del documento: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z y se envía vía correo electrónico el 23/1/2026 al correo cintunjuelito@gmail.com y se consolida en el correo 26/02/2026 respondiendo al radicado INT-652-2025-003
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 3	
Presentar a la interventoría para su revisión y aprobación el cronograma general del proyecto el cual deberá incluir las actividades a desarrollar en la etapa de diagnóstico, en este se debe evidenciar los trámites y tiempos requeridos para su cumplimiento.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se realizó el cronograma general, en donde se establecieron los tiempos de la etapa previa a la ejecución del proyecto, incorporando las actividades de diagnósticos y diseños correspondientes.	Cronograma General, Se adjunto en el link compartido a la interventoría, enlace del documento: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z Se envía con el radicado FDLT-CTO-613-2025-028

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 4	
Presentar por parte del Contratista a la Interventoría, para su revisión y aprobación, las hojas de vida del recurso humano mínimo requerido para el inicio de la ejecución del contrato, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la legalización del contrato. Una vez cumplido lo anterior, se precederá a la firma del ACTA DE INICIO, la cual deberá realizarse a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la legalización del contrato. Cuando el contrato de interventoría sea celebrado con posterioridad al contrato de obra, los DIEZ (10) días hábiles para la suscripción del acta de inicio de este contrato, deberán ajustarse a la suscripción del contrato de interventoría. La no presentación de dicha documentación en los plazos estipulados del contrato dará lugar a las sanciones previstas.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se adjunta toda la documentación contractual establecida con los soportes de las hojas de vida de los recursos humanos solicitados contractualmente.	Hojas de vida del recurso humano requerido, Se radica a interventoría con número de radicado FLDT-CTO-613-2025-010
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 5	
Garantizar el funcionamiento, certificación de la calibración y patronamiento de los equipos utilizados en campo para levantamiento de información.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se realiza la calibración del nivel de topografía y de la estación total utilizada para el contrato.	Certificado de calibración del Nivel Certificado de calibración de la estación total. Se tienen en campo y en la oficina del punto CREA Díag 46 A sur # 52 C 56 Ubicación: https://maps.app.goo.gl/GrmoVUvbGvsbupWKA?g_st=iw
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 6	
Realizar por parte del contratista la calibración y patronamiento de los equipos de reflectometría de cada una de las partes y presentar los respectivos certificados, el interventor deberá verificar los certificados de calibración.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se gestionan los certificados de calibración de los equipos de reflectometría, actualizados y calibrados.	Certificado de calibración de equipos de deflectometría., Se entregan incorporados en los diseños mediante el anexo 6, los cuales fueron enviados con número de radica y compartidos mediante el siguiente link https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 7	
Elaborar y presentar a la interventoría para su revisión y aprobación el Alcance, la Metodología, el Enfoque para desarrollar las actividades propias del contrato; el Plan Anual de Caja (PAC) programado, para la revisión y aprobación de la interventoría y posterior envió a el FDLT (Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito), con el tiempo suficiente para la revisión (estos tiempos se acordarán en el primer comité de seguimiento y será determinado por las fechas de pagos del Fondo), la Programación de Obra, Cronograma de cierres por frente de obra (sabiendo la duración de las actividades desarrolladas por CIV, los cierres de frentes se determinarán como hito de inicio a otros CIV), el acta suscrita de los Análisis de Precios Unitarios de todas las actividades incluidas en la lista de cantidades y precios La información detallada de los análisis de precios unitarios (APU), será la base para nuevos análisis de precios unitarios que se requieran en el desarrollo del contrato con precios tope IDU de la actual vigencia 2021.	

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Se gestiona y se realizan los documentos solicitados para establecer el alcance, la metodología y el enfoque del contrato, además, se incorporan los documentos establecidos de plan anual de caja del contrato, se analiza y se incorpora la programación de obra la cual representa la ejecución del contrato, además se establecen los Análisis de precios unitarios, con los precios del IDU establecidos para la fecha del acta de inicio. **La información detallada de los análisis de precios unitarios (APU), será la base para nuevos análisis de precios unitarios que se requieran en el desarrollo del contrato con precios tope IDU de la actual vigencia 2021.**	Informe de Alcance, Metodología y Enfoque. Plan Anual de Caja (PAC) Programación de Obra Análisis de precios unitarios. Los anteriores documentos se enviaron en el consolidado el 26 de febrero del 2026 respondiendo al radicado INT-652-2025-003

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 8
Consultar y revisar las bases de datos de los contratos que hayan sido ejecutados en el FDLT (Fondo De Desarrollo Local de Tunjuelito) u otras entidades cuya competencia sea el sector movilidad; cuyo objeto sea cualquiera de los siguientes; DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, para determinar si en ellos se relaciona algún CIV del listado a intervenir bajo este contrato, a lo cual de existir, deberá realizarse las respectiva actualizaciones, bajo los principios de economía, eficiencia, celeridad y calidad, lo anterior con el respectivo acompañamiento de la interventoría.

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Se realizó la consulta a la fecha anterior de la firma del acta de inicio, se observaron que los CIV establecidos en el presupuesto no contemplan ninguna situación contractual de otras intervenciones, además se realiza la exclusión de 3 segmentos viales los cuales no fueron presupuestados, por parte de todas las partes.	Acta de exclusión, Enviado vía correo electrónico mediante el radicado FLDT-CTO-613-2025-023

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 9
Realizar el levantamiento, proceso y análisis de la información de diagnóstico para los parámetros de evaluación superficial, funcional y estructural, de los segmentos priorizados para el presente contrato, conforme a lo establecido en el Estudio Previo, (Anexo 1)-Anexo Técnico, el pliego de condiciones y los demás documentos que hacen parte integral del proceso.

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Se realiza el diagnóstico de los segmentos viales establecidos contractualmente, teniendo en cuenta sus condiciones físicas y mecánicas, se establece en el documento el procedimiento de diagnóstico utilizado y los resultados obtenidos.	Diagnósticos de Segmentos Viales, Se envía vía correo electrónico mediante el radicado número FLDT-CTO-613-2025-014, el cual se encuentra en el link compartido: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 10
Elaborar y/o apropiarse de los estudios y diseños necesarios para las distintas intervenciones de acuerdo con las normas, especificaciones, manuales, guías, permisos, resoluciones y las demás, indispensables para el desarrollo normal del contrato y las labores propias de un contrato de Construcción, de por lo menos las siguientes Entidades y ESP: - Secretaria Distrital de Movilidad – SDM. - Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. - Secretaria Distrital de Ambiente – SDA. - Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP. - CODENSA S. A ESP. - Gas Natural S. A ESP. - EPS Telemáticos. - las demás Entidades de orden Nacional y Distrital que se requieran. Así como la verificación de reservas por otras entidades de los tramos viales del presente contrato.

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Se gestiona la documentación de estudios, diseños, manuales, guía, entre otros para el desarrollo de las actividades de ejecución de obra, se apoya con los recorridos generados con las empresas prestadoras de los servicios.	Plan de calidad, Se envía vía correo electrónico mediante el radicado FLDT-CTO-613-2025-015 y compartidos mediante el siguiente link https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 11	
Hacer la gestión interinstitucional con las ESP y entidades distritales con el objeto de solicitar información, especificaciones técnicas, insumos, planos y diseños tipos, y las demás que apliquen para cada componente de las redes o instalaciones; lo cual deberá reflejarse en un cronograma de actividades con fechas ajustas a las diferentes gestiones y garantizando que se cumpla el plazo contractual.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
No aplica para el presente informe	No aplica para el presente informe
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 12	
Desarrollar la visita a los sitios donde se ejecutará las acciones de construcción, con la asistencia de la interventoría y el FDLT (Fondo De Desarrollo Local De Tunjuelito), el director y los Especialistas, dentro de los primeros cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de suscripción del Acta de Inicio, con el fin de hacer un reconocimiento de la zona soportada con un acta de recorrido.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se realiza la visita con las partes involucradas posterior a la fecha del acta de inicio, se realiza recorrido a los segmentos viales establecidos contractualmente.	Informe mensual N°1 Página 15, Se envía mediante el radicado FLDT-CTO-613-2025-035 https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 13	
Realizar en conjunto con la Interventoría el inventario de redes de servicios públicos, inventario forestal y áreas verdes existentes dentro de la zona en donde se desarrollará el contrato y anexar los diferentes soportes, de no encontrarse dentro de los estudios y diseños entregados.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se realiza en conjunto en el primer recorrido en inventario de servicios públicos y se anexa en el documento inventario de redes de servicios públicos.	Inventario de redes de servicios públicos. se envía mediante el radicado número FLDT-CTO-613-2025-015
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 14	
Presentar a la Interventoría el Plan de Calidad para revisión y aprobación. De acuerdo con las exigencias técnicas del contrato y la vinculación con el desarrollo de este, para los temas de estudios y ajustes a diseños, el contratista se obliga a implementar los requerimientos señalados en: -Anexo Técnico Particular, -Especificaciones particulares. Una vez culminada las actividades de apropiación de diseños, entregar el plan de intervención (el contratista podrá entregar planes de intervención acorde a las necesidades de avance de la ejecución de obra), con todos sus componentes, como se describe en el Anexo Técnico, en el cual se detalle el tipo de intervención y logística de este relacionando los CIV's	

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Se gestiona y se realiza el plan de calidad del proyecto, conforme a lo establecido contractualmente, teniendo en cuenta las exigencias solicitadas, los estudios y diseños realizados para cada segmento vial.	Plan de calidad, Se envía mediante el radicado número FLDT-CTO-613-2025-015 y se comparte mediante el link https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 15	
Realizar el presupuesto y programación previo en función con los resultados obtenidos por el diagnóstico, para las intervenciones contemplando el alcance tiempo y presupuesto. Una vez surtida la fase de preliminares se entregará para revisión, apropiación y aprobación de la Interventoría, un informe final en los términos definidos en el Anexo Técnico, reportando las situaciones actuales para el desarrollo del contrato y anexando los soportes correspondientes.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se analizó y se elaboró el presupuesto de obra en conjunto con la programación de los segmentos a intervenir teniendo en cuenta el análisis presupuestal	Presupuesto y Cronograma de obra, Se envían mediante el radicado número FLDT-CTO-613-2025-024 y se comparte mediante el link: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 16	
Entregar por el contratista el informe que sea el resultado de las revisiones respectivas a los estudios y diseños, que el mismo debe presentar a la interventoría.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se realizó el resultado de los diagnósticos mediante un conglomerado de diseños para espacio público, vías locales e intermedias.	Diseño de andenes. Diseño de vías locales. Diseño vías intermedias. Se envía mediante el radicado número FLDT-CTO-613-2025-014 y se comparte mediante el siguiente link: **https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z**
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 17	
Presentar a la Interventoría para su aprobación el Cronograma General y detallado del contrato y el Cronograma conceptual de las obras, este trámite es prerrequisito para iniciar las ejecuciones.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se presentan los cronogramas establecidos	Cronograma de general Cronograma de obra Cronograma de etapa previa Se envía mediante radicado número FLDT-CTO-613-2025-015 y FLDT-CTO-613-2025-028

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 18	
Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el Anexo Técnico General.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se presentan los requerimientos establecidos en el anexo técnico.	Informe mensual N°1 y N°2 e informes semanales. Se envían mediante correo electrónico con número de radicado FLDT-CTO-613-2025-035 y FLDT-CTO-613-2025-017, los informes semanales se encuentran en el siguiente link **https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z**
OBLIGACIÓN ESPECIFICA #9	
Realizar conjuntamente con el Supervisor o apoyo a la supervisión del contrato de interventoría designado por el FDLT y la interventoría, comités de seguimiento semanal y presentar los respectivos informes semanales y/o mensuales o si es del caso, cuando sea requerido de acuerdo a la necesidad del supervisor o apoyo a la supervisión del contrato de interventoría e interventoría.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se realizaron comités de obra y recorridos, en conjunto con las partes	Se envía mediante el siguiente link: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z (Informes semanales)
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 20	
Presentar a la Interventoría el Plan de Gestión Social, dentro de los primeros diez (10) días calendario, a partir de la firma del acta de inicio; en el cual se incluye la metodología a utilizar, actividades a ejecutar, contenido y cronograma. Estos productos son requisito para el inicio de la Fase de Obras.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se elaboró el Plan de Gestión Social (PGS), el cual fue revisado y aprobado por la Interventoría dentro de los tiempos establecidos. Como soporte, se anexan la metodología, las actividades, el cronograma y los productos correspondientes. Esta información se presentará mensualmente en los informes, adjunta como anexo y detallada en el cuerpo del documento	Plan de Gestión Social aprobado por Interventoría el con el comunicado INT -652- 2025-016 Se radicó vía correo mediante el siguiente link: **https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z**
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 21	
Elaborar una presentación para la reunión informativa de inicio, se realizará por tramo o por frente, previa aprobación por parte de la Interventoría, con la comunidad en el área de influencia del contrato en la cual se socialice el contrato, tipos de intervención y puntos de atención a la ciudadanía. Y una presentación del contrato para LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL	

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Se elabora la presentación para las reuniones de inicio que se llevará en cada segmento, se aclara que en algunos tramos se utilizará una presentación y en otros se implementará un folleto informativo, teniendo en cuenta diferentes factores logísticos y las características propias de cada sector. Asimismo, tanto la presentación como el folleto serán ajustados y actualizados cada vez que se realice una reunión de inicio, de acuerdo con las condiciones y particularidades del tramo correspondiente. Dichas presentaciones y folletos serán presentados a Interventoría para su revisión y aprobación a través de correo electrónico.	Presentación y folletos ubicados en el informe mensual Se ubica virtualmente por correo o por informe mensual número de radicado FLDT-CTO-613-2025-036 y FLDT-CTO-613-2025-020 https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 22	
Convocar la comunidad, a la interventora, al FDLT (Fondo De Desarrollo Local De Tunjuelito) y las partes interesadas a asistir y participar de las reuniones informativas a la comunidad ubicada en el tramo, de acuerdo con lo exigido en el contrato. Recibir las inquietudes presentadas en la reunión y puntos de atención dando trámite a las mismas e informando al FDLT (Fondo De Desarrollo Local De Tunjuelito).	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se elabora el diseño de las piezas informativas que será entregada a la comunidad, entidades; durante el proyecto, el cual fue revisado por el área de prensa del FDLT, para usar los diseño con las observaciones mencionadas, volantes aprobados por interventoría y prensa para su distribución	Volante de actas de vecindad, volante de inicio de obra, volante reunión de inicio de obra, volante PMT. Volante Contratación de personal para obra, Por Correo Electrónico por prensa el día 26 de enero del 2026 remitido a Interventoría , el remite respuesta a correo enviado por el Contratista número de radicado FLDT-CTO-613-2025-036 y FLDT-CTO-613-2025-020 https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 23	
Realizar las gestiones necesarias para la elaboración de elementos de divulgación de la ejecución de obras, efectuar el respectivo trámite en la oficina de Prensa del FDLT (Fondo De Desarrollo Local De Tunjuelito), de acuerdo con los lineamientos que la misma imparta una vez se cuente con el aval por la interventoría.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se remite volante informativo con actividades de actas de vecindad, inicio de obra, reuniones de inicio a la interventoría quien a su vez	piezas informativas por cada CIV tales como 600580,6000528,600372, 6001303, los cuales algunos ya están en proceso de cierre de obra, otros está en reunión de inicio a través de correo electrónico número de radicado FLDT-CTO-613-2025-036 y FLDT-CTO-613-2025-020 https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 24	
Levantar las actas de vecindad y de espacio público, correspondientes a la zona de influencia del contrato, de acuerdo con las exigencias establecidas en el mismo. Tomar siempre registro fotográfico, y videos en caso de que lo amerite. Este trámite es requisito para el inicio de la fase de obra y deberá contar con la revisión y aprobación de la interventoría.	

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Se realiza el levantamiento de actas de vecindad en los diferentes frentes de obra	Formato de acta de vecindad y registro fotográfico y video, En proceso de radiación y formato diligenciados de actas de vecindad número de radicado FLDT-CTO-613-2025-036 y FLDT-CTO-613-2025-020 https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 25	
Dar cumplimiento a los siguientes programas y tareas: a. Programa de divulgación: Instalación de Puntos Satélites de información, distribución de volantes a convocatoria a reunión de inicio, distribución de afiches de inicio de obra. b. Programa de atención al ciudadano: Instalación de punto de atención en Obra. c. Programa de información: socialización y alcance del contrato (reunión de inicio). d. Programa de acompañamiento social a las actividades técnicas de obra: e. inventario de predios objeto de actas de vecindad, entrega de procedimiento y cronograma de levantamiento de actas de vecindad a la interventoría, levantamiento de actas de vecindad, inventario de predios objeto de actas de rampas de acceso vehicular, levantamiento de registros fotográficos de las vías, espacio público y fachadas de los predios.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se realiza el levantamiento de información entrega de piezas informativos y el debido diligenciamiento de los formatos, ando cumplimiento a los 7 programas del PGS presentados	Formatos diligenciados por cada programa. En cada informe mensual y la aprobación de los mismos. número de radicado FLDT-CTO-613-2025-036 y FLDT-CTO-613-2025-020 https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 26	
Elaborar y presentar a la Interventoría el Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental (PIPMA; MAO O EL INSTRUMENTO ESTABLECIDO POR EL FONDO, el cual se aplicará durante la ejecución del contrato, debidamente firmado por el representante legal y los especialistas que apliquen. Este producto es requisito para el inicio de la ETAPA DE EJECUCIÓN.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se presentó el Manual Ambiental de Obra (MAO) dentro de los tiempos establecidos como requisito para el inicio de la etapa de ejecución, el cual fue revisado y aprobado por la interventoría, esta información se presenta en cada informe mensual dando seguimiento a la implementación de dicho sistema junto con los soportes aplicables a cada periodo.	Comunicado de aprobación por interventoría. INT-652-2025-006, Enviado por correo electrónico el día 20/01/2026
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 27	
Elaborar el plan de gestión de RCD de obra. Deberá conocer, armonizar, dar cumplimiento del Decreto 472 de 2017 "Por el cual se reglamenta la gestión integral de residuos sólidos generales en las actividades de construcción y demolición RCD y se dictan otras disposiciones". 3. El contratista deberá cumplir con lo estipulado en el Decreto 265 de 2016 "Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 442 de 2015 y se adoptan otras disposiciones", en el tema de Granulo de Caucho Reciclado.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se elaboró y presentó el plan de manejo ambiental de RCD, garantizando el cumplimiento al decreto 507 de 2023 mediante el adecuado aprovechamiento, transporte y disposición final de los residuos de	Comunicado de aprobación por interventoría INT-652-2025-007, Remito por medio del comunicado FDLT-CTO-613-2025/12 del 20/01/2026.

construcción y demolición, y el decreto 265 de 2016 en cuanto al uso y manejo de gránulo de caucho reciclado, asegurando su aplicación conforme a la normatividad distrital vigente.	
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 28	
Entregar a la interventoría copia de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral (SG-SSI) del recurso humano exigido contractualmente. La aprobación de estos documentos por parte de la interventoría es requisito para el inicio de la ejecución de las obras.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se presentan en cada uno de los informes mensuales SST las planillas de seguridad social del personal dependiente e independiente que laboró en el periodo.	Informe mensual SST N° 1 y N°2 Anexo 2 documentación legal,inducciones, planillas. Informe mensual SST N°1 y N°2 **https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z**
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 29	
Se debe solicitar la apertura del PIN Ambiental a la Alcaldía Local de Tunjuelito y ofrecer toda la información requerida, para su apertura, así como la atención de las visitas periódicas de la SDA	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se solicitó de manera oportuna la apertura del PIN ambiental ante la alcaldía local de Tunjuelito, suministrando completa y oportunamente la información requerida, y garantizando la atención adecuada a las visitas periódicas de la secretaría distrital de ambiental	El Contratista remitió el PMA-RCD a la Interventoría para la apertura del PIN. Se cuenta con el PIN AMBIENTAL como generador número 17465. Dentro del informe mensual se relaciona en el Programa B, el PIN Ambiental como generador y la gestión realizada en el periodo.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 30	
Elaborar el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) por cada tramo, así como la relación de los PMT del proyecto (en Excel, discriminando fecha de solicitud, fecha de finalización por cada tramo, para permitir que la interventoría realice el seguimiento de estos) el PMT para inventario de redes, desvíos, tratamientos silviculturales cuando se requiera, presentarlo a la Interventoría y gestionar su aprobación ante la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). La aprobación del PMT por parte de la SDM es requisito indispensable para el inicio de la ETAPA DE EJECUCIÓN (CONTRACTUAL) de obras. Lo anterior para revisión, aprobación y seguimiento por parte de la interventoría del contrato.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se gestionan y se realizan los PMT y se establecen sus seguimientos de obra y las fechas estipuladas.	En el Informe ambiental N°1 y N°2, Componente E. Se envían mediante el número radicado FLDT-CTO-613-2025-037 y FLDT-CTO-613-2025-018 y se encuentra mediante el link: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 31	
Actualizar el inventario de redes junto con la interventoría y realizar las inspecciones necesarias a fin de establecer el estado de la infraestructura soporte de las redes de servicios públicos. Lo anterior preferiblemente con delegados de cada EPS.	

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Se realizan recorridos en conjunto con los delegados de las ESP	Actas de recorridos. Se envía mediante el link: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z se envían a las ESPs mediante los radicados FLDT-CTO-613-2025-002 al FLDT-CTO-613-2025-007
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 32	
Realizar el estudio Integral de todos los contratos de redes de servicios públicos, teniendo en cuenta el inventario de redes, el diseño de espacio público de vegetación y diseño geométrico, y verificar todas las soluciones de interferencia en los estudios y diseños, y de ser necesario replantear las posibles soluciones a la Interventoría con su valoración económica.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se realizó el estudio y verificación de todas las redes de servicios públicos con acompañamiento de los delegados de cada empresa.	Actas de recorridos. Se envía mediante el link: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z se envían a las ESPs mediante los radicados FLDT-CTO-613-2025-002 al FLDT-CTO-613-2025-007
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 33	
Identificar, analizar y desarrollar las alternativas, sobre las interferencias encontradas cuantificadas y presentadas a la Interventoría para su concepto.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se realizó el levantamiento de las interferencias de la intervención con las ESP	Actas de recorridos. Se envía mediante el link: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z se envían a las ESPs mediante los radicados FLDT-CTO-613-2025-002 al FLDT-CTO-613-2025-007
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 34	
Establecer conjuntamente con la interventoría, los contactos con los representantes de las Empresas de Servicios Públicos (EPS), Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y otras entidades, con las que se requiera coordinación interinstitucional.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se solicita mediante vía electrónica los contactos, planos y demás información pertinente a los segmentos que se van a intervenir	Radicados en empresas públicas. se envían a las ESPs mediante los radicados FLDT-CTO-613-2025-002 al FLDT-CTO-613-2025-007
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 35	
Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas conjuntamente con la interventoría y delegados de las diferentes EPS (Empresas Prestadoras de Servicios).	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se realizan reuniones y recorridos en conjunto con las partes.	Actas de recorridos. Se envía mediante el link: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 36	
Cumplir con las disposiciones de la Ley 1682 de 2013 – Ley General de Infraestructura respecto a las redes de servicios públicos, en los temas que aplique, así como los procedimientos allí mencionados.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se aplica mediante las características de mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento	Informes mensual N°1 y N°2, Se envía mediante el radicado FLDT-CTO-613-2025-017 y FLDT-CTO-613-2025-035
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 37	
Ejecutar el contrato de obra cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas vigentes y propias del contrato. Lo anterior teniendo en cuenta los principios de economía, eficiencia, celeridad y calidad.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se gestiona mediante la ejecución con base a las especificaciones técnicas establecidas contractualmente.	Informes mensual N°1 y N°2, Se envía mediante el radicado FLDT-CTO-613-2025-017 y FLDT-CTO-613-2025-035
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 38	
Elaborar todos y cada uno de los Planes de Manejo de Tráfico (PMT) por tramo del contrato, el PMT para inventario de redes, desvíos, tratamientos silviculturales cuando se requiera, presentarlo a la Interventoría y gestionar su aprobación ante la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). La aprobación del PMT por parte de la SDM es requisito indispensable para el inicio de la ETAPA DE EJECUCIÓN (CONTRACTUAL) de obras. Para la respectiva aprobación por la Secretaria de Movilidad, teniendo en cuenta que el trámite de los mismos NUNCA debe sobrepasar el plazo de de la ETAPA DE EJECUCIÓN (CONTRACTUAL)	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se elaboró y se reportó oportunamente todos los Planes de Manejo de Tráfico (PMT) por tramo, incluyendo los correspondientes a inventario de redes, desvíos y tratamientos silviculturales, cuando aplique. Estos serán radicados ante la Interventoría y gestionados ante la Secretaría Distrital de Movilidad para su aprobación dentro de los plazos contractuales, garantizando que el trámite no exceda la Etapa de Ejecución y asegurando su aprobación previa al inicio de las obras	Planes de Manejo de tráfico, Se presentan ante la Secretaría Distrital de Movilidad los PMT aprobados por Interventoría. Se encuentran para consulta en: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 39	
Realizar el replanteo de la obra, de tal forma que permita localizar adecuadamente el proyecto sobre el terreno y asegurar la permanencia de las referencias topográficas establecidas, su protección, traslado o reposición cuando sea necesario.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
El replanteo se realizó y se estableció para el manejo de los planos existentes y realizar la comparación con los planos As built.	Acta Parcial N°1, Se envía mediante el radicado FLDT-CTO-613-2025-039
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 40	
Generar y entregar antes y después de las intervenciones, registros fotográficos que sean parte de los documentos del contrato.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se generó el reporte fotográfico del estado antes de los segmentos viales y de espacio público del contrato.	Reporte fotográfico Antes. Se encuentra enviado en el siguiente link: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 41	
Elaborar y presentar a la interventoría para su revisión y aprobación el Alcance, la Metodología, el Enfoque para desarrollar las actividades propias del contrato; el Plan Anual de Caja (PAC) programado, para la revisión y aprobación de la interventoría y posterior envió a el FDLT (Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito), con el tiempo suficiente para la revisión (estos tiempos se acordarán en el primer comité de seguimiento y será determinado por las fechas de pagos del Fondo), la Programación de Obra, Cronograma de cierres por frente de obra (sabiendo la duración de las actividades desarrolladas por CIV, los cierres de frentes se determinarán como hito de inicio a otros CIV), el acta suscrita de los Análisis de Precios Unitarios de todas las actividades incluidas en la lista de cantidades y precios. La información detallada de los análisis de precios unitarios (APU), será la base para nuevos análisis de precios unitarios que se requieran en el desarrollo del contrato con precios tope IDU del vigentes al momento de expedir el acta de fijación de no previstos.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se gestiona y se realizan los documentos solicitados para establecer el alcance, la metodología y el enfoque del contrato, además, se incorporan los documentos establecidos de plan anual de caja del contrato, se analiza y se incorpora la programación de obra la cual representa la ejecución del contrato, además se establecen los Análisis de precios unitarios, con los precios del IDU establecidos para la fecha del acta de inicio.	Informe de Alcance, Metodología y Enfoque. Plan Anual de Caja (PAC) Programación de Obra Análisis de precios unitarios. Los anteriores documentos se enviaron en el consolidado el 26 de febrero del 2026 respondiendo al radicado INT-652-2025-003.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 42	
Realizar el replanteo de la obra, de tal forma que permita localizar adecuadamente el contrato sobre el terreno. Asegurar la permanencia de las referencias topográficas establecidas, su protección, traslado o reposición cuando sea necesario.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
El replanteo se realizó y se estableció para el manejo de los planos existentes y realizar la comparación con los planos As built	Acta Parcial N°1, Se envía mediante el radicado FLDT-CTO-613-2025-039
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 43	
Proponer para aprobación de la interventoría, las posibles soluciones a cualquier inconsistencia que encuentre durante la ejecución de la obra.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
No aplica en el momento	No aplica en el momento
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 44	
Ejecutar las reuniones de seguimiento y visitas juntamente con la Interventoría y sus especialistas o el FDLT (Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito) o Entidades Distritales Competentes, proponiendo alternativas, generando soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del contrato y suscribir el Acta de Seguimiento al Contrato.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se realizaron reuniones en conjunto con la interventoría y el fondo de desarrollo de Tunjuelito, las cuales fueron incorporadas en las actas del comité de obra.	Actas de comité, Compartidas mediante el link: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 45	
Cumplir con el cronograma de obra, las especificaciones técnicas y el programa de inversiones revisado y aprobado por la Interventora, asegurando el uso adecuado y oportuno de los recursos. En caso de	

incumplimientos efectuar de manera inmediata los correctivos necesarios. En caso de variaciones por atraso en la ejecución prevista, presentar de inmediato a la Interventoría para su estudio y aprobación el plan de contingencia para el des atraso de las actividades.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se realizaron mediante formatos de trazabilidad e informes semanales, analizando el avance programado, ejecutado y financiero.	Trazabilidad e Informe semanal, compartidos mediante el siguiente link e enviados semanalmente: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 46	
Soportar técnicamente la gestión social en las actividades con la comunidad y dar respuesta por escrito de manera oportuna, clara y de fondo a los PQRS's en el desarrollo del contrato.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se realiza el levantamiento de acta de atencion ciudadano, se adjunta el acta y se firma el cierre con la comunidad	Formato de atencion , impresión de atencion por correo. Se evidencia en el informe mensual en el consolidado número de radicado FLDT-CTO-613-2025-036 y FLDT-CTO-613-2025-020 https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 47	
Implementar el Plan de Manejo de Tráfico aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se realiza solicitudes de PMTs ante SDM	Informes mensual N°1 y N°2, Se envía mediante el radicado FLDT-CTO-613-2025-017 y FLDT-CTO-613-2025-035
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 48	
Implementar el Plan de Calidad.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
En las actividades de obra se implementa el plan de gestión de calidad establecido, para las actividades que son requeridas.	Plan de calidad, Se envía mediante el radicado número FLDT-CTO-613-2025-015 y se comparte mediante el link https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 49	
Ajustar el cronograma del contrato cuando el FDLT (Fondo De Desarrollo Local De Tunjuelito) o la interventoría lo solicite, para el buen desarrollo de este o cumplimiento de metas.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**

no aplica para la presente	no aplica para la presente
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 50	
Presentar para revisión y aprobación a la interventoría las medidas de contingencia tendientes al cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo inicialmente previsto. De lo contrario debe entregar la nueva programación con las justificaciones necesarias para la ejecución del contrato, sin que esto implique reconocimientos económicos al Contratista.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
no aplica para la presente	no aplica para la presente
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 51	
Remitir oportunamente a la Interventoría los reportes semanales de ejecución, informes mensuales en el cual se haga un detalle del desarrollo de las labores de obra, informe final y ejecutivo de obra. O cuando la interventoría o el FDLT (Fondo De Desarrollo Local De Tunjuelito) requiera.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se realizaron mediante formatos de trazabilidad e informes semanales, analizando el avance programado, ejecutado y financiero.	Trazabilidad e Informe semanal, compartidos mediante el siguiente link e enviados semanalmente: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 52	
Soportar en caso de requerirse ítems no previstos para la adecuada ejecución del contrato, entregar para revisión y aprobación a la Interventoría los Análisis de Precios Unitarios debidamente justificados dentro de los quince (15) días calendario siguientes a su identificación y previo a la ejecución de las actividades. Teniendo en cuenta el precio tope IDU vigente al momento de la ejecución.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se realizaron los ítems no previstos que no se encontraban en los APUs contractuales, teniendo en cuenta las condiciones actuales de los segmentos viales.	Se envía mediante el radicado número FLDT-CTO-613-2025-040
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 53	
Realizar los ensayos de laboratorio requeridos con el fin de corroborar la calidad los materiales y de la obra, de conformidad con las especificaciones contratadas para el contrato. Acorde con lo Establecido en el Manual de Interventoría y Supervisión (como referente el del Instituto de Desarrollo Urbano), con los requisitos que la Interventoría y Supervisión exijan, adjuntando la documentación soporte requerida.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se gestiona y se implementa los ensayos correspondientes a las actividades establecidas para controles de calidad mediante ensayos de laboratorio.	Ensayos de laboratorio N°1, Se envía mediante el radicado número FLDT-CTO-613-2025-041
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 54	
Diligenciar y realizar el reporte del estado de ejecución de los CIV's intervenidos en el formato IDU, con el fin de ser avalado por la Interventoría, remitido al FDLT (Fondo De Desarrollo Local De Tunjuelito) para su posterior entrega a la Dirección Técnica Estratégica del IDU y mantener la información actualizada en el Sistema de Información Geográfica del IDU (SIGIDU).	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se establecen y se presentan mediante los informes semanales y las presentaciones realizadas en los comités de obra, en lo cual se resume el avance programado, ejecutado y financiero.	Informe semanal y actas de comité de obra, Se envía mediante el siguiente link: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4

	D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 55	
Efectuar los correctivos del caso cuando los resultados de los ensayos de laboratorio no cumplan con las especificaciones contratadas para el contrato. Dicho lo anterior, realizar nuevos ensayos de laboratorio que prueben el cumplimiento de las especificaciones contratadas.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
no aplica en este informe	no aplica en este informe
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 56	
Entregar a la Interventoría los planos récord de las actividades desarrolladas por Código de Identificación Vial (CIV) en forma física y magnética de acuerdo con las especificaciones y requerimientos acorde al tipo de intervención.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
no aplica en este informe	no aplica en este informe
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 57	
Elaborar, suscribir y presentar a la interventoría para su aprobación el Acta de Recibo Parcial de Obra, informe mensual elaborado por el Contratista que se encuentre acorde con lo Establecido en el Manual de Interventoría y Supervisión (como referente el del Instituto de Desarrollo Urbano), con los requisitos que la Interventoría y Supervisión exijan, adjuntando la documentación soporte requerida	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
no aplica en este informe	no aplica en este informe
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 58	
Suscribir junto con la interventoría el Acta de Terminación de Obra a más tardar en la fecha de vencimiento del plazo de la fase de obra. En la terminación se deben relacionar las obras ejecutadas, el estado en que se encuentran técnica, administrativa, legal y financieramente.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
no aplica en este informe	no aplica en este informe
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 59	
Realizar de manera conjunta con las EPS, entidades competentes y la Interventoría la visita de inspección detallada, para verificar el estado final de las obras. Deben estar con todos los especialistas respectivos.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
no aplica en este informe	no aplica en este informe
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 60	
Suscribir junto con la Interventoría, el Acta de Recibo Final de Obra una vez se hayan atendido las no conformidades encontradas a más tardar treinta (30) días calendario después de finalizado el plazo del contrato o según la fecha que sea acordada por las partes.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
no aplica en este informe	no aplica en este informe

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 61	
En el evento en que el FDLT (Fondo De Desarrollo Local De Tunjuelito) deba tomar posesión de las obras, por incumplimiento o abandono de las mismas por parte del Contratista, o por renuencia de éste para su entrega, el FDLT (Fondo De Desarrollo Local De Tunjuelito) - sin necesidad de acto administrativo que lo ordene - citará con la debida antelación al Contratista, para que conjuntamente con la Interventoría, los profesionales del área de gestión local - Infraestructura, el Garante y el Coasegurador, si lo hay, proceda a efectuar una visita de verificación de las obras, de la cual se levantará un acta en el formato de Acta de Recibo Final de Obra, donde se plasmará ésta circunstancia, el estado de las obras, las anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los soportes respectivos. Si el Contratista no comparece, o se niega a suscribir la citada acta, el FDLT (Fondo De Desarrollo Local De Tunjuelito) tomará posesión de las obras, dejando constancia de ello en la misma acta, la cual se tendrá para todos los efectos como el Acta de Recibo Final de Obra.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
no aplica en este informe	no aplica en este informe
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 62	
Entregar a la Interventoría los insumos necesarios para la elaboración del Informe de seguimiento de la garantía única, para su posterior trámite de aprobación por el FDLT (Fondo De Desarrollo Local De Tunjuelito).	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
no aplica en este informe	no aplica en este informe
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 63	
Entregar a la Interventoría los insumos necesarios para la elaboración del Informe final de interventoría de obra.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
no aplica en este informe	no aplica en este informe
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 64	
Retirar la señalización temporal utilizada tanto en la obra como en los desvíos e implementar la señalización y demarcación de pavimentos definitiva para la obra y para las vías utilizadas como desvíos. En caso de que no están implementado el PMT con lo especificado en los planos aprobado de la interventoría deberá informar por escrito a más tardar un (1) día calendario al contratista de obra.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
no aplica en este informe	no aplica en este informe
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 65	
Realizar cierres (acta de recibo) por frentes de obra independientes	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
no aplica en este informe	no aplica en este informe
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 66	
Disponer de tres (3) frentes de obra como mínimo.	

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Se gestiona para tener tres frentes de obra simultáneos, los cuales se presentan en los informes semanales.	Informe semanal, Se envía mediante el siguiente link: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 67	
Ubicar por cada frente de obra los equipos, personal, materiales y demás insumos necesarios para el buen desarrollo de las obras de construcción de acuerdo con las fechas previstas en el cronograma aprobado por la interventoría e iniciar las actividades de cada frente.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se gestiona para tener tres frentes de obra simultáneos, los cuales se presentan en los informes semanales.	Informe semanal y actas de comité de obra, Se envía mediante el siguiente link: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 68	
Efectuar los correctivos de obras solicitados por la interventoría o el FDLT (Fondo De Desarrollo Local De Tunjuelito), en un plazo no mayor a ocho (8) días calendario.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
no aplica en este informe	no aplica en este informe
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 69	
El contratista deberá prever y generar acciones de mitigación en obra cuyo fin sea evitar posibles retrasos y daños a obras ejecutadas y por ejecutar, semanalmente de acuerdo a las condiciones climáticas o ambientales que reporte el IDEAM.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
no aplica en este informe	no aplica en este informe
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 70	
De acuerdo con las exigencias técnicas del contrato y la vinculación con el desarrollo de este, para los temas de estudios y diseños, el contratista se obliga a implementar los requerimientos señalados en: - Anexo Técnico Particular, - Especificaciones particulares.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se realizó el resultado de los diagnósticos mediante un conglomerado de diseños para espacio público, vías locales e intermedias.	Diseño de andenes. Diseño de vías locales. Diseño vías intermedias. Se envía mediante el radicado número FLDT-CTO-613-2025-014 y se comparte mediante el siguiente link: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 71	

Realizar conjuntamente con el Supervisor o apoyo a la supervisión del contrato de interventoría designado por el FDLT y la interventoría, comités de seguimiento semanal y presentar los respectivos informes semanales y mensuales o si es del caso, cuando sea requerido de acuerdo a la necesidad del supervisor o apoyo a la supervisión e interventoría.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se establecen y se presentan mediante los informes semanales y las presentaciones realizadas en los comités de obra, en lo cual se resume el avance programado, ejecutado y financiero	Informe semanal, actas de comité de obra e informes mensuales https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 72	
El FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO, requiere que el ejecutor incluya en la etapa de obra, los criterios que le sean aplicables, de acuerdo al Anexo 6 - Guía de Contratación Sostenible (Ficha 12) cuyo procedimiento refiere a la política de contratación sostenible inherente al objeto contractual del proceso que se pretende adelantar, establecida por la SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se verifica y se gestiona mediante el índice de sostenibilidad, para el cumplimiento de las metas establecidas	Presupuesto https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 73	
Implementar los compromisos contemplados en el Plan de Gestión Social.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se realiza el levantamiento de actas, se extiende la invitación a interventoría y al FDLT A diferentes actividades	Formato de acta, registro fotográfico https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 74	
Levantar las actas de vecindad correspondientes a la zona de influencia del contrato, de acuerdo con las exigencias establecidas en el contrato. Tomar siempre registro fotográfico, y videos en caso de que lo amerite. Este trámite es requisito para el inicio de la fase de obra y deberá ser remitido al FDLT (Fondo De Desarrollo Local De Tunjuelito) copia de las Actas de Vecindad levantadas.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se realiza la respectiva programación y entrega de volante , para indicar el levantamiento de actas de vecindad , se diligencia el acta se hace la toma fotográfica de la vivienda en muros, pisos , techo , ventanas	Se puede verificar a través de la radicación de actas. https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 75	
Remitir a la Interventoría un informe al corte del periodo calendario inmediatamente anterior, (mensual de acuerdo con lo establecido en el contrato) sobre el componente social, dentro de los primeros tres (3) días calendario, periodo de facturación. Debe contener todos los insumos necesarios para la elaboración del informe del componente social.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se realiza el informe mensual, el cual recopila las actividades realizadas durante el mes.,	Se remite informe mensual No 2 a través de correo electrónico FDLT-CTO-613-2025/036, número de radicado FLDT-CTO-613-2025-036 y FLDT-CTO-613-2025-020 https://gobiernobogota-

	my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 76	
Dar cumplimiento a los siguientes programas y tareas: ● Programa de información: Reunión de inicio, avance, extraordinario y finalización. ● Programa de divulgación: Distribución de volantes de información ciudadana o comunicados y volantes PMT. ● Programa de atención al ciudadano: Cumplir en el punto de atención en obra con los horarios aprobados por la interventoría y el FDLT (Fondo De Desarrollo Local De Tunjuelito). ● Programa de talleres de sostenibilidad: Reuniones informativas al comité del punto de atención en Obra. ● Socialización del contrato y capacitación al personal empleado para la obra. ● Programa de manejo de impactos en el sector comercial: Reuniones con comerciantes. ● Acompañamiento a actividades técnicas de obra. Elaboración de actas de vecindad, garajes y rampas en los predios ubicados en el área de influencia del contrato; elaboración de actas de compromiso y registro fotográfico de las vías utilizadas como desvíos. ● Programa de apoyo a la generación de empleo, gestión, para garantizar el cumplimiento de Mano de Obra No Calificada (MONC). ● Programa manejo de impacto en el sector comercial. Reuniones con comerciantes.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se realiza el respectivo diligenciamiento de los formatos	Se realiza la entrega del informe con los anexos, Se realiza presentación donde se evidencia a través de registro fotográfico la gestión del área social por parte de interventoría y contratista. número de radicado FLDT-CTO-613-2025-036 y FLDT-CTO-613-2025-020 https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 77	
Acompañamiento a actividades técnicas de obra. Elaboración de actas de vecindad, garajes y rampas en los predios ubicados en el área de influencia.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se realiza el respectivo levantamiento de actas de vecindad en los tramos 600372,600 1013, 600580	formato de acta, registro fotográfico, En el informe mensual. número de radicado FLDT-CTO-613-2025-036 y FLDT-CTO-613-2025-020 https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 78	
Elaboración de actas de compromiso y registro fílmicos y fotográficos a las vías utilizadas como desvíos.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
El componente PMT realiza dichos levantamientos Durante el mes de febrero se realizan los siguientes procesos de gestión de tránsito y control de tránsito y transporte	levantamiento y socialización de los procesos de gestión de tránsito y control de tránsito y transporte se puede evidenciar en los informes mensuales y actas de PMT radicado a SDM. número de radicado FLDT-CTO-613-2025-036 y FLDT-CTO-613-2025-020 https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 79	
El porcentaje del total de trabajadores vinculados a la obra debe corresponder a mujeres, de acuerdo al decreto 332 de 2020 del 29 de diciembre de 2020, "Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital" y su respectiva modificación por el Decreto 634 de 2023, como una herramienta de generación de ingresos, orientada a la reducción de la pobreza monetaria y a la implementación progresiva de una estrategia de contratación pública que propenda por el reconocimiento social y económico del trabajo de las mujeres y su acceso a las oportunidades	

económicas en condiciones de equidad.

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
el total de trabajadores vinculados directos, indirectos, directos e indirectos, así como el número de mujeres y jóvenes directos e indirectos, se presenta semanalmente en los comité de avance de obra.	La información se verifica mediante la exposición que se realiza semanalmente en los comités de avance de obra. Actas de comité de obra https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 80	
Realizar las visitas a terreno necesarias en conjunto con la Interventoría y el FDLT (Fondo De Desarrollo Local De Tunjuelito) y de la autoridad ambiental cuando se requiera, para actualizar o elaborar el inventario forestal, cuando aplique y posteriormente remitirlo a la interventoría.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se realizó visita con la Interventoría el 14 de enero de 2026, dónde, se identificó que no se requerían tratamientos silviculturales. Así mismo, se realizó consulta acerca de un POC para el CIV 6001888.	Se radica documento de consulta ante la autoridad ambiental acerca de la necesidad de tramitar un POC mediante el número 2026ER16493. Se remite comunicado FDLT-613-2025/32, con el Traslado de respuesta al Radicado SDA No. 2026ER16493 del 2026-02-03.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 81	
Implementar los compromisos ambientales, de seguridad y de salud en el trabajo aprobados en el PIPMA; MAO O EL INSTRUMENTO ESTABLECIDO POR EL IDU, durante la ejecución del contrato, según los requerimientos contractuales y demás normas vigentes para la materia.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
En las actividades diarias desarrolladas por el Contratista de obra, se implementan los compromisos y medidas descritas en el MAO.	Informe mensual Ambiental, Dentro del informe mensual se describen y anexan los soportes de la gestión realizada en el periodo. https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 82	
Remitir a la interventoría un informe al corte del periodo de obra inmediatamente anterior, dentro de los primeros días de acuerdo con los cronogramas de entrega previamente acordados, reporte mensual el cual debe contener todos los insumos necesarios para la elaboración del informe mensual SST de interventoría, según los requerimientos contractuales y demás normas.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
los informes mensuales se presentan ante interventoría los 25 de cada mes	la verificación de la información se realiza a través del envío de cada informe vía correo electrónico a la interventoría Número de radicado informe SST N°1 019 , Número de radicado informe SST N°2 034, via correo electronico.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 83	
Informar a la Interventoría de todos los acontecimientos ambientales, de seguridad y salud de salud en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del contrato.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**

En el momento que ocurra un acontecimientos se reportara ante la interventoría	Se realizará el reporte mediante correo electrónico, informes de novedades y los informes mensuales. Se radicó el informe de novedades del individuo arbóreo en el CIV 6000580 mediante el FDLT-613-2025/29.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 84	
Reportar a la interventoría los pasivos ambientales, elaborar documento de identificación y posible Plan de mitigación de estos, debido a las actividades propias del contrato y que se presenten durante la ejecución del contrato y antes del cierre ambiental de la obra.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Hasta la fecha no han ocurrido pasivos ambientales.	Se reportará por medio del informe mensual y documento acerca de los pasivos ambientales y el plan de mitigación. No se tienen soportes a la fecha porque no se ha materializado dicho riesgo.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 85	
Asistir y asumir los compromisos de las reuniones comités e inspecciones programadas por la interventoría durante el desarrollo y seguimiento ambiental, de seguridad y de salud de salud en el trabajo SST y suscribir las correspondientes actas generadas de dichas visitas.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se asiste a cada comité semanalmente de manera presencial o virtual según sea programado.	se verifica mediante los listados de asistencias de cada comité. Actas de comité de obra https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 86	
Efectuar y evidenciar documentalmente a la Interventoría los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales, contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC) y prestaciones sociales de todo el personal vinculado al contrato de obra, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y lo exigido en el contrato. Elaborar y presentar debidamente firmada a la Interventoría la certificación de pago al SST, parafiscales, contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC) y prestaciones sociales.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
los certificados de parafiscales y seguridad social se presentan cada mes en los informes mensuales.	se verifica mediante el Anexo N° 3 Certificado de parafiscales y seguridad social presentado en cada informe mensual.. Informe mensual SST N°1 y N°2 https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 87	
Aplicar y evidenciar documentalmente, los lineamientos técnico-ambientales de las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición (RCD) en el Distrito Capital, de acuerdo con la Resolución No. 1115 DEL 26 de septiembre de 2012 de la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA), Resolución 472 de 2017 "Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generales de la actividades de construcción y demolición – RCD y se dictan otras disposiciones", o la que lo sustituya o modifique.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se dará estricto cumplimiento y soporte documental a los lineamientos técnico-ambientales para el aprovechamiento y tratamiento de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), conforme al Decreto 507 de 2023 de la Secretaría Distrital de Ambiente y al Decreto 265 de 2016. Lo anterior será	Informe ambiental N°1 Informe ambiental N°2

evidenciado mediante registros, actas, contratos con gestores autorizados, certificados de disposición/aprovechamiento y reportes periódicos, garantizando trazabilidad, control y cumplimiento normativo.	Componente B / Anexo RCD Se envían mediante el número radicado FLDT-CTO-613-2025-037 y FLDT-CTO-613-2025-018 y se encuentra mediante el link https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 88	
El Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición RCD's de la obra, deberá entregarse de acuerdo a los cronogramas de entrega previamente acordados con la interventoría, una vez suscrito el contrato.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se elaboró y presentó el plan de gestión integral de RCD, garantizando el cumplimiento al decreto 472 de 2017 y el decreto 265 de 2016	Comunicado de aprobación por interventoría INT-652-2025-007, Remito por medio del comunicado FDLT-CTO-613-2025/12 del 20/01/2026.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 89	
Entregar mensualmente a la interventoría los certificados de materiales de proveedores y disposición final de escombros, en original, expedidos por los proveedores y escombreras utilizados en la obra. Adicionalmente, la interventoría verificará en obra los recibos de escombros y materiales contra certificados. En caso de presentarse observaciones, el contratista se compromete a entregar las aclaraciones y correcciones en el plazo que determine la interventoría y en caso de incumplimiento, este hecho podrá constituirse prueba del uso de proveedores o sitios de disposición final de escombros no autorizados por la autoridad ambiental competente y la interventoría podrá iniciar las acciones legales y contractuales aplicables con el fin de sancionar al contratista. La interventoría deberá entregar los respectivos reportes de escombreras y RCD´s, con una periodicidad mensual al FDLT (Fondo De Desarrollo Local De Tunjuelito).	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
El contratista se compromete a entregar mensualmente a la interventoría, en original, los certificados de materiales y de disposición final de escombros emitidos por los proveedores y escombreras autorizadas. Asimismo, facilitará la verificación en obra de los recibos frente a los certificados correspondientes. En caso de presentarse observaciones, el contratista dará respuesta oportuna mediante las aclaraciones y correcciones requeridas dentro de los plazos establecidos por la interventoría. El incumplimiento de esta obligación podrá ser considerado como evidencia del uso de proveedores o sitios no autorizados, dando lugar a la aplicación de las acciones legales y contractuales correspondientes.	Informe ambiental N°1 Informe ambiental N°2 Componente B / Anexo Materiales Se envían mediante el número radicado FLDT-CTO-613-2025-037 y FLDT-CTO-613-2025-018 y se encuentra mediante el link https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 90	
La fase de liquidación del contrato estará sujeta al envió total de la gestión integral de RCD's de parte del contratista, subsanación de información y cierre del PIN, creado en la plataforma de la Secretaría de Ambiente o en la Subdirección de Control Ambiental del Sector Público Llantas o en la Subdirección que sea la competente destinada para tal fin.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
La liquidación del contrato quedará condicionada a la entrega completa de la gestión integral de RCD por parte del contratista, la subsanación de la información requerida y el cierre del PIN en la plataforma de la Secretaría Distrital de Ambiente o ante la subdirección competente.	Informe final para cierre del PIN Ambiental, No se presenta al encontrarse en ejecución el Contrato.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 91	
Aplicar y documentar el cumplimiento de las consideraciones normativas frente a granulo de caucho reciclado según lo versado en el artículo 4 del Decreto 265 de 2016 "Por medio del cual se modifica el Decreto	

Distrital 442 de 2015 y se adoptan otras disposiciones".

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Se dará cumplimiento integral a las disposiciones establecidas en el artículo 4 del Decreto 265 de 2016, en concordancia con el Decreto Distrital 442 de 2015, mediante la aplicación, verificación y documentación de las condiciones técnicas, ambientales y de seguridad exigidas para el uso de gránulo de caucho reciclado. Para tal efecto, se implementarán los controles, registros y soportes necesarios que evidencien el cumplimiento normativo, los cuales estarán disponibles para seguimiento, auditoría y verificación por parte de las autoridades competentes.	Informe ambiental N°1 Informe ambiental N°2 Componente B / Anexo Materiales /GCR Se envían mediante el número radicado FLDT-CTO-613-2025-037 y FLDT-CTO-613-2025-018 y se encuentra mediante el link: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 92	
Aplicar y entregar los documentos que soporten la aplicación del procedimiento en los aspectos SST y SGA para la realización de tratamiento a la vegetación (en caso que aplique) se deben tener en cuenta los lineamiento del Decreto 531 de diciembre de 2010, "Por el cual se reglamenta la silvicultura urbana, zonas verdes y la jardinería en Bogotá y se definen las responsabilidades de las Entidades Distritales en relación con el tema y se dictan otras disposiciones.", expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. De igual manera se deben tener en cuenta las obligaciones consignadas en el Acuerdo № 327 septiembre 24 de 2008, "Por medio cual se dictan normas para la planeación, generación y sostenimiento de zonas verdes denominadas "Pulmones Verdes" en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones", este Acuerdo fue expedido por el Consejo de Bogotá D.C.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Para el Contrato de obra se evaluó que no era necesario el tramite de un permiso silvicultural	No aplica para el presente informe
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 93	
Ejecutar los tratamientos para el manejo de la vegetación, conforme a lo estipulado en el acto administrativo aprobatorio emitido por la autoridad ambiental competente, cumpliendo con los procedimientos indicados por el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, y con las indicaciones del componente correspondiente al manejo de vegetación señaladas en el PIPMA; MAO O EL INSTRUMENTO ESTABLECIDO POR EL IDU.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se ejecutarán los tratamientos para el manejo de la vegetación conforme al acto administrativo aprobado por la autoridad ambiental, dando estricto cumplimiento a los procedimientos del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis y a las directrices establecidas en el PIPMA, MAO o el instrumento definido por el Instituto de Desarrollo Urbano, garantizando la adecuada gestión ambiental del proyecto.	No aplica para el presente informe
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 94	
Diligenciar los formatos a las gestiones SST y SGA que en Comités sean definidos y que puedan servir como herramienta de la labor de la verificación de la labor de la interventoría. El contratista se compromete a permitir el acceso en todo momento de estos formatos a la interventoría y al FDLT (Fondo De Desarrollo Local De Tunjuelito).	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Estos formatos se presentan diligenciados en los informes mensuales.	se verifica mediante los anexos N° 9 N°10 N°12, N°13. Informe mensual https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 95	
Realizar el pago a la autoridad ambiental competente, por concepto de las licencias, autorizaciones, permisos, servicios de evaluación, seguimiento y de compensación generados para el contrato, según lo consignado en la normatividad ambiental vigente.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se realizará el pago oportuno ante la autoridad ambiental competente por concepto de licencias, autorizaciones, permisos, servicios de evaluación, seguimiento y compensaciones ambientales, conforme a la normatividad ambiental vigente aplicable al contrato.	No aplica para el presente informe
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 96	
Asumir la responsabilidad de la vegetación que se relaciona en el inventario forestal y en el área circundante a los frentes de obra y deberá tomar todas las medidas necesarias para garantizar la permanencia y supervivencia de los individuos vegetales durante la de ejecución de contrato. En caso de que ocurra un daño ocasionado por la ejecución de obra a terceros y/o a algún individuo vegetal, y se demuestre negligencia por parte del contratista para que el hecho ocurriera, el contratista cumplirá con las compensaciones exigidas en la Guía Verde de Secretaría Distrital de Gobierno de Manejo Ambiental vigente en el momento de adjudicación del contrato, sin que esto lo exima de la responsabilidad ante la autoridad ambiental	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
El Contratista realiza la protección de los individuos arbóreos de los segmentos viales que presentan permanencia de los mismos.	Se presentan soportes de las actividades realizadas en el informe mensual ambiental. Se envían mediante el número radicado FLDT-CTO-613-2025-037 y FLDT-CTO-613-2025-018 y se encuentra mediante el link: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 97	
Ejecutar la actualización del censo de árboles, a partir del sistema de información para la gestión de arbolado urbano, si es requerido.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se ejecutarán según sea requerido	No aplica para el presente informe
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 98	
Verificar que las obras no se podrán adelantar en sectores ubicados dentro del sistema de áreas protegidas de Distrito Capital.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se realizó consulta acerca de un POC para el CIV 6001888.	Se radica documento de consulta ante la autoridad ambiental acerca de la necesidad de tramitar un POC mediante el número 2026ER16493. Se remite comunicado FDLT-613-2025/32, con el Traslado de respuesta al Radicado SDA No. 2026ER16493 del 2026-02-03.

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 99	
Verificar los sitios donde se instalan campamentos (permanentes o temporales) los cuales deben estar conformes con lo dispuesto en la normatividad SST y SGA vigente.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
En cada frente de obra se instala un campamento (carpa	se verifica mediante el informe N°1 anexo N° 4, informe N°2 anexo N°15. Se envían mediante el número radicado FLDT-CTO-613-2025-037 y FLDT-CTO-613-2025-018 y se encuentra mediante el link: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 100	
Garantizar la evacuación total y definitiva de materiales, residuos, maquinaria, equipo, vehículos, señalización y demás elementos utilizados durante la ejecución de la obra antes de la final de obra.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se retirará todo material final producto de las actividades propias de la obra durante y después de la realización de la misma.	Se presentan soportes de las actividades realizadas en el informe mensual ambiental. Se envían mediante el número radicado FLDT-CTO-613-2025-037 y FLDT-CTO-613-2025-018 y se encuentra mediante el link: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 101	
Realizar el mantenimiento a la maquinaria, de acuerdo con lo estipulado por el fabricante en el manual de operación y mantenimiento.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
El mantenimiento de cada maquinaria se verifica mediante los respectivos certificados de mantenimiento y el certificado de óptimas condiciones operativas debidamente firmado por un ingeniero mecánico.	La verificación se realiza a través de la revisión y aprobación de la documentación técnica de cada maquinaria, presentada ante la interventoría e incluida en los informes mensuales. Informe mensual SST N°1 y N°2 https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 102	
Dar cumplimiento a los aspectos que apliquen de GUÍA DE CONTRATACION SOSTENIBLE del sistema integrado de Gestión de la Secretaría Distrital de Gobierno – Subsistema de Gestión Ambiental SGA publicado en el Anexo 6 - Guía de Contratación Sostenible (Ficha 12) del presente proceso.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**


Se dará cumplimiento a los lineamientos aplicables establecidos en la Secretaría Distrital de Gobierno, conforme a la **Guía de Contratación Sostenible** del Sistema Integrado de Gestión – Subsistema de Gestión Ambiental (SGA), Anexo 6, Ficha 12, garantizando su incorporación y aplicación efectiva durante la ejecución del proceso contractual.	Se presentan soportes de las actividades realizadas en el informe mensual ambiental. Numeral 10. Cumplimiento del factor de sostenibilidad Se envían mediante el número radicado FLDT-CTO-613-2025-037 y FLDT-CTO-613-2025-018 y se encuentra mediante el link https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 103	
Suministrar materiales que deberán ser de óptima calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas que sobre la materia estén vigentes en Colombia. Solamente se pagarán los materiales que cumplan con las especificaciones técnicas descritas en el presente pliego. Para tal fin la interventoría y/o coordinador llevarán a cabo ensayos de laboratorio adicionales a los que debe presentar el contratista. En ningún caso se podrá utilizar materiales que dentro de su composición contengan asbesto, de acuerdo a la ley 1968 de 2019 por la cual se prohíbe el uso de asbesto en el territorio nacional.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se garantizará el suministro de materiales de óptima calidad, en cumplimiento de las especificaciones técnicas vigentes en Colombia y del presente pliego. Únicamente serán reconocidos y pagados los materiales que cumplan con dichos requisitos, los cuales estarán sujetos a verificación mediante ensayos de laboratorio realizados por la interventoría y/o el coordinador. En ningún caso se permitirá el uso de materiales que contengan asbesto, conforme a la Ley 1968 de 2019.	Se presentan soportes de las actividades realizadas en el informe mensual ambiental. Componente B/ Materiales Se envían mediante el número radicado FLDT-CTO-613-2025-037 y FLDT-CTO-613-2025-018 y se encuentra mediante el link: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 104	
Dar cumplimiento a la ley 1968 del 11 de julio de 2019, por la cual se prohíbe el uso de asbesto en el territorio nacional.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Mediante la eliminación total del uso, comercialización, importación y disposición de asbesto en el territorio de Colombia, garantizando su sustitución por materiales seguros y la implementación de medidas de control, seguimiento y verificación conforme a la normativa vigente.	Se presentan soportes de las actividades realizadas en el informe mensual ambiental. Componente B/ Materiales Se envían mediante el número radicado FLDT-CTO-613-2025-037 y FLDT-CTO-613-2025-018 y se encuentra mediante el link: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 105	
Realizar las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas juntamente con la Interventoría y los delegados de las diferentes ESP.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se realizan recorridos en conjunto con los delegados de las ESP	Actas de recorridos. Se envía mediante el link: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_tunjuelito_gobiernobogota_gov_co/IgC3iDUssGIUS4D1KGSVlp1GAVApsq0_vKUvPBBz8XyxPlI?e=19c50Z
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 106	
Elaborar y entregar a interventoría con una anticipación mínima de un mes el cronograma de las obras para redes de cada ESP que impliquen maniobras.	

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
No aplica para el presente informe	No aplica para el presente informe
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 107	
Enviar a la interventoría la solicitud de las maniobras requeridas con las ESP previa verificación en terreno.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
No aplica para el presente informe	No aplica para el presente informe
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 108	
Suscribir con los delegados de las ESP y la interventoría, la constancia de ejecución de maniobra.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
No aplica para el presente informe	No aplica para el presente informe
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 109	
Suscribir el documento de Avance de Obra, de Redes de Servidos Públicos, para efectuar recibos parciales de obra con las ESP.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
No aplica para el presente informe	No aplica para el presente informe
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 110	
Informar a la interventoría sobre los daños o hurto a la infraestructura de las ESP y suscribir el acta respectiva, máximo dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la ocurrencia del suceso.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
No aplica para el presente informe	No aplica para el presente informe
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 111	
Custodiar y entregar los elementos de propiedad de las ESP y demás entes distritales competentes y suscribir el documento correspondiente.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
No aplica para el presente informe	No aplica para el presente informe

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO E INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 112	
Realizar los trámites y gestiones pertinentes para obtener las aprobaciones requeridas en el desarrollo de las obras por partes ESP y otra Entidades Distritales.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
No aplica para el presente informe	No aplica para el presente informe

FIRMAS

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las efectivamente desarrolladas en el período indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.	**CONTRATISTA** **Firma:**  **Nombre: JOTAM MAESTRE DIAB** REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA **Cédula: 1.065.825.668**
DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificados los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista, ha cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato. Así mismo, certificó el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales) por parte del contratista, en los términos establecidos en el Parágrafo 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019. Cabe señalar que, tratándose de personas naturales, no es obligatorio el pago de los aportes parafiscales relativos al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, por lo que dicha verificación se limita al cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social, incluidos los correspondientes a la ARL (Administradora de Riesgos Laborales), cuando aplique.	**SUPERVISOR/INTERVENTOR** **Nombre: NAYDU LISBETH LÓPEZ OROZCO** **Cargo: REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORÍA** **Cédula: C.C. No. 52792687 de BOGOTÁ D.C**  **Firma:**

Revisión Técnica: Valentina Martínez Muñoz – contratista – CPS 189-2026
Revisión Técnica: Diego Caballero Rojas – contratista – CPS 052-2026
Revisó y aprobó: Despacho

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	613-2025 LP (143265)
Periodo y/o No. de Pago	17 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 28 DE FEBRERO DE 2026.
Nombre Del Contratista	CONSORCIO COCO
Nit:	902.010.258-8
Objeto Del Contrato	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO.
Fecha de Inicio	17 DE DICIEMBRE DEL 2025
Fecha Fin incluyendo modificaciones)	16 DE AGOSTO DEL 2026
Póliza	Póliza de cumplimiento No. 82590 y póliza RC Extracontractual No. 76090

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	**Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)**	**Modificación (Valor / Plazo / Clausula)**	**PÓLIZA aprobada y vigente**
ADICIÓN	No aplica	No aplica	No aplica
PRORROGA	No aplica	No aplica	No aplica
SUSPENSIÓN	No aplica	No aplica	No aplica
OTRO SI	No aplica	No aplica	No aplica

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES ADELANTADAS
1. Previo a la suscripción del acta de inicio, y como requisito a esta, se deberá haber suscrito el contrato y haber constituido y entregado al FDLT la garantía única de cumplimiento y de las demás garantías exigidas para este contrato y haber obtenido la aprobación de las mismas por parte del FDLT.	Póliza No. 82590 y responsabilidad civil extracontractual RC 76090
2. Remitir a la oficina de infraestructura del FDLT, el desglose del AIU ofertado, según formato de matriz de cálculo del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.	Desglose de A.I.U
3. Presentar a la interventoría para su revisión y aprobación el cronograma general del proyecto el cual deberá incluir las actividades a desarrollar en la etapa de diagnóstico, en este se debe evidenciar los trámites y tiempos requeridos	Cronograma General

para su cumplimiento.	
4. Presentar por parte del Contratista a la Interventoría, para su revisión y aprobación, las hojas de vida del recurso humano mínimo requerido para el inicio de la ejecución del contrato, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la legalización del contrato. Una vez cumplido lo anterior, se precederá a la firma del ACTA DE INICIO, la cual deberá realizarse a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la legalización del contrato. Cuando el contrato de interventoría sea celebrado con posterioridad al contrato de obra, los DIEZ (10) días hábiles para la suscripción del acta de inicio de este contrato, deberán ajustarse a la suscripción del contrato de interventoría. La no presentación de dicha documentación en los plazos estipulados del contrato dará lugar a las sanciones previstas.	Hojas de vida del recurso humano requerido
5. Garantizar el funcionamiento, certificación de la calibración y patronamiento de los equipos utilizados en campo para levantamiento de información.	Certificado de calibración del Nivel Certificado de calibración de la estación total.
6. Realizar por parte del contratista la calibración y patronamiento de los equipos de deflectometría de cada una de las partes y presentar los respectivos certificados, el interventor deberá verificar los certificados de calibración.	Certificado de calibración de equipos de deflectometría.
7. Elaborar y presentar a la interventoría para su revisión y aprobación el Alcance, la Metodología, el Enfoque para desarrollar las actividades propias del contrato; el Plan Anual de Caja (PAC) programado, para la revisión y aprobación de la interventoría y posterior envió a el FDLT (Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito), con el tiempo suficiente para la revisión (estos tiempos se acordarán en el primer comité de seguimiento y será determinado por las fechas de pagos del Fondo), la Programación de Obra, Cronograma de cierres por frente de obra (sabiendo la duración de las actividades desarrolladas por CIV, los cierres de frentes se determinarán como hito de inicio a otros CIV), el acta suscrita de los Análisis de Precios Unitarios de todas las actividades incluidas en la lista de cantidades y precios. La información detallada de los análisis de precios unitarios (APU), será la base para nuevos análisis de precios unitarios que se requieran en el desarrollo del contrato con precios tope IDU de la actual vigencia 2021.	Informe de Alcance, Metodología y Enfoque. Plan Anual de Caja (PAC) Programación de Obra Análisis de precios unitarios.
8. Consultar y revisar las bases de datos de los contratos que hayan sido ejecutados en el FDLT (Fondo De Desarrollo Local de Tunjuelito) u otras entidades cuya competencia	Acta de exclusión

sea el sector movilidad; cuyo objeto sea cualquiera de los siguientes; DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, para determinar si en ellos se relaciona algún CIV del listado a intervenir bajo este contrato, a lo cual de existir, deberá realizarse las respectiva actualizaciones, bajo los principios de economía, eficiencia, celeridad y calidad, lo anterior con el respectivo acompañamiento de la interventoría.	
9. Realizar el levantamiento, proceso y análisis de la información de diagnóstico para los parámetros de evaluación superficial, funcional y estructural, de los segmentos priorizados para el presente contrato, conforme a lo establecido en el Estudio Previo, (Anexo 1)-Anexo Técnico, el pliego de condiciones y los demás documentos que hacen parte integral del proceso.	Diagnósticos de Segmentos Viales
10. Elaborar y/o apropiarse de los estudios y diseños necesarios para las distintas intervenciones de acuerdo con las normas, especificaciones, manuales, guías, permisos, resoluciones y las demás, indispensables para el desarrollo normal del contrato y las labores propias de un contrato de Construcción, de por lo menos las siguientes Entidades y ESP: - Secretaria Distrital de Movilidad – SDM. - Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. - Secretaria Distrital de Ambiente – SDA. - Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP. - CODENSA S. A ESP. - Gas Natural S. A ESP. - EPS Telemáticos. - las demás Entidades de orden Nacional y Distrital que se requieran. Así como la verificación de reservas por otras entidades de los tramos viales del presente contrato.	Plan de calidad
11. Hacer la gestión interinstitucional con las ESP y entidades distritales con el objeto de solicitar información, especificaciones técnicas, insumos, planos y diseños tipos, y las demás que apliquen para cada componente de las redes o instalaciones; lo cual deberá reflejarse en un cronograma de actividades con fechas ajustas a las diferentes gestiones y garantizando que se cumpla el plazo contractual.	No aplica para el presente informe
12. Desarrollar la visita a los sitios donde se ejecutará las acciones de construcción, con la asistencia de la interventoría y el FDLT (Fondo De Desarrollo Local De Tunjuelito), el director y los Especialistas, dentro de los primeros cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de suscripción del Acta de Inicio, con el fin de hacer un reconocimiento de la zona soportada con un acta de recorrido.	Informe mensual N° 1 Página 15.

13. Realizar en conjunto con la Interventoría el inventario de redes de servicios públicos, inventario forestal y áreas verdes existentes dentro de la zona en donde se desarrollará el contrato y anexar los diferentes soportes, de no encontrarse dentro de los estudios y diseños entregados.	Inventario de redes de servicios públicos.
14. Presentar a la Interventoría el Plan de Calidad para revisión y aprobación. De acuerdo con las exigencias técnicas del contrato y la vinculación con el desarrollo de este, para los temas de estudios y ajustes a diseños, el contratista se obliga a implementar los requerimientos señalados en: -Anexo Técnico Particular, -Especificaciones particulares. Una vez culminada las actividades de apropiación de diseños, entregar el plan de intervención (el contratista podrá entregar planes de intervención acorde a las necesidades de avance de la ejecución de obra), con todos sus componentes, como se describe en el Anexo Técnico, en el cual se detalle el tipo de intervención y logística de este relacionando los CIV's.	Plan de calidad
15. Realizar el presupuesto y programación previo en función con los resultados obtenidos por el diagnóstico, para las intervenciones contemplando el alcance tiempo y presupuesto. Una vez surtida la fase de preliminares se entregará para revisión, apropiación y aprobación de la Interventoría, un informe final en los términos definidos en el Anexo Técnico, reportando las situaciones actuales para el desarrollo del contrato y anexando los soportes correspondientes.	Presupuesto y Cronograma de obra
16. Entregar por el contratista el informe que sea el resultado de las revisiones respectivas a los estudios y diseños, que el mismo debe presentar a la interventoría.	Diseño de andenes. Diseño de vías locales. Diseño vías intermedias.
17. Presentar a la Interventoría para su aprobación el Cronograma General y detallado del contrato y el Cronograma conceptual de las obras, este trámite es prerrequisito para iniciar las ejecuciones.	Cronograma de general Cronograma de obra Cronograma de etapa previa
18. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el Anexo Técnico General.	Informe mensual N° 1 y N°2 e informes semanales.
19. Realizar conjuntamente con el Supervisor o apoyo a la supervisión del contrato de interventoría designado por el FDLT y la interventoría, comités de seguimiento semanal y presentar los respectivos informes semanales y/o mensuales o si es del caso, cuando sea requerido de acuerdo a la necesidad del supervisor o apoyo a la supervisión del contrato de interventoría e interventoría.	Informe semanal y actas de comité de obra
20. Presentar a la Interventoría el Plan de Gestión Social, dentro de los primeros diez (10) días calendario, a partir	Plan de Gestión Social aprobado por Interventoría el con el comunicado INT

de la firma del acta de inicio; en el cual se incluye la metodología a utilizar, actividades a ejecutar, contenido y cronograma. Estos productos son requisito para el inicio de la Fase de Obras.	-652- 2025-016
21. Elaborar una presentación para la reunión informativa de inicio, se realizará por tramo o por frente, previa aprobación por parte de la Interventoría, con la comunidad en el área de influencia del contrato en la cual se socialice el contrato, tipos de intervención y puntos de atención a la ciudadanía. Y una presentación del contrato para LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL	Presentación y folletos ubicados en el informe mensual
22. Convocar la comunidad, a la interventora, al FDLT (Fondo De Desarrollo Local De Tunjuelito) y las partes interesadas a asistir y participar de las reuniones informativas a la comunidad ubicada en el tramo, de acuerdo con lo exigido en el contrato. Recibir las inquietudes presentadas en la reunión y puntos de atención dando trámite a las mismas e informando al FDLT (Fondo De Desarrollo Local De Tunjuelito).	Volante de actas de vecindad, volante de inicio de obra, volante reunión de inicio de obra, volante PMT. Volante Contratación de personal para obra
23. Realizar las gestiones necesarias para la elaboración de elementos de divulgación de la ejecución de obras, efectuar el respectivo trámite en la oficina de Prensa del FDLT (Fondo De Desarrollo Local De Tunjuelito), de acuerdo con los lineamientos que la misma imparta una vez se cuente con el aval por la interventoría.	piezas informativas por cada CIV tales como 600580,6000528,600372, 6001303, los cuales algunos ya están en proceso de cierre de obra, otros están en reunión de inicio
24. Levantar las actas de vecindad y de espacio público, correspondientes a la zona de influencia del contrato, de acuerdo con las exigencias establecidas en el mismo. Tomar siempre registro fotográfico, y videos en caso de que lo amerite. Este trámite es requisito para el inicio de la fase de obra y deberá contar con la revisión y aprobación de la interventoría.	Formato de acta de vecindad y registro fotográfico y video
25. Dar cumplimiento a los siguientes programas y tareas: a. Programa de divulgación: Instalación de Puntos Satélites de información, distribución de volantes a convocatoria a reunión de inicio, distribución de afiches de inicio de obra. b. Programa de atención al ciudadano: Instalación de punto de atención en Obra. c. Programa de información: socialización y alcance del contrato (reunión de inicio). d. Programa de acompañamiento social a las actividades técnicas de obra: e. inventario de predios objeto de actas de vecindad, entrega de procedimiento y cronograma de levantamiento de actas de vecindad a la interventoría, levantamiento de actas de vecindad, inventario de predios objeto de actas de rampas de acceso vehicular, levantamiento de registros fotográficos de las	Formatos diligenciados por cada programa.

vías, espacio público y fachadas de los predios.	
26. Elaborar y presentar a la Interventoría el Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental (PIPMA; MAO O EL INSTRUMENTO ESTABLECIDO POR EL FONDO, el cual se aplicará durante la ejecución del contrato, debidamente firmado por el representante legal y los especialistas que apliquen. Este producto es requisito para el inicio de la ETAPA DE EJECUCIÓN.	Comunicado de aprobación por interventoría. INT-652-2025-006
27. Elaborar el plan de gestión de RCD de obra. Deberá conocer, armonizar, dar cumplimiento del Decreto 472 de 2017 "Por el cual se reglamenta la gestión integral de residuos sólidos generales en las actividades de construcción y demolición RCD y se dictan otras disposiciones". 3. El contratista deberá cumplir con lo estipulado en el Decreto 265 de 2016 "Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 442 de 2015 y se adoptan otras disposiciones", en el tema de Granulo de Caucho Reciclado.	Comunicado de aprobación por interventoría INT-652-2025-007
28. Entregar a la interventoría copia de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral (SG-SSI) del recurso humano exigido contractualmente. La aprobación de estos documentos por parte de la interventoría es requisito para el inicio de la ejecución de las obras.	Informe mensual SST N° 1 y N°2 Anexo 2 documentación legal, inducciones, planillas.
29. Se debe solicitar la apertura del PIN Ambiental a la Alcaldía Local de Tunjuelito y ofrecer toda la información requerida, para su apertura, así como la atención de las visitas periódicas de la SDA.	El Contratista remitió el PMA-RCD a la Interventoría para la apertura del PIN. Se cuenta con el PIN AMBIENTAL como generador número 17465.
30. Elaborar el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) por cada tramo, así como la relación de los PMT del proyecto (en Excel, discriminando fecha de solicitud, fecha de finalización por cada tramo, para permitir que la interventoría realice el seguimiento de estos) el PMT para inventario de redes, desvíos, tratamientos silviculturales cuando se requiera, presentarlo a la Interventoría y gestionar su aprobación ante la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). La aprobación del PMT por parte de la SDM es requisito indispensable para el inicio de la ETAPA DE EJECUCIÓN (CONTRACTUAL) de obras. Lo anterior para revisión, aprobación y seguimiento por parte de la interventoría del contrato.	En el Informe ambiental N° 1 y N°2, Componente E.
31. Actualizar el inventario de redes junto con la interventoría y realizar las inspecciones necesarias a fin de establecer el estado de la infraestructura soporte de las redes de servicios públicos. Lo anterior preferiblemente con delegados de cada EPS.	Actas de recorridos.
32. Realizar el estudio Integral de todos los contratos de	Actas de recorridos.

redes de servicios públicos, teniendo en cuenta el inventario de redes, el diseño de espacio público de vegetación y diseño geométrico, y verificar todas las soluciones de interferencia en los estudios y diseños, y de ser necesario replantear las posibles soluciones a la Interventoría con su valoración económica.	
33. Identificar, analizar y desarrollar las alternativas, sobre las interferencias encontradas cuantificadas y presentadas a la Interventoría para su concepto.	Actas de recorridos.
34. Establecer conjuntamente con la interventoría, los contactos con los representantes de las Empresas de Servicios Públicos (EPS), Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y otras entidades, con las que se requiera coordinación interinstitucional.	Radicados en empresas públicas.
35. Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas conjuntamente con la interventoría y delegados de las diferentes EPS (Empresas Prestadoras de Servicios).	Actas de recorridos.
36. Cumplir con las disposiciones de la Ley 1682 de 2013 – Ley General de Infraestructura respecto a las redes de servicios públicos, en los temas que aplique, así como los procedimientos allí mencionados.	Informes mensual N° 1 y N°2
37. Ejecutar el contrato de obra cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas vigentes y propias del contrato. Lo anterior teniendo en cuenta los principios de economía, eficiencia, celeridad y calidad.	Informes mensual N° 1 y N°2
38. Elaborar todos y cada uno de los Planes de Manejo de Tráfico (PMT) por tramo del contrato, el PMT para inventario de redes, desvíos, tratamientos silviculturales cuando se requiera, presentarlo a la Interventoría y gestionar su aprobación ante la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). La aprobación del PMT por parte de la SDM es requisito indispensable para el inicio de la ETAPA DE EJECUCIÓN (CONTRACTUAL) de obras. Para la respectiva aprobación por la secretaria de Movilidad, teniendo en cuenta que el trámite de los mismos NUNCA debe sobrepasar el plazo de la ETAPA DE EJECUCIÓN (CONTRACTUAL)	Planes de Manejo de tráfico
39. Realizar el replanteo de la obra, de tal forma que permita localizar adecuadamente el proyecto sobre el terreno y asegurar la permanencia de las referencias topográficas establecidas, su protección, traslado o reposición cuando sea necesario.	Acta Parcial N° 1
40. Generar y entregar antes y después de las intervenciones, registros fotográficos que sean parte de los documentos del contrato.	Reporte fotográfico Antes.

41. Elaborar y presentar a la interventoría para su revisión y aprobación el Alcance, la Metodología, el Enfoque para desarrollar las actividades propias del contrato; el Plan Anual de Caja (PAC) programado, para la revisión y aprobación de la interventoría y posterior envió a el FDLT (Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito), con el tiempo suficiente para la revisión (estos tiempos se acordarán en el primer comité de seguimiento y será determinado por las fechas de pagos del Fondo), la Programación de Obra, Cronograma de cierres por frente de obra (sabiendo la duración de las actividades desarrolladas por CIV, los cierres de frentes se determinarán como hito de inicio a otros CIV), el acta suscrita de los Análisis de Precios Unitarios de todas las actividades incluidas en la lista de cantidades y precios. La información detallada de los análisis de precios unitarios (APU), será la base para nuevos análisis de precios unitarios que se requieran en el desarrollo del contrato con precios tope IDU del vigentes al momento de expedir el acta de fijación de no previstos.	Informe de Alcance, Metodología y Enfoque. Plan Anual de Caja (PAC) Programación de Obra Análisis de precios unitarios.
42. Realizar el replanteo de la obra, de tal forma que permita localizar adecuadamente el contrato sobre el terreno. Asegurar la permanencia de las referencias topográficas establecidas, su protección, traslado o reposición cuando sea necesario.	Acta Parcial N° 1
43. Proponer para aprobación de la interventoría, las posibles soluciones a cualquier inconsistencia que encuentre durante la ejecución de la obra.	No aplica en el momento
44. Ejecutar las reuniones de seguimiento y visitas juntamente con la Interventoría y sus especialistas o el FDLT (Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito) o Entidades Distritales Competentes, proponiendo alternativas, generando soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del contrato y suscribir el Acta de Seguimiento al Contrato.	Actas de comité
45. Cumplir con el cronograma de obra, las especificaciones técnicas y el programa de inversiones revisado y aprobado por la Interventora, asegurando el uso adecuado y oportuno de los recursos. En caso de incumplimientos efectuar de manera inmediata los correctivos necesarios. En caso de variaciones por atraso en la ejecución prevista, presentar de inmediato a la Interventoría para su estudio y aprobación el plan de contingencia para el des atraso de las actividades.	Trazabilidad e Informe semanal
46. Soportar técnicamente la gestión social en las actividades con la comunidad y dar respuesta por escrito de manera	Formato de atención, impresión de atención por correo

oportuna, clara y de fondo a los PQRS's en el desarrollo del contrato.	
47. Implementar el Plan de Manejo de Tráfico aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).	
48. Implementar el Plan de Calidad.	Plan de calidad
49. Ajustar el cronograma del contrato cuando el FDLT (Fondo De Desarrollo Local De Tunjuelito) o la interventoría lo solicite, para el buen desarrollo de este o cumplimiento de metas.	No aplica para el presente informe
50. Presentar para revisión y aprobación a la interventoría las medidas de contingencia tendientes al cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo inicialmente previsto. De lo contrario debe entregar la nueva programación con las justificaciones necesarias para la ejecución del contrato, sin que esto implique reconocimientos económicos al Contratista.	No aplica para el presente informe
51. Remitir oportunamente a la Interventoría los reportes semanales de ejecución, informes mensuales en el cual se haga un detalle del desarrollo de las labores de obra, informe final y ejecutivo de obra. O cuando la interventoría o el FDLT (Fondo De Desarrollo Local De Tunjuelito) requiera.	Trazabilidad e Informe semanal
52. Soportar en caso de requerirse ítems no previstos para la adecuada ejecución del contrato, entregar para revisión y aprobación a la Interventoría los Análisis de Precios Unitarios debidamente justificados dentro de los quince (15) días calendario siguientes a su identificación y previo a la ejecución de las actividades. Teniendo en cuenta el precio tope IDU vigente al momento de la ejecución.	
53. Realizar los ensayos de laboratorio requeridos con el fin de corroborar la calidad los materiales y de la obra, de conformidad con las especificaciones contratadas para el contrato. Acorde con lo Establecido en el Manual de Interventoría y Supervisión (como referente el del Instituto de Desarrollo Urbano), con los requisitos que la Interventoría y Supervisión exijan, adjuntando la documentación soporte requerida.	Ensayos de laboratorio N° 1
54. Diligenciar y realizar el reporte del estado de ejecución de los CIV's intervenidos en el formato IDU, con el fin de ser avalado por la Interventoría, remitido al FDLT (Fondo De Desarrollo Local De Tunjuelito) para su posterior entrega a la Dirección Técnica Estratégica del IDU y mantener la información actualizada en el Sistema de Información Geográfica del IDU (SIGIDU).	Informe semanal y actas de comité de obra
55. Efectuar los correctivos del caso cuando los resultados de los ensayos de laboratorio no cumplan con las	No aplica para el presente informe

especificaciones contratadas para el contrato. Dicho lo anterior, realizar nuevos ensayos de laboratorio que prueben el cumplimiento de las especificaciones contratadas.	
56. Entregar a la Interventoría los planos récord de las actividades desarrolladas por Código de Identificación Vial (CIV) en forma física y magnética de acuerdo con las especificaciones y requerimientos acorde al tipo de intervención.	No aplica para el presente informe
57. Elaborar, suscribir y presentar a la interventoría para su aprobación el Acta de Recibo Parcial de Obra, informe mensual elaborado por el Contratista que se encuentre acorde con lo Establecido en el Manual de Interventoría y Supervisión (como referente el del Instituto de Desarrollo Urbano), con los requisitos que la Interventoría y Supervisión exijan, adjuntando la documentación soporte requerida	No aplica para el presente informe
58. Suscribir junto con la interventoría el Acta de Terminación de Obra a más tardar en la fecha de vencimiento del plazo de la fase de obra. En la terminación se deben relacionar las obras ejecutadas, el estado en que se encuentran técnica, administrativa, legal y financieramente.	No aplica para el presente informe
59. Realizar de manera conjunta con las EPS, entidades competentes y la Interventoría la visita de inspección detallada, para verificar el estado final de las obras. Deben estar con todos los especialistas respectivos.	No aplica para el presente informe
60. Suscribir junto con la Interventoría, el Acta de Recibo Final de Obra una vez se hayan atendido las no conformidades encontradas a más tardar treinta (30) días calendario después de finalizado el plazo del contrato o según la fecha que sea acordada por las partes.	No aplica para el presente informe
61. En el evento en que el FDLT (Fondo De Desarrollo Local De Tunjuelito) deba tomar posesión de las obras, por incumplimiento o abandono de las mismas por parte del Contratista, o por renuencia de éste para su entrega, el FDLT (Fondo De Desarrollo Local De Tunjuelito) - sin necesidad de acto administrativo que lo ordene - citará con la debida antelación al Contratista, para que conjuntamente con la Interventoría, los profesionales del área de gestión local - Infraestructura, el Garante y el Coasegurador, si lo hay, proceda a efectuar una visita de verificación de las obras, de la cual se levantará un acta en el formato de Acta de Recibo Final de Obra, donde se plasmará ésta circunstancia, el estado de las obras, las anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los	No aplica para el presente informe

soportes respectivos. Si el Contratista no comparece, o se niega a suscribir la citada acta, el FDLT (Fondo De Desarrollo Local De Tunjuelito) tomará posesión de las obras, dejando constancia de ello en la misma acta, la cual se tendrá para todos los efectos como el Acta de Recibo Final de Obra.	
62. Entregar a la Interventoría los insumos necesarios para la elaboración del Informe de seguimiento de la garantía única, para su posterior trámite de aprobación por el FDLT (Fondo De Desarrollo Local De Tunjuelito).	No aplica para el presente informe
63. Entregar a la Interventoría los insumos necesarios para la elaboración del Informe final de interventoría de obra.	No aplica para el presente informe
64. Retirar la señalización temporal utilizada tanto en la obra como en los desvíos e implementar la señalización y demarcación de pavimentos definitiva para la obra y para las vías utilizadas como desvíos. En caso de que no están implementado el PMT con lo especificado en los planos aprobado de la interventoría deberá informar por escrito a más tardar un (1) día calendario al contratista de obra.	No aplica para el presente informe
65. Realizar cierres (acta de recibo) por frentes de obra independientes	No aplica para el presente informe
66. Disponer de tres (3) frentes de obra como mínimo.	Informe semanal
67. Ubicar por cada frente de obra los equipos, personal, materiales y demás insumos necesarios para el buen desarrollo de las obras de construcción de acuerdo con las fechas previstas en el cronograma aprobado por la interventoría e iniciar las actividades de cada frente.	Informe semanal y actas de comité de obra
68. Efectuar los correctivos de obras solicitados por la interventoría o el FDLT (Fondo De Desarrollo Local De Tunjuelito), en un plazo no mayor a ocho (8) días calendario.	No aplica para el presente informe
69. El contratista deberá prever y generar acciones de mitigación en obra cuyo fin sea evitar posibles retrasos y daños a obras ejecutadas y por ejecutar, semanalmente de acuerdo a las condiciones climáticas o ambientales que reporte el IDEAM.	No aplica para el presente informe
70. De acuerdo con las exigencias técnicas del contrato y la vinculación con el desarrollo de este, para los temas de estudios y diseños, el contratista se obliga a implementar los requerimientos señalados en: - Anexo Técnico Particular, - Especificaciones particulares.	Diseño de andenes. Diseño de vías locales. Diseño vías intermedias.
71. Realizar conjuntamente con el Supervisor o apoyo a la supervisión del contrato de interventoría designado por el FDLT y la interventoría, comités de seguimiento semanal y presentar los respectivos informes semanales y mensuales o si es del caso, cuando sea requerido de	Informe semanal, actas de comité de obra e informes mensuales

acuerdo a la necesidad del supervisor o apoyo a la supervisión e interventoría.	
72. El FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO, requiere que el ejecutor incluya en la etapa de obra, los criterios que le sean aplicables, de acuerdo al Anexo 6 - Guía de Contratación Sostenible (Ficha 12) cuyo procedimiento refiere a la política de contratación sostenible inherente al objeto contractual del proceso que se pretende adelantar, establecida por la SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO.	Presupuesto
73. Implementar los compromisos contemplados en el Plan de Gestión Social.	Formato de acta, registro fotográfico
74. Levantar las actas de vecindad correspondientes a la zona de influencia del contrato, de acuerdo con las exigencias establecidas en el contrato. Tomar siempre registro fotográfico, y videos en caso de que lo amerite. Este trámite es requisito para el inicio de la fase de obra y deberá ser remitido al FDLT (Fondo De Desarrollo Local De Tunjuelito) copia de las Actas de Vecindad levantadas.	Se puede verificar a través de la radicación de actas.
75. Remitir a la Interventoría un informe al corte del periodo calendario inmediatamente anterior, (mensual de acuerdo con lo establecido en el contrato) sobre el componente social, dentro de los primeros tres (3) días calendario, periodo de facturación. Debe contener todos los insumos necesarios para la elaboración del informe del componente social.	Se remite informe mensual No 2 a través de correo electrónico FDLT-CTO-613-2025/036
76. Dar cumplimiento a los siguientes programas y tareas: ● Programa de información: Reunión de inicio, avance, extraordinario y finalización. ● Programa de divulgación: Distribución de volantes de información ciudadana o comunicados y volantes PMT. ● Programa de atención al ciudadano: Cumplir en el punto de atención en obra con los horarios aprobados por la interventoría y el FDLT (Fondo De Desarrollo Local De Tunjuelito). ● Programa de talleres de sostenibilidad: Reuniones informativas al comité del punto de atención en Obra. ● Socialización del contrato y capacitación al personal empleado para la obra. ● Programa de manejo de impactos en el sector comercial: Reuniones con comerciantes. ● Acompañamiento a actividades técnicas de obra. Elaboración de actas de vecindad, garajes y rampas en los predios ubicados en el área de influencia del contrato; elaboración de actas de compromiso y registro fotográfico de las vías utilizadas como desvíos. ● Programa de apoyo a la generación de empleo, gestión, para garantizar el cumplimiento de Mano de Obra No	Se realiza la entrega del informe con los anexos

Calificada (MONC). ● Programa manejo de impacto en el sector comercial. Reuniones con comerciantes.	
77. Acompañamiento a actividades técnicas de obra. Elaboración de actas de vecindad, garajes y rampas en los predios ubicados en el área de influencia.	formato de acta, registro fotográfico
78. Elaboración de actas de compromiso y registro fílmicos y fotográficos a las vías utilizadas como desvíos.	levantamiento y socialización de los procesos de gestión de tránsito y control de tránsito y transporte
79. El porcentaje del total de trabajadores vinculados a la obra debe corresponder a mujeres, de acuerdo al decreto 332 de 2020 del 29 de diciembre de 2020, "Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital" y su respectiva modificación por el Decreto 634 de 2023, como una herramienta de generación de ingresos, orientada a la reducción de la pobreza monetaria y a la implementación progresiva de una estrategia de contratación pública que propenda por el reconocimiento social y económico del trabajo de las mujeres y su acceso a las oportunidades económicas en condiciones de equidad.	La información se verifica mediante la exposición que se realiza semanalmente en los comités de avance de obra.
80. Realizar las visitas a terreno necesarias en conjunto con la Interventoría y el FDLT (Fondo De Desarrollo Local De Tunjuelito) y de la autoridad ambiental cuando se requiera, para actualizar o elaborar el inventario forestal, cuando aplique y posteriormente remitirlo a la interventoría.	Se radica documento de consulta ante la autoridad ambiental acerca de la necesidad de tramitar un POC mediante el número 2026ER16493.
81. Implementar los compromisos ambientales, de seguridad y de salud en el trabajo aprobados en el PIPMA; MAO O EL INSTRUMENTO ESTABLECIDO POR EL IDU, durante la ejecución del contrato, según los requerimientos contractuales y demás normas vigentes para la materia.	Informe mensual Ambiental
82. Remitir a la interventoría un informe al corte del periodo de obra inmediatamente anterior, dentro de los primeros días de acuerdo con los cronogramas de entrega previamente acordados, reporte mensual el cual debe contener todos los insumos necesarios para la elaboración del informe mensual SST de interventoría, según los requerimientos contractuales y demás normas.	la verificación de la información se realiza a través del envío de cada informe vía correo electrónico a la interventoría
83. Informar a la Interventoría de todos los acontecimientos ambientales, de seguridad y salud de salud en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del contrato.	Se realizará el reporte mediante correo electrónico, informes de novedades y los informes mensuales.
84. Reportar a la interventoría los pasivos ambientales, elaborar documento de identificación y posible Plan de	Se reportará por medio del informe mensual y documento acerca de los

mitigación de estos, debido a las actividades propias del contrato y que se presenten durante la ejecución del contrato y antes del cierre ambiental de la obra.	pasivos ambientales y el plan de mitigación.
85. Asistir y asumir los compromisos de las reuniones comités e inspecciones programadas por la interventoría durante el desarrollo y seguimiento ambiental, de seguridad y de salud de salud en el trabajo SST y suscribir las correspondientes actas generadas de dichas visitas.	se verifica mediante los listados de asistencias de cada comité.
86. Efectuar y evidenciar documentalmente a la Interventoría los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales, contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC) y prestaciones sociales de todo el personal vinculado al contrato de obra, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y lo exigido en el contrato. Elaborar y presentar debidamente firmada a la Interventoría la certificación de pago al SST, parafiscales, contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC) y prestaciones sociales.	se verifica mediante el Anexo N° 3 Certificado de parafiscales y seguridad social presentado en cada informe mensual.
87. Aplicar y evidenciar documentalmente, los lineamientos técnico-ambientales de las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición (RCD) en el Distrito Capital, de acuerdo con la Resolución No. 1115 DEL 26 de septiembre de 2012 de la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA), Resolución 472 de 2017 "Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generales de la actividades de construcción y demolición – RCD y se dictan otras disposiciones", o la que lo sustituya o modifique.	Informe ambiental N° 1 Informe ambiental N° 2 Componente B / Anexo RCD
88. El Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición RCD's de la obra, deberá entregarse de acuerdo con los cronogramas de entrega previamente acordados con la interventoría, una vez suscrito el contrato.	Comunicado de aprobación por interventoría INT-652-2025-007
89. Entregar mensualmente a la interventoría los certificados de materiales de proveedores y disposición final de escombros, en original, expedidos por los proveedores y escombreras utilizados en la obra. Adicionalmente, la interventoría verificará en obra los recibos de escombros y materiales contra certificados. En caso de presentarse observaciones, el contratista se compromete a entregar las aclaraciones y correcciones en el plazo que determine la interventoría y en caso de incumplimiento, este hecho podrá constituirse prueba del uso de proveedores o sitios de disposición final de escombros no autorizados por la	Informe ambiental N° 1 Informe ambiental N° 2 Componente B / Anexo Materiales

autoridad ambiental competente y la interventoría podrá iniciar las acciones legales y contractuales aplicables con el fin de sancionar al contratista. La interventoría deberá entregar los respectivos reportes de escombreras y RCD´s, con una periodicidad mensual al FDLT (Fondo De Desarrollo Local De Tunjuelito).	
90. La fase de liquidación del contrato estará sujeta al envió total de la gestión integral de RCD's de parte del contratista, subsanación de información y cierre del PIN, creado en la plataforma de la Secretaría de Ambiente o en la Subdirección de Control Ambiental del Sector Público Llantas o en la Subdirección que sea la competente destinada para tal fin.	Informe final para cierre del PIN Ambiental
91. Aplicar y documentar el cumplimiento de las consideraciones normativas frente a granulo de caucho reciclado según lo versado en el artículo 4 del Decreto 265 de 2016 "Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 442 de 2015 y se adoptan otras disposiciones".	Informe ambiental N° 1 Informe ambiental N° 2 Componente B / Anexo Materiales /GCR
92. Aplicar y entregar los documentos que soporten la aplicación del procedimiento en los aspectos SST y SGA para la realización de tratamiento a la vegetación (en caso que aplique) se deben tener en cuenta los lineamiento del Decreto 531 de diciembre de 2010, "Por el cual se reglamenta la silvicultura urbana, zonas verdes y la jardinería en Bogotá y se definen las responsabilidades de las Entidades Distritales en relación con el tema y se dictan otras disposiciones.", expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. De igual manera se deben tener en cuenta las obligaciones consignadas en el Acuerdo № 327 septiembre 24 de 2008, "Por medio cual se dictan normas para la planeación, generación y sostenimiento de zonas verdes denominadas "Pulmones Verdes" en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones", este Acuerdo fue expedido por el Consejo de Bogotá D.C.	No aplica para el presente informe
93. Ejecutar los tratamientos para el manejo de la vegetación, conforme a lo estipulado en el acto administrativo aprobatorio emitido por la autoridad ambiental competente, cumpliendo con los procedimientos indicados por el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, y con las indicaciones del componente correspondiente al manejo de vegetación señaladas en el PIPMA; MAO O EL INSTRUMENTO ESTABLECIDO POR EL IDU.	No aplica para el presente informe
94. Diligenciar los formatos a las gestiones SST y SGA que en Comités sean definidos y que puedan servir como	se verifica mediante los anexos N° 9 N° 10 N° 12, N° 13.

herramienta de la labor de la verificación de la labor de la interventoría. El contratista se compromete a permitir el acceso en todo momento de estos formatos a la interventoría y al FDLT (Fondo De Desarrollo Local De Tunjuelito).	
95. Realizar el pago a la autoridad ambiental competente, por concepto de las licencias, autorizaciones, permisos, servicios de evaluación, seguimiento y de compensación generados para el contrato, según lo consignado en la normatividad ambiental vigente.	No aplica para el presente informe
96. Asumir la responsabilidad de la vegetación que se relaciona en el inventario forestal y en el área circundante a los frentes de obra y deberá tomar todas las medidas necesarias para garantizar la permanencia y supervivencia de los individuos vegetales durante la de ejecución de contrato. En caso de que ocurra un daño ocasionado por la ejecución de obra a terceros y/o a algún individuo vegetal, y se demuestre negligencia por parte del contratista para que el hecho ocurriera, el contratista cumplirá con las compensaciones exigidas en la Guía Verde de Secretaría Distrital de Gobierno de Manejo Ambiental vigente en el momento de adjudicación del contrato, sin que esto lo exima de la responsabilidad ante la autoridad ambiental.	Se presentan soportes de las actividades realizadas en el informe mensual ambiental.
97. Ejecutar la actualización del censo de árboles, a partir del sistema de información para la gestión de arbolado urbano, si es requerido.	No aplica para el presente informe
98. Verificar que las obras no se podrán adelantar en sectores ubicados dentro del sistema de áreas protegidas de Distrito Capital.	Se radica documento de consulta ante la autoridad ambiental acerca de la necesidad de tramitar un POC mediante el número 2026ER16493.
99. Verificar los sitios donde se instalan campamentos (permanentes o temporales) los cuales deben estar conformes con lo dispuesto en la normatividad SST y SGA vigente.	se verifica mediante el informe N° 1 anexo N° 4, informe N° 2 anexo N° 15.
100. Garantizar la evacuación total y definitiva de materiales, residuos, maquinaria, equipo, vehículos, señalización y demás elementos utilizados durante la ejecución de la obra antes de la final de obra.	Se presentan soportes de las actividades realizadas en el informe mensual ambiental.
101. Realizar el mantenimiento a la maquinaria, de acuerdo con lo estipulado por el fabricante en el manual de operación y mantenimiento.	La verificación se realiza a través de la revisión y aprobación de la documentación técnica de cada maquinaria, presentada ante la interventoría e incluida en los informes mensuales.
102. Dar cumplimiento a los aspectos que apliquen de GUÍA	Se presentan soportes de las actividades

DE CONTRATACIÓN SOSTENIBLE del sistema integrado de Gestión de la Secretaría Distrital de Gobierno – Subsistema de Gestión Ambiental SGA publicado en el Anexo 6 - Guía de Contratación Sostenible (Ficha 12) del presente proceso.	realizadas en el informe mensual ambiental. Numeral 10. Cumplimiento del factor de sostenibilidad.
103. Suministrar materiales que deberán ser de óptima calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas que sobre la materia estén vigentes en Colombia. Solamente se pagarán los materiales que cumplan con las especificaciones técnicas descritas en el presente pliego. Para tal fin la interventoría y/o coordinador llevarán a cabo ensayos de laboratorio adicionales a los que debe presentar el contratista. En ningún caso se podrá utilizar materiales que dentro de su composición contengan asbesto, de acuerdo a la ley 1968 de 2019 por la cual se prohíbe el uso de asbesto en el territorio nacional.	Se presentan soportes de las actividades realizadas en el informe mensual ambiental. Componente B/ Materiales
104. Dar cumplimiento a la ley 1968 del 11 de julio de 2019, por la cual se prohíbe el uso de asbesto en el territorio nacional.	Se presentan soportes de las actividades realizadas en el informe mensual ambiental. Componente B/ Materiales
105. Realizar las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas juntamente con la Interventoría y los delegados de las diferentes ESP.	Actas de recorridos.
106. Elaborar y entregar a interventoría con una anticipación mínima de un mes el cronograma de las obras para redes de cada ESP que impliquen maniobras.	No aplica para el presente informe
107. Enviar a la interventoría la solicitud de las maniobras requeridas con las ESP previa verificación en terreno.	No aplica para el presente informe
108. Suscribir con los delegados de las ESP y la interventoría, la constancia de ejecución de maniobra.	No aplica para el presente informe
109. Suscribir el documento de Avance de Obra, de Redes de Servidos Públicos, para efectuar recibos parciales de obra con las ESP.	No aplica para el presente informe
110. Informar a la interventoría sobre los daños o hurto a la infraestructura de las ESP y suscribir el acta respectiva, máximo dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la ocurrencia del suceso.	No aplica para el presente informe
111. Custodiar y entregar los elementos de propiedad de las ESP y demás entes distritales competentes y suscribir el documento correspondiente.	No aplica para el presente informe
112. Realizar los trámites y gestiones pertinentes para obtener las aprobaciones requeridas en el desarrollo de las obras por partes ESP y otra Entidades Distritales.	No aplica para el presente informe

SEGUIMIENTO FINANCIERO

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	**$6.795.537.201,00**
Valor Adición No. 1 (si aplica)	No aplica
Valor Adición No. 2 (si aplica)	No aplica
Valor Total	**$6.795.537.201,00**

Detalle información presupuestal del contrato

VIGENCIA	Rubro o proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	Inicial o adición	No. CRP	Valor CRP
2025	O23011745992 0242824	Una nueva visión de infraestructura en pro de la comunidad de Tunjuelito 2025	Inicial	1621 (28/11/2025)	$1.034.770.500,00
	O23011745992 0242914	Tunjuelito se moviliza con seguridad	Inicial	1621 (28/11/2025)	$246.360.519,00
	O23011745992 0242914	Tunjuelito se moviliza con seguridad	Inicial	1621 (28/11/2025)	$5.514.406.182,00
2026	O230689 (combina los saldos de los proyectos 2824 y 2914 vigencia 2025)	Obligaciones por pagar Inversión vigencia anterior	Inicial	140 (09/01/2026)	$4.756.876.041
	Valor total de los CRP				$6.795.537.201

Detalle pagos realizados

Periodo de pago	Rubro o proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	No. CRP	Valor CRP	Valor Facturado	Saldo CRP
Anticipo	O230117459920242824	Una nueva visión de infraestructura en pro de la comunidad de Tunjuelito 2025	**1621**	$ 1.034.770.500	$ 1.034.770.500	$ 0
	O230117459920242914	Tunjuelito se moviliza con seguridad	**1621**	$ 246.360.519	$ 246.360.519	$ 0
	O230117459920242914	Tunjuelito se moviliza con seguridad	**1621**	$ 5.514.406.182	$ 757.530.141	$ 4.756.876.041

Periodo de pago	Rubro o proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	No. CRP	Valor CRP	Valor Facturado	Saldo CRP
			Totales	**$ 6.795.537.201**	**$ 2.038.661.160**	**$ 4.756.876.041**

Resumen ejecución financiera del contrato

Concepto	Valor
1. Valor Inicial:	$ 6.795.537.201,00
2. Valor Adiciones:	$ -
3. Valor Total:	$ 6.795.537.201,00
4. Valor Anticipo	$ 2.038.661.160,00
5. Valor amortización anticipo	$ 44.307.240,00
6. Saldo amortización anticipo	$ 1.994.353.920,00
4. Valor Total Ejecutado:	$ 147.690.799,00
5. Saldo:	$ 4.653.492.482,00

NAYDU LISBETH LÓPEZ OROZCO
Representante Legal de interventoría AHLA SHUGL S.A.S
C.C. No. 52792687 de BOGOTÁ D.C.

Revisión Técnica: Valentina Martínez Muñoz – contratista – CPS 189-2026
Revisión Técnica: Diego Caballero Rojas – contratista – CPS 052-2026
Revisó y aprobó: Despacho

CONSORCIO COCO

Bogotá, D.C., 07 de abril de 2026

Señores,
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
Bogotá D.C.

JOTAM MAESTRE DIAB identificado con No. 1.065.825.668, expedida en Valledupar en mi condición de representante legal de CONSORCIO COCO con NIT. No. 902.010.258-8, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

JESUS ALFREDO FRANCO HERNANDEZ identificado con CC 72.127.101 expedida en Barranquilla, y con tarjeta profesional No. 187205-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de CONTADOR de CONSORCIO COCO con NIT. No. 902.010.258-8, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

JOTAM MAESTRE DIAB

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO COCO

JESUS ALFREDO FRANCO HERNANDEZ
C.C. No 72.127.101 De Barranquilla – Atlántico
T.P. No.187205-T


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.065.825.668
MAESTRE DIAB
APELLIDOS
JOTAM
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 04-JUL-1996
VALLEDUPAR
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
08-JUL-2014 VALLEDUPAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
P-1200100-00613670-M-1065825668-20140822 0039627491A 7 42732608



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 72.127.101

FRANCO HERNANDEZ
APELLIDOS

JESUS ALFREDO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 29-JUN-1965
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | B+ G.S. RH | M SEXO

31-AGO-1983 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-0300100-43158239-M-0072127101-20070417 04705 07106B 02 219797045

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.047.419.390**

BARRIOS RODRIGUEZ

APELLIDOS

JOSE EDUARDO

NOMBRES

JOSE E. Barrios R.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-ENE-1990**

EL CARMEN DE BOLIVAR
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.76	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

08-ABR-2008 CARTAGENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

F-0500100-00091401-M-1047419390-20081009 **0004**144115A 1 28229869


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
187205-T
JESUS ALFREDO
FRANCO HERNANDEZ
C.C. 72127101
RESOLUCION INSCRIPCION 110
FECHA 26/02/2014
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ
198926

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

191922-T



JOSE EDUARDO
BARRIOS RODRIGUEZ
C.C. 1047419390
RESOLUCION INSCRIPCION 1182 **FECHA 16/07/2014**
UNIVERSIDAD LIBRE

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 204131

193040

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B6BC09B62A6D4C0D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JESUS ALFREDO FRANCO HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 72127101 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 187205-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

94 9BDFAEBECC089F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE EDUARDO BARRIOS RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1047419390 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 191922-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764104900124

(415)7707212489984(8020) 001876410490012 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 2 0 1 0 2 5 8	8				

11. Razón social
CONSORCIO COCO

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Montería — Cód. 1 2

24. Dirección
CR 9 40 20

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Córdoba	Montería

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2026-01-22 / 02:43:24 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres MAESTRE DIAB JOTAM
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 1065825668 1004. DV 8
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO COCO

997. Fecha formalización 2026-01-22 14:43:24

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764104900124

(415)7707212489984(8020) 001876410490012 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 2 0 1 0 2 5 8	8				

11. Razón social

CONSORCIO COCO

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO COCO CR 9 40 20	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	COCO	1	100	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141231300804

(415)7707212489984(8020) 000014123130080 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 1 0 2 5 8	8	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO COCO

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

41. Dirección principal
CR 9 40 20

42. Correo electrónico consorciococo2025@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 6 8 8 7 8 5 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 5 0 9 2 5						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	1	6	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141231300804

(415)7707212489984(8020) **000014123130080 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 1 0 2 5 8	8	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 0 9 2 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		

Vigencia

80. Desde	2 0 2 5 0 9 2 5
81. Hasta	2 0 2 7 0 9 2 5

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141231300804

(415)7707212489984(8020) **000014123130080 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 1 0 2 5 8	8	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 9 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 6 5 8 2 5 6 6 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MAESTRE	DIAB	JOTAM	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 9 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 7 0 8 0 8 2 1 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HERNANDEZ	SANTI	EIDYS	JUDITH

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141231300804

(415)7707212489984(8020) **000014123130080 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 1 0 2 5 8	8	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 7 6 7 8 9 3	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCCIONES HHT S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 5 0 9 2 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 8 8 5 8 7 0	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCIVIL SD S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 2 5 0 9 2 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 6 0 6 6 5 1	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: REDES VIALES Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 5 0 9 2 5	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:09/03/2026

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 902010258	CONSORCIO COCO

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CR 9 40 20 Teléfonos: 3146887857

Dirección electrónica: consorciococo2025@gmail. Ciudad: MONTERIA Municipio: CÓRDOBA

Fecha de Inscripción: 10/12/2025 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 10/12/2025

Matrícula Mercantil: NO Fecha inicio de Actividades: 25/09/2025 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL

Actividad 2:

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
25/09/2025	C.C.	1065825668	JOTAM MAESTRE DIAB	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.camarabaq.org.co/ y digite el código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

"LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRICULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO"

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

C E R T I F I C A

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social:
REDES VIALES Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Sigla:
Nit: 900.606.651 - 1
Domicilio Principal: Barranquilla

MATRÍCULA

Matrícula No.: 566.643
Fecha de matrícula: 08 de Abril de 2013
Último año renovado: 2026
Fecha de renovación de la matrícula: 24 de Febrero de 2026
Grupo NIIF: 2. Grupo I. NIIF Plenas

UBICACIÓN

Direccion domicilio principal: Cra 42 A No. 84 - 202
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico: redesvialescont@hotmail.com
Teléfono comercial 1: 3123188522

Teléfono comercial 2: 3123188522
Teléfono comercial 3: No reportó

Direccion para notificación judicial: Cra 42 A No. 84 - 202
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico de notificación: redesvialescont@hotmail.com
Teléfono para notificación 1: 3123188522
Teléfono para notificación 2: 3123188522
Teléfono para notificación 3: No reportó

LA PERSONA JURIDICA SI AUTORIZÓ PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 291 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO Y 67 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CONSTITUCIÓN

Constitución: que por Documento Privado del 26/03/2013, del Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 08/04/2013 bajo el número 253.423 del libro IX, se constituyó la sociedad:denominada DECO SIGNS SUPPLY S.A.S.

REFORMAS ESPECIALES,,

Por Acta número 2 del 31/08/2023, otorgado(a) en Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 04/09/2023 bajo el número 457.380 del libro IX, la sociedad cambio su razón social a REDES VIALES Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

TERMINO DE DURACIÓN

Duración.: La sociedad no se haya disuelta y su duración es indefinida

C E R T I F I C A

DISOLUCIÓN,

La persona jurídica se disolvió y entró en estado de liquidación mediante Documento Privado del 02/04/2018, otorgado(a) en Barranquilla inscrito(a), en esta Cámara de Comercio el 02/04/2018 bajo el número 341.459 del libro IX.

Que por Acta número 2 del 31/08/2023, otorgado(a) en Asamblea de Accionistas en Barranquilla inscrito(a), en esta Cámara de Comercio el 04/09/2023 bajo el número 457.379 del libro IX, la sociedad fue Reactivada en los términos de la Ley No 1429 de 2010

QUE A LA

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, NO APARECEN INSCRIPCIONES QUE DEN CUENTA DEL ESTADO DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, RAZÓN POR LA QUE LA SOCIEDAD NO SE HAYA DISUELTA.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto: Consiste en la prestación de servicios profesionales y la ejecución de obras relacionadas con la arquitectura y la ingeniería, la explotación de la construcción en todas sus manifestaciones como construcción de viviendas para la venta, bien sean casas de habitación, unifamiliares, conjuntos residenciales o edificios familiares para la venta de pisos o apartamentos; desarrollar planes de urbanizaciones, viviendas populares y planes de propiedad horizontal; la construcción, señalización, iluminación y arborización de vías; el suministra de redes eléctricas y telefónicas; la construcción y el montaje de muelles terminales de transporte; los montajes mecánicos y eléctricos; el dragado o remoción de sedimentos; la prestación de servicios de consultoría en todas sus manifestaciones; la producción de concretos; la adquisición de inmuebles a título oneroso con destino a parcelarlos, urbanizarlos construirlos; mejorarlos; darlos o recibirlos en arrendamiento enajenarlos; pignorarlos y/o hipotecarlos; la explotación de minas en general, lo mismo que el beneficio, transformación, importación, exportación y comercialización de minerales; comprar y vender materiales para la construcción y decoración, bienes muebles e Inmuebles, dar en venta Inmuebles, convertir inmuebles en propiedad horizontal, compra, venta y alquiler de maquinaria y equipos, para la construcción y decoración; compra y venta, administración y, arrendamiento, importación y exportación de maquinaria y equipos para trabajo pesado y toda clase de vehículos, materiales para la construcción y decoración en general; celebrar toda clase de contratos relativos al transporte aéreo, marítimo, fluvial y terrestre, tales como comprar, vender, dar recibir en arrendamiento, importar y exportar naves y equipos de transporte, instalar, tener, operar plantas de lavado de carbón de coquización del mismo, de fundación y refinación de metales preciosos, podrá dedicarse a la prestación de servicios de aseo, recolección de basuras, obras sanitarias y en general todo lo relacionado con este ramo, podrá intervenir y/o participar en otras sociedades ya establecidas o que en el futuro se establezcan, pudiéndose fusionar con ellas, sean o, no de objeto análogo o complementario; la sociedad podrá diseñar, construir, mejorar, conservar y operar carreteras mediante el sistema de concesión, también podrá intervenir en toda clase de negociaciones de valores bursátiles. Para el cumplimiento de sus actividades podrá adquirir, conservar, enajenar y gravar toda clase de bienes raíces y muebles que sean necesarios para el logro de sus fines sociales, girar, emitir, aceptar, garantizar, negociar, endosar, cobrar, protestar cheques, letras de cambio obligaciones, órdenes de pago, libranzas, pagares, cartas de porte, facturas cambiarias de compraventa y demás títulos valores y documentos de créditos; tomar y dar dinero a título de prestarlo, con garantías especificas o sin ellas, suscribir acciones o adquirir interés social en otras compañías que tengan fines similares; bien sean coma accionista fundadora o no, fusionarse con ella o incorporarse en ellas, o absorbiéndolas. Adquirir, enajenar y gravar acciones o derechos en otras empresas. En forma general podrá celebrar y/o ejecutar en su propio hombre o por cuenta de terceros, en participación con ellos toda clase de actos y contratos de carácter civil o comercial, ya sea con entidades públicas o particulares nacionales y/o extranjeras y llevar a cabo toda clase de negocios que tengan

relación directa con el objeto que la sociedad se propone desarrollar, todo con el fin de proporcionarse renta de trabajo. Queda prohibido a la sociedad comprometer su responsabilidad y garantizar con sus bienes al cumplimento de obligaciones distintas a las suyas propias, la sociedad de conformidad con el articulo 5 numeral 5 de la Ley 1258 de 2008 podrá, realizar cualquier actividad comercial o civil.

CAPITAL

** Capital Autorizado **		
Valor	:	$100.000.000,00
Número de acciones	:	2.000,00
Valor nominal	:	50.000,00
** Capital Suscrito/Social **		
Valor	:	$100.000.000,00
Número de acciones	:	2.000,00
Valor nominal	:	50.000,00
** Capital Pagado **		
Valor	:	$100.000.000,00
Número de acciones	:	2.000,00
Valor nominal	:	50.000,00

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

REPRESENTACIÓN LEGAL

La sociedad para su dirección y administración contará con los siguientes órganos: Asamblea general de accionistas y Gerente. El gerente, quien podrá ser una persona natural o jurídica, y será el ejecutor y gestor de los negocios y asuntos sociales y ejercerá la representación legal de la sociedad. El gerente será de libre nombramiento y remoción por parte de la Asamblea General de Accionistas. La representación legal de la sociedad estará a cargo de un gerente designado por de Asamblea general de accionistas. El gerente tendrá las siguientes facultades entre otras: Representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo y jurisdiccional, Realizar todos los actos comprendidos dentro del objeto social y autorizar con su firma los actos y contratos que intervenga sin limite de cuantía. Ejercer plena e ilimitadamente la representación judicial y extrajudicial de la sociedad ante los accionistas, terceros y toda clase de autoridades judiciales y administrativas. Constituir mandatarios especiales que representen a la sociedad en negocios o gestiones judiciales, administrativas o con particulares. Nombrar y remover libremente a todos los empleados de la sociedad. Celebrar toda clase de operaciones bancarias y con titulos valores. Recibir, transigir, comprometer, adquirir, abrir cuentas corrientes, girar y aceptar cheques y toda clase de titulos valores. Transigir y comprometer los negocios sociales, siempre que limiten a su giro ordinario. En general, realizar todos los actos y celebrar los contratos comprendidos dentro del objeto social y las demás que le asignen estos estatutos sociales o que le delegue la Asamblea general de accionistas. Se entenderá que el Gerente: (i) Podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad; y

(ii) Se entenderá investido de los mas amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedara obligada por los actos y contratos celebrados por el Gerente. Cuando las autorizaciones, documentos y poderes que suscriban y otorguen correspondan a: 1) Transferencias o adquisición de derechos. 2) Créditos comerciales y bancarios. 3) Pagares y titulos valores. 4) Carta de representación individual de una propuesta, carta de conformación de consorcios, uniones temporales y demás formas de asociaciones para presentación de propuestas en procesos de contratación convocados por las entidades estatales en todas las modalidades definidas en el decreto No. 1082 de 20185: Licitaciones publicas, concursos de méritos, invitaciones publicas y privadas para ofertas mercantiles, subastas inversas, selección abreviada y contratación de menor y mínima cuantía.

NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL

Nombramiento realizado mediante Acta número 2 del 31/08/2023, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 04/09/2023 bajo el número 457.381 del libro IX.

Cargo/Nombre	Identificación
Gerente.	
Herrera Alcazar Harold De jesus	CC 1047440402

REVISORÍA FISCAL.

Nombramiento realizado mediante Acta número 2 del 31/08/2023, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 04/09/2023 bajo el número 457.382 del libro IX:

Cargo/Nombre	Identificación
Revisor Fiscal.	
Barrios Rodriguez Jose Eduardo	CC 1047419390

REFORMAS DE ESTATUTOS

La sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos:

Documento	Número	Fecha	Origen	Insc.	Fecha	Libro
Acta	2	31/08/2023	Asamblea de Accionista	457.380	04/09/2023	IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos.
Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Barranquilla, los sábados NO son días hábiles.
Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad Principal Código CIIU: 4290
Actividad Secundaria Código CIIU: 4210
Otras Actividades 1 Código CIIU: 4112
Otras Actividades 2 Código CIIU: 7112

C E R T I F I C A

Que de acuerdo con nuestras inscripciones, los bienes sujetos a registro mercantil relacionados en el presente certificado, se encuentran libres de embargos.

C E R T I F I C A

TAMAÑO EMPRESARIAL.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución N. 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es GRAN EMPRESA- RSS
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matrículado en el formualario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria: 53.365.878.588,00
Actividad económica por la cual percibió mayores ingresos por actividad ordinaria en el periodo Código CIIU: 4290

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad hasta la fecha y hora de su expedición.
En la Cámara de Comercio de Barranquilla no aparecen inscripciones posteriores a las anteriormente mencionadas, de documentos referentes a reformas, o nombramiento de representantes legales, administradores o revisores fiscales, que modifiquen total o parcialmente el contenido.
Que la información anterior ha sido tomada directamente de los formularios de matrícula y sus renovaciones posteriores, diligenciados por el comerciante.



ALAN ERICK HERNANDEZ ALDANA

CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 17/02/2026 - 17:25:55
Recibo No. S012052947, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN fGfHZtBuBF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=09 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : CONSTRUCIVIL SD S.A.S.
Nit : 901885870-7
Domicilio: Cartagena, Bolivar

MATRÍCULA

Matrícula No: 49142212
Fecha de matrícula: 01 de noviembre de 2024
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 06 de abril de 2025
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CRA 68 # MZ 39 LOT 4
Municipio : Cartagena, Bolivar
Correo electrónico : construcivilsd@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3216912484
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CRA 68 # MZ 39 LOT 4
Municipio : Cartagena, Bolivar
Correo electrónico de notificación : construcivilsd@gmail.com
Teléfono para notificación 1 : 3216912484

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 08 de octubre de 2024 del Accionista Único, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 01 de noviembre de 2024 con el No. 209540 del Libro IX, se constituyó la Sociedad de naturaleza Comercial denominada CONSTRUCIVIL SD S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

El objeto principal de la sociedad será: Realizar la planeación instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio de internet, la prestación de servicios profesionales y la ejecución de obras relacionadas con la arquitectura y la ingeniería, elaboración de todo tipo de estudios, diseños y planes de trabajo, calidad, ambiental, bioseguridad e implementación de planes de control, seguimiento, planeación y dirección técnica y física, además capacitación y formación en todos estos procesos. La explotación de la construcción en todas sus manifestaciones como construcción de viviendas para la venta, bien sean casas de habitación, unifamiliares, conjuntos residenciales o edificios familiares para la venta de pisos o apartamentos; desarrollar planes de urbanizaciones, viviendas populares y planes de propiedad horizontal, la construcción, señalización, iluminación y arborización de vías, el suministro de redes eléctricas y telefónicas; la construcción y el montaje de muelles, terminales de transporte; los montajes mecánicos y eléctricos; el dragado o remoción de sedimentos; la prestación de servicios de consultoría en todas sus manifestaciones: La producción de concretos: la adquisición de inmuebles a título oneroso con destino a parcelarios, urbanizarlos, construirlos, mejorarlos; darlos o recibirlos en arrendamiento, enajenarlos, pignorados y/o hipotecarios; la explotación de minas en general, lo mismo que el beneficio, transformación, importación, exportación y comercialización de minerales; comprar y vender materiales para la construcción y decoración; bienes muebles e inmuebles, dar en venta inmuebles, convertir inmuebles en propiedad horizontal, compra, venta y alquiler de maquinaria y equipos para la construcción y decoración; compra y venta, administración y arrendamiento, importación y exportación de maquinaria y equipos para trabajo pesado y toda clase de vehículos, materiales para la construcción y decoración en general; celebrar toda clase de contratos relativas al transporte aéreo; marítimo, fluvial y terrestre, tales como comprar, vender, dar y recibir en arrendamiento; importar y exportar naves y equipos de transporte, instalar, tener, operar plantas de lavado de carbón de coquización del mismo, de fundición y refinación de metales preciosos, podrá dedicarse a la prestación de servicios de aseo, recolección de basuras, obras sanitarias y en general todo lo relacionado con este ramo, podrá intervenir y/o participar en otras sociedades ya establecidas o que en el futuro se establezcan, pudiéndose fusionar con ellas, sean o no de objeto análogo o complementario; la sociedad podrá diseñar, construir, mejorar conservar y operar carreteras mediante el sistema de concesión, también podrá intervenir en toda clase de negociaciones de valores bursátiles, para el cumplimiento de sus actividades podrá adquirir, conservar, enajenar y gravar toda clase de bienes raíces y muebles que sean necesarias para el logro de sus fines sociales, girar, emitir, aceptar, garantizar, negociar, endosar; cobrar, protestar cheques, letras de cambio, obligaciones, órdenes de pagos, libranzas; pagares, cartas de porte, facturas cambiarlas de compraventa y demás títulos valores y documentos de crédito; Tomar y dar dinero a título de

préstamo, con garantías especificas o sin ellas, suscribir acciones o adquirir interés social en otras compañías que tengan fines similares, bien sea como accionista fundadora o no, fusionarse con ella o incorporar en ella, o absorbiéndola. La realización de ingeniería, consultoría, proyectos, servicios de investigación y desarrollo dirección y ejecución de toda clase de obras, instalaciones, montajes y mantenimientos con suministro en su caso de materiales o equipos y realización en su caso de la parte correspondiente de obra civil; para centrales de generación de energía y líneas de transporte y distribución de energía eléctrica de muy alta, media y baja tensión, aéreas y subterráneas, redes industriales, urbanas y rurales, subestaciones, centros de transformación, interconexión y seccionamiento, estaciones generadoras y convertidoras, instalaciones eléctricas y de vía en ferrocarriles, tranvías y trolebuses, instalaciones eléctricas de presas de almacenamiento o generación eléctricas, plantas de tratamiento de agua, plantas potabilizadoras de agua, muelles, puertos, aeropuertos y dársenas, barcos, astilleros de buques, pontones plataformas y elementos de flotación y de cualquier tipo de planta industrial o de proceso. Operar todas las actividades del sector energético, tales como construcción y mantenimiento de redes de baja media y alta tensión. Adquirir; enajenar y gravar acciones o derechos en otras empresas, en forma general podrá celebrar y/o ejecutar en su propio nombre o por cuenta d terceros, en participación con ellos toda clase de actos y contratos de carácter civil o comercial; ya sea con entidades públicos o particulares nacionales y/o extranjera y llevar a cabo toda clase de negocios que tengan relación directa con el objeto que la sociedad se propone desarrollar, todo con el fin de proporcionarse renta de trabajo. Queda prohibido a la sociedad comprometer su responsabilidad y garantizar con sus bienes el cumplimiento de obligaciones distintas a las suyas propias. Compra, venta y suministro de papelería equipos de oficina, equipos de computación, equipos hospitalarios de laboratorios, odontológicos y de cualquier otra clase de mercancías licitas, en el desarrollo de su objeto social la empresa podrá, adquirir, gravar, enajenar y transformar inmuebles o muebles, tomar y dar bienes según su naturaleza, en arrendamientos, depósitos, comodato, mutuo, prenda, hipoteca, anticresis o en general a cualquier título no traslaticio de dominio, celebrar contratos bancarios, celebrar contratos de sociedades o de cuentas de participación y toda clase de operaciones o contratos con título valores y en general todo acto que directamente o indirectamente se relacionen con el objeto social. La sociedad de conformidad con el articulo 5 numeral 5 de la ley 2008 podrá realizar cualquier actividad comercial o civil lícita. Exploración y explotación minera y comercialización de toda clase de minerales, suministro e instalación y configuración de paneles solares inversores, reguladores, baterías y demás equipos relacionados con sistemas de generación de energía alternativa, toda actividad lícita comercial relacionada al objeto social, la sociedad realizara la Celebración y ejecución dentro de la república de Colombia y el exterior de toda clase de contratos en todas las actividades relacionadas con la industria de la construcción de obras civiles, eléctricas, construcción e instalación de sistemas solares fotovoltaicos y todo tipo de energías renovables en e! sector público, estatal o privado, industrial y agropecuarias, entre ellas compra y venta de inmuebles, la construcción,

administración, subcontratación de obras, fabricación, reparación, alquiler, transporte, compra y venta de partes y equipos para la construcción, importación y exportación de partes, equipos y servicios para la construcción. También la sociedad se dedicará todo lo relacionado a las obras de Construcción.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *	
Valor	$ 200.000.000,00
No. Acciones	200.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *	
Valor	$ 200.000.000,00
No. Acciones	200.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000,00

* CAPITAL PAGADO *	
Valor	$ 200.000.000,00
No. Acciones	200.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad estará a cargo de un Representante legal designado por la Asamblea de accionistas, sin perjuicio de que pueda ser removido libremente en cualquier tiempo. El representante legal, quien podrá ser una persona natural o jurídica, y será el ejecutor y gestor de los negocios y asuntos sociales y ejercerá la representación legal de la sociedad. El representante legal será de libre nombramiento y remoción por parte de la Asamblea General de accionistas. El representante legal será designado para periodos que se inician en la fecha de su designación y podrá ser reelegido indefinidamente, sin perjuicio de ser removido libremente en cualquier tiempo, y sin que dicha remoción tenga que estar motivada. Si no se hace elección, su mandato queda prorrogado indefinidamente hasta tanto se realice una nueva designación. Las funciones del representante legal terminaran en caso de dimisión o revocación por parte de la Asamblea General de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona jurídica. En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedaran a cargo del representante legal de esta. Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad deberá ser aprobada por la Asamblea General de accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El representante legal tendrá las siguientes facultades: a) Representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo y jurisdiccional, Realizar todos los actos comprendidos dentro del objeto social y autorizar con su firma los actos y contratos en que intervenga sin límite de cuantía; b) Ejercer plena e ilimitadamente la representación judicial y extrajudicial de la sociedad ante los accionistas, terceros y toda clase de autoridades judiciales y administrativas; c) Convocar a la Asamblea General de Accionistas a las reuniones ordinarias o extraordinarias cuando sea necesario o lo estime conveniente; d) Constituir mandatarios especiales que representen a la sociedad en negocios o gestiones judiciales, administrativas o con particulares; e) Nombrar y remover libremente a todos los empleados de la sociedad; f) Celebrar toda clase de operaciones bancarias y con títulos valores; g) Recibir, transigir, comprometer, adquirir, abrir cuentas corrientes, girar y aceptar cheques y toda clase de títulos valores; h) Transigir y comprometer los negocios sociales, siempre que se limiten a su giro ordinario; i) Cuidar el recaudo e inversión de los fondos de la sociedad pudiendo efectuar operaciones sin ningún límite de cuantía; j) Velar porque los libros y papeles sociales se lleven ordenada y oportunamente, conservándose en forma adecuada; k) Presentar a la Asamblea General de Accionistas las cuentas, balances, inventarios e informes, proponiendo a la vez la distribución de utilidades en los términos establecidos en la Ley; 1) Elaborar el reglamento de suscripción y colocación de acciones con estricta sujeción a los términos aprobados por la Asamblea General de Accionistas; M) El representante legal tiene la facultad de avalar, afianzar o garantizar obligaciones de terceros. N) En general, realizar todos los actos y celebrar los contratos comprendidos dentro del objeto social; y Ñ) Las demás que le asignen estos Estatutos Sociales o que le delegue la Asamblea General de Accionistas. PARÁGRAFO PRIMERO: Se entenderá que el representante legal: (i) podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad; y (ii) se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.FUNCIONES DEL SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL: La sociedad podrá tener un (1) suplente del Representante legal elegido por la Asamblea General de Accionistas, quien reemplazará al Representante legal en sus faltas Accidentales, temporales y definitivas. El período del suplente será igual al del Representante legal y tendrá sus mismas funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 001-2026 del 06 de enero de 2026 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 13 de enero de 2026 con el No. 961220 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	JESUS DAVID MEDINA JIMENEZ	C.C. No. 1.052.070.674

Por Acta No. 001/2025 del 01 de julio de 2025 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 07 de julio de 2025 con el No. 218453 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	EVARISTO MARTINEZ JAMES	C.C. No. 18.003.443

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 02/2026 del 05 de febrero de 2026 de la Asamblea De Accionistas	962175 del 12 de febrero de 2026 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

Por Otros tipos documentales del 08 de octubre de 2024 de la Controlante , inscrito en esta Cámara de Comercio el 01 de noviembre de 2024, con el No. 209541 del Libro IX, se inscribió la comunicación que se ha configurado una situación de control :

**** SITUACION DE CONTROL - CONTROLANTE :** EIDYS JUDITH HERNANDEZ SANTI
CONTROLANTE
Identificación: 1070808215

Nacionalidad: COLOMBIANO/A
Domicilio: 13001 - Cartagena
País: Colombia
Descripción de la actividad: EMPRESARIA
Fecha de configuración de la situación: 08/10/2024
Presupuesto que da lugar a la situación de control y/o al grupo empresarial: "Numeral 1 Artículo 261 Código de Comercio".
PROPIEDAD DEL 100% DE LAS ACCIONES QUE COMPONEN EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD

**** SITUACION DE CONTROL - CONTROLADA :** CONSTRUCIVIL SD S.A.S.
Domicilio: Cartagena, Bolivar
País: Colombia

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4210
Actividad secundaria Código CIIU: F4112
Otras actividades Código CIIU: F4330 F4290

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $225.632.145,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4210.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

Fecha expedición: 17/02/2026 - 17:25:55
Recibo No. S012052947, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN fGfHZtBuBF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=09 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



CESAR ALONSO ALVARADO BARRETO

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 17/02/2026 - 14:21:42
Recibo No. S012052670, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN wYgeTuJ2bk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=09 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : CONSTRUCCIONES HHT S.A.S.
Nit : 900767893-7
Domicilio: Carmen de Bolívar, Bolivar

MATRÍCULA

Matrícula No: 33319712
Fecha de matrícula: 31 de julio de 2014
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 12 de marzo de 2025
Grupo NIIF : GRUPO I - NIIF PLENAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CARRERA 54 NO 22 10 BURECHE
Municipio : Carmen de Bolívar, Bolivar
Correo electrónico : construccioneshht@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3146887857
Teléfono comercial 2 : 3146887857
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CARRERA 54 NO 22 10 BURECHE
Municipio : Carmen de Bolívar, Bolivar
Correo electrónico de notificación : construccioneshht@gmail.com
Teléfono para notificación 1 : 3146887857
Teléfono para notificación 2 : 3146887857

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 29 de Julio de 2014, en Cartagena, inscrito en esta Cámara de Comercio el 31 de Julio de 2014 con el No. 102534 del Libro IX del Registro Mercantil, se constituyó una sociedad por acciones simplificadas de naturaleza comercial denominada: LAS CAYENAS LOGISTIC S.A.S.

REFORMAS ESPECIALES

Que por Acta No. 001 del 29 de Abril de 2019, correspondiente a la reunión de Asamblea de Accionistas celebrada en el Carmen de Bolívar, inscrita en esta Cámara de Comercio el 08 de Mayo de 2019 bajo el número 150,234 del Libro IX del Registro Mercantil, la sociedad cambió de razón social por: GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL - GEPSA S.A.S.

Por Acta No. 002 del 28 de abril de 2022 de la Asamble de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 10 de mayo con el No. 180099 del libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL - GEPSA S.A.S. a CONSTRUCCIONES HHT S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 29 de julio de 2034.

OBJETO SOCIAL

El objeto social de la compañía consiste en la prestación de servicios profesionales y la ejecución de obras relacionadas con la arquitectura y la ingeniería, elaboración de todo tipo de estudios, diseños y planes de trabajo, calidad, ambiental, bioseguridad e implementación de planes de control, seguimiento, planeación y dirección técnica y física, además capacitación y formación en lo anterior mencionado.la explotación de la construcción en todas sus manifestaciones como construcción de viviendas para la venta, bien sean casas de habitación, unifamiliares, conjuntos residenciales o edificios familiares para la venta de pisos o apartamentos; desarrollar planes de urbanizaciones, viviendas populares y planes de propiedad horizontal; la construcción, señalización, iluminación y arborización de vías; el suministro de redes eléctricas y telefónicas; la construcción y el montaje de muelles terminales de transporte; los montajes mecánicos y eléctricos; el dragado o remoción de sedimentos; la prestación de servicios de consultoría en todas sus manifestaciones; la producción de concretos; la adquisición de inmuebles a título oneroso con destino a parcelarios, urbanizarlos, construirlos, mejorarlos, darlos o recibirlos en arrendamiento, enajenarlos, pignorarlos y/o hipotecarios; la explotación de minas en general, lo mismo que el beneficio, transformación, importación, exportación y comercialización de minerales; comprar y vender materiales para la construcción y decoración, bienes muebles e inmuebles, dar en venta inmuebles, convertir inmuebles en propiedad horizontal, compra, venta y alquiler de maquinaria y equipos para la construcción y decoración; compra y venta, administración y arrendamiento, importación y exportación de maquinaria y equipos para trabajo pesado y toda clase de vehículos, materiales para la construcción y decoración en general; celebrar toda clase de contratos relativos al transporte aéreo, marítimo, fluvial y terrestre, tales como comprar, vender, dar y

recibir en arrendamiento, importar y exportar naves y equipos de transporte, instalar, tener, operar plantas de lavado de carbón de coquización del mismo, de fundación y refinación de metales preciosos, podrá dedicarse a la prestación de servicios de aseo, recolección de basuras, obras sanitarias y en general todo lo relacionado con este ramo, podrá intervenir y/o participar en otras sociedades ya establecidas o que en el futuro se establezcan, pudiéndose fusionar con ellas, sean o no de objeto análogo o complementario; la sociedad podrá diseñar, construir, mejorar, conservar y operar carreteras mediante el sistema de concesión, también podrá intervenir en toda clase de negociaciones de valores bursátiles, Para el cumplimiento de sus actividades podrá adquirir, conservar, enajenar y gravar toda clase de bienes raíces y muebles que sean necesarios para el logro de sus fines sociales, girar, emitir, aceptar, garantizar, negociar, endosar, cobrar, protestar cheques, letras de cambio, obligaciones, órdenes de pago, libranzas, pagares, cartas de porte, facturas cambiarias de compraventa y demás títulos valores y documentos de créditos; tomar y dar dinero a título de préstamo, con garantías especificas o sin ellas, suscribir acciones o adquirir interés social en otras compañías que tengan fines similares, bien sean como accionista fundadora o no, fusionarse con ella o incorporarse en ellas, o absorbiéndolas. Adquirir, enajenar y gravar acciones o derechos en otras empresas. En forma general podrá celebrar y/o ejecutar en su propio nombre o por cuenta de terceros, en participación con ellos toda clase de actos y contratos de carácter civil o comercial, ya sea con entidades públicas o particulares nacionales y/o extranjeras y llevar a cabo toda clase de negocios que tengan relación directa con el objeto que la sociedad se propone desarrollar, todo con el fin de proporcionarse renta de trabajo. Queda prohibido a la sociedad comprometer su responsabilidad y garantizar con sus bienes al cumplimiento de obligaciones distintas a las suyas propias.la sociedad de conformidad con el articulo 5 numeral 5 de la ley 1258 de 2008 podrá realizar cualquier actividad comercial o civil licita.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *	
Valor	$ 100.000.000,00
No. Acciones	2.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 50.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *	
Valor	$ 100.000.000,00
No. Acciones	2.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 50.000,00

* CAPITAL PAGADO *	
Valor	$ 100.000.000,00
No. Acciones	2.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 50.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

El representante legal de la sociedad es el gerente, quien será remplazado en sus faltas absolutas, temporales, ocasionales o accidentales por el subgerente, con las mismas facultades de aquel. El representante legal tendrá la administración y gestión de los negocios sociales con sujeción a la ley, los estatutos sociales, los reglamentos y resoluciones de la asamblea general de accionistas.: nombramiento y periodo: el gerente y subgerente serán designados por un periodo de dos (2) años contados a partir de su elección, pero podría ser reelegidos indefinidamente o removidos libremente en cualquier tiempo. si la asamblea no elije al representante legal en las oportunidades que deba hacerlo, continuara el anterior en su cargo, hasta tanto no se efectúe nuevo nombramiento.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

En desarrollo de lo contemplado en los artículos 99 y 196 delcódigo de comercio, son funciones y facultades del representante legal las propias de su cargo y en especial las siguientes: 1) representar a la sociedad judicial o extrajudicialmente, ante los asociados, ante terceros y ante toda clase de autoridades. judiciales y administrativas, funcionarios, personas jurídicas o naturales, etc., 2) ejecutar los acuerdos y resoluciones de la asamblea general de accionistas, 3) ejecutar los actos y celebrar los contratos que tiendan a llenar los fines de la sociedad y el objeto social. en ejercicio de esta facultad podrá: enajenar, adquirir, mudar, gravar, limitar en cualquier forma y a cualquier título los bienes muebles e inmuebles de la sociedad; transigir, comprometer, conciliar, desistir, renovar, recibir e interponer acciones y recursos en cualquier género de todos los negocios o asuntos de cualquier índole que tenga pendiente la sociedad; contraer obligaciones con garantía personal, prendaria o hipotecaria, dar o recibir dinero en mutuo, hacer depósitos bancarios; firmar toda clase de títulos valores y negociar esta clase de instrumentos, firmarlos, aceptarlos, protestarlos, endosarlos, pagarlos, descargarlos, tenerlos o cancelarlos; tenerlos o cancelarlos; comparecer en juicios en que se discute el dominio de los bienes sociales de cualquier clase; formar nuevas sociedades o entrar a formar parte de otras ya existentes, 4) constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales que juzgue necesarios para la adecuada representación de la sociedad, delegándoles las facultades que estime conveniente, de aquellas que él mismo goza, 5) presentar a los accionistas en forma periódica, un informe del desarrollo del objeto social acompañado de anexos financieros y comerciales, 6) presentar los informes y documentos de que trata el artículo 446 del código de comercio, 7) designar, promover y remover el personal de la sociedad siempre y cuando ello no dependa de otro órgano social y señalar el género de sus labores, remuneraciones, etc., y hacer los despidos del caso, 8) convocar a la asamblea general de accionistas a reuniones de cualquier carácter, 9) delegar determinadas funciones propias de su cargo dentro de los límites señalados en estos estatutos, 10) cuidar la recaudación e inversión de los fondos de la empresa, 11) velar porque todos los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes

---

y poner en conocimiento de la asamblea de accionistas las irregularidades o faltas graves que ocurran sobre este particular, 12) todas las demás funciones no atribuidas por los accionistas u otro órgano social que tengan relación con la dirección, de la empresa social, y de todas las demás que le delegue la ley o la asamblea general. parágrafo. el representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos sin límite de cuantía, comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta del 09 de enero de 2024 de la Asamblea Extraordinaria, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 10 de enero de 2024 con el No. 198679 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	PAMELA ANDREA DEL RIO CANO	C.C. No. 1.001.899.861

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 008 del 15 de noviembre de 2023 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 20 de noviembre de 2023 con el No. 197262 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	JESUS ALFREDO FRANCO HERNANDEZ	C.C. No. 72.127.101	187205-T

REFORMAS A LOS ESTATUTOS (TEXTO)

Los estatutos de la Sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO INSCRIPCION
AC No. 001 del 29/04/2019 Asamblea 150234 del 08/05/2019 del L. IX
AC No. 002 del 28/04/2022 Asamblea 180099 del 10/05/2022 del L. IX
AC No. 003 del 19/09/2022 Asamblea 184179 del 22/09/2022 del L. IX
AC No. 005 del 24/11/2022 Asamblea 185928 del 28/11/2022 del L. IX
AC No. 006 del 02/12/2022 Asamblea 187983 del 07/02/2023 del L. IX
AC No. 007 del 24/02/2023 Asamblea 188794 del 01/03/2023 del L. IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4210
Actividad secundaria Código CIIU: F4290
Otras actividades Código CIIU: F4220 F4112

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es GRAN EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $38.556.447.112,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4210.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de

Fecha expedición: 17/02/2026 - 14:21:43
Recibo No. S012052670, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN wYgeTuJ2bk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=09 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



CESAR ALONSO ALVARADO BARRETO

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA
NIT. 860.034.313-7

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICA QUE:

La Empresa **CONSORCIO COCO** identificada con NIT **9020102588** se encuentra vinculada a esta entidad con el siguiente producto:

- Cuenta de Ahorros
- Número: **152900062547**
- Fecha de apertura:11/12/2025
- Estado Vigente

Para constancia se firma a los nueve (09) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026).

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8607052
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18/11/2025 10:00:06 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	613-2025 LP (143265)
Objeto del contrato	"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	8 Meses
Fecha de inicio de contrato	17/12/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/08/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	1/09/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/11/2028 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	1/01/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	30/08/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

COCO

COLOMBIA, El Carmen De Bolívar
Número de documento 902010258

Cuenta bancaria del proveedor

☐ Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑ Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO COCO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOTAM MAESTRE DIAB* ***Fecha de aprobación:*** *27/11/2025 8:57:04 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CLAUDIA VERÓNICA COLLANTE DUSSAN* ***Fecha de aprobación:*** *27/11/2025 9:01:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8607052_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_8607052_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso	Licitación pública (Obra pública)
Unidad de contratación	FONDO DE DESARROLLO LOCAL
Proceso de Contratación	FDLT-LP 255-2025(141472)
Título de la oferta	COCO
Cuantía del contrato	6.795.537.201 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta: 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	1/12/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/07/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1/12/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/01/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	1/12/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/07/2029 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	31/07/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/07/2031 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1/12/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/01/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV: 500

Fecha límite para entrega de garantías: 30/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 19/12/2025 10:56:33 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18700360	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	6.455.760.340,95 COP	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A	16/08/2031 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.18700535	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	711.750.000,00 COP	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A	16/08/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.18668437	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	6.455.760.340,95 COP	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A	1/08/2031 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.18668052	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	711.750.000,00 COP	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A	1/08/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.18427411	Seriedad de la oferta	-	679.553.720,10 COP	-	22/01/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8607052
Proveedor CONSORCIO COCO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	01 RUT - CONSORCIO COCO 2026 noviembre .pdf	01 RUT - CONSORCIO COCO 2026 noviembre .pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 51 SUR 7 35 VIA USME
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CALLE 51 SUR 7 35 VIA USME
Código postal 11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	DIAGONAL 50A 18-48 SUR	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.8607052

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							6.795.537.201,00	6.795.537.201,00
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72103300	Propuesta economica Malla vial 2025	1,00	UN	6.795.537.201,00	6.795.537.201,00	6.795.537.201,00	6.795.537.201,00

2 CO1.PCCNTR.8607052

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							6.795.537.201,00	6.795.537.201,00
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72103300	Propuesta economica Malla vial 2025	1,00	UN	6.795.537.201,00	6.795.537.201,00	6.795.537.201,00	6.795.537.201,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del	☐	☐

Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.		
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
613-2025 LP(143265) Anexo5 Minuta Contrato Licitación Pública .pdf (Archivado)	613-2025 LP(143265) Anexo5 Minuta Contrato Licitación Pública .pdf	(detalle)
613-2025 LP(143265) Anexo5 Minuta Contrato Licitación Pública.pdf	613-2025 LP(143265) Anexo5 Minuta Contrato Licitación Pública.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CLAUDIA VERÓNICA C(	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52382371	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	CLAUDIA VERÓNICA COLLANTE DUSSAN	27/11/2025 9:01:47 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CLAUDIA VERÓNICA COLLANTE DUSSAN

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	6.795.537.201
	Total	6.795.537.201

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el ☐ Sí ☑ No

SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	1220	CDP	No se ha iniciado		6.795.537.201 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1621	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	6.795.537.201 COP	6.795.537.201 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 6.795.537.201 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 6.795.537.201 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Modificaciones del Contrato

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.22240062		12/03/2026 7:30 PM *(UTC -5 horas)*	-	Cancelado	-	-	

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8607052
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18/11/2025 10:00:06 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	613-2025 LP (143265)
Objeto del contrato	"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	8 Meses
Fecha de inicio de contrato	17/12/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/08/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	1/09/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/11/2028 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	1/01/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	30/08/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

COCO

COLOMBIA, El Carmen De Bolívar
Número de documento 902010258

Cuenta bancaria del proveedor

☐ Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑ Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO COCO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOTAM MAESTRE DIAB* ***Fecha de aprobación:*** *27/11/2025 8:57:04 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CLAUDIA VERÓNICA COLLANTE DUSSAN* ***Fecha de aprobación:*** *27/11/2025 9:01:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8607052_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_8607052_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso	Licitación pública (Obra pública)
Unidad de contratación	FONDO DE DESARROLLO LOCAL
Proceso de Contratación	FDLT-LP 255-2025(141472)
Título de la oferta	COCO
Cuantía del contrato	6.795.537.201 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta: 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	1/12/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/07/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1/12/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/01/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	1/12/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/07/2029 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	31/07/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/07/2031 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1/12/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/01/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV: 500

Fecha límite para entrega de garantías: 30/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 19/12/2025 10:56:33 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18700360	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	6.455.760.340,95 COP	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A	16/08/2031 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.18700535	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	711.750.000,00 COP	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A	16/08/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.18668437	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	6.455.760.340,95 COP	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A	1/08/2031 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.18668052	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	711.750.000,00 COP	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A	1/08/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.18427411	Seriedad de la oferta	-	679.553.720,10 COP	-	22/01/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8607052
Proveedor CONSORCIO COCO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	01 RUT - CONSORCIO COCO 2026 noviembre .pdf	01 RUT - CONSORCIO COCO 2026 noviembre .pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 51 SUR 7 35 VIA USME
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CALLE 51 SUR 7 35 VIA USME
Código postal 11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	DIAGONAL 50A 18-48 SUR	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.8607052

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								6.795.537.201,00	6.795.537.201,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	72103300	Propuesta economica Malla vial 2025	1,00	UN	6.795.537.201,00	6.795.537.201,00	6.795.537.201,00	6.795.537.201,00

2 CO1.PCCNTR.8607052

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								6.795.537.201,00	6.795.537.201,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	72103300	Propuesta economica Malla vial 2025	1,00	UN	6.795.537.201,00	6.795.537.201,00	6.795.537.201,00	6.795.537.201,00

3 CO1.PCCNTR.8607052

3.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								6.795.537.201,00	6.795.537.201,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	72103300	Propuesta economica Malla vial 2025	1,00	UN	6.795.537.201,00	6.795.537.201,00	6.795.537.201,00	6.795.537.201,00

4 CO1.PCCNTR.8607052

4.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								6.795.537.201,00	6.795.537.201,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	72103300	Propuesta economica Malla vial 2025	1,00	UN	6.795.537.201,00	6.795.537.201,00	6.795.537.201,00	6.795.537.201,00

5 CO1.PCCNTR.8607052

5.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								6.795.537.201,00	6.795.537.201,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	72103300	Propuesta economica Malla vial 2025	1,00	UN	6.795.537.201,00	6.795.537.201,00	6.795.537.201,00	6.795.537.201,00

6 CO1.PCCNTR.8607052

6.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal								
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								6.795.537.201,00	6.795.537.201,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	72103300	Propuesta economica Malla vial 2025	1,00	UN	6.795.537.201,00	6.795.537.201,00	6.795.537.201,00	6.795.537.201,00
7	CO1.PCCNTR.8607052								
7.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal								
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								6.795.537.201,00	6.795.537.201,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	72103300	Propuesta economica Malla vial 2025	1,00	UN	6.795.537.201,00	6.795.537.201,00	6.795.537.201,00	6.795.537.201,00
8	CO1.PCCNTR.8607052								
8.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal								
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								6.795.537.201,00	6.795.537.201,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	72103300	Propuesta economica Malla vial 2025	1,00	UN	6.795.537.201,00	6.795.537.201,00	6.795.537.201,00	6.795.537.201,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
613-2025 LP(143265) Anexo5 Minuta Contrato Licitación Pública .pdf (Archivado)	613-2025 LP(143265) Anexo5 Minuta Contrato Licitación Pública .pdf	(detalle)
613-2025 LP(143265) Anexo5 Minuta Contrato Licitación Pública.pdf	613-2025 LP(143265) Anexo5 Minuta Contrato Licitación Pública.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Cédula de Número de Guardar y

Ordenador del Gasto	CLAUDIA VERÓNICA CO	Tipo de documento	Ciudadanía	documento	52382371	notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	CLAUDIA VERÓNICA COLLANTE DUSSAN	27/11/2025 9:01:47 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CLAUDIA VERÓNICA COLLANTE DUSSAN

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	6.795.537.201
	Total	6.795.537.201

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	1220	CDP	No se ha iniciado		6.795.537.201 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1621	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	6.795.537.201 COP	6.795.537.201 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	6.795.537.201 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	6.795.537.201 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Modificaciones del Contrato

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

FORMATO CAUSACIÓN CONTABLE

Código: GCO-GCI-F148
Versión: 03
Vigencia: 21 de diciembre de 2022
Caso HOLA: 282943

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

CONTRATO No.	**COP 613-2025**	**FECHA:**	**07/04/2026**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO COCO**	**NIT. o C.C.**	**902.010.258-8**
PERIODO:	**DEL**	**17 DE DICIEMBRE 2025 AL 28 DE FEBRERO 2026**	
PAGO No.	**PAGO 1**	**DOCUMENTO No.**	**FEV COCO 2**

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	**1-7-05-01**		**$ 147.690.799**		**$ 147.690.799**
Retefuente Honorarios			$ -	11,000%	$ -
Retefuente Servicios	**2-4-36-05**		$ -	4,000%	$ -
Retefuente Arrendamientos					
Retefuente Compras					
Retefuente - C.O.P.	**2-4-36-26**		140.999.791	2,000%	$ 2.819.996
Retefuente			$ -		$ -
Reteiva	**2-4-36-25**	**WA**	$ 6.691.008	15,000%	$ 1.003.651
Reteica	**2-4-36-27**		$ 140.999.791	0,760%	$ 1.071.598
Contribución Especial	**2-4-36-27**		$ 140.999.791	5,000%	$ 7.049.990
Amortización Anticipos	**1-9-06-04**		$ 140.999.791	30,000%	$ 44.307.240
Otros Ajustes de Retención					
Estampilla u Pedagógica	**2-4-36-90-06**		140.999.791	0,500%	$ 704.999
Impuesto de timbre. Dec. 175 de 2025	**2-4-36-98**			0,500%	$ -
TOTAL DESCUENTOS					**56.957.474**
NETO A PAGAR	**240102**				**90.733.325**

CLEMENTINA PUENTES AYALA
Contadora F.D.L.Tunjuelito

Elaboró: Clementina Puentes
Aprobó: Clementina Puentes

OBSERVACIONES Y/O NOTAS:

EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN A LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

CUENTA DE AHORROS DE DAVIVIENDA No. 152900062547

Valor total COP $6.795.537.201. Anticipo 30% $2.038.661.160. Amortización anticipo 30% de este pago $44.307.240

Base para pago de salud, pensión y ARL

Aporte obligatorio para salud - 12,5%
Aporte obligatorio para pensión - 16%
Aporte obligatorio ARL
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN **0**