ACTA No. 4182.010.26.1.4	FECHA:	07/MAY/2026
	HORA INICIAL:	10:30 am
OBJETIVO: Realizar comité de seguimiento al contrato de interventoría No. 4182.010.26.1.795-2025 en relación al contrato de obra No. 4182.010.26.1.794-2025.	HORA FINAL:	11:30 am
	LUGAR: Taller II Grupo AP-SB UAESP.	

ASISTENTES: Juan Carlos Jurado – contratista, Dahiana Tello– interventoría, juan Daniela Martinez- interventoría, Juan Sebastian Valencia– Contratista de Obra y Dorian Arias Trujillo – contratista.

AUSENTES: N/A

ORDEN DEL DÍA:

1. Seguimiento al avance del contrato de obra 4182.010.26.1.794-2025, bajo la interventoría del contrato 4182.010.26.1.795-2025.

DESARROLLO:

2. Seguimiento al avance del contrato de obra 4182.010.26.1. 794-2025, bajo la interventoría del contrato 4182.010.26.1.795-2025.

Ingeniero Juan Carlos Jurado, quien realizó una exposición técnica y administrativa detallada sobre el estado actual del contrato de obra y el avance general del proyecto. Durante su intervención, informó que el contratista ejecutó satisfactoriamente las pruebas de campo y de funcionamiento de los equipos instalados, verificando las condiciones operativas y de desempeño conforme a las especificaciones técnicas contractuales.

No obstante, precisó que se encuentra pendiente la ejecución y validación de las pruebas finales correspondientes al envío y transmisión de información desde la planta hacia la plataforma DATIC, actividad indispensable para la puesta en operación definitiva del sistema, así como para la verificación integral de la interoperabilidad, estabilidad y correcto flujo de datos en tiempo real.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Scanned with CamScanner

De igual manera, el Ingeniero Jurado reiteró a los contratistas de obra e interventoría la obligación contractual y administrativa de presentar las cuentas de cobro finales, junto con los respectivos soportes técnicos, financieros y documentales, para efectos de revisión, validación y aprobación por parte de la supervisión de la UAESPN, en cumplimiento de los procedimientos establecidos en el contrato y la normatividad aplicable.

Finalmente, se indicó que, una vez surtidos los procesos de cierre técnico, administrativo y financiero, se procederá con la entrega formal del proyecto a la comunidad beneficiaria, garantizando el cumplimiento de las condiciones de calidad, funcionalidad y operatividad previstas contractualmente.

Posteriormente, la Dra. Daniela Martínez, en calidad de contratista de interventoría, expuso la situación contractual relacionada con el proceso de cierre y liquidación del contrato, señalando que aún se encuentran pendientes varias actividades técnicas, administrativas y documentales necesarias para la terminación integral del proyecto.

En primer lugar, indicó que se encuentra en revisión por parte de la interventoría el protocolo correspondiente a la prueba final de transmisión de información desde la planta hacia la plataforma DATIC, actividad requerida para validar el correcto funcionamiento del sistema de automatización, comunicación e integración de datos, constituyéndose como requisito indispensable para el cierre técnico del contrato.

Así mismo, manifestó que se encuentra pendiente por parte del contratista de obra la entrega de la documentación relacionada con Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), incluyendo los soportes de cumplimiento normativo, seguridad social de trabajadores y demás documentos exigidos conforme a las obligaciones contractuales y a la normatividad vigente aplicable.

De igual manera, señaló que aún faltan por radicar otros documentos técnicos y administrativos requeridos, conforme a los compromisos establecidos y discutidos en el comité de obra anterior, necesarios para la conformación definitiva del expediente contractual y el proceso de recibo final del proyecto.

Adicionalmente, se encuentra pendiente la entrega de los planos récord o "As Built" del proyecto, debidamente actualizados conforme a las condiciones reales de ejecución en campo.

Por su parte, el Ingeniero Dorian Arias propuso como fecha tentativa para la entrega final del proyecto el próximo 15 de mayo de 2026, indicando que, previo a la entrega

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Scanned with CamScanner

oficial, se realizará una socialización con la comunidad beneficiaria y la Junta Administradora del acueducto, con el propósito de informar el alcance de las actividades ejecutadas, los beneficios del proyecto y las mejoras implementadas en el sistema.

Finalmente, se precisó que la entrega definitiva del proyecto estará sujeta a la verificación de la funcionalidad, estabilidad y correcto desempeño técnico de las unidades de tratamiento donde fueron instalados los equipos, así como al cumplimiento y subsanación de todos los requerimientos documentales y administrativos efectuados por la interventoría al contratista de obra, garantizando de esta manera el cierre integral del contrato conforme a las obligaciones técnicas, legales y contractuales establecidas.

Habiéndose tratado todos los temas pendientes, se dio por finalizada la reunión y se tienen en cuenta los siguientes compromisos:

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones): N/A

Estado de avance de Compromisos adquiridos en la reunión del 25/abril /2026

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION			
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	Cumplió o no cumplió
Realizar acta de comité.	APOYOS A LA SUPERVISIÓN	27/abril/2026	Cumplió
verificación de actividades faltantes en obra por parte del contratista	interventoría de obra, contratista de obra y apoyo a la supervisión	28/abril/2026	Cumplió
ENTREGA DE DOCUMENTACION FINAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	interventoría de obra	01/may/2026	Cumplió

Compromisos adquiridos en esta reunión de comité

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Scanned with CamScanner

		COMPROMISO
Realizar acta de comité.	APOYOS A LA SUPERVISIÓN	11/mayo/2026
Entrega de obra final a la comunidad	interventoría de obra, contratista de obra y apoyo a la supervisión	15/mayo/2026
ENTREGA DE DOCUMENTACION FINAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	interventoría de obra	12/may/2026

Firmas (responsables):

Juan Carlos Jurado
Contratista
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Dorian Alexei Arias TRUJILLO
Contratista
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio.

Elaboró: Juan Carlos Jurado R. - Contratista
Revisó: Francisco Bonilla. – Profesional especializado

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007	
		VERSIÓN	002

ACTA DE REUNIÓN N° 4182.010.26.1.4

FECHA: 07/05/2026
HORA INICIAL: 10:00 am
HORA FINAL: 10:30 am
LUGAR: Oficinas VAESP

OBJETIVO: Realizar comité de seguimiento al contrato de obra NO. 4182.010.26.1.794-2025 en relación al contrato de interventoría No. 4182.010.26.1.795-2025

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Sebastián Zapata	Telcobras	3108040507	juridico@telcobras.com	
2	Vladimir Cordoba	Telcobras		gerencia@telcobras.com	
3	Jorge Aristizabal	Telcobras		asesorcomercial@telcobras.com	
4	Natalia Torres	Telcobras		subgerencia@telcobras.com	
5	Juan Sebastián Valencio	Telcobras	3041169887	AUX.proyectos2@telcobras.com	Juan sebastian V.C
6	Jorge Aristizabal	telcobras	3168303682	info@telcobras.com	
7	Vladimir Cossio	TELCOBRAS	94576816	vlacorvi@hotmail.com	
8	Natalia Torres	Telcobras	3164449449	Subgerente@telcobras.com	Natalia T.
9	JOHN C JUMA L	VAESP	3104569162		
10	Oriana Jordan Siniterra	VAESP.	3702692588	orianajordan305@gmail.com	Oriana Jordan S.
11	Yuvan Alexei Arias Trujillo	VAESP	3163900161 PC	Ing.ytarias@gmail.com	Yuvan Arias

propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.