Nombre del proyecto:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN EN EL PREDIO DE INTERÉS HÍDRICO DENOMINADO "LAGUNA VERDE" IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 172-70272 Y CÉDULA CATASTRAL NO. 25793000000000070133000000000. DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ**
Localización del proyecto (municipio / departamento):	**Tausa, Cundinamarca**
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	**INGENIERIA GLOBAL Y SERVICIOS S.A.S**
Numero del contrato:	**709 de 2025**
Fecha del registro fotográfico:	**Del 02 de febrero a 18 de febrero de 2026**

FOTOGRAFIA (1), ITEM 1.01

ítem 1.01 Cerramiento malla eslabonada c. 10 inc. ángulo (paral en tubo estructural galvanizado 2")



Texto explicativo de la fotografía. Se presenta registro fotográfico de la actividad Cerramiento malla eslabonada c. 10 inc. ángulo (paral en tubo estructural galvanizado 2"). (item 1.01)

Descripción: Se realiza la instalación correspondiente de la estructura y la respectiva malla eslabonada para el el cerramiento del ingreso

FOTOGRAFIA (2), ÍTEM 1.02

ítem 1.02 Construcción de acometida aérea entre vivienda y poste eléctrico, incluye los materiales y mano de obra necesaria para la instalación correspondiente.







Texto explicativo de la fotografía. Se presenta registro fotográfico de la actividad de Construcción de acometida aérea entre vivienda y poste eléctrico, incluye los materiales y mano de obra necesaria para la instalación correspondiente. (item 1.02)

Descripción: Se realiza la conexión correspondiente de la acometida para el suministro de energía de la vivienda, se evidencia la instalación de la bajante y de la conexión en el poste de energía existente en el predio.

FOTOGRAFIA (3), ITEM 3.05

ítem 3.05 Anticorrosivo sobre lámina lineal







Texto explicativo de la fotografía. Se presenta registro fotográfico de la actividad de Anticorrosivo sobre lámina lineal (item 3.05).

Descripción: Se realiza la aplicación del anticorrosivo correspondiente en la estructura tipo cercha de la parte delantera y trasera de la vivienda además de las columnas tubulares de la misma.

FOTOGRAFIA (4), ITEM 3.06

ítem 3.06 Esmalte sobre lamina lineal







Texto explicativo de la fotografía. Se presenta registro fotográfico de la actividad de Esmalte sobre lamina lineal (item 3.06).

Descripción: Se realiza la aplicación del esmalte correspondiente en la estructura tipo cercha de la parte delantera y trasera de la vivienda además de las columnas tubulares de la misma.

FOTOGRAFIA (5), ITEM 4.01

ítem 4.01 Muro superboard doble cara 0.10 m







Texto explicativo de la fotografía. Se presenta registro fotográfico de la actividad de Muro superboard doble cara 0.10 m (item 4.01).

Descripción: Se realiza la construcción de muro en superboard para la división de baños proyectados para la vivienda.

FOTOGRAFIA (6), ITEM 4.03

ítem 4.03 Pañete impermeabilizado muros 1:3, e=1.5 cm



Texto explicativo de la fotografía. Se presenta registro fotográfico de la actividad de Pañete impermeabilizado muros 1:3, e=1.5 cm (item 4.03)

Descripción: se realiza la instalación de pañete impermeabilizado en el muro externo lateral.

FOTOGRAFIA (7), ITEM 6.02

ítem 6.02 Red sanitaria pvc-s 4"


Texto explicativo de la fotografía. Se presenta registro fotográfico de la actividad de Red sanitaria pvc-s 4" (item 6.02).

Descripción: Se realiza la instalación de la tubería correspondiente para la conexión del pozo séptico en este caso de tanque de la trampa de grasas a la red principal del pozo séptico.

FOTOGRAFIA (8), ITEM 7.05

ítem 7.05 Salida lámpara toma pvc completa


Texto explicativo de la fotografía. Se presenta registro fotográfico de la actividad de Salida lámpara toma pvc completa (item 7.05.)

Descripción: Se realiza la instalación de la salida de las lámparas instaladas en frente de la vivienda.

FOTOGRAFIA (9), ITEM 7.06

ítem 7.06 Suministro e instalación panel led 24w redonda



Texto explicativo de la fotografía. Se presenta registro fotográfico de la actividad de Suministro e instalación panel led 24w redonda (item 7.06).

Descripción: se realiza la instalación de los paneles sobre el cielo raso instalado en la vivienda en las zonas correspondientes

FOTOGRAFIA (10), ITEM 7.08

ítem 7.08 línea a tierra tablero general (varilla cooper well)


Texto explicativo de la fotografía. Se presenta registro fotográfico de la actividad de línea a tierra tablero general (varilla cooper well) (item 7.08).

Descripción: Se realiza la instalación de la varilla cooper well además de su caja correspondiente.

FOTOGRAFIA (11), ITEM 7.09

ítem 7.09 Suministro e instalación de luminarias led solares con poste metálico de 3 m para exteriores






Texto explicativo de la fotografía. Se presenta registro fotográfico de la actividad de Suministro e instalación de luminarias led solares con poste metálico de 3 m para exteriores (item 7.09).

Descripción: Se realizo la instalación de los postes con su respectiva lampara de 400w solar en las ubicaciones acordadas con la supervisión.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-015
	FORMATO	VERSIÓN: 2
	REGISTRO FOTOGRÁFICO	FECHA: 28/NOV/2025

FOTOGRAFIA (12), ITEM 11.01

ítem 2.13 Suministro e instalación de ventanas corredizas en pvc tipo deceuninck - 322. 320 sscl






Texto explicativo de la fotografía. Se presenta registro fotográfico de la actividad de Suministro e instalación de ventanas corredizas en pvc tipo deceuninck - 322. 320 sscl (item 11.01).

Descripción: Se realizo la instalacion de las ventanas correspondientes.

FOTOGRAFIA (13), ITEM 11.02

ítem 11.02 Marco puerta y enchape, tabla chapa x 0.25 m






Texto explicativo de la fotografía. Se presenta registro fotográfico de la actividad de Marco puerta y enchape, tabla chapa x 0.25 m (item 11.02).

Descripción: Se realiza la instalación de los marcos de las puertas para las habitaciones y baños.

FOTOGRAFIA (14), ITEM 11.03

ítem 11.03 Hoja puerta fortec 0.81






Texto explicativo de la fotografía. Se presenta registro fotográfico de la actividad de Hoja puerta fortec 0.81 (item 11.03).

Descripción: Se realiza la instalación de los marcos de las puertas para las habitaciones y baños.

FOTOGRAFIA (15), ITEM 11.04

ítem 11.04 Hoja puerta fortec 0.91






Texto explicativo de la fotografía. Se presenta registro fotográfico de la actividad Hoja puerta fortec 0.91 (item 11.04).

Descripción: Se realiza la instalación de los marcos de las puertas para las habitaciones y baños.

FOTOGRAFIA (16), ITEM 11.09

ítem 11.09 Reja bancaria en varilla cuadrada de 1/2" inc. anticorrosivo





ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-015
	FORMATO	VERSIÓN: 2
	REGISTRO FOTOGRÁFICO	FECHA: 28/NOV/2025



Texto explicativo de la fotografía. Se presenta registro fotográfico de la actividad de Reja bancaria en varilla cuadrada de 1/2" inc. anticorrosivo (item 11.09).

Descripción: Se realiza la instalación de las rejas tipo bancaria en los vanos de las ventanas correspondientes.

FOTOGRAFIA (17), ITEM 15.05

ítem 15.05 Transporte de materiales livianos, equipos, residuos y movimiento general de insumos dentro del proyecto


Texto explicativo de la fotografía. Se presenta registro fotográfico de la actividad Transporte de materiales livianos, equipos, residuos y movimiento general de insumos dentro del proyecto (item 15.05).

Descripción: Se realizo el transporte del movimiento de escombros y materiales dentro del proyecto.