Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
1		**PROYECTO ADECCUACION**	**50,13 días**	**vie 24/10/25**	**lun 22/12/25**		
2		**PRELIMINARES**	**31 días**	**vie 24/10/25**	**vie 28/11/25**		
3		REVISION DE SITIO DEL PROYECTO, PUNTOS SE REVISCIO Y ORGANIZACIÓN DE PERSONAL EN SITIO	7 días	vie 24/10/25	vie 31/10/25		
4		CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	30 días	sáb 25/10/25	vie 28/11/25		
5		CONSTRUCCION DE ACOMETIDA AEREA ENTRE VIVIENDA Y POSTE ELECTRICO, INCLUYE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA INSTALACION CORRESPONDIENTE.	3 días	lun 10/11/25	jue 13/11/25		
6		CAMPAMENTO 18M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. TRANS, MATERIALES	6 días	vie 24/10/25	vie 31/10/25		
7		**DEMOLICIONES Y DESMONTES**	**20 días**	**mié 5/11/25**	**vie 28/11/25**		
8		DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	4 días	mié 5/11/25	lun 10/11/25		
9		DESMONTE DE CANAL	1 día	lun 10/11/25	mar 11/11/25	8	
10		DESMONTE DE BAJANTE AGUAS LLUVIA	1 día	lun 10/11/25	mar 11/11/25	8	
11		DEMOLICION CHIMENEA DE GRES	1 día	lun 10/11/25	mar 11/11/25	8	
12		DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	7 días	lun 17/11/25	mar 25/11/25	60	
13		DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10M	2 días	sáb 15/11/25	mar 18/11/25	59	
14		DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	2 días	mar 25/11/25	jue 27/11/25	12	
15		DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	5 días	lun 17/11/25	sáb 22/11/25	60	
16		DESMONTE DE TUBERIA ELECTRICA	5 días	lun 17/11/25	sáb 22/11/25	15CC	
17		DESMONTE DE PUNTOS ELECTRICOS, TOMACORRIENTES, ROSETAS O INTERRUPTORES	1 día	lun 10/11/25	mar 11/11/25	8	
18		DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	1 día	lun 17/11/25	mar 18/11/25	15CC	
19		DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	1 día	lun 17/11/25	mar 18/11/25	15CC	
20		DESMONTE APARATOS SANITARIOS	1 día	lun 17/11/25	mar 18/11/25	15CC	
21		DESMONTE DE CERCA EN ALAMBRE DE PUA 5 HILOS	20 días	mié 5/11/25	vie 28/11/25		
22		DESMONTE DE TANQUE DE AGUA POTABLE	1 día	jue 6/11/25	vie 7/11/25	8CC+1 día	
23		**PINTURAS**	**10 días**	**jue 20/11/25**	**mar 2/12/25**		
24		ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	8 días	vie 21/11/25	lun 1/12/25	33CC+3 días	
25		ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	1 día	vie 21/11/25	sáb 22/11/25	33CC+3 días	
26		IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	7 días	lun 24/11/25	mar 2/12/25	27CC+3 días	
27		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA KORAZA 2 MANOS	6 días	jue 20/11/25	jue 27/11/25	33CC+2 días	
28		ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	1 día	jue 20/11/25	vie 21/11/25	61	
29		ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	1 día	jue 20/11/25	vie 21/11/25	61	
30		**MUROS**	**21 días**	**mar 18/11/25**	**vie 12/12/25**		
31		MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M	1 día	jue 11/12/25	vie 12/12/25	64	
32		MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	1 día	jue 11/12/25	vie 12/12/25	64	
33		PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	6 días	mar 18/11/25	mar 25/11/25	61CC+1 día	
34		MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12	1 día	lun 8/12/25	mar 9/12/25	63	
35		**PISOS**	**20 días**	**mar 18/11/25**	**jue 11/12/25**		
36		PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM	10 días	mar 18/11/25	sáb 29/11/25	13	
37		CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 4000PSI	10 días	sáb 29/11/25	jue 11/12/25	36	
38		**INSTALACIONES HIDRAULICAS**	**7 días**	**sáb 15/11/25**	**lun 24/11/25**		
39		BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D= 4"	1 día	jue 20/11/25	vie 21/11/25	61	
40		RED SANITARIA PVC-S 4"	1 día	sáb 15/11/25	lun 17/11/25	13CC	
41		POZO SÉPTICO ETERNIT 1000 LT	1 día	sáb 22/11/25	lun 24/11/25	78CC	
42		TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESSORIOS E INSTALACIÓN)	1 día	lun 17/11/25	mar 18/11/25	60	
43		CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC	1 día	mar 18/11/25	mié 19/11/25	42	
44		RED SUMINISTRO CPVC 1/2"	1 día	sáb 15/11/25	lun 17/11/25	13CC	
45		PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	1 día	sáb 15/11/25	lun 17/11/25	44CC	
46		**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**9 días**	**lun 1/12/25**	**jue 11/12/25**		
47		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA SCH40 CONDUIT 3/4" PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	1 día	lun 8/12/25	mar 9/12/25	57CC	
48		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA SCH40 CONDUIT 1/2" PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	1 día	lun 8/12/25	mar 9/12/25	57CC	
49		SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	2 días	lun 8/12/25	mié 10/12/25	57CC	
50		SALIDA TOMA DOBLE PVC GFCI	1 día	lun 8/12/25	mar 9/12/25	57CC	
51		SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	1 día	lun 8/12/25	mar 9/12/25	63	
52		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 24W REDONDA	3 días	lun 8/12/25	jue 11/12/25	57CC	
53		TABLERO 6 CIRCUITOS 3F, INCLUYE:6 BREAKERS DE 1x20A	1 día	mar 9/12/25	mié 10/12/25	34	
54		LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	1 día	mar 9/12/25	mié 10/12/25	34	
55		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED SOLARES CON POSTE METÁLICO DE 3 M PARA EXTERIORES	4 días	lun 1/12/25	vie 5/12/25	84CC	
56		**CIELO RASO**	**12 días**	**lun 8/12/25**	**lun 22/12/25**		
57		CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	12 días	lun 8/12/25	lun 22/12/25	63	
58		**CUBIERTAS**	**11 días**	**vie 7/11/25**	**jue 20/11/25**		
59		TEJA FIBROCEMENTO N°4	7 días	vie 7/11/25	sáb 15/11/25		
60		CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO	7 días	sáb 8/11/25	lun 17/11/25	59CC+1 día	
61		CANAL PVC AMAZONAS	3 días	lun 17/11/25	jue 20/11/25	60	
62		**CERAMICAS**	**10 días**	**sáb 29/11/25**	**jue 11/12/25**		
63		PISO PORCELANATO 60X60	7 días	sáb 29/11/25	lun 8/12/25	36	
64		BALDOSA CERÁMICA PARED 20K20, CALIDAD PRIMERA	7 días	mié 3/12/25	jue 11/12/25	63CC+3 días	
65		GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	5 días	mié 3/12/25	mar 9/12/25	63CC+3 días	
66		**CARPINTERIA**	**48 días**	**sáb 25/10/25**	**vie 19/12/25**		
67		SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS CORREDIZAS EN PVC TIPO DECEUNINCK - 322. 320 SSCL	5 días	lun 8/12/25	sáb 13/12/25	63	
68		MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.25 M	1 día	lun 8/12/25	mar 9/12/25	63	
69		HOJA PUERTA FORTEC 0.81	1 día	lun 8/12/25	mar 9/12/25	63	
70		HOJA PUERTA FORTEC 0.91	1 día	lun 8/12/25	mar 9/12/25	63	
71		MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18-0.8	1 día	lun 8/12/25	mar 9/12/25	63	
72		PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	1 día	lun 8/12/25	mar 9/12/25	63	
73		SUMINISTRO E INSTALACION DE COCINA INTEGRAL INCLUYE ESTUFA Y LAVAPLATOS	3 días	lun 8/12/25	jue 11/12/25	63	
74		CONSTRUCCIÓN DE PORTON DE 4 M DE ANCHO X 2.5M DE ALTO EN ACERO GALVANIZADO DETALLES DE MADERA BISAGRAS, CERRADURAS	30 días	sáb 25/10/25	vie 28/11/25	4CC	
75		REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	3 días	mié 17/12/25	vie 19/12/25	67CC+3 días	
76		**MOVIMIENTOS DE TIERRAS**	**27 días**	**mar 18/11/25**	**vie 19/12/25**		
77		DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	4 días	mar 18/11/25	sáb 22/11/25	95	
78		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	7 días	sáb 22/11/25	lun 1/12/25	77	
79		RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1 día	jue 27/11/25	vie 28/11/25	78CC+4 días	
80		SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	2 días	sáb 29/11/25	mar 2/12/25	79CC+2 días	
81		RELLENOS CON GRAVILLA(Analizado sin preparación de la superficie base del relleno)	4 días	lun 15/12/25	vie 19/12/25		
82		**SEÑALIZACION Y DEMARCACION**	**2 días**	**lun 1/12/25**	**mié 3/12/25**		
83		SEÑALIZACIÓN DE SENDEROS	2 días	lun 1/12/25	mié 3/12/25		
84		VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA TAQUILLA (1900X40CM) EN VINILO ADHESIVO SOBRE ALUCOBOND DE 4MM. SEGUN CARTILLA DE SEÑALETICA TRANSMILENIO 2023 PARA ESTACIONES TIPO - ANCHO 5 MT. SUMINISTRO E INSTALACION	1 día	lun 1/12/25	mar 2/12/25		
85		**ACCESORIOS**	**4 días**	**lun 8/12/25**	**vie 12/12/25**		
86		SUMINISTRO E INSTALACIÓN APARATO SANITARIO	1 día	lun 8/12/25	mar 9/12/25	63	
87		SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	1 día	jue 11/12/25	vie 12/12/25	64	
88		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA + CALENTADOR ELECTRICO	1 día	jue 11/12/25	vie 12/12/25	64	
89		**OTROS**	**46,88 días**	**lun 27/10/25**	**vie 19/12/25**		
90		CONSTRUCCION DE VIVERO DE ALTA MONTAÑA	10 días	mar 2/12/25	sáb 13/12/25	80	
91		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOJONES (HITOS O MARCAS DE LINDEROS) PREFABRICADOS EN CONCRETO	11,88 días	sáb 1/11/25	vie 14/11/25		
92		SUMINISTRO E INSTALACION DE GARITA PREFABRICADA	15 días	lun 3/11/25	jue 20/11/25		
93		TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE LA EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	41 días	lun 3/11/25	vie 19/12/25		
94		TRANSPORTE DE MATERIALES LIVIANOS, EQUIPOS, RESIDUOS Y MOVIMIENTO GENERAL DE INSUMOS DENTRO DEL PROYECTO	41 días	lun 3/11/25	vie 19/12/25		
95		PODA DE MATERIAL VEGETAL SUPERFICIAL, INCLUYE TRANSPORTE Y CARGUE A SITIO DE DISPOSICION FINAL	7 días	lun 10/11/25	mar 18/11/25		
96		PODA DE MANTENIMIENTO DE ARBUSTOS Y ARBOLES PEQUEÑOS, INCLUYE TRANSPORTE Y CARGUE A SITIO DE DISPOSICION FINAL	7 días	lun 10/11/25	mar 18/11/25		
97		LIMPIEZA MANUAL DE CAUCE EN ZONA DE PARAMO, INCLUYE TRANSPORTE Y CARGUE A SITIO DE DISPOSICION FINAL	40 días	lun 27/10/25	vie 12/12/25		

