ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-008
	FORMATO	VERSIÓN: 02
	SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN	FECHA: 07/NOV/2025

INFORMACIÓN GENERAL			
PERIODO:	DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 02 DE FEBRERO DEL 2026 AL 18 DE FEBRERO DE 2026		
CONTRATISTA:	INGENIERIA GLOBAL Y SERVICIOS S.A.S.	CONTRATO No.	709 DE 2025
INTERVENTOR:	NO APLICA	CONTRATO No.	NO APLICA

No.	Descripción del ítem	Valor del ítem			Peso en % del ítem en relación al valor Total del Contrato (A)	% Acumulado programado por ítem (B)	% Total Programado del ítem (C) = (A)x (B)	% Acumulado de ejecución física por ítem (D)	% Total ejecutado por ítem (E) = (A)x (D)	% Acumulado programado -% Ejecución Física F = (B)- (	% Total de adelanto o atraso G = (E)- (C)
1,01	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	$ 4.378.684	$ 3.502.947	$ 3.502.947	0,89%	100,00%	0,89%	100,00%	0,89%	0,00%	0,00%
1,02	CONSTRUCCION DE ACOMETIDA AEREA ENTRE VIVIENDA Y POSTE ELECTRICO, INCLUYE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA INSTALACION CORRESPONDIENTE.	$ 4.187.122	$ 4.187.122	$ 4.187.122	0,85%	100,00%	0,85%	100,00%	0,85%	0,00%	0,00%
1,03	CAMPAMENTO 18M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. TRANS, MATERIALES	$ 5.942.234	$ 5.942.234	$ 5.942.234	1,21%	100,00%	1,21%	100,00%	1,21%	0,00%	0,00%
2,01	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	$ 3.186.263	$ 3.186.263	$ 3.186.263	0,65%	100,00%	0,65%	100,00%	0,65%	0,00%	0,00%
2,02	DESMONTE DE CANAL	$ 214.125	$ 214.125	$ 214.125	0,04%	100,00%	0,04%	100,00%	0,04%	0,00%	0,00%
2,03	DESMONTE DE BAJANTE AGUAS LLUVIA	$ 54.815	$ 54.815	$ 54.815	0,01%	100,00%	0,01%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%
2,04	DEMOLICION CHIMENEA DE GRES	$ 111.657	$ 111.657	$ 111.657	0,02%	100,00%	0,02%	100,00%	0,02%	0,00%	0,00%
2,05	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	$ 1.942.223	$ 1.942.110	$ 1.942.110	0,40%	100,00%	0,40%	100,00%	0,40%	0,00%	0,00%
2,06	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10M	$ 4.412.449	$ 4.412.193	$ 4.412.193	0,90%	100,00%	0,90%	100,00%	0,90%	0,00%	0,00%
2,07	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	$ 426.893	$ 391.613	$ 391.613	0,09%	100,00%	0,09%	100,00%	0,09%	0,00%	0,00%
2,08	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	$ 1.850.797	$ 1.849.241	$ 1.849.241	0,38%	100,00%	0,38%	100,00%	0,38%	0,00%	0,00%
2,09	DESMONTE DE TUBERIA ELECTRICA	$ 1.660.110	$ 1.660.110	$ 1.660.110	0,34%	100,00%	0,34%	100,00%	0,34%	0,00%	0,00%
2,10	DESMONTE DE PUNTOS ELECTRICOS, TOMACORRIENTES, ROSETAS O INTERRUPTORES	$ 282.332	$ 282.332	$ 282.332	0,06%	100,00%	0,06%	100,00%	0,06%	0,00%	0,00%
2,11	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	$ 172.400	$ 172.400	$ 172.400	0,04%	100,00%	0,04%	100,00%	0,04%	0,00%	0,00%
2,12	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	$ 240.915	$ 240.915	$ 240.915	0,05%	100,00%	0,05%	100,00%	0,05%	0,00%	0,00%
2,13	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	$ 140.484	$ 140.484	$ 140.484	0,03%	100,00%	0,03%	100,00%	0,03%	0,00%	0,00%
2,14	DESMONTE DE CERCA EN ALAMBRE DE PUA 5 HILOS	$ 26.473.301	$ 23.098.509	$ 23.098.509	5,40%	100,00%	5,40%	100,00%	5,40%	0,00%	0,00%
2,15	DESMONTE DE TANQUE DE AGUA POTABLE	$ 30.905	$ 30.905	$ 30.905	0,01%	100,00%	0,01%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%
3,01	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	$ 5.493.273	$ 5.357.028	$ 5.357.028	1,12%	100,00%	1,12%	100,00%	1,12%	0,00%	0,00%
3,02	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	$ 585.970	$ 293.148	$ 293.148	0,12%	100,00%	0,12%	100,00%	0,12%	0,00%	0,00%
3,03	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	$ 1.474.210	$ 1.462.101	$ 1.462.101	0,30%	100,00%	0,30%	100,00%	0,30%	0,00%	0,00%
3,04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA KORAZA 2 MANOS	$ 3.670.140	$ 3.639.993	$ 3.639.993	0,75%	100,00%	0,75%	100,00%	0,75%	0,00%	0,00%
3,05	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	$ 251.475	$ 251.475	$ 251.475	0,05%	100,00%	0,05%	100,00%	0,05%	0,00%	0,00%
3,06	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	$ 229.072	$ 229.072	$ 229.072	0,05%	100,00%	0,05%	100,00%	0,05%	0,00%	0,00%
4,01	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M	$ 755.428	$ 755.428	$ 755.428	0,15%	100,00%	0,15%	100,00%	0,15%	0,00%	0,00%
4,02	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	$ -	$ 289.596	$ 289.596	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4,03	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	$ 11.924.730	$ 10.708.161	$ 10.708.161	2,43%	100,00%	2,43%	100,00%	2,43%	0,00%	0,00%
4,04	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12	$ 500.045	$ 501.083	$ 501.083	0,10%	100,00%	0,10%	100,00%	0,10%	0,00%	0,00%
5,01	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM	$ 6.046.152	$ 6.045.802	$ 6.045.802	1,23%	100,00%	1,23%	100,00%	1,23%	0,00%	0,00%
5,02	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 4000PSI	$ 6.802.759	$ 6.802.759	$ 6.802.759	1,39%	100,00%	1,39%	100,00%	1,39%	0,00%	0,00%
6,01	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D= 4"	$ 211.612	$ 211.612	$ 211.612	0,04%	100,00%	0,04%	100,00%	0,04%	0,00%	0,00%
6,02	RED SANITARIA PVC-S 4"	$ 2.574.324	$ 2.574.324	$ 2.574.324	0,53%	100,00%	0,53%	100,00%	0,53%	0,00%	0,00%
6,03	POZO SÉPTICO ETERNIT 1000 LT	$ 1.791.344	$ 1.791.344	$ 1.791.344	0,37%	100,00%	0,37%	100,00%	0,37%	0,00%	0,00%
6,04	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESSORIOS E INSTALACIÓN)	$ 908.796	$ 908.796	$ 908.796	0,19%	100,00%	0,19%	100,00%	0,19%	0,00%	0,00%
6,05	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC	$ 355.348	$ 355.348	$ 355.348	0,07%	100,00%	0,07%	100,00%	0,07%	0,00%	0,00%
6,06	RED SUMINISTRO CPVC 1/2"	$ 478.817	$ 958.400	$ 958.400	0,10%	100,00%	0,10%	100,00%	0,10%	0,00%	0,00%
6,07	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	$ 837.760	$ 523.600	$ 523.600	0,17%	100,00%	0,17%	100,00%	0,17%	0,00%	0,00%
7,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA SCH40 CONDUIT 3/4" PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 225.893	$ 221.319	$ 221.319	0,05%	100,00%	0,05%	100,00%	0,05%	0,00%	0,00%
7,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA SCH40 CONDUIT 1/2" PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 274.340	$ 485.706	$ 485.706	0,06%	100,00%	0,06%	100,00%	0,06%	0,00%	0,00%
7,03	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	$ 2.110.186	$ 1.947.864	$ 1.947.864	0,43%	100,00%	0,43%	100,00%	0,43%	0,00%	0,00%
7,04	SALIDA TOMA DOBLE PVC GFCI	$ 1.322.034	$ 944.310	$ 944.310	0,27%	100,00%	0,27%	100,00%	0,27%	0,00%	0,00%
7,05	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	$ 2.432.752	$ 2.097.200	$ 2.097.200	0,50%	100,00%	0,50%	100,00%	0,50%	0,00%	0,00%
7,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 24W REDONDA	$ 3.353.241	$ 2.890.725	$ 2.890.725	0,68%	100,00%	0,68%	100,00%	0,68%	0,00%	0,00%

7,07	TABLERO 6 CIRCUITOS 3F, INCLUYE:6 BREAKERS DE 1x20A	$ 260.547	$ 260.547	$ 260.547	0,05%	100,00%	0,05%	100,00%	0,05%	0,00%	0,00%
7,08	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	$ 397.596	$ 397.596	$ 397.596	0,08%	100,00%	0,08%	100,00%	0,08%	0,00%	0,00%
7,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED SOLARES CON POSTE METÁLICO DE 3 M PARA EXTERIORES	$ 8.503.347	$ 7.288.583	$ 7.288.583	1,74%	100,00%	1,74%	100,00%	1,74%	0,00%	0,00%
8,01	CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	$ 10.184.736	$ 11.446.479	$ 11.446.479	2,08%	100,00%	2,08%	100,00%	2,08%	0,00%	0,00%
9,01	TEJA FIBROCEMENTO Nº4	$ 9.372.806	$ 9.372.806	$ 9.372.806	1,91%	100,00%	1,91%	100,00%	1,91%	0,00%	0,00%
9,02	CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO	$ 1.075.312	$ 1.061.526	$ 1.061.526	0,22%	100,00%	0,22%	100,00%	0,22%	0,00%	0,00%
9,03	CANAL PVC AMAZONAS	$ 2.939.808	$ 2.939.808	$ 2.939.808	0,60%	100,00%	0,60%	100,00%	0,60%	0,00%	0,00%
10,01	PISO PORCELANATO 60X60	$ 28.326.498	$ 28.324.857	$ 28.324.857	5,78%	100,00%	5,78%	100,00%	5,78%	0,00%	0,00%
10,02	BALDOSA CERÁMICA PARED 20X20, CALIDAD PRIMERA	$ 1.712.086	$ 1.767.426	$ 1.767.426	0,35%	100,00%	0,35%	100,00%	0,35%	0,00%	0,00%
10,03	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	$ 1.924.501	$ 1.639.193	$ 1.639.193	0,39%	100,00%	0,39%	100,00%	0,39%	0,00%	0,00%
11,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS CORREDIZAS EN PVC TIPO DECEUNINCK - 322. 320 SSCL	$ 37.270.794	$ 37.270.794	$ 37.270.794	7,61%	100,00%	7,61%	100,00%	7,61%	0,00%	0,00%
11,02	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.25 M	$ 2.538.300	$ 2.538.300	$ 2.538.300	0,52%	100,00%	0,52%	100,00%	0,52%	0,00%	0,00%
11,03	HOJA PUERTA FORTEC 0.81	$ 1.113.076	$ 1.113.076	$ 1.113.076	0,23%	100,00%	0,23%	100,00%	0,23%	0,00%	0,00%
11,04	HOJA PUERTA FORTEC 0.91	$ 629.258	$ 629.258	$ 629.258	0,13%	100,00%	0,13%	100,00%	0,13%	0,00%	0,00%
11,05	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18-0.8	$ 464.192	$ 464.192	$ 464.192	0,09%	100,00%	0,09%	100,00%	0,09%	0,00%	0,00%
11,06	PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	$ 1.232.373	$ 1.260.812	$ 1.260.812	0,25%	100,00%	0,25%	100,00%	0,25%	0,00%	0,00%
11,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE COCINA INTEGRAL INCLUYE ESTUFA Y LAVAPLATOS	$ 4.841.111	$ 4.841.111	$ 4.841.111	0,99%	100,00%	0,99%	100,00%	0,99%	0,00%	0,00%
11,08	CONSTRUCCIÓN DE PORTON DE 4 M DE ANCHO X 2.5M DE ALTO EN ACERO GALVANIZADO DETALLES DE MADERA BISAGRAS, CERRADURAS	$ 25.079.864	$ 25.079.864	$ 25.079.864	5,12%	100,00%	5,12%	100,00%	5,12%	0,00%	0,00%
11,09	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	$ 5.595.758	$ 5.595.758	$ 5.595.758	1,14%	100,00%	1,14%	100,00%	1,14%	0,00%	0,00%
12,01	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	$ 1.019.800	$ 1.019.800	$ 1.019.800	0,21%	100,00%	0,21%	100,00%	0,21%	0,00%	0,00%
12,02	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	$ 5.302.803	$ 3.946.445	$ 3.946.445	1,08%	100,00%	1,08%	100,00%	1,08%	0,00%	0,00%
12,03	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	$ 5.135.900	$ 5.135.900	$ 5.135.900	1,05%	100,00%	1,05%	100,00%	1,05%	0,00%	0,00%
12,04	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	$ 3.270.379	$ 8.195.338	$ 8.195.338	0,67%	100,00%	0,67%	100,00%	0,67%	0,00%	0,00%
12,05	RELLENOS CON GRAVILLA (Analizado sin preparación de la superficie base del relleno)	$ 456.119	$ 410.507	$ 410.507	0,09%	100,00%	0,09%	100,00%	0,09%	0,00%	0,00%
13,01	SEÑALIZACIÓN DE SENDEROS	$ -	$ 3.298.854	$ 3.298.854	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13,02	VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA TAQUILLA (190X40CM) EN VINILO ADHESIVO SOBRE ALUCOBOND DE 4MM. SEGUN CARTILLA DE SEÑALETICA TRANSMILENIO 2023 PARA ESTACIONES TIPO - ANCHO 5 MT. SUMINISTRO E INSTALACION	$ -	$ -	$ -	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	$ 1.304.058	$ 1.304.058	$ 1.304.058	0,27%	100,00%	0,27%	100,00%	0,27%	0,00%	0,00%
14,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	$ 867.189	$ 867.189	$ 867.189	0,18%	100,00%	0,18%	100,00%	0,18%	0,00%	0,00%
14,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA ELECTRICA SENCILLA	$ 235.376	$ 235.376	$ 235.376	0,05%	100,00%	0,05%	100,00%	0,05%	0,00%	0,00%
15,01	CONSTRUCCION DE VIVERO DE ALTA MONTAÑA	$ 45.908.703	$ 45.908.703	$ 45.908.703	9,37%	100,00%	9,37%	100,00%	9,37%	0,00%	0,00%
15,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOJONES (HITOS O MARCAS DE LINDEROS) PREFABRICADOS EN CONCRETO	$ 44.840.787	$ 44.840.787	$ 44.840.787	9,15%	100,00%	9,15%	100,00%	9,15%	0,00%	0,00%
15,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE GARITA PREFABRICADA	$ 17.043.381	$ 17.043.381	$ 17.043.381	3,48%	100,00%	3,48%	100,00%	3,48%	0,00%	0,00%
15,04	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE LA EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	$ 5.203.282	$ 5.203.282	$ 5.203.282	1,06%	100,00%	1,06%	100,00%	1,06%	0,00%	0,00%
15,05	TRANSPORTE DE MATERIALES LIVIANOS, EQUIPOS, RESIDUOS Y MOVIMIENTO GENERAL DE INSUMOS DENTRO DEL PROYECTO	$ 31.161.160	$ 31.161.160	$ 31.161.160	6,36%	100,00%	6,36%	100,00%	6,36%	0,00%	0,00%
15,06	PODA DE MATERIAL VEGETAL SUPERFICIAL, INCLUYE TRANSPORTE Y CARGUE A SITIO DE DISPOSICION FINAL	$ 2.503.899	$ 2.503.276	$ 2.503.276	0,51%	100,00%	0,51%	100,00%	0,51%	0,00%	0,00%
15,07	PODA DE MANTENIMIENTO DE ARBUSTOS Y ARBOLES PEQUEÑOS, INCLUYE TRANSPORTE Y CARGUE A SITIO DE DISPOSICION FINAL	$ 3.768.410	$ 3.768.410	$ 3.768.410	0,77%	100,00%	0,77%	100,00%	0,77%	0,00%	0,00%
15,08	LIMPIEZA MANUAL DE CAUCE EN ZONA DE PARAMO, INCLUYE TRANSPORTE Y CARGUE A SITIO DE DISPOSICION FINAL	$ 68.166.347	$ 68.166.347	$ 68.166.347	13,91%	100,00%	13,91%	100,00%	13,91%	0,00%	0,00%
Totales		$ 489.966.965			**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**0,00%**

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EXPRESADO EN COSTOS	
Valor Total del Contrato	$ 489.966.965,32
Valor programado del contrato (Es el valor total del contrato multiplicado por el % Total programado (C))	100,00%
Valor de avance físico del contrato (Valor total del contrato multiplicado por el % total ejecutado (E)	$ 489.966.965,32
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO	
Plazo Total de Ejecución de Obra (Días o meses)	2,5
Tiempo de Adelanto(+) o atraso (-) (Días o meses)	0,00
(Plazo total multiplicado por el % total de adelanto o atraso)	0,00

ANEXOS:(Solicitudes realizadas por interventoria para mejora)

ELABORO:	REVISO Y APROBO:	REVISO Y APROBO:	REVISO Y APROBO:
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: JESUS YESID HERNANDEZ	Nombre: JOSE PIRAZAN	Nombre: EDGAR ALBERTO PRIETO ORTEGA	Nombre: YEIMY MARIANA VARGAS MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**RESIENTE DE INTERVENTORÍA (SI APLICA)** PROFESIONAL UNIVERSITARIO APOYO SUPERVISION SECRETARIA INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS (contrato sin interventoria)	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA (SI APLICA)** /DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES SECRETARIA INFRAESTRUCTURA OBRAS PUBLICAS (Contrato sin interventoria)