ALCALDÍA DE GACHETÁ	ACTA DE CUMPLIMIENTO / PARCIAL / FINAL / SUPERVISION	**Código AG-F-GC-06**
	Fecha de emisión 3-10-2016	versión: 03

CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE GACHETÁ
INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	PSP-095-2026
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
MODALIDAD DE SELECCIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SEGUIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD VIAL Y LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPIO DE GACHETA, CUNDINAMARCA.
FECHA SUSCRIPCIÓN:	28 de enero de 2026
FECHA Y NUMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	28 de enero de 2026 - 2026000103
GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO	N/A
FECHA APROBACIÓN DE GARANTÍAS	N/A
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL CONTRATO EN EL SECOP	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 29.040.000,00
ADICIÓN No. 01	N.A.
FECHA Y NUMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIÓN	N.A.
FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA ADICIÓN EN EL SECOP	N.A.
AMPLIACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA POR ADICIÓN	N.A.
FECHA APROBACIÓN DE ANEXO MODIFICATORIO DE GARANTÍAS	N.A.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 29.040.000,00
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO cancelará a EL CONTRATISTA el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal así: Cortes mensuales y equivalentes a CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE. ($4.840.000,00), por un periodo igual a SEIS (6) MESES cada uno, previa autorización del supervisor del contrato, quien debe vigilar el cumplimiento de las actividades y obligaciones

PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES
FECHA INICIO	28 de enero de 2026
FECHA DE PUBLICACIÓN DE ACTA DE INICIO EN EL SECOP	N.A.
FECHA TERMINACIÓN:	27 de julio de 2026
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN	27 de julio de 2026
PRORROGA No. 01	N.A.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
FECHA DE PUBLICACIÓN DE PRORROGA EN EL SECOP	N.A.
AMPLIACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA POR PRORROGA	N.A.
FECHA APROBACIÓN DE ANEXO MODIFICATORIO DE GARANTÍAS POR PRORROGA	N.A.
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	N.A.
FECHA DE PUBLICACIÓN DE ACTA DE SUSPENSIÓN EN EL SECOP	N.A.
FECHA ACTA DE REINICIO No. 01	NA
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
FECHA DE PUBLICACIÓN DE ACTA REINICIO EN EL SECOP	N.A.
AMPLIACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA POR SUSPENSIÓN Y REINICIO	N.A.
FECHA APROBACIÓN DE ANEXO MODIFICATORIO DE GARANTÍAS POR PRORROGA	N.A.
CESIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA	N.A.
INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	KAREN DANIELA DUARTE MORENO
CARGO DEL SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	
CONTRATISTA	LAURA DANIELA SANCHEZ ROMERO
C.C.	1.049.638.924
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	N.A.

C.C.	N.A.

ACTA DE RECIBO

CUMPLIMIENTO	PARCIAL	X	FINAL	

En el municipio de GACHETÁ departamento de CUNDINAMARCA, a los **24 de abril de 2026**

Nos reunimos tanto el contratista, como el supervisor del contrato arriba indicado, con el fin de celebrar la presente acta de recibo o supervisión (como se ha indicado) de la ejecución del contrato, para lo cual se tiene en cuenta el informe presentado por el contratista y la verificación de cumplimiento que hace el supervisor y que se detalla a continuación, todo conforme al contrato celebrado así:

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO CONFORME A LA PRESENTE ACTA, POR EL PERIODO DEL:	28 de febrero de 2026 a 27 de marzo de 2026

El contratista desarrolló las siguientes actividades o ítems de acuerdo al contrato, durante el periodo certificado.

1. EJECUCIÓN, LOGROS Y RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Relación precisa de la ejecución conforme a las actividades contratadas y desarrollados durante el periodo objeto del informe.

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA NO. 01: ACOMPAÑAR Y ELABORAR LOS DOCUMENTOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESTOS ASOCIADOS A LA ETAPA PRECONTRACTUAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD TÉCNICA LEGAL VIGENTE


AVANCES	EVIDENCIAS DEL CONTRATISTA
Lo Cumplido: Se realizó la formulación inicial del presupuesto para la adecuación de la rampa y acceso peatonal del Colegio Monseñor Sede Jardín Infantil en el casco urbano sobre Calle 3, cumpliendo con la elaboración de documentos y presupuestos asociados a la etapa precontractual. **Aspectos a Mejorar:** Sin observaciones de mejora en el reporte. **Recomendaciones:** • Continuar con la formulación y ajuste de los documentos técnicos según la normatividad vigente. **Conclusión:**	**ENLACES DE EVIDENCAS:** 1 \\SECPLANEACION\Planeación\AÑO 2026\CONTRATACION \CONTRATOS PSP\PSP-095-2026 LAURA DANIELA SANCHEZ ROMERO\1. CONTRACTUAL\MARZO\PTO RAMPA JARDIN SE DE MONSEÑOR PTO. RAMPA JARDIN INFANTIL SEDE MONSEÑOR

Nivel: **TOTAL**. La obligación se cumplió según lo reportado, con la formulación inicial del presupuesto descrita.	

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA NO. 02: REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ETAPAS CONTRACTUAL, DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EL MUNICIPIO DE GACHETÁ DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD TÉCNICA LEGAL VIGENTE, ASÍ COMO RENDIR LOS INFORMES O DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA EN LOS CUALES SE DETALLE EL ESTADO Y EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS Y ACTIVIDADES SUSCRITAS POR LA ENTIDAD A REQUERIMIENTO DEL SUPERVISOR

AVANCES	EVIDENCIAS DEL CONTRATISTA
Lo Cumplido: Se realizó seguimiento a múltiples contratos y convenios, incluyendo ajustes de expedientes, socialización con comunidades, control de cumplimiento contractual, y análisis de cuentas de cobro y documentación requerida. **Aspectos a Mejorar:** Se identifican varios pendientes: liquidación de convenios SOL-263-2024 y SOL.264-2024; programación para reconocimiento en campo de convenios ESAL-265-2024 y ESAL-277-2024; espera de información de póliza RCE para contrato MC-168-2025; ajuste de prórroga con anexos para ICCU-391-2025; y pendiente de otro si y aclaratorio para contrato LP-098-2026. **Recomendaciones:** • Gestionar la firma de beneficiarios pendientes para liquidar convenio SOL-263-2024. • Completar la programación para reconocimiento en campo de convenios ESAL-265-2024 y ESAL-277-2024. • Requerir y ajustar la información de póliza RCE para contrato MC-168-2025. • Adicionar anexos requeridos para prórroga de ICCU-391-2025. **Conclusión:** Nivel: **PARCIAL**. Se reporta avance en seguimiento, pero existen pendientes significativos en liquidación y ajustes contractuales.	**ENLACES DE EVIDENCAS:** 1 \\SECPLANEACION\Planeación\AÑO 2025\CONVENIOS\ICCU -391-2025 Convenio ICCU 391-2025 2 \\SECPLANEACION\Planeación\AÑO 2024\CONTRATACION\CONVENIOS SOLIDARIOS Convenios Solidarios 2024 3 \\SECPLANEACION\Planeación\AÑO 2025\CONTRATACION\MENOR CUANTIA\11. INTERVENTORIA PUENTE QUEBRADA GRANDE\CONTRACTUAL Interventoria Puente Quebrada Grande 4 \\SECPLANEACION\Planeación\AÑO 2023\CONTRATACIÓN\LICITACIONES\LICITACIÓN 003-2022 CONSTRUCCIÓN CENTRO DESPACHO Centro Despecho 5 \\SECPLANEACION\Planeación\AÑO 2025\CONTRATACION\LICITACIONES\PUENTE QUEBRADA GRANDE\2. CONTRACTUAL Obra Puente Quebrada Grande

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA NO. 03: ASISTIR A LAS MESAS DE TRABAJO, COMITÉS O REUNIONES QUE SEAN REQUERIDOS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO


AVANCES	EVIDENCIAS DEL CONTRATISTA
Lo Cumplido: Se asistió a visitas técnicas, comités técnicos mensuales, encuentros de participación social, mesas de trabajo con juntas de acción comunal, y socialización con comunidades para varios contratos y convenios. **Aspectos a Mejorar:** Sin observaciones de mejora en el reporte. **Recomendaciones:** • Continuar con la asistencia a mesas de trabajo y comités según lo requerido por la supervisión. **Conclusión:** Nivel: **TOTAL**. La obligación se cumplió según lo reportado, con asistencia documentada a diversas reuniones.	      

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA NO. 04: APOYAR A LA SUPERVISIÓN EN LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EN VIRTUD DE LA LEY 1474 DE 2011


AVANCES	EVIDENCIAS DEL CONTRATISTA
Lo Cumplido: Se reporta el estado de contratos y convenios: liquidados, en formulación de liquidación, en ejecución, y en ajuste de prórroga, apoyando a la supervisión según la Ley 1474 de 2011. **Aspectos a Mejorar:** Sin observaciones de mejora en el reporte. **Recomendaciones:** • Continuar con el apoyo en la supervisión de contratos y convenios asignados. **Conclusión:** Nivel: **TOTAL**. La obligación se cumplió según lo reportado, con estados claros de cada contrato y	**ENLACES DE EVIDENCAS:** 1 \\SECPLANEACION\Planeación\AÑO 2025\CONTRATACION\LICITACIONES\PUENTE QUEBRADA GRANDE\2. CONTRACTUAL Obra Puente Quebrada Grande 2 \\SECPLANEACION\Planeación\AÑO 2025\CONVENIOS\ICCU -391-2025 Convenio ICCU 391 3 \\SECPLANEACION\Planeación\AÑO 2024\CONTRATACION\CONVENIOS SOLIDARIOS Convenios Solidarios 4 \\SECPLANEACION\Planeación\AÑO 2025\CONTRATACION\MINIMA CUANTIA\3.0 DISEÑOS PUENTE Q. GRANDE\2.0 CONTRACTUAL\LIQUIDACION MC-111-2025

convenio.	5 \\SECPLANEACION\Planeación\AÑO 2025\CONTRATACION\MENOR CUANTIA\11. INTERVENTORIA PUENTE QUEBRADA GRANDE Interventoria Puente Quebrada Grande 6 \\SECPLANEACION\Planeación\AÑO 2025\CONTRATACION\MINIMA CUANTIA\9. MC-168- 2025 CANCHA SINTETICA\CONTRACTUAL\LIQUIDACION MC-168-2025 7 \\SECPLANEACION\Planeación\AÑO 2023\CONTRATACIÓN\LICITACIONES\LICITACIÓN 003-2022 CONSTRUCCIÓN CENTRO DESPACHO Centro Despacho 8 \\SECPLANEACION\Planeación\AÑO 2025\CONTRATACION\MENOR CUANTIA\MC-001-2025\LIQUIDACION MC-001-2025

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA NO. 05: DAR RESPUESTA A LA CORRESPONDENCIA ASIGNADA POR EL SUPERVISOR EN LOS TIEMPOS DE LA LEY 1437 DE 2011 Y LAS NORMAS QUE LAS MODIFIQUEN

AVANCES	EVIDENCIAS DEL CONTRATISTA
Lo Cumplido: Se dieron prontas respuestas a requerimientos varios y se formuló lo requerido por la supervisión, cumpliendo con los tiempos de la Ley 1437 de 2011. **Aspectos a Mejorar:** Sin observaciones de mejora en el reporte. **Recomendaciones:** • Mantener la rapidez en respuestas a requerimientos de la supervisión. **Conclusión:** Nivel: **TOTAL**. La obligación se cumplió según lo reportado.	

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA NO. 06: ENTREGAR UN PLAN DE TRABAJO MENSUAL CON LAS ACTIVIDADES A REALIZAR PREVIAMENTE ACORDADAS CON LA SUPERVISIÓN QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

AVANCES	EVIDENCIAS DEL CONTRATISTA
Lo Cumplido: Se integró el plan de trabajo mensual en el presente informe, acordado previamente con la supervisión. **Aspectos a Mejorar:** Sin observaciones de mejora en el reporte. **Recomendaciones:** • Continuar integrando el plan de trabajo mensual en informes posteriores. **Conclusión:** Nivel: **TOTAL**. La obligación se cumplió según lo reportado.	

PLAN DE TRABAJO — Mes: MARZO

No. Contrato	Nombre Contratista	Objeto del contrato	No.	Meta de Resultado	No. Meta	Meta Plan de Desarrollo	Indicador	Meta física programada	Avance %	Evidencia
FSP-005-2025	LAURA DANIELA SANCHEZ ROMERO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SEGUIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD RURAL Y LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPIO DE GACHETA, CUNDINAMARCA	1	Apoyo a la supervisión del proyecto construcción Puente G.Grande.	20	Construcción de puentes vehiculares y peatonales	Puente construido en vía terciaria	Junio de 2026	40%	Ficha de reporte del boletín
			2	Polideportivo La Esperanza	55	Adecuación y mantenimiento de	adecuacion del escenario deportivo			PENDIENTE DE ADJUDICACION
			3	Rampa el Jardín	70	Mantenimiento, mejoramiento y dotación de infraestructura educativa para el desarrollo de programas de educación.	adecuacion del escenario deportivo	CASO No.	40%	1.DESCRIPCIÓN2Planeación3.ANEXO CONTRATACIÓN4CONTRATO5.FOTOS6.DIRECCIÓN7.LAURA DANIELA SANCHEZ ROMERO 1. CONTRACTUAL8MARZO7FS-RAMPA JARDIN SEDE MUNICIPIO
			4	Centro Despacho					70%	EN EJECUCION
			5	CONV-SOL-263-2024	115	Mantenimiento y mejoramiento de (3)	Acueducto optimizado	noviembre de 2025	100%	LIQUIDACION
			6	CONV-SOL-264-2024	115	Mantenimiento y mejoramiento de (3)	Acueducto optimizado	Octubre de 2025	100%	LIQUIDACION
			7	ESAL-265-2024	115	Mantenimiento y mejoramiento de (3)	Acueducto optimizado	Mayo de 2027	100%	PROGRAMACION DE VISITA
			8	ESAL-277-2024	115	Mantenimiento y mejoramiento de (3)	Acueducto optimizado	Mayo de 2026	100%	PROGRAMACION DE VISITA

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA NO. 07: ACOMPAÑAR A LAS REVISIONES PERIÓDICAS RESPECTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS, QUE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO ASIGNE, ASÍ COMO RENDIR LOS INFORMES SOBRE ESTAS REVISIONES SEAN NECESARIOS

AVANCES

Lo Cumplido:

Para el corte, no fueron asignadas ni requeridas revisiones de obras ejecutadas adicionales a las en proceso de ejecución o liquidación.

Aspectos a Mejorar:

Sin observaciones de mejora, ya que no se asignaron revisiones específicas.

Recomendaciones:

- Confirmar con la supervisión si se requieren revisiones periódicas de obras ejecutadas en el próximo periodo.

Conclusión:

Nivel: **TOTAL**. La obligación se cumplió según lo reportado, sin asignaciones pendientes.

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA NO. 08: INTEGRAR EL COMITÉ EVALUADOR Y/O ACOMPAÑAR EN LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE EL SUPERVISOR ASIGNE

AVANCES

Lo Cumplido:

Para el corte, no fueron asignados ni requeridos acompañamientos en procesos de evaluación contractual.

Aspectos a Mejorar:

Sin observaciones de mejora, ya que no se asignaron procesos de evaluación.


Recomendaciones:

- Confirmar con la supervisión si se requerirá integración en comités evaluadores en el futuro.

Conclusión:

Nivel: **TOTAL**. La obligación se cumplió según lo reportado, sin asignaciones pendientes.

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA NO. 09: CUMPLIR LAS DEMÁS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO DEL CONTRATO QUE SEAN ACORDADAS CON EL SUPERVISOR

AVANCES	EVIDENCIAS DEL CONTRATISTA
Lo Cumplido: Se remitieron actas de cierre a contratación vía correo para su aprobación, a la espera de vo. bo. desde el 17 de marzo para varios procesos (PSP-028-2025, PSP-030-2025, PSP-092-2025, PSP-107-2025, PSP-113-2025). **Aspectos a Mejorar:** Se identifica que las actas de cierre están pendientes de aprobación desde el 17 de marzo, sin avance reportado en su vo. bo. **Recomendaciones:** • Gestionar activamente la aprobación de las actas de cierre pendientes con contratación. • Seguimiento semanal al estado de vo. bo. de las actas remitidas. **Conclusión:** Nivel: **PARCIAL**. Se reporta remisión de actas, pero existen pendientes de aprobación significativos.	 

DOCUMENTOS QUE ADJUNTA EL CONTRATISTA

Informe de gestión y avances del Contratista No.		2	de	6
Factura o documento Equivalente No.	2	24 de abril de 2026	Valor:	$ 4.840.000,00
Copia de pago de salud, pensiones y ARL, según planilla	No. Planilla:	9501098844	Fecha / Pago	26 de marzo de 2026
(Sólo para compraventa y suministro) Ingreso Almacén	Número	N.A.	Fecha	N.A.

Otros: PARA PAGO FINAL: INFORME CONSOLIDADO EN MEDIO MAGNÉTICO CON ENTREGA TOTAL DE LA INFORMACIÓN. EN CASO DE HABERSE PACTADO GARANTÍAS, HACER RELACIÓN DE LAS PÓLIZAS APROBADAS.

CERTIFICACIÓN

Como supervisor del contrato, certifico que he verificado la veracidad y monto que corresponde al cumplimiento del sistema de seguridad social por parte del contratista, de conformidad con las normas pertinentes y el contrato

Para los contratos de Obra pública (en Acta de Recibo final) como Supervisor certifico que he verificado los pagos por concepto de FIC-SENA y similares a que haya lugar, por parte del contratista.

INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 29.040.000,00	
PAGOS ANTERIORES REALIZADOS		$ 4.840.000,00
VALOR PRESENTE PAGO		$ 4.840.000,00
SALDO POR EJECUTAR		$ 19.360.000,00
SUMAS IGUALES	**$ 29.040.000,00**	**$ 29.040.000,00**

RELACIÓN DE PAGOS ANTERIORES

NUMERO DE PAGO	COMPROBANTE Y FECHA	VALOR COMPROBANTE
PAGO No. 1	EDS2026000248 - 15 de abril de 2026	$ 4.840.000,00
PAGO No. 2		
PAGO No. 3		
PAGO No. 4		
PAGO No. 5		
PAGO No. 6		
TOTAL		**$ 4.840.000,00**

RUBRO PRESUPUESTAL:	FUENTE:	META:	CPC:	VALOR:
2.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	120201 - LEY 99/93 DE 90%	020 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES.	91114 - SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y ESTADÍSTICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA	**$ 4.840.000,00**
TOTAL				**$ 4.840.000,00**

OBSERVACIONES:

Ninguna.

FECHA DE EXPEDICIÓN		
DIA	**MES**	**AÑO**
24	04	2026

FIRMA DEL SUPERVISOR

KAREN DANIELA DUARTE MORENO

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA