	PROCESO: GESTION INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	CÓDIGO		
GOBERNACIÓN DE ARAUCA		FR-GIH-09		
	FORMATO: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.326 DE 2025	FECHA DE EMISIÓN		
	(Balance del Contrato)	26	7	2024
		VERSIÓN 4		

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		CRONOLOGIA DEL CONTRATO		INFORMACION ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES	
CONTRATO DE OBRA No :	326 DE 2025 DEL 01 DE AGOSTO DE 2025	FECHA DE INICIO:	1/08/2025		
OBJETO:	CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO Y CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	FECHA DE TERMINACION INICIAL:	31/12/2025	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01	
		FECHA DE SUSPENSION No 01:	15/12/2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARENOSA - NIT 902054721-6 R/L. YEISON ENRIQUE MÉNDEZ VILLAMIZAR	FECHA DE PRORROGA No 01 A SUSPENSION No 01:	13/02/2026		
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 3,331,564,716.34	FECHA DE REINICIO No 01:	10/04/2026	PERIODO DEL ACTA:	DEL 01/08/2025 AL 14/12/2025
PLAZO DE EJECUCION:	CINCO (05) MESES	FECHA DE SUSPENSION No 02:	10/04/2026		
VALOR ANTICIPO (40%):	$ 1,320,625,886.54	FECHA DE REINICIO No 02:	13/04/2026	FECHA DEL ACTA:	18/04/2026
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2025 NIT.901.971.069-1 R/L. DANIEL JAR CABALLERO CAMACHO			VALOR DEL ACTA:	$ 1,522,581,733.58
CONTRATO INTERVENTORIA No.:	323 DE 2025 DEL 01 DE AGOSTO DE 2025				
		FECHA DE TERMINACION FINAL:	29/04/2026		

En el municipio de Arauca, a los dieciseis (16) dias del mes de abril del 2026, se reunieron: el señor YEISON ENRIQUE MÉNDEZ VILLAMIZAR representante del CONSORCIO ARENOSA, en calidad de Contratista, la señora DANIEL JAR CABALLERO CAMACHO representante de CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2025, en calidad de Interventoria Externa y el señor (a) ARIEL PEDRAZA PINZON como Secretaria de Educacion Departamental, para dejar constancia de la presente ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01, en la cual se consignan las siguientes cantidades de obra parcial ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría externa y el Departamento de Arauca:

CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO Y CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.						CANTIDADES EJECUTADAS EN PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS	
CONDICIONES CONTRACTUALES									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	CONSTRUIR ESCENARIO DEPORTIVO				$ 2,645,290,948.48		$ 1,391,882,474.59		$ 1,391,882,474.59
1.1	PRELIMINARES				$ 14,041,898.64		$ 12,909,233.56		$ 12,909,233.56
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	1358,28	$ 7,485.00	$ 10,168,775.80	1248,52	$ 9,345,900.70	1248,52	$ 9,345,900.70
1.1.2	CONFORMACION Y NIVELACION DEL TERRENO EXISTENTE	M2	1358,28	$ 2,853.00	$ 3,875,122.84	1248,52	$ 3,563,312.86	1248,52	$ 3,563,312.86
1.2	EXCAVACIONES Y RELLENOS				$ 229,896,498.61		$ 212,397,795.43		$ 212,397,795.43
1.2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	420,96	$ 47,998.00	$ 20,191,287.70	367,89	$ 17,646,211.74	367,89	$ 17,646,211.74
1.2.2	RELLENO Y COMPACTACION MATERIAL SELECCIONADO CRUDO (RECEBO) O MATERIAL GRANULAR <2"	M3	203,74	$ 471,146.00	$ 95,991,288.04	198,05	$ 93,310,466.30	198,05	$ 93,310,466.30
1.2.3	BASE GRANULAR TAMANO MAXIMO 1 1/2"	M3	187,29	$ 498,000.00	$ 93,270,420.00	182,36	$ 90,815,280.00	182,36	$ 90,815,280.00
1.2.4	RELLENO COMPACTADO CON LA MISMA EXCAVACION	M3	315,98	$ 39,447.00	$ 12,464,463.06	269,37	$ 10,625,838.39	269,37	$ 10,625,838.39
1.2.5	RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACION Y DISPOSICION FINAL	M3	104,97	$ 47,433.00	$ 4,979,042.01	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				$ 360,565,219.69		$ 359,283,576.51		$ 359,283,576.51
1.3.1	CONCRETO DE CICLOPEO DE 3500 PSI	M3	22,49	$ 1,006,606.00	$ 22,636,568.94	22,47	$ 22,616,436.82	22,47	$ 22,616,436.82
1.3.2	CONCRETO DE 3500 PSI PARA ZAPATAS	M3	39,50	$ 1,475,041.00	$ 58,264,119.50	38,30	$ 56,494,070.30	38,30	$ 56,494,070.30
1.3.3	CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACION	M3	40,42	$ 1,619,087.00	$ 65,442,688.14	40,42	$ 65,442,688.14	40,42	$ 65,442,688.14
1.3.4	CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGAS AEREAS	M3	19,28	$ 1,896,382.00	$ 36,600,419.36	19,28	$ 36,600,419.36	19,28	$ 36,600,419.36
1.3.5	CONCRETO DE 4000 PSI PARA COLUMNAS DE 0.2 X 0.2	M	86,80	$ 105,381.00	$ 9,147,070.80	79,60	$ 8,388,327.60	79,60	$ 8,388,327.60
1.3.6	CONCRETO DE 4000 PSI PARA COLUMNAS DE 0.9 X 0.6	M	55,56	$ 836,906.00	$ 46,498,497.36	55,56	$ 46,498,497.36	55,56	$ 46,498,497.36
1.3.7	CONCRETO DE 4000 PSI PARA COLUMNAS DE 0.3 X 0.3	M	92,55	$ 185,039.30	$ 17,125,359.45	52,55	$ 9,723,799.45	52,55	$ 9,723,799.45
1.3.8	CONCRETO DE 4000 PSI PARA COLUMNETAS DE 0.2 X 0.4	M	17,80	$ 180,193.00	$ 3,207,435.40	17,80	$ 3,207,435.40	17,80	$ 3,207,435.40
1.3.9	CONCRETO PARA PLACA AEREA e=0,10 MTS CON LAMINA COLABORANTE (STEELL DECK O SIMILAR)	M2	58,56	$ 408,836.00	$ 23,929,724.16	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.3.10	GRADERIAS EN CONCRETO DE 3000 PSI e=0,10m . HUELLAS	M2	174,00	$ 196,048.00	$ 34,112,004.00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.3.11	GRADERIAS EN CONCRETO DE 3000 PSI e=0,15m . CONTRA HUELLAS	M2	118,30	$ 255,780.00	$ 30,258,774.00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.3.12	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 30X50	M3	0,21	$ 1,365,094.00	$ 286,669.74	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.3.13	PLACA PISO EN CONCRETO 3000 PSI e= 0,12 MTS PARA CANCHA	M2	532,00	$ 187,836.00	$ 99,928,752.00	532,00	$ 99,928,752.00	532,00	$ 99,928,752.00
1.3.14	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ESCALERAS.	M2	4,61	$ 196,046.00	$ 903,772.06	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.3.15	PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000 PSI e= 0.08 MTS	M2	400,42	$ 133,296.00	$ 53,374,354.32	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.3.16	PLACA PISO CONCRETO 3000 PSI e=0.08 MTS ESCOBEADA, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	211,02	$ 133,296.00	$ 28,128,121.92	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.3.17	DINTEL EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.10M	M	26,68	$ 124,849.00	$ 3,330,971.32	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.3.18	CONCRETO DE SOLADO DE 2500 PSI E= 0.10M	M2	85,12	$ 121,959.00	$ 10,381,150.08	85,12	$ 10,381,150.08	85,12	$ 10,381,150.08
1.3.19	DILATACION EN PLACA DE CONTRAPISO	M	653,89	$ 21,609.00	$ 14,065,082.01	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.3.20	PLACA AEREA MACIZA PARA TANQUES e=15CM	M2	10,24	$ 287,271.00	$ 2,941,855.04	0,00	$ 0,00	0,00	

GOBERNACIÓN DE ARAUCA	PROCESO: GESTION INFRAESTRUCTURA Y HABITAT FORMATO: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.326 DE 2025 (Balance del Contrato)	CÓDIGO: FR-GIH-06 FECHA DE EMISIÓN: 26 / 7 / 2024 VERSIÓN 4

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		CRONOLOGIA DEL CONTRATO		INFORMACION ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES	
CONTRATO DE OBRA No :	326 DE 2025 DEL 01 DE AGOSTO DE 2025	FECHA DE INICIO:	1/08/2025	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01	
OBJETO:	CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO Y CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	FECHA DE TERMINACION INICIAL:	31/12/2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARENOSA - NIT 902054721-6 RIL. YEISON ENRIQUE MÉNDEZ VILLAMIZAR	FECHA DE SUSPENSION No 01:	15/12/2025		
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 3.301.564.716,34	FECHA DE PRORROGA No 01 A SUSPENSION No 01:	13/02/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	CINCO (05) MESES	FECHA DE REINICIO No 01:	10/04/2026	PERIODO DEL ACTA:	DEL 01/08/2025 AL 14/12/2025
VALOR ANTICIPO (40%):	$ 1.320.625.886,54	FECHA DE SUSPENSION No 02:	10/04/2026		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2025 NIT.901.971.069-1 RIL. DANIEL JAIR CABALLERO CAMACHO	FECHA DE REINICIO No 02:	13/04/2026	FECHA DEL ACTA:	15/04/2026
CONTRATO INTERVENTORIA No.:	323 DE 2025 DEL 01 DE AGOSTO DE 2025			VALOR DEL ACTA:	$ 1.522.581.733,58
		FECHA DE TERMINACION FINAL:	29/04/2026		

En el municipio de Arauca, a los diecisiete (16) días del mes de abril del 2026, se reunieron: el señor YEISON ENRIQUE MÉNDEZ VILLAMIZAR representante del CONSORCIO ARENOSA, en calidad de Contratista, la señora DANIEL JAIR CABALLERO CAMACHO representante de CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2025, en calidad de Interventoria Externa y el señor (a) ARIEL PEDRAZA PINZON como Secretaria de Educacion Departamental, para dejar constancia de la presente ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01, en la cual se consignan las siguientes cantidades de obra parcial ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría externa y el Departamento de Arauca:

CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO Y CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.						CANTIDADES EJECUTADAS EN PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS	
CONDICIONES CONTRACTUALES									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1,4	PISOS Y OBRAS EXTERIORES				$ 76.209.188,76		$ 0,00		$ 0,00
1,4,1	MORTERO DE NIVELACION 1:3 E = 5 CMS	M2	124,46	$ 62.672,00	$ 7.800.157,12	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,4,2	ENCHAPE CERAMICA PARA PISO TRAF. PESADO	M2	124,46	$ 151.841,00	$ 18.873.238,86	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,4,3	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA	M	107,95	$ 29.794,00	$ 3.216.262,30	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,4,4	PLACA PISO CONCRETO 3000 PSI e=0,08 MTS ESCOBEADA, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	109,66	$ 133.296,00	$ 14.617.239,36	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,4,5	BORDILLO EN CONCRETO PREFABRICADO A-81 O SIMILAR	M	90,46	$ 125.950,00	$ 11.393.437,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,4,6	DILATACION EN PLACA DE CONTRAPISO	M	40,38	$ 21.609,00	$ 872.571,42	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,4,7	SELLO DE DILATACION PARA PLACA	M	661,27	$ 31.010,00	$ 21.436.282,70	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,5	ACERO DE REFUERZO				$ 268.017.600,50		$ 257.317.313,50		$ 257.317.313,50
1,5,1	CORTE, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (Incluye traslego interno)	KG	21701,83	$ 12.350,00	$ 268.017.600,50	20835,41	$ 257.317.313,50	20835,41	$ 257.317.313,50
1,6	MAMPOSTERIA MUROS Y DIVISIONES				$ 142.869.767,40		$ 18.920.000,00		$ 18.920.000,00
1,6,1	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 15X20X40 ACABADO A LA VISTA, INCLUYE DOVELA Y MORTERO DE RELLENO	M2	309,48	$ 176.000,00	$ 54.468.480,00	107,50	$ 18.920.000,00	107,50	$ 18.920.000,00
1,6,2	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 10X20X40 , INCLUYE DOVELA Y MORTERO DE RELLENO	M2	33,58	$ 138.994,00	$ 4.667.418,52	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,6,3	PAÑETE LISO SOBRE MURO INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	M2	233,77	$ 45.509,00	$ 10.638.638,93	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,6,4	ENCHAPE EN CERAMICA SOBRE MURO	M2	233,77	$ 113.841,00	$ 26.612.610,57	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,6,5	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C-12, INCLUYE PINTURA Y INSTALACION	M	63,12	$ 474.465,00	$ 29.948.230,80	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,6,6	PORTON EN TUBO GALVANIZADO 2" Y MALLA ESLABONADA, INCLUYE PINTURA Y INSTALACIÓN	M2	30,46	$ 542.823,00	$ 16.534.388,58	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,7	PINTURAS Y ACABADOS				$ 19.589.179,77		$ 0,00		$ 0,00
1,7,1	DEMARCACIÓN PARA CANCHA DEPORTIVA A=0.10 M.-INCLUYE APLICACION	ML	441,01	$ 7.877,00	$ 3.473.835,77	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,7,2	PINTURA ACRILICA EN BASE TIPO TRAFICO PARA PLACA DE PISO AREA DEPORTIVA	M2	532,00	$ 30.292,00	$ 16.115.344,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,8	CARPINTERIA METALICA				$ 125.842.998,67		$ 0,00		$ 0,00
1,8,1	BARANDA DE PROTECCION H=1,00 M. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	M	48,03	$ 465.821,00	$ 22.373.382,63	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,8,2	PUERTA METALICA INCLUYE BASE ANTICORROSIVA Y PINTURA.	M2	13,22	$ 504.170,00	$ 6.665.127,40	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,8,3	VENTANA METALICA CON REJA, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA, INCLUYE VIDRIO	M2	26,56	$ 401.103,00	$ 10.653.295,68	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,8,4	ESPEJO PARA BAÑOS H=1,2 M. 4MM.	M2	4,19	$ 148.113,00	$ 620.593,47	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,8,5	DIVISIÓN BAÑO EN ALUMINIO CON LAMINA ACRILICA (INCLUYE PUERTA).	M2	35,79	$ 370.392,00	$ 13.256.329,68	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,8,6	MODULOS CONTRAIMPACTO CANCHAS	M2	131,73	$ 369.000,00	$ 48.608.370,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,8,7	TUBO CERRAMIENTO DE 3"	M	49,61	$ 252.721,00	$ 12.537.488,81	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,8,8	ESTRUCTURAS INTEGRADAS PORTERIA MICROFUTBOL, TABLERO DE BALONCESTO E IMPLEMENTOS DE VOLEIBOL TIPO INDER	UND	1,00	$ 11.128.321,00	$ 11.128.321,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,9	CUBIERTA				$ 992.691.545,50		$ 441.055.555,50		$ 441.055.555,50
1,9,1	ESTRUCTURA METALICA COLUMNAS Y CERCHAS. Incluye suministro, transporte, fabricación, montaje en estructura metálica para soporte de cubierta, vigas de amarre, perfilería, templeros, riostras y todos los elementos necesarios para su funcionamiento.	KG	27115,67	$ 26.650,00	$ 722.632.605,50	16038,67	$ 427.430.555,50	16038,67	$ 427.430.555,50
1,9,2	CUBIERTA EN TEJA SINTRASLAPO TIPO STANDING SEAM	M2	1349,40	$ 174.300,00	$ 235.200.420,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,9,3	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 PARA AGUAS LLUVIAS, incluye wash primer ,anticorrosivo y pintura 2 manos y todo los elementos necesarios para su correcta instalación según diseño y recomendaciones estructurales.	M	67,20	$ 262.650,00	$ 17.650.080,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,9,4	CABALLETE EN TEJA STANDING SEAM-INCLUYE INSTALACION	M	33,60	$ 106.650,00	$ 3.583.440,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,9,5	PLATINA BASE DE ANCLAJE 1/2" DE 0.74*0.40M CON PERNOS L=0.7M	UND	10,00	$ 1.362.500,00	$ 13.625.000,00	10,00	$ 13.625.000,00	10,00	$ 13.625.000,00

	PROCESO: GESTION INFRAESTRUCTURA Y HABITAT FORMATO: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.326 DE 2025 (Balance del Contrato)	CÓDIGO FR-GH-06 FECHA DE EMISIÓN 26 / 7 / 2024 VERSIÓN 4

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		CRONOLOGIA DEL CONTRATO		INFORMACION ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES	
CONTRATO DE OBRA No :	326 DE 2025 DEL 01 DE AGOSTO DE 2025	FECHA DE INICIO:	1/08/2025		
OBJETO:	CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO Y CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	FECHA DE TERMINACION INICIAL:	31/12/2025	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01	
		FECHA DE SUSPENSION No 01:	15/12/2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARENOSA - NIT 902054721-6 R/L YEISON ENRIQUE MENDEZ VILLAMIZAR	FECHA DE PRORROGA No 01 A SUSPENSION No 01:	13/02/2026		
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 3.331.564.716,34	FECHA DE REINICIO No 01:	10/04/2026	PERIODO DEL ACTA:	DEL 01/08/2025 AL 14/12/2025
PLAZO DE EJECUCION:	CINCO (05) MESES	FECHA DE SUSPENSION No 02:	10/04/2026		
VALOR ANTICIPO (40%):	$ 1.320.625.886,54	FECHA DE REINICIO No 02:	13/04/2026	FECHA DEL ACTA:	16/04/2026
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2025 NIT.901.971.069-1 R/L DANIEL JAIR CABALLERO CAMACHO			VALOR DEL ACTA:	$ 1.522.581.733,58
CONTRATO INTERVENTORIA No.:	323 DE 2025 DEL 01 DE AGOSTO DE 2025				
		FECHA DE TERMINACION FINAL:	28/04/2026		

En el municipio de Arauca, a los dieciseis (16) dias del mes de abril del 2026, se reunieron: el señor YEISON ENRIQUE MÉNDEZ VILLAMIZAR representante del CONSORCIO ARENOSA, en calidad de Contratista, la señora DANIEL JAIR CABALLERO CAMACHO representante de CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2025, en calidad de Interventoria Externa y el señor (a) ARIEL PEDRAZA PINZON como Secretaria de Educacion Departamental, para dejar constancia de la presente ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01, en la cual se consignan las siguientes cantidades de obra parcial ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría externa y el Departamento de Arauca:

CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO Y CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.						CANTIDADES EJECUTADAS EN PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS	
CONDICIONES CONTRACTUALES									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1,10	SISTEMA HIDRAULICO				$ 12.476.524,62		$ 0,00		$ 0,00
1,10,1	TUBERIA DE PRESION DE 1/2"	M	27,52	$ 20.340,00	$ 559.756,80	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,10,2	TUBERIA DE PRESION DE 3/4"	M	18,06	$ 23.578,00	$ 447.038,68	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,10,3	TUBERIA DE PRESION DE 1"	M	23,41	$ 26.368,00	$ 617.274,88	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,10,4	TUBERIA DE PRESION DE 1 1/2"	M	65,42	$ 33.793,00	$ 2.210.738,06	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,10,5	PUNTO HIDRAULICO DE 1/2"	UND	24,00	$ 45.545,00	$ 1.093.080,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,10,6	PUNTO HIDRAULICO DE 3/4"	UND	4,00	$ 48.766,00	$ 195.064,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,10,7	PUNTO HIDRAULICO DE 1"	UND	4,00	$ 62.057,00	$ 248.228,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,10,8	PUNTO HIDRAULICO DE 1 1/2"	UND	4,00	$ 117.832,00	$ 470.528,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,10,9	LLAVE DE PASO DE 3/4" INSTALADA	UND	4,00	$ 163.987,00	$ 655.948,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,10,10	LLAVE DE PASO DE 1/2" ANTIFRAUDE INSTALADA	UND	8,00	$ 122.334,00	$ 514.170,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,10,11	INSTALACION VALVULA DE CIERRE DE 1"	UND	2,00	$ 60.873,00	$ 121.746,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,10,12	INSTALACION VALVULA DE CORTE DE 1 1/2"	UND	4,00	$ 91.023,00	$ 364.092,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,10,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES, INCLUYE NICHO PLASTICO	UND	1,00	$ 365.300,00	$ 365.300,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,10,14	TANQUE DE AGUA DE ALMACENAMIENTO CAP. 2000 LT. INCLUYE FLOTADOR	UND	2,00	$ 2.256.750,00	$ 4.513.500,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,11	INSTALACIONES SANITARIAS				$ 27.841.499,35		$ 0,00		$ 0,00
1,11,1	TUBERIA SANITARIA DE 2"	M	21,20	$ 40.813,00	$ 865.235,60	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,11,2	TUBERIA SANITARIA DE 3"	M	10,46	$ 50.663,00	$ 529.934,98	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,11,3	TUBERIA SANITARIA DE 4"	M	40,18	$ 60.285,00	$ 2.422.251,30	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,11,4	PUNTO SANITARIO DE 2"	UND	43,00	$ 71.238,00	$ 3.063.234,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,11,5	PUNTO SANITARIO DE 3"	UND	11,00	$ 85.813,00	$ 943.943,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,11,6	PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	30,00	$ 105.337,00	$ 3.160.110,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,11,7	PUNTO SANITARIO DE 6"	UND	2,00	$ 354.804,00	$ 709.608,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,11,8	CAJA DE INSPECCION EN LADRILLO DE 1,1X1,1X1,1	UND	1,00	$ 1.031.832,00	$ 1.031.832,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,11,9	CAJA DE INSPECCION EN LADRILLO DE 1,1X1,1X1,15	UND	1,00	$ 1.222.012,00	$ 1.222.012,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,11,10	TUBERIA DE REVENTILACION DE 2"	M	38,97	$ 43.037,00	$ 1.677.151,89	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,11,11	REJILLA SIFON 3"X2"	UND	12,00	$ 39.483,00	$ 473.796,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,11,12	SANITARIO BLANCO DE UNA PIEZA INSTALADO	UND	7,00	$ 694.282,00	$ 4.859.974,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,11,13	ORINAL MEDIANO CON GRIFERIA TRADICIONAL	UND	2,00	$ 698.597,00	$ 1.397.194,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,11,14	GRIFERIA LAVAMANOS SENCILLA NOGAL	UND	5,00	$ 75.945,00	$ 379.725,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,11,15	TUBERIA DOMICILIARIA SANITARIA EN PVC DE 6"	M	12,59	$ 108.970,00	$ 1.346.752,30	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,11,16	LAVAMANOS DE INCRUSTAR	UND	5,00	$ 476.160,00	$ 2.380.800,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,11,17	LLAVE TERMINAL DE 1/2 PULG. INSTALADA	UND	2,00	$ 58.475,00	$ 116.950,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,11,18	DUCHA SENCILLA INCRUSTADERA BRAZO ESCUDO MANIJA	UND	4,00	$ 197.339,00	$ 789.356,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,11,19	MESON EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI E=0.10 M.,INCLUYE CONSTRUCCION	M2	2,09	$ 283.081,00	$ 591.639,29	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,12	INSTALACIONES PLUVIALES				$ 33.272.470,85		$ 0,00		$ 0,00
1,12,1	TUBERIA AGUAS LLUVIAS DE 4"	M	161,97	$ 63.121,00	$ 10.223.708,37	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,12,2	TUBERIA AGUAS LLUVIAS DE 6"	M	85,29	$ 138.550,00	$ 11.842.516,50	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,12,3	TUBERIA AGUAS LLUVIAS DE 8"	M	61,25	$ 237.250,00	$ 14.531.562,50	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,12,4	ACCESORIOS AGUAS LLUVIAS DE 4"	UND	114,00	$ 57.552,00	$ 6.560.928,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,12,5	ACCESORIOS AGUAS LLUVIAS DE 6"	UND	18,00	$ 202.811,00	$ 3.650.598,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,12,6	CAJA DE INSPECCION 0.6x0.70	UND	1,00	$ 578.791,00	$ 578.791,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,12,7	CAJA DE INSPECCION 0.6x1	UND	1,00	$ 906.763,00	$ 906.763,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,12,8	CABEZAL DE DESCARGA EN CONCRETO DE 3000 PSI. INC. ACERO DE REFUERZO	UND	1,34	$ 3.716.122,00	$ 4.979.803,43	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

GOBERNACIÓN DE ARAUCA	PROCESO: GESTION INFRAESTRUCTURA Y HABITAT FORMATO: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.326 DE 2025 (Balance del Contrato)	CÓDIGO: FR-GH-08 FECHA DE EMISIÓN: 26 / 7 / 2024 VERSIÓN 4

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		CRONOLOGIA DEL CONTRATO		INFORMACION ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES	
CONTRATO DE OBRA No :	326 DE 2025 DEL 01 DE AGOSTO DE 2025	FECHA DE INICIO:	1/08/2025		
OBJETO:	CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO Y CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	FECHA DE TERMINACION INICIAL:	31/12/2025	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01	
		FECHA DE SUSPENSION No 01:	15/12/2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARENOSA - NIT 902054721-6 R/L. YEISON ENRIQUE MÉNDEZ VILLAMIZAR	FECHA DE PRORROGA No 01 A SUSPENSION No 01:	13/02/2026		
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 3,301,564,716.34	FECHA DE REINICIO No 01:	10/04/2026	PERIODO DEL ACTA:	DEL 01/08/2025 AL 14/12/2025
PLAZO DE EJECUCION:	CINCO (05) MESES	FECHA DE SUSPENSION No 02:	10/04/2026		
VALOR ANTICIPO (40%):	$ 1,320,625,886.54	FECHA DE REINICIO No 02:	13/04/2026	FECHA DEL ACTA:	16/04/2026
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2025 NIT.901.971.069-1 R/L. DANIEL JAR CABALLERO CAMACHO			VALOR DEL ACTA:	$ 1,522,581,733.58
CONTRATO INTERVENTORIA No.:	323 DE 2025 DEL 01 DE AGOSTO DE 2025				
		FECHA DE TERMINACION FINAL:	29/04/2026		

En el municipio de Arauca, a los dieciseis (16) dias del mes de abril del 2026, se reunieron: el señor YEISON ENRIQUE MÉNDEZ VILLAMIZAR representante del CONSORCIO ARENOSA, en calidad de Contratista, la señora DANIEL JAR CABALLERO CAMACHO representante de CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2025, en calidad de Interventoria Externa y el señor (a) ARIEL PEDRAZA PINZON como Secretaria de Educacion Departamental, para dejar constancia de la presente ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01, en la cual se consignan las siguientes cantidades de obra parcial ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoria externa y el Departamento de Arauca.

CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO Y CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.						CANTIDADES EJECUTADAS EN PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS	
CONDICIONES CONTRACTUALES									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1,13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				$ 122.878.648,00		$ 0,00		$ 0,00
1,13,1	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE APANTALLAMIENTO Y DE TABLERO GENERAL EN CABLE DE COBRE DESNUDO # 2/0 AWG Y VARILLAS DE COBRE MACIZO DE 2.4 MX5/8" UNIÓN CON SOLDADURA EXOTÉRMICA INCLUYE CONDUCTORES DE COBRE DESNUDO PARA EQUIPOTENCIALIZACIÓN.	UND	1,00	$ 22.580.641,00	$ 22.580.641,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,2	CAJA DE INSPECCIÓN NORMA CS274 DE 0.60X0.60 EN MAMPOSTERÍA, INCLUYE TAPA, MARCOS Y CONTRAMARCOS, EXCAVACIÓN, MAMPOSTERIA Y PAÑETE.	UND	2,00	$ 1.263.871,00	$ 2.527.742,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,3	SUMINISTRO DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 30X30X30CM PARA INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE TAPA, MARCO.	UND	1,00	$ 246.890,00	$ 246.890,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,4	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE REFLECTOR LED DE 200W 220/127V- 6500K, INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN.	UND	10,00	$ 1.179.258,00	$ 11.792.580,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,5	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE PANEL LED REDONDO (22.5 CM DIÁMETRO) 18 W 127 V- 6500K, INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN.	UND	32,00	$ 74.817,00	$ 2.394.144,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,6	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE PANEL LED REDONDO TIPO BALA (18.5 CM DIÁMETRO) 30 W 127 V- 6500K.	UND	8,00	$ 268.145,00	$ 2.145.160,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,7	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE REFLECTOR LED DE 70W 220/127V- 6500K, INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN.	UND	10,00	$ 182.766,00	$ 1.827.660,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,8	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA LED EMERGENCIA (13X39 CM) 3W 220/127 V, INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN.	UND	11,00	$ 161.498,00	$ 1.776.478,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,9	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA LED APLIQUE DE 30W 220/127 V- 4000K, INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN.	UND	11,00	$ 414.485,00	$ 4.559.335,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,10	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS (NO INCLUYE CONDUCTOR. NO INCLUYE TUBERIA).	UND	10,00	$ 45.125,00	$ 451.250,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,11	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS (NO INCLUYE CONDUCTOR. NO INCLUYE TUBERIA)	UND	6,00	$ 52.165,00	$ 312.990,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,12	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS.(NO INCLUYE CONDUCTOR, NO INCLUYE TUBERIA)	UND	3,00	$ 50.113,00	$ 150.339,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,13	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS, ACCESORIOS Y ACCESORIOS.(NO INCLUYE CONDUCTOR. NO INCLUYE TUBERIA)	UND	1,00	$ 52.165,00	$ 52.165,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,14	SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES CAJAS Y ACCESORIOS.(NO INCLUYE CONDUCTOR. NO INCLUYE TUBERIA)	UND	25,00	$ 55.797,00	$ 1.394.925,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

GOBERNACIÓN DE ARAUCA	CESO: GESTION INFRAESTRUCTURA Y HABITAT FORMATO: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.326 DE 2025 (Balance del Contrato)	CÓDIGO: FR-GH-06 FECHA DE EMISIÓN: 26 / 7 / 2024 VERSIÓN 4

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		CRONOLOGIA DEL CONTRATO		INFORMACION ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES	
CONTRATO DE OBRA No :	326 DE 2025 DEL 01 DE AGOSTO DE 2025	FECHA DE INICIO:	1/08/2025		
OBJETO:	CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO Y CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	FECHA DE TERMINACION INICIAL:	31/12/2025	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01	
		FECHA DE SUSPENSION No 01:	15/12/2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARENOSA - NIT 902054721-6 RIL. YEISON ENRIQUE MENDEZ VILLAMIZAR	FECHA DE PRORROGA No 01 A SUSPENSION No 01:	13/02/2026		
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 3.301.564.716,34	FECHA DE REINICIO No 01:	10/04/2026	PERIODO DEL ACTA:	DEL 01/08/2025 AL 14/12/2025
PLAZO DE EJECUCION:	CINCO (05) MESES	FECHA DE SUSPENSION No 02:	10/04/2026		
VALOR ANTICIPO (40%):	$ 1.320.625.886,54	FECHA DE REINICIO No 02:	13/04/2026	FECHA DEL ACTA:	15/04/2026
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2025 NIT 901.871.069-1 RIL DANIEL JAIR CABALLERO CAMACHO			VALOR DEL ACTA:	$ 1.522.581.733,58
CONTRATO INTERVENTORIA No.:	323 DE 2025 DEL 01 DE AGOSTO DE 2025				
		FECHA DE TERMINACION FINAL:	29/04/2026		

En el municipio de Arauca, a los dieciseis (16) días del mes de abril del 2026, se reunieron: el señor YEISON ENRIQUE MÉNDEZ VILLAMIZAR representante del CONSORCIO ARENOSA, en calidad de Contratista, la señora DANIEL JAIR CABALLERO CAMACHO representante de CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2025, en calidad de Interventoria Externa y el señor (a) ARIEL PEDRAZA PINZON como Secretaria de Educacion Departamental, para dejar constancia de la presente ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01, en la cual se consignan las siguientes cantidades de obra parcial ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoria externa y el Departamento de Arauca

CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO Y CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.						CANTIDADES EJECUTADAS EN PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS	
CONDICIONES CONTRACTUALES									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1,13,15	SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE GFCI CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES CAJAS Y ACCESORIOS. (NO INCOLUYE CONDUCTOR, NO INCLUYE TUBERIA)	UND	2,00	$ 100.873,00	$ 201.746,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,16	SALIDA PARA TOMA BIFÁSICA 220 V CON POLO A TIERRA PARA AIRES ACONDICIONADOS, INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES Y ACCESORIOS.(NO INCOLUYE CONDUCTOR, NO INCLUYE TUBERIA)	UND	2,00	$ 74.065,00	$ 148.130,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT 2"	M	166,00	$ 17.811,00	$ 2.956.626,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,18	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT 1"	M	100,00	$ 11.479,00	$ 1.147.900,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,19	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT 1/2"	M	170,00	$ 6.972,00	$ 1.185.240,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METÁLICA EMT CONDUIT 1/2"	M	230,00	$ 19.269,00	$ 4.436.470,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,21	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METÁLICA EMT CONDUIT 3/4"	M	200,00	$ 27.513,00	$ 5.502.600,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,22	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METÁLICA EMT CONDUIT 1"	M	15,00	$ 35.711,00	$ 535.665,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,23	ACOMETIDA PRINCIPAL EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALÓGENO (3X2+2N+6T) AWG.	M	83,00	$ 212.797,00	$ 17.662.151,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,24	ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALÓGENO (3X8+8N+8T) AWG.	M	52,00	$ 61.066,00	$ 3.175.432,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,25	ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALÓGENO (1X12+12N+14T) AWG.	M	400,00	$ 17.574,00	$ 7.029.600,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,26	ACOMETIDA PARCIAL CABLE DE COBRE LIBRE DE HALÓGENO (2X10+12T) AWG.	M	200,00	$ 24.333,00	$ 4.866.600,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,27	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACIÓN CON BARRAJE TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS PREARMADO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE PROTECCIONES DE CIRCUITOS.	UND	1,00	$ 6.743.988,00	$ 6.743.988,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,28	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFÁSICO GENERAL T1 DE 12 CIRCUITOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE PROTECCIONES DE CIRCUITOS.	UND	1,00	$ 1.246.477,00	$ 1.246.477,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,29	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFÁSICO GENERAL T2 DE 18 CIRCUITOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE PROTECCIONES DE CIRCUITOS.	UND	1,00	$ 1.410.526,00	$ 1.410.526,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,30	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA CAPTADORA 5/8 X 0,60 MT CON BASE.	UND	15,00	$ 124.997,00	$ 1.874.955,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,31	SUMINISTRO E INSTALACION ALAMBRÓN EN ALUMINIO DE 8MM PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO, INCLUYE SOPORTES DE FIJACIÓN EN CUBIERTA.	M	213,00	$ 21.321,00	$ 4.541.373,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,32	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CON VARILLA DE 2,4MX5/8", CON CAJA DE TRANSICIÓN ALUMINIO COBRE, CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 2/0 AWG Y DUCTOS BAJANTES.	UND	4,00	$ 1.498.017,00	$ 5.992.068,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,0	CONSTRUIR CERRAMIENTO PERIMETRAL				$ 668.733.523,14		$ 220.699.259,06		$ 220.699.259,06

	PROCESO: GESTION INFRAESTRUCTURA Y HABITAT FORMATO: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.326 DE 2025 (Balance del Contrato)	CÓDIGO FR-GH-06 FECHA DE EMISIÓN 26 / 7 / 2024 VERSIÓN 4

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		CRONOLOGIA DEL CONTRATO		INFORMACION ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES	
CONTRATO DE OBRA No :	326 DE 2025 DEL 01 DE AGOSTO DE 2025	FECHA DE INICIO:	1/08/2025		
OBJETO:	CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO Y CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	FECHA DE TERMINACION INICIAL:	31/12/2025	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01	
		FECHA DE SUSPENSION No 01:	15/12/2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARENOSA - NIT 902064721-8 R/L. YEISON ENRIQUE MÉNDEZ VILLAMIZAR	FECHA DE PRORROGA No 01 A SUSPENSION No 01:	13/02/2026		
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 3.301.564.716,34	FECHA DE REINICIO No 01:	10/04/2026	PERIODO DEL ACTA:	DEL 01/08/2025 AL 14/12/2025
PLAZO DE EJECUCION:	CINCO (05) MESES	FECHA DE SUSPENSION No 02:	10/04/2026		
VALOR ANTICIPO (40%):	$ 1.320.625.886,54	FECHA DE REINICIO No 02:	13/04/2026	FECHA DEL ACTA:	10/04/2026
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2025 NIT.901.971.069-1 R/L. DANIEL JAIR CABALLERO CAMACHO			VALOR DEL ACTA:	$ 1.522.581.733,58
CONTRATO INTERVENTORIA No.:	323 DE 2025 DEL 01 DE AGOSTO DE 2025				
		FECHA DE TERMINACION FINAL:	29/04/2026		

En el municipio de Arauca, a los diecisiés (16) días del mes de abril del 2026, se reunieron: el señor YEISON ENRIQUE MÉNDEZ VILLAMIZAR representante del CONSORCIO ARENOSA, en calidad de Contratista, la señora DANIEL JAIR CABALLERO CAMACHO representante de CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2025, en calidad de Interventoria Externa y el señor (a) ARIEL PEDRAZA PINZON como Secretaria de Educacion Departamental, para dejar constancia de la presente ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01, en la cual se consignan las siguientes cantidades de obra parcial ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoria externa y el Departamento de Arauca:

CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO Y CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDADES EJECUTADAS EN PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2.1	PRELIMINARES				$ 4.817.645,40		$ 1.811.370,00		$ 1.811.370,00
2.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	643,64	$ 7.485,00	$ 4.817.645,40	242,00	$ 1.811.370,00	242,00	$ 1.811.370,00
2.2	EXVACIONES Y RELLENOS				$ 4.518.218,68		$ 1.646.202,52		$ 1.646.202,52
2.2.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	88,9	$ 47.966,00	$ 4.264.177,40	32,33	$ 1.550.740,78	32,33	$ 1.550.740,78
2.2.2	RELLENO COMPACTADO CON LA MISMA EXCAVACION	M3	0,44	$ 39.447,00	$ 254.038,68	2,47	$ 95.461,74	2,47	$ 95.461,74
2.3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				$ 148.353.305,90		$ 51.747.371,98		$ 51.747.371,98
2.3.1	CONCRETO CICLOPEO DE 2500 PSI	M3	61,47	$ 918.710,00	$ 56.473.103,73	20,23	$ 18.585.503,30	20,23	$ 18.585.503,30
2.3.2	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA DE AMARRE CIMENTACIÓN	M3	32,18	$ 1.605.682,00	$ 51.670.203,16	12,10	$ 19.428.510,20	12,10	$ 19.428.510,20
2.3.3	CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS	M3	11,52	$ 1.896.032,00	$ 21.864.063,04	4,38	$ 8.313.248,76	4,38	$ 8.313.248,76
2.3.4	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA CINTA	M3	9,85	$ 1.693.784,00	$ 16.345.015,93	3,20	$ 5.420.108,72	3,20	$ 5.420.108,72
2.4	ACERO DE REFUERZO				$ 87.165.312,00		$ 39.295.230,00		$ 39.295.230,00
2.4.1	CORTE, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	7057,92	$ 12.350,00	$ 87.165.312,00	3181,80	$ 39.295.230,00	3181,80	$ 39.295.230,00
2.5	MAMPOSTERIA MUROS Y DIVISIONES				$ 45.712.002,00		$ 16.740.010,00		$ 16.740.010,00
2.5.1	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 10X20X40 e=0 10m	M2	368,87	$ 124.000,00	$ 45.712.002,00	134,35	$ 16.740.010,00	134,35	$ 16.740.010,00
2.6	CARPINTERIA METALICA				$ 320.167.242,18		$ 109.459.975,50		$ 109.459.975,50
2.6.1	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C-12, INCLUYE PINTURA Y INSTALACIÓN	M	643,64	$ 474.465,00	$ 305.384.652,60	230,70	$ 109.459.975,50	230,70	$ 109.459.975,50
2.6.2	PUERTA Y/O PORTÓN EN TUBO GALVANIZADO DE 2 1/2" Y MALLA GALVANIZADA CAL. 10 DE 1 1/2	M2	21	$ 575.598,00	$ 12.092.558,20	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.6.3	PINTURA EN VINILO TIPO KORAZA SOBRE COLUMNAS (TRES MANOS)	M2	115,18	$ 23.342,00	$ 2.688.531,58	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3	CERTIFICACION RETIE Y RETILAP				$ 15.000.000,00		$ 0,00		$ 0,00
3.1	REALIZAR CERTIFICACIÓN RETIE	UND	1	$ 7.000.000,00	$ 7.000.000,00			0,00	$ 0,00
3.2	REALIZAR CERTIFICACIÓN RETILAP	UND	1	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00			0,00	$ 0,00
4	MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL				$ 32.540.244,72		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.1	MANEJO AMBIENTAL	UND	1	$ 32.540.244,72	$ 32.540.244,72		$ 0,00	0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA					$ 3.301.564.716,34				
VALORES TOTALES					$ 3.301.564.716,34		$ 1.522.581.733,58		$ 1.522.581.733,58

GOBERNACIÓN DE ARAUCA	**PROCESO: GESTION INFRAESTRUCTURA Y HABITAT** **FORMATO: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.326 DE 2025** **(Balance del Contrato)**	**CÓDIGO** FR-GH-06 **FECHA DE EMISIÓN** 26 / 7 / 2024 **VERSIÓN** 4

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		CRONOLOGIA DEL CONTRATO		INFORMACION ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES	
CONTRATO DE OBRA No :	326 DE 2025 DEL 01 DE AGOSTO DE 2025	FECHA DE INICIO:	1/08/2025		
OBJETO:	CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO Y CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	FECHA DE TERMINACION INICIAL:	31/12/2025	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01	
		FECHA DE SUSPENSION No 01:	15/12/2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARENOSA - NIT 902054721-6 R/L. YEISON ENRIQUE MÉNDEZ VILLAMIZAR	FECHA DE PRORROGA No 01 A SUSPENSION No 01:	13/02/2026		
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 3.301.564.716,34	FECHA DE REINICIO No 01:	10/04/2026	PERIODO DEL ACTA:	DEL 01/08/2025 AL 14/12/2025
PLAZO DE EJECUCION:	CINCO (05) MESES	FECHA DE SUSPENSION No 02:	10/04/2026		
VALOR ANTICIPO (40%):	$ 1.320.625.886,54	FECHA DE REINICIO No 02:	13/04/2026	FECHA DEL ACTA:	16/04/2026
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2025 NIT.901.971.069-1 R/L DANIEL JAIR CABALLERO CAMACHO			VALOR DEL ACTA:	$ 1.522.581.733,58
CONTRATO INTERVENTORIA No.:	323 DE 2025 DEL 01 DE AGOSTO DE 2025				
		FECHA DE TERMINACION FINAL:	29/04/2026		

En el municipio de Arauca, a los dieciseis (16) dias del mes de abril del 2026, se reunieron el señor YEISON ENRIQUE MÉNDEZ VILLAMIZAR representante del CONSORCIO ARENOSA, en calidad de Contratista, la señora DANIEL JAIR CABALLERO CAMACHO representante de CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2025, en calidad de Interventoria Externa y el señor (a) ARIEL PEDRAZA PINZON como Secretario de Educacion Departamental, para dejar constancia de la presente ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01, en la cual se consignan las siguientes cantidades de obra parcial ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoria externa y el Departamento de Arauca.

CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO Y CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.						CANTIDADES EJECUTADAS EN PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS	
CONDICIONES CONTRACTUALES									
ITEM	DESCRIPCIÓN		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	BALANCE A LA FECHA DEL CONTRATO			BALANCE DEL ANTICIPO						
	VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$ 3.301.564.716,34		VALOR ANTICIPO (40%)		$ 1.320.625.886,54		VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA		$ 1.522.581.733,58
	VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ 0,00	$ 0,00	AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	$ 0,00			AMORTIZACION DEL ANTICIPO PRESENTE ACTA		$ 620.694.156,67
	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 1.522.581.733,58	$ 0,00	AMORTIZACION PRESENTE ACTA	$ 620.694.156,67			TOTAL NETO A PAGAR PRESENTE ACTA		$ 901.887.566,91
	SALDO POR EJECUTAR	$ 1.778.982.982,76	$ 0,00	SALDO POR AMORTIZAR	$ 699.931.719,56			% DE AVANCE FINANCIERO PRESENTE ACTA		46,12%
	SUMAS IGUALES	$ 3.301.564.716,34	$ 3.301.564.716,34	SUMAS IGUALES	$ 1.320.625.886,54			% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		46,12%

SON: MIL QUINIENTOS VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($1.522.581.733,58)

OBSERVACIONES:

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE REPARAR, Y/O ENMENDAR LAS OBRAS AQUÍ CONTEMPLADAS O RESARCIR LOS DAÑOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTADAS AL CONTRATISTA Y QUEDA SUJETA EN UN TODO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01, POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON EN ARAUCA A LOS 16/04/2026

Firma Yeison Mendez Villamizar

YEISON ENRIQUE MÉNDEZ VILLAMIZAR
R. CONSORCIO ARENOSA
Contratista

Firma

DANIEL JAIR CABALLERO CAMACHO
CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2025
Interventoria Externa

Firma

ARIEL PEDRAZA PINZON
Secretario de Educacion Departamental

INFORME DE INTERVENTORÍA PARA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01



CONTRATO DE OBRA No. 326 DE 2025

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO Y CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

ABRIL/2026

GOBERNACIÓN DE ARAUCA
Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946; Código Postal 810001
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: archivogeneral@arauca.gov.co
NIT. 800102838 - 5

INFORME INTERVENTORÍA
PARA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01

PERIODO: DEL (01) DE AGOSTO DE (2025) AL (14) DE DICIEMBRE DE (2025)



CONTRATO DE OBRA No. 326 DE 2025

CONTRATISTA: DUSARD S.A.S R. RAMIRO DUSSAN PEÑA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO Y CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 323 DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2025
R.L DANIEL JAIR CABALLERO CAMACHO.

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO Y CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

SUPERVISOR: SEEDORE DANIEL SANCHEZ NAVARRO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO S.E.D.A -RES. 3695 DEL 2025.

ABRIL, 2026

CONTENIDO

INTRODUCCION..... 6
1 ASPECTOS PRECONTRACTUALES 7
1.1 PROCESO DE SELECCIÓN 7
1.2 CELEBRACION DEL CONTRATO 7
2 ANTECEDENTES Y REVISION DEL PROYECTO 7
2.1 DESCRIPCION GENERAL 7
2.2 LOCALIZACION 9
2.3 ALCANCE 10
2.4 REVISION DEL CONTENIDO TECNICO DEL PROYECTO 10
3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 11
3.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA 11
3.1.1 Informe Contractual – Ficha Técnica del contrato de obra 11
3.2 GARANTIAS DEL CONTRATO 12
3.2.1 Pólizas de Legalización 12
3.2.2 Ampliaciones a las pólizas 13
3.3 IMPOSICION DE MULTAS Y SANCIONES 14
3.4 ACTOS ADMINISTRATIVOS 14
3.4.1 Modificaciones y/o adiciones al contrato 16
3.4.2 Compensación de mayores y menores cantidades. 16
3.5 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 16
3.6 BITACORA DIARIA DE OBRA 18
3.7 CONTROL SOCIAL DE LA OBRA 18
3.7.1 Socialización del proyecto 18
3.7.2 Conformación de la veeduría ciudadana 18
3.8 VINCULACION DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES 19
3.8.1 Personal Administrativo 19
3.8.2 Personal Operativo 21
3.9 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 26
3.9.1 Dotación del personal 26
3.9.2 Señalización de la obra 27
3.9.3 Accidentalidad en la obra 28
3.9.4 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 28

3.10 PERMISOS Y LICENCIAS 28
3.10.1 Licencia de construcción u otro tipo de licencia urbanística 28
3.10.2 Licencia o permisos ambientales 29
4 ASPECTOS TECNICOS 36
4.1 CONDICIONES CONTRACTUALES 36
4.2 AVANCE DE LA OBRA 52
4.2.1 Avance Físico de las obras 52
4.2.2 Avance del plazo contractual 53
4.3 PROGRAMACION DE LA OBRA 53
4.4 CONTROL DE CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 67
5 ASPECTOS FINANCIEROS 68
5.1 MANEJO DEL ANTICIPO 68
5.1.1 Apertura de cuenta bancaria o encargo fiduciario 68
5.1.2 Plan de inversión del anticipo 68
5.1.3 Control de la inversión del anticipo 69
6 ASPECTOS AMBIENTALES 72
6.1 SEGUIMIENTO A PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES 72
6.2 SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 72
7 RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES 73
8 CONCLUSIONES 73

INTRODUCCION

La Institución Educativa José Acevedo y Gómez está situada en la vereda La Arenosa, municipio de Arauquita, Arauca, en pleno piedemonte de la Orinoquía, y atiende a 244 niñas, niños y adolescentes según el SIMAT. La precariedad de los espacios deportivos y el cerramiento incompleto, hoy reducido a tramos de madera y alambre, lo cual se traduce en sedentarismo, riesgo de deserción y problemas de seguridad para la comunidad educativa.

La alternativa de solución integra, en una sola obra, la construcción de un coliseo multiusos cubierto y la culminación del cerramiento perimetral. El coliseo aprovechará un área de 1 358 m2; tendrá estructura metálica con cubierta tipo standing-seam, graderías de concreto 3 000 psi, placa deportiva de 12 cm reforzada, barandas de protección, iluminación LED, sistema de puesta a tierra y apantallamiento y redes hidrosanitarias completas. La dotación deportiva prevista —porterías de microfútbol, tableros de baloncesto y mástiles de voleibol— sigue estándares del INDER y permitirá práctica segura de varias disciplinas, incluso bajo lluvia o sol abrasador.

El cerramiento comprende 643,64 m lineales con cimentación ciclópea de 2 500 psi, vigas de amarre y cinta de 3 000 psi, columnas y muro de bloque, corona en malla eslabonada C-12 galvanizada y portones metálicos. Esta barrera física controla accesos, impide la entrada de personas o animales no autorizados y reduce actos de vandalismo, elevando los índices de seguridad y bienestar estudiantil.

El diseño y la ejecución se alinean con la Constitución, que proclama la recreación y la educación como derechos prevalentes de la niñez, dispuesto en el artículo 44; con el artículo 4 la Ley 115 de 994, que ordena al Estado garantizar acceso y calidad educativa; así como la Ley 181 de 1995, que promueve escenarios deportivos como servicio público social; el artículo 6 de la Ley 715 de 2001, que asigna a los departamentos la responsabilidad de infraestructura escolar; Ley 1620 de 2013, que exige ambientes seguros y protectores en las instituciones educativas. El proyecto también materializa el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (Ley 2294 de 2023) que prioriza entornos escolares dignos y la cultura del deporte en zonas rurales, y aporta directamente a la Ordenanza 161/2024 “Plan Participativo de Desarrollo Departamental 2024–2027”, eje Educación, pilar Igualdad de Oportunidades.

En materia técnica se adoptan el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo-Resistente NSR-10 para garantizar estabilidad estructural, el RETIE 2024 para instalaciones eléctricas seguras y el RETILAP 2024 para niveles adecuados de iluminación interior y exterior. La certificación de ambos reglamentos se incluye en el presupuesto.

El proyecto será financiado con recursos del Departamento de Arauca con cargo al FONPET 2025. La relación costo-beneficio se respalda en que cada peso se dirige a salvaguardar derechos fundamentales, fortalecer la permanencia escolar y fomentar estilos de vida saludables en una población rural históricamente rezagada.

En síntesis, la construcción del coliseo y el cerramiento constituye una respuesta integral, técnicamente necesaria, jurídicamente sólida y financieramente viable que transforma la infraestructura educativa de La Arenosa en un entorno seguro, inclusivo y propicio para el desarrollo físico, cognitivo y social de las y los estudiantes, honrando los mandatos constitucionales y las metas del desarrollo territorial y nacional.

De acuerdo a lo anterior se le dio paso al contrato de obra N° 326 DE 2025, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO Y CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA., la firma contratista está a cargo de la empresa DUSARD S.A.S, identificada con NIT: 900496243-6, y representada legalmente por RAMIRO DUSSAN PEÑA.

El Contrato de Obra tuvo un plazo inicial de ejecución de cinco (05) mes, con fecha de inicio el primero (01) de agosto de 2025. No obstante, el contrato fue suspendido el quince (15) de diciembre de 2025, de común acuerdo entre las partes, conforme consta en el Acta de Suspensión No. 1, debido a la imposibilidad de continuar con la ejecución contractual como consecuencia de la necesidad de adelantar los trámites para la cesión requeridos para el desarrollo del objeto contractual.

Así mismo, mediante acto debidamente formalizado, el seis (06) de abril de 2026 se autorizó la cesión del Contrato de Obra al CONSORCIO ARENOSA, identificado con NIT No. 902.054.721-6, representado legalmente por el señor Yeison Méndez Villamizar, surtiéndose posteriormente los trámites legales y administrativos necesarios para su debida legalización como el respectivo reinicio del contrato con el fin de continuar dichos trámites legales.

En consecuencia, el Contrato de Obra fue suspendido nuevamente a partir del diez (10) de abril de 2026, conforme consta en el Acta de Suspensión No. 2, suspensión que se mantuvo mientras se surtía el trámite administrativo y jurídico de legalización de la cesión y el respectivo tramite de registro presupuestal y la aprobación de las pólizas según la cesión. Una vez superadas las causas que dieron origen a dicha suspensión, se ordenó el reinicio del Contrato de Obra y de su correspondiente Contrato de Interventoría a partir del trece (13) de abril de 2026, mediante Acta de Reinicio No. 2, estableciéndose como nueva fecha de terminación del contrato el veintinueve (29) de abril de 2026, garantizando así la continuidad de la ejecución contractual y el debido control, seguimiento y vigilancia del proyecto. Actualmente el contrato se encuentra en estado **DE EJECUCIÓN.**

El presente informe de interventoría de avance de obra contempla la ejecución de las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre el 01 de agosto de 2025 y el 14 de diciembre de 2025. A la fecha del corte del presente informe se presenta un avance físico del 46.12%, y un avance financiero por un valor de MIL QUINIENTOS VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS

OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. ($ 1.522.581.733,58). del contrato de obra.

1 ASPECTOS PRECONTRACTUALES

1.1 PROCESO DE SELECCIÓN

El Departamento de Arauca adelantó el proceso de selección del contratista mediante la licitación de obra pública de infraestructura social número LO-06-IN-003-2025, de conformidad con lo establecido en la Ley 80/93, numeral 1 del art. 2 de la ley 1150 de 2007, art 14 y 15 del decreto 2474 de 2008 y demás normatividad concordante, para lo cual la Gerencia de Contratación realizó oportunamente las publicaciones pertinentes en la página WEB www.contratos.gov.co, Departamento de Arauca, llevándose a cabo el cierre del proceso de selección de acuerdo al cronograma y realizando la respectiva evaluación de las ofertas presentadas por los proponentes por parte del Comité Evaluador. Una vez se llevó a cabo las evaluaciones jurídicas, técnica y financiera de las propuestas y se estableció el orden de elegibilidad, se procedió a adjudicar el contrato a la empresa DUSARD S.A.S, representada legalmente por RAMIRO DUSSAN PEÑA, mediante Resolución N° 3478 del treinta (30) de julio de 2025.

1.2 CELEBRACION DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta la Resolución de Adjudicación N°.3478 del treinta (30) de julio de 2025. se procedió a la suscripción del contrato de obra No. 326 de 2025, entre el señor gobernador del Departamento de Arauca y la firma contratista DUSARD S.A.S representada por RAMIRO DUSSAN PEÑA, el cual tiene por objeto; CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO Y CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, con un plazo de ejecución de cinco (5) meses y un valor de ($3.301.564.716,34).

Que, mediante acto administrativo debidamente formalizado, el día seis (06) de abril de 2026 fue autorizada la cesión del Contrato de Obra No. 326 de 2025 al CONSORCIO ARENOSA, identificado con NIT 902.054.721-6. R/ YEISON ENRIQUE MENDEZ VILLAMIZAR, procediéndose posteriormente a la ejecución de los trámites administrativos y presupuestales necesarios para su legalización.

2 ANTECEDENTES Y REVISION DEL PROYECTO

2.1 DESCRIPCION GENERAL

La Institución Educativa José Acevedo y Gómez está situada en la vereda La Arenosa, municipio de Arauquita, Arauca, en pleno piedemonte de la Orinoquía, y atiende a 244 niñas, niños y adolescentes según el SIMAT. La precariedad de los espacios deportivos y el cerramiento incompleto, hoy reducido a tramos de madera y alambre, lo cual se traduce en sedentarismo, riesgo de deserción y problemas de seguridad para la comunidad educativa.

La alternativa de solución integra, en una sola obra, la construcción de un coliseo multiusos cubierto y la culminación del cerramiento perimetral. El coliseo aprovechará un área de 1 358 m²; tendrá estructura metálica con cubierta tipo standing-seam, graderías de concreto 3 000 psi, placa deportiva de 12 cm reforzada, barandas de protección, iluminación LED, sistema de puesta a tierra y apantallamiento y redes hidrosanitarias completas. La dotación deportiva prevista —porterías de microfútbol, tableros de baloncesto y mástiles de voleibol— sigue estándares del INDER y permitirá práctica segura de varias disciplinas, incluso bajo lluvia o sol abrasador.
El cerramiento comprende una cimentación ciclópea de 2 500 psi, vigas de amarre y cinta de 3 000 psi, columnas y muro de bloque, corona en malla eslabonada C-12 galvanizada y portones metálicos. Esta barrera física controla accesos, impide la entrada de personas o animales no autorizados y reduce actos de vandalismo, elevando los índices de seguridad y bienestar estudiantil.

El diseño y la ejecución se alinean con la Constitución, que proclama la recreación y la educación como derechos prevalentes de la niñez, dispuesto en el artículo 44; con el artículo 4 la Ley 115 de 994, que ordena al Estado garantizar acceso y calidad educativa; así como la Ley 181 de 1995, que promueve escenarios deportivos como servicio público social; el artículo 6 de la Ley 715 de 2001, que asigna a los departamentos la responsabilidad de infraestructura escolar; Ley 1620 de 2013, que exige ambientes seguros y protectores en las instituciones educativas. El proyecto también materializa el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (Ley 2294 de 2023) que prioriza entornos escolares dignos y la cultura del deporte en zonas rurales, y aporta directamente a la Ordenanza 161/2024 “Plan Participativo de Desarrollo Departamental 2024–2027”, eje Educación, pilar Igualdad de Oportunidades.

En materia técnica se adoptan el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo-Resistente NSR-10para garantizar estabilidad estructural, el RETIE 2024 para instalaciones eléctricas seguras y el RETILAP2024 para niveles adecuados de iluminación interior y exterior. La certificación de ambos reglamentos se incluye en el presupuesto.

El proyecto será financiado con recursos del Departamento de Arauca con cargo al FONPET 2025. La relación costo-beneficio se respalda en que cada peso se dirige a salvaguardar derechos fundamentales, fortalecer la permanencia escolar y fomentar estilos de vida saludables en una población rural históricamente rezagada.

En síntesis, la construcción del coliseo y el cerramiento constituye una respuesta integral, técnicamente necesaria, jurídicamente sólida y financieramente viable que transforma la infraestructura educativa de La Arenosa en un entorno seguro, inclusivo y propicio para el desarrollo físico, cognitivo y social de las y los estudiantes, honrando los mandatos constitucionales y las metas del desarrollo territorial y nacional.

2.2 LOCALIZACION

El proyecto al cual se ejecuta bajo el contrato de obra N° 326 de 2025, se localiza según la tabla a continuación, donde se observa la ubicación de cada una de las residencias escolares a intervenir.

Tabla 1. I.E a intervenir con la ejecución del proyecto.

REGIÓN	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ESPECÍFICA
Orinoquía	Arauca	Arauquita	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ 6°58'16" N 71°09'19" W

A continuación, se presente ayuda visual que permite conocer el municipio donde se encuentra la institución educativa, permitiendo complementar la información respecto a localización.




Figura 1. Localización de los municipios en el Departamento de Arauca



FUENTE: *https://sogeocol.edu.co/arauca.htm*



***FUENTE**: Plano de implantación.*

2.3 ALCANCE

El proyecto tiene como objetivo la construcción de un escenario deportivo y el cerramiento perimetral de la institución educativa José Acevedo y Gómez la cual comprende la ejecución y entrega a satisfacción de las obras civiles, instalaciones y acabados necesarios para garantizar la funcionalidad, seguridad y durabilidad de la estructura, de acuerdo con los diseños, especificaciones técnicas y lineamientos contractuales.

2.4 REVISION DEL CONTENIDO TECNICO DEL PROYECTO

La interventoría realizó la revisión de los diferentes componentes del proyecto, tales como estudios previos, diseños, especificaciones técnicas, procesos constructivos, planos, memorias de cálculo y análisis de precios unitarios (APU), con el fin de verificar que estos cumplan con los requerimientos técnicos establecidos para garantizar la adecuada funcionalidad del proyecto.

De igual manera, durante el desarrollo de cada una de las actividades ejecutadas por el Contratista de obra, la interventoría externa realizó el seguimiento, control y verificación correspondientes, teniendo en cuenta el cumplimiento de las especificaciones técnicas

relacionadas con materiales, equipos, mano de obra y procesos constructivos definidos para el proyecto.

3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

3.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

3.1.1 Informe Contractual – Ficha Técnica del contrato de obra

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE ARAUCA
INTERVENTOR EXTERNO:	CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2025 R/L DANIEL JAIR CABALLERO CAMACHO
SUPERVISOR:	SEEDORE DANIEL SANCHEZ NAVARRO PROFESIONAL SEDA -RES. 3695 DEL 2025.
CONTRATO DE OBRA No:	326 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO Y CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARENOSA
REPRESENTANTE LEGAL:	YEISON ENRIQUE MENDEZ VILLAMIZAR
NIT. No:	902.054.721-6
VALOR DEL CONTRATO:	TRES MIL TRESCIENTOS UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 3.301.564.716,34)
PLAZO CONTRACTUAL:	CINCO (05) MESES
VALOR DEL ANTICIPO 40%:	MIL TRECIENTOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 1.320.625.886,53) MCTE.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. 01472 DE 12 DE JUNIO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 02041 DE 31 DE JULIO DE 2025
FECHA INICIO:	01 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	15 DE DICIEMBRE DE 2025

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
FECHA DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 1	13 DE FEBRERO DE 2026
FECHA CESION DE CONTRATO DE OBRA:	06 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE REINICIO No. 1:	10 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE SUSPENSION No. 2:	10 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE REINICIO No. 2:	13 DE ABRIL DE 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	29 DE ABRIL DE 2026
ESTADO:	**EN EJECUCIÓN**
PERIODO DEL INFORME	
FECHA DE CORTE DEL INFORME:	DEL 01/08/2025 AL 14/12/2025 (teniendo en cuenta que en este período parcial no se suscribieron suspensiones ni prórrogas del contrato.)
DIAS TRANSCURRIDOS:	CIENTO TREINTA Y TRES (133) DIAS

3.2 GARANTIAS DEL CONTRATO

De acuerdo con las garantías exigidas por el Departamento de Arauca en el Contrato de Obra No. 326 de 2025, se suscribe con la compañía de SEGUROS DEL ESTADO S.A, las siguientes garantías teniendo en cuenta los amparos en valor y plazo estipulados en la minuta contractual en la CLÁUSULA 18 del Contrato así:

3.2.1 Pólizas de Legalización

Las pólizas iniciales fueron expedidas el 31/07/2025 por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, tomadas por DUSARD S.A.S. y como beneficiario el Departamento de Arauca. Dichas pólizas fueron aprobadas por la Gerencia técnica de Contratación Administrativa LUZ LILIANA MARCHENA PINZON el día 01 de agosto de 2025.

Tabla 2. Pólizas iniciales del contrato de obra No. 326 del 2025. ANEXO 0.

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
0	31/07/2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	*SEGUROS DEL ESTADO S.A)*	N° 49-44-101036730	$660.312.943,27	31/07/2025	30/06/2026
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO			$1.320.625.886,54	31/07/2025	30/06/2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			$330.156.471,63	31/07/2025	31/12/2028
		ESTABIIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$330.156.471,63	31/12/2025	31/12/2030

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
		CALIDAD DE LOS ELEMENTOS			$330.156.471,63	31/07/2025	30/06/2026
0	31/07/2025	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	*SEGUROS DEL ESTADO S.A)*	N° 49-40-101011723	$427.050.000,00	31/07/2025	31/12/2025

3.2.2 Ampliaciones a las pólizas

3.2.2.1 Pólizas Ampliadas Según Acta de Inicio

Las pólizas fueron ampliadas según acta de inicio del *(01/08/2025)* por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., tomadas por DUSARD S.A.S. y como beneficiario el Departamento de Arauca. Dichas pólizas fueron aprobadas por la Gerencia Técnica de Contratación Administrativa LUZ LILIANA MARCHENA PINZON el día 01 DE AGOSTO DE 2025.

Tabla 3. Pólizas de cumplimiento y RCE del contrato de obra No. 326 del 2025, ampliadas según acta de inicio de fecha *(01/08/2025). ANEXO 1.*

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
2	05/08/2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	*SEGUROS DEL ESTADO S.A)*	N° 49-44-101036730	$660.312.943,27	01/08/2025	01/07/2026
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO			$1.320.625.886,54	01/08/2025	01/07/2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			$330.156.471,63	01/08/2025	01/01/2029
		ESTABIIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$330.156.471,63	01/01/2026	01/01/2031
		CALIDAD DE LOS ELEMENTOS			$330.156.471,63	01/08/2025	01/07/2026
2	05/08/2025	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	*SEGUROS DEL ESTADO S.A)*	N° 49-40-101011723	$427.050.000,00	01/08/2025	01/01/2026

3.2.2.2 Pólizas Ampliadas Según Cesión del Contrato de Obra.

Teniendo en cuenta la cesión del Contrato de obra No. 326 de 2025, suscrito el día 06 de abril de 2026, se ampliaron las pólizas del contrato por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., tomadas por CONSORCIO ARENOSA y como beneficiario el Departamento de Arauca. Dichas pólizas fueron aprobadas por la Gerencia Técnica de Contratación Administrativa LUZ LILIANA MARCHENA PINZON el día 13 de abril de 2026.

Tabla 4. Pólizas de cumplimiento y RCE del contrato de obra No. 326 del 2025, ampliadas según cesión del contrato de fecha *(06/04/2026). ANEXO 0*

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
0	09/04/2026	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	*SEGUROS DEL ESTADO S.A)*	N° 49-44-101039150	$660.312.943,27	06/04/2026	28/10/2026
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO			$1.320.625.886,54	06/04/2026	28/10/2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			$330.156.471,63	06/04/2026	28/04/2029
		ESTABIIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$330.156.471,63	28/04/2026	28/04/2031
		CALIDAD DE LOS ELEMENTOS			$330.156.471,63	06/04/2026	28/10/2026
0	09/04/2026	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	*SEGUROS DEL ESTADO S.A)*	N° 49-40-101012435	$525.271.500,00	06/04/2026	28/04/2026

3.3 IMPOSICION DE MULTAS Y SANCIONES

A la fecha del presente informe, no se han impuesto multas o sanciones al contratista del contrato de obra N° 326 de 2025. De acuerdo con los términos establecidos en el contrato, el contratista se encuentra obligado a cumplir con las condiciones contractuales, las cuales incluyen plazos de ejecución, calidad de los trabajos y normativas de seguridad.

3.4 ACTOS ADMINISTRATIVOS

Durante la ejecución del contrato de obra con corte a la fecha del presente informe, se han suscrito los siguientes actos administrativos:

Tabla 5. Actos Administrativos Contrato de Obra No. 326 de 2025.

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
01/08/2025	Acta de inicio	*Dar inicio a la ejecución del proyecto*	*ARIEL PEDRAZA PINZÓN* *SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL* *DANIEL JAIR CABALLERO CAMACHO* *R/ L: CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2025* *INTERVENTOR* *RAMIRO DUSSAN PEÑA* *R/L: DUSARD S.A.S.* *CONTRATISTA DE OBRA*

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
15/12/2025	Acta de suspensión No. 01	*Suspender el Contrato de Obra No. 326 de 2025 y el Contrato de Interventoría No. 323 de 2025.*	*ARIEL PEDRAZA PINZÓN* *SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL* *DANIEL JAIR CABALLERO CAMACHO* *R/ L: CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2025* *INTERVENTOR* *RAMIRO DUSSAN PEÑA* *R/L: DUSARD S.A.S.* *CONTRATISTA DE OBRA*
13/02/2026	Acta de Prorroga No. 01 a la suspensión No. 01	*Prorrogar la suspensión del Contrato de Obra No. 326 de 2025 y el Contrato de interventoría No. 323 de 2025 por un término de dos (02) meses*	*ARIEL PEDRAZA PINZÓN* *SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL* *DANIEL JAIR CABALLERO CAMACHO* *R/ L: CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2025* *INTERVENTOR* *RAMIRO DUSSAN PEÑA* *R/L: DUSARD S.A.S.* *CONTRATISTA DE OBRA*
06/04/2026	Cesión del Contrato de obra No. 326 de 2025	*Suscribir cesión del Contrato de obra No. 326 de 2025 celebrado entre el Departamento de Arauca y Dusard S.A.S, motivado por lo siguiente: la cesión obedece a la ocurrencia de una inhabilidad sobreviniente manifestada por el Contratista DUSARD S.A.S, circunstancia que, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, impide la continuación de la ejecución del contrato en cabeza del mismo., situación que fue soportada documentalmente por el cedente, generando la necesidad de adoptar las medidas legales pertinentes para garantizar la continuidad del servicio y la protección del interés público. Es por esto que la cesión se realiza al CONSORCIO ARENOSA, R/L YEISON ENRIQUE MENDEZ VILLAMIZAR.*	*LUZ LILIANA MARCHENA PINZON* *GERENTE DE CONTRATACIÓN* *RES. 2585 DE 2024* *RAMIRO DUSSAN PEÑA* *R/L DUSARD S.A.S* *CEDENTE* *YEISON ENRIQUE MENDEZ VILLAMIZAR* *R/ CONSORCIO ARENOSA* *CESIONARIO*
10/04/2026	Acta de Reinicio No. 001	*Reiniciar el Contrato de Obra No. 326 de 2025 y el Contrato de Interventoría No. 323 de 2025.*	*ARIEL PEDRAZA PINZÓN* *SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL* *DANIEL JAIR CABALLERO CAMACHO* *R/ L: CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2025* *INTERVENTOR* *YEISON ENRIQUE MENDEZ VILLAMIZAR* *CONSORCIO ARENOSA* *CONTRATISTA DE OBRA*

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
10/04/2026	Acta de suspensión No. 02	*Suspender el Contrato de Obra No. 326 de 2025 y el Contrato de Interventoría No. 323 de 2025.*	*ARIEL PEDRAZA PINZÓN* *SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL* *DANIEL JAIR CABALLERO CAMACHO* *R/ L: CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2025* *INTERVENTOR* *YEISON ENRIQUE MENDEZ VILLAMIZAR* *CONSORCIO ARENOSA* *CONTRATISTA DE OBRA*
13/04/2026	Acta de Reinicio No. 002	*Reiniciar el Contrato de Obra No. 326 de 2025 y el Contrato de Interventoría No. 323 de 2025.*	*ARIEL PEDRAZA PINZÓN* *SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL* *DANIEL JAIR CABALLERO CAMACHO* *R/ L: CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2025* *INTERVENTOR* *YEISON ENRIQUE MENDEZ VILLAMIZAR* *CONSORCIO ARENOSA* *CONTRATISTA DE OBRA*

3.4.1 Modificaciones y/o adiciones al contrato

A la fecha de elaboración del presente informe, no se han realizado modificaciones ni adiciones al Contrato de Obra No. 326 de 2025.

3.4.2 Compensación de mayores y menores cantidades.

La Interventoría participó en las mesas de trabajo adelantadas con el Contratista de obra, en las cuales se analizó de manera detallada la necesidad de realizar el balance de mayores y menores cantidades de obra, de acuerdo con las condiciones reales evidenciadas en campo durante la ejecución del Contrato de Obra No. 326 de 2025. Sin embargo, al 14 de diciembre de 2025, fecha de corte del presente informe de interventoría para cobro del Acta Parcial No.01 del Contrato de Obra No. 326 de 2025, no se ha suscrito acta de mayores y menores cantidades del contrato.

3.5 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Durante la ejecución del contrato de obra con corte a la fecha del presente informe, se ha enviado y recibido la siguiente correspondencia entre la Interventoría, el contratista y el Departamento de Arauca:

Tabla 6. Relación de correspondencia enviada por la Interventoría del Contrato de Obra No. 326 de 2025.

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION
4/08/2025	INTER EDUCATIVA 2025	*DUSARD SA.S.*	Documentación para inicio de obra
02/09/2025	INTER EDUCATIVA 2025	*DUSARD SA.S.*	Reiteración documentación para inicio, ejecución y seguimiento de la obra.
04/09/2025	INTER EDUCATIVA 2025	*DUSARD SA.S.*	Solicitud de documentación
23/09/2025	INTER EDUCATIVA 2025	*DUSARD SA.S.*	Solicitud de documentación para la elaboración del Informe de Interventoría – Primer mes de ejecución
10/11/2025	INTER EDUCATIVA 2025	*DUSARD SA.S.*	Solicitud de reporte detallado de avance de actividades, aclaración de motivos de atraso y presentación de acciones correctivas urgentes.
20/11/2025	INTER EDUCATIVA 2025	*DUSARD SA.S.*	Solicitud de acciones para cumplimiento del Plan de Contingencia y Cronograma de Obra – Atrasos Evidenciados
24/11/2025	INTER EDUCATIVA 2025	*DUSARD SA.S.*	Solicitud de documentación para la elaboración del Informe de Interventoría – noviembre mes de ejecución

Tabla 7. Relación de correspondencia recibida por la Interventoría del Contrato de Obra No. 326 de 2025

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION
28/08/2025	DUSARD S.A.S	INTER EDUCATIVA 2025	Entrega Hoja de vidas personal AIU
29/08/2025	DUSARD S.A.S	INTER EDUCATIVA 2025	Entrega de documentación requerida
19/09/2025	DUSARD S.A.S	INTER EDUCATIVA 2025	Solicitud de aclaración de despieces de acero.
24/09/2025	DUSARD S.A.S	INTER EDUCATIVA 2025	Justificación de mayores y menores
03/10/2025	DUSARD S.A.S	INTER EDUCATIVA 2025	Entrega de documentación para la elaboración del Informe de Interventoría – Segundo mes de ejecución.
09/10/2025	DUSARD S.A.S	INTER EDUCATIVA 2025	Justificación de mayores y menores
02/10/2025	DUSARD S.A.S	INTER EDUCATIVA 2025	informe de observaciones de revisión de diseño estructural
08/10/2025	DUSARD S.A.S	INTER EDUCATIVA 2025	Entrega de documentación para acta de mayores y menores cantidades de obra.
17/10/2025	DUSARD S.A.S	INTER EDUCATIVA 2025	Comité técnico de Avance y ejecución de obra.
10/11/2025	DUSARD S.A.S	INTER EDUCATIVA 2025	Cambio residente de obra
13/11/2025	DUSARD S.A.S	INTER EDUCATIVA 2025	Respuesta a oficio INT-EDU-018-2025.

3.6 BITACORA DIARIA DE OBRA

Se da apertura al diligenciamiento de la bitácora de obra en conjunto con la interventoría el día 01 de agosto de 2025, toda vez que se da acta de inicio al contrato de obra e interventoría, esta es diligenciada por el residente de obra JORGE ALEXANDER VERJEL GOMEZ y el Ingeniero DANIEL JAIR CABALLERO CAMACHO como residente de interventoría.

La bitácora de obra realizada por el Residente de obra en conjunto con el Residente de Interventoría, se encuentra anexa al expediente del Acta Parcial No. 01 del Contrato de Obra No. 326 de 2025.

3.7 CONTROL SOCIAL DE LA OBRA

3.7.1 Socialización del proyecto

El día 20 de agosto de 2025, se realizó la socialización del proyecto para la Contrato de obra No. 326 de 2024 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO Y CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA", en las instalaciones de la Institución educativa José Acevedo y Gómez ubicada en la Vereda la Arenosa.

En dicha reunión participaron representantes de la gobernación de Arauca, de la Alcaldía de Arauquita, de la firma contratista de la obra, de la Interventoría externa y de la comunidad beneficiada con el proyecto, a quienes se les dio a conocer el alcance físico y financiero del contrato, el plazo de ejecución del mismo y el cronograma de la obra presentado por el contratista; de igual forma se atendieron las observaciones e inquietudes de los participantes y se presentaron los profesionales que van a estar frente a la ejecución del proyecto por parte del contratista y la Interventoría externa.

También como parte de la socialización del proyecto se invitó a la comunidad a realizar la conformación de la veeduría ciudadana, donde quedó conformada por tres representantes de la comunidad, de las sedes a intervenir en el municipio de Tame.

El acta de socialización se encuentra anexa al expediente del Acta Parcial No. 01 del Contrato de Obra No. 326 de 2025.

3.7.2 Conformación de la veeduría ciudadana

En la reunión de socialización del proyecto se llevó a cabo por parte de la comunidad que asistió a la convocatoria, el nombramiento de las personas que hacen parte de la veeduría ciudadana y que serán los voceros de la comunidad durante toda la etapa de ejecución de la obra ante el contratista, la Interventoría externa, entidad contratante, entes de control y demás instituciones

Tabla 8. Conformación de la veeduría ciudadana para el control social del contrato de obra No. 326 de 2025.

VEEDURIA CIUDADANA					
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**CEDULA**	**TELEFONO**	**CARGO**	**VEREDA/BARRIO**
1	*Tania Castillo*	*68293782*	3187480689	VEEDOR	V.ARENOSA
2	*Albeinis Castillo*	96169269	3026554220	VEEDOR	V.ARENOSA
3	*Oscar Mora*	*1116777590*	3154512347	**VOCERO**	V.ARENOSA
4	*Jose Monsalve*	*17583327*	3183332722	VEEDOR	V.ARENOSA
5	*Claudia Murillo*	*68251494*	3173348614	VEEDOR	V.ARENOSA

3.7.2.1 Acta de veeduría de inicio de obra

Con el fin de dar inicio a la ejecución física de la obra, el *20/08/2025* se suscribe con la veeduría ciudadana del contrato de obra No. 326 del 2025, el acta de veeduría de inicio de obra, en la cual se da a conocer por parte del contratista y la Interventoría externa aspectos como el cronograma de trabajo, vinculación del personal, acopio de materiales, fecha prevista para la terminación de las actividades, entre otros.

El formato correspondiente a la veeduría de inicio de obra se encuentra anexo al expediente del Acta Parcial No. 01 del Contrato de Obra No. 326 de 2025.

3.7.2.2 Reuniones con el comité veedor

Durante el presente periodo del informe no se han adelantado reuniones con el comité veedor

3.8 VINCULACION DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

El contratista vinculó el personal requerido para la administración y ejecución de los trabajos de acuerdo al alcance de la obra, realizando previamente la afiliación al sistema de seguridad social integral y riesgos laborales. La Interventoría antes del ingreso del personal a la obra verificó las respectivas afiliaciones, así como el pago mensual de los aportes a salud, pensión, riesgos y aportes parafiscales conforme a las planillas de pago entregadas por el contratista.

3.8.1 Personal Administrativo

El personal profesional y administrativo que laboró en la obra para el periodo del presente informe es el mismo que fue ofertado por el contratista en el proceso de selección y no ha sido modificado hasta la fecha.

A continuación, se relaciona el personal administrativo del contratista y las planillas de pago de cada uno de los meses correspondientes al periodo del presente informe:

Tabla 9. Personal administrativo del contrato de obra No. 326 de 2025 en el mes de agosto de 2025.

MES: AGOSTO DE 2025													
DATOS GENERALES										AFILIADO A			No PLANILLA
	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSION	RIESGOS	-
1	DUSSAN	PEÑA	RAMIRO	1.075.233.406	DIRECTOR DE OBRA	$ 2.500.000,00	1/08/2025		30	X	X	X	-
2	GARNICA	REYES	GEYMAR JULIAN	1.098.691.018	INGENIERO AMBIENTAL	$ 2.240.000,00	1/08/2025		30	X	X	X	-
3	CORONEL	BONILLA	DIEGO GUSTAVO	1.090.421.721	INGENIERO ELECTRICO	$ 1.600.000,00	1/08/2025	15/08/2025	15	X	X	X	-
4	VERGEL	GOMEZ	JORGE ALEZANDER	1.978.933	ING. RESIDENTE	$ 3.700.000,00	1/08/2025	21/08/2025	21	X	X	X	-
5	PEÑA	COMETTA	JHON HAROLD	1.075.253.404	INSPECTOR SISO	$ 2.200.000,00	1/08/2025		30	X	X	X	-
6	TORRES	TOVAR	ALEXANDER	88.155.304	INSPECTOR DE OBRA	$ 2.200.000,00	1/08/2025		30	X	X	X	-
7	CARDENAS	CUADROS	CARMEN YERALDIN	1.095.816.157	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	$ 1.800.000,00	1/08/2025		30	X	X	X	-

Tabla 10. Personal administrativo del contrato de obra No. 326 de 2025 en el mes de septiembre de 2025.

MES: SEPTIEMBRE DE 2025													
DATOS GENERALES										AFILIADO A			No PLANILLA
	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSION	RIESGOS	-
1	DUSSAN	PEÑA	RAMIRO	1.075.233.406	DIRECTOR DE OBRA	$ 2.500.000,00			30	X	X	X	-
2	GARNICA	REYES	GEYMAR JULIAN	1.098.691.018	INGENIERO AMBIENTAL	$ 2.240.000,00	1/09/2025		30	X	X	X	-
3	CORONEL	BONILLA	DIEGO GUSTAVO	1.090.421.721	INGENIERO ELECTRICO	$ 1.600.000,00	1/09/2025		30	X	X	X	-
4	VERGEL	GOMEZ	JORGE ALEZANDER	1.978.933	ING. RESIDENTE	$ 3.700.000,00			30	X	X	X	-
5	PEÑA	COMETTA	JHON HAROLD	1.075.253.404	INSPECTOR SISO	$ 2.200.000,00			30	X	X	X	-
6	TORRES	TOVAR	ALEXANDER	88.155.304	INSPECTOR DE OBRA	$ 2.200.000,00			30	X	X	X	-
7	CARDENAS	CUADROS	CARMEN YERALDIN	1.095.816.157	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	$ 1.800.000,00			30	X	X	X	-

Tabla 11. Personal administrativo del contrato de obra No. 326 de 2025 en el mes de octubre de 2025.

MES: SEPTIEMBRE DE 2025													
DATOS GENERALES										AFILIADO A			No PLANILLA
	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSION	RIESGOS	-
1	DUSSAN	PEÑA	RAMIRO	1.075.233.406	DIRECTOR DE OBRA	$ 2.500.000,00			30	X	X	X	-
2	GARNICA	REYES	GEYMAR JULIAN	1.098.691.018	INGENIERO AMBIENTAL	$ 2.240.000,00			30	X	X	X	-
3	CORONEL	BONILLA	DIEGO GUSTAVO	1.090.421.721	INGENIERO ELECTRICO	$ 1.600.000,00			30	X	X	X	-
4	VERGEL	GOMEZ	JORGE ALEZANDER	1.978.933	ING. RESIDENTE	$ 3.700.000,00			30	X	X	X	-
5	PEÑA	COMETTA	JHON HAROLD	1.075.253.404	INSPECTOR SISO	$ 2.200.000,00			30	X	X	X	-
6	TORRES	TOVAR	ALEXANDER	88.155.304	INSPECTOR DE OBRA	$ 2.200.000,00			30	X	X	X	-
7	CARDENAS	CUADROS	CARMEN YERALDIN	1.095.816.157	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	$ 1.800.000,00			30	X	X	X	-

Tabla 12. Personal administrativo del contrato de obra No. 326 de 2025 en el mes de noviembre de 2025.

MES: SEPTIEMBRE DE 2025													
DATOS GENERALES										AFILIADO A			No PLANILLA
	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSION	RIESGOS	-
1	DUSSAN	PEÑA	RAMIRO	1.075.233.406	DIRECTOR DE OBRA	$ 2.500.000,00			30	X	X	X	-
2	GARNICA	REYES	GEYMAR JULIAN	1.098.691.018	INGENIERO AMBIENTAL	$ 2.240.000,00			30	X	X	X	-
3	CORONEL	BONILLA	DIEGO GUSTAVO	1.090.421.721	INGENIERO ELECTRICO	$ 1.600.000,00			30	X	X	X	-
4	VERGEL	GOMEZ	JORGE ALEZANDER	1.978.933	ING. RESIDENTE	$ 3.700.000,00	07/11/2025	10/11/2025	4	X	X	X	-
5	PEÑA	COMETTA	JHON HAROLD	1.075.253.404	INSPECTOR SISO	$ 2.200.000,00			30	X	X	X	-
6	TORRES	TOVAR	ALEXANDER	88.155.304	INSPECTOR DE OBRA	$ 2.200.000,00			30	X	X	X	-
7	CARDENAS	CUADROS	CARMEN YERALDIN	1.095.816.157	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	$ 1.800.000,00			30	X	X	X	-
8	ROJAS	PARADA	LUZ MERY	1.098.712.061	ING RESIDENTE	$3.700.000,00	10/11/2025	27/11/2025	18	X	X	X	-

Tabla 13. Personal administrativo del contrato de obra No. 326 de 2025 en el mes de diciembre de 2025.

MES: SEPTIEMBRE DE 2025													
DATOS GENERALES										AFILIADO A			No PLANILLA
	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS CORTE PARCIAL	SALUD	PENSION	RIESGOS	-
1	DUSSAN	PEÑA	RAMIRO	1.075.233.406	DIRECTOR DE OBRA	$ 2.500.000,00			14	X	X	X	-
2	GARNICA	REYES	GEYMAR JULIAN	1.098.691.018	INGENIERO AMBIENTAL	$ 2.240.000,00			14	X	X	X	-
3	CORONEL	BONILLA	DIEGO GUSTAVO	1.090.421.721	INGENIERO ELECTRICO	$ 1.600.000,00			14	X	X	X	-
4	VERGEL	GOMEZ	JORGE ALEZANDER	1.978.933	ING. RESIDENTE	$ 3.700.000,00			14	X	X	X	-
5	PEÑA	COMETTA	JHON HAROLD	1.075.253.404	INSPECTOR SISO	$ 2.200.000,00			14	X	X	X	-
6	TORRES	TOVAR	ALEXANDER	88.155.304	INSPECTOR DE OBRA	$ 2.200.000,00			14	X	X	X	-
7	CARDENAS	CUADROS	CARMEN YERALDIN	1.095.816.157	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	$ 1.800.000,00			14	X	X	X	-
8	ROJAS	PARADA	LUZ MERY	1.098.712.061	ING RESIDENTE	$ 3.700.000,00			14	X	X	X	-

3.8.2 Personal Operativo

El contratista utilizó mano de obra no calificada de la región con lo cual fue posible generar empleo en la zona de influencia del proyecto. Así mismo vinculó mano de obra calificada para dirigir las actividades de acuerdo a los requerimientos técnicos de la obra.

A continuación, se relaciona el personal operativo del contratista y las planillas de pago de cada uno de los meses correspondientes al periodo del presente informe:

Tabla 14. Personal operativo del contrato de obra No. 326 de 2025 en el mes de agosto de 2025.

MES: AGOSTO DE 2025													
DATOS GENERALES										AFILIADO A			No PLANILLA
	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSION	RIESGOS	-
1	VEGA	SANCHEZ	YEISON	1.098.762.976	TOPOGRAFO	$3.600.000,00	01/08/2025	30/08/2025	30	X	X	X	-
2	HERRERA	CONTRERAS	JOSE DANIEL	1.116.812.011	CADENERO	$1.616.810,40	01/08/2025	30/08/2025	30	X	X	X	-
3	PINEDA	BARANDA	MARTIN ANTONIO	1.049.316.658	CADENERO	$1.616.810,40	01/08/2025	30/08/2025	30	X	X	X	-
4	LEON	MENDEZ	ALEXANDER	91.498.432	AYUDANTE	$1.425.000,00	25/08/2025	30/08/2025	5	X	X	X	-
5	LOPEZ	CAMARGO	GEOVANNY	1.116.797.533	OFICIAL	$ 2.210.000,00	25/08/2025	30/08/2025	5	X	X	X	-
6	NAVIA	MARCONI	GEREMIAS	1.119.182.018	AYUDANTE	$ 1.425.000,00	27/08/2025	30/08/2025	3	X	X	X	-
7	BAUTISTA		VICTOR MANUEL	96.166.968	OFICIAL	$ 2.215.000,00	19/08/2025	30/08/2025	12	X	X	X	-
8	BAZAN	MOTTA	JOAQUIN ALBERTO	1.125.763.922	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	08/08/2025	30/08/2025	23	X	X	X	-
9	MERCADO	BUSTOS	HAIDER	1.054.551.589	OFICIAL	$ 2.215.000,00	19/08/2025	30/08/2025	12	X	X	X	-
10	GUAPACHO		RONALD STIVEN	1.116.812.634	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	19/08/2025	30/08/2025	12	X	X	X	-
11	LINARES	CEDEÑO	CARLOS JOSE	PT 6890252	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	19/08/2025	30/08/2025	12	X	X	X	-
12	MATUTE	ROJAS	KEVIN	1.116.779.582	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	19/08/2025	30/08/2025	12	X	X	X	-
13	PALACIO	ALVAREZ	JAIME ARTURO	96.186.566	OFICIAL	$ 2.215.000,00	19/08/2025	30/08/2025	12	X	X	X	-
14	SAAVEDRA	AGUILAR	CARLOS DAVID	1.098.650.940	AYUDANTE	$ 2.000.000,00	01/08/2025	30/08/2025	15	X	X	X	-
15	SARMIENTO	GIRALDO	JAYSON MIGUEL	1.057.574.884	OFICIAL	$ 2.215.000,00	01/08/2025	30/08/2025	15	X	X	X	-

Tabla 15. Personal operativo del contrato de obra No. 326 de 2025 en el mes de septiembre de 2025.

MES: SEPTIEMBRE DE 2025													
DATOS GENERALES										AFILIADO A			No PLANILLA
	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSION	RIESGOS	-
1	LEON	MENDEZ	ALEXANDER	91.498.432	AYUDANTE	$ 1.425.000,00	01/09/2025	30/09/2025	30	X	X	X	-
2	LOPEZ	CAMARGO	GEOVANNY	1.116.797.533	OFICIAL	$ 2.210.000,00	01/09/2025	30/09/2025	30	X	X	X	-
3	NAVIA	MARCONI	GEREMIAS	1.119.182.018	AYUDANTE	$ 1.425.000,00	01/09/2025	30/09/2025	30	X	X	X	-
4	BAUTISTA		VICTOR MANUEL	96.166.968	OFICIAL	$ 2.215.000,00	01/09/2025	30/09/2025	30	X	X	X	-
5	BAZAN	MOTTA	JOAQUIN ALBERTO	1.125.763.922	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	01/09/2025	30/09/2025	30	X	X	X	-

MES: SEPTIEMBRE DE 2025													
DATOS GENERALES										AFILIADO A			No PLANILLA
6	MERCADO	BUSTOS	HAIDER	1.054.551.589	OFICIAL	$ 2.215.000,00	01/09/2025	30/09/2025	30	X	X	X	-
7	GUAPACHO		RONALD STIVEN	1.116.812.634	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	01/09/2025	30/09/2025	30	X	X	X	-
8	LINARES	CEDEÑO	CARLOS JOSE	PT 6890252	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	01/09/2025	03/09/2025	3	X	X	X	-
9	MATUTE	ROJAS	KEVIN	1.116.779.582	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	01/09/2025	30/09/2025	30	X	X	X	-
10	PALACIO	ALVAREZ	JAIME ARTURO	96.186.566	OFICIAL	$ 2.215.000,00	01/09/2025	30/09/2025	30	X	X	X	-
11	SAAVEDRA	AGUILAR	CARLOS DAVID	1.098.650.940	AYUDANTE	$ 2.000.000,00	01/09/2025	30/09/2025	30	X	X	X	-
12	CORREA	SILVA	BRAYAN ALEXIS	1.007.399.139	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	29/09/2025	30/09/2025	2	X	X	X	-
13	DAVILA	MORALES	DIANY SULEY	1.051.668.124	AYUDANTE	$ 1.800.000,00	01/09/2025	30/09/2025	30	X	X	X	-
14	DAZA	BECERRA	OSCAR JEFREY	1.119.181.695	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	22/09/2025	30/09/2025	9	X	X	X	-
15	GUERRERO	GUERRERO	LILIANA	1.119.180.309	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	22/09/2025	30/09/2025	9	X	X	X	-
16	MERCHAN	GONZALEZ	JOSEFITO MANUEL	17.526.856	SOLDADOR	$ 1.423.500,00	22/09/2025	30/09/2025	9	X	X	X	-
17	PICO	LOPEZ	HERMES MANUEL	13.723.165	AYUDANTE	$1.425.000	22/09/2025	30/09/2025	30	X	X	X	-

Tabla 16. Personal operativo del contrato de obra No. 326 de 2025 en el mes de octubre de 2025.

MES: OCTUBRE DE 2025													
DATOS GENERALES										AFILIADO A			No PLANILLA
	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSION	RIESGOS	-
1	LEON	MENDEZ	ALEXANDER	91.498.432	AYUDANTE	$ 1.425.000,00	01/10/2025	26/10/2025	26	X	X	X	-
2	LOPEZ	CAMARGO	GEOVANNY	1.116.797.533	OFICIAL	$ 2.210.000,00	01/10/2025	30/10/2025	30	X	X	X	-
3	NAVIA	MARCONI	GEREMIAS	1.119.182.018	AYUDANTE	$ 1.425.000,00	01/10/2025	5/10/2025	5	X	X	X	-
4	BAUTISTA		VICTOR MANUEL	96.166.968	OFICIAL	$ 2.215.000,00	01/10/2025	01/10/2025	1	X	X	X	-
5	BAZAN	MOTTA	JOAQUIN ALBERTO	1.125.763.922	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	01/10/2025	01/10/2025	1	X	X	X	-
6	MERCADO	BUSTOS	HAIDER	1.054.551.589	OFICIAL	$ 2.215.000,00	01/10/2025	01/10/2025	1	X	X	X	-
7	GUAPACHO		RONALD STIVEN	1.116.812.634	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	01/10/2025	01/10/2025	1	X	X	X	-
8	LINARES	CEDEÑO	CARLOS JOSE	PT 6890252	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	01/10/2025	01/10/2025	1	X	X	X	-
9	MATUTE	ROJAS	KEVIN	1.116.779.582	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	01/10/2025	01/10/2025	1	X	X	X	-
10	PALACIO	ALVAREZ	JAIME ARTURO	96.186.566	OFICIAL	$ 2.215.000,00	01/10/2025	01/10/2025	1	X	X	X	-
11	CORREA	SILVA	BRAYAN ALEXIS	1.007.399.139	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	01/10/2025	30/10/2025	30	X	X	X	-
12	DAVILA	MORALES	DIANY SULEY	1.051.668.124	AYUDANTE	$ 1.800.000,00	01/10/2025	30/10/2025	30	X	X	X	-
13	DAZA	BECERRA	OSCAR JEFREY	1.119.181.695	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	01/10/2025	5/10/2025	5	X	X	X	-
14	GUERRERO	GUERRERO	LILIANA	1.119.180.309	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	01/10/2025	30/10/2025	30	X	X	X	-

MES: OCTUBRE DE 2025													
DATOS GENERALES										AFILIADO A			No PLANILLA
15	MERCHAN	GONZALEZ	JOSEFITO MANUEL	17.526.856	SOLDADOR	$ 1.423.500,00	01/10/2025	30/10/2025	30	X	X	X	-
16	ORTEGA	CALDERON	ALFREDO	1.115.728.316	SOLDADOR	$ 2.210.000,00	01/10/2025	30/10/2025	30	X	X	X	-
17	PICO	LOPEZ	HERMES MANUEL	13.723.165	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	01/10/2025	30/10/2025	30	X	X	X	-
18	VERA		VIRNABAD	17.527.278	AYUDANTE	$ 1.425.000,00	01/10/2025	30/10/2025	30	X	X	X	-

Tabla 17. Personal operativo del contrato de obra No. 326 de 2025 en el mes de noviembre de 2025

MES: NOVIEMBRE DE 2025													
DATOS GENERALES										AFILIADO A			No PLANILLA
	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSION	RIESGOS	-
1	LOPEZ	CAMARGO	GEOVANNY	1.116.797.533	OFICIAL	$ 2.210.000,00	1/11/2025	30/11/2025	30	X	X	X	-
2	DAVILA	MORALES	DIANYS SULEY	1.051.668.124	AYUDANTE	$ 1.800.000,00	1/11/2025	30/11/2025	30	X	X	X	-
3	DAZA	BECERRA	OSCAR JEFREY	1.119.181.695	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	1/11/2025	30/11/2025	30	X	X	X	-
4	GUERRERO	GUERRERO	LILIANA	1.119.180.309	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	1/11/2025	30/11/2025	30	X	X	X	-
5	MERCHAN	GONZALEZ	JOSEFITO MANUEL	17.526.856	SOLDADOR	$ 1.423.500,00	1/11/2025	30/11/2025	30	X	X	X	-
6	ORTEGA	CALDERON	ALFREDO	1.115.728.316	SOLDADOR	$ 2.210.000,00	1/11/2025	30/11/2025	30	X	X	X	-
7	PICO	LOPEZ	HERMES MANUEL	13.723.165	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	1/11/2025	30/11/2025	30	X	X	X	-
8	VERA		VIRNABAD	17.527.278	AYUDANTE	$ 1.425.000,00	1/11/2025	30/11/2025	30	X	X	X	-
9	ARIAS	MORALES	HEIBER GEOVANY	1006457712	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	26/11/2025	30/11/2025	5	X	X	X	-
10	CORREA	SILVA	BRAYAN ALEXIS	1007399139	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	1/11/2025	30/11/2025	30	X	X	X	-
11	GONZALEZ	DIAZ	JUAN CARLOS	13563204	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	26/11/2025	30/11/2025	5	X	X	X	-
12	LOPEZ		CARLOS ALEXI	17588398	OFICIAL	$ 2.210.000,00	26/11/2025	30/11/2025	5	X	X	X	-
13	MENDOZA	HERRERA	CARLOS ANDRES	1116494966	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	2611/2025	30/11/2025	5	X	X	X	-
14	PEREZ	ROLON	CARLOS ALBERTO	1093765424	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	26/11/2025	30/11/2025	5	X	X	X	-
15	PICO	LOPEZ	EDGAR	91533261	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	1/11/2025	30/11/2025	30	X	X	X	-
16	RAMOS	CARDOZO	JESUS ANTONIO	1116789638	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	26/11/2025	30/11/2025	30	X	X	X	-
17	RODRIGUEZ	ARIZA	LUIS ANTONIO	1119184768	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	26/11/2025	30/11/2025	30	X	X	X	-
18	RODRIGUEZ	VILLAMIZAR	ALCIRA	60266167	AYUDANTE	$ 1.425.000,00	26/11/2025	30/11/2025	30	X	X	X	-
19	VARGAS	PINZON	FRANCISCO	91528770	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	26/11/2025	30/11/2025	30	X	X	X	-

Tabla 18. Personal operativo del contrato de obra No. 326 de 2025 en el mes de diciembre de 2025.

MES: DICIEMBRE DE 2025													
DATOS GENERALES										AFILIADO A			No PLANILLA
	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSION	RIESGOS	-

MES: DICIEMBRE DE 2025													
DATOS GENERALES										AFILIADO A			No PLANILLA
1	LOPEZ	CAMARGO	GEOVANNY	1.116.797.533	OFICIAL	$2.210.000,00	01/12/2025	02/12/2025	2	X	X	X	-
2	DAVILA	MORALES	DIANYS SULEY	1.051.668.124	AYUDANTE	$1.800.000,00	01/12/2025	----	14	X	X	X	-
3	GUERRERO	GUERRERO	LILIANA	1.119.180.309	AYUDANTE	$1.423.500,00	01/12/2025	02/12/2025	2	X	X	X	-
4	MERCHAN	GONZALEZ	JOSEFITO MANUEL	17.526.856	SOLDADOR	$1.423.500,00	01/12/2025	02/12/2025	2	X	X	X	-
5	ORTEGA	CALDERON	ALFREDO	1.115.728.316	SOLDADOR	$2.210.000,00	01/12/2025	02/12/2025	2	X	X	X	-
6	PICO	LOPEZ	HERMES MANUEL	13.723.165	AYUDANTE	$1.423.500,00	01/12/2025	02/12/2025	2	X	X	X	-
7	VERA		VIRNABAD	17.527.278	AYUDANTE	$1.425.000,00	01/12/2025	02/12/2025	2	X	X	X	-
8	ARIAS	MORALES	HEIBER GEOVANY	1006457712	AYUDANTE	$1.423.500,00	01/12/2025	----	14	X	X	X	-
9	CORREA	SILVA	BRAYAN ALEXIS	1007399139	AYUDANTE	$1.423.500,00	01/12/2025	----	14	X	X	X	-
10	GONZALEZ	DIAZ	JUAN CARLOS	13563204	AYUDANTE	$1.423.500,00	01/12/2025	----	14	X	X	X	-
11	LOPEZ		CARLOS ALEXI	17588398	OFICIAL	$2.210.000,00	01/12/2025	02/12/2025	2	X	X	X	-
12	MENDOZA	HERRERA	CARLOS ANDRES	1116494966	AYUDANTE	$1.423.500,00	01/12/2025	02/12/2025	2	X	X	X	-
13	PEREZ	ROLON	CARLOS ALBERTO	1093765424	AYUDANTE	$1.423.500,00	01/12/2025	02/12/2025	2	X	X	X	-
14	PICO	LOPEZ	EDGAR	91533261	AYUDANTE	$1.423.500,00	01/12/2025	02/12/2025	2	X	X	X	-
15	RAMOS	CARDOZO	JESUS ANTONIO	1116789638	AYUDANTE	$1.423.500,00	01/12/2025	02/12/2025	2	X	X	X	-
16	RODRIGUEZ	ARIZA	LUIS ANTONIO	1119184768	AYUDANTE	$1.423.500,00	01/12/2025	02/12/2025	2	X	X	X	-
17	RODRIGUEZ	VILLAMIZAR	ALCIRA	60266167	AYUDANTE	$1.425.000,00	01/12/2025	02/12/2025	2	X	X	X	-
18	VARGAS	PINZON	FRANCISCO	91528770	AYUDANTE	$1.423.500,00	01/12/2025	02/12/2025	2	X	X	X	-
19	MELGAREJO	MARTINEZ	ORLANDO	17570648	AYUDANTE	$1.423.500,00	01/12/2025	02/12/2025	2	X	X	X	-
20	MENDOZA	HERRERA	DIDIER ALONSO	1007395055	AYUDANTE	$1.423.500,00	01/12/2025	02/12/2025	2	X	X	X	-
21	PEREZ	ARCHILA	JOHAN SEBASTIAN	1119180969	AYUDANTE	$1.423.500,00	01/12/2025	02/12/2025	2	X	X	X	-

La interventoría externa realizó la verificación de las planillas de pago del Sistema de Seguridad Social Integral correspondientes al periodo del presente informe, constatando que estas se encontraran debidamente canceladas por parte del Contratista.

Para un mejor control del cumplimiento de las obligaciones que tiene el contratista con respecto al personal vinculado a la obra, la interventoría externa realiza seguimiento a los compromisos laborales del contratista verificando los siguientes aspectos:

Tabla 19. Seguimiento a los compromisos laborales del contratista- Contrato de Obra No.326 de 2025

ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO								OBSERVACIONES
	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
El contratista tiene al día las afiliaciones a seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC de todo el personal.	X	X	X	X	X	X	X	X	

ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO								OBSERVACIONES
	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
El contratista ha entregado a la Interventoría copia de las afiliaciones del personal.	X	X	X	X	X	X	X	X	
El contratista presenta oportunamente las planillas de pago de salarios de todo el personal.	X	X	X	X	X	X	X	X	
Los reportes de tiempo de las planillas de pago de salarios corresponden con el tiempo real trabajado en campo.	X	X	X	X	X	X	X	X	
El contratista tiene al día el pago de seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC, fondos de pensiones, EPS de todo el personal.	X	X	X	X	X	X	X	X	

3.9 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

3.9.1 Dotación del personal

La firma contratista llevó a cabo la dotación del personal que labora en la obra con los elementos de protección requeridos en el desarrollo de sus labores diarias, de acuerdo a las necesidades de cada trabajador, haciendo entrega de los siguientes elementos:

Tabla 20. Dotación del personal en obra de elementos de protección-Contrato de Obra No. 326 de 2025.

ELEMENTOS DE PROTECCION	ENTREGADOS		ESTADO			BENEFICIARIOS
	Si	No	Bueno	Regular	Malo	
CASCO	x		x			Ingenieros, Maestros, Oficiales, ayudantes.
GUANTES	x		x			Maestros, Oficiales, ayudantes.
BOTAS DE SEGURIDAD	x		x			Maestros, Oficiales, ayudantes.
GAFAS DE PROTECCION	x		x			Maestros, Oficiales, ayudantes.
OVEROL/CAMISA/PANTALON	x		x			Maestros, Oficiales, ayudantes.
TAPA BOCAS	x		x			Maestros, Oficiales, ayudantes.





La Interventoría verificó diariamente en campo la utilización de los elementos de protección por parte del personal en obra, haciendo los respectivos requerimientos a los trabajadores que en determinado momento no los estaban usando.

3.9.2 Señalización de la obra

El contratista de obra ha implementado la señalización requerida para el aislamiento de la bodega y almacenamiento de los insumos dispuesto para la ejecución de la obra.

Tabla 21. Señalización instalada en la obra por el contratista- Contrato de Obra No. 326 de 2025.

ELEMENTOS DE SEÑALIZACION	INSTALADOS		ESTADO			LOCALIZACION EN OBRA
	Si	No	Bueno	Regular	Malo	
CINTA REFLECTIVA	X		X			ZONA DE BODEGA, ZONAS DE EXCAVACIONES
AVISOS PREVENTIVOS	X		X			ZONA DE BODEGA
AVISOS INFORMATIVOS	X		X			ZONA DE BODEGA
AVISOS REGLAMENTARIOS	X		X			ZONA DE BODEGA
SEÑALES NOCTURNAS REFLECTANTES O LUMINOSAS (conos luminosos, flashes, licuadoras, flechas, ojos de gato, etc.)		X				-
COLOMBINAS		X				-
BARRICADAS		X				-
DELINEADORES		X				-
CANECAS PLASTICAS O METALICAS		X				-
MALLA SINTETICA		X				-
CERRAMIENTO EN POLISOMBRA		X				-

La Interventoría diariamente verificó durante el periodo entre el 01 de agosto al 14 de diciembre de 2025, que dichas señales se encontraran debidamente instaladas en todos los frentes de trabajo de la obra y en buen estado, haciendo las recomendaciones del caso al contratista para subsanar cualquier inconveniente frente a la falta de señalización o mal estado de la misma.




Ilustración 1. Señalización de la obra.

3.9.3 Accidentalidad en la obra

La Interventoría estuvo atenta al registro y atención de los accidentes laborales presentados en obra con el personal vinculado por el contratista. Para el periodo del presente informe NO se presentaron accidentes laborales en la ejecución del contrato No. 326 del 2025.

3.9.4 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Se mantuvo un control y supervisión permanente en campo por parte de la interventoría, verificando diariamente el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). En este sentido se evidenció que el contratista dio cumplimiento a las disposiciones en materia de seguridad laboral garantizando la correcta implementación de las medidas preventivas y el uso adecuado de los elementos de protección personal durante la ejecución de las labores.

3.10 PERMISOS Y LICENCIAS

3.10.1 Licencia de construcción u otro tipo de licencia urbanística

La secretaria de planeación e infraestructura del municipal, hace constar que la Resolución urbanística No 171 del 19 de agosto de 2025, por medio del cual se otorga licencia de construcción en modalidad de ampliación y cerramiento, del inmueble ubicado en la vereda La Arenosa, del municipio de Arauquita – Departamento de Arauca cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO Y CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

Tabla 22. relación de Licencias o permisos requeridos para la construcción de las obras objeto del contrato No. 326 del 2025

TIPO DE LICENCIA	RESPONSABLE DEL TRAMITE	FECHA DEL TRAMITE	ACTO ADMINISTRATIVO	ENTIDAD QUE LA OTORGA	VALOR CANCELADO
Licencia de construcción	*Departamento de Arauca*	*19/08/2025*	*Se otorgo licencia de construcción en modalidad de ampliación y cerramiento*	*Secretaria de Planeación e infraestructura del Municipio de Arauquita*	*60.420.000,00*

La licencia de construcción se encuentra dentro del expediente del Acta Parcial No. 01 del contrato de obra No. 326 de 2025.

3.10.2 Licencia o permisos ambientales

3.10.2.1 Verificación del manejo del recurso hídrico y cumplimiento ambiental

Con base en la información suministrada por el contratista y los soportes allegados, la Interventoría verificó que el suministro de agua requerido para la ejecución de las actividades constructivas se realizó mediante la compra de agua a terceros autorizados, conforme a las certificaciones de suministro presentadas.

Así mismo, se evidenció que el proyecto cuenta con el respectivo permiso ambiental otorgado por la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía – CORPORINOQUIA, mediante la Resolución No. 700.36.26.0051, expediente 700.10.2.25-0065, trámite TRA-00174-25, correspondiente a la concesión de aguas superficiales.

3.10.3. Licencias y permisos para explotación de materiales de construcción

Durante el desarrollo de las actividades correspondientes al periodo del presente informe, la interventoría verificó que el contratista se encuentra haciendo uso de materiales provenientes de fuentes debidamente autorizadas, dando cumplimiento a la normatividad ambiental y legal vigente para la explotación, transporte y utilización de materiales de construcción.

El contratista durante la ejecución del contrato de obra No. 326 de 2025 adquirió materiales de las siguientes canteras:

Tabla 23. Licencias y permisos requeridos para la explotación de materiales de construcción del contrato de obra No. 326 del 2025

TIPO DE MATERIAL	CANTERA	LOCALIZACION DE LA CANTERA	PERMISOS Y LICENCIAS		RESOLUCION DE CORPORINOQUIA	VIGENTE	
			Minero	Ambiental		SI	NO
TRITURADO ½"	COOVOLSA LTDA	Municipio de Saravena	X	X	No. 700.41.12-0017 del 05 de marzo de 2012	X	
ARENA	COOVOLSA LTDA	Municipio de Saravena	X	X	No. 700.41.12-0017 del 05 de marzo de 2012	X	
PIEDRA BOLA	COOVOLSA LTDA	Municipio de Saravena	X	X	No. 700.41.12-0017 del 05 de marzo de 2012	X	

la Resolución ambiental de la cantera COOVOLSA LTDA. se encuentra anexa al expediente del Acta Parcial No. 01 del Contrato de obra No. 326 de 2025.

3.10.4. Otros permisos requeridos.

De acuerdo con la naturaleza de las obras a ejecutar no se requiere de permisos adicionales.

3.11. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA

La interventoría verificó durante el periodo comprendido entre el 01 de agosto al 14 de diciembre de 2025, que el contratista utilizara en la ejecución de las actividades del contrato la maquinaria y equipo requerido según los APU y especificaciones técnicas del proyecto. Así mismo constató el estado físico y de operación de la maquinaria y equipo solicitando al contratista sustituirlo por mal estado o realizarle mantenimiento preventivo y/o correctivo, cada vez que fue necesario.

La maquinaria y equipo que el contratista utilizó durante el periodo del presente informe fue el siguiente:

Tipo:	EQUIPOS DE TOPOGRAFIA
Marca:	ESTACION HI-TARGET
Referencia:	HTS521L10
Días en obra:	10
Estado:	BUENO
Regularidad del mantenimiento:	ANUAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA
Idoneidad de operarios:	IDONEO



Tipo:	GPS
Marca:	EMLID REACH
Referencia:	RS2
Días en obra:	02
Estado:	BUENO
Regularidad del mantenimiento:	ANUAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA
Idoneidad de operarios:	IDÓNEO



Tipo:	NIVEL AUTOMÁTICO
Marca:	TOPCON
Referencia:	AT-B4
Días en obra:	02
Estado:	BUENO
Regularidad del mantenimiento:	ANUAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA
Idoneidad de operarios:	IDÓNEO



Tipo:	RANA VIBRO COMPACTADORA
Marca:	KOMATSU
Referencia:	Motor Honda
Días en obra:	20
Estado:	bueno
Regularidad del mantenimiento:	Mensual
Vibraciones/ Ruidos:	Moderado
Idoneidad de operarios:	Idóneo



Tipo:	MEZCLADORA DE CONCRETO
Marca:	MAQUITERRA
Referencia:	Motor Honda
Días en obra:	30
Estado:	bueno
Regularidad del mantenimiento:	Mensual
Vibraciones/ Ruidos:	Moderado
Idoneidad de operarios:	Idóneo



Tipo:	MOTOBOMBA
Marca:	ECOMAX
Referencia:	Motor ME62CC de 2,35 Hp
Días en obra:	26
Estado:	bueno
Regularidad del mantenimiento:	Mensual
Vibraciones/ Ruidos:	No presenta
Idoneidad de operarios:	Idóneo



Tipo:	VIBRADOR DE CONCRETO
Marca:	ECOMAX
Referencia:	Vibrador de Concreto MTCOD1207 a Diesel
Días en obra:	30
Estado:	bueno
Regularidad del mantenimiento:	Mensual
Vibraciones/ Ruidos:	No presenta
Idoneidad de operarios:	Idóneo



Tipo:	SIERRA CIRCULAR ELECTRICA
Marca:	MAGNUM
Referencia:	57550206
Días en obra:	30
Estado:	bueno
Regularidad del mantenimiento:	Mensual
Vibraciones/ Ruidos:	No presenta
Idoneidad de operarios:	Idóneo



Tipo:	TROZADORA DE METALES
Marca:	DEWALT
Referencia:	D28700-B3
Días en obra:	30
Estado:	bueno
Regularidad del mantenimiento:	Mensual
Vibraciones/ Ruidos:	No presenta
Idoneidad de operarios:	Idóneo



Tipo:	TROZADORA DE METALES
Marca:	STANLEY
Referencia:	012047
Días en obra:	30
Estado:	bueno
Regularidad del mantenimiento:	Mensual
Vibraciones/ Ruidos:	No presenta
Idoneidad de operarios:	Idóneo



Tipo:	GENERADOR A GASOLINA
Marca:	ALTERMAN
Referencia:	EGG2400
Días en obra:	30
Estado:	bueno
Regularidad del mantenimiento:	Mensual
Vibraciones/ Ruidos:	Moderado
Idoneidad de operarios:	Idóneo



Tipo:	PULIDORA
Marca:	DEWALT
Referencia:	DWE4120-B3
Días en obra:	30
Estado:	bueno
Regularidad del mantenimiento:	Mensual
Vibraciones/ Ruidos:	Moderado
Idoneidad de operarios:	Idóneo



Tipo:	PULIDORA
Marca:	BOSCH
Referencia:	GWS 2200-230
Días en obra:	30
Estado:	bueno
Regularidad del mantenimiento:	Mensual
Vibraciones/ Ruidos:	Moderado
Idoneidad de operarios:	Idóneo



Tipo:	APISONADOR TIPO CANGURO
Marca:	SUBARU
Referencia:	HFJXS1215GB
Días en obra:	30
Estado:	bueno
Regularidad del mantenimiento:	Mensual
Vibraciones/ Ruidos:	Moderado
Idoneidad de operarios:	Idóneo



Tipo:	Cizalla
Marca:	MACHO
Referencia:	N/A
Días en obra:	N/A
Estado:	bueno
Regularidad del mantenimiento:	N/A
Vibraciones/ Ruidos:	N/A
Idoneidad de operarios:	idóneo



Tipo:	COMPRESOR
Marca:	TRUPER
Referencia:	COMP-20-LP
Días en obra:	N/A
Estado:	BUENO
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	N/A
Idoneidad de operarios:	IDONEO



Tipo:	SOLDADOR
Marca:	NEO
Referencia:	IMET 10250/190 BVM
Días en obra:	30
Estado:	Bueno
Regularidad del mantenimiento:	Mensual
Vibraciones/ Ruidos:	No presenta
Idoneidad de operarios:	idóneo



4 ASPECTOS TECNICOS

4.1 CONDICIONES CONTRACTUALES

El contrato de obra suscrito entre el Departamento de Arauca y la firma contratista CONSORCIO ARENOSA, contempla las siguientes actividades a desarrollar dentro del plazo contractual establecido de CINCO (05) meses.

Tabla 24. Condiciones contractuales iniciales del Contrato de Obra No. 326 de 2025

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1					
1.1	PRELIMINARES				
1,1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	1358.28	$ 7,485.00	$ 10,166,725.80
1,1,2	CONFORMACION Y NIVELACION DEL TERRENO EXISTENTE	M2	1358.28	$ 2,853.00	$ 3,875,172.84
Subtotal					**$ 14,041,898.64**
1.2	EXCAVACIONES Y RELLENOS				
1,2,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	420.95	$ 47,966.00	$ 20,191,287.70
1,2,2	RELLENO Y COMPACTACION MATERIAL SELECCIONADO CRUDO (RECEBO) O MATERIAL GRANULAR <2"	M3	203.74	$ 471,146.00	$ 95,991,286.04
1,2,3	BASE GRANULAR TAMAÑO MAXIMO 1 1/2" E=0,20 M	M3	187.29	$ 498,000.00	$ 93,270,420.00
1,2,4	RELLENO COMPACTADO CON LA MISMA EXCAVACION	M3	315.98	$ 39,447.00	$ 12,464,463.06
1,2,5	RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACION Y DISPOSICION FINAL	M3	104.97	$ 47,433.00	$ 4,979,042.01
Subtotal					**$ 226,896,498.81**
1.3	ESTRUCTURAS DE CONCRETO				
1,3,1	CONCRETO DE CICLOPEO DE 3500 PSI	M3	22.49	1,006,606.00	$ 22,638,568.94
1,3,2	CONCRETO DE 3500 PSI PARA ZAPATAS	M3	39.50	1,475,041.00	$ 58,264,119.50
1,3,3	CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACION	M3	40.42	1,619,067.00	$ 65,442,688.14
1,3,4	CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGAS AEREAS	M3	19.28	1,898,362.00	$ 36,600,419.36
1,3,5	CONCRETO DE 4000 PSI PARA COLUMNAS DE 0,2 X 0,2	M	86.80	105,381.00	$ 9,147,070.80
1,3,6	CONCRETO DE 4000 PSI PARA COLUMNAS DE 0,9 X 0,6	M	55.56	836,906.00	$ 46,498,497.36
1,3,7	CONCRETO DE 4000 PSI PARA COLUMNAS DE 0,3 X 0,3	M	92.55	185,039.00	$ 17,125,359.45
1,3,8	CONCRETO DE 4000 PSI PARA COLUMNETAS DE 0,2 X 0,4	M	17.80	180,193.00	$ 3,207,435.40
1,3,9	CONCRETO PARA PLACA AEREA e=0,10 MTS CON LAMINA COLABORANTE (STEELL DECK O SIMILAR)	M2	58.56	408,636.00	$ 23,929,724.16
1,3,10	GRADERIAS EN CONCRETO DE 3000 PSI e=0,10m , HUELLAS	M2	174.00	196,046.00	$ 34,112,004.00
1,3,11	GRADERIAS EN CONCRETO DE 3000 PSI e=0,15m , CONTRA HUELLAS	M2	118.30	255,780.00	$ 30,258,774.00
1,3,12	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 30X50	M3	0.21	1,365,094.00	$ 286,669.74
1,3,13	PLACA PISO EN CONCRETO 3000 PSI e= 0,08 MTS, PARA CANCHA	M2	532.00	187,836.00	$ 99,928,752.00
1,3,14	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ESCALERAS.	M2	4.61	196,046.00	$ 903,772.06
1,3,15	PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000 PSI e= 0,08 MTS	M2	400.42	133,296.00	$ 53,374,384.32
1,3,16	PLACA PISO EN CONCRETO 3000 PSI e= 0,08 MTS ESCOBEADO, PARA AREAS DE CIRCULACION	M2	211.02	133,296.00	$ 28,128,121.92
1,3,17	DINTEL EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,10M	M	26.68	124,849.00	$ 3,330,971.32
1,3,18	CONCRETO DE SOLADO DE 2500 PSI	M2	85.12	121,959.00	$ 10,381,150.08
1,3,19	DILATACION EN PLACA DE CONTRAPISO	M	650.89	21,609.00	$ 14,065,082.01
1,3,20	PLACA AEREA MACIZA PARA TANQUES e=15CM	M2	10.24	287,271.00	$ 2,941,655.04
Subtotal					**$ 560,565,219.60**
1.4	PISOS Y OBRAS EXTERIORES				
1,4,1	MORTERO DE NIVELACION 1:3 E= 5 CMS	M2	124.46	$ 62,672.00	$ 7,800,157.12
1,4,2	ENCHAPE CERAMICA PARA PISO TRAF. PESADO	M2	124.46	$ 151,641.00	$ 18,873,238.86
1,4,3	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA	M	107.95	$ 29,794.00	$ 3,216,262.30
1,4,4	PLACA PISO CONCRETO 3000 PSI e=0,08 MTS ESCOBEADA, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	109.66	$ 133,296.00	$ 14,617,239.36
1,4,5	BORDILLO EN CONCRETO PREFABRICADO A-81 O SIMILAR	M	90.46	$ 125,950.00	$ 11,393,437.00
1,4,6	DILATACION EN PLACA DE CONTRAPISO	M	40.38	$ 21,609.00	$ 872,571.42
1,4,7	SELLO DE DILATACION PARA PLACA	M	691.27	$ 31,010.00	$ 21,436,282.70
Subtotal					**$ 78,209,188.76**
1.5	ACERO DE REFUERZO				
1,5,1	ACERO DE REFUERZO Fy : 60000 PSI.	KG	21,701.83	$ 12,350.00	$ 268,017,600.50
Subtotal					**$ 268,017,600.50**
1.6	MAMPOSTERÍA MUROS Y DIVISIONES				
1,6,1	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 15X20X40 ACABADO A LA VISTA, INCLUYE DOVELA Y MORTERO DE RELLENO	M2	309.48	$ 176,000.00	$ 54,468,480.00

1,6,2	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 10X20X40	M2	33.58	$ 138,994.00	$ 4,667,418.52
1,6,3	PAÑETE LISO SOBRE MURO INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	M2	233.77	$ 45,509.00	$ 10,638,638.93
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1,6,4	ENCHAPE EN CERAMICA SOBRE MURO	M2	233.77	$ 113,841.00	$ 26,612,610.57
1,6,5	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C-12, INCLUYE PINTURA Y INSTALACION	M	63.12	$ 474,465.00	$ 29,948,230.80
1,6,6	PORTON EN TUBO GALVANIZADO 2" Y MALLA ESLABONADA, INCLUYE PINTURA Y INSTALACIÓN	M2	30.46	$ 542,823.00	$ 16,534,388.58
Subtotal					**$ 142,869,767.40**
1.7	**PINTURAS Y ACABADOS**				
1,7,1	DEMARCACION PARA CANCHA DEPORTIVA	M2	441.01	$ 7,877.00	$ 3,473,835.77
1,7,2	PINTURA ACRILICA EN BASE TIPO TRAFICO PARA PLACA DE PISO AREA DEPORTIVA	M2	532.00	$ 30,292.00	$ 16,115,344.00
Subtotal					**$ 19,589,179.77**
1.8	**CARPINTERÍA METÁLICA**				
1,8,1	BARANDA DE PROTECCION H=1.00 M. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	M	48.03	$ 465,821.00	$ 22,373,382.63
1,8,2	PUERTA METALICA INCLUYE BASE ANTICORROSIVA Y PINTURA.	M2	13.22	$ 504,170.00	$ 6,665,127.40
1,8,3	VENTANA METALICA CON REJA. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA, INCLUYE VIDRIO	M2	26.56	$ 401,103.00	$ 10,653,295.68
1,8,4	ESPEJO PARA BAÑOS H=1,2 M, 4MM.	M2	4.19	$ 148,113.00	$ 620,593.47
1,8,5	DIVISION BAÑO EN ALUMINIO CON LAMINA ACRILICA (INCLUYE PUERTA).	M2	35.79	$ 370,392.00	$ 13,256,329.68
1,8,6	MODULOS CONTRAIMPACTO CANCHAS	M2	131.73	$ 369,000.00	$ 48,608,370.00
1,8,7	TUBO CERRAMIENTO DE 3"	M	49.61	$ 252,721.00	$ 12,537,488.81
1,8,8	ESTRUCTURAS INTEGRADAS PORTERIA MICROFUTBOL, TABLERO DE BALONCESTO E IMPLEMENTOS DE VOLEIBOL TIPO INDER	UND	1.00	$ 11,128,321.00	$ 11,128,321.00
Subtotal					**$ 125,842,908.67**
1.9	**CUBIERTA**				
1,9,1	ESTRUCTURA METALICA COLUMNAS Y CERCHAS, Incluye suministro, transporte, fabricación, montaje en estructura metálica para soporte de cubierta, vigas de amarre, perfilería, templeros, riostras y todos los elementos necesarios para su funcionamiento.	KG	27,115.67	$ 26,650.00	$ 722,632,605.50
1,9,2	CUBIERTA EN TEJA SINTRASLAPO TIPO STANDING SEAM	M2	1,349.40	$ 174,300.00	$ 235,200,420.00
1,9,3	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 PARA AGUAS LLUVIAS. incluye wash primer ,anticorrosivo y pintura 2 manos y todo los elementos necesarios para su correcta instalación según diseño y recomendaciones estructurales.	M	67.20	$ 262,650.00	$ 17,650,080.00
1,9,4	CABALLETE EN TEJA STANDING SEAM-INCLUYE INSTALACION	M	33.60	$ 106,650.00	$ 3,583,440.00
1,9,5	PLATINA BASE DE ANCLAJE 1/2" DE 0,74*0.40M CON PERNOS L=0.7M	UND	10.00	$ 1,362,500.00	$ 13,625,000.00
Subtotal					**$ 992,691,545.50**
1.10	**SISTEMA HIDRAULICO**				
1,10,1	TUBERIA DE PRESION DE 1/2"	M	27.52	$ 20,340.00	$ 559,756.80
1,10,2	TUBERIA DE PRESION DE 3/4"	M	18.96	$ 23,578.00	$ 447,038.88
1,10,3	TUBERIA DE PRESION DE 1"	M	23.41	$ 26,368.00	$ 617,274.88
1,10,4	TUBERIA DE PRESION DE 1 1/2"	M	65.42	$ 33,793.00	$ 2,210,738.06
1,10,5	PUNTO HIDRAULICO DE 1/2"	UND	24.00	$ 45,545.00	$ 1,093,080.00
1,10,6	PUNTO HIDRAULICO DE 3/4"	UND	4.00	$ 48,766.00	$ 195,064.00
1,10,7	PUNTO HIDRAULICO DE 1"	UND	4.00	$ 62,057.00	$ 248,228.00
1,10,8	PUNTO HIDRAULICO DE 1 1/2"	UND	4.00	$ 117,632.00	$ 470,528.00
1,10,9	LLAVE DE PASO DE 3/4" INSTALADA	UND	4.00	$ 163,987.00	$ 655,948.00
1,10,10	LLAVE DE PASO DE 1/2" ANTIFRAUDE INSTALADA	UND	5.00	$ 122,834.00	$ 614,170.00
1,10,11	INSTALACION VALVULA DE CIERRE DE 1"	UND	2.00	$ 60,873.00	$ 121,746.00
1,10,12	INSTALACION VALVULA DE CORTE DE 1 1/2""	UND	4.00	$ 91,023.00	$ 364,092.00
1,10,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES, INCLUYE NICHO PLASTICO	UND	1.00	$ 365,300.00	$ 365,300.00
1,10,14	TANQUE DE AGUA DE ALMACENAMIENTO CAP. 2000 LT, INCLUYE FLOTADOR	UND	2.00	$ 2,256,780.00	$ 4,513,560.00
Subtotal					**$ 12,476,524.62**
1.11	**INSTALACIONES SANITARIAS**				
1,11,1	TUBERIA SANITARIA DE 2"	M	21.20	$ 40,813.00	$ 865,235.60
1,11,2	TUBERIA SANITARIA DE 3"	M	10.46	$ 50,663.00	$ 529,934.98
1,11,3	TUBERIA SANITARIA DE 4"	M	40.18	$ 60,285.00	$ 2,422,251.30
1,11,4	PUNTO SANITARIO DE 2"	UND	43.00	$ 71,238.00	$ 3,063,234.00
1,11,5	PUNTO SANITARIO DE 3"	UND	11.00	$ 85,813.00	$ 943,943.00
1,11,6	PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	30.00	$ 105,337.00	$ 3,160,110.00
1,11,7	PUNTO SANITARIO DE 6"	UND	2.00	$ 354,804.00	$ 709,608.00
1,11,8	CAJA DE INSPECCION EN LADRILLO DE 1,1X 1,1X1,1	UND	1.00	$ 1,031,832.00	$ 1,031,832.00
1,11,9	CAJA DE INSPECCION EN LADRILLO DE 1,1X 1,1X1,15	UND	1.00	$ 1,222,012.00	$ 1,222,012.00
1,11,10	TUBERIA DE REVENTILACION DE 2"	M	38.97	$ 43,037.00	$ 1,677,151.89
1,11,11	REJILLA SIFON 3"X2"	UND	12.00	$ 39,483.00	$ 473,796.00
1,11,12	SANITARIO BLANCO DE UNA PIEZA INSTALADO	UND	7.00	$ 694,282.00	$ 4,859,974.00
1,11,13	ORINAL MEDIANO CON GRIFERIA TRADICIONAL	UND	2.00	$ 698,597.00	$ 1,397,194.00
1,11,14	GRIFERÍA LAVAMANOS SENCILLA NOGAL	UND	5.00	$ 75,945.00	$ 379,725.00

1,11,15	TUBERIA DOMICILIARIA SANITARIA EN PVC DE 6"	M	12.59	$ 106,970.00	$ 1,346,752.30
1,11,16	LAVAMANOS DE INCRUSTAR	UND	5.00	$ 476,160.00	$ 2,380,800.00
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1,11,17	LLAVE TERMINAL DE 1/2 PULG. INSTALADA	UND	2.00	$ 58,475.00	$ 116,950.00
1,11,18	DUCHA SENCILLA INC.REGADERA,BRAZO,ESCUDO,MANIJA	UND	4.00	$ 192,339.00	$ 769,356.00
1,11,19	MESON EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI E=0.10 M.- INCLUYE CONSTRUCCION	M2	2.09	$ 283,081.00	$ 591,639.29
Subtotal					**$ 27,941,499.36**
1.12	**INSTALACIONES PLUVIALES**				
1,12,1	TUBERIA AGUAS LLUVIAS DE 4"	M	161.97	$ 63,121.00	$ 10,223,708.37
1,12,2	TUBERIA AGUAS LLUVIAS DE 6"	M	85.29	$ 138,850.00	$ 11,842,516.50
1,12,3	TUBERIA AGUAS LLUVIAS DE 8"	M	61.25	$ 237,250.00	$ 14,531,562.50
1,12,4	ACCESORIOS AGUAS LLUVIAS DE 4"	UND	114.00	$ 57,552.00	$ 6,560,928.00
1,12,5	ACCESORIOS AGUAS LLUVIAS DE 6"	UND	18.00	$ 202,811.00	$ 3,650,598.00
1,12,6	CAJA DE INSPECCION 0.6x0.70	UND	1.00	$ 576,791.00	$ 576,791.00
1,12,7	CAJA DE INSPECCION 0.6x1	UND	1.00	$ 906,763.00	$ 906,763.00
1,12,8	CABEZAL DE DESCARGA EN CONCRETO DE 3000 PSI. INC. ACERO DE REFUERZO	UND	1.34	$ 3,716,122.00	$ 4,979,603.48
Subtotal					**$ 53,272,470.85**
1.13	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				
1,13,1	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE APANTALLAMIENTO Y DE TABLERO GENERAL EN CABLE DE COBRE DESNUDO # 2/0 AWG Y VARILLAS DE COBRE MACIZO DE 2,4 MX5/8" UNIÓN CON SOLDADURA EXOTÉRMICA INCLUYE CONDUCTORES DE COBRE DESNUDO PARA EQUIPOTENCIALIZACIÒN.	UND	1.00	$ 22,580,641.00	$ 22,580,641.00
1,13,2	CAJA DE INSPECCIÓN NORMA CS274 DE 0,60X0,60 EN MAMPOSTERÍA, INCLUYE TAPA, MARCOS Y CONTRAMARCOS, EXCAVACIÓN, MAMPOSTERÍA Y PAÑETE.	UND	2.00	$ 1,263,871.00	$ 2,527,742.00
1,13,3	SUMINISTRO DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 30X30X30CM PARA INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. INCLUYE TAPA, MARCO.	UND	1.00	$ 246,690.00	$ 246,690.00
1,13,4	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE REFLECTOR LED DE 200W 220/127V- 6500K, INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN.	UND	10.00	$ 1,179,258.00	$ 11,792,580.00
1,13,5	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE PANEL LED REDONDO (22,5 CM DIÁMETRO) 18 W 127 V- 6500K, INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN.	UND	32.00	$ 74,817.00	$ 2,394,144.00
1,13,6	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE PANEL LED REDONDO TIPO BALA (18.5 CM DIÁMETRO) 30 W 127 V- 6500K.	UND	8.00	$ 268,145.00	$ 2,145,160.00
1,13,7	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE REFLECTOR LED DE 70W 220/127V- 6500K, INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN.	UND	10.00	$ 182,766.00	$ 1,827,660.00
1,13,8	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA LED EMERGENCIA (13X39 CM) 3W 220/127 V, INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN.	UND	11.00	$ 161,498.00	$ 1,776,478.00
1,13,9	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA LED APLIQUE DE 30W 220/127 V- 4000K. INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN.	UND	11.00	$ 414,485.00	$ 4,559,335.00
1,13,10	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS (NO INCLUYE CONDUCTOR, NO INCLUYE TUBERIA).	UND	10.00	$ 46,125.00	$ 461,250.00
1,13,11	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS (NO INCLUYE CONDUCTOR, NO INCLUYE TUBERIA)	UND	6.00	$ 52,165.00	$ 312,990.00
1,13,12	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS.(NO INCLUYE CONDUCTOR, NO INCLUYE TUBERIA)	UND	3.00	$ 50,113.00	$ 150,339.00
1,13,13	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS, ACCESORIOS Y ACCESORIOS.(NO INCLUYE CONDUCTOR, NO INCLUYE TUBERIA)	UND	1.00	$ 52,165.00	$ 52,165.00
1,13,14	SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES CAJAS Y ACCESORIOS.(NO INCLUYE CONDUCTOR, NO INCLUYE TUBERIA)	UND	25.00	$ 55,797.00	$ 1,394,925.00
1,13,15	SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE GFCI CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES CAJAS Y ACCESORIOS. (NO INCOLUYE CONDUCTOR, NO INCLUYE TUBERIA)	UND	2.00	$ 100,873.00	$ 201,746.00
1,13,16	SALIDA PARA TOMA BIFÁSICA 220 V CON POLO A TIERRA PARA AIRES ACONDICIONADOS, INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES Y ACCESORIOS.(NO INCOLUYE CONDUCTOR, NO INCLUYE TUBERIA)	UND	2.00	$ 74,065.00	$ 148,130.00
1,13,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC CONDUIT 2"	M	166.00	$ 17,811.00	$ 2,956,626.00
1,13,18	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC CONDUIT 1"	M	100.00	$ 11,479.00	$ 1,147,900.00
1,13,19	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	M	170.00	$ 6,972.00	$ 1,185,240.00
1,13,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METÁLICA EMT CONDUIT 1/2"	M	230.00	$ 19,289.00	$ 4,436,470.00

1,13,21	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METÁLICA EMT CONDUIT 3/4"	M	200.00	$ 27,513.00	$ 5,502,600.00
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1,13,22	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METÁLICA EMT CONDUIT 1"	M	15.00	$ 35,711.00	$ 535,665.00
1,13,23	ACOMETIDA PRINCIPAL EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALÓGENO (3X2+2N+6T) AWG.	M	83.00	$ 212,797.00	$ 17,662,151.00
1,13,24	ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALÓGENO (3X8+8N+8T) AWG.	M	52.00	$ 61,066.00	$ 3,175,432.00
1,13,25	ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALÓGENO (1X12+12N+14T) AWG.	M	400.00	$ 17,574.00	$ 7,029,600.00
1,13,26	ACOMETIDA PARCIAL CABLE DE COBRE LIBRE DE HALÓGENO (2X10+12T) AWG.	M	200.00	$ 24,333.00	$ 4,866,600.00
1,13,27	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACIÓN CON BARRAJE TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS PREARMADO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE PROTECCIONES DE CIRCUITOS.	UND	1.00	$ 6,740,988.00	$ 6,740,988.00
1,13,28	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFÁSICO GENERAL T1 DE 12 CIRCUITOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE PROTECCIONES DE CIRCUITOS.	UND	1.00	$ 1,246,477.00	$ 1,246,477.00
1,13,29	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFÁSICO GENERAL T2 DE 18 CIRCUITOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE PROTECCIONES DE CIRCUITOS.	UND	1.00	$ 1,410,526.00	$ 1,410,526.00
1,13,30	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA CAPTADORA 5/8 X 0.60 MT CON BASE.	UND	15.00	$ 124,997.00	$ 1,874,955.00
1,13,31	SUMINISTRO E INSTALACION ALAMBRÓN EN ALUMINIO DE 8MM PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO, INCLUYE SOPORTES DE FIJACIÓN EN CUBIERTA.	M	213.00	$ 21,321.00	$ 4,541,373.00
1,13,32	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CON VARILLA DE 2.4MX5/8", CON CAJA DE TRANSICIÓN ALUMINIO COBRE, CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 2/0 AWG Y DUCTOS BAJANTES.	UND	4.00	$ 1,498,017.00	$ 5,992,068.00
Subtotal					**$ 122,876,646.00**
2					
2.1	**PRELIMINARES**				
2,1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	643.64	$ 7,485.00	$ 4,817,645.40
Subtotal					**$ 4,817,645.40**
2.2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
2,2,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	88.90	$ 47,966.00	$ 4,264,177.40
2,2,2	RELLENO COMPACTADO CON LA MISMA EXCAVACION	M3	6.44	$ 39,447.00	$ 254,038.68
Subtotal					**$ 4,518,216.08**
2.3	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO**				
2,3,1	CONCRETO CICLOPEO DE 2500 PSI	M3	61.47	$ 918,710.00	$ 56,473,103.70
2,3,2	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA DE AMARRE CIMENTACION	M3	32.18	$ 1,605,662.00	$ 51,670,203.16
2,3,3	CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS	M3	11.52	$ 1,898,002.00	$ 21,864,983.04
2,3,4	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA CINTA	M3	9.65	$ 1,693,784.00	$ 16,345,015.60
Subtotal					**$ 146,353,305.50**
2.4	**ACERO DE REFUERZO**				
2,4,1	CORTE, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	7,057.92	$ 12,350.00	$ 87,165,312.00
Subtotal					**$ 87,165,312.00**
2.5	**MAMPOSTERÍA MUROS Y DIVISIONES**				
2,5,1	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 10X20X40 e=0,10m	M2	366.87	$ 124,600.00	$ 45,712,002.00
Subtotal					**$ 45,712,002.00**
2.6	**CARPINTERÍA METÁLICA**				
2,6,1	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C-12, INCLUYE PINTURA Y INSTALACION	M	643.64	$ 474,465.00	$ 305,384,652.60
2,6,2	PUERTA Y/O PORTON EN TUBO GALVANIZADO DE 2 1/2" Y MALLA GALVANIZADA CAL. 10 DE 1 1/2	M2	21.00	$ 575,898.00	$ 12,093,858.00
2,6,3	PINTURA EN VINILO TIPO KORAZA SOBRE COLUMNAS (TRES MANOS)	M2	115.18	$ 23,342.00	$ 2,688,531.56
Subtotal					**$ 320,167,042.16**
SUBTOTAL OBRA FÍSICA INFRAESTRUCTURAS					**$ 3,254,024,471.62**
3	**CERTIFICACIÓN RETIE Y RETILAP**				
3.1	**REALIZAR CERTIFICACION RETIE**	**UND**	1.00	$ 7,000,000.00	$ 7,000,000.00
3.2	**REALIZAR CERTIFICACION RETILAP**	**UND**	1.00	$ 8,000,000.00	$ 8,000,000.00
Subtotal					**$ 15,000,000.00**
4	**MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL**				
4.1	**MANEJO AMBIENTAL**	**UND**	1.00	$ 32,540,244.72	$ 32,540,244.72
Subtotal					**$ 32,540,244.72**
				SUBTOTAL OBRAS	**$ 3,301,564,716.34**

Durante el periodo de ejecución del presente informe, comprendido entre el 01 de agosto de 2025 y el 14 de diciembre de 2025, el Contratista de obra ejecutó las siguientes cantidades de obra:

Tabla 25. Cantidades ejecutadas del Contrato de Obra No. 326 de 2025.

CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO Y CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.						**CANTIDADES EJECUTADAS DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 14 DE DICIEMBRE DE 2025**		**CANTIDADES ACUMULADAS**	
CONDICIONES CONTRACTUALES									
ITEM	**D E S C R I P C I Ó N**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
1	**CONSTRUIR ESCENARIO DEPORTIVO**				**$ 2.645.290.948,48**		**$ 1.301.882.474,50**		**$ 1.301.882.474,50**
1,1	**PRELIMINARES**				**$ 14.041.898,64**		**$ 12.908.233,56**		**$ 12.908.233,56**
1,1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	1358,28	$ 7.485,00	$ 10.166.725,80	1248,62	$ 9.345.920,70	1248,62	$ 9.345.920,70
1,1,2	CONFORMACION Y NIVELACION DEL TERRENO EXISTENTE	M2	1358,28	$ 2.853,00	$ 3.875.172,84	1248,62	$ 3.562.312,86	1248,62	$ 3.562.312,86
1,2	**EXVACIONES Y RELLENOS**				**$ 226.896.498,81**		**$ 212.397.795,43**		**$ 212.397.795,43**
1,2,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	420,95	$ 47.966,00	$ 20.191.287,70	367,89	$ 17.646.211,74	367,89	$ 17.646.211,74
1,2,2	RELLENO Y COMPACTACION MATERIAL SELECCIONADO CRUDO (RECEBO) O MATERIAL GRANULAR <2"	M3	203,74	$ 471.146,00	$ 95.991.286,04	198,05	$ 93.310.465,30	198,05	$ 93.310.465,30
1,2,3	BASE GRANULAR TAMAÑO MAXIMO 1 1/2"	M3	187,29	$ 498.000,00	$ 93.270.420,00	182,36	$ 90.815.280,00	182,36	$ 90.815.280,00
1,2,4	RELLENO COMPACTADO CON LA MISMA EXCAVACION	M3	315,98	$ 39.447,00	$ 12.464.463,06	269,37	$ 10.625.838,39	269,37	$ 10.625.838,39
1,2,5	RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACION Y DISPOSICION FINAL	M3	104,97	$ 47.433,00	$ 4.979.042,01	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**$ 560.565.219,60**		**$ 359.283.576,51**		**$ 359.283.576,51**
1,3,1	CONCRETO DE CICLOPEO DE 3500 PSI	M3	22,49	$ 1.006.606,00	$ 22.638.568,94	22,47	$ 22.618.436,82	22,47	$ 22.618.436,82
1,3,2	CONCRETO DE 3500 PSI PARA ZAPATAS	M3	39,50	$ 1.475.041,00	$ 58.264.119,50	38,30	$ 56.494.070,30	38,30	$ 56.494.070,30

1,3,3	CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACION	M3	40,42	$ 1.619.067,00	$ 65.442.688,14	40,42	$ 65.442.688,14	40,42	$ 65.442.688,14
1,3,4	CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGAS AEREAS	M3	19,28	$ 1.898.362,00	$ 36.600.419,36	19,28	$ 36.600.419,36	19,28	$ 36.600.419,36
1,3,5	CONCRETO DE 4000 PSI PARA COLUMNAS DE 0,2 X 0,2	M	86,80	$ 105.381,00	$ 9.147.070,80	79,60	$ 8.388.327,60	79,60	$ 8.388.327,60
1,3,6	CONCRETO DE 4000 PSI PARA COLUMNAS DE 0,9 X 0,6	M	55,56	$ 836.906,00	$ 46.498.497,36	55,56	$ 46.498.497,36	55,56	$ 46.498.497,36
1,3,7	CONCRETO DE 4000 PSI PARA COLUMNAS DE 0,3 X 0,3	M	92,55	$ 185.039,00	$ 17.125.359,45	52,55	$ 9.723.799,45	52,55	$ 9.723.799,45
1,3,8	CONCRETO DE 4000 PSI PARA COLUMNETAS DE 0,2 X 0,4	M	17,80	$ 180.193,00	$ 3.207.435,40	17,80	$ 3.207.435,40	17,80	$ 3.207.435,40
1,3,9	CONCRETO PARA PLACA AEREA e=0,10 MTS CON LAMINA COLABORANTE (STEELL DECK O SIMILAR)	M2	58,56	$ 408.636,00	$ 23.929.724,16	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,3,10	GRADERIAS EN CONCRETO DE 3000 PSI e=0,10m , HUELLAS	M2	174,00	$ 196.046,00	$ 34.112.004,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,3,11	GRADERIAS EN CONCRETO DE 3000 PSI e=0,15m , CONTRA HUELLAS	M2	118,30	$ 255.780,00	$ 30.258.774,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,3,12	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 30X50	M3	0,21	$ 1.365.094,00	$ 286.669,74	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,3,13	PLACA PISO EN CONCRETO 3000 PSI e= 0,12 MTS, PARA CANCHA	M2	532,00	$ 187.836,00	$ 99.928.752,00	532,00	$ 99.928.752,00	532,00	$ 99.928.752,00
1,3,14	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ESCALERAS.	M2	4,61	$ 196.046,00	$ 903.772,06	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,3,15	PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000 PSI e= 0,08 MTS	M2	400,42	$ 133.296,00	$ 53.374.384,32	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,3,16	PLACA PISO CONCRETO 3000 PSI e=0,08 MTS ESCOBEADA, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	211,02	$ 133.296,00	$ 28.128.121,92	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,3,17	DINTEL EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,10M	M	26,68	$ 124.849,00	$ 3.330.971,32	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,3,18	CONCRETO DE SOLADO DE 2500 PSI E= 0.10M	M2	85,12	$ 121.959,00	$ 10.381.150,08	85,12	$ 10.381.150,08	85,12	$ 10.381.150,08
1,3,19	DILATACION EN PLACA DE CONTRAPISO	M	650,89	$ 21.609,00	$ 14.065.082,01	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,3,20	PLACA AEREA MACIZA PARA TANQUES e=15CM	M2	10,24	$ 287.271,00	$ 2.941.655,04	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

1,4	**PISOS Y OBRAS EXTERIORES**				**$ 78.209.188,76**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
1,4,1	MORTERO DE NIVELACION 1:3 E= 5 CMS	M2	124,46	$ 62.672,00	$ 7.800.157,12	0,00	$ 0,00	0,00	
1,4,2	ENCHAPE CERAMICA PARA PISO TRAF. PESADO	M2	124,46	$ 151.641,00	$ 18.873.238,86	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,4,3	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA	M	107,95	$ 29.794,00	$ 3.216.262,30	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,4,4	PLACA PISO CONCRETO 3000 PSI e=0,08 MTS ESCOBEADA, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	109,66	$ 133.296,00	$ 14.617.239,36	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,4,5	BORDILLO EN CONCRETO PREFABRICADO A-81 O SIMILAR	M	90,46	$ 125.950,00	$ 11.393.437,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,4,6	DILATACION EN PLACA DE CONTRAPISO	M	40,38	$ 21.609,00	$ 872.571,42	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,4,7	SELLO DE DILATACION PARA PLACA	M	691,27	$ 31.010,00	$ 21.436.282,70	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,5	**ACERO DE REFUERZO**				**$ 268.017.600,50**		**$ 257.317.313,50**		**$ 257.317.313,50**
1,5,1	CORTE, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (Incluye trasiego interno)	KG	21701,83	$ 12.350,00	$ 268.017.600,50	20835,41	$ 257.317.313,50	20835,41	$ 257.317.313,50
1,6	**MAMPOSTERIA MUROS Y DIVISIONES**				**$ 142.869.767,40**		**$ 18.920.000,00**		**$ 18.920.000,00**
1,6,1	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 15X20X40 ACABADO A LA VISTA, INCLUYE DOVELA Y MORTERO DE RELLENO	M2	309,48	$ 176.000,00	$ 54.468.480,00	107,50	$ 18.920.000,00	107,50	$ 18.920.000,00
1,6,2	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 10X20X40 , INCLUYE DOVELA Y MORTERO DE RELLENO	M2	33,58	$ 138.994,00	$ 4.667.418,52	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,6,3	PAÑETE LISO SOBRE MURO INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	M2	233,77	$ 45.509,00	$ 10.638.638,93	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,6,4	ENCHAPE EN CERAMICA SOBRE MURO	M2	233,77	$ 113.841,00	$ 26.612.610,57	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,6,5	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C-12, INCLUYE PINTURA Y INSTALACION	M	63,12	$ 474.465,00	$ 29.948.230,80	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,6,6	PORTON EN TUBO GALVANIZADO 2" Y MALLA ESLABONADA, INCLUYE PINTURA Y INSTALACIÓN	M2	30,46	$ 542.823,00	$ 16.534.388,58	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,7	**PINTURAS Y ACABADOS**				**$ 19.589.179,77**		**$ 0,00**	0,00	**$ 0,00**
1,7,1	DEMARCACION PARA CANCHA DEPORTIVA A=0.10 M.-INCLUYE APLICACIÓN	ML	441,01	$ 7.877,00	$ 3.473.835,77	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

1,7,2	PINTURA ACRILICA EN BASE TIPO TRAFICO PARA PLACA DE PISO AREA DEPORTIVA	M2	532,00	$ 30.292,00	$ 16.115.344,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,8	**CARPINTERIA METALICA**				**$ 125.842.908,67**		**$ 0,00**	0,00	**$ 0,00**
1,8,1	BARANDA DE PROTECCION H=1.00 M. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	M	48,03	$ 465.821,00	$ 22.373.382,63	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,8,2	PUERTA METALICA INCLUYE BASE ANTICORROSIVA Y PINTURA.	M2	13,22	$ 504.170,00	$ 6.665.127,40	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,8,3	VENTANA METALICA CON REJA. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA, INCLUYE VIDRIO	M2	26,56	$ 401.103,00	$ 10.653.295,68	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,8,4	ESPEJO PARA BAÑOS H=1,2 M, 4MM.	M2	4,19	$ 148.113,00	$ 620.593,47	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,8,5	DIVISION BAÑO EN ALUMINIO CON LAMINA ACRILICA (INCLUYE PUERTA).	M2	35,79	$ 370.392,00	$ 13.256.329,68	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,8,6	MODULOS CONTRAIMPACTO CANCHAS	M2	131,73	$ 369.000,00	$ 48.608.370,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,8,7	TUBO CERRAMIENTO DE 3"	M	49,61	$ 252.721,00	$ 12.537.488,81	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,8,8	ESTRUCTURAS INTEGRADAS PORTERIA MICROFUTBOL, TABLERO DE BALONCESTO E IMPLEMENTOS DE VOLEIBOL TIPO INDER	UND	1,00	$ 11.128.321,00	$ 11.128.321,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,9	**CUBIERTA**				**$ 992.691.545,50**		**$ 441.055.555,50**		**$ 441.055.555,50**
1,9,1	ESTRUCTURA METALICA COLUMNAS Y CERCHAS, Incluye suministro, transporte, fabricación, montaje en estructura metálica para soporte de cubierta, vigas de amarre, perfilería, templeros, riostras y todos los elementos necesarios para su funcionamiento.	KG	27115,67	$ 26.650,00	$ 722.632.605,50	16038,67	$ 427.430.555,50	16038,67	$ 427.430.555,50
1,9,2	CUBIERTA EN TEJA SINTRASLAPO TIPO STANDING SEAM	M2	1349,40	$ 174.300,00	$ 235.200.420,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,9,3	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 PARA AGUAS LLUVIAS. incluye wash primer ,anticorrosivo y pintura 2 manos y todo los elementos necesarios para su correcta instalación según diseño y recomendaciones estructurales.	M	67,20	$ 262.650,00	$ 17.650.080,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

1,9,4	CABALLETE EN TEJA STANDING SEAM-INCLUYE INSTALACION	M	33,60	$ 106.650,00	$ 3.583.440,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,9,5	PLATINA BASE DE ANCLAJE 1/2" DE 0,74*0.40M CON PERNOS L=0.7M	UND	10,00	$ 1.362.500,00	$ 13.625.000,00	10,00	$ 13.625.000,00	10,00	$ 13.625.000,00
1,10	**SISTEMA HIDRAULICO**				**$ 12.476.524,62**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
1,10,1	TUBERIA DE PRESION DE 1/2"	M	27,52	$ 20.340,00	$ 559.756,80	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,10,2	TUBERIA DE PRESION DE 3/4"	M	18,96	$ 23.578,00	$ 447.038,88	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,10,3	TUBERIA DE PRESION DE 1"	M	23,41	$ 26.368,00	$ 617.274,88	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,10,4	TUBERIA DE PRESION DE 1 1/2"	M	65,42	$ 33.793,00	$ 2.210.738,06	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,10,5	PUNTO HIDRAULICO DE 1/2"	UND	24,00	$ 45.545,00	$ 1.093.080,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,10,6	PUNTO HIDRAULICO DE 3/4"	UND	4,00	$ 48.766,00	$ 195.064,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,10,7	PUNTO HIDRAULICO DE 1"	UND	4,00	$ 62.057,00	$ 248.228,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,10,8	PUNTO HIDRAULICO DE 1 1/2"	UND	4,00	$ 117.632,00	$ 470.528,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,10,9	LLAVE DE PASO DE 3/4" INSTALADA	UND	4,00	$ 163.987,00	$ 655.948,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,10,10	LLAVE DE PASO DE 1/2" ANTIFRAUDE INSTALADA	UND	5,00	$ 122.834,00	$ 614.170,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,10,11	INSTALACION VALVULA DE CIERRE DE 1"	UND	2,00	$ 60.873,00	$ 121.746,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,10,12	INSTALACION VALVULA DE CORTE DE 1 1/2""	UND	4,00	$ 91.023,00	$ 364.092,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,10,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES, INCLUYE NICHO PLASTICO	UND	1,00	$ 365.300,00	$ 365.300,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,10,14	TANQUE DE AGUA DE ALMACENAMIENTO CAP. 2000 LT, INCLUYE FLOTADOR	UND	2,00	$ 2.256.780,00	$ 4.513.560,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,11	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**$ 27.941.499,36**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
1,11,1	TUBERIA SANITARIA DE 2"	M	21,20	$ 40.813,00	$ 865.235,60	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,11,2	TUBERIA SANITARIA DE 3"	M	10,46	$ 50.663,00	$ 529.934,98	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,11,3	TUBERIA SANITARIA DE 4"	M	40,18	$ 60.285,00	$ 2.422.251,30	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,11,4	PUNTO SANITARIO DE 2"	UND	43,00	$ 71.238,00	$ 3.063.234,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

1,11,5	PUNTO SANITARIO DE 3"	UND	11,00	$ 85.813,00	$ 943.943,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,11,6	PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	30,00	$ 105.337,00	$ 3.160.110,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,11,7	PUNTO SANITARIO DE 6"	UND	2,00	$ 354.804,00	$ 709.608,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,11,8	CAJA DE INSPECCION EN LADRILLO DE 1,1X 1,1X1,1	UND	1,00	$ 1.031.832,00	$ 1.031.832,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,11,9	CAJA DE INSPECCION EN LADRILLO DE 1,1X 1,1X1,15	UND	1,00	$ 1.222.012,00	$ 1.222.012,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,11,10	TUBERIA DE REVENTILACION DE 2"	M	38,97	$ 43.037,00	$ 1.677.151,89	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,11,11	REJILLA SIFON 3"X2"	UND	12,00	$ 39.483,00	$ 473.796,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,11,12	SANITARIO BLANCO DE UNA PIEZA INSTALADO	UND	7,00	$ 694.282,00	$ 4.859.974,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,11,13	ORINAL MEDIANO CON GRIFERIA TRADICIONAL	UND	2,00	$ 698.597,00	$ 1.397.194,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,11,14	GRIFERÍA LAVAMANOS SENCILLA NOGAL	UND	5,00	$ 75.945,00	$ 379.725,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,11,15	TUBERIA DOMICILIARIA SANITARIA EN PVC DE 6"	M	12,59	$ 106.970,00	$ 1.346.752,30	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,11,16	LAVAMANOS DE INCRUSTAR	UND	5,00	$ 476.160,00	$ 2.380.800,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,11,17	LLAVE TERMINAL DE 1/2 PULG. INSTALADA	UND	2,00	$ 58.475,00	$ 116.950,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,11,18	DUCHA SENCILLA INC.REGADERA,BRAZO,ESCUDO,MANIJA	UND	4,00	$ 192.339,00	$ 769.356,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,11,19	MESON EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI E=0.10 M.-INCLUYE CONSTRUCCION	M2	2,09	$ 283.081,00	$ 591.639,29	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,12	**INSTALACIONES PLUVIALES**				**$ 53.272.470,85**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
1,12,1	TUBERIA AGUAS LLUVIAS DE 4"	M	161,97	$ 63.121,00	$ 10.223.708,37	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,12,2	TUBERIA AGUAS LLUVIAS DE 6"	M	85,29	$ 138.850,00	$ 11.842.516,50	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,12,3	TUBERIA AGUAS LLUVIAS DE 8"	M	61,25	$ 237.250,00	$ 14.531.562,50	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,12,4	ACCESORIOS AGUAS LLUVIAS DE 4"	UND	114,00	$ 57.552,00	$ 6.560.928,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,12,5	ACCESORIOS AGUAS LLUVIAS DE 6"	UND	18,00	$ 202.811,00	$ 3.650.598,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,12,6	CAJA DE INSPECCION 0.6x0.70	UND	1,00	$ 576.791,00	$ 576.791,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,12,7	CAJA DE INSPECCION 0.6x1	UND	1,00	$ 906.763,00	$ 906.763,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

1,12,8	CABEZAL DE DESCARGA EN CONCRETO DE 3000 PSI. INC. ACERO DE REFUERZO	UND	1,34	$ 3.716.122,00	$ 4.979.603,48	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**$ 122.876.646,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
1,13,1	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE APANTALLAMIENTO Y DE TABLERO GENERAL EN CABLE DE COBRE DESNUDO # 2/0 AWG Y VARILLAS DE COBRE MACIZO DE 2,4 MX5/8" UNIÓN CON SOLDADURA EXOTÉRMICA INCLUYE CONDUCTORES DE COBRE DESNUDO PARA EQUIPOTENCIALIZACIÒN.	UND	1,00	$ 22.580.641,00	$ 22.580.641,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,2	CAJA DE INSPECCIÓN NORMA CS274 DE 0,60X0,60 EN MAMPOSTERÍA, INCLUYE TAPA, MARCOS Y CONTRAMARCOS, EXCAVACIÓN, MAMPOSTERÍA Y PAÑETE.	UND	2,00	$ 1.263.871,00	$ 2.527.742,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,3	SUMINISTRO DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 30X30X30CM PARA INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. INCLUYE TAPA, MARCO.	UND	1,00	$ 246.690,00	$ 246.690,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,4	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE REFLECTOR LED DE 200W 220/127V- 6500K, INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN.	UND	10,00	$ 1.179.258,00	$ 11.792.580,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,5	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE PANEL LED REDONDO (22,5 CM DIÁMETRO) 18 W 127 V- 6500K, INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN.	UND	32,00	$ 74.817,00	$ 2.394.144,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,6	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE PANEL LED REDONDO TIPO BALA (18.5 CM DIÁMETRO) 30 W 127 V-6500K.	UND	8,00	$ 268.145,00	$ 2.145.160,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

1,13,7	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE REFLECTOR LED DE 70W 220/127V-6500K, INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN.	UND	10,00	$ 182.766,00	$ 1.827.660,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,8	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA LED EMERGENCIA (13X39 CM) 3W 220/127 V, INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN.	UND	11,00	$ 161.498,00	$ 1.776.478,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,9	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA LED APLIQUE DE 30W 220/127 V- 4000K. INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN.	UND	11,00	$ 414.485,00	$ 4.559.335,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,10	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS (NO INCLUYE CONDUCTOR, NO INCLUYE TUBERIA).	UND	10,00	$ 46.125,00	$ 461.250,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,11	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS (NO INCLUYE CONDUCTOR, NO INCLUYE TUBERIA)	UND	6,00	$ 52.165,00	$ 312.990,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,12	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS.(NO INCLUYE CONDUCTOR, NO INCLUYE TUBERIA)	UND	3,00	$ 50.113,00	$ 150.339,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,13	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS, ACCESORIOS Y ACCESORIOS.(NO INCLUYE CONDUCTOR, NO INCLUYE TUBERIA)	UND	1,00	$ 52.165,00	$ 52.165,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

1,13,14	SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES CAJAS Y ACCESORIOS.(NO INCLUYE CONDUCTOR, NO INCLUYE TUBERIA)	UND	25,00	$ 55.797,00	$ 1.394.925,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,15	SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE GFCI CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES CAJAS Y ACCESORIOS. (NO INCOLUYE CONDUCTOR, NO INCLUYE TUBERIA)	UND	2,00	$ 100.873,00	$ 201.746,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,16	SALIDA PARA TOMA BIFÁSICA 220 V CON POLO A TIERRA PARA AIRES ACONDICIONADOS, INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES Y ACCESORIOS.(NO INCOLUYE CONDUCTOR, NO INCLUYE TUBERIA)	UND	2,00	$ 74.065,00	$ 148.130,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC CONDUIT 2"	M	166,00	$ 17.811,00	$ 2.956.626,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,18	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC CONDUIT 1"	M	100,00	$ 11.479,00	$ 1.147.900,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,19	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	M	170,00	$ 6.972,00	$ 1.185.240,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METÁLICA EMT CONDUIT 1/2"	M	230,00	$ 19.289,00	$ 4.436.470,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,21	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METÁLICA EMT CONDUIT 3/4"	M	200,00	$ 27.513,00	$ 5.502.600,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,22	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METÁLICA EMT CONDUIT 1"	M	15,00	$ 35.711,00	$ 535.665,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,23	ACOMETIDA PRINCIPAL EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALÓGENO (3X2+2N+6T) AWG.	M	83,00	$ 212.797,00	$ 17.662.151,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

1,13,24	ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALÓGENO (3X8+8N+8T) AWG.	M	52,00	$ 61.066,00	$ 3.175.432,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,25	ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALÓGENO (1X12+12N+14T) AWG.	M	400,00	$ 17.574,00	$ 7.029.600,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,26	ACOMETIDA PARCIAL CABLE DE COBRE LIBRE DE HALÓGENO (2X10+12T) AWG.	M	200,00	$ 24.333,00	$ 4.866.600,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,27	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACIÓN CON BARRAJE TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS PREARMADO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE PROTECCIONES DE CIRCUITOS.	UND	1,00	$ 6.740.988,00	$ 6.740.988,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,28	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFÁSICO GENERAL T1 DE 12 CIRCUITOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE PROTECCIONES DE CIRCUITOS.	UND	1,00	$ 1.246.477,00	$ 1.246.477,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,29	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFÁSICO GENERAL T2 DE 18 CIRCUITOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE PROTECCIONES DE CIRCUITOS.	UND	1,00	$ 1.410.526,00	$ 1.410.526,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,30	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA CAPTADORA 5/8 X 0.60 MT CON BASE.	UND	15,00	$ 124.997,00	$ 1.874.955,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,31	SUMINISTRO E INSTALACION ALAMBRÓN EN ALUMINIO DE 8MM PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO, INCLUYE SOPORTES DE FIJACIÓN EN CUBIERTA.	M	213,00	$ 21.321,00	$ 4.541.373,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13,32	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CON VARILLA DE 2.4MX5/8", CON CAJA DE TRANSICIÓN ALUMINIO COBRE, CONDUCTOR DE	UND	4,00	$ 1.498.017,00	$ 5.992.068,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

	COBRE DESNUDO 2/0 AWG Y DUCTOS BAJANTES.								
2,0	**CONSTRUIR CERRAMIENTO PERIMETRAL**				**$ 608.733.523,14**		**$ 220.699.259,08**		**$ 220.699.259,08**
2,1	**PRELIMINARES**				**$ 4.817.645,40**		**$ 1.811.370,00**		**$ 1.811.370,00**
2,1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	643,64	$ 7.485,00	$ 4.817.645,40	242,00	$ 1.811.370,00	242,00	$ 1.811.370,00
2,2	**EXVACIONES Y RELLENOS**				**$ 4.518.216,08**		**$ 1.646.202,52**		**$ 1.646.202,52**
2,2,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	88,9	$ 47.966,00	$ 4.264.177,40	32,33	$ 1.550.740,78	32,33	$ 1.550.740,78
2,2,2	RELLENO COMPACTADO CON LA MISMA EXCAVACION	M3	6,44	$ 39.447,00	$ 254.038,68	2,42	$ 95.461,74	2,42	$ 95.461,74
2,3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**$ 146.353.305,50**		**$ 51.747.371,06**		**$ 51.747.371,06**
2,3,1	CONCRETO CICLOPEO DE 2500 PSI	M3	61,47	$ 918.710,00	$ 56.473.103,70	20,23	$ 18.585.503,30	20,23	$ 18.585.503,30
2,3,2	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA DE AMARRE CIMENTACION	M3	32,18	$ 1.605.662,00	$ 51.670.203,16	12,10	$ 19.428.510,20	12,10	$ 19.428.510,20
2,3,3	CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS	M3	11,52	$ 1.898.002,00	$ 21.864.983,04	4,38	$ 8.313.248,76	4,38	$ 8.313.248,76
2,3,4	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA CINTA	M3	9,65	$ 1.693.784,00	$ 16.345.015,60	3,20	$ 5.420.108,80	3,20	$ 5.420.108,80
2,4	**ACERO DE REFUERZO**				**$ 87.165.312,00**		**$ 39.295.230,00**		**$ 39.295.230,00**
2,4,1	CORTE, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	7057,92	$ 12.350,00	$ 87.165.312,00	3181,80	$ 39.295.230,00	3181,80	$ 39.295.230,00
2,5	**MAMPOSTERIA MUROS Y DIVISIONES**				**$ 45.712.002,00**		**$ 16.740.010,00**		**$ 16.740.010,00**
2,5,1	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 10X20X40 e=0,10m	M2	366,87	$ 124.600,00	$ 45.712.002,00	134,35	$ 16.740.010,00	134,35	$ 16.740.010,00
2,6	**CARPINTERIA METALICA**				**$ 320.167.042,16**		**$ 109.459.075,50**		**$ 109.459.075,50**
2,6,1	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C-12, INCLUYE PINTURA Y INSTALACION	M	643,64	$ 474.465,00	$ 305.384.652,60	230,70	$ 109.459.075,50	230,70	$ 109.459.075,50
2,6,2	PUERTA Y/O PORTON EN TUBO GALVANIZADO DE 2 1/2" Y MALLA GALVANIZADA CAL. 10 DE 1 1/2	M2	21	$ 575.898,00	$ 12.093.858,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,6,3	PINTURA EN VINILO TIPO KORAZA SOBRE COLUMNAS (TRES MANOS)	M2	115,18	$ 23.342,00	$ 2.688.531,56	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3	**CERTIFICACION RETIE Y RETILAP**				**$ 15.000.000,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
3,1	REALIZAR CERTIFICACION RETIE	UND	1	$ 7.000.000,00	$ 7.000.000,00			0,00	$ 0,00
3,2	REALIZAR CERTIFICACION RETILAP	UND	1	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00			0,00	$ 0,00

4	**MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL**				**$ 32.540.244,72**		**$ 0,00**	0,00	**$ 0,00**
4,1	MANEJO AMBIENTAL	UND	1	$ 32.540.244,72	$ 32.540.244,72		$ 0,00	0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA					**$ 3.301.564.716,34**		**$ 1.522.581.733,58**		**$ 1.522.581.733,58**

VALOR CONTRATADO	$	3.301.564.716,34
VALOR EJECUTADO	$	1.522.581.733,58
PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	46,12%	

4.2 AVANCE DE LA OBRA

4.2.1 Avance Físico de las obras

De acuerdo a las cantidades ejecutadas en el periodo del 01 de agosto al 14 de diciembre de 2025, se tiene un avance de ejecución de la obra del 46,12%, quedando por ejecutar un 53,88%, para completar la totalidad de las actividades establecidas en la minuta del contrato.




Gráfico 1. Avance Físico del contrato de obra No. 326 del 2025.

Durante el desarrollo de las actividades de obra se han presentado situaciones externas que han incidido en el normal ritmo de ejecución de los trabajos. En particular, durante los meses de octubre y noviembre de 2025 se registraron precipitaciones intermitentes en la zona del proyecto, las cuales generaron periodos de inactividad parcial en algunos momentos de la jornada laboral.

Si bien las lluvias no se presentaron de manera continua durante toda la jornada, su recurrencia obligó al contratista a suspender temporalmente determinados frentes de trabajo mientras cesaban las condiciones climáticas adversas, con el fin de evitar afectaciones en la calidad de las actividades ejecutadas y garantizar las condiciones adecuadas de seguridad para el personal en obra.

En consecuencia, esta situación ha tenido incidencia en los rendimientos inicialmente previstos, generando que el porcentaje de avance físico ejecutado se encuentre por debajo del porcentaje programado.

4.2.2 Avance del plazo contractual

Con respecto al plazo contractual, de los cinco (5) meses establecidos en la minuta del contrato, han transcurrido cuatro (4) meses y 14 días desde la fecha de inicio hasta la fecha de corte del presente informe, lo cual equivale a un 90.00% del total del plazo contractual, restando catorce 14 días para finalizar las actividades del contrato.

PLAZO CONTRACTUAL	*CINCO (05) MESES*
PLAZO EJECUTADO	*CUATRO (04) MESES Y CATORCE (14) DIAS*
PLAZO POR EJECUTAR	*DIECIOCHO (18) DIAS*
% PLAZO EJECUTADO	*88.07%*




Gráfico 2. Avance en tiempo del Contrato de Obra No. 326 de 2025.

4.3 PROGRAMACION DE LA OBRA

Para el control de la programación, el contratista presentó a la Interventoría el respectivo cronograma de trabajo con cada uno de los ítems a ejecutar, con el cual se hizo seguimiento semanal y mensual al avance en la ejecución de todas las actividades y del contrato en general.

4.4. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

Para el periodo del presente informe comprendido entre el 01 de agosto al 14 de diciembre de 2025, la firma contratista bajo el control de la interventora externa, ha ejecutado las siguientes actividades de los ítems del contrato:

ACTIVIDAD:	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO		
ITEM: 1.1.1		UNIDAD:M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	1358,28	CANTIDAD ACUMULADA:	1248,62
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	1248,62	CANTIDAD POR EJECUTAR:	109,66
PORCENTAJE EJECUTADO:	91,93%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	8,07%





El contratista, con apoyo de equipos de topografía tales como estación total y nivel automático, realizó el trazado de los ejes principales, definiendo puntos de referencia y niveles que sirvieron de guía para la correcta ubicación de la infraestructura proyectada. Durante la ejecución del replanteo se verificaron las condiciones del terreno, ajustando referencias de control que garantizaron precisión en la traza de la obra.

ACTIVIDAD:	CONFORMACION Y NIVELACION DEL TERRENO EXISTENTE		
ITEM: 1.1.2		UNIDAD:M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	1358,28	CANTIDAD ACUMULADA:	1248,62
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	1248,62	CANTIDAD POR EJECUTAR:	109,66
PORCENTAJE EJECUTADO:	91,93%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	8,07%





Durante el periodo el contratista de obra ejecutó labores de conformación y nivelación del terreno existente en algunas áreas proyectadas con el fin de adecuar la superficie para las siguientes etapas constructivas, se realizaron movimientos menores de tierra apoyados con equipos de maquinaria garantizando la obtención de cotas de acuerdo con lo establecido en planos. Se verificó el cumplimiento de las cotas de diseño mediante controles topográficos, se supervisó la adecuada disposición del material sobrante y la compactación superficial del terreno conformado, se constató la aplicación de medidas de seguridad

durante la ejecución y se aprobó la conformación final de las áreas intervenidas antes de proceder con las actividades constructivas posteriores

ACTIVIDAD:	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN		
ITEM: 1.2.1		UNIDAD:M3	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	431,17	CANTIDAD ACUMULADA:	367,89
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	387,89	CANTIDAD POR EJECUTAR:	63,28,
PORCENTAJE EJECUTADO:	85,32%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	14,68%





El contratista realizó labores de excavación manual en material común, siguiendo los trazados establecidos en los planos y el replanteo topográfico. La actividad se desarrolló con herramienta menor (Palas y barra) garantizando el cumplimiento de las dimensiones y niveles establecidos, se hizo la remoción y acopio del material producto de la excavación, asegurando siempre la estabilidad de los taludes y la protección del personal mediante la implementación de medidas de seguridad. La interventoría supervisó el proceso de excavación, comprobando que las cotas y ubicación establecidas coincidieran con los planos constructivos.

ACTIVIDAD:	RELLENO Y COMPACTACION MATERIAL SELECCIONADO CRUDO (RECEBO) O MATERIAL GRANULAR <2”		
ITEM: 1.2.2		UNIDAD:M3	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	203,74	CANTIDAD ACUMULADA:	198,05
CANTIDAD EJECUTADA	198,05	CANTIDAD POR EJECUTAR:	5,69
PORCENTAJE EJECUTADO:	97,21%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	2,79%





El contratista realizó actividades de relleno con material granular clasificado con tamaño máximo de 2”, el material se extendido en capas siendo nivelado conforme a lo estipulado en los planos, la compactación se llevó a cabo con el uso de herramienta menor y la ayuda de un vibro compactador tipo “rana” de operación manual, garantizando una adecuada ejecución, también se hizo verificación de cotas y pendientes, logrando uniformidad y estabilidad en las áreas intervenidas. La interventoría verificó la calidad y procedencia del material suministrado, se controló el espesor de las capas y el proceso

de compactación, también se comprobó el cumplimiento de alineamientos de seguridad al personal, cotas y pendientes definidas en los diseños.

ACTIVIDAD:	BASE GRANULAR TAMAÑO MAXIMO 1 ½"		
ITEM: 1.2.3		UNIDAD:M3	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	187,29	CANTIDAD ACUMULADA:	182,36
CANTIDAD EJECUTADA	182,36	CANTIDAD POR EJECUTAR:	4,93
PORCENTAJE EJECUTADO:	97,37%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	2,63%





El contratista realizó la conformación y extendido de la base granular con material de tamaño máximo 1 ½", cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto. Esta capa tiene como finalidad brindar soporte y estabilidad estructural, garantizando una adecuada capacidad portante y distribución de cargas, el proceso incluyó el extendido, nivelación, humedecimiento y compactación del material hasta alcanzar la densidad requerida. La interventoría realizó el seguimiento permanente, verificando la procedencia y calidad del material empleado, el cumplimiento del espesor de capas según planos, y el desarrollo del proceso de compactación mediante ensayos de densidad in situ. Asimismo, se han ido efectuando controles de nivelación, uniformidad y pendientes asegurando que la capa final cumpla con los estándares técnicos y los criterios establecidos en el contrato.

ACTIVIDAD:	RELLENO COMPACTADO CON LA MISMA EXCAVACION		
ITEM: 1.2.4		UNIDAD:M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	315,98	CANTIDAD ACUMULADA:	269,37
CANTIDAD EJECUTADA	269,37	CANTIDAD POR EJECUTAR:	46,61
PORCENTAJE EJECUTADO:	85,25%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	14,75%





El contratista realizó labores de relleno utilizando el material proveniente de las excavaciones realizadas, la actividad comprendió el extendido por capas sucesivas, humedecimiento controlado y compactación mecánica, con el fin de alcanzar los niveles dados en los planos. este proceso permitió la adecuada conformación y nivelación del terreno para la posterior ejecución de las estructuras proyectadas. La interventoría supervisó la calidad del material reutilizado, se controló el espesor

de las capas y el grado de compactación, además, se efectuaron verificaciones para garantizar el cumplimiento de las cotas de diseño y la estabilidad del terreno compactado antes de continuar con las siguientes etapas constructivas.

ACTIVIDAD:	CONCRETO DE CICLOPEO DE 3500 PSI		
ITEM: 1.3.1		UNIDAD:M	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	22,49	CANTIDAD ACUMULADA:	22,47
CANTIDAD EJECUTADA	22,47	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0,02
PORCENTAJE EJECUTADO:	99,91%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,09%





El contratista ejecutó la actividad de concreto ciclópeo con una resistencia de 3500 psi, el proceso contempló la preparación de la superficie de apoyo, la colocación del concreto y la inclusión de piedra bola garantizando una adecuada distribución y adherencia, la mezcla fue colocada y vibrada manualmente para eliminar vacíos y lograr la correcta compactación. La interventoría realizó control del concreto mediante la revisión de los diseños de mezcla y ensayos de laboratorio, se supervisó la correcta proporción de agregado ciclópeo, verificando su limpieza, dimensiones y adecuada inmersión en la mezcla, adicionalmente, se inspeccionó la preparación del terreno de fundación, el cumplimiento de espesores e alineamientos definidos en los planos.

ACTIVIDAD:	CONCRETO DE 3500 PSI PARA ZAPATAS		
ITEM: 1.3.2		UNIDAD: M3	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	39,50	CANTIDAD ACUMULADA:	38,30
CANTIDAD EJECUTADA	38,30	CANTIDAD POR EJECUTAR:	1,20
PORCENTAJE EJECUTADO:	96,96%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	3,04%





El contratista realizó el vaciado de concreto estructural de 3500 psi destinado a las zapatas de cimentación, la actividad incluyó la limpieza y preparación de las excavaciones, la instalación de formaletas y el posicionamiento del refuerzo de acero según planos estructurales, el concreto fue colocado de manera continua y compactado con vibrador interno para garantizar su homogeneidad y la eliminación de vacíos. La interventoría verificó la correcta ubicación y anclaje del acero de refuerzo, así como la alineación y nivelación de las formaletas. Se controló la calidad del concreto mediante la revisión de remisiones, asentamiento (prueba de slump) y la toma de cilindros para ensayos de resistencia a la compresión, se supervisó el proceso

de compactación, la continuidad del vaciado y el cumplimiento de espesores y dimensiones de diseño. Asimismo, se constató la ejecución del curado inicial y posterior, garantizando la durabilidad y capacidad portante de las zapatas

ACTIVIDAD:	CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACION		
ITEM: 1.3.3.		UNIDAD:M3	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	40,42	CANTIDAD ACUMULADA:	40,42
CANTIDAD EJECUTADA	40,42	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%





El contratista realizó el el vaciado de concreto estructural de resistencia 3.500 PSI destinado a las vigas de cimentación, la actividad comprendió el armado de formaletas, ubicación y amarrado del acero de refuerzo conforme a planos estructurales, verificación de niveles y alineaciones, seguido del vaciado, vibrado y curado del concreto, el proceso se desarrolló asegurando la correcta homogeneidad de la mezcla y el cumplimiento de las especificaciones de diseño para garantizar la resistencia y durabilidad de los elementos estructurales. La interventoría efectuó la revisión de los planos estructurales, el correcto posicionamiento del acero de refuerzo y las dimensiones de las formaletas antes del vaciado, durante la ejecución se supervisó la elaboración y vaciado del concreto verificando el cumplimiento de la resistencia especificada mediante la toma de cilindros de muestra para ensayos de laboratorio y el ensayo de slump para ver la trabajabilidad del concreto, igualmente se controló el procedimiento de vibrado y curado garantizando que la actividad se realizara conforme a las normas y especificaciones del proyecto.

ACTIVIDAD:	CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGAS AEREAS		
ITEM: 1.3.4.		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	19,28	CANTIDAD ACUMULADA:	19,28
CANTIDAD EJECUTADA	19,28	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%





El contratista realizó el vaciado en concreto de 3500 psi para vigas áreas, garantizando el correcto fraguado del concreto y nivelación del elemento estructural. La interventoría revisa que se cumpla con las especificaciones técnicas y los diseños establecidos en el proyecto.

ACTIVIDAD:	CONCRETO DE 4000 PSI PARA COLUMNAS DE 0,2 X 0,2		
ITEM: 1.3.5		UNIDAD:ML	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	86,80	CANTIDAD ACUMULADA:	79,60
CANTIDAD EJECUTADA	79,60	CANTIDAD POR EJECUTAR:	7,20
PORCENTAJE EJECUTADO:	91,71%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	8,29%





El contratista realizó el vaciado en concreto de 400 psi para columnas de 0.2x0.2m, conforme a los diseños de mezclas, primero se realizó la instalación y alineación de formaletas, junto con el posicionamiento y amarre del acero de refuerzo luego se hizo el concreto en obra concreto y fue colocado de manera continua y compactado con la ayuda de un vibrador garantizando la correcta aplicación y evitando la segregación de la mezcla, posterior a esto y ya con las columnas lista se procedió a hacer el correcto curado para obtener la resistencia deseada. La interventoría supervisó la correcta disposición del acero de refuerzo, se verificó el alineamiento, verticalidad y dimensiones de las formaletas, y se controló la calidad del concreto mediante la prueba de asentamiento (slump) y toma de cilindros para ensayos de resistencia a compresión, también se constató la aplicación adecuada del vibrado, la continuidad del vaciado, posterior a esto se verificó el inicio oportuno del curado, asegurando la calidad, estabilidad y desempeño estructural de las columnas ejecutadas.

ACTIVIDAD:	CONCRETO DE 4000 PSI PARA COLUMNAS DE 0,9 X 0,6		
ITEM: 1.3.6.		UNIDAD:M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	55,56	CANTIDAD ACUMULADA:	55,56
CANTIDAD EJECUTADA	55,56	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%





El contratista ejecutó el vaciado de concreto estructural de 4000 psi en columnas con sección de 0,90 m x 0,60 m conforme a los diseños de mezclas, primero se realizó la instalación y alineación de formaletas, junto con el posicionamiento y amarre del acero de refuerzo luego se hizo el concreto en obra concreto y fue colocado de manera continua y compactado con la ayuda de un vibrador garantizando la correcta aplicación y evitando la segregación de la mezcla, posterior a esto y ya con las columnas

lista se procedió a hacer el correcto curado para obtener la resistencia deseada. La interventoría supervisó la correcta disposición del acero de refuerzo, se verificó el alineamiento, verticalidad y dimensiones de las formaletas, y se controló la calidad del concreto mediante la prueba de asentamiento (slump) y toma de cilindros para ensayos de resistencia a compresión, también se constató la aplicación adecuada del vibrado, la continuidad del vaciado, posterior a esto se verificó el inicio oportuno del curado, asegurando la calidad, estabilidad y desempeño estructural de las columnas ejecutadas.

ACTIVIDAD:	CONCRETO DE 4000 PSI PARA COLUMNAS DE 0,3 X 0,3		
ITEM: 1.3.7		UNIDAD:ML	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	92,55	CANTIDAD ACUMULADA:	52,55
CANTIDAD EJECUTADA	52,55	CANTIDAD POR EJECUTAR:	40,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	59,78%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	43,22%





El contratista ejecutó el vaciado de concreto estructural de 4000 psi en columnas con sección de 0,30 m x 0,30 m conforme a los diseños de mezclas, primero se realizó la instalación y alineación de formaletas, junto con el posicionamiento y amarre del acero de refuerzo luego se hizo el concreto en obra concreto y fue colocado de manera continua y compactado con la ayuda de un vibrador garantizando la correcta aplicación y evitando la segregación de la mezcla, posterior a esto y ya con las columnas lista se procedió a hacer el correcto curado para obtener la resistencia deseada. La interventoría supervisó la correcta disposición del acero de refuerzo, se verificó el alineamiento, verticalidad y dimensiones de las formaletas, y se controló la calidad del concreto mediante la prueba de asentamiento (slump) y toma de cilindros para ensayos de resistencia a compresión, también se constató la aplicación adecuada del vibrado, la continuidad del vaciado.

ACTIVIDAD:	CONCRETO DE 4000 PSI PARA COLUMNETAS DE 0,2 X 0,4		
ITEM: 1.3.8		UNIDAD: M	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	17,80	CANTIDAD ACUMULADA:	17,80
CANTIDAD EJECUTADA	17,80	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%





El contratista ejecutó el vaciado de concreto estructural de 4000 psi en columnas con sección de 0,30 m x 0,30 m conforme a los diseños de mezclas, primero se realizó la instalación y alineación de formaletas, junto con el posicionamiento y amarre del acero de refuerzo luego se hizo el concreto en obra concreto y fue colocado de manera continua y compactado con la ayuda de un vibrador garantizando la correcta aplicación y evitando la segregación de la mezcla, posterior a esto y ya con las

columnas lista se procedió a hacer el correcto curado para obtener la resistencia deseada. La interventoría supervisó la correcta disposición del acero de refuerzo, se verificó el alineamiento, verticalidad y dimensiones de las formaletas, y se controló la calidad del concreto mediante la prueba de asentamiento (slump) y toma de cilindros para ensayos de resistencia a compresión, también se constató la aplicación adecuada del vibrado, la continuidad del vaciado.

ACTIVIDAD:	CONCRETO DE SOLADO DE 2500 PSI E = 0,10 m – ESCENARIO DEPORTIVO TIPO COLISEO		
ITEM: 1.3.18		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	85,12	CANTIDAD ACUMULADA:	85,12
CANTIDAD EJECUTADA	85,12	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%





El contratista ejecutó la actividad de concreto de solado con resistencia de 2500 psi y espesor de 0.10 m, destinado a servir como base de apoyo para los elementos de cimentación, se hizo la adecuación del área a intervenir para luego hacer el vaciado de concreto de manera uniforme, garantizando la homogeneidad de la mezcla, finalmente se efectuó el curado para preservar la humedad y asegurar el desarrollo de la resistencia especificada. La interventoría verificó el cumplimiento del espesor establecido (0.10 m), la correcta nivelación de la superficie de apoyo y la calidad del concreto recibido, se inspeccionó la continuidad del vaciado, así como la ejecución del curado en tiempos adecuados, se constató que las superficies quedaran lisas, niveladas y listas para la posterior colocación de elementos estructurales.

ACTIVIDAD:	CORTE, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (Incluye trasiego interno).		
ITEM: 1.5.1.		UNIDAD: KG	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	21701,83	CANTIDAD ACUMULADA:	20835,41
CANTIDAD EJECUTADA	20835,41	CANTIDAD POR EJECUTAR:	866,42
PORCENTAJE EJECUTADO:	96,01%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	3,99%





El contratista realizó el corte, figurado y armado de acero de refuerzo con resistencia de 60.000 psi conforme a los planos estructurales y especificaciones del proyecto, el acero fue cortado y doblado de acuerdo con las longitudes y formas definidas en los planos de detalle empleando herramientas manuales, posteriormente se procedió al armado de los elementos estructurales, aseguran el espaciamiento y traslapos de varillas, así como el uso de separadores y amarres. La interventoría

verificó diámetros y calidad del acero mediante la revisión de certificados y guías de suministro, se controló el corte y doblado de las varillas, confirmando la concordancia con los planos estructurales, asimismo se supervisó la correcta disposición y ubicación del acero en obra, verificando recubrimientos, traslapos y espaciamiento.

ACTIVIDAD:	ESTRUCTURA METALICA COLUMNAS Y CERCHAS, Incluye suministro, transporte, fabricación, montaje en estructura metálica para soporte de cubierta, vigas de amarre, perfilería, templeros, riostras y todos los elementos necesarios para su funcionamiento.		
ITEM: 1.9.1		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	27115,67	CANTIDAD ACUMULADA:	11339,71
CANTIDAD EJECUTADA	11339,71	CANTIDAD POR EJECUTAR:	15775,96
PORCENTAJE EJECUTADO:	41,82%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	58,18%





El contratista realizó el suministro, fabricación, transporte y montaje de la estructura metálica conformada por columnas, cerchas principales de gran luz, vigas de amarre, elementos necesarios para el soporte y estabilización de la cubierta del coliseo. La interventoría supervisa que el trabajo se realice conforme a las especificaciones técnicas, los diseños y los estándares de calidad establecidos en el proyecto.

ACTIVIDAD:	PLATINA BASE DE ANCLAJE 1/2" DE 0,74*0.40M CON PERNOS L=0.7M		
ITEM: 1.9.5		UNIDAD: UND	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	10,00	CANTIDAD ACUMULADA:	10,00
CANTIDAD EJECUTADA	10,00	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%





El contratista ejecutó el suministro e instalación de platinas base de anclaje en acero estructural de 1/2” de espesor, con dimensiones de 0,74 x 0,40 m, incluyendo pernos de anclaje de longitud 0,70 m, destinados a garantizar la adecuada conexión entre las columnas metálicas de la cubierta y los elementos de concreto reforzado previamente fundidos. La interventoría supervisa que el trabajo se realice conforme a las especificaciones técnicas, los diseños y los estándares de calidad establecidos en el proyecto.

ACTIVIDAD:	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO		
ITEM: 2.1.1		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	643,64	CANTIDAD ACUMULADA:	242,00
CANTIDAD EJECUTADA	242,00	CANTIDAD POR EJECUTAR:	401,64
PORCENTAJE EJECUTADO:	37,60%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	62,40%





El contratista de obra realizó la localización y replanteo mediante el uso de equipos topográficos esto con la finalidad de realizar la implantación de las obras a construir la actividad de localización y replanteo topográfico se ejecutó conforme a los planos arquitectónicos y estructurales aprobados para la construcción del escenario deportivo cubierto y el cerramiento perimetral de la institución educativa. El contratista, con apoyo de equipos de topografía tales como estación total y nivel automático, realizó el trazado de los ejes principales, definiendo puntos de referencia y niveles que sirvieron de guía para la correcta ubicación de la infraestructura proyectada. Durante la ejecución del replanteo se verificaron las condiciones del terreno, ajustando referencias de control que garantizaron precisión en la traza de la obra. La interventoría supervisó el proceso de replanteo, comprobando que los ejes, cotas y niveles establecidos coincidieran con los planos constructivos. Se verificó la calibración y uso adecuado de los equipos de topografía, así como la correcta instalación de los puntos de control (estacas).

ACTIVIDAD:	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN.		
ITEM: 2.2.1		UNIDAD: M3	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	88,90	CANTIDAD ACUMULADA:	32,33
CANTIDAD EJECUTADA	32,33	CANTIDAD POR EJECUTAR:	56,57
PORCENTAJE EJECUTADO:	36,37%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	63,63%





El contratista realizó labores de excavación manual en material común, siguiendo los trazados establecidos en los planos y el replanteo topográfico. La actividad se desarrolló con herramienta menor (Palas y barra) garantizando el cumplimiento de las dimensiones y niveles establecidos, se hizo la remoción y acopio del material producto de la excavación, asegurando siempre la estabilidad de los taludes y la protección del personal mediante la implementación de medidas de seguridad. La interventoría supervisó el proceso de excavación, comprobando que las cotas y ubicación establecidas coincidieran con los planos constructivos.

ACTIVIDAD:	RELLENO COMPACTADO CON LA MISMA EXCAVACION		
ITEM: 2.2.2		UNIDAD: M3	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	6,44	CANTIDAD ACUMULADA:	2,42
CANTIDAD EJECUTADA	2,42	CANTIDAD POR EJECUTAR:	4,02
PORCENTAJE EJECUTADO:	37,58%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	62,42%





El contratista ejecutó el relleno y compactación con material proveniente de la misma excavación, una vez fundidos y fraguados los elementos de cimentación (pedestales y/o vigas de amarre) correspondientes. La interventoría verifica que el trabajo se ejecute conforme a las especificaciones técnicas, los diseños y los estándares de calidad establecidos en el proyecto.

ACTIVIDAD:	CONCRETO DE CICLOPEO DE 2500 PSI		
ITEM: 2.3.1		UNIDAD: M3	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	61,47	CANTIDAD ACUMULADA:	21,28
CANTIDAD EJECUTADA	21,28	CANTIDAD POR EJECUTAR:	40,19
PORCENTAJE EJECUTADO:	34,62%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	65,38%





El contratista ejecutó la actividad de concreto ciclópeo con una resistencia de 2500 psi, el proceso contempló la preparación de la superficie de apoyo, la colocación del concreto y la inclusión de piedra bola garantizando una adecuada distribución y adherencia, la mezcla fue colocada y vibrada manualmente para eliminar vacíos y lograr la correcta compactación. La interventoría realizó control del concreto mediante la revisión de los diseños de mezcla y ensayos de laboratorio, se supervisó la correcta proporción de agregado ciclópeo, verificando su limpieza, dimensiones y adecuada inmersión en la mezcla, adicionalmente, se inspeccionó la preparación del terreno de fundación, el cumplimiento de espesores e alineamientos definidos en los planos.

ACTIVIDAD:	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA DE AMARRE CIMENTACION		
ITEM: 2.3.2		UNIDAD: M3	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	32,18	CANTIDAD ACUMULADA:	12,20
CANTIDAD EJECUTADA	12,10	CANTIDAD POR EJECUTAR:	20,08
PORCENTAJE EJECUTADO:	37,60%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	62,40%





El contratista realizó el vaciado de concreto estructural de resistencia 3000 PSI destinado a las vigas de cimentación, la actividad comprendió el armado de formaletas, ubicación y amarrado del acero de refuerzo conforme a planos estructurales, verificación de niveles y alineaciones, seguido del vaciado, vibrado y curado del concreto, el proceso se desarrolló asegurando la correcta homogeneidad de la mezcla y el cumplimiento de las especificaciones de diseño para garantizar la resistencia y durabilidad de los elementos estructurales. La interventoría efectuó la revisión de los planos estructurales, el correcto posicionamiento del acero de refuerzo y las dimensiones de las formaletas antes del vaciado, durante la ejecución se supervisó la elaboración y vaciado del concreto verificando el cumplimiento de la resistencia especificada mediante la toma de cilindros de muestra para ensayos de laboratorio y el ensayo de slump para ver la trabajabilidad del concreto, igualmente se controló el procedimiento de vibrado y curado garantizando que la actividad se realizara conforme a las normas y especificaciones del proyecto.

ACTIVIDAD:	CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS		
ITEM: 2.3.3		UNIDAD: M3	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	11,52	CANTIDAD ACUMULADA:	4,38
CANTIDAD EJECUTADA	4,38	CANTIDAD POR EJECUTAR:	7,14
PORCENTAJE EJECUTADO:	38,02%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	61,98%





El contratista ejecutó la fundición de columnas en concreto de 3000 PSI, elementos estructurales encargados de soportar los tramos de muro en bloque y/o malla eslabonada. La interventoría verifica que el trabajo se cumpla conforme a las especificaciones técnicas, los diseños y los estándares de calidad establecidos en el proyecto.

ACTIVIDAD:	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA CINTA		
ITEM: 2.3.4		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	9,65	CANTIDAD ACUMULADA:	3,20
CANTIDAD EJECUTADA	3,20	CANTIDAD POR EJECUTAR:	6,45
PORCENTAJE EJECUTADO:	33,16%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	66,84%





El contratista realizó la construcción de viga cinta para cerramiento perimetral en concreto de 3000 psi, verificando su correcto fraguado y nivelación de la estructura. La interventoría verifica que el trabajo se cumpla conforme a las especificaciones técnicas, los diseños y los estándares de calidad establecidos en el proyecto.

ACTIVIDAD:	CORTE, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI		
ITEM: 2.4.1.		UNIDAD: KG	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	7057,92	CANTIDAD ACUMULADA:	851,36
CANTIDAD EJECUTADA	851,36	CANTIDAD POR EJECUTAR:	6206,56
PORCENTAJE EJECUTADO:	12,06%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	87,94%





El contratista realizó las actividades de corte, figurado, armado e instalación del acero de refuerzo grado 60 (fy = 60.000 PSI), destinado a los elementos estructurales tales como vigas de cimentación, columnas y vigas cinta del cerramiento. La interventoría verifica que el trabajo se realice conforme a las especificaciones técnicas, los diseños y los estándares establecidos en el proyecto.

ACTIVIDAD:	ITEM 2.6.1 CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C-12, INCLUYE PINTURA Y INSTALACION		
ITEM: 2.6.1		UNIDAD: M	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	634,64	CANTIDAD ACUMULADA:	230,70
CANTIDAD EJECUTADA	230,70	CANTIDAD POR EJECUTAR:	412,94
PORCENTAJE EJECUTADO:	35,84%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	64,16%





El contratista realizó el suministro e instalación de MALLA ESLABONADA C-12, INCLUYE PINTURA para cerramiento. La interventoría verifica que el trabajo se realice conforme a las especificaciones técnicas, los diseños y los estándares establecidos en el proyecto.

4.4 CONTROL DE CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el desarrollo de las actividades constructivas correspondientes al periodo de ejecución comprendido entre el 01 de agosto al 14 de diciembre de 2025, el contratista realizó la toma de muestras de concreto, con el fin de ejecutar los ensayos de resistencia a la compresión según los procedimientos establecidos en la norma.





5 ASPECTOS FINANCIEROS

5.1 MANEJO DEL ANTICIPO

De acuerdo con la minuta del contrato se estableció en la CLÁUSULA 8. *FORMA DE PAGO* Y CLAUSULA 6. *ANTICIPO* el valor del anticipo, su forma de pago y el mecanismo financiero por el cual se manejará el anticipo.

VALOR DEL CONTRATO: **$3.301.564.716,34**
PORCENTAJE DEL ANTICIPO: **40%**
VALOR DEL ANTICIPO: **$1.320.625.886,54**
FECHA DE PAGO: **(12/08/2025)**

5.1.1 Apertura de cuenta bancaria o encargo fiduciario

Para el correcto manejo del anticipo se realizó apertura de cuenta con fiduciaria la cual corresponde a la siguiente:

ENTIDAD BANCARIA: BANCO DAVIVIENDA S.A
FIDUCIA No. /CUENTA BANCARIA No.: **0550482800054074**
FECHA DE APERTURA: (30/07/2025)
NOMBRE DE LA CUENTA O ENCARGO FIDUCIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDECOMISOS

VALOR DEL ANTICIPO: **$1.320.625.886,54**
FECHA DE CONSIGNACION DEL ANTICIPO: **(**12/08/2025)
VALOR CONSIGNADO A LA CUENTA O ENCARGO FIDUCIARIO: $ 1.254.594.592,54

5.1.1.1 Estado de la cuenta bancaria o encargo fiduciario

El estado en que se encuentra actualmente el encargo fiduciario es CANCELADO.

5.1.2 Plan de inversión del anticipo

El contratista presentó el siguiente cuadro de inversión del anticipo:

Tabla 26. Plan de inversión presentado por el contratista de obra.

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
	MANO DE OBRA	$ 188.189.188,88	15,00%
	MATERIALES E INSUMOS	$ 815.486.485,15	65,00%
	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 150.551.351,11	12,00%

	EQUIPOS	$ 100.367.567,40	8,00%
	SUB TOTAL	$ 1.254.594.592,54	**100,00%**
	DEDUCCIONES	$ 66.031.294	
TOTAL		**$ 1.320.625.886,54**	

La interventoría aprobó el Plan de Inversión de Anticipo presentado por el Contratista de Obra.

5.1.3 Control de la inversión del anticipo

La inversión del anticipo se realizó conforme al Plan de Inversión aprobado por la Interventoría Externa; los desembolsos se realizaron de acuerdo a la programación de giros presentada por el contratista y los recursos se utilizaron para la ejecución de las actividades propias del contrato. La Interventoría vigiló y controló que el contratista utilizara los recursos exclusivamente en la ejecución del contrato, conforme a lo estipulado en el plan de inversión del anticipo y verificó los soportes entregados por el contratista.

Los desembolsos realizados fueron los siguientes:

Tabla 27. Desembolso del anticipo del contrato de obra No. 326 del 2025 según orden de operación No. (OP_818014)

FECHA	No. ORDEN DE OPERACIÓN	CONCEPTO DEL GIRO DE ANTICIPO	VALOR DE LA OPERACIÓN	TIPO DE SOPORTE
25/08/2025	818014	Compra de materiales	$783.264.027,35	FACTURA FEDT-11295
TOTAL, DESEMBOLSO DEL ANTICIPO SEGÚN ORDEN DE OPERACIÓN No: 818014			$783.264.027,35	

Tabla 28 Desembolso del anticipo del contrato de obra No.326 del 2025 según orden de operación No. (OP-81093)

FECHA	No. ORDEN DE OPERACIÓN	CONCEPTO DEL GIRO DE ANTICIPO	VALOR DE LA OPERACIÓN	TIPO DE SOPORTE
25/08/2025	81093	Compra de materiales	$ 3.696.000,00	FACTURA VCP 6942
TOTAL, DESEMBOLSO DEL ANTICIPO SEGÚN ORDEN DE OPERACIÓN No: 81093			$ 3.696.000,00	

Tabla *29.* Desembolso del anticipo del contrato de obra No.326 del 2025 según orden de operación No (OP-821028)

FECHA	No. ORDEN DE OPERACIÓN	CONCEPTO DEL GIRO DE ANTICIPO	VALOR DE LA OPERACIÓN	TIPO DE SOPORTE
28/08/2025	821028	Transporte de carga	$150.551.351,11	RD-267
TOTAL, DESEMBOLSO DEL ANTICIPO SEGÚN ORDEN DE OPERACIÓN No: 08			$150.551.351,11	

Tabla *30.* Desembolso del anticipo del contrato de obra No.326 del 2025 según orden de operación No. (OP-821030)

FECHA	No. ORDEN DE OPERACIÓN	CONCEPTO DEL GIRO DE ANTICIPO	VALOR DE LA OPERACIÓN	TIPO DE SOPORTE
28/08/2025	821030	Mano de obra	$188.189.188,88	CUENTA DE COBRO ANTICIPO
TOTAL, DESEMBOLSO DEL ANTICIPO SEGÚN ORDEN DE OPERACIÓN No: 821030			$188.189.188,88	

Tabla *31.* Desembolso del anticipo del contrato de obra No.326 del 2025 según orden de operación No. (OP-817504)

FECHA	No. ORDEN DE OPERACIÓN	CONCEPTO DEL GIRO DE ANTICIPO	VALOR DE LA OPERACIÓN	TIPO DE SOPORTE
25/08/2025	817504	Pago alquiler de equipos	$100.367.567,40	CUENTA DE COBRO
TOTAL, DESEMBOLSO DEL ANTICIPO SEGÚN ORDEN DE OPERACIÓN No: 817504			$100.367.567,40	

Tabla *32.* Desembolso del anticipo del contrato de obra No.326 del 2025 según orden de operación No. (OP-817807)

FECHA	No. ORDEN DE OPERACIÓN	CONCEPTO DEL GIRO DE ANTICIPO	VALOR DE LA OPERACIÓN	TIPO DE SOPORTE
25/08/2025	817807	Pago alquiler de equipos	$ 2.310.000,00	FACTURA VCP 6946
TOTAL, DESEMBOLSO DEL ANTICIPO SEGÚN ORDEN DE OPERACIÓN No: 817807			$ 2.310.000,00	

Tabla *33.* Desembolso del anticipo del contrato de obra No.326 del 2025 según orden de operación No. (OP-817760)

FECHA	No. ORDEN DE OPERACIÓN	CONCEPTO DEL GIRO DE ANTICIPO	VALOR DE LA OPERACIÓN	TIPO DE SOPORTE
25/08/2025	817760	Pago alquiler de equipos	$ 18.480.000,00	FACTURA VCP 6944
TOTAL, DESEMBOLSO DEL ANTICIPO SEGÚN ORDEN DE OPERACIÓN No: 817760			$ 18.480.000,00	

Tabla *34.* Desembolso del anticipo del contrato de obra No.326 del 2025 según orden de operación No. (OP-824163)

FECHA	No. ORDEN DE OPERACIÓN	CONCEPTO DEL GIRO DE ANTICIPO	VALOR DE LA OPERACIÓN	TIPO DE SOPORTE
03/09/2025	824163	Compra de materiales	$ 6.930.000,00	FACTURAS VCP-6943 Y VCP 6945
TOTAL, DESEMBOLSO DEL ANTICIPO SEGÚN ORDEN DE OPERACIÓN No: 824163			$ 6.930.000,00	

Tabla *35.* Desembolso del anticipo del contrato de obra No.326 del 2025 según orden de operación No. (OP-833089)

FECHA	No. ORDEN DE OPERACIÓN	CONCEPTO DEL GIRO DE ANTICIPO	VALOR DE LA OPERACIÓN	TIPO DE SOPORTE
22/09/2025	833089	Compra de materiales	$ 806.457,80	FACTURA LDY-574
TOTAL, DESEMBOLSO DEL ANTICIPO SEGÚN ORDEN DE OPERACIÓN No: 817760			$ 806.457,80	

A la fecha de corte del presente informe se tiene el siguiente balance del anticipo:

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR ACUMULADO ANTICIPO	SALDO DE ANTICIPO	% EJECUCIÓN
GIRO ANTICIPO DEPARTAMENTO DE ARAUCA	$1.320.625.886,53			
DEDUCCIÓN DEL DEPARTAMENTO		$ 66.031.293,99	$ 1.254.594.592,54	5,00%
DESEMBOLSO 1 ORDEN DE OPERACIÓN 818014		$ 783.264.027,35	$ 471.330.565,190	59,31%
DESEMBOLSO 2 ORDEN DE OPERACIÓN 81093		$ 3.696.000,00	$ 467.634.565,19	0,28%
DESEMBOLSO 3 ORDEN DE OPERACIÓN 821028		$ 150.551.351,11	$ 317.083.214,08	11,40%
DESEMBOLSO 4 ORDEN DE OPERACIÓN 821030		$ 188.189.188,88	$ 128.894.025,20	14,25%
DESEMBOLSO 5 ORDEN DE OPERACIÓN 817504		$ 100.367.567,40	$ 28.526.457,80	7,6%
DESEMBOLSO 6 ORDEN DE OPERACIÓN 817807		$ 2.310.000,00	$ 26.216.457,80	0,17%
DESEMBOLSO 7 ORDEN DE OPERACIÓN 817760		$ 18.480.000,00	$ 7.736.457,80	1,39%
DESEMBOLSO 8 ORDEN DE OPERACIÓN 824163		$ 6.930.000,00	$ 806.457,8	0,52%
DESEMBOLSO 9 ORDEN DE OPERACIÓN 833089		$ 806.457,80	$ 0,00	0,06%
		TOTAL=	**$ 0,00**	**100%**

5.1.4 Verificación de la cesión y responsabilidad sobre el manejo del anticipo

Con base en la información suministrada por el contratista de obra y los documentos de cesión debidamente aprobados por la entidad contratante, la Interventoría deja constancia de lo siguiente:

La firma DUSARD S.A.S. ejecutó las actividades iniciales del contrato, aportando los soportes técnicos, administrativos y financieros correspondientes, así como el manejo del anticipo, el cual a la fecha del presente informe no se encuentra totalmente amortizado.

En virtud de la cesión del contrato, la cual fue verificada documentalmente por esta Interventoría, el CONSORCIO ARENOSA asumió la posición contractual, incluyendo la responsabilidad sobre la continuidad en la ejecución de las actividades, la correcta amortización del anticipo y el cumplimiento de las obligaciones técnicas, administrativas, financieras y legales del contrato.

En ese sentido, la Interventoría manifiesta que la información presentada por el contratista es consistente con los documentos de cesión aprobados, evidenciando que el CONSORCIO ARENOSA asume dichas obligaciones en iguales condiciones, conforme a lo estipulado en el respectivo acto de cesión.

Así mismo, se deja constancia que la cesión no modifica las condiciones esenciales del contrato, manteniéndose vigentes las obligaciones inicialmente pactadas.

5.2. AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL

A la fecha del presente informe de avance de interventoría externa del Contrato de Obra No. 326 de 2025, no se registra avance financiero, en razón a que no se han efectuado pagos parciales al contratista de obra.

6 ASPECTOS AMBIENTALES

6.1 SEGUIMIENTO A PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES

El contratista de obra realizó el suministro de agua requerido para la ejecución de las actividades constructivas mediante la compra de agua a terceros autorizados, conforme a las certificaciones de suministro presentadas.

Así mismo, la interventoría evidenció que el proyecto cuenta con el respectivo permiso ambiental otorgado por la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía – CORPORINOQUIA, mediante la Resolución No. 700.36.26.0051, expediente 700.10.2.25-0065, trámite TRA-00174-25, correspondiente a la concesión de aguas superficiales.

En ese sentido, la Interventoría deja constancia que la información presentada es consistente con los soportes allegados, en relación con el manejo del recurso hídrico durante el periodo evaluado.

6.2 SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

Se ha realizado el seguimiento al cumplimiento de las fichas que comprenden las medidas de manejo ambiental (MMA) del contrato de obra No. 326 de 2025, evidenciando el cumplimiento de las siguientes:

FMA-01 Atención a la comunidad
FMA-02 información y divulgado
FMA-03 Contratación mano de obra
FMA-04 Capacitación en gestión socio ambiental al personal de la obra
FMA-05 Higiene, seguridad industrial y salud ocupacional
FMA-06 Manejo integral de materiales de construcción
FMA-07 Manejos de aguas superficiales
FMA-08 Señalización frentes de obra y sitios temporales
FMA-09 Manejo y disposición final de lodos y residuos del material de excavación
FMA-10 Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales
FMA-11 Manejo y disposición final de residuos líquidos domésticos e industriales
FMA-12 Protección de fauna
FMA-13 Manejo de maquinaria, equipos y vehículos

El informe de cumplimiento parcial de las Medidas de Manejo Ambiental (MMA) es presentado como anexo al expediente del Acta Parcial No. 01 de Contrato de Obra No. 326 de 2025.

7 RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Se recomienda al contratista de obra dar estricto cumplimiento a los tiempos de ejecución establecidos, ejecutando las actividades conforme al cronograma de obra aprobado por la interventoría, posterior al reinicio del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento del plazo contractual.

8 CONCLUSIONES

El contratista de obra según Acta Parcial No. 01 del Contrato de obra No. 326 de 2025, cuyo objeto es; “CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO Y CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”. presenta un avance físico del 46.12% equivalente a la suma de MIL QUINIENTOS VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. ($ 1.522.581.733,58).

En el Acta Parcial No. 01 se amortiza el 47% del valor total del anticipo, equivalente a la suma de SEISCIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($620.694.166,67), quedando así por pagar el valor neto de NOVECIENTOS UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 901.887.566,91).

Es preciso mencionar que la ejecución de las actividades fue reiniciada una vez superadas las causas que dieron lugar a la suspensión del contrato, conforme a las condiciones establecidas en el mismo.

De esta manera, queda pendiente por ejecutar la suma de MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($1.778.982.982,76) M/CTE, equivalente al 53.88% del proyecto, correspondiente a las actividades físicas y a los recursos financieros asociados.

La interventoría concluye que la ejecución de las actividades pendientes es indispensable para el cumplimiento integral del objeto contractual, por lo cual recomienda adelantar las acciones administrativas necesarias que garanticen el cumplimiento de los plazos, la correcta aplicación de los recursos y el alcance de las metas previstas.

Aprobación del Informe:
Elaboró y aprobó:

DANIEL JAIR CABALLERO CAMACHO
CC No 1.090.176.898 DE CHINACOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2025