REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDAD N°1

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°	2025 03 0085	**PROCESO LICITATORIO No**	
CONTRATISTA:	CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO DEL CESAR	**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAR EL CLIMA COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS, ESPECIALMENTE EL AGROPECUARIO, MEDIANTE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO PARA LA "CONSERVACIÓN DE LA CONECTIVIDAD VIAL TERRESTRE A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR".	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR**
NIT:	900187177-2		**PERIODO FACTURADO**
VALOR CONTRACTUAL:	$ 1.227.623.008,00	**POLIZAS**	
PLAZO:	30 DE DICIEMBRE DE 2025	**COMPAÑÍA DE SEGUROS:**	**NACIONAL DE SEGUROS**
PRORROGA No 1:	2 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**
FECHA DE INICIO:	13 DE AGOSTO DE 2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11-44-101260650
FECHA DE TERMINACION :	28 DE FEBRERO DE 2026	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	11-44-101260650
SUPERVISION	GERMAN TAPIAS MONTAÑO	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND. LABORALES	11-44-101260650
NIT:	N/A	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11-44-101260650
FECHA	N/A	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL	
		PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	11-44-101260650

VIGENCIAS			
VR. ASEGURADO	**DESDE**	**HASTA**	**DESDE**
$ 122.762.300,80	23/07/2025	30/04/2026	**HASTA**
$ 613.811.504,00	23/07/2025	30/04/2026	
$ 61.381.150,40	23/07/2025	30/12/2028	
$ 122.762.300,80	13/08/2025	30/06/2026	**FECHA DE LA PRESENTE ACTA**
$ 613.811.504,00	13/08/2025	30/06/2026	
$ 61.381.150,40	13/08/2025	1/03/2029	

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia Diecinueve (19) de febrero de 2026, se reunieron en las oficina de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores: JORGE MAESTRE JARABA, como secretario de infraestructura, JOSE EMILIO OSORIO ROCHA como Representante Legal del Centro de Desarrollo Tecnologico del Cesar y GERMAN TAPIAS MONTAÑO como supervisor del convenio, con el objeto de firmar la presente **ACTA DE BALANCE DE MAYOR Y MENORES CANTIDADES No. 01** del Convenio Interadministrativo No 2025 03 0085 la cual se relaciona a continuacion:

ITEM	CONDICIONES INICIALMENTE CONTRATADAS					MAYORES CANTIDADES (+)		MENORES CANTIDADES (-)		ADICIONALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL.	CANTIDAD	V. TOTAL.	CANTIDAD	V. TOTAL.	CANTIDAD	V. TOTAL.
1	MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES POR MEDIO DE LA CONFORMACION Y MEJORAMIENTO DE CALZADA EXISTENTE (Incluye Adecuacion de Via, Excavaciones, Rellenos y Compactaciones)	KM	**82**	$ 9.653.884,00	**$ 791.618.488,00**	**0,00**	**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**-**	**$ 0,00**
1,2	INTERVENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS ORIGINADOS POR EVENTOS NATURALES MEDIANTE LA OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA	HRS	**900,00**		**$ 89.000.000,00**	**655,50**		**519,00**				**1036,50**	
							$ 55.240.000,00		**$ 55.240.000,00**		**$ 0,00**		**$ 89.000.000,00**
1,2,1	MOTONIVELADORA	HRS	100,00	$ 130.000,00	$ 13.000.000,00	0,00	$ 0,00	100,00	$ 13.000.000,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,2,2	VIBRO COMPACTADOR	HRS	100,00	$ 80.000,00	$ 8.000.000,00	0,00	$ 0,00	100,00	$ 8.000.000,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,2,3	RETROCARGADOR (PAJARITA)	HRS	200,00	$ 105.000,00	$ 21.000.000,00	0,00	$ 0,00	170,00	$ 17.850.000,00		$ 0,00	30,00	$ 3.150.000,00
1,2,4	ACTIVIDADES CON VOLQUETA (15 METROS CÚBICOS)	HRS	100,00	$ 90.000,00	$ 9.000.000,00	280,00	$ 25.200.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	380,00	$ 34.200.000,00
1,2,5	ACTIVIDADES CON RETROEXCAVADORA	HRS	200,00	$ 110.000,00	$ 22.000.000,00	0,00	$ 0,00	149,00	$ 16.390.000,00		$ 0,00	51,00	$ 5.610.000,00
1,2,6	BULLDOZER	HRS	200,00	$ 80.000,00	$ 16.000.000,00	375,50	$ 30.040.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	575,50	$ 46.040.000,00
	VALOR COSTOS DIRECTOS				**$ 880.618.488,00**		**$ 55.240.000,00**		**$ 55.240.000,00**		**$ 0,00**		**$ 89.000.000,00**
	TOTAL COSTOS DEL CONTRATO INCLUYE AIU				**$ 880.618.488,00**		**$ 55.240.000,00**		**$ 55.240.000,00**		**$ 0,00** **$ 0,00** $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 **$ 0,00**		**$ 89.000.000,00**
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE OPERACIÓN				**$ 880.618.488,00**		**$ 55.240.000,00**		**$ 55.240.000,00**		**$ 0,00**		**$ 89.000.000,00**

JOSE EMILIO OSORIO ROCHA
Representante Legal/ Centro de Desarrollo Tecnologico del Cesar

JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA
Secretario de Infraestructura

GERMAN TAPIAS MONTAÑO
Supervisor Convenio