CONTRATRO ESPECIFICO 144-2221131 MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR-GRUPO 3										
INFORME DE SUPERVISION - AVANCE DE META A 31 DE JULIO DE 2025 - LOTE 1										
No.	**GRUPO**	**Municipio**	**Tramo**	**META A EJECUTAR (Kmts)**	**VALOR OBRA -SEGÚN ACTA MODIFICATORIA 2- ADICION EN VALOR TRAMOS MUNICIPIOS CURUMANI -13-03-2025**	**VALOR CON PROYECCION DE ADICION EN VALOR PARA CUMPLIMIENTO DE META C.E. ACTUALIZADO**	**EJECUTADO A 31 DE JULIO DE 2025. DE ACUERDO A PREACTA DE OBRA SUSCRITA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORIA EXTERNA**			**% PROGRAMADO DE EJECUCION DE CADA TRAMO VIAL A JULIO 31 DE 2025 SEGÚN PRORROGA 6 EN TIEMPO DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2025**
							VALOR EJECUTADO	**% EJECUCION DE CADA TRAMO VIAL**	**% EJECUCION SEGÚN ALCANCE CONTRATO ESPECIFICO**	
1	LOTE 1	CHIRIGUANA	POPONTE –PTAP DEL K0+000 AL K8+556, SECTOR LA YE DE POPONTE-CENTRO DE ACOPIO DEL K0+000 AL K6+015	13,775	**$ 14.182.095.571,69**	**$ 19.673.562.894,01**	$ 13.688.369.619,58	**96,52%**	**69,58%**	**95,59%**
2		EL COPEY	EL COPEY CON LAS VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA	19,400	**$ 25.401.418.391,13**	**$ 33.168.407.615,99**	$ 23.058.139.858,64	**90,78%**	**69,52%**	**81,72%**
3		CURUMANI	TRAMO (SABANA -CHAMPAN) ; (LINEA FERREA GUAYMARAL)	10,123	**$ 28.199.410.621,15**	**$ 28.199.410.621,15**	$ 22.436.765.100,35	**79,56%**	**79,56%**	**79,26%**
			TOTALES LOTE 1	**43,298**	**$ 67.782.924.583,97**	**$ 81.041.381.131,15**	**$ 59.183.274.578,57**	**87,31%**	**73,03%**	**82,51%**