FECHA: 08/10/2025

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN # 26

CONTRATO ESPECÍFICO Nº 144-2221131 DE 24 DE OCTUBRE DE 2022

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

NUMERO DE CONTRATO ESPECIFICIO: 144-2221131 DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR- LA GUAJIRA. CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION Y EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO*

OBJETO:	ENTerritorio Y EL DEPARTAMENTO DEL CESAR ACUERDAN SUSCRIBIR UN CONTRATO ESPECIFICO DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR-GUAJIRA, QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON EL FIN DE DESTINAR RECURSOS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES Y LOS DEMÁS QUE SE REQUIERAN PARA LA COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "**MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, GRUPO3, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR – GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR**", QUE SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCIÓN 2021 DEL PACTO FUNCIONAL CESAR – GUAJIRA.	
PARTICIPANTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales) DEPARTAMENTO DEL CESAR-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (Entidad Ejecutora)	
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	DEPARTAMENTO DEL CESAR	
VALOR APORTES	**ENTerritorio (Administrador y Operador del FRPT)**	**Valor $ 87.846.822.818,59**
	Departamento del Cesar	**Valor $6.836.702.650,88**
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO	**$94.683.525.469,47**
PLAZO DE EJECUCIÓN	VEINTITRES (23) MESES	
FECHA SUSCRIPCIÓN	24 OCTUBRE 2022	
SUPERVISOR DEL CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN DE CESAR	JORGE ARMANDO MAESTRE JARAVA-SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SAID LOZANO LOZANO – PROFESIONAL ESPECIALIZADO (Oficio designación 17/04/2024)	

SUPERVISORES ANTERIORES (SI APLICA)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	SAID ANTONIO LOZANO LOZANO	14/03/2023	22/12/2023
	CAROLINA DAZA ALVAREZ	15-01-2024	8/08/2024

FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO	06 FEBRERO 2023

MODIFICACIONES DEL CONTRATO ESPECÍFICO

DESCRIPCIÓN	**JUSTIFICACIÓN**	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**
MODIFICACIONES (Si aplica)	NO APLICA	(DD/MM/AÑO)
PRÓRROGA 1	SE PRORROGA EL CONTRATO ESPECIFICO HASTA EL 5 DE JUNIO DE 2025, A SOLICITUD DE LA ENTIDAD EJECUTORA, TENIENDO EN CUENTA SOLICITUD EMANA DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LOS CONTRATOS DERIVADOS.	7/01/2025
PRORROGA 2	SE PRORROGA EL CONTRATO ESPECIFICO	6/06/2025

	HASTA EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2025, A SOLICITUD DE LA ENTIDAD EJECUTORA, TENIENDO EN CUENTA SOLICITUD EMANADA DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LOS CONTRATOS DERIVADOS.		
SUSPENSIONES Y REINICIOS (Si aplica)	NO APLICA		(DD/MM/AÑO)
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO (Actual)	05 NOVIEMBRE DE 2025		
VALOR DESTINADO DENTRO DEL C.E PARA OBRA	$89.498.380.668,87	**VALOR DESTINADO DENTRO DEL C.E PARA INTERVENTORIA**	$5.185.144.800,60
% AVANCE PROGRAMADO (ACUMULADO SEGÚN CONTRATOS DERIVADOS)	92,33%	**% AVANCE EJECUTADO (ACUMULADO SEGÚN CONTRATOS DERIVADOS)**	86,24%
% AVANCE PROGRAMADO (ACUMULADO SEGÚN ALCANCE C. E.)	92,33%	**% AVANCE EJECUTADO (ACUMULADO SEGÚN ALCANCE C. E.)**	81,14%

NOTA: EL % PROGRAMADO ESTA DE ACUERDO A LA REPROGRAMACION CORRESPONDIENTE A LAS ADICIONES EN VALOR CON FECHA DE PUBLICACION EN SECOP EL 22 DE AGOSTO DE 2025 CONCEDIDAS A LOS CONTRATOS DERIVADOS. EL % EJECUTADO CORRESPONDE A LAS PREACTAS DE OBRA A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SUSCRITAS ENTRE LOS CONTRATISTAS DE OBRA E INTERVENTORIA.

GARANTÍAS DEL CONTRATO

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
75-45-101049998	14-12-2022	CUMPLIMIENTO	$ 9,468,352,546.95	12/12/2022	12/07/2025

FECHA APROBACION GARANTIAS: 06/ FEBRERO /2023

POLIZAS ACTUALIZADAS PRORROGA 1

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
75-45-101049998 – ANEXO 3	20-03-2025	CUMPLIMIENTO	$ 9,468,352,546.95	12/12/2022	06/02/2026

POLIZAS ACTUALIZADAS PRORROGA 2

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
75-45-101049998 – ANEXO 7	17-06-2025	CUMPLIMIENTO	$ 9,468,352,546.95	12/12/2022	06/07/2026

ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECÍFICO

❖ **FORMA DE DESEMBOLSO RECURSOS ENTERRITORIO**

Atendiendo la naturaleza sobre la ejecución del proyecto, la forma de transferencias de los recursos que Enterritorio realizará en favor del Departamento del Cesar, como Entidad Ejecutora del proyecto, se realizará por grupos, como se presenta a continuación

GRUPO 1.

Los recursos que se destinarán del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a título de cofinanciación para el grupo 1 ascienden a la suma de **CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE. ($57.599.822.818,59)** cuyo desembolso será así:

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A Enterritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	**19/09/2023. RAD. 20234300310262**	**26/09/2023**	**$17.279.946.845,58**
SEGUNDO DESEMBOLSO	**15/04/2024. RAD. 202461010084532**	**29/05/2024**	**$11.519.964.563,72**
TERCER DESEMBOLSO	**15/10/2024. RAD. 202461010259002**	**30/10/024**	**$10.391.022.300,39**
CUARTO DESEMBOLSO	**15/10/2024. RAD. 202461010196782**	**20/12/2024**	**$6.324.453.413,52**
QUINTO DESEMBOLSO	**1/04/2025.RAD. 202561010075192**	**21/04/2025**	**$6.324.453.413,52**
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			**$51.839.840.536,73**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR GIRADO A DTN	VALOR PENDIENTE DE GIRO A DTN	FECHA DEL GIRO AL DTN
SEPT/2023	$24.810.955,00	$24.810.955,00	0,00	13/10/2023
OCT/2023	$101.261.311,00	$101.261.311,00	0,00	21/11/2023
NOV/2023	$36.570.720=	$36.570.720,00	0,00	14/12/2023
DIC/2023	$34.520.565=	$34.520.565,00	0,00	11/01/2024
ENER/2024	$8.769.725=	$8.769.725,00	0,00	12/02/2024
FEBR/2024	$7.753.768=	$7.753.768=	0,00	13/03/2024
MARZ/2024	$8.285.991=	$8.285.991=	0,00	11/04/2024
ABRIL/2024	$5.929.610=	$5.929.610=	0,00	10/05/2024
MAYO/2024	$10.202.580=	$10.202.580=	0,00	24/06/2024
JUNI/2024	$5.596.656=	$5.596.656=	0,00	11/07/2024
JUL/2024	$5.751.182=	$5.751.182=	0,00	15/08/2024
AGOS/2024	$5.494.887=	$5.494.887=	0,00	18/09/2024
SEPT/2024	$5.320.170=	$5.320.170=	0,00	16/10/2024
OCTU/2024	$8.579.082=	$8.579.082=	0,00	20/11/2024
NOVI/2024	$17.891.304=	$17.891.304=	0.00	20/12/2024
DICIE/2024	$16.168.727=	$16.168.727=	0.00	21/01/2025
ENER/2025	$5.445.547=	$5.445.547=	0.00	17/02/2025
FEBR/2025	$4.616.448=	$4.616.448=	0.00	13/03/2025
MARZ/2025	$5.105.616=	$5.105.616=	0.00	11/04/2025
ABRIL/2025	$23.695.610=	$23.695.610=	0.00	15/05/2025
MAYO/2025	$34.216.914=	$34.216.914=	0.00	20/06/2025
JUNI/2025	$35.236.632=	$35.236.632=	0.00	14/07/2025
JULI/2025	$16.832.728=	$16.832.728=	0.00	20/08/2025
AGOS/2025	$14.714.708=		$14.714.708=	

TOTALES	**$ 433.653.384,00**	**$14.714.708=**	

GRUPO 2

Los recursos que se destinarán del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a título de cofinanciación para el grupo 2, ascienden a la suma de **TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($30.247.000.000,00)** cuyo desembolso será así:

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	**11/10/2023. RAD. 20234300339362**	**20/10/2023**	**$ 9.074.100.000,00**
SEGUNDO DESEMBOLSO	**6/05/2024. RAD. 202461010104972**	**15/04/2024**	**$ 6.049.400.000,00**
TERCER DESEMBOLSO	**1/04/2025.RAD. 202561010075192**	**21/04/2025**	**$ 5.456.566.290,31**
CUARTO DESEMBOLSO	**1/04/2025.RAD. 202561010075192**	**21/04/2025**	**$ 3.321.116.854,85**
QUINTO DESEMBOLSO	**1/04/2025.RAD. 202561010075192**	**21/04/2025**	**$ 3.321.116.854,85**
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			**$ 27.222.300.000,00**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR GIRADO A DTN	VALOR PENDIENTE DE GIRO A DTN	FECHA DEL GIRO AL DTN
OCT/2023	$28.546.776,00	$28.546.776,00	0,00	24/11/2023
NOV/2023	$71.539.072,00	$71.539.072,00	0,00	14/12/2023
DIC/2023	$40.325.221,00	$40.325.221,00	0,00	11/01/2024
ENER/2024	$2.913.938=	$2.913.938,00	0,00	12/02/2024
FEBR/2024	$2.508.986=	$2.508.986=	0,00	13/03/2024
MARZ/2024	$2.680.983=	$2.680.983=	0,00	11/04/2024
ABRIL/2024	$16.185.573=	$16.185.573=	0,00	10/05/2024
MAYO/2024	$1.916.911=	$1.916.911=	0,00	24/06/2024
JUNI/2024	$1.839.692=	$1.839.692=	0,00	11/07/2024
JULI/2024	$1.896.710=	$1.896.710=	0,00	15/08/2024
AGOS/2024	$1.804.670=	$1.804.670=	0,00	18/09/2024
SEPT/2024	$1.747.204=	$1.747.204=	0,00	16/10/2024
OCTU/2024	$1.601.560=	$1.601.560=	0,00	20/11/2024
NOVI/2024	$1.474.686=	$1.474.686=	0,00	20/12/2024
DICIE/2024	$1.523.409=	$1.523.409=	0,00	21/01/2025
ENER/2025	$1.523.717=	$1.523.717=	0,00	17/02/2025
FEBR/2025	$1.290.660=	$1.290.660=	0,00	13/03/2025
MARZ/2025	$1.427.581=	$1.427.581=	0,00	11/04/2025
ABRIL/2025	$37.219.458=	$37.219.458=	0.00	15/05/2025
MAYO/2025	$45.078.045=	$45.078.045=	0.00	20/06/2025
JUNI/2025	$3.545.764=	$3.545.764=	0.00	14/07/2025
JULI/2025	$3.562.597=	$3.562.597=	0.00	20/08/2025
AGOS/2025	$3.565.203=		$3.565.203=	
TOTALES		**$ 273.992.905,00**	**$3.565.203=**	

- **<u>FORMA DE DESEMBOLSO RECURSOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR</u>**

GRUPO 1: Los recursos que se destinarán del departamento del cesar, a título de cofinanciación para el grupo 1 ascienden a la suma **CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE**

MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS MCTE. ($4.615.749.100,82) cuyo desembolso será así:

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	ORDEN DE PAGO No.	COMP. EGRESO No.	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
ACTA DE INTERVENT No. 1	**18646-18643**	**112 Y 22075**	**12-12-2023**	**$386.073.213,65**
ACTA DE INTERVENT No. 2	**20200**	**113**	**25-01-2024**	**$ 366.904.472,73**
ACTA DE OBRA No. 4	**13971**	**17931**	**1-11-2024**	**$998.688.879,46**
ACTA DE INTERVENT No. 3	**17760**	**21484**	**19-12-2024**	**$ 1.063.553.998,93**
ACTA DE INTERVENT No. 4	**17955**	**21797**	**20-12-2024**	**$ 286.255.324,22**
ACTA DE INTERVENT No. 5	**7154**	**9720**	**5-06-2025**	**$199.594.149,30**
TOTAL				**$ 3.301.070.038,29**
Los desembolsos por parte del departamento se realizarán durante toda la vigencia de ejecución del contrato y según el derecho de crédito que le asista al constructor e interventor de acuerdo con cada acta de obra.				

GRUPO 2: Los recursos que se destinarán del departamento del cesar, a título de cofinanciación para el grupo 2 ascienden a la suma **DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CIENCUENTA PESOS CON SEIS CENTAVOS MCTE. ($2.220.953.550,06)** cuyo desembolso será así:

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	ORDEN DE PAGO No.	COMP. EGRESO No.	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
ACTA DE INTERVENT No. 1	**18646-18643**	**112 Y 22075**	**12-12-2023**	**$ 368.358.537,41**
ACTA DE INTERVENT No. 2	**20200**	**113**	**25-01-2024**	**$ 364.979.670,97**
ACTA DE INTERVENT No. 3	**17760**	**21484**	**19-12-2024**	**$ 505.039.876,50**
TOTAL				**$ 1.238.378.084,88**
Los desembolsos por parte del departamento se realizarán durante toda la vigencia de ejecución del contrato y según el derecho de crédito que le asista al constructor e interventor de acuerdo con cada acta de obra.				

1. INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

2.1 *CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CONCURSO DE MERITOS CMA-SIN-0011-2022.*

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
2023 05 0017	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR-GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, GRUPO 3 (LOTE 1 Y LOTE 2)**	**$5.185.092.085=**
	ADICIÓN LOTE 1 -TRAMO CURUMANI	**$228.485.759,60**
	VALOR ACTUAL	**$5.413.577.844,6**
Nombre contratista	**CONSORCIO PLAN VIAL G3.**	
NIT	**901736047-3**	

Representante legal	**IVAN JESUS PEREZ MARTINEZ**
C.C.	**71.268.164 DE MEDELLIN.**
Fecha Firma del contrato	**26-07-2023**
Plazo contrato	**HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**
Fecha del acta de inicio del contrato	**9 DE AGOSTO DE 2023**
fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	**31 DE DICIEMBRE DE 2023**
OTRO SI No. 2 DEL 21-12-2023	**PRORROGA EN TIEMPO DE 4 MESES**
FECHA TERMINACION	**30 DE ABRIL DE 2024**
OTRO SI No. 3 DEL 30-04-2024	**PRORROGA EN TIEMPO DE 7 MESES**
OTRO SI No. 4 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024	**PRORROGA EN TIEMPO DE UN (1) MES Y CINCO (5) DIAS.**
OTRO SI No. 5 DEL 7 DE ENERO DE 2025	**PRORROGA EN TIEMPO DE TRES (3) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS.**
OTRO SI No. 6	**ADICION EN VALOR**
OTRO SI No. 7 DEL 30 DE ABRIL DE 2025	**PRORROGA EN TIEMPO DE UN (1) MES Y CINCO (5) DIAS.**
OTRO SI No. 8 DEL 05 DE JUNIO DE 2025	**PRORROGA EN TIEMPO DE CUATRO (4) MESES Y DIEZ (10) DIAS**
FECHA TERMINACION ACTUAL	**15 DE OCTUBRE DE 2025**
ESTADO	**EN EJECUCION**

NOVEDADES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION	JUSTIFICACION	FECHA
OTROS SI No. 1	OTRO SI ACLARATORIO DE LA CLAUSULA DECIMO SEPTIMA DEL ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 2023 05 0017. Asegurado Departamento del Cesar identificada con NIT 892399999-1. Beneficiarios Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENterritorio) Nit 899.999.316-1, Departamento Nacional de Planeación DNP- Nit 899.999.011-0Departamento del Cesar identificada con NIT 892399999-1.	7-12-2023
OTRO SI No. 2	CLAUSULADO DE LA PRORROGA DEL CONTRATO ELECTRONICO DE INTERVENTORÍA N° 2023-05-0017 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y EL CONSORCIO PLAN VIAL G3 CON NIT No 901736047-3	21/12/2023
OTRO SI No. 3	CLAUSULADO DE LA PRORROGA DEL CONTRATO ELECTRONICO DE INTERVENTORÍA N° 2023-05-0017 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y EL CONSORCIO PLAN VIAL G3 CON NIT No 901736047-3. MEDIANTE SE OTORGA UN PLAZO ADICONAL DE 6 MESES.	30/04/2024
OTRO SI No. 4	CLAUSULADO DE LA PRORROGA DEL CONTRATO ELECTRONICO DE INTERVENTORÍA N° 2023-05-0017 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y EL CONSORCIO PLAN VIAL G3 CON NIT No 901736047-3. MEDIANTE SE OTORGA UN PLAZO ADICONAL DE UN (1) MES Y CINCO (5) DIAS.	29/11/2024
OTRO SI No. 5	CLAUSULADO DE LA PRORROGA DEL CONTRATO ELECTRONICO DE INTERVENTORÍA N° 2023-05-0017 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y EL CONSORCIO PLAN VIAL G3 CON NIT No 901736047-3. MEDIANTE SE OTORGA UN PLAZO	07/01/2025

	ADICONAL DE TRES (3) MESES Y VENTICINCO (25) DIAS.	
OTRO SI No. 6	CLÁUSULA PRIMERA: Adicionar el valor del Contrato de interventoría No. 2023 05 0017 en la suma de DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($228.485.759,60) INCLUIDO IVA, el cual se encuentra respaldado por el CDP No. 438 de fecha 7 de marzo de 2025. El valor del contrato antes de IVA es de $192.004.840	01/04/2025
OTRO SI No. 7	CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR LA CLÁUSULA DE PLAZO del contrato de interventoría No. 2023-05-0017, prorrogándolo en UN (1) MES Y CINCO (05) DÍAS, contados a partir del vencimiento del plazo actual	30/04/2025
OTRO SI No. 7	CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR LA CLÁUSULA DE PLAZO del contrato de interventoría No. 2023-05-0017, prorrogándolo en CUATRO (4) MESES Y DIEZ (10) DÍAS, contados a partir del vencimiento del plazo actual	05/06/025

SEGUIMIENTO EJECUCIÓN INTERVENTORÍA

PAGOS:

CONCEPTO	% REQUERIDO	% a pagar	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)					
PRIMER PAGO	14,55%	14,55%	$ 754.431.751,06	18646-18643	12-12-2023
SEGUNDO PAGO	14,12%	14,12%	$ 731.884.143,70	20200	25-01-2024
TERCER PAGO	30,25%	30,25%	$ 1.568.593.875,42	17760	19-12-2024
CUARTO PAGO	10,55%	10,55%	$ 286.255.324,22	17955	20-12-2024
QUINTO PAGO	6,78%	6,78%	$199.594.149,30	7154	05-06-2025
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$ 3.540.759.243,70**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**65,41%**	

PÓLIZAS:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
NB-100273272	28-07-2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$518.509.208,50	09-08-2023	14-05-2024
		PAGO DE SALARIOS	$518.509.208,50	09-08-2023	14-01-2027
		CALIDAD DEL SERVICIO	$1.555.527.625,50	14-01-2024	14-01-2029
FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES			**1 DE AGOSTO DE 2023**		
APROBACION ACTUALIZACION SEGÚN ACTA DE INICIO			**16 AGOSTO DE 2023**		

ACTUALIZACION GARANTIAS PRORROGA 1

PÓLIZA	FECHA DE	AMPAROS	VALORES	VIGENCIAS

No.	EXPEDICIÓN		ASEGURADOS	*FECHA INICIO*	*FECHA FINAL*
NB-100273272	28-07-2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$518.509.208,50	26-12-2023	31-10-2024
		PAGO DE SALARIOS	$518.509.208,50	26-12-2023	30-04-2027
		CALIDAD DEL SERVICIO	$1.555.527.625,50	30-04-2024	30-04-2029
FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES – SECOP 2			**24 DE ENERO DE 2024**		

ACTUALIZACION GARANTIAS PRORROGA 2

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
NB-100273272	28-07-2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$518.509.208,50	14-05-2024	14-04-2025
		PAGO DE SALARIOS	$518.509.208,50	14-05-2024	14-12-2027
		CALIDAD DEL SERVICIO	$1.555.527.625,50	14-12-2024	14-12-2029
FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES – SECOP 2			**29 DE MAYO DE 2024**		

ACTUALIZACION GARANTIAS PRORROGA 3

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
NB-100273272	28-07-2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$518.509.208,50	14-12-2024	20-05-2025
		PAGO DE SALARIOS	$518.509.208,50	14-12-2024	20-01-2028
		CALIDAD DEL SERVICIO	$1.555.527.625,50	20-01-2025	20-01-2030
FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES – SECOP 2			**12 DE DICIEMBRE DE 2024**		

ACTUALIZACION GARANTIAS ADICIÓN EN VALOR

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
NB-100273272	28-07-2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 541.357.784,46	14-04-2025	15-09-2025
		PAGO DE SALARIOS	$ 541.357.784,46	14-04-2025	15-05-2028
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 1.624.073.353,38	15-05-2025	15-05-2030
FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES – SECOP 2			**21 DE ABRIL DE 2025**		

ACTUALIZACION GARANTIAS PRORROGA 5

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
NB-10027327	28-07-2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 541.357.784,46	15-05-2025	19-10-2025

2		PAGO DE SALARIOS	$ 541.357.784,46	15-05-2025	19-06-2028
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 1.624.073.353,38	19-06-2025	19-06-2030
FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES – SECOP 2			**21 DE MAYO DE 2025**		

ACTUALIZACION GARANTIAS PRORROGA 6

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
NB-100273272	28-07-2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 541.357.784,46	15-06-2025	28-02-2026
		PAGO DE SALARIOS	$ 541.357.784,46	15-06-2025	29-10-2028
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 1.624.073.353,38	29-10-2025	29-10-2030
FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES – SECOP 2			**11 DE JUNIO DE 2025**		

2.2 CONTRATO DE OBRA. PROCESO DE CONTRATACION No. LOP-SIN-0014-2022
ESTADO: Adjudicado el 30 de mayo del 2023

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
2023 04 0008 LOTE 1	**MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR-GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, GRUPO 3 (LOTE 1)**	**($58.424.903.827,27)**
	ADICION EN VALOR TRAMO CURUMANI – OTRO SI #7	**$ 9.358.020.756,70**
	ADICION EN VALOR TRAMO COPEY – OTRO SI #10	**$7.766.989.224,86**
	VALOR ACTUALIZADO	**$ 75.549.913.808,83**
Nombre contratista	**CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR (conformado por TECNICONSTRUCCIONES TBC S.A.S. ZOMAC con el 50% de participación, EQUIPOS Y MATERIALES DE COLOMBIA S.A.S con el 50% de participación.**	
NIT	901722863-6	
Representante legal	MARYURIS ARAUJO DIAZ	
Identificación	C. C. No. 1.065.610.957	
Fecha Firma del contrato	22 DE JUNIO DE 2023	
Plazo contrato	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Fecha del acta de inicio del contrato	9 DE AGOSTO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
OTRO SI No. 3	PROROGA EN TIEMPO POR 4 MESES.	
Fecha Terminación	30 DE ABRIL DE 2024	
OTRO SI No. 4	PRORROGA EN TIEMPO POR 6 MESES	
OTRO SI No. 5	PRORROGA EN TIEMPO POR UN (1) MES Y CINCO (5) DIAS	
OTRO SI No. 6	PRORROGA EN TIEMPO DE TRES (3) MESES Y VEINTICINCO	

	(25) DIAS.
OTRO SI No. 8	PRORROGA EN TIEMPO DE UN (1) MES Y CINCO (5) DIAS
OTRO SI No. 9	PRORROGA EN TIEMPO DE CUATRO (4) MESES Y DIEZ (10) DIAS – FECHA 5 -06-2025
Fecha Terminación actual	15 DE OCTUBRE DE 2025
Estado del Contrato	EN EJECUCION

***NOVEDADES CONTRACTUALES*:**

DESCRIPCION	JUSTIFICACION	FECHA
OTRO SI ACLARATORIO DE LAS CLAUSULAS QUINTA Y DECIMO SEPTIMA	**CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO:** El valor total del Contrato es por la suma de **CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS ($58.424.903.827,27) INCLUIDO AIU**, Equivalentes a 50.366,30 SMLMV para el año 2023. **CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES** Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Beneficiario: Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENterritorio) Nit 899.999.316-1, Departamento Nacional de Planeación DNP- Nit 899.999.011-0 Departamento del Cesar identificada con NIT 892399999-1	15-08-2023
OTRO SI ACLARATOTIO DEL ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES	**Corríjase un error formal indicando que el número de contrato de obra del MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1 corresponde a No 2023 04 0008.**	17-10-2023
OTRO SI No. 3	**CLAUSULADO DE LA PRORROGA DEL CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA No. 2023 04 0008 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y EL CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR, IDENTIFICADO CON EL NIT No. 901722863-6**	21-12-2023
OTRO SI No. 4	**CLAUSULADO DE LA PRORROGA DEL CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA No. 2023 04 0008 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y EL CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR, IDENTIFICADO CON EL NIT No. 901722863-6. SE OTORGA UN TIEMPO ADICIONAL DE 6 MESES.**	30-04-2024
OTRO SI No. 5	**CLAUSULADO DE LA PRORROGA DEL CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA No. 2023 04 0008 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y EL CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR, IDENTIFICADO CON EL NIT No. 901722863-6. SE OTORGA UN TIEMPO ADICIONAL DE UN (1) MES Y CINCO (5) DIAS.**	29-11-2024
OTRO SI No. 6	**CLAUSULADO DE LA PRORROGA DEL CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA No. 2023 04 0008 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y EL CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR, IDENTIFICADO CON EL NIT No. 901722863-6. SE OTORGA UN TIEMPO ADICIONAL DE DOS (2) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS.**	07/01/2025
OTRO SI No. 7	anteriores consideraciones, las partes acuerdan: **CLÁUSULA PRIMERA:** Adicionar el valor del Contrato de Obra No. 2023-04-0008 en la suma de **NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE ($9.358.020.756,70),** el cual se encuentra respaldado por el CDP No.437 de fecha 7 de marzo de 2025. **CLÁUSULA SEGUNDA**: El contratista debe ampliar el valor de las	13/03/2025
OTRO SI No. 8	CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el Contrato de Obra No. 2023 04 0008, en UN (1) MES Y CINCO (5) DÍAS contados a partir del vencimiento del plazo inicial.	3/04/2025
OTRO SI No. 9	CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el Contrato de Obra No. 2023 04 0008, en CUATRO (4) MESES Y DIEZ (10) DÍAS contados a partir del vencimiento del plazo inicial.	5/06/2025
OTRO SI No. 9	**PRIMERA:** Adicionar el valor del Contrato de Obra No. 2023-04-0008 en la suma de **SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($7.766.989.224,86),** el cual se encuentra respaldado por el CDP No. 951 de fecha 12 de agosto de 2025. **CLÁUSULA SEGUNDA**: El contratista debe ampliar el valor de las pólizas inicialmente	22/08/2025

SEGUIMIENTO EJECUCIÓN OBRA

PAGOS:

CONCEPTO	% REQUERIDO	% a pagar	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
ANTICIPO (CUANDO					

APLIQUE)					
PRIMER PAGO	14,23%	14,23%	$ 8.312.360.513,27	15567	17/10/2023
SEGUNDO PAGO	13,52%	13,52%	$7.899.647.381,40	20117	20/12/2023
TERCER PAGO	19,70%	19,70%	$ 11.509.168.911,19	2899	31/05/2024
CUARTO PAGO	19,49%	19,49%	$11.398.711.279,85	13970-13971	1/11/2024
QUINTO PAGO	10,55%	10,55%	$ 6.163.228.552,54	17758	20/12/2024
SEXTO PAGO	12,06%	12,06%	$ 8.174.715.988,22	2759	31/03/2025
SEPTIMO PAGO	5,90%	5,90%	$ 3.995.925.075,68	9437	04-07-2025
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$ 57.444.757.702,15**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**84,75%**	

PÓLIZAS:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
CG-1045500	26 DE JUNIO DE 2023	CUMPLIMIENTO	$17.527.471.148,12	09-08-2023	09-08-2024
		PAGO DE SALARIOS	$2.921.245.191,35	09-08-2023	08-02-2027
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$17.527.471.148,12	08-02-2024	08-02-2029
CG-1010227		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$2.921.245.191,35	09-08-2023	08-02-2024
FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES			25 DE JULIO DE 2023		
APROBACION ACTUALIZACION A PARTIR ACTA DE INICIO y OTROSI No. 1			25 DE SEPTIEMBRE DE 2023		

ACTUALIZACION GARANTIAS PRORROGA 1

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
CG-1045500	26 DE JUNIO DE 2023	CUMPLIMIENTO	$17.527.471.148,12	22-12-2023	31-10-2024
		PAGO DE SALARIOS	$2.921.245.191,35	22-12-2023	30-04-2027
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$17.527.471.148,12	30-04-2024	30-04-2029
CG-1010227		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$2.921.245.191,35	09-04-2023	30-04-2024
FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES SECOP 2			13 DE MARZO DE 2024		

ACTUALIZACION GARANTIAS PRORROGA 2

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
CG-1045500	26 DE JUNIO DE 2023	CUMPLIMIENTO	$17.527.471.148,12	30-04-2024	31-05-2025
		PAGO DE SALARIOS	$2.921.245.191,35	30-04-2024	30-11-2027
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$17.527.471.148,12	30-11-2024	30-11-2029
CG-		RESPONSABILID	$2.921.245.191,35	09-08-2023	30-11-2024

1010227		AD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES SECOP 2			27 DE MAYO DE 2024		

ACTUALIZACION GARANTIAS PRORROGA 3

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
CG-1045500	26 DE JUNIO DE 2023	CUMPLIMIENTO	$17.527.471.148,12	05-12-2024	05-07-2025
		PAGO DE SALARIOS	$2.921.245.191,35	05-12-2024	05-01-2028
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$17.527.471.148,12	05-01-2025	05-01-2030
CG-1010227		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$2.921.245.191,35	09-08-2023	05-01-2025
FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES SECOP 2			16 DE DICIEMBRE DE 2024		

ACTUALIZACION GARANTIAS ADICION EN VALOR

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
CG-1045500	26 DE JUNIO DE 2023	CUMPLIMIENTO	$20.334.877.375,11	13-03-2025	30-10-2025
		PAGO DE SALARIOS	$3.389.146.229,19	13-03-2025	30-04-2028
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$20.334.877.375,11	30-04-2025	30-04-2030
CG-1010227		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$3.389.146.229,19	09-08-2023	30-04-2025
FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES SECOP 2			19 DE MARZO DE 2025		

POLIZAS ACTUALIZADAS

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
CG-1045500	26 DE JUNIO DE 2023	CUMPLIMIENTO	$20.334.877.375,11	05-06-2025	15-04-2026
		PAGO DE SALARIOS	$3.389.146.229,19	05-06-2025	15-10-2028
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$20.334.877.375,11	15-10-2025	15-10-2030
CG-1010227		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$3.389.146.229,19	09-08-2023	15-10-2025
FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES SECOP 2			11 DE JUNIO DE 2025		

LOTE 2

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
2023 04 0009 LOTE 2	**MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR-GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, GRUPO 3 (LOTE 2)**	**(29.411.419.940,90)**
	ADICION EN VALOR TRAMO PELAYA – OTRO SI #8	**$4.217.507.751,06**
	VALOR TOTAL	**$ 33.628.927.939,96**
Nombre contratista	**CONSORCIO VIAS PGR 2023 (conformado por CONSTRUOBRAS MARIA LA BAJA SAS ZOMAC con el 50% de participación, INGENIERIA Y OBRAS DE COLOMBIA S.A.S con el 10% de participación, BICENTENARIO CONSTRUCTORA SAS con el 40% de participación**	
Representante legal	**JAVIER ENRIQUE ROMERO ARRIETA**	
Identificación	C. C. No. 1.143.335.226	
Fecha Firma del contrato	22 DE JUNIO DE 2023	
Plazo contrato	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Fecha del acta de inicio del contrato	9 DE AGOSTO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato	31 DE DICIEMBRE 2023	
Otro Si No. 2	PROROGA EN TIEMPO POR 4 MESES	
Fecha Terminación	30 DE ABRIL DE 2024	
Otro Si No. 3	PROROGA EN TIEMPO POR 6 MESES	
OTRO SI No. 4	PRORROGA EN TIEMPO POR UN (1) MES Y CINCO (5) DIAS	
OTRO SI No. 5	PRORROGA EN TIEMPO DE TRES (3) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS.	
OTRO SI No. 6 FECHA 30-4-2025	PRORROGA EN TIEMPO DE UN (1) MES Y CINCO (5) DIAS	
OTRO SI No. 7 FECHA 05-06-2025	PRORROGA EN TIEMPO DE CUATRO (4) MESES Y DIEZ (10) DIAS	
Fecha Terminación Actual	15 DE OCTUBRE DE 2025	
Estado del Contrato	EN EJECUCION	

***NOVEDADES CONTRACTUALES*:**

DESCRIPCION	JUSTIFICACION	FECHA
OTROSI ACLARATORIO DE LA CLAUSULA DECIMO SEPTIMA	**CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES** Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Beneficiario: Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENterritorio) Nit 899.999.316-1, Departamento Nacional de Planeación DNP- Nit 899.999.011-0 Departamento del Cesar identificada con NIT 892399999-1	15-08-2023
OTRO SI No. 2	**CLAUSULADO DE LA PRORROGA DEL CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA No. 2023 04 0009 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y EL CONSORCIO VIAS PGR 2023, IDENTIFICADO CON EL NIT No. 901723202-2**	21-12-2023
OTRO SI No. 3	**CLAUSULADO DE LA PRORROGA DEL CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA No. 2023 04 0009 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y EL CONSORCIO VIAS PGR 2023, IDENTIFICADO CON EL NIT No. 901723202-2. SE OTORGA UN PLAZO ADICIONAL DE 6 MESES**	30-04-2024
OTRO SI No. 4	**CLAUSULADO DE LA PRORROGA DEL CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA No. 2023 04 0009 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL**	29-11-2024

	CESAR Y EL CONSORCIO VIAS PGR 2023, IDENTIFICADO CON EL NIT No. 901723202-2. SE OTORGA UN PLAZO ADICIONAL DE UN (1) MES Y CINCO (5) DIAS.	
OTRO SI No. 5	**CLAUSULADO DE LA PRORROGA DEL CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA No. 2023 04 0009 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y EL CONSORCIO VIAS PGR 2023, IDENTIFICADO CON EL NIT No. 901723202-2. SE OTORGA UN PLAZO ADICIONAL DE DOS (2) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS.**	07/01/2025
OTRO SI No. 6	CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el Contrato de Obra No. 2023 04 0009, EN UN (1) MES Y CINCO (5) DÍAS contados a partir del vencimiento del plazo contractual.	30/04/2025
OTRO SI No. 7	CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el Contrato de Obra No. 2023 04 0009, EN CUATRO (4) MESES Y DIEZ (10) DÍAS contados a partir del vencimiento del plazo contractual	05/06/2025
OTRO SI No. 8	anteriores consideraciones, las partes acuerdan: **CLÁUSULA PRIMERA:** Adicionar el valor del Contrato de Obra No. 2023-04-0009 en la suma de **CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE ($4.217.507.751,06),** el cual se encuentra respaldado por el CDP No. 951 de fecha 12 de agosto de 2025. **CLÁUSULA SEGUNDA**: El contratista debe ampliar el valor de las	22/08/2025

SEGUIMIENTO EJECUCIÓN OBRA

PAGOS:

CONCEPTO	% REQUERIDO	% a pagar	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)					
PRIMER PAGO	14,91%	14,91%	$ 4.385.233.322,04	15565	17/10/2023
SEGUNDO PAGO	14,77%	14,77%	$ 4.343.328.441,41	20118	20/12/2023
TERCER PAGO	20,43%	20,43%	$ 6.010.071.886,47	2896	26/04/2024
CUARTO PAGO	39,22%	39,22%	$ 11.533.931.985,55	6578	23/05/2025
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$ 26.272.565.635,46**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**89,33%**	

PÓLIZAS:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
CG-1045570	26 DE JUNIO DE 2023	CUMPLIMIENTO	$8.823.425.982,27	09-08-2023	09-08-2024
		PAGO DE SALARIOS	$1.470.570.997,05	09-08-2023	08-02-2027
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$8.823.425.982,27	08-02-2024	08-02-2029
CG-1010243		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$1.470.570.997,05	09-08-2023	08-02-2024
FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES			25 DE JULIO DE 2023		
APROBACION ACTUALIZACION A PARTIR ACTA DE INICIO			25 DE SEPTIEMBRE DE 2023		

ACTUALIZACION GARANTIAS PRORROGA 1

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
CG-1045570	26 DE JUNIO DE 2023	CUMPLIMIENTO	$8.823.425.982,27	26-12-2023	31-10-2024
		PAGO DE SALARIOS	$1.470.570.997,05	26-12-2023	30-04-2027
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$8.823.425.982,27	30-04-2024	30-04-2029

CG-1010243		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$1.470.570.997,05	09-08-2023	30-04-2024
FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES			13 DE MARZO DE 2024		

ACTUALIZACION GARANTIAS PRORROGA 2

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
CG-1045570	26 DE JUNIO DE 2023	CUMPLIMIENTO	$8.823.425.982,27	26-12-2023	31-05-2025
		PAGO DE SALARIOS	$1.470.570.997,05	26-12-2023	30-11-2027
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$8.823.425.982,27	30-04-2024	30-11-2029
CG-1010243		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$1.470.570.997,05	09-08-2023	30-11-2024
FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES			20 DE MAYO DE 2024		

ACTUALIZACION GARANTIAS PRORROGA 3

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
CG-1045570	26 DE JUNIO DE 2023	CUMPLIMIENTO	$8.823.425.982,27	30-11-2024	05-07-2025
		PAGO DE SALARIOS	$1.470.570.997,05	30-11-2024	05-01-2028
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$8.823.425.982,27	05-01-2025	05-01-2030
CG-1010243		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$1.470.570.997,05	09-08-2023	30-01-2025
FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES			13 DE DICIEMBRE DE 2024		

ACTUALIZACION GARANTIAS PRORROGA 4

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
CG-1045570	26 DE JUNIO DE 2023	CUMPLIMIENTO	$8.823.425.982,27	07-01-2025	31-10-2025
		PAGO DE SALARIOS	$1.470.570.997,05	07-01-2025	30-04-2028
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$8.823.425.982,27	30-04-2025	30-04-2030
CG-1010243		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$1.470.570.997,05	09-08-2023	30-04-2025
FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES			20 DE FEBRERO DE 2025		

ACTUALIZACION GARANTIAS PRORROGA 5

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
CG-1045570	26 DE JUNIO DE 2023	CUMPLIMIENTO	$8.823.425.982,27	30-04-2025	05-12-2025
		PAGO DE SALARIOS	$1.470.570.997,05	30-04-2025	05-06-2028
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$8.823.425.982,27	05-06-2025	05-06-2030
CG-		RESPONSABILIDAD CIVIL	$1.470.570.997,05	09-08-2023	05-06-2025

1010243		EXTRACONTRACTUAL			
FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES			22 DE MAYO DE 2025		

ACTUALIZACION GARANTIAS PRORROGA 6

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
CG-1045570	26 DE JUNIO DE 2023	CUMPLIMIENTO	$8.823.425.982,27	05-06-2025	15-04-2026
		PAGO DE SALARIOS	$1.470.570.997,05	05-06-2025	15-10-2028
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$8.823.425.982,27	15-10-2025	15-10-2030
CG-1010243		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$1.470.570.997,05	09-08-2023	15-10-2025
FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES			11 DE JUNIO DE 2025		

ACTUALIZACION GARANTIAS ADICIÓN EN VALOR

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
CG-1045570	09 DE AGOSTO DE 2025	CUMPLIMIENTO	$10.088.678.307,57	22-08-2025	15-04-2026
		PAGO DE SALARIOS	$1.681.446.384,60	22-08-2025	15-10-2028
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$10.088.678.307,57	15-10-2025	15-10-2030
CG-1010243		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$1.681.446.384,60	09-08-2023	15-10-2025
FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES			09 DE AGOSTO DE 2025		

INFORME TECNICO

1. AVANCE DE LA META ESTABLECIDA EN EL CONTRATO ESPECÍFICO Y AVANCE EN CADA TRAMO VIAL.

CLÁUSULA SEGUNDA. METAS: La meta pactada en el presente Contrato Específico es el Mejoramiento de Vías Secundarias y Terciarias, en el Marco del Pacto Funcional Cesar - Guajira, en el Departamento del Cesar. Los avances de esta meta se pueden observar en el anexo 1 al presente informe.

No.	GRUPO	Municipio	Tramo	META A EJECUTAR (Kmts)	VALOR OBRA - SEGÚN ACTA MODIFICATORIA 3- ADICION EN VALOR TRAMO MUNICIPIO COPEY -22-08-2025	VALOR CON PROYECCION DE ADICION EN VALOR PARA CUMPLIMIENTO DE META C.E. ACTUALIZADO	EJECUTADO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025. DE ACUERDO A PREACTA DE OBRA SUSCRITA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORIA EXTERNA			% PROGRAMADO DE EJECUCION DE CADA TRAMO VIAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2025 SEGÚN Adición EN VALOR DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2025
							VALOR EJECUTADO	% EJECUCION DE CADA TRAMO VIAL	% EJECUCIÓN SEGÚN ALCANCE CONTRATO ESPECIFICO	
1	LOTE 1	CHIRIGUANA	POPONTE –PTAP DEL K0+000 AL K8+556, SECTOR LA YE DE POPONTE-CENTRO DE ACOPIO DEL K0+000 AL K6+015	13,775	$ 14.182.095.571,69	$ 19.673.562.894,01	$ 13.823.142.961,40	97,47%	70,26%	98,52%
2		EL COPEY	EL COPEY CON LAS VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA	19,400	$ 33.168.407.615,99	$ 33.168.407.615,99	$ 26.893.369.467,33	81,08%	81,08%	87,72%
3		CURUMANI	TRAMO (SABANA -CHAMPAN) ; (LINEA FERREA GUAYMARAL)	10,123	$ 28.199.410.621,15	$ 28.199.410.621,15	$ 22.778.592.578,18	80,78%	80,78%	88,99%
			TOTALES LOTE 1	43,298	$ 75.549.913.808,83	$ 81.041.381.131,15	$ 63.495.105.006,91	93,67%	78,35%	90,22%
					POR ADICIONAR	$ 5.491.467.322,32				

No.	GRUPO	Municipio	Tramo	META A EJECUTAR (Kmts)	VALOR SEGÚN ACTA MODIFICATORIA 4 DE 22-08-2025	VALOR CON PROYECCION DE ADICION EN VALOR PARA CUMPLIMIENTO DE META C.E.	EJECUTADO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025. DE ACUERDO A PREACTA DE OBRA SUSCRITA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORIA EXTERNA			% PROGRAMADO DE EJECUCION DE CADA TRAMO VIAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2025 SEGÚN Adición EN VALOR DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2025
							VALOR EJECUTADO	% EJECUCION DE CADA TRAMO VIAL	% EJECUCION SEGÚN ALCANCE CONTRATO ESPECIFICO	
4	LOTE 2	RIO DE ORO	ONCE RESES - EL MARQUÉZ	2,840	$ 3.605.856.607,90	$ 4.376.117.156,29	$ 3.605.856.607,90	100,00%	82,40%	100,00%
5		RIO DE ORO	RIO DE ORO – CARBONAL – VENADILLO	5,190	$ 7.130.636.794,70	$ 7.867.875.967,80	$ 7.085.943.563,60	99,37%	90,06%	100,00%
6		PELAYA	VEREDA SANTA ANA CON LA CABECERA MUNICIPAL DE PELAYA.	6,711	$ 13.697.329.213,06	$ 13.697.329.213,06	$ 11.025.154.344,24	80,49%	80,49%	88,63%
7		GONZALEZ	VIAS DE TERCER ORDEN DE GONZALEZ	6,800	$ 9.195.105.324,30	$ 10.596.142.948,54	$ 8.947.981.734,56	97,31%	84,45%	96,61%
			TOTALES LOTE 2	21,541	$ 33.628.927.939,96	$ 36.537.465.285,69	$ 30.664.936.250,31	91,19%	83,93%	94,44%
TOTAL A EJECUTAR LOTE 1 Y 2				64,84	$ 109.178.841.748,80	$ 117.578.846.416,85	$ 94.160.041.257,22	86,24%	81,14%	92,33%
					POR ADICIONAR	$ 2.908.537.345,73				

AVANCE DE META TOTAL SEGÚN CONTRATOS DERIVADOS.: 86,24%

AVANCE DE META SEGÚN ALCANCES C.E. : 81.14%

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RELACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Las actividades realizadas en el presente periodo y sus respectivos acumulados, tienen soporte en la preacta de avance parcial, suscrita entre el contratista de obra y la interventoría externa, con corte a 30 de septiembre de 2025, la cual se anexa al presente informe. Ver Anexo 2.

3. ACTUALIZACION CRONOGRAMA DE OBRAS:

Se anexa reprogramación de obra para cada uno de los contratos de obra derivados del C.E., de acuerdo con la adición en valor otorgada a cada uno de ellos, en fecha 22 de agosto de 2025 - Ver anexos 3 y 4 respectivamente.

4. COPIA DE ACTAS PARCIALES DE LOS CONTRATOS DERIVADOS CON SUS ANEXOS:

- Se anexa copia de la preacta de avance parcial con corte a 30 de septiembre de 2025, suscrita entre el contratista de obra y la interventoría externa, (anexo 2), con el fin de dar soporte a los % de avance surtidos en el periodo informado, En pdf y Excel.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO:

- Ver anexo 5. Registro fotográfico lote 1
- Ver anexo 6. Registro fotográfico lote 2

6. INCONVENIENTES PRESENTANDOS EN LOS TRAMOS VIALES.

En el informe de interventoría se relacionan los respectivos inconvenientes presentados en el periodo.

7. INFORME DE INTERVENTORIA

El informe de interventoría # 25 lotes 1 y 2, correspondiente al mes de septiembre de 2025, se puede descargar del siguiente link:

https://www.dropbox.com/scl/fo/1ncjdu5zs1nmakfc7zkm3/AIp5FU_3vhIg-Z7x5XCWTBg?rlkey=ark561szlvfoi7vm6xtbyzbqn&st=drbtj6uw&dl=0

8. RECURSOS Y TRAMOS PENDIENTES POR ADICION

El Departamento del Cesar, manifiesta que aún faltan recursos por adicionar a algunos tramos para poder cumplir con la meta física establecida en el contrato especifico 144; y que se relacionan en el siguiente cuadro (columna PENDIENTE ADICION).

TRAMO VIAL	VALOR CONTRACTUAL	VALOR ADICION ACTUALIZADO	VALORES ADICIONADOS	PENDIENTE DE ADICION	VALOR FINAL
POPONTE –PTAP DEL K0+000 AL K8+556, SECTOR LA YE DE POPONTE-CENTRO DE ACOPIO DEL K0+000 AL K6+015	$ 14.182.095.571,69	$ 5.491.467.322,32		$ 5.491.467.322,32	$ 19.673.562.894,01
EL COPEY VREDAS PEKIN Y LA CAMPANA	$ 25.401.418.391,13	$ 7.766.989.224,86	$ 7.766.989.224,86		$ 33.168.407.615,99
SABANA - CHANPANG-LINEA FERREA-GUAYMARAL	$ 28.199.410.621,15	$ 9.358.020.756,70	$ 9.358.020.756,70		$ 28.199.410.621,15
TOTAL LOTE 1	**$ 67.782.924.583,97**	**$ 22.616.477.303,88**	**$ 17.125.009.981,56**	**$ 5.491.467.322,32**	**$ 81.041.381.131,15**
ONCE RESES - EL MARQUEZ	$ 3.605.856.607,90	$ 770.260.548,39		$ 770.260.548,39	$ 4.376.117.156,29
RIO DE ORO -CARBONAL-VENADILLO	$ 7.130.636.794,70	$ 737.239.173,10		$ 737.239.173,10	$ 7.867.875.967,80
VEREDA SANTA ANA - PELAYA	$ 9.479.821.214,00	$ 4.217.507.999,06	$ 4.217.507.999,06		$ 13.697.329.213,06
VIAS DE TERCER ORDEN DE GONZALEZ	$ 9.195.105.324,30	$ 1.401.037.624,24		$ 1.401.037.624,24	$ 10.596.142.948,54
TOTAL LOTE 2	**$ 29.411.419.940,90**	**$ 7.126.045.344,79**	**$ 4.217.507.999,06**	**$ 2.908.537.345,73**	**$ 36.537.465.285,69**
ADICION INTERVENTORIA #1 LOTE 1			**$ 228.485.759,60**		
ADICION INTERVENTORIA #2 LOTE 1			**$ 158.301.350,45**		
VALOR TOTAL ADICION INTERVENTORIA			**$ 386.787.110,05**		
TOTAL PROYECTO	**$ 97.194.344.524,87**	**$ 29.742.522.648,67**	**$ 21.729.305.090,67**	**$ 8.400.004.668,05**	**$ 117.578.846.416,85**

Que a la fecha el Departamento ha aportado recursos para adiciones presupuestales por valor total de **$21.729.305.090,67** para el cumplimiento de las metas del contrato especifico 144-2221131, dando cumplimiento a los compromisos pactados con ENTerritorio y DNP, con recursos propios el Departamento; que, debido a los topes presupuestales en la presente anualidad, no es posible acceder a más recursos propios para el resto de las adiciones.

Debido a lo anteriormente expuesto, se informa que se tramitaran los recursos faltantes $8.400.004.668,05 en la próxima vigencia fiscal (año 2026) en el primer trimestre; para lo cual se solicitara a las secretarias encargadas de elaborar el presupuesto de 2026 incluir dentro de este, dicha adición presupuestal, documento que será enviado a ENTerritorio como soporte del compromiso que nos asiste como entidad ejecutora. Ver anexo #4.

Es de anotar que las fechas establecidas por los contratistas para la entrega de los tramos viales que aún faltan por adición, deben desplazarse en el tiempo por un lapso de tres meses más.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Los contratos de obra y de interventoría derivados del contrato especifico, se encuentran en ejecución.

- En fecha 05 de junio de 2025, se publicaron en plataforma secop 2 prorrogas en tiempo a los contratos derivados por cuatro (4) meses y diez (10) días, con fecha de terminación el 15 de octubre de 2025; esto con el fin de mantener armonizados estos contratos derivados con el contrato específico.

- En fecha 6 de junio de 2025, se suscribió novedad contractual al contrato especifico, estipulando como fecha de terminación el 5 de noviembre de 2025.

- Actualmente se presenta solicitud de novedad contractual ante ENTerritorio, en los siguientes aspectos:

“Por lo anterior se desprende de las obligaciones contraídas por el ejecutor del proyecto, la gestión y aporte de los recursos adicionales que generaron las novedades contractuales de los contratos derivados; motivo por el cual, y con el fin de **armonizar el contrato específico con respecto a las novedades contractuales realizadas a los contratos derivados**; se solicita:

1. Se prorrogue por un término de SIETE (7) meses el Contrato Específico No. **144-2221131**; proyectando la fecha terminación para el día 5 de junio de 2026. Esto con el fin de dar trámite a las adiciones presupuestales faltantes a los tramos indicados en el desarrollo del documento en la vigencia 2026 y cumplir con la ejecución de las metas físicas establecidas en el contrato especifico; de acuerdo con las fechas establecidas por el contratista de obra y avaladas por la interventoría externa para la entrega de cada uno de los tramos viales del proyecto.
2. Incluir dentro de esta novedad contractual el valor que la entidad ejecutora-Gobernación del Cesar, adiciono al contrato derivado # 2023040008 – Lote 1; bajo el otros si de adición #2 de fecha 28-08-2025, que corresponde a la suma de **$7.766.989.224,86**; adición del tramo COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA.
3. Incluir dentro de esta novedad contractual el valor que la entidad ejecutora-Gobernación del Cesar, adiciono al contrato derivado # 2023040009, bajo el otros si de adición #1 de fecha 28-08-2025, que corresponde a la suma de **$4.217.507.751,06;** adición del tramo Vereda santa Ana- cabecera municipal de pelaya.
4. Se solicita a ENTerritorio, incluir dentro de esta novedad contractual el valor que la entidad ejecutora-Gobernación del Cesar, adicionara al contrato derivado # 2023050017, por valor de **$158.301.350,45**; con recursos establecidos en el CDP # 952 del 12 de agosto de 2025. Anexo #3.”

- El porcentaje de avance del contrato especifico, corresponde al 86,24% y el programado del 92,33%; lo anterior de acuerdo con las reprogramaciones a los cronogramas a partir de las adiciones otorgadas a los contratos de obra, derivados del C.E.

- Fechas establecidas para la entrega de cada tramo vial.

TRAMO VIAL	FECHA DE ENTREGA ESTABLECIDA POR CONTRATISTA	FECHA DE ENTREGA CON ADICION DE RECURSOS PRIMER TRIMESTRE DE 2026
LOTE 1		
POPONTE –PTAP DEL K0+000 AL K8+556, SECTOR LA YE DE POPONTE-CENTRO DE ACOPIO DEL K0+000 AL K6+015	EN ESPERA ADICION PARA TERMINACION ALCANCE C.E	15/05/2026
EL COPEY VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA	15/02/2026	15/02/2026
SABANA - CHANPANG-LINEA FERREA-GUAYMARAL	31/01/2025	31/01/2025
LOTE 2		
ONCE RESES - EL MARQUEZ	EN ESPERA ADICION PARA TERMINACION ALCANCE C.E	15/05/2026
RIO DE ORO -CARBONAL-VENADILLO	EN ESPERA ADICION PARA TERMINACION ALCANCE C.E	15/05/2026
VEREDA SANTA ANA - PELAYA	31/12/2025	31/12/2025
VIAS DE TERCER ORDEN DE GONZALEZ	15/12/2025	15/05/2026

ANEXOS

- Anexo 1. Avances de meta.
- Anexo 2. Preacta de avance parcial con corte a 30 de septiembre de 2025, suscrita entre contratista de obra e interventoría externa.
- Anexo 3. Reprogramación según adición en valor #2 Lote 1- Excel - pdf
- Anexo 4. Reprogramación según adición en valor #1 Lote 2- Excel -pdf
- Anexo 5. Registro fotográfico Lote 1.
- Anexo 6. Registro fotográfico Lote 2.

SUPERVISOR

Este informe se presenta y suscribe por parte de la supervisión del contrato específico en señal de aprobación de este



SAID LOZANO LOZAO
Supervisor