CONTRATRO ESPECIFICO 144-2221131 MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR-GRUPO 3
INFORME DE SUPERVISION - AVANCE DE META A 31 DE OCTUBRE DE 2025 - LOTE 1

No.	GRUPO	Municipio	Tramo	META A EJECUTAR (Kmts)	VALOR OBRA -SEGÚN ACTA MODIFICATORIA 3- ADICION EN VALOR TRAMO MUNICIPIO COPEY -22-08-2025	VALOR CON PROYECCION DE ADICION EN VALOR PARA CUMPLIMIENTO DE META C.E. ACTUALIZADO	EJECUTADO A 31 DE OCTUBRE DE 2025. DE ACUERDO A PREACTA DE OBRA SUSCRITA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORIA EXTERNA			% PROGRAMADO DE EJECUCION DE CADA TRAMO VIAL A OCTUBRE 31 DE 2025 SEGÚN PRORROGA EN TIEMPO DE 15-10-2025
							VALOR EJECUTADO	% EJECUCION DE CADA TRAMO VIAL	% EJECUCION SEGÚN ALCANCE CONTRATO ESPECIFICO	
1	LOTE 1	CHIRIGUANA	POPONTE –PTAP DEL K0+000 AL K8+556, SECTOR LA YE DE POPONTE-CENTRO DE ACOPIO DEL K0+000 AL K6+015	13,775	**$ 14.182.095.571,69**	**$ 19.673.562.894,01**	$ 13.823.142.961,40	**97,47%**	**70,26%**	**100,00%**
2		EL COPEY	EL COPEY CON LAS VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA	19,400	**$ 33.168.407.615,99**	**$ 33.168.407.615,99**	$ 27.062.974.342,78	**81,59%**	**81,59%**	**82,71%**
3		CURUMANI	TRAMO (SABANA -CHAMPAN) ; (LINEA FERREA GUAYMARAL)	10,123	**$ 28.199.410.621,15**	**$ 28.199.410.621,15**	$ 22.800.659.275,33	**80,86%**	**80,86%**	**81,18%**
			TOTALES LOTE 1	**43,298**	**$ 75.549.913.808,83**	**$ 81.041.381.131,15**	**$ 63.686.776.579,51**	**93,96%**	**78,59%**	**85,38%**
					POR ADICIONAR	**$ 5.491.467.322,32**				