ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA No. 0478-2025

CONTRATO	0478-2025 DERIVADO DEL PROCESO DE LP-005-2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ (ALCALDE)
CONTRATISTA DE OBRA:	JOAPRAEZ INGENIERIA Nit 901663443 R.L. SANTIAGO ALEJANDRO OSPINA BERNAL cc. 1.124.861.428
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	INCAM SAS ZOMAC Nit 901.310.022-0 R/L: DANDENNYS PAZ PORTILLA CC 1.125.410.072 de Puerto Caicedo (P)
SUPERVISIÓN	JORGE EDUARDO GAITÁN ESCUDERO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL BARRIO CIUDAD LEGUIZAMO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO
PLAZO INICIAL	UN (01) MES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SETECIENTOS CUARENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS m. cte. ($740.138.456)
FECHA ACTA DE INICIO:	09 DE DICIEMBRE 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN No.1:	31 DE DICIEMBRE 2025.
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	30 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE REINICIO No. 1:	27 DE ENERO DE 2026
FECHA DE PRORROGA No 1 (01 mes)	27 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN No. 2:	26 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL:	26 DE FEBRERO DE 2026

En Puerto Asís Putumayo, a los veintiséis (26) días del mes de febrero de 2026 se reunieron los suscritos a saber, el arquitecto **JORGE EDUARDO GAITÁN ESCUDERO** identificado con cédula de ciudadanía No. 80.875.009 de Bogotá D.C, secretario de Infraestructura Municipal, en calidad de Supervisor del contrato de obra 0478-2025, el ingeniero **SANTIAGO ALEJANDRO OSPINA BERNAL**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.124.861.428, representante legal de la empresa JOAPRAEZ INGENIERIA Nit 901663443-2, en calidad de contratista de obra y el ingeniero **DANDENNYS PAZ PORTILLA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.125.410.072 de Puerto Caicedo (P), representante legal de la empresa INCAM SAS ZOMAC Nit 901.310.022-0, con el fin de celebrar la presente Acta de recibo final de obra correspondiente al contrato de obra civil No. 0478-2025 derivado del proceso LP-005-2025, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL BARRIO CIUDAD LEGUIZAMO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO", Toda vez que se verificó la terminación de obra cumpliendo con todos los parámetros de tiempo y actividades pactadas en el presente contrato.

El objeto de la presente reunión es suscribir el ACTA DE RECIBO FINAL del Contrato de Obra No. 0478-2025, según cuadro de actividades y cantidades ejecutadas, de acuerdo con el periodo de ejecución contractual comprendido entre el 11 de diciembre 2025 y el 26 de febrero de 2026.

CONSIDERACIONES

- Que, el 26 de noviembre de 2025 se suscribió contrato de obra No. 0478-2025, entre el municipio de PUERTO ASIS y la empresa JOAPRAEZ INGENIERIA Nit 901663443-2, el cual tiene por objeto el "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL BARRIO CIUDAD LEGUIZAMO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO".

- Que, una vez perfeccionado el contrato se suscribió el acta de inició de obra el día 11 de diciembre de 2025.

- Que la fecha de finalización del contrato de obra se estipuló inicialmente para el 31 de diciembre de 2025.

- Que, el día 26 de diciembre de 2025 se realizó Modificatorio No. 1 del contrato, mediante el cual se aprueba una modificación de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos.

- Que, el día 30 de diciembre de 2025 se suspendieron actividades de obra.

- Que, el día 27 de enero de 2026 se reinicia el contrato de obra y de igual manera se otorga prorroga por periodo de UN (01) mes, quedando como fecha de finalización el día 26 de febrero de 2026.

- Que, una vez constatado en sitio, realizada la verificación de datos en obra, cantidades ejecutadas, flujo de caja y las actividades planteadas en el presupuesto y el acta de modificación por balance de menores y mayores cantidades e ítems no previstos, se puede dar por terminada la ejecución del proyecto.

- Que el balance general o relación financiera del contrato es el siguiente:

RESUMEN	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor Inicial del Contrato	$ 740.138.456,00
Valores adicionales	$ 0,00
Valor Total del Contrato	$ 740.138.456,00
Valor pagado Actas Parciales	$ 645.869.852,65
Valor a pagar acta final	$ 94.268.603,35
Valor total ejecutado	$ 740.138.456,00
Saldo a favor del Municipio	$ 0,00
Porcentaje de ejecución financiera total	100%
Porcentaje de ejecución físico	100%

DESARROLLO: En este documento se plasman las actividades y cantidades a recibir, previamente revisadas tanto física como financieramente, establecidas, mediante el siguiente cuadro:

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

VALORES CONTRATADOS						CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No. 1		VALORES MODIFICADOS		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		VALOR TOTAL EJECUTADO
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	PRECIO UNITARIO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	VALOR
1.0	REALIZAR OBRAS PRELIMINARES											
1.1	Localización y Replanteo Topográfico	M	$ 4.961	134,64	$ 668.000	134,64	$ 668.000,00	134,64	$ 668.000,00	0	$ 0,00	$ 668.000,00
	VALOR TOTAL PRELIMINARES				$ 668.000,00	-	$ 668.000,00	-	$ 668.000,00	-	$ 0,00	$ 668.000,00
2.0	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONFORMACIÓN											
2.1	REALIZAR EXCAVACIONES											
2.1.1	Excavación mecánica en material común (incluye retiro de material sobrante)	M3	$ 47.242	319,20	$ 15.079.600	248,60	$ 11.744.325,06	273,8	$ 12.934.819,80	25,2	$ 1.190.494,74	$ 12.934.819,80
2.1.2	Excavación manual en material común (incluye retiro de material sobrante)	M3	$ 58.844	7,92	$ 466.000	32,00	$ 1.883.018,49	32	$ 1.883.018,49	0	$ 0,00	$ 1.883.018,49
	Sub-total				$ 15.545.600,00	-	$ 13.627.343,55	-	$ 14.817.838,29	-	$ 1.190.494,74	$ 14.817.838,29
3.0	RELLENOS											
3.1	REALIZAR RELLENOS											
3.1.2	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DE SELECCIONADO	M3	$ 123.571	44,80	$ 5.536.000	0,00	$ 0,00	44,80	$ 5.536.000,00	44,8	$ 5.536.000,00	$ 5.536.000,00
	Sub-total				$ 5.536.000,00	-	$ 0,00	-	$ 5.536.000,00	-	$ 5.536.000,00	$ 5.536.000,00
4,00	PLANTA TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES											
4.1	CASETA PLANTA DE TRATAMIENTO											
4.1.1	PLACA DE ENTREPISO, e: 15 cm ,incluye malla electrosoldada 5.5 mm	M2	$ 149.145	23,04	$ 3.436.300	14,00	$ 2.088.029,51	14,00	$ 2.088.029,51	0	$ 0,00	$ 2.088.029,51
4.1.2	CONCRETO 3000 PSI PARA ZAPATAS	M3	$ 1.157.574	1,89	$ 2.185.500	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	$ 0,00
4.1.3	CONCRETO 3000 PSI PARA VIGA DE CIEMENTACION 35X20	ML	$ 60.370	10,80	$ 652.000	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	$ 0,00
4.1.4	CONCRETO 3000 PSI PARA VIGA AEREA DE 20X35	ML	$ 68.370	10,80	$ 738.400	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	$ 0,00
4.1.5	SOLADO DE LIMPIEZA e=0,10m EN CONCRETO DE 1500PSI	M3	$ 775.512	11,52	$ 8.937.000	0,98	$ 760.001,74	0,98	$ 760.001,74	0	$ 0,00	$ 760.001,74
4.1.6	CONCRETO 3000 PSI PARA COLUMNA DE 20X20	ML	$ 56.522	13,80	$ 780.000	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	$ 0,00
4.1.7	CONCRETO 3000 PSI PARA COLUMNA DE 25X25	ML	$ 69.844	6,40	$ 447.000	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	$ 0,00
4.1.8	ACERO DE REFUERZO 60000PSI E INSTALADO	KG	$ 9.661	472,52	$ 4.565.000	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	$ 0,00
4.1.9	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DE SELECCIONADO	M3	$ 123.570	216,47	$ 26.749.000	79,80	$ 9.860.904,15	132,91	$ 16.424.014,14	53,11	$ 6.563.109,99	$ 16.424.014,14
4.1.10	MAMPOSTERIA EN BLOQUE #4	M2	$ 74.336	23,34	$ 1.735.000	0,00	$ 0,00	4,17	$ 309.980,72	4,17	$ 309.980,72	$ 309.980,72
4.1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA EN TUBO RECTANGULAR 3"X 1/2", INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO	KG	$ 27.166	67,58	$ 1.836.000	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	$ 0,00
4.1.12	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20, INCLUYE BAJANTE PVC 3"	ML	$ 102.708	4,80	$ 493.000	0,00	$ 0,00	3,50	$ 359.479,17	3,5	$ 359.479,17	$ 359.479,17
4.1.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL	M2	$ 139.086	21,94	$ 3.051.000	0,00	$ 0,00	14,00	$ 1.947.210,07	14	$ 1.947.210,07	$ 1.947.210,07
4.1.14	Suministro e instalación de seccion en Malla eslabolada cal 10 HG (incluye'ANGULO DE 1 1/2" x 3/16", Tubo Galvanizado 2" X 1.5Mm), para Acceso caseta	UND	$ 3.724.000	1,00	$ 3.724.000	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	$ 0,00
	Sub-total				$ 59.329.200,00	-	$ 12.708.935,40	-	$ 21.888.715,34	-	$ 9.179.779,94	$ 21.888.715,34
4.2	INSTALACIONES ELECTRICAS CASETA											
4.2.1	Suministro, transporte e instalación de tablero equipo de medida bifásico tipo interperie	UND	$ 1.453.000	1,00	$ 1.453.000	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.453.000,00	1	$ 1.453.000,00	$ 1.453.000,00
4.2.2	Suministro, transporte e instalación de acometida principal desde bornes de B.T del transformador hasta tablero de distribución normal en cable Cu THHN/THW 2 AWG 90°C 2x2F + 2N	ML	$ 139.400	10,00	$ 1.394.000	0,00	$ 0,00	10,00	$ 1.394.000,00	10	$ 1.394.000,00	$ 1.394.000,00

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

4.2.3	Suministro, transporte e instalación de Sistema de Puesta a Tierra general, triángulo de 3 electrodos de cobre de 5/8" x 2,4m	UND	$ 2.927.000	1,00	$ 2.927.000	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.927.000,00	1	$ 2.927.000,00	$ 2.927.000,00
4.2.4	Suministro, transporte e instlación de tablero de distribución metálico de8 circuitos con puerta	UND	$ 444.000	1,00	$ 444.000	0,00	$ 0,00	1,00	$ 444.000,00	1	$ 444.000,00	$ 444.000,00
4.2.5	Salida para toma doble sencillo en tubo conduit pvc de 1/2". incluye tubería, cable cu libre de halógeno N° 12 curvas, terminales, uniones, soportes, cajas, cable, conectores ry y accesorios para completar su salida	UND	$ 180.867	3,00	$ 542.600	0,00	$ 0,00	3,00	$ 542.600,00	3	$ 542.600,00	$ 542.600,00
4.2.6	Salida para interruptor sencillo en tubo conduit pvc de 1/2" incluye, cable cu libre de halógeno N° 12, caja rectangular pvc, curvas, terminales, conectores ry, uniones, cajas y accesorios	UND	$ 100.000	1,00	$ 100.000	0,00	$ 0,00	1,00	$ 100.000,00	1	$ 100.000,00	$ 100.000,00
4.2.7	Suministro, montaje y conexión de bombillos 18w led y tubería emt en correa metálica de techo. incluye bombillo, plafón, uniones, cajas y tapa octogonales metálicas, terminales, elementos de sujeción, cable n°12 AWG libre de halógenos y accesorios	UND	$ 170.000	1,00	$ 170.000	0,00	$ 0,00	1,00	$ 170.000,00	1	$ 170.000,00	$ 170.000,00
	Sub-total				**$ 7.030.600,00**		**$ 0,00**		**$ 7.030.600,00**		**$ 7.030.600,00**	**$ 7.030.600,00**
4.3	**PTAR**											
4.3.1	suministro e instalacion Guaya de 5/16 Pulgadas para anclaje tanques	ML	$ 45.000	20,00	$ 900.000	0,00	$ 0,00	9,00	$ 405.000,00	9	$ 405.000,00	$ 405.000,00
4.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	$ 125.741	81,00	$ 10.185.000	81,00	$ 10.185.000,00	81,00	$ 10.185.000,00	0	$ 0,00	$ 10.185.000,00
4.3.3	Suministro e instalación de tanque de capacidad 18.000 litros hora (5LPS) construidos en fibra de vidrio cada uno de 2.4mt de diámetro por 12mt de largo.	UND	$ 135.950.000,00	2,00	$ 271.900.000	2,00	$ 271.900.000,00	2,00	$ 271.900.000,00	0	$ 0,00	$ 271.900.000,00
4.3.4	CÁMARA PROCESO ANAERÓBICO – Incluye: 1.5 m3 de Relleno interno (Rosetones en polipropileno de alta densidad y 50 metros de geo membrana).	UND	$ 18.150.000,00	1,00	$ 18.150.000	1,00	$ 18.150.000,00	1,00	$ 18.150.000,00	0	$ 0,00	$ 18.150.000,00
4.3.5	CÁMARA PROCESO AERÓBICO Incluye: ✓ 1 Sistema de aireación de 1.5 hp – 1.1 k/w 7 CFM – 227 L/m Permitiendo un OD (oxígeno disuelto) del 75% ✓ 2 POLI difusores de aire – TIPO VENTURY	UND	$ 27.451.000,00	1,00	$ 27.451.000	1,00	$ 27.451.000,00	1,00	$ 27.451.000,00	0	$ 0,00	$ 27.451.000,00
4.3.6	CÁMARA DE DECANTACIÓN Incluye: Sistema lamelar tipo colmena (60° de inclinación) de 54cm de alto x 102cm de ancho x 240cm de largo fabricado en PVC	UND	$ 13.066.000,00	1,00	$ 13.066.000	1,00	$ 13.066.000,00	1,00	$ 13.066.000,00	0	$ 0,00	$ 13.066.000,00
4.3.7	CÁMARA DE CLARIFICACIÓN	UND	$ 5.516.000,00	1,00	$ 5.516.000	1,00	$ 5.516.000,00	1,00	$ 5.516.000,00	0	$ 0,00	$ 5.516.000,00
4.3.8	TRAMPAS DE SOLIDOS MAYORES: 100cm de alto por 140cm de largo por 100cm de ancho.	UND	$ 13.890.000,00	1,00	$ 13.890.000	1,00	$ 13.890.000,00	1,00	$ 13.890.000,00	0	$ 0,00	$ 13.890.000,00
4.3.9	Módulo de Ionización: incluye 4 Platinas de Cobre plata zinc de 60 Watts de potencia.	UND	$ 11.800.000,00	1,00	$ 11.800.000	1,00	$ 11.800.000,00	1,00	$ 11.800.000,00	0	$ 0,00	$ 11.800.000,00
4.3.10	Módulo Reactor Ultravioleta, Incluye: FILTROULTRAVIOLETA DE 120 WATTS DE POTENCIA (01 Und), LÁMPARA UV DE 30 WATTS (254 NM) (04 unds) Y CONEXIÓN T8 (02 Unds).	UND	$ 18.640.000,00	1,00	$ 18.640.000	1,00	$ 18.640.000,00	1,00	$ 18.640.000,00	0	$ 0,00	$ 18.640.000,00
4.3.11	MODULO DE CLORACION Inlcuye: DOSIFICADOR PERISTÁLTICO PARA DOSIFICACIÓN DE CLORO LIQUIDO 24 GPD, 110V/0.25HP/60HZ (01 Und), BOMBA AJUSTABLE (01 Und) Y TANQUE PARA SOLUCIÓN EN FIBRA DE VIDRIO DE 200 LITROS (01 Und).	UND	$ 11.198.000,00	1,00	$ 11.198.000	1,00	$ 11.198.000,00	1,00	$ 11.198.000,00	0	$ 0,00	$ 11.198.000,00

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

4.3.12	MODULO DE FLOCULACION, Incluye: DOSIFICADOR PERISTÁLTICO PARA DOSIFICACIÓN DE floculante LIQUIDO, 24 GPD, 110V/0.25HP/60HZ (01 Und), BOMBA AJUSTABLE (01 Und) Y TANQUE PARA SOLUCIÓN EN FIBRA DE VIDRIO DE 200 LITROS (01 Und).	UND	$ 11.198.000,00	1,00	$ 11.198.000	1,00	$ 11.198.000,00	1,00	$ 11.198.000,00	0	$ 0,00	$ 11.198.000,00
4.3.13	MODULO MICROFILTRACION, Incluye: FILTRO EN FIBRA DE VIDRIO DE 160 CM DE ALTO X 72 CM DE DIÁMETRO (02 Und) INCLUYE LECHO FILTRANTE DE GRAVA, SÍLICE y antracita, INCLUYE VÁLVULA MULTIPORT (01 Und).	UND	$ 16.040.000,00	1,00	$ 16.040.000	1,00	$ 16.040.000,00	1,00	$ 16.040.000,00	0	$ 0,00	$ 16.040.000,00
4.3.14	MODULO DE BOMBEO PTAR, Incluye: Electrobombas De Inmersión en acero inoxidable Cada Una Con Capacidad Para Bombear 5 Lps – 110 V - 60 Hz (03 Und)	UND	$ 15.650.000,00	1,00	$ 15.650.000	0,00	$ 0,00	1,00	$ 15.650.000,00	1	$ 15.650.000,00	$ 15.650.000,00
4.3.15	MODULO DE MANDO ELÉCTRICO, Incluye: TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO OPERACIÓN AUTOMÁTICA, INCLUYE CONTROLES DE PROTECCIÓN Y SECUENCIA DE ARRANQUE.	UND	$ 9.395.000,00	1,00	$ 9.395.000	0,00	$ 0,00	1,00	$ 9.395.000,00	1	$ 9.395.000,00	$ 9.395.000,00
Sub-total					**$ 454.979.000,00**		**$ 429.034.000,00**		**$ 454.484.000,00**		**$ 25.450.000,00**	**$ 454.484.000,00**
VALOR TOTAL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES					**$ 521.338.800,00**		**$ 441.742.935,40**		**$ 483.403.315,34**		**$ 41.660.379,94**	**$ 483.403.315,34**
N.P.	**ÍTEMS NO PREVISTOS**											
N.P.1	Suministro e instalación de tanque de igualación de capacidad 5.100 litros construido en fibra de vidrio de 1mt de diámetro por 6,5 mt de largo.	UND	$ 25.954.148,40	0,00	$ 0	1,00	$ 25.954.148,40	1,00	$ 25.954.148,40	0	$ 0,00	$ 25.954.148,40
N.P.2	Suministro e Instalación de Planta Electrica de 8,5kw	UND	$ 6.712.660,72			0,00	$ 0,00	1,00	$ 6.712.660,72	1	$ 6.712.660,72	$ 6.712.660,72
N.P.3	Suministro e Instalación de Electrobomba De Inmersión en acero inoxidable Cada Una Con Capacidad Para Bombear 5 Lps – 110 V - 60 Hz	UND	$ 5.996.437,26	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	1,00	$ 5.996.437,26	1	$ 5.996.437,26	$ 5.996.437,26
VALOR TOTAL ÍTEMS NO PREVISTOS					**$ 0,00**		**$ 25.954.148,40**		**$ 38.663.246,37**		**$ 12.709.097,97**	**$ 38.663.246,37**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 543.088.400,00**	**$ 481.992.427,35**	**$ 543.088.400,00**	**$ 61.095.972,65**	**$ 543.088.400,00**
ADMINISTRACION	**29,00%**	**$ 157.495.636,00**	**$ 139.777.803,93**	**$ 157.495.636,00**	**$ 17.717.832,07**	**$ 157.495.636,00**
UTILIDAD	**5,00%**	**$ 27.154.420,00**	**$ 24.099.621,37**	**$ 27.154.420,00**	**$ 3.054.798,63**	**$ 27.154.420,00**
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 184.650.056,00**	**$ 163.877.425,30**	**$ 184.650.056,00**	**$ 20.772.630,70**	**$ 184.650.056,00**
PMA		**$ 12.400.000,00**	**$ 0,00**	**$ 12.400.000,00**	**$ 12.400.000,00**	**$ 12.400.000,00**
COSTO TOTAL DE LA OBRA		**$ 740.138.456,00**	**$ 645.869.852,65**	**$ 740.138.456,00**	**$ 94.268.603,35**	**$ 740.138.456,00**

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

Con la información suministrada en las consideraciones y constatado con las respectivas actas numéricas y el control de actividades en sitio, se establece que el "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL BARRIO CIUDAD LEGUIZAMO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO", está ejecutado en un 100% tanto física como financieramente.

Teniendo en cuenta lo anterior las partes:

ACUERDAN

Suscribir el acta de recibo final de obra del contrato de obra 0478-2025, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL BARRIO CIUDAD LEGUIZAMO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO" teniendo en cuenta que al día de la firma de la presente acta ya se encuentran ejecutadas todas las actividades de los ítems contratados.

El valor final a pagar estará supeditado a la entrega del informe final y sus respectivos soportes en los aspectos técnicos, administrativos, legales y financieros de conformidad a lo establecido en el proceso de contratación en el marco de sus obligaciones, responsabilidades contractuales y legales de acuerdo a la minuta contractual y sus respectivas modificaciones.

EL CONTRATISTA deberá estar a paz y salvo en el pago de aportes a seguridad social, actualizar el amparo de estabilidad de obra y estar al día en el pago de aportes al FIC.

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Asís, la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los veintiséis (26) días del mes de febrero del año 2026.

SANTIAGO ALEJANDRO OSPINA BERNAL
R.L. JOAPRAEZ INGENIERIA
Contratista de Obra

DANDENNYS PAZ PORTILLA
R.L. INCAM SAS ZOMAC
Contratista de Interventoría

JORGE EDUARDO GAITÁN ESCUDERO
Secretario de Infraestructura Municipal
Supervisor del contrato

Proyecto: Ing. Christian Charria
Apoyo Profesional Secretaría de Infraestructura.