INFORME 2
COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Periodo

MARZO - ABRIL 2026

APES INGENIERÍA S.A.S
CONTRATO No.
CD-03-2026

Escenario Deportivo Jerusalén (Sonsón)

Sandy Samara Alvarez Martinez

Sonsón - Antioquia

30/04/2026

Control del documento

Versión	Fecha	Descripción	Elaboró	Revisó/Aprobó
01	[30/04/2026]	Informe mensual SST No. 2	Sandy Samara Alvarez Martinez	Julian David Cuervo Gómez

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción **4**

2. Objetivos **4**

2.1 Objetivo general 4

2.2 Objetivos específicos 4

3. Alcance **5**

4. Información general del proyecto **5**

5. Marco normativo de referencia **6**

6. Localización del proyecto **6**

7. Personal activo y control documental **7**

9. Identificación de peligros y factores de riesgo **10**

10. Gestión de seguridad y salud en el trabajo **11**

10.1. Afiliación a seguridad social y control de ingreso 12

10.2. Inducción, reinducción y capacitación SST 12

10.3. Elementos de protección personal - EPP 12

10.4. Inspección de herramientas, maquinaria y equipos 13

10.5. Equipos de emergencia 13

10.6. Orden y aseo 14

11. Gestión de accidentalidad, incidentes y enfermedades laborales **14**

12. Registro fotográfico **15**

13. Conclusiones **17**

14. Recomendaciones **18**

1. Introducción

El presente Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST No. 2 tiene como finalidad reportar de manera independiente la gestión desarrollada durante el periodo correspondiente a los meses 2 y 3 del proyecto de intervención integral del Escenario Deportivo Jerusalén, ubicado en el municipio de Sonsón, Antioquia.

La obra tiene como propósito mejorar las condiciones de infraestructura, drenaje, cerramiento, iluminación y seguridad del escenario deportivo, permitiendo su adecuado aprovechamiento por parte de la comunidad para actividades recreativas y deportivas. Dentro del alcance técnico se contempla la construcción de un sistema de subdrenaje mediante filtro francés, la ejecución de obras de confinamiento y cerramiento perimetral, y la modernización del sistema de iluminación mediante la instalación de postes metálicos y reflectores LED certificados bajo normativa aplicable.

En este contexto, el componente SST se orienta a identificar, prevenir y controlar los peligros asociados a las actividades constructivas, administrativas y de apoyo logístico desarrolladas en obra, garantizando condiciones seguras para trabajadores, visitantes y demás actores que intervienen en el proyecto. Asimismo, este informe presenta las acciones de seguimiento, inspección, control documental, uso de elementos de protección personal, señalización, orden y aseo, preparación ante emergencias y gestión de incidentes correspondientes al periodo reportado.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Reportar la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo desarrollada durante el mes 2 del proyecto, evidenciando las actividades de prevención, seguimiento y control implementadas para proteger la integridad física y mental de los trabajadores, prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, y dar cumplimiento a los lineamientos del SG-SST de la obra.

2.2 Objetivos específicos

- Verificar el cumplimiento de los requisitos documentales de ingreso y permanencia del personal vinculado al proyecto.
- Identificar los peligros presentes en el frente de obra y establecer controles preventivos acordes con las actividades ejecutadas.
- Fortalecer la cultura de autocuidado mediante inducciones, charlas y acompañamiento permanente en campo.

- Supervisar el uso, porte y estado de los Elementos de Protección Personal – EPP requeridos para cada actividad.
- Realizar seguimiento a las condiciones de orden, aseo, señalización, demarcación y control de áreas de trabajo.
- Verificar el estado de herramientas, equipos, vehículos, botiquín, extintor, camilla y demás elementos para la atención de emergencias.
- Registrar y analizar la accidentalidad, incidentes, casi accidentes, condiciones inseguras y acciones de mejora del periodo.
- Presentar recomendaciones orientadas al mejoramiento continuo del SG-SST en obra.

3. Alcance

El alcance del presente informe corresponde al reporte de las actividades ejecutadas por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo de APES INGENIERÍA S.A.S. durante el mes 2 del proyecto Escenario Deportivo Jerusalén. El informe cubre la gestión preventiva relacionada con personal, actividades de obra, inspecciones, charlas, control de EPP, control de herramientas y equipos, preparación ante emergencias, orden, aseo, accidentalidad y acciones de mejora.

4. Información general del proyecto

Ítem	Información
Proyecto	Intervención integral del Escenario Deportivo Jerusalén
Municipio	Sonsón – Antioquia
Contratista	APES INGENIERÍA S.A.S.
Componente reportado	Sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo
Informe	No. 2
Periodo	Marzo - abril de 2026
Responsable ambiental	Sandy Samara Álvarez Martinez

Interventoría/Supervisión	Grimaudis Sierra Correa GSC S.A.S.
Contrato No.	CD-03-2026

La intervención del Escenario Deportivo Jerusalén busca mejorar las condiciones físicas, funcionales y de seguridad del espacio, permitiendo su adecuado aprovechamiento por parte de la comunidad para actividades deportivas y recreativas. Las principales actividades contempladas corresponden a la construcción de sistema de subdrenaje mediante filtro francés; excavación de zanjas, brazos drenantes y colectores, según diseño; transporte y disposición final del material sobrante en sitio autorizado; conformación de obra de cerramiento el cual consta de una viga de cimentación reforzada y muro en bloque con malla eslabonada; modernización del sistema de iluminación mediante instalación de postes metálicos y reflectores LED.

5. Marco normativo de referencia

La gestión SST del proyecto se desarrolla bajo el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la obra y toma como referencia la normativa colombiana aplicable, entre ella:

Norma	Aspecto de aplicación al informe SST
Ley 100 de 1993	Sistema de Seguridad Social Integral; soporte para la verificación de afiliaciones a EPS, ARL, AFP y CCF del personal vinculado.
Ley 1562 de 2012	Modifica el Sistema General de Riesgos Laborales y define conceptos como accidente de trabajo y enfermedad laboral.
Decreto 1072 de 2015	Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo; compila requisitos del SG-SST y obligaciones de empleadores y contratantes.
Resolución 0312 de 2019	Define los Estándares Mínimos del SG-SST y orienta el registro, verificación y control de condiciones básicas de seguridad y salud en el trabajo.
Resolución 4272 de 2021	Requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas; aplicable cuando se ejecuten actividades asociadas a

	postes, luminarias, estructuras o labores con riesgo de caída.
Reglamento interno de trabajo, políticas SST y procedimientos internos de APES INGENIERÍA S.A.S.	Lineamientos empresariales para inducción, uso de EPP, inspecciones, reporte de actos y condiciones inseguras, gestión de emergencias y mejora continua.

6. Localización del proyecto

El proyecto se desarrolla en el corregimiento de Jerusalén, ubicado al oriente de la cabecera municipal de Sonsón. Este limita al norte con Puerto Triunfo, al oriente con el corregimiento La Danta, al sur con Argelia y al occidente con el corregimiento Río Verde de los Montes y el municipio de San Francisco.

De acuerdo con los registros del SISBÉN, el corregimiento cuenta con una población aproximada de 1.626 habitantes. Su economía es dual, impulsada por la industria cementera (explotación de caliza y mármol por empresas como el Grupo Argos) y complementada por la agricultura y la ganadería. La cabecera del corregimiento se sitúa en el Magdalena Medio Sonsoneño, en cercanías de la autopista Medellín- Bogotá, y parte de su territorio integra la Reserva Natural del Río Claro.



7. Personal activo y control documental

Durante el periodo reportado se realiza seguimiento al personal vinculado al proyecto, con el fin

de verificar su aptitud documental para la permanencia en obra. El control documental realizado corresponde como mínimo a la afiliación a seguridad social, soportes de ARL, EPS, AFP y CCF, ya que para el periodo anterior se verificaron los mismos, incluyendo inducción SST, entrega de EPP, registros de capacitación y demás documentos.

Cargo	Nombre
Residente/Profesional Ambiental	Alexandra Jimena Castro Valencia
Residente de Obra	Juan Diego Berrio Gonzalez
Residente SST	Sandy Samara Alvarez Martinez
Personal operativo	Brayan Mauricio Franco Tilano
Personal operativo	Bienvenido Garcia Palacios
Personal operativo	Juan Andres Meneses Hurtado
Personal operativo	Mariano Lezcano Correa

El ingreso de nuevo personal debe estar precedido por la revisión documental, afiliaciones activas, inducción SST, socialización de riesgos de la tarea, entrega de EPP y registro de asistencia. Cualquier novedad de ingreso, retiro, cambio de cargo o cambio de actividad deberá quedar soportada en los anexos del informe, no obstante, para este periodo continúa el mismo personal.

8. Descripción de actividades ejecutadas durante el periodo

De acuerdo con el avance del proyecto y los antecedentes técnicos reportados, durante el mes 2 se realiza seguimiento SST a las actividades constructivas y de preparación de obra que implican exposición a riesgos mecánicos, locativos, biomecánicos, físicos, químicos, biológicos, eléctricos, públicos y por condiciones climáticas. Las actividades principales objeto de control son:

Actividad ejecutada en el mes 2	**Descripción SST de seguimiento**	**Controles SST aplicables**

Terminación excavación para cajas de inspección y zanja para tubería eléctrica	Apertura cajas de inspección y conducción eléctrica, con presencia de excavaciones, material suelto y tránsito de personal en el frente de obra.	Retiro de material del borde de excavación; ingreso restringido a personal autorizado; uso de casco, botas, guantes; hidratación; pausas activas; revisión de herramientas manuales.
Remoción de material sobrante	Retiro, cargue, traslado interno y disposición temporal del material excedente generado por excavaciones y adecuaciones del área intervenida.	Definir rutas internas despejadas; evitar acopios inestables; controlar polvo mediante humectación si aplica; mantener distancia segura con vehículos o equipos; aplicar técnicas seguras de levantamiento manual de cargas y conservar orden y aseo permanente.
Instalación de arena lavada sobre filtro francés	Colocación de una capa de arena lavada de aproximadamente 2 cm sobre el filtro francés como parte de la conformación del sistema drenante.	Uso de guantes, botas y protección respiratoria cuando exista generación de polvo; control de posturas forzadas; pausas activas; herramientas en buen estado; distribución uniforme del material; mantener el área libre de obstáculos y señalizar la zona de intervención.
Instalación de capa vegetal	Instalación de capa vegetal de aproximadamente 10 cm de espesor sobre la capa de arena, para la reconformación superficial del área intervenida.	Control de manipulación manual de cargas; uso de guantes y botas; hidratación por trabajo a la intemperie; control de polvo y material particulado; pausas activas; señalización del área de trabajo y retiro de herramientas o material no utilizado.
Instalación de grama macana	Suministro e instalación de grama macana sobre la capa vegetal, como actividad de recuperación y acabado superficial del escenario deportivo.	Uso de guantes, botas y protección solar; control de herramientas cortantes o punzantes; verificación de superficies húmedas o irregulares; pausas activas; mantener rutas de circulación libres y disponer adecuadamente sobrantes de

		material vegetal.
Figurado, instalación de acero y vaciado de viga de cimentación	Figurado, armado e instalación de acero y vaciado de 238,8 m de viga de cimentación, conformada por 4 barras No. 3 y estribos No. 2 de 15 x 15 cm cada 20 cm.	Uso obligatorio de guantes anticorte,, casco, botas; control de puntas expuestas del acero; orden en zonas de figurado y armado; herramientas en buen estado; control de atrapamientos, golpes y cortes; manejo seguro del concreto y cemento; protección dérmica; coordinación del vaciado y rutas despejadas.
Figurado e instalación de acero para columnetas	Figurado e instalación de acero para 93 columnetas de 20 x 20 cm, con 4 barras No. 4, doblez a 90° de 15 cm y 3 estribos No. 2.	Inspección de herramientas de corte, doblado y amarre; uso de guantes anticorte; control de puntas y varillas sobresalientes; acopio ordenado del acero; estabilidad de armaduras; prevención de sobreesfuerzos y trabajo coordinado entre operarios durante el izaje o ubicación de elementos.
Instalación de bloque de concreto para cerramiento	Instalación de 2 hiladas de bloque de concreto de 20 x 20 x 40 cm a del cerramiento perimetral.	Control de levantamiento manual de cargas; uso de guantes, botas; protección dérmica frente a morteros o cemento; verificación de estabilidad de hiladas; orden en acopios de bloque; rutas de circulación libres; control de golpes, atrapamientos y caídas por material en el piso.
Instalación de tubería PVC de 2 pulgadas para red eléctrica	Instalación de tubería PVC de 2 pulgadas en la zanja destinada a la infraestructura eléctrica del proyecto.	Controlar cortes durante manipulación de tubería; uso de guantes y gafas; revisar herramientas de corte; evitar tránsito innecesario sobre zanjas; mantener coordinación con el personal técnico y no energizar redes durante la instalación.

Suministro e instalación de caja subterránea de paso y halado	Instalación de caja subterránea de paso y halado de 50 x 50 cm para la parte eléctrica.	Control de excavación y borde de caja; manipulación segura de elementos prefabricados; uso de botas, guantes, casco; control de atrapamientos de manos y verificación de estabilidad durante la instalación.
Instalación de tubería IMC de 2 pulgadas para red eléctrica	Instalación de tubería metálica IMC de 2 pulgadas para la infraestructura eléctrica, según trazado y requerimientos técnicos del proyecto.	Uso de guantes, control de bordes cortantes; inspección de herramientas de corte, roscado o ajuste; acopio estable de tubería; coordinación para manipulación de tramos; prevención de golpes, atrapamientos y sobreesfuerzos; verificación de ausencia de energización durante el montaje.
Acopio y manejo de materiales, herramientas e insumos	Ubicación temporal de arena lavada, capa vegetal, grama, acero, bloque de concreto, tubería PVC, tubería IMC, cajas de inspección, herramientas y demás insumos de obra.	Orden y aseo; zonas de acopio definidas y señalizadas; apilamiento estable; segregación de materiales; rutas de circulación despejadas; control de levantamiento manual de cargas; retiro de residuos y verificación periódica por parte del residente SST.

9. Identificación de peligros y factores de riesgo

En el desarrollo del proyecto se identifican factores de riesgo asociados a las actividades preliminares, movimiento de tierras, construcción de obras civiles, instalación de sistemas de drenaje, almacenamiento de materiales, circulación de vehículos, uso de herramientas y condiciones propias del entorno. A continuación, se presenta la matriz de riesgos resumida para el periodo reportado:

Factor de riesgo	Peligros identificados	Medidas de prevención y control
Mecánico	Golpes, atrapamientos, cortes, proyección de partículas, uso	Inspección preoperacional, uso de guantes y gafas, herramientas en buen

	de herramientas manuales y equipos.	estado, capacitación en manejo seguro y reporte de condiciones inseguras.
Locativo	Superficies irregulares, excavaciones, zonas húmedas, obstáculos, materiales en áreas de tránsito.	Demarcación y señalización, orden y aseo, rutas despejadas, control de zanjas y delimitación de áreas restringidas.
Físico	Ruido, vibración, radiación solar, trabajo a la intemperie, variaciones climáticas.	Protección auditiva si aplica, hidratación, pausas activas, protección solar, suspensión de labores ante tormenta o lluvia intensa.
Químico	Polvo por excavación, cemento, aditivos u otros materiales de construcción.	Control de polvo, mascarilla cuando aplique, fichas de seguridad, guantes, gafas y lavado de manos.
Biológico	Contacto con insectos, reptiles, animales, microorganismos o residuos orgánicos.	Inspección previa del área, limpieza controlada, uso de botas y guantes, reporte inmediato de avistamientos o mordeduras/picaduras.
Biomecánico	Manipulación manual de cargas, posturas forzadas, movimientos repetitivos, trabajo prolongado en excavación.	Pausas activas, técnica de levantamiento seguro, rotación de tareas, ayudas mecánicas cuando aplique y trabajo en equipo.
Eléctrico	Contacto directo o indirecto con energía, herramientas eléctricas, redes temporales o futuras actividades de iluminación.	Verificación de conexiones, herramientas certificadas, bloqueo de fuentes, personal autorizado y permisos de trabajo cuando aplique.
Tránsito y riesgo público	Atropellamientos, interacción vehículo–peatón, ingreso y salida de vehículos, hurto o situaciones de orden público.	Control de acceso, señalización, acompañamiento, rutas definidas, comunicación permanente y coordinación con PMT.
Fenómenos naturales	Lluvia, neblina, tormentas, afectación de visibilidad y	Monitoreo de condiciones climáticas, suspensión temporal ante riesgo,

	estabilidad del terreno.	control de escorrentía y revisión de excavaciones.

10. Gestión de seguridad y salud en el trabajo

10.1. Afiliación a seguridad social y control de ingreso

Durante el periodo se debe verificar que todo el personal que ingresa al proyecto cuente con afiliación vigente al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo ARL, EPS, AFP y CCF, o con las planillas de pago correspondientes. La documentación debe ser revisada antes del ingreso al frente de obra y archivada como soporte del informe mensual.

Requisito	Estado del periodo	Soporte esperado
Afiliación ARL	Validado	Planilla vigente.
Afiliación EPS	Validado	Planilla vigente.
Afiliación AFP	Validado	Planilla vigente.
Caja de compensación familiar	Validado	Planilla vigente.

10.2. Inducción, reinducción y capacitación SST

Para el periodo correspondientes a los meses 1 y 2, no se ejecutaron nuevas jornadas de capacitación, inducción o reinducción SST adicionales a las previamente desarrolladas o programadas, debido a que las actividades del proyecto se concentraron en labores de seguimiento, planeación, control documental y actividades preliminares de obra.

No obstante, se recomienda mantener la programación de capacitaciones SST de acuerdo con el avance de las actividades constructivas, priorizando los temas asociados a los riesgos identificados en campo, tales como uso adecuado de EPP, prevención de caídas, manejo seguro de herramientas, orden y aseo, primeros auxilios, atención de emergencias y control de interacción entre vehículos, trabajadores y peatones.

10.3. Elementos de protección personal - EPP

Durante el periodo se debe verificar el suministro, uso, porte y estado de los Elementos de Protección Personal requeridos para las actividades ejecutadas. Los EPP mínimos para el frente de obra comprenden casco de seguridad, botas de seguridad, guantes, protección visual,

protección respiratoria cuando exista exposición a polvo, protección auditiva cuando aplique y demás elementos definidos por la matriz de peligros y el análisis de tarea segura.

EPP	Actividad asociada	Verificación del periodo
Casco de seguridad	Ingreso y permanencia en obra	[Cumple]
Botas de seguridad	Excavación, tránsito por terreno irregular, manejo de materiales	[Cumple]
Chaleco reflectivo	Circulación en obra e interacción con vehículos	[No aplica]
Guantes de seguridad	Manejo de herramientas, materiales, rocería y excavación	[Cumple]
Gafas de seguridad	Corte, proyección de partículas, polvo, limpieza y herramientas	[Cumple]
Protección respiratoria	Exposición a polvo, cemento, partículas o material seco	[Cumple]
Protección auditiva	Uso de equipos o herramientas con generación de ruido	[Cumple]
Protección solar / hidratación	Trabajo a la intemperie	[Cumple]

10.4. Inspección de herramientas, maquinaria y equipos

Con el fin de prevenir incidentes asociados al uso de herramientas, maquinaria y equipos, se debe realizar inspección preoperacional antes del inicio de las labores. Esta verificación permite detectar fallas, desgaste, ausencia de guardas, cables deteriorados, condiciones inseguras o anomalías que puedan generar incidentes o accidentes de trabajo

Elemento inspeccionado	Criterios mínimos	Resultado / observación
Herramientas	Mangos, filos, puntas, estado general, uso	[En buen estado]

manuales	adecuado.	
Herramientas eléctricas	Cableado, enchufes, guardas, conexión segura, ausencia de humedad.	[En buen estado]
Vehículos	SOAT, revisión técnico-mecánica, licencia, luces, pito, llantas, extintor y botiquín si aplica.	[Todo completo]
Equipos de emergencia	Extintor vigente, botiquín completo, camilla disponible y ruta de evacuación definida.	[Todo completo]

10.5. Equipos de emergencia

En obra se debe contar con recursos mínimos para la atención inicial de emergencias, incluyendo botiquín, extintor, camilla, sistema de comunicación, rutas de evacuación y punto de encuentro. Durante el periodo se realizará inspección mensual de estos elementos y se dejará evidencia fotográfica y formato de verificación.

Equipo / recurso	Cantidad	Estado	Observaciones
Botiquín de primeros auxilios	[1]	[Bueno]	[Cuenta con lo necesario para atender emergencias]
Extintor	[1]	[Vigente]	[Marzo 2027]
Camilla	[1]	[Disponible]	[Completar]
Punto de encuentro	[Sí]	[No señalizado]	[Se definió/informó en la capacitación inicial]

10.6. Orden y aseo

Durante los meses 2 y 3 se debe mantener la implementación permanente de medidas de orden y aseo en el frente de trabajo, con el fin de reducir la probabilidad de caídas, tropiezos, golpes, obstrucción de rutas de circulación y acumulación de materiales innecesarios. Las herramientas, materiales y residuos deberán ubicarse en zonas definidas, evitando interferir con las actividades de obra y el tránsito del personal.

Aspecto verificado	Criterio de aceptación	Resultado

Áreas de circulación	Libres de obstáculos, residuos y materiales sueltos.	[Satisfactorio]
Zonas de acopio	Material apilado de forma estable y cubierto al completar jornada de trabajo	[Satisfactorio]
Excavaciones y zanjas	Delimitadas y sin material que genere riesgo al borde.	[Satisfactorio]
Herramientas y equipos	Ubicados en zonas definidas cuando no estén en uso.	[Satisfactorio]
Residuos	Recolectados y dispuestos en recipientes o zonas asignadas.	[Satisfactorio]

11. Gestión de accidentalidad, incidentes y enfermedades laborales

La accidentalidad del periodo deberá consolidarse con base en los reportes oficiales del proyecto, incluyendo accidentes de trabajo, incidentes, casi accidentes, enfermedades laborales, días perdidos, acciones de investigación y planes de mejora. La definición de accidente de trabajo corresponde al suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca lesión orgánica, perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o muerte.

Indicador	**Resultado meses 2 y 3**	**Observación**
Accidentes de trabajo reportados	[0]	Validar con reporte oficial y ARL.
Incidentes / casi accidentes	[0]	Registrar e investigar cuando aplique.
Enfermedades laborales reportadas	[0]	Validar con soportes médicos y ARL.
Días perdidos por AT	[0]	Actualizar si hubo accidente con incapacidad.
Investigaciones realizadas	[0]	Anexar investigación y plan de acción si aplica.

En caso de presentarse accidente o incidente durante el periodo, deberá anexarse el reporte

correspondiente, investigación, análisis de causas, plan de acción, seguimiento al cierre y comunicación a los trabajadores sobre lecciones aprendidas.

12. Registro fotográfico



Fotografía 1. Verificación del uso de EPP en frente de obra.



Fotografía 4. Inspección de herramientas, equipos o vehículos.



Fotografía 6. Condiciones de orden y aseo en área de intervención.



Fotografía 5. Equipos de emergencia disponibles en obra.

13. Conclusiones


1. Durante el periodo se desarrollaron actividades constructivas relevantes asociadas al sistema de drenaje, excavaciones complementarias, retiro de material sobrante, reconformación superficial, instalación de grama, construcción de viga de cimentación, armado de columnetas, instalación de bloque de concreto y montaje de elementos de la red eléctrica.
2. Las actividades ejecutadas implicaron exposición a riesgos mecánicos, locativos, físicos, químicos, biomecánicos, eléctricos, públicos y por condiciones climáticas, por lo cual se requirió mantener controles de orden, aseo, uso de EPP, inspección de herramientas y control de circulación interna.
3. Las labores de figurado, instalación de acero y vaciado de concreto exigieron especial control frente a cortes, golpes, atrapamientos, contacto con cemento, manipulación manual de cargas, puntas expuestas, herramientas en uso y estabilidad de los elementos

instalados.

4. Para el periodo no se reportaron nuevas capacitaciones SST adicionales en la información suministrada, por lo que se recomienda retomar la programación de charlas e inducciones de acuerdo con los riesgos críticos observados en obra.

14. Recomendaciones

1. Fortalecer las charlas de seguridad enfocadas en excavaciones, manejo manual de cargas, uso de herramientas, control de polvo, hidratación, exposición solar y prevención de caídas.
2. Mantener señalizadas y demarcadas las excavaciones, zonas de acopio, rutas de circulación y áreas de ingreso restringido.
3. Consolidar el reporte de accidentalidad, incidentes y casi accidentes del periodo, aunque el resultado sea cero, para garantizar trazabilidad mensual.

Elaboró	Revisó / Aprobó
 _____ SANDY SAMARA ÁLVAREZ MARTÍNEZ Residente SST APES Ingeniería S.A.S.	 _____ JULIAN DAVID CUERVO GÓMEZ Director de obra APES Ingeniería S.A.S.