	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 4	
		FECHA	1 (Día) 10 (Mes) 2018 (Año)	

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 6
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: HUILA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE OBRA No. 883 **DE** 2018

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIA PAVI

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA CICANA - NARANJAL - LA GUAIRA, CODIGO 19706, RED TERCIARIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 911 **DE** 2018

INTERVENTOR: JAIME ANDRES AREVALO ROJAS

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Jaime Arevalo	Dir. Interventoria	Interventoria
Marlon Andres Salgado	Interventora	Interventoria
ALVARO GONZALEZ DUQUE	DIRECTOR DE OBRA	U.T VIA-PAVI
Efrain Alberto Medina	Prof. Especializado	INVIAS Supervisor
Jesus Eduardo Rincon	Director Territorial	INVIAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento al contrato de obra # 883-2018

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se verificaron el cumplimiento de 2 compromiso de 4 pactados en el acta anterior.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Temas administrativos
2. Aspectos tecnicos
3. Aspectos ambientales
4. Varios

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Aspecto administrativos

El acta de obra # 2 aun no se ha tramitado por lo que se incumplió el compromiso del acta anterior.
El día miercoles 3 de octubre se debe dar a conocer la precta revisada por la interventoria incluyendo los descuentos de mayor cantidad de obra pagados en el acta # 1 ya tramitada.
El contratista solicita que los descuentos se hagan en la ultima acta para agilizar el tramite del acta # 2.
Con el balance presentado hay saldo por ejecutar de 85 millones donde hay cerca de $ 8 millones por los descuentos del acta # 1 por mayor cantidad de obra

2. Aspectos tecnicos y avance de obra
Obras pendientes:
- Alcantarilla del PR 11+0800 solicitada en comite # 4 y
- Tres (3) Alcantarillas con los recursos que faltan por ejecutar
- Filtros. Hay problemas de redes de acueducto y gas
- Muro PR 8+138. Fundir zapata y elevacion

Avance a la fecha: 62%. Segun inform. # 11
1) Filtros: 250 ml de 398 ml programados
2) alcantarillas: 19 de ϕ 36" (completas 11 unidades) de 23
3) Muro PR 8+138: Excavaciones - solado y Fijuracion

Frentes de obra actuales:
1) Muro 2) alcantarillas 3) Filtros para un total de 3 frentes
Se debe abrir dos nuevos frentes para las alcantarillas que faltan o sea para las 4 unidades pendientes

Se informa que el dentellon de las alcantarillas no lleva refuerzo y que su fundición se hizo monoliticamente.

Se solicita hacer entrega del acta # 3 con fecha 11 de Octubre fecha de terminacion del contrato.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

3. Aspectos ambientales

El contratista informa que el documento PMA's este listo y hace entrega del documento al interventor para revisión. Este servirá para efectuar el cierre ambiental requerido para la finalización y liquidación del contrato

4. Varios

La administración Vial seguirá apoyando a la Territorial en la supervisión por lo que se solicita apoyo y acatamiento a sus observaciones en las visitas de campo que se efectuen en lo que reste del contrato.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	4

FECHA: 1 (Día) 10 (Mes) 2018 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
- Crear otras fronts de (2) para trabajo para los alcantarillas que faltan para completar 23 unidades	11 de Oct./2018	Contratista e Interventor
- Presentar actas #2 y actas #3 todo de obra como de interventoria	3 de oct./2018 11 de oct/2018	Contratista e Interventor
- Incrementar rendimientos con mas personal equipo y materia en obra.	2/10/2018	Contratista

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Jaime Andres Bravo	
Marlon Andres Salgado	
ALVARO GONZALEZ DUQUE	
Efrain Alberto Medina	
Jesus Eduardo Rincon Silva	

Original: Informe mensual de Interventoria.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial