	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA	4 (Día)	9 (Mes)	2018 (Año)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 4
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: HUILA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE OBRA No. 883 **DE** 2018

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIA PAVI

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA CICANA - NARANJAL - LA GUAIRA, CODIGO 19706, RED TERCIARIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 911 **DE** 2018

INTERVENTOR: JAIME ANDRES AREVALO ROJAS

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Jaime Andres Arevalo	Interventor	J.A.A
Marlon Andres Salgado	Interventoria	J.A.A
Raymond Sanguino.	Contratista	
ALVARO GONZALEZ DUQUE	DIRECTOR DE OBRA	U.T VIA - PAVI
Efrain Alberto Medina	Gestor contrato obra	INVIAS HUILA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN Seguimiento al desarrollo del contrato de obra 883-2018 y de interventoria # 911-2018

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se hizo verificandose cumplimiento de compromisos

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Prorroga y plazo contractual
2. Avance de obra
3. Actas
4. Apus no previstos
5. Estudios y diseños

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Plazo y solicitud de prórroga

Se aprueba la prórroga solicitada por un periodo de un (1) mes hasta el 11 de octubre de 2018 y se radicaran en oficio los formatos para autorizar y elaborar las minutas correspondientes

2. APUs no previstos

Se autorizan los APUs no previstos para las actividades de Material filtrante a un costo de $ 105.970/m3 y geotextil a un costo de $ 7.336 /m2 para su inclusión se deben adjuntar los formatos diligenciados

3. Estudios y diseños.

Se radicara el dia 5 de Septiembre los volumenes de Estudios de suelos y de diseño estructural de los 2 muros en diseño especifico para su verificación acompañado de los formatos de aprobacion por parte de la interventoria

4. Avance de obra

Se encuentran 5 alcantarillas completas en obra. En el PR 6+838 se debe acometer de inmediato el filtro y el muro del PR 8+138 de L=15m. en acero de 60.000 PSI y concreto estructural de 3.000 P.S.I.. El avance es del 50%.

5. Actas de obra e interventoria.

Se haran las correcciones al acta de obra segun observaciones que fueron socializadas en el comite y para aclarar se deben adjuntar las evidencias y fotos solicitadas asi como los ensayos de materiales para los cimientos estructurales.

La interventoria debe entregar el acta de estos con sus anexos para tramite a la Territorial

Se debe preparar el acta del segundo periodo con corte al 11 de septiembre de 2018.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	3

FECHA	4	9	2018
	(Dia)	(Mes)	(Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
1. Iniciar filtros y muros en el PR 8+138	Inmediato	Contratista.
2. Entregar informes semanales	6/09/2018	Interventor
3. Actas de obra e interventoria del primer periodo	inmediato	Contratista e Interventor.
4. Preparar actas del segundo periodo con corte de 11 de septiembre de 2018	11/09/2018	Contratista e Interventor

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

Obras pendientes: Demoler alcantarillas de 36" (20)
Construccion de muros de contencion (2)
Construccion de filtros (398 ml) PR 5+0090 al PR 6+088

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 18 (Dia) 09 (Mes) 2018 (Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Raymond Segovia	
Jaime Arevalo	
Marlon Andres Salgado	
Efrain Alberto Medina	

Original: Informe mensual de Interventoria.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial