GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-029**
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:		**CONVENIO:**	X
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	X
PARCIAL		**FINAL**	

INFORME No:	1	FECHA:	**27**	de	**FEBRERO**	de	**2026**		
PERIODO: DEL	**24**	de	**DICIEMBRE**	de	**2025**	AL	**23**	de	**FEBRERO**	de	**2026**
No. CONTRATO O CONVENIO	**CO1.PCCNTR.8690548/4066**	DE	**2025**	FECHA:	**12**	de	**NOVIEMBRE**	de	**2025**
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 8.027.174.634,00**			RPC	**11737**				
REGISTRO BP y P No.	**2025004150050**								
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP**								

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO MEDIANTE LA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS AL DERECHO DE CONEXIÓN E INSTALACIONES INTERNAS EN LOS MUNICIPIOS DE CHÍQUIZA, SORA, SOGAMOSO, SUTAMARCHÁN, CÓMBITA, MOTAVITA, FLORESTA, PAIPA, DUITAMA, VILLA DE LEYVA, CHIQUINQUIRÁ Y TUNJA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	SANDRA BRILLIT SUAREZ RAMIREZ		
Teléfono:	3143443285	Dirección:	**CARRERA 11 No. 20-96**

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	24	12	2025
PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES Y CERO (0) DIAS		
PLAZO CON ADICIONES	CERO (0) DIAS		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	23	12	2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	23	12	2026

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	24	12	2025	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO			
NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		**#¡REF!**	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN
	N.A		

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
Otorgar subsidios al Costo de intalacion interna que se apoyara con recursos de SGR por parte de la Gobernacion de Boyaca, correspondiente a usuarios de estratos 1 y 2 según Decreto 2140 de 2016 cap 8 art 2.2.2.8.1. para Los Municipios de Chíquiza, Sora, Sogamoso, Sutamarchán, Cómbita, Motavita, Floresta, Paipa, Duitama, Villa de Leyva, Chiquinquirá y Tunja del Departamento de Boyacá	Para la aplicación de 2.649 subsidios, a la fecha se están gestionando los permisos con ante Gobernación, ANI, Corpoboyacá y alcaldías, y estamos adelantando socializaciones de acuerdo con el cronograma pactado con la Secretaria de Minas y Energía de Boyaca.		X		Se anexa informe N° 1 de GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. ESP

Otorgar subsidios al Costo de Derecho de conexión que se apoyara con recursos del SGR de la Gobernacion de Boyaca, correspondiente a usuarios de estratos 1 y 2 según resolución CREG 059 DE 2012. para Los Municipios de Chíquiza, Sora, Sogamoso, Sutamarchán, Cómbita, Motavita, Floresta, Paipa, Duitama, Villa de Leyva, Chiquinquirá y Tunja del Departamento de Boyacá, (Sin revisión previa)	Para la aplicación de 2.649 subsidios, a la fecha se están gestionando los permisos con ante Gobernación, ANI, Corpoboyacá y alcaldías, y estamos adelantando socializaciones de acuerdo con el cronograma pactado con la Secretaria de Minas y Energía de Boyaca.		X		Se anexa informe N° 1 de GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. ESP

INFORME TÉCNICO

El presente convenio tiene por objetivo lograr la aplicación de 2.649 subsidios, de los cuales a la fecha se están adelantando las socializaciones de cada proyecto de acuerdo con el cronograma pactado con la Secretaria de Minas y Energía de Boyaca.

MUNICIPIO CHIQUIZA

Se realizo socialización del proyecto el día 06-02-206 con Comunidad de Chíquiza, Alcaldia y Secretaria de Minas y Energía

MUNICIPIO DUITAMA

Se realizo socialización del proyecto el día 29-01-206 con Comunidad del sector Puente la Balsa, Alcaldia y Secretaria de Minas y Energía


MUNICIPIO PAIPA

Se realizo socialización del proyecto el día 17-02-206 con Comunidad del sector Rincon de Españoles, Alcaldia y Secretaria de Minas y Energía

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**0,00%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	**16,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**0,0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

El convenio se encuentra en ejecución.

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

SEGUIMIENTO FINANCIERO					
CONTRATO O CONVENIO					
CUENTA No.		FIDUCIA No.:		BANCO:	DAVIVIENDA
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:					
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:					

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR
TOTAL			**$ 0,00**

INFORME JURÍDICO
Póliza de cumplimiento No. NB-100423293 de fecha 17 de Diciembre de 2025, Póliza de Responsabilidad civil extracontractual No. NB-100112521 de fecha 17 de Diciembre de 2025, expedida por la Compañía de Seguros Mundial a favor de la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

OBSERVACIONES:

Gobernación de Boyacá
Contratación
MARILYN PACHECO BUENO
FECHA 12/05/2026

SANDRA BRILLIT SUAREZ RAMIREZ
Nombre y Firma Supervisor o Interventor

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**