Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, NUIR: 2-11001000-44, NIT: 830.045.472-8

INFORME No. 02

CONVENIO No. 4066 - 2025

"FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE GAS NATURAL MEDIANTE SUBSIDIOS DE DERECHOS DE CONEXIÓN E INSTALACIONES INTERNAS PARA LOS MUNICIPIOS DE CHÍQUIZA, SORA, SOGAMOSO, SUTAMARCHAN, COMBITA, MOTAVITA, FLORESTA, PAIPA, DUITAMA, VILLA DE LEYVA, CHIQUINQUIRA Y TUNJA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

Foto: Villa de Leyva



PRESENTADO A:

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGÍA

MARZO 24 DE 2026

TUNJA

GENERALIDADES

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, NUIR: 2-11001000-44, NIT: 830.045.472-8

OBJETO:"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO MEDIANTE LA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS AL DERECHO DE CONEXIÓN E INSTALACIONES INTERNAS EN LOS MUNICIPIOS DE CHÍQUIZA, SORA, SOGAMOSO, SUTAMARCHÁN, CÓMBITA, MOTAVITA, FLORESTA, PAIPA, DUITAMA, VILLA DE LEYVA, CHIQUINQUIRÁ Y TUNJA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

“Fortalecimiento al Servicio de Gas Natural Mediante Subsidios de Derechos de Conexión e instalaciones internas para los Municipios de Chíquiza, Sora, Sogamoso, Sutamarchan, Combita, Motavita, Floresta, Paipa, Duitama, Villa de Leyva, Chiquinquira y Tunja del Departamento de Boyacá" mediante Decreto No. 1279 de 11 de noviembre de 2025, emitido por el Gobernador de Boyacá donde se priorizó, aprobó y se designó a la Entidad Ejecutora del proyecto de inversión denominado “Fortalecimiento al Servicio de Gas Natural Mediante Subsidios de Derechos de Conexión e instalaciones internas para los Municipios de Chíquiza, Sora, Sogamoso, Sutamarchan, Combita, Motavita, Floresta, Paipa, Duitama, Villa de Leyva, Chiquinquira y Tunja del Departamento de Boyacá" identificado con código BPIN 2025004150050, el cual será financiado con recursos del Sistema General de Regalías.

FASE
El proyecto se encuentra en fase I: Gestión de permisos, construcción de las redes, gasificación en avance y puestas en servicio por sectores

FECHA DE INICIO:
24 de diciembre de 2025

PLAZO DE EJECUCIÓN
Plazo de ejecución inicial: DOCE (12) MESES – Diciembre-26

ENTIDAD EJECUTORA
Gas Natural Cundiboyacense SA ESP

ENTIDAD ENCARGADA DE LA SUPERVISIÓN
Departamento de Boyacá – Secretaria de Minas y Energía

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, NUIR: 2-11001000-44, NIT: 830.045.472-8

1. AVANCE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

FECHA DE CORTE: Marzo 24 2026

MUNICIPIO CHIQUIZA

Se realizo socialización del proyecto el día 06-02-206 con Comunidad de Chíquiza, Alcaldía y secretaria de Minas y Energía





MUNICIPIO DUITAMA

Se realizo socialización del proyecto el día 29-01-206 con Comunidad del sector Puente la Balsa, Alcaldía y secretaria de Minas y Energía





Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, NUIR: 2-11001000-44, NIT: 830.045.472-8

MUNICIPIO PAIPA

Se realizo socialización del proyecto el día 17-02-206 con Comunidad del sector Rincon de Españoles, Alcaldia y Secretaria de Minas y Energía





Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, NUIR: 2-11001000-44, NIT: 830.045.472-8

CUADRO SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN

El presente convenio tiene por objetivo lograr la aplicación de 2.649 subsidios, de los cuales a la fecha se están adelantando las socializaciones de cada proyecto de acuerdo con el cronograma pactado con la Secretaria de Minas y Energía de Boyaca, de la siguiente manera

Proyecto	Fecha Socialización
MORCA 1	24-ene-26
PUENTE LA BALSA	29-ene-26
IGUAQUE -CHIQUIZA	6-feb-26
SORA	6-feb-26
VDA RINCON DE ESPAÑOLES	17-feb-26
VDA CARBONERA ST BAJO Y EL RISTAL	24-mar-26
SOPOTA - AVESTRUCES	24-mar-26
SECTOR PEDREGAL 1	15-abr-26
PARQUE DE LOS CACIQUES - TUNJA	17-abr-26
CHORRERA	7-abr-26
VDA. TIERRA DE PAEZ	Por definir
VDA ROA	Por definir
VDA LA CASCADA SCT ASADEROS	Por definir
VDA CHORRO BLANCO	Por definir

Se tenía programado socialización de los proyectos vereda Carbonera sector bajo el ristal en Motavita y Sopota avestruces en Villa de Leyva para el jueves 19 de marzo de 2026, por solicitud especial de la Gobernación, las mismas fueron reprogramadas para el 24-03-2026.

En el proyecto de Morca también se recibió la solicitud expresa por parte de la Gobernación de Boyacá de suspender el avance de obra de tendido de redes de gas natural en el 100% del proyecto durante 4 semanas.

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, NUIR: 2-11001000-44, NIT: 830.045.472-8

Consideraciones presupuestales:

El presupuesto total del presente convenio es de $ 4.741.445.100 para un total de 2649 usuarios distribuidos en 14 proyectos relacionados en 12 municipios, con una inversión total de $14.296.326.734, para 284.379 metros de red gasificada

Tabla No. 1. Descripción de las conexiones.

CORTE AL 23 DE MARZO DEL 2026										
MUNICIPIO	PROYECTO	% AVANCE RED DE DISTRIBUCIÓN	POTENCIAL INICIAL	TOTAL COMERCIALIZACION	INSTALACIONES CONSTRUIDAS	% AVANCE CONSTRUCCION INSTALACIONES	ALTAS EN SERVICIO	% DE INSTALACIONES EN SERVICIO	VALOR SUBSIDIO	VALOR A COBRAR
DUITAMA	PUENTE LA BALSA	0%	500	35	25	5%	0	0%	$ 1,789,900	0
SOGAMOSO	MORCA 1	0%	60	0	0	0%	0	0%	$ 1,789,900	0
SOGAMOSO	SECTOR PEDREGAL 1	0%	360	35	25	7%	0	0%	$ 1,789,900	0
PAIPA	VDA RINCON DE ESPAÑOLES	0%	207	0	0	0%	0	0%	$ 1,789,900	0
FLORESTA	CHORRERA	0%	230	0	0	0%	0	0%	$ 1,789,900	0
MOTAVITA	VDA CARBONERA ST BAJO Y EL RISTAL	0%	75	36	0	0%	0	0%	$ 1,789,900	0
VILLA DE LEYVA	SOPOTA - AVESTRUCES	0%	45	0	0	0%	0	0%	$ 1,789,900	0
COMBITA	PARQUE DE LOS CACIQUES - TUNJA	0%	120	0	0	0%	0	0%	$ 1,789,900	0
CHIQUIZA	IGUAQUE -CHIQUIZA	0%	109	40	0	0%	0	0%	$ 1,789,900	0
SORA	EMPALME CHIQUIZA	0%	173	78	29	17%	0	0%	$ 1,789,900	0
CHIQUINQUIRA	VDA. TIERRA DE PAEZ	0%	419	0	0	0%	0	0%	$ 1,789,900	0
SUTAMARCHAN	VDA ROA (optimizado V2)	0%	46	0	0	0%	0	0%	$ 1,789,900	0
TUNJA	VDA LA CASCADA SCT ASADEROS	0%	75	0	0	0%	0	0%	$ 1,789,900	0
TUNJA	VDA CHORRO BLANCO	0%	230	0	0	0%	0	0%	$ 1,789,900	0
TOTAL		0%	2649	224	79	0	0	0	$ 1,789,900	0
TOTAL SUBSIDIOS CONVENIO										2649
VALOR TOTAL EJECUTADO										0
VALOR POR EJECUTAR										2649

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, NUIR: 2-11001000-44, NIT: 830.045.472-8

2. EVIDENCIAS DE LA EJECUCIÓN

Actividades de adecuación de redes en el municipio de Duitama en sectores veredales Puente la Balsa, con la señalización establecida para el tipo de trabajo en desarrollo, garantizando las condiciones para entrega de obras finales de redes.

En este sector actualmente tenemos un avance de 6.000 metros





Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, NUIR: 2-11001000-44, NIT: 830.045.472-8





Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, NUIR: 2-11001000-44, NIT: 830.045.472-8

3. SEGUIMIENTO GESTIÓN DE PERMISOS

Municipio	Proyecto	ESTADO PERMISO
DUITAMA	PUENTE LA BALSA	**Permiso Gobernación:** con resolución desde Diciembre 2025
		Permiso Pendiente ANI VIAL: radicado 20264090343562 20263040280200147E **Permiso Pendiente ANI FERREO**: radicado 20264090328422 Fecha de radicado 16/03/2026 / 18/03/2026 **Permiso Corpoboyacá:** Se proyecta radicar 14-05-2026
SOGAMOSO	MORCA 1	**Permiso alcaldia:** con resolución desde Enero 2026
SOGAMOSO	SECTOR PEDREGAL 1	**Permiso alcaldia:** con resolución desde Enero 2026
PAIPA	VDA RINCON DE ESPAÑOLES	**Permiso alcaldia:** con resolución desde Enero 2026
FLORESTA	CHORRERA	**Permiso alcaldia:** con resolución desde Enero 2026
MOTAVITA	VDA CARBONERA ST BAJO Y EL RISTAL	**Permiso alcaldia:** con resolución desde Enero 2026
		Permiso Corpoboyacá: con resolución desde Agosto 2025
VILLA DE LEYVA	SOPOTA - AVESTRUCES	Permiso alcaldia gestionado Enero 2026
COMBITA	PARQUE DE LOS CACIQUES	**Permiso alcaldia:** con resolución desde Enero 2026
		Permiso ANI: radicado 20223040280200339E el 21-07-2022, se realiza alcance para solicitar estado con radicado 20224090719812 el 22-08-2025, se radican pólizas el 31-10-2025. Estado: Se radica solicitud de estado de permiso con 20264090184112 el 13-02-2026 ya que no se tiene respuesta por parte de la entidad, se agendo comité de seguimiento con ANI 25-03-2026
CHIQUIZA	IGUAQUE - CHIQUIZA	**Permiso alcaldia:** con resolución desde Agosto 2025
		Permiso Corpoboyacá: radicado 0025137 21-08-2025 Estado: Visita 4-febrero-2026, pendiente informe por la entidad
		Expediente Tarifario CREG: radicado E2025017506 el 29-12-2025 Ultimas observaciones entregadas: 19-02-2026 18-03-2026 Se recibe por parte de la CREG el Inicio actuación administrativa para aprobación de los cargos de distribución y comercialización - análisis de estudio tarifario
SORA	SORA	**Permiso alcaldia:** con resolución desde Enero 2026

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, NUIR: 2-11001000-44, NIT: 830.045.472-8

		Permiso Corpoboyacá: radicado 0025137 21-08-2025 Estado: Visita 4-febrero-2026, pendiente informe por la entidad
CHIQUINQUIRA	VDA. TIERRA DE PAEZ	**Permiso alcaldia:** con resolución desde Febrero 2026
		Permiso Corpoboyacá: radicados 05251003294 / 5005251003295 el 26-11-2025, Estado: Visita programada para el 25-05-2026
SUTAMARCHAN	VDA ROA	**Permiso alcaldia:** con resolución desde Noviembre 2025
		Permiso Corpoboyacá: radicado 029930 el 14-10-2025 Estado: Visita programada para el 25-03-2026
		Permiso INVIAS radicado: 2025E-VUVRAZ-116191 el 14-10-2025, se realizo visita técnica el 26-01-2026 Estado: Con resolución 0792 del 12-03-2026, pendiente permiso Corpoboyacá para proceder con emisión de pólizas
TUNJA	VDA LA CASCADA SCT ASADEROS	**Permiso Alcaldia:** radicado ATU2025ER049541 y ATU2025ER020797 el 30-09-2025 Estado: con respuesta de entidad ATU2025ER049541 zona protección y ATU2025ER020797 Via no cedida al municipio
		Permiso Ani: radicado Octubre 2025 20253040280200235E-20254090495242 Estado: en proceso de informe técnico de la entidad
TUNJA	VDA CHORRO BLANCO	**Permiso Corpoboyacá:** radicado 001922 el 28-01-2026
		Permiso ANI Ferreo: radicado 20264090222672 el 22-02-2026
		Permiso INVIAS: radicado 2026E-VUVRAZ-020795 el 5-03-2026
		Permiso Alcaldía: radicado ATU2025ER065793 el 16-12-2025

Cordialmente,

JUAN SEBASTIAN MUÑOZ BOTERO

Firmado digitalmente por JUAN SEBASTIAN MUÑOZ BOTERO
Fecha: 2026.03.20 16:06:17 -05'00'

Juan Sebastian Muñoz
Representante legal Gas Natural Cundiboyacense