Bogotá D.C., 13 de octubre de 2025

Señores
Secretaría de Movilidad y Vida Territorial
Tunja - Boyacá

Asunto: Informe de actividades preliminares y logísticas – Contrato 1810 de 2024

Cordial saludo,

En el marco del desarrollo del **Contrato No. 1810 de 2024**, me permito informar que durante el período comprendido entre el **04 de diciembre y el 17 de diciembre de 2024**, se llevaron a cabo visitas técnicas a los diferentes sectores objeto de intervención, entre los cuales se destacan: **Salida Tunja – Motavita, carreras 14 y 15 entre calles 19 y 21, punto INEM (carrera 15 entre calles 8 y 13), y carrera 11A con calle 14**.

Durante estas visitas se realizó la identificación de las acciones contempladas dentro del alcance contractual, así como el levantamiento de observaciones relacionadas con el estado de las carpetas asfálticas y las condiciones del entorno. Lo anterior, con el propósito de adelantar el correspondiente **alistamiento logístico y de materiales** necesarios para el inicio de las actividades de obra.

De igual manera, en el período comprendido entre el **08 y el 11 de agosto de 2025**, correspondiente al reinicio de los trabajos posterior a la **Suspensión No. 3 del contrato**, se desarrollaron actividades de carácter logístico, consistentes en el traslado de materiales y personal hacia los sitios de intervención.

En consecuencia, es importante precisar que durante los periodos anteriormente mencionados **no se ejecutaron actividades de obra**, razón por la cual **no se efectuaron registros en bitácora ni en el control de lluvias**.

Sin otro particular, quedamos atentos a cualquier inquietud o requerimiento adicional.

Atentamente,

YESID FRANCISCO FERREIRA
DIRECTOR DE OBRA

Inicio de actividades

Fecha:	18/12/2024, miercoles
Clima:	Despejado (noche)
Personal Contratista:	Cuadrilla de 3 operarios, 1 profesional SST, 1 residente de obra
Personal Interventoria:	1 residente de interventoria
Equipo	1 camión de apoyo, 1 máquina de imprimante, herramienta menor
Actividades	Se realiza la imprimación de metro cuadrado en el PUNTO 4, se respetan los 5cm extra para la demarcación de pintura. Yael y Juan — Francy Sanchuros
Fecha:	19/12/2024, jueves
Clima:	Parcialmente nublado (noche)
Personal Contratista	Cuadrilla de 3 operarios, 1 profesional SST, 1 residente de obra
Personal Interventoria	1 residente de interventoría
Equipo	1 camión de apoyo, 1 máquina de pintura, herramienta menor.
Actividades	Se aplica catalizador y pintura blanca en frío de 22 mils, sobre la imprimación realizada anteriormente en el punto 4.
Observaciones	Se realiza prueba con galga metálica para verificar el espesor de la pintura. Yael y Juan. · Residente de obra — Francy Sancheros · Residente Interventoría
Fecha:	20/12/2024, viernes
Clima:	Poco nublado (día), parcialmente nublado (noche)
Personal Contratista	1 residente de obra, cuadrilla de 2 opera. (día), Cuadrilla 3 op (noche), SST.
Personal Interventoria	1 residente de interventoría
Equipo:	1 grúa de apoyo, martillo demoledor, 1 camión apoyo, 2 máquinas para imprimación y pintura, herramienta menor.
Actividades:	Se instala 1 señal SP-25 en el resalto 14, se demolieron los resaltos 2 y 11 del barrio cog servicios y se instalan las 2 señales SP-25 en los resaltos 2 y 10. En la noche imprimación y aplicación de pintura blanca en el PUNTO 4.

Scanned with CamScanner

Observaciones:	Queda pendiente instalar 1 señal sp-25 del resalto 14 con abrazadera en el poste, debido a que la comunidad impide su instalación en la acera.
	• Residente de obra — Francy Lancheros • Residente de Interventoría
Fecha:	21/12/2024, sábado
Clima:	Parcialmente nublado (día), lluvia (noche)
Personal Contratista	1 residente de obra, cuadrilla de 3 oper, operario volqueta, operario rodillo compactador.
Personal Interventoría	1 residente de interventoría
Equipo	1 volqueta, 1 grúa de apoyo, rodillo compactador, herramienta menor.
Actividades	Se realiza la construcción de los resaltos 2, 11 y 14.
Observaciones	En la noche por cuestiones climatológicas no se realizan las actividades programadas en el PUNTO 4.
	• Residente de obra — Francy Lancheros • Residente de interventoría.
Fecha	22/12/2024, domingo
Clima	soleado (mañana), nublado (tarde)
Personal Contratista:	2 cuadrillas de 3 operarios, 1 SST, 1 residente de obra.
Personal Interventoría	1 residente de interventoría
Equipo	1 grúa de apoyo, 1 camión de apoyo, 2 máquinas para imprimación y pintura, herramienta menor
Actividades	Se instalan 13 señales verticales y se retira 1 en el PUNTO 4. En la tarde, se termina de pintar la señalización horizontal en el PUNTO 4.
	• Residente de obra — Francy Lancheros • Residente de Interventoría

NKA EDITORIAL S.A.

Scanned with CamScanner

Fecha	23/12/2024, lunes
Clima	nublado (día)
Personal contratista	Cuadrilla de 3 operarios, 1 residente de obra
Personal Interventoría	1 residente de interventoría.
Equipo	1 grúa de apoyo, herramienta menor
Actividades	Se instalan 11 señales verticales y se retiran 3 en el PUNTO 2, se instala la señal faltante en el PUNTO 4 (SR-01) y se retira 1. Se instala la señal pendiente con abrazadera en el resalto 14.
Observaciones	1 señal (SR-28) no fue instalada en ménsula como se pide en el diseño en el PUNTO 2.

• Residente de obra

• Residente de Interventoría

Fecha	20/03/2025, jueves
Clima	parcialmente nublado (día)
Personal Contratista	Cuadrilla de 3 operarios, 1 residente de obra
Personal Interventoría	1 residente de interventoría
Equipo	Camión de apoyo, herramienta menor.
Actividades	El día 20 de mazo se da remicio a las actividades de campo en el cual se instalan 7 señales verticales y se retiran 4 del PUNTO 3.
Observaciones	Se presenta un inconveniente con la instalación de una señal debido a un propietario, queda pendiente por instalar.

• Residente de obra • Francy Lancheros Residente de interventoría.

Fecha	21/03/2025, viernes
Clima	Parcialmente nublado (día)
Personal Contratista	Cuadrilla de 3 operarios, 1 residente de obra
Personal Interventoría	1 residente de interventoría
Equipo	Camión de apoyo, herramienta menor
Actividades	Se instala una señal SP-25A en el resalto 12, 2 señales SP-25 en los resaltos 6, 7 y 9.
Observaciones	En el resalto 9 se presenta inconveniente con un propietario debido a que no permitía instalar la señal, sin embargo, se logra pactar entre ambas partes un lugar para instalarla.

• Residente de obra • Francy Lancheros Residente de interventoría

Fecha	22/03/2025, sábado
Clima	Parcialmente nublado (día)
Personal Contratista	Cuadrilla de 3 operarios, residente de obra
Personal Interventoría	1 residente de interventoría
Equipo	Camión de apoyo, herramienta menor

Scanned with CamScanner

Actividades:	Se instalan las señales SP-25A en los resaltos 1, 3, 4, 8.
	• Residente de obra — Francy Lancheros • Residente interventoría
Fecha:	25/03/2025, martes
Clima	soleado (día)
Personal Contratista	1 Cuadrilla de 4 operarior, 1 cuadrilla de 3 operarios, 1 residente
Personal Interventoria	1 residente de interventoría
Equipo	2 camiones de apoyo, martillo demoledor, cortadora pavimento, herramienta menor.
Actividades	Se realiza la demolición de los resaltos 1, 3 y 4. En el resalto 10, se realizan los cortes en el pavimento correspondientes al borde elevado, debido a la pendiente presente en esa zona. En la tarde se realiza el recorrido de los nuevos paraderos adicionales junto con supervisión y contratista.
	• Residente de obra — Francy Lancheros • Residente interventoría.
Fecha	26/03/2025, miércoles
Clima	Parcialmente nublado (día)
Personal Contratista	2 cuadrillas de 3 operarios, 1 residente de obra
Personal Interventoría	1 residente de interventoría
Equipo	2 camiones de apoyo, martillo demoledor, cortadora de pavimento, herramienta menor.
Actividades	Se realiza la demolición de los resaltos 9, 6, 7 y 9. En el resalto 12 se realizan los cortes del borde elevado. debido a la pendiente presente en la zona.
	• Residente de obra — Francy Lancheros • Residente interventoría

Scanned with CamScanner

Fecha	27/03/2025, jueves
Clima	Parcialmente nublado (día)
Personal Contratista	1 cuadrilla de 7 operarios, 1 residente de obra
Personal Interventoria	1 residente de interventoría.
Equipo	1 camión de apoyo, 3 máquinas para imprimación y pintura, herramienta menor.
Actividades	Se realiza la demarcación horizontal manual con pistola de metro cuadrado (zigzag y solo BUS) de los paraderos 1, 27, 28, 29.
Observaciones	Por mantenimiento de un camión se trabaja con 1 cuadrilla.

Francy Lemcheros
• Residente de obra • Residente interventoría

Fecha	28/03/2025, viernes
Clima	Soleado (día)
Personal Contratista p	1 cuadrilla de 4 operarios, 1 operario volqueta, 1 operario binitin, 1 residente de obra.
Personal Interventoría	1 residente de interventoría.
Equipo	1 volqueta, 1 binitin, 1 camión de apoyo, herramienta menor.
Actividades	Se limpia el lugar de los cortes realizados en el pavimento en el resalto 10, se aplica la emulsión para imprimar, se ubican las plantillas de madera y se funde el resalto. Luego se procede a fundir el resalto 5. En la tarde, por falta de material se funde parcialmente el resalto 1, priorizando la zona con mayor deterioro. También se tapó un hueco previo al resalto. Queda pendiente por fundir.
Observaciones	El diseño de mezcla asfáltica MDC-25 se elaboró según el método Marshall con 5.4% de asfalto tipo 60/70, con una película ligante de 8.124 µm y una relación llenante/asfalto efectivo de 2.19.

Scanned with CamScanner

	• Residente de obra — Francy Sancheros • Residente interventoría.
Fecha	29/03/2025, sábado
Clima	soleado (día)
Personal Contratista	2 cuadrillas de 3 operarios, 1 residente de obra
Personal Interventoría	1 residente de interventoría
Equipo	2 camiones de apoyo, 3 maquinas de imprimación y pintura, herramienta menor.
Actividades	Se realiza la imprimación y demarcación de metro cuadrado en pintura blanca de los paraderos 25, 2, 23 y 21 aplicando micro esferas.
Observaciones	Se realiza prueba con galga metálica para verificar el espesor de la pintura. Se cumplen los 22 mils.
	• Residente de obra — Francy Sancheros • Residente interventoría.
Fecha	30/03/2025, domingo
Clima	nublado (mañana), lluvia (tarde).
Personal Contratista	2 cuadrillas de 3 operarios, 1 residente de obra
Personal Interventoría	1 residente de interventoría.
Equipo	2 camiones de apoyo, 3 máquinas para imprimación y pintura, herramienta menor
Actividades	Se realiza la imprimación y demarcación de metro cuadrado en color blanco de los paraderos 19, 20, 9, 10, 7, 14, 16.
Observaciones	En la tarde, sobre las 2:30pm se suspenden actividades por inicio de lluvia
	• Residente de obra — Francy Sancheros • Residente de interventoría.

Scanned with CamScanner

Fecha	31/03/2025, lunes
Clima	Parcialmente nublado (día)
Personal Contratista	1 cuadrilla de 4 operarios, 1 cuadrilla de 3 operarios, 1 operario de volqueta, 1 operario binitín, 1 residente de obra.
Personal Interventoría	1 residente de interventoría.
Equipo	1. volqueta, 1 binitín, 1 cumión de apogo, herramienta menor.
Actividades	Se limpia, imprime y se funde el resalto 1. En la mañana se funde la mitad del resalto 8 para evitar congestiones por el alto flujo vehicular y la cercanía del colegio San Viator. En la tarde se completa la fundición del resalto 8. Posteriormente, se funde parcialmente el resalto 9. por falta de mezcla asfáltica.
Observaciones	Se presentan problemas con el desvío vehicular en el resalto 1, lo que ocasiona congestiones en la zona debido a un mal manejo del tránsito.

• Residente de obra — • Residente interventoría

Fecha	01/04/2025, martes
Clima	nublado
Personal Contratista	1 cuadrilla de 4 operarios, 1 cuadrilla de 3 operarios, 1 operario volqueta, 1 operario binitín, 1 residente obra, 1 SST.
Personal Interventoría	1 Residente de interventoría
Equipo	1 volqueta, 1 binitín, 1 camión de apogo, herramienta menor
Actividades	En la mañana se realiza visita a las intersecciones de acciones populares para definir las matrices de garantía correspondientes junto con supervisión y contratista. En la tarde se visitan algunos paraderos con el mismo fin. junto con el contratista. Durante el día se funde la mitad faltante del resalto 9 pendiente del día anterior. Los resaltos 6 y 7 se funden por mitades para evitar afectaciones al flujo vehicular; queda pendiente fundir la mitad del resalto 7.

Scanned with CamScanner

Observaciones	Se continúa utilizando mezcla MDC-25 de la planta Orbeing, conforme al diseño Marshall aprobado. • Residente de obra — Francy Lancheros • Residente interventoría.
Fecha	02/04/2025, miércoles
Clima	Nublado (día)
Personal Contratista	1 cuadrilla de 4 operarios, 1 cuadrilla de 3 operarios, 1 operario volqueta, 1 operario binitín, 1 residente de obra, 1 SST.
Personal Interventoría	1 residente de interventoría
Equipo	1 binitín, 1 volqueta, 1 camión de apoyo, herramienta menor.
Actividades	Se funde la mitad del resalto 7, pendiente del día anterior. Posteriormente, se realiza limpieza en los cortes hechos en el resalto 12, para imprimar y luego proceder a fundirlo. Luego se funde el resalto 4.
Observaciones	Se realiza un mejor manejo del tránsito durante las actividades, lo que permite avanzar con normalidad. • Residente de obra — Francy Lancheros • Residente interventoría
Fecha	03/04/2025, jueves
Clima	nublado (noche).
Personal Contratista	1 cuadrilla de 4 operarios, 1 cuadrilla de 3 operarios, 1 residente de obra, 1 profesional SST.
Personal Interventoría	1 residente de interventoría.
Equipo	2 camiones de apoyo, 3 máquinas para imprimación y pintura, herramienta menor.
Actividades	Como se pactó en la mesa de trabajo se ajustaron los siguientes paraderos a la geometría de la norma demarcados anteriormente; 19, 20, 25, 10, 14, 7, 16, 27, 28, 23 y 21. Además, se realiza la imprimación y demarcación de metro cuadrado de color blanco con spray de los paraderos 22, 6, 18, 11, 12, 15.

Scanned with CamScanner

Observaciones	Se realiza prueba con galga metálica para verificar los 22 mils de espesor de la pintura.

• Residente de obra • Francy Lancheros Residente interventoría

Fecha	04/04/2025, viernes.
Clima	lluvia (día y noche)
Observaciones	No se ejecutan actividades en obra debido a las condiciones climáticas. y presencia de humedad en las zonas

• Residente de obra • Francy Lancheros Residente interventoría

Fecha	05/04/2025, sábado
Clima	nublado (día)
Personal contratista	1 cuadrilla de 4 operarios, 1 cuadrilla 3 operarios, 1 residente de obra, 1 profesional SST.
Personal Interventoría	1 residente interventoría
Equipo	2 camiones de apoyo, 3 máquinas para imprimación y pintura, herramienta menor.
Actividades	Se realiza la demarcación completa (imprimación, aplicación color amarillo y triangulos blancos) de los resaltos 2, 11 y 14. Posteriormente, según lo pactado en comité, se lleva a cabo la imprimación en color amarillo como demarcación preventiva temporal en los resaltos 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12.
Observaciones	Se alcanza a suspender actividades al iniciar la tarde debido a una leve llovizna; sin embargo, la lluvia cesa y se continúa con las labores programadas.

• Residente de obra • Francy Lancheros Residente interventoría

Scanned with CamScanner

Fecha	06/04/2025, domingo
Clima	Nublado (día)
Personal Contratista	1 cuadrilla de 4 operarios, 1 cuadrilla de 3 operarios, 1 residente de obra.
Personal Interventoría	1 residente de interventoría
Equipo	2 camiones de apoyo, 3 máquinas de imprimación y pintura, herramienta menor.
Actividades	Se realiza la demarcación horizontal de metro cuadrado de las acciones populares de las siguientes intersecciones; carrera 15 (cinco esquinas), transversal 15 (salida hacia Villa de Leyva), Cra 11 con calle 11. y adicional se realiza demarcación de metro cuadrado del paradero 13.
	• Residente de obra — Francy Lancheros • Residente interventoría.
Fecha	07/04/2025, lunes
Clima	lluvia (día y noche)
Observaciones	No se realizan actividades debido a la lluvia. y humedad.
	• Residente de obra — Francy Lancheros • Residente interventoría.
Fecha	08/04/2025, martes
Clima	Soleado (día)
Personal Contratista	1 Cuadrilla de 4 operarios, 1 cuadrilla de 3 operarios, 1 residente de obra
Personal Interventoría	1 residente de interventoría
Equipo	2 camiones de apoyo, 3 máquinas de imprimación y pintura, herramienta menor.
Actividades	Se realiza la demarcación horizontal de metro cuadrado de las acciones populares de las siguientes intersecciones; crarrera 9 con calle 29 (maldonado), Carrera 9 con calle 25, cra 8 con calle 18 y carrera 7 con calle 17 incluido el nuevo paradero (antiguo terminal).

Scanned with CamScanner

	• Residente de obra — Francy Lancheros • Residente interventoría
Fecha	09/04/2025, miércoles
Clima	Parcialmente nublado (día)
Personal Contratista	1 Cuadrilla 4 operarios, 1 cuadrilla de 3 operarios, 1 residente obra
Personal Interventoría	1 residente interventoría
Equipo	2 camiones de apoyo, 3 máquinas para demarcación y pintura, herramienta menor.
Actividades	Se realiza la demarcación horizontal de metro cuadrado de la acción popular faltante en la carrera 9 con calle 24 (parque pinzón) y los paraderos 3, 4, 5 y 8.
Observaciones	Se realiza prueba con galga para verificar espesores.
	• Residente de obra — Francy Lancheros • Residente interventoría.
Fecha	10/04/2025, jueves
Clima	Parcialmente nublado (día), lluvia (tarde)
Personal Contratista	1 Cuadrilla 4 operarios, 1 cuadrilla 3 operarios, 1 residente de obra.
Personal Interventoría	1 residente interventoría
Equipo	2 camiones de apoyo, 3 máquinas para imprimación y pintura, herramienta menor.
Actividades	Se realiza una parte de la demarcación horizontal de metro cuadrado del PUNTO 3.
Observaciones	En horas de la tarde se suspenden actividades por inicio de lluvia.
	• Residente de obra — Francy Lancheros • Residente interventoría.

Scanned with CamScanner

Fecha	11/04/2025, viernes
Clima	Nublado (mañana), lluvia (tarde)
Personal Contratista	1 cuadrilla 4 operarios, 1 cuadrilla de 3 operarios, 1 residente de obra
Personal Interventoría	1 residente interventoría.
Equipo	2 camiones de apoyo, 3 máquinas para imprimación y pintura, herramienta menor.
Actividades	Se realiza la demarcación horizontal de metro cuadrado de pintura blanca del PUNTO 3.
Observaciones	En la tarde se suspenden actividades por la lluvia.

• Residente de obra

Franny Sancheros
• Residente interventoría

Fecha	21/04/2025, lunes
Clima	Parcialmente nublado, con lluvias intermitentes
Personal contratista	1 cuadrilla de 3 operarios. y 1 residente de obra
Personal Interventoría	1 residente de interventoría.
Equipo	1 camión de apoyo, 2 máquinas para aplicación de pintura.
Actividades	Se ejecuta la demarcación horizontal en color amarillo y blanco sobre los resaltos 1 y 7, los cuales habían sido previamente imprimados.
Observaciones	No fue posible iniciar las actividades programadas en la zona sur de la ciudad durante la mañana debido a fuertes lluvias. Se decidió trasladar los trabajos al sector norte a partir de medio día; sin embargo en horas de la tarde fue necesario suspender nuevamente las actividades por reinicio de lluvias. Durante la intervención del resalto 1, ubicado en el barrio los muiscas, se presentó un inconveniente con el propietario de un rehículo que se negó a moverlo. Por esta razón, fue necesario solicitar apoyo del personal de tránsito.

• Residente de obra

Franny Sancheros
• Residente interventoría

Scanned with CamScanner

Fecha	22/04/2025, martes
Clima	Parcialmente nublado
Personal Contratista	1 cuadrilla 4 operarios, 1 cuadrilla 3 oper. y 1 residente de obra
Personal Interventoría	1 residente de interventoría
Equipo	2 camión de apoyo, (3)3 máquinas para aplicación de pintura.
Actividades	Se ejecuta la demarcación horizontal en color amarillo y blanco sobre los resaltos 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 12 los cuales habían sido imprimados anteriormente.
Observaciones	Se trabaja jornada continua para aprovechar el clima.

• Residente de obra — Franny Sanchez • Residente interventoría.

Fecha	23/04/2025, miércoles
Clima	Nublado y lluvias
Personal Contratista	1 cuadrilla 4 operarios, 1 cuadrilla 3 operar. 1 residente de obra
Personal Interventoría	1 residente de interventoría.
Equipo	2 camiones de apoyo, 3 máquinas para aplicación de pintura.
Actividades	Se realiza la imprimación y demarcación horizontal en color amarillo y blanco sobre el resalto 15, luego se continúa con la demarcación horizontal del PUNTO 3 y estando allí se realiza la visita junto con el contratista para establecer el tipo pedestal de las señales verticales de este punto.
Observaciones	Sobre las 11:30am se presenta fuerte lluvia en la zona del PUNTO 3 por lo que se suspenden actividades.

• Residente de obra — Franny Sanchez • Residente de interventoría.

Fecha	24/04/2025, jueves
Clima	Parcialmente nublado
Personal contratista	1 cuadrilla 4 operarios, 1 cuadrilla 3 operarios, 1 residente de obra
Personal Interventoría	1 residente de interventoría.
Equipo	2 camiones de apoyo, 3 máquinas para aplicación de pintura.

Scanned with CamScanner

Actividades	Se interviene el PUNTO 3 con la demarcación horizontal de pictogramas y resaltos; por la tarde, se realiza visita conjunta con supervisión y contratista en el punto de intersección del barrio Gaitán, quedando pendiente la autorización de implementación por parte de la Secretaría de Movilidad.
	• Residente de obra — Frany Lancheros • Residente interventoría
Fecha	25/04/2025, viernes
Clima	Parcialmente nublado y lluvias
Personal Contratista	1 cuadrilla de 4 operarios, 1 cuadrilla 3 operarios y 1 residente de obra
Personal Interventoría	1 residente de interventoría
Equipo	2 camiones de apoyo, 3 máquinas para aplicación de pintura.
Actividades	Se ejecuta la construcción del resalto 3 y del resalto localizado en el punto 3, junto al colegio INEM. Finalizada esta actividad, se da continuidad a las labores de demarcación horizontal por metro cuadrado en el mismo sector.
Observaciones	Alrededor de las 2:00pm, las actividades se suspenden debido a lluvias.
	• Residente de obra — Frany Lancheros • Residente de interventoría
Fecha	26/04/2025, sábado
Clima	Parcialmente nublado y lluvias
Personal Contratista	1 cuadrilla de 4 operarios, 1 cuadrilla 3 operar. 1 residente de obra.
Personal Interventoría.	1 residente de interventoría.
Equipo	2 camiones de apoyo, 3 máquinas para aplicación de pintura.
Actividades	Se termina la demarcación horizontal de metro cuadrado en el PUNTO 3, se realiza la imprimación en color amarillo de los resaltos construidos el día anterior como demarcación preventiva temporal en los resaltos.

Scanned with CamScanner

Observaciones	Se detienen actividades debido a la lluvia Fanny Lancheros • Residente de obra • Residente interventoría.
Fecha	27/04/2025, domingo
Clima	Soleado
Personal Contratista	1 cuadrilla de 4 operarios, 1 cuadrilla de 3 oper. 1 residente de obra.
Personal Interventoría	1 residente de interventoría.
Equipo	2 camiones de apoyo, 3 máquinas para aplicación de pintura.
Actividades.	Se aprovecha el buen clima del día y se inician actividades en la mañana para la demarcación horizontal de metro cuadrado de color blanco de los nuevos puntos propuestos por supervisión como parte del acuerdo establecido anteriormente; se interviene la Glorieta Baracaldo y la Zona Escolar Colegio Antonio José Sandoval en el barrio los muiscas. Fanny Lancheros • Residente de obra • Residente interventoría
Fecha	28/04/2025, lunes
Clima	Soleado (día), lluvia (noche)
Personal Contratista	1 cuadrilla de 4 operarios, 1 cuadrilla 3 oper. y 1 residente obra
Personal Interventoría	1 residente de interventoría.
Equipo	2 camiones de apoyo, 3 máquinas para imprimación y pintura.
Actividades	Se inician actividades de demarcación horizontal de metro cuadrado en el nuevo punto ubicado en la Glorieta del Gobernador, previamente establecido junto con supervisión para su implementación. En la tarde se termina la demarcación de metro cuadrado de color amarillo en la Zona Escolar Colegio Antonio Jose Sandoval en el barrio los muiscas.

Scanned with CamScanner

Observaciones	Se realiza manejo de tránsito con apoyo de un agente de tránsito, debido al alto flujo vehicular en la zona de la Glorieta del Gobernador. Sin embargo, por la misma razón se suspenden actividades en esa zona y se progra-man para la noche. Se recoge material de inventario para implementación en el PUNTO GAITÁN. Debido al clima, no se realizan actividades nocturnas. • Residente de obra • Residente Interventoría.
Fecha	29/04/2025, martes
Clima	Soleado (día), lluvia (noche).
Personal Contratista	2 cuadrillas de 4 operarios, 1 cuadrilla 3 operar. 1 residente de obra
Personal Interventoría	1 residente de interventoría.
Equipo	3 camiones de apoyo, 6 máquinas para imprimación y pintura.
Actividades	Se inician las actividades de demarcación horizontal de metro cuadrado en los nuevos puntos de resaltos 16, 17, 18, 20, 21, 23, 29, 30.
Observaciones	No se realizan actividades nocturnas debido a las lluvias. • Residente de obra • Residente interventoría.
Fecha	30/04/2025, miércoles
Clima	Nublado
Personal Contratista	2 cuadrillas de 4 operarios, 1 cuadrilla 3 opera, 1 residente de obra.
Personal Interventoría	1 residente de interventoría.
Equipo	3 camiones de apoyo, 6 máquinas para imprimación y pintura.
Actividades	Se inician las actividades de demarcación horizontal de metro cuadrado en los nuevos puntos de resaltos 25, 26 y 31. Luego se inician las actividades de pintura en ed

Scanned with CamScanner

Observaciones	punto ubicado en la Glorieta del Gobernador. Las actividades se programan en horarios de menor congestión vehicular, debido al alto flujo de tránsito que se presenta en la zona.
	• Residente de obra — • Residente interventoría.
Fecha	01/05/2025, jueves
Clima	Soleado (día), despejado (noche)
Personal Contratista	2 cuadrillas de 4 operarios y 1 residente de obra
Personal Interventoría	1 residente de interventoría.
Equipo	A partir de las 2:00pm se continúan los trabajos de demarcación horizontal (metro cuadrado) en las siguientes ubicaciones: Glorieta Paraguay, Glorieta del gobernador, Colegio el Rosario, pompeyano (Cra 12 con calle 20), ubicación en el barrio los muiscas (carrera 2E #73-29, diagonal al colegio Los Angeles). y en el resalto 32 del barrio Paraíso.
Observaciones	Las actividades finalizaron hacia las 3:00 am, ya que se aprovechó el buen clima durante la noche, interviniendo puntos que durante el día presentan alta congestión vehicular.
	• Residente de obra — • Residente interventoría.
Fecha.	02/05/2025, viernes
Clima	Soleado (día)
Personal Contratista	1 cuadrilla de 4 operarios, 1 cuadrilla de 3 operarios y 1 residente de obra.
Personal Interventoría	1 residente interventoría.
Equipo	2 camiones de apoyo, 3 máquinas para aplicación de pintura, martillo demoledor.

Scanned with CamScanner

Actividades	Se realiza demarcación horizontal de metro cuadrado en la glorieta del gobernador y luego se procede a demoler el resalto 24 en el barrio Altamira.
	• Residente de obra — Frany Landeros • Residente interventoría
Fecha	03/05/2025 sábado
Clima	soleado (día)
Personal Contratista	1 cuadrilla de 3 operarios y 1 residente de obra
Personal Interventoría	1 residente de interventoría
Equipo	1 camión de apoyo, martillo demoledor, herramienta menor.
Actividades	Se hace la demolición del resalto 22 ubicado en Carrera 9 # 15-18.
	• Residente de obra — Frany Landeros • Residente interventoría
Fecha	05/05/2025, lunes
Clima	despejado (noche)
Personal Contratista	1 cuadrilla de 4 operarios y 1 residente de obra
Personal Interventoría	1 residente de interventoría.
Equipo	1 camión de apoyo, 3 máquinas para imprimación y pintura
Actividades	Se inician actividades nocturnas para la demarcación de metro lineal de los paraderos 1, 29, 29, 25, 27, 23, 20, 21, 15, 16, 18. Ademas, las acciones populares de la cra 8 con calle 18 (incluyendo el paradero).
	• Residente de obra — Frany Landeros • Residente interventoría.

NIKA EDITORIAL S.A.

Scanned with CamScanner

Fecha	06/05/2025, martes
Clima	nublado (día), lluvia (noche).
Personal contratista	1 cuadrilla de 3 operarios y 1 residente de obra
Personal Interventoría	1 residente de interventoría.
Equipo	1 camión de apoyo, martillo demoledor.
Actividades	Se realiza la demolición de 6 bandas ubicadas en la glorieta del gobernador.
Observaciones	Se programan actividades para demarcación de metro lineal en horario nocturno debido al alto flujo vehicular durante el día; sin embargo las condiciones climáticas han impedido su ejecución.

• Residente de obra • Residente interventoría

Fecha	07/05/2025, miércoles
Clima	soleado (día), despejado (noche).
Personal contratista	2 cuadrillas de 4 operarios. y 1 residente de obra
Personal Interventoría	1 residente interventoría
Equipo	2 camiones de apoyo, 5 máquinas para imprimación y pintura.
Actividades	Se imprimaron y construyeron dos bandas ubicadas en la Glorieta Gobernador. Se interviene el punto de Gaitán previamente visitado junto con SM y contratista para su implementación, en el que se aplica solo imprimante. En la noche, se realiza la demarcación de metro lineal de las siguientes acciones populares; 3, 5, 7, 18, 19, 20. Se intervinieron los paraderos 13 y 14. Además, los puntos adicionales; 3 de 7E frente al colegio Rosario y 4 del pompeyano en la cra 12. y tambien se realizó metro cuadrado del PUNTO 3.

• Residente de obra • Residente interventoría.

Fecha	08/05/2025, jueves
Clima	Despejado (noche).
Personal contratista	2 cuadrillas de 4 operarios y 1 residente de obra
Personal Interventoria	1 residente interventoría
Equipo	2 camiones de apoyo, 3 máquimas para aplicación pintura
Actividades	En la noche se realiza la demarcación de metro lineal del PUNTO 3 ubicado en el colegio INEM y la demarcación de metro cuadrado en llana y spray en el GAITÁN.

Residente de obra

Franny Sanchez.
• Residente interventoría.

Fecha	09/05/2025, viernes
Clima	Nublado (tarde), y lluvia)
Personal contratista.	1 cuadrilla de 4 operarios y 1 residente de obra
Personal Interventoría	1 residente interventoria.
Equipo	1 camion de apoyo
Actividades	Se construye una banda ubicada en la Glorieta del Gobernador.

Fecha	10/05/2025 Sábado
Clima	Despejado (Noche) (Dia)
Personal contratista	1 Cuadrilla de 4 operarios, residente de obra y residente de Interventoria. Una Cuadrilla de Dia y una Cuadrilla de noche.
Equipo	1 Camión de apogo
Actividades	En horas de la tarde se llevo a cabo la construcción de ~~dos~~ una bandas en la dirección #1A-4 c11 33 (Glorieta del Gobernador)

Residente obra.

Residente Interventoria

Observaciones	Mientras se define oficialmente el residente de Interventoria se llevara a cabo el seguimiento con la Ingeniera Lina Díaz.

Fecha : 11/05/2025
Clima : Soleado
Personal del contratista : 1 cuadrilla de 4 operarios 1 Residente de obra
Personal de Interventoria : 1 Profesional de Interventoría
Equipo : 1 Camion de Apoyo
Actividades: Se realiza la instalacion de señales de transito (Preventiva, reglamentaria, informativa 60 x 60 cm en el punto de la curva de San Ricardo.

Residente de obra Director Interventoría

Fecha : 12/05/2025
Clima: Soleado
Personal contratista 1 cuadrilla de 4 operarios 1 Residente de obra
Personal Interventoria 1 Profesional de Interventoría
Equipo: 1 Camion de Apoyo
Actividades: Se realiza el Suministro e instalacion de señales de transito (Preventiva, reglamentaria, informativa 60 x 60 cm) en el punto de la curva de San Ricardo, y en los puntos de parqueo, en el centro de la ciudad, igualmente se realiza la demarcacion en metro lineal en plastico en frio 22 Mts en el punto denominado glorieta del gobernador.

Residente de obra Director Interventoría

Fecha: 13/05/2025
Clima: Soleado
Profesional contratista: 1 Cuadrilla de 4 operarios, 1 Residente de obra
Profesional interventoria: 1 Profesional de interventoría
Equipo: 1 Camion de Apoyo
Actividades: Se imprimó y se realiza la demarcación en pintura plastica en frio Alta duración metacrilato 100% espesor 22 Mils en metro lineal el el punto denominado glorieta del gobernador, se realiza imprimación y demarcación de metro cuadrado (m^2) en el barrio gaitan.

Residente de obra Director Interventoría

Fecha: 14/05/2025
Clima: Soleado
Profesional contratista: 1 Cuadrilla de 4 operarios, 1 Residente de obra.
Personal Interventor: 1 Profesional de interventoría
Equipo: 1 Camion de Apoyo
Actividades: Se inprima y se realiza la demarcacion en pintura plastica en frio espesor 22 Mils en metro lineal en los puntos glorieta del gobernador y en la glorieta Baracaldo

Residente de obra Director Interventoría.

Scanned with CamScanner

Fecha : 15/05/25

Clima : Llovizna en horas de la mañana, Soleado en la tarde

Personal contratista : 1 Cuadrilla de 4 operarios, Residente de obra

Personal Interventoria : 1 Profesional de Interventoría.

Equipo : 1 Camión de Apoyo

Actividades: Se realiza instalación de dispositivos en el Barrio el gaitan.

observaciones: Se realiza Suspensión de obra el dia 16/05/2025

Residente de obra Director Interventoría.

Fecha: 12/08/25

Clima : Soleado

Personal Contratista. 1 Residente de obra, 1 cuadrilla de 4 y 1 de 3 operadores

Personal Interventoria 1 Residente de Interventoría

Equipo : 2 Camiones de Apoyo

Actividades: Se imprimaron y se realiza la demarcación de metro cuadrado (m^2) y metro lineal de pintura de plastico en frio (spray) con microesferas y con espesor seco de mínimo 22mills. en el barrio libertador Sobre la calle 7 entre carrera 13 y 16.

Residente de obra Residente de interventoria

fecha: 13/08/25

Clima : Soleado

Personal contratista : 1 Residente de obra. 2 cuadrillas de 3 y de 4 operarios

Personal interventoría : 1 Residente de interventoría

Equipo: 2 Camiones de demarcacion o señalización.

Actividades: Se imprimaron y se realizaron metro lineal de pintura plastico en frio (spray) en el Barrio Prados de Alcala, se imprimaron y se realiza-

Scanned with CamScanner

la demarcacion de (m^2) sobre la calle 18 con carrera 1. En el Barrio libertador se imprimaron y se realiza la demarcación de metro cuadrado (m^2) en pintura de plastico en frio 22 mils esta actividad se realiza sobre la calle 7 entre carrera 13 y 16.

observaciones: En el barrio prados de Alcala no se realizo la implementación de un paso peatonal, una línea de pare y una flecha frente y doble giro debido al mal estado en la carpeta Asfaltica, igualmente se va a evaluar el tema de garantias con la entidad publica para la señalización horizontal que se tiene contemplada para realizarla sobre adoquin.

Residente de obra

Residente de interventoria

Fecha: 14/08/25

Clima: Soleado

Personal Contratista: 1 Residente de obra, 2 cuadrillas de 3 y 4 operarios

Personal Interventoría: 1 Residente de interventoría

Equipo: 1 camion de demarcación y 1 camion de apoyo.

Actividades: Se imprimaron y realizaron metro lineal y metro cuadrado (m^2) plastico en frio en el barrio prados de Alcala sobre la calle 18, en el Barrio Soaquira se realiza la implimación y demarcacion en metro cuadrado (m^2) sobre 1 reductor de velocidad, por ultimo en el Barrio Bello horizonte se realizan la implimación y demarcación de metro lineal y metro cuadrado en pintura de plastico en frio 22 mils, se realiza prueba de pintura sobre lamina y con galga, verificando su cumplimiento.

Scanned with CamScanner

Residente de obra | Residente de Interventoría

Fecha: 15/08/25
Clima: Soleado
Personal contratista: 1 Residente de obra, 2 cuadrillas de 4 y 3 operarios
Personal Interventoría: 1 Residente de Interventoría
Equipo: 1 Camion de demarcación, 1 camion de Apoyo.
Actividades: Se implima y se realiza la demarcacion en metro cuadrado (m^2) plastico en frio 22 mills en el Barrio Dorado desde la diagonal 26 A a la diagonal 27

Residente de obra | Residente de Interventoría

Fecha: 16/08/25
clima: lluvias
personal contratista: 1 Residente de Obra, 2 cuadrillas de 4 y 3 operativos.
Personal Interventoría: 1 Residente de Interventoría
Equipo: 1 camion de demarcación, 1 camion de Apoyo
Actividades: Se suspenden Actividades por lluvias

Residente de obra | Residente de Interventoría

fecha: 19/08/25
clima: lluvias en horas de la Noche del 18/08/25
Personal contratista: 1 Residente de obra, 2 cuadrillas de 4 y 3 operativas
Personal Interventoría: 1 Residente de Interventoría
Equipo: 1 camion de demarcación, 1 camion de Apoyo

Scanned with CamScanner

Actividades: En horas de la mañana se Interventoría recomienda al contratista de obra no realizar actividades de pintura en pavimento debido a que se encuentra humedo, en horas de la tarde se realiza el suministro y Aplicación de pintura imprimante negro, suministro y Aplicación de pintura de (m^2) plastico en frio Alta duración metacrilato 100% espesor 22 mills. en el barrio San carlos, (plaza del sur), igualmente se realiza imprimación pintura color negro y Aplicacion de pintura metro lineal plastico en frio sobre la carrera 11 entre calle 6 sur y 6d sur.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Fecha: 20/08/25

Clima: Soleado

Personal contratista: 1 Residente de obra, 2 cuadrillas de 4 y 3 operativos

Personal Interventoría: 1 Residente de Interventoría

Equipo: 1 Camion de demarcación, 1 camion de Apoyo

Actividades: Se imprima y se realiza la demarcación en metro cuadrado (m^2) plastico en frio 22 mils en la Avenida olimpica, se realita el suministro y Aplicación de pintura imprimante negro y Aplicación de pintura plastico en frio tanto metro lineal y metro cuadrado (m^2) en el barrio San carlos, se realizo el suministro y Aplicacion de pintura plastico en frio sobre la carrera 11 entre calle 6 sur y 6d sur. En el barrio el dorado se realiza el Suministro y Aplicación de pintura imprimante negro.

Scanned with CamScanner

Residente de obra | Residente de Interventoría

Fecha: 21/08/25
Clima: Soleado
Personal contratista: 1 Residente de obra, 2 cuadrillas de 4 y 3 operarios.
Personal Interventoría: 1 Residente de Interventoría
Equipo: 1 Camion de demarcación, 1 camion de Apoyo
Actividades: Se realiza el suministro y Aplicación de pintura implimante negro y el suministro y Aplicación de pintura plastico en frío espesor 22mils en metro lineal (m) en el barrio libertador, Se realiza demarcación metro lineal pintura plastico en frio en el barrio Soaquira, igualmente en el barrio bello horizonte.
observaciones: Se solicita al contratista de obra el cronograma.

Residente de obra | Residente de Interventoría

Fecha: 22/08/25
clima: Soleado en el dia, lluvias en la noche de 12:05 AM en adelante.
Personal contratista: 1 Residente de obra, 2 cuadrillas de 4 y 3 operarios
Personal Interventoría: 1 Residente de Interventoría
Equipo: 1 Camion de demarcación, 1 Camion de Apoyo
Actividades: Se realiza el suministro y Aplicación de pintura de plastico en frio, con su respectivo implimante negro, metro lineal (m) en el barrio el dorado, Se realiza corte de obra, para la ejecución del punto conocido como clinica cancerologica que queda ubicado en la avenida universitaria con

calle 47 Se recomienda de parte de interventoria realizar las actividades en horas de la noche, ya que en este punto hay demasiada congestión vehicular,
En horas de la noche se realiza la demarcacion con implimante negro y Aplicacion de pintura plastico en frio espesor 22 mils en el barrio la fuente de la ciudad, igualmente en el barrio ciudad Jardin, el contratista de obra cumple con realizar la demarcacion en horas de la noche en el punto denominado clinica cancerologica, en donde realiza el suministro e intalacion de pintura implimante negro y el Suministro e instalación de pintura plastico en frio 22 Mils en metro cuadrado (m^2). a las 12:00 AM se detienen Actividades debido a el inicio de lluvias.

Residente de obra Residente de Interventoria

fecha: 23/08/25
clima: Soleado
Personal contratista: 1 Residente de obra; 2 cuadrilleros de 4 y 3 oficiales
Personal Interventoria: 1 Residente de Interventoria
Equipo: Inactivo
Actividades: No se realizaron Actividades

Residente de obra Residente de Interventoria

fecha: 25/08/25
clima: Se presentan lluvias en horas de la Noche 11pm
Personal Contratista: 2 cuadrillas de 4 y 3 operarios
Personal Interventoría: 1 Residente de Interventoría
Equipo: 1 Camion de demarcación, 1 camion de Apoyo
Actividades: Se realiza el suministro y Aplicacion de pintura imprimante negro y Suministro y Aplicación de pintura plastico en frio espesor 22 Mils (m²) y (m) en el punto denominado clinica cancerologica en horas de la noche (8:00 pm), se suspenden Actividades por lluvias (11:00pm).

Residente de obra — Residente de Interventoría

Fecha: 26/08/25
clima: Soleado en la mañana, Nublado en la tarde
Personal Contratista: 1 cuadrilla de 4 operarios y una (1) cuadrilla de 3 operarios
Personal Interventoría: Ingeniero Residente de Interventoría
Equipo: 1 Camion de demarcación, 1 camion de Apoyo
Actividades: Suministro y Aplicación de pintura Amarilla plastica en frio (m) en los barrios bello horizonte, barrio Soaquira y clinica cancerológica.
observaciones: Se solicita la presencia del residente de obra, para la correcta direccion y supervision del proyecto.

Residente de obra — Residente de interventoria

Fecha: 27/08/25
Clima: Se presentan lluvias la noche Anterior, Nublado 27/08/25
Personal contratista: 1 cuadrilla de 4 operarios, 1 cuadrilla de 3 operarios.
Personal Interventoría: 1 Residente de Interventoría
Equipo y actividades: 1 camion de demarcacion, 1 camion de Apoyo
Se realiza instalacion de dispositivos (chitos y bordillos transpasables) en el punto denominado clinica cancerologicos sobre la calle 47 frente a toto centro igualmente se realiza el Suministro y Aplicacion de pintura plastico en frio (m²) y (m) espesor 22 mils y la Aplicacion de pintura imprimante negro. En el Barrio el dorado se realiza el suministro y Aplicación de pintura imprimante negro y el Suministro y Aplicacion de pintura Amarilla (m) plastico en frio.
Observaciones: Por el paso de vehiculos se observan daños en la linea camellon, la reparación queda programada cuando se vuelva a trabajar en sector, ya que no se Alcanzo a realizar en el dia.

Residente de obra

Residente de interventoría

Fecha: 28/08/25
Clima: Soleado
Personal Contratista: 2 cuadrillas de 4 y 3 operarios, Director de obra
Personal Interventoría: 1 Residente de Interventoría
Equipos: Rodillo Vibrocompactador Monocilindro, 2 camiones de Apoyo
Actividades: Se realiza Imprimacion con emulsión asfaltica y construcción de carpeta Asfaltica en caliente, para construcción de resaltos ubicados en el barrio bello horizonte en donde se realizan 1 resalto parabolico

Sobre la carrera 18, y 1 resalto parabolico sobre la transversal 17E (mapa cr 17), igualmente se realiza resalto parabolico en el barrio Soaquira, Sobre la carrera 88, en el barrio libertador se realiza medio resalto parabolico, Se realiza Comite de obra en la mañana.

observaciones: Debido a que no se completa totalmente la capa (espesor) del resalto, se sugiere realizar la compactacion al dia siguiente del asfalto, teniendo como minimo 5 cm, ya que se observe asimetria en el resalto, igualmente se realiza observación referente a el aseo de los residuos, se debe recoger los sobrantes y no dejar en andenes y en la via.

Residente de obra — Residente de Interventoria

Fecha: 29/08/25

Clima: Soleado en la mañana, Nublado en la tarde

Personal Contratista: 1 Cuadrilla de 3 operarios, 1 cuadrilla de 4 operarios.

Personal Interventoria: 1 Residente de Interventoria

Equipo: Rodillo Manoculindro Vibrocompactador, 2 Camiones de Apoyo.

Actividades: Se realiza Imprimación con emulsión asfaltica y construccion de Resaltos parabolicos, se termina el resalto en el barrio libertador ubicado entre carreras 16 y 17 sobre la calle 7, el contratista de obra acepta las observaciones realizadas por interventoría en cuanto a el espesor de la capa de Asfalto y al Aseo de la via y andenes. En horas de la tarde se construyen 2 Resaltos en el barrio 20 de julio, 1 sobre la cra 12 entre calle 26 A y 28 otro sobre la cra 14 entre calle 26 y calle 28. En horas de la noche

Scanned with CamScanner

Se realiza implementacion de dispositivos Chitos, bordillos traspasables) en el punto denominado Clinica cancerologica sobre la calle 47 frente a la clinica.

Observaciones: Interventoria sugiere dejar el Asfalto curando en un termino de 12 horas y poder permitir el trafico vehicular, con el fin de evitar afectaciones en la durabilidad, contratista de obra realiza apertura al trafico vehicular de la siguiente manera: libertador: 6horas, veinte de julio sobre carrera 12: 4 horas y 20 de julio sobre cra: 14: 3horas.

- Atendiendo las observaciones de parte de Movilidad respecto al riesgo de dejar los resaltos sin pintura, el contratista realiza pintura provisional de los resaltos construidos en pro de la seguridad vial.
- Interventoria requiere que el contratista de obra tenga un residente disponible en obra, para el correcto control del proyecto.

Residente de obra: Residente de Interventoria

Fecha: 1/09/25

Clima: lluvias en la mañana, Nublado en la tarde

Personal Contratista: 1 Cuadrilla de 3 operarios, 1 cuadrilla de 4 operarios 1 Residente

Personal Interventoria: 1 Residente

Equipo: 1 Camion de demarcacion, 1 camion de Apoyo

Actividades: En horas de la noche se instalan dispositivos Chitos, bordillos transpasables) en el punto denominado Clinica cancerologica sobre la avenida universitaria.

Residente de obra | Residente de Interventoría

Fecha: 2/09/2025
Clima: Nublado
Personal contratista: 1 cuadrilla de 3 operarios, 1 cuadrilla 4 operarios 1 Residente
Personal Interventoria: 1 Residente de interventoria
Equipo: 1 Camion de demarcación, 1 camion de Apoyo
Actividades: Suministro y Aplicación de pintura Amarilla plastico en frió (m) en los barrios bello horizonte Dorado, 20 de julio.

Residente de obra | Residente de Interventoría

Fecha: 3/09/2025
Clima: Soleado
Personal contratista: 1 Residente de obra 2 cuadrillas de 4 y 3 operarios
Personal Interventoria: 1 Residente de interventoría
Equipo: 1 Camión de demarcación, 1 Camión de Apoyo,
Actividades: Rodillo monocilindro
: Construcción de Resaltos ubicados en el barrio San Antonio, bello horizonte, Carrera 9 entre calle 14 y 16.

Residente de obra | Residente de Interventoría

Fecha: 4/09/2025
Clima: lluvias en la mañana, Nublado en la tarde.
Personal contratista: 1 Residente de obra 2 cuadrillas de 4 y 3 operarios.
Personal Interventoría: 1 Residente de Interventoría

Scanned with CamScanner

Equipo: 1 Camion de demarcacion, 1 camion de Apoyo
Actividades: Se pintan temporalmente los legaltos realizados la noche anterior con el fin de reducir el Riesgo de los usuarios en la vía.

Residente de obra — Residente de Interventoría

Fecha: 5/09/2025
Clima: Lloviznas en la mañana, Nublado en la tarde.
Personal Contratista: 1 Residente de obra, 2 cuadrillas de 4 y 3 operarios
Personal Interventoria: 1 Residente de Interventoria.
Equipo: 1 Camion de demarcacion, 1 camion de apoyo
Actividades: Suministro y Aplicacion de implimante y pintura plastico en frio espesor 22 Mils (m) en el barrio 20 de julio en horas de la noche del 4/09/2025.
Observaciones: Queda en observacion los tramos realizados.

Residente de obra — Residente de Interventoria

Se realiza suspensión de Actividades

Fecha: 08/10/25
Clima: Lloviznas en la mañana, lluvia en la taside.
Personal contratista: 1 Residente de obra, 2 cuadrillas de 4 y 3 operativos
Personal Interventoria: 1 Residente de Interventoria
Equipo: 1 camión de apoyo
Actividades: Se suspenden Actividades por lluvias

Residente de obra — Residente de Interventoria

Fecha: 09/10/25

Clima: Soleado

Personal contratista: 1 Residente de obra, 2 cuadrillas de 4 y 3 operativos

Personal Interventoria: 1 Residente de Interventoria

Equipo: 1 camión de apoyo

Actividad: Se realizo instalación de señalización vertical de paradero

Residente de obra | Residente de Interventoria

Fecha: 10/10/25

Clima: Soleado

Personal contratista: 1 Residente de obra, 2 cuadrillas de 4 y 3 operativos

Personal interventoria: 1 Residente de Interventoria

Equipo: 1 camión de apoyo

Actividad: Se realizo instalación de señalización vertical para paradero de autobuses

Residente de Obra | Residente de Interventoria

Scanned with CamScanner