CORMAGDALENA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA
MANUAL DE INTERVENTORÍA

PROGRAMA DE INVERSIONES VIGENCIA 2026

CÓDIGO	CINT-FR-009
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

SUBDIRECCIÓN U OFICINA EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DESARROLLO SOSTENIBLE Y NAVEGACIÓN | **ACTA No.** 27 | **VALOR BÁSICO ACTA** $ 5,022,948,305.00 | **PERIODO MES** 27 | **FECHA ELABORACIÓN** 10/03/2026

CONTRATO Nº: 0-458-2023

OBJETO: MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO HIDRÁULICO Y MECÁNICO EN EL RIO MAGDALENA EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y BARRANQUILLA (ATLÁNTICO), 2023-2026

CONTRATISTA: CONSORCIO PANMAR - VÍAS 2023 | **LOCALIZACIÓN:** BARRANCABERMEJA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 0-458-2023 | **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

SUPERVISOR: MARÍA PAULA GUERRERO CHALELA - CORMAGDALENA

PLAZO INICIAL: 30 MESES | **PLAZO ACUMULADO:** 27 MESES

FECHA DE INICIO: 5/01/2024 | **PLAZO FINAL:** 30 MESES

FECHA DE REINICIACIÓN: | **FECHA DE VENCIMIENTO:** 4/07/2026

VALOR INICIAL (incluido iva): $ 105,709,429,526.00 | **VALOR ADICIÓN No. 3:** $ 3,570,573,331.00

VALOR TOTAL ACUMULADO: $ 120,225,915,340.00 | **VALOR TOTAL EN ADICIONES:** $ 14,516,485,814.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (1)	VALOR ORIGINAL V. ACTUALIZADO MILES DE PESOS (2)	% SOBRE VALOR CONTRATO (3)	% EJECUTADO SOBRE VALOR G.P.P (4)	% EJECUTADO SOBRE VALOR CONTRATO (5)	1 MES 25 01/01/2025 - 31/01/2025	2 MES 26 01/02/2025 - 28/02/2025	3 MES 27 01/03/2025 - 31/03/2025	4 MES 28 01/04/2025 - 30/04/2025	5 MES 29 01/05/2025 - 31/05/2025	6 MES 30 01/06/2025 - 30/06/2025	7 MES 31 01/07/2025 - 04/07/2025
ÍTEM 1. DRAGADO HIDRÁULICO CON DRAGA PARTÍCULAR DE CORTE Y SUCCIÓN, INCLUYE: REMOLCADOR FLUVIAL, BOTE PARA MANIOBRAS ADAPTADO CON PUNTALES, EXCAVADORA PARA MANIOBRAS DE DRAGADO, LANCHA DE TRANSPORTE DE TRIPULACIÓN, TUBERÍA EN PEAD CON SU EQUIPO DE TERMOFUSIÓN, EQUIPOS DE BATIMETRÍA CON SU RESPECTIVA LANCHA, MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACION DE LAS DRAGAS Y SUS EQUIPOS DE APOYO Y DEMAS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	16,928,358	68.80%	65.35%	44.96%	$ 2,429,409 14.35% $ 2,497,560 14.75%	$ 2,831,266 16.72% $ 4,222,239 24.94%	$ 3,123,526 18.45% $ 4,342,504 25.65%	$ 2,630,337 15.54% 0.00%	$ 2,520,740 14.89% 0.00%	$ 2,940,863 17.37% 0.00%	$ 452,217 2.67% 0.00%
ÍTEM 2. REMOCIÓN MECÁNICA, INCLUYE: EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ORUGAS CON BALDE, REMOLCADOR FLUVIAL, BOTE PARA MANIOBRA ADAPTADO CON PUNTALES Y PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS EN UN SOLO TURNO	3,349,817	13.61%	37.00%	5.04%	$ 553,006 16.51% $ 438,591 13.09%	$ 533,937 15.94% $ 419,522 12.52%	$ 591,144 17.65% $ 381,383 11.39%	$ 572,075 17.08% 0.00%	$ 591,144 17.65% 0.00%	$ 457,660 13.66% 0.00%	$ 50,851 1.52% 0.00%
ÍTEM 3. EQUIPO DE APOYO PARA LA DRAGA DE CORMAGDALENA 1, INCLUYE: REMOLCADOR FLUVIAL, BOTE PARA MANIOBRAS, EXCAVADORA PARA MANIOBRA DE DRAGADO Y PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS EN DOBLE TURNO	740,007	3.01%	0.00%	0.00%	$ 0 0.00% $ 0 0.00%	$ 0 0.00% $ 0 0.00%	$ 206,669 27.93% $ 0 0.00%	$ 200,002 27.03% 0.00%	$ 206,669 27.93% 0.00%	$ 126,668 17.12% 0.00%	$ 0 0.00% 0.00%
ÍTEM 4. REPARACIONES, MANTENIMIENTOS Y/O SUMINISTROS DE Y PARA LAS DRAGAS PROPIEDAD DE CORMAGDALENA (INCLUYE EQUIPOS AUXILIARES) NO MODIFICABLE	1,070,251	4.35%	2.89%	0.13%	$ 69,371 6.48% $ 11,060 1.03%	$ 138,742 12.96% $ 0 0.00%	$ 208,114 19.45% $ 19,901 1.86%	$ 138,742 12.96% 0.00%	$ 208,114 19.45% 0.00%	$ 0 0.00% 0.00%	$ 307,168 28.70% 0.00%
ÍTEM 5. ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PAGA	321,781	1.31%	39.13%	0.51%	$ 0 0.00% $ 85,964 26.72%	$ 100,634 31.27% $ 0 0.00%	$ 0 0.00% $ 39,942 12.41%	$ 100,634 31.27% 0.00%	$ 0 0.00% 0.00%	$ 0 0.00% 0.00%	$ 120,514 37.45% 0.00%
ÍTEM 6. PROGRAMA SOCIAL CON COMUNIDADES USUARIAS DEL RÍO NO MODIFICABLE	393,231	1.60%	0.00%	0.00%	$ 37,869 9.63% $ 0 0.00%	$ 75,738 19.26% $ 0 0.00%	$ 37,869 9.63% $ 0 0.00%	$ 75,738 19.26% 0.00%	$ 75,738 19.26% 0.00%	$ 37,869 9.63% 0.00%	$ 52,409 13.33% 0.00%
ÍTEM 7. EQUIPO DE APOYO PARA LA DRAGA CARMEN RITA, INCLUYE CONJUNTO DE DRAGADO: EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON BALDE PARA DRAGADO, REMOLCADOR FLUVIAL, BOTE PARA MANIOBRA ADAPTADO CON PUNTALES Y PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS	1,802,063	7.32%	43.96%	3.22%	$ 277,240 15.38% $ 237,635 13.19%	$ 277,240 15.38% $ 277,240 15.38%	$ 306,945 17.03% $ 277,240 15.38%	$ 297,043 16.48%	$ 306,945 17.03%	$ 297,043 16.48%	$ 39,606 2.20%
VALOR BÁSICO TOTAL (NO INCLUYE IVA)	**24,605,509**	**100%**		**53.85%**							

CONVENCIONES

PROGRAMADO

EJECUTADO

					1	2	3	4	5	6	7
INVERSIÓN MENSUAL BÁSICA	MILES DE PESOS	%	%		13.68%	16.68%	18.18%	16.32%	15.89%	15.69%	4.16%
		REPROGRAMADO	EJECUTADA		3,366,895	3,957,457	4,474,266	4,014,572	3,909,349	3,860,104	1,022,765
INVERSIÓN ACUMULADA BÁSICA	MILES DE PESOS	%	%		13.68%	29.77%	47.95%	64.27%	80.16%	95.84%	100.00%
		REPROGRAMADO	EJECUTADA		3,366,895	7,324,453	11,798,719	15,813,291	19,722,640	23,582,744	24,605,509

(1) Deben anotarse los códigos de los ítems agrupados.

(2) Valor original y actualizado de las G.P.P. Vigentes (Ver Instructivo).

(3) Porcentaje de cada G.P.P. tomando como 100 % el valor total del contrato principal.

(4) Porcentaje ejecutado acumulado de cada G.P.P. tomando como 100 % el valor vigente de cada G.P.P.

(5) Porcentaje ejecutado acumulado de cada G.P.P. tomando como 100 % el valor total del contrato original.

Firma:
Nombre: **CARLOS ALFONSO GUERRERO ACOSTA**
Representante Legal Contratista

Firma:
Nombre: **LUIGGI ALBERTO SOSA DE MERCADO**
Director de Interventoría