INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED
Decreto De Aprobación 1196 Del 15 De octubre De 2.002,
Resolución 0675 de 2014, Resolución 1030 de 2.012 y Resolución No. 529 de 2014
KM 1 VIA AGARZON
NIT 813006282-7
AGRADO HUILA

INFORME DE SUPERVISION FINAL

DATOS GENERALES

FECHA DEL INFORME	04 / 02 / 2026	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**	**PRESUPUESTAL**
	100%	**100%**

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**JOHAN FERNANDO BASTIDAS VARGAS**
CEDULA DE CIUDADANIA	1.018.514.051
DEPENDENCIA	DOCENCIA
CARGO	DOCENTE

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

NUMERO DE CONTRATO	01 DE 2026
FECHA DE CONTRATO	04/02/2022
CONTRATISTA	MARVIN ALEXY LIZCANO GUALY
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	83.254.462
VALOR DEL CONTRATO	$ 26.070.000
PLAZO DEL CONTRATO	1 MES
FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	04/02/2026
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	04/04/2026
ADICION	NO REQUIERE
PRORROGA	NO SE HIZO
SUSPENSIÓN	NO FUE NECESARIA

OBJETO: Contrato de obra para el desmonte de cubierta existente en teja de Eternit, y el suministro e instalación de cubierta arquitectónica a realizarse en la **Sede José María Rojas Garrido**; así mismo, el suministro e instalación de cielo raso en PVC, a ejecutarse en la **Sede La Merced**.

Ítem	Sede José María Rojas Garrido	Cant.	V. Unit.	V. total
1	Desmonte de la cubierta existente en teja de Eternit. Suministro e instalación de cubierta arquitectónica calibre 28, color rojo, en un área aproximada de 270 m².	270 M2	$ 45.000	$ 12.150.000
2	Suministro e instalación de caballete para cubierta arquitectónica calibre 28, color rojo, en un área aproximada de 30 m²	30 ML	$ 45.000	$ 1.350.000
3	Suministro e instalación de cielo raso en PVC en un área aproximada de 84 m²	84 M2	$ 45.000	$ 3.780.000
4	Suministro e instalación de canal metálico en una longitud aproximada de 30 metros lineales	30 ML	$ 55.000	$ 1.650.000

5	Adecuación e instalación de redes eléctricas, correspondiente a 15 unidades	15 UNID	$ 40.000	$ 600.000
6	Mejoramiento de cunetas con dimensiones aproximadas de 0,30 m x 0,34 m, en una longitud aproximada de 31 metros lineales	31 ML	$ 15.000	$ 465.000
	Sede La Merced	**Cant.**	**V. Unit.**	**V. total**
1	Suministro e instalación de cielo raso en PVC en un área aproximada de 135 m².	135 M2	$ 45.000	$ 6.0765.000
			VALOR TOTAL	**$26.070.000**

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

Se Cumplió satisfactoriamente con el objeto del contrato	SI	X	NO	
CONCEPTO: El contratista realizo las actividades descritas en el contrato para alcanzar el objeto del mismo y lo hizo acorde con lo definido en el contrato firmado por las partes que interviene en él.				

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	MENOS 50%	MAS DEL 50%	100%	CUMPLIO		OBSERVACIONES
					SI	NO	
1	Contrato de obra para el desmonte de cubierta existente en teja de Eternit, y el suministro e instalación de cubierta arquitectónica a realizarse en la **Sede José María Rojas Garrido**; así mismo, el suministro e instalación de cielo raso en PVC, a ejecutarse en la **Sede La Merced**.	X			X		NINGUNA
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		El contratista cumplió a cabalidad y con calidad las obligaciones pactadas en el contrato.					

3. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 26.070.000.

INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED
Decreto De Aprobación 1196 Del 15 De octubre De 2.002,
Resolución 0675 de 2014, Resolución 1030 de 2.012 y Resolución No. 529 de 2014
KM 1 VIA AGARZON
NIT 813006282-7
AGRADO HUILA

VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 13.035.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 13.035.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 13.305.000
SALDO A FAVOR DE LA INSTITUCIÓN	$ 0.00.

FIRMA DEL SUPERVISOR