INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED
Decreto De Aprobación 1196 Del 15 De octubre De 2.002,
Resolución 0675 de 2014, Resolución 1030 de 2.012 y Resolución No. 529 de 2014
KM 1 VIA AGARZON
NIT 813006282-7
AGRADO HUILA

INFORME DE SUPERVISION FINAL

DATOS GENERALES

FECHA DEL INFORME	06 / 03 / 2026	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**	**PRESUPUESTAL**
	100%	**100%**

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**JOHAN FERNANDO BASTIDAS VARGAS**
CEDULA DE CIUDADANIA	1.018.514.051
DEPENDENCIA	DOCENCIA
CARGO	DOCENTE

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

NUMERO DE CONTRATO	01 DE 2026
FECHA DE CONTRATO	03/02/2026
CONTRATISTA	MARVIN ALEXY LIZCANO GUALY
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	83.254.462
VALOR DEL CONTRATO	$ 26.070.000
PLAZO DEL CONTRATO	1 MES
FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	04/02/2026
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	04/03/2026
ADICION	NO REQUIERE
PRORROGA	NO SE HIZO
SUSPENSIÓN	NO FUE NECESARIA

OBJETO: Contrato de obra para el desmonte de cubierta existente en teja de Eternit, y el suministro e instalación de cubierta arquitectónica a realizarse en la **Sede José María Rojas Garrido**; así mismo, el suministro e instalación de cielo raso en PVC, a ejecutarse en la **Sede La Merced.:**

Ítem	Sede José María Rojas Garrido	Cant.	V. Unit.	V. total
1	Desmonte de la cubierta existente en teja de Eternit, Suministro e instalación de cubierta arquitectónica calibre 28, color rojo, en un área aproximada de 270 m².	270 M2	$ 45.000	$ 12.150.000
2	Suministro e instalación de caballete para cubierta arquitectónica calibre 28, color rojo, en un área aproximada de 30 m²	30 ML	$ 45.000	$ 1.350.000
3	Suministro e instalación de cielo raso en PVC en un área aproximada de 84 m²	84 M2	$ 45.000	$ 3.780.000
4	Suministro e instalación de canal metálico en una	30 ML	$ 55.000	$ 1.650.000

		longitud aproximada de 30 metros lineales			
	5	Adecuación e instalación de redes eléctricas, correspondiente a 15 unidades	15 UNID	$ 40.000	$ 600.000
	6	Mejoramiento de cunetas con dimensiones aproximadas de 0,30 m x 0,34 m, en una longitud aproximada de 31 metros lineales	31 ML	$ 15.000	$ 465.000
		Sede La Merced	**Cant.**	**V. Unit.**	**V. total**
	1	Suministro e instalación de cielo raso en PVC en un área aproximada de 135 m².	135 M2	$ 45.000	$ 6.0765.000
				VALOR TOTAL	**$26.070.000**

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

Se Cumplió satisfactoriamente con el objeto del contrato	SI	**X**	NO	
CONCEPTO: El contratista realizo las actividades descritas en el contrato para alcanzar el objeto del mismo y lo hizo acorde con lo definido en el contrato firmado por las partes que interviene en él.				

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	MENOS 50%	MAS DEL 50%	100%	CUMPLIO		OBSERVACIONES
					SI	NO	
1	Contrato de obra para el desmonte de cubierta existente en teja de Eternit, y el suministro e instalación de cubierta arquitectónica a realizarse en la **Sede José María Rojas Garrido**; así mismo, el suministro e instalación de cielo raso en PVC, a ejecutarse en la **Sede La Merced.**			X	X		NINGUNA
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		El contratista cumplió a cabalidad y con calidad las obligaciones pactadas en el contrato.					

3. BALANCE FINANCIERO

INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED
Decreto De Aprobación 1196 Del 15 De octubre De 2.002,
Resolución 0675 de 2014, Resolución 1030 de 2.012 y Resolución No. 529 de 2014
KM 1 VIA AGARZON
NIT 813006282-7
AGRADO HUILA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 26.070.000.
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 26.070.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 26.070.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 0,00
SALDO A FAVOR DE LA INSTITUCIÓN	$ 0,00

FIRMA DEL SUPERVISOR