GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME No:			**1**		FECHA:	**4**	de	**MAYO**	de	**2026**		
PERIODO:	DEL	**12**	de	**NOVIEMBRE**	de	**2025**	AL	**30**	de	**NOVIEMBRE**	de	**2025**

CONVENIO No:	**CO1.PCCNTR.8551997/3797**	DE	**2025**	

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EXTENSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL MUNICIPIO DE TOCA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

LOCALIZACIÓN:

MUNICIPIO DE TOCA. Vereda Tuaneca Bajo.

INFORMACIÓN DEL CONVENIO

ENTIDAD TERRITORIAL

MUNICIPIO DE TOCA	**DEPARTAMENTO DE BOYACA**
NOMBRE DEL SUPERVISOR	NOMBRE DEL SUPERVISOR
RICARDO CAICEDO MOLANO	**SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE**
Teléfono: 311 2901684 Dirección **Calle 5 Nº. 7-38**	Teléfono: 3133976606 Dirección **Carrera 11 # 20 - 96**
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN: Oficio de 12 de noviembre de 2025	ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN: Oficio del 06 noviembre de 2025

APORTES:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRO ( )	TOTAL
$ 1.599.745.837,73	**$ 400.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 1.999.745.837,73**

OBSERVACIÓN

ETAPA PRECONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No. AD-18-2025	
Aviso de Convocatoria o Invitación	11/11/2025
Estudios Previos	11/11/2025
Proyecto de pliego de condiciones	11/11/2025
Acto de Apertura	11/11/2025
Pliego de condiciones definitivos	11/11/2025
Acto de adjudicación	24/11/2025

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No.	
Aviso de Convocatoria o Invitación	10/11/2025
Estudios Previos	10/11/2025
Proyecto de pliego de condiciones	10/11/2025
Acto de apertura	10/11/2025
Pliego de condiciones definitivos	10/11/2025
Acto de adjudicación	24/11/2025

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
MUNICIPIO DE TOCA	**$ 1.892.000.000,00**

OBJETO:

EXTENSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL MUNICIPIO DE TOCA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL:
WH CONSTRUCCIONES S.A.S	**MONICA DISNEY MURILLO CAMPOS**
Teléfono: 3133536361 Dirección Calle 43 # 4 -11	Teléfono: 3133536361 Dirección Calle 43 # 4 -11

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
MUNICIPIO DE TOCA	**$ 107.652.160,00**

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y CONTABLE PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES "EXTENSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA RURAL Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL MUNICIPIO DE TOCA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE LEGAL:
MACADIS S.A.S	**MARIA CAMILA DIAZ SOLANO**
Teléfono: 3209600298 Dirección: Calle 10 # 10 -17 Duitama	Teléfono: 3045230313 Dirección: Calle 10 # 10 -17 Duitama


Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	**CONVENIO**			**CONTRATO DE OBRA**			**CTO. INTERVENTORÍA**		
	dd	**mm**	**aaaa**	**dd**	**mm**	**aaaa**	**dd**	**mm**	**aaaa**
FECHA DE INICIACIÓN	12	11	2025						
PLAZO INICIAL	31	12	2025						
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	31	12	2025						
ADICIONES EN PLAZO									
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	31	12	2025						

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONVENIO

% DE AVANCE CONVENIO	**0,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	**38,00%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**90,0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Ejecución: Se ha realizado por parte del delegado del municipio "Asociénaga EAT" los procesos de selección y contratación de obra e interventoría. En cuanto a la ejecución financiera y administrativa, se informa se encuentra en trámite el giro de los recursos correspondiente al anticipo al Municpio de Toca.

Avance en tiempo: 38%
Estado: En Ejecución

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)

CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	12	11	2025	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONVENIO

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONVENIO

CUENTA No.	258-937 483-11	BANCO:	BANCOLOMBIA S.A	SUCURSAL:	TUNJA

NOMBRE CUENTA:	Extension de la infraestructura eléctrica rural y del Sistema de iluminación del Municipio de Toca Departamento de Boyacá

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA			VALOR
Desembolso No 1.					$ 1.439.771.253,96
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					**$ 1.439.771.253,96**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONVENIO

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
El municipio por intermedio de Asociénaga realizó los procesos de selección y contratción del contratista de obra e interventoría	Municipio de Toca

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL CONVENIO
(Adicionales, modificaciones o aclaraciones a aspectos del contrato original, audiencias de seguimiento y de control de cumplimiento, etc)

FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
26/11/2025	Central de Cuentas Gobernacion de Boyacá	Solicitud de desembolso de anticipo al municipio de Toca	EN TRAMITE

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	12	11	2025	30	11	2025	

OBSERVACIONES:

1. EL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE NOMBRÓ UN DELEGADO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL CONVENIO Y CONTRATAR LA OBRA COMO LA INTERVENTORÍA

CHEQUEO INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO

	VERIFICACIÓN	FOLIOS
Etapa precontractual de los recursos del convenio		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio	YA SE RADICO	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio	SI	6 al 18
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra	SI	19 al 25
Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio	YA SE RADICO	
Copia del Contrato de obra e interventoría	SI	26 al 43
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra	YA SE RADICO	44 al 51
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría	YA SE RADICO	52 al 57
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría	YA SE RADICO	58 y 59
Seguimento a los recursos financieros del convenio		
Soportes de devolución de rendimientos financieros de acuerdo a la periodicidad indicada en la minuta del convenio (Certificacion bancaria de rendimientos financieros generados, copia del comprobante de consignacion y registro del ingreso en la ventanilla N°5 de la Gobernacion de boyacá - Tesorería General) Aplica para las cuentas del convenio y las que se deriven para manejo de los recursos aportados por la Gobernación de Boyacá.		
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:		
Acta de socialización del contrato de obra		
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra		
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	SI	44 al 51
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)		
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)		
Bitácora de obra		
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo		
Amortización del anticipo		
Copia de actas de pago generadas en el periodo		
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones al contratista		
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)		

Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"		
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas		
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)		
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)		
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)		
Generales		
Registro fotográfico		
Correspondencia enviada y recibida		
Registro de instalación Valla informativa		
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el municipio)		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al Manual de Interventoría o Supervisión de la Gobernación		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría		
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	SI	52 al 57
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría		
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales		
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría		
Amortización del anticipo contrato de Interventoría		
Copia de actas de pago generadas en el periodo		
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas		
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones		
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas		
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)		
Generales		
Registro fotográfico		
Correspondencia enviada y recibida		

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ) Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:

Supervisor Departamento

NOMBRE:	SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE

Gobernación de Boyacá
Contratación

ERIKA XIMENA FONSECA

FECHA 13-05-2026