Salud	**HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL**
	LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES

Dependencia:	**Sud dirección de infraestructura HUSJDMI y Consorcio San Juan infraestructura**						
Objetivo:	**REVISION Y PUESTA A PRUEBA DE LOS SITEMAS DE BOMBEOS (CONTRA INCENDIO Y DE AGUA POTABLE) DE LA TORRE CENTRAL HUSJDMI**						
Fecha:	**10/04/2026**	**Hora inicio**:	**9:40**	**Hora finalización:**	**4:00 p. m.**	**Lugar:**	**HUSDMI SEDE EDIFICIO CENTRAL - CUARTO DE BOMBAS**

N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD	TELÉFONO / Ext.	E-MAIL	FIRMA
1	David Camilo Castro	Especialista hidraulico del consorcio constructor Consorcio San Juan infraestructura	Consorcio	3208944450	dccastroo@gmail.com	Jorge Andres Casas Rodriguez
2	Jorge Andres Casas	Especialista Electromecanico del consorcio constructor Consorcio San Juan infraestructura	Consorcio	3503333765	dccastroo@gmail.com	
3	Rafael Eduardo Moreno Rojas	Contratista	HUSJDM	3112126278	rmorenor@husjdmi.gov.co	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Salud	**HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL**
	LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES

No.	CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS DE LA REUNIÓN	RESPONSABLE	FECHA DEL CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO		OBSERVACIONES
				SI	NO	
	Se realizo revisión a las bombas de agua potable encontrándose en funcionamiento, sin embargo se requiere hacer el respectivo mantenimiento de las mismas (pruebas de aislamiento, cambio de rodamientos, sellos y empaques entre otras), se realiza medición y consumos, no se puede realizar prueba de estanqueidad del sistema, ya que tubería se encuentra descargada por no uso del sistema, y el sistema no cuenta con válvulas de pie y el tanque se encuentra bajo de nivel lo cual no fue posible cargar el sistema, se valida sistema de control y se requiere mantenimiento gabinetes.	**Consorcio constructor**	**10/04/2026**	**X**		
	Se reviso el sistema de bombeo contra incendios, realizo las respectivas pruebas, evidenciando que el sistema funciona sin embargo no fue posible mantener la presión y el llenado total de tubería por bajo nivel de agua en tanque de suministro, es necesario realizar purgas por presencia de aire.	**Consorcio constructor**	**11/04/2026**	**X**		
	Sin embargo por motivo a que en las instalaciones del complejo Hospitalario San Juan de Dios, se presento un daño de la red principal, no se contaba con el volumen de almacenamiento requerido para realizar las respectivas pruebas.	**Consorcio constructor**	**12/04/2026**	**X**		
	Una vez se cuente con el tanque de almacenamiento con su capacidad máxima se realizaran nuevamente las pruebas	**Consorcio constructor**	**13/04/2026**	**X**		
	Sin embargo los técnicos manifestaron que con la visita realizada se cuenta con la información preliminar para realizar la respectiva cotización a la empresa contratante, para el mantenimiento respectivo de los sistema de bombeo e instalaciones	**Consorcio constructor**	**14/04/2026**	**X**		
	Informar la fecha para realizar nuevamente las respectivas pruebas	**Contratistas HUSJDMI**	**pr definir**	**X**		