14. BIBLIOGRAFÍA

- INVIAS. (2015). *Guía de diseño de pavimentos con placa huella*. Obtenido de Instituto Nacional de Vías: https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/6644-guia-de-disenoo-de-pavimentos-con-placa-huella/file

- INVIAS. (2015). *Instituto Nacional de Vías*. Obtenido de Guía de diseño de pavimentos con placa-huella: https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/6644-guia-de-disenoo-de-pavimentos-con-placa-huella/file

- SENA. (s.f.). *Formación complementaria, prevención y construcción de obras de arte para vías.* Obtenido de MANTENIMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE PARA VÍAS: http://files.construccion-de-edificaciones.webnode.com.co/200000172-5bdeb5cd84/MANTENIMIENTO%20DE%20OBRAS%20DE%20DRENAJE%20PARA%20VIAS.pdf

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

1186

CERTIFICADO DE RCD

162

305 3678028

aasing.phlavega25@gmail.com

1187

ALBORAL	CERTIFICA QUE: ANEXO II FORMATO CONSTANCIA GESTORES - Resolución 1257 de 2021	# IC. 2409014

DATOS BASICOS DEL GESTOR		
Numero unico asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	Registro No. 16	
Nombre o razón social	ALBORAL S.A.	
Documento de identificación o NIT	900.136.349-4	
Representante Legal	LUIS FERNANDO ALBORNOZ BELLO	
Dirección	Predio Los Cerezos, Vereda Basillas	
Teléfono	3125178308	
Correo electrónico	planta.alboral@gmail.com	
Municipio o Distrito	Mosquera - Cundinamarca	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	X
	Disposición final	
	DATOS BASICOS DEL CLIENTE	
Número único asignado para el gestor por parte de autoridad ambiental competente por proyecto	REGISTRO No. 16	
Nombre o razón social	PROYECTOS DE INGENIERIA AASING SAS	
Documento de identificación o NIT	900.976.357-7	
Contratista	TRANSMATERIALES Y ZONAS VERDES S.A.S. Nit	
contratista	901.760.007-1	
Teléfono	305 3678028	
Correo electrónico	aasing.phlavega25@gmail.com	
Dirección de generación de RCD	Proyecto: Construcción Placa Huellas Municipio La Vega C/marca CTO 151-2025	

CANTIDADES DE RCD RECEPCIONADOS POR TIPO		
Tipo de Residuo	Cant. de RCD recibidos del generador (I)	
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:		
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros	230 m3	230 m3
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.		
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros		
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.		
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	93 m3	93 m3
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.		
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.		
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión		
Total RCD decepcionados (I)	323 m3	323 m3
Fecha de recepción de los RCD	01 de julio de 2025 al 19 de diciembre de 2025	

Cordialmente,

LUIS FERNANDO ALBORNOZ BELLO
c.c. o NIT 900.136.349-4

Link Gestores de RCD inscritos en la jurisdicción CAR, modalidad Planta de Aprovechamiento RCD: https://www.car.gov.co/vercontenido/3795

163

RESULTADOS ENSAYOS DE LABORATORIO

305 3678028

aasing.phlavega25@gmail.com

1189

DAPCIL S. A. S.
INGENIEROS CONSULTORES
SUELOS Y PAVIMENTOS

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO

(NORMA I.N.V. E - 410)

CODIGO: FO - RE - 09
VERSION: 3
FECHA: 20-ene.-18

PROYECTO: VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR HERRADURA SEGÚN CONVENIO ICCU 715 - 2024

NI : _____

UBICACIÓN: VEREDA ALIANZA MUNICIPIO DE LA VEGA
INTERVENTOR: INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS
CONTRATISTA: PROYECTOS DE INGENIERÍA – DISEÑOS, CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS SAS

O.T. : _____

PROB No.	FECHA FUNDIDA	UBICACION	EDAD [DIAS]	FECHA ROTURA	AST. Pulg	TIPO DE MEZCLA	LECT. PRENSA KN	DIMENSIONES Long [cm]	DIMENSIONES Diametro [cm]	PESO [g]	PESO UNITARIO [g/cm³]	RESISTENCIA f'c [PSI]	% DESARROLLO	OBSERVACIONES
1	29/08/2025	HUELLA CICLOPEO	7	5/09/2025	3 "	2000	184	30,12	15,11	12.732	2,36	1488	74	
2	29/08/2025	HUELLA CICLOPEO	14	12/09/2025	3 "	2000	209	30,12	15,11	12.732	2,36	1690	85	
3	29/08/2025	HUELLA CICLOPEO	21	19/09/2025	3 "	2000	228	30,12	15,11	12.732	2,36	1844	92	
4	29/08/2025	HUELLA CICLOPEO	28	26/09/2025	3 "	2000	251	30,12	15,11	12.732	2,36	2030	102	
5	3/09/2025	HUELLA CINTAS CENTRALES	7	10/09/2025	3 "	3000	270	30,12	15,11	12.732	2,36	2184	73	
6	3/09/2025	HUELLA CINTAS CENTRALES	14	17/09/2025	3 "	3000	317	30,12	15,11	12.732	2,36	2564	85	
7	3/09/2025	HUELLA CINTAS CENTRALES	21	24/09/2025	3 "	3000	359	30,12	15,11	12.732	2,36	2904	97	
8	3/09/2025	HUELLA CINTAS CENTRALES	28	1/10/2025	3 "	3000	395	30,12	15,11	12.732	2,36	3195	106	
9	8/09/2025	CUNETAS	7	15/09/2025	3 "	2500	208	30,12	15,11	12.732	2,36	1682	67	
10	8/09/2025	CUNETAS	14	22/09/2025	3 "	2500	260	30,12	15,11	12.732	2,36	2103	84	
11	8/09/2025	CUNETAS	21	29/09/2025	3 "	2500	287	30,12	15,11	12.732	2,36	2321	93	
12	8/09/2025	CUNETAS	28	6/10/2025	3 "	2500	312	30,12	15,11	12.732	2,36	2524	101	

DAPCIL S.A.S.

ELABORO: NELSON PARDO GONZALES
JEFE DE LABORATORIO

REVISO: _____

Calle 143 No 46 - 55 Telefono (1) 258 59 76 – 310 806 10 72/ Bogotá D.C. – Colombia
dapcilsas@yahoo.com.co

5

1190

DAPCIL S.A.S.
INGENIEROS CONSULTORES
SUELOS Y PAVIMENTOS

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO

(NORMA I.N.V. E – 410)

CODIGO: FO - RE - 09
VERSION: 3
FECHA: 20-ene.-18

PROYECTO: VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR LA ESCUELA SEGUN CONVENIO ICCU 743 - 2024

NI : _____

UBICACIÓN: VEREDA ALIANZA MUNICIPIO DE LA VEGA
INTERVENTOR: INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS
CONTRATISTA: PROYECTOS DE INGENIERÍA – DISEÑOS, CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS SAS

O.T. : _____

PROB No.	FECHA FUNDIDA	UBICACION	EDAD [DIAS]	FECHA ROTURA	AST. Pulg	TIPO DE MEZCLA	LECT. PRENSA KN	DIMENSIONES Long [cm]	DIMENSIONES Diametro [cm]	PESO [g]	PESO UNITARIO [g/cm³]	RESISTENCIA f´c [PSI]	% DESARROLLO	OBSERVACIONES
1	25/09/2025	HUELLA CICLOPEO	7	2/10/2025	3 "	2000	180	30,12	15,11	12.732	2,36	1456	73	
2	25/09/2025	HUELLA CICLOPEO	14	9/10/2025	3 "	2000	208	30,12	15,11	12.732	2,36	1682	84	
3	25/09/2025	HUELLA CICLOPEO	21	16/10/2025	3 "	2000	224	30,12	15,11	12.732	2,36	1812	91	
4	25/09/2025	HUELLA CICLOPEO	28	23/10/2025	3 "	2000	247	30,12	15,11	12.732	2,36	1998	100	
5	6/10/2025	HUELLA CINTAS CENTRALES	7	13/10/2025	3 "	3000	274	30,12	15,11	12.732	2,36	2216	74	
6	6/10/2025	HUELLA CINTAS CENTRALES	14	20/10/2025	3 "	3000	321	30,12	15,11	12.732	2,36	2596	87	
7	6/10/2025	HUELLA CINTAS CENTRALES	21	27/10/2025	3 "	3000	364	30,12	15,11	12.732	2,36	2944	98	
8	6/10/2025	HUELLA CINTAS CENTRALES	28	3/11/2025	3 "	3000	395	30,12	15,11	12.732	2,36	3195	106	
9	14/10/2025	CUNETAS	7	21/10/2025	3 "	2500	207	30,12	15,11	12.732	2,36	1674	67	
10	14/10/2025	CUNETAS	14	28/10/2025	3 "	2500	261	30,12	15,11	12.732	2,36	2111	84	
11	14/10/2025	CUNETAS	21	4/11/2025	3 "	2500	288	30,12	15,11	12.732	2,36	2329	93	
12	14/10/2025	CUNETAS	28	11/11/2025	3 "	2500	314	30,12	15,11	12.732	2,36	2540	102	

DAPCIL S.A.S.

ELABORO: NELSON PARDO GONZALES
JEFE DE LABORATORIO

REVISO: _____

Calle 143 No 46 – 55 Telefono (1) 258 59 76 – 310 806 10 72 Bogota D.C. – Colombia
dapcilsas@yahoo.com.co

166

DAPCIL S. A. S.
INGENIEROS CONSULTORES
SUELOS Y PAVIMENTOS

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO

(NORMA I.N.V. E - 410)

CODIGO: FO - RE - 09
VERSION: 3
FECHA: 20-ene.-18

PROYECTO: VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA VIEJA Y DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA

NI : _____

UBICACIÓN: VEREDA LAURELES MUNICIPIO DE LA VEGA
INTERVENTOR: INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS
CONTRATISTA: PROYECTOS DE INGENIERÍA – DISEÑOS, CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS SAS

O.T. : _____

PROB No.	FECHA FUNDIDA	UBICACION	EDAD [DIAS]	FECHA ROTURA	AST. Pulg	TIPO DE MEZCLA	LECT. PRENSA KN	DIMENSIONES Long [cm]	DIMENSIONES Diametro [cm]	PESO [g]	PESO UNITARIO [g/cm³]	RESISTENCIA f´c [PSI]	% DESARROLLO	OBSERVACIONES
1	20/09/2025	HUELLA CINTAS CENTRALES	7	27/09/2025	3 "	3000	270	30,12	15,11	12.732	2,36	2184	73	
2	20/09/2025	HUELLA CINTAS CENTRALES	14	4/10/2025	3 "	3000	320	30,12	15,11	12.732	2,36	2588	86	
3	20/09/2025	HUELLA CINTAS CENTRALES	21	11/10/2025	3 "	3000	360	30,12	15,11	12.732	2,36	2912	97	
4	20/09/2025	HUELLA CINTAS CENTRALES	28	18/10/2025	4 "	3000	400	30,12	15,11	12.732	2,36	3235	108	
5	28/09/2025	HUELLA CICLOPEO	7	5/10/2025	3 "	2000	180	30,12	15,11	12.732	2,36	1456	73	
6	28/09/2025	HUELLA CICLOPEO	14	12/10/2025	3 "	2000	203	30,12	15,11	12.732	2,36	1642	82	
7	28/09/2025	HUELLA CICLOPEO	21	19/10/2025	3 "	2000	235	30,12	15,11	12.732	2,36	1901	95	
8	28/09/2025	HUELLA CICLOPEO	28	26/10/2025	3 "	2000	260	30,12	15,11	12.732	2,36	2103	105	
9	1/10/2025	CUNETAS	7	8/10/2025	3 "	2500	209	30,12	15,11	12.732	2,36	1690	68	
10	1/10/2025	CUNETAS	14	15/10/2025	3 "	2500	266	30,12	15,11	12.732	2,36	2152	86	
11	1/10/2025	CUNETAS	21	22/10/2025	3 "	2500	293	30,12	15,11	12.732	2,36	2370	95	
12	1/10/2025	CUNETAS	28	29/10/2025	3 "	2500	325	30,12	15,11	12.732	2,36	2629	105	

DAPCIL S.A.S.

ELABORO: NELSON PARDO GONZALES
JEFE DE LABORATORIO

REVISO:

Calle 143 No 46 – 55 Telefono (1) 258 59 76 – 310 806 10 72/ Bogota D.C. – Colombia
dapcilsas@yahoo.com.co

9

PLANOS RECORD

305 3678028

aasing.phlavega25@gmail.com

1193

Contratista

PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS

Nit. 900.976.357-7

AASING S.A.S.

Representante Legal

Carlos Andrés Pinzón López

Carlos Andrés Pinzón López

Interventoria

Lorena Gómez

Ing Ingrid Lorena Gomez

Supervisor Contrato

Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo

Observaciones

1194

MUNICIPIO DE LA VEGA

ALCALDÍA DE
LA VEGA
CUNDINAMARCA NIT: 800073475-1

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VEGA CUNDINAMARCA

Producto

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CURAL SECTOR BAVIERA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA 151-2025

Localizacion:

VEREDA CURAL
SECTOR BAVIERA

1195

PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS

Nit. 900.976.357-7

AASING S.A.S.

Representante Legal

Carlos Andres Pinzón López

Carlos Andrés Pinzón López

Interventoria

Lorena Gómez

Ing Ingrid Lorena Gomez

Supervisor Contrato

Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo

Observaciones

Control Versiones

Consecutivo	Versión	Fecha

AASING S.A.S.

Representante Legal

Carlos Andres Pinzon Lopez

Carlos Andrés Pinzón López

Interventoria

Lorena Gómez

Ing Ingrid Lorena Gomez

Supervisor Contrato

Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo

Observaciones

Control Versiones

Consecutivo	Versión	Fecha

FECHA	**Diciembre de 2025**

9611

AASING S.A.S.

Representante Legal

Carlos Andrés Pinzón López

Carlos Andrés Pinzón López

Interventoria

Lorena Gómez

Ing Ingrid Lorena Gomez

Supervisor Contrato

Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo

Observaciones

Control Versiones

Consecutivo	Versión	Fecha

FECHA	Diciembre de 2025

Ref: 809910 BOGOTA D.C. COLOMBIA
PBX. 3691223 www.beba.com.co

Nit. 900.976.357-7

AASING S.A.S.

Representante Legal

Carlos Andres Pinzón López

Carlos Andrés Pinzón López

Interventoria

Lorena Gómez

Ing Ingrid Lorena Gomez

Supervisor Contrato

Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo

Observaciones

Control Versiones

Consecutivo	Versión	Fecha

FECHA	**Diciembre de 2025**

8611

CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS

Nit. 900.976.357-7

AASING S.A.S.

Representante Legal

Carlos Andres Pinzón López

Carlos Andrés Pinzón López

Interventoria

Lorena Gómez

Ing Ingrid Lorena Gomez

Supervisor Contrato

Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo

Observaciones

Control Versiones

Consecutivo	Versión	Fecha

FECHA	Diciembre de 2025

6611

1 200

PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS

Nit. 900.976.357-7

AASING S.A.S.

Representante Legal

Carlos Andres Pinzón López

Carlos Andrés Pinzón López

Interventoria

Lorena Gómez

Ing Ingrid Lorena Gomez


Supervisor Contrato

Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo

Observaciones

Control Versiones

Consecutivo	Versión	Fecha



	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

Marque con una (x) dependiendo del tipo de contrato

INTERVENTORÍA [x] **OBRA** [ ]

ACTA No. 01	**FECHA: 16/07/2025**
CONTRATO No.: C-INTERV-179-2025	
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRAPUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVADEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
CONTRATANTE: MUNICIPIO LA VEGA	**CONTRATISTA: AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍAS Y OBRAS CIVILES S.A.S.**
CONTRATO OBRA No. C-OBRA-151-2025	
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA, SECTOR HERRADURA SEGÍN CONVENIO ICCU 715 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA DEL SECTOR LA ESCUELA SEGÚN CONVENIO ICCU 743 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
LUGAR: LA VEGA, CUNDINAMARCA	

Lectura y verificación de compromisos del acta anterior

ITEM	COMPROMISO	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE COMPROMISO	FECHA DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1				
2				
3				
4				
5				

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
1) Socialización Parametros Comunicaciones y varios Desarrollo Contrato
2) Documentación Inicial (Hojas de Vida - Documentación Maquinaria - Programación de Obra - Pólizas Iniciales, etc)
3) Socialización de avance en la solicitud de Vallas Informativas al ICCU por parte de la Supervisión
4) Ejecución Actividades de Obra
5) Socialización de Posible Adición de tramos
6) Proposiciones y Varios

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Siendo las 10.30 am del 16 de julio de 2025 inicia el comité de seguimiento y control de obra para el contrato de obra No. 151-2025, en presencia de la supervisión del municipio de La Vega, Juan Carlos Pinto, en su calidad de director de obra de AASING SAS, La Ing. Laura Rocio Galindo, en su calidad de residente de interventoría de Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS y el Ing. Fredy Martinez como auxiliar de interventoría de Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS

1) **Socialización Parametros Comunicaciones y varios Desarrollo Contrato**

Dando inicio al comité de seguimiento y control para el contrato de obra C-OBRA No. 151-2025, se establecen los correos oficiales para comunicaciones, solicitudes y demás.

2) **Documentación Inicial (Hojas de Vida - Documentación Maquinaria - Programación de Obra - Pólizas Iniciales, etc)**

El ing. Juan Carlos Pinto informa que ya fue enviada y radicada la información inicial solicitada por la interventoría y que este a su vez fue enviada para que la interventoría haga su revisión y/o aprobación y/o observaciones. A lo que la Ing. Laura Galindo interviene comunicando que ya se realizó aval de la información entregada por parte del contratista de obra

3.) **Socialización del avance en la solicitud de las vallas informativas**

El ing. Juan Carlos Pinto pregunta a supervisión sobre el estado de la solicitud hecha por el municipio al ICCU para el diseño de la Valla Informativa de cada uno de los convenios en referencia del presente contrato, supervisión informa que para el contrato C-OBRA No. 151-2025 no se han realizado las solicitudes al ICCU ya que a ninguno de los tramos se les ha hecho conformación de la vía para enviar el registro fotográfico de la vía.

3.) **Socialización del avance de actividades**

La Ing. Laura Galindo, solicita al Ing. Juan Carlos Pinto informe sobre los avances en las actividades de obra que se llevan hasta la fecha del presente comité, a lo que el Ing. Juan Carlos informa que se viene trabajando en el traslego del material de varillas de acero y entrega de material vario en sectores del contrato para ejecución

4.) **Socialización de posible adición de tramos**

Arq. Laura Ortiz supervisión menciona que de acuerdo con las solicitudes hechas por la comunidad del sector y de acuerdo con comunicaciones realizadas, se informó a contratista presentará información respecto a una posible adición desde este punto para poder avanzar de manera adecuada con estas actividades. Ing. Juan Carlos Pinto informa que esta solicitud fue radicada a la interventoría, donde Ing. Laura Galindo informa que esta información fue entregada el día 16 de julio de 2025 a supervisión para la revisión

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

5.) Revisión de Documentos Iniciales Aportados por Contratista de Obra

Supervisión Arq. Laura Ortiz informa que de acuerdo con la entrega de la información realizarán la revisión correspondiente y se notificaran al respecto de las observaciones pertinentes que hayan al caso

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Próximo Comité de Seguimiento y Control de Obra No. 02	**23/07/2025**	**Interventoría - Supervisión - Contratista de**
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

PARTICIPANTES		
Nombre	Arq. Laura Viviana Ortiz	Firma
En representacion de	Secretaria de Planeación e Infraestructura - La Vega	
Correo eléctronico	planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co	
Teléfono		
Nombre	Laura Rocio Galindo Castro	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo eléctronico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono	3223892392	
Nombre	Fredy Alexander Martinez	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo eléctronico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Juan Carlos Pinto	Firma
En representacion de	AASING SAS - Contratista de Obra	
Correo eléctronico	aasing.phlavega25@gmail.com	
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Teléfono		
Correo eléctronico		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se infrma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

1205

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: FI-IN-F01
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01 mar 24
		Pag __ de __

Marque con una (x) dependiendo del tipo de contrato

INTERVENTORIA [x] **OBRA** [ ]

ACTA No. 02	**FECHA: 23/07/2025**
CONTRATO No.: C-INTERV-179-2025	
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRAPUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVADEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
CONTRATANTE: MUNICIPIO LA VEGA	**CONTRATISTA: AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍAS Y OBRAS CIVILES S.A.S.**
CONTRATO OBRA No. C-OBRA-151-2025	
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA, SECTOR HERRADURA SEGÍN CONVENIO ICCU 715 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA DEL SECTOR LA ESCUELA SEGÚN CONVENIO ICCU 743 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
LUGAR: LA VEGA, CUNDINAMARCA	

Lectura y verificación de compromisos del acta anterior

ITEM	COMPROMISO	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE COMPROMISO	FECHA DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Próximo Comité de Seguimiento y Control de Obra No. 02	23/07/2025	23/07/2025	Contratista Obra Interventoría Supervisión
2				
3				
4				
5				

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1) Lectura Acta Anterior y Verificación Compromisos

2) Revisión Documentación

3 Socialización Avance Solicitud de Vallas

4) Socialización de Avance de Actividades

5) Adición Contrato

6) Proposiciones y Varios

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: FT-IM-401
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-21
		Pág. 1 de 2

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Siendo las 9:15 am del 23 de julio de 2025 inicia el comité de seguimiento y control de obra para el contrato de obra No. 151-2025, en presencia de la supervisión del municipio de La Vega, Juan Carlos Pinto, en su calidad de director de obra de AASING SAS, La Ing. Laura Rocio Galindo, en su calidad de residente de interventoría de Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS y el Ing. Fredy Martinez como auxiliar de interventoría de Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS

1) Lectura Acta Anterior y Verificación Compromisos

Dando inicio al comité de seguimiento y control para el contrato de obra C-OBRA No. 151-2025, se informa por parte de Ing, Laura Galindo de interventoría que se realizó el cumplimiento del compromiso de asistencia a comité el dia 23 de julio de 2025

2) Revisión Documentación

Se informa por parte de Ing. Alexis Celis de supervisión que ya se reviso la información inicial en cuanto a:
Hojas de Vida
Documentación de maquinaria
Programación de obra
Pólizas Iniciales
Plan de Manejo de Tránsito
A lo cual informa que se está pendiente de la revisión correspondiente en cuanto a Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, donde se solicita el documento soporte en cuanto a la no aplicabilidad del protocolo de bioseguridad, emitido por el contratista.

3.) Socialización del avance en la solicitud de las vallas informativas

Ing. Alexis Celis de supervisión informa que a la fecha se tiene pendiente el trámite ante el ICCU toda vez que no se cuenta con registro fotográfico para el trámite respectivo de la valla

4.) Socialización del avance de actividades

Se informa por parte de Ing. Juan Carlos Pinto contratista de obra que de acuerdo con las actividades de obra de otros contratos no se ha podido iniciar actividades de obra, por lo que se continua en el suministro de materiales para los frentes de trabajo correspondientes

5) Adición Contrato

Ing. Alexis Celis de supervisión informa que de acuerdo con la radicación realizada con consecutivo 20251104028, en cuanto a la solicitud de adición al contrato, estos documentos se encuentran en revisión para poder verificar la idoneidad de estos recursos

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PT-IN-F01
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-may-19
		Pág. __ de __

6) Proposicion y varios

Se solicita por parte de ing. Alexis Celis de supervisión se tenga en cuenta que para el proceso constructivo se debe realizar entrega de presentación de laboratorios de concretos.

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Próximo Comité de Seguimiento y Control de Obra No. 03	**30/07/2025**	**Interventoría - Supervisión - Contratista de Obra**
2	Revisión Proceso Juridico Para Adición	**30/07/2025**	**Supervisión**
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

1209

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F0
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-1
		Pág. __ de __

Marque con una (x) dependiendo del tipo de contrato

INTERVENTORÍA [x] **OBRA** [ ]

ACTA No. 03	**FECHA: 30/07/2025**
CONTRATO No.: C-INTERV-179-2025	
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRAPUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVADEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
CONTRATANTE: MUNICIPIO LA VEGA	**CONTRATISTA: AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍAS Y OBRAS CIVILES S.A.S.**
CONTRATO OBRA No. C-OBRA-151-2025	
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA, SECTOR HERRADURA SEGÍN CONVENIO ICCU 715 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA DEL SECTOR LA ESCUELA SEGÚN CONVENIO ICCU 743 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
LUGAR: LA VEGA, CUNDINAMARCA	

Lectura y verificación de compromisos del acta anterior

ITEM	COMPROMISO	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE COMPROMISO	FECHA DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	**Próximo Comité de Seguimiento y Control de Obra No. 03**	**30/07/2025**	**30/07/2025**	Contratista Obra Interventoría Supervisión
2	**Revisión Proceso Juridico Para Adición**	**30/07/2025**		Contratista Obra Interventoría Supervisión
3				
4				
5				

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
1) Lectura Acta Anterior y Verificación Compromisos
2) Adición Contrato
3) Revisión Documentación

1210

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F0
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-1
		Pág. ___ de ___

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Siendo las 9:33 am del 30 de julio de 2025 inicia el comité de seguimiento y control de obra para el contrato de obra No. 151-202 5, en presencia de la supervisión del municipio de La Vega, Juan Carlos Pinto, en su calidad de director de obra de AASING SAS, La ng. Laura Rocio Galindo, en su calidad de residente de interventoría de Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS y el Ing. Fred Martinez como auxiliar de interventoría de Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS

1) Lectura Acta Anterior y Verificación Compromisos

Dando inicio al comité de seguimiento y control para el contrato de obra C-OBRA No. 151-2025, se informa por parte de Ing, Laur Galindo de interventoría que se realizó el cumplimiento del compromiso de asistencia a comité el día 30 de julio de 2025

2) Adición Contrato

Se informa por parte de Ing. Alexis Celis de supervisión que ya se reviso la información en cuanto a la solicitud de adición del contrato de obra No. 151 de 2025, donde se manifiesta lo siguiente:

1) Se debe realizar un ajuste de presentación de la adición a los formatos oficiales de la alcaldía municipal
2) Se debe realizar una revisión y ajuste a las actividades y sectores a contemplar en la adición
3) Se encuentra pendiente revisión presupuestal por parte del municipio para la adición del contrato
4) Se solicitan los APU´s de los items no previstos presentados

3.) Revisión Documentación

Ing. Alexis Celis de supervisión informa que a la fecha se tiene pendiente la entrega por parte de contratista de obra de cronogra a y programación de obra, análisis de precios unitarios, Plan de Manejo de Tránsito

Se informa por parte de ing. Alexis Celis Supervisión que se recibio el documento correspondiente a la no aplicación del protocolo le bioseguridad, sin embargo aclara que este documento debe ser entregado en fisico, revisado y avalado por parte de la interventor a, este documento en fisico para que repose en el expediente del contrato

ROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F0
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-
		Pág. ___ de ___

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABI
1	Envío Formatos Oficiales Para Presentación Solicitud Adición	**30/07/2025**	**Supervisión**
2	Entrega Documentos Fisicos Avalados por Interventoría	**06/08/2025**	**Interventorí**
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01 mar-14
		Pág. __ de __

Marque con una (x) dependiendo del tipo de contrato

INTERVENTORÍA [x] **OBRA** [ ]

ACTA No. 04	**FECHA: 06/08/2025**
CONTRATO No.: C-INTERV-179-2025	
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRAPUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVADEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
CONTRATANTE: MUNICIPIO LA VEGA	**CONTRATISTA: AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍAS Y OBRAS CIVILES S.A.S.**
CONTRATO OBRA No. C-OBRA-151-2025	
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA, SECTOR HERRADURA SEGÍN CONVENIO ICCU 715 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA DEL SECTOR LA ESCUELA SEGÚN CONVENIO ICCU 743 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
LUGAR: LA VEGA, CUNDINAMARCA	

Lectura y verificación de compromisos del acta anterior

ITEM	COMPROMISO	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE COMPROMISO	FECHA DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	**Envio Formatos Oficiales Para Presentación Solicitud Adición**	**30/07/2025**	**30/07/2025**	**Contratista Obra Interventoría Supervisión**
2	**Entrega Documentos Fisicos Avalados por Interventoría**	**06/08/2025**	**N/A**	**Interventoría**
3				
4				
5				

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1) Lectura Acta Anterior y Verificación Compromisos

2) Adición Contrato

3) Revisión Documentación

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Siendo las 9:12 am del 06 de agosto de 2025 inicia el comité de seguimiento y control de obra para el contrato de obra No. 151-2025, en presencia de la supervisión del municipio de La Vega, Juan Carlos Pinto, en su calidad de director de obra de AASING SAS, La Ing. Laura Rocio Galindo, en su calidad de residente de interventoría de Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS y el Ing. Fredy Martinez como auxiliar de interventoría de Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS

1) Lectura Acta Anterior y Verificación Compromisos

Dando inicio al comité de seguimiento y control para el contrato de obra C-OBRA No. 151-2025, se informa por parte de Ing, Laura Galindo de interventoría que se realizó el cumplimiento de los compromisos correspondientes en cuanto a:
Envio de formatos oficiales para presentación de solicitud de adición por parte de la supervisión, la cual fue usada por el contratista de obra para la ejecución de la solicitud de adición
En cuanto a la entrega fisica de la documentación se informa que esta fue entregada por parte de la interventoría con el aval correspondiente
Se informa por parte de interventoría que el día de hoy se realizará entrega del aval de la no necesidad del protocolo de bioseguridad de manera fisica
En cuanto a los documentos correspondientes de cronograma y programación de obra, análisis de precios unitarios, Plan de Manejo de Tránsito, interventoría informa que está en revisión y el día de hoy enviará mediante correo electronico los documentos correspondientes, sin embargo, de manera fisica se entregarán en la semana del 11 de agosto de 2025

2) Adición Contrato

Se informa por parte de interventoría Ing. Laura Galindo que el día viernes 01 de agosto de 2025 se realizó entrega del documento correspondiente.
A la fecha se informa por parte de Ing. Alexis Celis supervisión que se encuentra en revisión, sin embargo de manera inicial se observa que es necesario que las adiciones se discriminen individualmente las cantidades de los tramos contemplados en la adición
Se informa por parte de contratista de obra Juan Carlos Pinto que se estará realizando el ejercicio solicitado, sin embargo en necesidad de trabajar un solo compilado de observaciones se solicita se realicen completas para la entrega general del documento

3.) Revisión Documentación

Se informa por parte de interventoría Ing. Laura Galindo que el día 06 de agosto de 2025 se realizará entrega fisica del documento del aval en cuanto a no aplicabilidad del protocolo de bioseguridad

1215

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. ___ de ___

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Aval Solicitud Aclaración Iva Contrato de Obra No. 151 de 2025 - Digital	**08/08/2025**	**Interventoría**
2	Entrega Observaciones Adicion Contrato	**09/08/2025**	**Supervisión**
3	Entrega por parte de Interventoría de Aval cronograma y programación de obra, análisis de precios unitarios, Plan de Manejo de Tránsito - Digitalmente	**06/08/2025**	**Interventoría**
4	Entrega Fisica No aplicabilidad Protocolo Bioseguridad	**06/08/2025**	**Interventoría**
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

1216

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR

ANEXOS

PARTICIPANTES		
Nombre	Dayron Alexis Celis Triana	Firma
En representacion de	Secretaria de Planeación e Infraestructura - La Vega	
Correo eléctronico	ingenieriadactlavega@gmail.com	
Teléfono	3202532390	
Nombre	Laura Rocio Galindo Castro	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo eléctronico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono	3223892392	
Nombre	Fredy Alexander Martinez	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo eléctronico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Juan Carlos Pinto	Firma
En representacion de	AASING SAS - Contratista de Obra	
Correo eléctronico	aasing.phlavega25@gmail.com	
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		

1217

AGROAMBIENTAL	**ACTA COMITÉ TÉCNICO**	CÓDIGO: PI-IN-F-[illegible]
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

Marque con una (x) dependiendo del tipo de contrato

INTERVENTORÌA [x] **OBRA** [ ]

ACTA No. 05	**FECHA: 13/08/2025**
CONTRATO No.: C-INTERV-179-2025	
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRAPUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVADEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
CONTRATANTE: MUNICIPIÓ LA VEGA	**CONTRATISTA: AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍAS Y OBRAS CIVILES S.A.S.**
CONTRATO OBRA No. C-OBRA-151-2025	
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA, SECTOR HERRADURA SEGÍN CONVENIO ICCU 715 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA DEL SECTOR LA ESCUELA SEGÚN CONVENIO ICCU 743 - 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
LUGAR: LA VEGA, CUNDINAMARCA	

Lectura y verificación de compromisos del acta anterior

ITEM	COMPROMISO	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE COMPROMISO	FECHA DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Aval Solicitud Aclaración Iva Contrato de Obra No. 151 de 2025 - Digital	08/08/2025	30/07/2025	Contratista Obra Interventoría Supervisión
2	Entrega Observaciones Adicion Contrato	09/08/2025	N/A	Interventoría
3	Entrega por parte de Interventoría de Aval cronograma y programación de obra, análisis de precios unitarios, Plan de Manejo de Tránsito - Digitalmente	06/08/2025		
4	Entrega Fisica No aplicabilidad Protocolo Bioseguridad	06/08/2025		
5				

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1) Lectura Acta Anterior y Verificación Compromisos

2) Adición Contrato

3) Revisión Documentación

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Siendo las 9:08 am del 13 de agosto de 2025 inicia el comité de seguimiento y control de obra para el contrato de obra No. 151-2025, en presencia de la supervisión del municipio de La Vega, Juan Carlos Pinto, en su calidad de director de obra de AASING SAS, La Ing. Laura Rocio Galindo, en su calidad de residente de interventoría de Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS y el Ing. Fredy Martinez como auxiliar de interventoría de Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS

1) Lectura Acta Anterior y Verificación Compromisos

Dando inicio al comité de seguimiento y control para el contrato de obra C-OBRA No. 151-2025, se informa por parte de Ing, Laura Galindo de interventoría que se realizó el cumplimiento de los compromisos correspondientes en cuanto a:
Aval de solicitud de aclaración de iva el cual fue enviado mediante correo electronico por la interventoría a la supervisión
En cuanto a las observaciones de la solicitud de adición la supervisión realizó envio el día 06 de agosto de 2025
En cuanto al aval de cronograma, programación de obra, APU´s y PMT la interventoría realizó el aval correspondiente y el envío de manera digital
Se informa por parte de la supervisión Ing. Alexis Celis que se revisará el recibo fisico de la información

2) Adición Contrato

Se informa por parte de contratista de obra Ing. Juan Carlos Pinto que se trabajaron las obsrervaciones realizadas por parte de la supervisión y se está pendiente del envio de la información correspondiente

3) Actividades Obra

Se informa por parte de contratista de obra Ing. Juan Carlos Pinto que se están realizando actividades preliminares en cuanto a distribución de material en los tramos a intervenir

ROAMBIENTAL	**ACTA COMITÉ TÉCNICO**	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Comité seguimiento	**20/08/2025**	**Todas las partes**
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

1220

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR

ANEXOS

PARTICIPANTES		
Nombre	Dayron Alexis Celis Triana	Firma
En representacion de	Secretaria de Planeación e Infraestructura - La Vega	
Correo eléctronico	ingenieriadactlavega@gmail.com	
Teléfono	3202532390	
Nombre	Laura Rocio Galindo Castro	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo eléctronico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono	3223892392	
Nombre	Fredy Alexander Martinez	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo eléctronico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Juan Carlos Pinto	Firma
En representacion de	AASING SAS - Contratista de Obra	
Correo eléctronico	aasing.phlavega25@gmail.com	
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

Marque con una (x) dependiendo del tipo de contrato

INTERVENTORÍA [x] **OBRA** [ ]

ACTA No. 06	**FECHA: 20/08/2025**
CONTRATO No.: C-INTERV-179-2025	
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRAPUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVADEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
CONTRATANTE: MUNICIPIO LA VEGA	**CONTRATISTA: AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍAS Y OBRAS CIVILES S.A.S.**
CONTRATO OBRA No. C-OBRA-151-2025	
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR HERRADURA SEGÚN CONVENIO ICCU 715 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR LA ESCUELA SEGUN CONVENIO ICCU 743 - 2024 Y OTRAS	
LUGAR: LA VEGA, CUNDINAMARCA	

Lectura y verificación de compromisos del acta anterior

ITEM	COMPROMISO	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE COMPROMISO	FECHA DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Comité de seguimiento	20/08/2025	20/08/2025	Todas las partes
2				
3				
4				
5				

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
1. Lectura acta anterior y verificacion de compromisos
2. Modificatorio No,1

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Siendo las 9:08 am del 20 de agosto de 2025 inicia el comité de seguimiento y control de obra para el contrato de obra No. 151-2025, en presencia de la supervisión del municipio de La Vega, Juan Carlos Pinto, en su calidad de director de obra de MSJNG SAS, La Ing. Laura Rocío Galindo, en su calidad de residente de interventoría de Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS y el Ing. Fredy Martinez como auxiliar de interventoría de Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS y el Ing Dayron Alexis Celis como apoyo a la supervision de los contratos.

1. Lectura del acta anterior

Dando inicio al comité de seguimiento y control para el contrato de obra C-OBRA No. 151-2025, se informa por parte de Ing, Laura Galindo de interventoría que en relacion a los temas tratados en el comité anterior y en relacion a la adicion del contrato de obra el dia 16 de agosto de 2025 se suscribio el modificatorio No,1, en el cual se incluye inclusion de items no previstos, inclusion de un nuevo frente de trabajo ubicado en la Vereda Laureles sector Escuela Vieja y vereda el Cural Sector Baviera y una aadicion en recursos.

2. Desarrollo de actividades constructivas

- Se informa por parte de contratista de obra Ing. Juan Carlos Pinto que de acuerdo ala suscripcion del modificatorio se iniciaron las labores en los frentes de adicion Vereda Laureles sector Escuela Vieja y vereda el Cural Sector Baviera con suministro de materiales e inicio de fundicion de concretos.

- La interventoria informa que con base al inicio de las obras en Vereda Laureles sector Escuela Vieja se tiene un avance del 20% y vereda el Cural Sector Baviera del 25%

- Se informa por parte de contratista de obra Ing. Juan Carlos Pinto que para los convenios ICCU 715-2024 y Convenio ICCU 743-2024 ya se realizo el armado y figurado de acero de refuerzo 60000 psi, dentro de lo cual ya se tiene el armado de las respectivas parrillas.

3. Vallas informativas.

Teniendo en cuenta que se realizo el suministro de los materiales a los convenios ICCU 715-2024 y 743-2024 y el contratista manifiesta que realizara la programacion de maquinaria para la conformacion e instalacion de subbase se programa recopilar la informacion requerida para enviar al ICCU y de esta manera solicitar los modelos de las respectivas vallas informativas.

1223

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
AGROAMBIENTAL		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. ___ de ___

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Comité de seguimiento y control	**27/08/2025**	**Todas las partes**
2	Actualizar carpetas del Drive con Registros fotograficos	**Semanal**	**Contratista de Obra e interventoría**
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR

ANEXOS

1224

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

PARTICIPANTES		
Nombre	Ing Dayron Alexis Celis Triana	Firma
En representacion de	Secretaria de Planeación e Infraestructura - La Vega	
Correo eléctronico	ingenieriadactlavega@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Laura Rocio Galindo Castro	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo eléctronico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono	3223892392	
Nombre	Fredy Alexander Martinez	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo eléctronico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Juan Carlos Pinto	Firma
En representacion de	AASING SAS - Contratista de Obra	
Correo eléctronico	aasing.phlavega25@gmail.com	
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Teléfono		
Correo eléctronico		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se infrma la presente acta bajo la responsabildad expresa de los que intervienen.

1225

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

Marque con una (x) dependiendo del tipo de contrato

INTERVENTORÍA [x] **OBRA** [ ]

ACTA No. 07	**FECHA: 27/08/2025**
CONTRATO No.: C-INTERV-179-2025	
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRAPUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVADEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
CONTRATANTE: MUNICIPIO LA VEGA	**CONTRATISTA: AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍAS Y OBRAS CIVILES S.A.S.**
CONTRATO OBRA No. C-OBRA-151-2025	
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR HERRADURA SEGÚN CONVENIO ICCU 715 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR LA ESCUELA SEGUN CONVENIO ICCU 743 - 2024 Y OTRAS	
LUGAR: LA VEGA, CUNDINAMARCA	

Lectura y verificación de compromisos del acta anterior

ITEM	COMPROMISO	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE COMPROMISO	FECHA DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Comité de seguimiento	27/08/2025	27/08/2025	Todas las partes
2	Actualizar carpetas del Drive con Registros fotograficos	Semanalmente	27/08/2025	Contratista de obra e interventoria
3				
4				
5				

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
1. Lectura acta anterior y verificacion de compromisos
2. Reporte ejecucion de las obras
3. Cuentas de cobro No,1

1226

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Siendo las 9:10 am del 27 de agosto de 2025 inicia el comité de seguimiento y control de obra para el contrato de obra No. 151-2025, en presencia de la supervisión del municipio de La Vega, Juan Carlos Pinto, en su calidad de director de obra de AASING SAS, La Ing. Laura Rocío Galindo, en su calidad de residente de interventoría de Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS y el Ing. Fredy Martinez como auxiliar de interventoría de Agroamblental Interventoría y Obras Civiles SAS y el Ing Dayron Alexis Celis como apoyo a la supervision de los contratos.

1. Lectura del acta anterior

Dando inicio al comité de seguimiento y control para el contrato de obra C-OBRA No. 151-2025, se informa por parte de Ing, Laura Galindo de interventoría que en relacion a los temas tratados en el comité anterior y en relacion a los compromisos pactados estos de cumplieron los cuales son: actualizacion de registro fotografico semanal de los frentes en intervencion y siguiente comite de control.

2. Desarrollo de actividades constructivas

- Se informa por parte de contratista de obra Ing. Juan Carlos Pinto que se continua con la ejecuion de las actividades en los frentes de adicion Vereda Laureles sector Escuela Vieja y vereda el Cural Sector Baviera en los cuales ya se realizo la ejecucion de las actividaes de suministro e instalacion de acero de refuerzo 60000 psi, fundicion de cunetas, fundicion de ciclopeos 2000 psi, fundicion de huellas en concreto 3000 psi, excavaciones varias, conformacion de calzada, localizacion y replanteo, instalacion de subbase granular y el transporte de los materiales provenientes de las excavaciones.

- La interventoria informa que con base a la ejecuion de las actividaes constructivas de las obras en Vereda Laureles sector Escuela Vieja se tiene un avance del 100%, vereda el Cural Sector Baviera del 100%, convenio ICCU 715-2024 tiene un avance del 26% y el convenio ICCU 743-2024 por su parte tiene un avance del 25%

3. Acta parcial No,1

- Se informa por parte de contratista de obra Ing. Juan Carlos Pinto que conforme a los avances de obra realizara la presentacion del acta parcial No,1 el dia hoy a la interventoria con base a las cantidades ya verificadas en campo por las dos partes.

- La interventoria señala que en caso de que la documentacion se encuentre completa conforme a lo ya solicitado se realizara tramite a la supervision del proyecto.

1227

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. ___ de ___

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Comité de seguimiento y control	**3/09/2025**	**Todas las partes**
2	Actualizar carpetas del Drive con Registros fotograficos	**Semanal**	**Contratista de Obra e interventoría**
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR

ANEXOS

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

PARTICIPANTES		
Nombre	Ing Dayron Alexis Celis Triana	Firma
En representacion de	Secretaria de Planeación e Infraestructura - La Vega	
Correo eléctronico	ingenieriadactlavega@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Laura Rocio Galindo Castro	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo eléctronico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono	3223892392	
Nombre	Fredy Alexander Martinez	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo eléctronico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Juan Carlos Pinto	Firma
En representacion de	AASING SAS - Contratista de Obra	
Correo eléctronico	aasing.phlavega25@gmail.com	
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Teléfono		
Correo eléctronico		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se infrma la presente acta bajo la responsabildad expresa de los que intervienen.

1229

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
AGROAMBIENTAL		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

Marque con una (x) dependiendo del tipo de contrato

INTERVENTORÍA [x] **OBRA** [ ]

ACTA No. 08	**FECHA: 03/09/2025**
CONTRATO No.: C-INTERV-179-2025	
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRAPUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVADEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
CONTRATANTE: MUNICIPIO LA VEGA	**CONTRATISTA: AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍAS Y OBRAS CIVILES S.A.S.**
CONTRATO OBRA No. C-OBRA-151-2025	
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR HERRADURA SEGÚN CONVENIO ICCU 715 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR LA ESCUELA SEGUN CONVENIO ICCU 743 - 2024 Y OTRAS	
LUGAR: LA VEGA, CUNDINAMARCA	

Lectura y verificación de compromisos del acta anterior

ITEM	COMPROMISO	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE COMPROMISO	FECHA DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Comité de seguimiento	3/09/2025	3/09/2025	Todas las partes
2	Actualizar carpetas del Drive con Registros fotograficos	Semanalmente	3/09/2025	Contratista de obra e interventoria
3				
4				
5				

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
1. Lectura acta anterior y verificacion de compromisos
2. Reporte ejecucion de las obras

1230

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
AGROAMBIENTAL		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. ___ de ___

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Siendo las 9:21 am del 03 de septiembre de 2025 inicia el comité de seguimiento y control de obra para el contrato de obra No. 151-2025, en presencia de la supervisión del municipio de La Vega, Juan Carlos Pinto, en su calidad de director de obra de AASING SAS, La Ing. Laura Rocío Galindo, en su calidad de residente de interventoría de Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS y [illegible] Fredy Martinez como auxiliar de interventoría de Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS y el Ing Dayron Alexis Celis como apoyo a la supervision de los contratos.

1. Lectura del acta anterior

Dando inicio al comité de seguimiento y control para el contrato de obra C-OBRA No. 151-2025, se informa por parte de Ing, Laura Galindo de interventoría que en relacion a los temas tratados en el comité anterior y en relacion a los compromisos pactados estos de cumplieron los cuales son: actualizacion de registro fotografico semanal de los frentes en intervencion y siguiente comite de control.

2. Desarrollo de actividades constructivas

- Se informa por parte de contratista de obra Ing. Juan Carlos Pinto que se finalizo con la ejecuion de las actividades en los frentes de adicion Vereda Laureles sector Escuela Vieja y vereda el Cural Sector Baviera en los cuales ya se realizo la ejecucion de las actividaes de suministro e instalacion de acero de refuerzo 60000 psi, fundicion de cunetas, fundicion de ciclopeos 2000 psi, fundicion de huellas en concreto 3000 psi, excavaciones varias, conformacion de calzada, localizacion y replanteo, instalacion de subbase granular y el transporte de los materiales provenientes de las excavaciones.

- La interventoria informa que con base a la ejecucion de las actividades constructivas de las obras en Vereda Laureles sector Escuela Vieja se tiene un avance del 100%, vereda el Cural Sector Baviera del 100% para lo cual esta ejecucion ya fue reconocida en el acta parcial No,1 presentada por el contratista de obra, avalada por la interventoria y aprobada por la entidad contratante

Para el convenio ICCU 715-2024 tiene un avance del 26% y el convenio ICCU 743-2024 por su parte tiene un avance del 25% para lo cual durante la semana no se desarrollaron actividades en estos frentes considerando que el inicio de las actividades de fundidad de concretos implicarian el cierre total de la via generando afectaciones en la movilidad de los habitantes del sector y afectaciones en la ejecucion de obras de otras placa huellas del Municipio en el sector.

3. Acta parcial No.1

- Se informa por parte de la interventoria que una vez se recibio la cuenta de cobro No,1 presentada por el contratista de obra esta contaba con la informacion solicitada y las cantidades correspondian a las ejecutadas en campo, para lo cual se dio el respectivo aval y tramite al Municipio.

- La supervision del proyecto indica que una vez recibida la cuenta, revisada y aprobada se procedio con el respectivo tramite de pago, quedando el reporte y trazabilidad en el expediente del contrato.

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Comité de seguimiento y control	17/09/2025	Todas las partes
2	Actualizar carpetas del Drive con Registros fotograficos y actas de comité.	Semanal	Contratista de Obra e interventoría
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR

ANEXOS

1232

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

PARTICIPANTES		
Nombre	Ing Dayron Alexis Celis Triana	Firma
En representacion de	Secretaria de Planeación e Infraestructura - La Vega	
Correo eléctronico	ingenieradactlavega@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Laura Rocio Galindo Castro	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo eléctronico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono	3223892392	
Nombre	Fredy Alexander Martinez	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo eléctronico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Juan Carlos Pinto	Firma
En representacion de	AASING SAS - Contratista de Obra	
Correo eléctronico	aasing.phinvega25@gmail.com	
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Teléfono		
Correo eléctronico		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se infrma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT:900146619-9

La Vega Cundinamarca 14 de noviembre de 2025

CTO.179-2025-151-021

LA VEGA 24/11/2025 10:12
Al Contestar cite este No.: 20251106619
Origen:AGROAMBIENTAL
Destino:SECRETARIA DE PLANEACION E INFRA
Anexos:89 Folios Fol:1

Señores
Alcaldía Municipal De La Vega
Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo
Secretaria De Planeación E Infraestructura
planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co
Ing. Dayron Alexis Celis Triana
Supervisor De Apoyo
ingenieriadactlavega@gmail.com
Carrera 3 No 19-71
La Vega- Cundinamarca

Proyectos de Ingeniería – Diseños, Construcciones y Consultorías (AASING)
NIT: 900.976.357-7
Carlos Andrés Pinzón López
Representante Legal
aasing.phlavega25@gmail.com
La Vega, Cundinamarca

Referencia: Contrato de interventoría No. 179-2025
Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, ambiental, social y sst para los contratos de obra Pública de mejoramiento de vías e infraestructura educativa del municipio de la vega Cundinamarca".

Asunto: **AVAL Y ENTREGA INFORME MENSUAL DE AVANCE No.4 C-OBRA-151-2025**

Cordial saludo

En cumplimiento al contrato No. 179 de 2025 y a nuestras obligaciones contractuales, Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS en calidad de interventoría, y una vez recibida y verificada la información entregada por el contratista de obra referente a la entrega del informe mensual de avance No.4 para el contrato de obra C-OBRA-151-2025 mediante el comunicado CTO 151-2025-014 de fecha 10 de noviembre de 2025, esta interventoría informa que se avala.

Por lo anterior, se remite a la supervisión del proyecto y se otorga aval al contratista de obra, junto con la siguiente documentación de soporte:

Anexo 0 Informe Mensual No.4
Anexo 1 . Registro Fotográfico Convenio 715-2024
Anexo 2 . Registro Fotográfico convenio 743-2024
Anexo 3 . Bitácora De Obra Convenio 715-2024
Anexo 4. Control Estado Del Tiempo
Anexo 5. Correspondencia Original Enviada
Anexo 6. Correspondencia Original Recibida

En consecuencia, esta interventoría realiza el traslado correspondiente al Municipio de La Vega, de los documentos para su verificación y aprobación.

Se adjunta Informe mensual de avance No.4 en ochenta y nueve (89) Folios.

Cualquier aclaración, observación, respuesta y/o comunicación que se genere puede ser remitida al correo agroambiental.interlavega@gmail.com

Atentamente,

Lorena Gómez

INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Representante legal

1234

Cajicá, 10 de NOVIEMBRE de 2025

CTO 151-2025-014

Señores
Agroambiental Interventorías Y Obras Civiles S.A.S.
NIT: 900.446.649-9
Ingrid Lorena Gómez Hernández
Representante Legal
agroambiental.interlavega@gmail.com
La Vega, Cundinamarca

REFERENCIA: Contrato de obra No.151-2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR HERRADURA SEGÚN CONVENIO ICCU 715 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR LA ESCUELA SEGUN CONVENIO ICCU 743 - 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA"

ASUNTO: **Entrega de informe mensual de obra No. 4**

Estimados señores;

En cumplimiento al contrato de Obra No. 151 de 2025 y a las obligaciones contractuales que nos competen y atendiendo la solicitud realizada por parte de la interventoría como contratista de obra hacemos entrega formal del informe mensual de obra No.4 comprendido entre el 03 de octubre de 2025 al 02 de noviembre de 2025, el cual contiene:

- Informe mensual No.4
- ANEXO 1 . Registro fotográfico Convenio 715-2024
- ANEXO 2 . Registro fotográfico convenio 743-2024
- ANEXO 3 . Bitácora de Obra convenio 715-2024
- ANEXO 4. Control estado del tiempo
- ANEXO 5. Correspondencia original enviada
- ANEXO 6. Correspondencia original recibida

RECIBIDO
INTERVENTORIA
DEL PROYECTO
Lorena Gómez
10-Oct-25

Total, Folios: ochenta y nueve (89) Folios

Lo anterior se remite para aprobación y trámites correspondientes.

La aprobación y cualquier observación y demás información que se genere, se solicita sea enviada al correo electrónico aasing.phlavega25@gmail.com

Cordialmente,

Carlos Andres Pinzon Lopez
CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS

INFORME MENSUAL No. 4

"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR HERRADURA SEGÚN CONVENIO ICCU 715 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR LA ESCUELA SEGUN CONVENIO ICCU 743 - 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA"



VEREDA LAURELES SECTOR ESCUELA HERRADURA

CONTRATO DE OBRA No. 151 DE 2025

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN					
VERSIÓN	PERIODO	OBJETO	ELABORADO	REVISADO POR	APROBADO POR
01	03/10/2025 – 02/11/2025	Informe No. 4	Residente de obra	Director Obra	Supervisión Municipal

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 4
2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 6
4 DATOS GENERALES DEL CONTRATO 8
5 ASPECTOS JURÍDICOS 9
5.1 PÓLIZAS DEL CONTRATO 9
5.2 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO 9
6 ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES 10
6.1 FORMA DE PAGO 10
6.2 CORTES DE OBRA 10
7 ASPECTOS TÉCNICOS 11
7.1 GRÁFICA DE AVANCE DEL PROYECTO 11
7.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 12
7.2.1 Vía que comunica la vereda la alianza sector la herradura convenio ICCU 715-2024 12
7.2.2 Vía que comunica la vereda La Alianza sector La Escuela convenio ICCU 743-2024 14
7.2.3 Vía que comunica la Vereda Laureles sector escuela vieja. Adición No. 1 15
7.2.1 Vía que comunica la Vereda El Cural sector Baviera. Adición No. 1 16
7.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO 16
7.4 BITÁCORA DE OBRA 16
7.5 ESTADO DEL TIEMPO 16
8 ASPECTOS SOCIALES 18
8.1 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 18
8.2 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL ACTIVIDADES TÉCNICAS 18
9 ASPECTOS SG SST 19
9.1 PERSONAL DE OBRA 19
9.2 SEGURIDAD SOCIAL 19
9.3 DOTACIONES Y (EPP) 19
10 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 20
10.1 SEGUIMIENTO DE PROYECTO 20
10.1.1 Control de correspondencia 20
10.1.2 Control comités 22
11 CONCLUSIONES 24

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com