02-02-2026

Se realizaron trabajos de pintura en tramo de escaleras de 2do a 1er Piso. Instalación de lámparas en tercer piso. con 3 trabajadores en obra

03-02-2026

Se realizaron trabajos de pintura en la oficina de toxicología, se terminaron algunos detalles del pasillo del segundo piso. También se realizó la instalación de lámparas en 2do Piso. Con 3 trabajadores en obra.

04-02-2026

Se realizaron trabajos de pintura en oficina de bacteriología y escalera tramo 1er Piso a Sótano. Los electricistas no asistieron porque las lámparas instaladas de 60x60 no cumplen con las especificaciones técnicas del contrato por tal razón la interventoría solicitó parar con las actividades de instalación.

NOTA INTERVENTORÍA: Se solicita al contratista que se implementen de forma inmediata las acciones necesarias para corregir el atraso en Avance de Obra evidenciado, y así poder asegurar el Cumplimiento del Cronograma aprobado. Por ejemplo Se solicita la intervención en la Zona de Cubierta Actividad que estaba Programada Su inicio el 26/01/2026 Según el Cronograma de Obra así como la Continuación de Actividades de (Cubierta) desmonte, construcción de Lucernarios, Actividad que está Suspendida por parte del Contratista desde el día 03-02-2026. Acorde con las Cartas enviadas al Contratista, Se Solicita de manera Urgente la remisión de Informe Mensual de Enero 2026 del Área Técnica, Con Sus respectivas Anexos y Planos Actualizados, Con el fin de hacer revisión y Aprobación y poder Continuar Con Su Trámite ante la Entidad, Se deja Constancia el ingreso a las instalaciones, el día de hoy, de Ingeniera SST, Sin embargo, a la presente hora 10:24 am, aún no ha recibido los documentos requeridos para proceder a dar aprobación para las actividades propias de Su Cargo.

05 de febrero de 2026.
Pintura en: escaleras del sótano, cuarto de Recuperador de balistica, y cuartos de auditorio 1. Instalación de luminarias en balistica. Se encuentran en obra 8 trabajadores.

Residente de obra

Luis H. Espinosa
R. Interventoría

06 de febrero de 2026
Pintura en oficina de Psiquiatria, pasillo de Primer Piso costado norte, se termino el cuarto Recolperador de balistica Instalación de luminarias y aparatos eléctricos. Se encuentran 3 trabajadores en obra

R. de Obra

Luis H. Espinosa
R. Interventoría

07 de febrero de 2026
Se terminó de pintar la oficina de Psiquiatria, pintura en pasillo de sótano. Instalación de luminarias en primer piso. 3 trabajadores en obra.

R. de obra

Luis H. Espinosa
R. Interventoría

08 de febrero de 2026.
Pintura en pasillo de primer piso. 2 trabajadores en obra

R. de Obra

Luis Espinosa
R. Interventoría

09 de febrero de 2026
Pintura de cuarto frio en sotano, pasillo en sotano y cuarto de niños.

R. de Obra.

Luis H. Espinosa
R. Interventoría

10 de febrero de 2026
Pintura en Consultorio 2 y detalles de cuarto de niños y Oficina de dirección. Ingreso de trabajadores de actividades en morgue y cubierta.

R. de Obra

Luis H. Espinosa
R. Interventoría

11 de febrero de 2026.
Pintura en pasillos de laboratorios, consultorio 1, en pasillo

Powered by CamScanner

de la cafetería y archivo de laboratorio. 2 trabajadores en obra.

Residente de obra

Luis Espinosa
R. Interventoría

12 de febrero de 2026.
Pintura en: Cuarto de Hessel y psicología. Instalación de luminarias de 60*60, aparatos eléctricos. Ingreso de material para trabajar en cubierta.

Residente de obra

Luis H. Espinosa
R. Interventoría

13 de febrero de 2026, Viernes.
Pintura en archivo de sótano, toma de muestras y cuarto de Hessel. Instalación de luminarias y aparatos eléctricos. Impermeabilización de placa en cubierta. Desinfección con hipoclorito en Morgue.
ANOTACIÓN DE INTERVENTORÍA: El día de hoy se realizó un recorrido por las instalaciones de medicina legal, con el acompañamiento y participación de personal del contratista, la interventoría y la supervisión (Arq. Marco Alejandro Chavarro y Ing. Electromecánica Camila Barrera) en donde se trataron los siguientes puntos de acuerdo con las actividades de Mantenimiento:
1) Área de Morgue: En el sector se definieron las siguientes intervenciones técnicas:
• Cielorraso y Instalación de Cielorraso nuevo en PVC y reemplazo de las láminas acrílicas difusoras de luz en las Claraboyas.
• Demolición de enchape cerámico existente y Posterior aplicación de Pintura epóxica; • Ejecución de un apique para Verificar el espesor del afinado y evaluar la viabilidad de instalar Tablas de granito Vibro Prensado, debido a sus superiores prestaciones de durabilidad y facilidad de mantenimiento en Comparación con el piso epóxico. • Cambio de mangueras Flexometálicas en Acero inoxidable y grifería de Cuello de ganso en las mesas existentes de necropsia. • Ventilación y drenajes: Sellado de rejillas en mesas del Cuarto de descarga de prendas (marmita) y de la morgue. Se realizará la revisión integral de las ductos de Ventilación mecánica y de mantenimiento preventivo. Asimismo, se contempla el cambio de la rejilla de piso en el área de la marmita, por estar en mal estado. • Instalaciones eléctricas: la ingeniera Camila Barrera, Calculará la Cantidad de luminarias en el área de la morgue; las

luminarias o instalarse en morgue deben ser herméticas (IP65). y Proyector luz blanca fría; Se deben instalar interruptores y tomacorrientes GFCI con tapa de Protección intemperie en aluminio inyectado (waterproof). Colocar tapas ciegas en acero inoxidable en las puntas de internet y Cable de tv que se encuentran fuera de Uso. • Servicios Sanitarios: Renovación del enchape y Cambio del Cielorraso por laminas Superboard; de incluirá además el suministro e instalación de jaboneras y aparatos sanitarios.

2) Área general de Sótano: • Cuarto de bombas: Ejecución de mantenimiento preventivo se requiere que la entidad confirme las especificaciones mecánicas de la electrobomba actual para proceder con las actividades. • Archivo (Sótano): Se proyecta la adecuación de tres salidas de tomacorriente en el cuarto de archivo del sótano, destinadas a garantizar la alimentación eléctrica de equipos de refrigeración (neveras)

3). Escaleras • Seguridad: Suministro e instalación de pasamanos en tubo redondo de 2" en el tramo comprendido desde el Sótano hasta el tercer piso.

• Iluminación: las luminarias a instalar en zona de escaleras deberán tener una potencia mínima de 22 W.

4). Primer piso: • Se requiere la adecuación de Baño para personas con movilidad reducida. • En el cuarto Gesell se requiere el retiro del Sistema de Sonido y las luminarias tipo ojo de buey. la actividad incluye el resane de las perforaciones en el techo, para un acabado Uniforme.

5) Áreas Externas: • Accesibilidad: Se suministraran e instalaran pasamanos en Tubo redondo de 2" en la rampa de acceso, garantizando la Seguridad en el ingreso a la entidad. • Zona de parques: Se procederá con el retiro de Raíces en parqueaderos, que generan hundimientos en la Superficie. • Cerramiento perimetral: Se ejecutará el mantenimiento integral del Cerramiento metálico, el cual incluye limpieza, remoción de Oxido, aplicación de anticorrosivo y acabado en pintura esmalte. • Se requiere la intervención de la fachada afectada por la humedad • El lavado de fachada se hará sobre el área de materas o jardín al ingreso a las instalaciones.

6). Segundo Piso • Servicios Sanitarios: Realización de mantenimiento preventivo y revisión de sifones y tuberías para la identificación y Corrección de la Causa de los malos Olores. • Oficina de Puntos: Se efectuará el traslado temporal de mobiliario para permitir la aplicación de pintura en la totalidad de la Superficie de las muros. • Oficina de Antropología: Se procederá con el aislamiento a corte a ras de piso de un cable en desuso para garantizar la seguridad en el área, además Se requiere el suministro e instalación de tomacorrientes dobles

(normal y de tierra aislada). Ante la ausencia de ductería empotrada, la canalización de cableado se realizará mediante canaleta de superficie plástica con sus respectivos accesorios, de requerir una toma normal y una Regulada, incluyendo las puntas para las Tomacorrientes.

7) Tercer pisa: • En las auditorias se requiere la instalación de luminarias tipo bala led spot de color negro a techos oscuros, cumpliendo las especificaciones del anexo técnico. • El cableado expuesto deberá ser organizado y protegido mediante el uso de canaletas de superficie. • Se debe ejecutar la corrección de hormigones y filtraciones en el cielorraso del pasillo para evitar daños en los sistemas de iluminación.

8) Cubierta: • Tras la demolición de la impermeabilización existente, se determinó que el afinado en pendientado se encuentra en condiciones óptimas, por la cual se cancela la ejecución de de demolición. • Se comunica al Supervisor del Contrato sobre la alta dificultad de intervenir la Viga Canal debido a la ausencia de puntas de anclaje certificados y a la interferencia de vegetación a nivel de piso que impide el montaje seguro de andamios tubulares certificados.

9) Generales: • Tableros electricos: Mantenimiento preventivo de los tableros de fuerza y control, incluyendo la revisión de conexiones y el reemplazo de interruptores automáticos (Breakers) en caso de mal funcionamiento. • Gestión de Residuos: El contratista será responsable de la disposición final de luminarias y demás elementos sustituidos en sitios autorizados. • las luminarias de 60x60 cm deben contar con marcos de montaje nuevos para asegurar un ajuste preciso al cielorraso. • Se requiere aplicación de pintura esmalte a la totalidad de las puertas y marcos metálicos intervenidos, previa preparación de la superficie. • Instalaciones Contraincendios: Es imperativo realizar una validación técnica de los especificaciones y certificados de los sensores de detección de incendios, con el propósito de garantizar su total compatibilidad y correcta integración con el sistema de seguridad electrónica actualmente instalado en la entidad.

R. de obra

Luis H. Esposa
R. Interventoría.

14 de febrero de 2026.

Pintura en sala de espera. Instalación de aparatos eléctricos y luminarias en oficinas de balística y peritos. 4 Maestros de obra Residente de obra. Inspector SST y personal de interventoría

R. de Obra

Luis H. Esposa
R. Interventoría

15 de febrero de 2026. (Domingo)

Pintura en sala de espera. 2 Maestros de obra. y residente de interventoría

16 de febrero de 2026

Pintura en correspondencia y hall de acceso. Instalación de aparatos eléctricos y luminarias en correspondencia archivo general. Se realizó apique en piso de morgue para evaluar el grosor del armado para instalar piso de tablón de granito, también se realizó el desmonte de mesas de necropsia y demolición de enchape en morgue. 5 maestros de obra, Residente de obra, Inspector SST, personal de interventoría

17 de febrero de 2026

Pintura en cocina de laboratorio (1er Piso) y correspondencia. Instalación de aparatos eléctricos y luminarias. Demolición de enchape en morgue. 5 maestros de obra, Residente de obra, Inspector SST, personal de Interventoría

Anotación de Interventoría: Se Realizará la instalación de piso en tablón de granito Vibro pronsado en el piso de la morgue, en Vez de Piso epoxico

18 de febrero de 2026

Pintura en consultorio de odontología y se terminó correspondencia, retiro de Techo falso en morgue. Instalación de aparatos eléctricos en pentry y zona común piso 2 llego material para realizar la actividad del pasillo de morgue

Anotación INTERVENTORÍA:

- En concordancia con las observaciones hechas en la visita técnica de la Supervisión del Contrato, y en base a la solicitud del Arq. Chayrstad, de Sabeta que el suministro de tornillos e interruptores de luz, a cada Cadáver sea a aquellos que si existen en el salón, le entregue Carolina Arcos Cano la morgue donde se suspenda el suministro total de estos elementos.
- Se solicita al Contratista Cohanor las actividades de impermeabilización en Zona de Cabanda, ya que mediante la circular de impermeabilización del pasado 13 de febrero, a la fecha aún no se ha ejecutado esta actividad.

19 de febrero de 2026; JUEVES
Anotación de Interventoría: Se solicita al contratista culminar las actividades de impermeabilización de la zona de Cobierta; Clima: nublado sin lluvia.
Se solicita la presencia en Obra del Maestro de Obra, Aprobado por esta interventoría como parte del personal esencial del Contrato.
Pintura en archivo de clínica, detalles en correspondencia, inicio con parqueadero, Instalaciones electricas en biología y archivo de clínica. Se terminó de demoler el enchape en morgue. NOTA: El señor Maestro Norberto Pinzón se enfermó y es trasladado al Hospital San Rafael.

20 de FEBRERO de 2026.
Pintura en administración, al lado de correspondencia. Se inicio con pañete en morgue, Instalaciones eléctricas en administración y valoración del riesgo. NOTA: El señor Maestro Armando Tamara se enfermó y fue remitido al Hospital Metropolitano Santiago de Tunja.
Anotación de interventoría: Se solicita la presencia de un maestro de obra, Aprobado por esta interventoría como parte del personal esencial de contrato.
21 de FEBRERO de 2026.
Pintura en otro muro de parqueadero y cocina. Se sigue pañetando en morgue. Instalaciones electricas en cafetería y sala de niños. 5 maestros de obra, residente de obra, Inspector de obra y personal de interventoría
Anotación de interventoría: Se solicita la presencia en obra del maestro de obra, Aprobado Por esta interventoría como parte del personal.
23 de FEBRERO de 2026.
Pintura en archivo general 2. Demolición de enchape del baño de mujeres de la morgue. y se sigue pañetando la morgue. NOTA: El señor Maestro de Obra sigue enfermo y se encuentra hospitalizado en el Hospital Metropolitano Santiago de Tunja.
Anotación de interventoría: Se solicita la presencia en obra del maestro de obra, Aprobado por esta interventoría como parte del personal esencial de contrato.

Luis H. Espinosa
R. Interventoría

24 de febrero de 2026.
Pintura en archivo general 2, cuarto de bombas y una parte del parqueadero. Pañete en morgue. Demolición de enchape en baños de correspondencia. Instalación de manto para impermeabilización en cubierta. 6 maestros de obra, 1 inspector SISO, residente de obra y personal de interventoría.
Anotación de interventoría: Se solicita la presencia en obra del maestro de obra, Aprobado por esta interventoría Como parte del personal esencial del contrato.

Res. de Obra. Ing. Interventoría

25 de febrero de 2026
Detalles generales en todo el edificio de pintura. Se sigue pañetando morgue. Instalación de manto para impermeabilización de cubierta. Se sigue demoliendo enchape en baños de correspondencia.
Anotación de interventoría: Se solicita la presencia en obra del maestro de obra, Aprobado por esta interventoría Como parte del personal esencial de contrato.

Res. Obra

26 de febrero de 2026.
Impermeabilización de cubierta. Pañete en morgue. Demolición de enchape en baño de correspondencia. 5 maestros de obra, inspector SISO, Residente de obra, y personal de interventoría.
Anotación de interventoría: Se solicita la presencia en obra del maestro de obra, Aprobado por esta interventoría como parte del personal esencial del contrato.

Res. de Obra. Ing. Interventoría

27 de febrero de 2026.
Anotación de interventoría: Tras recorrido del día de hoy entre: Contratista, interventoría y Supervisión se dispone lo siguiente: la reubicación de la estación manual de incendio a un lugar donde tenga mejor accesibilidad debido a que actualmente se encuentran instalados detrás de la puerta, lo cual dificulta su rapida

identificación y uso en caso de emergencia. Se realizara la impermeabilización de las 2 maceras que se encuentran al ingreso de las instalaciones.

- Solicitud de Interventoría: Se Solicita la instalacion de una puerta en el baño de Correspondencia, el cual actualmente no (Cumple) tiene puerta. Se recomienda Instalar la puerta al ingreso de los dos baños y de ser posible reutilizar el marco y Puerta para instalarla en el ingreso del baño que se indica no tiene puerta.

Se realizaron las siguiente actividades en obra: Pañete en muros de morgue, demolición de baño en correspondencia. Revisión de conexiones eléctricas con el profesional electromecánico de interventoria. 7 maestros de obra, inspector SISO, Residente de obra e interventoria

28 de FEBRERO de 2026:-

Se realizaron actividades de pañete en muros de morgue Se sigue con demolición de baño en correspondencia.

Ing. H. Espinosa R. Interventoría

Powered by CamScanner