Fecha 2026-03-30 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA LAS VILLAS (AK 58) EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CALLE 153 HASTA LA CALLE 170 EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN BOGOTÁ D.C

ALCANCE False

CONTRATO No. IDU-1569-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Karol Roca Pacheco - Apoyo Principal, Angelica Tatiana Lopez Higuera - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	7.15%
% EJECUTADO	0.0%
% VARIACIÓN	-7.15%

ESTADO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO DISEÑOS SUBA013 MLH	**Contratista**	GINPROCOL S.A.S.
Contrato No.	IDU-1595-2025	**Contrato No.**	IDU-1569-2025
Valor Inicial	$ 6.844.058.478,00	**Valor Inicial**	$ 3.548.905.979,00
Total Contrato	$ 6.844.058.478,00	**Total Contrato**	$ 3.548.905.979,00
Valor Pagado	$ 0,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	360 días	**Plazo Inicial**	720 días
Plazo Actualizado	360 días	**Plazo Actualizado**	720 días
Fecha de Iniciación	2026-03-11	**Fecha de Iniciación**	2026-03-11
Fecha de Terminación Actual	2027-09-10	**Fecha de Terminación Actual**	2027-09-10
No. Empleos generados	20	**No. Empleos generados**	14

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	GINPROCOL S.A.S.
Contrato No.	IDU-1569-2025
Valor Inicial	$ 3.548.905.979,00
Total Contrato	$ 3.548.905.979,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	720 días
Plazo Actualizado	720 días
Fecha de Iniciación	2026-03-11
Fecha de Terminación Actual	2027-09-10

No. Empleos generados 14

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	**% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO**	**% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO**	**PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO**	**EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO**
Factibilidad	15,27	0,00	$ 471.213.924,61	$ 0,00
Estudios y Diseños	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	**PORCENTAJE PROGRAMADO**	**PORCENTAJE EJECUTADO**	**VARIACIÓN PORCENTUAL**	**APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)**
RAI Topografia	66.74	0.0	-66.74	
RAI Diseño Geometrico	66.74	0.0	-66.74	
RAI Transito	66.74	0.0	-66.74	
RAI Diseño Urbano (Urbanismo, Arquitectura, Paisajismo y Accesibilidad)	66.74	0.0	-66.74	
RAI Predios	66.74	0.0	-66.74	
RAI Redes Hidrosanitarias	66.74	0.0	-66.74	
RAI Redes Secas	66.74	0.0	-66.74	
RAI Estructuras	66.74	0.0	-66.74	
RAI Geotecnia	66.74	0.0	-66.74	
RAI Pavimentos	58.23	0.0	-58.23	
RAI Ambiental - SST - Forestal	66.74	0.0	-66.74	
RAI Social	66.74	0.0	-66.74	
RAI Arqueologia	66.74	0.0	-66.74	
RAI Costos y Presupuestos	66.74	0.0	-66.74	
Elaboración de Factibilidad - Topografia	0.0	0.0	0.0	
Elaboración de Factibilidad - Diseño Geometrico	0.0	0.0	0.0	
Elaboración de Factibilidad - Transito	0.0	0.0	0.0	
Elaboración de Factibilidad - Urbanismo	0.0	0.0	0.0	
Elaboración de Factibilidad - Predial	0.0	0.0	0.0	
Elaboración de Factibilidad - Redes Hidrosanitarias	0.0	0.0	0.0	
Elaboración de Factibilidad - Redes Secas	0.0	0.0	0.0	
Elaboración de Factibilidad - Estructuras	0.0	0.0	0.0	
Elaboración de Factibilidad - Geotecnia	0.0	0.0	0.0	
Elaboración de Factibilidad - Pavimentos	0.0	0.0	0.0	
Elaboración de Factibilidad - Ambiental - SST- Forestal - Fauna	0.0	0.0	0.0	
Elaboración de Factibilidad - Social	0.0	0.0	0.0	
Elaboración de Factibilidad - Arqueologia	0.0	0.0	0.0	
Elaboración de Factibilidad - Presupuesto	0.0	0.0	0.0	
Elaboración de Factibilidad - Programación	0.0	0.0	0.0	
Elaboración de Factibilidad - Matriz Multicriterio	0.0	0.0	0.0	
Elaboración de Estudios y Diseños - Diseño Geometrico	0.0	0.0	0.0	
Elaboración de Estudios y Diseños - Transito y Transporte	0.0	0.0	0.0	
Elaboración de Estudios y Diseños - Urbanismo y Espacio Publico	0.0	0.0	0.0	

Elaboración de Estudios y Diseños - Gestión Predial	0.0	0.0	0.0	
Elaboración de Estudios y Diseños - Redes Hidrosanitarias	0.0	0.0	0.0	
Elaboración de Estudios y Diseños - Redes Secas y de Gas	0.0	0.0	0.0	
Elaboración de Estudios y Diseños - Estructuras	0.0	0.0	0.0	
Elaboración de Estudios y Diseños - Geotecnia	0.0	0.0	0.0	
Elaboración de Estudios y Diseños - Pavimentos	0.0	0.0	0.0	
Elaboración de Estudios y Diseños - Ambiental y Forestal, Seguridad y Salud en el Trabajo	0.0	0.0	0.0	
Elaboración de Estudios y Diseños - Social	0.0	0.0	0.0	
Elaboración de Estudios y Diseños - Arqueologia	0.0	0.0	0.0	
Elaboración de Estudios y Diseños - Costos y Presupuestos	0.0	0.0	0.0	
Elaboración de Estudios y Diseños - Programación	0.0	0.0	0.0	
TRÁMITES APROBACIONES DE PERMISOS ENTIDADES DISTRITALES Y NACIONALES, AL IGUAL QUE LA ARMONIZACIÓN CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS - Tránsito y Transporte	0.0	0.0	0.0	
TRÁMITES APROBACIONES DE PERMISOS ENTIDADES DISTRITALES Y NACIONALES, AL IGUAL QUE LA ARMONIZACIÓN CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS Diseño Paisajístico - JBB Y SDA	0.0	0.0	0.0	
TRÁMITES APROBACIONES DE PERMISOS ENTIDADES DISTRITALES Y NACIONALES, AL IGUAL QUE LA ARMONIZACIÓN CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS - Redes Acueducto y Alcantarillado	0.0	0.0	0.0	
TRÁMITES APROBACIONES DE PERMISOS ENTIDADES DISTRITALES Y NACIONALES, AL IGUAL QUE LA ARMONIZACIÓN CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS - Redes Secas	0.0	0.0	0.0	
TRÁMITES APROBACIONES DE PERMISOS ENTIDADES DISTRITALES Y NACIONALES, AL IGUAL QUE LA ARMONIZACIÓN CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS - Estudios Ambientales	0.0	0.0	0.0	
TRÁMITES APROBACIONES DE PERMISOS ENTIDADES DISTRITALES Y NACIONALES, AL IGUAL QUE LA ARMONIZACIÓN CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS Arqueología - ICANH	0.0	0.0	0.0	