proes.colombia grupoproes	CONTRATO CVP-CTO-761-2022
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	

INDICADOR DE PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL

Formula: (Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo / Promedio total de trabajadores en el periodo * 100.000)

Mes	Dias Trabajados	Trabajadores	H.H.T	Casos Nuev y Antig x E.L.	Total A.T Año	Respuesta	Interpretacion	Observaciones
1	26	13	769,6	0	0	**0,0**	Por cada 100.000 trabajadores, existen 0.0 casos de enfermedad laboral en el periodo año	Ninguna
2	31	14	1710,4	0	0	**0,0**	Por cada 100.000 trabajadores, existen 0.0 casos de enfermedad laboral en el periodo año	Ninguna
3	30	14	1683,2	0	0	**0,0**	Por cada 100.000 trabajadores, existen 0.0 casos de enfermedad laboral en el periodo año	Ninguna
4	31	14	1710,4	0	0	**0,0**	Por cada 100.000 trabajadores, existen 0.0 casos de enfermedad laboral	Ninguna
5	24	15	1622,4	0	0	**0,0**	Por cada 100.000 trabajadores, existen 0.0 casos de enfermedad laboral	Ninguna
6	24	15	1576	0	0	**0,0**	Por cada 100.000 trabajadores, existen 0.0 casos de enfermedad laboral	Ninguna
7	25	14	1656	0	0	**0,0**	Por cada 100.000 trabajadores, existen 0.0 casos de enfermedad laboral	Ninguna
8	26	13	1580,8	0	0	**0,0**	Por cada 100.000 trabajadores, existen 0.0 casos de enfermedad laboral	Ninguna
9	25	13	1496	0	0	**0,0**	Por cada 100.000 trabajadores, existen 0.0 casos de enfermedad laboral	Ninguna
10	24	13	1459,2	0	0	**0,0**	Por cada 100.000 trabajadores, existen 0.0 casos de enfermedad laboral	Ninguna
11	23	13	1563,6	0	0	**0,0**	Por cada 100.000 trabajadores, existen 0.0 casos de enfermedad laboral	Ninguna
12	14	10	762,4	0	0	**0,0**	Por cada 100.000 trabajadores, existen 0.0 casos de enfermedad laboral	Ninguna
13	27	10	1244,8	0	0	**0,0**	Por cada 100.000 trabajadores, existen 0.0 casos de enfermedad laboral	Ninguna

proes.colombia grupoproes	CONTRATO CVP-CTO-761-2022
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	

INDICADOR DE PROPORCION DE TRABAJO ACCIDENTES MORTALES

Meta: Es que mientras dure este proyecto no se presente ningún tipo de accidente de trabajo mortal ni lesión a ninguno de los trabajadores.

Formula: (Número de A.T mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100

Mes	Dias Trabajados	Trabajadores	H.H.T	A.T. Año Mortales	Total A.T Año	Respuesta	Interpretacion	Observaciones
1	26	13	769,6	0	0	**0,0**	En el año, el 0.0 % de accidentes de trabajo fueron mortales	Nnguna
2	31	14	1710,4	0	0	**0,0**	En el año, el 0.0 % de accidentes de trabajo fueron mortales	Nnguna
3	30	14	1683,2	0	0	**0,0**	En el año, el 0.0 % de accidentes de trabajo fueron mortales	Nnguna
4	31	14	1710,4	0	0	**0,0**	En el año, el 0.0 % de accidentes de trabajo fueron mortales	Nnguna
5	24	15	1622,4	0	0	**0,0**	En el año, el 0.0 % de accidentes de trabajo fueron mortales	Nnguna
6	24	15	1576	0	0	**0,0**	En el año, el 0.0 % de accidentes de trabajo fueron mortales	Nnguna
7	25	14	1656	0	0	**0,0**	En el año, el 0.0 % de accidentes de trabajo fueron mortales	Nnguna
8	26	13	1580,8	0	0	**0,0**	En el año, el 0.0 % de accidentes de trabajo fueron mortales	Nnguna
9	25	13	1496	0	0	**0,0**	En el año, el 0.0 % de accidentes de trabajo fueron mortales	Nnguna
10	24	13	1459,2	0	0	**0,0**	En el año, el 0.0 % de accidentes de trabajo fueron mortales	Nnguna
11	23	13	1563,6	0	0	**0,0**	En el año, el 0.0 % de accidentes de trabajo fueron mortales	Nnguna
12	14	10	762,4	0	0	**0,0**	En el año, el 0.0 % de accidentes de trabajo fueron mortales	Nnguna
13	27	10	1244,8	0	0	**0,0**	En el año, el 0.0 % de accidentes de trabajo fueron mortales	Nnguna

proes.colombia grupoproes	CONTRATO CVP-CTO-761-2022
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	

INDICADOR DE SEVERIDAD DEL ACCIDENTALIDAD

Formula: (Número de días de incapacidad por AT en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100

Mes	Dias Trabajados	Trabajadores	A.T	Dias Incapacidad	Dias Cargados	Respuesta	Interpretacion	Observaciones
1	26	13	0	0	0	**0,0**	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0,0 días por accidente de trabajo	Ninguna
2	31	14	0	0	0	**0,0**	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0,0 días por accidente de trabajo	Ninguna
3	30	14	0	0	0	**0,0**	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0,0 días por accidente de trabajo	Ninguna
4	31	14	0	0	0	**0,0**	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0,0 días por accidente de trabajo	Ninguna
5	24	15	0	0	0	**0,0**	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0,0 días por accidente de trabajo	Ninguna
6	24	15	0	0	0	**0,0**	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0,0 días por accidente de trabajo	Ninguna
7	25	14	0	0	0	**0,0**	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0,0 días por accidente de trabajo	Ninguna
8	26	13	0	0	0	**0,0**	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0,0 días por accidente de trabajo	Ninguna
9	25	13	0	0	0	**0,0**	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0,0 días por accidente de trabajo	Ninguna
10	24	13	0	0	0	**0,0**	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0,0 días por accidente de trabajo	Ninguna
11	23	13	0	0	0	**0,0**	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0,0 días por accidente de trabajo	Ninguna
12	14	10	0	0	0	**0,0**	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0,0 días por accidente de trabajo	Ninguna
13	27	10	0	0	0	**0,0**	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0,0 días por accidente de trabajo	Ninguna

ANEXO 18
CORRESPONDENCIA PROES INGENIERÍA S.A.S

Proes Consultores, S.A.
Calle 106 Calle 106 Nº 57-23 Nº 57-23
Oficina 603 Bogotá, Colombia
TEL: +57 (1) 253 40 80 +57 3144465567
www.pwww.proes.es

01-02-2024
JUEVES

HORA DE INICIO: 7:00 AM
Personal obra:
Contratista: 1 Residente SST, 1 Inspector sst, 1 Residente ambiental, 1 Inspectora ambiental, 3 Boall, 1 auxiliar trafico.
Edwin Quimbayo: 1 maestro, 2 oficiales, 11 ayudantes.
Jhonatan: 1 maestro, 3 ayudantes.
Severiche: 1 maestro, 2 ayudantes.
Quintero: 3 Perforadores, 3 auxiliares Perforadores.
Operadores: 2 minicargador, 3 retroexcavadora, 1 vibrocompactador
Componente SST: Se inician actividades Con diligenciamiento de ATS, Pre-operacionales, manejo de trafico en tres esquinas Limpieza y orden los CIV5 y CIV6 y Zona de Recuperacion Se culmina Jornada laboral sin Reportes de A.T.

Residente SST.

Brayan Camilo Palacio.
Inspector SST.

COMPONENTE AMBIENTAL

se realiza jornada de limpieza y orden en vía principal y frentes de obra intervenidos (civ 5 y zona de Recuperación Ambiental. Se realiza limpieza de escalas en CIV 6, 7 y 8. Se realiza limpieza de sumideros 5, 6, 7, 8 y 9. Se hace inspección preoperacional a 3 retroexcavadoras, 2 minicargadores, 1 vibrocompactador y 1 bomba de concreto. Se hace inspección preoperacional a vehiculos de retiro de RCD. Se retiran 5 viajes de Residuos de Construcción y Demolición. Se radica comunicación digital CE-CTO-720-22-PROCA-840 Informe mensual componente Ambiental No. 12. Se hace limpieza de punto de acopio de residuos/ madera. Se hace orden y limpieza de punto ecológico.

Auxiliar Ambiental

02-02-2024
VIERNES

HORA DE INICIO: 7:00 AM

Personal obra:

Contratista: 1 Residente SST. 2 Inspectores SST, 1 Residente ambiental, 1 Inspectora ambiental, 4 Boal, 1 auxiliar de trafico.

Edwin Quimbayo: 1 maestro, 1 oficial, 10 ayudantes.

Jhonatan: 1 maestro, 3 ayudantes.

Seveniche: 1 maestro, 2 ayudantes.

Quintero: 3 Perforadores, 3 auxiliares Perforadores.

Operadores: 2 minicargador, 2 Retroexcavadora, 1 Vibrocompactador.

Componente SST: Se inician actividades con el diligenciamiento de ATS, PRE-operacionales, Señalización con cinta Peligro en el CIVS y Zona de Recuperación, manejo de trafico en tres esquinas, Orden y limpieza en la obra, Se culmina Jornada laboral sin Reportes A.T.

Brayan Camilo Palacio
Inspector SST.

Residente SST
PROES

COMPONENTE AMBIENTAL.

Se realiza orden y aseo en vía principal CRA 76. Se realiza limpieza de sumideros. Se organiza y limpian puntos ecológicos, punto de acopio de residuos. Se hace inspección preoperacional a 3 retroexcavadores, 2 minicargadores, 1 vibrocompactador y 1 bomba de concreto. Se hace inspección preoperacional a vehículos de retiro de RCD. Se retiran 3 viajes de residuos de construcción y demolición de la zona de recuperación ambiental. Se realiza humectación de terreno en zona alta de ZEA, se radica comunicación digital CE-CTO-720-22-PROCA-841. Se hace cubrimiento de materiales.

Sandra M
R. Ambiental

PROES.

03-02-2024 Hora de inicio: 7:00 AM

Sabado. Personal obra:

Contratista: 1 Residente SST, 2 inspectores SST, 1 Residente ambiental, 1 inspectora Ambiental, 4 Boal, 1 auxiliar de trafico.

Edwin Quimbayo: 1 maestro, 2 oficiales, 11 ayudantes.

Jhonatan: 1 maestro, 3 ayudantes.

Severiche: 1 maestro, 2 ayudantes.

Quintero: 3 Perforadores, 3 auxiliares Perforadores.

Operadores: 2 minicargadora, 2 Retroexcavadora, 1 Vibrocompactador.

Componente SST: Se inician actividades con el diligenciamiento de ATS, Pre-operacionales, manejo de trafico en tres esquinas por ingreso de mixer, señalizaciones con cinta Peligro en los CIU y zona de Recuperación, Orden y aseo en la obra y CIV, se culmina Jornada laboral sin Reportes de A.T.

Residente SST

Brayan Camilo Palacio.
INSPECTOR SST.

Edwin Boal SST Pares

COMPONENTE AMBIENTAL

Se realiza jornada de limpieza y orden en frentes de obra (CIVS y Zona de Recuperación Ambiental) y vía principal. Limpieza de sumideros. Se hace rotulación de sustancias químicas. Se hace inspección preoperacional a 3 retroexcavadoras, 2 minicargadores, 1 vibrocompactador y 1 bomba de concreto. Se ordena punto de acopio de residuos y puntos ecológicos. Se realiza limpieza a los servicios portátiles de obra. Se hace cubrimiento de materiales. se realiza limpieza de bateria sanitaria en almacén.

Pares.

Jornada ambiental

05-02-2024 LUNES

HORA DE INICIO: 7:00 AM

PERSONAL OBRA:

Contratista: 1 Residente SST, 2 INSPECTORES SST, 1 Residente ambiental, 1 INSPECTORA ambiental, 3 Boal.

Edwin Quimbayo: 1 maestro, 1 oficial, 3 ayudantes.

JHONATAN: 1 maestro, 3 ayudantes.

Severiche: 1 maestro, 2 ayudantes.

Quintero: 2 Perforadores, 3 auxiliares Perforadores.

Operadores: 1 Minicargador, 2 RETROEXCAVADORA, 1 VIBROCOMPACTADOR.

COMPONENTE SST: Se inician actividades Con el diligenciamiento de ATS, PRE-OPERACIONALES, MANEJO de TRAFICO en tres esquinas, Señalización Con Cinta Peligro en los CIV y ZONA de RECUPERACIÓN, ORDEN y LIMPIEZA en los CIV y ZONA de RECUPERACIÓN, Se Culmina Jornada laboral sin Reportes de A.T.

Residente SST

Brayan Camilo Palacio.
INSPECTOR SST.

Residente SSTA

COMPONENTE AMBIENTAL

Se inicia jornada de orden y limpieza en frentes de obra (CIV 5 y Zona de Recuperación Ambiental) y vía principal. Se realiza limpieza de escalas, sumideros, puntos ecológicos y puntos de acopio de residuos. Se hace inspección preoperacional a 3 retroexcavadoras, 2 minicargadores, 1 vibrocompactador y 1 bomba de concreto. Se hace inspección preoperacional a vehículos de retiro de RCD de obra. Se retiran 12 viajes de Residuos de Construcción y Demolición de la zona de recuperación ambiental. Se radica comunicación digital CE-CIO-720-22-PROCA-847 Informe RCD Trimestre 4. Se hace cubrimiento de materiales.

PROLS.

Sandra M
R ambiental

06-02-2024
MARTES

HORA DE INICIO: 7:00 AM

Personal Obra:

Contratista: 1 Residente SST, 2 INSPECTORES SST, 1 Residente ambiental, 1 INSPECTORA ambiental. 2 Boall, 1 auxiliar de TRAFICO.

Edwin Quimbayo: 1 maestro, 2 Oficiales, 5 ayudantes

JHONATAN: 1 maestro, 3 ayudantes.

Severiche: 1 maestro, 2 ayudantes.

Quintero: 3 Perforadores, 3 auxiliares Perforadores.

Operadores: 2 minicargador, 2 RETROEXCAVADORA, 1 VIBROCOMPACTADOR.

COMPONENTE SST: Se INICIAN ACTIVIDADES CON EL DILIGENCIAMIENTO DE ATS, PEE-OPERACIONALES, MANEJO DE TRAFICO EN TRES ESQUINAS, TRABAJO EN ALTURAS "Contratista JHONATAN", ORDEN Y ASEO EN LA OBRA, SE CULMINA JORNADA LABORAL SIN REPORTES DE A.T.

Residente SST

Brayan Camilo Palacio.
INSPECTOR SST.

COMPONENTE AMBIENTAL

Se inicia jornada con capacitación del componente ambiental a personal en obra. Se realiza limpieza de frentes de obra y zona de recuperación ambiental. Se organiza y limpia punto de acopio de sustancias químicas. Se organizan puntos ecológicos y punto de acopio de residuos. Se realiza inspección preoperacional a 3 retroexcavadoras, 2 minicargadores, 1 vibrocompactador y 1 bomba de concreto.

Se realizó recomendación acerca del manejo del recurso hídrico en el sector donde se encuentra la bomba de inyección, Así mismo se recomendo realizar la perforación de tubería en un lugar alejado del caracol ERA parte baja. (evitar aporte de plastico a la red sanitaria). se atiende recomendación limpiando caracol y zona aledaña, se coloca polisombra para su protección mientras se desarrolla la actividad.

07-02-2024 Miercoles

Hora de inicio: 7:00 AM

Personal obra:

Contratista: 1 Residente SST, 2 Inspectores SST, 1 Residente ambiental, 1 Inspectora ambiental, 2 Boal, 1 auxiliar de trafico.

Edwin Quimbayo: 1 maestro, 2 oficiales, 7 ayudantes.

Jhonatan: 1 maestro, 3 ayudantes.

Seveliche: 1 maestro, 2 ayudantes.

Quintero: 3 Perforadores, 2 auxiliares Perforadores.

Operadores: 2 minicargador, 2 retroexcavadora, 1 vibrocompactador.

Componente SST: Se inicia actividades con el diligenciamiento de ATS, Pre-operacional, charla a grupo de trabajo en obra y Pausas activas, manejo de trafico en tres esquinas, trabajo en alturas "Contratista Jhonatan", orden y aseo en obra, Se realiza recorrido en obra y Comite con la CVP y Interventoria, Se Cumplen. Culminan actividades laborales Sin Reportes de A.T

Residente SST.

Brayan Camilo Palenca
Inspector SST.

COMPONENTE AMBIENTAL

Se inicia jornada con limpieza de sumideros 5, 6, 7, 8 y 9, se realiza limpieza en frentes de obra intervenidos CIV 5 y zona de recuperación Ambiental. Se realiza acompañamiento en recorrido de obra general y se participa en comité de obra general. Se realiza inspección preoperacional a 3 retroexcavadoras, 2 minicargadores, 1 vibrocompactador y 1 bomba de concreto. Se organiza y limpian puntos de acopio de residuos y puntos ecológicos. Se realiza limpieza de servicios sanitarios portátiles en obra.

Se hace cubrimiento de materiales.

Sandra M
R ambiental

08-02-2024
Jueves.

HORA DE INICIO: 7:00 AM

Personal Obra:

Contratista: 1 Residente SST, 1 INSPECTOR SST, 1 Residente Ambiental, 1 inspectora ambiental, 2 Boal, 1 Auxiliar de trafico.

Edwin Quimbayo: 1 maestro, 2 oficiales, 7 ayudantes.

Jhonatan: 1 maestro, 3 ayudantes.

Severidre: 1 maestro, 1 Ayudante

Quintero: 3 Perforadores, 3 auxiliares Perforadores.

Operadores: 2 minicargador, 2 RetroExcavadora, 1 VibroCompactador.

Componente SST: Se inician actividades con el diligenciamiento de ATS, Pre-operacionales, manejo de trafico en tres esquinas, trabajo en alturas "Contratista Jhonatan", instalación de luminaria en Poste Civ5, lavado de escaleras en el Civ5, orden y aseo en la obra. Se culminan actividades laborales Sin Reportes de A.T.

Brayan Camilo Palacio.
INSPECTOR SST.

(residente SST)

David SST

COMPONENTE AMBIENTAL

Se realiza jornada de orden y aseo en frentes de obra intervenidos CIV 5 y Zona de Recuperación Ambiental. se realiza inspección preoperacional a 3 retroexcavadoras, 2 minicargadores, 1 vibrocompactador y 1 bomba de concreto. Se organizan puntos ecológicos, punto de acopio de residuos. Se limpian sumideros 5, 6, 7, 8 y 9. Se retiran 6 viajes de excavación (residuos de construcción y demolición) de obra. Se hace inspección preoperacional a vehículos de retiro de RCD. Se hace limpieza de escalas. se hace cubrimiento de materiales. Se hace capacitación a personal en obra del componente ambiental.

R AMBIENTAL

09-02-2024 Viernes. HORA DE INICIO: 7:00 AM

Personal Obra:

Contratista: 1 Residente SST, 1 Inspector SST, 1 Residente ambiental, 1 Inspectora ambiental, 2 Boal, 1 Auxiliar de trafico.

Edwin Quimbayo: 1 maestro, 2 oficiales, 7 ayudantes.

Jhonatan: 1 maestro, 3 ayudantes.

Severiche: 1 maestro, 2 ayudantes.

Quintero: 3 Perforadores, 3 auxiliares Perforadores.

Operadores: 1 minicargador, 2 RETROEXCAVADORA, 1 VIBROCOMPACTADOR.

Componente SST: SE inician actividades Con el diligenciamiento de ATS, Pre-operacionales, manejo de trafico en tres esquinas, limpieza en los CIV, trabajo en alturas "contratista Jhonatan" ORDEN y ASEO En la ERA. Se culminan actividades laborales Sin Reportes de A.T.

Residente SST

Brayan Camilo Palacio.
INSPECTOR SST.

COMPONENTE AMBIENTAL.

Se limpian y organizan frentes de obra intervenidos en CIV 5 y Zona de Recuperación Ambiental. Se realiza inspección preoperacional a 3 retroexcavadoras, 2 minicargadores, 1 vibrocompactador y 1 bomba de concreto. Se limpian sumideros 5, 6, 7, 8 y 9. Se realiza inspección preoperacional a vehiculos de retiro de RCD. Se retiran 2 viajes de excavacion (residuos de construcción y demolición) de obra. Se suministran 4 viajes de material B-200 y 3 viajes de material reciclado parca el proyecto. Se realiza limpieza de escalas con hidrolavadora. Se hace cubrimiento de materiales.

Salida M
R. AMBIENTAL

10-02-2024 Sabado. HORA DE INICIO: 7:00 AM

Personal obra:

Contratista: 1 Residente SST, 1 Inspector SST, 1 Residente ambiental, 1 Inspectora ambiental, 2 Boal, 1 Auxiliar trafico.

Edwin Quimbaya: 1 maestro, 2 oficiales, 7 ayudantes.

Jhonatan: 1 maestro, 3 ayudantes.

Severiche: 1 maestro, 2 ayudantes.

Quintero: 3 Perforadores, 3 auxiliares Perforadores.

Operadores: 2 Minicargador, 2 RetroExcavadora, 1 Vibrocompactador.

Componente SST: Se inician actividades laborales con el diligenciamiento de ATS, Pre-operacionales, Manejo de trafico en esquinas, orden y aseo en la obra, Señalización Con Cinta Peligro en la Zona. Se culminan actividades laborales sin Reportes de A.T., Recorrido en obra con la CVP.

Residente. SST

Brayan Camilo Palacio.
Inspector SST.

COMPONENTE AMBIENTAL

Se inicia jornada con orden y limpieza de frentes de obra intervenidos CIV 5, 6, 7 y 8, y zonas de Recuperación Ambiental. Se organizan y cambian puntos ecológicos. Se participa en recorrido de obra con interventoría y supervisión. Se hace acompañamiento a desarrollo de actividad social jornada de pintura en CIV 5 y 6. Se realiza limpieza y mantenimiento de servicios sanitarios portátiles y baño en almacén. Se suministran 4 viajes de material reciclado para el proyecto. Se humecta terreno. Se hace cubrimiento de materiales.

Saldia M
R ambiental

12-02-2024 HORA DE INICIO: 7:00 AM
LUNES Personal obra:
Contratista: 1 Residente SST, 1 Inspector SST, 1 Residente ambiental 1 Inspectora ambiental.
Edwin Quimbayo: 1 maestro, 2 oficiales, 4 Ayudantes.
Ohanatan: 1 maestro, 3 ayudantes.
Severiche: 1 maestro, 1 ayudante.
Quintero: 3 Perforadores, 3 auxiliares Perforadores.
Operadores: 2 minicargador, 2 RETROEXCAVADORA, 1 VIBROCOMPACTADOR.
Componente SST: se inician actividades laborales Con el diligenciamiento de ATS, PRE-OPERACIONALES, Permiso de trabajo en alturas "Contratista Ohanatan", Manejo de trafico en tres esquinas Orden y aseo en la obra, demarcaciones Con Cinto Peligro Raul SST en la ZRA, se Culminan actividades laborales sin REPORTES de A.T.

Residente SST

Brayan Camilo Palacio
INSPECTOR SST.

COMPONENTE AMBIENTAL
Se realiza orden y aseo en frente de obra intervenido zona de Recuperación Ambiental. Se limpian sumideros y puntos ecológicos. Se hace inspección preoperacional a 3 retroexcavadoras, 2 minicargadores, 1 vibrocompactador y 1 bomba de concreto. Se hace orden y aseo en punto de acopio de residuos.
Se realiza acompañamiento a mesa de trabajo RCD en conjunto con la C.U.P

Saludos.

Sandra M
R ambiental

Norma

13-02-2024
MARTES.

HORA DE INICIO: 7:00 AM

Personal obra:

Contratista: 1 RESIDENTE SST, 1 INSPECTOR SST, 1 RESIDENTE AMBIENTAL, 1 INSPECTORA AMBIENTAL, 2 BOOL, 1 AUXILIAR DE TRAFICO.

Edwin Quimbaya: 1 maestro, 2 oficiales, 9 ayudantes.

JHONATAN: 1 Maestro, 3 ayudantes.

Severiche: 1 maestro, 2 Ayudantes.

Quinteto: 3 Perforadores, 3 auxiliares Perforadores.

Operadores: 2 minicargador, 2, Retroexcavadora, 1 VIBROCOMPACTADOR.

COMPONENTE SST: Se Inician actividades laborales con el diligenciamiento de ATS, Pre-operacionales, manejo de tráfico en la Via Principal Oriente del CIV 6, orden y aseo en general de la obra, Se Culminan actividades laborales Sin Reportes de A.T.

Raul SST

Residente SST

Brayan Camilo Pulido
Inspector SST.

COMPONENTE AMBIENTAL

Se realiza limpieza de frentes de obra intervenidos y zona de Recuperación Ambiental. Se realiza mantenimiento y limpieza de sumideros 5, 6, 7, 8 y 9. Se realiza inspección preoperacional a 3 retroexcavadoras, 2 minicargadores, 1 vibrocompactador y 1 bomba de concreto. Se realiza limpieza de pozos en vía principal frente a CIV 6. Se organizan y limpian puntos ecológicos. Se realiza limpieza a Contenedor. Se suministran 2 viajes de material B-200, 1 viaje de recebo, y 2 viajes de material reciclado. Se retiran 3 viajes de RCD de obra. Se hace inspección preoperacional a vehículos de retiro de RCD. Se hace cubrimiento de materiales.

Se realiza jornada de limpieza a pozo frente al CIV 6. por parte del equipo Bool.

Sandra M
R ambiental

pmas

31-02-2024
MIERCOLES

HORA DE INICIO: 7:00 AM

Personal Obra:

Contratista: 1 Residente SST, 1 Inspector SST, 1 Residente ambiental, 1 Inspectora ambiental, 2 Boal, 1 Auxiliar trafico.

Edwin Quimbayo: 1 maestro, 2 oficiales, 8 ayudantes.

JHONATAN: 1 maestro, 3 ayudantes.

Severiche: 1 maestro, 2 ayudantes.

Quintero: 3 Perforadores, 3 auxiliares Perforadores.

Operadores: 2 minicargador, 2 RETROexcavadora, 1 VIBROcompactador.

Componente SST: Se inician actividades laborales con el diligenciamento de ATS, Pre-operacionales, manejo de trafico en tres esquinas, orden y aseo en los CIV 4 ZRA, Se Colminan Actividades laborales Sin Reportes de AT.

Residente SST

Residente SST

Brayan Camilo Palacio.
INSPECTOR SST.

COMPONENTE AMBIENTAL

Se realiza limpieza de sumideros, puntos ecológicos y punto de acopio de residuos. Se realiza limpieza y orden en frentes de obra sobre CIV 5 y Zona de Recuperación Ambiental, al igual que sobre vía principal. Se realiza inspección preoperacional a 3 retroexcavadoras, 2 minicargadores, 1 vibrocompactador y 1 bomba de concreto. Se realiza mantenimiento y limpieza de servicios sanitarios portátiles. Se suministran 4 viajes de material B-200 para el proyecto. Se realiza cubrimiento de materiales. Se organiza y limpia punto de acopio de sustancias químicas. se hace rotulación de sustancias químicas.

Sandra M
R ambiental

Norma

15-02-2024
Jueves

Hora de inicio: 7:00 Am
Personal obra:
Contratista: 1 Inspector SST, 1 Residente ambiental, 1 Inspectora Ambiental, 2 Boal, 1 Auxiliar de trafico.
Edwin Quimbayo: 1 maestro, 2 Oficial, 8 ayudantes.
Jhonatan: 1 maestro, 3 ayudantes.
Sueriche: 1 maestro, 2 ayudantes.
Quinteto: 3 Perforadores, 3 Auxiliares Perforadores.
Operadores: 2 Retroexcavadora, 2 Minicargador, 1 Vibrocompactador.
Componente SST: Se inician actividades con el diligenciamiento de ATS, Pre-Operacionales, manejo de trafico en tres esquinas Orden y aseo en los CIV y zona de Recuperación, se Culminan actividades laborales Sin Reportes de A.T.

Residente SST

Kevin SST.

Brayan Camilo Palacio
Inspector SST.

COMPONENTE AMBIENTAL.

Se inicia jornada con orden y limpieza de frentes de obra intervenidos en CIV y zona de Recuperación Ambiental. Se Organizan y limpian puntos ecológicos, puntos de acopio de residuos, sumideros 5, 6, 7, 8 y 9. se organizan acopios de materiales. Se hace inspección preoperacional a 3 retroexcavadoras, 2 minicargadores, 1 vibrocompactador y 1 bomba de concreto. Se suministran 2 viajes de material B-200 y 4 viajes de material reciclado para el proyecto.
Se hace cubrimiento de materiales.

Sandra M
Ambiental

16-02-2024 Hora de inicio: 7:00 Am
Viernes Personal obra:
Contratista: 1 Residente SST, 1 Inspector SST, 1 Residente ambiental, 1 Inspectora ambiental, 2 Boal, 1 Auxiliar de trafico.
Edwin Quimbayo: 1 maestro, 2 oficiales, 8 ayudantes.
Honatan: 1 maestro, 3 ayudantes.
Severiche: 1 maestro, 2 ayudantes.
Quintero: 3 Perforadores, 3 auxiliares Perforadores.
Operadores: 2 minicargador, 1 RetroExcavadora, 1 VibroCompactador.
Componente SST: Se inician actividades con el diligenciamiento de ATS, Pre-operacionales, manejo de trafico en tres esquinas Orden y aseo en la obra, se realiza recorrido en obra con la CVP y interventoria y Comite, Se Culminan actividades laborales sin Reportes de A.T.

Residente SST

Brayan Camilo Palacio.
INSPECTOR SST.

COMPONENTE AMBIENTAL

Se realiza limpieza de sumideros 5, 6, 7, 8 y 9. Se limpian y organiza frente de obra en CIV y Zona de Recuperación Ambiental. Se realiza inspección preoperacional a 2 retroexcavadoras, 2 minicargadores, 1 vibrocompactador y 1 bomba de concreto. Se organizan y limpian puntos ecológicos y punto de acopio de residuos. Se organiza nuevo punto de acopio de sustancias químicas.
Se hace cubrimiento de materiales en obra.

Gracias.

Sandra M
R ambiental

17-02-2024
Sabado

HORA DE INICIO: 7:00 AM

Personal Obra:

Contratista: 1 Residente SST, 2 INSPECTORES SST, 1 Residente Ambiental, 1 INSPECTORA ambiental, 2 Boal, 1 auxiliar de trafico.

Edwin Quimbaya: 1 Maestro, 2 Oficial, 7 Ayudantes.

Honaton: 1 Maestro, 3 ayudantes.

Severiche: 1 maestro, 2 ayudantes.

Quintero: 3 Perforadores, 3 auxiliares Perforadores.

Operadores: 2 RETROEXCAVADORA, 2 MINICARGADOR, 1 VIBROCOMPACTADOR.

Componente SST: se INICIAN Actividades laborales con el diligenciamiento de ATS, Pre-operacionales, manejo de trafico en tres esquinas, señalizacion con Polisombra de Peligro en la Zona de Recuperacion, Orden y aseo en general, Se Culminan Actividades laborales sin Reportes de A.T.

Residente SST

Raul SST

Brayan Camilo Palacio.
INSPECTOR SST.

COMPONENTE AMBIENTAL

Se ordena y limpia frente de obra en Zona de Recuperación Ambiental y CIV 5. Se limpian sumideros, puntos ecologicos. Se hace inspección preoperacional a 2 retro-excavadoras, 2 mini cargadores, 1 vibrocompactador y 1 bomba de concreto. Se realiza mantenimiento y limpieza a servicios sanitarios portátiles. Se suministran 2 viajes de material B-400 y 2 viajes de material reciclado para el proyecto. Se hace cubrimiento de materiales.

Sandra M
R ambiental

19-02-2024 HORA DE INICIO: 7:00 Am
LUNES Personal obra:
Contratista: 1 Residente SST, 1 Inspector SST, 1 Residente ambiental, 1 Inspectora ambiental, 2 Boal, 1 auxiliar de trafico.
Edwin Quimbayo: 1 Maestro, 2 oficiales, 8 ayudantes.
Jhonatan: 1 maestro, 8 ayudantes.
Severiche: 1 maestro, 2 ayudantes.
Quinteio: 3 Perforadores, 3 auxiliar Perforadores.
Operadores: 1 Retroexcavadora, 2 minicargador, 1 Vibro Compactador.
Componente SST: Se inician actividades laborales con el diligenciamiento de ATS, Preoperacionales, Manejo de trafico en tres esquinas, orden y aseo en las CN y ZRA, Señalización con cinta Peligro, Se culminan actividades laborales sin Reportes de A.T.

Residente SST
Brayan Camila Pallacio.
Inspector SST.

COMPONENTE AMBIENTAL

Se realiza orden y aseo en frentes de obra en CN y zona de Recuperación Ambiental. Se limpian sumideros 5, 6, 7, 8 y 9. Se organizan puntos ecológicos y punto de acopio de residuos. Se hace inspección preoperacional a 2 retroexcavadoras, 2 minicargadores, 1 vibrocompactador y 1 bomba de concreto. Se hace rotulación de sustancias químicas. Se organiza punto de acopio de sustancias químicas.

Gracias.

Sandra M
R ambiental

20-02-2024 Hora de inicio: 7:00 am
Martes Personal Obra:
Contratista: 1 Residente SST, 2 inspectores SST, 1 Residente ambiental, 1 inspectora ambiental, 2 Boal, 1 auxiliar de trafico.
Edwin Quimbayo: 1 Maestro, 2 Oficiales, 6 ayudantes.
Jhonatan: 1 maestro, 3 ayudantes
Severiche: 1 Maestro, 2 ayudantes.
Quintero: 3 Perforadores, 3 auxiliares Perforadores.
Operadores: 2 Retroexcavadora, 2 Minicargador, 1 Vibrocompactador.
Componente SST: Se inician actividades con el diligenciamiento de ATS, Pre-operacionales, Manejo de trafico en tres esquinas, Orden y aseo en la obra, trabajo en alturas Contratista Jhonatan y Perforadores. Se culminan actividades laborales S/G Reportes de A.T.

Residente SST. Residente SST

Brayan Camilo Palacio.
Inspector SST.

Componente ambiental
Se realiza orden y aseo en CIVS y zona de recuperacion ambiental
Se realizan inspecciones preoperacionales a 2 retroexcavadoras, 2 Minicargadores, 1 Bomba de concreto, 1 vibrocompactador.
Se realiza limpieza de sumideros 5-9.
Se realiza suministro de 3 viajes de material reciclado y 5 viajes de B-200.
Se protege el material acopiado antes de finalizar la jornada laboral

Saldra N
R. ambiental.

Interventoria: Se recomendó en comite de obra reforzar el seguimiento al PMT en la parte alta de la ZRA.
Se acata observacion de interventoria.

21-02-2024 HORA DE INICIO: 7:00 AM
MIERCOLES Personal Obra:
Contratista: 1 Residente SST, 2 Inspectores SST, 1 Residente ambiental, 1 Inspectora Ambiental, 2 Boal, 1 auxiliar de trafico.
Edwin Quimbaya: 1 Maestro, 2, ayudantes, 7 ayudantes.
JHonatan: 1 maestro, 3 ayudantes.
Severiche: 1 maestro, 2 ayudantes
Quinteto: 3 Perforadores, 3 auxiliares Perforadores.
Operadores: 2 RetroExcavadora, 2 Minicargador, 1 VibroCompactador.
Componente SST: Se Inician actividades laborales Con el diligenciamiento de ATS, Pre-operacionales, manejo de trafico en tres esquinas, Reconido y Comite en obra con la CVP y Interventoria, Se colminan actividades laborales Sin Reportes de A.T. Residente SST

Brayan Camilo Palacio.
INSPECTOR SST.

COMPONENTE AMBIENTAL
SE REALIZA JORNADA DE ORDEN Y ASEO EN CIU'S Y ZODA DE RECUPERACION AMBIENTAL
SE REALIZAN INSPECCIONES PREOPERACIONALES DE 2 RETROEXCAVADORAS, 2 MINICARGADORES, RODILLO VIBROCOMPACTADOR Y BOMBA DE CONCRETO
SE PARTICIPA EN COMITE Y RECORRIDO DE OBRA.
SE REALIZA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS.
SE SUMINISTRAN 4 VIAJES DE B200 Y 3 VIAJES DE MATERIAL RECICLADO

Pmols.

Sandra M
R. AMBIENTAL

144

22-02-2024
Jueves

Hora de inicio: 7:00 AM
Personal obra:
Contratista: 1 residente SST, 2 inspectores SST, 1 Residente ambiental, 1 inspectora ambiental, 2 Boal, 1 auxiliar de trafico.
Edwin Quimbayo: 1 Maestro, 2 oficiales, 7 ayudantes.
Jhonatan: 1 maestro, 3 ayudantes.
Severiche: 1 maestro, 2 ayudantes.
Quintero: 3 Perforadores, 3 auxiliares Perforadores.
Operadores: 2 retroexcavadora, 2 Minicargador, 1 vibrocompactador.
Componente SST: Se inician actividades laborales Con el diligenciamiento de ATS, Pre-Operacionales, Manejo de trafico en tres esquinas y Control de trafico en la via Principal "CIV7" orden y aseo en la obra, lavado de muros y placas, trabajo en alturas Contratista "Jhonatan", Se Culminan actividades laborales Sin Reportes de A.T.

Residente SST

Brayan Camilo Palacio
Inspector SST.

COMPONENTE AMBIENTAL

Se inicia jornada con orden y limpieza de frentes de obra intervenidos en Zona de Recuperación Ambiental y CIV's, con limpieza general de escalas y terrazas. Se realiza inspección preoperacional a 2 retroexcavadoras, 2 minicargadores, 1 vibrocompactador y 1 bomba de concreto. Se ordena y limpia punto de acopio de residuos, puntos ecológicos y punto de acopio de sustancias químicas. Se realiza limpieza de sumideros en vía principal. Se realiza humectación del terreno. Se realiza capacitación a personal en obra. Se suministra 1 viaje de grava, 3 viajes de material B-200, 4 viajes de material B-400 y 2 viajes de material reciclado. Se hace cubrimiento de materiales en obra.

Residente Ambiental

23-02-2024 Hora de inicio: 7:00 AM
Viernes Personal obra:
Contratista: 1 Residente SST, 1 Inspector SST, 1 Residente ambiental, 1 Inspectora ambiental, 2 Boal, 1 auxiliar de trafico.
Edwin Quimbaya: 1 maestro, 2 oficiales, 7 ayudantes.
Honatan: 1 maestro, 3 ayudantes.
Severiche: 1 maestro, 2 ayudantes.
Quintero: 3 Perforadores, 3 auxiliares Perforadores.
Operadores: 2 retroexcavadora, 2 minicargador, 1 vibrocompactador
Componente SST: Se inician actividades laborales con el diligenciamiento de ATS, Pre-operacionales, Manejo de trafico en tres esquinas, trabajo en alturas Contratista Honatan, orden y aseo en general, lavado de muros en la zona de recuperación. Se Culminan actividades laborales sin Reportes de A.T.
Se realiza recorrido en obra con los artistas Brayan Camilo Palacio que Pintaron los muros, interventoria y Residente SST INSPECTOR SST. Contratista.

COMPONENTE AMBIENTAL
se realiza limpieza de sumideros en vía principal. Se organiza y limpian frentes de obra intervenidos en CIV's y zona de Recuperación Ambiental. Se realiza inspección preoperacional a 2 retroexcavadoras, 2 minicargadores, 1 vibrocompactador y 1 bomba de concreto. Se ordenan y mantienen cerramientos. Se organizan puntos ecológicos. Se suministran 11 viajes de material B-200, 1 viaje de material B-400 y 1 viaje de material reciclado, para el proyecto.
Se realiza cobrimiento de materiales en obra.

pvars.

Soldadura Ambiental

024-02-2024 HORA DE INICIO: 7:00 AM
Sabado. Personal Obra:
Contratista: 1 Residente SST, 1 Inspector SST, 1 Residente ambiental, 1 Inspectora ambiental, 2 Boal, 1 auxiliar de trafico.
Edwin Quimbayo: 1 Maestro, 2 Oficiales, 6 ayudantes
Ulianotan: 1 Maestro, 3 ayudantes.
Seveliche: 1 maestro, 2, ayudantes.
Quinteio: 3 Perforadores, 3 auxiliares Perforadores
Operadores: 2 Retroexcavadora, 2 minicargador, 1 vibrocompactador.
Componente SST: Se inician actividades laborales con el diligenciamiento de ATS, Preoperacionales, lavado de manos manejo de trafico en tres esquinas, se culminan actividades laborales sin Reportes de A.T.

Residente SST
Brayan Camilo Palacio
Inspector SST.

COMPONENTE AMBIENTAL

se ordena y limpian frentes de obra intervenidos en zona de Recuperación Ambiental y CIU's. se ordena y limpia punto de acopio de residuos, puntos ecológicos, sumideros 5, 6, 7, 8 y 9. se realiza inspección preoperacional a 3 retroexcavadoras, 2 minicargadores, 1 vibrocompactador. se realiza mantenimiento y limpieza de servicios sanitarios portátiles y baño ubicado en el almacén.
se suministran 9 viajes de material B-200 para el proyecto.
se realiza cobrimiento de materiales.

Salida a
RECUPERACION AMBIENTAL

26-02-2024
LUNES

HORA DE INICIO: 7:00 AM

Personal obra:

Contratista: 1 Residente SST, 1 INSPECTOR SST, 1 Residente ambiental, 1 INSpectora ambiental, 2 Boal, 1 auxiliar de trafico.

Edwin Quimbayo: 1 maestro, 2 oficiales, 7 ayudantes.

Jhonatan: 1 maestro, 2 ayudantes.

Severiche: 1 maestro, 2 ayudantes

Quinteio: 3 Perforadores, 3 auxiliares Perforadores.

Operadores: 2 RetroExcavadora, 2 Minicargador, 1 VibroCompactador

Componente SST: se inician actividades con el diligenciamiento de ATS, Pre-operacionales, trabajo en alturas c/Jhonatan y Perforadores, manejo de trafico en tres esquinas, lavado de muros en la zona de recuperación, orden y aseo. Se Colminan actividades laborales sin Reportes de A.T.

1 Residente SST

Brayan Camilo Pallacio
INSPECTOR SST.

SST

COMPONENTE AMBIENTAL.

se inicia jornada con limpieza y orden en frentes de obra intervenidos en CIV's y zona de Recuperación Ambiental. Se organiza y asea punto de acopio de residuos, sumideros y puntos ecológicos. Se realiza humectación del terreno. Se hace inspección preoperacional a 3 retroexcavadoras, 2 minicargadores y 1 vibrocompactador. Se hace inspección preoperacional a vehiculos de retiro de residuos de construcción y demolición.

PROLS

Sandra M.
R AMBIENTAL

27-02-2024
MARTES

HORA DE INICIO: 7:00 AM

Personal obra:

Contratista: 1 Residente SST, 1 INSPECTOR SST, 1 Residente Ambiental, 1 INSPECTORA AMBIENTAL, 2 Boal, 1 auxiliar de tráfico.

Edwin Quimbaya: 1 maestro, 3 oficiales, 6 ayudantes.

Jhonatan: 1 maestro, 3 ayudantes.

Severiche: 1 maestro, 2 ayudantes.

Quintero: 3 perforadores, 3 auxiliares Perforadores.

Operadores: 2 RETROEXCAVADORA, 2 MINICARGADOR, 1 VIBROCOMPACTADOR.

Componente SST: Se inician actividades laborales con el diligenciamiento de ATS, Pre-operacionales, Manejo de tráfico en tres esquinas, trabajos en alturas "Jhonatan, Perforadores Pintado de muros en la zona de Recuperación sin trabajo en alturas Por Parte de los artistas, Orden y aseo en la obra, Se almnan actividades laborales sin Reportes de A.T.

Residente SST

Brayan Camilo Pallaco.
INSPECTOR SST.

Componente ambiental

SE REALIZA JORNADA DE ORDEN Y ASEO EN LA ZONA DE RECUPERACION AMBIENTAL;

SE REALIZAN INSPECCIONES PREOPERACIONALES DE 2 RETROEXCAVADORAS, 2 MINICARGADORES, 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 BOMBA DE CONCRETO.

SE REALIZAN INSPECCIONES PREOPERACIONALES DE VOLQUETAS PARA EL RETIRO DE RCD

SE REALIZA MANTENIMIENTO DE PUNTOS ECOLOGICOS

SE REALIZA LIMPIEZA A LA PROTECCION DE SUMIDEROS 5,6,7 Y 8 Y 9.

SE SUMINISTRAN VIAJES DE "B-200

SE RETIRAN VIAJES DE RCD

Sandra M
R. AMBIENTAL

28-02-2024 HORA DE INICIO: 7:00 AM
MIERCOLES Personal obra:
Contratista: 1 Residente SST, 1 Inspector SST, 1 Residente ambiental, 1 Inspectora ambiental, 2 Boal. 1 auxiliar de trafico.
Edwin Quimbayo: 1 Maestro, 3 oficiales, 7 ayudantes.
Jhonatan: 1 maestro, 3 ayudantes.
Severiche: 1 Maestro, 2 ayudantes.
Quintero: 3 Perforadores, 3 auxiliares Perforadores.
Operadores: 2 Retroexcavadora, 2 Minicargador, 1 Vibrocompactador.
Componente SST: Se inician actividades laborales Con el diligenciamiento de ATS, Pre-operacionales, trabajo en alturas "Jhonatan", Manejo de trafico en tres esquinas, Pintado de muros en la zona de recuperación, Recorrido y Comite en obra con Presencia de la CVP y interventoria, Orden y aseo en la obra, se Culminan actividades laborales Sin Reportes de A.T.

Residente SST

Brayan Camilo Palacio.
INSPECTOR SST

COMPONENTE AMBIENTAL
SE REALIZA JORNADA DE ORDEN Y ASEO EN ZONA DE RECUPERACION AMBIENTAL.
SE REALIZAN INSPECCIONES PREOPERACIONALES DE 2 RETROEXCAVADORAS, 2 MINICARGADORES, 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 BOMBA DE CONCRETO.
SE REALIZAN INSPECCIONES PREOPERACIONALES DE VOLQUETAS PARA RETIRO DE RCD
SE REALIZA LIMPIEZA DE SUMIDEROS
SE REALIZA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS PORTATILES Y BAÑO DE ALMACEN
SE PARTICIPA EN RECORRIDO Y COMITE DE OBRA
SE SUMINISTRAN VIAJES DE BZOO
SE RETIRAN VIAJES DE RCD

Salida M
R. AMBIENTAL

150

29-02-2024 Hora de inicio: 7:00 AM
Jueves. Personal obra:
Contratista: 1 Residente SST, 1 Inspector SST, 1 Residente ambiental, 1 Inspectora ambiental, 2 Boal, 1 auxiliar de trafico.
Edwin Quimbayo: 1 maestro, 2 oficiales, 6 ayudantes.
Jhonatan: 1 maestro, 3 ayudantes.
Severiche: 1 maestro, 2 ayudantes.
Quintero: 3 Perforadores, 3 auxiliares Perforadores.
Operadores: 2 Retroexcavadora, 2 minicargador, 1 Vibrocompactador.
Componente SST: Se inician actividades laborales con el diligenciamiento de ATS, Pre-operacionales, manejo de trafico en tres esquinas Pitados de motor en zona de recuperacion, orden y aseo en obra y se termina actividades

Residente SST

Componente ambiental
Se realizan actividades de orden y aseo en zona de recuperacion ambiental
Se realizan inspecciones preoperacionales a 2 retroexcavadoras, 2 Minicargadores, 1 Vibrocompactador,
Se realizan inspecciones preoperacionales a volquetas de Transporte de RCD.

Sandra M
R. AMBIENTAL

1-03-2024 Hora de Inicio 7:00 a.m
Viernes Personal de obra:
Contratista: 1 Residente SST, 1 Residente ambiental, 1 inspector ambiental, 2 Boal, 1 aux de trafico.
Edwin Quimbayo: 1 maestro, 3 oficiales y 1 ayudante
Jonatan: 1 maestro 3 Ayudantes
Severichi: 1 maestro, 2 Ayudantes.
Quintero: 2 perforadores, 3 auxiliares perforadores.
Operadores: 2 Retroexcavadoras, 2 minicargadora 1 vibrocompactador.
componente sst: se inicia actividades laborales con el diligenciamiento de ATS, preoperacionales, manejo de trafico entres fogueros, acompañamiento en actividades de obra, se finaliza con orden y ASEO.

Residente SST

COMPONENTE AMBIENTAL
se realizan actividades de orden y aseo en frente de obra intervenido (zona de Recuperación Ambiental).
Se hacen inspecciones preoperacionales a 2 retroexcavadoras, 2 minicargadores y 1 vibrocompactador.
se ordena y limpia punto de acopio de residuos, puntos ecológicos y sumideros.
se hace colorimiento de materiales.

pros

SANDRA M
R. AMBIENTAL

2-03-2024 Hora de Inicio 7:00 am.
Sábado Personal de obra:
Contratista: 1 Residente SST, 1 Residente ambiental
1 Inspectora ambiental 2 Boal, 1 AT de tráfico
Edwin Quimbayo: 1 maestro, 3 oficiales y 2 ayudantes
Jonathan: 1 maestro, 3 ayudantes
Sederiche: 1 maestro 2 Ayudantes.
Quintero: 2 perforadores, 3 soldadores, perforadores, Operadores. 2 Retroexcavadores, 2 minicargador 1 vibrocom pactador componente SST se Inicia actividades laborales con el diligenciamiento de ATS, preoperacionales manejo de tráfico en tres Esquinas. acompañamiento en Actividades de obra se finalizan con orden y Aseo

Residente

COMPONENTE AMBIENTAL
Se realizan actividades de orden y limpieza en frente de obra intervenido (zona de Recuperación Ambiental).
Se hace inspección preoperacional a 2 retroexcavadoras, 2 minicargadores y 1 vibrocompactador.
Se realiza el retiro de los servicios portátiles sanitarios.
Se suministra material a obra.
Se organiza punto de acopio de residuos y puntos ecológicos.
Se hace cubrimiento de materiales.

Profesional

Sandra M
R. AMBIENTAL

BOGOTÁ | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

Bogotá, D.C.

Al contestar cite estos datos:
Radicado No.: **20241500017971**
Fecha: 04-02-2024

Señor:
EDWIN ALBERTO VARGAS RUEDA
Representante Legal
PROES INGENIERIA SAS
Dirección física: Calle 106 No. 57-23 oficina 603.
Correo electrónico: Edwin.vargas@proescolombia.com
Teléfono: (601) 2534080
Ciudad Bogotá D.C.

Asunto: **Respuesta al oficio 2024170000009972 (OF-INT-CVP-761-787-23). Remisión de Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos Versión 3 y Actualización de ruta de evacuación.**

Ref: **Contratos CVP-CTO-720-2022 y CVP-CTO-761-2022**

La Dirección Técnica de Mejoramiento de Barrios de la Caja de la Vivienda Popular, recibió el oficio del asunto, mediante el cual en su calidad de interventor remitió aprobado la actualización referente a la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos V3 y la Actualización de la ruta de evacuación, del Contrato de Obra CVP-CTO-720-2022.

De esta manera, una vez revisado su contenido por la profesional que brinda apoyo a la supervisión del componente SST-MA del contrato de interventoría CVP-CTO-761-2022, esta Supervisión se permite informar que, la documentación recibida cumple con lo estipulado en el Pliego de Condiciones y Anexo SST-MA, y, por lo tanto, se emite el respectivo ***visto bueno.***

No obstante, lo anterior, se aclara que, esta Dirección podrá adelantar los requerimientos a los que haya lugar, en cuanto al cumplimiento en general de las obligaciones contractuales.

Cordialmente;

SANGUINO GUTIERREZ LAURA MARCELA
Firmado digitalmente por SANGUINO GUTIERREZ LAURA MARCELA
Fecha: 2024.02.09 09:20:56 -05'00'

12-02-2024 09:22 am
NO IMPLICA ACEPTACIÓN

LAURA MARCELA SANGUINO GUTIERREZ
Directora Técnica de Mejoramiento de Barrios
Caja de la Vivienda Popular
lsanguinog@cajaviviendapopular.gov.co

Proyectó: Ana Maria Bermúdez – Contratista apoyo SSTMA DMB
Revisó: Yanery Osorio – Contratista apoyo jurídico DMB
Mónica Zipaquirá – Contratista apoyo técnico DMB

RECIBIDO PROES
FIRMA
FECHA: D M A

Calle 54 No. 13-30
Código Postal: 110231, Bogotá D.C.
PBX: (60-1) 3494550 - (60-1) 3494520
FAX:(60-1) 310 5583
www.cajaviviendapopular.gov.co
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co

SC-CER356168
208-GD-Ft-125 - Versión 1 - Vigente desde: 22/02/2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Powered by CamScanner

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

Bogotá, D.C.

Al contestar cite estos datos:
Radicado No.: **20241500001798 1**
Fecha: 04-02-2024

Señor:
EDWIN ALBERTO VARGAS RUEDA
Representante Legal
PROES INGENIERIA SAS
Dirección física: Calle 106 No. 57-23 oficina 603.
Correo electrónico: Edwin.vargas@proescolombia.com
Teléfono: (601) 2534080
Ciudad Bogotá D.C.

Asunto: **Respuesta al oficio 202417000014702 (OF-INT-CVP-761-807-23). Remisión actualización SGSST y cronograma trabajo anual 2024 del Contratista de obra.**

Ref: **Contratos CVP-CTO-720-2022 y CVP-CTO-761-2022**

La Dirección Técnica de Mejoramiento de Barrios de la Caja de la Vivienda Popular, recibió el oficio del asunto, mediante el cual en su calidad de interventor remitió aprobado la actualización referente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Cronograma de trabajo SST del año 2024, del Contrato de Obra CVP-CTO-720-2022.

De esta manera, una vez revisado su contenido por la profesional que brinda apoyo a la supervisión del componente SST-MA del contrato de interventoría CVP-CTO-761-2022, esta Supervisión se permite informar que, la documentación recibida cumple con lo estipulado en el Pliego de Condiciones y Anexo SST-MA, y, por lo tanto, se emite el respectivo ***visto bueno.***

No obstante, lo anterior, se aclara que, esta Dirección podrá adelantar los requerimientos a los que haya lugar, en cuanto al cumplimiento en general de las obligaciones contractuales.

RECIBIDO
PROES
FIRMA
FECHA: D M A
COPIA NO CONTROLADA
NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Cordialmente;

SANGUINO GUTIERREZ LAURA MARCELA
Firmado digitalmente por SANGUINO GUTIERREZ LAURA MARCELA
Fecha: 2024.02.09 10:00:25 -05'00'

LAURA MARCELA SANGUINO GUTIERREZ
Directora Técnica de Mejoramiento de Barrios
Caja de la Vivienda Popular
lsanguinog@cajaviviendapopular.gov.co

12-02-24.
9822 am

Proyectó: Ana Maria Bermúdez – Contratista apoyo SSTMA DMB
Revisó: Yanery Osorio – Contratista apoyo jurídico DMB
Mónica Zipaquirá – Contratista apoyo técnico DMB

Calle 54 No. 13-30
Código Postal: 110231, Bogotá D.C.
PBX: (60-1) 3494550 - (60-1) 3494520
FAX:(60-1) 310 5583
www.cajaviviendapopular.gov.co
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co

SC-CER356168
208-GD-F1-125 - Versión 1 - Vigente desde: 22/02/2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Powered by CamScanner

BOGOTÁ | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

Bogotá, D.C.

Al contestar cite estos datos:
Radicado No.: **202415000022551**
Fecha: 09-02-2024

Señor:
EDWIN ALBERTO VARGAS RUEDA
Representante Legal
PROES INGENIERIA SAS
Dirección física: Calle 106 No. 57-23 oficina 603.
Correo electrónico: Edwin.vargas@proescolombia.com
Teléfono: (601) 2534080
Ciudad Bogotá D.C.

Asunto: Respuesta a oficio 202417000024582 (OF-INT-CVP-761-834-23) – *Remisión informe mensual SST No. 11 versión 3 del contratista de obra.*

Ref: Contratos CVP-CTO-761-2022 y CVP-CTO-720-2022.

Esta Dirección Técnica recibió el oficio del asunto, mediante el cual remitió aprobado por la Interventoría el informe correspondiente a la Gestión SST del Contrato de Obra CVP-CTO-720-2022, identificado como *"(…) Informe #11 periodo comprendido entre el 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2023* (…)", sobre el particular y una vez revisado el contenido por parte del profesional designado como apoyo a la supervisión del Componente SST-MA, nos permitimos informar, que tal como usted lo manifestó con su aprobación, el informe cumple con lo estipulado en el pliego de condiciones y Anexo SST-MA Etapa construcción, razón por la cual se emite el respectivo *Visto Bueno* sobre el mismo.

No obstante, lo anterior se aclara que la emisión de la aprobación frente a los documentos aportados no implica que la supervisión no continúe la vigilancia de las demás obligaciones contractuales, por lo que la Dirección puede adelantar los procedimientos administrativos a los que haya lugar, con la finalidad de requerir el cumplimiento de cualquier otra obligación a cargo de la interventoría.

Cordialmente;

SANGUINO GUTIERREZ LAURA MARCELA
Firmado digitalmente por SANGUINO GUTIERREZ LAURA MARCELA
Fecha: 2024.02.09 17:40:21 -05'00'

LAURA MARCELA SANGUINO GUTIERREZ
Directora Técnica de Mejoramiento de Barrios
lsanguinog@cajaviviendapopular.gov.co

Proyectó: Ana María Bermúdez – Apoyo SSTMA DMB
Revisó: Yanery Osorio – Apoyo Jurídico DMB
Mónica Zipaquirá – Apoyo técnico DMB

RECIBIDO
PROES
FIRMA
FECHA: D 13 M 02 A 24
No implica aceptación
11:13 am

Calle 54 No. 13-30
Código Postal: 110231, Bogotá D.C.
PBX: (60-1) 3494550 - (60-1) 3494520
FAX:(60-1) 310 5583
www.cajaviviendapopular.gov.co
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co

SC-CER356168

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá,12 de febrero de 2024 de 2023

CE-CTO-720-22-PROCA--873

Señores,
INTERVENTORIA - PROES INGENIERIA SAS
DOCTOR EDWIN ALBERTO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
Leonardo Cifuentes Forero Coordinador
de proyectos
leonardo.cifuentes@proescolombia.com
Área SST-MA
Emiro Rafael Navarro Ramos

Referencia: *Contrato CVP-CTO-720-2022* Objeto: *"EJECUTAR A PRECIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES Y LA ZONA DE RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA, PRIORIZADOS EN EL TERRITORIO CARACOLÍ DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO CVP-CTO-415-2021, DE ACUERDO CON EL ALCANCE Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DETERMINADA POR LA DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE BARRIOSDE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR"*


ASUNTO: *Rta comunicado* **OF-INT-CVP-761-867-24 Observaciones del informe semanal N° 51**

Respetados Señores,

De acuerdo a sus observaciones generadas en el comunicado **OF-INT-CVP-761-867-**24 le informo que no se presentaron accidentes laborales, e incapacidades de origen común.

Lo anterior par su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,



ING. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ
C.C 3.137.389 DE QUEBRADA NEGRA
REPRESENTANTE LEGAL



PROYECTO: Betsy Andrea Fierro
Profesional SST
Consorcio Pro-Caracolí

Copia. **CAJA DE VIVIENDA POPULAR**
Dirección de mejoramiento de Barrios
Arq. Mónica Zipaquirá – Supervisión
Ing. Ana María Bermúdez- Área SST-MA

INFORME SEMANAL - CONSORCIO PRO CARACOLÍ

12	2	2024
DD	MM	AÑO

SEMANA No 51 DEL

5	2	2024
DD	MM	AÑO

AL

11	2	2024
DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA

"EJECUTAR A PRECIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES Y LA ZONA DE RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA, PRIORIZADOS EN EL TERRITORIO CARACOLÍ DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO CVP-CTO-415-2021, DE ACUERDO CON EL ALCANCE Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DETERMINADA POR LA DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR"

I. INFORMACION DEL PROYECTO

CONTRATISTA DE OBRA: **CONSORCIO PRO-CARACOLI**

CONTRATO No:	No. CVP-CTO-720-2022	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23	1	2023
			DD	MM	AÑO
VALOR :	$ 15.080.089.940,00	FECHA DE INICIO	22	2	2023
			DD	MM	AÑO
PLAZO :	DOCE MESES Y VEINTICUATRO DÍAS	FECHA DE TERMINACIÓN	15	2	2024
			DD	MM	AÑO

INTERVENTORIA **PROES INGENIERÍA S.A.S.**

CONTRATO No:	CVP-CTO-761-2021	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23	1	2023
			DD	MM	AÑO
VALOR :	$ 1,241,406,526.00	FECHA DE INICIO	23	1	2023
			DD	MM	AÑO
PLAZO :	DOCE MESES Y VEINTICUATRO DÍAS	FECHA DE TERMINACIÓN	15	2	2024
			DD	MM	AÑO

II. REPORTE DE INDICADORES SST-MA

SST	AMBIENTAL
Tasa de accidentes de trabajo: En este periodo no se presento un accidente de origen laboral Tasa de prevalencia general de Enfermedades Laborales: no se presentaron incapacidades Garantizar el cumplimiento de los Requisitos Legales: no hubo variacion en la matriz legal Mejorar continuamente la gestión de seguridad y salud en el trabajo: Se realizaron Analisis de trabajo seguro,permisos de trabajo para las tareas de alto riesgo, inspecciones a los equipos de contra caida, acompañamiento en las actividades de obra, se realizo charla de seguridad, y pausas activas Enfermedad comun:No se presentaron incapacidades de origene comun,	Se cuenta con la aprobacion de 35 volquetas para el retiro del material RCD; en el periodo comprendido ente el 3/02/2024 y el 9/02/2024 se dispusieron 20 viajes de RCD Se utilizaron las volquetas de placas: SQW330, SXC230, SZZ679, TDS945, USD821,VEQ128 Y WEQ751 Cantidad de RCD ejecutado en obra = 29115m3 Cantidad de RCD proyectado 31633,46m3 Cantidad de material reciclado utilizado: 635m3 (69%) Proteccion de sumideros : 100% Residuos no peligrosos: 100% Inspecciones a frente de obra: 100% Acopios en frente de obra: 100% Mantenimiento a servicios sanitarios: 100% Coi 43 vigente hasta 15/02/2024

III. RELACIÓN DEL PERSONAL (FRENTES DE OBRA)

CARGOS	JHONATAN BEJARANO		EDWIN QUIMBAYO	CARLOS SEVERICHE		PERSONAL MÍNIMO
DIRECTOR DE OBRA						1
RESIDENTES DE OBRA						3
COORDINADOR						1
PMT						1
RESIDENTE AMBIENTAL						1
RESIDENTE SST						1
RESIDENTE FORESTAL						1
RESIDENTE SOCIAL						1
AUXILIAR SOCIAL						2
AUXILIAR DE ARQUITECTURA						1
INSPECTOR SST						2
INSPECTOR AMBIENTAL						1
TOPOGRAFOS						1
ESPECIALISTAS						4
INGENIERO ELECTRICO						1
ARQUITECTO URBANISTA						1
INSPECTOR DE OBRA						1
APOYO TÉCNICO						3
AUXILIAR DE TOPOGRAFÍA						1
ALMACENISTA						1
AYUDANTE DE ALMACEN						1
PERFORADORES						3
AUXILIAR DE PERFORACIÓN						3
AYUDANTES POR ADMINISTRACIÓN						1
OPERADOR DE ESTACIONARIA						1
AUXILIAR TRÁFICO						1
AYUDANTE BOAL						2
GEOTRAZAR INGENERIA SAS						1
CONPACTACIONES COSTA BRAVA						1
MAESTROS	1		1	1		3
OFICIALES			2			2
AYUDANTES	3		11	2		16
OPERADORES MAQUINARIA						4
TOTAL						**68**

IV. MAQUINARIA Y VEHICULOS

DESCRIPCION DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA - HITACHI 75	1
RETROEXCAVADORA - HITACHI 40	1
RETROEXCAVADORA - HITACHI 125	1
RODILLO VIBROCOMPACTADOR	1
MINICARGADOR	2
VOLQUETAS	7
BOMBA DE CONCRETO	1
COMPRESOR KAISHAN	2
COMPRESOR ATLAS COPCO	1
UNIDADES HIDARULICAS	3
BOMBA DE INYECCIÓN	1
ORUGA DE PERFORACIÓN	1
TOTAL	**22**

V. INGRESOS, RETIROS, ACCIDENTALIDAD, VIAJES DE RCS

INGRESOS	CARGO TRABAJADOR QUE INGRESÓ	RETIROS	CARGO TRABAJADOR RETIRADO	INCIDENTES / ACCIDENTES	VIAJES RCD
1	OPERADOR	1	AYUDANTE	0	20

VI. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PROGRAMADAS PARA LA PROXIMA SEMANA

SST	AMBIENTAL
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**
Ejecucion del de capacitacion en seguridad y saluden en el trabajo : se ejecutaron (charlas de inspecciones y recomendaciones generales maquinaria pesada, uso de EPP, harla de actos y condiciones inseguras) Tasa de accidentes de trabajo: en este periodo no se presentaron incidentes , y accidentes de trabajo . Tasa de prevalencia general de enfermedades laborales: No se presentaron enfermedades laborales entre nuestros colaboradores . Garantizar el cumplimiento de los Requisitos legales: No hubo variacion en esta matriz En el periodo Mejorar continuamente la gestión de seguridad y salud en el trabajo: Se llevaron a cabo gestiones en pro de salvaguardar la integridad física de nuestros colaboradores y comunidad en general, en ese sentido, se garantizaron accesos peatonales seguros y limpios; se realizó control de tráfico, acompañamiento en el desplazamiento de minicargador con auxiliares de tráfico, campañas de orden, limpieza y aseo, se atienden requerimientos hechos por la interventoría para mejorar condiciones de seguridad en el proyecto. Incapacidad: de origen comun no se presentaron	Se realizó orden y aseo por frentes de obra CIV's, sobre la via principal y zona de recuperacion ambiental Se realizó reparación de cerramientos perimetrales Se lleva control de suministro de materiales Se realizó limpieza y proteccion de sumideros Se realizó seguimiento al manteniemiento de limpieza y desinfeccion de servicios sanitarios portatiles. Se realizó el cubrimiento de material petreo Participación en comité de Obra Se realizó inspeccion preoperacional de maquinaria Entrega de informe semanal Entrega de informe mensual N°12 en versión física Entrega informe RCD Triemstre IV
ACTIVIDADES EJECUTADAS	**ACTIVIDADES PROGRAMADAS**
del 5 al 11 de febrero de 2024 se presentaron los siguientesl ingresos 1 operador y 1 retiro de un ayudante Análisis de Trabajo Seguro y diligenciamiento de permisos de alturas diarios inspecciones , camilla, botiquin,herramientas energizadas, e inspeccion de equipos contra caidas. Acompañamiento en cada una de las actividades por parte del componente SST . Inducción y notificación del perfil del cargo al personal que ingreso en el periodo. Construcción y adecuación de accesos y senderos peatonales en obra. actividades de señalizacion y demarcacion Seguimiento y evaluación de actividades de alto riesgo. Remisión de documentos de personal operativo para su aprobación e ingreso al proyecto, Se realiza jornadas de orden y aseo diarias para mantener condiciones adecuadas de seguridad,orden y aseo en en container se prohibe dejar las	Informe semanal Comité de obra Inspecciones preoperacionales Control de viajes de RCD y materiales Inducciones ambientales Mantenimiento de cerramientos Mantenimiento de protección de sumideros Informe Mensual N°13
RESUMEN DE ACTIVIDADES	**ACTIVIDADES PRESUPUESTO AMBIENTAL**
Durante el periodo reportado se atienden trabajos administrativos y de campo donde se realiza acompañamiento de en las actividades de obra garantizando las condiciones de salud y trabajo , Durante el periodo reportado se atienden trabajos administrativos y de campo, se realiza acompañamiento con nuestro personal SST durante el desarrollo de actividades de alto riesgo como la perforación y vaciado de concreto en mueros, se llevaron a cabo inspecciones. No se presentaron accidentes de trabajo , e incidentes	Item / Cantidad Ingeniero Ambiental — 1 Inspector Ambiental — 1 Boal — 2 Ingeniero Forestal — 1 Protección de sumideros — 5 Elementos de limpieza y desinfección — 0,25 Bolsa para basura — 2 Alquiler de baño — 2
COMUNICACIONES Y BÍTACORA	**COMPONENTE FORESTAL**
Enviados CE-CTO-720-22 PROCA-850 RESPUESTA A COMUNICADO OF-INT-CVP-761-846-24 SUBSANACION DE ONSERVACION INFORME MENSUAL . SST -N° 12 VERSION 2 CE-CTO-720-22 PROCA-851 INFORME MENSUAL . SST -N° 12 CE-CTO-720-22 PROCA-865 RESPUESTA A COMUNICADO OF-INT-CVP-761-846-24 SUBSANACION DE ONSERVACION INFORME MENSUAL . SST -N° 12 VERSION 3 Recibidos: OF-INT-CVP-761-859-24 Rta comunicado CE-CTO-720-22-PROCA-850-observaciones informe mensual SST N°12 V2 CE-CTO-720-22 PROCA-851 INFORME MENSUAL . SST -N° 12	Levantamiento de la información en campo sobre el estado actual de 51 individuos arbóreos que se encuentran en estado de conservación según la resolución 0692 de 2023. Elaboración de Informe de actualización de individuos arboreos. Trabajo de oficina de la información levantada en campo para el seguimiento de los individuos árboreos que se encuentran en estado de conservación según la resolucion 0692 de 2023. Elaboración de fichas formato de ejecución de actividaades silviculturales. Acompañamiento al comité de veeduria.
	NOVEDADES BOAL
	Ninguna

BETSY ANDREA FIERRO GUZMAN **RESIDENTE SST**	**SANDRA MILENA TEJADA MADRIGAL** **RESIDENTE AMBIENTAL**



OF-INT-CVP-761-839-24

Bogotá D.C., 5 de febrero de 2024

Ingeniero
MIGUEL ANGEL GUTIÉRREZ
Representante legal
CONSORCIO PROCARACOLI
Bogotá D.C

Referencia: Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, social, ambiental y sstma al contrato de obra cuyo objeto es "ejecutar a precios fijos sin fórmula de reajuste, las obras de intervención física a escala barrial consistentes en la construcción de los tramos viales y la zona de recuperación paisajística, priorizados en el territorio caracolí de la localidad de ciudad bolívar de la ciudad de Bogotá D.C., de conformidad con los estudios y diseños correspondientes al contrato cvp-cto-415-2021, de acuerdo con el alcance y delimitación del área determinada por la dirección de mejoramiento de barrios de la caja de la vivienda popular.

Asunto: *Rta comunicado CE-CTO-720-22-PROCA-0805, CE-CTO-720-22-PROCA-0818, CE-CTO-720-22-PROCA- 831, CE-CTO-720-22-PROCA-0888, Aprobación informes semanales SSTMA N.º 46,47,48 y 49 del contratista de obra.*

Respetado ingeniero,

De acuerdo con nuestros deberes legales y obligaciones contractuales, con relación al seguimiento y al cumplimiento del componente SSTMA del contratista de obra.

Luego de revisada y verificada la información suministrada por el contratista de obra mediante comunicado del asunto, por parte de esta interventoría no se emiten observaciones por lo que se da por aprobada.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a comentarios.

Cordialmente,

NICOLÁS ORTEGA RESTREPO
Director de interventoría
Elaboró: ENR
Revisó: NOR

OF-INT-CVP-761-842-24

Bogotá D.C., 5 de febrero de 2024

Ingeniero
MIGUEL ANGEL GUTIÉRREZ
Representante legal
CONSORCIO PROCARACOLI
Bogotá D.C

Referencia: Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, social, ambiental y sstma al contrato de obra cuyo objeto es "ejecutar a precios fijos sin fórmula de reajuste, las obras de intervención física a escala barrial consistentes en la construcción de los tramos viales y la zona de recuperación paisajística, priorizados en el territorio caracolí de la localidad de ciudad bolívar de la ciudad de Bogotá D.C., de conformidad con los estudios y diseños correspondientes al contrato cvp-cto-415-2021, de acuerdo con el alcance y delimitación del área determinada por la dirección de mejoramiento de barrios de la caja de la vivienda popular.

Asunto: *Rta comunicado CE-CTO-720-22-PROCA-0846, Observaciones informe semanal SSTMA N.º 50 del contratista de obra.*

Respetado ingeniero,

De acuerdo con nuestros deberes legales y obligaciones contractuales, con relación al seguimiento y al cumplimiento del componente SSTMA del contratista de obra.

Luego de revisada y verificada la información suministrada por el contratista de obra mediante comunicado del asunto, por parte de esta interventoría se emiten las siguientes observaciones:

1. En el informe semanal SSTMA N° 48 nos reporta el retiro del PMP del profesional Angello Cortez y el día 24 de enero el profesional Miguel Ángel Diaz Rodriguez hizo presencia en el recorrido y comité general de obra y en el informe semanal SSTMA N° 49 y 50 no lo están relacionando. Se solicita aclarar si el profesional ya no hace parte del contrato, teniendo en cuenta que participo durante el periodo del presente informe semanal.
2. En el informe semanal SSTMA N° 49 nos reporta un total de 78 trabajadores y en el informe semanal SSTMA N°50 nos reporta 67 trabajador con un total de retiro de 6 personas, por lo que no coinciden en relación con el informe anterior.
3. En el informe no relaciona en el numeral V. INGRESOS, RETIROS, ACCIDENTALIDAD, VIAJES DE RCS, se encuentra en blanco.
4. En las actividades programadas hace referencia al periodo del 22 al 28 de enero del 2024, que no corresponde al periodo del presente informe.

5. En el informe no hace referencia a la actividad ejecutada de presentación en comité de veeduría realizado el jueves 01/02/2024.
6. En el item de actividades ejecutadas hace referencia de incapacidad de origen laboral 3 días de trauma en dorso del 30 al 01 de febrero de 2024.
7. En el resumen de actividades continúa haciendo referencia que, durante el periodo del 22 al 28 de enero del 2024, que no corresponde al periodo del presente informe. El periodo es del 29 de enero al 04 de febrero del 2024.

PRO-CARACOLÍ CONSORCIO	INFORME SEMANAL - CONSORCIO PRO CARACOLÍ								5 (DD)	2 (MM)	2024 (AÑO)	
SEMANA No	50	DEL	29 (DD)	1 (MM)	2024 (AÑO)	AL	4 (DD)	2 (MM)	2024 (AÑO)			

Así las cosas, y de acuerdo con lo señalado, esta interventoría solicita que, con sus obligaciones contractuales, se presente el informe en debida forma, y allegue a la interventoría la documentación ajustada y complementada de acuerdo con las observaciones realizadas, por lo cual se otorga un plazo de dos (2) días hábiles, contados a partir del recibo de la presente comunicación.

Cordialmente,

Nicolás Ortega R.

NICOLÁS ORTEGA RESTREPO
Director de interventoría
Elaboró: ENR
Revisó: NOR

OF-INT-CVP-761-848-24

Bogotá D.C., 8 de febrero de 2024

Ingeniero
MIGUEL ANGEL GUTIÉRREZ
Representante legal
CONSORCIO PROCARACOLI
Bogotá D.C

Referencia: Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, social, ambiental y sstma al contrato de obra cuyo objeto es "ejecutar a precios fijos sin fórmula de reajuste, las obras de intervención física a escala barrial consistentes en la construcción de los tramos viales y la zona de recuperación paisajística, priorizados en el territorio caracolí de la localidad de ciudad bolívar de la ciudad de Bogotá D.C., de conformidad con los estudios y diseños correspondientes al contrato cvp-cto-415-2021, de acuerdo con el alcance y delimitación del área determinada por la dirección de mejoramiento de barrios de la caja de la vivienda popular.

Asunto: *Rta comunicado CE-CTO-720-22-PROCA-0839, Aprobación informe semanal SSTMA N.º 50 del contratista de obra.*

Respetado ingeniero,

De acuerdo con nuestros deberes legales y obligaciones contractuales, con relación al seguimiento y al cumplimiento del componente SSTMA del contratista de obra.

Luego de revisada y verificada la información suministrada por el contratista de obra mediante comunicado del asunto, por parte de esta interventoría no se emiten observaciones por lo que se da por aprobada.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a comentarios.

Cordialmente,

NICOLÁS ORTEGA RESTREPO
Director de interventoría
Elaboró: ENR
Revisó: NOR

OF-INT-CVP-761-859-24

Bogotá D.C., 9 de febrero de 2024

Ingeniero
MIGUEL ANGEL GUTIÉRREZ
Representante legal
CONSORCIO PROCARACOLI
Bogotá D.C

Referencia: Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, social, ambiental y sstma al contrato de obra cuyo objeto es "ejecutar a precios fijos sin fórmula de reajuste, las obras de intervención física a escala barrial consistentes en la construcción de los tramos viales y la zona de recuperación paisajística, priorizados en el territorio caracolí de la localidad de ciudad bolívar de la ciudad de Bogotá D.C., de conformidad con los estudios y diseños correspondientes al contrato cvp-cto-415-2021, de acuerdo con el alcance y delimitación del área determinada por la dirección de mejoramiento de barrios de la caja de la vivienda popular.

Asunto: *Rta comunicado CE-CTO-720-22-PROCA-0850, Observaciones informe mensual SST N.º 12 V2 del contratista de obra.*

Respetado ingeniero,

De acuerdo con nuestros deberes legales y obligaciones contractuales, con relación al seguimiento y al cumplimiento del componente SST del contratista de obra.

Luego de revisada y verificada la información suministrada por el contratista de obra mediante comunicado del asunto, por parte de esta interventoría se emiten las siguientes observaciones:

1. El periodo corresponde del 1 al 31 de enero del 2024. Corregir año de pie de pagina de la portada 2023**. Observación no atendida**.
2. **En el numeral 2.5 MATRIZ IPEVR** nos reporta que no se realizó actualización de la matriz y nos reporta en documento descriptivo que si se realizó la socialización.

   Socialización de la actualización SGSST Y Matriz de identificación de peligros y evaluación de los riesgos.
3. **En el numeral 2.10 Programa de capacitación** se esta reportando que realizaron dos (2) capacitaciones en el documento descriptivo que no concuerda con el cronograma de trabajo aprobado por interventoría.

2.10. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

En cumplimiento al plan de trabajo PL-SST-01 PLAN DE TRABAJO-CRONOGRAMA, para el periodo reportado se ejecutaron las siguientes capacitaciones:

- Identificación de peligros y valoración de riesgos.
- Campañas en Prevención de Riesgo

4. **Tabla 11. Ausentismo.** En el total no cuerda con la sumatoria, la totalidad de los eventos (8) y la sumatoria de los días perdidos (22).

TIPO DE AUSENCIA	EVENTOS ENERO 2024	DIAS PERDIDOS
Enfermedad general	7	19
Accidente de trabajo	0	0
Enfermedad profesional	0	0
Incapacidad medica por otros AT	1	3
Suspensión	0	0
Maternidad	0	0
Paternidad	0	0
Permiso remunerado	0	0
Calamidad domestica	0	0
Permiso no remunerado	0	0
No laboró	0	0
TOTAL	**2**	**21**

Fuente: elaboración propia.

5. En el numeral 2.18 Seguimiento de indicadores, tabla 12 indica que el cumplimiento de la ejecución del plan de capacitaciones en SST fue del 100%:

Tabla 12. Seguimiento de indicadores

NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICION DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OPTENIDO	INDICADOR
Ejecución del Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo	Este indicador realiza el seguimiento al plan de capacitación de SST, el cual se puede reflejar en el impacto en la accidentalidad y las enfermedades laborales.	Proceso	1%	100%	No. De actividades ejecutadas / No total de actividades programadas*100


En el indicador presentado por ustedes esta por el 75% y no el 100%.

6. **Anexo 4. Soportes de personal retirado.** El soporte de paz y salvo del trabajador Angello Cortez presenta novedad que debe ser subsanado para poder emitir aprobación. **Observación no atendida.**

7. **Anexo 4. Soportes de personal retirado.** No se evidencia soportes de retiro de la trabajadora Luisa Sosa. **Observación no atendida**.

- 1. Cristián Ignacio Vásquez
- 2. Eivar Jiménez Banquez
- 4. Yerson A. Acuña
- 5. José Wilfrido Inagan Chalaca
- 6. ANGELLO HAYBER CORTES MENDEZ
- 7. Arturo Enrique Duarte Castro
- 8. JORGE LUIS MUÑOZ MESA
- 9. Jesús Manuel Torres García
- 10. Uribe Undagama Rojas
- 11. Jonh Sebastián Sua
- 12. Ramiro de Jesús Hernández
- 13. Edilbert Gutiérrez Guejia
- 14. Juan Sebastian Gutiérrez Rodríguez
- 15. Rafael Armando Urrego
- 16. Adiel Ramírez Castillo
- 17. Fausto Fuquen Díaz

8. **Anexo 11. Ausentismo y AT.** La investigación del accidente presenta las siguientes observaciones:
   - El accidente lo catalogaron como grave




Observación no atendida.

   - La información registrada en el item II no es legibles el tiempo de ocupación habitual al momento del accidente: **Observación no atendida.**



La fecha del accidente no corresponde, ocurrió el día 29/01/2024.



   - La investigación no cuenta con las firmas de la persona responsable del informe, se encuentra en blanco.

PERSONA RESPONSABLE DEL INFORME (Representante o Delegado)		
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	
BETSY ANDREA FIERRO	CC X CE N.U TI PA	
CARGO	No. 40.325.117	
RESIDENTE SST		
FIRMA	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO DEL INFORME DEL ACCIDENTE	
	0 3 0 2 2 0 2 4	

9. **Anexo Planillas de SS y nominas**. No existe reportes de pagos de salarios del personal del **Consorcio Procaracoli** y **GMA**. No existe reporte de nomina del especialista Gonzalo Adolfo Figueredo **(Observación no atendida**)



No se relaciona soportes de pago de la segunda quincena del trabajador KEVIN DELGADO NIÑO.

No se relaciona soportes de nomina de los siguientes subcontratistas de razón social: **EDWIN QUIMBAYO MONTEALEGRE**, **GEOTRAZZAR INGENIERIA S.A.S**, **COMPACTACIONES COSTA BRAVA.**

10. **Anexo Planillas de SS y nominas.** la planilla de aportes a seguridad social como independiente del especialista Miguel Ángel Gutiérrez no corresponde al periodo del presente informe. (**observación no atendida**)
11. **Anexo Planilla de SS y nómina.** La planilla de aportes a seguridad social del trabajador Carlos Felipe Morales no corresponde a los pagos realizados al trabajador. Se debe ajustar la planilla al pago realizado por $3.500.000 **(observación no atendida)**
12. **Anexo Planilla de SS. La planilla del subcontratista** MACIAS VELASQUEZ MARCO ANTONIO como independiente lo reportan como retirado en la planilla de aportes a seguridad social y parafiscales, pero no se reporta su retiro del contrato. Se debe anexar paz y salvo, carta de notificación orden de exámenes médicos de retiro y ajustar la tabla de retiro y la tabla donde haga referencia el total de retirados en el periodo.

Así las cosas, y de acuerdo con lo señalado, esta interventoría solicita que, con sus obligaciones contractuales, se presente el informe en debida forma, y allegue a la interventoría la documentación

ajustada y complementada de acuerdo con las observaciones realizadas, por lo cual se otorga un plazo de un (1) día calendario, contados a partir del recibo de la presente comunicación.

Cordialmente,



NICOLÁS ORTEGA RESTREPO
Director de interventoría
Elaboró: ENR
Revisó: NOR

Proes Consultores, S.A
Calle 106 Calle 106 Nº 57-23 Nº 57-23 Oficina 603 Bogotá, Colombia
TEL: +57 (1) 253 40 80 +57 3144465567
www.pwww.proes.es

OF-INT-CVP-761-864-24

Bogotá D.C., 12 de febrero de 2024

Ingeniero
MIGUEL ANGEL GUTIÉRREZ
Representante legal
CONSORCIO PROCARACOLI
Bogotá D.C

Referencia: Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, social, ambiental y sstma al contrato de obra cuyo objeto es "ejecutar a precios fijos sin fórmula de reajuste, las obras de intervención física a escala barrial consistentes en la construcción de los tramos viales y la zona de recuperación paisajística, priorizados en el territorio caracolí de la localidad de ciudad bolívar de la ciudad de Bogotá D.C., de conformidad con los estudios y diseños correspondientes al contrato cvp-cto-415-2021, de acuerdo con el alcance y delimitación del área determinada por la dirección de mejoramiento de barrios de la caja de la vivienda popular.

Asunto: *Rta comunicado CE-CTO-720-22-PROCA-0865, Observaciones informe mensual SST N.º 12 V3 del contratista de obra.*

Respetado ingeniero,

De acuerdo con nuestros deberes legales y obligaciones contractuales, con relación al seguimiento y al cumplimiento del componente SST del contratista de obra.

Luego de revisada y verificada la información suministrada por el contratista de obra mediante comunicado del asunto, por parte de esta interventoría se emiten las siguientes observaciones:

1. En el numeral 2.1.4 Documentación Personal retirado. Se relaciona un total de trabajadores que se detalla a continuación:

   2.1.4. Documentación Personal Retirado

   Para el periodo reportado se presentaron diecisiete (18) retiros, de los cuales seis (6) son personal del Consorcio Pro Caracolí, y los otros once (12) retiros corresponden a personal subcontratista, en la siguiente tabla se relaciona el personal citado.

   Se solicita especificar en el documento descriptivo si se presentaron diecisiete o dieciocho retiros, los mismo para el personal subcontratista si fueron once o fueron doce.

2. **Tabla 11. Relación de Ausentismo.** En el total no cuerda con la sumatoria, la totalidad de los eventos (8). **Se reitera que la observacion no es atendida.**

Tabla 11. Relación de ausentismo.

TIPO DE AUSENCIA	EVENTOS ENERO 2024	DIAS PERDIDOS
Enfermedad general	7	19
Accidente de trabajo	0	0
Enfermedad profesional	0	0
Incapacidad medica por otros AT	1	3
Suspensión	0	0
Maternidad	0	0
Paternidad	0	0
Permiso remunerado	0	0
Calamidad domestica	0	0
Permiso no remunerado	0	0
No laboró	0	0
TOTAL	**2**	**21**

Fuente: elaboración propia.

- Se requiere que la tabla sea ajusta con los valores de 8 ventos enero 2024 y un total 22 días perdidos donde indica la flecha roja.


3. En el numeral 2.18 Seguimiento de indicadores, tabla 12 indica que el cumplimiento de la ejecución del plan de capacitaciones en SST fue del 100%: **Se reitera que la observación no es atendida.**

Tabla 12. Seguimiento de indicadores

NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICION DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OPTENIDO	INDICADOR
Ejecución del Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo	Este indicador realiza el seguimiento al plan de capacitación de SST, el cual se puede reflejar en el impacto en la accidentalidad y las enfermedades laborales.	Proceso	1%	100%	No. De actividades ejecutadas / No total de actividades programadas*100

En el indicador presentado por ustedes esta por el 75% y no el 100%. Se solicita que la tabla de seguimiento de indicadores debe ser ajustada teniendo en cuenta que el porcentaje de cumplimiento no es el 100% del resultado obtenido.

4. **Anexo 4. Soportes de personal retirado.** El soporte de paz y salvo del trabajador Angello Cortez presenta novedad que debe ser subsanado para poder emitir aprobación. **Se reitera nuevamente que la observación no es atendida.**
5. **Anexo 4. Soportes de personal retirado.** Se evidencia soportes de retiro de la trabajadora Luisa Sosa en su número de cedula relacionado al trabajador identificado 1.033.818.942 corresponde a la persona en la paz y salvo de egreso no coincide con la liquidación



Por medio de la presente yo, **LUISA FERNANDO SOSA MORENO** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **1.033.818.942** de Bogotá, manifiesto que la empresa **CONSORCIO PROCARACOLI**

NOMBRE	LUISA FERNANDO SOSA MORENO
IDENTIFICACIÓN	C.C. 1.030.574.106
FECHA DE INGRESO	6/07/2023
FECHA DE RETIRO	31/12/2023

NOMBRE	LUISA FERNANDO SOSA MORENO
IDENTIFICACIÓN	C.C. 1.030.574.106
FECHA DE INGRESO	1/01/2024
FECHA DE RETIRO	3/01/2024

Señores
CENDIATRA
Av. Calle 19 # 3-50, Bogotá, Edificio Barichara, Torre A, Piso 12

ASUNTO: Exámenes Médicos de Retiro

Cordialmente, nos dirigimos a usted, para solicitarle se sirva practicar el examen médico de retiro a **LUISA FERNANDA SOSA MORENO** documento de identidad número **1.033.818.942** quien fue empleado de **CONSORCIO PROCARACOLI** con NIT


6. **Anexo 11. Ausentismo y AT.** La investigación del accidente presenta las siguientes observaciones:

    - La información registrada en el item II no es legibles el tiempo de ocupación habitual al momento del accidente: **Se reitera que la observación no es atendida.**



TIEMPO DE OCUPACIÓN HABITUAL AL MOMENTO DEL ACCIDENTE

7. **Anexo Planillas de SS y nominas.** la planilla de aportes a seguridad social como independiente del especialista Miguel Ángel Gutiérrez no se permite visualizar para su validación.



8. **Anexo Planilla de SS y nómina.** La planilla de aportes a seguridad social del trabajador Carlos Felipe Morales no corresponde a los pagos realizados al trabajador. Se debe ajustar la planilla al pago realizado por $3.500.000 **Se reitera que la observación no es atendida.**

Empleado	CARLOS FELIPE MORALES ROMERO
No. de documento	1.032.380.434
Cargo	ESPECIALISTA URBANISTA
Periodo de pago	01/01/2024 AL 30/01/2024
Días laborados	30
Salario base	3500000



Así las cosas, y de acuerdo con lo señalado, esta interventoría solicita que, con sus obligaciones contractuales, se presente el informe en debida forma, y allegue a la interventoría la documentación ajustada y complementada de acuerdo con las observaciones realizadas, por lo cual se solicita de forma inmediata, contados a partir del recibo de la presente comunicación.

Cordialmente,

NICOLÁS ORTEGA RESTREPO
Director de interventoría
Elaboró: ENR
Revisó: NOR

OF-INT-CVP-761-873-24

Bogotá D.C., 13 de febrero de 2024

Ingeniero
MIGUEL ANGEL GUTIÉRREZ
Representante legal
CONSORCIO PROCARACOLI
Bogotá D.C

Referencia: Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, social, ambiental y sstma al contrato de obra cuyo objeto es "ejecutar a precios fijos sin fórmula de reajuste, las obras de intervención física a escala barrial consistentes en la construcción de los tramos viales y la zona de recuperación paisajística, priorizados en el territorio caracolí de la localidad de ciudad bolívar de la ciudad de Bogotá D.C., de conformidad con los estudios y diseños correspondientes al contrato cvp-cto-415-2021, de acuerdo con el alcance y delimitación del área determinada por la dirección de mejoramiento de barrios de la caja de la vivienda popular.

Asunto: *Rta comunicado CE-CTO-720-22-PROCA-0873, Aprobación informe semanal SSTMA N.º 51 del contratista de obra.*

Respetado ingeniero,

De acuerdo con nuestros deberes legales y obligaciones contractuales, con relación al seguimiento y al cumplimiento del componente SSTMA del contratista de obra.

Luego de revisada y verificada la información suministrada por el contratista de obra mediante comunicado del asunto, por parte de esta interventoría no se emiten observaciones por lo que se da por aprobada.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a comentarios.

Cordialmente,

NICOLÁS ORTEGA RESTREPO
Director de interventoría
Elaboró: ENR
Revisó: NOR

OF-INT-CVP-761-881-24

Bogotá D.C., 15 de febrero de 2024

Ingeniero
MIGUEL ANGEL GUTIÉRREZ
Representante legal
CONSORCIO PROCARACOLI
Bogotá D.C

Referencia: Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, social, ambiental y sstma al contrato de obra cuyo objeto es "ejecutar a precios fijos sin fórmula de reajuste, las obras de intervención física a escala barrial consistentes en la construcción de los tramos viales y la zona de recuperación paisajística, priorizados en el territorio caracolí de la localidad de ciudad bolívar de la ciudad de Bogotá D.C., de conformidad con los estudios y diseños correspondientes al contrato cvp-cto-415-2021, de acuerdo con el alcance y delimitación del área determinada por la dirección de mejoramiento de barrios de la caja de la vivienda popular.

Asunto: *Rta comunicado CE-CTO-720-22-PROCA-0878, Aprobación Cronograma de trabajo anual del contratista de obra.*

Respetado ingeniero,

De acuerdo con nuestros deberes legales y obligaciones contractuales, con relación al seguimiento y al cumplimiento del componente SSTMA del contratista de obra.

Luego de revisada y verificada la información suministrada por el contratista de obra mediante comunicado del asunto, por parte de esta interventoría no se emiten observaciones por lo que se da por aprobada.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a comentarios.

Cordialmente,

NICOLÁS ORTEGA RESTREPO
Director de interventoría
Elaboró: ENR
Revisó: NOR

OF-INT-CVP-761-886-24

Bogotá D.C., 17 de febrero de 2024

Ingeniero

MIGUEL ANGEL GUTIERREZ
Representantes Legal

CONSORCIO PROCARACOLÍ
cprocaracoli@gmail.com

Bogotá D.C

Referencia: Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, social, ambiental y sstma al contrato de obra cuyo objeto es “ejecutar a precios fijos sin fórmula de reajuste, las obras de intervención física a escala barrial consistentes en la construcción de los tramos viales y la zona de recuperación paisajística, priorizados en el territorio caracolí de la localidad de ciudad bolívar de la ciudad de Bogotá D.C., de conformidad con los estudios y diseños correspondientes al contrato cvp-cto-415-2021, de acuerdo con el alcance y delimitación del área determinada por la dirección de mejoramiento de barrios de la caja de la vivienda popular.

Asunto: **Hallazgo recorrido SST de obra 16 y 17 de febrero del 2024.**

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con nuestros deberes legales y obligaciones contractuales, el día 16/02/2024 se evidencio durante recorrido realizado por esta interventoría trabajos en alturas en perforación para anclajes sin contar con los equipos de protección contra caídas y sin el respectivo diligenciamiento del permiso de trabajo seguro en alturas (ver registro fotográfico), el día 17/02/2024 se evidencio que se está realizando trabajos en alturas sin el debido armado completo de los andamios en la actividad de amarre de hierro en el muro N°4 en la zona de recuperación ambiental (ver registro fotográfico),amarre de canastilla con manila en punto de anclaje no certificado. por lo que se continúa incumpliendo con lo que establece la resolución 4272 del 2021.

Proes Consultores, S.A.
Calle 106 Calle 106 Nº 57-23 Nº 57-23
Oficina 603 Bogotá, Colombia
TEL: +57 (1) 253 40 80 +57 3144465567
www.pwww.proes.es











Proes Consultores, S.A.
Calle 106 Calle 106 Nº 57-23 Nº 57-23
Oficina 603 Bogotá, Colombia
TEL: +57 (1) 253 40 80 +57 3144465567
www.pwww.proes.es