Fecha 2026-04-27 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO A MONTO AGOTABLE PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS DE LOS COMPONENTES DE GEOTECNIA Y PAVIMENTOS PARA PROYECTOS DE PREINVERSIÓN Y/O DISEÑOS DE LOS PROYECTOS A CARGO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO,

ALCANCE False

CONTRATO No. IDU-1408-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Carlos Santiago Munoz Pabon - Especialista de Apoyo, Laura Valentina Ojeda Gallardo - Especialista de Apoyo, Hector Julian Orjuela Parra - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	14.48%
% EJECUTADO	14.31%
% VARIACIÓN	-0.17%

ESTADO DEL CONTRATO

Contrato en ejecución con avance porcentual ejecutado del 14,31

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S
Contrato No.	IDU-1408-2025
Valor Inicial	$ 5.895.973.406,00
Total Contrato	$ 5.895.973.406,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	720 días
Plazo Actualizado	720 días
Fecha de Iniciación	2025-10-14
Fecha de Terminación Actual	2027-10-13
No. Empleos generados	0

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	No aplica
Contrato No.	NO APLICA
Valor Inicial	$ 0,00
Total Contrato	$ 0,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	0 días
Plazo Actualizado	0 días
Fecha de Iniciación	False
Fecha de Terminación Actual	False
No. Empleos generados	0

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	No aplica
Contrato No.	NO APLICA
Valor Inicial	$ 0,00
Total Contrato	$ 0,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	0 días
Plazo Actualizado	0 días
Fecha de Iniciación	False
Fecha de Terminación Actual	False

No. Empleos generados	0

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	**% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO**	**% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO**	**PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO**	**EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO**

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	**PORCENTAJE PROGRAMADO**	**PORCENTAJE EJECUTADO**	**VARIACIÓN PORCENTUAL**	**APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)**
Puente vehicular parque la Florida, en la localidad de Engativá	100.0	100.0	0.0	No Aplica
CANAL CORDOBA CLL128 - CLL 128C	100.0	100.0	0.0	No Aplica
Frente Engativa - (Nucleos)	100.0	100.0	0.0	No Aplica
Carrera 90	98.66	82.06	-16.6	No Aplica
Av. 1 de Mayo	89.36	84.1	-5.26	No Aplica
Puente vehicular parque la Florida adiciona	90.35	100.0	9.65	No Aplica
Avenida Agoberto Mejía Cifuentes (AK 80)	9.54	17.43	7.89	No Aplica
Puente vehicular carrera 12 Este x calle 12 Sur	69.82	76.63	6.81	No Aplica
Av. El Cortijo	85.23	84.1	-1.13	No Aplica
Troncal Caracas Sur Y Autopista Al Llano	43.27	43.27	0.0	No Aplica